

## イーハトーブ病院移転整備事業進捗状況

## 1 整備施設工事の進捗状況

- (1) 工事期間 令和4年11月18日着手 ～ 令和6年2月末予定
- (2) 工事現況 8/20現在 5階床配筋終了、概ね計画工程どおり進捗
- (3) その他 7月中のコンクリート打設日において、生コン製造プラントの不具合により、現場への搬入時間が夜8時近くになり、近隣住民から騒音の苦情連絡をいただいた。その後のトラブルは無い。

## 2 人員確保の進捗状況

職種	開設時 人員	現 員 (常勤 換算 後)	補 充 必要数	今後 採用 内定数	今 後 補 充 必要数	人員確保（採用）取り組み状況
医師	4.875	3.987	0.888		0.888	・紹介会社から紹介医師と交渉中（複数）
薬剤師	2	1	1		1	・職員紹介による薬剤師と交渉中
看護職	34.5	15	19.5	4	15.5	・ハローワーク、広告、紹介会社、外国人斡旋会社、就職相談会等の活用、学校訪問の実施
看護補助者	25	1	24	9	15	・ハローワーク、広告、紹介会社、外国人斡旋会社、就職相談会等の活用、学校訪問の実施
放射線技師	1	1	0		0	
衛生検査技師	1	1	0		0	
理学療法士	13	2	11	2	9	・ハローワーク、紹介会社等の活用、学校訪問の実施
作業療法士	10	1	9	1	8	・ハローワーク、紹介会社等の活用、学校訪問の実施
管理栄養士	1	1	0		0	
医療相談員	1	0	1		1	・ハローワーク、広告、紹介会社等の活用、学校訪問の実施
事務	8	6	2	2	0	・現員で対応しつつ、ハローワークの活用
その他	8	4	4		4	・調理員（4）について、ハローワーク、広告等の活用、学校訪問の実施
計	109.375	36.987	72.388	18	54.388	

※1 系列病院等からの配置転換等については、今後採用内定者数により調整予定

※2 借り上げ住宅については、今年中の借り上げに向け調整中