

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

宮古市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,664	0
24	12,969,465	4,667,022	
25	15,480,538	12,805,134	
26	18,532,986	12,590,528	
27	11,252,662	13,754,577	
28	3,010,798	10,211,461	
29	1,335,233	3,446,252	
30	1,409,965	0	
合計		64,001,311	57,474,974

<参考>	宮古市東日本大震災 復興交付金基金残高	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	11,948,160	31,108	52,084,259

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	249,375	0
24	5,466,292	1,048,243	
25	5,731,104	1,604,006	
26	4,359,846	3,367,648	
27	4,055,356	8,557,406	
28	4,074,801	4,938,512	
29	2,627,454	3,324,496	
30	1,243,275	0	
合計		27,807,503	22,840,311

(様式2A)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	290,991	24	~	32	23						H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。	
																	24	33,510			21,838		-	H26.4月以降も継続して試掘等調査中。
																	25	113,906			33,545		-	H27.4月以降も継続して試掘等調査中。
																	26				16,715		-	H28.4月以降も継続して試掘等調査中。
																	27				15,253		-	H29.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。
																	28				1,626		-	H30.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。
																	29				19,008		-	
																	30	4,538					-	
																	累計	151,954	0	0	107,985	0		
																	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)
24	9,599			5,337		-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査																	
25	24,519			13,416		-	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査																	
26				7,869		-	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等																	
27				5,731		-	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等																	
28				1,140		-	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																	
29				591		-																		
30						-																		
累計	34,118	0	0	34,084	34																			
89	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24								
																	24	185			14	171		
																	25							
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	累計	185	0	0	14	171		

(様式2A)

宮古市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								24	9,784	0	0	5,351	171	0								
								25	24,519	0	0	13,416	0	0								
								26	0	0	0	7,869	0	0								
								27	0	0	0	5,731	0	0								
								28	0	0	0	1,140	0	0								
								29	0	0	0	591	34	0								
								30	0	0	0	0	0	0								
								45,724	都道府県交付分 計	34,303	0	0	34,098	205	0							
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0							
24	33,510	0	0	21,838	0	0																
25	113,906	0	0	33,545	0	0																
26	0	0	0	16,715	0	0																
27	0	0	0	15,253	0	0																
28	0	0	0	1,626	0	0																
29	0	0	0	19,008	0	0																
30	4,538	0	0	0	0	0																
290,991	市町村交付分 計	151,954	0	0	107,985	0	0															
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0															
24	43,294	0	0	27,189	171	0																
25	138,425	0	0	46,961	0	0																
26	0	0	0	24,584	0	0																
27	0	0	0	20,984	0	0																
28	0	0	0	2,766	0	0																
29	0	0	0	19,599	34	0																
30	4,538	0	0	0	0	0																
336,715	合計	186,257	0	0	142,083	205	0															

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	完了	616,888	23	~	25	23	9,664				平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。
																	24	573,440		382,375		平成25年6月28日完成、7月6日オープン。
																	25			31,784		
																	26		▲ 111,067			
																	27		▲ 9,372		48,506	
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	583,104	▲ 120,439	414,159	48,506	
																	23					
																	24	37,716		33,321	4,395	観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実施。
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	37,716	0	33,321	4,395																		
4	C	-	2	-	1	-	浄土ヶ浜地区環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	完了	329,140	24	~	28	23				平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、平成26.27年度で整備工事を実施する。	
																	24	6,964		6,173		
																	25	15,120		10,374		平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。
																	26	180,360		173,368		平成26年9月 本体工事発注(一部)、平成28年1月 完成予定(一部)。
																	27	56,998	3,868	67,057		平成28年3月整備工事一部完了。一部は平成28年5月完了予定。
																	28			344	5,994	平成28年5月本体工事完成(付帯工事は平成29年3月完成)。
																	29					
																	30					
																	累計	259,442	3,868	257,316	5,994	
																	23					H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事業着手。
																	24	2,654,548		2,650,323		鵜ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし
25	489,319		▲ 191,837		H27年2月に実施事業者10者を認定しH27年度に全事業繰越し。																	
26	1,086,834		1,669,233		H27年3月末で6事業者が完了し、H28年度に4事業者が繰越し。																	
27			▲ 34		H28年度で4事業者が完了し事業完了																	
28			▲ 8,554	111,570																		
29																						
30																						
累計	4,230,701	0	4,119,131	111,570																		

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	27							
6	◆	C	-	7	-	1	水産経営復興 対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	200,000	24	~	27	23				H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。 H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着手。 H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事業着手。 H24、H25予算残額はH27に実施予定。 H27年6月に実施事業者として6社を認定し、1社が辞退、5社は事業完了。	
																	24	80,000		69,292		
																	25	80,000		57,979		
																	26					
																	27			25,817		6,912
																	28					
																	29					
30																						
累計	160,000	0	153,088	6,912																		
7	◆	C	-	7	-	2	産業復興総合 支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	19,793	24	~	24	23				H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。	
																	24	15,834		9,873		5,961
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
累計	15,834	0	9,873	5,961																		
8	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設復興関 係)	市内19漁 港 (市管理)	市	市	直接	完了	154,465	24	~	29	23				H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設については、H25年度中に契約し完了する予定。 10ヶ所完了。1ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約。 2ヶ所完了。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約だが、H27年度中に契約し完了する予定。 1ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整を要する箇所をH28年度別途契約予定。H28年度完了予定。 全施設の設置工事完了。水道管接続工事1箇所が災害復旧工事との調整によりH29年度別途契約予定。H29年度完了予定。 水道管接続工事1箇所契約のうえ、工事完了。		
																24	63,000		51,612			
																25	39,375		42,857			
																26	7,714	5,759	8,886			
																27			7,460			
																28			501			
																29			74		4,458	
30																						
累計	110,089	5,759	111,390	4,458																		

(様式2C)

宮古市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場 整備事業	鍬ヶ崎地区 宮古市魚 市場	市	市	直接	完了	2,593,000	24	~	28	23					24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了 予定。	
																	24	31,350		9,452	-	-	
																	25	1,913,400		11,487	-	-	
																	26			16,837	-	-	
																	27			41,674	-	-	
																	28			1,624,100		241,200	
																	29						
																	30						
																	累計	1,944,750	0	1,703,550		241,200	
																	10	◆	C	-	7	-	3
24	447,104		0	-	-																		
25	328,060		430,178	-	-																		
26		36,000	56,128	-	-																		
27			97,210	-	-																		
28			128,140																				
29			67,392		32,116																		
30																							
累計	775,164	36,000	779,048		32,116																		
37	C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	完了	70,638	24	~	28							
																	24	28,500		0	-	-	
																	25			27,759	-	-	
																	26			0	-	-	
																	27	24,478		20,687	-	-	
																	28			3,142		1,390	
																	29						
																	30						
																	累計	52,978	0	51,588		1,390	
																	38	C	-	5	-	1	-
24	76,800		37,841	-	-																		
25	52,350		7,162	-	-																		
26																							
27																							
28			2,349																				
29			9,239		72,559																		
30																							
累計	129,150	0	56,591		72,559																		

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
39	C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91,201	24	~	28	23					H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。 H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。
																	24	89,025		6,724		
																	25	32,700		30,880		
																	26					
																	27					
																	28			2,942		
																	29		▲ 53,324		27,855	
																	30					
累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855																		
40	C	-	5	-	3	-	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24	~	28	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。 H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。	
																	24	41,475		17,456		
																	25	55,875		436		
																	26					
																	27					
																	28			1,433		78,025
																	29					
																	30					
累計	97,350	0	19,325	78,025																		
41	C	-	5	-	4	-	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24	~	27	23				H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。 H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、 H27年3月完了。2戸分譲済み。 H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。	
																	24	211,725		13,689		
																	25	18,300		89,884		
																	26	11,062		▲ 3,751		
																	27			7,299		133,966
																	28					
																	29					
																	30					
累計	241,087	0	107,121	133,966																		
42	C	-	5	-	5	-	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	完了	1,041,500	24	~	28	23				用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(~H25. 6)。 H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。 H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。 H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中 H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報 告業務完了。	
																	24	314,700		9,005		
																	25	227,325		305,817		
																	26	239,100		8,835		
																	27			5,869		
																	28			29,391		422,208
																	29					
																	30					
累計	781,125	0	358,917	422,208																		

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
56	◆	C	-	9	-	1	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	市	直接	完了	32,009	24	~	25	23					木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。
																	24	25,607		25,200	407	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	25,607	0	25,200	407																		
65	C	-	5	-	7	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	完了	978,586	24	~	29	23					測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。 H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道工事着手(~H28.1月) -集落道工事(その1)~H28.6、集落道工事(その2)~H29.3 -H28.6その1工事完了 その2工事完了。(H30.1.26)	
																24	158,475		17,958	-		
																25	161,550		9,653	-		
																26	153,660		374,670	-		
																27	152,849		255,078	-		
																28	107,405		▲ 152,165	-		
																29			157,343	71,402		
																30						
累計	733,939	0	662,537	71,402																		
66	C	-	5	-	8	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	完了	183,550	24	~	26	23					測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。	
																24	140,625		4,707	-		
																25	25,950		▲ 1,923	134,878		
																26	10,087					
																27						
																28			▲ 39,000			
																29						
																30						
累計	176,662	▲ 39,000	2,784	134,878																		
67	C	-	5	-	9	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	完了	94,150	24	~	29	23					測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)団地造成工事。(25年9月発注予定) -H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。 -H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。 -H29.3避難路実施設計業務完了	
																24	42,600		1,196	-		
																25	23,625		59,450	-		
																26	4,387		714	-		
																27						
																28			837			
																29				8,415		
																30						
累計	70,612	0	62,197	8,415																		

(様式2C)

宮古市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28	29								30	累計								
77	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続	748,447	24	～	32	23					
																			24	474,024		19,822	-	
																			25			15,467	-	
																			26	69,212		38,505	-	
																			27			117,385	-	
																			28	55,520		1,299	-	
																			29			6,459	-	
																			30					
																			累計	598,756	0	198,937	0	
																			91	C	-	9	-	1
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	0	0	0	0																				
112	C	-	1	-	2	-			復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	宮古地区 (田老工 区、津軽石、赤前 工区)	県	県	直接	完了	17,000	24	～	26						
																			24	17,000		11,000	-	
																			25			2,779	-	
																			26			2,916	305	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	17,000	0	16,695	305	
																			113	◆	C	-	2	-
24																								
25	16,920		15,128	-																				
26		111,067	98,271	-																				
27		5,504	4,372	15,720																				
28																								
29																								
30																								
累計	16,920	116,571	117,771	15,720																				

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
114	◆	C	-	5	-	6	-	1	千鷲小学校擁壁改修事業	千鷲地区	市	市	直接	完了	21,000	25	~	25	23						
																			24						
																			25	16,800		16,075	725	平成26年3月、完成。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	16,800	0	16,075	725		
																			115	C	-	7	-	4	-
24																									
25	643,410		3,888	-	共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。3箇所の測量設計完了しH27年度工事発注。H27年度内に完成の見込み。																				
26		▲ 43,784	15,083	-	同地区で施行中の防潮堤事業、区画整理事業などの調整の結果、3箇所全てが完成するのはH28年度10月になる見込み																				
27		▲ 13,674	242,868	-	共同利用施設その1~3工事が完了。その4工事は、H29におこなう																				
28			▲ 10,507																						
29			13,283	321,337	その4工事を実施。																				
30																									
累計	643,410	▲ 57,458	264,615	321,337																					
120	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	継続	59,253	25	~	32							
																			24						
																			25	47,402			-		
																			26			12,171	-		
																			27			1,397	-		
																			28			33,600			
																			29						
																			30						
																			累計	47,402	0	47,168	0		
																			126	C	-	2	-	2	-
24																									
25																									
26	2,250	2,025	2,673		平成26年度に実施設計を完了。平成27年度に整備工事を実施予定。																				
27	36,975		36,975	1,602	平成27年度に整備工事完了。																				
28																									
29																									
30																									
累計	39,225	2,025	39,648	1,602																					

(様式2C)

宮古市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
127	C	-	2	-	3	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	姉吉地区	市	市	直接	完了	101,353	26	~	27	23				平成26年度は実施設計、平成27年度に整備工事を実施予定。 平成26年7月 実施設計(平成27年1月 設計完了) 平成27年6月 整備工事発注。平成28年3月 整備工事完了。	
																	24					
																	25					
																	26	3,854		2,304		
																	27	72,160		68,282		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	76,014	0	70,586		
																	5,428					
128	◆	C	-	2	-	1	4	浄土ヶ浜前ト イレ復旧事業	浄土ヶ浜 地区	市	市	直接	完了	31,983	26	~	26	23			平成26年度実施設計、復旧工事を実施予定。 平成26年6月 実施設計、平成26年11月 本体工事、平成27年3 月 完成	
																		24				
																		25				
																		26	25,586			23,976
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		累計	25,586	0		23,976
																		1,610				
130	C	-	5	-	10	-	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	完了	330,706	26	~	29	23			H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。 H28.2実施設計業務完了 H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手 その2工事完了(H29.12.12)。その3工事完了(H29.11.30~ H30.1.16)。		
																	24					
																	25					
																	26	235,650			24,604	
																	27		▲ 570			
																	28		171,434			
																	29	12,379			19,475	
																	30				33,086	
																	累計	248,029	0		214,943	
																	33,086					
132	C	-	7	-	5	-	海洋汚染防止 機材保管倉庫 整備事業	藤原地区	市	市	直接	完了	19,768	27	~	28	23			H27.9実施設計業務完了 H28.3工事請負契約、H28.6完成予定 H28.6 整備完了		
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	1,152	13,674		11,907	
																	28				567	
																	29				2,352	
																	30					
																	累計	1,152	13,674		12,474	
																	2,352					

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(宮 古地区)	宮古地区	市	市	直接	完了	4,002,061	24 ~ 28	23						黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸):H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設計中。	
														24	471,827		45,528				
														25	1,278,240		2,174,532			【黒田町(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【和見町(23戸)】:H26.2月、本体工事発注。【近内(改修80戸)】:1号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【山口(21戸)】:H26.3月、解体設計発注。	
														26	2,039,466		35,251			【黒田町(24戸)】:工事実施中。【和見町(23戸)】:H27.3月完成。【近内(改修80戸)】:2号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:工事実施中。【山口(21戸)】:H26.7月~実施設計中。	
														27	24,871		717,515			【黒田町(24戸)】:H27.8完成。【西ヶ丘(24戸)】:H27.4完成。【山口(23戸)】:工事実施中。	
														28			528,974			【山口(23戸)】:H29.1完成。	
														29		▲ 312,603					
														30							
														累計	3,814,404	▲ 312,603	3,501,800				
														12	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区
24	99,531		34,257																		
25			1,158			(崎山、高浜、赤前、測量設計費等)【崎山(24戸)】:H25.2月、実施設計発注。H25.9月設計完了。【高浜(12戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.8月設計完了。【赤前(14戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.10月設計完了。															
26		▲ 23,741	0																		
27			0																		
28			0		40,375																
29																					
30																					
累計	99,531	▲ 23,741	35,415	40,375																	
13	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000								
														24	8,000		5,062		2,938		
														25							
														26							
														27							
														28							
														29							
														30							
														累計	8,000	0	5,062	2,938			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計	
14	◆	D	-	4	-	1	-	2	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	完了	4,000	24	~	25	23				
																			24	3,200		0	3,200
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
30																							
累計	3,200	0	0	3,200																			
15	D	-	15	-	1	-		中心市街地津 波復興拠点整 備事業	中心市街 地	市	市	直接	継続	3,914,756	24	~	30	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。	
																		24	41,850		35,910	-	
																		25	63,750		3,287	-	
																		26	832,500		49,735	-	
																		27			584,883	-	
																		28	110,040		386,697	-	
																		29	794,016	253,502	792,754	-	
30	840,408			-																			
累計	2,682,564	253,502	1,853,266	0																			
16	D	-	15	-	2	-		津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	津軽石地 区	市	市	直接	完了	475,600	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予 定。	
																		24	16,200		14,540	-	
																		25	190,500		22,423	-	
																		26	312,000		236,215	-	
																		27			28,869	-	
																		28			48,181	-	
																		29		▲ 162,000	6,472	-	
30				-																			
累計	518,700	▲ 162,000	350,228	6,472																			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	D	-	17	-	1	-	田老地区都市 再生区画整理 事業計画案作 成事業	田老地区	市	市	直接	完了	116,400	24 ~ 25	23					測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計完了。
															24	87,300	82,612	-		
															25		▲ 6,114	10,802		
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	87,300	0	76,498	10,802	
															18	D	-	17	-	
24	75,375	71,393	-																	
25		▲ 6,102	10,084																	
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	75,375	0	65,291	10,084																
19	D	-	17	-	3	-	鍬ヶ崎地区都 市再生区画整 理事業計画案 作成事業	鍬ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	157,800	24 ~ 25						23
															24	118,350	117,132	-		
															25		▲ 10,477	11,695		
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	118,350	0	106,655	11,695	
															20	D	-	17	-	4
24	124,275	13,956	-																	
25		▲ 7,832	1																	
26																				
27																				
28		▲ 118,150																		
29																				
30																				
累計	124,275	▲ 118,150	6,124	1																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興まちづくり計画策定事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	102,950	24 ~ 25	23					調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。	
															24	77,212	73,738	-			
															25		2,055	1,419	H26年3月、調査等業務完了。		
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	77,212	0	75,793	1,419		
															22	D	-	20	-	2	-
24	30,000	10,013	-																		
25		15,029	4,958	H26年2月完了。																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	30,000	0	25,042	4,958																	
23	◆	D	-	20	-	2	-	東日本大震災記憶伝承事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000							
															24	8,000	7,106	894			
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	8,000	0	7,106	894		
															24	D	-	22	-	1	-
24	9,750	4,217	-																		
25		3,765	1,768	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	9,750	0	7,982	1,768																	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
25	D	-	22	-	2	-	越田山都市公園事業	磯鶏地区 越田山	市	市	直接	完了	54,900	24 ~ 25	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
															24	41,175		18,470	-	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
															25			▲ 6,007	28,712	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	41,175	0	12,463	28,712	
															26	D	-	22	-	3
24	40,950		6,450	-	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。															
25	52,500		2,881																	
26																				
27		▲ 72,000																		
28																				
29		▲ 11,108		1,011																
30																				
累計	93,450	▲ 83,108	9,331	1,011																
27	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	276,200	24 ~ 30						
															24	207,150		187,342	-	H26年3月、測量調査設計完了。
															25			▲ 575		
															26					
															27					H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															28			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															29			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															30					
															累計	207,150	0	186,767	0	
															28	◆	D	-	23	-
24	8,960		7,910	1,050																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	8,960	0	7,910	1,050																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	D	-	23	-	2	-	金浜北地区 防災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続	39,400	24 ~ 30	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
															24	29,550	10,963	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。	
															25		14,391	-	H27年6月、団地造成工事完了予定。	
															26			-	H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く)	
															27		2,906	-	H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															30		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
累計	29,550	0	28,260	0																
30	D	-	23	-	3	-	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続	131,900	24 ~ 30	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。	
															24	98,925	52,430	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。	
															25		23,827	-	H27年7月、団地造成工事完了予定。	
															26		0	-	H27年9月、団地造成工事完了	
															27		3,169	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															30		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
累計	98,925	0	79,426	0																
31	D	-	23	-	4	-	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続	46,800	24 ~ 30	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。	
															24	35,100	20,660	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。	
															25		13,567	-	H27年3月、団地造成工事完了。	
															26			-	移転補助・建設補助	
															27			-	H28年3月、移転促進区域の買収完了	
															28		0	-	移転補助・建設補助	
															29		0	-	移転補助・建設補助	
															30		0	-	移転補助・建設補助	
累計	35,100	0	34,227	0																
32	D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続	40,400	24 ~ 30	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。	
															24	30,300	18,303	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。	
															25		6,236	-	H27年3月、団地造成工事完了。	
															26		244	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															27		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
															30		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
累計	30,300	0	24,783	0																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続	44,900	24	~	30	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
																	24	33,675	19,647	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	25		3,670	-	H27年3月、団地造成工事完了。
																	26		7,452	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	27			-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	30			-	
																	累計	33,675	0	30,769	0
																	34	D	-	23	-
24	27,375	14,994	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。																	
25		9,069	-	H27年3月、団地造成工事完了。																	
26			-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
27			-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
30			-																		
累計	27,375	0	24,063	0																	
35	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続	37,600	24	~	30					
																	24	28,200	6,178	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	25		18,995	-	H26年4月、団地造成工事完了。
																	26		1,445	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	27			-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	30			-	
																	累計	28,200	0	26,618	0
																	47	D	-	1	-
24	90,750	0	-																		
25		412	-	25年10月用地測量発注、実施中																	
26		2,375	-	26年12月用地補償に着手、実施中																	
27		980	-	27年12月交差点設計に着手、実施中																	
28		28,717	-	29年3月工事着手、実施中																	
29		40	58,226	29年8月工事完成																	
30																					
累計	90,750	0	32,524	58,226																	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計
48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23					
																	24	24,750	▲ 24,750	0	-	
																	25			0	-	
																	26			0	-	
																	27			0	-	
																	28					
																	29					
30																						
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																		
49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,671,972	23	~	27	23	249,375		0	-	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸)
																	24	2,918,125		7,531	-	
																	25	3,320,625		492,725	-	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注
																	26	739,375	▲ 167,903	2,276,265	-	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸
																	27	528,379		4,810,905	550	鴨崎、実田、西町
																	28					
																	29					
30																						
累計	7,755,879	▲ 167,903	7,587,426	550																		
50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	32	23					H24.7月から募集開始
																	24	65,625		0	-	
																	25			42,000	-	20戸 H26.3契約
																	26			0	-	応募なし
																	27			0	-	応募なし
																	28			0	-	応募なし
																	29			0	-	応募なし
30																						
累計	65,625	0	42,000	0																		
51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	920,186	24	~	32	23					
																	24	12,751		0	-	
																	25	80,609		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	26			0	-	
																	27			78,765	-	入居144戸分
																	28	113,626	74,697	124,812	-	入居162戸分
																	29	98,000	124,687	147,607	-	入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施
30																						
累計	304,986	199,384	351,184	0																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	133,936	24 ~ 32	23							
															24	1,957		0	-			
															25	12,375		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施		
															26			0	-			
															27			10,650	-	入居106戸分		
															28	7,620	25,697	15,813	-	入居130戸分		
															29		17,506	17,255	-	入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施		
															30							
															累計	21,952	43,203	43,718	0			
															53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)
24	42,400	▲ 703	41,696	0																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	42,400	▲ 703	41,696	0																		
54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	38,580	24 ~ 28								
															24	23,200	▲ 264	0	-			
															25	23,616		0	-			
															26			11,424	-	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約		
															27			19,433	-	本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町		
															28			0	7			
															29		▲ 15,688					
															30							
															累計	46,816	▲ 15,952	30,857	7			
															55	◆	D	-	4	-	3	県営住宅シ テム改修事業
24	800	264	1,064	-																		
25			0	-																		
26			0	-																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	800	264	1,064	0																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計		
57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 管理システム 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	5,000	24	~	25	23				平成24年1月委託契約。	
																			24	4,000	2,167	-		
																			25		1,231	602	H26.2月、委託契約。	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	4,000	0	3,398	602	
																			58		D	-	13	-
24	459,810	14,340	-																					
25	151,305	98,700	-	継続して事業実施中。																				
26		20,381	-	継続して事業実施中。																				
27		17,414	-	継続して事業実施中。																				
28		9,946	-	継続して事業実施中。																				
29		3,432	-	継続して事業実施中。																				
30																								
累計	611,115	0	164,213	0																				
59	◆	D	-	20	-	2	-	2	津波避難誘導 施設整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,200	24	~	26						
																			24	8,160	8,160	0		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	8,160	0	8,160	0	
																			60	◆	D	-	20	-
24	10,240	6,459	3,781																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	10,240	0	6,459	3,781																				

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
61	◆	D	-	20	-	2	-	4	災害用給水機 材等格納倉庫 整備事業	田老地区 宮古地区	市	市	直接	完了	61,000	24	~	25	23				平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。	
																			24	48,800		46,494	-	
																			25				2,306	平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	48,800	0	46,494	2,306	
																			62	◆	D	-	20	-
24	20,160		0	-																				
25			15,706	4,454	平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	20,160	0	15,706	4,454																				
63	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	35,000	24	~	24						
																			24	28,000		27,888	112	平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完了。
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	28,000	0	27,888	112	
																			64		D	-	23	-
24	27,375		10,993	-	定。																			
25			10,981		H26年3月、測量調査設計完了。H26年1月、移転補償算定完了。																			
26					H25年10月、団地造成工事完了。																			
27				0	- 移転補助・建設補助																			
28				0	- 移転補助・建設補助																			
29				0	- 移転補助・建設補助																			
30																								
累計	27,375	0	21,974	0																				

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
68	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	640,000	24 ~ 30	23					24年12月詳細設計発注、25年6月完了
															24	41,250	21,038	-		
															25	41,250	9,165	-	26年3月用地測量発注、実施中	
															26	173,250	19,403	-	26年12月用地補償に着手、実施中	
															27	158,400	238,364	-	27年9月工事発注、実施中	
															28	31,350	131,029	-	29年3月工事実施中	
															29	82,500	98,213	-	30年3月工事実施中	
															30					
															累計	528,000	0	517,212	0	
															69	D	-	1	-	4
24	41,250	41,250	-																	
25	18,975	▲ 34,135	-	地元調整実施中																
26	173,250	29,431	-	27年1月詳細設計発注、実施中																
27		44,614	-	26年度に引続き、詳細設計実施中																
28	961,950	406,722	-	28年10月工事着手、実施中																
29	223,575	360,455	-	30年3月工事実施中																
30																				
累計	1,419,000	0	848,337	0																
70	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	完了	1,370,000	24 ~ 29						
															24	57,750	57,750	-		
															25	45,375	30,684	-	25年12月用地補償開始、実施中	
															26	437,250	39,928	-	25年度に引き続き、用地補償実施中	
															27	503,250	427,069	-	27年8月工事発注、実施中	
															28	86,625	436,468	-	29年3月工事実施中	
															29		115,184	23,167	30年3月工事完成	
															30					
															累計	1,130,250	0	1,107,083	23,167	
															71	D	-	1	-	6
24	107,250	81,675	-																	
25	132,000	72,925	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中																
26	453,750	54,733	-	26年12月用地補償に着手、実施中																
27	495,000	583,451	-	27年9月工事発注、実施中																
28	396,000	767,950	-	29年3月工事実施中																
29	1,089,000	305,227	-	30年3月工事実施中																
30																				
累計	2,673,000	0	1,865,961	0																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
72	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平～ 堀内	県	県	直接	継続	4,890,000	24	～	30	23				25年3月用地測量発注、実施中
																	24	165,000	165,000	-	
																	25	132,000	90,833	-	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中
																	26	453,750	24,418	-	26年6月用地補償に着手、実施中
																	27	859,650	494,467	-	27年10月工事発注、実施中
																	28	1,611,225	1,665,132	-	29年3月工事実施中
																	29	462,000	508,016	-	30年3月工事実施中
																	30	350,625			
																	累計	4,034,250	0	2,947,866	0
																	73	D	-	1	-
24	132,000	132,000	-																		
25	107,250	59,882	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中																	
26	495,000	190,125	-	26年6月に用地補償を開始、実施中																	
27	1,310,100	502,089	-	27年12月工事発注、実施中																	
28	759,000	1,108,062	-	29年3月工事実施中																	
29	660,000	1,379,472	-	30年3月工事実施中																	
30	892,650																				
累計	4,356,000	0	3,371,630	0																	
74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	完了	934,242	24	～	27					
																	24	129,500	656	-	H25.7 用地価格交渉中
																	25	490,875	58,725	-	H26.3設計終了
																	26	104,125	92,962	765	-
																	27		757,307	9	H26.7工事発注 35戸 完成
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	724,500	92,962	817,453	9
																	75	D	-	23	-
24	141,225																				
25		136,621	-	H26.3月、移転先用地補償完了。																	
26				H27年7月、団地造成工事完了予定。																	
27				H27年9月、団地造成工事完了																	
28		0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
29		0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
30				移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
累計	141,225	0	136,621	0																	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
76	D	-	23	-	4	1	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地区	市	市	直接	継続	556,200	24 ~ 30	23					用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着
															24	401,799	19,348	-	手、H26年3月完了予定。	
															25	78,487	307,453	-	移転先用地補償完了。H26年3月、団地造成工事完了。	
															26	6,387	131,113	-	H26年3月、団地造成工事完了。	
															27		10,388	-	移転補助・建設補助	
															28		229	-	H28年3月、移転促進区域の買収完了	
															29		44	-	移転補助・建設補助	
															30			-	移転補助・建設補助	
															累計	486,673	0	468,575	0	
															78	★	F	-	2	-
24	3,167,936	82,092	-																	
25	164,861	744,214	-																	
26	610,741	1,687,829	-																	
27	2,458,149	1,565,006	-																	
28	111,548	1,008,105	-																	
29		348,628	-																	
30			-																	
累計	6,513,235	0	5,435,874	0																
79	D	-	1	-	9	-	(仮称)胡瓜沢 線道路整備事 業	高浜地区	市	市	直接	継続	1,367,000	24 ~ 32						
															24	45,600	28,428	-	中であり、H25.12月完了予定。H26.1月～用地補償着手予定。	
															25	104,000	15,575	-	測量設計、地質調査解析完了済。用地測量調査業務委託実施	
															26	384,000	260,470	-	中、H26.9月完了予定。	
															27		371,267	-	用地調査業務委託完了。債務負担にて土工工事発注契約済	
															28	520,000	227,146	-	(H28.1完了予定)。	
															29			-	H28.4一部工事着手。修正設計実施。	
															30			-	H29.3一部工事着手。(修正)用地測量調査実施中。	
															累計	1,053,600	0	902,886	0	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
80	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古北地区)	宮古北地 区	市	市	直接	完了	2,395,638	24	~	28	23				崎山(24戸):H24.2月~実施設計中。H25.10月工事発注予定。 日の出町(48戸):H25.2月用地取得。H25.5月~造成計画。 H25.6月~実施設計。鎌ヶ崎(区画整理地内40戸):計画。	
																	24	119,937		47,138		
																	25	447,700		686,693	【崎山(24戸)】:H25.12月、本体工事発注。現在工事中。【日 の出町(26戸)】:H25.5月、造成設計発注。H25.6月、本体実施 設計発注。H26.1月、造成工事発注。現在工事中。【鎌ヶ崎(区 画整理地内40戸)】:H25.9月、実施設計発注。現在設計中。	
																	26	1,243,273	509,232	664,287	【崎山(24戸)】:H27.3月完成。【日の出町(26戸)】:本体工事 中。【鎌ヶ崎(区画整理地内40戸)】:本体工事中。	
																	27			695,024	【日の出町(26戸)】:H27.4完成。【鎌ヶ崎(区画整理地内40 戸)】:H27.12完成。	
																	28			3,037	日の出町の埋文資料整理が完了	
																	29		▲ 223,962		1	
30																						
累計			1,810,910	285,270	2,096,179		1															
81	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地 区	市	市	直接	完了	566,034	24	~	28	23				高浜(12戸):H24.11月用地取得。H25.2月~実施設計中。 H25.10月工事発注予定。赤前(18戸):H25.3月~実施設計中。 H25.11月工事発注予定。	
																	24	144,561		45,881		
																	25	577,094		414,570	【高浜(12戸)】:H25.9月、本体工事発注。H26.4月完成予定。 【赤前(14戸)】:H26.1月、本体工事発注。	
																	26		▲ 226,376	18,147	【高浜(12戸)】:H26.4月完成。【赤前(14戸)】:H26.11月完成。	
																	27					
																	28			2,620	14,061	高浜の埋文資料整理が完了
																	29					
30																						
累計			721,655	▲ 226,376	481,218		14,061															
82	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	9,193,900	24	~	30	23				用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月 完了予定。	
																	24	229,162		73		
																	25	3,078,250		2,666,202	団地造成工事発注済み。H27年9月完了予定。	
																	26	3,929,187		2,765,389	H27年9月、団地造成工事完了予定。	
																	27	808,062		2,634,945	H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完 了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	28			▲ 28,193	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	29			29,315	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
30																						
累計			8,044,661	0	8,067,731		0															

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
83	D	-	23	-	2	- 1	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続	29,600	24	~	30	23					用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月
																	24	25,900	582	-	完了予定。	
																	25		18,423	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了	
																	26			-	予定。	
																	27			-	H27年6月、団地造成工事完了予定。	
																	28			-	H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く)	
																	29			-	H29年3月、全体完成予定	
																	28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	30		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
累計	25,900	0	19,005	0																		
84	D	-	23	-	5	- 1	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続	341,900	24	~	30	23				用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24	
																	24	299,162	339	-	年12月着手、H27年12月完了予定。	
																	25		255,665	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完	
																	26			-	了予定。	
																	27			-	H27年3月、団地造成工事完了。	
																	28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	30		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	累計	299,162	0	256,004	0	
																	85	D	-	23	-	6
24	143,237		-	H26年完了予定。																		
25		134,585	-	H27年3月、団地造成工事完了。																		
26			-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																		
27			-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																		
28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																		
29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																		
30		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																		
累計	143,237	0	134,585	0																		
86	D	-	23	-	7	- 1	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続	300,300	24	~	30						
																	24	262,762		-	予定。	
																	25		259,257	-	H27年3月、団地造成工事完了。	
																	26			-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	27			-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	28		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	29		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	30		0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	累計	262,762	0	259,257	0	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計					
87	D	-	23	-	8	1	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続	478,300	24	~	30	23										
																	24	418,512									
																	25			385,591						移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了 予定。	
																	26								H26年4月、団地造成工事完了。		
																	27								移転補助・建設補助・移転促進区域の買収		
																	28								0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	29								0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	30										
																	累計	418,512	0	385,591	0						
																	88	D	-	23	-	9	1	崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市
24	273,437		44,042																								
25	53,287		123,191						移転先用地補償完了。H25年10月、団地造成工事完了。																		
26			4,256						H25年10月、団地造成工事完了																		
27			4,202						移転補助・建設補助																		
28			5,557						移転補助・建設補助																		
29			6						移転補助・建設補助																		
30																											
累計	326,724	0	181,254	0																							
90	◆	D	-	4	-	3	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~											
																	24	1,200		247						H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検討	
																	25	1,200		1,396						H25年度15回+住まいの展示会	
																	26	0		757						H26年度20回+住まいの展示会	
																	27	0		0							
																	28										
																	29										
																	30										
																	累計	2,400	0	2,400	0						
																	92	D	-	1	-	10	-	磯鶏金浜線 (金浜工区)道 路整備事業	金浜地区	市	市
24																											
25	160,000		0						H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定																		
26	240,000		60,607						H27.3詳細設計完了。H26.8一部工事着手。																		
27	160,000		130,600						H28.3一部工事着手。																		
28			70,560						水道ポンプ場移設中。継続して用地買収実施中。																		
29																											
30																											
累計	560,000	0	261,767	0																							

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
93	D	-	1	-	11	-	(仮称)赤前上下線道路整備事業	赤前地区	市	市	直接	完了	347,670	24	~	28	23					
																	24	56,000		0	-	
																	25	104,000		97,387	-	用地取得、物件補償着手済。測量設計実施中、H26年9月完了予定。
																	26	100,000		20,556	-	H26.9測量設計完了。H27.3用地調査完了。H27.3一部工事着手。
																	27	109,600		141,594	-	H27.10修正設計実施。H28.2一部工事着手。
																	28			18,598	-	H29.3繰越工事完成により事業完了。
																	29		▲ 91,464		1	
30																						
			累計	369,600	▲ 91,464	278,135	1															
94	D	-	1	-	12	-	(仮称)新田平乙線道路整備事業	田老地区	市	市	直接	継続	815,000	25	~	30	23					
																	24					
																	25	96,000		17,891	-	測量設計実施中、H26年9月完了予定。
																	26	248,000		23,260	-	H27.1測量設計完了。H27.3用地調査完了。
																	27	76,000		339,060	-	H27.6一部工事着手。
																	28	184,000		221,533	-	H28.6及びH28.12一部工事着手、実施中。
																	29		48,000			
30																						
			累計	604,000	48,000	601,744	0															
95	D	-	1	-	13	-	駒形1号線道路整備事業	津軽石地区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	27	23					
																	24	7,200		0	-	
																	25	44,800		1,638	-	測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定
																	26			30,624	-	H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。
																	27			10,072	-	H27.10完成。
																	28					
																	29					
30																						
			累計	52,000	0	42,334	9,666															
96	D	-	1	-	14	-	(仮称)釜ヶ沢東線道路整備事業	赤前地区	市	市	直接	完了	46,000	24	~	26	23					
																	24	9,600		0	-	
																	25	27,200		24,474	-	用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了予定。
																	26			2,998	-	H27.3完成
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
			累計	36,800	0	27,472	9,328															

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24																								
97	D	-	1	-	15	-	(仮称)金浜3号線道路整備事業	金浜地区	市	市	直接	完了	200,000	25	~	28	23									
																	24									
																	25	60,000		0						
																	26	64,000		45,278						H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定
																	27		36,000	83,730						H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。
																	28			4,966	26,026					H27.7一部工事着手。
																	29									H28.3舗装工事着手。舗装工事完了。
																	30									
																	累計	124,000	36,000	133,974	26,026					
																	98	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(田老地区)	田老地区	市
24	14,000		0																							
25	256,783		123,954						【田老乙部(防集団地内82戸)】:用地取得、造成工事発注。H26.3月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。【田老館が森(区画整理地内40戸)】:用地取得、H25.9月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。																	
26	901,898		954,015					【田老乙部(防集団地内82戸)】:Ⅰ期H27.3月本体工事発注。H26.11月~Ⅱ期実施設計中。【田老館が森(区画整理地内40戸)】:H26.8月本体工事発注。																		
27	1,908,629		1,827,403					【田老乙部(防集団地内76戸)】:Ⅰ期H27.10完成。Ⅱ期H28.3完成。【田老館が森(区画整理地内40戸)】:H27.11完成																		
28																										
29		▲ 175,937		1																						
30																										
累計	3,081,310	▲ 175,937	2,905,372	1																						
99	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(重茂地区)	重茂地区	市	市	直接	完了	133,279	24	~	27										
																	24	23,625		0						
																	25	69,252		19,454						【重茂(漁集団地内4戸)】:用地取得、造成工事発注。H25.5月、実施設計発注。現在造成中。
																	26		23,741	84,002					【重茂(漁集団地内4戸)】:H26.11月本体工事発注。	
																	27			367	12,795				【重茂(漁集団地内4戸)】:H27.6完成。	
																	28									
																	29									
																	30									
																	累計	92,877	23,741	103,823	12,795					
																	100	◆	D	-	4	-	1	-	宮古市内	市
24	2,400		2,226																							
25	34,832		29,906						西ヶ丘地区:平成25年2月~解体実施設計中。																	
26																										
27									西ヶ丘地区:H25.9月、解体工事発注。完了。																	
28																										
29																										
30																										
累計	37,232	0	32,132	5,100																						

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計			
105	D	-	17	-	7	-	野原地区都市 再生区画整理 事業	野原地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23								
																	24								
																	25	48,825		0	0	事業実施について精査中。			
																	26					事業廃止。			
																	27								
																	28		▲ 48,825						
																	29								
30																									
累計	48,825	▲ 48,825	0	0																					
106	D	-	17	-	8	-	鍛ヶ崎・光岸 地地区都市再 生区画整理事 業	鍛ヶ崎・ 光岸地地区	市	市	直接	継続	9,101,936	25	~	30	23								
																	24								
																	25	323,316		205,377	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。			
																	26	3,240,531		2,511,303	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。			
																	27	1,366,651		1,526,919	-	H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年 12月公園工事完了予定 H29年9月、換地処分予定。			
																	28	791,201		1,901,091	-	建物移転及び工事の推進			
																	29	483,750	621,000	1,298,648	-	建物移転及び工事の推進			
30																									
累計	6,205,449	621,000	7,443,338	0																					
107	◆	D	-	17	-	8	-	鍛ヶ崎地区内 水面対策事業	鍛ヶ崎・ 光岸地地区	市	市	直接	完了	833,036	25	~	29	23							
																		24							
																		25	130,720		130,720	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。		
																		26	26,240		▲ 91,343	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。		
																		27	176,734		159,680	-	H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く)		
																		28	297,534		311,371	-	H29年3月、造成工事完了		
																		29	35,200		64,000	92,000	H31年3月、造成工事完了予定		
30																									
累計	666,428	0	574,428	92,000																					
108	D	-	21	-	1	-	浸水対策事業	新川町、 藤原	市	市	直接	継続	4,185,465	25	~	30	23								
																	24								
																	25	3,750		2,599	-	平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。			
																	26	117,750		81,000	-	平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。			
																	27	3,017,598		▲ 43,920	-	実施設計作成業務委託により詳細設計作成。			
																	28			2,813,042	-	平成28年5月雨水ポンプ場建設工事委託。			
																	29			2,077		雨水ポンプ場建設工事に係る支障物件移設補償費の契約(支出)			
30																									
累計	3,139,098	0	2,854,798	0																					

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
109	D	-	23	-	10	高浜・金浜地区 防災集団移 転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接	継続	3,002,200	24 ~ 30	23																	
														24																	
														25	2,194,150		1,835,598		-	造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。 (高浜団地)H27年6月、団地造成工事完了予定。 (金浜団地)H27年7月、団地造成工事完了予定。 H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く)											
														26	432,775		▲ 24,892														
														27			500,310		-	H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収											
														28			27,538		-	H30年3月、全体完成予定(道路工事分) 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収											
														29			56,308		-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収											
30																															
														累計	2,626,925	0	2,394,862	0													
110	D	-	23	-	11	赤前地区防災 集団移転促進 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	1,433,400	24 ~ 30	23																	
														24																	
														25	1,010,012		531,806		-	造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。 H27年3月、団地造成工事完了。											
														26	244,212		263,263		-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収											
														27			152,956		-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収											
														28			41,199		-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収											
														29			26,258		-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収											
30																															
														累計	1,254,224	0	1,015,482	0													
111	◆	D	-	23	-	11	埋蔵文化財 整理収蔵施設 整備事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	299,558	25 ~ 27	23																
															24																
															25	10,000		9,764		-	25年度実施設計を完了、26年度着工予定										
															26	229,646		11,440		-	現在工事中。H27.12月(建屋)完成予定										
															27			187,668		-	H27.12.14完成、H27.12.24引渡し										
															28																
															29																
30																															
														累計	239,646	0	208,872	30,774													
116	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 2)	宮古南地区	市	市	直接	完了	341,090	24 ~ 27	23																	
														24	4,463		0														
														25	209,650		43,911		-	【金浜(防集団地内16戸)】:用地取得、H25.12月造成工事発注。 現在造成中。【上村(24戸)】:用地取得も含め県整備に変更。											
														26	585,735	▲ 282,856	232,047		-	【金浜(防集団地内16戸)】:H27.2月本体工事発注。											
														27			22,494		-	1【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。											
														28		▲ 218,539															
														29																	
30																															
														累計	799,848	▲ 501,395	298,452	1													

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	1	2	3	4	5	6																					
117	◆	D	-	4	-	1	-	6		市	市	直接	完了	2,736	25	~	25	23									
																		24									
																		25	2,188		1,118	1,070	近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。				
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
																		30									
																		累計	2,188	0	1,118	1,070					
																		118		D	-	9	-	1	1		市
24																											
25	66,750		0	-	事業実施について精査中。																						
26			0	9,811	事業廃止。																						
27																											
28		▲ 56,939																									
29																											
30																											
累計	66,750	▲ 56,939	0	9,811																							
119		D	-	21	-	2	-		市	市	直接	完了	82,705	25	~	26	23										
																	24										
																	25	177,000		176,378	-	平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下旬下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。					
																	26			▲ 114,350		一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。					
																	27										
																	28		▲ 114,971		1						
																	29										
																	30										
																	累計	177,000	▲ 114,971	62,028	1						
																	121	★	F	-	4	-	1	-	1	宮古市	県
24																											
25	316,793		8,761	-																							
26			37,533	-																							
27			89,280	-																							
28			6,043	-																							
29		▲ 120,000	35,794		陸前高田市★F-4-1-1へ国費120,000千円を融通																						
30																											
累計	316,793	▲ 120,000	177,411	0																							

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
122	D	-	21	-	3	-	田老地区公共 下水道整備事 業	田老地区	市	市	直接	完了	113,506	25 ~ 26	23						平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。	
															24							
															25	159,000		159,000	-			
															26			▲ 87,593	13,723			
															27							
															28		▲ 73,870					
															29							
															30							
															累計	159,000	▲ 73,870	71,407	13,723			
															123	D	-	5	-	2		-
24																						
25																						
26	105,336		29,441	-																		
27	297,129		279,513	-																		
28	568,074	644,930	571,004	-																		
29			589,701	-																		
30	565,019			-																		
累計	1,535,558	644,930	1,469,659	0																		
124	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	宮古市内	市	市	直接	継続	419,918	26 ~ 32							23	
															24							
															25							
															26	10,939		2,274	-			
															27	27,314		27,410	-			
															28	54,029	56,939	52,502	-			
															29		54,572	50,667	-			
															30				-			
															累計	92,282	111,511	132,853	0			
															125	◆	D	-	17	-	6	-
24																						
25	38,640		1,898	-																		
26	128,503		139,277	-																		
27			20,940	5,028																		
28																						
29																						
30																						
累計	167,143	0	162,115	5,028																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計				
129	D	-	1	-	16	-	高浜地区道路 整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	425,000	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	224,000		8,873	-	H27.3詳細設計・地質調査完了				
																	27	28,000	36,000	3,231	-	H27.8修正設計実施。				
																	28			9,584	-	H28.11修正設計に着手、実施中。				
																	29			27,575						
30																										
累計	252,000	36,000	49,263	0																						
131	D	-	20	-	3	-	藤原地区津波 避難路整備事 業	藤原地区	市	市	直接	完了	258,835	26	~	29	23									
																	24									
																	25									
																	26	24,442		4,884	-	H26年11月、予備設計発注。H27年3月完了。				
																	27			15,242	-	H27年9月、JRと設計協定締結。H28年3月完了。				
																	28	169,683		165,670	-	H28年1月、詳細設計発注。H28年3月完了。				
																	29			563	7,766	H28年2月、用地測量発注。H28年3月完了。				
30					H28年7月、JRと工事施工協定締結。H29年12月完了予定。																					
累計	194,125	0	186,359	7,766	H29年2月、市施工工事一部着手。H29年11月完了予定。																					
133	◆	D	-	15	-	2	-	法の脇地区津波 浸水防護施 設整備事業	法の脇地 区	市	市	直接	完了	570,100	27	~	29	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27	342,960		89,315	-	H28年3月、工事着手 H29年3月完成予定			
																		28	113,120		119,676	-	施設整備工事、事業用地取得、H29年3月完成			
																		29			44,180	202,909	H29年12月完成			
30																										
累計	456,080	0	253,171	202,909																						
134	D	-	20	-	4	-	藤原地区津波 避難路整備事 業(用地)	藤原地区	市	市	直接	完了	15,250	27	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27	10,166		0	-	用地取得に係る手続き実施中。H28年6月完了予定。				
																	28			9,832	334	H29年3月完了。				
																	29									
30																										
累計	10,166	0	9,832	334																						

(様式2D)

宮古市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	0	0	/
									24	3,855,558	▲ 25,453	549,907	0		
									25	4,722,943	0	833,373	0		
									26	3,029,750	▲ 74,941	2,687,157	0		
									27	3,854,779	0	8,057,374	559		
									28	3,967,396	100,394	4,690,748	7		
									29	2,615,075	6,505	2,967,263	81,393		
									30	1,243,275	0	0	0		
								28,326,359	都道府県交付分 計	23,538,151	6,505	19,785,822	81,959		
										23	0	0	0	0	
									24	8,519,043	0	1,380,538	11,975		
									25	11,767,497	0	12,271,350	82,982		
									26	17,085,201	0	10,420,957	32,862		
									27	11,055,263	0	12,970,413	58,264		
									28	2,919,229	0	8,450,489	82,396		
									29	1,312,966	0	3,334,586	401,830		
									30	1,405,427	0	0	0		
								68,400,976	市町村交付分 計	54,064,626	0	48,828,333	670,309		
										23	249,375	0	0	0	
									24	12,374,601	▲ 25,453	1,930,445	11,975		
									25	16,490,440	0	13,104,723	82,982		
									26	20,114,951	▲ 74,941	13,108,114	32,862		
									27	14,910,042	0	21,027,787	58,823		
									28	6,886,625	100,394	13,141,237	82,403		
									29	3,928,041	6,505	6,301,849	483,223		
									30	2,648,702	0	0	0		
								96,727,335	合計	77,602,777	6,505	68,614,155	752,268		

