

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

宮古市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,664	0
	H24	12,969,465	4,518,836
	H25	15,480,538	11,534,790
	H26	18,532,986	10,956,456
	H27	11,252,662	13,229,501
	H28	3,010,798	7,168,989
	H29	1,335,233	5,012,292
	H30	1,409,965	4,085,234
	H31	22,575	2,242,915
	H32	0	2,133,103
合計	64,023,886	60,882,116	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	64,023,886	0	61,334,173	2,689,713

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	249,375	0
	H24	5,466,292	1,048,243
	H25	5,731,104	1,637,997
	H26	4,359,846	3,355,315
	H27	4,055,356	8,490,671
	H28	4,074,801	4,934,796
	H29	2,627,454	3,311,673
	H30	1,243,275	2,649,212
	H31	261,417	594,201
	H32	387,740	498,617
合計	28,456,660	26,520,725	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	61,334,173	64,023,886	0	0	2,689,713
都道府県交付分	27,168,344	28,456,660	▲ 134,918	0	1,153,398
合計	88,502,517	92,480,546	▲ 134,918	0	3,843,111

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	232,706	24	~	32	H23			0	H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。 H26.4月以降も継続して試掘等調査中。 H27.4月以降も継続して試掘等調査中。 H28.4月以降も継続して試掘等調査中。 H29.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。 H30.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。 H31.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。 R2.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。 R2年度事業完了。																		
																	H24	33,510		21,838		11,672																	
																	H25	113,906		33,544		80,362																	
																	H26			16,715		▲ 16,715																	
																	H27			15,281		▲ 15,281																	
																	H28			1,625		▲ 1,625																	
																	H29			19,008		▲ 19,008																	
																	H30	4,538		17,978		▲ 13,440																	
																	H31	22,575		18,905		3,670																	
																	H32			14,732		▲ 14,732																	
																	累計	174,529	0	159,626		14,903																	
																	45	A	-	4		-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	完了	45,492	24	~	29	H23			0	平成24年4月から25年3月 試掘等調査 平成25年4月から26年3月 試掘等調査 平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査 平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等 平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成
																																			H24	9,599		5,337	
H25	24,519		13,415	11,104																																			
H26			7,869	▲ 7,869																																			
H27			5,732	▲ 5,732																																			
H28			1,140	▲ 1,140																																			
H29			590	▲ 590																																			
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	34,118	0	34,083	35																																			
89	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会																		
																	H24	185		13		172																	
																	H25			0		0																	
																	H26			0		0																	
																	H27			0		0																	
																	H28			0		0																	
																	H29			0		0																	
																	H30			0		0																	
																	H31			0		0																	
																	H32			0		0																	
累計	185	0	13	172																																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	33,510	0	21,838	11,672	
										H25	113,906	0	33,544	80,362	
										H26	0	0	16,715	▲ 16,715	
										H27	0	0	15,281	▲ 15,281	
										H28	0	0	1,625	▲ 1,625	
										H29	0	0	19,008	▲ 19,008	
										H30	4,538	0	17,978	▲ 13,440	
										H31	22,575	0	18,905	3,670	
										H32	0	0	14,732	▲ 14,732	
								232,706	市町村交付分 計		174,529	0	159,626	14,903	
										H23	0	0	0	0	
										H24	9,784	0	5,350	4,434	
										H25	24,519	0	13,415	11,104	
										H26	0	0	7,869	▲ 7,869	
										H27	0	0	5,732	▲ 5,732	
										H28	0	0	1,140	▲ 1,140	
										H29	0	0	590	▲ 590	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								45,724	都道府県交付分 計		34,303	0	34,096	207	
										H23	0	0	0	0	
										H24	43,294	0	27,188	16,106	
										H25	138,425	0	46,959	91,466	
										H26	0	0	24,584	▲ 24,584	
										H27	0	0	21,013	▲ 21,013	
										H28	0	0	2,765	▲ 2,765	
										H29	0	0	19,598	▲ 19,598	
										H30	4,538	0	17,978	▲ 13,440	
										H31	22,575	0	18,905	3,670	
										H32	0	0	14,732	▲ 14,732	
								278,430	合計		208,832	0	193,722	15,110	

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鎌ヶ崎地区	市	市	直接	完了	616,887	23	~	25	H23	9,664		9,664	平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。 平成25年6月28日完成、7月6日オープン。																				
																	H24	573,440		191,065																					
																	H25		31,785	▲ 31,785																					
																	H26		▲ 111,067	▲ 111,067																					
																	H27		▲ 9,372	▲ 9,372																					
																	H28			0																					
																	H29			0																					
																	H30			0																					
																	H31			0																					
																	H32			0																					
																	累計	583,104	▲ 120,439	414,160		48,505																			
																	3	◆	C	-		2	-	1	観光客誘客促進事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	43,145	24	~	24	H23			0	観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実施。		
																																			H24	37,716		33,322		4,394	
																																			H25			0			
H26			0																																						
H27			0																																						
H28			0																																						
H29			0																																						
H30		▲ 3,200	▲ 3,200																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	37,716	▲ 3,200	33,322	1,194																																					
4	◆	C	-	2	-	1	2	浄土ヶ浜地区環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	完了	329,140	24	~					28														H23			0		平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、平成26.27年度で整備工事を実施する。 平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。 平成26年9月 本体工事発注(一部)、平成28年1月 完成予定(一部)。 平成28年3月整備工事一部完了。一部は平成28年5月完了予定。 平成28年5月本体工事完成(付帯工事は平成29年3月完成)。	
																																			H24	6,964		6,173			791
																																			H25	15,120		10,374			4,746
																	H26	180,360		173,368		6,992																			
																	H27	56,998	3,868	67,057		▲ 6,191																			
																	H28			345		▲ 345																			
																	H29			0																					
																	H30			0																					
																	H31			0																					
																	H32			0																					
																	累計	259,442	3,868	257,317		5,993																			
																	5	C	-	7		-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通振興タイプ)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	6,153,750	24	~	28	H23			0	H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事業着手。 鎌ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし。 H27年2月に実施事業者10者を認定しH27年度に全事業繰越 H27年3月末で6事業者が完了し、H28年度に4事業者が繰越 H28年度で4事業者が完了し事業完了		
																																			H24	2,654,548	2,650,323	4,225			
																																			H25	489,319	▲ 191,837	681,156			
H26	1,086,834	1,669,233	▲ 582,399																																						
H27		▲ 34	34																																						
H28		▲ 8,554	8,554																																						
H29			0																																						
H30			0																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	4,230,701	0	4,119,131	111,570																																					

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																H23
6	◆ C - 7 - 1 - 1	水産経営復興 対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	200,000	24	27	H23				0	H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。 H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着手。 H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事業着手。 H24、H25予算残額はH27に実施予定。 H27年6月に実施事業者として6社を認定し、1社が辞退、5社は事業完了。
											H24	80,000		69,292	10,708	
											H25	80,000		57,979	22,021	
											H26				0	
											H27			25,817	▲ 25,817	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	160,000	0	153,088	6,912	
7	◆ C - 7 - 1 - 2	産業復興総合 支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	19,793	24	24	H23				0	H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。
											H24	15,834		9,874	5,960	
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	15,834	0	9,874	5,960	
8	C - 7 - 2 -	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設復興関 係)	市内19漁 港 (市管理)	市	市	直接	完了	154,465	24	29	H23				0	H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設については、H25年度中に契約し完了する予定。 10ヶ所完了。1ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約。 2ヶ所完了。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約だが、H27年度中に契約し完了する予定。 1ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整を要する箇所をH28年度別途契約予定。H28年度完了予定。 全施設の設置工事完了。水道管接続工事1箇所が災害復旧工事との調整によりH29年度別途契約予定。H29年度完了予定。水道管接続工事1箇所契約のうえ、工事完了。
											H24	63,000		51,612	11,388	
											H25	39,375		42,857	▲ 3,482	
											H26	7,714	5,759	8,886	4,587	
											H27			7,460	▲ 7,460	
											H28			501	▲ 501	
											H29			75	▲ 75	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	110,089	5,759	111,391	4,457	
9	C - 7 - 3 -	宮古市魚市場 整備事業	鎌ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	完了	2,314,662	24	28	H23				0	24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了予定。 事業の遅れによりH26.8.20完了予定。 H27.5月工事発注、H29.2月に完成予定。 H27.8.11~H29.3.25の工期で工事施工中。 H29.3.25で工事完了。
											H24	31,350		9,452	21,898	
											H25	1,913,400		11,487	1,901,913	
											H26			16,837	▲ 16,837	
											H27			41,674	▲ 41,674	
											H28			1,624,101	▲ 1,624,101	
											H29				0	
											H30		▲ 208,753		▲ 208,753	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	1,944,750	▲ 208,753	1,703,551	32,446	

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
	1	2	3	4	5	6																																					
10	◆	C	-	7	-	3	-	1	宮古市魚市場整備事業(用地)	磯ヶ崎地区 宮古市魚市場	市	市	直接	完了	993.955	24	~	29	H23			0	0	H25.8月用地購入完了。付帯施設工事は基幹事業との調整によりH28.6月完了予定。 H28~H29で完了予定 入札支援システムのみH29年度も事業継続(H29.12.25まで) 入札支援システムH29.12.25完了																			
																			H24	447,104		0	447,104																				
																			H25	328,060		430,178	▲ 102,118																				
																			H26		36,000	56,128	▲ 20,128																				
																			H27			97,210	▲ 97,210																				
																			H28			128,140	▲ 128,140																				
																			H29			67,392	▲ 67,392																				
																			H30		▲ 16,000		▲ 16,000																				
																			H31				0																				
																			H32				0																				
																			累計	775,164	20,000	779,048	16,116																				
																			37	C	-	4	-		1	-	1	生産者再建支援事業	摂待地区・津軽石・赤前地区	県	市	間接	完了	70.638	24	~	28	H23			0	0	H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。 H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。 H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
																																						H24	28,500		0	28,500	
H25			27,759	▲ 27,759																																							
H26			0	0																																							
H27	24,478		20,687	3,791																																							
H28			3,142	▲ 3,142																																							
H29				0																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	52,978	0	51,588	1,390																																							
38	C	-	5	-	1	-	1	摂待地区漁業集落防災機能強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172.200	24	~	29	H23																					0	0	H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25.7月完了予定。 H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。 H29.2避難誘導標識工事完了。 H29避難路表施設設計、工事完了。		
																		H24						76,800															37,841	38,959			
																		H25	52,350		7,162	45,188																					
																		H26				0																					
																		H27				0																					
																		H28			2,349	▲ 2,349																					
																		H29			9,239	▲ 9,239																					
																		H30				0																					
																		H31				0																					
																		H32				0																					
																		累計	129,150	0	56,591	72,559																					
																		39	C	-	5	-	2	-	-	堀内地区漁業集落防災機能強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91.201	24	~	28	H23			0	0		H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。 H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲手続中。 H29.3避難誘導標識工事完了。	
																																				H24	89,025		6,724	82,301			
H25	32,700		30,880	1,820																																							
H26				0																																							
H27				0																																							
H28			2,942	▲ 2,942																																							
H29		▲ 53,324		▲ 53,324																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855																																							
40	C	-	5	-	3	-	-	浦の沢・追切地区漁業集落防災機能強化事業	浦の沢・追切地区	県	市	間接	完了	129.800	24	~	28																			H23			0	0	H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。 H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲手続中。 H29.3避難誘導標識工事完了。		
																																				H24	41,475		17,456	24,019			
																		H25	55,875		436	55,439																					
																		H26				0																					
																		H27				0																					
																		H28			1,433	▲ 1,433																					
																		H29				0																					
																		H30				0																					
																		H31				0																					
																		H32				0																					
																		累計	97,350	0	19,325	78,025																					

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
																H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	累計			
41	C-5-4-	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24	～	27	H23			0	H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。 H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、H27.3月完了。2戸分譲済み。 H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。													
												H24	211,725	13,689	198,036														
												H25	18,300	89,884	▲ 71,584														
												H26	11,062	▲ 3,751	14,813														
												H27		7,299	▲ 7,299														
												H28			0														
												H29			0														
												H30			0														
												H31			0														
												H32			0														
												累計	241,087	0	107,121		133,966												
												42	C-5-5-	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区		県	市	間接	完了	1,041,500	24	～	28	H23			0	用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25.6)。 H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。 H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。 H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中 H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報告業務完了。
																									H24	314,700	9,005	305,695	
H25	227,325	305,817	▲ 78,492																										
H26	239,100	8,835	230,265																										
H27		5,869	▲ 5,869																										
H28		29,391	▲ 29,391																										
H29			0																										
H30			0																										
H31			0																										
H32			0																										
累計	781,125	0	358,917	422,208																									
43	C-5-6-	千鶴地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶴地区	県	市	間接	完了	262,500	24	～	32					H23											0	H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月本体工事発注。H25年10月完了予定。 H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分譲済み、1戸分譲手続中。 H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。 避難路工事契約済み。 H30 10,130 ▲ 10,130 北地区避難路測量設計業務委託 H31.7完了予定 H31 ▲ 25,438 北地区避難路測量設計業務委託R1.7.12完了。避難路整備工事施工中。全額締結。 H32 27,123 ▲ 27,123 R2.10避難路整備工事完了。 累計 219,375 ▲ 22,500 86,805 110,070	
																H24									97,575	28,926	68,649		
												H25	121,800	12,604	109,196														
												H26			0														
												H27			0														
												H28			3,565	▲ 3,565													
												H29			▲ 1,519														
												H30			10,130	▲ 10,130													
												H31	▲ 22,500	▲ 25,438															
												H32		27,123	▲ 27,123														
												累計	219,375	▲ 22,500	86,805	110,070													
												44	C-6-1-	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	完了	429,820	24	～	30	H23			0		24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工 中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の 2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。 6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により 未契約となっている箇所については26年度に契約したい。 4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入 札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約し たい。 7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整 により未契約の1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。 10ヶ所完了。残り1ヶ所施工中。新たに事業間流用により実施 が認められた箇所につき、29年度中に契約したい。 11ヶ所完了。新たに事業間流用により実施が認められた箇所 につき、契約締結済。H30年度完了予定。 H30年9月28日で事業は全部完了済み。 H31 0 H32 0 累計 283,365 39,000 291,330 31,035
																								H24	72,450	34,483	37,967		
H25	170,265	55,391	114,874																										
H26	40,650	102,113	▲ 61,463																										
H27		36,081	▲ 36,081																										
H28		39,000	30,586	8,414																									
H29		30,341	▲ 30,341																										
H30			2,335	▲ 2,335																									
H31			0																										
H32			0																										
累計	283,365	39,000	291,330	31,035																									
46	C-1-1-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	1,392,575	24	～	30													H23			0	<摂待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。 摂待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成 済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。 第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中 の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。 <摂待工区>ほ場整備工事10ha完成。 <津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。 <摂待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha)。 <摂待工区>H29.3事業完了 <津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成 H31.3事業完了 H31 0 H32 0 累計 1,015,250 63,995 1,075,757 3,488	
																								H24	310,000	310,000	0		
												H25	46,500	157,325	▲ 110,825														
												H26	635,500	150,350	485,150														
												H27	23,250	168,460	▲ 145,210														
												H28	0	119,510	▲ 119,510														
												H29		63,995	138,725	▲ 74,730													
												H30			31,387	▲ 31,387													
												H31			0														
												H32			0														
												累計	1,015,250	63,995	1,075,757	3,488													

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
	1	2	3	4	5	6																																		
56	◆	C	-	9	-	1	-	1		市	市	直接	完了	32,009	24	~	25	H23			0	木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。																		
																		H24	25,607		25,200		407																	
																		H25					0																	
																		H26					0																	
																		H27					0																	
																		H28					0																	
																		H29					0																	
																		H30					0																	
																		H31					0																	
																		H32					0																	
																		累計	25,607	0	25,200		407																	
																		H23					0																	
																		H24	158,475		17,958		140,517																	
																		H25	161,550		9,653		151,897																	
H26	153,660		374,670	▲ 221,010																																				
H27	152,849		255,078	▲ 102,229																																				
H28	107,405		▲ 152,165	259,570																																				
H29			▲ 157,343	▲ 157,343																																				
H30			38,217	▲ 38,217																																				
H31			12,639	▲ 12,639																																				
H32				0																																				
累計	733,939	0	713,393	20,546																																				
66	C	-	5	-	8	-		白浜地区	県	市	間接	完了	183,550	24	~	26	H23			0	測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道工事着手(~H28.1月) 集落道工事(その1)~H28.6、集落道工事(その2)~H29.3 H28.6その1工事完了 H28.6その2工事完了。(H30.1.26) その3工事完了。(H30.11.19) H31.7避難路測量設計業務完了予定 R1.7.12 避難路測量設計業務完了。避難路整備工事 R2.2.28完了。																			
																	H24	140,625		4,707		135,918																		
																	H25	25,950		▲ 1,923		27,873																		
																	H26	10,087				10,087																		
																	H27					0																		
																	H28		▲ 39,000			▲ 39,000																		
																	H29					0																		
																	H30					0																		
																	H31					0																		
																	H32					0																		
																	累計	176,662	▲ 39,000	2,784		134,878																		
																	67	C	-	5		-	9	-		石浜地区	県	市	間接	完了	94,150	24	~	31	H23			0	測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定) 団地造成工事。(25年9月発注予定) H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。H29.3避難路実施設計業務完了 避難路施工中 H31.6 完成予定 避難路整備工事完了。(R1.6.28)	
																																			H24	42,600		1,196		41,404
																																			H25	23,625		59,450		▲ 35,825
H26	4,387		714	3,673																																				
H27				0																																				
H28				837																																				
H29				0																																				
H30				8,400																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	70,612	0	70,597	15																																				
77	☆	F	-	1	-	1		宮古市	市	市	直接	完了	748,447	24	~	32					H23																0			
																					H24														474,024		19,822			454,202
																					H25														15,467		15,467			▲ 15,467
																	H26	69,212		38,505	30,707																			
																	H27			117,385	▲ 117,385																			
																	H28	55,520		1,299	54,221																			
																	H29			6,459	▲ 6,459																			
																	H30			62,590	▲ 62,590																			
																	H31			▲ 49,178	49,178																			
																	H32			127,476	▲ 127,476																			
																	累計	598,756	0	339,825	258,931																			

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
																H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
91	C-9-1-	再生可能エネルギープロ ジェクト推進事 業(再生可能 エネルギー導 入による産業 振興事業)	宮古地区	市	民間	直接	廃止		~	H23				0											
										H24				0											
										H25				0											
										H26				0											
										H27				0											
										H28				0											
										H29				0											
										H30				0											
										H31				0											
										H32				0											
										累計	0	0	0	0											
										112	C-1-2-	復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	宮古地区 (田老工 区、津軽 石、赤前 工区)	県	県	直接	完了	17,000	24 ~ 26	H23				0	H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成
																				H24	17,000	11,000	6,000	0	H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)
H25		2,779	▲2,779		契約変更増																				
H26		2,916	▲2,916		計画策定完了																				
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	17,000	0	16,695	305																					
113	◆C-2-1-3	宮古市広域総 合交流促進施 設駐車場等整 備事業	鎌ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	166,865	25 ~ 27											H23				0	
																				H24				0	
										H25	16,920	15,128	1,792		平成25年度に詳細設計、平成26年度に整備工事を実施する。										
										H26		111,067	98,271	12,796	平成26年10月 土壌調査(平成26年12月 調査完了)										
										H27		5,504	4,373	1,131	平成26年12月 本体工事発注、平成27年7月 完成予定。										
										H28				0	平成27年8月整備工事完了。										
										H29				0											
										H30				0											
										H31				0											
										H32				0											
										累計	16,920	116,571	117,772	15,719											
										114	◆C-5-6-1	千鶏小学校擁 壁改修事業	千鶏地区	市	市	直接	完了	21,000	25 ~ 25	H23				0	
																				H24				0	
H25	16,800	16,075	725		平成26年3月、完成。																				
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	16,800	0	16,075	725																					
115	C-7-4-	宮古市鎌ヶ崎 地区水産加工 団地整備事業 (施設)	鎌ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	781,269	25 ~ 30											H23				0	
																				H24				0	
										H25	643,410		3,888	639,522		共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。									
										H26		▲43,784	15,083	▲58,867		3箇所の測量設計完了しH27年度工事発注。H27年度内に完成の見込み。									
										H27		▲13,674	242,868	▲256,542		同地区で施行中の防潮堤事業、区画整理事業などの調整の結果、3箇所全てが完成するのはH28年度10月になる見込み。									
										H28			▲10,507	10,507		共同利用施設その1~3工事が完了。その4工事は、H29におこなう。									
										H29			13,283	▲13,283		その4工事を実施。									
										H30			15,318	▲15,318		その4工事が完了。(H30.5.31)									
										H31				0											
										H32				0											
										累計	643,410	▲57,458	279,933	306,019											

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
	1	2	3	4	5																														
120	☆	F	3	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	完了	65,878	25	~	32	H23			0																
																H24			0																
																H25	47,402		47,402																
																H26		11,501	▲ 11,501																
																H27		603	▲ 603																
																H28		25,758	▲ 25,758																
																H29			0																
																H30	5,300	2,846	2,454																
																H31			0																
																H32			0																
																累計	47,402	5,300	40,708	11,994															
																126	C	2	2	-	農山漁村地域 施設整備事業	金浜地区	市	市	直接	完了	55,000	26	~	27	H23			0	
																															H24			0	
H25			0																																
H26	2,250	2,025	2,673	1,602																															
H27	36,975		36,975	0																															
H28			0																																
H29			0																																
H30			0																																
H31			0																																
H32			0																																
累計	39,225	2,025	39,648	1,602																															
127	C	2	3	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	姉吉地区	市	市	直接	完了	101,353	26	~	27	H23																		0		
															H24																		0		
															H25			0																	
															H26	3,854	2,304	1,550																	
															H27	72,160	68,283	3,877																	
															H28			0																	
															H29			0																	
															H30			0																	
															H31			0																	
															H32			0																	
															累計	76,014	0	70,587	5,427																
															128	◆	C	2	1	4	浄土ヶ浜前ト イレ復旧事業	浄土ヶ浜 地区	市	市	直接	完了	31,983	26	~	26	H23			0	
																															H24			0	
H25			0																																
H26	25,586	23,976	1,610																																
H27			0																																
H28			0																																
H29			0																																
H30			0																																
H31			0																																
H32			0																																
累計	25,586	0	23,976	1,610																															
130	C	5	10	-	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	完了	330,706	26	~	29																	H23			0	
																															H24			0	
															H25			0																	
															H26	235,650	24,604	211,046																	
															H27		▲ 570	570																	
															H28		171,434	▲ 171,434																	
															H29	12,379	19,475	▲ 7,096																	
															H30			0																	
															H31			0																	
															H32			0																	
															累計	248,029	0	214,943	33,086																

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
132	C	-	7	-	5	-	海洋汚染防止 機材保管倉庫 整備事業	藤原地区	市	市	直接	完了	19,768	27	~	28	H23			0	H27.9実施設計業務完了、H28.3工事請負契約、H28.6完成予定 H28.6 整備完了																						
																	H24			0																							
																	H25			0																							
																	H26			0																							
																	H27	1,152	13,674	11,907		2,919																					
																	H28			567		▲ 567																					
																	H29			0																							
																	H30			0																							
																	H31			0																							
																	H32			0																							
																	累計	1,152	13,674	12,474		2,352																					
																	135	◆	C	-		2	-	3	-	1	野外活動交流 促進施設津波 避難路整備事 業	姉吉地区	市	市	直接	完了	24,000	30	~	31	H23			0	実施設計H30.11完成、工事H31.3発注 避難路整備工事完了。(R1.9.18)		
																																					H24			0			
H25			0																																								
H26			0																																								
H27			0																																								
H28			0																																								
H29			0																																								
H30		19,200	16,377	2,823																																							
H31			652	▲ 652																																							
H32			0																																								
累計	0	19,200	17,029	2,171																																							
136	◆	C	-	7	-	3	-	2	宮古市魚市場 (既設棟)改修 事業	磯ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	完了	260,942	30					~																30	H23				0	工事完了。(31.3.15)
																																						H24				0	
																	H25			0																							
																	H26			0																							
																	H27			0																							
																	H28			0																							
																	H29			0																							
																	H30		208,753	198,772		9,981																					
																	H31			0																							
																	H32			0																							
																	累計	0	208,753	198,772		9,981																					

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	9,664	0	0	9,664	/	
										H24	4,409,587	0	3,257,445	1,152,142		
										H25	3,542,404	0	443,381	3,099,023		
										H26	1,375,810	0	2,105,264	▲ 729,454		
										H27	167,285	0	720,975	▲ 553,690		
										H28	55,520	0	1,735,892	▲ 1,680,372		
										H29	0	0	87,209	▲ 87,209		
										H30	0	0	293,057	▲ 293,057		
										H31	0	0	▲ 48,526	48,526		
										H32	0	0	127,476	▲ 127,476		
										13,068,433	市町村交付分 計	9,560,270	0	8,722,173		838,097
										H23	0	0	0	0		/
										H24	1,600,950	0	492,985	1,107,965		
										H25	983,642	0	757,217	226,425		
										H26	1,330,096	0	671,932	658,144		
										H27	200,577	0	493,507	▲ 292,930		
										H28	107,405	0	238,782	▲ 131,377		
										H29	12,379	10,671	358,642	▲ 333,592		
										H30	0	5,300	93,315	▲ 88,015		
										H31	0	▲ 22,500	15,577	▲ 38,077		
										H32	0	0	27,123	▲ 27,123		
										5,581,554	都道府県交付分 計	4,235,049	▲ 6,529	3,147,100		1,081,420
										H23	9,664	0	0	9,664		/
										H24	6,010,537	0	3,750,430	2,260,107		
										H25	4,526,046	0	1,200,598	3,325,448		
										H26	2,705,906	0	2,777,216	▲ 71,310		
										H27	367,862	0	1,214,482	▲ 846,620		
										H28	162,925	0	1,974,674	▲ 1,811,749		
										H29	12,379	10,671	443,851	▲ 420,801		
										H30	0	5,300	386,372	▲ 381,072		
										H31	0	▲ 22,500	32,949	10,449		
										H32	0	0	154,599	▲ 154,599		
										18,649,987	合計	13,795,319	▲ 6,529	11,869,273		1,919,517

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古地区)	宮古地区	市	市	直接	完了	4,002,060	24	~	28	H23				0	黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸):H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設計中。 【黒田町(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【和見町(23戸)】:H26.2月、本体工事発注。【近内(改修80戸)】:1号棟完成。 【西ヶ丘(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【山口(21戸)】:H26.3月、解体設計発注。 【黒田町(24戸)】:工事実施中。【和見町(23戸)】:H27.3月完成。【近内(改修80戸)】:2号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:工事実施中。【山口(21戸)】:H26.7月~実施設計中。 【黒田町(24戸)】:H27.8完成。【西ヶ丘(24戸)】:H27.4完成。 【山口(23戸)】:工事実施中。 【山口(23戸)】:H29.1完成。
																	H24	471,827		45,528	426,299	
																	H25	1,278,240		2,174,532	▲ 896,292	
																	H26	2,039,466		35,251	2,004,215	
																	H27	24,871		717,515	▲ 692,644	
																	H28			528,974	▲ 528,974	
																	H29		▲ 312,603		▲ 312,603	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,814,404	▲ 312,603	3,501,800	1	
12	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	86,617	24	~	28	H23				0	崎山、高浜、赤前、測量設計費等。 【崎山(24戸)】:H25.2月、実施設計発注。H25.9月設計完了。【高浜(12戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.8月設計完了。【赤前(14戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.10月設計完了。
																	H24	99,531		34,257	65,274	
																	H25			1,158	▲ 1,158	
																	H26		▲ 23,741	0	▲ 23,741	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	99,531	▲ 23,741	35,415	40,375	
13	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	H23				0	平成24年3月、計画策定。
																	H24	8,000		5,063	2,937	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,000	0	5,063	2,937	
14	◆	D	-	4	-	1	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	廃止	4,000	24	~	25	H23				0	
																	H24	3,200		0	3,200	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,200	0	0	3,200	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	15	-	1	中心市街地津波復興拠点整備事業	中心市街地	市	市	直接	完了	3,875,794	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 H26年2月、物件補償調査着手。 測量調査設計(敷地造成)、H26年9月着手、H27年8月完了予定。道路環境調査、H26年9月着手、H27年3月完了。施設基本計画、H26年9月着手、H27年3月完了。 H27年10月用地補償着手済(一部完了済)、H28年3月測量調査設計(敷地造成)完了 施設基本設計H27年6月着手、H27年12月完了。施設実施設計、H28年3月契約。 平成28年9月施設実施設計完了、建設工事着手 事業用地取得、物件移転補償、道路工事 物件移転補償、道路工事 道路工事、建設工事完了
																H24	41,850		35,910	5,940	
																H25	63,750		3,287	60,463	
																H26	832,500		49,735	782,765	
																H27			584,883	▲ 584,883	
																H28	110,040		386,697	▲ 276,657	
																H29	794,016	253,502	792,754	254,764	
																H30	840,408	▲ 29,221	986,512	▲ 175,325	
																H31				0	
																H32				0	
累計	2,682,564	224,281	2,839,778	67,067																	
16	D	-	15	-	2	津軽石地区津波復興拠点整備事業	津軽石地区	市	市	直接	完了	475,600	24	~	28	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予定。 H26年2月、測量調査設計着手。用地補償着手済。 埋蔵文化財発掘調査(試掘・本調査)、H26年4月着手、H26年11月完了。 H28年3月基盤整備工事完了(公園を除く)、H29年3月公園工事完了予定 基盤整備工事、遺跡資料整理作業
																H24	16,200		14,540	1,660	
																H25	190,500		22,423	168,077	
																H26	312,000		236,215	75,785	
																H27			28,869	▲ 28,869	
																H28			48,182	▲ 48,182	
																H29		▲ 162,000		▲ 162,000	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	518,700	▲ 162,000	350,229	6,471																	
17	D	-	17	-	1	田老地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	田老地区	市	市	直接	完了	108,303	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。 検討の結果、事業廃止。
																H24	87,300		82,612	4,688	
																H25			▲ 6,114	6,114	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 6,073		▲ 6,073	
																H31				0	
																H32				0	
累計	87,300	▲ 6,073	76,498	4,729																	
18	D	-	17	-	2	野原地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	野原地区	市	市	直接	完了	87,056	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。 検討の結果、事業廃止。
																H24	75,375		71,393	3,982	
																H25			▲ 6,101	6,101	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 10,083		▲ 10,083	
																H31				0	
																H32				0	
累計	75,375	▲ 10,083	65,292	0																	
19	D	-	17	-	3	鎌ヶ崎地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	鎌ヶ崎地区	市	市	直接	完了	142,208	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。
																H24	118,350		117,132	1,218	
																H25			▲ 10,476	10,476	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 11,694		▲ 11,694	
																H31				0	
																H32				0	
累計	118,350	▲ 11,694	106,656	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	D	-	17	-	4	-	津軽石・赤前 地区都市再生 区画整理事業 計画案作成事 業	津軽石・ 赤前地区	市	市	直接	完了	8,166	24	~	25	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。 H26年3月、基本構想検討完了。検討の結果、事業廃止。	
																	H24	124,275	13,956	110,319		
																	H25		▲ 7,832	7,832		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28		▲ 118,150	▲ 118,150		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	124,275	▲ 118,150	6,124		1
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興ま ちづくり計画策 定事業(被災地 における復興 まちづくり総 合支援事業)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	102,950	24	~	25	H23			0	調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。 H26年3月、調査等業務完了。	
																	H24	77,212	73,738	3,474		
																	H25		2,056	▲ 2,056		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	77,212	0	75,794		1,418
22	D	-	20	-	2	-	総合防災推進 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	40,000	24	~	25	H23			0	業務委託契約済(H24年7月)。 H26年2月完了。	
																	H24	30,000	10,013	19,987		
																	H25		15,030	▲ 15,030		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	30,000	0	25,043		4,957
23	◆	D	-	20	-	2	1	東日本大震災 記憶伝承事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	H23			0	宮古市東日本大震災記録編集業務委託(【民俗・産業分野】 H24.7契約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。)
																		H24	8,000	7,106	894	
																		H25			0	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	8,000	0	7,106	
24	D	-	22	-	1	-	藤原上町都市 公園事業	藤原地区 藤原上町 地内	市	市	直接	完了	13,000	24	~	25	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。	
																	H24	9,750	4,217	5,533		
																	H25		3,765	▲ 3,765		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	9,750	0	7,982		1,768

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
25	D	-	22	-	2	-	越田山都市公園事業	磯鷄地区 越田山	市	市	直接	完了	16,756	24	~	25	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。		
																	H24	41,175		18,470		22,705	
																	H25			▲ 6,006		6,006	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30		▲ 28,608			▲ 28,608	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	41,175	▲ 28,608	12,464		103	
26	D	-	22	-	3	-	館山都市公園事業	津軽石地区 館山	市	市	直接	完了	13,789	24	~	25	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。		
																	H24	40,950		6,450		34,500	
																	H25	52,500		2,882		49,618	
																	H26					0	
																	H27		▲ 72,000			▲ 72,000	
																	H28					0	
																	H29		▲ 11,108			▲ 11,108	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	93,450	▲ 83,108	9,332		1,010	
27	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	完了	276,200	24	~	30	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。 H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了。		
																	H24	207,150		187,342		19,808	
																	H25			▲ 575		575	
																	H26			75		▲ 75	
																	H27					0	
																	H28			0		0	
																	H29			0		0	
																	H30			0		0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	207,150	0	186,842		20,308	
28	◆	D	-	23	-	1	-	公共交通体系 構築事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	11,200	24	~	25	H23			0	平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完了。一括配分へ移行。	
																		H24	8,960		7,910		1,050
																		H25					0
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	8,960	0	7,910		1,050
29	D	-	23	-	2	-	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地区	市	市	直接	完了	39,400	24	~	30	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 H27年6月、団地造成工事完了予定。 H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了。		
																	H24	29,550		10,963		18,587	
																	H25			14,391		▲ 14,391	
																	H26					0	
																	H27		2,907			▲ 2,907	
																	H28			0		0	
																	H29			0		0	
																	H30			0		0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	29,550	0	28,261		1,289	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
30	D	-	23	-	3	-	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	完了	131,900	24	~	30	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 H27年7月、団地造成工事完了予定。 H27年9月、団地造成工事完了 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了	
																	H24	98,925		52,430		46,495
																	H25			23,826		▲ 23,826
																	H26			0		0
																	H27			3,169		▲ 3,169
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	98,925	0	79,425		19,500
																	31	D	-	23		-
H24	35,100		20,660	14,440																		
H25			13,567	▲ 13,567																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	35,100	0	34,227	873																		
32	D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	完了	40,400	24	~	30					H23	
																	H24	30,300		18,303	11,997	
																	H25			6,237	▲ 6,237	
																	H26			4,401	▲ 4,401	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	30,300	0	28,941	1,359	
																	33	D	-	23	-	6
H24	33,675		19,647	14,028																		
H25			3,671	▲ 3,671																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	33,675	0	23,318	10,357																		
34	D	-	23	-	7	-	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	完了	36,500	24	~	30						
																	H24	27,375		14,994	12,381	
																	H25			9,069	▲ 9,069	
																	H26			3,051	▲ 3,051	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	27,375	0	27,114	261	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	D	-	23	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	完了	37,600	24	~	30	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 H26年4月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了	
																H24	28,200		6,178		22,022
																H25			18,996		▲ 18,996
																H26			0		0
																H27			0		0
																H28			0		0
																H29			0		0
																H30			0		0
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	28,200	0	25,174		3,026
																47	D	-	1		-
H24	90,750		0	90,750																	
H25			412	▲ 412																	
H26			2,375	▲ 2,375																	
H27			980	▲ 980																	
H28			28,717	▲ 28,717																	
H29			40	▲ 40																	
H30		▲ 58,226		▲ 58,226																	
H31			0	0																	
H32			0	0																	
累計	90,750	▲ 58,226	32,524	0																	
48	D	-	1	-	2	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	0	24	~	27					H23	
																H24	24,750	▲ 24,750	0	0	
																H25			0	0	
																H26			0	0	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																H31			0	0	
																H32			0	0	
																累計	24,750	▲ 24,750	0	0	
																49	D	-	4	-	3
H24	2,918,125		7,531	2,910,594																	
H25	3,320,625		492,725	2,827,900																	
H26	739,375	▲ 121,625	2,276,265	▲ 1,658,515																	
H27	528,379		4,810,905	▲ 4,282,526																	
H28		▲ 46,278		▲ 46,278																	
H29			0	0																	
H30		▲ 550		▲ 550																	
H31			0	0																	
H32	246,807		158,200	88,607																	
累計	8,002,686	▲ 168,453	7,745,626	88,607																	
50	D	-	4	-	4	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	48,000	24	~	30						
																H24	65,625		0	65,625	
																H25			42,000	▲ 42,000	
																H26			0	0	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																H31		▲ 23,625		▲ 23,625	
																H32			0	0	
																累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	785,855	24	~	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																H24	12,751		0	12,751	
																H25	80,609		0	80,609	
																H26			0		
																H27			78,769	▲ 78,769	
																H28	113,626	74,697	129,076	59,247	
																H29	98,000	124,687	143,338	79,349	
																H30			144,595	▲ 144,595	
																H31	137,667		146,259	▲ 8,592	
																H32	45,582		32,131	13,451	
																累計	488,235	199,384	674,168	13,451	
52	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	117,260	24	~	32	H23			0	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																H24	1,957		0		1,957
																H25	12,375		0		12,375
																H26			0		0
																H27			10,653		▲ 10,653
																H28	7,620	25,697	15,807		17,510
																H29			17,257		249
																H30			15,983		▲ 3,131
																H31			17,120		▲ 17,120
																H32	9,936		7,413		2,523
																累計	31,888	56,055	84,233		3,710
53	◆	D	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	52,121	24	~	24	H23			0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
																H24	42,400	▲ 703	41,697		0
																H25			0		0
																H26			0		0
																H27			0		0
																H28			0		0
																H29			0		0
																H30			0		0
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	42,400	▲ 703	41,697		0
54	◆	D	-	4	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	38,580	24	~	28	H23			0	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約 本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町	
																H24	23,200	▲ 264	0		22,936
																H25	23,616		0		23,616
																H26			11,424		▲ 11,424
																H27			19,433		▲ 19,433
																H28			0		0
																H29		▲ 15,688			▲ 15,688
																H30			0		0
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	46,816	▲ 15,952	30,857		7
55	◆	D	-	4	-	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																H24	800	264	1,064		0
																H25			0		0
																H26			0		0
																H27			0		0
																H28			0		0
																H29			0		0
																H30			0		0
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	800	264	1,064		0

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 管理システム 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	5,000	24	~	25	H23			0	平成24年1月委託契約。	
																			H24	4,000	2,167	1,833		
																			H25		1,232	▲ 1,232		H26.2月、委託契約。
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	4,000	0	3,399		
58		D	-	13	-	1	-		危険住宅移転 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	323,953	24	~	32	H23			0	平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。	
																			H24	459,810	14,340	445,470		
																			H25	151,305	98,700	52,605		
																			H26		20,381	▲ 20,381		
																			H27		17,414	▲ 17,414		
																			H28		9,946	▲ 9,946		
																			H29		3,432	▲ 3,432		
																			H30	▲ 368,150	▲ 414	▲ 367,736		
																			H31		1,689			
																			H32		2,352	▲ 2,352		
																			累計	611,115	▲ 368,150	167,840		75,125
59	◆	D	-	20	-	2	-	2	津波避難誘導 施設整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,200	24	~	26	H23			0	H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整 備工事契約、H25年3月完成。	
																			H24	8,160	8,160	0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	8,160	0	8,160		0
60	◆	D	-	20	-	2	-	3	地域防災力向 上促進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	12,800	24	~	25	H23			0	H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。	
																			H24	10,240	6,459	3,781		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	10,240	0	6,459		3,781
61	◆	D	-	20	-	2	-	4	災害用給水機 材等格納倉庫 整備事業	田老地区 宮古地区	市	市	直接	完了	61,000	24	~	25	H23			0	平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完 了。	
																			H24	48,800	46,494	2,306		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	48,800	0	46,494		2,306

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
62	◆	D	-	20	2	5	給水車整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	25,200	24	~	25	H23			0		
																	H24	20,160	0	20,160		
																	H25		15,706	▲ 15,706	平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。	
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	20,160	0	15,706	4,454	
63	◆	D	-	20	1	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	35,000	24	~	24	H23			0	平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完了。	
																	H24	28,000		27,888	112	
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	28,000	0	27,888	112	
64		D	-	23	9	-	崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	完了	36,500	24	~	30	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予定。	
																	H24	27,375	10,993	16,382		
																	H25		10,981	▲ 10,981	H26年3月、測量調査設計完了。H26年1月、移転補償算定完了。	
																	H26			0	H25年10月、団地造成工事完了。	
																	H27			0	移転補助・建設補助	
																	H28		0	0	移転補助・建設補助	
																	H29		0	0	移転補助・建設補助	
																	H30		0	0	移転補助・建設補助が終了し、事業完了	
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	27,375	0	21,974	5,401	
68		D	-	1	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	完了	640,000	24	~	30	H23			0	24年12月詳細設計発注、25年6月完了	
																	H24	41,250		21,038	20,212	
																	H25	41,250	9,165	32,085	26年3月用地測量発注、実施中	
																	H26	173,250	19,403	153,847	26年12月用地補償に着手、実施中	
																	H27	158,400	238,364	▲ 79,964	27年9月工事発注、実施中	
																	H28	31,350	131,029	▲ 99,679	29年3月工事実施中	
																	H29	82,500	98,213	▲ 15,713	30年3月工事実施中	
																	H30		10,788	▲ 10,788	31年3月工事完成	
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	528,000	0	528,000	0	
69		D	-	1	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	完了	1,681,515	24	~	32	H23			0	24年11月詳細設計発注、実施中	
																	H24	41,250		41,250	0	
																	H25	18,975		▲ 34,135	53,110	地元調整実施中
																	H26	173,250	29,431	143,819	27年1月詳細設計発注、実施中	
																	H27		44,614	▲ 44,614	26年度に引続き、詳細設計実施中	
																	H28	961,950	406,722	▲ 555,228	28年10月工事着手、実施中	
																	H29	223,575	360,455	▲ 136,880	30年3月工事実施中	
																	H30		186,008	▲ 186,008	31年3月工事実施中	
																	H31		▲ 31,750	▲ 31,750	32年3月工事実施中	
																	H32			0	33年3月工事完成	
																	累計	1,419,000	▲ 31,750	1,034,345	352,905	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶴	県	県	直接	完了	1,341,919	24	~	29	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
																H24	57,750		57,750	0	
																H25	45,375		30,684	14,691	25年12月用地補償開始、実施中
																H26	437,250		397,322	39,928	25年度に引き続き、用地補償実施中
																H27	503,250		427,069	76,181	27年8月工事発注、実施中
																H28	86,625		436,468	▲ 349,843	29年3月工事実施中
																H29			115,184	▲ 115,184	30年3月工事完成
																H30		▲ 23,167		▲ 23,167	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	1,130,250	▲ 23,167	1,107,083	0	
71	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	完了	3,390,000	24	~	32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
																H24	107,250		81,675	25,575	
																H25	132,000		72,925	59,075	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																H26	453,750		54,733	399,017	26年12月用地補償に着手、実施中
																H27	495,000		583,451	▲ 88,451	27年9月工事発注、実施中
																H28	396,000		767,950	▲ 371,950	29年3月工事実施中
																H29	1,089,000		305,227	783,773	30年3月工事実施中
																H30			471,310	▲ 471,310	31年3月工事実施中
																H31	123,750		292,867	▲ 169,117	32年3月工事実施中
																H32			158,375	▲ 158,375	33年3月工事完成
																累計	2,796,750	0	2,788,513	8,237	
72	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平～ 堀内	県	県	直接	完了	4,890,000	24	~	32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
																H24	165,000		165,000	0	
																H25	132,000		90,833	41,167	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中
																H26	453,750		24,418	429,332	26年6月用地補償に着手、実施中
																H27	859,650		494,467	365,183	27年10月工事発注、実施中
																H28	1,611,225		1,665,132	▲ 53,907	29年3月工事実施中
																H29	462,000		508,016	▲ 46,016	30年3月工事実施中
																H30	350,625		920,276	▲ 569,651	31年3月工事実施中
																H31				0	32年3月工事実施中
																H32				0	33年3月工事完成
																累計	4,034,250	0	3,868,142	166,108	
73	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内～津 軽石	県	県	直接	完了	5,280,000	24	~	32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
																H24	132,000		132,000	0	
																H25	107,250		59,882	47,368	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																H26	495,000		190,125	304,875	26年6月に用地補償を開始、実施中
																H27	1,310,100		502,089	808,011	27年12月工事発注、実施中
																H28	759,000		1,108,062	▲ 349,062	29年3月工事実施中
																H29	660,000		1,379,472	▲ 719,472	30年3月工事実施中
																H30	892,650		801,468	91,182	31年3月工事実施中
																H31			122,378	▲ 122,378	32年3月工事実施中
																H32			27,548	▲ 27,548	33年3月工事完成
																累計	4,356,000	0	4,323,024	32,976	
74	D	-	4	-	5	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	完了	934,242	24	~	27	H23				0	H24.12～H25.1 用地測量実施済み
																H24	129,500		656	128,844	H25.7 用地価格交渉中
																H25	490,875		58,725	432,150	H26.3設計終了
																H26	104,125	121,625	765	224,985	H26.7工事発注 35戸
																H27			757,307	▲ 757,307	完成
																H28		▲ 28,663		▲ 28,663	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	724,500	92,962	817,453	9	
75	D	-	23	-	3	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	完了	161,400	24	~	30	H23				0	
																H24	141,225			141,225	
																H25			136,621	▲ 136,621	H26.3月、移転先用地補償完了。
																H26				0	H27年7月、団地造成工事完了予定。
																H27				0	H27年9月、団地造成工事完了
																H28			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																H29			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																H30			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了。
																H31				0	
																H32				0	
																累計	141,225	0	136,621	4,604	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
76	D	-	23	-	4	-	法の協地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の協地 区	市	市	直接	完了	490,409	24	~	32	H23				0	用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着 手、H26年3月完了予定。 移転先用地補償完了。H26年3月、団地造成工事完了。 H26年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 公園遊具設置工事・移転補助・建設補助 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	401,799		0	401,799	
																	H25	78,487		326,802	▲ 248,315	
																	H26	6,387		49,025	▲ 42,638	
																	H27			36,837	▲ 36,837	
																	H28			▲ 12,994	12,994	
																	H29			▲ 43	▲ 43	
																	H30		▲ 57,566	1,418	▲ 58,984	
																	H31			1,173	▲ 1,173	
																	H32			0	0	
																	累計	486,673	▲ 57,566	402,304	26,803	
																	78	★	F	-	2	
H24	3,167,936		15,686	3,152,250																		
H25	164,861		408,452	▲ 243,591																		
H26	610,741		1,051,844	▲ 441,103																		
H27	2,458,149		1,514,719	943,430																		
H28	111,548		1,113,530	▲ 1,001,982																		
H29			483,514	▲ 483,514																		
H30			485,164	▲ 485,164																		
H31		▲ 133,537	267,562	▲ 401,099																		
H32			163,788	▲ 163,788																		
累計	6,513,235	▲ 133,537	5,504,259	875,439																		
79	D	-	1	-	9	-	(仮称)胡瓜沢 線道路整備事 業	高浜地区	市	市	直接	完了	1,617,000	24	~	32						H23
																	H24	45,600		5,032	40,568	
																	H25	104,000		26,014	77,986	
																	H26	384,000		11,023	372,977	
																	H27			242,607	▲ 242,607	
																	H28	520,000		227,146	292,854	
																	H29			217,951	▲ 217,951	
																	H30		195,200	127,062	68,138	
																	H31		44,800	239,705	▲ 194,905	
																	H32			184,987	▲ 184,987	
																	累計	1,053,600	240,000	1,281,527	12,073	
																	80	D	-	4	-	6
H24	119,937		47,138	72,799																		
H25	447,700		686,693	▲ 238,993																		
H26	1,243,273	509,232	664,287	1,088,218																		
H27			695,024	▲ 695,024																		
H28			3,038	▲ 3,038																		
H29		▲ 223,962		▲ 223,962																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	1,810,910	285,270	2,096,180	0																		
81	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地 区	市	市	直接	完了	566,034	24	~	28						
																	H24	144,561		45,881	98,680	
																	H25	577,094		414,570	162,524	
																	H26		▲ 226,376	18,147	▲ 244,523	
																	H27				0	
																	H28			2,621	▲ 2,621	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										累計	721,655	▲ 226,376	481,219	14,060	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
82	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	完了	8,760,405	24	~	32	H23				0	用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完了予定。 団地造成工事発注済み。H27年9月完了予定。 H27年9月、団地造成工事完了予定。 H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了予定。移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 公園遊具設置・移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	229,162		74	229,088	
																	H25	3,078,250		2,563,828	514,422	
																	H26	3,929,187		2,469,906	1,459,281	
																	H27	808,062		1,648,275	▲ 840,213	
																	H28			868,736	▲ 868,736	
																	H29			26,682	▲ 26,682	
																	H30			5,381	▲ 5,381	
																	H31		▲ 379,308	21,068	▲ 400,376	
																	H32			2,874	▲ 2,874	
累計	8,044,661	▲ 379,308	7,606,824	58,529																		
83	D	-	23	-	2	-	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地区	市	市	直接	完了	29,600	24	~	30	H23				0	用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月完了予定。 移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了予定。 H27年6月、団地造成工事完了予定。 H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	25,900		582	25,318	
																	H25			18,423	▲ 18,423	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	25,900	0	19,005	6,895																		
84	D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地区	市	市	直接	完了	341,900	24	~	30	H23				0	用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完了予定。 移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完了予定。 H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	299,162		339	298,823	
																	H25			255,665	▲ 255,665	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	299,162	0	256,004	43,158																		
85	D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地区	市	市	直接	完了	163,700	24	~	30	H23				0	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。 H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	143,237			143,237	
																	H25			134,585	▲ 134,585	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	143,237	0	134,585	8,652																		
86	D	-	23	-	7	-	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地区	市	市	直接	完了	300,300	24	~	30	H23				0	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了予定。 H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	262,762			262,762	
																	H25			259,257	▲ 259,257	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	262,762	0	259,257	3,505																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
87	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	完了	478,300	24	~	30	H23				0	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了 予定。 H26年4月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了		
																	H24	418,512			418,512			
																	H25			385,591	▲ 385,591			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	418,512	0	385,591	32,921			
																	88	D	-	23	-		9	-
H24	273,437		5,002	268,435																				
H25	53,287		162,232	▲ 108,945																				
H26			▲ 19,015	19,015																				
H27			4,202	▲ 4,202																				
H28			5,557	▲ 5,557																				
H29			6	▲ 6																				
H30		▲ 153,779	6	▲ 153,785																				
H31			777	▲ 777																				
H32				0																				
累計	326,724	▲ 153,779	158,767	14,178																				
90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24						~		
																	H24	1,200		247	953			
																	H25	1,200		1,396	▲ 196			
																	H26	0		757	▲ 757			
																	H27	0		0	0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	2,400	0	2,400	0			
																	92	D	-	1	-		10	-
H24				0																				
H25	160,000		0	160,000																				
H26	240,000		60,607	179,393																				
H27	160,000		130,600	29,400																				
H28			70,560	▲ 70,560																				
H29			64,608	▲ 64,608																				
H30			▲ 3,113	3,113																				
H31		▲ 125,138	70,476	▲ 195,614																				
H32				0																				
累計	560,000	▲ 125,138	393,738	41,124																				
93	D	-	1	-	11	-	(仮称)赤前上 下線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	完了	347,670	24	~	28						H23		
																	H24	56,000		0	56,000			
																	H25	104,000		97,387	6,613			
																	H26	100,000		20,556	79,444			
																	H27	109,600		141,594	▲ 31,994			
																	H28			18,598	▲ 18,598			
																	H29		▲ 91,464		▲ 91,464			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	369,600	▲ 91,464	278,135	1			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
94	D	-	1	-	12	(仮称)新田平 乙部線道路整 備事業	田老地区	市	市	直接	完了	815,000	25	~	30	H23				0	測量設計実施中、H26年9月完了予定。 H27.1測量設計完了。H27.3用地調査完了。 H27.6一部工事着手。 H28.6及H28.12一部工事着手、実施中。 H29.9工事着手。H30.1全線完成。 道路台帳整備																	
																H24				0																		
																H25	96,000	17,891		78,109																		
																H26	248,000	23,260		224,740																		
																H27	76,000	339,060	▲ 263,060	0																		
																H28	184,000	221,533	▲ 37,533	0																		
																H29		48,000	▲ 106,096	0																		
																H30			▲ 113,110	0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	604,000	48,000	642,730	9,270																		
																95	D	-	1	-		13	駒形1号線道 路整備事業	津軽石地 区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	27	H23				0	測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定 H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。 H27.10完成。
																																	H24	7,200		0	7,200	
H25	44,800	1,638		43,162																																		
H26		30,624	▲ 30,624	0																																		
H27		10,073	▲ 10,073	0																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	52,000	0	42,335	9,665																																		
96	D	-	1	-	14	(仮称)釜ヶ沢 東線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	完了	46,000	24	~	26						H23															0	用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了 予定。 H27.3完成	
																					H24												9,600		0	9,600		
																H25	27,200	24,474		2,726																		
																H26		2,999	▲ 2,999	0																		
																H27				0																		
																H28				0																		
																H29				0																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	36,800	0	27,473	9,327																		
																97	D	-	1	-	15	(仮称)金浜3 号線道路整備 事業	金浜地区	市	市	直接	完了	167,470	25	~	28	H23				0		H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定 H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。 H27.7一部工事着手。 H28.3舗装工事着手。舗装工事完了。
																																H24				0		
H25	60,000	0		60,000																																		
H26	64,000	45,278		18,722																																		
H27		36,000	83,730	▲ 47,730																																		
H28		4,967	▲ 4,967	0																																		
H29				0																																		
H30		▲ 26,024		▲ 26,024																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	124,000	9,976	133,975	1																																		
98	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(田 老地区)	田老地区	市	市	直接	完了	3,320,429	24	~	27																	H23				0	【田老乙部(防集団地内82戸)】:用地取得、造成工事発注。 H26.3月、本体実施設計発注。H26年11月完了予定。【田老館 が森(区画整理地内40戸)】:用地取得、H25.9月、本体実施設 計発注、H26年11月完了予定。 【田老乙部(防集団地内82戸)】:Ⅰ期H27.3月本体工事発注。 H26.11月~Ⅱ期実施設計中。【田老館が森(区画整理地内40 戸)】:H26.8月本体工事発注。 【田老乙部(防集団地内76戸)】:Ⅰ期H27.10完成。Ⅱ期H28.3完 成。【田老館が森(区画整理地内40戸)】:H27.11完成	
																																H24	14,000		0	14,000		
																H25	256,783	123,954		132,829																		
																H26	901,898	954,015	▲ 52,117	0																		
																H27	1,908,629	1,827,403		81,226																		
																H28				0																		
																H29		▲ 175,937		▲ 175,937																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	3,081,310	▲ 175,937	2,905,372	1																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
99	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(重 茂地区)	重茂地区	市	市	直接	完了	133,279	24	~	27	H23				0	【重茂(漁集団地内4戸)】:用地取得。造成工事発注。H25.5月、 実施設計発注。現在造成中。 【重茂(漁集団地内4戸)】:H26.11月本体工事発注。 【重茂(漁集団地内4戸)】:H27.6完成。			
																H24	23,625		0	23,625				
																H25	69,252		19,454	49,798				
																H26		23,741	84,002	▲ 60,261				
																H27			368	▲ 368				
																H28				0				
																H29				0				
																H30				0				
																H31				0				
																H32				0				
																累計	92,877	23,741	103,824	12,794				
100	◆	D	-	4	-	1	-	4	災害公営住宅 建設に係る既 存建物除去事 業	宮古市内	市	市	直接	完了	46,540	24	~	25	H23			0	西ヶ丘地区:平成25年2月~解体実施設計中。 西ヶ丘地区:H25.9月、解体工事発注。完了。	
																			H24	2,400		2,226		174
																			H25	34,832		29,907		4,925
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	37,232	0	32,133		5,099
101	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害公営住宅 駐車場整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	32,745	25	~	28	H23			0	駐車場整備は本体工事と共に実施(支出は建物本体工事完了 後) 高浜、赤前、崎山、近内、和見町が完成。 黒田町、西ヶ丘、鍛ヶ崎、日の出町、館が森、乙部、金浜、重茂 が完成。 山口が完成。	
																			H24					0
																			H25	5,156		0		5,156
																			H26	16,920		8,836		8,084
																			H27	4,120		14,642		▲ 10,522
																			H28			1,120		▲ 1,120
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	26,196	0	24,598		1,598
102	D	-	15	-	2	津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	赤前地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	事業廃止。				
																H24	70,575		0		70,575			
																H25					0			
																H26					0			
																H27					0			
																H28		▲ 70,575			▲ 70,575			
																H29					0			
																H30					0			
																H31					0			
																H32					0			
																累計	70,575	▲ 70,575	0		0			
103	D	-	17	-	5	鍛ヶ崎地区緊 急防災空地整 備事業	鍛ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	398,900	24	~	25	H23			0	用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。 H25年8月、用地取得完了。				
																H24	299,175		115,077		184,098			
																H25			184,087		▲ 184,087			
																H26					0			
																H27					0			
																H28					0			
																H29					0			
																H30					0			
																H31					0			
																H32					0			
																累計	299,175	0	299,164		11			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
104	D	-	17	-	6	-	田老地区都市 再生区画整理 事業	田老地区	市	市	直接	完了	1,762,000	25	~	31	H23				0	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 H28年3月、造成工事完了(公園、一部道路を除く) H28年12月 公園工事完了予定 H28年3月、換地処分 H28年4月~精算手続き	
																	H24				0		
																	H25	295,499		121,954	173,545		
																	H26	786,720		342,943	443,777		
																	H27	239,280		845,599	▲ 606,319		
																	H28			▲ 81,095	81,095		
																	H29			430	▲ 430		
																	H30			17,819	▲ 17,819		
																	H31			23,315	▲ 23,315		
																	H32				0		
累計	1,321,499	0	1,270,965	50,534																			
105	D	-	17	-	7	-	野原地区都市 再生区画整理 事業	野原地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	H23				0	事業実施について精査中。 事業廃止。	
																	H24				0		
																	H25	48,825		0	48,825		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28		▲ 48,825		▲ 48,825		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	48,825	▲ 48,825	0	0																			
106	D	-	17	-	8	-	鍛ヶ崎・光岸 地区都市再 生区画整理 事業	鍛ヶ崎・ 光岸地区	市	市	直接	継続	9,252,936	25	~	33	H23				0	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年 12月公園工事完了予定 建物移転及び工事の推進 建物移転及び工事の推進 建物移転及び工事の推進 建物移転及び工事の推進 公園工事	
																	H24				0		
																	H25	323,316		182,654	140,662		
																	H26	3,240,531		1,399,444	1,841,087		
																	H27	1,366,651		2,157,892	▲ 791,241		
																	H28	791,201		832,610	▲ 41,409		
																	H29	483,750	621,000	1,174,405	▲ 69,655		
																	H30		113,250	1,048,200	▲ 934,950		
																	H31			1,839	▲ 1,839		
																	H32			5,012	▲ 5,012		
累計	6,205,449	734,250	6,802,056	137,643																			
107	◆	D	-	17	-	8	-	鍛ヶ崎地区内 水面対策事業	鍛ヶ崎・ 光岸地区	市	市	直接	完了	833,036	25	~	30	H23				0	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年3月、造成工事完了 H30年3月、造成工事完了予定 H31年3月、造成工事完了
																		H24				0	
																		H25	130,720		130,720	0	
																		H26	26,240		▲ 91,343	117,583	
																		H27	176,734		159,680	17,054	
																		H28	297,534		311,371	▲ 13,837	
																		H29	35,200		64,000	▲ 28,800	
																		H30			74,043	▲ 74,043	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	666,428	0	648,471	17,957																			
108	D	-	21	-	1	-	浸水対策事業	新川町、 藤原	市	市	直接	完了	4,342,465	25	~	32	H23				0	平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。 平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。 実施設計作成業務委託により詳細設計作成。 平成28年5月雨水ポンプ場建設工事委託。 雨水ポンプ場建設工事に係る支障物件移設補償費の契約(支 出) 平成31年3月雨水ポンプ場建設工事委託 雨水ポンプ場建設工事施工。 事業完了。	
																	H24				0		
																	H25	3,750		0	3,750		
																	H26	117,750		2,599	115,151		
																	H27	3,017,598		37,080	2,980,518		
																	H28			45,542	▲ 45,542		
																	H29			1,100,076	▲ 1,100,076		
																	H30			117,750	▲ 309,750		
																	H31			721,500	▲ 721,500		
																	H32			909,765	▲ 909,765		
累計	3,139,098	117,750	3,244,062	12,786																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
109	D	-	23	-	10	-	高浜・金浜地区 防災集団移 転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接	完了	2,563,603	24	~	32	H23				0	造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。 (高浜団地)H27年6月、団地造成工事完了予定。 (金浜団地)H27年7月、団地造成工事完了予定。 H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 H30年3月、全体完成予定(道路工事分) 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 公園遊具工事・移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了	
																	H24				0		
																	H25	2,194,150		1,244,660	949,490		
																	H26	432,775		550,613	▲ 117,838		
																	H27			497,774	▲ 497,774		
																	H28			▲ 149,807	149,807		
																	H29			48,888	▲ 48,888		
																	H30		▲ 383,772	20	▲ 383,792		
																	H31			7,888	▲ 7,888		
																	H32			0	0		
																	累計	2,626,925	▲ 383,772	2,200,036	43,117		
110	D	-	23	-	11	-	赤前地区防災 集団移転促進 事業	赤前地区	市	市	直接	完了	1,040,340	24	~	32	H23				0	造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。 H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 公園遊具工事・移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了	
																	H24				0		
																	H25	1,010,012		247,018	762,994		
																	H26	244,212		531,402	▲ 287,190		
																	H27			54,849	▲ 54,849		
																	H28			725	▲ 725		
																	H29			26,258	▲ 26,258		
																	H30			93	▲ 93		
																	H31		▲ 343,927	6,749	▲ 350,676		
																	H32			0	0		
																	累計	1,254,224	▲ 343,927	867,094	43,203		
111	◆	D	-	23	-	11	-	埋蔵文化財整 理収蔵施設整 備事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	261,098	25	~	27	H23				0	25年度実施設計を完了、26年度着工予定 現在工事中。H27.12月(建屋)完成予定 H27.12.14完成、H27.12.24引渡し H27.12.14完成、H27.12.24引渡し H27.12.14完成、H27.12.24引渡し H27.12.14完成、H27.12.24引渡し H27.12.14完成、H27.12.24引渡し H27.12.14完成、H27.12.24引渡し H27.12.14完成、H27.12.24引渡し H27.12.14完成、H27.12.24引渡し H27.12.14完成、H27.12.24引渡し
																		H24				0	
																		H25	10,000		9,764	236	
																		H26	229,646		11,440	218,206	
																		H27			187,669	▲ 187,669	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30		▲ 30,768	0	▲ 30,768	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	239,646	▲ 30,768	208,873	5	
116	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 2)	宮古南地 区	市	市	直接	完了	341,090	24	~	27	H23				0	【金浜(防集団地内16戸)】:用地取得、H25.12月造成工事発 注。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.2月本体工事発注。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。	
																	H24	4,463		0	4,463		
																	H25	209,650		43,911	165,739		
																	H26	585,735	▲ 282,856	232,047	70,832		
																	H27			22,494	▲ 22,494		
																	H28		▲ 218,539	0	▲ 218,539		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31			0	0		
																	H32			0	0		
																	累計	799,848	▲ 501,395	298,452	1		
117	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 建設(改修)に 係る既存入居 者移転事業	宮古地区	市	市	直接	完了	2,736	25	~	25	H23				0	近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。
																		H24				0	
																		H25	2,188		1,118	1,070	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	2,188	0	1,118	1,070	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
118	D	-	9	-	1	田老地区小規模住宅地区改良事業(跡地公共)	田老地区	市	市	直接	廃止	13,081	25	~	26	H23				0	事業実施について精査中。 事業廃止。	
																H24				0		
																H25	66,750		0	66,750		
																H26			0	0		
																H27				0		
																H28		▲ 56,939		▲ 56,939		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
累計															66,750	▲ 56,939	0	9,811				
119	D	-	21	-	2	鎌ヶ崎・光岸地区公共下水道整備事業	鎌ヶ崎・光岸地区	市	市	直接	完了	82,705	25	~	26	H23				0	平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。	
																H24				0		
																H25	177,000		176,378	622		
																H26			▲ 114,349	114,349		
																H27				0		
																H28		▲ 114,971		▲ 114,971		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
累計															177,000	▲ 114,971	62,029	0				
121	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	完了	229,941	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	316,793		42,753	274,040	
																	H26			25,870	▲ 25,870	
																	H27			23,331	▲ 23,331	
																	H28			5,911	▲ 5,911	
																	H29		▲ 120,000	27,239	▲ 147,239	
																	H30			5,469	▲ 5,469	
																	H31		▲ 12,840		▲ 12,840	
																	H32				0	
累計															316,793	▲ 132,840	130,573	53,380				
122	D	-	21	-	3	田老地区公共下水道整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	113,506	25	~	26	H23				0	平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。	
																H24				0		
																H25	159,000		159,000	0		
																H26			▲ 87,592	87,592		
																H27				0		
																H28		▲ 73,870		▲ 73,870		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
累計															159,000	▲ 73,870	71,408	13,722				
123	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業	宮古市内	市	市	直接	完了	3,441,789	26	~	32	H23				0	復興交付金事業完了し、令和3年度以降は新たな補助制度で継続	
																H24				0		
																H25				0		
																H26	105,336		29,869	75,467		
																H27	297,129		282,241	14,888		
																H28	568,074	644,930	593,194	619,810		
																H29			620,495	▲ 620,495		
																H30	565,019	537,551	622,401	480,169		
																H31		293,524	543,413	▲ 249,889		
																H32			274,935	▲ 274,935		
累計															1,535,558	1,476,005	2,966,548	45,015				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	～	～	～	～																				
124	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	宮古市内	市	市	直接	完了	377,894	26	～	32	H23				0	復興交付金事業完了し、令和3年度以降は新たな補助制度で継続			
																H24				0				
																H25				0				
																H26	10,939		2,274	8,665				
																H27	27,314		27,410	▲ 96				
																H28	54,029	56,939	52,502	58,466				
																H29		54,572	50,667	3,905				
																H30		29,221	48,460	▲ 19,239				
																H31		50,403	41,318	9,085				
																H32			31,534	▲ 31,534				
																累計	92,282	191,135	254,165	29,252				
125	◆	D	-	17	-	6	-	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	208,929	25	～	27	H23				0	平成26年3月保全工事を完了。平成26年4月実施設計業務を委託予定。 平成27年1月実施設計完了、平成27年3月本体工事発注 平成27年12月本体工事完了。平成28年3月外構工事完了。
																			H24				0	
																			H25	38,640		1,898	36,742	
																			H26	128,503		139,277	▲ 10,774	
																			H27			20,940	▲ 20,940	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	167,143	0	162,115	5,028	
129	D	-	1	-	16	-	1	高浜地区道路 整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	966,000	26	～	33	H23				0	H27.3詳細設計・地質調査完了 H27.8修正設計実施。 H28.11修正設計に着手、実施中。 修正設計実施中。 H30.11一部工事実施、軟弱地盤技術解析委託。 R1.9一部工事着工。用地買収実施中。 工事実施中(R3完成予定)。	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26	224,000		8,873	215,127		
																		H27	28,000	36,000	3,231	60,769		
																		H28			9,584	▲ 9,584		
																		H29			27,575	▲ 27,575		
																		H30	250,400	41,172	209,228			
																		H31	234,400	274,951	▲ 40,551			
																		H32		91,691	▲ 91,691			
																		累計	252,000	520,800	457,077	315,723		
131	D	-	20	-	3	-	1	藤原地区津波 避難路整備事業	藤原地区	市	市	直接	完了	258,835	26	～	29	H23				0	H26年11月、予備設計発注。H27年3月完了。 H27年9月、JRと設計協定締結。H28年3月完了。 H28年1月、詳細設計発注。H28年3月完了。 H28年2月、用地測量発注。H28年3月完了。 H28年7月、JRと工事施工協定締結。H29年12月完了予定。 H29年2月、市施工工事一部着手。H29年11月完了予定。	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26	24,442		4,884	19,558		
																		H27			15,242	▲ 15,242		
																		H28	169,683		165,670	4,013		
																		H29			564	▲ 564		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	194,125	0	186,360	7,765		
133	◆	D	-	15	-	2	-	1	法の脇地区津 波浸水防護施 設整備事業	法の脇地 区	市	市	直接	完了	326,100	27	～	29	H23				0	H28年3月、工事着手 H29年3月完成予定 施設整備工事、事業用地取得、H29年3月完成 H29年12月完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	342,960		89,315	253,645	
																			H28	113,120		119,676	▲ 6,556	
																			H29			44,181	▲ 44,181	
																			H30		▲ 195,200		▲ 195,200	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	456,080	▲ 195,200	253,172	7,708	

(様式2E)

宮古市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
36	E	-	1	-	1	浄化槽整備事業(市町村設置型)	田老地区、宮古地区、重茂地区	市	市	直接	完了	325,162	24 ~ 32	H23				0	5地区で7人槽を10基設置。															
														H24	7,325		7,203	122																
														H25	56,731		56,860	▲129	85基設置。															
														H26	71,975		47,593	24,382	70基設置。															
														H27	30,114		47,938	▲17,824	69基設置。															
														H28	36,049		23,456	12,593	35基設置。															
														H29	22,267		5,450	16,817	8基設置。															
														H30	0		5,585	▲5,585	8基設置。															
														H31	0		1,827	▲1,827	3基設置。															
														H32	0		765	▲765	1基設置。															
														累計	224,461	0	196,677	27,784																
																											市町村交付分	各年度別合計	H23	0	0	0	0	
																													H24	7,325	0	7,203	122	
																													H25	56,731	0	56,860	▲129	
																													H26	71,975	0	47,593	24,382	
																													H27	30,114	0	47,938	▲17,824	
																													H28	36,049	0	23,456	12,593	
																													H29	22,267	0	5,450	16,817	
																													H30	0	0	5,585	▲5,585	
																													H31	0	0	1,827	▲1,827	
																													H32	0	0	765	▲765	
																											325,162	市町村交付分 計	224,461	0	196,677	27,784		
																											都道府県交付分	各年度別合計	H23	0	0	0	0	
																													H24	0	0	0	0	
																													H25	0	0	0	0	
																													H26	0	0	0	0	
																													H27	0	0	0	0	
																													H28	0	0	0	0	
																													H29	0	0	0	0	
																													H30	0	0	0	0	
																													H31	0	0	0	0	
																													H32	0	0	0	0	
																											0	都道府県交付分 計	0	0	0	0		
													市町村都道府県計	各年度別合計	H23	0	0	0	0															
															H24	7,325	0	7,203	122															
															H25	56,731	0	56,860	▲129															
															H26	71,975	0	47,593	24,382															
															H27	30,114	0	47,938	▲17,824															
															H28	36,049	0	23,456	12,593															
															H29	22,267	0	5,450	16,817															
															H30	0	0	5,585	▲5,585															
															H31	0	0	1,827	▲1,827															
															H32	0	0	765	▲765															
													325,162	合計	224,461	0	196,677	27,784																