

(様式1)

洋野町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

洋野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	900,530	608,884	
25	307,171	220,111	
26	242,220	261,161	
27	12,407	145,052	
28	213,882	140,374	
29	0	30,473	
30	0	0	
合計		1,676,210	1,406,055

<参考>	洋野町東日本大震災 復興交付金基金残高	洋野町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	洋野町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		298,153	749

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	298,433	131,804	
25	165,000	58,312	
26	111,375	84,374	
27	0	38,451	
28	0	149,061	
29	0	1,925	
30	0	0	
合計		574,808	463,927

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	2	-	1	-	水産物加工開 発複合施設整 備事業	種市地区	町	町	直接	完了	350,000	24	~	25	23				24年7月、設計発注。24年12月、本体工事発注。	
																	24	262,500		250,522	-	25年10月完成。
																	25			11,814	164	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	262,500	0	262,336	164	
																	2	◆C	-	2	-	1
24	4,800		1,148	-	26年3月完了。																	
25	812		493	3,971																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	5,612	0	1,641	3,971																		
3	◆C	-	2	-	1	-	水産物販売促 進事業	町内全域	町	町	直接	完了	41,824	24	~	25						
																	24	27,945		6,327	-	26年3月完了。
																	25	5,513		20,818	6,313	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	33,458	0	27,145	6,313	
																	4	◆C	-	2	-	1
24	8,000		7,989	-	25年9月・10月、単価契約。25年9月~12月、稚ウニ購入・放流																	
25	16,000		11,889	4,122																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	24,000	0	19,878	4,122																		
5	C	-	7	-	1	-	オイルフェンス 等保管施設整 備事業	八木地区	町	町	直接	完了	20,000	24	~	25						
																	24	15,000		3,134	-	26年2月保管施設発注。26年3月完成。
																	25			8,079	3,787	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	15,000	0	11,213	3,787	

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	C	-	7	-	2	-	水産物加工処理施設整備事業	八木地区	町	民間団体	直接	完了	68,730	24	~	24	23				24年5月、実施主体公募。24年6月実施主体採択及び契約。24年12月、事業完了。	
																	24	47,251	34,977	12,274		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	47,251	0	34,977		12,274
																	14	C	-	4		-
24	6,683	5,880	803																			
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	6,683	0	5,880	803																		
15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	~	25					23	
																	24	90,000	50,967	-		
																	25		39,033	0		
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	90,000	0	90,000	0	
																	16	C	-	1	-	1
24	60,000	42,147	-																			
25		5,881	11,972																			
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	60,000	0	48,028	11,972																		
17	C	-	7	-	3	-	増殖溝造成事業	角浜地区平内地区	町	町	直接	完了	42,590	24	~	25						
																	24	25,200	10,867	-		
																	25	29,550	21,075	22,808		
																	26					
																	27		▲ 22,808	0		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	54,750	▲ 22,808	31,942	22,808	

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18	C	-	7	-	4	-	漁業活動環境 整備事業	宿戸地区	町	町	直接	完了	22,000	24	~	25	23				24年12月、設計発注。25年2月設計完了。	
																	24	16,500		551	-	25年7月工事発注、25年10月完成。
																	25			15,050	899	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	16,500	0	15,601	899	
																	19	C	-	5	-	1
24	117,000		20,435	-	26年1月補償調査委託発注。																	
25			6,693	-	26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完了。																	
26			84,374	-	26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約(3軒)26年10月契約。																	
27			5,498																			
28																						
29																						
30																						
累計	117,000	0	117,000	0																		
21	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町			継続	123,976	24	~	32						
																	24	61,929		0	-	震災記録誌事業(26年3月完了)
																	25			2,560	-	
																	26					
																	27			18,900		旧小子内小学校避難所防災備蓄倉庫整備事業(28年3月完了)
																	28	37,251				
																	29			32,395		漁場機能回復施設整備事業 八木北港避難路整備事業
																	30					
																	累計	99,180	0	53,855	0	
																	24	◆	C	-	5	-
24	1,952		1,067	-	25年7月工事発注、26年2月完成。																	
25	19,520		19,692	713																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	21,472	0	20,759	713																		

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	C	-	5	-	2	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	八木地区	町	町	直接	完了	499,492	24 ~ 29	23					八木南地区屯所分(25年1月、設計発注。25年3月完了。25年7月工事発注、26年2月完成)
															24	3,000		1,421	-	
															25	170,295		20,456	-	
															26			36,442	-	27年3月嵩上げ工事発注。
															27		26,706	123,112	-	28年3月3工区嵩上げ工事完成。
															28	174,618		136,013	-	
															29			▲ 6,218	63,393	30年3月嵩上げ工事完成。工事完了に伴う精算により契約額の変更
															30					
															累計	347,913	26,706	311,226	63,393	
															26	C	-	-	2	-
24					高家分(25年12月設計発注、26年3月完了)															
25	60,000		66,142	-	角浜分(26年8月工事発注、27年3月完成)															
26	180,000		161,028	-	高家分(26年10月工事発注、27年3月完了)															
27		▲ 3,898		8,932																
28																				
29																				
30																				
累計	240,000	▲ 3,898	227,170	8,932																
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0														
		24	273,683	0	119,429	803														
		25	0	0	51,607	11,972														
		26	0	0	84,374	0														
		27	0	0	5,498	0														
		28	0	0	0	0														
		29	0	0	0	0														
		30	0	0	0	0														
		364,911	都道府県交付分 計	273,683	0	260,908	12,775													
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												
24	474,077			0	318,003	12,274														
25	301,690			0	198,068	42,777														
26	180,000			0	197,470	0														
27	0			0	142,012	8,932														
28	211,869			0	136,013	0														
29	0			0	26,177	63,393														
30	0			0	0	0														
1,547,270	市町村交付分 計			1,167,636	0	1,017,743	127,376													
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0												
		24	747,760	0	437,432	13,077														
		25	301,690	0	249,675	54,749														
		26	180,000	0	281,844	0														
		27	0	0	147,510	8,932														
		28	211,869	0	136,013	0														
		29	0	0	26,177	63,393														
		30	0	0	0	0														
		1,912,181	合計	1,441,319	0	1,278,651	140,151													

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

洋野町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	50,840	24	~	25	23				24年6月設計発注。24年10月、造成工事発注。25年3月新築工	
																	24	42,366		40,853	-	事(4戸)発注、25年8月完成。
																	25			1,513	0	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	42,366	0	42,366	0	
																	8	◆	D	-	4	-
24	9,714		6,347	-	取り。25年9月舗装工事発注、25年11月完成。																	
25			361	3,006																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	9,714	0	6,708	3,006																		
9	D	-	20	-	1	-	八木地区防災 拠点施設整備 事業	八木地区	町	町	直接	完了	419,247	24	~	25						
																	24	323,817		215,234	-	工事発注。25年3月、新築工事発注、25年11月完成。26年2月避
																	25			8,731	-	難看板工事発注、26年3月完成。
																	26					
																	27					
																	28		▲ 5,414			
																	29		▲ 3,967		90,471	
																	30					
																	累計	323,817	▲ 9,381	223,965	90,471	
																	10	◆	D	-	20	-
24	2,400		727	-	25年12月、工事発注、26年3月完成。																	
25			1,671	2																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	2,400	0	2,398	2																		
11	◆	D	-	20	-	1	災害時非常用 食料等整備事 業	八木地区 平内地区	町	町	直接	完了	23,370	24	~	25						
																	24	18,696		0	-	
																	25			6,216	12,480	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	18,696	0	6,216	12,480	

(様式2D)

洋野町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
12	◆	D	-	20	-	1	-	3	防災行政無線 戸別受信機整備 事業	全域	町	町	直接	完了	8,000	24	~	25	23				25年3月、工事発注。25年6月完成。	
																			24	6,400	5,376	-		
																			25		0	1,024		
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	6,400	0	5,376	1,024	
																			13	◆	D	-	20	-
24	23,060	22,344	716																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	23,060	0	22,344	716																				
20		D	-	1	-	1	-		まちづくり連携 道路整備事業	(一)八木 港線 八 木	県	県	直接	完了	500,000	24	~	29						
																			24	24,750	12,375	-	24年11月、詳細設計発注、実施中。	
																			25	165,000	6,705	-	25年9月修正設計発注、実施中。	
																			26	111,375	0	-	洋野町でまちづくり計画調整中	
																			27		32,953	-	27年11月工事発注、実施中	
																			28		149,061	-	29年3月暫定供用。H29年5月完全供用	
																			29		1,925	98,106	30年3月道路台帳整備完了	
																			30					
																			累計	301,125	0	203,019	98,106	
																			22		D	-	5	-
24																								
25	3,992	2,487	-																					
26	1,699	3,204	-																					
27	3,748	2,778	-																					
28	2,013	4,889	3,964	-																				
29		3,752	3,908	-																				
30																								
累計	11,452	8,641	16,341	0																				
23		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	八木地区	町	町	直接	継続	3,240	25	~	32						
																			24					
																			25	529	208	-		
																			26	288	609	-		
																			27	525	262	-		
																			28		525	397	-	
																			29		215	388	-	
																			30					
																			累計	1,342	740	1,864	0	

(様式2D)

洋野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
27	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波監視力メ ラ整備事業	種市地区 八木地区 中野地区	町	町	直接	完了	76,492	25	~	26	23				25年12月設計発注、26年3月完了。	
																			24					
																			25	960		856	—	26年7月工事発注。27年3月完成。
																			26	60,233		59,878	459	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	61,193	0	60,734	459	
																			28	★	F	-	2	-
24																								
25																								
26																								
27	8,134																							
28																								
29																								
30																								
累計	8,134	0	0	0																				
(注)													都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0						
	24	24,750	0	12,375	0																			
	25	165,000	0	6,705	0																			
	26	111,375	0	0	0																			
	27	0	0	32,953	0																			
	28	0	0	149,061	0																			
	29	0	0	1,925	98,106																			
	30	0	0	0	0																			
	500,000	都道府県交付分 計	301,125	0	203,019	98,106																		
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																	
			24	426,453	0	290,881	716																	
			25	5,481	0	22,043	16,512																	
			26	62,220	0	63,691	459																	
			27	12,407	0	3,040	0																	
			28	2,013	0	4,361	0																	
			29	0	0	4,296	90,471																	
			30	0	0	0	0																	
			668,490	市町村交付分 計	508,574	0	388,312	108,158																
			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0															
	24	451,203			0	303,256	716																	
	25	170,481			0	28,748	16,512																	
	26	173,595			0	63,691	459																	
	27	12,407			0	35,993	0																	
	28	2,013			0	153,422	0																	
	29	0			0	6,221	188,577																	
	30	0	0	0	0																			
	1,168,490	合計	809,699	0	591,331	206,264																		