

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

釜石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	14,655	14,655
24	27,799,872	11,508,491	
25	27,822,729	15,410,162	
26	32,710,661	24,509,816	
27	20,947,345	28,676,936	
28	6,096,322	7,228,763	
29	3,893,685	14,536,037	
30	2,163,980	0	
合計		121,449,249	101,884,860

<参考>	釜石市東日本大震災 復興交付金基金残高	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	25,241,079	26,833	96,235,003

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	884,693	150,775
24	6,489,753	3,552,296	
25	5,157,045	1,534,672	
26	2,697,136	2,138,600	
27	2,961,651	4,158,665	
28	3,322,710	3,946,606	
29	0	2,508,220	
30	0	0	
合計		21,512,988	17,989,834

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	継続	92,870	24	~	32	23	0	0	0	24年4月調査着手。
																	24	20,160	4,377	-	
																	25	9,172	2,165	-	25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。
																	26	0	1,570	-	26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。
																	27	0	2,378	-	27年4月調査着手。
																	28	0	1,987	-	28年4月調査着手。
																	29	0	2,180	-	29年4月調査着手。
																	30				
																	累計	29,332	0	14,657	0
																	28	◆	A	-	4
24	1,359	232	-																		
25	4,201	3,568	-	25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復等																	
26	0	0	-	平成26年度は文化財の修復及び標柱の設置等は行わず、経費は発生していない。																	
27	0	0	-																		
28	0	0	-																		
29	0	158	-	29年度は本郷御養所跡の一部を復旧。																	
30																					
累計	5,560	0	3,958	0																	
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	完了	58,537	24	~	29					
																	24	4,490	2,524	-	
																	25	11,640	1,221	-	平成25年9月 試掘等調査
																	26	0	2,736	-	平成26年12月 試掘等調査
																	27	0	7,805	-	平成27年 4月、6~9月 試掘等
																	28	0	1,140	-	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調査
																	29	0	147	557	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成
																	30				
																	累計	16,130	0	15,573	557
																	56	A	-	1	-
24	1,893	0	-																		
25	0	0	-																		
26	18,937	20,830	-	27年3月工事発注。																	
27	0	76,431	-	29年2月変更契約。																	
28	76,431	0	-																		
29																					
30																					
累計	97,261	0	97,261	0																	
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(備蓄倉庫整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	完了	30,720	24	~	29					
																	24	666	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	6,666	7,332	-	27年3月工事発注。
																	27	0	13,146	-	29年2月変更契約。
																	28	13,146	0	-	
																	29				
																	30				
																	累計	20,478	0	20,478	0

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
75	◆	A	-	1	-	1	-	1	唐丹地区新校 舎建設事業 (体育館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	163,710	24	~	29	23	0	0	0	27年3月工事発注。 29年2月変更契約。  平成30年2月完成、引き渡し。	
																			24	4,780	0	-		
																			25	0	0	-		
																			26	0	26,172			
																			27	21,392	104,796			
																			28	104,796	0			
																			29					
																			30					
																			累計	130,968	0	130,968		0
																			76	◆	A	-		1
24	3,000	0	3,000																					
25	0	0	-																					
26	0	0																						
27	0	0																						
28	0	0																						
29																								
30																								
累計	3,000	0	0	3,000																				
77	◆	A	-	1	-	1	-	3	震災復興メモ リアル伝承(地 元紙データ ベース更新) 事業	東部等	市	市	直接	完了	1,000	24	~	24					23	
																			24	800	779	21		
																			25	0	0	0		
																			26	0	0	0		
																			27	0	0	0		
																			28	0	0	0		
																			29					
																			30					
																			累計	800	0	779	21	
																			105	◆	A	-	4	-
24	124	9	115																					
25	0	0	0																					
26	0	0	0																					
27	0	0	0																					
28	0	0	0																					
29																								
30																								
累計	124	0	9	115																				

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
								24	4,614	0	2,533	115			
								25	11,640	0	1,221	0			
								26	0	0	2,736	0			
								27	0	0	7,805	0			
								28	0	0	1,140	0			
								29	0	0	147	557			
								30	0	0	0	0			
								58,693	都道府県交付分 計	16,254	0	15,582	672		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
24	32,658	0	5,388	3,021											
25	13,373	0	5,733	0											
26	25,603	0	55,904	0											
27	21,392	0	196,751	0											
28	194,373	0	1,987	0											
29	0	0	2,338	0											
30	0	0	0	0											
428,685	市町村交付分 計	287,399	0	268,101	3,021										
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0									
24	37,272	0	7,921	3,136											
25	25,013	0	6,954	0											
26	25,603	0	58,640	0											
27	21,392	0	204,556	0											
28	194,373	0	3,127	0											
29	0	0	2,485	557											
30	0	0	0	0											
487,378	合計	303,653	0	283,683	3,693										

(様式2C)

## 釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	392,326	24	~	30	23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 H28.1公社事業完了	
																	24	228,750	382,312	-		
																	25	102,375	0	-		
																	26	51,187	0	-		
																	27	0	▲ 95,725	0		
																	28	0	▲ 88,068	0		
																	29	0	0	0		
																	30	0	0	0		
																	累計	382,312	▲ 88,068	286,587		0
																	33	C	-	5		-
24	102,450	6,123	-																			
25	0	5,290	-																			
26	0	59,163	-																			
27	0	7,586	-																			
28	0	7,127	-																			
29	0	▲ 820	17,981																			
30	0	0	0																			
累計	102,450	0	84,469	17,981																		
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	397,252	24	~	30					23	
																	24	255,000	373,350	-		
																	25	78,900	0	-		
																	26	39,450	0	-		
																	27	0	0	0		
																	28	0	▲ 75,411	▲ 16,464		
																	29	0	▲ 72,576	0		
																	30	0	0	0		
																	累計	373,350	▲ 75,411	284,310	0	
																	35	C	-	5	-	4
24	247,741	46,300	-																			
25	0	404,144	-																			
26	230,559	27,415	-																			
27	0	▲ 12	0																			
28	0	0	0																			
29	0	▲ 743	0																			
30	0	0	0																			
累計	484,345	▲ 743	483,602	0																		

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	650,630	24	~	30	23	0		0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。
																24	169,200		34,901	-	
																25	0		7,901	-	H25.9 不動産価格鑑定評価業務,10月 用地測量業務,12月 文化財調査,H26.2 測量調査設計業務を発注。
																26	122,250		86,334	-	26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地買収、文化財発掘調査
																27	67,500		76,780	-	27年7月~設計業務発注、文化財発掘調査、10月~用地買収、補償契約
																28	0		134,050	-	28年10月~不動産鑑定、29年2月~補償契約
																29		34,629	▲ 115,344		
																30					
累計	358,950	34,629	224,622	0																	
37	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	670,039	24	~	31	23	0		0	24年10月工事発注。	
																24	541,583		31,691	-	
																25	371,736		83,256	-	25年6月工事発注。
																26	0		0	-	
																27	0		102,491	-	27年10月工事発注
																28	0		137,900	-	
																29		▲ 410,790	10,628		仮宿、佐須完了。桑ノ浜、礪石工事発注
																30					
累計	913,319	▲ 410,790	365,966	0																	
39	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256,527	24	~	27	23	0		0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)	
																24	86,800		9,300	-	
																25	51,150		128,650	-	ほ場整備工事実施中。
																26	46,500		41,850	-	ほ場整備工事8ha完成
																27	29,450		19,009	-	H28.3事業完了
																28	0	▲ 15,091			
																29					
																30					
累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0																	
40	C	-	8	-	1	岩手県水産技 術センター施 設災害復旧事 業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	23	~	25	23	307,753		0	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月	
																24	362,655		388,795	-	
																25	369,063		325,321	-	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
																26	0		105,696	-	事業完了
																27	0		0	0	
																28	0	▲ 209,723		0	
																29		▲ 9,936		0	
																30					
累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0																	

(様式2C)

## 釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24 ~ 30	23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。	
															24	119,090	5,382	-		
															25	360,624	0	-		
															26	0	0	-		
															27	0	34,749	-	28年2月～設計業務発注	
															28	0	86,847	-	28年5月～用地買収、29年1月～補償契約	
															29	0	83,594	-	29年5月～用地買収、30年2月～補償契約	
															30	0	0	-		
															累計	479,714	0	210,572	0	
															87	☆ F	-	1	-	1
24	603,598	0	-																	
25	112,375	0	-																	
26	70,145	12,412	-																	
27	285,290	5,044	-																	
28	109,859	4,977	-																	
29	0	3,974	-																	
30	0	0	-																	
累計	1,181,267	0	26,407	0																
89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	345,887	24 ~ 30						
															24	94,027	14,568	-	3月画地評価格算定業務委託発注。	
															25	143,625	28,350	-	25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。	
															26	0	80,493	-	26年5月～用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月～補償契約、造成工事発注	
															27	0	26,344	-	27年7月～設計業務発注、8月～用地買収、補償契約	
															28	0	21,762	1,831	28年10月～不動産鑑定、29年1月～用地買収、補償契約	
															29	0	21,118	-	29年5月～用地買収、9月～測量調査業務、30年1月～土砂採取工事	
															30	0	0	-		
															累計	237,652	21,762	172,704	0	
															90	C	-	7	-	1
24	605,000	0	-																	
25	4,282,155	605,000	-	AW物流分交付決定済み(H25.4.1)。																
26	0	0	-																	
27	0	1,819,968	-	H27選定4事業者分。																
28	0	982,708	-																	
29	0	463,630	-	H27選定2事業者、H29選定2事業者分																
30	0	0	-																	
累計	4,887,155	0	3,871,306	0																
91	◆ C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石	市	市	直接	完了	525,000	24 ~ 25						
															24	241,600	63,726	177,874		
															25	178,400	42,418	135,982	不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。	
															26	0	0	-		
															27	0	0	-		
															28	0	0	-		
															29	0	0	-		
															30	0	0	-		
															累計	420,000	0	106,144	313,856	

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
108	C	-	5	-	8	漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	421,168	24 ~ 30	23	0	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
														24	13,500	34,290	-		
														25	20,790	0	-		
														26	0	0	-		
														27	201,395	281,585	-		
														28	80,190	0	-		
														29		▲ 3,995	-		
														30			-		
														累計	315,875	0	311,880		0
109	C	-	5	-	9	漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	581,066	24 ~ 30	23	0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年6月～補償契約、7月～設計業務委託、3月～造成工事 28年12月～造成工事、29年1月～設計業務委託 29年7月～造成工事、8月～用地買収、30年1月～補償契約		
														24	131,250	0		-	
														25	131,906	5,426		-	
														26	0	146,285		-	
														27	241,734	103,643		-	
														28	37,884	▲ 106,976		37,770	
														29		104,884		-	
														30				-	
														累計	542,774	▲ 106,976		398,008	0
110	C	-	5	-	10	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	187,631	24 ~ 30	23	0	0	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 29年1月～設計業務委託変更 29年12月～造成工事		
														24	10,500	0		-	
														25	51,242	36,299		-	
														26	0	5,008		-	
														27	31,245	9,149		-	
														28	25,050	▲ 3,056		-	
														29		22,685		2,429	
														30				-	
														累計	118,037	22,685		49,829	0
111	C	-	5	-	11	漁業集落防災機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	3,211,543	24 ~ 30	23	0	0	26年1月～用地買収、2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 28年6月～造成工事、7月～工事委託、9月～補償契約 29年8月～設計業務委託、用地買収		
														24	79,500	0		-	
														25	279,000	49,870		-	
														26	0	▲ 3,826		-	
														27	933,320	778,015		-	
														28	24,956	495,522		761,426	
														29		596,358		152,147	
														30				-	
														累計	1,316,776	1,091,880		1,737,632	0
112	C	-	5	-	12	漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	93,965	24 ~ 30	23	0	0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注		
														24	9,000	0		-	
														25	26,475	8,019		-	
														26	0	20,869		-	
														27	34,998	3,017		-	
														28	0	0		-	
														29		0		-	
														30				-	
														累計	70,473	0		31,905	0



(様式2C)

## 釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	129,000	24 ~ 30	23	0	0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月～用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務 委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月～補 償契約 28年10月～用地買収 29年9月～測量調査設計業務	
															24	52,500	2,956	-		
															25	44,250	35,190	-		
															26	0	46,461	-		
															27	0	▲ 12,081	-		
															28	0	9,005	-		
															29	0	9,197	-		
30	0	0	-																	
累計	96,750	0	90,728	0																
128	◆ C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	釜石市内	市	民間	直接	完了	250,000	25 ~ 29	23	0	0	0	9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み 12事業者に対し、交付決定実施。 4事業者に対し、交付決定支出済 H28年度実施分をH29年度で取り崩し	
															24	0	0	-		
															25	200,000	60,507	-		
															26	0	73,311	-		
															27	0	42,454	-		
															28	0	22,518	-		
															29	0	0	1,210		
30	0	0	-																	
累計	200,000	0	198,790	1,210																
129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25 ~ 25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。	
															24	0	0	-		
															25	41,431	19,416	22,015		
															26	0	0	-		
															27	0	0	-		
															28	0	▲ 22,015	▲ 22,015		
															29	0	0	-		
30	0	0	-																	
累計	41,431	▲ 22,015	19,416	0																
130	◆ C	-	4	-	1	-	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	25 ~ 25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。	
															24	0	0	0		
															25	544	480	64		
															26	0	0	-		
															27	0	0	-		
															28	0	0	-		
															29	0	▲ 64	▲ 64		
30	0	0	-																	
累計	544	▲ 64	480	0																
137	☆ F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	116,151	25 ~ 32	23	0	0	0		
															24	0	0	-		
															25	60,764	47,800	-		
															26	32,156	34,320	-		
															27	0	0	-		
															28	0	0	-		
															29	0	0	-		
30	0	0	-																	
累計	92,920	0	82,120	0																

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
144	C	5	14			漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25 ~ 31	23	0	0	0			
														24	0	0	0			
														25	9,750	9,963	0			
														26	498,000	368,879	0			
														27	75,000	178,236	0			
														28	75,000	3,085	0			
														29		35,208	0			
														30			0			
														累計	657,750	0	595,371	0		
157	C	7	2			水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設)	仮宿漁港 他	市	市	直接	継続	40,000	26 ~ 31	23	0	0	0			
														24	0	0	0			
														25	0	0	0			
														26	7,500	0	0			
														27	22,500	9,332	0			
														28	0	0	0			
														29		0	0			
														30			0			
														累計	30,000	0	9,332	0		
(注)													都道県 交付分	各年度 別合計	23	313,798	0	5,755	0	
	24	2,503,546	0	1,329,968	0															
	25	2,143,625	0	1,195,375	22,079															
	26	1,020,102	0	1,018,947	0															
	27	1,614,642	0	1,512,786	0															
	28	243,080	0	1,159,521	▲ 22,015															
	29	0	232,139	226,470	17,917															
	30	0	0	0	0															
	累計	10,871,382	7,838,793	232,139	6,448,822	17,981														
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
24		1,450,198	0	63,726	177,874															
25		4,772,930	0	707,925	135,982															
26		77,645	0	85,723	0															
27		307,790	0	1,876,798	0															
28		109,859	0	1,010,203	0															
29		0	0	467,604	1,210															
30		0	0	0	0															
累計		9,400,178	6,718,422	0	4,211,979	315,066														
														都道県・ 市町村 交付分			各年度 別合計	23	313,798	0
	24	3,953,744	0	1,393,694	177,874															
	25	6,916,555	0	1,903,300	158,061															
	26	1,097,747	0	1,104,670	0															
	27	1,922,432	0	3,389,584	0															
	28	352,939	0	2,169,724	▲ 22,015															
	29	0	232,139	694,074	19,127															
	30	0	0	0	0															
	累計	20,271,560	14,557,215	232,139	10,660,801	333,047														

(様式2D)

釜石市

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	247,500	24	~	29	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	69,750	9,441	-	25年3月用地等調査業務委託発注。	
																	25	81,375	3,489	-	25年12月測量設計業務委託発注。	
																	26	40,687	165,668	-	26年7月舗装工事発注、8月~用地買収、補償契約	
																	27		13,153	-	27年7月~用地買収、補償契約、10月~造成工事	
																	28	0				
																	29			61		
																	30					
																	累計	191,812	0	191,751	61	
																	3	D	-	1	-	2
24	93,000	0	-																			
25	108,500	8,696	-	26年2月測量調査設計業務委託発注。																		
26	54,250	▲ 1,543	-	26年9月設計業務契約変更																		
27	0	0	248,597																			
28	0	▲ 248,597	▲ 248,597																			
29																						
30																						
累計	255,750	▲ 248,597	7,153	0																		
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	0	24	~	24						
																	24	23,250	0	23,250		
																	25	0	0			
																	26	0	0			
																	27	0	0			
																	28	0	▲ 23,250	▲ 23,250		
																	29					
																	30					
																	累計	23,250	▲ 23,250	0	0	
																	5	D	-	4	-	1
24	4,805,360	1,034,836	-	25年3月建物売買契約締結。54戸																		
25	0	4,077,142	-	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)																		
26	673,460	206,514	0	27年2月譲渡確定契約により住宅取得																		
27	0	134,157	26,171	28年3月土地売買契約締結																		
28	0	▲ 26,171	▲ 26,171																			
29																						
30																						
累計	5,478,820	▲ 26,171	5,452,649	0																		
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	完了	210,906	24	~	27						
																	24	187,556	4,572	-	24年11月工事設計業務委託発注。6戸	
																	25	0	75,347	-	25年12月旧施設解体工事発注	
																	26	51,047	104,627	-	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。	
																	27	0	▲ 4	54,061	26年度繰越額を重複していたため調整	
																	28	0	▲ 54,061	▲ 54,061		
																	29					
																	30					
																	累計	238,603	▲ 54,061	184,542	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	4	3	-		災害復興公営 住宅建設事業 (箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	323,152	24	~	26	23	0		0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
																24	129,526		78,494		24年11月工事設計業務委託発注。11戸
																25	0	175,401	203,085		25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり
																26	0		1,179	0	26年8月転落防止柵工事発注。
																27	0			0	
																28	0	▲ 22,169		0	
																29					
																30					
																累計	129,526	153,232	282,758	0	
																8	D	4	4	-	
24	241,926		62,249																		
25	147,311	44,092	371,080	0	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり																
26	0		0																		
27	0		0																		
28	0																				
29																					
30																					
累計	389,237	44,092	433,329	0																	
9	D	4	5	-		災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24	~	25						
																24	52,878		3,704		
																25	0	11,175	60,354	0	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
																26	0		0		
																27	0		▲ 5		
																28	0				
																29					
																30					
																累計	52,878	11,175	64,053	0	
																10	D	15	1	-	
24	915,781		516,920		- 8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。																
25	0		66,679		- 25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。																
26	477,557		271,447		- 26年5月~用地買収,9月URとの協定変更(~H29.3)																
27	0		0		協定事業費内訳変更(~H29.3)																
28	0		54,483		28年4月~不動産鑑定,7月~用地買収																
29		▲ 156,004																			
30																					
累計	1,393,338	▲ 156,004	909,529	0																	
11	D	15	2	-		津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	継続	15,026,340	24	~	31						
																24	1,010,328		739,519		
																25	2,119,278		856,820		H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3月緑地整備工事を発注。
																26	4,298,195		2,665,376		- 26年4月~用地買収,7月~補償契約,設計変更契約
																27	1,027,244		5,403,018		27年4月~用地買収,補償契約,7月~造成工事(複数年契約)
																28	1,652,196	367,958	229,366		28年4月~用地買収,補償契約
																29			48,600		29年4月大町広場整備事業発注
																30	691,839				
																累計	10,799,080	367,958	9,942,699	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	141,142	24 ~ 25	23	0		0		H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注
															24	256,331		134,754		
															25	0	▲ 121,577	▲ 28,897	28,897	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
															26	0		0		
															27	0		0		
															28	0	▲ 28,897		▲ 28,897	
															29					
															30					
															累計	256,331	▲ 150,474	105,857	0	
															13	D	-	17	-	2
24	386,433		230,563																	
25	0	▲ 155,870	▲ 75,915	75,915	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり															
26	0		0																	
27	0		0																	
28	0	▲ 75,915		▲ 75,915																
29																				
30																				
累計	386,433	▲ 231,785	154,648	0																
14	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	355	24 ~ 24						
															24	77,208		266	76,942	
															25	0		0		
															26	0		0		
															27	0		0		
															28	0	▲ 76,942		▲ 76,942	
															29					
															30					
															累計	77,208	▲ 76,942	266	0	
															15	D	-	17	-	4
24	129,832		122,765		1 事業間流用あり															
25	0	▲ 7,066	0																	
26	0		0																	
27	0		0																	
28	0																			
29		▲ 1		▲ 1																
30																				
累計	129,832	▲ 7,067	122,765	0																
16	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,298	24 ~ 25						
															24	203,340		151,724		1 事業間流用あり
															25	0	▲ 51,615	0		
															26	0		0		
															27	0		0		
															28	0				
															29		▲ 1		▲ 1	
															30					
															累計	203,340	▲ 51,616	151,724	0	

(様式2D)

## 釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29	30						
17	D	-	20	-	1	-	釜石市東部地区 他都市防災 推進事業(都 市防災総合推 進事業)	東部地区 他	市	市	直接	完了	44,526	24	28	23	0	0	0	0	25年2月調査業務委託発注。
														24	33,375	9,024	-	25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了)			
														25	24,750	21,456	-	27年3月津波予測計算委託発注			
														26	0	2,915	-				
														27	0	0	-				
														28	0	0	24,730				
														29	0	▲ 24,730					
														30	0	0					
														累計	58,125	▲ 24,730	33,395	24,730			
														18	D	-	21	-	1	-	釜石東部市街 地污水管路整 備事業
24	37,500	23,316	-																		
25	300,000	90,483	-	業務委託、25年11月、工事発注																	
26	0	8,076	-																		
27	135,000	255,330	-	27年4月、工事発注 29年2月完成																	
28	0	160,782	124,039																		
29	0	61,236		29年4月、平成30年2月工事発注																	
30	0	0																			
累計	472,500	160,782	562,480	0																	
19	D	-	21	-	2	-	嬉石松原地区 等雨水管路整 備事業	嬉石松原 等	市	市	直接	継続	872,143								
														24	11,250	4,467	-				
														25	135,000	18,428	-	26年2月業務委託発注			
														26	0	65,471	-	26年6月、工事発注			
														27	210,000	278,489	-	27年6月、工事発注			
														28	297,857	226,001	-	28年5月 工事発注			
														29	0	22,134	-	29年7月工事発注			
														30	0	0					
														累計	654,107	0	614,990	0			
														20	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (片岸)(調査 等)
24	29,662	6,516	-																		
25	0	0	-																		
26	0	0	-																		
27	0	0	-																		
28	0	377	-	28年6月:不動産価格鑑定評価業務発注																	
29	0	8,618	-	29年6月～不動産鑑定、29年7月～測量調査業務発注																	
30	0	0																			
累計	29,662	0	15,511	0																	
21	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	継続	466,898								
														24	280,000	0	-				
														25	0	0	-				
														26	0	0	-				
														27	0	0	-				
														28	0	0	-				
														29	0	42,386	-	30年1月～用地買収			
														30	31,265	0					
														累計	311,265	0	42,386	0			

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	22	-	3	都市公園事業 (水海)(調査 等)	水海	市	市	直接	廃止	21,530	24 ~ 29	23	0		0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評
														24	9,885		8,876		価業務発注。
														25	0		3		-25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
														26	0		2		-26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
														27	27,823		18,824		27年10月設計業務委託
														28	0		▲ 11,556		29年2月:設計業務委託
														29		▲ 21,561	▲ 2	0	
														30					
														累計	37,708	▲ 21,561	16,147	0	
														23	D	-	22	-	4
24	72,000		0																
25	0		0																
26	0		0																
27	0		0																
28	0		0																
29		▲ 72,000																	
30																			
累計	72,000	▲ 72,000	0	0															
24	D	-	22	-	5	都市公園事業 (東部)(調査 等)	東部	市	市	直接	完了	8,416	24 ~ 25						
														24	8,047		7,782		H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,25年3月測
														25	0		▲ 1,470	1,735	量調査設計業務,不動産価格鑑定評価業務の発注。
														26	0		0	0	
														27	0		0		
														28	0	▲ 1,735		▲ 1,735	
														29					
														30					
														累計	8,047	▲ 1,735	6,312	0	
														25	D	-	23	-	1
24	103,950		12,800		24年7月実施設計業務委託発注。														
25	4,812		85,612		25年1月~用地買収。														
26	0		1,824		25年4月~用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団														
27	0		0		地造成業務,7月配水管布設工事を発注。														
28	0		▲ 234	8,760	26年7月用地買収、9月補助金交付決定														
29		▲ 8,760		▲ 8,760															
30																			
累計	108,762	▲ 8,760	100,002	0															

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	継続	776,475	23 ~ 30	23	14,655		14,655		24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩手県土地開発公社と実施協定締結, 25年5月~不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月測量調査設計・地籍測量図作成業務,10月文化財調査・用地測量業務,26年1月測量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託を発注 26年6月~用地測量業務発注 27年5月~測量調査設計委託、6月~文化財発掘調査、9月~不動産鑑定 28年10月:不動産価格鑑定評価業務発注 29年9月~不動産鑑定業務	
															24	567,701		346,029			
															25	0		130,838			
															26	0		4,663			
															27	0		74,186			
															28	0		56			
															29			▲ 1,056			
															30						
29	◆	D	-	4	-	2	-	スマートコミュニ ニティ推進事 業	箱崎・天神・花露 辺・東部	市	市	直接	完了	9,985	24 ~ 24	23	0				24年8月業務委託発注。 24年10月業務委託発注。 25年3月設計業務委託発注。 27年3月完了
																24	8,000		7,988	12	
																25	0				
																26	0				
																27	0				
																28	0				
																29		▲ 12		▲ 12	
																30					
累計	8,000	▲ 12	7,988	0																	
30	◆	D	-	4	-	2	-	地域コミュニ ティバス導入 等公共交通網 再整備事業	鶉住居	市	市	直接	完了	15,428	24 ~ 24	23	0				24年10月業務委託発注。
																24	23,680		12,343	11,337	
																25	0				
																26	0				
																27	0				
																28	0	▲ 11,337		▲ 11,337	
																29					
																30					
累計	23,680	▲ 11,337	12,343	0																	
31	◆	D	-	20	-	1	-	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	32,153	24 ~ 26	23	0				25年3月設計業務委託発注。 27年3月完了
																24	140,800		2,604	-	
																25	0		0	-	
																26	0		23,119	115,077	
																27	0				
																28	0	▲ 115,077		▲ 115,077	
																29					
																30					
累計	140,800	▲ 115,077	25,723	0																	



(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	23	0				市で調整中
															24	24,750		0	-	
															25	90,750		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
															26	156,750		0		
															27	0				
															28	0	▲ 272,250			
															29					
30																				
累計	272,250	▲ 272,250	0	0																
42	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	287,633	24 ~ 29	23	0				25年5月用地買収開始、実施中
															24	24,750		18,150	-	
															25	206,250		13,627	-	25年6月用地買収開始、実施中
															26	20,625		131,868	-	26年6月工事発注、実施中
															27	0		27,428	-	26年度に引き続き工事を実施中
															28	0	▲ 14,327	1,351	-	27年度に引き続き工事を実施中
															29					44,874
30																				
累計	251,625	▲ 14,327	192,424	44,874																
43	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里金石 線 室浜	県	県	直接	継続	520,000	24 ~ 30	23	0				24年11月詳細設計発注、実施中
															24	24,750		7,425	-	
															25	156,750		9,202	-	25年9月用地測量発注、実施中
															26	74,250		65,126	-	26年9月工事発注、実施中
															27	0		105,925	-	26年度に引続き工事を実施中
															28	128,700	43,979	102,551	-	27年度に引続き工事を実施中
															29			82,192	-	28年度に引続き工事を実施中
30																				
累計	384,450	43,979	372,421	0																
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	2,224,694	23 ~ 25	23	315,350		9,979		24年1月、実施設計発注。
															24	2,012,500		1,650,146	-	24年9月、本体工事発注。(126戸)
															25	402,500		39,625		H26年3月完成
															26	0				
															27	0				
															28	0				
															29		▲ 783,741			
30																				
累計	2,730,350	▲ 783,741	1,699,750	246,859																
45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	630,365	23 ~ 25	23	95,545		1,625		24年1月、実施設計発注。
															24	704,375		425,085	-	24年9月、本体工事発注。(32戸)
															25	100,625		90,874		H26年3月完成
															26	0				
															27	0				
															28	0	▲ 348,975			
															29					
30																				
累計	900,545	▲ 348,975	517,584	33,986																

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	完了	1,978,163	24	~	28	23	0		0		
																	24	905,625		1,588	-	
																	25	1,308,125		47,846	-	日向(30戸)設計終了
																	26	0		24,778	-	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了
																	27	0		1,106,609	-	片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸
																	28	0			550,074	片岸 工事中
																	29		▲ 482,855			片岸完成
																	30					
累計	2,213,750	▲ 482,855	1,180,821	550,074																		
47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	150,000	24	~	30	23	0				
																	24	65,625			-	
																	25	0		10,500	-	6戸 H25.7契約
																	26	0		0	-	応募なし
																	27	0		0	-	応募なし
																	28	0		0	-	応募なし
																	29					応募なし
																	30					
累計	65,625	0	10,500	0																		
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	758,109	24	~	32	23	0				
																	24	15,828		0	-	
																	25	52,176		4,748	-	入居66戸分
																	26	0		41,347	-	入居86戸分
																	27	34,823		57,259	-	入居107戸分
																	28	56,732	147,188	56,466	-	入居112戸分
																	29		152,033	160,238	-	入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	30					
累計	159,559	299,221	320,058	0																		
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	151,040	24	~	32	23	0			平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。	
																	24	2,430		0	-	
																	25	8,010		666	-	入居46戸分
																	26	0		6,189	-	入居60戸分
																	27	4,874		9,209	-	入居82戸分
																	28	8,458	24,983	8,839	-	入居90戸分
																	29		20,220	16,410	-	入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	30					
累計	23,772	45,203	41,313	0																		
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	2,160		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0				
																	28	0	▲ 2,160			
																	29					
																	30					
累計	2,160	▲ 2,160	0	0																		

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	1	-	1															-	2	
51	◆	D	-	1	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																			24	1,200		0	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	-
																			28	0	▲ 1,200		
																			29				
																			30				
																			累計	1,200	▲ 1,200	0	0
																			52	◆	D	-	1
24	20,800		0	-																			
25	0		0	-																			
26	0		0	-																			
27	0		0	-																			
28	0	▲ 20,800																					
29																							
30																							
累計	20,800	▲ 20,800	0	0																			
53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	40,470	24	~	30					
																			24	28,800	▲ 264	0	-
																			25	3,840		8,782	-
																			26	0		0	-
																			27	0		3,077	
																			28	0		9,210	
																			29			7,691	
																			30				
																			累計	32,640	▲ 264	28,760	0
																			平田、野田分完成 日向 完了、片岸・嬉石・松原 工事中 片岸・松原完成、嬉石本体工事中				
54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	-
																			28	0		0	-
																			29				
																			30				
																			累計	800	264	1,064	0
																			55	◆	D	-	4
24	80,000		50,036	-																			
25	0		0	-																			
26	0		0	-																			
27	0		0	-																			
28	0	▲ 56,548																					
29																							
30																							
累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0																			
完成(H24.6契約~H24.11完成)																							

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	1	-	7	-	道路事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	廃止	0	24	~	27	23	0				
																	24	74,059	0	-		
																	25	38,750	0	-		
																	26	26,190	0	-		
																	27	0		138,999		
																	28	0	▲ 138,999	▲ 138,999		
																	29					
																	30					
																	累計	138,999	▲ 138,999	0	0	
																	59	D	-	1	-	8
24	204,274	140,269	-	25年12月箱崎半島線道路新設工事発注。																		
25	231,725	172,175	-	26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工事(その6)(その7)発注。																		
26	812,665	766,867	-	27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務委託発注。用地買収、物件補償継続																		
27		59,134	-	29年2月修正測量調査設計業務委託発注。																		
28		96,141	-	30年3月修正測量設計業務契約変更実施。																		
29		4,743	-																			
30																						
累計	1,248,664	0	1,239,329	0																		
60	D	-	4	-	10	-	災害復興公営住宅建設事業	東部(天神町)	市	市	直接	完了	1,923,846	24	~	28						
																	24	1,134,862	138,310	-	25年1月工事設計業務委託発注。40戸	
																	25	0	261,765	-	こども園の建設工事契約(H26.3)。(住宅の譲渡契約はH26.8予定)。	
																	26	0	33,424	-	27年2月こども園完成。(住宅の確定契約はH28.2予定)	
																	27	548,502	1,249,865	-	概算契約済(翌年度繰越)	
																	28	0	▲ 370	370	28年6月買収確定契約	
																	29					
																	30					
																	累計	1,683,364	0	1,682,994	370	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D	-	4	-	11	災害復興公営 住宅建設事業	箱崎	市	市	直接	継続	1,076,994	24 ~ 30	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。50戸	
														24	1,126,511		35,890	-	
														25	0		0	-	
														26	0		61,270	-	
														27	0		524,475	-	
														28	0	▲ 112,145	71,393	-	
														29		▲ 71,996		-	
														30				-	
														累計	1,126,511	▲ 184,141	693,028	0	
																			26年12月造成工事発注。 基本協定締結 28年6月買取確定契約
62	D	-	4	-	12	災害復興公営 住宅建設事業	室浜	市	市	直接	継続	301,914	24 ~ 30	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。20戸	
														24	492,467		12,828	-	
														25	0		0	-	
														26	0		22,661	-	
														27	0		163,689	-	
														28	0	▲ 96,250	▲ 37,817	-	
														29		▲ 132,041		-	
														30				-	
														累計	492,467	▲ 228,291	161,361	0	
																			27年3月造成工事発注。 基本協定締結 28年6月買取確定契約
63	D	-	4	-	13	災害復興公営 住宅建設事業	根浜	市	市	直接	継続	346,300	24 ~ 30	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。20戸	
														24	394,744		10,790	-	
														25	0		500	-	
														26	0		56,173	-	
														27	0		235,224	-	
														28	0		326	-	
														29		▲ 91,731		-	
														30				-	
														累計	394,744	▲ 91,731	303,013	0	
																			基本計画完了 27年3月造成工事発注。 基本協定締結 29年1月買取確定契約
64	D	-	5	-	2	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	継続	5,429,715	24 ~ 32	23	0				
														24	18,665		0	-	
														25	70,200		0	-	
														26	0		26,480	-	
														27	240,949			-	
														28	685,706		152,649	-	
														29	753,237		1,589,627	-	
														30				-	
														累計	1,768,757	0	1,768,756	0	
65	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	継続	560,099	24 ~ 32	23	0				
														24	2,265		0	-	
														25	8,520		0	-	
														26	0		3,415	-	
														27	21,687			-	
														28	62,792		12,558	-	
														29	70,691		149,981	-	
														30				-	
														累計	165,955	0	165,954	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(室 浜)	室浜	市	市	直接	継続	527,900	24 ~ 31	23	0				24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
														24	704,725	1,125,775	-		
														25	390,250	0	-		
														26	132,562	0	-		
														27	0	▲ 779,799	-		
														28	0	▲ 765,625	1,933	H28.1公社事業完了 28年8月～移転補助交付	
														29		1,079	-	29年5月～移転補助交付	
														30					
														累計	1,227,537	▲ 765,625	348,988	0	
														67	D	-	23	-	4
24	291,012	402,174	-																
25	127,506	7,800	-																
26	80,500	963,389	0	-															
27	0	1,052,433	-	25年12月、26年3月用地買収。															
28	0	2,050	-	協定変更(～H29.3)															
29		▲ 216,204	-	29年3月～移転補助交付															
30			-	29年5月～移転補助交付															
累計	499,018	963,389	1,248,253	0															
68	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,177,393	24 ~ 31						
														24	1,001,826	0	-		
														25	395,311	73,702	-	25年9月～用地買収、26年2月測量調査設計業務委託発注。	
														26	207,812	575,717	-	26年6月～用地買収、9月設計変更契約、10月～造成工事発注、27年2月～補償契約	
														27	0	92,692	-	27年4月～用地買収、5月～補償契約、7月～設計業務委託、2年3月～造成工事	
														28	0	▲ 262,500	17,669	28年6月～設計業務委託、28年9月～造成工事	
														29		▲ 312,230	129,036	-	
														30			-	29年5月～移転補助交付、7月～造成工事	
														累計	1,604,949	▲ 574,730	888,816	0	
														69	D	-	23	-	6
24	324,940	0	-																
25	150,500	46,125	-	25年5月～用地買収。25年5月、26年2月測量調査設計業務委託発注。25年8月道路・水道整備工事発注。															
26	53,812	237,435	-	26年4月～用地買収、7月舗装工事発注、9月～補償契約、設計変更契約															
27	0	43,039	-	27年4月～補償契約、5月～用地買収、6月補助金交付決定、7月～設計業務委託、28年2月～造成工事															
28	0	▲ 8,968	-	28年5月～設計業務委託、用地買収、12月～移転補助交付															
29		▲ 100,000	22,534	-															
30			-	29年4月～移転補助交付、5月～測量業務委託															
累計	529,252	▲ 100,000	340,165	0															
70	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(桑 ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	継続	880,530	24 ~ 30						
														24	242,917	312,900	-		
														25	71,312	0	-		
														26	69,125	202,576	226	-	
														27	92,266	1,181	-	26年8月用地買収	
														28	92,267	280,791	-	協定変更(～H29.3)、6月不動産鑑定	
														29		7,351	-		
														30			-	30年1月～移転補助交付	
														累計	567,887	202,576	602,449	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
71	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	360,960	24 ~ 31	23	0					
														24	286,090		0			
														25	204,750		20,210			25年10月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、 物件移転補償。
														26	0		115,567			26年4月~用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成 工事発注
														27	0		31,627			27年5月~補償契約、7月~設計業務委託、28年3月上水道工 事
														28	0	▲ 175,000	0			28年10月~造成用地購入
														29			24,425			29年7月~造成工事、9月~測量調査委託
														30						
累計	490,840	▲ 175,000	191,829	0																
72	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(本 郷)	本郷	市	市	直接	継続	526,720	24 ~ 30	23	0					
														24	306,005		0			
														25	116,375		172,868			25年9月~用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業 務委託発注。
														26	38,500		243,979			26年4月~用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成 工事発注
														27	0		24,830			27年6月~用地買収、7月~設計業務委託、10月~造成工事
														28	0		9,861			28年7月~移転補助交付
														29			▲ 14,374			29年6月~移転補助交付
														30						
累計	460,880	0	437,164	0																
73	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(唐 丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	完了	233,072	24 ~ 28	23	0					
														24	433,160		0			
														25	139,125		165,546			25年11月~用地買収。
														26	0		38,392			26年4月用地買収、補償契約
														27	0		0			368,347
														28	0	▲ 350,000	▲ 350,000			
														29		▲ 18,347	▲ 18,347			
														30						
累計	572,285	▲ 368,347	203,938	0																
74	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(荒 川)	荒川	市	市	直接	継続	454,960	24 ~ 30	23	0					
														24	317,590		0			
														25	169,750		45,990			25年11月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。
														26	42,000		92,028			26年4月~用地買収、7月~補償契約、9月設計変更契約、10月 ~造成工事発注
														27	0		124,461			27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、28年2月 上水道工事
														28	0	▲ 131,250	22,742			28年11月~上水道工事
														29			2,952			29年9月~測量調査委託
														30						
累計	529,340	▲ 131,250	288,173	0																

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
78	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害復興公営 住宅駐車場整備 事業	市内18ヶ 所	市	市	直接	完了	67,792	24	~	29	23	0			復興住宅買取事業に伴い事業費按分 復興住宅買取事業に伴い事業費按分 復興住宅買取事業に伴い事業費按分	
																			24	9,637	0	-		
																			25	9,878	5,201	-		
																			26	34,717	0	-		
																			27	0	2,560	-		
																			28	0	27,754	-		
																			29	0	10,446	8,271		
																			30					
																			累計	54,232	0	45,961		8,271
																			79	◆	D	-		4
24	16,431	15,758	673																					
25	0																							
26	0																							
27	0																							
28	0	▲ 673	▲ 673																					
29																								
30																								
累計	16,431	▲ 673	15,758	0																				
80	◆	D	-	17	-	5	-	1	釜石・大槌地 域産業再生支 援事業	平田 産業育成 センター	市	市	直接	完了	276,631	24	~	24					23	
																			24	224,000	221,306	2,694		
																			25	0				
																			26	0				
																			27	0				
																			28	0	▲ 2,694	▲ 2,694		
																			29					
																			30					
																			累計	224,000	▲ 2,694	221,306	0	
																			81	◆	D	-	17	-
24	52,800	50,977	1,823																					
25	0																							
26	0																							
27	0																							
28	0	▲ 1,823	▲ 1,823																					
29																								
30																								
累計	52,800	▲ 1,823	50,977	0																				
82	◆	D	-	17	-	4	-	1	復興事業用地 確保(既存建 築物除却)事 業	八雲 旧釜石第 二中学校	市	市	直接	完了	116,638	24	~	25						
																			24	64,000	41,076	0		
																			25	63,626	52,234	34,316		
																			26	0				
																			27	0				
																			28	0	▲ 34,316	▲ 34,316		
																			29					
																			30					
																			累計	127,626	▲ 34,316	93,310	0	



(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
83	◆	D	-	22	-	1	-	鵜住居地区ス ポーツ交流拠 点創造ビジョ ン策定事業	鵜住居	市	市	直接	完了	30,760	24	~	24	23	0			24年11月業務委託発注。	
																		24	34,400		24,608		9,792
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		28	0	▲ 9,792			▲ 9,792
																		29					
																		30					
																		累計	34,400	▲ 9,792	24,608		0
																		84	◆	D	-		23
24	16,800		0	-																			
25	0		2,894	-																			
26	0		-	-																			
27	0		-	-																			
28	0		8,044	-																			
29			▲ 1	5,863																			
30																							
累計	16,800	0	10,937	5,863																			
86		D	-	1	-	9	-	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	30					23	
																		24	16,500		16,554	-	
																		25	82,500		17,173	-	
																		26	107,250		16,595	-	
																		27	0		52,650	-	
																		28	0		22,148	-	
																		29			23,372	69,571	
																		30					
																		累計	206,250	23,372	194,691	0	
																		88	★	F	-	2	-
24	3,870,934		78,845	-																			
25	1,056,117		3,812,684	-																			
26	1,468,781		2,605,137	-																			
27	7,148,413		1,559,601	-																			
28	466,184	▲ 15,708	994,095	-																			
29		▲ 282,914	1,849,966	-																			
30																							
累計	14,010,429	▲ 298,622	10,900,328	0																			
92		D	-	1	-	10	-	道路事業(東 部)	東部	市	市	直接	完了	1,386,942	24	~	29						
																		24	49,693		46,649	-	
																		25	258,567		557,442	-	
																		26	766,618		457,644	-	
																		27			9,395	-	
																		28	0				
																		29				3,748	
																		30					
																		累計	1,074,878	0	1,071,130	3,748	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
93	D	-	4	-	14	災害復興公営 住宅建設事業 (本郷)	本郷	市	市	直接	継続	370,111	24	~	30	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。15戸
																24	230,370		27,277	-
																25	645,054	▲ 186,576	0	- 事業間流用あり
																26	0		29,304	- 26年12月造成工事発注。
																27	0		173,110	
																28	0	▲ 315,000	▲ 37,346	28年3月買取確定契約
																29		▲ 50,000		
																30				
																累計	875,424	▲ 551,576	192,345	0
																94	D	-	4	-
24	369,250		17,727	- 25年3月測量調査業務委託発注。40戸																
25	754,247		101,253	- 用地売買契約締結																
26	0		707,261	- 27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)																
27	0		▲ 32,020	▲ 329,276 事業費按分による調整																
28	0	▲ 329,276	▲ 329,276																	
29			▲ 4,282	4,282																
30																				
累計	1,123,497	▲ 329,276	789,939	4,282																
95	D	-	4	-	16	災害復興公営 住宅建設事業 (片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	完了	106,954	24	~	26					
																24	176,575		7,316	
																25	117,311		7,530	- 用地売買契約締結
																26	0		78,739	200,301 26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																27	0			
																28	0	▲ 200,301	▲ 200,301	
																29				
																30				
																累計	293,886	▲ 200,301	93,585	0
																96	D	-	4	-
24	87,500		54,469	-																
25	1,507,342		95,552	- 用地売買契約締結																
26	0		15,147	- 26年12月URと実務業務委託契約。																
27	0																			
28	0	▲ 695,233	▲ 63,916	29年1月仮譲渡契約																
29		▲ 300,000	332,872	165,485 29年9月買取確定契約																
30																				
累計	1,594,842	▲ 995,233	434,124	165,485																
97	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	壱石等	市	市	直接	継続	832,512	24	~	30					
																24	19,488		0	-
																25	604,896		42,975	-
																26	0		107,139	-
																27	0		22,126	-
																28	0		37,980	-
																29			30,929	-
																30				-
																累計	624,384	0	241,149	0

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
98	D	-	17	-	6	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																24	182,580		0		
																25	0	▲ 182,580	0	0	D-17-10へ事業間流用
																26	0				
																27	0				
																28	0				
																29					
																30					
																累計	182,580	▲ 182,580	0	0	
																99	D	-	17	-	7
24	412,539		0																		
25	0	▲ 412,539	0	0	D-17-11へ事業間流用																
26	0																				
27	0																				
28	0																				
29																					
30																					
累計	412,539	▲ 412,539	0	0																	
100	D	-	17	-	8	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(嬉石 松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	24	~	24						
																24	158,816		0		
																25	0	▲ 158,816	0	0	D-17-12へ事業間流用
																26	0				
																27	0				
																28	0				
																29					
																30					
																累計	158,816	▲ 158,816	0	0	
																101	D	-	17	-	9
24	227,743		0																		
25	0	▲ 227,743	0	0	D-17-13へ事業間流用																
26	0																				
27	0																				
28	0																				
29																					
30																					
累計	227,743	▲ 227,743	0	0																	
102	D	-	21	-	3	雨水ポンプ施 設建設事業	東部等	市	市	直接	継続	4,955,970	24	~	30						
																24	7,500		3,386	-	
																25	37,500		36,450	-	26年3月工事発注
																26	26,250		13,493	-	26年6月、設計業務委託発注
																27	165,000		124,196	-	27年~用地取得
																28	257,055	1,873,057	298,722	-	28年9月、工事委託
																29	0		973,058	-	工事進捗中
																30				-	
																累計	493,305	1,873,057	1,449,305	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
103	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(両石)	両石	市	市	直接	継続	3,557,100	24	~	31	23	0					
																	24	1,380,400		0			
																	25	1,316,437		193,796	25年8月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場 整備工事発注。		
																	26	0		2,169,498	26年4月~用地買収、6月~補償契約、9月設計変更契約、10月 ~造成工事発注		
																	27	0		155,305	27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、11月~ 造成工事(複数年契約)		
																	28	0	415,625	355,055	28年4月~補償契約、5月~用地買収、6月~造成工事		
																	29			183,100	29年5月~造成工事、7月~移転補償、8月~測量調査委託		
																	30						
																	累計	2,696,837	415,625	3,056,754	0		
																	104	D	-	23	-	13	-
24	1,431,342		0																				
25	1,111,687		122,625	25年8月測量調査設計業務委託発注。10月~用地買収。																			
26	0	▲ 1,165,965	312,252	26年4月~不動産鑑定業務発注、5月~用地買収、6月~補償 契約、10月~造成工事発注																			
27	0		261,596	27年5月~用地買収、7月~設計業務委託、補償契約、8月~造 成工事(複数年契約)																			
28	0	▲ 262,500	116,563	27年7月~造成工事																			
29		▲ 100,000	▲ 4,406	29年4月~移転補助交付、9月~測量調査委託																			
30																							
累計	2,543,029	▲ 1,528,465	808,630	0																			
106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜 の2	県	県	直接	継続	2,622,481	24	~	31							
																	24	49,500		49,500			
																	25	49,500		22,034	25年6月用地測量発注、実施中		
																	26	618,750		211,689	26年10月に工事発注、実施中		
																	27	660,000		847,934	26年度に引続き工事を実施中		
																	28	416,066	283,848	753,667	27年度に引続き工事を実施中		
																	29		85,880	177,275	28年度に引続き工事を実施中		
																	30						
																	累計	1,793,816	369,728	2,062,099	0		
																	107	◆	D	-	4	-	6
24	1,200		247																				
25	1,200		1,178	平成25年度11回開催+住まいの展示会																			
26	0		975	平成26年度18回開催+住まいの展示会																			
27	0																						
28	0																						
29																							
30																							
累計	2,400	0	2,400	0																			

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
114	D	-	1	-	12	-	道路事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	173,530	24	~	30	23	0			
																	24	13,221		0	
																	25	121,264		16,570	
																	26			28,361	
																	27			51,238	25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。26年9月【繰】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償継続
																	28			31,836	28年12月唐丹20号線道路改良工事(その3)発注。用地買収、物件補償継続
																	29			0	
																	30				
			累計	134,485	0	128,005	0														
115	D	-	4	-	18	-	災害復興公営住宅建設事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	129,674	25	~	28	23	0			
																	24	0		0	
																	25	1,581,181		109,801	用地売買契約締結
																	26	0		3,665	用地売買契約締結
																	27	0			建設は県事業。用地買収のみで完了
																	28	0	▲ 1,467,713		2
																	29		▲ 2		▲ 2
																	30				
			累計	1,581,181	▲ 1,467,715	113,466	0														
116	D	-	4	-	19	-	災害復興公営住宅建設事業(荒川)	荒川	市	市	直接	継続	294,138	25	~	30	23	0			
																	24	0		0	
																	25	616,462	▲ 44,092	3,288	基本計画完了。事業間流用あり。
																	26	0		20,280	26年12月造成工事発注。
																	27	0		121,948	28年3月買取確定契約
																	28	0	▲ 315,000	▲ 10,139	
																	29			▲ 2	
																	30				
			累計	616,462	▲ 359,092	135,375	0														
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営住宅建設事業(仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23	0			
																	24	0		0	
																	25	35,584		0	35,584
																	26	0		0	入居希望者なしのため、整備計画を変更
																	27	0			
																	28	0	▲ 35,584		▲ 35,584
																	29				
																	30				
			累計	35,584	▲ 35,584	0	0														

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
118	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	115,000	25	~	29	23	0				
																	24	0		0	-	
																	25	76,666		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	28	0		0	-	
																	29			73,392	3,274	29年11月~移転補償契約
																	30					
																	累計	76,666	0	73,392	3,274	
																	119	D	-	9	-	2
24	0		0	-																		
25	30,000		0	-																		
26	0		29,999	1	27年2月補償契約																	
27	0																					
28	0																					
29		▲1		▲1																		
30																						
累計	30,000	▲1	29,999	0																		
120	D	-	9	-	3	-	小規模住宅地区改良事業(平田)	平田	市	市	直接	完了	27,216	25	~	28						
																	24	0		0	-	
																	25	47,333		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		18,146		27年6月補償契約
																	28	0		▲2	29,189	
																	29		▲29,189		▲29,189	
																	30					
																	累計	47,333	▲29,189	18,144	0	
																	121	D	-	17	-	10
24	0		1,208,325	-																		
25	395,250	304,157	174,893	-	25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。10月、11月文化財調査委託発注。11月~用地買収。																	
26	777,508		340,281	-	27年3月URとの協定変更(~H28.3)																	
27	484,319		127,493	-	27年5月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3)																	
28	0	261,473	0	0	28年4月~補償契約																	
29		431,070	▲108,598		29年4月~補償契約																	
30																						
累計	1,657,077	996,700	1,742,394	0																		
122	D	-	17	-	11	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	継続	11,049,069	24	~	30						
																	24	0		3,921,150	-	
																	25	1,352,175	568,409	704,971	-	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。9月~不動産価格鑑定評価業務発注。11月文化財調査委託発注。26年1月~用地買収。
																	26	3,040,835		1,930,857	-	26年4月~用地買収、10月~補償契約、27年3月URとの協定変更(~H28.3)
																	27	1,839,855		223,281	-	27年4月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3)
																	28	0	291,757	0	0	28年4月~補償契約
																	29		943,135	▲304,165		29年4月~補償契約
																	30	250,633				
																	累計	6,483,498	1,803,301	6,476,094	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
123	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	4,078,687	25 ~ 30	23	0								
															24	0								
															25	695,932	165,882	280,965			25年9月～用地買収、不動産価格鑑定評価業務発注。12月～ 物件移転補償。26年2月仮置場整備工事発注。 26年4月～補償契約、7月～設計業務発注、10月～造成工事発 注			
															26	1,872,265		2,260,184						
															27	924,933		32,884			27年4月～補償契約、6月～設計業務委託、10月～造成工事			
															28	0		510,770			28年4月～補償契約、6月～造成工事			
															29		▲ 600,000	▲ 59,186			29年4月～補償契約、5月～造成工事			
															30									
															累計	3,493,130	▲ 434,118	3,025,617	0					
															124	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(平田)	平田	市
24	0																							
25	1,176,000	279,358	526,427			25年6月～用地買収、9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月 ～物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整 備工事発注。 26年4月～補償契約、6月～建物調査発注、11月～造成工事発 注																		
26	1,833,443		1,022,217																					
27	2,184,636		1,263,671			27年4月～補償契約、10月～造成工事																		
28	0		468,120			28年4月～補償契約、8月～造成工事																		
29			1,188,886			29年4月～補償契約、10月～水門工事																		
30																								
累計	5,194,079	279,358	4,469,321	0																				
125	◆	D	-	4	-	10	2	法面改修事業	天神	市	市	直接	完了	68,762										
															24	0								
															25	45,312		7,576			- 設計業務委託発注			
															26	11,699		43,326			- 26年11月工事発注			
															27	0		4,108	2,001		28年2月工事竣工・引渡			
															28	0	▲ 2,000		▲ 2,000					
															29		▲ 1		▲ 1					
															30									
															累計	57,011	▲ 2,001	55,010	0					
															126	D	-	21	-	4	-	鵜住居地区公 共下水道事業	鵜住居・ 片岸	市
24	0																							
25	315,000		67,500			- 25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注																		
26	0		115,872			- 26年6月 用地取得																		
27	0		0																					
28	0		0																					
29	0	149,970	50,099			29年8月・11月・30年2月・3月工事発注																		
30																								
累計	315,000	149,970	233,471	0																				
127	D	-	21	-	5	-	平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	継続	230,000	25 ~ 30										
															24	0								
															25	71,250		15,714			- 25年12月設計業務委託発注			
															26	0		0						
															27	90,000		96,260			27年6月工事発注 28年6月工事完了			
															28	0		1,647						
															29	0		1,933			29年11月設計業務委託発注			
															30									
															累計	161,250	0	115,554	0					

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
131	D	-	4	-	21	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	継続	12,754,799	25 ~ 30	23	0							
														24	0							
														25	1,713,303		177,559	-	用地売買契約締結			
														26	6,280,331		95,561	-	用地売買契約締結			
														27	0		7,695,332		基本協定締結(12団地)			
														28	0	2,004,840	1,208,301		概算契約締結(1団地)、買取確定契約(11団地)			
														29			1,983,694		概算契約締結(2団地)、買取確定契約(1団地)			
														30	1,161,973							
累計	9,155,607	2,004,840	11,160,447	0																		
132	D	-	4	-	22	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	継続	484,337	25 ~ 30	23	0							
														24	0		0	-				
														25	198,878		4,584	-	基本計画完了			
														26	66,809		41,380	-	27年3月造成工事発注。			
														27	0		184,275		基本協定締結			
														28	0	158,106	183,100		29年2月買取確定契約			
														29			▲ 10,742					
														30								
累計	265,687	158,106	402,597	0																		
133	D	-	4	-	23	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	継続	1,793,900	25 ~ 30	23	0							
														24	0		0	-				
														25	329,498		7,734	-	基本計画完了			
														26	1,340,164		0	-				
														27	0		184,275		基本協定締結			
														28	0		▲ 184,276					
														29		▲ 100,000	1,278,789		概算契約締結			
														30								
累計	1,669,662	▲ 100,000	1,286,522	0																		
134	D	-	4	-	24	災害復興公営 住宅建設事業	鶉住居 (中心部)	市	市	直接	継続	3,913,999	25 ~ 30	23	0							
														24	0		0	-				
														25	840,623		177,559	-	基本計画完了			
														26	2,101,603		214,039	-	用地売買契約締結。26年12月UR実務業務契約。			
														27	0		2,308,040		概算契約締結			
														28	0	482,523	▲ 972,232		概算契約締結(4団地)、買取確定契約(2団地)			
														29			1,697,340		買取確定契約(4団地)			
														30								
累計	2,942,226	482,523	3,424,746	0																		
135	◆	D	-	15	-	2	-	1	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	完了	554,160	25 ~ 25	23	0				
																	24	0			-	
																	25	443,328		443,328	0	25年8月建築工事発注。26年3月完成。
																	26	0				
																	27	0				
																	28	0				
																	29					
																	30					
累計	443,328	0	443,328	0																		



(様式2D)

釜石市

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	305,000	24	~	30	23	0						
																	24	0						
																	25	74,250		31,845		-	25年10月工事発注、工事実施中	
																	26	173,250		90,941		-	25年度に引き続き、工事実施中	
																	27	4,125		42,892		-	26年度に引続き工事を実施中	
																	28	0		58,058				
																	29							
																	30							
																	累計	251,625	0	223,736	0			
																	138	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱 崎白浜地区) 【補助率変更 分】
24																								
25																								
26																								
27	230,888		192,815		-	27年7月~用地買収、補償契約、10月~造成工事																		
28	0	40,039	11,929		-	28年5月~設計業務委託、29年1月~造成工事																		
29			63,014		3,169	29年5月~測量調査委託、6月~道路新設工事																		
30																								
累計	230,888	40,039	267,758	3,169																				
139	D	-	1	-	8	-	道路事業(鶺 住居)【補助率 変更分】	鶺住居	市	市	直接	継続	1,688,820	24	~	30								
																	24							
																	25							
																	26	320,160		514,791		-	26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工事(その6)(その7)発注。	
																	27	542,423		87,796		-	27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務委託発注。H28年1月泉沢屋敷遺跡埋文調査発注。用地買収、物件補償継続。	
																	28	358,343		149,817		-	29年3月箱崎半島線道路新設工事(その8)発注。用地買収、物件補償継続。	
																	29		130,129	450,619		-	29年6月箱崎半島線道路新設工事(その9)発注、30年2月工事完了。29年7月箱崎半島線道路新設工事(その10)発注、30年3月工事完了。29年10月箱崎半島線道路新設工事(その11)、11月箱崎半島線道路新設工事(その12)発注。用地買収、物件補償継続。	
																	30							
																	累計	1,220,926	130,129	1,203,023	0			

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計		
140	D	-	1	-	10	-	道路事業(東 部)【補助率変 更分】	東部	市	市	直接	完了	843,935	24	~	29	23							
																	24							
																	25							
																	26	241,004						
																	27	103,530		313,167				27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約
																	28	0	330,613					29年2月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 (工期延長のみ)
																	29			356,639	5,341			29年5月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年11月港町2号線道路整備分筆登記業務委託発注 30年1月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 30年2月港町2号線道路整備分筆登記業務委託変更契約
30																								
									累計	344,534	330,613	669,806	5,341											
141	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	645,331	25	~	32	23	0						
																	24	0						
																	25	432,304		39,976				
																	26	0		66,363				
																	27	0		141,974				
																	28	0	83,960	97,970				大槌町★F-4-1-1より国費83,960千円を融通
																	29			54,851				
30																								
								累計	432,304	83,960	401,134	0												
142	◆	D	-	17	-	10	宅地整備事業 (片岸・鶴住居 地区)	片岸・鶴 住居	市	市	直接	継続	6,861,804	25	~	30	23	0						
																	24	0		0				
																	25	334,400		0				
																	26	1,138,267		2,450,341				27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)
																	27	977,674		0				協定事業費内訳変更(~H29.3)
																	28	0		0				
																	29	1,626,995	1,412,105	383,104				
30																								
								累計	4,077,336	1,412,105	2,833,445	0												
143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	23	0						
																	24	0		0				
																	25	33,000		0				区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調 整中
																	26	8,250		0				
																	27	0	▲ 41,250					
																	28	0						
																	29							
30																								
								累計	41,250	▲ 41,250	0	0												

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
145	D	-	21	-	6	-	鵜住居地区汚 水処理場整備 事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	継続	1,902,000	26 ~ 30	23	0					
															24	0		0	-		
															25	0		0	-		
															26	1,162,500		1,162,500	-	26年7月 発注	
															27	0					
															28	311,550		261,809	-	28年9月 変更	
															29	0		0	-	30年2月 工事完了	
															30						
															累計	1,474,050	0	1,424,309	49,741		
															146	◆	D	-	1	-	10
24	0		0	-																	
25	0		0	-																	
26	156,234		21,888	-	26年4月 港町2号線道路整備工事発注																
27	10,909		139,755	-	H27年3月 不発弾探査完了																
28	0			5,500																	
29		▲ 5,500																			
30																					
累計	167,143	▲ 5,500	161,643	5,500																	
147	◆	D	-	15	-	2	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	継続	860,215	26 ~ 30							
															24	0		0	-		
															25	0		0	-		
															26	200,000		163,604	-		
															27	240,000		161,346	-		
															28	218,576		215,535	-	28年10月 発注	
															29	0	29,595	79,922	-	29年6月・8月 工事発注	
															30						
															累計	658,576	29,595	620,407	0		
															148	◆	D	-	17	-	11
24	0		0	-																	
25	0		0	-																	
26	45,324		194	-	土地鑑定評価業務のみ実施																
27	164,458		351,162	-	27年5月 測量調査設計発注。27年10月 造成工事発注。28年 完成予定。28年3月 釜石市土地開発基金から用地購入。																
28	1,113,816		825,172	-	28年4月造成工事発注。28年5月事業用地購入。28年5月~3月 物件移転補償。28年9月広場設計業務発注。29年3月広場工事 発注。29年6月 屋外トイレ工事発注。																
29			147,070	-	29年4月配電線路の移転に伴う補償金 29年6月木質諸室設計発注、屋外トイレ工事発注。																
30																					
累計	1,323,598	0	1,323,598	0																	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
149	◆	D	-	17	-	11	-	2	仮置場整備事業	水海・平田	市	市	直接	継続	2,274,883	26	~	30	23	0			
																			24	0		0	-
																			25	0		0	-
																			26	487,065		450,633	-
																			27	1,332,840		844,520	-
																			28	0		7,680	-
																			29	0		319,933	-
																			30	0		0	-
																			累計	1,819,905	0	1,622,766	0
																			26年7月~仮置場整備工事発注 27年5月~仮置場整備工事(複数年契約) 28年4月~仮置場整備工事 29年4月~仮置場整備工事				
150	◆	D	-	17	-	11	-	3	鶴住居地区排水施設整備事業	鶴住居・片岸	市	市	直接	継続	3,428,000	26	~	30	23	0			
																			24	0		0	-
																			25	0		0	-
																			26	406,400		406,323	-
																			27	884,800		0	-
																			28	18,400		320,470	-
																			29	1,412,800	20,000	895,162	-
																			30	0		0	-
																			累計	2,722,400	20,000	1,621,955	0
																			26年8月 委託 28年4月 工事委託 29年4月 工事委託				
151	◆	D	-	17	-	13	-	1	平田地区排水施設整備事業	平田	市	市	直接	継続	707,000	26	~	30	23	0			
																			24	0		0	-
																			25	0		0	-
																			26	145,600		859	-
																			27	160,000		86,820	-
																			28	0		88,844	-
																			29	0		33,414	-
																			30	0		0	-
																			累計	305,600	0	209,937	0
																			27年10月 工事発注 28年 8月 工事発注 29年5月・30年1月 工事発注				
152	◆	D	-	17	-	10	-	2	片岸町雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	廃止	21,300	26	~	28	23	0			
																			24	0		0	-
																			25	0		0	-
																			26	163,840		0	-
																			27	0		5,077	-
																			28	0		11,963	146,800
																			29		▲ 146,800		▲ 146,800
																			30				
																			累計	163,840	▲ 146,800	17,040	0
																			27年8月片岸地区雨水排水路予備設計業務委託発注。27年12月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注。 28年4月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注				
153	◆	D	-	17	-	10	-	3	消防水利整備事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	31,200	26	~	30	23	0			
																			24	0		0	-
																			25	0		0	-
																			26	21,600		24,960	-
																			27	3,360		0	-
																			28	0		0	-
																			29	0		0	-
																			30	0		0	-
																			累計	24,960		24,960	0
																			27年3月URとの協定変更契約(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3)				

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27							28	29							30			
154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備 事業(鶉住居)	鶉住居	市	市	直接	継続	36,600	26	~	30	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	21,600		29,280	
																			27	7,680		0	
																			28	0			
																			29				
																			30				
累計	29,280	0	29,280	0																			
27年3月URとの協定変更契約(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3)																							
155	◆	D	-	17	-	12	-	1	消防水利整備 事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	20,400	26	~	29	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	14,400		0	
																			27	1,920			
																			28	0			
																			29			16,298	
																			30				
累計	16,320	0	16,298	22																			
29年5月~造成工事																							
156	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(平田)	平田	市	市	直接	継続	23,400	26	~	30	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	14,400		0	
																			27	4,320			
																			28	0			
																			29			8,753	
																			30				
累計	18,720	0	8,753	9,967																			
29年12月~造成工事																							
158		D	-	1	-	15	-		道路事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,222,565	26	~	30	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	307,026		451,838	
																			27	567,202		426,274	
																			28	87,062	16,760	▲ 16,092	
																			29			82,099	
																			30				
累計	961,290	16,760	944,119	0																			
27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月~用地買収、補償契約 27年7月~補償契約、8月~用地買収、12月~道路新設工事(複数年契約) 29年3月~道路新設工事変更契約 29年6月~道路新設工事、9月~用地買収																							
159	◆	D	-	15	-	2	-	3	不発弾探査事 業(東部地区)	東部	市	市	直接	完了	423,492	26	~	28	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	614,304		0	
																			27	0		263,725	
																			28	0		75,069	
																			29		▲ 275,510		▲ 275,510
																			30				
累計	614,304	▲ 275,510	338,794	0																			
27年8月~調査業務委託 29年1月~調査業務委託																							

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	-	-																		
160	◆	D	-	17	-	11	-	5	JR山田線踏切 移設事業	鶴住居	市	市	直接	継続	71,500	26	~	30	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	5,200		57,200	-
																			27	52,000		0	-
																			28	0		▲ 56,333	-
																			29			15,151	-
																			30				-
																			累計	57,200	0	16,018	0
																			27年3月URとの協定変更(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3) 28年12月、29年3月:業務委託変更				
161	◆	D	-	17	-	12	-	2	不発弾探査事 業(嬉石松原 地区)	嬉石松原	市	市	直接	完了	267,843	26	~	28	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	463,104		179,280	-
																			27	0		34,995	-
																			28	0		248,829	-
																			29		▲ 248,829		-
																			30				-
																			累計	463,104	▲ 248,829	214,275	248,829
																			26年12月調査委託業務発注 27年6月～調査業務委託				
162		D	-	4	-	25	-		災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	完了	4,048,661	26	~	29	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	429,716		461,046	-
																			27	643,187		243,117	-
																			28	2,469,674		1,644,981	-
																			29			1,193,433	-
																			30				-
																			累計	3,542,577	0	3,542,577	0
																			H27.1設計発注(H27完了) 嬉石・松原工事中 松原完成、嬉石本体工事中 嬉石完成				
163		D	-	4	-	26	-		災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	継続	765,938	26	~	30	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	88,193		0	-
																			27	0			-
																			28	0	257,512	30,704	-
																			29		324,489	519,942	-
																			30				-
																			累計	88,193	582,001	550,646	0
																			両石設計発注・完了 両石工事中				
164	◆	D	-	21	-	1	-	1	釜石東部市街 地污水管末端 管路整備事業	東部	市	市	直接	継続	20,000	27	~	30	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	0			
																			27	16,000		8,173	-
																			28	0			-
																			29	0		5,962	-
																			30				-
																			累計	16,000	0	14,135	0
																			28年3月発注 29年8月工事発注				

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
165	D	-	1	-	12	-	道路事業(小白浜)【補助率変更分】	小白浜	市	市	直接	継続	474,970	24 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27	177,532		87,264		27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償継続			
															28	170,286		86,341		28年12月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良工事(その3)(その4)発注。用地買収、物件補償継続			
															29		32,156	137,847		29年6月唐丹20号線道路改良用地測量調査業務委託、唐丹20号線道路改良工事(その5)発注。29年8月唐丹20号線道路改良工事(その6)発注。用地買収、物件補償継続。			
30																							
						累計	347,818	32,156	311,452	0													
166	D	-	22	-	6	-	都市公園事業(片岸)(整備費)	片岸	市	市	直接	継続	288,854	29 ~ 31	23	0							
															24	0							
															25	0							
															26	0							
															27	0							
															28	0							
															29	29,962		7,371		30年3月造成工事発注			
30																							
						累計	29,962	0	7,371	0													
167	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更分】	市内6ヶ所	県	県	直接	継続	172,748	30 ~ 32	23	0							
															24	0							
															25	0							
															26	0							
															27	0							
															28	0							
															29		11,073						
30																							
						累計	0	11,073	0	0													

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																																															
		都道府 県交付分			各年度 別合計			23	570,895	0	145,020	0	24	3,981,593	0	2,219,795	0	25	3,001,780	0	338,076	280,845	26	1,677,034	0	1,116,917	0	27	1,347,009	0	2,638,074	0	28	3,079,630	83,960	2,785,945	550,074	29	0	▲ 649,529	2,281,603	44,874	30	0	0	0	0
15,834,278		都道府県交付分 計						13,657,941	▲ 565,569	11,525,430	875,793																																				
		市町村 交付分			各年度 別合計			23	14,655	0	14,655	0	24	26,300,480	0	11,429,357	126,523	25	22,937,201	0	14,679,016	176,449	26	32,607,413	0	24,348,299	315,379	27	20,618,163	0	26,589,708	1,167,452	28	5,792,090	0	6,199,770	▲ 1,027,750	29	3,893,685	0	14,048,546	▲ 269,141	30	2,135,710	0	0	0
151,010,477		市町村交付分 計						114,299,397	0	97,309,351	488,912																																				
		都道府県・ 市町村 交付分			各年度 別合計			23	585,550	0	159,675	0	24	30,282,073	0	13,649,152	126,523	25	25,938,981	0	15,017,092	457,294	26	34,284,447	0	25,465,216	315,379	27	21,965,172	0	29,227,782	1,167,452	28	8,871,720	83,960	8,985,715	▲ 477,676	29	3,893,685	▲ 649,529	16,330,149	▲ 224,267	30	2,135,710	0	0	0
166,844,755		合計						127,957,338	▲ 565,569	108,834,781	1,364,705																																				



(様式2E)

釜石市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
								24	25																
27	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	継続	227,324	24	~	32	23	0	0	0	24年4月契約開始。 58戸 契約 60戸 契約									
												24	16,536	0	10,020										
												25	99,225	0	17,488										
												26	0	0	19,890										
												27	0	0	13,679										
												28	0	0	16,803										
												29	0	0	17,549										
												30	28,270	0	0										
												累計	144,031	0	95,429										
												23	0	0	0										
												24	0	0	0										
25	0	0	0																						
26	0	0	0																						
27	0	0	0																						
28	0	0	0																						
29	0	0	0																						
30	0	0	0																						
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																				
市町村 交付分	各年度 別合計										23	0	0	0											
											24	16,536	0	10,020											
											25	99,225	0	17,488											
											26	0	0	19,890											
											27	0	0	13,679											
											28	0	0	16,803											
											29	0	0	17,549											
											30	28,270	0	0											
											227,324	市町村交付分 計	144,031	0	95,429	0									
											都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計										23	0	0	0
																						24	16,536	0	10,020
25	99,225	0	17,488																						
26	0	0	19,890																						
27	0	0	13,679																						
28	0	0	16,803																						
29	0	0	17,549																						
30	28,270	0	0																						
227,324	合計	144,031	0	95,429	0																				

(注)  
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、便途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。