

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

岩手県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,106,745	746,186
24	36,347,503	8,301,458	
25	34,057,151	15,060,757	
26	40,724,957	21,008,268	
27	14,874,368	37,579,119	
28	12,716,546	24,340,789	
29	13,539,477	18,317,990	
30	2,226,779	0	
合計		157,593,526	125,354,567

<参考>	岩手県東日本大震災 復興交付金基金残高	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		38,156,442	178,106

(注) 「基金残高」は、繰越額等の整理方法の相違から、県の決算上の「基金残高」の数値とは異なります。

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	完了	45,492	24	~	29	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	9,599	5,337	-			
																		25	24,519	13,416	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査		
																		26		7,869	-	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査		
																		27		5,731	-	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等		
																		28		1,140	-	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等		
																		29		591	-	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成		
																		30						
																		累計	34,118	0	34,084	34		
																		宮古市	89	◆	A	-	4	-
24	185	14	171																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	185	0	14	171																				
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	24	~	29							
																		24	6,389	3,569	-			
																		25	16,427	1,221	-	平成26年1月 試掘等調査。		
																		26	0	5,301	-	平成26年6月、27年1月 分布等調査		
																		27	0	5,732	-	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等		
																		28		5,698	-	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等		
																		29		739	-	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成		
																		30						
																		累計	22,816	0	22,260	556		
																		大船渡市	78	A	-	3	-	1
24	9,348	3,120	-	平成27年6月着工																				
25	0	0	-																					
26	0	0	-																					
27	22,495	34,222	-	平成27年6月、建物本体工事着工																				
28	5,499	702	131	571	平成28年10月完成 岩泉町A-3-1幼稚園等の複合化・多機能化推進事業より936千 円(国費:H23補正予算702千円)を事業間流用。																			
29																								
30																								
累計	37,342	702	37,473	571																				
大船渡市	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24							
																		24	124	9	115			
																		25	0					
																		26	0					
																		27	0					
																		28						
																		29						
																		30						
																		累計	124	0	9	115		

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
陸前高田市	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	市内	県	県	直接	完了	48,773	24	~	29	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	10,298		5,723	-		
																		25	26,280		3,656	-		
																		26			10,435	-		
																		27			6,769	-		
																		28			6,837	-		
																		29			147	3,011		
																		30						
																		累計	36,578	0	33,567	3,011		
																		陸前高田市	75	◆	A	-	4	-
24	185		14	171																				
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	185	0	14	171																				
陸前高田市	78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再建整備促進事業 (幼稚園・施設整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28							
																		24						
																		25	8,425		769			
																		26			931			
																		27	31,367		38,000			
																		28				92		
																		29						
																		30						
																		累計	39,792	0	39,700	92		
																		釜石市	38	A	-	4	-	2
24	4,490		2,524	-																				
25	11,640		1,221																					
26	0		2,736																					
27	0		7,805																					
28	0		1,140																					
29			147	557																				
30																								
累計	16,130	0	15,573	557																				
釜石市	105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24							
																		24	124		9	115		
																		25	0		0	0		
																		26	0		0	0		
																		27	0		0	0		
																		28	0					
																		29						
																		30						
																		累計	124	0	9	115		

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大槌町	43	A	-	4	-	2	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大槌町	県	県	直接	完了	61,581	24	~	29	23				平成24年5月から25年1月 試掘等調査				
																	24	6,773	3,782	-					
																	25	17,395	1,221	-	平成25年5月 試掘等調査				
																	26		7,870	-	平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査				
																	27		9,881	-	平成27年4~2月 試掘等				
																	28		569	-	平成28年6月 現地協議 平成29年2月 現地確認				
																	29		148	697	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成				
																	30								
																	累計	24,168	0	23,471	697				
																	大槌町	79	◆	A	-	4	-	2	-
24	124	9	115																						
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	124	0	9	115																					
山田町	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	24	~									
																	24	3,776	2,130	-					
																	25	9,840	7,317	-	平成25年4月から26年2月 試掘等調査				
																	26		2,736	-	平成26年5月 試掘等調査				
																	27		1,433	-	平成27年5~10月 試掘等調査				
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	13,616	0	13,616	0				
																	山田町	68	◆	A	-	4	-	2	-
24	60	5	55																						
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	60	0	5	55																					
岩泉町	8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	24	~									
																	24	48,390	0	-					
																	25		832	-	平成26年2月、実施設計完了。				
																	26		14,415	33,143	平成27年3月完成。				
																	27								
																	28		▲ 702	▲ 702	大船渡市A-3-1越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分) へ936千円(国費: H23補正予算702千円)を事業間流用				
																	29								
30																									
累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441																					

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
岩泉町	12	◆	A	-	3	-	1	幼稚園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	26	23				平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。 平成25年5月、用地買収完了。 平成27年3月完成。	
																		24	9,184	0	-		
																		25		1,758	-		
																		26		1,607	5,819		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		累計	9,184	0	3,365		5,819
																		田野畑村	21		A		-
24	3,497	1,952	-																				
25	8,976	8,538	-																				
26		1,983	-																				
27			-																				
28			-																				
29			-																				
30			-																				
累計	12,473	0	12,473	0																			
田野畑村	45	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	完了	38	24	~	24					23	
																		24	30	2	28		
																		25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		累計	30	0	2	28	
																		野田村	18		A	-	4
24	2,816	1,577	-																				
25	7,259	1,221	-																				
26		7,277	0																				
27			-																				
28			-																				
29			-																				
30			-																				
累計	10,075	0	10,075	0																			
野田村	39	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24						
																		24	30	2	28		
																		25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		累計	30	0	2	28	

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																					
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	115,422	0	29,778	798	25	130,761	0	41,170	0	26	0	0	63,160	38,962	27	53,862	0	109,573	0	28	5,499	0	15,515	▲39	29	0	0	1,772	4,855	30	0	0	0	0		
									472,960	都道府県交付分 計	305,544	0	260,968	44,576																																							
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0
									0	市町村交付分 計	0	0	0	0																																							
									都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	115,422	0	29,778	798	25	130,761	0	41,170	0	26	0	0	63,160	38,962	27	53,862	0	109,573	0	28	5,499	0	15,515	▲39	29	0	0	1,772	4,855	30	0	0	0	0		
									472,960	合計	305,544	0	260,968	44,576																																							

(様式2B)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大船渡市	142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	27 ~ 28	23	0						
															24	0						
															25	0						
															26	0						
															27	4,018		4,018			平成27年6月、建物本体工事着工	
															28							
															29							
															30							
															累計	4,018	0	4,018	0			
															陸前高田市	80	B	-	3	-	1	高田保育所再整備促進事業(子育て支援スペース・施設整備)
24																						
25	19,435		1,929	-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)																	
26			▲1,929	-	H27.2建築設計業務委託終了																	
27			9,988	-	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																	
28					H28.4事業完了																	
29				9,447																		
30																						
累計	19,435	0	9,988	9,447																		
岩泉町	9	B	-	3	-	1	保育所等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	23,654	24 ~ 26								
															24	14,336		0	-			
															25			671	-	平成26年2月、実施設計完了。		
															26		1,433	15,098	0	平成27年3月完成。		
															27							
															28							
															29							
															30							
															累計	14,336	1,433	15,769	0			
															岩泉町	13	◆B	-	3	-	1	保育園用地取得及び整地事業
24	20,992		0	-																		
25			14,234	-	平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。																	
26		▲1,433	5,325	0	平成27年3月完成。																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	20,992	▲1,433	19,559	0																		

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。									都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	26	0	0	18,494	0	27	4,018	0	14,006	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447
									24	35,328	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	26	0	0	18,494	0	27	4,018	0	14,006	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447							
									25	19,435	0	16,834	0	26	0	0	18,494	0	27	4,018	0	14,006	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447												
									26	0	0	18,494	0	27	4,018	0	14,006	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																	
									27	4,018	0	14,006	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																						
									28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																											
									29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																
									30	0	0	0	0	79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																					
									79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,334	9,447	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																										
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																
									24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																							
									25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																													
									26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																			
27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																		
28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																								
29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																														
30	0	0	0	0	0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																				
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																										
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																
24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																							
25	19,435	0	16,834	0	0	26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																													
26	0	0	18,494	0	0	27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																																			
27	4,018	0	14,006	0	0	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																																									
28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																																															
29	0	0	0	9,447	0	30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																																																					
30	0	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																																																											
79,374	合計	58,781	0	49,334	9,447																																																																																																																																																																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	37	C	-	4	-	1	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	完了	70,638	24	~	28	23					
																	24	28,500		0		
																	25			27,759	-	
																	26			0		
																	27	24,478		20,687		
																	28			3,142	1,390	
																	29					
																	30					
																	累計	52,978	0	51,588	1,390	
																	事業の進捗状況	H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。				
宮古市	38	C	-	5	-	1	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172,200	24	~	29	23					
																	24	76,800		37,941		
																	25	52,350		7,162	-	
																	26					
																	27					
																	28			2,349	-	
																	29			9,239	72,559	
																	30					
																	累計	129,150	0	56,591	72,559	
																	事業の進捗状況	H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25.7月完了予定。 H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。 H29.2避難誘導標識工事完了。 H29避難路実施設計、工事完了。				
宮古市	39	C	-	5	-	2	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91,201	24	~	28	23					
																	24	89,025		6,724	-	
																	25	32,700		30,880		
																	26					
																	27					
																	28			2,942		
																	29		▲ 53,324		27,855	
																	30					
																	累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855	
																	事業の進捗状況	H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。 H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。 H29.3避難誘導標識工事完了。				
宮古市	40	C	-	5	-	3	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24	~	28	23					
																	24	41,475		17,456	-	
																	25	55,875		436		
																	26					
																	27					
																	28			1,433	78,025	
																	29					
																	30					
																	累計	97,350	0	19,325	78,025	
																	事業の進捗状況	H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。 H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。 H29.3避難誘導標識工事完了。				
宮古市	41	C	-	5	-	4	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24	~	27	23					
																	24	211,725		13,989		
																	25	18,300		89,884	-	
																	26	11,062		▲ 3,751		
																	27			7,299	133,966	
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	241,087	0	107,121	133,966	
																	事業の進捗状況	H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。 H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、 H27年3月完了。2戸分譲済み。 H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	42	C	-	5	-	5	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	完了	1,041,500	24	~	28	23				用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25.	
																	24	314,700		9,005	6)。	
																	25	227,325		305,817	H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。	
																	26	239,100		8,835	H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。	
																	27			5,969	H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中	
																	28			29,391	422,208	H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査 報告業務完了。
																	29					
																	30					
																	累計	781,125	0	358,917	422,208	
																	宮古市	43	C	-	5	-
24	97,575		28,926	本体工事発注。H25年10月完了予定。																		
25	121,800		12,604	H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分 譲済み、1戸分譲手続中。																		
26																						
27																						
28			3,565		H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。																	
29			1,519	172,761	避難路工事契約済み。																	
30																						
累計	219,375	0	46,614	172,761																		
宮古市	44	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	継続	429,820	24	~	30						
																	24	72,450		34,483		
																	25	170,265		55,391	6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約となっ ている箇所については26年度に契約したい。	
																	26	40,650		102,113	4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未 契約の3ヶ所については、H27年度中に契約したい。	
																	27			36,081	7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整により未契約の 1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。	
																	28		39,000	30,586	10ヶ所完了。残り1ヶ所施工中。新たに事業間流用により実施が認められた 箇所につき、29年度中に契約したい。	
																	29			30,341	11ヶ所完了。新たに事業間流用により実施が認められた箇所につき、契約締 結済。H30年度完了予定。	
																	30					
																	累計	283,365	39,000	288,995	0	
																	宮古市	46	C	-	1	-
24	310,000		310,000																			
25	46,500		157,325	撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済、残る11haに ついては、平成26年度中に完成する見込み。																		
26	635,500		150,350	第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中の工事着手を 目指し、各種調査等を行っているところ。																		
27	23,250		168,460	<撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。																		
28	0		119,510	<津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。																		
29		63,995	138,725	<撰待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha)																		
30				<津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手																		
累計	1,015,250	63,995	1,044,370	0	<撰待工区>H29.3事業完了 <津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中 <津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	完了	978,586	24	~	29	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)		
																		24	158,475		17,958	-	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。	
																		25	161,550		9,653	-	H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道路工事着手(~H28.1月)	
																		26	153,660		374,670	-	集落工事(その1)~H28.6。集落工事(その2)~H29.3	
																		27	152,849		255,078	-	H28.6その1工事完了	
																		28	107,405		▲ 152,165	-	その2工事完了。(H30.1.26)	
																		29			157,343	71,402		
																		30						
																		累計	733,939	0	662,537	71,402		
																		宮古市	66	C	-	5	-	8
24	140,625		4,707	-	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。																			
25	25,950		▲ 1,923	134,878																				
26	10,087																							
27																								
28			▲ 39,000																					
29																								
30																								
累計	176,662	▲ 39,000	2,784	134,878																				
宮古市	67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	完了	94,150	24	~	29							
																		24	42,600		1,196	-	H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。	
																		25	23,625		59,450	-	H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。	
																		26	4,387		714	-		
																		27						
																		28			837	-	H29.3避難路実施設計業務完了	
																		29				8,415		
																		30						
																		累計	70,612	0	62,197	8,415		
																		宮古市	112	C	-	1	-	2
24	17,000		11,000	-	H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)																			
25			2,779	-	契約変更増																			
26			2,916	305	計画策定完了																			
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	17,000	0	16,695	305																				
宮古市	120	☆	F	-	3	-	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	継続	59,253	25	~							
																		24						
																		25	47,402			-		
																		26			12,171	-		
																		27			1,397	-		
																		28			33,600	-		
																		29						
																		30						
																		累計	47,402	0	47,168	0		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	130	C	-	5	-	10	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	完了	330,706	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	235,650		24,604	-	H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。				
															27			▲ 570	-	H28.2実施設計業務完了				
															28			171,434	-	H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手				
															29	12,379		19,475	33,086	その2工事完了(H29.12.12)。その3工事完了(H29.11.30~				
															30					H30.1.16)。				
															累計	248,029	0	214,943	33,086					
															大船渡市	45	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県
24	525,000		49,148	-	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。																			
25			96,503	-	H25年工事発注は10件。																			
26			213,046	-	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越																			
27			86,292	-	H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越																			
28			35,799	-	H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。																			
29			4,860	-	H29工事発注は1件。																			
30																								
累計	525,000	0	485,648	0																				
大船渡市	46	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 金石地区	県	県	直接	完了	1,942,700	24 ~ 29										
															24	232,500		15,500						
															25	589,000		775,000	-	<吉浜工区> H25.1ほ場整備工事20ha契約。 H25.3ほ場整備工事10ha契約。 H25.12ほ場整備工事17ha契約。 H26.5には、約12ha完成。残るは、H26年度中の完成を目指し、 工事実施中。 <下荒川工区> H25.1ほ場整備事業7ha契約。H26.5には、7ha完成。				
															26	544,050		410,750	-	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成				
															27	115,475		178,250	-	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成				
															28	45,725		64,092	-	<吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。				
															29			▲ 21,157	38,751	H30.3月工事完了				
															30									
															累計	1,526,750	▲ 21,157	1,466,842	38,751					
															大船渡市	62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県
24	22,500		3,150	-	設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。																			
25			0	-																				
26			18,850	500	H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。																			
27			0																					
28																								
29																								
30																								
累計	22,500	0	22,000	500																				

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大船渡市	125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	25	~	26	23	0			他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。	
																	24	0				
																	25	1,500		0		
																	26	0		1,500		
																	27	0				
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	1,500	0	0		1,500
																	久慈市	12	C	-		5
24			684																			
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	9,679	0	1,432	8,247																		
久慈市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)	久慈湊・ 大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27					23	
																	24	204,351		59,907		
																	25			143,422		
																	26			936		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	204,351	0	204,265	86	
																	久慈市	34	C	-	5	-
24	50,506		14,975																			
25	9,027		44,558																			
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	59,533	0	59,533	0																		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
久慈市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。 0 事業完了	
																		24	7,440		7,440		0
																		25					0
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	7,440	0	7,440		0
																		久慈市	36	C	-		5
24	14,952		28,003	-																			
25	56,968		13,208	-																			
26			5,562	-																			
27			8,887	16,260																			
28																							
29																							
30																							
累計	71,920	0	55,660	16,260																			
久慈市	37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24					23	
																		24	4,200		4,200	0	
																		25			0	0	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	4,200	0	4,200	0	
																		久慈市	44	C	-	1	-
24	20,460		0	-																			
25	59,365		36,739	-																			
26	378,355		310,520	-																			
27	300,157		301,568	-																			
28			75,392	-																			
29	23,715	36,735	58,900	-																			
30				-																			
累計	782,052	36,735	783,119	0																			

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	68	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	久慈市	県	県	直接	継続	17,551	25	~	32	23				
																			24				
																			25	14,040			-
																			26				-
																			27				-
																			28				-
																			29				14,040
																			30				
																			累計	14,040	0	0	14,040
																			陸前高田市	18		C	-
24	131,750		255,750																				
25	155,000			-																			
26	261,640	135,935	124,341	-																			
27	23,250		228,625	-																			
28		24,277	66,650	-																			
29	13,263	24,459	44,175	-																			
30																							
累計	584,903	184,671	719,541	0																			
陸前高田市	19		C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	4,432,000	24	~	32					
																			24	822,275		89,125	-
																			25	1,278,750		1,508,026	-
																			26	413,850	▲ 135,935	406,720	-
																			27	0		162,190	-
																			28	7,750		51,227	-
																			29	560,325		14,432	-
																			30				
																			累計	3,082,950	▲ 135,935	2,231,720	0
																			陸前高田市	71		C	-
24	11,037		10,509	-																			
25	120,649		72,389	-																			
26	120,648		168,211	1,225																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	252,334	0	251,109	1,225																			
陸前高田市	72		C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24	~	26					
																			24	7,666		5,941	-
																			25	105,462	▲ 6,446	64,988	-
																			26	111,163	▲ 2,326	141,548	3,042
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	果樹等集出荷施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																	24	10,108		7,461		
																	25	136,314	6,446	83,246	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
																	26	136,314	2,326	200,800	H26.10建築工事完了	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	282,736	8,772	291,507	1	
																	陸前高田市	74	C	-	4	-
24	2,100		0																			
25	186,075		1,890	H25.8設計契約、H25.10設計完了																		
26	186,075		361,370	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了																		
27			4,050	6,940	H27.9イチゴ培地設置工事完了																	
28																						
29																						
30																						
累計	374,250	0	367,310	6,940																		
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	次世代農業技術開発拠点整備事業	岩手県農業研究センター南部園芸研究室	県	県	直接	完了	323,612	24	~	25						
																	24	18,556		14,564		
																	25	246,930		228,144	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成	
																	26					
																	27		▲ 22,777			
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1	
																	陸前高田市	91	C	-	1	-
24																						
25	1,500		0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。																		
26	0			1,500																		
27		▲ 1,500		0																		
28																						
29																						
30																						
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																		
釜石市	32	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	392,326	24	~	30						
																	24	228,750		382,312		
																	25	102,375		0		
																	26	51,187		0		
																	27	0		▲ 95,725	H28.1公社事業完了	
																	28	0	▲ 88,068	0		
																	29			0		
																	30					
																	累計	382,312	▲ 88,068	286,587	0	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
金石市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災 機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	136,600	24	~	29	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。 25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定 評価業務発注。 26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注 27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約 28年10月~不動産鑑定、11月~行政無線工事、29年2月~用 地買収 29年5月~設計業務発注、10月~不動産鑑定、30年2月~整備 工事変更	
																	24	102,450	6,123	-		
																	25	0	5,290	-		
																	26	0	59,163	-		
																	27	0	7,586	-		
																	28	0	7,127	-		
																	29		▲ 820	17,981		
																	30					
																	累計	102,450	0	84,469		17,981
																	金石市	34	C	-		5
24	255,000	373,350	-																			
25	78,900	0	-																			
26	39,450	0	-																			
27	0	0	-																			
28	0	▲ 75,411	▲ 16,464																			
29			▲ 72,576																			
30																						
累計	373,350	▲ 75,411	284,310	0																		
金石市	35	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	23	~	28					23	
																	24	247,741	46,300	-		
																	25	0	404,144	-		
																	26	230,559	27,415	-		
																	27	0	▲ 12	-		
																	28	0				
																	29		▲ 743			
																	30					
																	累計	484,345	▲ 743	483,602	0	
																	金石市	36	C	-	5	-
24	169,200	34,901	-																			
25	0	7,901	-																			
26	122,250	86,334	-																			
27	67,500	76,780	-																			
28	0	134,050	-																			
29		34,629	▲ 115,344																			
30																						
累計	358,950	34,629	224,622	0																		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	37	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	670,039	24	~	31	23	0	0	0	24年10月工事発注。
																	24	541,583	31,691	-	
																	25	371,736	83,256	-	25年6月工事発注。
																	26	0	0	-	
																	27	0	102,491	-	27年10月工事発注
																	28	0	137,900	-	
																	29	▲ 410,790	10,628	-	仮宿、佐須完了。桑ノ浜、礪石工事発注
																	30			-	
																	累計	913,319	▲ 410,790	365,966	0
																	釜石市	39	C	-	1
24	86,800	9,300	-																		
25	51,150	128,650	-	匠場整備工事実施中。																	
26	46,500	41,850	-	匠場整備工事8ha完成																	
27	29,450	19,009	-	H28.3事業完了																	
28	0	▲ 15,091	-																		
29			-																		
30			-																		
累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0																	
釜石市	40	C	-	8	-	1	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	23	~	25					
																	24	362,655	388,795	-	
																	25	369,063	325,321	-	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
																	26	0	105,696	-	事業完了
																	27	0	0	-	
																	28	0	▲ 209,723	-	
																	29	0	▲ 9,936	-	
																	30			-	
																	累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0
																	釜石市	85	C	-	5
24	119,090	5,382	-																		
25	360,624	0	-																		
26	0	0	-																		
27	0	34,749	-	28年2月~設計業務発注																	
28	0	86,847	-	28年5月~用地買収、29年1月~補償契約																	
29	0	83,594	-	29年5月~用地買収、30年2月~補償契約																	
30			-																		
累計	479,714	0	210,572	0																	
釜石市	89	C	-	5	-	7	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	345,887	24	~	30					
																	24	94,027	14,568	-	3月画地評価格算定業務委託発注。
																	25	143,625	28,350	-	25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。
																	26	0	80,493	-	26年5月~用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月~補償契約、造成工事発注
																	27	0	26,344	-	27年7月~設計業務発注、8月~用地買収、補償契約
																	28	0	21,762	1,831	28年10月~不動産鑑定、29年1月~用地買収、補償契約
																	29	0	21,118	-	29年5月~用地買収、9月~測量調査業務、30年1月~土砂採取工事
																	30			-	
																	累計	237,652	21,762	172,704	0

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	108	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	421,168	24	~	30	23	0	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																		24	13,500	34,290	-		
																		25	20,790	0	-		
																		26	0	0	-		
																		27	201,395	281,585	-		
																		28	80,190	0	-		
																		29		▲ 3,995	-		
																		30			-		
																		累計	315,875	0	311,880		0
																		釜石市	109	C	-		5
24	131,250	0	-																				
25	131,906	5,426	-																				
26	0	146,285	-																				
27	241,734	103,643	-																				
28	37,884	▲ 106,976	37,770	-																			
29		104,884	-	-																			
30			-	-																			
累計	542,774	▲ 106,976	398,008	0																			
釜石市	110	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	187,631	24	~	30					23	
																		24	10,500	0	-		
																		25	51,242	36,299	-		
																		26	0	5,008	-		
																		27	31,245	9,149	-		
																		28	25,050	▲ 3,056	-		
																		29		22,685	2,429	-	
																		30			-	-	
																		累計	118,037	22,685	49,829	0	
																		釜石市	111	C	-	5	-
24	79,500	0	-																				
25	279,000	49,870	-																				
26	0	▲ 3,826	-																				
27	933,320	778,015	-																				
28	24,956	495,522	761,426	-																			
29		596,358	152,147	-																			
30			-	-																			
累計	1,316,776	1,091,880	1,737,632	0																			
釜石市	112	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	93,965	24	~	30						
																		24	9,000	0	-		
																		25	26,475	8,019	-		
																		26	0	20,869	-		
																		27	34,998	3,017	-		
																		28	0	0	-		
																		29		0	-		
																		30			-	-	
																		累計	70,473	0	31,905	0	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間 接	継続 / 完 了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	113	C	-	5	-	13	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	129,000	24 ~ 30	23	0		0		25年3月建物補償算定業務委託発注。	
															24	52,500		2,956			
															25	44,250		35,190		25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。	
															26	0		46,461		26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契約	
															27	0		▲ 12,081			
															28	0		9,005		28年10月~用地買収	
															29			9,197		29年9月~測量調査設計業務	
															30						
															累計	96,750	0	90,728	0		
															釜石市	129	C	-	4	-	1
24	0		0																		
25	41,431		19,416	22,015	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。																
26	0		0																		
27	0		0																		
28	0	▲ 22,015		▲ 22,015																	
29																					
30																					
累計	41,431	▲ 22,015	19,416	0																	
釜石市	130	◆ C	-	4	-	1	共同利用資機材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	25 ~ 25							
															24	0		0			
															25	544		480	64	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。	
															26	0		0			
															27	0		0			
															28	0		0			
															29		▲ 64		▲ 64		
															30						
															累計	544	▲ 64	480	0		
															釜石市	137	☆ F	-	3	-	1
24	0		0																		
25	60,764		47,800																		
26	32,156		34,320																		
27	0		0																		
28	0		0																		
29																					
30																					
累計	92,920	0	82,120	0																	
釜石市	144	C	-	5	-	14	漁業集落防災機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25 ~ 31							
															24	0		0			
															25	9,750		9,963		26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約)	
															26	498,000		368,879		26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注	
															27	75,000		178,236		27年8月~管路布設工事	
															28	75,000		3,085		28年5月~衛生管理施設工事	
															29			35,208		29年7月~管路敷設工事	
															30						
															累計	657,750	0	595,371	0		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
大槌町	38	C	-	4	-	1	被災農家農業 用機械等の一 次事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24	~	25	23				-	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入																	
																	24	7,500		4,605	-																		
																	25	7,500		6,673	-	農業用機械H25.9発注 H26.3納入																	
																	26			3,595	127	農業用機械H26.12発注 H27.2納入																	
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	15,000	0	14,873	127																		
																	大槌町	39	◆	C	-	4	-	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	24	~	24	23				-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月
																																		24	2,400	600	2,774	226	施設改修事業完了
25																																							
26																																							
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
累計	2,400	600	2,774	226																																			
大槌町	40	◆	C	-	4	-	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業に 伴う調理資機 材購入事業	元村	県	町	間接	完了	250	24	~	24																		23				-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月
																																		24	800	▲600	86	114	調理資機材導入
																	25																						
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	800	▲600	86	114																		
																	大槌町	41	C	-	5	-	1	吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	~	23	23	7,500			-	
																																		24					
25			0	7,500																																			
26																																							
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
累計	7,500	0	0	7,500																																			
大槌町	42	C	-	5	-	2	浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	~	23																		23	750			-	
																																		24					
																	25			0	750																		
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	750	0	0	750																		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
大槌町	100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	354,500	25	~	30	23										
																	24										
																	25	14,250		708	-	H25に建築設計を実施					
																	26	1,875		11,059	-	27年3月 工事発注					
																	27	16,500		505	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額					
																	28	0		13,398	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了					
																	29	233,250		192,742	-	29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注					
																	30										
																	累計	265,875	0	218,412	0						
																	大槌町	101	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	大槌	県	県
24																											
25	26,250		911	-	H25に建築設計を実施																						
26	6,750		28,011	-	27年3月 工事発注																						
27	28,500		4,181	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額																						
28	0		20,014	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了																						
29	261,000		222,615	-	29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注																						
30																											
累計	322,500	0	275,732	0																							
大槌町	115	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	24,623	25	~											
																	24										
																	25	19,698									
																	26										
																	27										
																	28										
																	29							19,698			
																	30										
																	累計	19,698	0	0	19,698						
																	大槌町	120	C	-	1	-	3	農用地災害復 旧区画整理事 業計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県
24																											
25	10,000		5,000	-																							
26			4,697	303																							
27			0		計画策定完了																						
28																											
29																											
30																											
累計	10,000	0	9,697	303																							
大槌町	125	C	-	1	-	4	農用地災害復 旧区画整理事 業(復興基盤 整備総合整備 事業)(大船 渡・釜石地区)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	187,500	26	~	29											
																	24										
																	25										
																	26	221,650		0	-	土地改良法手続き中					
																	27	0		69,750		H28.41現場整備工事完了(全7ha)					
																	28			52,312		確定測量実等の換地業務を実施中。					
																	29		▲ 76,337	4,401	18,850	H30.3事業完了					
																	30										
																	累計	221,650	▲ 76,337	126,463	18,850						

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	14	C	-	5	-	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	23				24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。	
																	24	199,500		40,312	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。	
																	25			159,178	10 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施	
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	199,500	0	199,490	10	
																	山田町	15	C	-	6	-
24	18,750		8,682	災害復旧工事の入札不調に影響。																		
25			9,922	146 25.7月漁港施設用地高上(2,001m ² 分)着工、3月完了。																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	18,750	0	18,604	146																		
山田町	16	C	-	6	-	-	漁港施設機能 強化事業(小 谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	継続	10,000	24	~	30						
																	24	7,500		0	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。	
																	25			0		
																	26			0	H26はC-6-4(直接補助)より負担	
																	27			0	H27はC-6-4(直接補助)より負担	
																	28			0	H28はC-6-4(直接補助)より負担	
																	29			0		
																	30					
																	累計	7,500	0	0	0	
																	山田町	18	C	-	1	-
24	465,000		204,212																			
25	457,250		638,579	ほ場整備工事実施中																		
26	897,450		310,000	H27.4ほ場整備工事22ha完成																		
27	0		360,733	H28.4ほ場整備工事65ha完成																		
28			187,549	新たな工区の土地改良法手続中。																		
29	142,579	42,595	149,763	<豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。 <荒川工区>H30.3月ほ場整備工事契約。																		
30																						
累計	1,962,279	42,595	1,850,836	0																		
山田町	19	C	-	1	-	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	継続	131,520	24	~	30						
																	24	35,250		787	H25.8月末に工事契約予定	
																	25	53,677		0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし	
																	26	0		0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし	
																	27	0		4,757	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定	
																	28			5,510	H28.7に公園設計実施	
																	29		9,712	28,596	他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし	
																	30				H30.3 工事発注	
																	累計	88,927	9,712	39,650	0	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	20	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	継続	111,160	24	~	30	23				H24に建築設計実施	
																	24	28,500		787	-	H25.8月末に工事契約予定
																	25	52,177		0	-	工事入札不調により契約なし
																	26	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし
																	27	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定
																	28			3,353		H28.7に公園設計実施
																	29		2,692	72,588		他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし
																	30					H30.1 工事発注
																	累計	80,677	2,692	76,728	0	
																	山田町	49	C	-	4	-
24	75,000		0	-																		
25			74,454		25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定																	
26			500	46	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	75,000	0	74,954	46																		
山田町	50	C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	完了	120,000	24	~	28						
																	24	90,000		0	-	
																	25			68,685		25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	26			414		H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	27			0		
																	28			5,500	15,401	事業完了
																	29					
																	30					
																	累計	90,000	0	74,599	15,401	
																	山田町	51	C	-	5	-
24	888,750		105,474	-	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了。																	
25			0	-	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約未済ゼロ)。																	
26			783,276	-	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	888,750	0	888,750	0																		
山田町	81	C	-	1	-	4	復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	完了	50,000	24	~	27						
																	24	10,000		5,000	-	H26.1(第7回申請)で「大涌工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。
																	25	40,000		11,502	-	
																	26	0		7,188	-	計画策定中
																	27	0		2,707	23,603	計画策定完了
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	50,000	0	26,397	23,603	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
山田町	92	◆	C	-	1	-	3	-	1	観光資源(海 浜)復旧・復興 計画調査事業	浦の浜地 区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27	23				H25.7に計画策定に着手		
																				24						
																				25	8,000		5,636	-		
																				26	0		0	-		
																				27	0		0	2,364		
																				28						
																				29						
																				30						
																				累計	8,000	0	5,636	2,364	計画策定中 計画策定完了	
																				山田町	94	☆	F	-	3	-
24																										
25	67,829			-																						
26				-																						
27				-																						
28				-																						
29				54,458																						
30																										
累計	67,829	0	0	54,458																						
岩泉町	10		C	-	5	-	1	-		漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	継続	3,161,681	23	~	30							
																				24	864,000		282,732	-	【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。	
																				25	1,365,900		430,679	-	【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、二次造成工事完成。	
																				26	198,000		664,679	-	【避難路】平成27年3月完成。	
																				27				115,771	【集落再編】平成27年3月完成。	
																				28				10,554	【簡易水道施設等】平成28年3月完成。	
																				29					【調整池】平成28年5月完成。	
																				30					【緑地】平成30年1月完成。	
																				累計	2,603,400	▲ 232,139	1,533,064	838,197	【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。 <事業間流用> 釜石市C-5-11漁業集落防災機能強化事業(両石)へ232,139千円(国費:H23繰越予算232,139千円)を事業間流用	
																				岩泉町	11		C	-	6	-
24	72,000		36,619	-																						
25				-																						
26				▲ 2,792	38,173	変更契約による減。																				
27																										
28																										
29																										
30																										
累計	72,000	0	33,827	38,173																						

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
岩泉町	19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	～	25	23				平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格納庫建設工事発注。 平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完了。	
																		24	20,025	16,537			
																		25		3,283	205		
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	20,025	0	19,820		205
																		23	403,275	107,207			(土地利用高度化再編) 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年3月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(424事業分)。 (集落道整備) 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年5月 鷹賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 (水産軟雑用水施設) 24年8・10・11月 水産軟雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 (集落排水施設) 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
																		24	1,489,327	140,003			(土地利用高度化再編) 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 (集落道整備) 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 (水産軟雑用水施設) 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 (集落排水処理施設) 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
25		426,398																					

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		23	～	30																		
田野畑村	15	C	-	5	-	1	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23	～	30	26			696,026		(土地利用高度化再編) 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 <集落道整備> 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月～3月 集落道用地購入。 26年4月～12月 物件補償。 <集落排水施設> 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月～1月 施設用地購入。
																	27			361,621		(土地利用高度化再編) 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 <集落道整備> 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月～8月 用地購入。 27年4月～11月 物件補償。 <集落排水施設> 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。
																	28			56,837		30年3月事業完了予定。
																	29			32,140		31年3月事業完了予定。
																	30					
累計																1,892,602	0	1,820,232	0			

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	16	C-5-2-	鳥越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	鳥越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23～30	23	296,625		45,385	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 鳥越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7-8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
											24	959,625		140,060	—	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入、立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 鳥越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
											25			665,186	—	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 〈集落道整備〉 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 〈集落排水施設〉 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。
											26			92,430	—	〈集落道整備〉 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入。 〈集落排水施設〉 27年10月 土村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。
											27			230,520	—	
											28			34,374	—	30年3月事業完了予定。
											29			0	—	31年3月事業完了予定。
30																
累計					1,256,250	0	1,207,955	0								

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
田野畑村	17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	鳥越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	~	25	23				25年2月 設計業務発注、5月完了。	
																				24	112,800		5,402	—	
																				25			99,048	8,350	25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月~3月 備品購入。
																				26					
																				27					
																				28					
																				29					
																				30					
																				累計	112,800	0	104,450	8,350	
																				23	7,875		0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。
24		▲ 1,491	6,384	0	25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。																				
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0																					
田野畑村	19		C	-	6	-	2	-		平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	~	24	23	4,350		0	—	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。
																				24		2,375	6,725	0	
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
																				29					
																				30					
																				累計	4,350	2,375	6,725	0	
																				田野畑村	20		C	-	6
24	24,300	▲ 884	40,851	—																					
25			0	—	27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)																				
26			0	—	27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)																				
27			16,752		27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。																				
28			0		隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。																				
29			0		隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。																				
30																									
累計	64,800	▲ 884	57,603	0																					

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
田野畑村	56	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	継続	184,574	25	~	32	23					
																				24					
																				25	147,659		9,107		
																				26			5,596		
																				27					
																				28					
																				29					
																				30					
																				累計	147,659	0	14,703	0	
																				23					
24	39,375		0																						
25	23,625		29,970																						
26			33,030																						
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	63,000	0	63,000	0																					
普代村	3		C	-	5	-	1	-		堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	完了	84,000	24	~	26	23					
																				24	39,375		0		
																				25	23,625		29,970		
																				26			33,030		
																				27					
																				28					
																				29					
																				30					
																				累計	63,000	0	63,000	0	
																				23					
24	127,500		80,630																						
25			46,870																						
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	127,500	0	127,500	0																					
普代村	4		C	-	6	-	1	-		漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	24	~	25	23					24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了
																				24	127,500		80,630		
																				25			46,870		
																				26					
																				27					
																				28					
																				29					
																				30					
																				累計	127,500	0	127,500	0	
																				23					
24	112,500		18,090																						
25	0		41,323																						
26	0																								
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	112,500	▲ 53,085	59,413	2																					
野田村	15		C	-	4	-	1	-		被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	152,543	24	~	27	23					24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入
																				24	84,257		72,883		
																				25	30,150		27,405		14,119
																				26					
																				27					
																				28					
																				29					
																				30					
																				累計	114,407	0	100,288	14,119	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
野田村	16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	23	30,000	27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。																		
																		24	206,250	26,987	-																			
																		25		181,515	13	25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等																		
																		26																						
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		累計	236,250	0	236,237	13																		
																		23																						
																		24	30,000	20,738	-	委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月																		
25	7,500	7,114	9,648	委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25日 工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月25日																																				
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
累計	37,500	0	27,852	9,648																																				
野田村	31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了																		
																		24	3,800	3,800	-																			
																		25		0	0	事業完了																		
																		26																						
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		累計	3,800	0	3,800	0																		
																		野田村	34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(農地 整備事業)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	継続	682,400	24	~	30	23				*H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 *H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 *H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 *H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 *H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定
																																				24	299,770	0	-	
25	0	22,858	-																																					
26	109,275	200,205	-	ほ場整備工事実施中																																				
27	80,755	194,432	-	H28.4ほ場整備工事完了(全21ha)																																				
28		48,608	-	確定測量表等の換地業務を実施中。																																				
29	15,345	23,715	37,975	換地計画書作成等の換地業務を実施。																																				
30																																								
累計	505,145	23,715	504,078	0																																				

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
野田村	38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24	~	24	23				24年9月、測量調査設計発注。		
																		24	4,945		3,937			
																		25			1,008	0	事業完了	
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		累計	4,945	0	4,945	0		
																		野田村	57	☆	F	-	3	-
24																								
25	9,644		0																					
26			0																					
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	9,644	0	0	0																				
洋野町	14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援事業(野菜加工施設整備)	二ツ屋地区	県	町	間接	完了	8,911	24	~	24							
																		24	6,683		5,880	803	改修発注。24年12月完了。	
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		累計	6,683	0	5,880	803		
																		洋野町	15	C	-	6	-	1
24	90,000		50,967	-	発注。25年2月、整備工事完成。25年6月角浜分工事発注、25年12月完成。																			
25			39,033	0																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	90,000	0	90,000	0																				
洋野町	16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備事業	(洋野町)種市漁港区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	~	25							
																		24	60,000		42,147	-		
																		25			5,881	11,972	H25.9.30完成	
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		累計	60,000	0	48,028	11,972		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
洋野町	19	C	-	5	-	1	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	完了	156,000	24 ~ 28	23					24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。													
															24	117,000		20,435	-	26年1月補償調査委託発注。													
															25			6,693	-	26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完了。													
															26			84,374	-	26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約 (3軒)26年10月契約。													
															27			5,498	-														
															28				-														
															29				-														
															30				-														
															累計	117,000	0	117,000	0														
															<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																		
																												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	1,289,852	0	201,529
															24	12,743,004	0	3,783,836	9,390														
															25	8,428,956	0	8,045,324	209,671														
															26	5,937,293	0	6,976,511	46,808														
															27	2,379,856	0	4,344,176	183,133														
															28	403,960	0	2,137,314	495,009														
															29	1,261,856	0	1,483,499	1,387,991														
															30	0	0	0	0														
													43,854,091	都道府県交付分 計	32,444,777	0	26,972,189	2,332,002															
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0														
															24	0	0	0	0														
															25	0	0	0	0														
															26	0	0	0	0														
															27	0	0	0	0														
															28	0	0	0	0														
															29	0	0	0	0														
															30	0	0	0	0														
													0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0														
													都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,289,852	0	201,529	0														
															24	12,743,004	0	3,783,836	9,390														
															25	8,428,956	0	8,045,324	209,671														
															26	5,937,293	0	6,976,511	46,808														
															27	2,379,856	0	4,344,176	183,133														
															28	403,960	0	2,137,314	495,009														
															29	1,261,856	0	1,483,499	1,387,991														
															30	0	0	0	0														
													43,854,091	合計	32,444,777	0	26,972,189	2,332,002															

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	47	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 綴ヶ崎	県	県	直接	完了	110,000	24	~	29	23						
																	24	90,750		0			
																	25			412		-	25年10月用地測量発注、実施中
																	26			2,375		-	26年12月用地補償に着手、実施中
																	27			980		-	27年12月交差点設計に着手、実施中
																	28			28,717		-	29年3月工事着手、実施中
																	29			40		58,226	29年8月工事完成
																	30						
																	累計	90,750	0	32,524	58,226		
																	宮古市	48	D	-	1	-	2
24	24,750	▲ 24,750	0																				
25			0																				
26			0																				
27			0																				
28																							
29																							
30																							
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																			
宮古市	49	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,671,972	23	~	27							
																	24	2,918,125		7,531			
																	25	3,320,625		492,725		-	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注
																	26	739,375	▲ 167,903	2,276,265		-	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸
																	27	528,379		4,810,905	550		鴨崎、栗田、西町
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	7,755,879	▲ 167,903	7,587,426	550		
																	宮古市	50	D	-	4	-	4
24	65,625		0																				
25			42,000		-	20戸 H26.3契約																	
26			0		-	応募なし																	
27			0		-	応募なし																	
28			0		-	応募なし																	
29			0		-	応募なし																	
30			0		-	応募なし																	
累計	65,625	0	42,000	0																			
宮古市	51	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	920,186	24	~	32							
																	24	12,751		0			
																	25	80,609		0		-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	26			0		-	
																	27			78,765		-	入居144戸分
																	28	113,626	74,697	124,812		-	入居162戸分
																	29	98,000	124,687	147,607		-	入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施
																	30						
																	累計	304,986	199,384	351,184	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	52	D	-	6	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	133,936	24	~	32	23							
																	24	1,957		0				
																	25	12,375		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施		
																	26			0				
																	27			10,650	-	入居106戸分		
																	28	7,620	25,697	15,813	-	入居130戸分		
																	29		17,506	17,255	-	入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施		
																	30							
																	累計	21,952	43,203	43,718	0			
																	宮古市	53	◆	D	-	1	-	1
24	42,400	▲ 703	41,696	0																				
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	42,400	▲ 703	41,696	0																				
宮古市	54	◆	D	-	4	-	3	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	38,580	24	~	28	23					
24	23,200	▲ 264	0																					
25	23,616		0																					
26			11,424	-	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約																			
27			19,433	-	本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町																			
28			0	7																				
29		▲ 15,688																						
30																								
累計	46,816	▲ 15,952	30,857	7																				
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	1	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23					24年12月委託発注、平成25年3月完了
24	800	264	1,064																					
25			0																					
26			0																					
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	800	264	1,064	0																				
宮古市	68	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	640,000	24	~	30	23						24年12月詳細設計発注、25年6月完了
24	41,250		21,038																					
25	41,250		9,165		-	26年3月用地測量発注、実施中																		
26	173,250		19,403		-	26年12月用地補償に着手、実施中																		
27	158,400		238,364		-	27年9月工事発注、実施中																		
28	31,350		131,029		-	29年3月工事実施中																		
29	82,500		98,213		-	30年3月工事実施中																		
30																								
累計	528,000	0	517,212	0																				

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
宮古市	69	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,720,000	24	～	30	23				24年11月詳細設計発注、実施中																	
																		24	41,250	41,250	-																		
																		25	18,975	▲ 34,135	-	地元調整実施中																	
																		26	173,250	29,431	-	27年1月詳細設計発注、実施中																	
																		27		44,614	-	26年度に引続き、詳細設計実施中																	
																		28	961,950	406,722	-	28年10月工事着手、実施中																	
																		29	223,575	360,455	-	30年3月工事実施中																	
																		30																					
																		累計	1,419,000	0	848,337	0																	
																		23				25年3月用地測量発注、実施中																	
																		24	57,750	57,750	-																		
25	45,375	30,684	-	25年12月用地補償開始、実施中																																			
26	437,250	39,928	-	25年度に引き続き、用地補償実施中																																			
27	503,250	427,069	-	27年8月工事発注、実施中																																			
28	86,625	436,468	-	29年3月工事実施中																																			
29		115,184	23,167	30年3月工事完成																																			
30																																							
累計	1,130,250	0	1,107,083	23,167																																			
宮古市	71	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	3,240,000	24	～	30	23			25年3月用地測量発注、実施中																		
																		24	107,250	81,675	-																		
																		25	132,000	72,925	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中																	
																		26	453,750	54,733	-	26年12月用地補償に着手、実施中																	
																		27	495,000	583,451	-	27年9月工事発注、実施中																	
																		28	396,000	767,950	-	29年3月工事実施中																	
																		29	1,089,000	305,227	-	30年3月工事実施中																	
																		30																					
																		累計	2,673,000	0	1,865,961	0																	
																		宮古市	72	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平～ 堀内	県	県	直接	継続	4,890,000	24	～	30	23			25年3月用地測量発注、実施中
																																				24	165,000	165,000	-
25	132,000	90,833	-	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中																																			
26	453,750	24,418	-	26年6月用地補償に着手、実施中																																			
27	859,650	494,467	-	27年10月工事発注、実施中																																			
28	1,611,225	1,665,132	-	29年3月工事実施中																																			
29	462,000	508,016	-	30年3月工事実施中																																			
30	350,625																																						
累計	4,034,250	0	2,947,866	0																																			
宮古市	73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内～津 軽石	県	県	直接	継続	5,280,000	24	～	30																			23			25年3月用地測量発注、実施中
																																				24	132,000	132,000	-
																		25	107,250	59,882	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中																	
																		26	495,000	190,125	-	26年6月に用地補償を開始、実施中																	
																		27	1,310,100	502,089	-	27年12月工事発注、実施中																	
																		28	759,000	1,108,062	-	29年3月工事実施中																	
																		29	660,000	1,379,472	-	30年3月工事実施中																	
																		30	892,650																				
																		累計	4,356,000	0	3,371,630	0																	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
宮古市	74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営住宅等整備事業	(宮古市)津軽石地区	県	県	直接	完了	934,242	24	~	27	23			0		H24.12~H25.1 用地測量実施済み																						
																		24	129,500		656		H25.7 用地価格交渉中																						
																		25	490,875		58,725		H26.3設計終了																						
																		26	104,125	92,962	765		H26.7工事発注 35戸																						
																		27			757,307	9	完成																						
																		28																											
																		29																											
																		30																											
																		累計	724,500	92,962	817,453	9																							
																		宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23				H24年度から実施中			
																																						24	1,200		247		H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検討中。		
25	1,200		1,396		H25年度15回+住まいの展示会																																								
26	0		757		H26年度20回+住まいの展示会																																								
27	0		0																																										
28																																													
29																																													
30																																													
累計	2,400	0	2,400	0																																									
宮古市	121	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	継続	245,992	25																					~	32	23					
																																								24					
																		25	316,793		8,761																								
																		26			37,533																								
																		27			89,280																								
																		28			6,043																								
																		29		▲ 120,000	35,794		陸前高田市★F-4-1-1へ国費120,000千円を融通																						
																		30																											
																		累計	316,793	▲ 120,000	177,411	0																							
																		大船渡市	26	D	-	4	-	4	-	-	-	災害公営住宅整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,964,014	23	~	28			23	58,931		0		24年4月下旬地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下旬地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。
																																								24	1,207,500		414,913		
25	1,408,750		357,801		下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中																																								
26	7,121,318		2,482,069		沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸																																								
27	0		4,376,594		下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 147戸																																								
28			1,662,218	299,917	関谷、下館下完成																																								
29		▲ 202,987																																											
30																																													
累計	9,796,499	▲ 202,987	9,293,595	299,917																																									
大船渡市	27	D	-	4	-	5	-	-	-	災害公営住宅整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	23																					~	27	23	131,818		3,282		24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。
																																								24	1,006,250		0		
																		25	704,375		53,670		平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)																						
																		26	0		39,899		H26.10工事発注 55戸																						
																		27	0		1,061,721	7	平林 完了																						
																		28		▲ 683,864																									
																		29																											
																		30																											
																		累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7																							

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大船渡市	28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	24	~	26	23	0	0	0	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。			
																	24	201,250	24,434	-				
																	25	402,500	54,342	-	H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中			
																	26	40,250	536,364	6	完成			
																	27	0						
																	28		▲ 28,854					
																	29							
																	30							
																	累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6			
																	大船渡市	29	D	-	4	-	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業
24	65,625	0	-																					
25	0	0	-	応募なし																				
26	0	0	-	応募なし																				
27	0	0	-	応募なし																				
28	0	0	-	応募なし																				
29	0	0	-	応募なし																				
30																								
累計	65,625	0	0	0																				
大船渡市	30	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	1,157,598	24	~	32								
																	24	10,552	0	-				
																	25	113,732	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
																	26	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
																	27	0	34,904	-	入居121戸分			
																	28	70,172	210,111	167,307	入居219戸分			
																	29		202,987	178,267	入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施			
																	30							
																	累計	194,456	413,098	380,478	0			
																	大船渡市	31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業
24	1,620	0	-																					
25	17,460	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施																				
26	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施																				
27	0	4,498	-	入居105戸分																				
28	1,697	31,668	19,073	入居186戸分																				
29		17,341	18,912	入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施																				
30																								
累計	20,777	49,009	42,483	0																				
大船渡市	32	◆	D	-	1	-	5	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	2,992	24								
																	24	31,200	2,394					
																	25	0						
																	26	0						
																	27	0						
																	28		▲ 28,806		0			
																	29							
																	30							
																	累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0			

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
大船渡市	33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	24	~	26	23	0			平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。																				
																				24	112,000		5,292																					
																				25	0			-	H26年3月概略設計完了																			
																				26	0		9,529		H27年3月予備設計完了																			
																				27	0																							
																				28		▲ 97,179		0																				
																				29																								
																				30																								
																				累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0																				
																				大船渡市	34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	60,073	24	~	28	23	0	0		下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中
																																								24	19,200	▲ 264	0	
25	46,464		0																																									
26	0		9,737		下欠、上平、長谷堂完成																																							
27	0		24,831		みどり町、平林完成																																							
28		▲ 17,341	9,433	4,058	関谷、下館下完成																																							
29																																												
30																																												
累計	65,664	▲ 17,605	44,001	4,058																																								
大船渡市	35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	24	~	25																					23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了。
																																								24	800	264	1,064	
																				25	0		0																					
																				26	0		0																					
																				27	0		0																					
																				28																								
																				29																								
																				30																								
																				累計	800	264	1,064	0																				
																				大船渡市	47		D	-	1	-	5		2	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	完了	1,084,400	24	~	29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。
																																								24	24,750		24,750	
25	99,000		34,447		25年10月用地測量発注、実施中																																							
26	305,250		13,135		26年9月用地補償開始、実施中																																							
27	313,500		282,593		27年4月工事発注、実施中																																							
28	69,672	79,982	493,037		27年度に引き続き工事実施中																																							
29	2,475		13,188	33,479	完了																																							
30																																												
累計	814,647	79,982	861,150	33,479																																								
大船渡市	48		D	-	1	-	6		2	まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	完了	876,955	24	~	29																					23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。
																																								24	24,750		7,425	
																				25	115,500		25,157		25年10月用地測量発注、実施中																			
																				26	149,500		10,938		26年9月用地補償開始、実施中																			
																				27	288,750		190,989		27年4月工事発注、実施中																			
																				28	54,219	89,293	451,921		27年度に引き続き工事実施中																			
																				29	2,475		15,330	21,727	完了																			
																				30																								
																				累計	634,194	89,293	701,760	21,727																				

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大船渡市	49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	4,346,000	24	~	32	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。				
																	24	41,250		41,250					
																	25	156,750		6,004	-	H24から引き続き詳細設計を実施			
																	26	717,750		24,200	-	H25年度から引き続き詳細設計を実施			
																	27	247,500		46,287	-	H27用地測量実施中			
																	28			639,723	-	H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。			
																	29	930,301	356,699	437,099		28年度に引き続き工事実施中。			
																	30								
																	累計	2,093,551	356,699	1,194,563	0				
																	大船渡市	50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎~基 石
24	41,250		41,250																						
25	82,500		74,787	-	26年1月用地測量発注、実施中																				
26	412,500		0	-	25年度に引き続き用地測量実施中																				
27	495,000		15,912	-	27用地補償着手、実施中																				
28	330,000		294,461	-	27年度に引続用地補償実地中。29年3月工事着手																				
29			139,524	-	28年度に引き続き工事実施中。																				
30																									
累計	1,361,250	0	565,934	0																					
大船渡市	80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000									
																	24	1,200		247	-	H26以降については現在検討中。			
																	25	1,200		218	-	H25年度4回開催			
																	26	0		1,935	-	H26年度16回+住まいの展示会			
																	27	0		0	-				
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	2,400	0	2,400	0				
																	大船渡市	124	D	-	1	-	25	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎
24	82,500		82,500	-																					
25	82,500		104,103	-	26年1月用地測量発注、実施中																				
26	666,600		58,700	-	25年度に引き続き用地測量実施中																				
27	825,000		585,891	-	27年用地補償着手、実施中																				
28	1,206,975	70,950	1,069,426	-	27年度に引続用地補償実地中。28年8月工事着手																				
29	2,224,200		1,388,160	-	28年度に引き続き工事実施中。																				
30																									
累計	5,087,775	70,950	3,288,780	0																					
大船渡市	129	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	県	県	直接	継続	574,341									
																	24	0							
																	25	302,433		7,846					
																	26	0		113,041					
																	27	0		127,232					
																	28	102,908	54,129	110,004		大槌町★F-4-1-1より国費54,129千円を融通			
																	29			95,410					
																	30								
																	累計	405,341	54,129	453,533	0				

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																	23	24	25
北上市	3	◆D-4-1-1	災害公営住宅整備事業(注)支援業務(北上)	北上	県	県	直接	継続	6,508	28	~30								
												23							
												24							
												25							
												26							
												27							
												28	1,114		1,114	0	H29.1契約		
												29		4,092	2,411				
												30							
												累計	1,114	4,092	3,525	0			
北上市	4	D-4-1-	災害公営住宅整備事業(北上)	北上	県	県	直接	継続	884,250	29	~31								
												23							
												24							
												25							
												26							
												27							
												28							
												29		93,778	38,500		H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結		
												30							
												累計	0	93,778	38,500	0			
奥州市	1	◆D-4-1-1	災害公営住宅整備事業(注)支援業務(奥州)	奥州	県	県	直接	継続	5,637	28	~30								
												23							
												24							
												25							
												26							
												27							
												28	417		417		H29.1契約		
												29		4,092	3,108				
												30							
												累計	417	4,092	3,525	0			
奥州市	2	D-4-1-	災害公営住宅整備事業(奥州)	奥州	県	県	直接	継続	337,518	29	~31								
												23							
												24							
												25							
												26							
												27							
												28							
												29		73,374	68,788		H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結、H30.2用地取得		
												30							
												累計	0	73,374	68,788	0			
盛岡市	1	D-4-1-	災害公営住宅整備事業(備後第一)	備後第一	県	県	直接	継続	1,401,842	28	~30								
												23							
												24							
												25							
												26							
												27							
												28	96,702		2,165		移転補償契約、着手済み		
												29	989,628	140,280	752,775		8号棟完成、9.10号棟工事着手		
												30							
												累計	1,086,330	140,280	754,940	0			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
盛岡市	2	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(備後第 一)	備後第一	県	県	直接	継続	12,429	29	~	30	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
																				29	5,024	4,918	3,022		8号棟完成、9.10号棟工事着手
30	5,024	4,918	3,022	0																					
累計	5,024	4,918	3,022	0																					
盛岡市	3	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	継続	13,624	28	~	30	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
																				28	2,926		2,926		H29.1契約
																				29		7,972	599		
30	2,926	7,972	3,525	0																					
累計	2,926	7,972	3,525	0																					
盛岡市	4	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第二)	盛岡第二	県	県	直接	完了	1,219	28	~	29	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
																				28	975		141		H29.1契約
																				29			834		
30	975	0	975	0																					
累計	975	0	975	0																					
盛岡市	5		D	-	4	-	2	-		災害公営住宅 整備事業(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	継続	3,167,765	29	~	31	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
																				29		390,095	0		H30年度中に契約
30	0	390,095	0	0																					
累計	0	390,095	0	0																					
盛岡市	6		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(備後第 一、盛岡第 一)	備後第 一、盛岡 第一	県	県	直接	継続	366,068	30	~	32	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
																				29		31,944	0		平成30年度より事業実施
30	0	31,944	0	0																					
累計	0	31,944	0	0																					

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
盛岡市	7	D	-	6	-	1		東日本大震災 特別家賃低減 事業(備後第 一、盛岡第 一)	備後第 一、盛岡 第一	県	県	直接	継続	45,162	30	~	32	23										
																		24										
																		25										
																		26										
																		27										
																		28										
																		29					3,333	0		平成30年度より事業実施		
																		30										
																		累計					0	3,333	0	0		
																		久慈市	13	D	-	1	-	1		まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県
24	24,750		0																									
25			0		検討中																							
26			0		廃止																							
27																												
28																												
29					▲ 23,372		1,378																					
30																												
累計					24,750	▲ 23,372	0	1,378																				
一関市	4	D	-	4	-	1		災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	180,647	24	~	25											
																		24	147,000	▲ 50,753	90,027		H29.1.19 D-4-3へ流用					
																		25	88,200		63,000		5,040	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分				
																		26										
																		27										
																		28										
																		29					▲ 26,380					
																		30										
																		累計					235,200	▲ 77,133	153,027	5,040		
																		一関市	9	◆	D	-	4	-	4	1		一関
24																												
25																												
26																												
27																												
28	696			515		H29.1契約																						
29																												
30																												
累計					696	0	515	0																				
一関市	10	◆	D	-	4	-	5	1		千厩	県	県	直接	継続	5,550	28	~											
																		24										
																		25										
																		26										
																		27										
																		28	348			348		H29.1契約				
																		29				3,177						
																		30										
																		累計					348	4,092	3,525	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
一関市	11	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	継続	671,905	28 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	0	50,753	0					
															29		537,163	32,553					設計業務委託発注
30	0	587,916	32,553	0																			
一関市	12	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	継続	319,819	29 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28								
															29		68,923	18,200					H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結
30	0	68,923	18,200	0																			
一関市	13	◆D	-	4	-	3	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下	県	県	直接	継続	3,819	30 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28								
															29			3,055					
30	0	3,055	0	0																			
陸前高田 市	20	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24 ~ 30	23					25年1月詳細設計発注、実施中			
															24	24,750	0						
															25	156,750	39,709						25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
															26	1,072,500	45,889						27年3月工事発注、実施中
															27	660,000	230,692						26年度に引続き工事実施中
															28		630,684						27年度に引続き工事実施中
															29		107,981						28年度に引続き工事実施中
30	1,914,000	0	1,054,955	0																			
陸前高田 市	21	D	-	1	-	2	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	5,631,373	24 ~ 32	23					24年12月詳細設計発注、実施中			
															24	41,250	41,250						
															25	33,000	▲10,013						ルート調整中 H26.3減額変更契約
															26	1,237,500	106,207						26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
															27	165,000	230,363						27年6月用地補償着手、実施中
															28		198,769						28年10月工事着手
															29	577,749	312,322	889,403					28年度に引続き工事実施中
30	983,504																						
累計	3,038,003	312,322	1,455,979	0																			

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				今景大橋と統合
																	24	8,250	0	0	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28		▲ 8,250		
																	29				
																	30				
																	累計	8,250	▲ 8,250	0	0
																	陸前高田市	23	D	-	1
24	24,750	23,545	-																		
25	90,750	18,694	-	25年10月用地測量発注、26年3月実施中																	
26	247,500	68,689	-	27年2月工事発注、実施中																	
27	420,750	131,709	-	26年度に引き続き工事実施中																	
28		286,275	727,244	27年度に引き続き工事実施中																	
29			14,170	完了																	
30																					
累計	783,750	286,275	984,051	85,974																	
陸前高田市	24	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	3,787,485	24	~	31					
																	24	24,750	0	-	
																	25	173,250	49,228	-	25年11月用地測量発注、実施中
																	26	1,172,325	313,838	-	26年12月用地補償開始、実施中
																	27	412,500	246,043	-	27年10月工事発注、実施中
																	28	477,675	83,269	582,932	27年度に引き続き補償、工事実施中
																	29	780,906		314,408	28年度に引き続き工事実施中
																	30				
																	累計	3,041,406	83,269	1,506,449	0
																	陸前高田市	25	D	-	1
24	24,750	10,725	-																		
25	66,000	4,651	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了																	
26	115,500	105,312	-	26年10月工事発注、実施中																	
27		13,996		完了																	
28		▲ 71,565																			
29																					
30																					
累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1																	
陸前高田市	26	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	完了	11,253,704	23	~	28					
																	24	2,918,125	0	-	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)
																	25	603,750	246,769	-	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
																	26	7,883,487	2,032,508	-	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸
																	27		5,686,626	-	中田完成
																	28		1,986,431	0	栃ヶ沢完成
																	29		▲ 1,846,505		
																	30				
																	累計	11,693,499	▲ 1,846,505	10,078,624	0

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	27	D	-	4	-	3	災害公営住宅整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23 ~ 26	23	67,987		48,185	-	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸) 柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複数年契約) 工事変更契約、完成	
															24	1,106,875		28,244	-		
															25	805,000		1,450,755	-		
															26			34,739	12		
															27						
															28		▲ 417,927				
															29						
															30						
															累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12		
															陸前高田市	28	D	-	4		-
24	65,625		0	-																	
25			0	-																	
26			0	-																	
27			0	-																	
28			0	-																	
29			0	-																	
30																					
累計	65,625	0	0	0																	
陸前高田市	29	D	-	5	-	1	災害公営住宅家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	継続	1,059,928	24 ~ 32						23	
															24	17,587		0	-		
															25	135,716		0	-		
															26			0	-		
															27	0		0	-		
															28	0	168,818	97,324	-		
															29		190,258	156,213	-		
															30						
															累計	153,303	359,076	253,537	0		
															陸前高田市	30	D	-	6	-	1
24	2,700		0	-																	
25	20,835		0	-																	
26	0		0	-																	
27	0		0	-																	
28		18,744	12,552	-																	
29		23,840	19,644	-																	
30																					
累計	23,535	42,584	32,196	0																	
陸前高田市	31	◆D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24							
															24	12,000		0	-		
															25			0	-		
															26				0		
															27						
															28		▲ 12,000				
															29						
30																					
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	-	1							23					
																24	12,000		0		
																25			0		区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																26			0		
																27					
																28		▲ 12,000			
																29					
																30					
																累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
																陸前高田市	33	◆	D	-	1
24	35,200		0																		
25			0		区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中																
26			0																		
27																					
28		▲ 35,200																			
29																					
30																					
累計	35,200	▲ 35,200	0	0																	
陸前高田市	34	◆	D	-	4	-	2	-	1												
																24	32,000	▲ 264	0		
																25	57,600		0		
																26			6,816		
																27			16,484		中田
																28			29,691		栃ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中
																29			9,911	26,434	脇ノ沢完成
																30					
																累計	89,600	▲ 264	62,902	26,434	
																陸前高田市	35	◆	D	-	4
24	800	264	1,064	0																	
25			0																		
26			0																		
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	800	264	1,064	0																	
陸前高田市	66	D	-	1	-	10	-														
																24	24,750		16,207		
																25	231,000		20,427		25年9月用地測量発注、実施中
																26	495,000		282,214		27年1月工事発注、実施中
																27	239,250		382,739		26年度に引き続き工事実施中
																28			185,234	0	平成28年9月完了
																29		▲ 103,179			
																30					
																累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
陸前高田市	67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	800,000	24	~	29	23				24年8月詳細設計発注、実施中			
																		24	24,750		21,024				
																		25	165,000		13,193	-	25年8月用地測量発注、26年2月完了		
																		26	115,500		104,813	-	27年3月工事発注、実施中		
																		27	354,750		512,908	-	26年度に引続き工事実施中		
																		28			6,600	-	工事完了、台帳委託事故繰越		
																		29			0	1,462	完了		
																		30							
																		累計	660,000	0	658,538	1,462			
																		陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2
24	1,200		247	-																					
25	1,200		218	-	H25年度 4回開催																				
26	0		923	-	H26年度 13回開催																				
27	0		848	164	H27年度 12回開催																				
28		▲ 164	0	0																					
29																									
30																									
累計	2,400	▲ 164	2,236	0																					
陸前高田市	92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	24								
																		24	16,000			-	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了		
																		25	8,000		23,268	-	H26.2検討調査業務発注、H26.3完了		
																		26	46,400		35,338	-	H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注。		
																		27			9,746		H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。		
																		28			1,316	0	H27.8基本設計業務発注。		
																		29		▲ 732			H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。		
																		30							
																		累計	70,400	▲ 732	69,668	0			
																		陸前高田市	93	D	-	4	-	7	-
24				-	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。																				
25	462,000		395	-	H26.7設計発注																				
26			67,280	-	造成工事中																				
27	467,094		350	-	本体工事中																				
28	582,737		666,332	-	脇の沢完成																				
29			758,378	19,096																					
30																									
累計	1,511,831	0	1,492,735	19,096																					
陸前高田市	98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	1,962,601	25								
																		24				-			
																		25	787,576		70,904	-			
																		26			105,430	-			
																		27			115,282	-			
																		28	375,504		489,427	-			
																		29		407,000	710,288	-	宮古市、大槌町及び山田町★F-4-1-1より国費407,000千円を融通		
																		30							
																		累計	1,163,080	407,000	1,491,331	0			

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
陸前高田市	117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,970,000	27	~	31	23					
																				24					
																				25					
																				26					0
																				27	772,000		559,283		平成27年着手予定
																				28			72,223		H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成
																				29	2,325,600		333,133		環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施
																				30					H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施
																				累計	3,097,600	0	964,639	0	
																				陸前高田市	118	◆	D	-	17
24																									
25																									
26					0																				
27	196,000		57,300		-平成27年着手予定																				
28	128,000		110,920		-H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。																				
29	676,000	991,676	249,715		-H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。																				
30					-H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2)業務発注。																				
累計	1,000,000	991,676	417,935	0																					
釜石市	41		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24	~	27						
																				24	24,750		0		
																				25	90,750		0		
																				26	156,750		0		
																				27	0				
																				28	0	▲272,250			
																				29					
																				30					
																				累計	272,250	▲272,250	0	0	
																				29					
30																									
累計	251,625	▲14,327	192,424	44,874																					
釜石市	42		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携道路整備事業	下荒川の2	県	県	直接	完了	287,633	24	~	29	23	0				25年5月用地買収開始、実施中
																				24	24,750		18,150		
																				25	206,250		13,627		
																				26	20,625		131,868		
																				27	0		27,428		
																				28	0	▲14,327	1,351		
																				29					
																				30					
																				累計	251,625	▲14,327	192,424	44,874	
																				29					
30																									
累計	251,625	▲14,327	192,424	44,874																					
釜石市	43		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携道路整備事業	(一)吉里吉里釜石線 室浜	県	県	直接	継続	520,000	24	~	30	23	0				24年11月詳細設計発注、実施中
																				24	24,750		7,425		
																				25	156,750		9,202		
																				26	74,250		65,126		
																				27	0		105,925		
																				28	128,700	43,979	102,551		
																				29			82,192		
																				30					
																				累計	384,450	43,979	372,421	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	2,224,694	23	~	25	23	315,350		9,979	-	24年1月、実施設計発注。 24年9月、本体工事発注。(126戸) H26年3月完成	
																		24	2,012,500		1,650,146	-		
																		25	402,500		39,625	246,859		
																		26	0					
																		27	0					
																		28	0					
																		29		▲ 783,741				
																		30						
																		累計	2,730,350	▲ 783,741	1,699,750	246,859		
																		釜石市	45	D	-	4		-
24	704,375		425,085	-																				
25	100,625		90,874	33,986																				
26	0																							
27	0																							
28	0	▲ 348,975																						
29																								
30																								
累計	900,545	▲ 348,975	517,584	33,986																				
釜石市	46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	完了	1,978,163	24	~	28						23	
																		24	905,625		1,588	-		
																		25	1,308,125		47,846	-		
																		26	0		24,778	-		
																		27	0		1,106,609	-		
																		28	0			550,074		
																		29		▲ 482,855				
																		30						
																		累計	2,213,750	▲ 482,855	1,180,821	550,074		
																		釜石市	47	D	-	4	-	9
24	65,625			-																				
25	0		10,500	-																				
26	0		0	-																				
27	0		0	-																				
28	0			-																				
29				-																				
30				-																				
累計	65,625	0	10,500	0																				
釜石市	48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	758,109	24	~	32							
																		24	15,828		0	-		
																		25	52,176		4,748	-		
																		26	0		41,347	-		
																		27	34,823		57,259	-		
																		28	56,732	147,188	56,466	-		
																		29		152,033	160,238	-		
																		30				-		
																		累計	159,559	299,221	320,058	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	49	D	-	6	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	151,040	24	~	32	23	0			平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。	
																	24	2,430	0	-		
																	25	8,010	666	-	入居46戸分	
																	26	0	6,189	-	入居60戸分	
																	27	4,874	9,209	-	入居82戸分	
																	28	8,458	24,983	8,839	-	入居90戸分
																	29		20,220	16,410	-	入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	30					
																	累計	23,772	45,203	41,313	0	
																	釜石市	50	◆	D	-	1
24	2,160	0	-																			
25	0	0	-																			
26	0	0	-																			
27	0	0	-																			
28	0	▲ 2,160																				
29																						
30																						
累計	2,160	▲ 2,160	0	0																		
釜石市	51	◆	D	-	1	-	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24						
																	24	1,200	0	-		
																	25	0	0	-		
																	26	0	0	-		
																	27	0	0	-		
																	28	0	▲ 1,200			
																	29					
																	30					
																	累計	1,200	▲ 1,200	0	0	
																	釜石市	52	◆	D	-	1
24	20,800	0	-																			
25	0	0	-																			
26	0	0	-																			
27	0	0	-																			
28	0	▲ 20,800																				
29																						
30																						
累計	20,800	▲ 20,800	0	0																		
釜石市	53	◆	D	-	4	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	40,470	24	~	30						
																	24	28,800	▲ 264	0	-	
																	25	3,840		8,782	-	平田、野田分完成
																	26	0		0	-	
																	27	0		3,077	-	日向 完了、片岸・礪石・松原 工事中
																	28	0		9,210	-	片岸・松原完成、礪石本体工事中
																	29			7,691	-	
																	30				-	
																	累計	32,640	▲ 264	28,760	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅シ テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了
																				24	800	264	1,064	-
																				25	0		0	-
																				26	0		0	-
																				27	0			-
																				28	0			-
																				29				
																				30				
																				累計	800	264	1,064	0
																				釜石市	55	◆	D	-
24	80,000		50,036	-																				
25	0		0	0																				
26	0																							
27	0																							
28	0	▲ 56,548																						
29																								
30																								
累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0																				
釜石市	86		D	-	1	-	9	-		まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	30					
																				24	16,500		16,554	-
																				25	82,500		17,173	-
																				26	107,250		16,595	-
																				27	0		52,650	-
																				28	0		22,148	-
																				29		23,372	69,571	
																				30				
																				累計	206,250	23,372	194,691	0
																				釜石市	106		D	-
24	49,500		49,500	-																				
25	49,500		22,034	-																				
26	618,750		211,689	-																				
27	660,000		847,934	-																				
28	416,066	283,848	753,667	-																				
29		85,880	177,275	-																				
30																								
累計	1,793,816	369,728	2,062,099	0																				
釜石市	107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27					
																				24	1,200		247	-
																				25	1,200		1,178	-
																				26	0		975	-
																				27	0			-
																				28	0			-
																				29				
																				30				
																				累計	2,400	0	2,400	0

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
金石市	136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	305,000	24	~	30	23	0	0	0	25年10月工事発注、工事実施中 25年度に引き続き、工事実施中 26年度に引き続き工事を実施中																					
																		24	0	0	0																						
																		25	74,250	31,845	-																						
																		26	173,250	90,941	-																						
																		27	4,125	42,892	-																						
																		28	0	58,058	-																						
																		29																									
																		30																									
																		累計	251,625	0	223,736		0																				
																		金石市	141	★	F		-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	金石市	県	県	直接	継続	645,331	25	~	32	23	0	0	0	大槌町★F-4-1-1より国費83,960千円を融通
																																							24	0	0	0	
25	432,304	39,976	-																																								
26	0	66,363	-																																								
27	0	141,974	-																																								
28	0	83,960	97,970																																								
29			54,851																																								
30																																											
累計	432,304	83,960	401,134	0																																							
金石市	143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)金石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	0	25	~	27					23																	0	0	0	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱ひも含め調整中	
																						24																	0	0	0		
																		25	33,000	0	-																						
																		26	8,250	0	0																						
																		27	0																								
																		28	0	▲ 41,250																							
																		29																									
																		30																									
																		累計	41,250	▲ 41,250	0	0																					
																		金石市	162	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	完了	4,048,661	26	~	29	23	0	0	0	H27.1設計発注(H27完了) 嬉石・松原工事中 松原完成、嬉石本体工事中 嬉石完成			
																																				24	0	0	0				
25	0	0	0																																								
26	429,716	461,046	-																																								
27	643,187	243,117	-																																								
28	2,469,674	1,644,981	-																																								
29		1,193,433	-																																								
30																																											
累計	3,542,577	0	3,542,577	0																																							
金石市	163	D	-	4	-	26	-	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	継続	765,938	26	~	30																			23	0	0	0		両石設計発注:完了 両石工事中		
																																				24	0	0	0				
																		25	0	0	0																						
																		26	88,193	0	-																						
																		27	0																								
																		28	0	257,512	30,704																						
																		29		324,489	519,942																						
																		30																									
																		累計	88,193	582,001	550,646	0																					

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
		23	24	25	26	27	28							29	30							累計					
釜石市	167	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 【補助率変更分】	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	172,748	30	~	32	23	0								
																		24									
																		25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29						11,073			
																		30									
																		累計						0	11,073	0	0
																		大槌町	44	D	-	1	-	9		まちづくり連携 道路整備事業	赤浜
24	24,750		0																								
25	132,000		9,900	-	25年7月測量設計発注、26年2月完了																						
26	255,750		2,000	-	26年6月用地測量発注、実施中																						
27			12,364	-	用地補償実施中																						
28			63,297	-	工事実施中																						
29			113,900	-	工事完了																						
30																											
累計			412,500	0	201,461	0																					
大槌町	45	D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	650,104	23	~	25										
																		24	503,125		113,562	-	24年10月、本体工事発注。				
																		25	201,250		402,581	7	H25年8月 完成				
																		26									
																		27									
																		28			▲ 124,728						
																		29			▲ 260,177						
																		30									
																		累計			953,750	▲ 384,905	568,838	7			
																		大槌町	46	D	-	4	-	4		災害公営住宅 整備事業	大槌
24	2,716,875		211,699	-																							
25	3,421,250		131,474	-	屋敷前151戸建設中																						
26	3,450,125		1,370,374	-	屋敷前変更契約、柱内設計発注																						
27			2,524,589	-	安渡(C)、三枚堂、町方1・町方2 未着手																						
28			38,298	-	安渡(C)、町方1・町方2 設計着手																						
29			3,137,984	-	町方1・町方2工事着手																						
30																											
累計			9,588,250	0	7,414,418	0																					
大槌町	47	D	-	4	-	5		災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大槌町	県	県	直接	継続	150,000	24	~	32										
																		24	65,625		0	-					
																		25	0		0	-					
																		26			0	-	応募なし				
																		27			0	-	応募なし				
																		28			0	-	応募なし				
																		29			0	-	応募なし				
																		30									
																		累計			65,625	0	0	0			

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大槌町	48	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	継続	911,385	24	~	32	23					
																	24	14,070				
																	25	103,766	0	-		
																	26		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	27		30,385	-	入居103戸分	
																	28	12,629	112,319	102,130	-	入居116戸分
																	29		169,045	124,159	-	入居145戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	30					
																	累計	130,465	281,364	256,674	0	
																	大槌町	49	D	-	6	-
24	2,160																					
25	15,930	0	-																			
26		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施																		
27		3,816	-	入居81戸分																		
28		12,409	10,024	-	入居92戸分																	
29		10,744	12,222	-	入居111戸分。事業は平成31年度以降も実施																	
30																						
累計	18,090	23,153	26,062	0																		
大槌町	50	◆	D	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	5,000	24	~	24						
																	24	4,000	0	-		
																	25		0	-	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中	
																	26		0	4,000		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	4,000	0	0	4,000	
																	大槌町	51	◆	D	-	1
24	80,000																					
25			80,000																			
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	80,000	0	0	80,000																		
大槌町	52	◆	D	-	4	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	継続	119,670	24	~	30						
																	24	25,600	▲ 264			
																	25	30,720		223	-	屢敷前H25年7月工事契約・工事中
																	26					
																	27			11,966	-	桝内
																	28			0		
																	29			11,760		三枚堂工事着手
																	30					
																	累計	56,320	▲ 264	23,949	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大槌町	53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅システム改修事業	大槌町	県	県	直接	完了	1,330	24	~	25	23				
																				24	800	264	1,064	-
																				25	0	0	0	-
																				26	0	0	0	-
																				27				
																				28				
																				29				
																				30				
																				累計	800	264	1,064	0
																				大槌町	80	◆	D	-
24	1,200		247	-																				
25	1,200		162	-																				
26	0		851	-																				
27	0		1,140	-																				
28																								
29																								
30																								
累計	2,400	0	2,400	0																				
H25年度 3回開催 H26年度 12回開催 H27年度 12回開催																								
大槌町	116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	大槌町	県	県	直接	継続	278,793	25	~	32	23				
																				24				
																				25	601,157		21,159	-
																				26			192	-
																				27			7,981	-
																				28		▲ 171,122	13,404	-
																				29		▲ 207,000	46,268	-
																				30				
																				累計	601,157	▲ 378,122	89,004	0
																				大船渡市、釜石市及び野田村★F-4-1-1へ国費171,122千円を融通 陸前高田市★F-4-1-1へ国費207,000千円を融通				
山田町	21		D	-	1	-	5	-		防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
																				30				
																				累計	0	0	0	0
																				交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)				
山田町	22		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢~浜川目	県	県	直接	継続	4,500,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中
																				24	123,750		115,550	-
																				25	82,500		27,433	-
																				26	412,500		331,628	-
																				27	742,500		668,019	-
																				28	1,072,500		1,204,500	-
																				29	948,750	330,000	489,211	-
																				30				
																				累計	3,382,500	330,000	2,836,341	0
																				24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中 26年12月に工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 29年3月工事実施中 30年3月工事実施中				

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	23	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,408,703	23 ~ 26	23	180,250		81,540	-	24年10月、実施設計発注。	
															24	1,408,750		2,158	-		
															25	201,250		1,073,434	-	25年6月、本体工事発注。(72戸)	
															26		▲468,326	75,478	6	完成	
															27		▲85,286				
															28						
															29		▲4,022				
															30						
															累計	1,790,250	▲557,634	1,232,610	6		
															山田町	24	D	-	4	-	2
24	1,811,250		2,248	-																	
25	2,213,750		208,499	-	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)																
26	621,250		123,058	-	大沢、H27.1工事発注 35戸																
27		▲473,662	1,422,052	-	北浜、H26.11工事発注 72戸																
28			1,074,811	1,341,920	工事中																
29					北浜完成																
30																					
累計	4,646,250	▲473,662	2,830,668	1,341,920																	
山田町	25	D	-	4	-	3	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	(山田町)	県	県	直接	継続	75,000	24 ~ 32							
															24	65,625			-		
															25			0	-	応募なし	
															26			0	-	応募なし	
															27			0	-	応募なし	
															28			0	-	応募なし	
															29			0	-	応募なし	
															30						
															累計	65,625	0	0	0		
															山田町	26	D	-	5	-	1
24	14,070			-																	
25	89,989		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施																
26			16,567	-	入居40戸分																
27			42,947	-	入居86戸分																
28	79,319	193,452	122,085	-	入居172戸分																
29		212,706	160,589	-	入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。																
30																					
累計	183,378	406,158	342,188	0																	
山田町	27	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	継続	135,202	24 ~ 32							
															24	2,160			-		
															25	13,815		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															26			1,763	-	入居30戸分	
															27			5,415	-	入居73戸分	
															28	3,420	26,271	12,801	-	入居149戸分	
															29		16,596	17,088	-	入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。	
															30						
															累計	19,395	42,867	37,067	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	28	◆	D	-	1	-	5	-	1	県	県	直接	廃止	4,000	24	~	24	23					
																		24	3,200				
																		25			0	-	
																		26				3,200	
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	3,200	0	0	3,200	
																		区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中					
山田町	29	◆	D	-	1	-	6	-	1	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
																		24	15,200		14,599	601	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	15,200	0	14,599	601	
																		(大沢地区) (主)重茂半島線					
山田町	30	◆	D	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	完了	13,670	24	~	25	23				25年6月工事契約・工事中。 完成	
																		24	11,200	▲264	0		-
																		25			3,784		-
																		26					7,152
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	11,200	▲264	3,784		7,152
																		(山田町) 豊間根地区					
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																		24	800	264	1,064		0
																		25			0		-
																		26			0		-
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	800	264	1,064		0
																		(山田町)					
山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	1	県	県	直接	完了	22,088	24	~	28	23				本体工事が未着手のため、未実施	
																		24	14,400		0		-
																		25	27,840		0		-
																		26					
																		27			2,219		-
																		28			2,605		12,847
																		29		▲24,569			
																		30					
																		累計	42,240	▲24,569	4,824		12,847
																		山田北・中部地区					

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23				H24年度から実施中	
																		24	1,200		247	-	H26以降については現在検討中
																		25	1,200		108	-	H25年度 2回開催
																		26			638	-	H26年度 9回開催
																		27			601	-	H27年度 10回開催
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	2,400	0	1,594	806	
																		23					
																		24					
25	616,000		0	-	飯岡発注なし																		
26			0	-	飯岡発注なし																		
27			0	-	飯岡発注なし																		
28			0	-	飯岡発注なし																		
29		▲ 616,000																					
30																							
累計	616,000	▲ 616,000	0	0																			
23																							
24																							
25	308,000		95,927	-	妻の神土地取得、設計発注																		
26		468,326	39,129	-	H26.12工事発注 52戸																		
27		558,948	1,196,781	8	完了																		
28																							
29		▲ 3,429																					
30																							
累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8																			
23																							
24																							
25	308,000		0	-	山田南:建物の配置等を検討中																		
26			567	-	造成設計発注																		
27			0																				
28			0																				
29				307,433																			
30																							
累計	308,000	0	567	307,433																			
23																							
24																							
25	308,000		0	-	建物の配置等を検討中																		
26			0	-	戸数調査による計画の見直し																		
27			0	0																			
28		▲ 219,723																					
29		▲ 88,277																					
30																							
累計	308,000	▲ 308,000	0	0																			

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	南部・船 越	県	県	直接	継続	2,400	25	~	30	23					
																				24					
																				25	1,920		0	-	建物の配置等を検討中
																				26			0		
																				27			1,920		妻の補完了
																				28			0		
																				29					
																				30					
																				累計	1,920	0	1,920	0	
																				山田町	95	★	F	-	4
24																									
25	650,960																								
26			53,168																						
27			251,914																						
28			28,653																						
29		▲ 80,000	15,315		陸前高田市★F-4-1-1へ国費80,000千円を融通																				
30																									
累計	650,960	▲ 80,000	349,050	0																					
岩泉町	14		D	-	4	-	3	-		災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	継続	10,000	24	~	32						
																				24	8,750		0		
																				25			0		応募なし。
																				26			0		応募なし。
																				27			0		応募なし。
																				28			0		応募なし。
																				29			0		応募なし。
																				30			0		応募なし。
																				累計	8,750	0	0	0	
																				田野畑村	22		D	-	1
24	24,750		0																						
25			0		田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとな る土地利用を検討中)。																				
26			0		田野畑村で工事着手準備中。																				
27			0		田野畑村で工事着手準備中。																				
28	49,500		0		田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。																				
29	77,550		112,174		県工事実施中。台帳整備実施中																				
30																									
累計	151,800	0	112,174	0																					
田野畑村	23		D	-	4	-	4	-		災害復興公営 住宅等整備事 業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24						
																				24	100,625		0	0	
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
																				29		▲ 104,125			
																				30					
																				累計	104,125	▲ 104,125	0	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
田野畑村	24	D	-	4	-	5	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	未着手	15,000	24	~	29	23						
																		24	13,125		0			
																		25			0		-	応募なし。
																		26			0		-	応募なし。
																		27			0		-	応募なし。
																		28			0		-	応募なし。
																		29					13,125	
																		30						
																		累計	13,125	0	0	13,125		
																		23						
24	440		0	0																				
25																								
26																								
27																								
28																								
29					▲ 440																			
30																								
累計	440	▲ 440	0	0																				
23																								
24	67		0	0																				
25																								
26																								
27																								
28																								
29					▲ 67																			
30																								
累計	67	▲ 67	0	0																				
23																								
24	8,000		5,822	2,178		概略・予備設計実施済み。																		
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	8,000	0	5,822	2,178																				
23																								
24	800		0	800																				
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	800	0	0	800																				

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
田野畑村	29	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シ テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23																								
																				24	800		0	800																				
																				25																								
																				26																								
																				27																								
																				28																								
																				29																								
																				30																								
																				累計	800	0	0	800																				
																				田野畑村	40		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	完了	365,000	24	~	29	23		0		工事発注準備中。
																																								24	20,625		4,950	
25	140,250		3,909	-	25年10月工事発注、実施中。																																							
26	140,250		88,978	-	25年度に引き続き工事実施中。																																							
27			42,556	-	26年度に引き続き工事実施中。																																							
28			100,808	-	28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施																																							
29			1,721	58,203	道路台帳整備を実施。																																							
30																																												
累計	301,125	0	242,922	58,203																																								
田野畑村	41		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	継続	2,120,000	24	~	32																					23				詳細設計中。
																																								24	82,500		52,800	-
																				25	90,750		11,705	-	25年12月用地測量発注、実施中。																			
																				26	495,000		143,218	-	26年10月工事発注、実施中。																			
																				27	511,500		429,153	-	26年度に引き続き工事を実施中。																			
																				28	495,000		629,066	-	27年度に引き続き工事を実施中。																			
																				29	74,250		270,327	-	28年度に引き続き工事を実施中。																			
																				30																								
																				累計	1,749,000	0	1,536,269	0																				
																				野田村	19		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	2,420,000	24	~	30	23				25年1月用地測量発注、実施中
																																								24	66,000		66,000	-
25	247,500		286,299	-	25年9月工事発注、実施中																																							
26	1,485,000		832,781	-	25年度に引き続き工事を実施中																																							
27			410,726	-	26年度に引き続き工事を実施中																																							
28		51,362	142,812	-	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																																							
29	47,638		105,709	-	28年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																																							
30																																												
累計	1,846,138	51,362	1,844,327	0																																								
野田村	20	◆	D	-	1	-	6	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	24	~	24																					23				24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																																								24	24,000		9,600	
																				25			▲ 3,124																					
																				26																								
																				27		▲ 17,523		1																				
																				28																								
																				29																								
																				30																								
																				累計	24,000	▲ 17,523	6,476	1																				

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	21	D	-	1	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				検討中。
																	24	24,750	0	-	
																	25		0	-	
																	26		0	-	
																	27				
																	28		▲ 24,750		
																	29				
																	30				
																	累計	24,750	▲ 24,750	0	0
																	23	16,625	87,645	-	25年3月、本体工事発注。(18戸)
																	24	732,229	143,035	-	25年3月、完成(8戸)
25		348,235	4	H26.3月、完成(18戸)																	
26																					
27																					
28		▲ 169,935																			
29																					
30																					
累計	748,854	▲ 169,935	578,915	4																	
野田村	23	◆	D	-	4	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	3,548	24	~	25	23				門前第一団地 16台、第二団地 36台
																	24	4,800		770	-
																	25			2,068	1
																	26				
																	27				
																	28		▲ 1,961		
																	29				
																	30				
																	累計	4,800	▲ 1,961	2,838	1
																	23				
																	24	800		0	-
25			0	-																	
26																					
27																					
28		▲ 800																			
29																					
30																					
累計	800	▲ 800	0	0																	
野田村	25	D	-	4	-	2	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	野田村	県	県	直接	継続	25,000	24	~	32	23				募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。
																	24	21,875		0	-
																	25			0	-
																	26			0	-
																	27			0	-
																	28			0	-
																	29			0	-
																	30			0	-
																	累計	21,875	0	0	0

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
野田村	26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23									
																		24	2,638								
																		25			0						
																		26									
																		27									
																		28		▲ 2,638							
																		29									
																		30									
																		累計	2,638	▲ 2,638	0	0					
																		野田村	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村
24	405																										
25			0																								
26																											
27																											
28		▲ 405																									
29																											
30																											
累計	405	▲ 405	0	0																							
野田村	32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	継続	2,452,000	24	~	30	23	82,500	82,500			25年1月工事発注、実施中				
24																											
25	297,000		442,246																								
26	1,311,750		422,109																								
27	123,750		353,594																								
28	41,250	166,650	282,636																								
29			176,050																								
30																											
累計	1,856,250	166,650	1,759,135	0																							
野田村	58	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	野田村	県	県	直接	継続	125,286	25	~	32	23								
24																											
25	63,488		3,680																								
26			33,987																								
27			17,004																								
28	3,706	33,033	12,368																								
29			14,350																								
30																											
累計	67,194	33,033	81,389	0																							
洋野町	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)八木 港線 八 木	県	県	直接	完了	500,000	24	~	29	23	24,750	12,375			八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。				
24	165,000		6,705																								
25																											
26	111,375		0																								
27			32,953																								
28			149,061																								
29			1,925																								
30																											
累計	301,125	0	203,019	98,106																							

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																												
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																																																																																																																																																																																																																												
		都道府 県交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	0	544,657	0	24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	4,379	25	25,477,999	0	6,957,429	365,897					26	34,787,664	▲ 74,941	13,950,103	39,126	27	12,436,632	0	33,111,364	1,544	28	12,307,087	▲ 205,552	22,187,960	2,208,825					29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0				162,067,007		都道府県交付分 計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0					26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0					29	0	0	0	0	30	0	0	0	0				0		市町村交付分 計		0												0	0			都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	0	544,657	0	24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	4,379	25	25,477,999	0	6,957,429	365,897					26	34,787,664	▲ 74,941	13,950,103	39,126	27	12,436,632	0	33,111,364	1,544	28	12,307,087	▲ 205,552	22,187,960	2,208,825					29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0				162,067,007		合計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455
				26	34,787,664	▲ 74,941	13,950,103	39,126	27	12,436,632	0	33,111,364	1,544	28	12,307,087	▲ 205,552	22,187,960	2,208,825					29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0				162,067,007		都道府県交付分 計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0					26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0					29	0	0	0	0	30	0	0	0	0				0		市町村交付分 計		0												0	0			都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	0	544,657	0	24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	4,379	25	25,477,999	0	6,957,429	365,897					26	34,787,664	▲ 74,941	13,950,103	39,126	27	12,436,632	0	33,111,364	1,544	28	12,307,087	▲ 205,552	22,187,960	2,208,825					29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0				162,067,007		合計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455																			
				29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0																																																																																																																																																																																																															
162,067,007		都道府県交付分 計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455																																																																																																																																																																																																										
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0					26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0					29	0	0	0	0	30	0	0	0	0				0		市町村交付分 計		0												0	0			都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	0	544,657	0	24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	4,379	25	25,477,999	0	6,957,429	365,897					26	34,787,664	▲ 74,941	13,950,103	39,126	27	12,436,632	0	33,111,364	1,544	28	12,307,087	▲ 205,552	22,187,960	2,208,825					29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0				162,067,007		合計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455																																																																										
				26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0					29	0	0	0	0	30	0	0	0	0				0		市町村交付分 計		0												0	0			都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	0	544,657	0	24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	4,379	25	25,477,999	0	6,957,429	365,897					26	34,787,664	▲ 74,941	13,950,103	39,126	27	12,436,632	0	33,111,364	1,544	28	12,307,087	▲ 205,552	22,187,960	2,208,825					29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0				162,067,007		合計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455																																																																																													
				29	0	0	0	0	30	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																															
0		市町村交付分 計		0												0	0																																																																																																																																																																																																											
		都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	0	544,657	0	24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	4,379	25	25,477,999	0	6,957,429	365,897					26	34,787,664	▲ 74,941	13,950,103	39,126	27	12,436,632	0	33,111,364	1,544	28	12,307,087	▲ 205,552	22,187,960	2,208,825					29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0				162,067,007		合計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455																																																																																																																																																			
				26	34,787,664	▲ 74,941	13,950,103	39,126	27	12,436,632	0	33,111,364	1,544	28	12,307,087	▲ 205,552	22,187,960	2,208,825					29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0				162,067,007		合計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455																																																																																																																																																																						
				29	12,277,621	356,699	16,832,719	792,684	30	2,226,779	0	0	0																																																																																																																																																																																																															
162,067,007		合計		124,784,424												0	98,072,076	3,412,455																																																																																																																																																																																																										