

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

久慈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	2,283,506	1,197,677	
25	1,903,619	1,250,465	
26	112,011	317,090	
27	49,738	645,811	
28	48,711	59,220	
29	0	50,929	
30	0	0	
合計		4,397,585	3,521,192

<参考>	久慈市東日本大震災 復興交付金基金残高	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	889,038	4,719	3,513,199

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,679	748
24	326,659	115,209	
25	139,400	237,927	
26	378,355	317,018	
27	300,157	310,455	
28	0	75,392	
29	23,715	58,900	
30	0	0	
合計		1,177,965	1,115,649

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施設 整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	1,250,000	24	~	28	23					公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。
																	24	859,375		671,794	-	・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。
																	25			73,232	-	※追加募集検討中
																	26			▲ 293,669	-	・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。
																	27			112,439	-	・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。
																	28				295,579	事業完了
																	29					
																	30					
																	累計	859,375	0	563,796	295,579	
																	2	C	-	7	-	2
24	481,250		191,961	-	※追加募集検討中																	
25			0	-	・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。																	
26			▲ 191,961	-	・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。																	
27			249,184	-	:マルサ嵯峨商店…27年6月、交付契約。																	
28				232,066	事業完了																	
29																						
30																						
累計	481,250	0	249,184	232,066																		
3	C	-	7	-	3	-	小袖海女セン ター建設事業 (地魚直販施 設整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	161,627	24	~	26						
																	24	88,922		10,655	-	26年3月、建築設計委託業務完了。
																	25			17,641	-	25年12月、管設備及び電気設備工事契約。 ※主体工事は26年度入札予定。
																	26	32,298		92,924	0	26年6月、主体工事契約。 26年12月、工事完了。
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	121,220	0	121,220	0	
																	4	C	-	7	-	4
24	15,812		15,207	605																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	15,812	0	15,207	605																		

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
5	◆	C	-	7	-	4	-	1	体験型教育旅行受入事業	市内	市	久慈市・ふるさと体験学習協会	直接	完了	998	24	~	24	23				24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲載、パンフレット印刷 3,300部
																			24	798		593	205
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	798	0	593	205
																			6	◆	C	-	7
24	25,384		22,848	-																			
25			1,209	1,327																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	25,384	0	24,057	1,327																			
7	◆	C	-	7	-	4	-	3	舟渡海水浴場環境整備事業	二子地区	市	久慈市	直接	完了	46,803	24	~	25					
																			24	2,445		1,680	-
																			25	34,996		35,132	629
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	37,441	0	36,812	629
																			8		C	-	7
24	15,750		15,187	-																			
25			184	379																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	15,750	0	15,371	379																			

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	C	-	7	-	6	-	麦生漁港環境 向上施設整備 事業	麦生漁港	市	久慈市	直接	完了	18,000	24	~	25	23					・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契
																	24	13,500		11,550	-	約。
																	25			1,241	709	・トイレ…25年7月、工事完了。
																	26					・護岸…25年7月、工事完了。
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	13,500	0	12,791	709	
																	23	9,679		748	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地
24			684	8,247	点、比準表19地点。																	
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	9,679	0	1,432	8,247																		
14	◆C	-	7	-	1	-	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈市	直接	完了	13,000	24	~	25	23				24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。	
																	24	10,400		9,341	-	
																	25			727	332	25年4月、工事完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	10,400	0	10,068	332	
																	33	C	-	5	-	2
24	204,351		59,907	-	年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道																	
25			143,422		管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9																	
26			936	86	月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)																	
27					25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。																	
28					25年6月、移転先用地売買完了。																	
29					25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。																	
30					移転跡地等買取契約:10件中6件																	
累計	204,351	0	204,265	86	移転先分譲契約:9件中0件																	
					26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一																	
					部)完了。																	
					移転先分譲契約:9件中9件																	
					移転跡地買取状況:10件中9件																	

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	~	27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)	
																	24	50,506		14,975	-	
																	25	9,027		44,558	0	事業完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	59,533	0	59,533	0	
																	35	C	-	5	-	4
24	7,440		7,440	0																		
25				0	事業完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	7,440	0	7,440	0																		
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業(久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	24	~	27						
																	24	14,952		28,003	-	25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。
																	25	56,968		13,208	-	
																	26			5,562	-	26年9月、水道工事(一部)契約。27年3月、工事(一部)完了。26年11月、移転跡地整備工事。27年3月、工事完了。
																	27			8,887	16,260	
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	71,920	0	55,660	16,260	
																	37	C	-	1	-	1
24	4,200		4,200	0																		
25			0	0	事業完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	4,200	0	4,200	0																		

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	1,056,500	24	~	30	23					
																	24	20,460		0		
																	25	59,365		36,739	-	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約
																	26	378,355		310,520	-	ほ場整備工事実施中
																	27	300,157		301,568	-	H28.4ほ場整備工事完了(全32ha)
																	28			75,392	-	確定測量実等の換地業務を実施中。
																	29	23,715	36,735	58,900	-	換地計画書作成等の換地業務を実施。
																	30					
累計	782,052	36,735	783,119	0																		
45	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	市			継続	175,519	24	~	32	23					避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防 防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水 車整備…24年11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。	
																24	140,414		21,426	-		
																25			4,116	-	災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。	
																26			24,428	-	憩いの場整備…27年3月、設計契約。 漁集土地利用策定等支援…27年6月、委託契約。28年3月完 了。	
																27			17,174	-	避難誘導灯…27年8月、工事契約。28年3月完了。	
																28			11,189	-	ナマコ増殖事業…28年、29年7月完了 水産振興マスタープラン…30年度完了予定	
																29			12,793	-	ナマコ増殖事業・販売促進事業…32年完了予定	
																30						
累計	140,414	0	91,126	0																		
46	C	-	2	-	1	-	産地販売促進 施設整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	117,631	24	~	27	23					24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 管理棟設計委託業務発注。
																	24	33,438		4,934	-	
																	25	54,784		0	-	26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期:26年9月
																	26			83,288	-	26年8月、管理棟改築工事契約。
																	27				0	
																	28					
																	29					
																	30					
累計	88,222	0	88,222	0																		

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計		
52	◆	C	-	7	-	3	-	1	小袖地区避難 路整備事業	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	43,164	24	~	26	23				25年1月、測量調査設計業務契約。	
																			24	4,396		3,024	-	
																			25	30,135		20,945	-	
																			26			3,781	6,781	
																			27					
																			28					
																			29					
30																								
累計	34,531	0	27,750	6,781	25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時期:26年7月 26年7月、工事完了。																			
53		C	-	7	-	7	-		白前漁港環境 向上施設整備 事業	白前漁港	市	久慈市	直接	完了	15,500	24	~	25	23				25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。	
																			24	1,275		614	-	
																			25	10,350		6,935	4,076	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
30																								
累計	11,625	0	7,549	4,076	25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。																			
61		C	-	5	-	6	-		漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区・大崎 地区)(直接補 助分)	久慈湊・ 大崎地 区・大崎 地区	市	久慈市	直接	完了	223,227	25	~	29	23				間接補助分で未執行額あり。未着手 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件 防潮堤安全防護柵…27年10月一部契約。 防潮堤安全防護柵…28年4月完了。 防潮堤安全防護柵(2工区)…29年1月契約。29年7月完成予定 工事完了	
																			24					
																			25	150,170		17,496		-
																			26	17,250				
																			27			33,683		-
																			28			12,761		-
																			29			18,910		84,570
30																								
累計	167,420	0	82,850	84,570																				

(様式2C)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
62	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	111,807	25	~	28	23							
																	24							
																	25	83,855		19,605		25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売却完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:3件中0件 移転先分譲契約:2件中2件		
																	26			7,322		26年11月、移転跡地整備工事契約。 移転跡地等買取契約:2件中2件 ※跡地整備計画見直しによる減		
																	27			13,500		移転跡地整備(防火水槽)…27年10月契約。		
																	28			1,394	42,034	移転跡地整備(防火水槽)…28年8月仮設工契約、28年11月完了 移転跡地整備(防火水槽)…28年5月契約、28年7月完了		
																	29							
30																								
															累計	83,855	0	41,821	42,034					
63	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	71,997	25	~	27	23							
																	24			24,550		25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。		
																	25	53,997		13,746		25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年11月、造成工事完了。 移転先分譲契約:3件中2件		
																	26							
																	27			893	14,808	集団移転地法面对策…27年9月契約。27年12月完了。		
																	28							
																	29							
30																								
															累計	53,997	0	39,189	14,808					
68	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	久慈市	県	県	直接	継続	17,551	25	~	32	23					
																			24					
																			25	14,040				-
																			26					-
																			27					-
																			28					-
																			29					14,040
30																								
															累計	14,040	0	0	14,040					

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。		都道県 交付分	各年度 別合計	23	9,679	0	748	0										
				24	301,909	0	115,209	8,247										
				25	139,400	0	237,927	0										
				26	378,355	0	317,018	86										
				27	300,157	0	310,455	16,260										
				28	0	0	75,392	0										
				29	23,715	36,735	58,900	14,040										
				30	0	0	0	0										
				1,548,819	都道県交付分 計	1,153,215	36,735	1,115,649	38,633									
				市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0									
						24	1,693,159	0	1,005,364	810								
						25	418,287	0	212,209	7,452								
						26	49,548	0	▲ 273,887	6,781								
						27	0	0	426,873	14,808								
						28	0	0	25,344	569,679								
						29	0	0	31,703	84,570								
				30	0	0	0	0										
				3,025,003	市町村交付分 計	2,160,994	0	1,427,606	684,100									
				都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,679	0	748	0								
						24	1,995,068	0	1,120,573	9,057								
25	557,687	0	450,136			7,452												
26	427,903	0	43,131			6,867												
27	300,157	0	737,328			31,068												
28	0	0	100,736			569,679												
29	23,715	36,735	90,603			98,610												
30	0	0	0	0														
4,573,822	合計	3,314,209	36,735	2,543,255	722,733													

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	20	-	1	-	地震・津波ハ ザードマップ 等整備事業	市内	市	久慈市	直接	完了	25,189	24	~	27	23					・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契 約。25年3月、業務契約完了。
																	24	13,500		8,613	-	・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設 置契約。26年3月、業務完了。
																	25	7,500		5,706	-	・避難誘導標識…26年6月、津波到達点標識設置契約。26年12 月、業務完了。
																	26	7,500		2,919	-	・避難誘導標識…26年12月、標高(海拔)測量調査契約。27年3 月、業務完了。
																	27					
																	28					
																	29		▲ 9,607		1,655	
																	30					
累計	28,500	▲ 9,607	17,238	1,655																		
11	D	-	20	-	2	-	復興事業総合 マネジメント事 業	市内	市	久慈市	直接	完了	88,862	24	~	26	23				・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務 契約完了。	
																	24	37,500		36,225	-	・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務 完了。
																	25	26,250		25,594	-	・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業務 完了。
																	26	2,896		4,698	129	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	66,646	0	66,517	129																		
13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	1,670	24	~	26	23				検討中	
																	24	24,750		0	-	
																	25			0	-	検討中
																	26			0	0	廃止
																	27					
																	28					
																	29		▲ 23,372		1,378	
																	30					
累計	24,750	▲ 23,372	0	1,378																		
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(大 崎本通線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	275,575	24	~	28	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定 契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12 月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	61,600		13,535	-	25年5月、用地買収等開始。
																	25	132,000		107,329	-	25年11月、道路改良舗装工事契約。
																	26	26,860		52,721	-	27年1月、踏切拡幅工事着手。27年3月、工事完了。
																	27			13,802	-	27年11月、JR近接工事契約。
																	28			6,431	26,642	29年3月完了。
																	29					
																	30					
累計	220,460	0	193,818	26,642																		

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道路整備事業(湊源道線)	久慈湊地区	市	久慈市	直接	完了	188,858	24	~	27	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	36,800		14,837	-
																	25	113,600		87,275	-
																	26	13,140		46,846	-
																	27				-
																	28		▲ 12,453		2,129
																	29				
																	30				
累計	163,540	▲ 12,453	148,958	2,129																	
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	完了	103,091	24	~	26	23				24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	26,400		11,139	-
																	25	64,800		64,379	-
																	26		▲ 8,727	6,954	1
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	91,200	▲ 8,727	82,472	1																	
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	49,000	24	~	27	23				25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。
																	24	14,400		0	-
																	25	24,800		3,525	-
																	26			25,364	-
																	27			7,576	2,735
																	28				
																	29				
																	30				
累計	39,200	0	36,465	2,735																	
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路整備事業(中沢線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	59,000	24	~	26	23				24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	22,160		3,820	-
																	25	25,040		41,499	-
																	26			1,859	22
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	47,200	0	47,178	22																	

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	82,795	24	~	25	23				24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5	
																	24	5,126	3,948	-	戸。	
																	25	90,195	65,046		25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。	
																	26		▲ 26,326	1		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	95,321	▲ 26,326	68,994	1	
																	21	D	-	4	-	2
24	2,903	2,248	-	戸。																		
25	51,568	43,263		25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。																		
26		▲ 8,800	160																			
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	54,471	▲ 8,800	45,511	160																		
22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災害 公営住宅整備 事業	玉の脇地 区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25						
																	24	1,954	0	1,954		
																	25	13,697	0	13,697		
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	15,651	0	0	15,651	
																	23	D	-	4	-	4
24	2,598	2,127	-	戸。																		
25	38,822	41,151		25年8月、建設工事契約。25年12月、工事完了。																		
26		1,858	0	3世帯入居済。																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	41,420	1,858	43,278	0																		

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
24	D	-	20	-	3	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	41,873	24	~	26	23				25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。	
																24	12,525	3,927	-	25年10月、測量設計業務完了。	
																25	71,325	27,478	-	25年10月、用地買収等開始。 25年10月、整備工事契約。 25年12月、工損調査契約。26年3月、業務完了。	
																26		▲ 52,444	1	26年6月、整備工事完了。	
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	83,850	▲ 52,444	31,405	1	
																25	D	-	20	-	4
24	21,000	3,465	-	26年3月、工事契約及び監理契約。																	
25	108,000	46,190	-	26年12月、避難タワー地質調査業務委託。																	
26		8,606	-	27年3月、実施設計業務委託。																	
27		105,642	-	28年3月避難タワー工事・管理・補償契約。 28年9月、工事変更契約(工期延長)																	
28	37,179	1,579	697	28年10月、工事・監理変更契約 28年11月、竣工確認、28年12月、完了検査・補償完了																	
29																					
30																					
累計	166,179	0	165,482	697																	
26	D	-	20	-	5	津波避難施設整備事業(元木沢地区)	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	26						
																24	6,750	3,528	-		
																25	39,000	41,981	-	26年3月、工事契約及び監理契約。	
																26			241	26年10月、工事完了。	
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	45,750	0	45,509	241	
																27	D	-	20	-	6
24	6,750	3,835	-																		
25	39,000	39,618	2,297	25年5月、工事契約及び監理契約。25年12月工事完了。																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	45,750	0	43,453	2,297																	

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設 調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	8,275	24	~	24	23				24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策 定業務委託)。25年3月、業務完了。
																	24	7,505		6,017	-
																	25				
																	26				
																	27				
																	28		▲ 1,298		190
																	29				
																	30				
累計	7,505	▲ 1,298	6,017	190																	
29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	68,052	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	9,750		12,573	-
																	25	39,750		39,050	-
																	26		1,539	▲ 584	0
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	49,500	1,539	51,039	0																	
30	◆	D	-	21	-	1	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	22,115	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	2,400		2,260	-
																	25	10,400		13,510	-
																	26		4,892	1,922	0
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	12,800	4,892	17,692	0																	
31	D	-	21	-	2	-	元木沢地区汚 水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	23,826	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	6,000		1,974	-
																	25	21,000		9,417	-
																	26		▲ 9,130	1,499	4,980
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	27,000	▲ 9,130	12,890	4,980																	
32	◆	D	-	21	-	2	元木沢地区汚 水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	10,406	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	1,600		1,172	-
																	25	6,400		8,058	-
																	26		324	▲ 906	0
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	8,000	324	8,324	0																	

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	D	-	1	-	7	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(金刀比羅神社通り線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	64,964	24	~	28	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	8,000		1,549	-
																	25	25,600		583	-
																	26		18,371	4,921	-
																	27			31,453	-
																	28			12,710	755
																	29				
																	30				
																	累計	33,600	18,371	51,216	755
																	39	D	-	1	-
24	61,600		3,278	-																	
25	16,800		29,132	-																	
26			10,607	-																	
27			15,259	-																	
28			0	-																	
29			6,085	0																	
30																					
累計	78,400	0	64,361	0																	
40	D	-	1	-	9	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊山岸線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	50,241	24	~	28					
																	24	8,240		1,846	-
																	25	13,360		28,670	-
																	26		18,592	0	-
																	27			6,084	-
																	28			0	3,592
																	29				
																	30				
																	累計	21,600	18,592	36,600	3,592
																	41	D	-	1	-
24	15,440		1,958	-																	
25	25,360		39,215	-																	
26		9,806	8,009	-																	
27				1,424																	
28																					
29																					
30																					
累計	40,800	9,806	49,182	1,424																	

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	D	-	1	-	11	玉の脇地区道路整備事業 (仮称)玉の脇団地3号線	長内地区	市	久慈市	直接	完了	97,000	24	~	28	23				25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。	
																24	21,600		158		
																25	47,200		12,106	25年4月、測量調査設計業務(不動産鑑定含む)契約。25年11月、業務完了。 25年10月、用地測量業務契約。26年3月、用地測量・設計業務完了。 27年2月、用地買収等完了。	
																26		8,800	64,907	27年2月、道路改良舗装工事契約。	
																27					
																28			268	161	29年3月完了。
																29					
																30	累計	68,800	8,800	77,439	161
43	D	-	1	-	12	中沢地区道路整備事業(仮称)中沢2号線	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	289,066	24	~	28	23				24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																24	53,280		22,391		
																25	125,920		47,082	25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。 25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。 26年2月、用地買収等開始。 26年6月、用地買収等完了。	
																26		41,245	145,003	26年4月、道路改良舗装工事(一部)契約。 26年10月、27年1月、橋梁上部工入札中止(業者辞退)。27年3月、橋梁上部工契約。	
																27		10,807	15,851	27年10月、道路改良舗装工事契約。	
																28			907	18	29年3月完了。
																29					
																30	累計	179,200	52,052	231,234	18
47	D	-	1	-	13	広美町地区道路整備事業(仮称)長小通以2号線	長内地区	市	久慈市	直接	完了	77,491	24	~	26	23				24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。	
																24	31,840		7,471		
																25	43,600		44,998	25年10月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。	
																26			9,332	26年9月、用地買収等完了。 26年11月、道路改良舗装工事完了。	
																27		▲ 10,807			
																28		▲ 2,640		192	
																29					
																30	累計	75,440	▲ 13,447	61,801	192

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路 整備事業(仮 称大湊北通り 線)	夏井地区	市	久慈市	直接	完了	62,900	24	~	29	23				24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑		
																	24	32,480		5,062	-	定。	
																	25	15,200		25,811	-	25年11月、用地買収等開始。	
																	26			6,056	-	25年11月、道路改良舗装工事契約。	
																	27			10,454	-	27年3月、道路改良舗装工事一部完了。	
																	28		2,640	0	-	28年3月、道路改良舗装工事契約。	
																	29			1,579	1,358	工事、物件補償施工中。	
																	30					工事完了	
累計	47,680	2,640	48,962	1,358																			
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設等整 備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	99,647	24	~	27	23				24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、		
																	24	25,726		4,386	-	管理棟設計委託業務発注。	
																	25	40,704		0	-	26年3月、管理棟設計委託業務完了。	
																	26			62,044	-	26年8月、管理棟改築工事契約。	
																	27					26年9月、工事監理業務契約。	
																	28						
																	29						
																	30						
累計	66,430	0	66,430	0																			
50	◆	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設関連 設備整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	52,500	24	~	27	23				25年3月、展示設計業務委託契約。	
																		24	16,798		4,074	-	
																		25	25,201		0	-	25年12月、展示設計業務完了。
																		26			37,584	-	27年3月、展示工事契約。
																		27				341	
																		28					
																		29					
																		30					
累計	41,999	0	41,658	341																			
51	D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点整備事業	久慈・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	92,899	24	~	26	23				25年3月、測量調査設計業務委託契約。		
																	24	16,122		4,897	-		
																	25	45,810		48,449	-	25年5月、建築設計契約、26年1月、業務完了。	
																	26			3,915	4,671	25年8月、測量調査設計業務完了。	
																	27					25年10月、造成工事契約、26年3月、工事完了。	
																	28					26年3月、建築工事契約及び工事監理契約。	
																	29					26年10月、工事完了。	
																	30						
累計	61,932	0	57,261	4,671																			

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
54	D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	37,080	25	~	32	23								
																	24								
																	25	1,368		0					
																	26	2,607		2,603		-	事業対象戸数:4戸		
																	27	2,530		3,855		-	事業対象戸数:3戸		
																	28	4,085	6,125	4,468		-	事業対象戸数:5戸		
																	29		4,310	5,085		-	事業対象戸数:5戸		
																	30								
																	累計	10,590	10,435	16,011	0				
																	55	D	-	5	-	2	-	元木沢地区災 害公営住宅家 賃低廉化事業	元木沢地 区
24																									
25	715		0																						
26	2,541		2,630		-	事業対象戸数:3戸																			
27	2,449		3,055		-	事業対象戸数:3戸																			
28	3,183	3,172	3,203		-	事業対象戸数:3戸																			
29		1,299	2,252		-	事業対象戸数:2戸																			
30																									
累計	8,888	4,471	11,140	0																					
56	D	-	5	-	3	-	久喜地区災害 公営住宅家賃 低廉化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	26,485	25	~	32									
																	24								
																	25	709		522		-	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。		
																	26	1,885		1,922		-	事業対象戸数:3戸		
																	27	3,934		4,085		-	事業対象戸数:3戸		
																	28	3,190	3,156	3,190		-	事業対象戸数:3戸		
																	29		3,090	3,145		-	事業対象戸数:3戸		
																	30								
																	累計	9,718	6,246	12,864	0				
																	57	D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎 地区東日本大 震災特別家賃 低減事業	久慈湊・ 大崎地区
24																									
25	140		0																						
26	251		226		-	事業対象戸数:4戸																			
27	289		454		-	事業対象戸数:3戸																			
28	420	691	466		-	事業対象戸数:5戸																			
29		270	460		-	事業対象戸数:4戸																			
30																									
累計	1,100	961	1,606	0																					
58	D	-	6	-	2	-	元木沢地区東 日本大震災特 別家賃低減事 業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	3,054	25	~	32									
																	24								
																	25	84		0					
																	26	412		394		-	事業対象戸数:3戸		
																	27	249		351		-	事業対象戸数:2戸		
																	28	347	343	347		-	事業対象戸数:2戸		
																	29		342	343		-	事業対象戸数:2戸		
																	30								
																	累計	1,092	685	1,435	0				

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
59	D	-	6	-	3	-	久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	2,940	25	23									
															24									
															25	75		68	-	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。				
															26	264		270	-	事業対象戸数:3戸				
															27	569		571	-	事業対象戸数:3戸				
															28	307	264	307	-	事業対象戸数:3戸				
															29		296	277	-	事業対象戸数:3戸				
															30									
															累計	1,215	560	1,493	0					
															64	◆	D	-	4	-	1	久慈湊・大崎地区災害公営住宅用地取得整備事業	久慈湊・大崎地区	市
24																								
25	17,768		21,854	-	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。																			
26		4,087		1																				
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	17,768	4,087	21,854	1																				
65	◆	D	-	4	-	2	元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業	元木沢地区	市	市	直接	完了	19,274	24										
															24									
															25	19,506		13,423	-	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。				
															26		▲ 4,087		1,996					
															27									
															28									
															29									
															30									
															累計	19,506	▲ 4,087	13,423	1,996					
															66	◆	D	-	4	-	4	久喜地区災害公営住宅用地取得整備事業	久喜地区	市
24																								
25	15,060		10,908	4,152	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	15,060	0	10,908	4,152																				

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	1	2	3	4	5	6																					
67	◆	D	-	20	-	8	-	2	復興街づくり 関連施設水槽 整備事業	半崎地区	市	市	直接	完了	99,572	25	~	27	23								
																			24								
																			25	79,657		4,032	-	25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。			
																			26			75,427	-	26年12月、大型水槽整備工事契約。			
																			27					198			
																			28								
																			29								
																			30								
																			累計	79,657	0	79,459	198				
																			69	◆	D	-	20	-	6	-	1
24																											
25	1,356		1,004	352	25年12月~26年2月、資機材整備完了。																						
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
累計	1,356	0	1,004	352																							
70	◆	D	-	20	-	4	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久慈湊、大 崎)	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27									
																			24								
																			25								
																			26	1,356		905	-	26年6月~27年2月、資機材整備。			
																			27			91	360	27年6月~27年9月、資機材整備。			
																			28								
																			29								
																			30								
																			累計	1,356	0	996	360				
																			71	◆	D	-	20	-	5	-	1
24																											
25																											
26	1,356		905	-	26年6月~27年2月、資機材整備。																						
27			91	360	27年6月~27年9月、資機材整備。																						
28																											
29																											
30																											
累計	1,356	0	996	360																							
72	◆	D	-	20	-	9	-	1	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点施設資機材 整備事業	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,744	26	~	26									
																			24								
																			25								
																			26	1,395		1,088	307	26年6月~27年2月、資機材整備完了。			
																			27								
																			28								
																			29								
																			30								
																			累計	1,395	0	1,088	307				

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
73	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市		継続	49,648	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	39,718							
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	39,718	0	0	0	0			
																	23	0	0	0	0	0			
																	24	24,750	0	0	0	0			
25	0	0	0	0	0																				
26	0	0	0	0	24,750																				
27	0	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0	0																				
29	0	▲ 23,372	0	1,378	0																				
30	0	0	0	0	0																				
合計	1,670	24,750	▲ 23,372	0	26,128																				
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																			
		24	590,347	0	192,313	1,954																			
		25	1,484,340	0	1,037,926	20,498																			
		26	62,463	0	590,646	12,510																			
		27	49,738	0	218,674	5,418																			
		28	48,711	0	33,876	34,376																			
		29	0	0	19,226	3,013																			
		30	0	0	0	0																			
		合計	2,879,944	2,235,599	0	2,092,661	77,769																		
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																	
				24	615,097	0	192,313	1,954																	
25	1,484,340			0	1,037,926	20,498																			
26	62,463			0	590,646	37,260																			
27	49,738			0	218,674	5,418																			
28	48,711			0	33,876	34,376																			
29	0			▲ 23,372	19,226	4,391																			
30	0			0	0	0																			
合計	2,881,614			2,260,349	▲ 23,372	2,092,661	103,897																		

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

久慈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
60	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	1,323	25 ~ 27	23															
														24			0												
														25	992		330				26年3月、補助金交付契約。(3件中1件)								
														26			331			26年6月、補助金交付契約。(3件中2件)									
														27			264			67									
														28															
														29															
														30															
														累計	992	0	925	67											
														(注)															
														1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																													
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																													
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																													
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																													
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																													
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																													
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																													
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																													
都道府県交付分														各年度別合計	23	0	0	0	0										
														24	0	0	0	0											
														25	0	0	0	0											
														26	0	0	0	0											
														27	0	0	0	0											
														28	0	0	0	0											
														29	0	0	0	0											
														30	0	0	0	0											
0 都道府県交付分 計															0	0	0	0											
市町村交付分														各年度別合計	23	0	0	0	0										
														24	0	0	0	0											
														25	992	0	330	0											
														26	0	0	331	0											
														27	0	0	264	67											
														28	0	0	0	0											
														29	0	0	0	0											
														30	0	0	0	0											
1,323 市町村交付分 計															992	0	925	67											
都道府県・市町村交付分														各年度別合計	23	0	0	0	0										
														24	0	0	0	0											
														25	992	0	330	0											
														26	0	0	331	0											
														27	0	0	264	67											
														28	0	0	0	0											
														29	0	0	0	0											
														30	0	0	0	0											
1,323 合計															992	0	925	67											