

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

大船渡市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,050	40,677
24	12,642,969	8,666,666	
25	18,190,534	11,245,081	
26	14,338,407	12,101,101	
27	7,053,798	8,634,722	
28	6,299,393	9,881,444	
29	6,216,306	7,772,815	
30	3,703,333	0	
合計		68,487,790	58,342,506

<参考>	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金残高	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	12,646,111	55,895	55,897,574

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	190,749	3,282
24	3,667,558	720,015	
25	4,140,091	1,591,099	
26	9,956,218	3,947,494	
27	2,311,738	7,059,966	
28	1,886,867	5,022,323	
29	3,159,451	2,314,739	
30	0	0	
合計		25,312,672	20,658,918

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	継続	416,086	24 ~ 32	23	0				平成24年4月から発掘調査事業に着手。
														24	11,040	11,034	-		
														25	25,500	10,342	-	平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘11件完了。	
														26	46,895	47,742	-	平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘17件完了。	
														27	61,151	54,383	-	平成27年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘3件、試掘4件完了。	
														28	52,681	26,367	-	平成28年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘1件、試掘4件完了。報告書刊行に向けた整理作業を継続。	
														29	23,122	27,189	-	平成29年4月から発掘調査(整理作業)、試掘調査に着手。試掘2件完了。	
														30	累計	220,389	0	177,057	0
25	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	24 ~ 29	23	0			平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。	
														24	6,389	3,569	-		
														25	16,427	1,221	-	平成26年1月 試掘等調査。	
														26	0	5,301	-	平成26年6月、27年1月 分布等調査	
														27	0	5,732	-	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等	
														28		5,698	-	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等	
														29		739	556	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
														30	累計	22,816	0	22,260	556
52	A	-	1	-	1	被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋内運動場)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	完了	14,123	24 ~ 28	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
														24	322	273	-		
														25	0	0	-		
														26	0	0	-		
														27	3,767	9,419	-	平成27年9月、建物本体工事着工	
														28	5,651	850	510	388	平成29年3月完成
														29			388	▲ 388	
														30	累計	9,740	850	10,590	0
53	A	-	1	-	2	被災学校移転改築事業(越喜来小学校本校舎)	越喜来地区越喜来小学校	市	市	直接	完了	520,777	24 ~ 28	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
														24	13,803	11,961	-		
														25	45,381	31,970	-	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。	
														26	49,315	0	-	平成27年6月着工	
														27	139,587	342,721	-	平成27年6月、建物本体工事着工	
														28	138,566	3,927	▲ 1,532	5,459	平成28年10月完成
														29			5,459	▲ 5,459	
														30	累計	386,652	3,927	390,579	0

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	A	-	1	-	3	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 内運動場)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	34,915	24 ~ 28	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
														24	1,224		1,058	-		
														25	4,021		2,266	-	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。 平成27年6月着工	
														26	2,054		0	-		
														27	8,823		22,601	-	平成27年6月、建物本体工事着工	
														28	9,803	259	▲ 109	368	平成28年10月完成	
														29			368	▲ 368		
														30						
														累計	25,925	259	26,184	0		
														55	A	-	1	-	4	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校本校 舎)
24	8,456		0	-																
25	0		7,612	-																
26	0		0	-																
27	110,611		276,528	-	平成27年9月、建物本体工事着工															
28	165,916	▲ 3,039	▲ 5,753	3,557	平成29年3月完成															
29			3,557	▲ 3,557																
30																				
累計	284,983	▲ 3,039	281,944	0																
56	A	-	2	-	1	学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	92,193	24 ~ 25							
														24	4,904		2,625	-		
														25	58,538		58,836	-	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。	
														26	0					
														27	0					
														28		▲ 1,980		1		
														29			1	▲ 1		
														30						
														累計	63,442	▲ 1,980	61,462	0		
														57	A	-	2	-	2	学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(自校 分)
24	3,049		1,632	-																
25	36,400		36,584	-	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。															
26	0																			
27	0																			
28		▲ 1,232		1																
29			1	▲ 1																
30																				
累計	39,449	▲ 1,232	38,217	0																
58	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎小 学校	市	市	直接	完了	517,919							
														24	17,728		7,706	-		
														25	157,057		31,192	-	平成25年6月以降、順次買収契約。	
														26	190,966		190,966	-	平成26年12月本体着工	
														27	4,008		149,890	-		
														28	44,573		34,577	1	平成29年3月完成	
														29	0		1	▲ 1		
														30						
														累計	414,332	0	414,332	0		

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28																	
59	◆	A	-	1	-	2	1	越喜来小学校 移転改築事業 (学校用地取 得等事業)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	619,495	24	~	28	23	0			平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収	
																		24	27,173		23,642	-	開始。
																		25	151,467		134,702	-	平成26年2月、造成工事発注。
																		26	273,588		249,160	-	
																		27	35,789		64,395	-	
																		28	10,932	▲ 3,356	23,693	1	平成28年10月完成
																		29			▲ 12,023	12,023	
																		30					
																		累計	498,949	▲ 3,356	483,569	12,024	
																		60	◆	A	-	1	-
24	21,383		11,701	-																			
25	153,443		26,832	-	平成26年1月以降、順次買収契約。																		
26	263,520		263,520	-	平成26年12月本体着工																		
27	3,875		146,028	-																			
28	19,228		11,558	1,810	平成29年3月完成																		
29			▲ 7,440	7,440																			
30																							
累計	461,449	0	452,199	9,250																			
61	◆	A	-	3	-	1	1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(用地 取得等事業) (幼稚園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	市	市	直接	完了	230,023	24	~	28						
																		24	11,010		8,408	-	開始。
																		25	63,292		43,634	-	平成26年2月、造成工事発注。
																		26	81,114		73,016	-	
																		27	21,777		42,750	-	
																		28	7,652	▲ 830	16,206	1	平成28年10月完成
																		29			▲ 3,545	3,545	
																		30					
																		累計	184,845	▲ 830	180,469	3,546	
																		78	A	-	3	-	1
24	9,348		3,120	-	平成27年6月着工																		
25	0		0	-																			
26	0		0	-																			
27	22,495		34,222	-	平成27年6月、建物本体工事着工																		
28	5,499	702	131	571	平成28年10月完成 岩泉町A-3-1幼稚園等の複合化・多機能化推進事業より936千 円(国費:H23補正予算702千円)を事業間流用。																		
29																							
30																							
累計	37,342	702	37,473	571																			

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0			平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
																			24	124		9		115
																			25	0				
																			26	0				
																			27	0				
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	124	0	9		115
																			140		A	-		2
24	0																							
25	0																							
26	0		0	0																				
27	5,965		9,637	-																				
28	3,676	456	460	0																				
29																								
30																								
累計	9,641	456	10,097	0																				
141		A	-	2	-	4		被災学校移転改築事業(越喜来小学校学校クラブハウス)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	100,604	26	~	28	23					0	
																		24	0					
																		25	0					
																		26	16,345		0	0		
																		27	23,736		65,851	-		
																		28	26,291	696	1,211	6		
																		29			▲ 521	521		
																		30						
																		累計	66,372	696	66,541	527		
																		145		A	-	2	-	5
24	0																							
25	0																							
26	0		0	0																				
27	4,358		10,896	-																				
28	6,538	723	472	251																				
29			4	▲ 4																				
30																								
累計	10,896	723	11,372	247																				
146		A	-	2	-	6		被災学校移転改築事業(赤崎中学校防災備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	完了	13,865	27	~	28							
																		24	0					
																		25	0					
																		26	0		0	0		
																		27	3,724		9,310	-		
																		28	5,586	▲ 66	▲ 284	218		
																		29						
																		30						
																		累計	9,310	▲ 66	9,026	218		

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
147	A	-	2	-	7	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	36,037	27 ~ 28	23	0						
														24	0						
														25	0						
														26	0						
														27	27,027			0	0		
														28				27,027	-		平成27年9月、建物本体工事着工
														29				▲1	1		平成29年3月完成
														30				1	▲1		
														累計	27,027	0	27,027	0			
														148	A	-	2	-	8	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校学校 クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学 校
24	0																				
25	0																				
26	0																				
27	18,245			0	0																
28	27,367	▲466	▲1,394	928			平成27年9月、建物本体工事着工														
29			1	▲1			平成29年3月完成														
30			1	▲1																	
累計	45,612	▲466	44,219	927																	
149	A	-	2	-	9	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 外運動場整備)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	38,704	27 ~ 28								
														24	0						
														25	0						
														26	0						
														27	20,648			0	0		
														28	6,307	▲1,152	▲1,153	1			平成27年6月、建物本体工事着工
														29			1	▲1			平成28年10月完成
														30			1	▲1			
														累計	26,955	▲1,152	25,803	0			
														151	A	-	2	-	10	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学 校
24																					
25																					
26																					
27	2,969			24,618	-		平成27年9月、建物本体工事着工														
28	21,649			▲1	1		平成29年3月完成														
29				1	▲1																
30				1	▲1																
累計	24,618	0	24,618	0																	
152	A	-	2	-	11	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	55,391	27 ~ 28								
														24							
														25							
														26							
														27	6,194			36,927	-		
														28	30,733	▲2,893	2,893	2,893			平成29年3月完成
														29		▲1,659	1,659				
														30							
														累計	36,927	0	32,375	4,552			

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
155	A	-	2	-	12	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	41,462	28	~	28	23																					
																24																					
																25																					
																26																					
																27																					
																28														26,960	4,136	4,136	-	平成27年9月、建物本体工事着工			
																29																	0	平成29年3月完成			
																30																					
																累計														26,960	4,136	31,096	0				
																156	A	-	2	-	13	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校太 陽光発電設備 整備)	越喜来地区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	35,947	28	~	28	23					
24																																					
25																																					
26																																					
27																																					
28														26,960																		26,960	-	平成27年9月、建物本体工事着工			
29															▲971																	971	平成28年10月完成				
30																																					
累計														26,960	0																	25,989	971				
157	A	-	2	-	14	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎中 学校	市	市	直接	完了	40,000	28	~	28																	23					
																24																					
																25																					
																26																					
																27																					
																28														26,960	3,039	2,169	-	平成27年9月、建物本体工事着工			
																29															2	870	平成29年3月完成				
																30																▲2	2				
																累計														26,960	3,039	29,131	868				
																158	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	12,684	28	~	28	23				
24																																					
25																																					
26																																					
27																																					
28														10,147																			9,766	381	平成29年3月完成		
29																																					
30																																					
累計														10,147	0																		9,766	381			
159	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (教具等整備 事業)	越喜来地区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	8,434	28	~																		28	23			
																24																					
																25																					
																26																					
																27																					
																28														7,806	▲1,059	6,730		17	平成28年10月完成		
																29																					
																30																					
																累計														7,806	▲1,059	6,730		17			

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
		都道府 県交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	15,861	0	6,698	115	
										25	16,427	0	1,221	0	
										26	0	0	5,301	0	
										27	22,495	0	39,954	0	
										28	5,499	702	5,829	571	
										29	0	0	739	556	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										32	0	0	0	0	
		81,306	都道府県交付分 計								60,282	702	59,742	1,242	
		市町村 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	120,092	0	80,040	0	
										25	695,099	0	383,970	0	
										26	923,797	0	824,404	0	
										27	510,496	0	1,495,353	0	
										28	740,501	0	139,056	19,763	
										29	34,454	0	20,403	18,118	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										32	0	0	0	0	
		4,065,832	市町村交付分 計								3,024,439	0	2,943,226	37,881	
		都道府県・ 市町村 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	135,953	0	86,738	115	
										25	711,526	0	385,191	0	
										26	923,797	0	829,705	0	
										27	532,991	0	1,535,307	0	
										28	746,000	702	144,885	20,334	
										29	34,454	0	21,142	18,674	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										32	0	0	0	0	
		4,147,138	合計								3,084,721	702	3,002,968	39,123	

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1	新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	854,373	24 ~ 27	23	0			製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。 - 一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月) - H26プログラム作成(平成26年12月) - H27プログラム作成(平成27年12月)	
														24	471,750	446,322	-		
														25	171,000	137,671	-		
														26	0	40,612	-		
														27	0	16,174	-		
														28		▲ 1,970	1		
														29					
30																			
累計	642,750	▲ 1,970	640,779	1															
3	◆	C	-	7	-	1	新大船渡魚市場整備事業 (展示施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	124,425	24 ~ 26	23	0		展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機工事、3月展示施設工事発注。 - 展示施設施工監理業務委託発注(平成25年6月)、展示施設工事変更契約(平成26年3月) - 展示施設工事完了	
															24	100,000	91,518		-
															25	0	7,956		-
															26	0	66		-
															27	0			
															28		▲ 460		0
															29				
30																			
累計	100,000	▲ 460	99,540	0															
36	C	-	1	-	1	林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	58,981	24 ~ 24	23	0		平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400m)。 -		
														24	44,250	44,235		-	
														25	0				
														26	0				
														27	0				
														28		▲ 14		1	
														29					
30																			
累計	44,250	▲ 14	44,235	1															
37	C	-	2	-	1	菌床しいたけ生産施設等整備事業	日頃市	市	大船渡市農業協同組合	直接	完了	210,242	24 ~ 26	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。平成25年3月、完成(50坪×6棟)。 - 平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。 - 平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更交付決定。 平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成(645.33㎡×1棟)		
														24	82,500	74,938		-	
														25	68,750	68,750		-	
														26	0	▲ 105		-	
														27	0				
														28		▲ 7,667		0	
														29					
30																			
累計	151,250	▲ 7,667	143,583	0															

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	C	-	7	-	2	水産業共同利用施設復興整備事業 (水産流通加工施設整備支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	民間団体等	直接	完了	7,886,079	24 ~ 28	23	0			事業完了(認定30事業中、27事業完了、3事業廃止)	
														24	4,035,625		4,030,189	-	
														25	1,354,375		1,336,130	-	
														26	65,039		53,413	-	
														27	0		▲ 133,421	-	
														28	0		20,628	148,100	
														29		▲ 33,360	0	▲ 33,360	
														30					
														累計	5,455,039	▲ 33,360	5,306,939	114,740	
														39	◆ C	-	7	-	2
24	120,000		109,485	-															
25	120,000		74,947	-															
26	0		42,032	-															
27	0		▲ 30,414	-															
28		▲ 43,949		1															
29																			
30																			
累計	240,000	▲ 43,949	196,050	1															
45	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業	千歳、扇洞他14漁港	県	市	間接	継続	700,000	24 ~ 30						
														24	525,000		49,148	-	
														25	0		96,503	-	
														26	0		213,046	-	
														27	0		86,292	-	
														28			35,799	-	
														29			4,860	-	
														30					
														累計	525,000	0	485,648	0	
														46	C	-	1	-	2
24	232,500		15,500	-															
25	589,000		775,000	-															
26	544,050		410,750	-															
27	115,475		178,250	-															
28	45,725		64,092	-															
29		▲ 21,157	23,250	38,751															
30																			
累計	1,526,750	▲ 21,157	1,466,842	38,751															

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24 ~ 24	23	0				平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。	
														24	22,500		3,150	-		
														25	0		0	-		
														26	0		18,850	500		
														27	0		0	-		
														28						
														29						
														30						
														累計	22,500	0	22,000	500		
														81	☆	F	-	1		-
24	4,800		0	-																
25	1,536		0	-																
26	75,200		0	-																
27	37,264		0	-																
28	32,757		0	-																
29			103,666	-																
30				-																
累計	151,557	0	103,666	0																
123	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	千歳、扇 洞他14漁 港	市	市	直接	未着手	100,000	25 ~ 30						23	
														24	0			-		
														25	75,000		0	-		
														26	0		0	-		
														27	0		0	-		
														28			0	-		
														29			0	-		
														30				-		
														累計	75,000	0	0	0		
														125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業
24	0			-																
25	1,500		0	-																
26	0			1,500																
27	0			-																
28				-																
29				-																
30				-																
累計	1,500	0	0	1,500																
126	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 環境整備事 業)	鬼沢漁港 外3漁港	市	市	直接	完了	100,000	25 ~ 29							
														24	0			-		
														25	75,000		3,743	-		
														26	0		30,615	-		
														27	0			-		
														28	0		25,973	-		
														29	0		1	14,668		
														30				-		
														累計	75,000	0	60,332	14,668		

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
130	C	-	5	-	2	越喜来地区漁業集落防災機能強化事業	越喜来地区	市	市	直接	継続	962,760	25 ~ 30	23	0					他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実施計画策定中。 H26.年10月、浦浜地区用地測量発注。H26年12月、浦浜地区嵩上げ工事契約。 嵩上げ工事工期延伸。H29年2月末まで。 嵩上げ工事H29年9月まで延伸。崎浜地区造成工事一部完了。 崎浜測量設計発注。 浦浜地区嵩上げ・用地造成・1号集落道工事完了。2号集落道はH30年3月工事契約しH30へ繰越 泊地区用地造成・集落道工事はH29年10月工事契約しH30へ繰越。 崎浜地区集落道(2路線)は工事契約しH30へ繰越。				
														24	0									
														25	7,200		0							
														26	389,325		290,206							
														27	72,990		57,703							
														28	90,255	48,480	78,540							
														29	76,320	37,500	190,879							
														30										
														累計	636,090	85,980	617,328	0						
														131	C	-	7	-	4		水産業共同利用施設復興整備事業	吉浜漁港	市	市
24	0																							
25	186,000		1,378																					
26	0		179,820																					
27	0		662	4,140																				
28																								
29		▲ 4,140		▲ 4,140																				
30																								
累計	186,000	▲ 4,140	181,860	0																				
136	◆	C	-	7	-	1	-	2	大船渡市魚市場共用施設整備事業	大船渡	市	市	直接							完了				
														24	0									
														25	0									
														26	21,843		0							
														27	0		21,843	0						
														28										
														29										
														30										
														累計	21,843	0	21,843	0						
														143	C	-	5	-	3		綾里地区漁業集落防災機能強化事業	綾里地区	市	市
24	0																							
25	0																							
26	30,750		0																					
27	34,110		27,608																					
28	116,399	5,580	107,676																					
29			43,057																					
30																								
累計	181,259	5,580	178,341	0																				

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	780,000	0	67,798	0	
										25	590,500	0	871,503	0	
										26	544,050	0	642,646	2,000	
										27	115,475	0	264,542	0	
										28	45,725	0	99,891	0	
										29	0	▲ 21,157	28,110	38,751	
										30	0	0	0	0	
								2,674,700	都道府県交付分 計		2,075,750	▲ 21,157	1,974,490	40,751	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	4,858,925	0	4,796,687	0	
										25	2,058,861	0	1,630,575	0	
										26	582,157	0	636,659	0	
										27	144,364	0	▲ 39,845	4,140	
										28	239,411	0	232,817	148,103	
										29	76,320	0	337,603	▲ 22,832	
										30	0	0	0	0	
								11,550,274	市町村交付分 計		7,960,038	0	7,594,496	129,411	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	5,638,925	0	4,864,485	0	
										25	2,649,361	0	2,502,078	0	
										26	1,126,207	0	1,279,305	2,000	
										27	259,839	0	224,697	4,140	
										28	285,136	0	332,708	148,103	
										29	76,320	▲ 21,157	365,713	15,919	
										30	0	0	0	0	
								14,224,974	合計		10,035,788	▲ 21,157	9,568,986	170,162	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	完了	681,784	24 ~ 29	23	0				平成24年6月、測量設計発注。
														24	11,600	6,084	-		
														25	62,400	284	-	25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。	
														26	64,000	22,091	-	26年7月 用地買収、移転補償開始。 26年9月 工事開始。	
														27	2,795	50,574	-	27年5月 その1 工事完了 27年8月 工事発注(その2) 28年1月 工事発注(その3)	
														28		27,168	-	28年6月 その2工事完了 28年7月 その3工事完了	
														29		5,789	28,805	29年6月 函渠設計完了 30年2月 その4工事完了	
														30					
														累計	140,795	0	111,990	28,805	
														5	D	-	1	-	2
24	5,600	4,531	-																
25	65,600	50,836	-	25年7月 物件移転補償開始。 25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。 25年11月 用地買収開始。															
26	0	▲ 6,276	9,557	-	26年2月 工事発注。 26年4月 その1 工事完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年10月 その2 工事発注。														
27	0																		
28																			
29		▲ 1	1																
30																			
累計	71,200	▲ 6,276	64,923	1															
6	D	-	1	-	3	道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	完了	277,000	24 ~ 29						
														24	25,600	7,812	-		
														25	57,120	13,850	-	25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。 25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。 26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。	
														26	68,560	30,848	-	26年7月 用地買収開始。 26年9月 用地測量。 26年12月 工事発注(その1)	
														27	34,320	36,000	93,290	-	27年8月 工事発注その2。28年3月 完了。 27年8月用地買収開始
														28		28,850	-	27年10月 その1工事完了。移転補償完了。 28年4月 物件移転補償開始。28年5月完了 28年8月 用地買収開始。29年3月 完了。 28年9月 工事発注(その3)	
														29		31,877	15,073	29年7月 その3工事完了	
														30					
														累計	185,600	36,000	206,527	15,073	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地 (災))	大船渡	市	市	直接	完了	167,885	23 ~ 24	23	481		435	-	平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完 成。(3棟12戸)
														24	221,392		146,464	-	
														25	0			-	
														26	0			-	
														27	0			-	
														28	0	▲ 74,974		0	
														29					
														30					
														累計	221,873	▲ 74,974	146,899	0	
														8	D	-	4	-	
24	0			-															
25	0			-															
26	0			-															
27	0			-															
28	0	▲ 1,644		1															
29																			
30																			
累計	30,073	▲ 1,644	28,428	1															
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	123,444	24 ~ 25						23
														24	240,975		108,013	-	
														25	0		0	-	
														26	0			-	
														27	0	▲ 78,250		-	
														28	0	▲ 54,711		1	
														29					
														30					
														累計	240,975	▲ 132,961	108,013	1	
														10	D	-	5	-	1
24	5,906		0	-															
25	12,250		14,720	-															
26	128,600		53,267	-															
27	153,797		146,266	-															
28	266,356		269,081	-															
29	349,758		382,116	-															
30	372,585																		
累計	1,289,252	0	865,450	0															
11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	継続	317,705	24 ~ 32						
														24	292		0	-	
														25	2,706		2,568	-	
														26	16,277		7,011	-	
														27	23,357		20,185	-	
														28	28,276		26,100	-	
														29	41,918		40,421	-	
														30	39,336				
														累計	152,162	0	96,285	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	1	土地区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大船渡	市	市	直接	完了	478,945	24 ~ 25	23	0				平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発注。
														24	491,250		401,146	-	
														25	0		▲ 41,937	-	その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。
														26	0	▲ 132,041		0	
														27	0				
														28					
														29					
														30					
														累計	491,250	▲ 132,041	359,209	0	
														13	D	-	20	-	1
24	10,500		8,426	-	復興計画推進業務:平成24年5月発注。平成25年3月完了。														
25	8,250		7,717	-	復興計画推進業務:平成25年4月発注。平成26年3月完了。														
26	0																		
27	0																		
28		▲ 2,606	1																
29																			
30																			
累計	18,750	▲ 2,606	16,144	0															
14	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	末崎・綾 里・越喜 来・赤崎・ 大船渡	市	市	直接	継続	521,163	24 ~ 30						
														24	357,637		155,055	-	
														25	33,234		5,108	-	平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。
														26	0		0	-	
														27	0		▲ 8,825	-	
														28			10,379	-	
														29			13,391	-	
														30					
														累計	390,871	0	175,108	0	
														15	D	-	23	-	2
24	275,664		139,485	-	平成25年12月 宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買収開始。														
25	0		12,162	-															
26	0		52,626	-	移転跡地買取り継続実施														
27	0		9,760	-	移転跡地買取り継続実施														
28			0	-	移転跡地買取り継続実施														
29			0	-	移転跡地買取り継続実施														
30																			
累計	275,664	0	214,033	0															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(門 之浜地区)	末崎	市	市	直接	継続	443,510	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計着手済。
														24	388,071		82,245	-	
														25	0		150,465	-	平成25年6月 宅地造成工事発注済 平成26年3月造成工事完了。
														26	0		57,415	-	移転跡地買取り継続実施
														27	0		16,802	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														28			195	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29			3,874	-	移転跡地買取り継続実施
														30					
														累計	388,071	0	310,996	0	
														17	D	-	23	-	4
24	616,627		111,635	-															
25	0		114,613	-	平成25年5月、宅地造成工事発注済。														
26	0		10,934	-	平成26年5月、造成工事完了														
27	0	▲ 225,692	▲ 7,819	-															
28		▲ 57,959	12,265	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
29			2,202	-	移転跡地買取り継続実施														
30																			
累計	616,627	▲ 283,651	243,830	0															
18	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(崎 浜地区)	越喜来	市	市	直接	継続	1,012,055	24 ~ 30						
														24	467,775		43,597	-	
														25	302,452		473,649	-	平成26年2月、宅地造成工事発注済。
														26	115,320		56,290	-	平成27年3月、移転跡地一部買取り実施
														27	0		65,437	-	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施
														28			46,742	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29			11,265	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														30					
														累計	885,547	0	696,980	0	
														19	◆	D	-	1	-
24	5,600		0	-															
25	0		0	-	平成26年8月頃を目途に発注予定。														
26	0		5,420	-	平成27年2月、事業完了														
27	0																		
28		▲ 179		1															
29																			
30																			
累計	5,600	▲ 179	5,420	1															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
20	◆	D	-	1	-	1	-	2	市	市	直接	未着手	11,000	23 ~ 32	23	0							
															24	8,800		0					
															25	0		0					浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
															26	0		0					浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
															27	0		0					浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
															28			0					浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
															29			0					浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
															30								
															累計	8,800	0	0	0				
															21	◆	D	-	3	-	1	-	1
24	3,400		3,400					平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)															
25	0																						
26	0																						
27	0																						
28																							
29																							
30																							
累計	3,400	0	3,400	0																			
22	◆	D	-	4	-	1	-	1	市	市	直接	完了	2,646	24 ~ 27									
															24	2,400		981					平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))
															25	0		0					
															26	29,400							
															27	0		1,136		29,683			崎浜団地契約分
															28		▲ 29,683	▲ 1	▲ 29,682				
															29								
															30								
															累計	31,800	▲ 29,683	2,116	1				
															23	◆	D	-	4	-	2	-	1
24	0							平成24年3月、買取完了(20戸)。															
25	0																						
26	0																						
27	0																						
28		▲ 681		1																			
29																							
30																							
累計	12,496	▲ 681	11,814	1																			

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5														
26	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,964,014	23 ~ 28	23	58,931		0	-	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。
														24	1,207,500		414,913	-	
														25	1,408,750		357,801	-	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中
														26	7,121,318		2,482,069	-	沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸
														27	0		4,376,594	-	下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 147戸
														28			1,662,218	299,917	上平、みどり町、関谷、沢田
														29		▲ 202,987			関谷、下館下完成
														30					
														累計	9,796,499	▲ 202,987	9,293,595	299,917	
														27	D	-	4	-	5
24	1,006,250		0	-															
25	704,375		53,670	-	平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)														
26	0		39,899	-	H26.10工事発注 55戸														
27	0		1,061,721	7	平林 完了														
28		▲ 683,864																	
29																			
30																			
累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7															
28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	24 ~ 26						
														24	201,250		24,434	-	
														25	402,500		54,342	-	H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中
														26	40,250		536,364	6	完成
														27	0				
														28		▲ 28,854			
														29					
														30					
														累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6	
														29	D	-	4	-	7
24	65,625		0	-	応募なし														
25	0		0	-	応募なし														
26	0		0	-	応募なし														
27	0		0	-	応募なし														
28			0	-	応募なし														
29			0	-	応募なし														
30																			
累計	65,625	0	0	0	0														

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
30	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	1,157,598	24 ~ 32	23	0										
														24	10,552		0								
														25	113,732		0								
														26	0		0					災害公営住宅が未完成のため、未実施			
														27	0		34,904					災害公営住宅が未完成のため、未実施			
														28	70,172	210,111	167,307					入居121戸分			
														29		202,987	178,267					入居219戸分			
														30								入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施			
														累計	194,456	413,098	380,478								
														31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	継続
24	1,620		0																						
25	17,460		0					災害公営住宅が未完成のため、未実施																	
26	0		0					災害公営住宅が未完成のため、未実施																	
27	0		4,498					入居105戸分																	
28	1,697	31,668	19,073					入居186戸分																	
29		17,341	18,912					入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施																	
30																									
累計	20,777	49,009	42,483																						
32	◆	D	-	1	-	5	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接												
														24	31,200		2,394								
														25	0										
														26	0										
														27	0										
														28		▲ 28,806									
														29											
														30											
														累計	31,200	▲ 28,806	2,394								
														33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県
24	112,000		5,292																						
25	0																								
26	0		9,529					H26年3月概略設計完了 H27年3月予備設計完了																	
27	0																								
28		▲ 97,179																							
29																									
30																									
累計	112,000	▲ 97,179	14,821																						
34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接												
														24	19,200	▲ 264	0								
														25	46,464		0								
														26	0		9,737					下欠、上平、長谷堂完成			
														27	0		24,831					みどり町、平林完成			
														28			9,433	4,058				関谷、下館下完成			
														29		▲ 17,341									
														30											
														累計	65,664	▲ 17,605	44,001	4,058							

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	24	~	25	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了。
																			24	800	264	1,064	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0			-
																			28				-
																			29				-
																			30				-
																			累計	800	264	1,064	0
																			40		D	-	1
24	8,000		4,318	-																			
25	24,000		15,807	-																			
26	0	▲ 10,641	1,232	2																			
27	0			-																			
28				-																			
29			1	▲ 1																			
30				-																			
累計	32,000	▲ 10,641	21,358	1																			
41		D	-	21	-	1		公共下水道整 備事業(盛川 左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	完了	336,186	24	~	26	23					
																		24	10,320		7,536	-	
																		25	277,500		225,634	-	
																		26	0		18,969	-	
																		27	0			-	
																		28		▲ 35,680		1	
																		29				-	
																		30				-	
																		累計	287,820	▲ 35,680	252,139	1	
																		42		D	-	23	-
24	33,965		176,853	-																			
25	237,836		21,227	-																			
26	0		19,043	-																			
27	0		469	-																			
28			4,093	-																			
29		▲ 42		-																			
30				-																			
累計	271,801	0	221,643	0																			

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4																				
43	◆	D	-	1	-	1	-	4	復興まちづくり 道路等修繕事 業	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越 喜来、吉 浜	市	市	直接	完了	120,000	24	~	27	23	0			平成24年4月~平成25年3月、各路線修繕等発注。	
																			24	32,000	32,000	-		
																			25	32,000	32,000	-		
																			26	32,000	32,000	0		
																			27	0				
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	96,000	0	96,000		0
																			44	◆	D	-		4
24	5,544	5,376	-																					
25	0																							
26	0																							
27	0																							
28		▲ 168	0																					
29																								
30																								
累計	5,544	▲ 168	5,376	0																				
47		D	-	1	-	5		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	完了	1,084,400	24	~	29	23					0	
																		24	24,750	24,750	-			
																		25	99,000	34,447	-			
																		26	305,250	13,135	-			
																		27	313,500	282,593	-			
																		28	69,672	79,982	493,037	-		
																		29	2,475		13,188	33,479		
																		30						
																		累計	814,647	79,982	861,150	33,479		
																		48		D	-	1	-	6
24	24,750	7,425	-																					
25	115,500	25,157	-																					
26	148,500	10,938	-																					
27	288,750	190,989	-																					
28	54,219	89,293	451,921	-																				
29	2,475		15,330	21,727																				
30																								
累計	634,194	89,293	701,760	21,727																				
49		D	-	1	-	7		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	4,346,000	24	~	32							
																		24	41,250	41,250	-			
																		25	156,750	6,004	-			
																		26	717,750	24,200	-			
																		27	247,500	46,287	-			
																		28		639,723	-			
																		29	930,301	356,699	437,099	-		
																		30						
																		累計	2,093,551	356,699	1,194,563	0		

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～																
50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎～基 石	県	県	直接	継続	3,516,020	24	～	32	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。	
																24	41,250	41,250	-		
																25	82,500	74,787	-	26年1月用地測量発注、実施中	
																26	412,500	0	-	25年度に引き続き用地測量実施中	
																27	495,000	15,912	-	27用地補償着手、実施中	
																28	330,000	294,461	-	27年度に引続用地補償実地中。29年3月工事着手	
																29		139,524	-	28年度に引き続き工事実施中。	
																30			-		
																累計	1,361,250	0	565,934	0	
																51	★	F	-	2	-
24	2,901,994	133,459	-																		
25	787,111	2,526,418	-																		
26	63,597	1,166,399	-																		
27	1,621,526	▲12,870	-																		
28	470,002	685,642	-																		
29		165,986	-																		
30			-																		
累計	5,844,230	0	4,665,034	0																	
63	D	-	1	-	11	道路新設事業 (小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	942,764	24	～	29						
																24	24,000	22,663	-		
																25	229,600	▲3,950	-	26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。	
																26	160,000	167,855	72,945	-	26年4月 測量設計発注。 26年11月 用地買収開始。
																27	0		239,507	-	27年2月 不動産鑑定発注。 27年4月移転補償開始 27年10月工事発注
																28			171,383	-	28年1月用地買収完了 28年3月 移転補償完了。修正設計完了。 28年4月 用地買収開始。29年2月 完了。
																29	172,756		181,997	69,666	28年8月 物件移転補償開始 28年11月完了 28年9月 工事発注(その2) 29年3月 工事完了
																30					29年10月 その2工事完了 30年1月 その3工事完了
																累計	586,356	167,855	684,545	69,666	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
64	D	-	1	-	12	道路改良事業 (田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	66,197	24	~	26	23	0			平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開始。平成25年3月、用地買収開始。25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移転補償完了。26年5月 工事了予定。26年4月 工事了。																		
																24	72,000		10,390		-																	
																25	0		42,565		-																	
																26	0	▲ 19,042	1		2																	
																27	0																					
																28																						
																29																						
																30																						
																31																						
																32																						
																累計	72,000	▲ 19,042	52,956		2																	
																65	D	-	1		-	13	道路改良事業 (小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	39,433	24	~	25	23	0			平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収開始。25年11月 用地買収完了。25年6月 工事発注。25年12月 工事成。25年6月 工事発注。25年12月 工事成。	
																																	24	20,000		8,719		-
25	16,800		22,827	-																																		
26	0	▲ 5,254		0																																		
27	0																																					
28																																						
29																																						
30																																						
累計	36,800	▲ 5,254	31,546	0																																		
66	D	-	1	-	14	道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	129,822	24	~	27					23													0			平成24年12月、測量設計発注。25年5月 測量設計変更契約。25年5月 完了。25年6月 用地買収開始。25年12月 完了。25年6月 物件移転補償開始。25年11月 完了。26年2月 工事発注。(2力年契約)26年4月 移転補償開始。27年2月 補償調査発注。27年4月 工事了。		
																				24													9,600		6,330			-
																				25													167,200		89,188			-
																				26													0	▲ 11,656	2,481			-
																27	0	▲ 36,000	5,858	-																		
																28		▲ 25,286		1																		
																29																						
																30																						
																累計	176,800	▲ 72,942	103,857	1																		
																67	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	127,766	24	~	25	23	0				平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。(2棟7戸)平成26年3月建築工事了。	
																																24	8,750		7,549			-
																																25	118,912		104,245			-
																																26	0					
27	0																																					
28		▲ 15,867		1																																		
29			▲ 3,647	3,647																																		
30																																						
累計	127,662	▲ 15,867	108,147	3,648																																		

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
68	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(赤 沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	487,247	24 ~ 26	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟23戸)
														24	17,500		461,711	-	
														25	496,649		0	-	平成25年5月から建設工事施工中。
														26	0	▲ 1,608	▲ 35,370	-	平成26年7月に完成・引き渡し
														27	0	▲ 72,735			
														28		▲ 13,464		1	
														29					
														30					
														累計	514,149	▲ 87,807	426,341	1	
														69	D	-	4	-	10
24	13,125		230,314	-															
25	228,637		0	-	平成25年5月から建設工事施工中。														
26	0		▲ 27,603	39,051	平成26年5月に完成・引き渡し														
27	0																		
28		▲ 39,051		▲ 39,051															
29			▲ 1	1															
30																			
累計	241,762	▲ 39,051	202,710	1															
70	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	282,342	24 ~ 26						
														24	17,500		271,206	-	
														25	228,637		0	-	平成25年5月から建設工事施工中。
														26	0	1,608	▲ 24,158	697	平成26年5月に完成・引き渡し
														27	0				
														28		▲ 696		▲ 696	
														29					
														30					
														累計	246,137	912	247,048	1	
														71	D	-	4	-	12
24	17,500		414,989	-															
25	438,725		0	-	平成25年5月から建設工事施工中。														
26	0		▲ 23,243	64,479	平成26年6月に完成・引き渡し														
27	0																		
28		▲ 64,478		▲ 64,478															
29																			
30																			
累計	456,225	▲ 64,478	391,746	1															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
72	D	-	4	-	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	46,728	24	~	28	23	0			平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。
																24	26,075		24,929	
																25	0			
																26	0			
																27	0	17,935	378	
																28	0		15,580	
																29		▲ 3,123	▲ 3,123	
																30				
累計	26,075	14,812	40,887	0																
73	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	27,353	24	~	24	23	0			平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3月完了。
																24	20,522		20,514	
																25	0			
																26	0			
																27	0			
																28		▲ 7	1	
																29				
																30				
累計	20,522	▲ 7	20,514	1																
74	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(小 河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	1,127,045	24	~	30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成26年10月、造成工事一部完了 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施
																24	223,440		61,273	
																25	762,724		586,427	
																26	0		41,659	
																27	0		91,555	
																28			165,085	
																29			19,378	
																30				
累計	986,164	0	965,377	0																
75	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	継続	607,833	24	~	30	23	0			平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。 平成25年6月、宅地造成工事発注済。 平成26年6月、造成工事完了 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施
																24	88,697		66,691	
																25	443,156		272,374	
																26	0		61,644	
																27	0	▲ 4,842		
																28			30,700	
																29		▲ 4,034		
																30				
累計	531,853	0	422,533	0																

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
76	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	越喜来地 区	市	市	直接	継続	408,575	24	~	30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	43,929		18,783	-	
																25	313,573		22,674	-	
																26	0		136,294	-	
																27	0		64,635	-	
																28	0		18,621	-	
																29	0		1,164	-	
																30	0		0	-	
																累計	357,502	0	262,171	0	
																23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
																77	D	-	23	-	10
24	42,735		23,977	-																	
25	290,333		163,072	-																	
26	0		59,392	-																	
27	0		27,173	-																	
28	0		8,685	-																	
29	0		24,583	-																	
30	0		0	-																	
累計	333,068	0	306,882	0																	
23	0			平成25年3月、実施設計発注済。																	
80	◆	D	-	4	-	4	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24	~						
																24	1,200		247	-	
																25	1,200		218	-	
																26	0		1,935	-	
																27	0		0	-	
																28	0		0	-	
																29	0		0	-	
																30	0		0	-	
																累計	2,400	0	2,400	0	
																23	0			H26以降については現在検討中。	
																82	D	-	1	-	15
24	44,160		0	-																	
25	81,760		7,712	-																	
26	0		28,299	-																	
27	0		51,685	-																	
28	0	▲ 38,223	0	1																	
29	0		0	0																	
30	0		0	0																	
累計	125,920	▲ 38,223	87,696	1																	
23	0			26年1月 用地買収開始。																	
83	D	-	1	-	16	道路新設事業 (梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	26						
																24	35,120		0	-	
																25	44,160		0	-	
																26	0	▲ 79,280	0	0	
																27	0		0	0	
																28	0		0	0	
																29	0		0	0	
																30	0		0	0	
																累計	79,280	▲ 79,280	0	0	
																23	0			27年4月 工事完了。	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
84	D	-	1	-	17	道路新設・改良事業(中赤崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	1,084,605	24 ~ 30	23	0						
														24	30,800		0				
														25	239,120		39,831			25年12月 測量設計発注。 26年2月 用地買収開始。 26年2月 物件移転補償開始。26年3月 完了。 26年4月 用地買収、測量設計開始。	
														26	0		119,204		26年6月 その4工事完了。 26年10月 移転補償開始。		
														27	0		36,208		27年5月 その1・その2工事発注 27年11月 測量設計(その3)発注		
														28	20,043	358,053	51,385		28年9月 物件移転補償開始 29年2月完了 28年12月 測量設計(その3)完了		
														29		59,377	154,027		29年7月 積算資料作成完了 29年11月 その1・その2工事完了		
														30	160,289						
														累計	450,252	417,430	400,655	0			
														85	D	-	1	-	18	道路新設・改良事業(蛸ノ浦地区)	赤崎地区
24	4,880		0																		
25	18,800		5,388		25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年2月 物件移転補償開始。																
26	45,600		48,241		26年2月 用地買収開始。 26年4月 用地買収、移転補償開始。																
27	0		2,950		26年8月 工事発注。 27年4月 工事完了。																
28		▲ 12,701	0	0																	
29			▲ 1	1																	
30																					
累計	69,280	▲ 12,701	56,578	1																	
86	D	-	1	-	19	道路新設事業(大船渡地区①)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 26								
														24	0		0				
														25	7,920		0		防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。		
														26	0	▲ 7,920	0	0			
														27	0						
														28							
														29							
30																					
累計	7,920	▲ 7,920	0	0																	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
87	D	-	1	-	20	道路新設事業 (大船渡地区 ②)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 27	23	0				防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。															
														24	0		0	-																
														25	108,800		0	-																
														26	0	▲ 108,800	-	0																
														27	0																			
														28																				
														29																				
														30																				
累計														108,800	▲ 108,800	0	0																	
88	D	-	1	-	21	道路新設・改良事業(永浜地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	231,474	24 ~ 28	23	0				25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年3月 改良工事発注。 26年4月 用地買収、移転補償開始。3月 完了。 26年9月 改良工事完了 26年12月 新設工事発注 27年4月 移転補償開始。8月 完了。 28年11月 新設工事完了															
														24	6,880		0	-																
														25	38,400		25,597	-																
														26	84,720	81,014	33,014	-																
														27	0		30,491	-																
														28			96,077	25,835																
														29		▲ 25,835		▲ 25,835																
														30																				
														累計														130,000	55,179	185,179	0			
														89	D	-	1	-		22	道路改良事業 (細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	603,825	24 ~ 30	23	0				25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。 26年4月 測量発注。 26年9月 用地買収、移転補償開始。 26年12月 工事発注。 27年6月 工事完了 28年4月 JR駅構内二道橋新設工事委託発注 28年6月 施工地用地賃借開始 29年10月 施工地用地賃借終了。その2工事発注。 29年12月 用地確定測量完了 30年1月 JR駅構内二道橋新設工事委託完了 30年3月 用地買収完了
																													24	35,840		0	-	
25	50,880		10,566	-																														
26	41,120		65,270	-																														
27	163,440		15,094	-																														
28	191,779		75,351	-																														
29			181,893	-																														
30																																		
累計																			483,059										0	348,174	0			

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
90	D	-	1	-	23	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	170,883	24 ~ 28	23	0						
														24	14,400		0				
														25	73,360		8,265		-	25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。	
														26	77,600		67,569		-	26年4月 測量設計発注。 26年5月 用地買収開始。 26年6月 移転補償開始。 26年9月 その2工事発注。	
														27	0		38,544		-	27年12月 その2工事完了	
														28			22,328		28,654	28年6月 工事発注(その1)。29年3月 完了。 28年8月 仮設道路用地賃借開始。29年3月 終了。	
														29		▲ 28,653		▲ 28,653			
														30							
														累計	165,360	▲ 28,653	136,706	1			
														91	D	-	1	-	24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区
24	0		0																		
25	324,240		16,588		-	25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。															
26	0		14,947		-	26年4月 委託測量完了。 27年6月 測量設計発注。9月 完了。															
27	0		74,288		-	27年11月 用地買収開始・完了。 27年12月 その1工事発注。															
28	156,320	89,026	210,226		-	28年9月 工事発注(その2) 28年10月 仮設道路用地賃借開始 28年11月 物件移転補償開始															
29	174,605		302,218		-	29年2月 用地買収開始。その1工事完了。 29年10月 用地買収完了															
30					-	29年12月 その3工事発注															
累計	655,165	89,026	618,267	0		30年3月 その2工事完了															
92	D	-	2	-	1	道路事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	5,618,000	25 ~ 30								
														24	0		0				
														25	160,000		11,200		-	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。	
														26	2,116,000		1,174,880		-	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。	
														27	357,160		1,110,126		-	平成27年2月、県工事負担協定に基づく平成26年度工事発注済。	
														28	562,840		1,018,527		-		
														29	946,044		778,131		-		
														30	352,355				-		
														累計	4,494,399	0	4,092,864	0			

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
93	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(泊 里団地)	末崎町	市	市	直接	完了	205,715	24 ~ 27	23	0							
														24	23,275		0					
														25	47,862		3,528					平成26年3月、測量調査設計業務完了。
														26	126,437		194,046					平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと譲渡契約締結。(6棟6戸)
														27	0		▲17,575					
														28		▲17,574						
														29			▲1,015		1,015			
														30								
														累計	197,574	▲17,574	178,984	1,016				
														94	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市
24	6,737		0																			
25	248,062		0					災害危険区域指定調整中。														
26	824,250		909,420					山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲渡契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計中														
27	0		▲58,946																			
28		▲136,465	▲3,575	95,685																		
29		▲95,685	▲2,211	▲93,474																		
30																						
累計	1,079,049	▲232,150	844,688	2,211																		
95	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(崎 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	405,429	24 ~ 27									
														24	13,912		0					
														25	53,637		0					平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。
														26	208,950		276,499					平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。
														27	0	78,250	78,250	0				27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。
														28								
														29								
														30								
														累計	276,499	78,250	354,749	0				
														96	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(蛸 ノ浦団地)	赤崎町	市
24	0																					
25	105,875		414,969					平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。														
26	438,550		4,254																			
27	0		202																			
28		▲125,000		0																		
29			▲2,778	2,778																		
30																						
累計	544,425	▲125,000	416,647	2,778																		

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
97	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	952,119	25 ~ 27	23	0					平成26年3月、測量調査設計業務完了。 所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約 締結。
														24	0					
														25	139,037		7,958			
														26	640,237		771,316			
														27	0	54,800	53,829			
														28		▲ 971	0			
														29			▲ 6,339	6,339		
														30						
累計	779,274	53,829	826,764	6,339																
98	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(大 船渡地区)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	5,771,599	24 ~ 29	23	0				平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。 平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成 25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物 件移転補償実施。 平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2 月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月 契約開始、平成26年12月取得完了。)	
														24	70,839		21,262			
														25	1,103,197		875,114			
														26	1,933,125		1,884,083			
														27	97,500		200,654			
														28	509,626		699,732			
														29	614,410		572,753	75,099		
														30						
累計	4,328,697	0	4,253,598	75,099																
99	D	-	17	-	2	被災市街地復 興土地区画整 理事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	9,818,604	25 ~ 30	23	0				平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。 平成26年10月、橋りょう他改築及び撤去に関する工事施工協 定(平成26年度)を締結、JRに発注。平成27年3月完了。	
														24	0					
														25	150,000		150,000			
														26	458,250	137,625	314,031			
														27	1,500,000	45,069	2,009,334			
														28	2,019,505		1,999,203			
														29	949,847		708,035			
														30	2,103,655					
累計	7,181,257	182,694	5,180,603	0																
100	D	-	17	-	3	被災市街地復 興土地区画整 理事業(緊急 防災空地整備 事業)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	296,762	24 ~ 24	23	0				平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。	
														24	265,725		222,571			
														25	0		0			
														26	0	▲ 5,584				
														27	0	▲ 37,569		1		
														28						
														29						
														30						
累計	265,725	▲ 43,153	222,571	1																

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
101	D	-	21	-	2	大船渡浄化センター緊急情報配信システム整備事業	大船渡浄化センター	市	市	直接	完了	5,460	25 ~ 25	23	0				平成26年3月業務発注。26年3月完了。	
														24	0					
														25	6,000		4,095			
														26	0					
														27	0					
														28		▲ 1,905				0
														29						
														30						
														累計	6,000	▲ 1,905	4,095			0
														102	D	-	22	-		1
24	0																			
25	7,500		0																	
26	0																			
27	0	▲ 7,500			0															
28																				
29																				
30																				
累計	7,500	▲ 7,500	0		0															
103	D	-	23	-	11	防災集団移転促進事業(峰岸地区)	末崎	市	市	直接	継続	623,173	24 ~ 30						23	
														24	113,281		32,093			
														25	105,437		330,616			
														26	190,303		0			
														27	0	136,253	53,660			
														28			80,589			
														29			16,289			
														30						
														累計	409,021	136,253	513,247		0	
														104	D	-	23	-	12	防災集団移転促進事業(細浦地区)
24	0		32,131																	
25	285,320		215,165																	
26	108,392		5,496																	
27	0		44,702																	
28			15,527																	
29			34,375																	
30																				
累計	393,712	0	347,396		0															
105	D	-	23	-	13	防災集団移転促進事業(神坂地区)	末崎	市	市	直接	継続	357,437	24 ~ 30							
														24	55,140		24,750			
														25	199,657		204,139			
														26	0		3,199			
														27	0		16,305			
														28		57,959	36,189			
														29			4,974			
														30						
														累計	254,797	57,959	289,556		0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
106	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	継続	392,737	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
														24	11,602		29,255	-	
														25	74,165		194,022	-	
														26	257,876		27,380	-	
														27	0		44,392	-	
														28			11,819	-	
														29			0	-	
														30				-	
														累計	343,643	0	306,868	0	
														107	D	-	23	-	15
24	0		25,289	-															
25	387,633		26,532	-															
26	0		153,505	-															
27	0		88,929	-															
28			76,450	-															
29		22,938	12,076	-															
30				-															
累計	387,633	22,938	382,781	0															
108	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	継続	270,248	24 ~ 30						
														24	12,325		18,876	-	
														25	140,585		134,665	-	
														26	83,556		51,614	-	
														27	0		▲ 49,588	-	
														28			148	-	
														29			371	-	
														30				-	
														累計	236,466	0	156,086	0	
														109	D	-	23	-	17
24	60,252		20,930	-															
25	2,053,611		88,313	-															
26	2,018,244		694,031	-															
27	0		559,714	-															
28		297,727	1,736,890	-															
29			860,160	-															
30				-															
累計	4,132,107	297,727	3,960,038	0															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
110	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(永 浜地区)	赤崎	市	市	直接	継続	1,239,930	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
														24	17,587		13,596	-	
														25	471,169		83,060	-	
														26	475,168		31,795	-	
														27	0		320,240	-	
														28		9,416	342,120	-	
														29			34,208	-	
														30				-	
														累計	963,924	9,416	825,019	0	
														111	D	-	23	-	19
24	15,415		30,891	-															
25	249,583		204,396	-															
26	52,874		59	-															
27	0		5,137	-															
28			4,106	-															
29			0	-															
30				-															
累計	317,872	0	244,589	0															
112	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(蛸 ノ浦地区)	赤崎	市	市	直接	継続	588,146	24 ~ 30						
														24	10,745		36,431	-	
														25	179,426		30,962	-	
														26	310,387		196,201	-	
														27	0		95,756	-	
														28			30,947	-	
														29			18,911	-	
														30				-	
														累計	500,558	0	409,208	0	
														113	D	-	23	-	21
24	0		4,605	-															
25	106,190		150,671	-															
26	131,460		45,931	-															
27	0	89,439	28,133	-															
28			33,417	-															
29			16,687	-															
30				-															
累計	237,650	89,439	279,444	0															
114	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(浦 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	廃止	120,418	25 ~ 26						
														24	0		0	-	
														25	64,960		0	-	
														26	40,405		0	105,365	
														27	0			-	
														28				-	
														29				-	
														30				-	
														累計	105,365	0	0	105,365	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
115	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	継続	1,789,403	24	~	30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。				
																24	0		16,305	-				
																25	1,895,810		109,174	-	平成25年10月、詳細設計発注済。			
																26	0		230,131	-	造成用地取得完了、平成26年8月、12月宅地造成工事発注済			
																27	0		77,228	-	平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続 実施			
																28		▲ 307,143	161,356	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施			
																29		▲ 22,938	88,407	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施			
																30								
																累計	1,895,810	▲ 330,081	682,601	0				
																116	◆	D	-	4	-	8	-	1
24	0																							
25	2,000		672	-	平成26年3月完成。																			
26	0																							
27	0																							
28		▲ 1,328		0																				
29																								
30																								
累計	2,000	▲ 1,328	672	0																				
117	◆	D	-	4	-	8	-	2	災害公営住宅 敷地整備事業	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	4,390									
																24	0							
																25	4,624		3,512	-	平成26年3月完成。			
																26	0							
																27	0							
																28		▲ 1,112		0				
																29								
																30								
																累計	4,624	▲ 1,112	3,512	0				
																118	◆	D	-	4	-	9	-	1
24	0																							
25	5,200		0	-	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。																			
26	0		1,715	-	平成26年7月に完成・引き渡し																			
27	0																							
28		▲ 3,484		1																				
29																								
30																								
累計	5,200	▲ 3,484	1,715	1																				
119	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(上山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	1,558									
																24	0							
																25	2,800		0	-	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。			
																26	0		1,246	-	平成26年5月に完成・引き渡し			
																27	0							
																28		▲ 1,553		1				
																29								
																30								
																累計	2,800	▲ 1,553	1,246	1				

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
120	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	1,564	25	~	26	23	0			本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し	
																			24	0				
																			25	2,800		0		
																			26	0		1,251		
																			27	0				
																			28	0	▲ 1,548			
																			29					
																			30					
																			累計	2,800	▲ 1,548	1,251		1
																			121	◆	D	-		4
24	0																							
25	4,600		0																					
26	0		3,209																					
27	0																							
28	0	▲ 1,391																						
29																								
30																								
累計	4,600	▲ 1,391	3,209	0																				
122	◆	D	-	23	-	23	-	1	上水道送配水 施設整備事業 (大船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	7,472	25	~	27					23	
																			24	0				
																			25	14,400		0		
																			26			5,902		
																			27	0		75		
																			28	0	▲ 8,422			
																			29					
																			30					
																			累計	14,400	▲ 8,422	5,977	1	
																			124		D	-	1	-
24	82,500		82,500																					
25	82,500		104,103																					
26	666,600		58,700																					
27	825,000		585,891																					
28	1,206,975	70,950	1,069,426																					
29	2,224,200		1,388,160																					
30																								
累計	5,087,775	70,950	3,288,780	0																				
127		D	-	13	-	1			がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市内	市	市	直接	継続	707,400	25	~	32						
																			24	0				
																			25	176,850		0		
																			26	353,700		0		
																			27	0		8,528		
																			28			16,290		
																			29			16,280		
																			30					
																			累計	530,550	0	41,098	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
128	D	-	21	-	3	下水道事業 (土地区画整 理・管渠整備)	大船渡町	市	市	直接	完了	32,291	25 ~ 26	23	0						
														24	0						
														25	36,000		25,905	-	平成26年2月業務発注。		
														26	0		▲ 1,687	-	平成26年12月完了。		
														27	0						
														28		▲ 11,781		1			
														29							
														30							
														累計	36,000	▲ 11,781	24,218	1			
														129	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業
24	0																				
25	302,433		7,846																		
26	0		113,041																		
27	0		127,232																		
28	102,908	54,129	110,004		大槌町★F-4-1-1より国費54,129千円を融通																
29			95,410																		
30																					
累計	405,341	54,129	453,533	0																	
132	D	-	4	-	19	災害公営住宅 整備事業(川 原地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	790,946	25 ~ 27								
														24	0						
														25	64,312		698,885	-	平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。		
														26	645,925		0	-			
														27	0		▲ 6,807	-			
														28		▲ 18,159		0			
														29			▲ 3,603	3,603			
														30							
														累計	710,237	▲ 18,159	688,475	3,603			
														133	◆	D	-	17	-	2	被災市街地復 興土地区画整 理(移転補償) 事業
24	0																				
25	217,040		179,735	-	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年1月工事(既設配水管切回し)発注、平成26年3月完 了。平成26年3月物件移転補償実施。																
26	0		5,314	-																	
27	193,544		161,549	-																	
28			95,393	-																	
29			▲ 33,542	2,135	平成30年3月、物件移転補償完了。																
30																					
累計	410,584	0	408,449	2,135																	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
134	◆	D	-	1	-	1	-	3	防犯灯整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・立根・日頃市・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	完了	1,500	25	~	27	23	0				
																			24	0				
																			25	1,200		1,199	1	平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。
																			26	0				
																			27	0				
																			28	0				
																			29	0				
																			30	0				
																			累計	1,200	0	1,199	1	
																			23	0				
24	0																							
25	0																							
26	123,200		73,346	-	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。																			
27	160,000		308,380	-																				
28	555,881		457,354	-																				
29	1,162,934		1,162,935	-																				
30	0		0	0																				
累計	2,002,015	0	2,002,015	0																				
137	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・猪川・立根・綾里・越喜来	市	市	直接	完了	5,500	26	~	27	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	16,722		4,400	-	
																			27	0		0	-	
																			28	0	▲ 12,322	0	0	
																			29	0				
																			30	0				
																			累計	16,722	▲ 12,322	4,400	0	
																			138	◆	D	-	4	-
24	0																							
25	0																							
26	47,200		32,068	-	平成27年1月業務発注。																			
27	0		8,653	1	27年9月 工事完了。																			
28	0	▲ 6,478	1																					
29	0																							
30	0																							
累計	47,200	▲ 6,478	40,721	1																				
139	D	-	4	-	20				災害公営住宅整備事業(区画整理地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	1,841,601	26	~	28						
																			24	0				
																			25	0				
																			26	199,281		1,311,974	-	実施設計中
																			27	1,112,693				
																			28	0	312,513	299,425	13,088	
																			29	0	▲ 13,087	▲ 10,791	▲ 2,296	
																			30	0				
																			累計	1,311,974	299,426	1,600,608	10,792	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
144	◆	D	-	17	-	2	-	3	被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	4,437,261	27	~	31	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	0			
																			27	908,000		908,000	-
																			28	355,494		355,494	-
																			29	1,337,968		1,293,061	-
																			30	521,456			
																			累計	3,122,918	0	2,556,555	0
																			150	◆	D	-	17
24	0																						
25	0																						
26	0																						
27	8,928																						
28	5,184		9,620	-																			
29	6,609		0	-																			
30	1,468																						
累計	22,189	0	9,620	0																			
153		D	-	21	-	4	-		公共下水道(蛸ノ浦地区漁業集落排水施設)接続事業	赤崎地区	市	市	直接	継続	400,000	27	~	31					
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	24,000		15,045	-
																			28			0	-
																			29	180,613		133,349	-
																			30	62,514			
																			累計	267,127	0	148,394	0
																			154	◆	D	-	4
24																							
25																							
26																							
27	1,785		5,356	-																			
28	3,571		▲ 172	172																			
29		▲ 172		▲ 172																			
30																							
累計	5,356	▲ 172	5,184	0																			

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
161	◆	D	-	17	-	2	-	5	地ノ森(新田) 地区内水排水 対策事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	402,858	27	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	36,093		15,898	-	28年1月測量設計発注 28年7月完了予定	
																			28	120,280		19,855	-	28年9月測量設計調査業務完了	
																			29	86,880		130,874	-	29年9月 設計修正完了 30年1月 その2工事、その5工事発注 30年2月 その1工事完了 30年3月 その4工事完了	
																			30	79,032					
																			累計	322,285	0	166,627	0		
																			162	◆	D	-	23	-	8
24																									
25																									
26																									
27																									
28	8,726		6,680	-	28年7月 測量設計調査発注 29年3月完了 29年3月 不動産鑑定評価発注 29年3月完了																				
29		70,002	30,530	-	29年5月 用地調査完了 29年7月 工事発注 29年8月 埋蔵文化財発掘調査開始。12月 終了。 29年9月 用地買収完了 29年12月 物件移転補償完了																				
30																									
累計	8,726	70,002	37,210	0																					
164	◆	D	-	23	-	10	-	1	浦浜地区多目的 広場整備事業	越喜来地区	市	市	直接	継続	56,722	28	~	30							
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	8,200		4,476	-	平成28年10月 測量設計発注、29年1月完了	
																			29		37,176	39,041	-	平成29年11月 工事発注、30年4月完了予定	
																			30						
																			累計	8,200	37,176	43,517	0		
																			165		D	-	5	-	3
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29	32,325		1,871																						
30	10,643																								
累計	42,968	0	1,871	0																					

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	190,749	0	3,282	0	31,963,212	都道府県交付分 計	23	190,749	0	3,282	0	23,172,622	54,129	18,620,668	359,194
			24	2,871,697	0	645,519	0			24	2,871,697	0	645,519	0				
			25	3,533,164	0	718,375	0			25	3,533,164	0	718,375	0				
			26	9,412,168	0	3,299,547	6			26	9,412,168	0	3,299,547	6				
			27	2,169,750	0	6,751,452	7			27	2,169,750	0	6,751,452	7				
			28	1,835,643	▲ 302,570	4,916,603	303,975			28	1,835,643	▲ 302,570	4,916,603	303,975				
			29	3,159,451	356,699	2,285,890	55,206			29	3,159,451	356,699	2,285,890	55,206				
			30	0	0	0	0			30	0	0	0	0				
			23	43,050	0	40,677	0			23	43,050	0	40,677	0				
			24	7,625,200	0	3,757,439	0			24	7,625,200	0	3,757,439	0				
	25	15,391,387	0	9,186,977	1	25	15,391,387	0	9,186,977	1								
	26	12,727,286	0	10,590,297	209,596	26	12,727,286	0	10,590,297	209,596								
	27	6,398,938	0	7,133,088	29,684	27	6,398,938	0	7,133,088	29,684								
	28	5,282,083	0	9,483,796	32,667	28	5,282,083	0	9,483,796	32,667								
	29	6,056,667	0	7,407,495	54,609	29	6,056,667	0	7,407,495	54,609								
	30	3,703,333	0	0	0	30	3,703,333	0	0	0								
	72,686,224	市町村交付分 計	57,227,944	0	47,599,769	326,557	72,686,224	市町村交付分 計	57,227,944	0	47,599,769	326,557						
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	233,799	0	43,959	0	104,649,436	合計	23	233,799	0	43,959	0	80,400,566	54,129	66,220,437	685,751
			24	10,496,897	0	4,402,958	0			24	10,496,897	0	4,402,958	0				
			25	18,924,551	0	9,905,352	1			25	18,924,551	0	9,905,352	1				
			26	22,139,454	0	13,889,844	209,602			26	22,139,454	0	13,889,844	209,602				
			27	8,568,688	0	13,884,540	29,691			27	8,568,688	0	13,884,540	29,691				
			28	7,117,726	▲ 302,570	14,400,399	336,642			28	7,117,726	▲ 302,570	14,400,399	336,642				
			29	9,216,118	356,699	9,693,385	109,815			29	9,216,118	356,699	9,693,385	109,815				
	30	3,703,333	0	0	0	30	3,703,333	0	0	0								

(様式2E)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
24	E	-	1	-	1	浄化槽設置整備事業	大船渡、 末崎(小 細浦、門 之浜)、綾 里(田浜)	市	市	直接	継続	550,449	24 ~ 32	23	0	0	0	0	浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。													
														24	38,752	0	32,500	0	- 設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。													
														25	45,187	0	43,559	0	- 設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。													
														26	105,167	0	49,741	0	- 設置基数:163基(5人槽:77基、7人槽:80基、10人槽:6基)。													
														27	0	0	46,126	0	- 設置基数:154基(5人槽:77基、7人槽:74基、10人槽:3基)。													
														28	37,398	0	25,775	0	- 設置基数:86基(5人槽:40基、7人槽:46基)。													
														29	48,865	0	7,314	0	- 設置基数:24基(5人槽:11基、7人槽:12基、10人槽:1基)。													
														30	0	0	0	0														
														累計	275,369	0	205,015	0														
														(注)																		
														1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																		
														「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																																
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																																
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																																
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																																
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																																
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
0		都道府県交付分 計		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
市町村交付分		各年度別合計		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
550,449		市町村交付分 計		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
都道府県・市町村交付分		各年度別合計		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
550,449		合計		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
				累計	275,369	0	0	0	0	0	0	0	0	275,369	0	0	205,015	0														