

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

陸前高田市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	495,000	111,825
24	30,660,364	28,174,530	
25	35,610,237	37,761,617	
26	28,368,574	13,668,388	
27	29,891,379	17,239,345	
28	8,284,175	16,208,316	
29	27,420,220	23,494,475	
30	18,594,628	0	
合計		179,324,577	136,658,496

<参考>	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金残高	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	53,743,951	187,502	125,682,717

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	356,124	174,475
24	5,432,087	531,393	
25	6,082,247	3,893,235	
26	13,615,402	4,722,423	
27	3,741,961	8,643,991	
28	1,571,666	5,922,393	
29	4,933,843	3,621,998	
30	983,504	0	
合計		36,716,834	27,509,908

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(校 舎整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中 学校	市	市	直接	完了	52,000	24	~	28	23					H24.6学校づくり基本調査策定委託契約締結
																	24	39,000		23,454	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結
																	25	0		6,129	-	H26.3完了
																	26			0	-	
																	27			0	-	
																	28			▲ 22,106	31,523	H28.10事業完了
																	29					
30																						
累計	39,000	0	7,477	31,523																		
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体 育活動バス運 行事業	高田、気 仙、長部、 小友、竹駒 の各小学校 第一、気 仙、米崎、 小友、広 田、横田の 各中学校	市	市	直接	完了	23,477	24	~	24	23					平成24年度事業完了
																	24	17,153	1,628	18,781	-	
																	25					
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
累計	17,153	1,628	18,781	0																		
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備 事業	米崎小学 校、第一 中学校、 米崎中 学校	市	市	直接	完了	67,175	24	~	24	23					第一中学校、米崎中学校整備工事完了
																	24	72,000	▲ 1,628	47,830	-	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結
																	25	0		5,910		H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契 約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙 小運動場整備工事契約締結。
																	26			0		
																	27					
																	28		▲ 16,632			
																	29					
30																						
累計	72,000	▲ 18,260	53,740	0																		
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊 施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24	~	24	23					H25.3工事請負契約締結
																	24	65,600		65,599	1	
																	25	0				
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
累計	65,600	0	65,599	1																		

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	A	-	1	-	1															-	4	
5	◆	A	-	1	-	1	-	4	広田・小友・米崎 統合中学校 整備事業(用 地取得事業)	広田・小 友・米崎 統合中 学 校	市	市	直接	完了	343,885	24	~	27	23			平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了	
																			24	58,950	448	- 用地費・補償費調査業務委託完了	
																			25	160,000	166,478	- H26.3用地造成工事契約締結	
																			26		18,178	- H27.2用地造成工事変更契約増	
																			27	56,279	90,002	2 H28.3事業完了	
																			28		▲ 121		
																			29				
																			30				
																			累計	275,229	▲ 121	275,106	2
																			6		A	-	2
24	15,000	6,847	1																				
25	0																						
26		0																					
27																							
28		▲ 8,152																					
29																							
30																							
累計	15,000	▲ 8,152	6,847	1																			
7		A	-	4	-	1	-		復興事業地理 蔵文化財発掘 調査事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広 田 ほか	市	市	直接	継続	621,782	24	~	32					
																			24	93,733	53,162	- H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約	
																			25	143,906	72,116	- H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結	
																			26	15,955	69,855	- H26.9~H27.3室の前員塚発掘調査(作業員賃金支払い)	
																			27	23,354	55,536	- 作業員賃金支払、必要物品等購入	
																			28	52,762	20,994	必要物品等購入、報告書印刷	
																			29		20,737	作業員賃金支払、必要物品等購入	
																			30	46,623			
																			累計	376,333	0	292,400	0
																			17		A	-	4
24	10,298	5,723	-																				
25	26,280	3,656	- 平成25年4月から25年10月 試掘等調査																				
26		10,435	- 平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査																				
27		6,769	- 平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議																				
28		6,837	- 平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等																				
29		147	3,011 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																				
30																							
累計	36,578	0	33,567	3,011																			
36	◆	A	-	1	-	1	-	5	小友小学校校 庭嵩上げ整備 事業	小友小 学 校	市	市	直接	完了	47,302	24	~	25					
																			24	40,327	40,268	1	
																			25		▲ 2,427		
																			26		0		
																			27				
																			28		▲ 2,485		
																			29				
																			30				
																			累計	40,327	▲ 2,485	37,841	1

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋内運動場耐震補強工事	長部小学校	市	市	直接	完了	2,566	24	23					事業完了
															24	14,778		1,925		
															25					
															26			0		
															27					
															28		▲ 12,853			
															29					
															30					
															累計	14,778	▲ 12,853	1,925	0	
															38	A	-	2	-	3
24	40,000		9,759																	
25	30,000		5,381	1																
26			0																	
27																				
28		▲ 54,859																		
29																				
30																				
累計	70,000	▲ 54,859	15,140	1																
39	◆	A	-	4	-	1	文化財等保存・活用計画策定調査事業	高田・今泉ほか	市	市	直接	完了	9,937	24						
															24	8,000		7,950		
															25	0				
															26					
															27					
															28		▲ 50			
															29					
															30					
															累計	8,000	▲ 50	7,950	0	
															69	A	-	1	-	2
24	7,500		5,709																	
25	0		1,774																	
26	31,662		0																	
27			2,169																	
28		67,965	3,796																	
29			45,374																	
30	95,993																			
累計	135,155	67,965	58,822	0																
75	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	232	24						
															24	185		14	171	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	185	0	14	171	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28	23									
																	24									
																	25	8,425		769		H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)				
																	26			931		H27.2建築設計業務委託終了				
																	27	31,367		38,000		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)				
																	28				92	H28.4事業完了				
																	29									
																	30									
累計	39,792	0	39,700	92																						
79	◆A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・用地 取得造成等)	高田	市	市	直接	完了	52,072	24	~	28	23					H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)				
																	24	15,337		9,367						
																	25	26,320		2,632		H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)				
																	26			20,872		H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委 託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)				
																	27			1,403		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)				
																	28			2,418	4,965	H28.7事業完了				
																	29									
																	30									
累計	41,657	0	36,692	4,965																						
106	A	-	2	-	4	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校屋外 運動場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	44,987	26	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26	15,727		32,241		H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)				
																	27	15,726		▲ 1		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締 結(H28年度まで)				
																	28			▲ 2,251		H28.10事業完了				
																	29		▲ 1,464							
																	30									
累計	31,453	▲ 1,464	29,989	0																						
107	A	-	2	-	5	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校太陽 光発電設備整 備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	29,603	26	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26	11,101		0						
																	27	11,100		19,194		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締 結(H28年度まで)				
																	28			▲ 30	3,037	H28.10事業完了				
																	29									
																	30									
累計	22,201	0	19,164	3,037																						

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
108	A	-	2	-	6	-	学校施設環境改善事業(統合中学校柔剣道場整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	131,153	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	49,182		0		高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結			
																	27	49,182		98,364		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)			
																	28			▲1	1	H28.10事業完了			
																	29								
30																									
累計	98,364	0	98,363	1																					
115	◆A	-	2	-	4	-	学校施設環境改善事業(統合中学校外構整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	112,830	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	45,132		87,458		H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)			
																	27	45,132		▲4		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)			
																	28			2,693	117	H28.10事業完了			
																	29								
30																									
累計	90,264	0	90,147	117																					
123	A	-	2	-	7	-	学校施設環境改善事業(統合中学校柔剣道場整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	37,312	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27			21,933		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)			
																	28	24,874		1,044	1,897	H28.10事業完了			
																	29								
30																									
累計	24,874	0	22,977	1,897																					
138	A	-	2	-	8	-	気仙・長部統合小学校屋外運動場整備事業	気仙・長部 統合小学校	市	市	直接	継続	20,546	29	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29	9,278	1,464	3,117		H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)			
30	2,956																								
累計	12,234	1,464	3,117	0																					

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30										
139	◆	A	-	2	-	8	-	1	気仙・長部統 合小学校外構 整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	63,826	29	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29	35,800		11,620			H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																			30	15,260					
累計																51,060	0	11,620	0						
140		A	-	2	-	9	-	1	気仙・長部統 合小学校太陽 光発電設備整 備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	31,576	29	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29	11,403		5,388			H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																			30	12,278					
累計																23,681	0	5,388	0						
141		A	-	2	-	10	-	1	気仙・長部統 合小学校水泳 プール上屋新 築整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	64,172	29	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29	22,424		9,736			H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																			30	20,356					
累計																42,780	0	9,736	0						
142		A	-	1	-	3	-	1	気仙・長部統 合小学校整備 事業(屋内運 動場整備事 業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	133,724	29	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27			1,123			H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
																			28		27,187				
																			29	27,599		25,115			H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了 H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																			30	45,507					
累計																73,106	27,187	26,238	0						
143		A	-	2	-	11	-	1	高田小学校 プール上屋新 築整備事業	高田小 学校	市	市	直接	継続	109,457	29	~	31	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29	6,000		5,904			H30.03 高田小学校プール上屋新築設計業務完了
																			30						
累計																6,000	0	5,904	0						

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
										23	0	0	0	0	
									24	10,483	0	5,737	171		
									25	34,705	0	4,425	0		
									26	0	0	11,366	0		
									27	31,367	0	44,769	0		
									28	0	0	6,837	92		
									29	0	0	147	3,011		
									30	0	0	0	0		
								102,062	都道府県交付分 計		76,555	0	73,281	3,274	
									23	0	0	0	0		
									24	487,378	0	291,099	3		
									25	360,226	0	257,993	1		
									26	168,759	0	228,604	0		
									27	200,773	0	289,719	2		
									28	77,636	0	6,557	41,540		
									29	112,504	0	126,991	0		
									30	238,973	0	0	0		
								2,384,052	市町村交付分 計		1,646,249	0	1,200,963	41,546	
									23	0	0	0	0		
									24	497,861	0	296,836	174		
									25	394,931	0	262,418	1		
									26	168,759	0	239,970	0		
									27	232,140	0	334,488	2		
									28	77,636	0	13,394	41,632		
									29	112,504	0	127,138	3,011		
									30	238,973	0	0	0		
								2,486,114	合計		1,722,804	0	1,274,244	44,820	

(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	高田	県	市	間接	完了	25,914	25	~	28	23								
																	24								
																	25	19,435		1,929	-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)			
																	26			▲ 1,929	-	H27.2建築設計業務委託終了			
																	27			9,988		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)			
																	28					H28.4事業完了			
																	29					9,447			
																	30								
																	累計	19,435	0	9,988	9,447				
																	81	◆	B	-	3	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成 等)	高田
24	38,741		23,660	-																					
25	66,480		6,716	-	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)																				
26			52,713	-	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委 託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)																				
27			3,544		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																				
28			6,045	▲ 12,543	H28.7事業完了																				
29		▲ 12,542	▲ 12,542																						
30																									
累計	105,221	▲ 12,542	92,678	1																					
135	B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業	今泉	市	市	直接	継続	37,577	28	~	30									
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	767		757		H29.2建築設計業務委託契約1件(H29年度まで)			
																	29	6,977	10,763						
30																									
累計	7,744	10,763	757	0																					
144	B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業(効果促 進)	今泉	市	市	直接	未着手	2,225	29	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29		1,779						
30																									
累計	0	1,779	0	0																					

(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	0	0	0	0	0							
			25	19,435	0	1,929	0								
			26	0	0	▲ 1,929	0								
			27	0	0	9,988	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	9,447								
			30	0	0	0	0								
			25,914	都道府県交付分 計	19,435	0	9,988	9,447							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
	24	38,741			0	23,660	0								
	25	66,480			0	6,716	0								
	26	0			0	52,713	0								
	27	0			0	3,544	0								
	28	767			0	6,802	12,543								
	29	6,977			0	0	▲ 12,542								
	30	0	0	0	0										
	155,652	市町村交付分 計	112,965	0	93,435	1									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	38,741	0	23,660	0								
25			85,915	0	8,645	0									
26			0	0	50,784	0									
27			0	0	13,532	0									
28			767	0	6,802	12,543									
29			6,977	0	0	▲ 3,095									
30	0	0	0	0											
181,566	合計	132,400	0	103,423	9,448										

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁 港、脇之 沢漁港、 両替漁 港、広田 漁港、 六ヶ浦漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	24 ~ 26	23						補助金交付決定10件	
															24	3,809,196		3,809,195		-	H24.10.16、H25.3.29 2件完成	
															25	0		0		-	7件完成(繰越明許分)	
															26			0		1	1件完成(事故繰越分)	
															27							
															28							
															29							
															30							
															累計	3,809,196	0	3,809,195	1			
															23							H24.11ほ場整備工事契約
															24	131,750		255,750		-		
25	155,000				-	暗渠排水10ha。																
26	261,640	135,935	124,341		-	H27.3ほ場整備工事21ha完成																
27	23,250		228,625		-	ほ場整備工事中																
28		24,277	66,650		-	H29.3ほ場整備工事完成																
29	13,263	24,459	44,175		-	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。																
30																						
累計	584,903	184,671	719,541	0																		
19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	4,432,000	24 ~ 32	23					<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。		
															24	822,275		89,125		-	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。	
															25	1,278,750		1,508,026		-	<小友工区>ほ場整備86ha。	
															26	413,850	▲ 135,935	406,720		-	<下矢作工区>ほ場整備21ha。	
															27	0		162,190		-	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。	
															28	7,750		51,227		-	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)	
															29	560,325		14,432		-	<下矢作工区>H27年度事業完了	
															30						<小友工区>H28年度事業完了	
															累計	3,082,950	▲ 135,935	2,231,720	0		<高田沖工区>土地改良法の手続中。	
															23						<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。	
															24	8,000		0		-		
25			0		0																	
26																						
27																						
28		▲ 8,000																				
29																						
30																						
累計	8,000	▲ 8,000	0	0																		
40	◆	C	-	9	-	1	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 24	23							
															24	8,000		0		-		
															25			0		0		
															26							
															27							
															28		▲ 8,000					
															29							
															30							
															累計	8,000	▲ 8,000	0	0			

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結															
															24	11,037		10,509	-	結															
															25	120,649		72,389		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注															
															26	120,648		168,211	1,225	H26.10建築工事完了															
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															累計	252,334	0	251,109	1,225																
															72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
																														24	7,666		5,941	-	結
25	105,462	▲ 6,446	64,988		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注																														
26	111,163	▲ 2,326	141,548	3,042	H26.9建築工事完了																														
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042																															
73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24 ~ 26																23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
																														24	10,108		7,461	-	結
															25	136,314	6,446	83,246		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注															
															26	136,314	2,326	200,800	1	H26.10建築工事完了															
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															累計	282,736	8,772	291,507	1																
															74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24 ~ 26	23					平成25年度は県と市町村との交付契約のみ
																														24	2,100		0	-	
25	186,075		1,890		H25.8設計契約、H25.10設計完了																														
26	186,075		361,370		H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了																														
27			4,050	6,940	H27.9イチゴ培地設置工事完了																														
28																																			
29																																			
30																																			
累計	374,250	0	367,310	6,940																															
76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	323,612	24 ~ 25																23					平成24年11月、実施設計発注。
																														24	18,556		14,564	-	
															25	246,930		228,144	1	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成															
															26																				
															27																				
															28		▲ 22,777																		
															29																				
															30																				
															累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1																

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
82	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	880,000	25 ~ 31	23								
															24								
															25	209,250		21,518	-	H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約			
															26	252,000		54,473	-	H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約			
															27	0		102,380	-	H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇 之沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩 上げ用地舗装工事			
															28	0		246,870		H28.4.20要谷、H28.6.9大陽、H28.6.9根岬、H28.9.14只出、 H28.9.14脇之沢・両替、H28.10.19矢の浦			
															29	0		5,417		H30.1.29只出			
															30								
															累計	461,250	0	430,658	0				
															91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部
24																							
25	1,500		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。																		
26	0			1,500																			
27																							
28		▲ 1,500		0																			
29																							
30																							
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																			
105	◆	C	-	4	-	1	総合営農拠点 施設整備事業 (備品等整備)	米崎	市	市	直接	完了	5,757	26 ~ 26									
															24								
															25								
															26	2,665		1,940		H26.11備品整備完了			
															27								
															28		▲ 725						
															29								
															30								
															累計	2,665	▲ 725	1,940	0				
															119	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (長部地区)	長部
24																							
25																							
26																							
27	24,429		20,014		H27.10 実施設計等発注																		
28	178,246		7,867		平成28年10月配水管布設工事完了(福伏) 平成28年12月整地工事完了(湊)																		
29	10,309																						
30																							
累計	212,984	0	27,881	0																			

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
128	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(長部 地区)	長部	市	市	直接	継続	205,647	28	~	31	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	9,091		7,851		平成29年2月建築設計積算業務完了
																29					
																30					
																累計	9,091	0	7,851	0	
																129	C	-	7	-	3
24																					
25																					
26																					
27																					
28	6,746		5,088		平成29年2月建築設計積算業務完了																
29																					
30																					
累計	6,746	0	5,088	0																	
130	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	小友	市	市	直接	継続	155,653	28	~	31						
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	10,164		7,267		平成29年2月建築設計積算業務完了
																29	73,139		71,891		平成30年2月共同利用倉庫完成(両替)
																30					
																累計	83,303	0	79,158	0	
																131	C	-	7	-	5
24																					
25																					
26																					
27																					
28	10,239		8,020		平成29年2月建築設計積算業務完了																
29	116,538		118,723		平成29年7月共同利用倉庫新築工事発注(六ヶ浦)																
30					平成30年3月共同利用倉庫完成(泊)																
累計	126,777	0	126,743	0																	

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	1,003,492	0	383,350	0								
			25	2,230,680	0	1,958,683	1								
			26	1,229,690	0	1,402,990	5,788								
			27	23,250	0	394,865	6,940								
			28	7,750	0	117,877	0								
			29	573,588	24,459	58,607	0								
			30	0											
			7,260,099	都道府県交付分 計	5,068,450	24,459	4,316,372	12,709							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
	24	3,817,196			0	3,809,195	0								
	25	209,250			0	21,518	0								
	26	254,665			0	56,413	1								
	27	29,640			0	122,394	0								
	28	355,188			0	335,485	0								
	29	437,978			0	338,707	28,363								
	30	309,642													
	8,284,894	市町村交付分 計	5,413,559	0	4,683,712	28,364									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	4,820,688	0	4,192,545	0								
25			2,439,930	0	1,980,201	1									
26			1,484,355	0	1,459,403	5,789									
27			52,890	0	517,259	6,940									
28			362,938	0	453,362	0									
29			1,011,566	24,459	397,314	28,363									
30	309,642	0	0	0											
15,544,993	合計	10,482,009	24,459	9,000,084	41,073										

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,794,625	24 ~ 26	23					H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約	
														24	1,290,187		2,423,613		- H24~26 概算譲渡代金)	
														25	1,157,625		22,413		- H25.9変更契約締結(譲渡金額増)	
														26			▲ 729		H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始	
														27						
														28		▲ 2,515				
														29						
														30						
														累計	2,447,812	▲ 2,515	2,445,297	0		
														10	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)
24	2,259,493																			
25	31,618		419,573		実施設計業務完了															
26			519,693		H25.12 造成工事請負契約締結															
27			318,156																	
28		▲ 647,165		386,524																
29																				
30																				
累計	2,291,111	▲ 647,165	1,257,422	386,524																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D - 15 - 2 -	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	完了	6,335,059	24 ~ 29	23					用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払)
										24	1,546,160		170,814		消防庁倉建設調査設計委託業務完了
										25	628,565		1,477,220		H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託 変更契約締結(委託期間の延長)
										26	480,991		369,244		H26.10 高盛土安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2~3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11 総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費対象外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増額・委託期間の 延長) H26.10 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額)・工事完了 H26.10 消防防災センター建設工事監理業務委託完了
										27	1,047,788		136,799		H27.5 東区造成工事請負変更契約締結(増額)、H27.5工事完了 H27.4 西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完了 H27.10 西区公園整備工事変更契約締結(減額)、H27.10工事完了 H27.4 東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了 H27.4 東区用地取得完了 H27.5 東区林地内整備業務(その2)委託契約締結、H27.5委託完了 H27.9 東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10委託完 了 H27.7 東区駐車場舗装工事請負契約締結 H27.11 東区駐車場舗装工事変更契約締結(増額)、H27.12工事完 了 H28.3 東区維持補修工事請負契約締結、H28.3工事完了 H28.3 総合交流センター実施設計業務完了 H28.3 総合交流センター工事請負契約締結
										28			731,132		H29.11・H30.2 総合交流センター工事変更契約締結、H30.3 工事完了 H29.7 東区東幹線道路舗装工事請負契約締結 H29.11 東区境界杭復元測量業務委託契約締結 H29.12 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額) H30.2 東区境界杭復元測量業務変更契約締結(増額)、H30.3 委託完了 H30.3 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額)、H30.3 工事完了
										29	1,047,788		1,402,599	463,484	
										30					
										累計	4,751,292	0	4,287,808	463,484	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	23 ~ 24	23	158,475				都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
															24	1,200,525		482,584		
															25					
															26		▲ 876,416	0		
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	1,359,000	▲ 876,416	482,584	0	
															13	D	-	17	-	
24	925,425		823,132																	
25			94,210																	
26		▲ 227,155	0	3																
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	1,144,500	▲ 227,155	917,342	3																
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	継続	3,514,100	24 ~ 32						23
															24	247,500		123,895		
															25	386,250		183,992		
															26	84,000		141,125		
															27	24,000		68,052		
															28	257,625		22,122		
															29	553,500		292,543		
															30					
															累計	1,552,875	0	831,729	0	
															15	D	-	23	-	1
24	137,550		5,624																	
25			33,625																	
26			24,197																	
27																				
28		▲ 79,727																		
29																				
累計	255,000	▲ 79,727	175,271	2																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24 ~ 30	23					25年1月詳細設計発注、実施中
														24	24,750	0	-		
														25	156,750	39,709	-	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了	
														26	1,072,500	45,889	-	27年3月工事発注、実施中	
														27	660,000	230,692	-	26年度に引続き工事実施中	
														28		630,684	-	27年度に引続き工事実施中	
														29		107,981	-	28年度に引続き工事実施中	
														30					
														累計	1,914,000	0	1,054,955	0	
														23					
														21	D	-	1	-	2
24	41,250	41,250	-																
25	33,000	▲ 10,013	-	ルート調整中 H26.3減額変更契約															
26	1,237,500	106,207	-	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中															
27	165,000	230,363	-	27年6月用地補償着手、実施中															
28		198,769	-	28年10月工事着手															
29	577,749	312,322	889,403	28年度に引続き工事実施中															
30	983,504																		
累計	3,038,003	312,322	1,455,979	0															
23																			
22	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24						
														24	8,250	0	-		
														25					
														26					
														27					
														28		▲ 8,250			
														29					
														30					
														累計	8,250	▲ 8,250	0	0	
														23					
														23	D	-	1	-	4
24	24,750	23,545	-																
25	90,750	18,694	-	25年10月用地測量発注、26年3月実施中															
26	247,500	68,689	-	27年2月工事発注、実施中															
27	420,750	131,709	-	26年度に引続き工事実施中															
28		286,275	727,244	27年度に引続き工事実施中															
29			14,170	85,974	完了														
30																			
累計	783,750	286,275	984,051	85,974															
23																			
24	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保～泊	県	県	直接	継続	3,787,485	24 ~ 31						
														24	24,750	0	-		
														25	173,250	49,228	-	25年11月用地測量発注、実施中	
														26	1,172,325	313,838	-	26年12月用地補償開始、実施中	
														27	412,500	246,043	-	27年10月工事発注、実施中	
														28	477,675	83,269	582,932	27年度に引き続き補償、工事実施中	
														29	780,906		314,408	28年度に引続き工事実施中	
														30					
														累計	3,041,406	83,269	1,506,449	0	
														23					

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24 ~ 27	23					24年8月詳細設計発注、実施中
															24	24,750		10,725	-	
															25	66,000		4,651	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了
															26	115,500		105,312	-	26年10月工事発注、実施中
															27			13,996	-	完了
															28		▲ 71,565		1	
															29					
															30					
															累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1	
															26	D	-	4	-	2
24	2,918,125		0	-	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)															
25	603,750		246,769	-	栃ヶ沢H26.3設計済み、中田H25.7工事契約・工事中															
26	7,883,487		2,032,508	-	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸															
27			5,686,626	-	中田完成															
28			1,986,431	0	栃ヶ沢完成															
29		▲ 1,846,505																		
30																				
累計	11,693,499	▲ 1,846,505	10,078,624	0																
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23 ~ 26						
															24	1,106,875		28,244	-	
															25	805,000		1,450,755	-	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複 数年契約)
															26			34,739	12	工事変更契約、完成
															27					
															28		▲ 417,927			
															29					
															30					
															累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12	
															28	D	-	4	-	4
24	65,625		0	-																
25			0	-																
26			0	-	応募なし															
27			0	-	応募なし															
28			0	-	応募なし															
29			0	-	計画中(1箇所)															
30																				
累計	65,625	0	0	0																
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	継続	1,059,928	24 ~ 32						
															24	17,587		0	-	
															25	135,716		0	-	
															26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
															27	0		0	-	
															28	0	168,818	97,324	-	入居204戸分
															29		190,258	156,213	-	入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施
															30					
															累計	153,303	359,076	253,537	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	継続	159,584	24 ~ 32	23						
															24	2,700		0	-		
															25	20,835		0	-		
															26	0		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															27	0		0	-		
															28		18,744	12,552	-	入居168戸分	
															29		23,840	19,644	-	入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施	
															30						
															累計	23,535	42,584	32,196	0		
															31	◆	D	-	1	-	1
24	12,000		0	-																	
25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中																
26				0																	
27																					
28		▲ 12,000																			
29																					
30																					
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																	
32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24							
															24	12,000		0	-		
															25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中	
															26				0		
															27						
															28		▲ 12,000				
															29						
															30						
															累計	12,000	▲ 12,000	0	0		
															33	◆	D	-	1	-	2
24	35,200		0	-																	
25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中																
26				0																	
27																					
28		▲ 35,200																			
29																					
30																					
累計	35,200	▲ 35,200	0	0																	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
34	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	高田	県	県	直接	完了	111,670	24	~	29	23					
																			24	32,000	▲ 264	0	-	
																			25	57,600		0	-	
																			26			6,816	-	
																			27			16,484	-	中田
																			28			29,691	-	栃ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中
																			29			9,911	26,434	脇ノ沢完成
																			30					
																			累計	89,600	▲ 264	62,902	26,434	
																			35	◆	D	-	4	-
24	800	264	1,064	0																				
25			0	-																				
26			0	-																				
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	800	264	1,064	0																				
41		D	-	1	-	7	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	完了	76,178	24	~	27						
																			24	70,537		9,276	-	H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6~7物件移 転補償契約3件
																			25	0		52,925	-	
																			26			642	4	H26.10 用地測量業務発注(境界確定のため) H26.12業務完 了
																			27					
																			28		▲ 7,690			
																			29					
																			30					
																			累計	70,537	▲ 7,690	62,843	4	
																			42		D	-	1	-
24	70,537		3,205	-																				
25	0		70,741	-	H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25~11物件移 転補償契約締結11件																			
26			▲ 54,537		H25.6本工事発注、H26.3工事中止 H27.3事業廃止に伴う、工事完了。																			
27																								
28		▲ 51,128																						
29																								
30																								
累計	70,537	▲ 51,128	19,409	0																				

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	1	-	9	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	110,249	24 ~ 27	23					測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地 購入契約締結6件(用地取得完了)、H25.1物件移転補償契約締結7件
															24	141,075		90,546	-	H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%)
															25	0		▲ 1,116	-	H25.12変更契約(土砂運搬距離減等)
															26			1,524	2	H26.2本工事完了 H26.9~H26.11付帯工事発注(H27.1完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
															27					
															28		▲ 50,119			
															29					
															30					
															累計	141,075	▲ 50,119	90,954	2	
															44	◆	D	-	23	-
24	9,600		1,986	-	H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了															
25		3,630	11,077	1	H25.10用地購入契約締結2件(買収率100%) H25.9物件移転 補償契約1件															
26																				
27																				
28		▲ 166																		
29																				
30																				
累計	9,600	3,464	13,063	1																
45	◆	D	-	1	-	7	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	4,266	24 ~ 24						
															24	6,144		3,413	0	
															25					
															26					
															27					
															28		▲ 2,731			
															29					
															30					
															累計	6,144	▲ 2,731	3,413	0	
															46	◆	D	-	17	-
24	12,000		11,328																	
25	0																			
26																				
27																				
28		▲ 672																		
29																				
30																				
累計	12,000	▲ 672	11,328	0																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	63,500	24	~	29	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
																	24	47,625		26,603	-	
																	25	0		0	-	
																	26			3,553	-	
																	27			3,701	-	
																	28			4,860	-	
																	29			7,290	1,618	
																	30					
																	累計	47,625	0	46,007	1,618	
																	51	D	-	20	-	2
24	4,333		2,820	-																		
25			0	-																		
26			0	0																		
27																						
28		▲ 1,513																				
29																						
30																						
累計	4,333	▲ 1,513	2,820	0																		
52	◆	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(災 害記録誌作 成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	1,771	24	~						
																	24	1,600		1,416	-	
																	25	0		0	-	
																	26			0	1	
																	27					
																	28		▲ 183			
																	29					
																	30					
																	累計	1,600	▲ 183	1,416	1	
																	53	D	-	20	-	3
24	6,000		63	-																		
25			5,931	0																		
26																						
27																						
28		▲ 6																				
29																						
30																						
累計	6,000	▲ 6	5,994	0																		
54	◆	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(単独 分))	高田	市	市	直接	継続	340,000	24	~						
																	24	34,640		27,270	-	
																	25	124,520		76,147	-	
																	26	12,000		21,987	-	
																	27			14,013	-	
																	28			15,690	-	
																	29			2,531	-	
																	30					
																	累計	171,160	0	157,638	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																					23
55	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,049	24	~	25	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	39,165		37,242	-	
																25	0		1,793	1	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 129			
30																					
累計	39,165	▲ 129	39,035	1																	
56	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	7,900	24	~	26	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	8,400		5,653	-	
																25	0		271	1	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 2,475			
30																					
累計	8,400	▲ 2,475	5,924	1																	
57	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	163,467	24	~	25	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	136,327		116,966	-	
																25	0		5,634		H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 13,727			
30																					
累計	136,327	▲ 13,727	122,600	0																	
58	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	149,252	24	~	25	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	114,899		74,677	-	
																25	0		23,770	13,491	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 2,961			
30																					
累計	114,899	▲ 2,961	98,447	13,491																	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	323,030	24 ~ 25	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
															24	242,272		143,459	-	
															25	0		44,394	-	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
															26			729	53,690	
															27					
															28					
															29					
															30					
累計	242,272	0	188,582	53,690																
60	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	5,030,491	24 ~ 32	23					H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買収率1.8%)、H25.1物件移転補償契約締結12件
															24	1,075,812		380,317	-	
															25	1,439,430		2,495,891	-	H25.4栗谷住宅団地整備工事契約締結 H25 用地取得及び補償契約 H25.8双六第二(3戸)、H25.12栗谷(7戸)、H26.1上長部(17戸)造成工事完了
															26	1,418,739		530,085	-	・H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双六第三造成工事発注済 ・被災宅地買取件数170件(329筆)(買収率85.2%)※H27年2月末
															27	392,639		120,220	-	・H27.6双六(6戸)、H27.7月山(50戸)造成工事完了
															28			165,538	-	・被災宅地買取件数192件(361筆)(買収率91.6%)※H28年3月末
															29			96,443	-	・被災宅地買取件数194件(370筆)(買収率93.0%)※H29年3月末
															30				-	・被災宅地買取件数200件(381筆)(買収率94.3%)※H30年3月末
累計	4,326,620	0	3,788,494	0																
61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	16,367,202	24 ~ 32	23					
															24	114,187		0	-	
															25	5,795,425		3,180,620	-	・被災宅地買取契約12件(21筆)(買収率41.6%) ・移転先用地購入契約9件(31筆)(買収率100.0%) ・H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館造成工事発注済
															26	5,546,424		5,647,552	-	・H26.8下矢作(6戸)、H26.10館(8戸)、H27.2下沢(5戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数932件(1599筆)(買収率70.1%)※H27年2月末
															27	2,032,726		1,660,296	-	・H27.11高田高谷(2戸)造成工事完了
															28			920,769	-	・被災宅地買取件数1051件(1825筆)(買収率89.0%)※H28年3月末
															29			815,563	-	・被災宅地買取件数1100件(1939筆)(買収率93.5%)※H29年3月末
															30				-	・被災宅地買取件数1120件(1981筆)(買収率95.2%)※H30年3月末
累計	13,488,762	0	12,224,800	0																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
62	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,738	24	~	26	23						
																24	252,000		0			
																25	565,922		859,630	265	・被災宅地買取契約339件(524筆)(買収率60.5%) ・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金	
																26	41,973		0			
																27						
																28						
																29						
30																						
累計	859,895	0	859,630	265																		
63	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	継続	5,099,164	24	~	32	23					H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件	
																24	435,312		24,773			
																25	3,630,329		2,582,171	-	・被災宅地買取契約177件(377筆)(買収率73.1%) ・移転先用地購入契約30件(54筆)(買収率93.7%) ・H25.4堂の前、H26.2脇の沢 造成工事発注済 ・H25.9堂の前(5戸) 造成工事完了	
																26			249,700	-	・移転先用地購入契34件(558筆)(買収率100%) ・被災宅地買取件数214件(442筆)(買収率86.0%)※H27年2月末	
																27	369,350		278,423	-	・H27.10脇の沢(69戸)造成工事完了	
																28			156,481	-	・被災宅地買取件数235件(488筆)(買収率93.5%)※H28年3月末	
																29			58,743	-	・被災宅地買取件数243件(508筆)(買収率95.8%)※H29年3月末	
30				-	・被災宅地買取件数244件(514筆)(買収率96.6%)※H30年3月末																	
累計	4,434,991	0	3,350,291	0																		
64	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,570,806	24	~	32	23					H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件	
																24	347,375		16,234			
																25	1,473,239		1,447,102	-	・被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%) ・移転先用地購入契約39件(57筆)(買収率100.0%) ・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.7只出、H25.12柳沢、H25.12茂里花 造成工事発注済 ・H25.11三日市(5戸)、H26.3新田(7戸) 造成工事完了	
																26	217,762		170,838	-	・H26.4両替(14戸)、H26.5只出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了	
																27	211,078		120,134	-	・被災宅地買取件数171件(298筆)(買収率84.9%)※H27年2月末	
																28			55,719	-	・被災宅地買取件数182件(321筆)(買収率90.4%)※H28年3月末	
																29			39,379	-	・被災宅地買取件数190件(337筆)(買収率90.8%)※H29年3月末	
30				-	・被災宅地買取件数192件(344筆)(買収率92.7%)※H30年3月末																	
累計	2,249,454	0	1,849,406	0																		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	継続	6,532,221	24 ~ 32	23								
															24	684,687							
															25	2,445,282	3,959,399						・被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%) ・移転先用地購入契約57件(99筆)(買収率100.0%) ・H25.6中沢、H25.7穴ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第二、H25.12泊第三 造成工事発注済 ・H25.12中沢(9戸) 造成工事完了 ・H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8穴ヶ浦(8戸)、H26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(32戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数192件(294筆)(買収率82.8%)※H27年2月末 ・H27.10泊③(14戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数209件(331筆)(買収率90.7%)※H28年3月末 ・被災宅地買取件数220件(356筆)(買収率94.4%)※H29年3月末 ・被災宅地買取件数222件(363筆)(買収率95.0%)※H30年3月末
															26	2,036,905	528,734						
															27	528,430	296,552						
															28		126,998						
															29		22,144						
															30								
															累計	5,695,304	0	4,933,827	0				
															23								24年8月詳細設計発注、実施中
24	24,750		16,207																				
25	231,000		20,427					25年9月用地測量発注、実施中															
26	495,000		282,214					27年1月工事発注、実施中															
27	239,250		382,739					26年度に引続き工事実施中															
28			185,234					平成28年9月完了															
29		▲ 103,179																					
30																							
累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0																			
67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	800,000	24 ~ 29	23						24年8月詳細設計発注、実施中		
															24	24,750		21,024					
															25	165,000		13,193					25年8月用地測量発注、26年2月完了
															26	115,500		104,813					27年3月工事発注、実施中
															27	354,750		512,908					26年度に引続き工事実施中
															28			6,600					工事完了、台帳委託事故繰越
															29			0				1,462	完了
															30								
															累計	660,000	0	658,538	1,462				
															68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	陸前高田 市
24	7,225,277		93,223																				
25	2,684,763		3,873,625																				
26	2,089,956		1,418,495																				
27	6,491,437		3,504,339																				
28	850,253		3,963,010																				
29			1,372,431																				
30																							
累計	19,341,686	0	14,225,123	0																			

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	4	5			災害公営住宅 整備事業[長 部1:水上地 区]	長部	市	市	直接	完了	946,215	24 ~ 26	23						H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業
														24	118,562		33,075		-	務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費)
														25	710,410		795,249		-	H25.7 譲渡契約締結済 工事中
														26					1,179	H26.12.16引渡済み、H27.1.1入居開始
														27						
														28		▲ 1,035				
														29						
														30						
														累計	828,972	▲ 1,035	828,324	1,179		
														77	◆	D	4	2	3	住宅再建相談 会
24	1,200		247		-															
25	1,200		218		-	H25年度 4回開催														
26	0		923		-	H26年度 13回開催														
27	0		848	164	-	H27年度 12回開催														
28		▲ 164	0	0																
29																				
30																				
累計	2,400	▲ 164	2,236	0																
83	D	1	12			防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	完了	491,709	24 ~ 27							
														24	99,907		0			
														25	143,055		346,664		-	H25.9本工事発注(複数年契約H25~H26) H25.7~H26.1用地購入契約締結18件(買収率100%) H25.7 ~H26.1物件移転補償契約25件
														26	103,702		0		-	昨年度に引き続き工事
														27	103,702		58,991	3	-	H26.4物件移転補償契約締結(1件) 事業費の精査によるもの
														28		▲ 44,708				
														29						
														30						
														累計	450,366	▲ 44,708	405,655	3		
														84	D	1	13			防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)
24	98,917		0																	
25	165,000		459,836		-	H25.9~H26.2用地購入契約締結19件(買収率95%) H25.9~H26.3物件移転補償契約締結20件 H26.3本工事発注(複数年契約H25~H27)														
26	354,007		9,736		-	昨年度に引き続き工事。														
27			64,768	2	-	H26.5~H27.1物件移転補償契約締結(10件) H26.12用地売買契約締結1件(買収率100%) 事業費の精査によるもの														
28		▲ 83,582																		
29																				
30																				
累計	617,924	▲ 83,582	534,340	2																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
85	D	-	1	-	14	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	26,276	24 ~ 27	23						
															24	12,375		0			
															25	24,750	▲ 3,630	21,083		H25.5測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.5~6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.5~6物件移転補償契約締結6件 H25.6本工事発注 H26.3本工事完了	
															26			594	1	H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)	
															27						
															28		▲ 11,817				
															29						
30																					
累計		37,125	▲ 15,447	21,677	1																
86	D	-	1	-	15	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	完了	210,412	24 ~ 27	23						
															24	44,302		0			
															25	90,750		170,182		H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.6~H25.8用地購入契約締結12件(買収率100%) H25.6~H25.8物件移転補償契約締結19件 H25.12本工事発注(複数年契約H25~H26)	
															26	81,840		3,406	2	昨年度に引き続き工事。 H26.5~H26.6物件移転補償契約締結(2件) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)	
															27						
															28		▲ 43,302				
															29						
30																					
累計		216,892	▲ 43,302	173,588	2																
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	170,960	24 ~ 27	23						
															24	20,130		0			
															25	74,497		64,789		H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了 H25.6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.6~H25.12物件移転補償契約締結6件 H25.7本工事発注(複数年契約H25~H26)	
															26	78,375		76,253	0	昨年度に引き続き工事。 H27.2 付帯工事発注(H27.3完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)(H27.3完了)	
															27						
															28		▲ 31,960				
															29						
30																					
累計		173,002	▲ 31,960	141,042	0																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	251,577	24	~	27	23					
																	24	31,185		0		
																	25	63,855		156,606	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 H25.9~12用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.9~H25.10物件移転補償契約締結4件 H25.11本工事発注(複数年契約H25~H26)	
																	26	114,097		41,389	昨年度に引き続き工事。 H27.3 附帯工事発注。	
																	27			9,554	2 昨年度に引き続き工事(H28.9完了)	
																	28		▲ 1,586			
																	29					
																	30					
累計	209,137	▲ 1,586	207,549	2																		
89	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	完了	1,236,945	25	~	27	23					
																	24					
																	25	661,989		45,974	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約	
																	26	384,760		997,326	H26.6.9譲渡契約済、H26.12.8変更契約済み	
																	27	110,999		39,026	0 H28.3.25完成引渡	
																	28		▲ 75,422			
																	29					
																	30					
累計	1,157,748	▲ 75,422	1,082,326	0																		
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	継続	786,000	24	~	31	23	294,750		0		
																	24	294,750		53,103	- 着工56件、完了17件	
																	25			159,254	H25年着工分:完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件	
																	26			112,107	H26着工分:完了25件、取下6件、H27着工26件、完了7件	
																	27			88,029	H27着工分:完了17件、取下2件、H28着工13件、完了7件	
																	28			39,624	H28着工分:完了6件、H29着工12件、完了6件	
																	29					
																	30					
累計	589,500	0	452,117	0																		
92	◆	D	-	22	-	1	-	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	24	~	28	23				
																		24	16,000			
																		25	8,000		23,268	- H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発 注、H26.3完了
																		26	46,400		35,338	- H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注。
																		27			9,746	H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。 H27.8基本設計業務発注。
																		28			1,316	0 H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。
																		29		▲ 732		
																		30				
累計	70,400	▲ 732	69,668	0																		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,727,808	23 ~ 29	23									
															24									
															25	462,000		395	-	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。				
															26			67,280	-	H26.7設計発注				
															27	467,094		350	-	造成工事中				
															28	582,737		666,332	-	本体工事中				
															29			758,378	19,096	脇の沢完成				
															30									
															累計	1,511,831	0	1,492,735	19,096					
															94	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市
24																								
25	123,879			-	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。																			
26			44,495	-	下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中																			
27			0	-	中田地区H27.8.30完成引渡																			
28		▲ 26,560																						
29																								
30																								
累計	123,879	▲ 26,560	44,495	0																				
95	◆	D	-	17	-	4	-	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	完了	1,603,313										
															24									
															25	735,200		680,898	-	・H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) ・H25.8 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo) ・H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo)				
															26	547,450		468,430	-	・H26.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) ・H26.12 電線路等の移設工事に関する補償契約(東北電力)				
															27			28,208	-	区画整理地内復権移転補償契約ほか				
															28			10,172	94,942	・物件移転補償等7件				
															29									
															30									
															累計	1,282,650	0	1,187,708	94,942					
															96	D	-	20	-	4	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小 友、長 部、矢作	市
24																								
25	15,000		15,000	-	補助金2件交付。																			
26	16,124		8,625	-	補助金2件交付。																			
27	14,400		21,899	-	補助金1件交付、繰越2件。																			
28	46,488		46,488	-	補助金7件交付、繰越3件。																			
29		25,776	19,291		補助金3件交付。(執行残、第20回小泉公民館分)																			
30																								
累計	92,012	25,776	111,303	0																				

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	1	2	3	4	5	6																					
97	◆	D	-	15	-	1	-	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 〔高田東地区〕	高田	市	市	直接	完了	40,580	25	~	28	23								
																			24								
																			25	32,464		11,751	-	H25.12基本設計業務委託発注。			
																			26			20,712	-	H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。			
																			27			▲ 9,745	9,746	H28.3総合交流センター実施設計業務委託完了。			
																			28								
																			29								
																			30								
																			累計	32,464	0	22,718	9,746				
																			23								
																			24								
25	787,576		70,904	-																							
26			105,430	-																							
27			115,282	-																							
28	375,504		489,427	-																							
29		407,000	710,288		宮古市、大槌町及び山田町★F-4-1-1より国費407,000千円を融通																						
30																											
累計	1,163,080	407,000	1,491,331	0																							
99	D	-	4	-	8	-	-	災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	完了	611,198	25	~	27	23									
																		24									
																		25	330,995		27,048	-	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約				
																		26	160,805		464,752	-	H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み				
																		27	68,651		42,997	0	H28.3.25完成引渡				
																		28									
																		29									
																		30									
																		累計	560,451	▲ 25,654	534,797	0					
																		23									
																		24									
25	20,176		4,800		【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。																						
26	8,376		0		【長部地区】H25.7譲渡契約締結済 工事中。																						
27					下和野団地、水上団地完成済。																						
28	10,400																										
29																											
30																											
累計	38,952	0	4,800	0																							
101	◆	D	-	4	-	1	-	3	市営住宅管理 システム改修 事業	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~	25	23								
																			24								
																			25	1,623		1,622	1	平成26年3月システム改修済み			
																			26			0					
																			27								
																			28								
																			29								
																			30								
																			累計	1,623	0	1,622	1				

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
102	D - 1 - 18 -	都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	継続	1,653,525	26 ~ 31	23										
										24										
										25										
										26	282,202		86,247							
										27	481,459		105,015							
										28	55,199	209,220	289,890							
										29	198,685	137,390	381,316							
30 累計	1,017,545	346,610	862,468	0																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
103	D - 15 - 3 -	津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	継続	13,962,046	26 ~ 32	23					
										24					
										25					
										26	578,743		283,429	H26.4 被災市街地復興整備事業委託変更契約(複数年契約H24~H30)H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結 H27.3完了 津波拠点への本申出(買取希望)を受けた仮契約等の検討	
										27	5,068,307		3,025,299	H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結(複数年契約H27~H28) H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10委託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調査等業務委託契約締結、H27.8委託完了 H27.11 南区用地買取支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H28.3 南区用地取得完了(325件)	
28			702,993	H28.4 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託(H28分) H29.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額)、H29.3委託完了 H28.8 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H29.3委託完了 H28.6 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地に係る土地売買契約書、収用証明書等の送付業務委託契約 H28.9 高田地区被災市街地復興土地区画整理事業SUMIKAパビリオン移設設計業務委託契約 H28.10 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地買取に係る収用証明書、買取証明書等の作成及び土地売買契約書、収用証明書等の返送業務委託契約											
29	4,122,842		1,520,851	H30.2 被災市街地復興整備事業委託変更契約(複数年契約)(増額) H29.4 SUMIKAパビリオン建設工事契約 H29.4 SUMIKAパビリオン建設工事監理業務委託契約、 H29.9 委託完了 H29.8 SUMIKAパビリオン建設工事変更契約(増額)、H29.9 工事完了 H29.9 SUMIKAパビリオン物置等設置工事契約、H29.10 工事完了 H29.12 中心市街地形成支援業務委託契約、H30.3 委託完了											
30	457,227														
累計	10,227,119	0	5,532,572	0											

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
104	◆	D	-	17	-	3	-	1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	継続	985,246	26	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26	730,296		730,296		H26.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H26.12 鉱業権取得 H27.02 所有権移転登記および支出完了	
																			27					H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30)	
																			28						
																			29					H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)	
																			30						
																			累計	730,296	0	730,296	0		
																			109	D	-	1	-	19	-
24																									
25																									
26	14,025		10,905		H26.9 測量調査設計業務発注																				
27	215,622		90,285		H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了 H28.1~用地購入契約締結4件(買収率25%)																				
28	198,000	126,792	115,384		H28.1~物件移転補償契約締結5件 H28.5~用地購入契約締結6件																				
29			61,987		H28.7~物件移転補償契約締結11件 H29.6~用地購入契約締結5件																				
30					H29.6~物件移転補償契約2件																				
累計	427,647	126,792	278,561	0																					
110	D	-	1	-	20	-		都市計画道路 裏田中和野線 整備事業	高田	市	市	直接	継続	720,720	26	~	30	23							
																		24							
																		25							
																		26	151,519		70,482		H27.2 用地買収開始		
																		27	127,223		42,390		H27.6 用地買収契約開始(H27分11件) H27.5 補償契約開始(H27分7件)		
																		28			1,433		H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30)		
																		29	315,851		16,712		H29.3 用地買収契約(1件) H29.9 移転工事補償契約(1件)		
																		30							
																		累計	594,593	0	131,017	0			

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
111	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	2,170,397	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	218,400		44,233					H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
															27	1,818,088		1,759,530					H28.3工事着手
															28							95,335	
															29		▲ 137,390						
															30								
															累計	2,036,488	▲ 137,390	1,803,763				95,335	
															112	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(長 部地区)	長部
24																							
25																							
26	126,000		9,438					H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約															
27	1,001,353		456,996					H28.3工事着手															
28		▲ 52,824					82,634																
29		▲ 525,461																					
30																							
累計	1,127,353	▲ 578,285	466,434				82,634																
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	2,907,260	26 ~ 32									
															24								
															25								
															26	77,114		0					下和野団地、水上団地、西下団地入居済
															27	344,573		0					
															28	265,350	272,046	673,510					
															29	159,901	483,235	486,739					
															30								
															累計	846,938	755,281	1,160,249				0	
															114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内
24																							
25																							
26	6,095		0					下和野団地、水上団地、西下団地入居済															
27	28,243		0																				
28	38,270		67,017																				
29	39,181	35,742	39,556																				
30																							
累計	111,789	35,742	106,573				0																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
116	D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	継続	465,880	27 ~ 32	23									
															24									
															25									
															26									
															27	76,049		5,034		-	H27.5 測量設計業務発注			
															28			276			H28.12 測量設計業務完了			
															29	72,600		9,696			H29.9 設計業務発注 H29.9 測量業務発注 H30.2 用地購入契約締結(1件) H30.3 設計業務変更契約(増額) H30.3 測量業務変更契約(増額) H30.3 設計業務完了 H30.3 測量業務完了			
30	235,701																							
						累計	384,350	0	15,006	0														
117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,970,000	27 ~ 31	23							
																	24							
																	25							
																	26			0			平成27年着手予定	
																	27	772,000		559,283			H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成	
																	28			72,223			環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施	
																	29	2,325,600		333,133			H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施	
30																								
						累計	3,097,600	0	964,639	0														
118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,403,100	27 ~ 32	23							
																	24							
																	25							
																	26			0			- 平成27年着手予定	
																	27	196,000		57,300			- H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。	
																	28	128,000		110,920			- H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。	
																	29	676,000	991,676	249,715			- H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2)業務発注。	
30																								
						累計	1,000,000	991,676	417,935	0														
121	◆	D	-	17	-	3	-	2	地下埋設物等 撤去事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	972,926	27 ~ 30	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	333,725		333,725			H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H30) 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った	
																	28	330,962		330,962				
																	29						H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32末まで延長)	
30	113,652																							
						累計	778,339	0	664,687	0														

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4	5																				
122	◆	D	-	17	-	4	地下埋設物等 撤去事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	継続	2,848,655	27	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	269,808		269,808		H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H30) 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った			
																	28	555,064		555,064					
																	29	1,102,184		1,102,184		H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)			
30	351,867																								
	累計	2,278,923	0	1,927,056	0																				
132		D	-	21	-	2	下水道事業 (今泉地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	今泉	市	市	直接	継続	1,735,673	28	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	231,821		231,821		・H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年 契約(複数年契約H24~H30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)			
																	29	241,350		241,350					
30																									
	累計	473,171	0	473,171	0																				
133		D	-	21	-	3	下水道事業 (高田地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	高田	市	市	直接	継続	4,205,074	28	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	626,626		626,626		・H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年 契約H24~H30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)			
																	29	855,164		855,164					
30	1,171,281																								
	累計	2,653,071	0	1,481,790	0																				
134	◆	D	-	17	-	4	運動施設区域 埋設物等撤去 事業	高田	市	市	直接	継続	469,000	28	~	31	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	375,200		260,755		平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定 H28.9 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結 H29.6 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 H29.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約(減額) H29.7 電気通信設備の移転工事に関する補償契約 H29.10 電気通信設備の移転工事に関する補償変更契約(減額)			
																	29			11,994					
30																									
	累計	375,200	0	272,749	0																				

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
136	D	-	2	-	1	-	区画整理関連 道路事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	未着手	76,300	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	41,334				
																	累計	41,334	0	0	0	
																	23					
																	24					
25																						
26																						
27																						
28																						
29	3,535,955		3,535,955		H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)																	
30	1,148,681																					
累計	4,684,636	0	3,535,955	0																		
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29	73,600																					
30	362,400																					
累計	436,000	0	0	0																		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	356,124	0	174,475	0	/
										24	4,418,112	0	142,306	0	
										25	3,797,427	0	1,928,198	0	
										26	12,385,712	0	3,309,996	12	
										27	3,687,344	0	8,194,369	164	
										28	1,563,916	0	5,797,679	1	
										29	4,360,255	▲ 25,320	3,563,244	132,966	
										30	983,504	0	0	0	
								40,853,719	都道府県交付分 計		31,552,394	▲ 25,320	23,110,267	133,143	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	495,000	0	111,825	0	
										24	26,267,957	0	24,008,226	0	
										25	34,890,554	0	37,420,482	13,760	
										26	27,806,958	0	13,270,428	54,884	
										27	29,660,966	0	16,755,343	9,753	
										28	7,826,824	0	15,825,484	659,435	
										29	26,862,761	0	23,013,861	465,102	
										30	18,037,167	0	0	0	
								241,929,507	市町村交付分 計		171,848,187	0	130,405,649	1,202,934	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	851,124	0	286,300	0	
										24	30,686,069	0	24,150,532	0	
										25	38,687,981	0	39,348,680	13,760	
										26	40,192,670	0	16,580,424	54,896	
										27	33,348,310	0	24,949,712	9,917	
										28	9,390,740	0	21,623,163	659,436	
										29	31,223,016	▲ 25,320	26,577,105	598,068	
										30	19,020,671	0	0	0	
								282,783,226	合計		203,400,581	▲ 25,320	153,515,916	1,336,077	

