

(様式1)

(田野畑村) 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

(田野畑村) 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	76,125	829,850
24	5,172,805	951,627	
25	6,213,063	2,517,582	
26	2,485,574	2,728,664	
27	1,107,218	4,787,559	
28	75,283	931,001	
29	0	224,557	
30	0	0	
合 計		15,130,068	12,970,840

<参考>	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金残高	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金の利息額	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		2,414,185	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	756,125	152,592
24	2,841,311	404,951	
25	387,635	1,223,891	
26	635,250	1,028,231	
27	511,500	1,080,602	
28	544,500	821,085	
29	151,800	416,362	
30	0	0	
合 計		5,828,121	5,127,714

(様式2A)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	村内全域	村	村	直接	継続	20,158	24	~	30	23				24年4月~9月 移転団地(R1) 試掘調査。	
																	24	9,178	546	—	24年4月~8月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H24年度分完了)。	
																	25	5,940	3,813	—	25年10月 個人住宅用地 埋め戻し工事。 25年5月~3月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H25年度分完了)。	
																	26		215	—	26年1月~3月 拓洋台団地発掘調査報告書作成。	
																	27		0			
																	28		0			
																	29		0			
																	30					
																	累計	15,118	0	4,574	0	
																	21	A	-	4	-	2
24	3,497	1,952	—																			
25	8,976	8,538	—	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。																		
26		1,983		平成27年2月 試掘等調査。																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	12,473	0	12,473	0																		
45	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	完了	38	24	~	24						
																	24	30	2	28		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	30	0	2	28																		

(様式2A)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	3,527	0	1,954	28								
			25	8,976	0	8,538	0								
			26	0	0	1,983	0								
			27	0	0	0	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			16,669	都道府県交付分 計	12,503	0	12,475	28							
			20,158	市町村交付分 計	15,118	0	4,574	0							
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	9,178	0	546	0								
			25	5,940	0	3,813	0								
			26	0	0	215	0								
			27	0	0	0	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			20,158	市町村交付分 計	15,118	0	4,574	0							
			36,827	合計	27,621	0	17,049	28							

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	2	-	1	-	机浜番屋群再生事業	机地区	村	村	直接	完了	277,000	24	23					24年8月 測量基本設計業務発注、25年3月完了。
															24	54,000		11,901	—	25年4月 実施設計監理業務発注、27年12月完了。
															25	138,000		113,651	—	26年3月 机浜番屋群整備工事発注、26年10月完了。
															26		15,750	78,163	4,035	26年4月【事業間流用】15,750千円増額 26年5月 机浜番屋群整備工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。 26年9月 合併浄化槽・敷地造成・外構工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。 26年8月 機械器具備品購入。27年3月完了。
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	192,000	15,750	203,715	4,035	
															3	◆C	-	2	-	1
24	24,000		13,622	—	24年11月 水道施設測量調査業務発注、25年3月完了。															
25	72,000		56,432	—	25年7月 水道配水管敷設工事発注、26年3月完了。 26年6月 舗装、本復旧工事発注予定。															
26			17,424	8,522	26年8月 舗装、本復旧工事発注、26年10月完了。															
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	96,000	0	87,478	8,522																
4	◆C	-	2	-	1	-	ジオーツーリズム推進事業	沿岸部	村	村	直接	完了	4,000	24						
															24	1,600		1,361	—	
															25	1,600		1,599	240	25年7月 ジオーツーリズムパンフレット作成業務発注、25年9月完了。 25年10月 ジオーツーリズムホームページ作成業務発注、26年1月完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	3,200	0	2,960	240	

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25																				
5	C	-	7	-	1	-	サケふ化場整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	693,000	24	~	25	23				24年5月 水質調査業務委託発注。	
																	24	539,250		498,135	24年5月 設計監理委託業務発注。	
																	25			639	24年9月 サケふ化場整備工事発注、H25年6月完成。	
																	26		▲ 19,500		25年5月 機械器具購入、25年10月完了。	
																	27				26年4月 【事業間流用】15,750千円減額。→C-2-1へ	
																	28				26年4月 【事業間流用】3,750千円減額。→C-2-2へ	
																	29					
																	30					
																	累計	539,250	▲ 19,500	498,774	20,976	

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										23	403,275		107,207		<p>〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。</p>
										24	1,489,327		140,003		<p>〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。</p>
										25			426,398		<p>〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。</p>

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6							7	8	9								10	11	12																		
15	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地区 漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23	～	30				696,026	-	<土地利用高度化再編> 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5-7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 <集落道整備> 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月～3月 集落道用地購入。 26年4月～12月 物件補償。 <集落排水施設> 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月～1月 施設用地購入。																					
																																										<土地利用高度化再編> 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 <集落道整備> 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月～8月 用地購入。 27年4月～11月 物件補償。 <集落排水施設> 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。	
																																											30年3月事業完了予定。
																																											31年3月事業完了予定。
累計																	1,892,602	0	1,820,232	0																							

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	C - 5 - 2 -	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23 ~ 30	23	296,625		45,385	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
										24	959,625		140,060	—	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
										26			92,430	—	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 〈集落道整備〉 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 〈集落排水施設〉 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										27			230,520		<集落道整備> 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入。 <集落排水施設> 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。
										28			34,374		30年3月事業完了予定。
										29			0		31年3月事業完了予定。
										30					
										累計	1,256,250	0	1,207,955	0	

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	~	25	23				25年2月 設計業務発注、5月完了。	
																			24	112,800		5,402	—	
																			25			99,048	8,350	25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月~3月 備品購入。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	112,800	0	104,450	8,350	
																			18		C	-	6	-
24		▲ 1,491	6,384	0	25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。																			
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0																				
19		C	-	6	-	2	-	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	~	24	23						
																		24		2,375	6,725	0		
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		累計	4,350	2,375	6,725	0		
																		20		C	-	6	-	3
24	24,300	▲ 884	40,851	—																				
25				0	27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)																			
26				0	27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)																			
27				16,752	27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。																			
28				0	隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。																			
29				0	隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。																			
30																								
累計	64,800	▲ 884	57,603	0																				

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
30	◆	C	-	5	-	1	-	1	観光交流物産 施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	40,000	24	~	25	23				24年7月 設計監理業務発注、25年3月完了。24年7月 用地購入。 24年10月 本体建築工事発注、25年3月完了。
																			24	32,000		32,000	0
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	32,000	0	32,000	0
																			31	◆	C	-	5
24	10,400		9,399	—																			
25	173,600		133,448	41,153																			
26																							
27																							
28																							
29		▲ 29,457																					
30																							
累計	184,000	▲ 29,457	142,847	41,153																			
32	◆	C	-	5	-	2	-	2	島越地区コ ミュニティセン ター整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	196,000	24	~	27					
																			24	9,600		8,820	—
																			25	147,200		0	—
																			26			134,438	—
																			27			12,482	1,060
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	156,800	0	155,740	1,060
																			33	◆	C	-	5
24	14,400		7,140	—																			
25	247,200		215,136	—																			
26			27,650	—																			
27	52,480		44,623	19,531																			
28																							
29																							
30																							
累計	314,080	0	294,549	19,531																			

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
34	◆	C	-	7	-	1	-	1	サケ稚魚運搬車整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	4,500	24	~	25	23				25年1月 運搬車購入。25年5月 運搬車用水槽購入予定。	
																			24	3,600	2,972	—		
																			25		349	279	25年5月 運搬車用水槽購入。	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	3,600	0	3,321	279	
																			35		C	-	7	-
24	15,750	0	—																					
25	286,500	296,172	—	25年9月 設計監理業務発注、27年3月完了予定。																				
26		0	—	26年2月 水産荷捌き施設工事発注、27年3月完了予定。																				
27				設計変更を検討中。(人工地盤工事の遅れによる)																				
28		▲ 4,495		設計変更に伴う減額。28年6月完成予定。																				
29		▲ 16,826	27,399	設計変更に伴う減額。28年6月完成。																				
30																								
累計	302,250	0	274,851	27,399																				

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	1,845,744	24 ~ 32	23					実施事業 7事業のうち3事業が完了。 (未完了4事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 25年8月 ・地域防災計画策定事業 25年9月 ・観光交流物産施設整備事業 25年11月 ・島越地区コミュニティーセンター用地整備調査事業 25年7月
										24	1,476,595		65,560	—	—
										25			447,452	—	—
26			181,735	—	—	実施事業 22事業のうち7事業が完了。 (未完了14事業の完了予定時期) ・和野平井賀線避難誘導施設整備事業 27年5月。 ・津波避難路等整備調査事業 28年3月。 ・復興地域づくり推進事業 28年3月。 ・羅賀地区移転団地集会所整備事業 28年3月。 ・コミュニティバス整備事業 28年3月。 ・島越地区コミュニティーセンター用地整備事業 28年3月。 ・島越地区移転団地集会所整備事業 28年3月。 ・島越地区観光交流センター用地整備事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 28年3月。									
27			179,566	—	—	実施事業 31事業のうち25事業が完了。 (未完了6事業の完了予定時期) ・平井賀 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 29年3月。 ・島越地区ふれあい公園整備事業 29年3月。 ・島越地区水産施設整備事業 29年3月。									

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										28			68,573		実施事業 34事業のうち31事業が完了。 (未完了3事業の完了予定時期) ・島越地区ふれあい公園整備事業 29年5月。 ・津波避難カメランシステム整備事業 30年3月。 ・平井賀漁港電子台帳整備事業 29年9月。
										29			84,061		
										30					
										累計	1,476,595	0	1,026,947	0	

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																23	24	25
46	C - 1 - 1 -	平井賀漁港 (羅賀地区)環 境整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	250,000	25 ~ 30	23								
										24								
										25	97,500		7,350	—	25年6月 測量設計業務発注、25年11完了。 25年6月 転落防止柵他工事発注、25年10月完了。 26年9月 その他工事発注、28年3月完了予定。			
										26	90,000		36,944	—	27年1月 実施設計業務発注、27年3月完了。 27年1月 漁港環境施設整備工事発注、28年3月完了予定。 27年12月 環境整備(その2)工事発注、28年8月完了予定。			
										27			43,897					
										28			50,625		27年12月 環境整備(その2)工事発注、29年2月完了。 28年3月 環境整備(その3)工事発注、29年11月完了予定。			
										29			6,946		28年3月 環境整備(その3)工事発注、29年12月完了。 29年11月 環境施設整備(船置場修繕)工事発注、30年5月完了予定。			
										30								
										187,500	0	145,762	0					

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	C - 5 - 1 -	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	3,551,800	25 ~ 30	23						
										24						
										25	1,211,250		9,754		〈水産飲雑用水施設〉 26年1月 水源導水管敷設工事発注、26年3月完了。	
										26	773,250	474,540	〈集落道整備〉 26年8月 海鳴台線(道路改良その1)工事発注、27年9月完了予定。27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年3月 海鳴台線(橋梁下部工その2)工事発注、27年10月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 26年8月 (羅賀浄水水系)導・配水管布設工事発注、27年3月完了。 26年9月 (田野畑浄水水系)連絡管推進工事設計業務発注、26年11月完了。 26年11月 (羅賀浄水水系)新明戸浄水場布設整備工事発注、27年6年完了予定。 26年12月 (羅賀浄水水系)新明戸浄水場施設整備工事施工監理業務発注、27年6月完了予定。 26年12月 (田野畑浄水水系)配水計画基本設計業務発注、27年5月完了予定。 26年12月 (田野畑浄水水系)連絡管布設整備工事(第1工区)発注、27年7月完了予定。 27年3月 (田野畑浄水水系)連絡管布設工事(第2工区)発注、27年8月完了予定。			
										27		928,293	〈土地利用高度化再編〉 28年2月 土地利用高度化再編整備羅賀地区修正設計業務発注、28年6月完了予定。 27年10月～28年3月 用地購入。 27年9月～28年3月 物件補償。 〈集落道整備〉 27年4月 平井賀線外1路線測量設計(修正)業務委託発注、27年7月完了。 27年12月 平井賀線(駅接続)函渠工修正設計業務委託発注、28年1月完了。 27年12月 海鳴台線(道路改良舗装その2)工事発注、28年12月完了予定。 27年12月 上川原線(羅賀コミュニティセンター接続)道路改良工事発注、28年7月完了予定。 28年1月 羅賀平井賀線外2路線道路改良舗装工事発注、29年3月完了予定。 28年3月 (羅賀平井賀線外2路線)配水管及び集落排水移設工事発注、29年3月完了予定。 27年11月～28年3月 用地購入。 27年6月～28年3月 物件補償。 (防災安全施設) 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 27年7月 (田野畑浄水水系)田野畑浄水場整備工事施工監理業務発注、28年7月完了予定。 27年8月 (田野畑浄水水系)送配水管布設及び配水池築造測量調査発注、28年3月完了。 27年6月 (田野畑浄水水系)田野畑浄水場整備工事発注、28年6月完了予定。 27年11月 (田野畑浄水水系)連絡管布設工事(第2工区)その2発注、28年3月完了。 28年3月 (田野畑浄水水系)送水管布設工事発注、28年9月完了予定。 27年6月～28年3月 物件補償。			
										28			199,060	30年3月事業完了予定。		
29			64,931	31年3月事業完了予定。												
30																
累計											1,984,500	0	1,676,578	0		

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	C - 5 - 2 -	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	村	村	直接	継続	3,524,200	25 ~ 30	23							
										24							
										25	1,179,937		8,727		〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 切牛浄水場用地購入。施設物件補償。 25年6月 (島越浄水系)配水管敷設工事発注、25年8月完了。 26年1月 (切牛浄水系)高台地区受水施設設置整備工事発注、26年3月完了。		
										26	608,250		415,011	〈集落道整備〉 26年8月 公共施設用地購入。 26年10月 物件補償(川向線)。 26年10月 島越浜岩泉線外2路線用地測量業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線測量調査設計(その2)業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線(島の沢接続道路D路線)測量調査設計業務発注、27年7月完了予定。 27年1月 島越線(C路線)建物等補償調査業務発注、27年3月完了。 27年2月 島越線(D路線)登記測量分筆事務発注、27年3月完了。 27年3月 立神線道路改良舗装工事発注、27年12月完了予定。 27年3月 島越駅前広場整備(その3)工事発注、27年12月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 26年7月 切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年12月完了予定。 26年7月 切牛浄水場整備工事発注、27年9月完了予定。 26年7月 切牛第3水源取水施設実施設計業務発注、26年10月完了予定。 26年7月 島越配水管布設工事発注、27年12月完了予定。 26年9月 切牛第2水源改良測量調査設計業務発注、27年3月完了予定。 26年9月 島越橋梁添架管新設測量設計業務発注、27年1月完了。 26年12月 施設用地購入。物件補償。 27年1月 切牛第2水源用地・現地測量業務発注、27年3月完了予定。 27年3月 切牛第3水源新設工事発注、27年7月完了予定。			
										27			1,054,327	〈集落道整備〉 27年6月 川向線道路改良工事発注、27年10月完了。 28年3月 島越線(D路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 島越線(A・B路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 27年10月 島越浜岩泉線外1路線道路改良舗装工事発注、28年11月完了予定。 28年1月 島越線(A・B避難路)新設舗装工事発注、29年2月完了予定。 28年3月 島越線(島の沢接続道路)新設工事発注、29年2月完了予定。 27年6月～28年3月 用地購入。 27年6月～28年3月 物件補償。 〈水産飲雑用水施設〉 27年4月 (切牛浄水系)切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年9月完了。 27年5月 (切牛浄水系)第2水源改良工事発注、28年3月完了。 27年10月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設測量設計業務発注、28年1月完了。 27年7月 橋梁添架式配水管外布設工事発注、27年12月完了。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設工事、28年8月完了予定。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設機械・電気設備工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地購入。 〈防災安全施設〉 27年8月 土砂崩壊防護施設調査設計業務発注、27年10月完了。 27年10月 土砂崩壊防護施設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 27年11月 土砂崩壊防護施設登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 土砂崩壊防護施設整備工事発注、28年7月完了予定。 28年3月 用地購入。			
										28			280,898	30年3月事業完了予定。			
29			▲120,644	31年3月事業完了予定。													
30																	
累計										1,788,187	0	1,638,319	0				

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
49	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地 区	村	村	直接	完了	62,000	25	~	27	23				27年3月 船揚場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる) 26年11月 北船揚場整備工事発注、27年12月完了予定。 26年11月 北船揚場整備工事発注、27年11月完了。		
																	24						
																	25	22,500		0			
																	26	24,000		36,855			
																	27			8,832		813	
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	46,500	0	45,687		813	
																	50	C	-	2		-	2
24																							
25	126,000		122,031																				
26		3,750	7,628	91																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	126,000	3,750	129,659	91																			
51	◆	C	-	2	-	2	-	震災遺構保存 整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	172,000	25	~					28		
																	24						
																	25	10,000		5,443			
																	26			3,387			
																	27	127,600		116,294			
																	28			▲ 3,158		15,634	
																	29						
																	30						
																	累計	137,600	0	121,966		15,634	
																	52	C	-	2		-	3
24																							
25	8,250		0																				
26			0																				
27			0																				
28			0																				
29			0																				
30			0																				
累計	8,250	0	0	0																			

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
53	◆	C	-	7	-	1	-	2	サケ溯上 等阻害 対策事業	明戸地区	村	村	直接	完了	148,000	25	~	28	23					
																			24					
																			25	54,400		10,344	—	25年9月 測量調査設計業務発注、26年6月完了予定。 26年11月 護岸詳細設計業務発注、27年1月。 26年11月 導流堤整備工事発注、27年7月完了予定。 27年5月 導流堤整備工事(その2)発注予定。
																			26			44,055	—	27年5月 導流堤整備工事(その2)発注、28年3月完了。 28年5月 付帯施設の工事発注、28年6月完了予定。
																			27	64,000		62,510		
																			28			907	584	28年5月 付帯施設の工事発注、28年7月完了。
																			29					
																			30					
																			累計	118,400	0	117,816	584	
																			56	☆	F	-	3	-
24																								
25	147,659		9,107																					
26			5,596																					
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	147,659	0	14,703	0																				
57		C	-	7	-	3	-		漁業者用公衆 トイレ整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	9,015	25	~	25						
																			24					
																			25	6,761		6,725	36	25年10月 漁業者用公衆トイレ整備工事発注、26年2月完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	6,761	0	6,725	36	
																			60		C	-	7	-
24																								
25																								
26																								
27	32,250		28,730		27年9月 拓洋台作業保管施設整備工事発注、27年12月完了。 27年11月 上川原作業保管施設整備工事発注、28年3月完了。																			
28			0		平成30年度に整備予定。																			
29			0		平成30年度に整備予定。																			
30																								
31																								
32																								
累計	32,250	0	28,730	0																				

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
61	C	-	7	-	5	島越地区水産 業共同利用施 設復興整備事 業	島越地区	村	村	直接	完了	75,276	27 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26								
														27	27,000		22,517		27年9月 黎明台作業保管施設整備工事発注、28年1月完了。			
														28			0		29年11月 島越作業保管施設整備工事発注、30年3月完了予定。			
														29		29,457	30,862		29年11月 島越作業保管施設整備工事発注、30年3月完了。			
														30								
														累計	27,000	29,457	53,379	0				
														23	752,625	0	152,592	0				
														24	2,586,052	0	339,425	0				
25	147,659	0	1,199,739	8,350																		
26	0	0	794,052	0																		
27	0	0	608,893	0																		
28	0	0	91,211	0																		
29	0	0	32,140	0																		
30	0	0	0	0																		
合計	4,626,744	0	3,218,052	8,350																		
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
		24	2,181,195	0	650,910	0																
		25	3,782,698	0	1,435,252	62,684																
		26	1,495,500	0	1,457,830	12,648																
		27	303,330	0	2,497,576	21,404																
		28	0	0	580,079	43,617																
		29	0	0	66,156	0																
		30	0	0	0	0																
		合計	7,762,723	0	6,687,803	140,353																
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	752,625	0	152,592	0														
				24	4,767,247	0	990,335	0														
25	3,930,357			0	2,634,991	71,034																
26	1,495,500			0	2,251,882	12,648																
27	303,330			0	3,106,469	21,404																
28	0			0	671,290	43,617																
29	0			0	98,296	0																
30	0			0	0	0																
合計	11,249,059			0	9,905,855	148,703																
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	752,625	0	152,592	0														
				24	4,767,247	0	990,335	0														
		25	3,930,357	0	2,634,991	71,034																
		26	1,495,500	0	2,251,882	12,648																
		27	303,330	0	3,106,469	21,404																
		28	0	0	671,290	43,617																
		29	0	0	98,296	0																
		30	0	0	0	0																
		合計	17,154,057	0	11,249,059	148,703																

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D-3-1-	村道田野畑平井賀線整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	647,000	24 ~ 29	23					24年6月 歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。 25年2月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年6月 側溝、改良舗装工事発注、12月完了予定。
										24	81,600		16,691	—	
										25	100,300		91,372	—	25年6月 歩道整備工事発注、25年11月完了。 26年5月 道路改良工事発注、27年2月完了。 26年5月 道路改良舗装工事発注、26年12月完了。 26年6月 地質調査及び法面設計業務発注、26年12月完了。 27年3月 【事業間流用】317,900千円増額。 27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、28年3月完了予定。
										26	50,150	317,900	426,907	—	
										27			8,504		27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、28年8月完了予定。 27年9月 物件補償費。
										28			6,242		27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、29年3月完了。 28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了予定。
										29					28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了。
										30					
										累計	232,050	317,900	549,716	0	
										7	D-4-1-	災害公営住宅整備事業(羅賀地区)	羅賀地区	村	村
24	1,072,750		6,580	—											
25	718,375		126,059	—	25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年12月完了。 25年12月 災害公営住宅造成地(羅賀)購入。 26年3月 災害公営住宅建物(羅賀)購入。										
26		▲ 317,900	▲ 292,237	250,523	26年5月 災害公営住宅造成地(田野畑)購入。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 26年12月 災害公営住宅建物(田野畑)購入。 27年3月 【事業間流用】317,900千円減額。→D-3-1へ										
27		▲ 577,825													
28		▲ 71,262													
29		▲ 53,864													
30															
累計	1,816,500	▲ 1,020,851	670,252	250,523											

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(島 越地区)	島越地区	村	村	直接	完了	853,682	23 ~ 26	23	50,750		0	—	25年3月 災害公営住宅造成地(松前沢)購入。
															24	1,525,125		66,245	—	
															25	473,375		640,227	—	25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年8月完了。 26年3月 災害公営住宅建物(松前沢)購入。 26年3月 災害公営住宅造成地(切牛)購入。
															26		▲ 846,928	452	—	26年8月 災害公営住宅建物(切牛)購入(契約変更分)。 27年3月 【事業間流用】 81,928千円減額。→D-1-7へ
															27		▲ 455,350		40,048	
															28					
															29					
															30					
															累計	2,049,250	▲ 1,302,278	706,924	40,048	
															9	D	-	4	-	3
24	35,000		4,562	—	25年12月 建築設計業務及び工事発注、26年9月完了。															
25	78,750		8,268	—	26年2月 既存住宅解体工事発注、26年3月完了。															
26			36,249	64,671	26年4月 災害公営住宅建設工事発注、26年9月完了。															
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	113,750	0	49,079	64,671																
10	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定等事 業	村内全域	村	村	直接	完了	25,000	24 ~ 26						
															24	7,500		6,930	—	
															25	11,250		7,835	—	25年4月 計画策定支援業務発注、27年3月完了。
															26			0	3,985	
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	18,750	0	14,765	3,985	
															11	◆ D	-	20	-	1
24	5,600		5,376	224	24年8月 復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完了。															
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	5,600	0	5,376	224																

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
12	◆	D	-	20	-	1	-	2	エネルギー利活用構想策定事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,000	24	~	24	23				24年7月 エネルギー利活用構想策定業務発注、12月完了。	
																			24	6,400	5,418	982		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	6,400	0	5,418	982	
																			23					
13	◆	D	-	20	-	1	-	3	復興イベント開催事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,500	24	~	24	23				24年10月 田野畑村復興祈念祭開催。25年2月 防災講演会開催。25年3月 東日本大震災追悼式開催。(24年度事業完了)	
																			24	6,000	4,229	1,771		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	6,000	0	4,229	1,771	
																			23					
14	◆	D	-	20	-	1	-	4	津波情報システム整備事業	村内全域	村	村	直接	完了	108,000	24	~	25	23				24年8月 測量調査設計業務発注、11月完了。	
																			24	44,800	37,149		25年2月 システム整備工事発注、25年10月完了。	
																			25	41,600	36,941	12,310	25年7月 システム整備工事発注、26年3月完了。	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	86,400	0	74,090	12,310	
																			23					
22		D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 羅賀	県	県	直接	継続	184,000	24	~	30	23				田野畑村で概略設計実施中。		
																		24	24,750	0	-			
																		25		0	-	田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。		
																		26		0	-	田野畑村で工事着手準備中。		
																		27		0	-	田野畑村で工事着手準備中。		
																		28	49,500	0		田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。		
																		29	77,550	112,174		県工事実施中。台帳整備実施中		
																		30						
																		累計	151,800	0	112,174	0		
																		23						
23		D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24	23	3,500	0	0			
																		24	100,625	0	0			
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29		▲ 104,125				
																		30						
																		累計	104,125	▲ 104,125	0	0		
																		23						

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
24	D	-	4	-	5	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	未着手	15,000	24	~	29	23					
																	24	13,125		0	-	
																	25			0	-	応募なし。
																	26			0	-	応募なし。
																	27			0	-	応募なし。
																	28			0	-	応募なし。
																	29				13,125	
																	30					
																	累計	13,125	0	0	13,125	
																	25	D	-	5	-	1
24	440		0	0																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 440																				
30																						
累計	440	▲ 440	0	0																		
26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27						
																	24	67		0	0	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 67			
																	30					
																	累計	67	▲ 67	0	0	
																	27	◆	D	-	1	-
24	8,000		5,822	2,178																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	8,000	0	5,822	2,178																		
28	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24						
																	24	800		0	800	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	800	0	0	800	

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
29	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23					
																			24	800	0	800		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	800	0	0	800	
																			36	D	-	1	-	2
24	9,350	3,703	—	25年10月 用地測量調査業務発注、26年7月完了予定。																				
25	55,250	8,072	—	26年7月 測量設計業務発注、26年9月完了。 26年12月 物件補償、用地購入。																				
26	27,625	76,993	—	26年10月 道路改良舗装工事発注、27年3月完了。 27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年2月完了予定。																				
27		102,425	88,491	—	27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年10月完了。 27年5月 用地費。 27年6月 道路改良舗装(その3)工事発注、28年8月完了予定。 27年9月 物件補償費。																			
28			15,678	1,713	27年6月 道路改良舗装(その3)工事発注、28年11月完了。 28年12月 台帳補正業務発注、29年3月完了。																			
29																								
30																								
累計	92,225	102,425	192,937	1,713																				

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	D - 1 - 3 -	村道明戸北山 線道路改良舗 装事業	机地区	村	村	直接	完了	595,000	24 ~ 29	23					24年7月 測量調査設計業務発注、25年7月完了。
										24	26,350		22,812		
										25	102,000		23,311		25年7月 地質調査業務発注、25年9月完了。 25年10月 用地測量調査業務発注、26年7月完了。
										26	102,000		175,193		26年4月 測量設計業務発注、26年6月完了。 26年6月 用地測量調査業務契約変更、26年7月完了。 26年7月 道路改良舗装工事発注、26年3月完了。 26年11月 物件補償、用地購入。 26年12月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年7月完了予定。
										27		275,400	256,964		26年12月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年11月完了。 27年5月 用地費、物件補償費。 27年7月 測量、27年12月完了。 27年7月 道路改良舗装(その3)工事発注、28年9月完了予定。
										28			26,371		27年7月 道路改良舗装(その3)工事発注、29年4月完了予定。 28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了予定。 28年6月 物件補償。 28年3月 用地購入。
										29			▲ 1		27年7月 道路改良舗装(その3)工事発注、29年5月完了。 28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了。
										30 累計	230,350	275,400	504,650	0	
										23					24年7月 測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。
										24	83,300		67,098		
25	766,700		105,748		25年10月 地質調査業務委託発注、26年5月完了予定。 25年11月 用地測量調査業務発注、28年3月完了予定。										
26	765,000		669,503		26年7月 測量調査設計業務発注、26年9月完了。 26年9月 一般構造物設計業務発注、27年3月完了。 26年11月 (小松山区)道路改良工事発注、27年11月完了予定。 27年3月 (滝ノ沢工区)道路改良工事発注、28年3月完了予定。										
27		1,420,350	1,815,000		26年11月 (小松山区)道路改良工事発注、28年5月完了予定。 27年3月 (滝ノ沢工区)道路改良工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地費、物件補償費。 27年4月 用地測量調査発注、28年3月完了。 27年11月 高盛土箇所基礎地盤解析業務発注、28年7月完了予定。 27年5月 (一の渡工区)道路改良舗装工事発注、28年12月完了予定。 27年9月 (滝ノ沢の2工区)道路改良舗装工事発注、28年12月完了予定。 27年12月 (池名その1工区)道路改良舗装工事発注、29年2月完了予定。 27年12月 (池名その2工区)道路改良舗装工事発注、29年3月完了予定。										
28			227,663		29年12月工事完了予定。										
29			92,049		30年7月工事完了予定。										
30 累計	1,615,000	1,420,350	2,977,061	0											

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D	-	20	-	2	-	明戸地域復興 まちづくり総合 支援事業	明戸地区	村	村	直接	完了	20,000	24	~	25	23				24年8月 調査設計業務発注、25年6月完了予定。	
																	24	15,000		13,782		
																	25			685	533	26年2月 津波シミュレーション検討業務発注、26年3月完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	15,000	0	14,467	533	
																	40	D	-	1	-	5
24	20,625		4,950	-																		
25	140,250		3,909	-	25年10月工事発注、実施中。																	
26	140,250		88,978	-	25年度に引き続き工事実施中。																	
27			42,556	-	26年度に引き続き工事実施中。																	
28			100,808	-	28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施																	
29			1,721	58,203	道路台帳整備を実施。																	
30																						
累計	301,125	0	242,922	58,203																		
41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	継続	2,120,000	24	~	32						
																	24	82,500		52,800	-	
																	25	90,750		11,705	-	25年12月用地測量発注、実施中。
																	26	495,000		143,218	-	26年10月工事発注、実施中。
																	27	511,500		429,153	-	26年度に引き続き工事を実施中。
																	28	495,000		629,066	-	27年度に引き続き工事を実施中。
																	29	74,250		270,327	-	28年度に引き続き工事を実施中。
																	30					
																	累計	1,749,000	0	1,536,269	0	
																	43	D	-	1	-	7
24	60,350		38,474																			
25	63,750		20,237		25年5月 物件補償。25年8月~26年3月 用地購入。 25年12月 田野畑明戸線改良工事発注、26年3月完了。 26年5月 (田野畑明戸線)道路完了工事発注、26年12月完了。 26年7月 (長内沢線)道路舗装工事発注、26年9月完了。 26年10月 水道管補償工事発注、26年3月完了。 26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了予 定。 27年3月 物件補償。 27年3月【事業間流用】81,928千円増額。																	
26		81,928	133,401																			
27			6,256	7,660	26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了。 28年1月 台帳補正業務発注、28年3月完了。																	
28																						
29																						
30																						
累計	124,100	81,928	198,368	7,660																		

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
54	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	435,550	25	~	32	23								
																	24								
																	25	5,393		4,585	—	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。 26年9月 災害公営住宅(黎明台)入居開始。 26年12月 災害公営住宅(拓洋台)入居開始。			
																	26	37,572		36,560	—				
																	27	65,442		67,261					
																	28	66,449	64,274	65,838					
																	29		45,357	58,824					
																	30								
																	累計	174,856	109,631	233,068	0				
																	55	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	羅賀・島 越・西和 野地区
24																									
25	1,015		1,014	—	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。 26年9月 災害公営住宅(黎明台)入居開始。 26年12月 災害公営住宅(拓洋台)入居開始。																				
26	7,727		6,078	—																					
27	10,766		10,766																						
28	8,834	6,988	8,800																						
29		4,475	7,529																						
30																									
累計	28,342	11,463	34,187	0																					
58	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	4,200	25	~	25									
																	24								
																	25	3,360		2,533	827	26年1月 管理システム機器購入、26年3月完了。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	3,360	0	2,533	827				
																	59	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	田野畑村
24																									
25																									
26																									
27	727,680		36,147		実施事業1事業 ・西和野団地道路整備事業 28年4月完了予定。																				
28					実施事業1事業 ・西和野団地道路整備事業 28年4月完了。																				
29																									
30																									
累計	727,680	0	36,147	0																					

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
62	D	-	5	-	3	災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	21,511	30	23																			
														24																			
														25																			
														26																			
														27																			
														28																			
														29							4,032												
														30																			
														31																			
														32																			
														累計							0	4,032	0	0									
														(注)														23	3,500	0	0	0	
																												24	251,732	0	63,572	3,778	
														25	231,000	0	15,614	0															
														26	635,250	0	232,196	0															
														27	511,500	0	471,709	0															
														28	544,500	0	729,874	0															
														29	151,800	▲ 104,632	384,222	71,328															
														30	0	0	0	0															
														2,696,000	都道府県交付分 計	2,329,282	▲ 104,632	1,897,187	75,106														
														23	76,125	0	829,850	0															
														24	2,979,125	0	299,049	2,977															
														25	2,421,118	0	1,076,887	13,670															
														26	990,074	▲ 765,000	1,269,099	319,179															
														27	803,888	765,000	2,289,389	47,708															
														28	75,283	0	350,592	1,713															
														29	0	0	158,401	0															
														30	0	0	0	0															
														8,812,387	市町村交付分 計	7,345,613	0	6,273,267	385,247														
														23	79,625	0	829,850	0															
														24	3,230,857	0	362,621	6,755															
														25	2,652,118	0	1,092,501	13,670															
														26	1,625,324	▲ 765,000	1,501,295	319,179															
														27	1,315,388	765,000	2,761,098	47,708															
														28	619,783	0	1,080,466	1,713															
														29	151,800	▲ 104,632	542,623	71,328															
														30	0	0	0	0															
														11,508,387	合計	9,674,895	▲ 104,632	8,170,454	460,353														

(様式2E)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
44	E-1-1-	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	継続	8,820	24 ~ 30	23					24年11月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H24年度事業完了)		
										24	3,307		1,122	—	25年8月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H25年度事業完了)		
										25	3,307		1,630	—	26年5月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H26年度事業完了)		
										26			1,520		27年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H27年度事業完了)		
										27			594		28年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H28年度事業完了)		
										28			330				
										29			0				
										30			0				
										累計	6,614	0	5,196	0			
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。							
24	0	0	0	0	0	0											
25	0	0	0	0	0	0	0										
26	0	0	0	0	0	0	0										
27	0	0	0	0	0	0	0										
28	0	0	0	0	0	0	0										
29	0	0	0	0	0	0	0										
30	0	0	0	0	0	0	0										
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0										
										24	3,307	0	1,122	0	0	0	
										25	3,307	0	1,630	0	0	0	0
										26	0	0	1,520	0	0	0	0
										27	0	0	594	0	0	0	0
										28	0	0	330	0	0	0	0
										29	0	0	0	0	0	0	0
										30	0	0	0	0	0	0	0
										8,820	市町村交付分 計	6,614	0	5,196	0	0	0
24	3,307	0	1,122	0	0	0											
25	3,307	0	1,630	0	0	0	0										
26	0	0	1,520	0	0	0	0										
27	0	0	594	0	0	0	0										
28	0	0	330	0	0	0	0										
29	0	0	0	0	0	0	0										
30	0	0	0	0	0	0	0										
8,820	都道府県・市町村交付分 合計	6,614	0	5,196	0	0	0										