

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

岩手県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,106,745	746,186
24	36,066,023	8,283,378	
25	34,110,161	15,937,005	
26	40,953,427	20,411,869	
27	14,874,368	37,153,604	
28	12,716,546	25,896,537	
29	13,456,977		
合計		155,284,247	108,428,579

<参考>	岩手県東日本大震災 復興交付金基金残高	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		58,328,916	173,188

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。
- 3 「基金残高」は、繰越額等の整理方法の相違から、県の決算上の「基金残高」の数値とは異なります。

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	45,492	24	~	28	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	9,599	5,337	-			
																		25	24,519	13,416	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査		
																		26		7,869	-	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査		
																		27		5,731	-	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等		
																		28		1,140	-	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等		
																		29			-			
累計	34,118	0	33,493	0																				
宮古市	89	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	185	14	171	
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
累計	185	0	14	171																				
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大船渡市	県	県	直接	継続	30,423	24	~	30	23	0			平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。		
																		24	6,399	3,569	-			
																		25	16,427	1,221	-	平成26年1月 試掘等調査。		
																		26	0	5,301	-	平成26年6月、27年1月 分布等調査		
																		27	0	5,732	-	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等		
																		28		5,698	-	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等		
																		29			-			
累計	22,816	0	21,521	0																				
大船渡市	78	A	-	3	-	1	-	越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	完了	50,727	24	~	28	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
																		24	9,348	3,120	-	平成27年6月着工		
																		25	0	0	-			
																		26	0	0	-			
																		27	22,495	34,222	-	平成27年6月、建物本体工事着工		
																		28	5,499	702	131	571	平成28年10月完成 岩泉町A-3-1幼稚園等の複合化・多機能化推進事業より936千 円(国費:H23補正予算702千円)を事業間流用。	
																		29						
累計	37,342	702	37,473	571																				
大船渡市	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0			平成24年11月 測量機器操作説明会実施。
																				24	124	9	115	
																				25	0			
																				26	0			
																				27	0			
																				28				
																				29				
累計	124	0	9	115																				

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
陸前高田市	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	市内	県	県	直接	継続	48,773	24	~	29	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	10,298		5,723	-		
																		25	26,280		3,656	-		
																		26			10,435	-		
																		27			6,769	-		
																		28			6,837	-		
																		29				-		
累計	36,578	0	33,420	0	平成25年4月から25年10月 試掘等調査 平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査 平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議 平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等																			
陸前高田市	75	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	185		14	171
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
累計	185	0	14	171																				
陸前高田市	78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再整備促進事業 (幼稚園・施設整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28	23						
																		24						
																		25	8,425		769			
																		26			931			
																		27	31,367		38,000			
																		28				92		
																		29						
累計	39,792	0	39,700	92	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.4事業完了																			
釜石市	38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24	~	29	23	0		0	24年4月から24年9月 試掘等調査		
																		24	4,490		2,524	-		
																		25	11,640		1,221	-		
																		26	0		2,736	-		
																		27	0		7,805	-		
																		28	0		1,140	-		
																		29						
累計	16,130	0	15,426	0	平成25年9月 試掘等調査 平成26年12月 試掘等調査 平成27年 4月、6~9月 試掘等 平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調																			
釜石市	##	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0		0	24年11月 測量機器操作説明会
																				24	124		9	115
																				25	0		0	0
																				26	0		0	0
																				27	0		0	0
																				28	0		0	0
																				29				
累計	124	0	9	115																				
大槌町	43	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24	~	28	23				平成24年5月から25年1月 試掘等調査		
																		24	6,773		3,782	-		
																		25	17,395		1,221	-		
																		26			7,870	-		
																		27			9,881	-		
																		28			569	-		
																		29						
累計	24,168	0	23,323	0	平成25年5月 試掘等調査 平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査 平成27年4~2月 試掘等 平成28年6月 現地協議 平成29年2月 現地確認																			
陸前高田市	23																					平成24年11月 測量機器操作説明会		
		23																						

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大槌町	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	24	124	9	115	
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
																				累計	124	0	9	115
山田町	17		A	-	4	-	2	-		遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	継続	57,585	24	~	30	23				平成24年5月から24年9月 試掘等調査
																				24	3,776	2,130	-	
																				25	9,840	7,317	-	平成25年4月から26年2月 試掘等調査
																				26		2,736		平成26年5月 試掘等調査
																				27		1,433		平成27年5~10月 試掘等調査
																				28				
																				29				
累計	13,616	0	13,616	0																				
山田町	68	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	60	5	55	
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
累計	60	0	5	55																				
岩泉町	8		A	-	3	-	1	-		幼稚園等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	64,520	24	~	26	23				
																				24	48,390	0	-	
																				25		832	-	平成26年2月、実施設計完了。
																				26		14,415	33,143	平成27年3月完成。
																				27				
																				28		▲ 702	▲ 702	大船渡市A-3-1越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分)へ936千円(国費)・H23補正予算702千円)を事業間流用
																				29				
累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441																				
岩泉町	12	◆	A	-	3	-	1	-	1	幼稚園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	26	23				平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。
																				24	9,184	0	-	
																				25		1,758		平成25年5月、用地買収完了。
																				26		1,607	5,819	平成27年3月完成。
																				27				
																				28				
																				29				
累計	9,184	0	3,365	5,819																				

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
田野畑村	21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	16.631	24	~	26	23				平成24年8月から24年11月 試掘等調査。		
																		24	3,497	1,952	-			
																		25	8,976	8,538	-	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。		
																		26		1,983		平成27年2月 試掘等調査。		
																		27						
																		28						
																		29						
累計	12,473	0	12,473	0																				
田野畑村	45	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会。	
																				24	30	2	28	
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
累計	30	0	2	28																				
野田村	18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	24	~	26	23			24年6月から24年9月 試掘等調査			
																		24	2,816	1,577	-			
																		25	7,259	1,221	-	平成25年9月 試掘・整理作業		
																		26		7,277	0	平成26年4月から5月、7月 分布等調査		
																		27						
																		28						
																		29						
累計	10,075	0	10,075	0																				
野田村	39	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23			24年11月 測量機器操作説明会	
																				24	30	2	28	
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
累計	30	0	2	28																				

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
<small>(注)</small> 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
		都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	/
				24	115,422	0	0	29,778	798	24	0	0	0	0	0	
				25	130,761	0	0	41,170	0	25	0	0	0	0	0	
				26	0	0	0	63,160	38,962	26	0	0	0	0	0	
				27	53,862	0	0	109,573	0	27	0	0	0	0	0	
				28	5,499	0	0	15,515	▲39	28	0	0	0	0	0	
				29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	
		513,324	都道府県交付分 計	305,544		0	0	259,196	39,721							
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	
				24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	
				25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	
				26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	
				27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	
				28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	
				29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	
		0	市町村交付分 計	0		0	0	0	0							
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	
				24	115,422	0	0	29,778	798	24	0	0	0	0	0	
				25	130,761	0	0	41,170	0	25	0	0	0	0	0	
				26	0	0	0	63,160	38,962	26	0	0	0	0	0	
				27	53,862	0	0	109,573	0	27	0	0	0	0	0	
				28	5,499	0	0	15,515	▲39	28	0	0	0	0	0	
				29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	
		513,324	合計	305,544		0	0	259,196	39,721							

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大船渡市	##	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	27 ~ 28	23	0						
															24	0						
															25	0						
															26	0						
															27	4,018		4,018			平成27年6月、建物本体工事着工	
															28							
															29							
累計	4,018	0	4,018	0																		
陸前高田市	80	B	-	3	-	1	高田保育所再建整備促進事業(子育て支援スペース・施設整備)	高田	県	市	間接	完了	25,914	25 ~ 28	23							
															24							
															25	19,435		1,929		H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)		
															26			▲1,929		H27.2建築設計業務委託終了		
															27			9,970		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)		
															28				9,465	H28.4事業完了		
															29							
累計	19,435	0	9,970	9,465																		
岩泉町	9	B	-	3	-	1	保育所等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	23,654	24 ~ 26	23							
															24	14,336		0				
															25			671		平成26年2月、実施設計完了。		
															26		1,433	15,098	0	平成27年3月完成。		
															27							
															28							
															29							
累計	14,336	1,433	15,769	0																		
岩泉町	13	◆	B	-	3	-	1	保育園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	24,448	24 ~ 26	23					平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。	
																24	20,992		0		平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。	
																25			14,234			
																26		▲1,433	5,325	0	平成27年3月完成。	
																27						
																28						
																29						
累計	20,992	▲1,433	19,559	0																		

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 厚生労働省

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																			
		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	/			
				25	19,435	0	16,834	0	26	0	0	18,494	0	27	4,018		0	13,988	0
				28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	9,465					
		79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,316	9,465												
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0				
				25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0					
				27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0					
				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		0	市町村交付分 計	0	0	0	0												
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0					
				25	19,435	0	16,834	0	26	0	0	18,494	0						
				27	4,018	0	13,988	0	28	0	0	0	9,465						
				29	0	0	0	0	79,374	合計	58,781	0	49,316	9,465					

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	37	C	-	4	-	1	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	継続	70,638	24 ~ 28	23							
															24	28,500		0				
															25			27,759		H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。		
															26			0				
															27	24,478		20,687		H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。		
															28			3,142	1,390	H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。		
															29							
累計	52,978	0	51,588	1,390																		
宮古市	38	C	-	5	-	1	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	継続	172,200	24 ~ 28	23						H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年 12月本体工事発注。H25.7月完了予定。	
															24	76,800		37,841		H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。		
															25	52,350		7,162				
															26							
															27							
															28			2,349		H29.2避難誘導標識工事完了。		
															29							
累計	129,150	0	47,352	0																		
宮古市	39	C	-	5	-	2	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	継続	162,300	24 ~ 28	23						H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。	
															24	89,025		6,724		H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。		
															25	32,700		30,880				
															26							
															27							
															28			2,942	81,179	H29.3避難誘導標識工事完了。		
															29							
累計	121,725	0	40,546	81,179																		
宮古市	40	C	-	5	-	3	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	継続	129,800	24 ~ 28	23						H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。	
															24	41,475		17,456		H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。		
															25	55,875		436				
															26							
															27							
															28			1,433	78,025	H29.3避難誘導標識工事完了。		
															29							
累計	97,350	0	19,325	78,025																		
宮古市	41	C	-	5	-	4	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24 ~ 27	23						H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。	
															24	211,725		13,689		H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。		
															25	18,300		89,884		H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、 H27年3月完了、2戸分譲済み。		
															26	11,062		▲ 3,751		H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。		
															27			7,299	133,966			
															28							
															29							
累計	241,087	0	107,121	133,966																		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	42	C	-	5	-	5	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	継続	1,041,500	24 ~ 29	23					用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25.6)。	
															24	314,700		9,005		一部立木伐採中。H25年度より造成工事着工予定。	
															25	227,325		305,817		H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。	
															26	239,100		8,835		H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。	
															27			5,869		H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中	
															28			29,391		422,208	H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報告業務完了。
															29						
累計	781,125	0	358,917	422,208																	
宮古市	43	C	-	5	-	6	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	継続	292,500	24 ~ 29	23				H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月		
															24	97,575		28,926		本体工事発注。H25年10月完了予定。	
															25	121,800		12,604		H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分	
															26					譲済み、1戸分譲手続中。	
															27						
															28			3,565		H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。	
															29						
累計	219,375	0	45,095	0																	
宮古市	44	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	継続	377,820	24 ~ 29	23				24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工		
															24	72,450		34,483		中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の	
															25	170,265		55,391		2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。	
															26	40,650		102,113		6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により	
															27			36,081		未契約となっている箇所については26年度に契約したい。	
															28		39,000	30,586		4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入	
															29					札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約し	
累計	283,365	39,000	258,654	0	7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整																
宮古市	46	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	1,460,000	24 ~ 30	23				<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。		
															24	310,000		310,000			
															25	46,500		157,325		撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成	
															26	635,500		150,350		済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。	
															27	23,250		168,460		第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中	
															28	0		119,510		の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。	
															29					<撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。	
累計	1,015,250	0	905,645	0	<津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。																

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	65	C	-	5	-	7	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	継続	978,586	24 ~ 28	23					測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)		
															24	158,475		17,958	-	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度)		
															25	161,550		9,653	-	H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道路工事着手(~H28.1月)		
															26	153,660		374,667	-	集落道工事(その1)~H28.6、集落道工事(その2)~H29.3		
															27	152,849		255,078	-	H28.6その1工事完了		
															28	107,405		▲ 152,165	-			
															29							
累計	733,939	0	505,191	0																		
宮古市	66	C	-	5	-	8	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	廃止	235,550	24 ~ 26	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)			
															24	140,625		4,707	-	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。		
															25	25,950		▲ 1,923	134,878			
															26	10,087						
															27							
															28		▲ 39,000					
															29							
累計	176,662	▲ 39,000	2,784	134,878																		
宮古市	67	C	-	5	-	9	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	継続	94,150	24 ~ 28	23				測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)団地造成工事。(25年9月発注予定)			
															24	42,600		1,196	-	H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。		
															25	23,625		59,450	-	H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。		
															26	4,387		714	-			
															27							
															28			838		H29.3避難路実施設計業務完了		
															29							
累計	70,612	0	62,198	0																		
宮古市	#	C	-	1	-	2	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	完了	17,000	24 ~ 26	23				H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成			
															24	17,000		11,000	-	H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)		
															25			2,779	-	契約変更増		
															26			2,916	305	計画策定完了		
															27							
															28							
															29							
累計	17,000	0	16,695	305																		
宮古市	#	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	継続	59,253	25 ~ 32	23					
																	24					
																	25	47,402				
																	26			12,171		
																	27			1,397		
																	28			33,600		
																	29					
累計	47,402	0	47,168	0																		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	##	C	-	5	-	10	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	継続	543,300	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	235,650		24,604		H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。				
															27			▲570		H28.2実施設計業務完了				
															28			171,434		H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手				
															29	12,379								
累計	248,029	0	195,468	0																				
大船渡市	45	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	継続	700,000	24 ~ 28	23	0					測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。			
															24	525,000		20,031						
															25	0		125,620		H25年工事発注は10件。				
															26	0		205,831		H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。				
															27	0		86,355		H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。				
															28			42,954						
															29									
累計	525,000	0	480,791	0																				
大船渡市	46	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 金石地区	県	県	直接	継続	1,981,000	24 ~ 29	23	0					H25年1月中旬工事契約。			
															24	232,500		15,500						
															25	589,000		775,000		<吉浜工区> H25.1ほ場整備工事20ha契約。 H25.3ほ場整備工事10ha契約。 H25.12ほ場整備工事17ha契約。 H26.5には、約12ha完成。残るは、H26年度中の完成を目指し、 工事実施中。 <下荒川工区> H25.1ほ場整備事業7ha契約。H26.5には、7ha完成。 <吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成 <吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成 <吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。				
															26	544,050		410,750						
															27	115,475		178,250						
															28	45,725		64,092						
															29									
累計	1,526,750	0	1,443,592	0																				
大船渡市	62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24 ~ 24	23	0					平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。			
															24	22,500		3,150						
															25	0		0						
															26	0		18,850	500	H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。				
															27	0		0						
															28									
															29									
累計	22,500	0	22,000	500																				
大船渡市	##	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	25 ~ 26	23	0					他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。			
															24	0								
															25	1,500		0						
															26	0			1,500					
															27	0								
															28									
															29									
累計	1,500	0	0	1,500																				

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
久慈市	12	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化事業計画策定費	久慈湊・大崎地区、元木沢地区、玉の脇地区、久喜地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23 ~ 24	23	9,679		748	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準表19地点。	
															24			684	8,247		
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	9,679	0	1,432	8,247																	
久慈市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24 ~ 27	23					24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆) 25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買取状況:10件中9件	
															24	204,351		59,907			
															25			143,422			
															26			936	86		
															27						
															28						
															29						
累計	204,351	0	204,265	86																	
久慈市	34	C	-	5	-	3	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24 ~ 27	23					24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆) 事業完了	
															24	50,506		14,975	-		
															25	9,027		44,558	0		
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	59,533	0	59,533	0																	
久慈市	35	C	-	5	-	4	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24 ~ 26	23					24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。 事業完了	
															24	7,440		7,440	0		
															25				0		
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	7,440	0	7,440	0																	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	24	~	27	23				25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。 移転跡地買取契約:1件中1件 移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中
																		24	14,952	28,003	-	
																		25	56,968	13,208	-	
																		26		5,562	-	
																		27		8,887	16,260	
																		28				
																		29				
累計	71,920	0	55,660	16,260																		
久慈市	37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興整備実 施計画)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24	23			0	H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
																		24	4,200	4,200	0	
																		25		0	0	
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	4,200	0	4,200	0																		
久慈市	44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	1,016,000	24	~	30	23				・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約 ほ場整備工事実施中 H28.4ほ場整備工事完了(全32ha) 確定測量実等の換地業務を実施中。
																		24	20,460	0	-	
																		25	59,365	36,739	-	
																		26	378,355	310,520	-	
																		27	300,157	301,568	-	
																		28		75,392	-	
																		29	23,715		-	
累計	782,052	0	724,219	0																		
久慈市	68	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	久慈市	県	県	直接	継続	17,551	25	~	32	23			
																			24			
																			25	14,040		-
																			26			-
																			27			-
																			28			-
																			29			-
累計	14,040	0	0	0																		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	993,000	24	~	30	23				H24.11ほ場整備工事契約
																		24	131,750		255,750	-
																		25	155,000			-
																		26	261,640	135,935	124,341	-
																		27	23,250		228,625	-
																		28		24,278	66,650	-
																		29	13,263			-
累計	584,903	160,213	675,366	0																		
陸前高田市	19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	陸前高田地区	県	県	直接	継続	4,432,000	24	~	32	23				<小友工区>H25.1契約、付帯工1式。
																		24	822,275		89,125	-
																		25	1,278,750		1,508,026	-
																		26	413,850	▲ 135,935	406,720	-
																		27	0		162,190	-
																		28	7,750		51,227	-
																		29	560,325			-
累計	3,082,950	▲ 135,935	2,217,288	0																		
陸前高田市	71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
																		24	11,037		10,509	-
																		25	120,649		72,389	-
																		26	120,648		168,211	1,225
																		27				-
																		28				-
																		29				-
累計	252,334	0	251,109	1,225																		
陸前高田市	72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
																		24	7,666		5,941	-
																		25	105,462	▲ 6,446	64,988	-
																		26	111,163	▲ 2,326	141,548	3,042
																		27				-
																		28				-
																		29				-
累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042																		
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
																		24	10,108		7,461	-
																		25	136,314	6,446	83,246	-
																		26	136,314	2,326	200,800	1
																		27				-
																		28				-
																		29				-
累計	282,736	8,772	291,507	1																		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	74	C	-	4	-	4	大規模園芸団地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24 ~ 26	23					平成25年度は県と市町村との交付契約のみ	
															24	2,100		0	-		
															25	186,075		1,890	H25.8設計契約、H25.10設計完了		
															26	186,075		361,370	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了		
															27			4,050	H27.9イチゴ培地設置工事完了		
															28						
															29						
累計	374,250	0	367,310	6,939																	
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	次世代農業技術開発拠点整備事業	岩手県農業研究センター南部園芸研究室	県	県	直接	完了	323,611	24 ~ 25	23				平成24年11月、実施設計発注。		
															24	18,556		14,564	-		
															25	246,930		228,144	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成		
															26						
															27						
															28		▲ 22,778		0		
															29						
累計	265,486	▲ 22,778	242,708	0																	
陸前高田市	91	C	-	1	-	3	漁港環境整備事業	長部	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 26	23						
															24						
															25	1,500		0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。		
															26	0			1,500		
															27						
															28		▲ 1,500		0		
															29						
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																	
釜石市	32	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	392,326	24 ~ 29	23	0		0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。		
															24	228,750		382,312	-		
															25	102,375		0	-		
															26	51,187		0	-		
															27	0		▲ 95,725	H28.1公社事業完了		
															28	0	▲ 88,068				
															29						
累計	382,312	▲ 88,068	286,587	0																	
釜石市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24 ~ 29	23	0		0	24年5月測量調査設計業務委託発注。		
															24	102,450		6,123	7月不動産価格鑑定評価業務発注。		
															25	0		5,290	25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定評価業務発注。		
															26	0		59,163	26年6月～用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注		
															27	0		7,586	27年7月～設計業務発注、9月～用地買収、12月～補償契約		
															28	0		7,127	28年10月～不動産鑑定、11月～行政無線工事、29年2月～用地買収		
															29						
累計	102,450	0	85,289	0																	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	397,252	24 ~ 29	23	0		0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																24	255,000		373,350	-	
																25	78,900		0	-	
																26	39,450		0	-	
																27	0		0	-	
																28	0	▲ 75,411	▲ 16,464		
																29	0		0		
累計	373,350	▲ 75,411	356,886	0	協定変更(~H29.3)																
釜石市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	645,794	23 ~ 28	23	6,045		5,755		24年3月測量調査設計業務委託発注。
																24	247,741		46,300	-	24年7月実施設計業務委託発注。
																25	0		404,144	-	25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量 調査及び整備等業務委託発注。
																26	230,559		27,415	-	26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委 託発注
																27	0		▲ 12		27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定
																28	0			743	
																29	0				
累計	484,345	0	483,602	743																	
釜石市	36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	478,600	24 ~ 30	23	0		0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月 圃地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委 託発注。
																24	169,200		34,901	-	H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文 化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。
																25	0		7,901	-	26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地 買収、文化財発掘調査
																26	122,250		86,334	-	27年7月~設計業務発注、文化財発掘調査、10月~用地買 収、補償契約
																27	67,500		76,780	-	28年10月~不動産鑑定、29年2月~補償契約
																28	0		134,050		
																29	0				
累計	358,950	0	339,966	0																	
釜石市	37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,217,760	24 ~ 31	23	0		0		24年10月工事発注。
																24	541,583		31,691	-	
																25	371,736		83,256	-	25年6月工事発注。
																26	0		0	-	
																27	0		102,491	-	27年10月工事発注
																28	0		137,900		
																29	0				
累計	913,319	0	355,338	0																	
釜石市	39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256,527	24 ~ 27	23	0		0		25年1月下旬工事契約。(複数年契約)
																24	86,800		9,300	-	
																25	51,150		128,650	-	ほ場整備工事实施中。
																26	46,500		41,850	-	ほ場整備工事8ha完成
																27	29,450		19,009	-	H28.3事業完了
																28	0	▲ 15,091			
																29	0				
累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0																	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
金石市	40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,106,332	23 ~ 25	23	307,753		0		24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月
																24	362,655		388,795	-	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
																25	369,063		325,321	-	事業完了
																26	0		105,696	-	
																27	0		0	0	
																28	0	▲ 209,723		9,936	
																29	0				
累計	1,039,471	▲ 209,723	819,812	9,936																	
金石市	85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24 ~ 29	23	0		0	24年10月測量調査設計業務委託発注。	
																24	119,090		5,382	-	
																25	360,624		0	-	
																26	0		0	-	
																27	0		34,749	-	28年2月～設計業務発注
																28	0		86,847	-	28年5月～用地買収、29年1月～補償契約
																29	0				
累計	479,714	0	126,978	0																	
金石市	89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	345,887	24 ~ 29	23	0		0	24年10月測量調査設計業務委託発注。	
																24	94,027		14,568	-	3月画地評価格算定業務委託発注。
																25	143,625		28,350	-	25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。
																26	0		80,493	-	26年5月～用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月～補償契約、造成工事発注
																27	0		26,344	-	27年7月～設計業務発注、8月～用地買収、補償契約
																28	0	21,762	1,831	-	28年10月～不動産鑑定、29年1月～用地買収、補償契約
																29	0				
累計	237,652	21,762	151,586	0																	
金石市	##	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	421,168	24 ~ 29	23	0		0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																24	13,500		34,290	-	
																25	20,790		0	-	
																26	0		0	-	
																27	201,395		281,585	-	協定変更(～H29.3)
																28	80,190		0	-	
																29	0				
累計	315,875	0	315,875	0																	
金石市	##	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	581,066	24 ~ 29	23	0		0	26年2月測量調査設計業務委託発注。	
																24	131,250		0	-	26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注
																25	131,906		5,426	-	27年6月～補償契約、7月～設計業務委託、3月～造成工事
																26	0		146,285	-	28年12月～造成工事、29年1月～設計業務委託
																27	241,734		103,643	-	
																28	37,884	▲ 106,976	37,770	-	
																29	0				
累計	542,774	▲ 106,976	293,124	0																	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	##	C	-	5	-	10	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	157,384	24 ~ 29	23	0		0					
															24	10,500		0					
															25	51,242		36,299					
															26	0		5,008					
															27	31,245		9,149					
															28	25,050		▲ 3,056					
															29								
累計	118,037	0	47,400	0																			
釜石市	##	C	-	5	-	11	漁業集落防災機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	2,416,399	24 ~ 29	23	0		0					
															24	79,500		0					
															25	279,000		49,870					
															26	0		▲ 3,826					
															27	933,320		778,015					
															28	24,956	495,522	761,426					
															29								
累計	1,316,776	495,522	1,585,485	0																			
釜石市	##	C	-	5	-	12	漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	93,965	24 ~ 29	23	0		0					
															24	9,000		0					
															25	26,475		8,019					
															26	0		20,869					
															27	34,998		3,017					
															28	0		0					
															29								
累計	70,473	0	31,905	0																			
釜石市	##	C	-	5	-	13	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	129,000	24 ~ 29	23	0		0			25年3月建物補償算定業務委託発注。		
															24	52,500		2,956					
															25	44,250		35,190					25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。
															26	0		46,461					26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契約
															27	0		▲ 12,081					
															28	0		9,005					28年10月~用地買収
															29								
累計	96,750	0	81,531	0																			
釜石市	##	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25 ~ 25	23	0		0					
															24	0		0					
															25	41,431		19,416					
															26	0		0					
															27	0		0					
															28	0	▲ 22,015		▲ 22,015				
															29								
累計	41,431	▲ 22,015	19,416	0					H25.11入札。H26.3納品・事業完了。														

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	##	◆	C	-	4	-	1	-	1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,361	25	~	25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。	
																				24	0	0	0		
																				25	544	0	480		64
																				26	0	0	0		-
																				27	0	0	0		-
																				28	0	0	0		-
																				29	0	0	0		-
累計	544	0	480	64																					
釜石市	##	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	116,151	25	~	32	23	0	0	0		
																				24	0	0	0		
																				25	60,764	0	47,800		
																				26	32,156	0	34,320		
																				27	0	0	0		-
																				28	0	0	0		-
																				29	0	0	0		-
累計	92,920	0	82,120	0																					
釜石市	##		C	-	5	-	14	-		漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	完了	877,000	25	~	29	23	0	0	0	26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注 27年8月~管路布設工事 28年5月~衛生管理施設工事	
																				24	0	0	0		
																				25	9,750	0	9,963		-
																				26	498,000	0	368,879		-
																				27	75,000	0	178,236		-
																				28	75,000	0	3,085		-
																				29	0	0	0		-
累計	657,750	0	560,163	0																					
大槌町	38		C	-	4	-	1	-		被災農家農業 用機械等リ ス事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24	~	25	23	0	0	0	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入 農業用機械H25.9発注 H26.3納入 農業用機械H26.12発注 H27.2納入	
																				24	7,500	0	4,605		-
																				25	7,500	0	6,673		-
																				26	0	0	3,595		127
																				27	0	0	0		-
																				28	0	0	0		-
																				29	0	0	0		-
累計	15,000	0	14,873	127																					
大槌町	39	◆	C	-	4	-	1	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	24	~	24	23	0	0	0	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了	
																				24	2,400	600	2,774		226
																				25	0	0	0		-
																				26	0	0	0		-
																				27	0	0	0		-
																				28	0	0	0		-
																				29	0	0	0		-
累計	2,400	600	2,774	226																					

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
大槌町	40	◆	C	-	4	-	1	-	2	元村地区農産物加工集会施設改修事業に伴う調理資機材購入事業	元村	県	町	間接	完了	250	24	~	24	23				-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入	
																				24	800	▲ 600	86	114		
																				25						
																				26						
																				27						
																				28						
																				29						
累計	800	▲ 600	86	114																						
大槌町	41		C	-	5	-	1			吉里吉里地区漁業集落排水事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	~	23	23	7,500			-		
																				24						
																				25				0		7,500
																				26						
																				27						
																				28						
																				29						
累計	7,500	0	0	7,500																						
大槌町	42		C	-	5	-	2			浪板地区漁業集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	~	23	23	750			-		
																				24						
																				25				0		750
																				26						
																				27						
																				28						
																				29						
累計	750	0	0	750																						
大槌町	##		C	-	1	-	1			漁港環境整備事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	354,500	25	~	29	23					H25に建築設計を実施 - 27年3月 工事発注 - 27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額 - 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了	
																				24						
																				25	14,250		708			
																				26	1,875		11,059			
																				27	16,500		505			
																				28	0		13,398			
																				29	233,250					
累計	265,875	0	25,670	0																						
大槌町	##		C	-	1	-	2			漁港環境整備事業	大槌	県	県	直接	継続	430,000	25	~	29	23					H25に建築設計を実施 - 27年3月 工事発注 - 27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額 - 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了	
																				24						
																				25	26,250		911			
																				26	6,750		28,011			
																				27	28,500		4,181			
																				28	0		20,014			
																				29	261,000					
累計	322,500	0	53,117	0																						
大槌町	##	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	大槌町	県	県	直接	継続	24,623	25	~	32	23						
																				24						
																				25	19,698					
																				26						
																				27						
																				28						
																				29						
累計	19,698	0	0	0																						

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大槌町	##	C	-	1	-	3	農用地災害復旧区画整理事業計画策定	大船渡・金石地区	県	県	直接	完了	10,000	25 ~ 27	23					H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定
															24					
															25	10,000		5,000	-	
															26			4,697	303	
															27			0		計画策定完了
															28					
															29					
累計	10,000	0	9,697	303																
大槌町	##	C	-	1	-	4	農用地災害復旧区画整理事業(復興基盤整備総合整備事業)(大船渡・金石地区)	大船渡・金石地区	県	県	直接	継続	320,000	26 ~ 29	23					
															24					
															25					
															26	221,650		0	-	土地改良法手続き中
															27	0		69,750		H28.4ほ場整備工事完了(全7ha)
															28			52,312		確定測量実等の換地業務を実施中。
															29					
累計	221,650	0	122,062	0																
山田町	14	C	-	5	-	1	大浦地区漁業集落防災機能強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24 ~ 26	23					24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。
															24	199,500		40,312	-	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。
															25			159,178	10	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。
															26			0		
															27					
															28					
															29					
累計	199,500	0	199,490	10																
山田町	15	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業(織笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24 ~ 25	23					24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。
															24	18,750		8,682		災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。
															25			9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	18,750	0	18,604	146																
山田町	16	C	-	6	-	2	漁港施設機能強化事業(小谷鳥漁港)	小谷鳥	県	町	間接	継続	10,000	24 ~ 28	23					本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。
															24	7,500		0		上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。
															25			0		- H26はC-6-4(直接補助)より負担
															26			0		- H27はC-6-4(直接補助)より負担
															27			0		- H28はC-6-4(直接補助)より負担
															28			0		
															29					
累計	7,500	0	0	0																

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	18	C	-	1	-	1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(山田町)山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24 ~ 31	23					H25.2工事契約	
															24	465,000		204,212	-		
															25	457,250		638,579	-	ほ場整備工事実施中	
															26	897,450		310,000	-	H27.4ほ場整備工事22ha完成	
															27	0		360,733	-	H28.4ほ場整備工事65ha完成	
															28	0		187,549	-	新たな工区の土地改良法手続中。	
															29	142,579					
累計	1,962,279	0	1,701,073	0																	
山田町	19	C	-	1	-	2	漁港環境整備事業	(山田町)大浦漁港区域内	県	県	直接	継続	131,520	24 ~ 29	23					H24に建築設計実施	
															24	35,250		787	-	H25.8月末に工事契約予定	
															25	53,677		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし	
															26	0		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし	
															27	0		4,757	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定	
															28			5,510	-	H28.7に公園設計実施	
															29					他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし	
累計	88,927	0	11,054	0																	
山田町	20	C	-	1	-	3	漁港環境整備事業	(山田町)船越漁港区域内	県	県	直接	継続	111,160	24 ~ 29	23					H24に建築設計実施	
															24	28,500		787	-	H25.8月末に工事契約予定	
															25	52,177		0	-	工事入札不調により契約なし	
															26	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし	
															27	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定	
															28			3,353	-	H28.7に公園設計実施	
															29					他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし	
累計	80,677	0	4,140	0																	
山田町	49	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(ミニライセンサー整備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24 ~ 26	23					同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。	
															24	75,000		0	-	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定	
															25			74,454	-	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了	
															26			500	46		
															27						
															28						
															29						
累計	75,000	0	74,954	46																	
山田町	50	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	完了	120,000	24 ~ 28	23					同上	
															24	90,000		0	-	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定	
															25			68,685	-	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了	
															26			414	-		
															27			0	-		
															28			5,500	15,401	事業完了	
															29						
累計	90,000	0	74,599	15,401																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26	23				24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。	
																		24	888,750		105,474	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了。	
																		25			0	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)。	
																		26			783,276	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結	
																		27					
																		28					
																		29					
累計	888,750	0	888,750	0																			
山田町	81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	完了	50,000	24	~	27	23				H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了	
																		24	10,000		5,000	H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。	
																		25	40,000		11,502		
																		26	0		7,188	計画策定中	
																		27	0		2,707	計画策定完了	
																		28					
																		29					
累計	50,000	0	26,397	23,603																			
山田町	92	◆	C	-	1	-	3	-	観光資源(海 浜)復旧・復興 計画調査事業	浦の浜地 区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27	23				H25.7に計画策定に着手
																			24				
																			25	8,000		5,636	
																			26	0		0	計画策定中
																			27	0		0	計画策定完了
																			28				
																			29				
累計	8,000	0	5,636	2,364																			
山田町	94	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続	84,787	25	~	32	23				
																			24				
																			25	67,829			
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	67,829	0	0	0																			
岩泉町	10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	継続	3,471,200	23	~	30	23	175,500		14,699	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注(平成26年8月完成見込み)。	
																		24	864,000		282,732	【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。	
																		25	1,365,900		430,679	【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。	
																		26	198,000		664,679	【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。	
																		27				【避難路】平成27年3月完成。	
																		28				【集落再編】平成27年3月完成。	
																		29				【簡易水道施設等】平成28年3月完成。	
累計	2,603,400	0	1,519,114	0	【調整池】平成28年5月完成。																		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
岩泉町	11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	24	~	26	23				平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。	
																		24	72,000	36,619	-		
																		25			-		
																		26			▲ 2,792	38,173	変更契約による減。
																		27					
																		28					
																		29					
累計	72,000	0	33,827	38,173																			
岩泉町	19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	~	25	23				平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格 納庫建設工事発注。	
																		24	20,025	16,537	-		
																		25		3,283	205	平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	20,025	0	19,820	205																			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	15	C - 5 - 1 -	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23 ~ 29	23	403,275		107,207	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 (集落道整備) 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、 25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 (集落排水施設) 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8 月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
											24	1,489,327		140,003	—	〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 (集落道整備) 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 (水産飲雑用水施設) 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 (集落排水処理施設) 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
											25			426,398	—	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 (集落道整備) 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了 予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月~3月 集落道用地購入。 26年4月~12月 物件補償。 (集落排水施設) 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月~1月 施設用地購入。
										26			696,026	—		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											27			361,621		(土地利用高度化再編) 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井貫線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井貫線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月～8月 用地購入。 27年4月～11月 物件補償。 (集落排水施設) 27年5月 平井貫漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。
											28			56,837		30年3月事業完了予定。
											29					
											30					
											31					
											32					
											累計	1,892,602	0	1,788,092	0	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	16	C-5-2-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23 ~ 29	23	296,625		45,385	—	<土地利用高度化再編> 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 (集落道整備) 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 (集落排水施設) 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
											24	959,625		140,060	—	<土地利用高度化再編> 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 (集落道整備) 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 (水産飲雑用水) 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 (集落排水施設) 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
											25			665,186	—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。 30年3月事業完了予定。
											26			92,430	—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。 30年3月事業完了予定。
											27			230,520	—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。 30年3月事業完了予定。
											28			34,374	—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。 30年3月事業完了予定。
											29				—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。 30年3月事業完了予定。
											30				—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。 30年3月事業完了予定。
											31				—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。 30年3月事業完了予定。
											32				—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。 30年3月事業完了予定。
累計											1,256,250	0	1,207,955	0		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	17	◆	C	5	2	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24 ~ 25	23					25年2月 設計業務発注、5月完了。	
															24	112,800	5,402	—			
															25		99,048	8,350	25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月~3月 備品購入。		
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	112,800	0	104,450	8,350																	
田野畑村	18	C	6	1	—	—	机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	23 ~ 24	23	7,875		0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。	
															24		▲ 1,491	6,384	0	25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。	
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0																	
田野畑村	19	C	6	2	—	—	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23 ~ 24	23	4,350		0	—	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。	
															24		2,375	6,725	0		
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	4,350	2,375	6,725	0																	
田野畑村	20	C	6	3	—	—	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	85,220	23 ~ 29	23	40,500		0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注予定。	
															24	24,300	▲ 884	40,851	—	27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)	
															25			0	—	27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)	
															26			0	—		
															27			16,752	—	27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。	
															28						
															29						
累計	64,800	▲ 884	57,603	0																	
田野畑村	56	☆	F	3	1	1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	継続	184,574	25 ~ 32	23						
															24						
															25	147,659		9,107			
															26			5,596			
															27						
															28						
															29						
累計	147,659	0	14,703	0																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
普代村	3	C	-	5	-	1	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	完了	84,000	24 ~ 26	23							
															24	39,375		0				
															25	23,625		29,970				
															26							
															27							
															28							
															29							
累計	63,000	0	63,000	0																		
普代村	4	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	24 ~ 25	23						24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了	
															24	127,500		80,630				
															25			46,870				
															26							
															27							
															28							
															29							
累計	127,500	0	127,500	0																		
普代村	5	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	堀内漁港 地区	県	県	直接	完了	150,000	24 ~ 24	23					24年7月 工事発注		
															24	112,500		18,090				
															25	0		41,323		53,087		
															26	0						
															27							
															28							
															29							
累計	112,500	0	59,413	53,087																		
野田村	15	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	152,543	24 ~ 27	23					24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入		
															24	84,257		72,883				
															25	30,150		27,405		14,119		
															26							
															27							
															28							
															29							
累計	114,407	0	100,288	14,119																		
野田村	16	C	-	5	-	1	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	23 ~ 24	23	30,000		27,735		24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。		
															24	206,250		26,987				
															25			181,515		13		
															26							
															27							
															28							
															29							
累計	236,250	0	236,237	13																		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	17	C	-	6	-	2	漁港施設機能強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24 ~ 25	23						委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月
															24	30,000		20,738	-	工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月	
															25	7,500		7,114	9,648	委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25日	
															26					工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月25日	
															27						
															28						
															29						
累計	37,500	0	27,852	9,648																	
野田村	31	C	-	1	-	1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	完了	3,800	24 ~ 24	23					H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了	
															24	3,800		3,800	-		
															25			0	0	事業完了	
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	3,800	0	3,800	0																	
野田村	34	C	-	1	-	2	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	継続	656,200	24 ~ 30	23						
															24	18,290		0	-		
															25	53,010		22,858	-	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定	
															26	337,745		200,205	-	ほ場整備工事実施中	
															27	80,755		194,432		H28.4ほ場整備工事完了(全21ha)	
															28			48,608		確定測量実等の換地業務を実施中。	
															29	15,345					
累計	505,145	0	466,103	0																	
野田村	38	C	-	5	-	2	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24 ~ 24	23						24年9月、測量調査設計発注。
															24	4,945		3,937	-		
															25			1,008	0	事業完了	
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	4,945	0	4,945	0																	
野田村	57	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県				12,056	25 ~ 32	23						
															24						
															25	9,644		0	-		
															26			0			
															27						
															28						
															29						
累計	9,644	0	0	0																	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
洋野町	14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援 事業(野菜加工 施設整備)	二ツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	24	~	24	23				24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。
																		24	6,683	5,880	803	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	6,683	0	5,880	803																		
洋野町	15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	~	24	23				24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6 月角浜分工事発注、25年12月完成。
																		24	90,000	50,967	-	
																		25		39,033	0	
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	90,000	0	90,000	0																		
洋野町	16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	~	25	23				24年11月工事発注 H25.9.30完成
																		24	60,000	42,147	-	
																		25		5,881	11,972	
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	60,000	0	48,028	11,972																		
洋野町	19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	完了	156,000	24	~	28	23				24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。 26年1月補償調査委託発注。 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完了。 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約 (3軒)26年10月契約。
																		24	117,000	20,435	-	
																		25		6,693	-	
																		26		84,374	-	
																		27		5,498		
																		28				
																		29				
累計	117,000	0	117,000	0																		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 農林水産省

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。											都道府 県交付分	各年度 別合計	23	1,289,852	0	201,529	0	23	1,289,852	0	201,529	0	24	12,461,524	0	3,754,719	9,390	25	8,481,966	0	8,074,441	285,535	26	6,165,763	0	6,969,293	46,808	27	2,379,856	0	4,344,239	183,132	28	403,960	0	2,144,470	586,867	29	1,261,856			
											44,186,882	都道府県交付分 計	32,444,777	0	25,488,691	1,111,732	23	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
都道府県・市町村交付分											各年度 別合計	23	1,289,852	0	201,529	0	23	1,289,852	0	201,529	0	24	12,461,524	0	3,754,719	9,390	25	8,481,966	0	8,074,441	285,535	26	6,165,763	0	6,969,293	46,808	27	2,379,856	0	4,344,239	183,132	28	403,960	0	2,144,470	586,867	29	1,261,856				
											44,186,882	合計	32,444,777	0	25,488,691	1,111,732																																				

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	47	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鍛ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24 ~ 28	23								
															24	90,750		0	-				
															25			412	-	25年10月用地測量発注、実施中			
															26			2,375	-	26年12月用地補償に着手、実施中			
															27			980	-	27年12月交差点設計に着手、実施中			
															28			42,900	-	29年3月工事着手、実施中			
															29								
累計	90,750	0	46,667	0																			
宮古市	48	D	-	1	-	2	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	30,000	24 ~ 27	23								
															24	24,750	▲ 24,750	0	-				
															25			0	-				
															26			0	-				
															27			0	-				
															28								
															29								
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																			
宮古市	49	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,671,972	23 ~ 27	23	249,375		0	-	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸)			
															24	2,918,125		7,531	-				
															25	3,320,625		492,725	-	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注			
															26	739,375	▲ 167,903	2,276,265	-	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸			
															27	528,379		4,811,455	0	鴨崎、実田、西町			
															28								
															29								
累計	7,755,879	▲ 167,903	7,587,976	0																			
宮古市	50	D	-	4	-	4	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24 ~ 32	23					H24.7月から募集開始			
															24	65,625		0	-				
															25			42,000	-	20戸 H26.3契約			
															26			0	-	応募なし			
															27			0	-	応募なし			
															28			0	-	応募なし			
															29								
累計	65,625	0	42,000	0																			
宮古市	51	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	949,781	24 ~ 32	23								
															24	12,751		0	-				
															25	80,609		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
															26			0	-				
															27			78,765	-	入居144戸分			
															28	113,626	74,697	124,812	-	入居162戸分			
															29	98,000							
累計	304,986	74,697	203,577	0																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
宮古市	52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	133,225	24	~	32	23							
																		24	1,957		0	-			
																		25	12,375		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施		
																		26			0	-			
																		27			10,650	-	入居106戸分		
																		28	7,620	25,697	15,813	-	入居130戸分		
																		29							
累計	21,952	25,697	26,463	0																					
宮古市	53	◆	D	-	1	-	1	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	53,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了		
																			24	42,400	▲ 703	41,697	0		
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
累計	42,400	▲ 703	41,697	0																					
宮古市	54	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	58,190	24	~	28	23					
																				24	23,200	▲ 264	0	-	
																				25	23,616		0	-	
																				26			11,424	-	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約
																				27			29,409	-	本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町
																				28			0	5,719	
																				29					
累計	46,816	▲ 264	40,833	5,719																					
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	-	1	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																				24	800	264	1,064	-	
																				25			0	-	
																				26			0	-	
																				27					
																				28					
																				29					
累計	800	264	1,064	0																					
宮古市	68	D	-	1	-	3	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	540,000	24	~	29	23				24年12月詳細設計発注、25年6月完了		
																			24	41,250		21,038	-		
																			25	41,250		9,165	-	26年3月用地測量発注、実施中	
																			26	173,250		19,403	-	26年12月用地補償に着手、実施中	
																			27	158,400		238,364	-	27年9月工事発注、実施中	
																			28	31,350		131,029	-	29年3月工事実施中	
																			29						
累計	445,500	0	418,999	0																					
宮古市	69	D	-	1	-	4	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,720,000	24	~	29	23				24年11月詳細設計発注、実施中		
																			24	41,250		41,250	-		
																			25	18,975		▲ 34,135	-	地元調整実施中	
																			26	173,250		29,431	-	27年1月詳細設計発注、実施中	
																			27			44,614	-	26年度に引続き、詳細設計実施中	
																			28	961,950		406,722	-	28年10月工事着手、実施中	
																			29	223,575					
累計	1,419,000	0	487,882	0																					

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	70	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	継続	1,370,000	24 ~ 28	23				25年3月用地測量発注、実施中		
															24	57,750	57,750	-			
															25	45,375	30,684	-	25年12月用地補償開始、実施中		
															26	437,250	39,928	-	25年度に引き続き、用地補償実施中		
															27	503,250	427,069	-	27年8月工事発注、実施中		
															28	86,625	407,925	-	29年3月工事実施中		
															29						
累計	1,130,250	0	963,356	0																	
宮古市	71	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	3,240,000	24 ~ 29	23				25年3月用地測量発注、実施中		
															24	107,250	81,675	-			
															25	132,000	72,925	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中		
															26	453,750	54,733	-	26年12月用地補償に着手、実施中		
															27	495,000	583,451	-	27年9月工事発注、実施中		
															28	396,000	767,950	-	29年3月工事実施中		
															29	1,089,000					
累計	2,673,000	0	1,560,734	0																	
宮古市	72	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	4,890,000	24 ~ 30	23				25年3月用地測量発注、実施中		
															24	165,000	165,000	-			
															25	132,000	90,833	-	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中		
															26	453,750	24,418	-	26年6月用地補償に着手、実施中		
															27	859,650	494,467	-	27年10月工事発注、実施中		
															28	1,611,225	1,665,132	-	29年3月工事実施中		
															29	462,000					
累計	3,683,625	0	2,439,850	0																	
宮古市	73	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	4,730,000	24 ~ 30	23				25年3月用地測量発注、実施中		
															24	132,000	132,000	-			
															25	107,250	59,882	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中		
															26	495,000	190,125	-	26年6月に用地補償を開始、実施中		
															27	1,310,100	502,089	-	27年12月工事発注、実施中		
															28	759,000	1,108,062	-	29年3月工事実施中		
															29	660,000					
累計	3,463,350	0	1,992,158	0																	
宮古市	74	D	-	4	-	5	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	完了	934,242	24 ~ 27	23				H24.12~H25.1 用地測量実施済み		
															24	129,500	656	-	H25.7 用地価格交渉中		
															25	490,875	58,725	-	H26.3設計終了		
															26	104,125	92,962	-	H26.7工事発注 35戸		
															27		757,316	-	完成		
															28						
															29						
累計	724,500	92,962	817,462	0																	
宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24 ~ 27	23				H24年度から実施中
																	24	1,200	247	-	H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検 討中。
																	25	1,200	1,396	-	H25年度15回+住まいの展示会
																	26	0	757	-	H26年度20回+住まいの展示会
																	27	0	0	-	
																	28				
																	29				
累計	2,400	0	2,400	0																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	##	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	継続	395,992	25	~	32	23					
																				24					
																				25	316,793		8,761	-	
																				26			37,533	-	
																				27			77,869	-	
																				28			218	-	
																				29				-	
累計	316,793	0	124,381	0																					
大船渡市	26		D	-	4	-	4		災害公営住宅整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	11,196,000	23	~	28	23	58,931		0	-	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。	
																			24	1,207,500		424,913	-		
																			25	1,408,750		357,801	-	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中	
																			26	7,121,318		2,482,069	-	沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸	
																			27	0		4,376,594	-	下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 147戸	
																			28			1,655,380	499,742	上平、みどり町、関谷、沢田	
																			29					関谷、下館下完成	
累計	9,796,499	0	9,296,757	499,742																					
大船渡市	27		D	-	4	-	5		災害公営住宅整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	23	~	27	23	131,818		3,282	-	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。	
																			24	1,006,250		0	-		
																			25	704,375		56,952	-	平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)	
																			26	0		93,569	-	H26.10工事発注 55戸	
																			27	0		1,004,776	0	平林 完了	
																			28			▲ 683,864			
																			29						
累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,579	0																					
大船渡市	28		D	-	4	-	6		災害公営住宅整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	24	~	26	23	0		0	-	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。	
																			24	201,250		24,434	-		
																			25	402,500		586,132	-	H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中	
																			26	40,250		4,580	0	完成	
																			27	0					
																			28			▲ 28,854			
																			29						
累計	644,000	▲ 28,854	615,146	0																					
大船渡市	29		D	-	4	-	7		災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	継続	75,000	24	~	32	23	0		0	-	応募なし	
																			24	65,625		0	-		
																			25	0		0	-		
																			26	0		0	-	応募なし	
																			27	0		0	-	応募なし	
																			28			0	-	応募なし	
																			29						
累計	65,625	0	0	0																					

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	47	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	継続	1,084,400	24 ~ 29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。	
															24	24,750		24,750	-	
															25	99,000		34,447	-	
															26	305,250		13,135	-	
															27	313,500		282,593	-	
															28	69,672	79,982	493,037	-	
															29	2,475			-	
															累計	814,647	79,982	847,962	0	
															24年9月詳細設計発注、実施中。					
															25年10月用地測量発注、実施中					
26年9月用地補償開始、実施中																				
27年4月工事発注、実施中																				
27年度に引続き工事実施中																				
大船渡市	48	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	継続	876,955	24 ~ 29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。	
															24	24,750		7,425	-	
															25	115,500		25,157	-	
															26	148,500		10,938	-	
															27	288,750		190,989	-	
															28	54,219	89,293	451,921	-	
															29	2,475			-	
															累計	634,194	89,293	686,430	0	
															24年9月詳細設計発注、実施中。					
															25年10月用地測量発注、実施中					
26年9月用地補償開始、実施中																				
27年4月工事発注、実施中																				
27年度に引続き工事実施中																				
大船渡市	49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	3,800,000	24 ~ 30	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。	
															24	41,250		41,250	-	
															25	156,750		6,004	-	
															26	717,750		24,200	-	
															27	247,500		46,287	-	
															28			639,723	-	
															29	930,301	356,699		-	
															累計	2,093,551	356,699	757,464	0	
															24年10月詳細設計発注、実施中。					
															H24から引き続き詳細設計を実施					
H25年度から引き続き詳細設計を実施																				
H27用地測量実施中																				
H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。																				
大船渡市	50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎~基 石	県	県	直接	継続	2,400,000	24 ~ 30	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。	
															24	41,250		41,250	-	
															25	82,500		74,787	-	
															26	412,500		0	-	
															27	495,000		15,912	-	
															28	330,000		294,461	-	
															29				-	
															累計	1,361,250	0	426,410	0	
															24年10月詳細設計発注、実施中。					
															26年1月用地測量発注、実施中					
25年度に引き続き用地測量実施中																				
27用地補償着手、実施中																				
27年度に引続き用地補償実地中。29年3月工事着手																				
大船渡市	80	◆	D	-	4	-	4	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24 ~ 27	23	0			H24年度から実施中。
																24	1,200		247	-
																25	1,200		218	-
																26	0		1,935	-
																27	0		0	-
																28				-
																29				-
																累計	2,400	0	2,400	0
																H24年度から実施中。				
																H26以降については現在検討中。				
H25年度4回開催																				
H26年度16回+住まいの展示会																				
大船渡市	##	D	-	1	-	25	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	7,103,000	24 ~ 30	23	0			25年3月詳細設計発注、実施中。	
															24	82,500		82,500	-	
															25	82,500		104,103	-	
															26	666,600		58,700	-	
															27	825,000		585,891	-	
															28	1,206,975	70,950	1,069,426	-	
															29	2,224,200			-	
															累計	5,087,775	70,950	1,900,620	0	
															25年3月詳細設計発注、実施中。					
															26年1月用地測量発注、実施中					
25年度に引き続き用地測量実施中																				
27年用地補償着手、実施中																				
27年度に引続き用地補償実地中。28年8月工事着手																				

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
		##	★	F	-	4	-	1															-	1
大船渡市	##	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	大船渡市	県	県	直接	継続	506,679	25	~	32	23	0			
																				24	0			
																				25	302,433		7,846	
																				26	0		113,041	
																				27	0		124,842	
																				28	102,908		152,689	大槌町★F-4-1-1より国費54,129千円を融通
																				29				
累計	405,341	0	398,418	0																				
北上市	3	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅整備事業発注支援業務(北上)	北上	県	県	直接	継続	1,393	28	~	28	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
																				28	1,114		1,114	H29.1契約
																				29				
累計	1,114	0	1,114	0																				
奥州市	1	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅整備事業発注支援業務(奥州)	奥州	県	県	直接	継続	522	28	~	28	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
																				28	417		417	H29.1契約
																				29				
累計	417	0	417	0																				
盛岡市	1		D	-	4	-	1	-		災害公営住宅整備事業(備後第一)	備後第一	県	県	直接	継続	1,401,842	28	~	30	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
																				28	96,702		73,234	着手済み
																				29	989,628			
累計	1,086,330	0	73,234	0																				
盛岡市	1	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(備後第一)	備後第一	県	県	直接	継続	12,161	29	~	30	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29	5,024			
累計	5,024	0	0	0																				
盛岡市	3	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅整備事業発注支援業務(盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	継続	3,658	28	~	28	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
																				28	2,926		2,926	H29.1契約
																				29				
累計	2,926	0	2,926	0																				

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
盛岡市	4	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第二)	盛岡第二	県	県	直接	継続	1,219	28	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	975		975	H29.1契約
																			29				
累計	975	0	975	0																			
久慈市	13		D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	30,000	24	~	26	23				検討中
																			24	24,750		0	-
																			25			0	-
																			26			0	24,750
																			27				
																			28				
																			29				
累計	24,750	0	0	24,750																			
一関市	4		D	-	4	-	1	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	210,796	24	~	25	23				25年3月までに、2団地48戸分を配分
																			24	147,000	▲ 50,753	90,027	-
																			25	88,200		63,000	31,420
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	235,200	▲ 50,753	153,027	31,420																			
一関市	9	◆	D	-	4	-	4	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(一 関)	一関	県	県	直接	継続	870	28	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	696		515	H29.1契約
																			29				
累計	696	0	515	0																			
一関市	10	◆	D	-	4	-	5	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(千 厩)	千厩	県	県	直接	継続	435	28	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	348		348	H29.1契約
																			29				
累計	348	0	348	0																			
一関市	11		D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	継続	484,376	28	~	30	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	0	50,753	0	
																			29				
累計	0	50,753	0	0																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	20	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24 ~ 30	23					25年1月詳細設計発注、実施中	
															24	24,750		0	-		
															25	156,750		39,709	-		
															26	1,072,500		45,889	-		
															27	660,000		230,692	-		
															28			630,684	-		
															29				-		
															累計	1,914,000	0	946,974	0	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了	
																				27年3月工事発注、実施中	
																				26年度に引続き工事実施中	
					27年度に引続き工事実施中																
陸前高田市	21	D	-	1	-	2	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	4,885,483	24 ~ 30	23					24年12月詳細設計発注、実施中	
															24	41,250		41,250	-		
															25	33,000		▲ 10,013	-		
															26	1,237,500		106,207	-		
															27	165,000		230,363	-		
															28			198,769	-		
															29	577,749			-		
															累計	2,054,499	0	566,576	0	ルート調整中 H26.3減額変更契約	
																				26年6月橋梁詳細設計発注、実施中	
																				27年6月用地補償着手、実施中	
					28年10月工事着手																
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23					今泉大橋と統合	
															24	8,250		0	-		
															25			0	8,250		
															26			0			
															27						
															28		▲ 8,250		▲ 8,250		
															29						
															累計	8,250	▲ 8,250	0	0		
陸前高田市	23	D	-	1	-	4	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	1,297,000	24 ~ 29	23					24年8月詳細設計発注、実施中	
															24	24,750		23,545	-		
															25	90,750		18,694	-		
															26	247,500		68,689	-		
															27	420,750		131,709	-		
															28		286,275	727,244	-		
															29				-		
															累計	783,750	286,275	969,881	0	25年10月用地測量発注、26年3月実施中	
																				27年2月工事発注、実施中	
																				26年度に引続き工事実施中	
					27年度に引続き工事実施中																
陸前高田市	24	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保～泊	県	県	直接	継続	3,787,485	24 ~ 29	23					24年9月詳細設計発注、実施中	
															24	24,750		0	-		
															25	173,250		49,228	-		
															26	1,172,325		313,838	-		
															27	412,500		246,043	-		
															28	477,675	83,269	582,932	-		
															29	780,906			-		
															累計	3,041,406	83,269	1,192,041	0	25年11月用地測量発注、実施中	
																				26年12月用地補償開始、実施中	
																				27年10月工事発注、実施中	
					27年度に引き続き補償、工事実施中																
陸前高田市	25	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24 ~ 27	23					24年8月詳細設計発注、実施中	
															24	24,750		10,725	-		
															25	66,000		4,651	-		
															26	115,500		105,312	-		
															27			13,996	-		
															28		▲ 71,565				
															29						
															累計	206,250	▲ 71,565	134,684	0	25年10月用地測量発注、26年1月完了	
																				26年10月工事発注、実施中	
																				完了	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	26	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	13,364,000	23 ~ 28	23	288,137		126,290	-	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)	
															24	2,918,125		0	-	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)	
															25	603,750		246,769	-	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中	
															26	7,883,487		2,032,508	-	栃ヶ沢H26.9 工事発注 301戸	
															27			5,719,718	-	中田完成	
															28			1,721,710	1,846,504	栃ヶ沢完成	
															29						
累計	11,693,499	0	9,846,995	1,846,504																	
陸前高田市	27	D	-	4	-	3	災害公営住宅整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23 ~ 26	23	67,987		48,185	-	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)	
															24	1,106,875		28,280	-		
															25	805,000		1,450,755	-	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複数年契約)	
															26			34,715	0	工事変更契約、完成	
															27						
															28		▲ 417,927				
															29						
累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,935	0																	
陸前高田市	28	D	-	4	-	4	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24 ~ 32	23			0	-		
															24	65,625		0	-		
															25			0	-		
															26			0	-	応募なし	
															27			0	-	応募なし	
															28			0	-	応募なし	
															29						
累計	65,625	0	0	0																	
陸前高田市	29	D	-	5	-	1	災害公営住宅家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	継続	1,030,792	24 ~ 32	23			0	-		
															24	17,587		0	-		
															25	135,716		0	-		
															26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															27	0		0	-		
															28	0	168,818	97,324	-	入居204戸分	
															29						
累計	153,303	168,818	97,324	0																	
陸前高田市	30	D	-	6	-	1	東日本大震災特別家賃低減事業	高田	県	県	直接	継続	157,845	24 ~ 32	23			0	-		
															24	2,700		0	-		
															25	20,835		0	-		
															26	0		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															27	0		0	-		
															28		18,744	12,552	-	入居168戸分	
															29						
累計	23,535	18,744	12,552	0																	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																		24	12,000		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																		25			0	-	
																		26			0	12,000	
																		27					
																		28		▲ 12,000		0	
																		29					
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																			
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																		24	12,000		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																		25			0	-	
																		26			0	12,000	
																		27					
																		28		▲ 12,000		0	
																		29					
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																			
陸前高田市	33	◆	D	-	1	-	2	防災型シンボル ロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																		24	35,200		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																		25			0	-	
																		26			0	35,200	
																		27					
																		28		▲ 35,200		0	
																		29					
累計	35,200	▲ 35,200	0	0																			
陸前高田市	34	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	継続	111,670	24	~	28	23					
																		24	32,000	▲ 264	0	-	中田 橋ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中
																		25	57,600		0	-	
																		26			6,816	-	
																		27			16,484	-	
																		28			40,966	-	
																		29					
累計	89,600	▲ 264	64,266	0																			
陸前高田市	35	◆	D	-	4	-	2	県営住宅シ ステム改修事 業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23					24年12月委託発注、平成25年3月完了
																		24	800	264	1,064	0	
																		25			0	-	
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
																		29					
累計	800	264	1,064	0																			

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	66	D	-	1	-	10	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,200,000	24 ~ 28	23					24年8月詳細設計発注、実施中		
															24	24,750	16,207	-				
															25	231,000	20,427	-	25年9月用地測量発注、実施中			
															26	495,000	282,214	-	27年1月工事発注、実施中			
															27	239,250	382,739	-	26年度に引続き工事実施中			
															28		185,234	-	平成28年9月完了			
															29			-				
累計	990,000	0	886,821	0																		
陸前高田市	67	D	-	1	-	11	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 29	23				24年8月詳細設計発注、実施中			
															24	24,750	21,024	-				
															25	165,000	13,193	-	25年8月用地測量発注、26年2月完了			
															26	115,500	104,813	-	27年3月工事発注、実施中			
															27	354,750	512,908	-	26年度に引続き工事実施中			
															28		6,600	-	工事完了、台帳委託事故繰越			
															29			-				
累計	660,000	0	658,538	0																		
陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	24 ~ 27	23				H24年度から実施中
																		24	1,200	247	-	
																		25	1,200	218	-	H25年度 4回開催
																		26	0	923	-	H26年度 13回開催
																		27	0	848	164	H27年度 12回開催
																		28		▲ 164	0	
																		29			-	
累計	2,400	▲ 164	2,236	0																		
陸前高田市	92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	88,000	24 ~ 28	23				
																		24	16,000			
																		25	8,000	23,268	-	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注、H26.3完了
																		26	46,400	35,338	-	H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注。
																		27		9,746	-	H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。
																		28		1,316	732	H27.8基本設計業務発注。
																		29			-	H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。
累計	70,400	0	69,668	732																		
陸前高田市	93	D	-	4	-	7	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	継続	1,727,808	23 ~ 29	23				
																		24				
																		25	462,000	395	-	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。
																		26		67,280	-	H26.7設計発注
																		27	467,094	350	-	造成工事中
																		28	582,737	1,254,487	-	本体工事中
																		29			-	
累計	1,511,831	0	1,322,512	0																		

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	陸前高田市	県	県	直接	継続	1,453,851	25	~	32	23				
																				24				
																				25	787,576		70,904	-
																				26			105,430	-
																				27			115,282	-
																				28	375,504		488,840	-
																				29				
累計	1,163,080	0	780,456	0																				
陸前高田市	117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,970,000	27	~	31	23				
																				24				
																				25				
																				26			0	
																				27	772,000		559,283	
																				28			72,223	
																				29	2,325,600			
累計	3,097,600	0	631,506	0																				
陸前高田市	118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区津波復興記念公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,604,100	27	~	32	23				
																				24				
																				25				
																				26			0	
																				27	196,000		57,300	
																				28	128,000		110,920	
																				29	676,000			
累計	1,000,000	0	168,220	0																				
釜石市	41		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23	0			市で調整中
																				24	24,750		0	
																				25	90,750		0	
																				26	156,750		0	
																				27	0			
																				28	0	▲ 272,250		
																				29				
累計	272,250	▲ 272,250	0	0																				
釜石市	42		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携道路整備事業	下荒川の2	県	県	直接	継続	287,633	24	~	29	23	0			25年5月用地買収開始、実施中
																				24	24,750		18,150	
																				25	206,250		13,627	
																				26	20,625		131,868	
																				27	0		27,428	
																				28	0	▲ 14,327	5,757	
																				29				
累計	251,625	▲ 14,327	196,830	0																				
釜石市	43		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携道路整備事業	(一)吉里吉里金石線 室浜	県	県	直接	継続	520,000	24	~	29	23	0			24年11月詳細設計発注、実施中
																				24	24,750		7,425	
																				25	156,750		9,202	
																				26	74,250		65,126	
																				27	0		105,925	
																				28	128,700	43,979	102,551	
																				29				
累計	384,450	43,979	290,229	0																				

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	44	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	3,120,400	23 ~ 25	23	315,350		9,979	-	24年1月、実施設計発注。	
															24	2,012,500		1,650,146	-	24年9月、本体工事発注。(126戸)	
															25	402,500		279,898	790,327	H26年3月完成	
															26	0					
															27	0					
															28	0					
															29	0					
累計	2,730,350	0	1,940,023	790,327																	
釜石市	45	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	630,365	23 ~ 25	23	95,545		1,625	-	24年1月、実施設計発注。	
															24	704,375		425,085	-	24年9月、本体工事発注。(32戸)	
															25	100,625		90,878	33,982	H26年3月完成	
															26	0					
															27	0					
															28	0	▲ 348,975				
															29	0					
累計	900,545	▲ 348,975	517,588	33,982																	
釜石市	46	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	鶉住居・ 片岸	県	県	直接	完了	2,530,000	24 ~ 28	23	0		0	-		
															24	905,625		1,588	-		
															25	1,308,125		47,846	-	日向(30戸)設計終了	
															26	0		24,778	-	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了	
															27	0		1,106,621	-	片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸	
															28	0			1,032,917	片岸 工事中	
															29	0				片岸完成	
累計	2,213,750	0	1,180,833	1,032,917																	
釜石市	47	D	-	4	-	9	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 30	23	0			-		
															24	65,625			-		
															25	0		10,500	-	6戸 H25.7契約	
															26	0		0	-	応募なし	
															27	0		0	-	応募なし	
															28	0		0	-	応募なし	
															29	0					
累計	65,625	0	10,500	0																	
釜石市	48	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	907,105	24 ~ 32	23	0			-		
															24	15,828		0	-		
															25	52,176		4,748	-	入居66戸分	
															26	0		41,347	-	入居86戸分	
															27	34,823		57,259	-	入居107戸分	
															28	56,732	147,188	56,466	-	入居112戸分	
															29	0					
累計	159,559	147,188	159,820	0																	
釜石市	49	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	169,230	24 ~ 32	23	0			-	平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。	
															24	2,430		0	-		
															25	8,010		666	-	入居46戸分	
															26	0		6,189	-	入居60戸分	
															27	4,874		9,209	-	入居82戸分	
															28	8,458	24,983	8,839	-	入居90戸分	
															29	0					
累計	23,772	24,983	24,903	0																	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	50	◆	D	-	1	-	1	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																			24	2,160		0	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	-
																			28	0	▲ 2,160		
																			29	0			
累計	2,160	▲ 2,160	0	0																			
釜石市	51	◆	D	-	1	-	1	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																			24	1,200		0	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	-
																			28	0	▲ 1,200		
																			29	0			
累計	1,200	▲ 1,200	0	0																			
釜石市	52	◆	D	-	1	-	1	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																			24	20,800		0	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	-
																			28	0	▲ 20,800		
																			29	0			
累計	20,800	▲ 20,800	0	0																			
釜石市	53	◆	D	-	4	-	1	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	47,190	24	~	30	23	0			
																			24	28,800	▲ 264	0	-
																			25	3,840		9,607	-
																			26	0		0	-
																			27	0		2,252	-
																			28	0		20,517	-
																			29	0			-
累計	32,640	▲ 264	32,376	0																			
釜石市	54	◆	D	-	4	-	1	3	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23	0			
																			24	800	264	1,064	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	-
																			28	0		0	-
																			29	0		0	-
累計	800	264	1,064	0																			
釜石市	55	◆	D	-	4	-	1	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	23	~	24	23	160,000		133,416	-
																			24	80,000		50,036	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	-
																			28	0	▲ 56,548		
																			29	0			
累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	86	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24 ~ 30	23	0			25年5月用地買収開始、実施中		
															24	16,500	16,554	-			
															25	82,500	17,173	-	25年5月用地買収開始、25年8月完了		
															26	107,250	16,595	-	26年12月工事発注、実施中		
															27	0	52,650	-	26年度に引き続き工事を実施中		
															28	0	22,148	-	27年度に引き続き工事を実施中		
															29	0					
累計	206,250	0	125,120	0																	
釜石市	##	D	-	1	-	11	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜 の2	県	県	直接	継続	2,564,591	24 ~ 29	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中		
															24	49,500	49,500	-			
															25	49,500	22,034	-	25年6月用地測量発注、実施中		
															26	618,750	211,689	-	26年10月に工事発注、実施中		
															27	660,000	847,934	-	26年度に引き続き工事を実施中		
															28	416,066	283,848	753,667	27年度に引き続き工事を実施中		
															29	0					
累計	1,793,816	283,848	1,884,824	0																	
釜石市	##	◆	D	-	4	-	6	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24 ~ 27	23	0			
																	24	1,200	247	-	
																	25	1,200	1,178	-	平成25年度11回開催+住まいの展示会
																	26	0	975	-	平成26年度18回開催+住まいの展示会
																	27	0	0	-	
																	28	0			
																	29	0			
累計	2,400	0	2,400	0																	
釜石市	##	D	-	1	-	13	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	305,000	24 ~ 30	23	0					
															24	0	0	-			
															25	74,250	31,845	-	25年10月工事発注、工事実施中		
															26	173,250	90,941	-	25年度に引き続き、工事実施中		
															27	4,125	42,892	-	26年度に引き続き工事を実施中		
															28	0	58,058	-	工事完了		
															29	0					
累計	251,625	0	223,736	0																	
釜石市	141	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	540,381	25 ~ 32	23	0			
																	24	0			
																	25	432,304	39,976	-	
																	26	0	66,363	-	
																	27	0	141,974	-	
																	28	0	97,970	-	大槌町★F-4-1-1より国費83,960千円を融通
																	29	0			
累計	432,304	0	346,283	0																	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	##	D	-	1	-	14	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶴住	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 27	23	0							
															24	0							
															25	33,000		0					
															26	8,250		0					
															27	0							
															28	0	▲ 41,250						
															29								
累計	41,250	▲ 41,250	0	0																			
釜石市	##	D	-	4	-	25	災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	継続	4,048,661	26 ~ 29	23	0							
															24	0							
															25	0							
															26	429,716		461,046					
															27	643,187		243,117					
															28	2,469,674		2,780,110					
															29								
累計	3,542,577	0	3,484,273	0																			
釜石市	##	D	-	4	-	26	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	継続	689,393	26 ~ 30	23	0							
															24	0							
															25	0							
															26	88,193		0					
															27	0							
															28	0	257,512	30,704					
															29								
累計	88,193	257,512	30,704	0																			
大槌町	44	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 28	23	0							
															24	24,750		0					
															25	132,000		9,900					
															26	255,750		2,000					
															27			12,364					
															28			63,297					
															29								
累計	412,500	0	87,561	0																			
大槌町	45	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	947,452	23 ~ 25	23	249,375		52,695					
															24	503,125		113,562					
															25	201,250		402,588	260,177				
															26								
															27								
															28		▲ 124,728						
															29								
累計	953,750	▲ 124,728	568,845	260,177																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
大槌町	46	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24	~	30	23			0					
																	24	2,716,875		211,699	-				
																	25	3,421,250		131,474	-	屋敷前151戸建設中			
																	26	3,450,125		1,370,374	-	屋敷前変更契約、柱内設計発注			
																	27			2,074,582	-	安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2 未着手			
																	28			38,299	-	安渡(C)、町方1・町方2 設計着手			
																	29								
累計	9,588,250	0	3,826,428	0																					
大槌町	47	D	-	4	-	5	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大槌町	県	県	直接	継続	150,000	24	~	32	23								
																	24	65,625		0	-				
																	25	0		0	-				
																	26			0	-	応募なし			
																	27			0	-	応募なし			
																	28			0	-	応募なし			
																	29								
累計	65,625	0	0	0																					
大槌町	48	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	継続	771,115	24	~	32	23								
																	24	14,070		0	-				
																	25	103,766		0	-				
																	26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
																	27			30,385	-	入居103戸分			
																	28	12,629	112,319	102,130	-	入居116戸分			
																	29								
累計	130,465	112,319	132,515	0																					
大槌町	49	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	継続	110,859	24	~	32	23								
																	24	2,160		0	-				
																	25	15,930		0	-				
																	26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
																	27			3,816	-	入居81戸分			
																	28		12,409	10,024	-	入居92戸分			
																	29								
累計	18,090	12,409	13,840	0																					
大槌町	50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	5,000	24	~	24	23				検討中	
																				24	4,000		0	-	
																				25			0	-	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																				26			0	-	
																				27			0	-	
																				28					
																				29					
累計	4,000	0	0	4,000																					
大槌町	51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接	廃止	100,000	24	~	24	23					
																				24	80,000			-	
																				25				-	
																				26				-	80,000
																				27				-	
																				28				-	
																				29				-	
累計	80,000	0	0	80,000																					

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大槌町	52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	継続	119,670	24	~	30	23					
																				24	25,600	▲ 264			
																				25	30,720		244		屋敷前H25年7月工事契約・工事中
																				26					
																				27			11,947		柵内
																				28			0		
																				29					
累計	56,320	▲ 264	12,191	0																					
大槌町	53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大槌町	県	県	直接	継続	1,330	24	~	32	23					
																				24	800	264	1,064		
																				25	0	0	0		
																				26	0	0	0		
																				27					
																				28					
																				29					
累計	800	264	1,064	0																					
大槌町	80	◆	D	-	4	-	3	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	29	23					
																				24	1,200		247		
																				25	1,200		162		H25年度 3回開催
																				26	0		851		H26年度 12回開催
																				27	0		1,140		H27年度 12回開催
																				28					
																				29					
累計	2,400	0	2,400	0																					
大槌町	##	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	751,447	25	~	32	23					
																				24					
																				25	601,157		21,159		
																				26			192		
																				27			13,956		
																				28			7,429		
																				29					
累計	601,157	0	42,736	0	大船渡市、釜石市及び野田村★F-4-1-1へ国費171,122千円を融通																				
山田町	21		D	-	1	-	5	-		防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	23					
																				24					
																				25					交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)
																				26					
																				27					
																				28					
																				29					
累計	0	0	0	0																					
山田町	22		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	継続	4,100,000	24	~	30	23					25年3月用地測量発注、実施中
																				24	123,750		115,550		
																				25	82,500		27,433		24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中
																				26	412,500		331,628		26年12月に工事発注、実施中
																				27	742,500		668,019		26年度に引き続き工事を実施中
																				28	1,072,500		1,204,500		29年3月工事実施中
																				29	948,750				
累計	3,382,500	0	2,347,130	0																					

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	23	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,413,300	23 ~ 26	23	180,250		81,540	-	24年10月、実施設計発注。 25年6月、本体工事発注。(72戸) 完成	
															24	1,408,750		2,158	-		
															25	201,250		1,073,434	-		
															26		▲ 468,326	75,484	4,022		
															27		▲ 85,286				
															28						
															29						
累計	1,790,250	▲ 553,612	1,232,616	4,022																	
山田町	24	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	4,768,672	24 ~ 28	23			0	-		
															24	1,811,250		2,248	-		
															25	2,213,750		208,499	-		
															26	621,250		123,058	-		
															27		▲ 473,662	1,422,052	-		
															28			1,075,108	1,341,623		
															29						
累計	4,646,250	▲ 473,662	2,830,965	1,341,623																	
山田町	25	D	-	4	-	3	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	継続	75,000	24 ~ 32	23				-		
															24	65,625			-		
															25			0	-		
															26			0	-		
															27			0	-		
															28			0	-		
															29			0	-		
累計	65,625	0	0	0																	
山田町	26	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(山田町)	県	県	直接	継続	1,037,705	24 ~ 32	23				-		
															24	14,070			-		
															25	89,989		0	-		
															26			16,567	-		
															27			42,947	-		
															28	79,319	193,452	122,085	-		
															29				-		
累計	183,378	193,452	181,599	0																	
山田町	27	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(山田町)	県	県	直接	継続	142,523	24 ~ 32	23				-		
															24	2,160			-		
															25	13,815		0	-		
															26			1,763	-		
															27			5,415	-		
															28	3,420	26,271	12,801	-		
															29				-		
累計	19,395	26,271	19,979	0																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
山田町	28	◆	D	-	1	-	5	-	1				防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線	県	県	直接	廃止	4,000	24	~	24	23					区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																							24	3,200				
																							25			0		
																							26				3,200	
																							27					
																							28					
																							29					
累計	3,200	0	0	3,200																								
山田町	29	◆	D	-	1	-	6	-	1				まちづくり連携道路調査事業(道路)	(大沢地区) (主)重茂半島線	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
																							24	15,200		14,599		601
																							25					
																							26					
																							27					
																							28					
																							29					
累計	15,200	0	14,599	601																								
山田町	30	◆	D	-	4	-	1	-	1				災害復興公営住宅駐車場整備事業	(山田町)豊間根地区	県	県	直接	完了	13,670	24	~	25	23				25年6月工事契約・工事中。 完成	
																							24	11,200	▲ 264	0		
																							25			3,785		
																							26					7,151
																							27					
																							28					
																							29					
累計	11,200	▲ 264	3,785	7,151																								
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	2				県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																							24	800	264	1,064		0
																							25			0		
																							26			0		
																							27					
																							28					
																							29					
累計	800	264	1,064	0																								
山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	1				災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	完了	52,800	24	~	30	23				本体工事が未着手のため、未実施	
																							24	14,400		0		
																							25	27,840		0		
																							26					
																							27			2,219		
																							28			2,606		37,415
																							29					
累計	42,240	0	4,825	37,415																								
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	-	2				住宅再建相談会	町内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23				H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 H25年度 2回開催 H26年度 9回開催 H27年度 10回開催	
																							24	1,200		247		
																							25	1,200		108		
																							26	0		638		
																							27	0		601		806
																							28					
																							29					
累計	2,400	0	1,594	806																								

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	82	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	未着手	2,000,000	25 ~ 30	23								
															24								
															25	616,000		0			飯岡発注なし		
															26			0			飯岡発注なし		
															27			0			飯岡発注なし		
															28			0			飯岡発注なし		
															29								
累計	616,000	0	0	0																			
山田町	83	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,526,028	25 ~ 27	23								
															24								
															25	308,000		95,930			妻の神土地取得、設計発注		
															26		468,326	0			H26.12工事発注 52戸		
															27		558,948	1,236,621	2,723		完了		
															28								
															29								
累計	308,000	1,027,274	1,332,551	2,723																			
山田町	84	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	継続	1,000,000	25 ~ 30	23								
															24								
															25	308,000		0			山田南:建物の配置等を検討中		
															26			567			造成設計発注		
															27			0					
															28			0					
															29								
累計	308,000	0	567	0																			
山田町	85	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	100,886	25 ~ 27	23								
															24								
															25	308,000		0			建物の配置等を検討中		
															26			0			戸数調査による計画の見直し		
															27				88,277				
															28		▲ 219,723						
															29								
累計	308,000	▲ 219,723	0	88,277																			
山田町	93	◆ D	-	4	-	7	災害公営住宅 駐車場整備事 業	南部・船 越	県	県	直接	継続	2,400	25 ~ 30	23								
															24								
															25	1,920		0			建物の配置等を検討中		
															26			0					
															27			1,920			妻の神完了		
															28			0					
															29								
累計	1,920	0	1,920	0																			
山田町	95	★ F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続	813,700	25 ~ 32	23								
															24								
															25	650,960		39,933					
															26			13,235					
															27			268,234					
															28			12,333					
															29								
累計	650,960	0	333,735	0																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
岩泉町	14	D	-	4	-	3	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(岩泉町)	県	県	直接	継続	10,000	24 ~ 32	23								
															24	8,750		0					
															25	0		0					応募なし。
															26	0		0					応募なし。
															27			0					応募なし。
															28			0					応募なし。
															29			0					応募なし。
累計	8,750	0	0	0																			
田野畑村	22	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	未着手	184,000	24 ~ 29	23						田野畑村で概略設計実施中。		
															24	24,750		0				田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。	
															25			0				田野畑村で工事着手準備中。	
															26			0				田野畑村で工事着手準備中。	
															27			0				田野畑村で工事着手準備中。	
															28	49,500		0				田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。	
															29	77,550		0				田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。	
累計	151,800	0	0	0																			
田野畑村	23	D	-	4	-	4	災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	119,000	23 ~ 24	23								
															24	3,500		0				104,125	
															25	100,625		0					
															26			0					
															27			0					
															28			0					
															29			0					
累計	104,125	0	0	0				104,125															
田野畑村	24	D	-	4	-	5	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	継続	15,000	24 ~ 29	23								
															24	13,125		0					
															25			0					応募なし。
															26			0					応募なし。
															27			0					応募なし。
															28			0					応募なし。
															29			0					応募なし。
累計	13,125	0	0	0																			
田野畑村	25	D	-	5	-	1	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	503	24 ~ 27	23								
															24	440		0				440	
															25			0					
															26			0					
															27			0					
															28			0					
															29			0					
累計	440	0	0	0				440															
田野畑村	26	D	-	6	-	1	東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	90	24 ~ 27	23								
															24	67		0				67	
															25			0					
															26			0					
															27			0					
															28			0					
															29			0					
累計	67	0	0	0				67															

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
田野畑村	27	◆	D	-	1	-	1	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	10,000	24	~	24	23				概略・予備設計実施済み。	
																			24	8,000		5,822		2,178
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	8,000	0	5,822	2,178																				
田野畑村	28	◆	D	-	4	-	4	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23					
																			24	800		0		800
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	800	0	0	800																				
田野畑村	29	◆	D	-	4	-	4	2	県営住宅シ テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23					
																			24	800		0		800
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	800	0	0	800																				
田野畑村	40		D	-	1	-	5		まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	継続	365,000	24	~	29	23				工事発注準備中。	
																			24	20,625		4,950		-
																			25	140,250		3,909		-
																			26	140,250		88,978		-
																			27			42,556		-
																			28			100,808		-
																			29					-
累計	301,125	0	241,201	0																				
田野畑村	41		D	-	1	-	6		まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	継続	2,120,000	24	~	30	23				詳細設計中。	
																			24	82,500		52,800		-
																			25	90,750		11,705		-
																			26	495,000		143,218		-
																			27	511,500		429,153		-
																			28	495,000		629,066		-
																			29	74,250				-
累計	1,749,000	0	1,265,942	0																				
野田村	19		D	-	1	-	6		まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	2,420,000	24	~	29	23				25年1月用地測量発注、実施中	
																			24	66,000		66,000		-
																			25	247,500		286,299		-
																			26	1,485,000		832,781		-
																			27			410,726		-
																			28		51,362	142,812		-
																			29	47,638				-
累計	1,846,138	51,362	1,738,618	0																				

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
野田村	20	◆	D	-	1	-	6	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	24	~	24	23				24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																			24	24,000		9,600	
																			25			▲ 3,124	
																			26				
																			27				
																			28		▲ 17,523		
																			29				
累計	24,000	▲ 17,523	6,476	0																			
野田村	21		D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				検討中。
																			24	24,750		0	
																			25			0	
																			26			0	
																			27				
																			28		▲ 24,750		
																			29				
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																			
野田村	22		D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	661,621	23	~	24	23	16,625	87,645	-	25年3月、本體工事発注。(18戸) - 25年3月、完成(8戸) H26.3月 完成(18戸)
																			24	732,229	144,035	-	
																			25		347,239	0	
																			26				
																			27				
																			28		▲ 169,935		
																			29				
累計	748,854	▲ 169,935	578,919	0																			
野田村	23	◆	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	3,548	24	~	24	23				門前第一団地 16台、第二団地 36台 第2団地 18台完成
																			24	4,800		770	
																			25			2,069	
																			26				
																			27				
																			28		▲ 1,961		
																			29				
累計	4,800	▲ 1,961	2,839	0																			
野田村	24	◆	D	-	4	-	1	-	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				
																			24	800		0	
																			25			0	
																			26				
																			27				
																			28		▲ 800		
																			29				
累計	800	▲ 800	0	0																			
野田村	25		D	-	4	-	2	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	野田村	県	県	直接	継続	25,000	24	~	32	23				募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 - 同上 - 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 - 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 - 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 - 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 - 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。
																			24	21,875		0	
																			25			0	
																			26			0	
																			27			0	
																			28			0	
																			29			0	
累計	21,875	0	0	0																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
野田村	26	D	-	5	-	1	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	23									
															24	2,638								
															25				0					
															26									
															27									
															28		▲ 2,638							
															29									
累計	2,638	▲ 2,638	0	0																				
野田村	27	D	-	6	-	1	東日本大震災特別家賃低減事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	23									
															24	405								
															25				0					
															26									
															27									
															28		▲ 405							
															29									
累計	405	▲ 405	0	0																				
野田村	32	D	-	1	-	8	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田山形線 野田	県	県	直接	継続	2,452,000	24 ~ 29	23					25年1月工事発注、実施中				
															24	82,500		82,500		-	25年6月用地測量発注、実施中			
															25	297,000		442,246		-	24年度に引き続き、工事を実施中			
															26	1,311,750		422,109		-	25年度に引き続き、工事を実施中			
															27	123,750		353,594		-	26年度に引き続き、工事を実施中			
															28	41,250	166,650	282,636		-	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。			
															29									
累計	1,856,250	166,650	1,583,085	0																				
野田村	58	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	継続	83,994	25 ~ 32	23							
																	24							
																	25	63,488		35,667		-		
																	26			2,000		-		
																	27			17,004		-		
																	28	3,706		10,427		-	大槌町★F-4-1-1より国費33,033千円を融通	
																	29							
累計	67,194	0	65,098	0																				
洋野町	20	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路整備事業	(一)八木港線 八木	県	県	直接	継続	500,000	24 ~ 28	23					八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。				
															24	24,750		12,375		-	24年11月詳細設計発注、実施中。			
															25	165,000		6,705		-	25年9月修正設計発注、実施中。			
															26	111,375		0		-	洋野町でまちづくり計画調整中			
															27			32,953		-	27年11月工事発注、実施中			
															28			149,061		-	29年3月暫定供用。H29年5月完全供用。見込値。			
															29									
累計	301,125	0	201,094	0																				

