

(様式1)

大槌町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

大槌町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	173,655	0
24	17,808,772	3,817,595	
25	29,493,585	22,662,833	
26	19,476,917	11,600,103	
27	16,416,312	21,878,675	
28	14,054,775	18,774,102	
29	9,547,147		
合計		106,971,163	78,733,308

<参考>	大槌町東日本大震災 復興交付金基金残高	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		54,234,065	285

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	257,625	52,695
24	3,455,802	337,828	
25	4,602,366	580,040	
26	3,936,150	1,428,649	
27	45,000	2,232,507	
28	12,629	307,472	
29	494,250		
合計		12,803,822	4,939,191

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大槌町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
1	A	-	2	-	1	吉里吉里小学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	45,040	24	~	25	23			-	H25年1月設計業務委託契約				
																24	26,268		1,151	-				
																25	3,758		18,339	-	H25.11月施工契約			
																26			883	9,653	H26.8月完成			
																27								
																28								
																29								
累計	30,026	0	20,373	9,653																				
2	A	-	2	-	2	吉里吉里中学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	45,040	24	~	25	23			-	H25年1月設計業務委託契約				
																24	26,268		1,298	-				
																25	3,758		22,679	-	H25.11月施工契約			
																26			2,093	3,956	H26.9月完成			
																27								
																28								
																29								
累計	30,026	0	26,070	3,956																				
3	◆	A	-	2	-	2	-	1	スクールバス運行環境整備事業	大槌	町	町	直接	完了	15,900	24	~	26	23			-	H25年度実施予定	
																			24	12,720			-	
																			25			12,038	-	H26.2月購入契約
																			26			0	682	H26.9月納車
																			27					
																			28					
																			29					
累計	12,720	0	12,038	682																				
4	◆	A	-	2	-	2	-	2	被災地児童生徒大会等参加支援事業	町内	町	町	直接	廃止	1,890	24	~	24	23			-	実施検討中	
																			24	1,512			-	
																			25			0	1,512	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	1,512	0	0	1,512																				
5	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	継続	120,000	24	~	32	23			-	H24年度5件委託				
																24	22,500		259	-				
																25	22,500		2,465	-	H26年度4件委託			
																26			4,058	-	試掘件数10件(個人8件、区画整理1件、復興道路1件)			
																27			12,911	-	試掘件数1件 確認調査3件			
																28		20,511	11,145	-	試掘件数2件			
																29								
累計	45,000	20,511	30,838	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	A	-	4	-	2		遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24	~	28	23				平成24年5月から25年1月 試掘等調査
																	24	6,773		3,782	-
																	25	17,395		1,221	-
																	26			7,870	-
																	27			9,881	-
																	28			569	-
																	29				-
																	累計	24,168	0	23,323	0
																	23				-
																	24	49,782			-
25	49,782		0	-																	
26				-																	
27				-																	
28		▲ 20,511		79,053																	
29				-																	
累計	99,564	▲ 20,511	0	79,053																	
64	A	-	1	-	1		小中一貫教育 校(小学校)整 備事業	沢山	町	町	直接	完了	105,403	24	~	26	23				H25年度実施予定
																	24	49,782			-
																	25	49,782		0	-
																	26				-
																	27				-
																	28				-
																	29				-
																	累計	99,564	▲ 20,511	0	79,053
																	23				-
																	24	27,255			-
25	93,288		44,988	-																	
26			35,702	39,853																	
27				-																	
28				-																	
29				-																	
累計	120,543	0	80,690	39,853																	
65	◆	A	-	1	-	1	小中一貫教育 校(小学校)整 備事業(用地 取得事業)	沢山	町	町	直接	完了	150,679	24	~	26	23				H25年度実施予定
																	24	27,255			-
																	25	93,288		44,988	-
																	26			35,702	39,853
																	27				-
																	28				-
																	29				-
																	累計	120,543	0	80,690	39,853
																	23				-
																	24	13,113		12,889	224
25				-																	
26				-																	
27				-																	
28				-																	
29				-																	
累計	13,113	0	12,889	224																	
66	◆	A	-	2	-	2	吉里吉里中 学校仮設運動 場整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	16,392	24	~	24	23				H25.3月完成
																	24	13,113			-
																	25				-
																	26				-
																	27				-
																	28				-
																	29				-
																	累計	13,113	0	12,889	224
																	23				-
																	24	124		9	115
25				-																	
26				-																	
27				-																	
28				-																	
29				-																	
累計	124	0	9	115																	
79	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																	24	124		9	115
																	25				-
																	26				-
																	27				-
																	28				-
																	29				-
																	累計	124	0	9	115

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								23	0	0	0	0			
								24	6,897	0	3,791	115			
								25	17,395	0	1,221	0			
								26	0	0	7,870	0			
								27	0	0	9,881	0			
								28	0	0	569	0			
								29	0						
								61,737	都道府県交付分 計	24,292	0	23,332	115		
								23	0	0	0	0			
								24	179,418	0	15,597	224			
25	173,086	0	100,509	1,512											
26	0	0	42,736	54,144											
27	0	0	12,911	0											
28	0	0	11,145	79,053											
29	0														
500,344	市町村交付分 計	352,504	0	182,898	134,933										
23	0	0	0	0											
24	186,315	0	19,388	339											
25	190,481	0	101,730	1,512											
26	0	0	50,606	54,144											
27	0	0	22,792	0											
28	0	0	11,714	79,053											
29	0														
562,081	合計	376,796	0	206,230	135,048										

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	C	-	2	-	1	(仮称)沿岸営 農拠点セン ター建設事業	沢山	町	町	直接	完了	300,000	24	~	27	23			-	H25年度実施予定		
																24	225,000		-			
																25			14,403	-	H26.1月開発行為申請	
																26			210,399	-	H27.1月工事契約締結、H27年度中に施設完成予定	
																27		▲ 12,474	12,672	-	H27.10施設完成。JAとの費用負担額確定のため。単独費負担額の整理のため。	
																28						
																29						
累計	225,000	0	212,328	12,672																		
38	C	-	4	-	1	被災農家農業 用機械等リ ース事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24	~	25	23			-	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入		
																24	7,500		4,605	-		
																25	7,500		6,673	-	農業用機械H25.9発注 H26.3納入	
																26			3,595	127	農業用機械H26.12発注 H27.2納入	
																27						
																28						
																29						
累計	15,000	0	14,873	127																		
39	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	24	~	24	23			-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月	
																	24	2,400	600	2,774	226	施設改修事業完了
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	2,400	600	2,774	226																		
40	◆	C	-	4	-	2	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業に 伴う調理資機 材購入事業	元村	県	町	間接	完了	250	24	~	24	23			-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月	
																	24	800	▲ 600	86	114	調理資機材導入
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	800	▲ 600	86	114																		
41	C	-	5	-	1	吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	~	23	23	7,500		-			
																24						
																25			0	7,500		
																26						
																27						
																28						
																29						
累計	7,500	0	0	7,500																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
42	C	-	5	-	2	浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	~	23	23	750			-			
																24							
																25			0	750			
																26							
																27							
																28							
																29							
累計	750	0	0	750																			
62	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続	827,705	24	~	32	23				-	H25年度実施予定	
																	24	23,206		0			
																	25	173,778		2,496			
																	26	28,891		26,496			
																	27	251,019		32,282			
																	28	185,268		7,379			
																	29						
累計	662,162	0	68,653	0																			
67	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(市町 村設置タイプ)	源水	町	町	直接	完了	877,850	24	~	27	23				-	平成25年2月契約済		
																24	32,250		6,693				
																25	496,125		224,174				
																26	130,012		401,480				
																27			0	26,040			
																28							
																29							
累計	658,387	0	632,347	26,040																			
68	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(公募 タイプ)	小枕・安 渡	町	民間	間接	継続	7,578,485	24	~	30	23				-	第1回公募により3社決定。平成24年度交付決定。		
																24	3,052,500		1,315,949				
																25	2,157,708		49,873				
																26			2,613,742				
																27			1,201,575				
																28			0				
																29							
累計	5,210,208	0	5,181,139	0																			
81	C	-	5	-	3	安渡地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	安渡	町	町	直接	継続	1,897,949	24	~	31	23				-	H24年8月契約済		
																24	20,325		5,609				
																25	149,538		514,537				
																26	350,283		0				
																27			0				
																28			0				
																29	63,438						
累計	583,584	0	520,146	0																			
82	C	-	5	-	4	赤浜地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	赤浜	町	町	直接	継続	564,396	24	~	31	23				-	H24年8月契約済		
																24	18,705		1,720				
																25	37,800		2,117				
																26	157,261		0				
																27			0				
																28	148,966		270,679				
																29	14,297						
累計	377,029	0	274,516	0																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
83	C	-	5	-	5	吉里吉里地区 漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,187,648	24 ~ 31	23				-	H24年8月契約済		
														24	50,250		2,531	-			
														25	41,662		89,381	-	H25.9月施工契約		
														26				-			
														27	611,964		611,964	-			
														28	484,577		484,577	-			
														29	158,854			-			
														累計	1,347,307	0	1,188,453	0			
84	C	-	5	-	6	浪板地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	浪板	町	町	直接	継続	1,936,026	24 ~ 30	23				-	H24年8月契約済		
														24	11,250		12,246	-			
														25	78,041		0	-	H26年3月施工契約		
														26	135,429		293,810	-	H26年11月設計施工契約		
														27	564,693		177,398	-			
														28	234,902		540,861	-			
														29	288,921			-			
														累計	1,313,236	0	1,024,315	0			
100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	354,500	25 ~ 29	23				-			
														24				-			
														25	14,250		708	-	H25に建築設計を実施		
														26	1,875		11,059	-	27年3月 工事発注		
														27	16,500		505	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額		
														28	0		13,398	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了		
														29	233,250			-			
累計	265,875	0	25,670	0																	
101	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続	430,000	25 ~ 29	23				-			
														24				-			
														25	26,250		911	-	H25に建築設計を実施		
														26	6,750		28,011	-	27年3月 工事発注		
														27	28,500		4,181	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額		
														28	0		20,014	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了		
														29	261,000			-			
累計	322,500	0	53,117	0																	
115	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	24,623	25 ~ 32	23				-	
																24				-	
																25	19,698			-	
																26				-	
																27				-	
																28				-	
																29				-	
累計	19,698	0	0	0																	
120	C	-	1	-	3	農用地災害復 旧区画整理事 業計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	25 ~ 27	23				-	H26.3Iに計画策定に着手、H26.12Iに完成予定		
														24				-			
														25	10,000		5,000	-			
														26			4,697	-	303		
														27			0	-	計画策定完了		
														28				-			
														29				-			
累計	10,000	0	9,697	303																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5							12	13																					
125	C	-	1	-	4	農用地災害復旧区画整理事業(復興基盤整備総合整備事業)(大船渡・釜石地区)	大船渡・釜石地区	県	県	直接	継続	320,000	26	~	29	23																		
																24																		
																25																		
																26	221,650		0															
																27	0		69,750															
																28			52,312															
																29																		
																累計	221,650	0	122,062	0														
																土地改良法手続き中 H28.4(ほ場整備工事完了(全7ha) 確定測量実等の換地業務を実施中。																		
127	◆	C	-	7	-	2	-	1		直接	継続	352,000	27	~	28	23																		
																24																		
																25																		
																26																		
																27	140,800		19,339															
																28			50,416															
																29																		
																累計	140,800	0	69,755	0														
																第1回、第2回公募により延べ7社決定。平成27年度交付決定。平成28年度完了予定。 第3回、第4回公募により10社交付決定し、6社事業完了、3社事業繰越、1社事業中止している。左記金額は当初交付決定10社分総額。																		

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	8,250	0	0	0
		24	10,700	0	7,465	340
		25	77,698	0	13,292	8,250
		26	230,275	0	47,362	430
		27	45,000	0	74,436	0
		28	0	0	85,724	0
		29	494,250			
1,174,123	都道府県交付分 計	866,173	0	228,279	9,020	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	3,433,486	0	1,344,748	0
		25	3,134,652	0	896,981	0
		26	801,876	0	3,545,927	0
		27	1,568,476	0	2,030,084	38,712
		28	1,053,713	0	1,353,912	0
		29	525,510			
16,522,059	市町村交付分 計	10,517,713	0	9,171,652	38,712	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	8,250	0	0	0
		24	3,444,186	0	1,352,213	340
		25	3,212,350	0	910,273	8,250
		26	1,032,151	0	3,593,289	430
		27	1,613,476	0	2,104,520	38,712
		28	1,053,713	0	1,439,636	0
		29	1,019,760			
17,696,182	合計	11,383,886	0	9,399,931	47,732	

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	1	-	1	都計道町方 大ヶ口線整備 事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	完了	1,178,100	24 ~ 28	23				-	H24年8月契約済
														24	56,347		9,528	-	
														25	276,952		19,416	-	H26年2月設計契約
														26	93,885		20,023	-	H26年11月UR都市機構契約
														27	184,882		124,602	-	
														28	141,075	218,790	559,424	-	
														29				-	
累計	753,141	218,790	732,993	0															
8	D	-	1	-	2	都計道町方 大ヶ口線(仮 称)大ヶ口大 橋整備事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	完了	1,692,175	24 ~ 27	23				-	H24年8月契約済
														24	86,625		19,021	-	
														25	185,625		209	-	H26年3月 UR都市機構契約
														26	752,750		174,781	-	
														27	371,043		1,202,032	-	
														28			▲ 299,055	-	
														29				-	
累計	1,396,043	0	1,096,988	0															
9	D	-	1	-	3	(仮称)浪板幹 線(仮称)浪板 大橋整備事業	浪板	町	町	直接	継続	378,853	24 ~ 30	23				-	H24年8月契約済
														24	20,955		3,433	-	
														25	41,910		7,493	-	H25年9月設計施工契約
														26	83,820		16,508	-	
														27			4,821	-	
														28	36,856		230,470	-	
														29	123,457			-	
累計	306,998	0	262,725	0															
10	D	-	1	-	4	町道安渡幹線 整備事業	安渡	町	町	直接	継続	862,693	24 ~ 30	23				-	H24年8月契約済
														24	32,505		2,119	-	
														25	90,337		34,616	-	H25年9月設計施工契約
														26	90,337		28,083	-	
														27	16,332		9,179	-	
														28	296,260	43,972	495,746	-	
														29	119,487			-	
累計	645,258	43,972	569,743	0															
11	D	-	1	-	5	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	完了	26,907	24 ~ 28	23				-	H24年8月契約済
														24	19,800		1,043	-	
														25	61,875		21,155	-	H25年9月設計施工契約
														26	61,875		0	-	
														27		▲ 121,351	0	-	D-1-7に事業統合のため完了
														28				-	
														29				-	
累計	143,550	▲ 121,351	22,198	0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	1	-	6	町道寺野線整備事業	桜木町・ 花輪田	町	町	直接	廃止	0	24	23				-		
														24	34,650			-		
														25	170,362		0	-		
														26	57,750			-		
														27				-		
														28		▲ 262,762				
														29						
														累計	262,762	▲ 262,762	0	0		
														23						
														24						
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
累計																				
13	D	-	1	-	7	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	633,554	24	23					H24年8月契約済	
														24	23,512		1,397	-		
														25	73,425		19,065	-	H25.9月設計施工契約	
														26	73,425		42,477	-		
														27	2,218	121,351	7,274	-		
														28	106,380		330,098	-		
														29	49,953			-		
														累計	328,913	121,351	400,311	0		
														23						
														24						
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
累計																				
14	D	-	1	-	8	(仮称)町道浪 板幹線整備事 業	浪板	町	町	直接	継続	381,089	24	23					H24年8月契約済	
														24	22,275		1,102	-		
														25	48,840		14,517	-	H25年9月設計施工契約	
														26	18,150		22,176	-		
														27	99,075		4,088	-		
														28	42,180		227,666	-		
														29	68,602			-		
														累計	299,122	0	269,549	0		
														23						
														24						
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
累計																				
15	D	-	4	-	1	大ヶ口災害公 営住宅整備事 業	大ヶ口	町	町	直接	完了	1,306,000	23	23	55,125		0		H25年工事着手。H25年8月入居予定。	
														24	1,087,625		40,702	-		
														25			1,089,104	12,944	H25.8月完成	
														26						
														27						
														28						
														29						
														累計	1,142,750	0	1,129,806	12,944		
														23						
														24						
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
累計																				
16	D	-	4	-	2	屋敷前災害公 営住宅整備事 業	屋敷前	町	町	直接	完了	581,327	23	23	36,750		0		H25年工事着手。H25年10月入居予定。	
														24	753,375		36,805	-		
														25			471,855	-	H25.11月完成	
														26				-		
														27				-		
														28		▲ 281,463		2		
														29						
														累計	790,125	▲ 281,463	508,660	2		
														23						
														24						
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
累計																				
17	D	-	5	-	1	大槌町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	大槌町	町	町	直接	継続	3,220,498	24	23					H25年実施予定	
														24	9,887			-		
														25	64,225		30,672	-		
														26			43,440	-		
														27	163,534		163,534	-		
														28	310,972		242,180	-		
														29	398,699			-		
														累計	947,317	▲ 281,463	479,826	0		
														23						
														24						
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
累計																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	6	-	1	大槌町東日本 大震災特別家 賃低減事業	大槌町	町	町	直接	継続	460,983	24 ~ 32	23				-	H25年実施予定	
														24	1,500			-		
														25			1,500	-		
														26			0	-		
														27	23,167		23,167	-		
														28	39,416		25,499	-		
														29	41,742			-		
累計	105,825	0	50,166	0																
19	D	-	17	-	1	町方地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	町方	町	町	直接	完了	195,820	23 ~ 24	23	7,500			-	H24年4月一部契約済	
														24	423,592		146,864	-		
														25			0	-		
														26				-		
														27				-		
														28		▲ 284,227		1		
														29						
累計	431,092	▲ 284,227	146,864	1																
20	◆	D	-	17	-	1	産業復興アク ションプラン作 成事業	町方	町	町	直接	廃止	23,000	23 ~ 24	23	2,400			-	市街地復興効果促進事業で実施
															24	16,000			-	
															25			0	18,400	
															26				-	
															27				-	
															28				-	
															29				-	
累計	18,400	0	0	18,400																
21	D	-	17	-	2	安渡地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	安渡	町	町	直接	完了	39,464	23 ~ 24	23	10,213			-	H24年4月一部契約済	
														24	83,892		29,597	-		
														25			0	-		
														26				-		
														27		▲ 64,508				
														28				-		
														29				-		
累計	94,105	▲ 64,508	29,597	0																
22	D	-	17	-	3	赤浜地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	赤浜	町	町	直接	完了	42,730	23 ~ 24	23	7,001			-	H24年4月一部契約済	
														24	77,834		32,047	-		
														25			0	-		
														26				-		
														27		▲ 52,788				
														28				-		
														29				-		
累計	84,835	▲ 52,788	32,047	0																
23	D	-	17	-	4	吉里吉里地区 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	63,198	23 ~ 24	23	8,718			-	H24年4月一部契約済	
														24	133,310		38,679	-		
														25			0	8,719		
														26				-		
														27		▲ 94,630				
														28				-		
														29				-		
累計	142,028	▲ 94,630	38,679	8,719																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	17	-	5	沢山地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	沢山	町	町	直接	完了	5,106	23 ~ 24	23	4,173			-	H24年4月一部契約済
														24	21,908		3,829	-	
														25			0	-	
														26				-	
														27				-	
														28		▲ 22,252		-	
														29				-	
														累計	26,081	▲ 22,252	3,829	0	
														23				-	H24年8月契約済
														24	60,000		27,502	-	
25	727,500		33,661	-	H25年5月設計契約														
26			46,277	-															
27			680,060	-															
28			601,533	-															
29	601,533			-															
累計	1,389,033	0	1,389,033	0															
26	D	-	21	-	2	沢山・大ケ口 地区下水道事 業	沢山・大 ケ口	町	町	直接	継続	2,939,133	24 ~ 29	23				-	H24年7月契約済
														24	87,000		5,589	-	
														25	815,250		255,678	-	H25年9月一部設計施工契約
														26			211,783	-	
														27			429,200	-	
														28	724,785		724,785	-	
														29	577,314			-	
														累計	2,204,349	0	1,627,035	0	
														23				-	H25年度実施予定
														24	17,250			-	
25	158,250		175,500	-	H25年9月設計施工契約														
26				-															
27	735,909		735,909	-															
28	694,724		694,724	-															
29	1,001,361			-															
累計	2,607,494	0	1,606,133	0															
28	D	-	21	-	4	赤浜地区下水 道事業	赤浜	町	町	直接	継続	2,346,893	24 ~ 29	23				-	H25年度実施予定
														24	6,750			-	
														25	62,955		69,705	-	H25年9月設計施工契約
														26				-	
														27	550,356		550,356	-	
														28	739,065		739,065	-	
														29				-	
														累計	1,359,126	0	1,359,126	0	
														23				-	H24年12月契約済
														24	69,000		55,598	-	
25			4,820	8,582															
26				-															
27				-															
28				-															
29				-															
累計	69,000	0	60,418	8,582															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	D	-	23	-	1		安渡地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	安渡	町	町	直接	完了	53,134	23	~	24	23	12,825			-	H24年4月一部契約済
																	24	64,725		39,850	-	
																	25			0	-	
																	26				-	
																	27		▲ 37,699		-	
																	28				-	
																	29				-	
累計	77,550	▲ 37,699	39,850	0																		
31	◆	D	-	23	-	1	水産加工流通 高度化推進事 業	安渡	町	町	直接	廃止	4,000	24	~	24	23				-	県が同一事業を行っているため実施しない予定
																	24	3,200			-	
																	25			0	3,200	
																	26				-	
																	27				-	
																	28				-	
																	29				-	
累計	3,200	0	0	3,200																		
32	◆	D	-	23	-	1	地域水産物の 活用推進事業	安渡	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23				-	H24年度実施済み、H25年度継続予定
																	24	12,000		8,492	-	
																	25			0	3,508	
																	26				-	
																	27				-	
																	28				-	
																	29				-	
累計	12,000	0	8,492	3,508																		
33	◆	D	-	23	-	1	水産業・水産 加工流通業ア クションプラン 作成事業	安渡	町	町	直接	完了	20,000	24	~	25	23				-	H25年7月業務委託契約
																	24	16,000		7,980	-	
																	25			7,896	124	
																	26				-	
																	27				-	
																	28				-	
																	29				-	
累計	16,000	0	15,876	124																		
34	D	-	23	-	2	赤浜地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	赤浜	町	町	直接	完了	42,729	23	~	24	23	10,650			-	H24年4月一部契約済	
																24	42,675		15,631	-		
																25			0	16,416		
																26				-		
																27		▲ 21,278		-		
																28				-		
																29				-		
累計	53,325	▲ 21,278	15,631	16,416																		
35	D	-	23	-	3	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業計画 案作成事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	27,621	23	~	24	23	11,700			-	H24年4月一部契約済	
																24	48,300		20,714	-		
																25			0	2		
																26				-		
																27		▲ 39,284		-		
																28				-		
																29				-		
累計	60,000	▲ 39,284	20,714	2																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	23	-	4	浪板地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	浪板	町	町	直接	完了	8,260	23 ~ 24	23	6,600			-	H24年4月一部契約済
														24	40,125		6,195	-	
														25			0	-	
														26				-	
														27		▲ 40,530		-	
														28				-	
														29				-	
累計	46,725	▲ 40,530	6,195	0															
44	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 28	23					詳細設計実施中
														24	24,750		0	-	
														25	132,000		9,900	-	25年7月測量設計発注、26年2月完了
														26	255,750		2,000	-	26年6月用地測量発注、実施中
														27			12,364	-	用地補償実施中
														28			63,297	-	工事実施中
														29				-	
累計	412,500	0	87,561	0															
45	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	947,452	23 ~ 25	23	249,375		52,695	-	24年3月、実施設計発注。
														24	503,125		113,562	-	24年10月、本体工事発注。
														25	201,250		402,588	260,177	H25年8月 完成
														26				-	
														27				-	
														28		▲ 124,728		-	
														29				-	
累計	953,750	▲ 124,728	568,845	260,177															
46	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24 ~ 30	23			0		
														24	2,716,875		211,699	-	
														25	3,421,250		131,474	-	屋敷前151戸建設中
														26	3,450,125		1,370,374	-	屋敷前変更契約、柱内設計発注
														27			2,074,582	-	安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2、未着手
														28			38,299	-	安渡(C)、町方1・町方2 設計着手
														29				-	
累計	9,588,250	0	3,826,428	0															
47	D	-	4	-	5	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大槌町	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 32	23					
														24	65,625		0	-	
														25	0		0	-	
														26			0	-	応募なし
														27			0	-	応募なし
														28			0	-	応募なし
														29				-	
累計	65,625	0	0	0															
48	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	継続	771,115	24 ~ 32	23					
														24	14,070			-	
														25	103,766		0	-	
														26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
														27			30,385	-	入居103戸分
														28	12,629	112,319	102,130	-	入居116戸分
														29				-	
累計	130,465	112,319	132,515	0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
55	D	-	4	-	7	柁内地区災害 公営住宅整備 事業	柁内	町	町	直接	完了	494,693	24 ~ 26	23				-	H24年度着手	
														24	33,993		22,269	-		
														25	221,401		540,458	-	H26.10月建物買取契約	
														26	177,461	▲ 152,405	22,533	-	H26.12月完成、買取額減額で確定	
														27						
														28						
														29						
														累計	432,855	0	410,322	22,533		
														23						H25年度実施予定
														24	64,618					
25	459,550		81,801	-	H26.3月用地買取契約															
26			88,696	-	用地取得完了															
27			0	-	用地取得完了、H28建設予定															
28																				
29																				
累計	524,168	0	170,497	0																
57	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備事業(計 画案作成事 業)	町方・安 渡	町	町	直接	完了	59,699	24 ~ 24	23				-	町方地区H24年9月契約済、安渡地区H24年10月契約済。	
														24	82,650		44,774	-		
														25			0	-		
														26						
														27						
														28		▲ 37,875		1		
														29						
														累計	82,650	▲ 37,875	44,774	1		
														23						H25年度実施予定
														24	15,466					
25			15,466	-	H26.1月業務委託契約															
26																				
27																				
28																				
29																				
累計	15,466	0	15,466	0																
58	D	-	20	-	1	大槌町復興ま ちづくり計画策 定支援・災害 危険度判定調 査(津波シミュ レーション)	大槌町	町	町	直接	完了	23,200	24 ~ 25	23				-	H24年11月契約済	
														24	19,500		8,820	-		
														25	14,250		10,609	-	H25.8月業務委託契約	
														26		▲ 5,551		8,770		
														27						
														28						
														29						
														累計	33,750	▲ 5,551	19,429	8,770		
														23						H24年一部6月契約済
														24	40,875		12,424	-		
25			0	-																
26																				
27		▲ 28,450																		
28																				
29																				
累計	40,875	▲ 28,450	12,424	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	23	-	6		赤浜地区防災 集団移転促進 事業	赤浜	町	町	直接	継続	4,868,676	24	~	30	23			-	H24年6月一部契約済
																	24	263,028	24,705	-	
																	25	1,451,278	2,274,276	-	H25.4月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約
																	26	584,675	0	-	
																	27	1,357	21,278	0	-
																	28	774,939	776,296	-	
																	29	576,122			
																	累計	3,651,399	21,278	3,075,277	0
63	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続	14,673,480	24	~	32	23			-	
																	24	5,901,587	434,697	-	
																	25	295,452	1,340,283	-	
																	26	2,222,517	1,834,998	-	
																	27	1,893,066	1,556,760	-	
																	28	1,426,155	2,097,681	-	
																	29				
																	累計	11,738,777	0	7,264,419	0
69	D	-	1	-	10		町道新町末広 町線整備事業	町方	町	町	直接	継続	186,437	24	~	30	23			-	H24年8月契約済
																	24	8,775	610	-	
																	25	87,037	1,010	-	H25年7月予備設計・測量及び地質調査契約
																	26	28,998	456	-	H26年3月 UR都市機構契約
																	27		0	-	H28.9より着工予定
																	28		4,534	-	
																	29				
																	累計	124,810	0	6,610	0
70	D	-	4	-	9		町方地区災害 公営住宅整備 事業	町方	町	町	直接	継続	6,170,905	24	~	30	23			-	H25年度実施予定
																	24	292,717		-	
																	25	1,017,343	595,266	-	H25.4月用地買収契約
																	26	3,378,929	2,003,988	-	H26.9月RC52戸をURと買収契約締結
																	27		1,249,802	-	H27.6月RC23戸及びH28.3月木造12戸をURと買収契約締結
																	28		117,999	▲ 8,034	H29.3月木造12戸をURと買収確定契約締結
																	29				
																	累計	4,688,989	117,999	3,841,022	0
71	D	-	4	-	10		吉里吉里地区 災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	1,300,854	24	~	30	23			-	H25年度実施予定
																	24	50,689		-	
																	25	644,160	32,070	-	H25.4月用地買収契約
																	26	443,397	59,435	-	用地取得(精査)完了
																	27		57,056	-	H28.3月木造3戸を町内事業者と買収契約締結
																	28		2,762	-	基盤整備工事を実施
																	29				
																	累計	1,138,246	0	151,323	0
72	D	-	23	-	7		町方地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	町方	町	町	直接	完了	64,492	24	~	24	23			-	H24年4月一部契約済
																	24	48,369	31,976	-	
																	25		0	16,393	-
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	累計	48,369	0	31,976	16,393

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
73	◆	D	-	23	-	7	-	1	町方地区都市公園基本構想策定事業	町方	町	町	直接	完了	25,000	24	~	25	23			-	H24年10月契約済	
																			24	20,000		12,541	-	
																			25			461	6,998	H25.7月業務委託契約
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			累計	20,000	0	13,002	6,998	
																			23					
																			24	1,505,175		397,225	-	H24年9月一部契約済
25	8,410,885		3,684,872	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約																			
26	3,367,586		330,109	-	H26年4月UR都市機構 変更契約																			
27			3,464,452	-																				
28			650,049	-																				
29																								
累計	13,283,646	0	8,526,707	0																				
75	D	-	23	-	9	-	-	小枕地区防災集団移転促進事業	小枕	町	町	直接	継続	2,016,494	24	~	29	23			-	H24年10月一部契約済		
																		24	121,975		41,477	-		
																		25	586,687		927,147	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約	
																		26	259,962		0	-		
																		27	101,676	28,450	130,126	-		
																		28	418,120		418,120	-		
																		29	242,817					
																		累計	1,731,237	28,450	1,516,870	0		
																		23						
																		24	630,000		157,446	-	H24年10月契約済	
25	2,416,050		3,388,054	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約																			
26	499,450		0	-																				
27	514,372	37,699	552,071	-																				
28	1,129,394		1,129,394	-																				
29	144,832																							
累計	5,334,098	37,699	5,226,965	0																				
77	D	-	23	-	11	-	-	吉里吉里地区防災集団移転促進事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	5,727,196	24	~	28	23			-	H24年10月契約済		
																		24	191,625		85,575	-		
																		25	1,204,612		1,009,690	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約	
																		26	642,250		338,553	-		
																		27	1,827,014	39,284	372,775	-		
																		28	1,099,962		1,818,185	-		
																		29						
																		累計	4,965,463	39,284	3,624,778	0		
																		23						
																		24	107,450		6,837	-	H24年10月契約済	
25	394,800		165,321	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約																			
26			52,755	-																				
27	256,685	40,530	200,995	-																				
28	37,814		378,977	-																				
29																								
累計	796,749	40,530	804,885	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
80	◆	D	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	29	23					
																	24	1,200		247	-	
																	25	1,200		162	-	
																	26	0		851	-	
																	27	0		1,140	-	
																	28					
																	29					
																	累計	2,400	0	2,400	0	
85		D	-	1	-	11	沢山地域道路 整備事業	沢山	町	町	直接	継続	882,589	24	~	28	23				H25年度実施予定	
																	24	6,187			-	
																	25	215,581		221,768	-	
																	26	125,268		121,863	-	
																	27	322,250		325,655	-	
																	28	58,847		58,847	-	
																	29					
																	累計	728,133	0	728,133	0	
86		D	-	4	-	11	赤浜地区災害 公営住宅整備 事業	赤浜	町	町	直接	継続	496,633	24	~	30	23				H25年度実施予定	
																	24	40,197			-	
																	25	164,587		0	-	
																	26	229,768		0	-	
																	27			0	-	
																	28			6,274	-	
																	29					
																	累計	434,552	0	6,274	0	
87		D	-	4	-	12	浪板地区災害 公営住宅整備 事業	浪板	町	町	直接	継続	352,295	24	~	29	23				H25年度実施予定	
																	24	19,628			-	
																	25	98,437		1,045	-	
																	26	165,637		17,086	-	
																	27			59,417	-	
																	28		24,555	3,190	-	
																	29					
																	累計	283,702	24,555	80,738	0	
88	◆	D	-	4	-	9	公営住宅活用 事業	町方・吉 里吉里	町	町	直接	継続	99,000	24	~	28	23				H25年度実施予定	
																	24	7,200			-	
																	25	36,000		0	-	
																	26			3,559	-	
																	27			0	-	
																	28			0	-	
																	29					
																	累計	43,200	0	3,559	0	
89		D	-	13	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	大槌町	町	町	直接	継続	2,758,860	25	~	30	23				H25年3月1日交付要綱施行(H24年度交付実績なし)	
																	24	413,829			-	
																	25	827,658		16,679	-	
																	26			69,002	-	
																	27			68,068	-	
																	28			42,396	-	
																	29					
																	累計	1,241,487	0	196,145	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
90	D	-	17	-	6	町方地区震災復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	町方	町	町	直接	完了	169,202	24	~	24	23				-	用地買収(27件)
																24	246,975		126,901	-	
																25				-	
																26		▲ 120,074		-	
																27				-	
																28				-	
																29				-	
累計	246,975	▲ 120,074	126,901	0																	
91	D	-	17	-	7	町方地区震災復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	町方	町	町	直接	継続	15,898,000	24	~	30	23				-	H24年6月一部契約済
																24	525		195,928	-	
																25	2,025,000		1,307,527	-	
																26	2,250,000	125,625	2,046,216	-	
																27	2,513,850		3,073,850	-	
																28	2,617,500	306,479	1,977,657	-	
																29	1,564,770			-	
累計	10,971,645	432,104	8,601,178	0																	
92	D	-	17	-	8	安渡地区震災復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	安渡	町	町	直接	完了	3,083	24	~	24	23				-	
																24	130,500		2,313	-	
																25			0	-	
																26				-	
																27		▲ 128,187		-	
																28				-	
																29				-	
累計	130,500	▲ 128,187	2,313	0																	
93	D	-	17	-	9	安渡地区震災復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	安渡	町	町	直接	継続	4,030,777	24	~	30	23				-	H24年6月一部契約済
																24	19,500		82,159	-	
																25	187,500		310,841	-	
																26	186,000		0	-	
																27	1,366,609	192,695	1,559,304	-	
																28	344,172		344,172	-	
																29	520,371			-	
累計	2,624,152	192,695	2,296,476	0																	
94	D	-	17	-	10	赤浜地区震災復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	赤浜	町	町	直接	完了	22,646	24	~	24	23				-	用地買収(3件)
																24	41,025		16,985	-	
																25				-	
																26				-	
																27		▲ 24,040		-	
																28				-	
																29				-	
累計	41,025	▲ 24,040	16,985	0																	
95	D	-	17	-	11	赤浜地区震災復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	赤浜	町	町	直接	継続	6,820,041	24	~	29	23				-	H24年6月一部契約済
																24	56,475		80,087	-	
																25	375,000		801,388	-	
																26	450,000		0	-	
																27	1,799,305	76,828	1,876,133	-	
																28	1,019,911		1,019,911	-	
																29	1,337,510			-	
累計	5,038,201	76,828	3,777,519	0																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
96	D	-	17	-	12	吉里吉里地区 震災復興土地区画整理事業 (緊急防災空地整備事業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	0	24	~	24	23			-	
																24	265,500			
																25				
																26				
																27		▲ 265,500	0	
																28				
																29				
																累計	265,500	▲ 265,500	0	
97	D	-	17	-	13	吉里吉里地区 震災復興土地区画整理事業 (都市再生区画整理事業)	吉里吉里	町	町	直接	継続	3,512,494	24	~	29	23			-	H24年6月一部契約済
																24	13,500		93,274	
																25	375,000		332,354	
																26	450,000		89,479	
																27	738,330	360,130	151,798	
																28	120,846		1,213,723	
																29	576,563			
																累計	2,274,239	360,130	1,880,628	0
98	D	-	21	-	6	寺野地区下水道事業	寺野	町	町	直接	継続	281,000	24	~	29	23			-	H25年度実施予定
																24	10,500			
																25	39,000			
																26			7,168	
																27			42,332	
																28				
																29				
																累計	49,500	0	49,500	0
99	D	-	21	-	7	町方地区下水道事業(施設増設)	町方・花輪田	町	町	直接	完了	530,000	24	~	27	23			-	
																24	7,750			
																25	77,500		0	
																26			8,912	
																27	325,500		368,115	33,723
																28				
																29				
																累計	410,750	0	377,027	33,723
102	D	-	4	-	13	寺野地区災害公営住宅整備事業	寺野	町	町	直接	継続	1,303,073	25	~	29	23			-	
																24				
																25	27,562		0	
																26	505,732		365,728	
																27			246,812	
																28	325,143		▲ 16,791	
																29				
																累計	858,437	0	595,749	0
103	D	-	4	-	14	安渡地区災害公営住宅整備事業	安渡	町	町	直接	継続	946,176	25	~	30	23			-	
																24				
																25	8,225		133,279	
																26	335,082		57,882	
																27			152,146	
																28		389,774	10,922	
																29				
																累計	343,307	389,774	354,229	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
104	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	大槌町	町	町	直接	完了	9,925	25	～	25	23					
																	24					
																	25	7,940		4,956	2,984	H25.7月業務委託契約
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	7,940	0	4,956	2,984																		
105	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口地 区)	大ケ口	町	町	直接	完了	4,480	25	～	25	23					
																	24					
																	25	3,584		3,239	345	H25.7月買取契約
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	3,584	0	3,239	345																		
106	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(屋敷前地 区)	屋敷前	町	町	直接	完了	1,344	25	～	25	23					
																	24					
																	25	1,075		911	164	H25.10月買取契約
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	1,075	0	911	164																		
107	◆	D	-	4	-	6	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口二 丁目地区)	沢山・大 ケ口	町	町	直接	廃止	3,200	25	～	25	23					
																	24					
																	25	2,560		0	-	H26年度実施予定 事業が不要となった。
																	26			0	2,560	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	2,560	0	0	2,560																		
108	◆	D	-	4	-	7	災害公営住宅 駐車場整備事 業(砦内地区)	砦内	町	町	直接	廃止	832	25	～	25	23					
																	24					
																	25	665		0	-	H26年度実施予定 事業が不要となった。
																	26			0	665	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	665	0	0	665																		
109	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(三枚堂地 区)	三枚堂	町	町	直接	廃止	1,728	25	～	28	23					
																	24					
																	25	1,382		0	-	H26年度用地取得予定
																	26			0	-	
																	27			0	-	
																	28					
																	29					
累計	1,382	0	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
110	◆	D	-	4	-	9	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業 (町方地区)	町方	町	町	直接	継続	21,900	25	~	30	23					
																			24					
																			25	2,560		0	-	H26年度用地取得予定
																			26			0	-	
																			27	1,920		0	-	
																			28	960		0	-	
																			29					
累計	5,440	0	0	0																				
111	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (吉里吉里 地区)	吉里吉里	町	町	直接	継続	3,392	25	~	30	23					
																			24					
																			25	1,331		0	-	H26年度用地取得予定
																			26			0	-	
																			27			0	-	
																			28					
																			29					
累計	1,331	0	0	0																				
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (赤浜地区)	赤浜	町	町	直接	未着手	1,408	25	~	30	23					
																			24					
																			25	563		0	-	H26年度用地取得予定
																			26			0	-	
																			27			0	-	
																			28					
																			29					
累計	563	0	0	0																				
113	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (浪板地区)	浪板	町	町	直接	未着手	960	25	~	29	23					
																			24					
																			25	358		0	-	H26年度用地取得予定
																			26			0	-	
																			27			0	-	
																			28					
																			29					
累計	358	0	0	0																				
114		D	-	15	-	2			安渡地区津波 復興拠点整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	4,421,931	25	~	30	23					
																			24					
																			25	661,170		1,446,342	-	H25.12~H26.3月用地買収契約、H26年2月設計施工契約
																			26	785,172		0	-	
																			27	382,038		156,201	-	
																			28		37,875	263,712	-	
																			29	698,671			-	
累計	2,527,051	37,875	1,866,255	0																				
116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	751,447	25	~	32	23					
																			24					
																			25	601,157		21,159	-	
																			26			192	-	
																			27			13,956	-	
																			28			7,429	-	大船渡市、釜石市及び野田村★F-4-1-1へ国費171,122千円を融通
																			29				-	
累計	601,157	0	42,736	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
117	D	-	15	-	3	町方地区津波復興拠点整備事業	町方	町	町	直接	継続	1,351,124	25	~	29	23								
																24								
																25	89,250		42,009	-	H25.8月 UR都市機構業務委託契約			
																26	213,150		116,213	-				
																27	148,240		215,464	-				
																28	296,770		373,724	-				
																29	265,932							
																累計	1,013,342	0	747,410	0				
118	◆	D	-	21	-	2	-	1	沢山地区内水排除事業	沢山	町	町	直接	継続	153,135	25	~	29	23					
																			24					
																			25	96,140		0	-	H26.9月 設計施工契約予定
																			26	26,368		0	-	
																			27			4,906	-	
																			28			4,406	-	
																			29					
																			累計	122,508	0	9,312	0	
119	◆	D	-	4	-	12	-	2	既存建築物除去事業	浪板	町	町	直接	完了	3,500	25	~	26	23					
																			24					
																			25	2,800		2,795	-	H26.6月完了予定
																			26			▲ 5	10	
																			27					
																			28					
																			29					
																			累計	2,800	0	2,790	10	
121	D	-	1	-	12	(仮称)浪板地区高台移転連絡道路整備事業	浪板	町	町	直接	継続	489,811	25	~	29	23								
																24								
																25								
																26	2,219		0	-	H26年11月設計施工契約			
																27	152,301		7,640	-				
																28	121,765		200,093	-				
																29	56,274							
																累計	332,559	0	207,733	0				
122	◆	D	-	4	-	1	-	3	大槌町災害公営住宅管理システム整備事業	大槌町	町	町	直接	完了	14,300	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	11,440		11,172	268	完成
																			27					
																			28					
																			29					
																			累計	11,440	0	11,172	268	
123	◆	D	-	23	-	8	-	1	大槌町防集宅地賃借管理システム整備事業	大槌町	町	町	直接	完了	8,400	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	6,720		6,713	7	完成
																			27					
																			28					
																			29					
																			累計	6,720	0	6,713	7	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
124	◆	D	-	15	-	3	1	大槌町震災遺構保存調査事業	大槌町	町	町	直接	完了	9,000	26	~	27	23				
																		24				
																		25				
																		26	7,200		7,197	-
																		27				-
																		28				
																		29				
累計	7,200	0	7,197	3																		
- 検討の遅れから、27年度に結論が出る予定。 平成28年3月31日事業完了																						
126		D	-	20	-	3		赤浜地区復興まちづくり支援施設整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	660,509	26	~	29	23				
																		24				
																		25				
																		26	88,068		5,363	-
																		27	352,271		0	-
																		28			2,364	
																		29				
累計	440,339	0	7,727	0																		
- 用地の確保・入札の遅れから、H27年度内の完成は困難な状況。 - 用地の確保・入札の遅れから、H28年度以降の発注予定。																						
128	◆	D	-	15	-	3	2	町方地区津波復興拠点支援施設多目的空間整備事業	町方	町	町	直接	継続	139,067	28	~	29	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
																		28	55,626		55,626	
																		29	55,627			
累計	111,253	0	55,626	0																		

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業・漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	52,695	0
		24	3,438,205	0	326,572	0
		25	4,507,273	0	565,527	340,177
		26	3,705,875	0	1,373,417	4,000
		27	0	0	2,148,190	0
		28	12,629	0	221,179	0
		29	0			
14,720,073	都道府県交付分 計	11,913,357	0	4,687,580	344,177	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	173,655	0	0	0
		24	14,171,062	0	2,451,694	0
		25	26,161,041	0	21,650,184	98,779
		26	18,675,041	0	7,999,432	34,813
		27	14,843,300	0	19,826,100	33,726
		28	12,979,637	0	17,400,325	97,293
		29	9,021,637			
127,495,710	市町村交付分 計	96,025,373	0	69,327,735	264,611	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	423,030	0	52,695	0
		24	17,609,267	0	2,778,266	0
		25	30,668,314	0	22,215,711	438,956
		26	22,380,916	0	9,372,849	38,813
		27	14,843,300	0	21,974,290	33,726
		28	12,992,266	0	17,621,504	97,293
		29	9,021,637			
142,215,783	合計	107,938,730	0	74,015,315	608,788	

(様式2E)

大槌町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5															
37	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応浄化槽導入 事業	大槌町	町	町	直接	継続	132,300	24	~	32	23			-	
																24	24,806		5,556	-
																25	24,806		15,159	-
																26			12,008	-
																27	4,536		9,580	-
																28	21,425		8,720	-
																29				-
																累計	75,573	0	51,023	0
<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																				
												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0
														24	0	0	0	0	0	0
														25	0	0	0	0	0	0
														26	0	0	0	0	0	0
														27	0	0	0	0	0	0
														28	0	0	0	0	0	0
														29	0	0	0	0	0	0
												0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0
														24	24,806	0	5,556	0	0	
														25	24,806	0	15,159	0	0	
														26	0	0	12,008	0	0	
														27	4,536	0	9,580	0	0	
														28	21,425	0	8,720	0	0	
														29	0	0	0	0	0	
												132,300	市町村交付分 計	75,573	0	51,023	0	0	0	
												都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	
														24	24,806	0	5,556	0	0	
														25	24,806	0	15,159	0	0	
														26	0	0	12,008	0	0	
														27	4,536	0	9,580	0	0	
														28	21,425	0	8,720	0	0	
														29	0	0	0	0	0	
												132,300	合計	75,573	0	51,023	0	0	0	