

(様式1)

普代村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

普代村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	937,692	821,033	
25	261,762	262,133	
26	0	26,040	
27	0	0	
28	2,281	0	
合計		1,201,735	1,109,206

<参考>	普代村東日本大震災 復興交付金基金残高	普代村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	普代村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	92,811	282	1,109,206

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	279,375	98,720	
25	23,625	118,163	
26	0	33,030	
27	0	0	
28	0	0	
合計		303,000	249,913

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

普代村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	A	-	2	-	1	-	小学校の避難 路整備事業	旭日区	村	村	直接	完了	7,745	24	~	24	23				24.12.15 設計管理業務発注 25.4.1 業務完了	
																	24	5,163		4,026	1,137	25.1.17 工事発注 25.3.29 完成
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	5,163	0	4,026	1,137																		
7	A	-	2	-	2	-	中学校防災備 蓄倉庫整備事 業	旭日区	村	村	直接	完了	11,025	24	~	24	23				25.2.8工事発注 25.4.5 完成	
																	24	7,350		3,325	4,025	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	7,350	0	3,325	4,025																		
8	◆A	-	2	-	1	-	小学校から中 学校への避難 路整備及び野 外運動場嵩上 げ事業	旭日区	村	村	直接	完了	65,417	24	~	24	23				24.8.1 設計業務発注 24.10.3 業務完了	
																	24	52,333		41,217	11,116	24.8.6 工事発注 24.12.3 完成
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	52,333	0	41,217	11,116																		
(注)													23	0	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」													24	0	0	0	0					
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													25	0	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													26	0	0	0	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	0	0	0	0					
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													28	0	0	0	0					
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当													0 都道府県交付分 計		0	0	0	0				
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															24	64,846	0	48,568	16,278			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、															25	0	0	0	0			
24年度を区別して記載する必要はありません。															26	0	0	0	0			
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」															27	0	0	0	0			
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の													28	0	0	0	0					
対象交付金額の合計額を記入してください。													84,187	市町村交付分 計	64,846	0	48,568	16,278				
													84,187	合計	64,846	0	48,568	16,278				

(様式2C)

普代村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	C	-	7	-	1	-	共同利用施設 復興整備事業	黒崎、堀 内、沢、 白井、元 村、太田 名部地区	村	村	直接	完了	1,158,715	24	~	27	23					【市町村タイプ】 24.7.9 設計監理業務発注 24.11.29 業務完了 24.8.13 工事発注 24.11.28 完成 25年4月事業着手、26年3月事業完了 26年12月8日事業着手 27年6月10日事業完了
																	24	713,411	635,542	-		
																	25	91,093	101,009	-		
																	26		21,029	46,924		
																	27					
																	累計	804,504	0	757,580	46,924	
2	◆C	-	7	-	1	-	海産物等販路 拡大・販売促 進事業	緑区	村	村	直接	完了	29,741	24	~	25	23				24年4月事業着手、25年3月事業完了 25年4月事業着手、26年3月事業完了	
																	24	14,188	13,967	-		
																	25	9,604	9,543	282		
																	26					
																	27					
																	累計	23,792	0	23,510		282
3	C	-	5	-	1	-	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	完了	84,000	24	~	25	23				【沢】 26.1.27 工事発注 26.7.31 工事完成 【堀内】26.4.16 工事発注 27.3.18 工事完成	
																	24	39,375	0	-		
																	25	23,625	29,970	-		
																	26		33,030	0		
																	27					
																	累計	63,000	0	63,000		0
4	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	24	~	24	23				24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了	
																	24	127,500	80,630	-		
																	25		46,870	0		
																	26					
																	27					
																	累計	127,500	0	127,500		0
5	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	堀内漁港 地区	県	県	直接	完了	150,000	24	~	24	23				24年7月 工事発注 26年4月 工事完了 H26.4.11完成	
																	24	112,500	18,090	-		
																	25	0	41,323	53,087		
																	26	0				
																	27					
																	累計	112,500	0	59,413		53,087
9	◆C	-	7	-	1	-	復興ふれあい 広場整備事業	緑区	村	村	直接	完了	49,600	24	~	24	23				24.7.1~25.4.11 用地交渉・買収 25.11.14 工事発注 26.3.27 工事完成	
																	24	39,680	21,330	-		
																	25		18,350	0		
																	26					
																	27					
																	累計	39,680	0	39,680		0

10	C	-	7	-	2	-	漁具保管施設整備事業	黒崎、鳥居地区	村	村	直接	完了	39,600	24	~	24	23					24.11.6 工事発注 25.2.19 工事完成
																	24	29,700		26,944	2,756	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	29,700	0	26,944	2,756																		
12	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		村				16,800	24	~	26	23					
																	24	8,400		8,400		
																	25	5,040				
																	26			5,011	29	
																	27					
																	28					
累計	13,440	0	13,411	29																		
13	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(直接補助分)	沢、白井地区	村	村	直接	完了	150,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	112,500		90,798	21,702	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	112,500	0	90,798	21,702																		
14	◆	C	-	7	-	1	海産物直売施設整備事業	旭日区	村	村	直接	新規	40,006	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	2,281				
累計	2,281	0	0	0																		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	279,375	0	98,720	0
		25	23,625	0	118,163	53,087
		26	0	0	33,030	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
404,000	都道府県交付分 計	303,000	0	249,913	53,087	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	805,379	0	706,183	2,756
		25	218,237	0	219,700	21,984
		26	0	0	26,040	46,953
		27	0	0	0	0
		28	2,281	0	0	0
1,484,462	市町村交付分 計	1,025,897	0	951,923	71,693	
1,888,462	合計	1,328,897	0	1,201,836	124,780	

(様式2D)

普代村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
11	D-1-1-	津波に対応した避難道路整備事業	太田名部地区	村	村	直接	完了	130,580	24	~	25	23					24.8.3 設計業務発注 24.11.7 業務完了		
												24	67,467		66,282	1,185	24.8.1~25.1.31 用地交渉・買収 24.11.9 工事発注		
												25	43,525		42,433	1,092	25.11.14 工事発注 26.2.25 工事完了		
												26							
												27							
												28							
												累計	110,992	0	108,715	2,277			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0
												24	0	0	0	0	0	0	
												0	都道府県交付分 計	0	0	0	0		
												市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
												24	67,467	0	66,282	1,185			
												25	43,525	0	42,433	1,092			
												26	0	0	0	0			
												27	0	0	0	0			
												28	0	0	0	0			
												130,580	市町村交付分 計	110,992	0	108,715	2,277		
												130,580	合計	110,992	0	108,715	2,277		