

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

岩手県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,106,745	1,038,341
24	36,066,023	8,219,768	
25	34,110,161	15,492,606	
26	40,953,427	20,681,571	
27	14,874,368	39,266,571	
28	12,437,052	0	
合 計		141,547,776	84,698,857

<参考>	岩手県東日本大震災 復興交付金基金残高	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		67,169,061	164,530

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。
- 3 「基金残高」は、繰越額等の整理方法の相違から、県の決算上の「基金残高」の数値とは異なります。

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	45,492	24	~	28	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査	
																		24	9,599	5,337	-		
																		25	24,519	13,416	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査	
																		26		7,869		平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査	
																		27		5,731		平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等	
																		28					
																		累計	34,118	0	32,353	0	
宮古市	89	◆	A	-	4	-	2	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会	
																			24	185	14	171	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	185	0	14	171
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大船渡市	県	県	直接	継続	30,423	24	~	30	23	0		平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。		
																		24	6,389	3,569	-		
																		25	16,427	1,221	-	平成26年1月 試掘等調査。	
																		26	0	5,301		平成26年6月、27年1月 分布等調査	
																		27	0	5,732		平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等	
																		28					
																		累計	22,816	0	15,823	0	
大船渡市	78	A	-	3	-	1	-	越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	継続	49,791	24	~	28	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
																		24	9,348	3,120	-	平成27年6月着工	
																		25	0	0	-		
																		26	0	0	-		
																		27	22,495	34,222	-	平成27年6月、建物本体工事着工	
																		28	5,499				
																		累計	37,342	0	37,342	0	
大船渡市	79	◆	A	-	4	-	2	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0		平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
																			24	124	9	115	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	124	0	9	115
陸前高田 市	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	市内	県	県	直接	継続	48,773	24	~	28	23			平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	10,298	5,723	-		
																		25	26,280	3,656	-	平成25年4月から25年10月 試掘等調査	
																		26		10,435		平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査	
																		27		6,769		平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議	
																		28					
																		累計	36,578	0	26,583	0	

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	75	◆	A	-	4	-	2	-	1		県	県	直接	完了	232	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																			24	185		14	171
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	185	0	14	171																			
陸前高田市	78		A	-	3	-	1	-		高田	県	市	間接	継続	53,057	25	~	28	23				
																			24				-
																			25	8,425		769	
																			26			931	
																			27	31,367		38,003	
																			28				
累計	39,792	0	39,703	0																			
釜石市	38		A	-	4	-	2	-		片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24	~	28	23	0			24年4月から24年9月 試掘等調査
																			24	4,490		2,524	
																			25	11,640		1,221	
																			26	0		2,736	
																			27	0		7,805	
																			28				
累計	16,130	0	14,286	0																			
釜石市	105	◆	A	-	4	-	2	-	1		県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0			24年11月 測量機器操作説明会
																			24	124		9	115
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	124	0	9	115																			
大槌町	43		A	-	4	-	2	-		大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24	~	28	23				平成24年5月から25年1月 試掘等調査
																			24	6,773		3,782	
																			25	17,395		1,221	
																			26			7,870	
																			27			9,881	
																			28				
累計	24,168	0	22,754	0																			
大槌町	79	◆	A	-	4	-	2	-	1		県	県	直接	完了	156	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																			24	124		9	115
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	124	0	9	115																			

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(山田町)	県	県	直接	継続	57,585	24	~	30	23				平成24年5月から24年9月 試掘等調査	
																		24	3,776		2,130	-	
																		25	9,840		7,317	-	
																		26			2,736		
																		27			1,433		
																		28					
																		累計	13,616	0	13,616	0	
山田町	68	◆	A	-	4	-	2	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会	
																			24	60		5	55
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	60	0	5	55
岩泉町	8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	64,520	24	~	26	23					
																		24	48,390		0	-	
																		25			832	-	
																		26			14,415	33,143	
																		27					
																		28					
																		累計	48,390	0	15,247	33,143	
岩泉町	12	◆	A	-	3	-	1	1	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	26	23			平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。	
																			24	9,184		0	-
																			25			1,758	
																			26			1,607	5,819
																			27				
																			28				
																			累計	9,184	0	3,365	5,819
田野畑村	21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	16,631	24	~	26	23			平成24年8月から24年11月 試掘等調査		
																		24	3,497		1,952	-	
																		25	8,976		8,538	-	
																		26			1,983		
																		27					
																		28					
																		累計	12,473	0	12,473	0	
田野畑村	45	◆	A	-	4	-	2	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会	
																			24	30		2	28
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	30	0	2	28

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	24	~	26	23				24年6月から24年9月 試掘等調査
																		24	2,816		1,577	-
																		25	7,259		1,221	-
																		26			7,277	0
																		27				
																		28				
																		累計	10,075	0	10,075	0
野田村	39	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23				24年11月 測量機器操作説明会
																		24	30		2	28
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		累計	30	0	2	28
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。														23	0	0	0	0				
														24	115,422	0	29,778	798				
														25	130,761	0	41,170	0				
														26	0	0	63,160	38,962				
														27	53,862	0	109,576	0				
														28	5,499							
														525,094	都道府県交付分 計	305,544	0	243,684	39,760			
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
																24	0	0	0	0		
																25	0	0	0	0		
26	0	0	0	0																		
27	0	0	0	0																		
28	0																					
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																	
525,094	合計	305,544	0	243,684	39,760																	

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大船渡市	142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	継続	5,358	27	~	28	23	0					
																	24	0					
																	25	0					
																	26	0					
																	27	4,018		4,018		平成27年6月、建物本体工事着工	
																	28						
累計	4,018	0	4,018	0																			
陸前高田市	80	B	-	3	-	1	高田保育所再建整備促進事業(子育て支援スペース・施設整備)	高田	県	市	間接	継続	25,914	25	~	27	23						
																	24						
																	25	19,435		1,929		H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)	
																	26			▲1,929		H27.2建築設計業務委託終了	
																	27			9,969		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)	
																	28						
累計	19,435	0	9,969	0																			
岩泉町	9	B	-	3	-	1	保育所等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	23,654	24	~	26	23						
																	24	14,336		0			
																	25			671		平成26年2月、実施設計完了。	
																	26		1,433	15,098		平成27年3月完成。	
																	27						
																	28						
累計	14,336	1,433	15,769	0																			
岩泉町	13	◆	B	-	3	-	1	保育園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	24,448	24	~	26	23				平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。	
																		24	20,992		0		
																		25			14,234		平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。
																		26		▲1,433	5,325		平成27年3月完成。
																		27					
																		28					
累計	20,992	▲1,433	19,559	0																			
(注)														23	0	0	0						
														24	35,328	0	0						
														25	19,435		16,834						
														26	0	0	18,494						
														27	4,018	0	13,987						
														28	0								
														79,374	都道府県交付分 計	58,781	0	49,315	0				
														23	0	0	0	0					
														24	0	0	0	0					
														25	0	0	0	0					
														26	0	0	0	0					
														27	0	0	0	0					
														28	0								
														0	市町村交付分 計	0	0	0	0				
														79,374	合計	58,781	0	49,315	0				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	37	C	-	4	-	1	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	継続	70,638	24	~	27	23					
																	24	28,500		0	-	
																	25			27,759	-	H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
																	26			0	-	
																	27	24,478		20,687	-	H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
																	28					
累計	52,978	0	48,446	0																		
宮古市	38	C	-	5	-	1	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	継続	172,200	24	~	28	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年	
																	24	76,800		37,841	-	12月本体工事発注。H25.7月完了予定。
																	25	52,350		7,162	-	H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。
																	26					
																	27					
																	28					
累計	129,150	0	45,003	0																		
宮古市	39	C	-	5	-	2	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	継続	162,300	24	~	28	23				H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交	
																	24	89,025		6,724	-	渉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。
																	25	32,700		30,880	-	H25.7月造成工事着手。H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲
																	26					済み、1戸分譲手続中。
																	27					
																	28					
累計	121,725	0	37,604	0																		
宮古市	40	C	-	5	-	3	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	継続	129,800	24	~	28	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24	
																	24	41,475		17,456	-	年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。
																	25	55,875		436	-	H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲
																	26					手続中。
																	27					
																	28					
累計	97,350	0	17,892	0																		
宮古市	41	C	-	5	-	4	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24	~	27	23				H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年	
																	24	211,725		13,689	-	7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。
																	25	18,300		89,884	-	H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。
																	26	11,062		▲ 3,751	-	H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、
																	27			7,299	133,966	H27年3月完了。2戸分譲済み。
																	28					H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
累計	241,087	0	107,121	133,966																		
宮古市	42	C	-	5	-	5	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	継続	1,041,500	24	~	29	23				用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(~H25.	
																	24	314,700		9,005	-	6)。
																	25	227,325		305,817	-	H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。
																	26	239,100		8,835	-	H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。
																	27			5,869	-	H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中
																	28					
累計	781,125	0	329,526	0																		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	43	C	-	5	-	6	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	完了	292,500	24	~	29	23					H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月
																	24	97,575		28,926	-	本体工事発注。H25年10月完了予定。
																	25	121,800		12,604	-	H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分
																	26					譲済み、1戸分譲手続中。
																	27					
																	28					
累計	219,375	0	41,530	0																		
宮古市	44	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	継続	377,820	24	~	28	23				24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工	
																	24	72,450		34,483	-	中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の
																	25	170,265		55,391	-	2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。
																	26	40,650		102,113	-	6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により
																	27			36,081	-	未契約となっている箇所については26年度に契約したい。
																	28					4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入
累計	283,365	0	228,068	0	札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約し																	
宮古市	46	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	1,460,000	24	~	30	23				<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。	
																	24	310,000		310,000	-	
																	25	46,500		157,325	-	撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成
																	26	635,500		150,350	-	済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。
																	27	23,250		168,460	-	第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中
																	28					の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。
累計	1,015,250	0	786,135	0	<撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。																	
宮古市	65	C	-	5	-	7	女遊戸地区漁 業集落防災機 能強化事業	女遊戸地 区	県	市	間接	継続	978,586	24	~	28	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予	
																	24	158,475		17,958	-	定)
																	25	161,550		9,653	-	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用
																	26	153,660		374,667	-	地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度
																	27	152,849		255,078	-	末)。
																	28	107,405				H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道工
累計	733,939	0	657,356	0	事着手(~H28.1月)																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	66	C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	白浜地区	県	市	間接	廃止	235,550	24	~	26	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予 定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。	
																		24	140,625		4,707		-
																		25	25,950		▲ 1,923		173,878
																		26	10,087				
																		27					
																		28					
累計	176,662	0	2,784	173,878																			
宮古市	67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	石浜地区	県	市	間接	継続	94,150	24	~	28	23				測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予 定)団地造成工事。(25年9月発注予定) H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。	
																		24	42,600		1,196		-
																		25	23,625		59,450		-
																		26	4,387		714		-
																		27					
																		28					
累計	70,612	0	61,360	0																			
宮古市	112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	宮古地区 (田老工 区、津軽 石、赤前 工区)	県	県	直接	完了	17,000	24	~	26	23				H25.11に計画策定に着手、H26.3に完成 H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請) 契約変更増 計画策定完了	
																		24	17,000		11,000		-
																		25			2,779		-
																		26			2,916		305
																		27					
																		28					
累計	17,000	0	16,695	305																			
宮古市	120	☆	F	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	59,253	25	~	32	23				漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	
																		24					
																		25	47,402				-
																		26			12,171		-
																		27			1,397		-
																		28					
累計	47,402	0	13,568	0																			
宮古市	130	C	-	5	-	10	-	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	継続	543,300	26	~	28	23				H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。 H28.2実施設計業務完了	
																		24					
																		25					
																		26	235,650		24,604		-
																		27			▲ 570		-
																		28					
累計	235,650	0	24,034	0																			
大船渡市	45	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	継続	700,000	24	~	28	23	0			測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。 H25年工事発注は10件。 H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。 H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。	
																		24	525,000		20,031		-
																		25	0		125,620		-
																		26	0		205,831		-
																		27	0		86,355		-
																		28					
累計	525,000	0	437,837	0																			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	46	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 金石地区	県	県	直接	継続	1,981,000	24 ~ 29	23	0				H25年1月中旬工事契約。
															24	232,500		15,500	-	
															25	589,000		775,000	-	<吉浜工区> H25.1ほ場整備工事20ha契約。 H25.3ほ場整備工事10ha契約。 H25.12ほ場整備工事17ha契約。 H26.5には、約12ha完成。残るは、H26年度中の完成を目指し、 工事実施中。 <下荒川工区> H25.1ほ場整備事業7ha契約。H26.5には、7ha完成。
															26	544,050		410,750	-	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成
															27	115,475		178,250	-	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成
															28	45,725				
						累計	1,526,750	0	1,379,500	0										
大船渡市	62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24 ~ 24	23	0				平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。
															24	22,500		3,150	-	
															25	0		0	-	
															26	0		18,850	500	H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。
															27	0		0		
															28					
						累計	22,500	0	22,000	500										
大船渡市	125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	25 ~ 26	23	0				他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。
															24	0				
															25	1,500		0	-	
															26	0			1,500	
															27	0				
															28					
						累計	1,500	0	0	1,500										
久慈市	12	C	-	5	-	1	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・ 大崎地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区、久喜 地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23 ~ 24	23	9,679		748	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地 点、比準表19地点。
															24			684	8,247	
															25					
															26					
															27					
															28					
						累計	9,679	0	1,432	8,247										

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27	23					24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道
																	24	204,351		59,907	-	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。
																	25			143,422	-	25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。
																	26			936	86	移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。
																	27					移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件
																	28					
						累計	204,351	0	204,265	86												
久慈市	34	C	-	5	-	3	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	~	27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)	
																	24	50,506		14,975	-	事業完了
																	25	9,027		44,558	0	
																	26					
																	27					
																	28					
						累計	59,533	0	59,533	0												
久慈市	35	C	-	5	-	4	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。	
																	24	7,440		7,440	0	事業完了
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
						累計	7,440	0	7,440	0												
久慈市	36	C	-	5	-	5	漁業集落防災機能強化事業(久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	24	~	27	23				25年5月、移転先用地売買完了。	
																	24	14,952		28,003	-	25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。
																	25	56,968		13,208	-	
																	26			5,562	-	26年9月、水道工事(一部)契約。27年3月、工事(一部)完了。
																	27			8,887	16,260	26年11月、移転跡地整備工事。27年3月、工事完了。
																	28					
						累計	71,920	0	55,660	16,260												
久慈市	37	C	-	1	-	1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了	
																	24	4,200		4,200	0	事業完了
																	25			0	0	
																	26					
																	27					
																	28					
						累計	4,200	0	4,200	0												

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
久慈市	44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	継続	1,028,500	24	~	30	23							
																		24	20,460		0	-			
																		25	59,365		36,739	-			
																		26	378,355		310,520	-			
																		27	300,157		301,568	-			
																		28							
																		累計	758,337	0	648,827	0			
<ul style="list-style-type: none"> ・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 																									
久慈市	68	☆	F	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
																					23				
																					24				
																					25	14,040			
																					26				
																					27				
																					28				
累計	14,040	0	0	0																					
<ul style="list-style-type: none"> 漁業集落復興効果促進事業(県分) 																									
陸前高田市	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	913,000	24	~	29	23				H24.11ほ場整備工事契約			
																		24	131,750		255,750	-			
																		25	155,000			-			
																		26	261,640	135,935	124,341	-			
																		27	23,250		228,625	-			
																		28							
																		累計	571,640	135,935	608,716	0			
<ul style="list-style-type: none"> 暗渠排水10ha。 H27.3ほ場整備工事21ha完成 ほ場整備工事中 																									
陸前高田市	19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	陸前高田市地区	県	県	直接	継続	3,069,600	24	~	28	23				<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。			
																		24	822,275		89,125	-			
																		25	1,278,750		1,508,026	-			
																		26	413,850	▲ 135,935	406,720	-			
																		27	0		162,190	-			
																		28							
																		累計	2,514,875	▲ 135,935	2,166,061	0			
<ul style="list-style-type: none"> <下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。 <小友工区>ほ場整備86ha。 <下矢作工区>ほ場整備21ha。 <小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。 <小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha) <下矢作工区>H28.3ほ場整備工事完了(全21ha) 																									
陸前高田市	71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結			
																		24	11,037		10,509	-			
																		25	120,649		72,389	-			
																		26	120,648		168,212	1,224			
																		27							
																		28							
																		累計	252,334	0	251,110	1,224			
<ul style="list-style-type: none"> H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.10建築工事完了 																									
陸前高田市	72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結			
																		24	7,666		5,942	-			
																		25	105,462	▲ 6,446	64,988	-			
																		26	111,163	▲ 2,326	141,549	3,040			
																		27							
																		28							
																		累計	224,291	▲ 8,772	212,479	3,040			
<ul style="list-style-type: none"> H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.9建築工事完了 																									

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	果樹等集出荷施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																	24	10,108		7,461	-	
																	25	136,314	6,446	83,246	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
																	26	136,314	2,326	200,801	0	H26.10建築工事完了
																	27					
																	28					
累計	282,736	8,772	291,508	0																		
陸前高田市	74	C	-	4	-	4	大規模園芸団地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24	~	26	23				平成25年度は県と市町村との交付契約のみ	
																	24	2,100		0	-	
																	25	186,075		1,890	H25.8設計契約、H25.10設計完了	
																	26	186,075		361,371	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了	
																	27			4,050	6,939	H27.9イチゴ増地設置工事完了
																	28					
累計	374,250	0	367,311	6,939																		
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	次世代農業技術開発拠点整備事業	岩手県農業研究センター南部園芸研究室	県	県	直接	完了	353,982	24	~	25	23				平成24年11月、実施設計発注。	
																	24	18,556		14,564	-	
																	25	246,930		228,144	22,778	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
																	26					
																	27					
																	28					
累計	265,486	0	242,708	22,778																		
陸前高田市	91	C	-	1	-	3	漁港環境整備事業	長部	県	県	直接	廃止	2,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	1,500		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
																	26	0			1,500	
																	27					
																	28					
累計	1,500	0	0	1,500																		
釜石市	32	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	509,750	24	~	28	23	0		0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	228,750		382,312	-	
																	25	102,375		0	-	
																	26	51,187		0	-	
																	27	0		▲ 95,725	H28.1公社事業完了	
																	28					
累計	382,312	0	286,587	0																		
釜石市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24	~	28	23	0		0	24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	102,450		6,123	-	7月不動産価格鑑定評価業務発注。
																	25	0		5,290	-	25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定評価業務発注。
																	26	0		59,163	-	26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注
																	27	0		7,586	-	27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約
																	28					
累計	102,450	0	78,162	0																		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	34	C	-	5	-	3	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	497,800	24 ~ 28	23	0		0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
															24	255,000		373,350	-	
															25	78,900		0	-	
															26	39,450		0	-	
															27	0		0	-	協定変更(~H29.3)
															28					
累計	373,350	0	373,350	0																
釜石市	35	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	継続	645,794	23 ~ 27	23	6,045		5,755	-	24年3月測量調査設計業務委託発注。
															24	247,741		46,300	-	24年7月実施設計業務委託発注。
															25	0		404,144	-	25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。
															26	230,559		27,415	-	26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委託発注
															27	0		▲12	-	27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定
															28					
累計	484,345	0	483,602	0																
釜石市	36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	478,600	24 ~ 28	23	0		0	-	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。
															24	169,200		34,901	-	
															25	0		7,901	-	H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。
															26	122,250		86,334	-	26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地買収、文化財発掘調査
															27	67,500		76,780	-	27年7月~設計業務発注、文化財発掘調査、10月~用地買収、補償契約
															28					
累計	358,950	0	205,916	0																
釜石市	37	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,217,760	24 ~ 28	23	0		0	-	24年10月工事発注。
															24	541,583		31,691	-	
															25	371,736		83,256	-	25年6月工事発注。
															26	0		0	-	
															27	0		171,092	-	27年10月工事発注
															28					
累計	913,319	0	286,039	0																
釜石市	39	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	276,000	24 ~ 27	23	0		0	-	H25.1月工事契約。(複数年契約)
															24	86,800		9,300	-	
															25	51,150		128,650	-	ほ場整備工事実施中
															26	46,500		41,850	-	H27.3ほ場整備工事8ha完成
															27	29,450		19,009	-	H28.3事業完了
															28					
累計	213,900	0	198,809	15,091																

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,385,963	23	~	25	23	307,753	292,155	-	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月
																		24	362,655	172,253	-	
																		25	369,063	249,710	-	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
																		26	0	105,696	219,657	事業完了
																		27	0			
																		28	0			
累計	1,039,471	0	819,814	219,657																		
釜石市	85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24	~	28	23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																		24	119,090	5,382	-	
																		25	360,624	0	-	
																		26	0	0	-	
																		27	0	34,749	-	28年2月~設計業務発注
																		28	0			
累計	479,714	0	40,131	0																		
釜石市	89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	316,870	24	~	28	23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																		24	94,027	14,568	-	3月画地評価格算定業務委託発注。
																		25	143,625	28,350	-	25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。
																		26	0	80,493	-	26年5月~用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月~補償契約、造成工事発注
																		27	0	26,344	-	27年7月~設計業務発注、8月~用地買収、補償契約
																		28	0			
累計	237,652	0	149,755	0																		
釜石市	108	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	421,168	24	~	28	23	0	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																		24	13,500	34,290	-	
																		25	20,790	0	-	
																		26	0	0	-	
																		27	201,395	281,585	-	協定変更(~H29.3)
																		28	80,190			
累計	315,875	0	315,875	0																		
釜石市	109	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	723,700	24	~	28	23	0	0	0	
																		24	131,250	0	-	
																		25	131,906	5,426	-	26年2月測量調査設計業務委託発注。
																		26	0	146,285	-	26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注
																		27	241,734	103,643	-	27年6月~補償契約、7月~設計業務委託、3月~造成工事
																		28	37,884			
累計	542,774	0	255,354	0																		
釜石市	110	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	157,384	24	~	28	23	0	0	0	
																		24	10,500	0	-	
																		25	51,242	36,299	-	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。
																		26	0	5,008	-	26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注
																		27	31,245	9,149	-	27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事
																		28	25,050			
累計	118,037	0	50,456	0																		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	111	C	-	5	-	11	漁業集落防災機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	2,416,399	24	~	28	23	0	0	0	26年1月~用地買収、2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事
																	24	79,500	0	-	
																	25	279,000	49,870	-	
																	26	0	▲ 3,826	-	
																	27	933,320	778,015	-	
																	28	24,956	-	-	
																	累計	1,316,776	0	824,059	
釜石市	112	C	-	5	-	12	漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	93,965	24	~	28	23	0	0	0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注
																	24	9,000	0	-	
																	25	26,475	8,019	-	
																	26	0	20,869	-	
																	27	34,998	3,017	-	
																	28	-	-	-	
																	累計	70,473	0	31,905	
釜石市	113	C	-	5	-	13	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	129,000	24	~	27	23	0	0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契約
																	24	52,500	2,956	-	
																	25	44,250	35,190	-	
																	26	0	46,461	-	
																	27	0	▲ 12,081	-	
																	28	-	-	-	
																	累計	96,750	0	72,526	
釜石市	129	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業	唐丹町	県	市	間接	完了	55,242	25	~	25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																	24	0	0	-	
																	25	41,431	19,416	22,015	
																	26	0	0	-	
																	27	0	0	-	
																	28	-	-	-	
																	累計	41,431	0	19,416	
釜石市	130	◆C	-	4	-	1	共同利用資機材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,361	25	~	25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																	24	0	0	0	
																	25	544	480	64	
																	26	0	0	-	
																	27	0	0	-	
																	28	-	-	-	
																	累計	544	0	480	
釜石市	137	☆F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	釜石市	県	県	直接	継続	116,151	25	~	32	23	0	0	0	
																	24	0	0	-	
																	25	60,764	47,800	-	
																	26	32,156	34,320	-	
																	27	0	0	-	
																	28	-	-	-	
																	累計	92,920	0	82,120	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	144	C	-	5	-	14	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25 ~ 28	23	0		0			
															24	0		0			
															25	9,750		9,963			26年2月設計業務委託発注。(H25.H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注
															26	498,000		368,879			27年8月~管路布設工事
															27	75,000		178,236			
															28	75,000					
															累計	657,750	0	557,078	0		
大槌町	38	C	-	4	-	1	被災農家農業 用機械等の一 入事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24 ~ 25	23					平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入	
															24	7,500		4,605			
															25	7,500		6,673			農業用機械H25.9発注 H26.3納入
															26			3,595	127		農業用機械H26.12発注 H27.2納入
															27						
															28						
															累計	15,000	0	14,873	127		
大槌町	39	◆C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	24 ~ 24	23					事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了	
															24	2,400	600	2,774	226		
															25						
															26						
															27						
															28						
															累計	2,400	600	2,774	226		
大槌町	40	◆C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業に 伴う調理資機 材購入事業	元村	県	町	間接	完了	250	24 ~ 24	23					事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入	
															24	800	▲ 600	86	114		
															25						
															26						
															27						
															28						
															累計	800	▲ 600	86	114		
大槌町	41	C	-	5	-	1	吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23 ~ 23	23	7,500					
															24						
															25			0	7,500		
															26						
															27						
															28						
															累計	7,500	0	0	7,500		
大槌町	42	C	-	5	-	2	浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23 ~ 23	23	750					
															24						
															25			0	750		
															26						
															27						
															28						
															累計	750	0	0	750		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
大槌町	100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	457,000	25	~	28	23											
																	24											
																	25	14,250		707	-	H25に建築設計を実施						
																	26	1,875		11,059	-	27年3月 工事発注						
																	27	16,500		505	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額						
																	28											
累計	32,625	0	12,271	0																								
大槌町	101	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続	275,000	25	~	28	23											
																	24											
																	25	26,250		911	-	H25に建築設計を実施						
																	26	6,750		28,011	-	27年3月 工事発注						
																	27	28,500		4,181	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額						
																	28											
累計	61,500	0	33,103	0																								
大槌町	115	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	24,623	25	~	32	23								
																				24								
																				25	19,698			-				
																				26				-				
																				27				-				
																				28								
累計	19,698	0	0	0																								
大槌町	120	C	-	1	-	3	農用地災害復 旧区画整理事 業計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27	23					H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定						
																	24											
																	25	10,000		5,000	-							
																	26			4,697	303							
																	27			0		計画策定完了						
																	28											
累計	10,000	0	9,697	303																								
大槌町	125	C	-	1	-	4	農用地災害復 旧区画整理事 業(復興基盤 整備総合整備 事業)(大船 渡・釜石地区)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	継続	320,000	26	~	29	23											
																	24											
																	25											
																	26	221,650		0	-	土地改良法手続き中						
																	27	0		69,750		H28.4ほ場整備工事完了(全7ha)						
																	28											
累計	221,650	0	69,750	0																								
山田町	14	C	-	5	-	1	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	23					24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。						
																	24	199,500		40,312	-	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。						
																	25			159,178	10	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施						
																	26			0								
																	27											
																	28											
累計	199,500	0	199,490	10																								
山田町	15	C	-	6	-	1	漁港施設用地 整備事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~	25	23					24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。						
																	24	18,750		8,682	-	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。						
																	25			9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。						
																	26											
																	27											
																	28											
累計	18,750	0	18,604	146																								

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	16	C	-	6	-	2	漁港施設用地整備事業(小谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	継続	10,000	24	~	28	23				本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。
																	24	7,500		0	-
																	25			0	-
																	26			0	-
																	27			0	-
																	28				
累計	7,500		0	0																	
山田町	18	C	-	1	-	1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(山田町)山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24	~	30	23				H25.2工事契約
																	24	465,000		204,212	-
																	25	457,250		638,579	-
																	26	897,450		310,000	-
																	27	0		360,733	-
																	28				
累計	1,819,700		0	1,513,524	0																
山田町	19	C	-	1	-	2	漁港環境整備事業	(山田町)大浦漁港区域内	県	県	直接	継続	131,520	24	~	28	23				H24に建築設計実施
																	24	35,250		787	-
																	25	53,677		0	-
																	26	0		0	-
																	27	0		6,343	-
																	28				
累計	88,927		0	7,130	0																
山田町	20	C	-	1	-	3	漁港環境整備事業	(山田町)船越漁港区域内	県	県	直接	継続	111,160	24	~	28	23				H24に建築設計実施
																	24	28,500		787	-
																	25	52,177		0	-
																	26	0		0	-
																	27	0		0	-
																	28				
累計	80,677		0	787	0																
山田町	49	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(ミニライズセンター整備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26	23				同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。
																	24	75,000		0	-
																	25			74,454	-
																	26			500	46
																	27				
																	28				
累計	75,000		0	74,954	46																
山田町	50	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	継続	120,000	24	~	28	23				同上
																	24	90,000		0	-
																	25			68,685	-
																	26			414	-
																	27				
																	28				
累計	90,000		0	69,099	0																

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	継続	1,185,000	24	~	26	23				24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。		
																		24	888,750		212,766	-	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了。	
																		25			▲ 107,292	-	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)。 24年度契約の清算による減額。	
																		26			783,276	-	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結	
																		27						
																		28						
							累計	888,750	0	888,750	0													
山田町	81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	完了	50,000	24	~	27	23				H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了		
																		24	10,000		5,000	-	H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。	
																		25	40,000		11,502	-		
																		26	0		7,188	-	計画策定中	
																		27	0		2,707	23,603	計画策定完了	
																		28						
						累計	50,000	0	26,397	23,603														
山田町	92	◆	C	-	1	-	3	-	観光資源(海 浜)復旧・復興 計画調査事業	浦の浜地 区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27	23				H25.7に計画策定に着手	
																			24					
																			25	8,000		5,636	-	
																			26	0		0	-	計画策定中
																			27	0		0	2,364	計画策定完了
																			28					
						累計	8,000	0	5,636	2,364														
山田町	94	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続	84,787	25	~	32	23					
																			24					
																			25	67,829			-	
																			26				-	
																			27				-	
																			28					
						累計	67,829	0	0	0														
岩泉町	10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	継続	3,471,200	23	~	29	23	175,500		14,699	-	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注(平成26年8月完成見込み)。	
																		24	864,000		282,732	-	【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。	
																		25	1,365,900		430,679	-	【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。	
																		26	198,000		664,679	-	【避難路】平成27年3月完成。	
																		27			115,771	-	【集落再編】平成27年3月完成。	
																		28					【簡易水道施設等】平成28年3月完成	
						累計	2,603,400	0	1,508,560	0														

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
岩泉町	11	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	24	~	26	23				平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。				
																	24	72,000		36,619	—				
																	25				—				
																	26			▲ 2,792	38,173	変更契約による減			
																	27								
																	28								
累計	72,000	0	33,827	38,173																					
岩泉町	19	C	-	4	-	1	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	~	25	23				平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格 納庫建設工事発注。				
																	24	20,025		16,537	—				
																	25			3,283	205	平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完 了。			
																	26								
																	27								
																	28								
累計	20,025	0	19,820	205																					
																				23	403,275		107,207	—	<土地利用高度化再編> 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。
																				24	1,489,327		140,003	—	<土地利用高度化再編> 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完 了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委 託発注、27年3月完了。 <集落道整備> 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月 完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 <水産飲雑用水施設> 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月 完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 <集落排水処理施設> 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3 月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
																				25			426,398	—	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	15	C - 5 - 1 -	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23 ~ 29	26			696,026	—	<p><土地利用高度化再編> 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 <集落道整備> 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月~3月 集落道用地購入。 26年4月~12月 物件補償。 <集落排水施設> 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月~1月 施設用地購入。</p>
											27			361,621		<p><土地利用高度化再編> 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定 <集落道整備> 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月~8月 用地購入。 27年4月~11月 物件補償。 <集落排水施設> 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。</p>
											28 累計	1,892,602	0	1,731,255	0	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	16	C-5-2-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23 ~ 28	23	296,625		45,385	—	<土地利用高度化再編> 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。
											24	959,625		140,060	—	<土地利用高度化再編> 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購 入。
											25			665,186	—	<集落道整備> 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 <水産飲雑用水> 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計 業務発注、25年9月完了 <集落排水施設> 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
										26			92,430	—	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年 3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予 定。 <集落道整備> 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 <集落排水施設> 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
															27			230,520		<集落道整備> 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入 <集落排水施設> 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入 27年2月 補償費	
														28							
														累計	1,256,250	0	1,173,581	0			
														23						25年2月 設計業務発注、5月完了。	
														24	112,800		5,402				
														25			99,048	8,350	25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月～3月 備品購入。		
														26							
														27							
														28							
														累計	112,800	0	104,450	8,350			
田野畑村	17	◆	C	-	5	-	2	-	1			観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	～	25
														23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28							
														累計	7,875		0			24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。 25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。	
田野畑村	18		C	-	6	-	1	-				机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	23	～	24
														23							
														24		▲ 1,491	6,384	0			
														25							
														26							
														27							
														28							
														累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0			
田野畑村	19		C	-	6	-	2	-				平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	～	24
														23							
														24	4,350		0				
														25		2,375	6,725	0		24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。	
														26							
														27							
														28							
														累計	4,350	2,375	6,725	0			
田野畑村	20		C	-	6	-	3	-				平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	85,220	23	～	29
														23							
														24	40,500		0				
														25	24,300	▲ 884	40,851	0		24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)	
														26			0			27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)	
														27			16,752			27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。	
														28							
														累計	64,800	▲ 884	57,603	0			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
田野畑村	56	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	継続	184,574	25	~	32	23				
																				24				
																				25	147,659		9,107	-
																				26			5,596	-
																				27				-
																				28				-
累計	147,659	0	14,703	0																				
普代村	3		C	-	5	-	1	-	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	完了	84,000	24	~	25	23					
																			24	39,375		0	-	
																			25	23,625		29,970	-	
																			26			33,030	0	
																			27					
																			28					
累計	63,000	0	63,000	0																				
普代村	4		C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	24	~	24	23				24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了	
																			24	127,500		80,630	-	
																			25			46,870	0	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	127,500	0	127,500	0																				
普代村	5		C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	堀内漁港 地区	県	県	直接	完了	150,000	24	~	24	23				24年7月 工事発注 26年4月 工事完了 H26.4.11完成	
																			24	112,500		18,090	-	
																			25	0		41,323	53,087	
																			26	0				
																			27					
																			28					
累計	112,500	0	59,413	53,087																				
野田村	15		C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	152,543	24	~	27	23				24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入	
																			24	84,257		72,883	-	
																			25	30,150		27,405	14,119	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	114,407	0	100,288	14,119																				
野田村	16		C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	23	30,000		27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。
																			24	206,250		26,987	-	
																			25			181,515	13	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	236,250	0	236,237	13																				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
野田村	17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24	~	25	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月 委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25日 工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月25日		
																		24	30,000		20,738		-	
																		25	7,500		7,114		9,648	
																		26						
																		27						
																		28						
累計	37,500	0	27,852	9,648																				
野田村	31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 0 事業完了		
																		24	3,800		3,800		-	
																		25			0		0	
																		26						
																		27						
																		28						
累計	3,800	0	3,800	0																				
野田村	34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(農地 整備事業)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	664,300	24	~	30	23				*H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 *H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 *H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 *H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 *H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 ほ場整備工事实施中 H28.4ほ場整備工事完了(全21ha)		
																		24	18,290		0		-	
																		25	53,010		22,858		-	
																		26	337,745		200,205		-	
																		27	80,755		194,432		-	
																		28						
累計	489,800	0	417,495	0																				
野田村	38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24	~	24	23				24年9月、測量調査設計発注。 0 事業完了		
																		24	4,945		3,937		-	
																		25			1,008		0	
																		26						
																		27						
																		28						
累計	4,945	0	4,945	0																				
野田村	57	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	野田村	県	県	直接	継続	12,056	25	~	32	23					
																			24					
																			25	9,644				-
																			26					-
																			27					-
																			28					
累計	9,644	0	0	0																				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
洋野町	14	C	-	4	-	1	農業復興支援 事業(野菜加工 施設整備)	二ツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	24	~	24	23				24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。	
																	24	6,683		5,880		803
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	6,683	0	5,880	803																		
洋野町	15	C	-	6	-	1	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	~	24	23				24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6 月角浜分工事発注、25年12月完成。	
																	24	90,000		50,967		-
																	25			39,033		0
																	26					
																	27					
																	28					
累計	90,000	0	90,000	0																		
洋野町	16	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	~	25	23				24年11月工事発注 H25.9.30完成	
																	24	60,000		42,147		-
																	25			5,881		11,972
																	26					
																	27					
																	28					
累計	60,000	0	48,028	11,972																		
洋野町	19	C	-	5	-	1	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	継続	156,000	24	~	28	23				24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。 26年1月補償調査委託発注。 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完 了。 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約 (3軒)26年10月契約。	
																	24	117,000		20,435		-
																	25			6,693		-
																	26			84,374		-
																	27			5,498		
																	28					
累計	117,000	0	117,000	0																		

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
<small>(注)</small> 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。									都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	1,289,852	0	493,684	0	
									24	12,461,524	0	3,645,470	9,390			
									25	8,481,966	0	7,891,537	324,535			
									26	6,165,763	0	6,969,297	266,461			
									27	2,379,856	0	4,414,426	198,223			
									28	396,210	0	0	0			
									43,758,982	都道府県交付分 計	31,175,171	0	23,414,414	798,609		
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	0	0	0	0			
									25	0	0	0	0			
									26	0	0	0	0			
									27	0	0	0	0			
									28	0	0	0	0			
0	市町村交付分 計	0	0	0	0											
43,758,982	合計	31,175,171	0	23,414,414	798,609											

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鍬ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24	~	28	23					
																		24	90,750		0	-	
																		25			412	-	
																		26			2,375	-	
																		27			980	-	
																		28				-	
																		累計	90,750	0	3,767	0	
25年10月用地測量発注、実施中 26年12月用地補償に着手、実施中 27年12月交差点設計に着手、実施中																							
宮古市	48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	30,000	24	~	27	23					
																		24	24,750		0	-	
																		25			0	-	
																		26			0	24,750	
																		27				-	
																		28				-	
																		累計	24,750	0	0	24,750	
宮古市	49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,724,862	23	~	27	23	249,375		0	-	
																		24	2,918,125		7,531	-	
																		25	3,320,625		492,725	-	
																		26	739,375	▲ 121,625	2,276,265	-	
																		27	528,379		4,810,905	46,828	
																		28				-	
																		累計	7,755,879	▲ 121,625	7,587,426	46,828	
25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸) 本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注 西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸 鴨崎、実田、西町																							
宮古市	50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	32	23				H24.7月から募集開始	
																		24	65,625		0	-	
																		25			42,000	-	
																		26			0	-	
																		27			0	-	
																		28				-	
																		累計	65,625	0	42,000	0	
20戸 H26.3契約 応募なし 応募なし																							
宮古市	51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	776,177	24	~	32	23					
																		24	12,751		0	-	
																		25	80,609		0	-	
																		26			0	-	
																		27			79,780	-	
																		28	113,626			-	
																		累計	206,986	0	79,780	0	
災害公営住宅が未完成のため、未実施 148戸入居																							
宮古市	52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	96,038	24	~	32	23					
																		24	1,957		0	-	
																		25	12,375		0	-	
																		26			0	-	
																		27			10,650	-	
																		28	7,620			-	
																		累計	21,952	0	10,650	0	
災害公営住宅が未完成のため、未実施 106戸入居																							

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	53	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	53,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																			24	42,400		41,697	703
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	42,400	0	41,697	703
宮古市	54	◆	D	-	4	-	3	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	58,190	24	~	28	23				
																			24	23,200	▲ 264	0	-
																			25	23,616		0	-
																			26			11,424	-
																			27			19,433	-
																			28				
																			累計	46,816	▲ 264	30,857	0
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	-	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	-
																			25			0	-
																			26			0	-
																			27				
																			28				
																			累計	800	264	1,064	0
宮古市	68		D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	540,000	24	~	29	23				24年12月詳細設計発注、25年6月完了
																			24	41,250		21,038	-
																			25	41,250		9,165	-
																			26	173,250		19,403	-
																			27	158,400		238,364	-
																			28	31,350			
																			累計	445,500	0	287,970	0
宮古市	69		D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,720,000	24	~	29	23				24年11月詳細設計発注、実施中
																			24	41,250		41,250	-
																			25	18,975		▲ 34,135	-
																			26	173,250		29,431	-
																			27			44,614	-
																			28	961,950			
																			累計	1,195,425	0	81,160	0
宮古市	70		D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶴	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	28	23				25年3月用地測量発注、実施中
																			24	57,750		57,750	-
																			25	45,375		30,684	-
																			26	437,250		305,909	-
																			27	503,250		497,081	-
																			28	86,625			
																			累計	1,130,250	0	891,424	0

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	71	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	3,240,000	24	～	29	23				25年3月用地測量発注、実施中	
																	24	107,250		81,675	-	
																	25	132,000		72,925	-	
																	26	453,750		54,733	-	
																	27	495,000		583,451	-	
																	28	396,000				
																	累計	1,584,000	0	792,784	0	
宮古市	72	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平～ 堀内	県	県	直接	継続	4,890,000	24	～	30	23				25年3月用地測量発注、実施中	
																	24	165,000		165,000	-	
																	25	132,000		90,833	-	
																	26	453,750		24,418	-	
																	27	859,650		494,467	-	
																	28	1,611,225				
																	累計	3,221,625	0	774,718	0	
宮古市	73	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内～津 軽石	県	県	直接	継続	4,730,000	24	～	30	23				25年3月用地測量発注、実施中	
																	24	132,000		132,000	-	
																	25	107,250		59,882	-	
																	26	495,000		190,125	-	
																	27	1,310,100		502,089	-	
																	28	759,000				
																	累計	2,803,350	0	884,096	0	
宮古市	74	D	-	4	-	5	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	完了	967,000	24	～	27	23				H24.12～H25.1 用地測量実施済み	
																	24	129,500		656	-	
																	25	490,875		58,725	-	
																	26	104,125	121,625	765	-	
																	27			391,782	394,197	
																	28					
																	累計	724,500	121,625	451,928	394,197	
宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24	～	27	23				H24年度から実施中
																		24	1,200		247	-
																		25	1,200		1,396	-
																		26			757	-
																		27			0	-
																		28				
																		累計	2,400	0	2,400	0
宮古市	121	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	継続	395,992	25	～	32	23				
																		24				
																		25	316,793		8,761	-
																		26			37,533	-
																		27			89,280	-
																		28				
																		累計	316,793	0	135,574	0

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	26	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	継続	11,196,000	23 ~ 28	23	58,931		0	-	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施 下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中 沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 上平、みどり町、関谷、沢田
															24	1,207,500		424,913	-	
															25	1,408,750		357,801	-	
															26	7,121,318		2,482,069	-	
															27	0		4,376,594	-	
															28				-	
															累計	9,796,499	0	7,641,377	0	
大船渡市	27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	2,105,650	23 ~ 27	23	131,818		3,282	-	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定) H26.10工事発注 55戸 平林 完了
															24	1,006,250		0	-	
															25	704,375		56,952	-	
															26	0		93,569	-	
															27	0		1,061,721	626,919	
															28				-	
															累計	1,842,443	0	1,215,524	626,919	
大船渡市	28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	736,000	24 ~ 26	23	0		0	-	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。 H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中 完成
															24	201,250		24,434	-	
															25	402,500		586,132	-	
															26	40,250		4,574	28,860	
															27	0			-	
															28				-	
															累計	644,000	0	615,140	28,860	
大船渡市	29	D	-	4	-	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	未着手	75,000	24 ~ 32	23	0		0	-	応募なし 応募なし 応募なし
															24	65,625		0	-	
															25	0		0	-	
															26	0		0	-	
															27	0		0	-	
															28				-	
															累計	65,625	0	0	0	
大船渡市	30	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	912,380	24 ~ 32	23	0		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施 122戸入居
															24	10,552		0	-	
															25	113,732		0	-	
															26	0		0	-	
															27	0		34,994	-	
															28	70,172			-	
															累計	194,456	0	34,994	0	
大船渡市	31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	継続	113,750	24 ~ 32	23	0		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施 105戸入居
															24	1,620		0	-	
															25	17,460		0	-	
															26	0		0	-	
															27	0		4,498	-	
															28	1,697			-	
															累計	20,777	0	4,498	0	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大船渡市	32	◆	D	-	1	-	5	-	1		県	県	直接	完了	39,000	24	~	24	23	0			24年9月概略設計発注、24年12月完了。	
																			24	31,200		2,394		28,806
																			25	0				
																			26	0				
																			27	0				
																			28	0				
																			累計	31,200	0	2,394		28,806
大船渡市	33	◆	D	-	1	-	5	-	2		県	県	直接	完了	140,000	24	~	26	23	0			平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。 H26年3月概略設計完了 H27年3月予備設計完了	
																			24	112,000		5,292		-
																			25	0				
																			26	0		9,529		97,179
																			27	0				
																			28	0				
																			累計	112,000	0	14,821		97,179
大船渡市	34	◆	D	-	4	-	4	-	1		県	県	直接	継続	81,750	24	~	28	23	0	0		下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中 下欠、上平、長谷堂完成 みどり町、平林	
																			24	19,200	▲ 264	0		-
																			25	46,464		0		-
																			26	0		9,737		-
																			27	0		15,094		-
																			28	0				
																			累計	65,664	▲ 264	24,831		0
大船渡市	35	◆	D	-	4	-	4	-	2		県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了。	
																			24	800	264	1,064		-
																			25	0		0		-
																			26	0		0		-
																			27	0				
																			28	0				
																			累計	800	264	1,064		0
大船渡市	47		D	-	1	-	5			県	県	直接	継続	987,452	24	~	29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。 25年10月用地測量発注、実施中 26年9月用地補償開始、実施中 27年4月工事発注、実施中		
																		24	24,750		24,750		-	
																		25	99,000		34,447		-	
																		26	305,250		13,135		-	
																		27	313,500		282,593		-	
																		28	69,672					
																		累計	812,172	0	354,925		0	
大船渡市	48		D	-	1	-	6			県	県	直接	継続	768,721	24	~	29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。 25年10月用地測量発注、実施中 26年9月用地補償開始、実施中 27年4月工事発注、実施中		
																		24	24,750		7,425		-	
																		25	115,500		25,157		-	
																		26	148,500		10,938		-	
																		27	288,750		190,989		-	
																		28	54,219					
																		累計	631,719	0	234,509		0	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大船渡市	49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	2,100,000	24	~	30	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。			
																	24	41,250		41,250	-			
																	25	156,750		6,004	-			
																	26	717,750		24,200	-			
																	27	247,500		46,287	-			
																	28							
																	累計	1,163,250	0	117,741	0	H24から引き続き詳細設計を実施 H25年度から引き続き詳細設計を実施 H27用地測量実施中		
大船渡市	50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎~基 石	県	県	直接	継続	2,400,000	24	~	30	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。			
																	24	41,250		41,250	-			
																	25	82,500		74,787	-			
																	26	412,500		0	-			
																	27	495,000		15,912	-			
																	28	330,000						
																	累計	1,361,250	0	131,949	0	26年1月用地測量発注、実施中 25年度に引き続き用地測量実施中 27用地補償着手、実施中		
大船渡市	80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23	0			H24年度から実施中。
																				24	1,200		247	-
																				25	1,200		218	-
																				26	0		1,935	-
																				27	0			
																				28	0			
																				累計	2,400	0	2,400	0
大船渡市	124	D	-	1	-	25	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	7,017,000	24	~	30	23	0			25年3月詳細設計発注、実施中。			
																	24	82,500		82,500	-			
																	25	82,500		104,103	-			
																	26	666,600		58,700	-			
																	27	825,000		585,891	-			
																	28	1,206,975						
																	累計	2,863,575	0	831,194	0	26年1月用地測量発注、実施中 25年度に引き続き用地測量実施中 27年用地補償着手、実施中		
大船渡市	129	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	県	県	直接	継続	506,679	25	~	32	23				
																				24				
																				25	302,433		7,846	-
																				26	0		113,085	-
																				27	0		146,905	-
																				28	102,908			
																				累計	405,341	0	267,836	0
久慈市	13	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	30,000	24	~	26	23				検討中			
																	24	24,750		0	-			
																	25	0		0	-			
																	26	0		0	24,750			
																	27							
																	28							
																	累計	24,750	0	0	24,750	検討中		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
一関市	4	D	-	4	-	1	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	千厩町 ほか3地区	県	県	直接	継続	268,800	24	~	28	23				25年3月までに、2団地48戸分を配分
																		24	147,000		90,027	-
																		25	88,200		63,000	-
																		26	0		0	-
																		27	0		0	-
																		28				-
																		累計	235,200	0	153,027	0
陸前高田市	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24	~	28	23				25年1月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750		24,750	-
																		25	156,750		14,959	-
																		26	1,072,500		45,889	-
																		27	660,000		230,692	-
																		28				-
																		累計	1,914,000	0	316,290	0
陸前高田市	21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	3,600,000	24	~	30	23				24年12月詳細設計発注、実施中
																		24	41,250		41,250	-
																		25	33,000		▲ 10,013	-
																		26	1,237,500		106,207	-
																		27	165,000		230,363	-
																		28				-
																		累計	1,476,750	0	367,807	0
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	10,000	24	~	24	23				今泉大橋と統合
																		24	8,250		0	-
																		25			0	8,250
																		26			0	
																		27				
																		28				
																		累計	8,250	0	0	8,250
陸前高田市	23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	950,000	24	~	28	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750		23,100	-
																		25	90,750		23,626	-
																		26	247,500		97,391	-
																		27	420,750		465,624	-
																		28				-
																		累計	783,750	0	609,741	0
陸前高田市	24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	2,975,000	24	~	29	23				24年9月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750		24,750	-
																		25	173,250		129,698	-
																		26	1,172,325		208,619	-
																		27	412,500		516,628	-
																		28	477,675			-
																		累計	2,260,500	0	879,695	0

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	25	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	250,000	24	~	27	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	10,725	-	
																	25	66,000	4,651	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了
																	26	115,500	105,312	-	26年10月工事発注、実施中
																	27		13,996	-	完了
																	28			-	
																	累計	206,250	0	134,684	71,566
陸前高田市	26	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	継続	13,364,000	23	~	28	23	288,137	126,290	-	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)
																	24	2,918,125	0	-	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)
																	25	603,750	246,769	-	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
																	26	7,883,487	2,032,508	-	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸
																	27		5,719,718	-	栃ヶ沢、中田
																	28			-	
																	累計	11,693,499	0	8,125,285	0
陸前高田市	27	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	2,262,700	23	~	26	23	67,987	48,185	-	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)
																	24	1,106,875	28,280	-	
																	25	805,000	1,450,755	-	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複数年契約)
																	26		44,739	407,903	工事変更契約、完成
																	27			-	
																	28			-	
																	累計	1,979,862	0	1,571,959	407,903
陸前高田市	28	D	-	4	-	4	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	高田	県	県	直接	未着手	75,000	24	~	27	23				
																	24	65,625	0	-	
																	25		0	-	
																	26		0	-	応募なし
																	27		0	-	応募なし
																	28			-	
																	累計	65,625	0	0	0
陸前高田市	29	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	未着手	944,338	24	~	32	23				
																	24	17,587	0	-	
																	25	135,716	0	-	
																	26		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	27	0	0	-	
																	28	0		-	
																	累計	153,303	0	0	0
陸前高田市	30	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	未着手	180,600	24	~	32	23				
																	24	2,700	0	-	
																	25	20,835	0	-	
																	26	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	27	0	0	-	
																	28			-	
																	累計	23,535	0	0	0

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		1	2	3	4	5	6	7															
陸前高田市	31	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	15,000	24	~	24	23				
																			24	12,000		0	-
																			25			0	-
																			26			0	12,000
																			27				
																			28				
																			累計	12,000	0	0	12,000
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	-	復興関連道路 調査事業(改築)	高田	県	県	直接	廃止	15,000	24	~	24	23				
																			24	12,000		0	-
																			25			0	-
																			26			0	12,000
																			27				
																			28				
																			累計	12,000	0	0	12,000
陸前高田市	33	◆	D	-	1	-	2	-	防災型シンボル ロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	44,000	24	~	24	23				
																			24	35,200		0	-
																			25			0	-
																			26			0	35,200
																			27				
																			28				
																			累計	35,200	0	0	35,200
陸前高田市	34	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事業	高田	県	県	直接	継続	111,670	24	~	28	23				
																			24	32,000	▲ 264	0	-
																			25	57,600		0	-
																			26			6,816	-
																			27			16,484	-
																			28				-
																			累計	89,600	▲ 264	23,300	0
陸前高田市	35	◆	D	-	4	-	2	-	県営住宅シス テム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	0
																			25			0	-
																			26			0	-
																			27				
																			28				
																			累計	800	264	1,064	0
陸前高田市	66		D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	28	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																			24	24,750		15,675	-
																			25	231,000		18,269	-
																			26	495,000		287,958	-
																			27	239,250		562,424	-
																			28				-
																			累計	990,000	0	884,326	0

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
陸前高田市	67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	継続	800,000	24	~	28	23				24年8月詳細設計発注、実施中		
																		24	24,750		18,150	-		
																		25	165,000		17,724	-		
																		26	115,500		117,410	-		
																		27	354,750		506,716	-		
																		28				-		
																		累計	660,000	0	660,000	0	25年8月用地測量発注、26年2月完了 27年3月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事実施中	
陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23				H24年度から実施中
																				24	1,200		247	-
																				25	1,200		218	-
																				26			923	-
																				27			848	164
																				28				-
																				累計	2,400	0	2,236	164
陸前高田市	92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	継続	88,000	24	~	28	23				
																				24	16,000			-
																				25	8,000		23,268	-
																				26	46,400		35,338	-
																				27			9,745	-
																				28				-
																				累計	70,400	0	68,351	0
陸前高田市	93	D	-	4	-	7	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	継続	1,727,808	23	~	28	23				
																				24				-
																				25	462,000		395	-
																				26			67,280	-
																				27	467,094		350	-
																				28	582,737			-
																				累計	1,511,831	0	68,025	0
陸前高田市	98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	1,453,851	25	~	32	23				
																				24				-
																				25	787,576		70,904	-
																				26			105,430	-
																				27			115,282	-
																				28	375,504			-
																				累計	1,163,080	0	291,616	0
陸前高田市	117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,970,000	27	~	30	23				
																				24				-
																				25				-
																				26			0	-
																				27	772,000		559,283	-
																				28				-
																				累計	772,000	0	559,283	0

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
陸前高田 市	118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,130,000	27	~	32	23					
																				24					
																				25					
																				26			0		
																				27	196,000		57,300		平成27年着手予定 H27.8基本設計業務発注、実施中
																				28	128,000				
																				累計	324,000	0	57,300	0	
釜石市	41		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	330,000	24	~	27	23	0			市で調整中	
																				24	24,750		0		
																				25	90,750		0		
																				26	156,750		0	272,250	
																				27	0				
																				28					
																				累計	272,250	0	0	272,250	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
釜石市	42		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	継続	305,000	24	~	27	23	0			25年5月用地買収開始、実施中	
																				24	24,750		18,150		
																				25	206,250		13,627		
																				26	20,625		131,868		
																				27	0		27,428		
																				28					
																				累計	251,625	0	191,073	0	25年6月用地買収開始、実施中 26年6月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中
釜石市	43		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	継続	520,000	24	~	29	23	0			24年11月詳細設計発注、実施中	
																				24	24,750		7,425		
																				25	156,750		9,202		
																				26	74,250		65,126		
																				27	0		105,925		
																				28	128,700				
																				累計	384,450	0	187,678	0	25年9月用地測量発注、実施中 26年9月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中
釜石市	44		D	-	4	-	6	-		災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	3,120,400	23	~	25	23	315,350		9,979		24年1月、実施設計発注。
																				24	2,012,500		1,650,146		
																				25	402,500		39,589	1,030,636	
																				26	0				
																				27	0				
																				28					
																				累計	2,730,350	0	1,699,714	1,030,636	24年9月、本体工事発注。(126戸) H26年3月完成
釜石市	45		D	-	4	-	7	-		災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	1,029,195	23	~	25	23	95,545		1,625		24年1月、実施設計発注。
																				24	704,375		425,085		
																				25	100,625		6,650	467,185	
																				26	0				
																				27	0				
																				28					
																				累計	900,545	0	433,360	467,185	24年9月、本体工事発注。(32戸) H26年3月完成

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	継続	2,530,000	24	~	28	23	0	0	-	日向(30戸)設計終了 日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了 片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸 片岸 工事中	
																		24	905,625	1,588	-		
																		25	1,308,125	47,846	-		
																		26	0	24,778	-		
																		27	0	1,840,203	-		
																		28	0	0	-		
累計	2,213,750	0	1,914,415	0																			
釜石市	47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	150,000	24	~	30	23	0	0	-	6戸 H25.7契約 応募なし 応募なし	
																		24	65,625	0	-		
																		25	0	10,500	-		
																		26	0	0	-		
																		27	0	0	-		
																		28	0	0	-		
累計	65,625	0	10,500	0																			
釜石市	48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	809,847	24	~	32	23	0	0	-	66戸 H26.2契約 入居86戸分 109戸入居	
																		24	15,828	0	-		
																		25	52,176	4,748	-		
																		26	0	41,347	-		
																		27	34,823	57,652	-		
																		28	56,732	0	-		
累計	159,559	0	103,747	0																			
釜石市	49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	141,172	24	~	32	23	0	0	-	入居60戸分 82戸入居	
																		24	2,430	0	-		
																		25	8,010	666	-		
																		26	0	6,189	-		
																		27	4,874	9,209	-		
																		28	8,458	0	-		
累計	23,772	0	16,064	0																			
釜石市	50	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	2,700	24	~	24	23	0	0	-	2,160
																			24	2,160	0	-	
																			25	0	0	-	
																			26	0	0	-	
																			27	0	0	-	
																			28	0	0	-	
累計	2,160	0	0	2,160																			
釜石市	51	◆	D	-	-	1	-	-	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	1,500	24	~	24	23	0	0	-	1,200
																			24	1,200	0	-	
																			25	0	0	-	
																			26	0	0	-	
																			27	0	0	-	
																			28	0	0	-	
累計	1,200	0	0	1,200																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	52	◆	D	-	1	-	1	-	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	26,000	24	~	24	23	0			
																				24	20,800		0	-
																				25	0		0	-
																				26	0			20,800
																				27	0			
																				28				
																				累計	20,800	0	0	20,800
釜石市	53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	47,190	24	~	30	23	0			
																				24	28,800	▲ 264	0	-
																				25	3,840		9,607	-
																				26	0		0	-
																				27	0		2,252	-
																				28				
																				累計	32,640	▲ 264	11,859	0
釜石市	54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了
																				24	800	264	1,064	0
																				25	0		0	-
																				26	0		0	-
																				27	0			
																				28				
																				累計	800	264	1,064	0
釜石市	55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	300,000	23	~	24	23	160,000		133,416	-
																				24	80,000		50,026	56,558
																				25	0		0	-
																				26	0			
																				27	0			
																				28				
																				累計	240,000	0	183,442	56,558
釜石市	86		D	-	1	-	9	-		まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	30	23	0			25年5月用地買収開始、実施中
																				24	16,500		16,554	-
																				25	82,500		17,173	-
																				26	107,250		16,595	-
																				27	0		52,650	-
																				28				
																				累計	206,250	0	102,972	0
釜石市	106		D	-	1	-	11	-		まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜 の2	県	県	直接	継続	2,450,000	24	~	29	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中
																				24	49,500		49,500	-
																				25	49,500		22,034	-
																				26	618,750		211,689	-
																				27	660,000		847,934	-
																				28	297,000			
																				累計	1,674,750	0	1,131,157	0

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23	0			
																				24	1,200		247	-
																				25	1,200		1,178	-
																				26	0		975	-
																				27	0			-
																				28	0			-
																				累計	2,400	0	2,400	0
釜石市	136		D	-	1	-	13	-		まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	305,000	24	~	27	23	0			
																				24	0		0	-
																				25	74,250		31,845	-
																				26	173,250		90,941	-
																				27	4,125		42,892	-
																				28				-
																				累計	251,625	0	165,678	0
釜石市	141	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	540,381	25	~	32	23	0			
																				24	0			-
																				25	432,304		39,976	-
																				26	0		112,229	-
																				27	0		166,645	-
																				28				-
																				累計	432,304	0	318,850	0
釜石市	143		D	-	1	-	14	-		まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	50,000	25	~	27	23	0			
																				24	0		0	-
																				25	33,000		0	-
																				26	8,250		0	41,250
																				27	0			-
																				28				-
																				累計	41,250	0	0	41,250
釜石市	162		D	-	4	-	25	-		災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	継続	4,048,661	26	~	28	23	0			
																				24	0			-
																				25				-
																				26	429,716		461,046	-
																				27	643,187		243,117	-
																				28	2,469,674			-
																				累計	3,542,577	0	704,163	0
釜石市	163		D	-	4	-	26	-		災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	未着手	917,807	26	~	28	23	0			
																				24	0			-
																				25	0			-
																				26	88,193		0	-
																				27			0	-
																				28				-
																				累計	88,193	0	0	0

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大槌町	44	D - 1 - 9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 28	23					詳細設計実施中
											24	24,750	0	-		
											25	132,000	9,900	-	25年7月測量設計発注、26年2月完了	
											26	255,750	2,000	-	26年6月用地測量発注、実施中	
											27		10,138		用地補償実施中	
											28					
											累計	412,500	0	22,038	0	
大槌町	45	D - 4 - 3	災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	1,090,000	23 ~ 25	23	249,375		52,695	-	24年3月、実施設計発注。
											24	503,125		113,562	-	24年10月、本体工事発注。
											25	201,250		402,611	384,882	H25年8月、完成
											26					
											27					
											28					
											累計	953,750	0	568,868	384,882	
大槌町	46	D - 4 - 4	災害公営住宅 整備事業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24 ~ 30	23			0	-	
											24	2,716,875		211,699	-	
											25	3,421,250		131,474	-	屋敷前151戸建設中
											26	3,450,125		1,370,374	-	屋敷前変更契約、極内設計発注
											27			2,838,254	-	安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2 未着手
											28					
											累計	9,588,250	0	4,551,801	0	
大槌町	47	D - 4 - 5	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大槌町	県	県	直接	未着手	150,000	24 ~ 32	23					
											24	65,625		0	-	
											25	0		0	-	
											26			0	-	応募なし
											27			0	-	応募なし
											28					
											累計	65,625	0	0	0	
大槌町	48	D - 5 - 2	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	大槌町	県	県	直接	継続	692,983	24 ~ 32	23					
											24	14,070			-	
											25	103,766		0	-	
											26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
											27			30,626	-	104戸入居
											28	12,629				
											累計	130,465	0	30,626	0	
大槌町	49	D - 6 - 2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大槌町	県	県	直接	継続	86,043	24 ~ 32	23					
											24	2,160			-	
											25	15,930		0	-	
											26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
											27			3,816	-	81戸入居
											28					
											累計	18,090	0	3,816	0	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大槌町	50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	5,000	24	~	24	23				検討中
																				24	4,000		0	-
																				25			0	-
																				26			0	4,000
																				27				
																				28				
																				累計	4,000	0	0	4,000
大槌町	51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接	廃止	100,000	24	~	24	23				
																				24	80,000			-
																				25				80,000
																				26				
																				27				
																				28				
																				累計	80,000	0	0	80,000
大槌町	52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整備 事業	大槌町	県	県	直接	継続	119,670	24	~	30	23				
																				24	25,600	▲ 264		-
																				25	30,720		244	-
																				26				
																				27			11,945	-
																				28				
																				累計	56,320	▲ 264	12,189	0
大槌町	53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大槌町	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23				
																				24	800	264	1,064	0
																				25	0		0	-
																				26			0	-
																				27				
																				28				
																				累計	800	264	1,064	0
大槌町	80	◆	D	-	4	-	3	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23				
																				24	1,200		247	-
																				25	1,200		162	-
																				26			851	-
																				27			851	289
																				28				
																				累計	2,400	0	2,111	289
大槌町	116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	751,447	25	~	32	23				
																				24				
																				25	601,157		21,159	-
																				26			192	-
																				27			13,956	-
																				28				
																				累計	601,157	0	35,307	0

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山田町	21	D	-	1	-	5	防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線 山田	県	県	直接	廃止	200,000	25	~	27	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	累計	0	0	0	0				
山田町	22	D	-	1	-	6	まちづくり連携道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢~浜川目	県	県	直接	継続	4,100,000	24	~	30	23					25年3月用地測量発注、実施中			
																	24	123,750		115,550					
																	25	82,500		27,433		24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中			
																	26	412,500		331,628		26年12月に工事発注、実施中			
																	27	742,500		668,019		26年度に引き続き工事を実施中			
																	28	1,072,500							
																	累計	2,433,750	0	1,142,630	0				
山田町	23	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,413,300	23	~	26	23	180,250		81,540		24年10月、実施設計発注。			
																	24	1,408,750		2,158					
																	25	201,250		1,073,434		25年6月、本体工事発注。(72戸)			
																	26		▲ 468,326	75,478	4,028	完成			
																	27		▲ 85,286						
																	28								
																	累計	1,790,250	▲ 553,612	1,232,610	4,028				
山田町	24	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	継続	4,768,672	24	~	28	23			0					
																	24	1,811,250		2,248					
																	25	2,213,750		208,499		大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)			
																	26	621,250		123,058		大沢、H27.1工事発注 35戸 北浜、H26.11工事発注 72戸			
																	27		▲ 473,662	1,422,052		工事中			
																	28								
																	累計	4,646,250	▲ 473,662	1,755,857	0				
山田町	25	D	-	4	-	3	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	未着手	75,000	24	~	32	23					応募なし			
																	24	65,625							
																	25			0		応募なし			
																	26			0		応募なし			
																	27			0		応募なし			
																	28								
																	累計	65,625	0	0	0				
山田町	26	D	-	5	-	1	災害公営住宅家賃低廉化事業	(山田町)	県	県	直接	継続	820,198	24	~	32	23					災害公営住宅が未完成のため、未実施			
																	24	14,070							
																	25	89,989		0		40戸に補助			
																	26			16,567		86戸入居			
																	27			42,947					
																	28	79,319							
																	累計	183,378	0	59,514	0				

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(山田町)	県	県	直接	継続	101,091	24	~	32	23					
																		24	2,160				
																		25	13,815		0		災害公営住宅が未完成のため、未実施
																		26			1,763		30戸に補助
																		27			5,415		73戸入居
																		28	3,420				
																		累計	19,395	0	7,178	0	
山田町	28	◆	D	-	1	-	5	-	1	県	県	直接	廃止	4,000	24	~	24	23					
																		24	3,200				
																		25			0		区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																		26				3,200	
																		27					
																		28					
																		累計	3,200	0	0	3,200	
山田町	29	◆	D	-	1	-	6	-	1	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
																		24	15,200		14,599	601	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	15,200	0	14,599	601	
山田町	30	◆	D	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	完了	13,670	24	~	26	23					
																		24	11,200	▲ 264	0		
																		25			3,784		25年6月工事契約・工事中。
																		26				7,152	完成
																		27					
																		28					
																		累計	11,200	▲ 264	3,784	7,152	
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																		24	800	264	1,064	0	
																		25			0		
																		26			0		
																		27					
																		28					
																		累計	800	264	1,064	0	
山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	1	県	県	直接	継続	52,800	24	~	30	23					
																		24	14,400		0		
																		25	27,840		0		本体工事が未着手のため、未実施
																		26					
																		27			2,219		大沢
																		28					
																		累計	42,240	0	2,219	0	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23				H24年度から実施中	
																				24	1,200		247	-	H26以降については現在検討中
																				25	1,200		108	-	H25年度 2回開催
																				26			638	-	H26年度 9回開催
																				27			709	698	H27年度 10回開催
																				28					
																				累計	2,400	0	1,702	698	
山田町	82		D	-	4	-	7	-		災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	未着手	2,000,000	25	~	30	23					
																				24					
																				25	616,000		0	-	飯岡発注なし
																				26			0	-	飯岡発注なし
																				27					
																				28					
																				累計	616,000	0	0	0	
山田町	83		D	-	4	-	8	-		災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,526,028	25	~	27	23					
																				24					
																				25	308,000		95,930	-	妻の神土地取得、設計発注
																				26		468,326	0	-	H26.12工事発注 52戸
																				27		558,948	1,196,781	42,563	完了
																				28					
																				累計	308,000	1,027,274	1,292,711	42,563	
山田町	84		D	-	4	-	9	-		災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	30	23					
																				24					
																				25	308,000		0	-	山田南:建物の配置等を検討中
																				26			6,539	-	造成設計発注
																				27					
																				28					
																				累計	308,000	0	6,539	0	
山田町	85		D	-	4	-	10	-		災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	352,000	25	~	27	23					
																				24					
																				25	308,000		0	-	建物の配置等を検討中
																				26			0	-	戸数調査による計画の見直し
																				27				308,000	
																				28					
																				累計	308,000	0	0	308,000	
山田町	93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	南部・船 越	県	県	直接	継続	2,400	25	~	30	23					
																				24					
																				25	1,920		0	-	建物の配置等を検討中
																				26			0	-	
																				27			1,920		妻の神完了
																				28					
																				累計	1,920	0	1,920	0	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		1	2	3	4	5	6	7															
山田町	95	★	F	-	4	-	1	-	1		県	県	直接	継続	813,700	25	～	32	23				
																			24				
																			25	650,960		39,933	-
																			26			13,235	-
																			27			268,234	-
																			28				-
																			累計	650,960	0	321,402	0
岩泉町	14		D	-	4	-	3	-		県	県	直接	未着手	10,000	24	～	32	23					
																		24	8,750		0	-	
																		25	0		0	-	
																		26	0		0	-	
																		27			0	-	
																		28				-	
																		累計	8,750	0	0	0	
田野畑村	22		D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	県	県	直接	未着手	200,000	24	～	29	23				田野畑村で概略設計実施中	
																		24	24,750		0	-	
																		25			0	-	
																		26			0	-	
																		27			0	-	
																		28				-	
																		累計	24,750	0	0	0	
田野畑村	23		D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅等整備事業	県	県	直接	廃止	119,000	23	～	24	23	3,500		0		
																		24	100,625		0	104,125	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	104,125	0	0	104,125	
田野畑村	24		D	-	4	-	5	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 供給促進事業	県	県	直接	未着手	15,000	24	～	28	23					
																		24	13,125		0	-	
																		25			0	-	
																		26			0	-	
																		27			0	-	
																		28				-	
																		累計	13,125	0	0	0	
田野畑村	25		D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	県	県	直接	廃止	503	24	～	27	23					
																		24	440		0	440	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	440	0	0	440	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
田野畑村	26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	90	24	~	27	23					
																		24	67		0	67	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	67	0	0	67	
田野畑村	27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	10,000	24	~	24	23					概略・予備設計実施済み
																		24	8,000		5,822	2,178	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	8,000	0	5,822	2,178	
田野畑村	28	◆	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23					
																		24	800		0	800	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	800	0	0	800	
田野畑村	29	◆	D	-	4	-	4	県営住宅シス テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23					
																		24	800		0	800	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	800	0	0	800	
田野畑村	40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	継続	365,000	24	~	28	23			0		工事発注準備中
																		24	20,625		4,950	-	
																		25	140,250		3,909	-	- 25年10月工事発注、実施中
																		26	140,250		88,977	-	- 25年度に引き続き工事実施中
																		27			41,556	-	- 26年度に引き続き工事実施中
																		28					
																		累計	301,125	0	139,392	0	
田野畑村	41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	継続	2,120,000	24	~	29	23					詳細設計中
																		24	82,500		52,800	-	
																		25	90,750		11,705	-	- 25年12月用地測量発注、実施中
																		26	495,000		143,218	-	- 26年10月工事発注、実施中
																		27	511,500		429,153	-	- 26年度に引き続き工事を実施中
																		28	495,000				
																		累計	1,674,750	0	636,876	0	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
野田村	19	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業 (野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	2,300,000	24	~	28	23				25年1月用地測量発注、実施中			
																	24	66,000	66,000	-				
																	25	247,500	286,299	-	25年9月工事発注、実施中			
																	26	1,485,000	832,781	-	25年度に引き続き工事を実施中			
																	27		410,726		26年度に引き続き工事を実施中			
																	28							
																	累計	1,798,500	0	1,595,806	0			
野田村	20	◆	D	-	1	-	6	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23				24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																				24	24,000	9,600		
																				25		▲ 3,124	17,524	
																				26				
																				27				
																				28				
																				累計	24,000	0	6,476	17,524
野田村	21	D	-	1	-	7	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業 (野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	30,000	24	~	24	23				検討中。	
																			24	24,750	0	-		
																			25		0	-		
																			26		0	24,750		
																			27					
																			28					
																			累計	24,750	0	0	24,750	
野田村	22	D	-	4	-	1	-	-	-	災害復興公営 住宅等整備事 業 (野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	855,834	23	~	24	23	16,625	87,645	-	25年3月、本体工事発注。(18戸)	
																			24	732,229	144,035	-	25年3月、完成(8戸)	
																			25		347,235	169,939	H26.3月 完成(18戸)	
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	748,854	0	578,915	169,939	
野田村	23	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業 (野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	6,000	24	~	24	23				門前第一団地 16台、第二団地 36台	
																			24	4,800	770	-		
																			25		2,068	1,962	第2団地 18台完成	
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	4,800	0	2,838	1,962	
野田村	24	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅シ ステム改修事 業 野田村	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23					
																			24	800	0	-		
																			25		0	800		
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	800	0	0	800	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
野田村	25	D	-	4	-	2	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	野田村	県	県	直接	未着手	25,000	24	~	29	23				募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																		24	21,875			同上	
																		25			0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																		26			0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																		27			0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																		28			0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																		累計	21,875	0	0	0	
野田村	26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	野田村	県	県	直接	廃止	3,015	24	~	27	23					
																		24	2,638				
																		25			0	2,638	
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	2,638	0	0	2,638	
野田村	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	野田村	県	県	直接	廃止	540	24	~	27	23					
																		24	405				
																		25			0	405	
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	405	0	0	405	
野田村	32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	継続	2,250,000	24	~	28	23				25年1月工事発注、実施中	
																		24	82,500		82,500	25年6月用地測量発注、実施中	
																		25	297,000		442,246	24年度に引き続き、工事を実施中	
																		26	1,311,750		422,109	25年度に引き続き、工事を実施中	
																		27	123,750		353,594	26年度に引き続き、工事を実施中	
																		28	41,250				
																		累計	1,856,250	0	1,300,449	0	
野田村	58	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	継続	83,994	25	~	32	23				
																			24				
																			25	63,488		35,667	
																			26			2,000	
																			27			17,004	
																			28	3,706			
																			累計	67,194	0	54,671	0
洋野町	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(一)八木 港線 八 木	県	県	直接	継続	500,000	24	~	28	23				八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。	
																		24	24,750		12,375	24年11月詳細設計発注、実施中。	
																		25	165,000		6,705	25年9月修正設計発注、実施中。	
																		26	111,375		0	洋野町でまちづくり計画調整中	
																		27			32,953	27年11月工事発注、実施中	
																		28					
																		累計	301,125	0	52,033	0	

