

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

釜石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	14,655	10,226
24	27,799,872	11,508,493	
25	27,822,729	15,310,722	
26	32,710,661	24,370,308	
27	19,078,813		
合計		107,426,730	51,199,749

<参考>	釜石市東日本大震災 復興交付金基金残高	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	79,032,399	9,871	28,404,202

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	884,693	442,930
24	6,489,753	3,336,204	
25	5,157,045	1,436,362	
26	2,697,136	2,786,524	
27	1,754,685		
合計		16,983,312	8,002,020

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	継続	92,870	24 ~ 28	23	0			24年4月調査着手。
															24	20,160	4,377	-	
															25	9,172	2,165	-	25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。
															26	0	1,570	-	26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。
															27	0			
															累計	29,332	8,112	-	
28	◆	A	-	4	-	1	史跡周知促進事業	夫婦くろべ・箱崎横瀬遺跡外	市	市	直接	継続	6,951	24 ~ 28	23	0			24年5月委託発注。
															24	1,359	232	-	
															25	4,201	3,568	-	25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復平成26年度は、文化財の修復及び標柱の設置等は行わず、経費は発生していない。
															26	0	0	-	
															27	0			
															累計	5,560	3,800	-	
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24 ~ 28	23	0			24年4月から24年9月 試掘等調査
															24	4,490	2,524	-	
															25	11,640	1,221	-	平成25年9月 試掘等調査
															26	0	2,736	-	平成26年12月 試掘等調査
															27	0			
															累計	16,130	6,481	0	
56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	53,025	24 ~ 30	23	0			
															24	1,893	0	-	
															25	0	0	-	
															26	18,937	20,830	-	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予
															27	0			
															累計	20,830	20,830	-	
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(備蓄倉庫整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	21,000	24 ~ 30	23	0			
															24	666	0	-	
															25	0	0	-	
															26	6,666	7,332	-	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予
															27	0			
															累計	7,332	7,332	-	
75	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	94,762	24 ~ 30	23	0			
															24	4,780	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0	26,172	-	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予
															27	21,392			
															累計	26,172	26,172	-	
76	◆	A	-	1	-	2	唐丹地区新校舎建設事業(公民館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	廃止	78,750	24 ~ 30	23	0		3,000	
															24	3,000	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	3,000	0	3,000	

(様式2A)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3													
77	◆	A	- 1 - 1 - 3	震災復興メモリアル伝承(地元紙データベース更新)事業	東部等	市	市	直接	完了	1,000	24	24	0			24年7月委託発注
												25	800	779	21	
												26	0	0	0	
												27	0			
												累計	800	779	21	
105	◆	A	- 4 - 2 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	24	0			24年11月 測量機器操作説明会
												25	124	9	115	
												26	0	0	0	
												27	0			
												累計	124	9	115	
(注)																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0											
		24	4,614	2,533	115											
		25	11,640	1,221	0											
		26	0	2,736	0											
		27	0	0	0											
都道府県交付分 計			16,254	6,490	115											
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0											
		24	32,658	5,388	3,021											
		25	13,373	5,733	0											
		26	25,603	55,904	0											
		27	21,392	0	0											
市町村交付分 計			93,026	67,025	3,021											
県・市町村交付分 合計			109,280	73,515	3,136											

407,051

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	578,000	24	~	27	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	228,750	382,312		-
																	25	102,375	0		-
																	26	51,187	0		-
																	27	0			
																	累計	382,312	382,312		-
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24	~	26	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。 25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定評価業務発注。 26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注	
																	24	102,450	6,123		-
																	25	0	5,290		-
																	26	0	59,163		-
																	27	0			
																	累計	102,450	70,576		-
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	550,400	24	~	27	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	255,000	373,350		-
																	25	78,900	0		-
																	26	39,450	0		-
																	27	0			
																	累計	373,350	373,350		-
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業	花露辺	県	市	間接	継続	645,794	23	~	26	23	6,045	5,755	24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。 25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。 26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委	
																	24	247,741	46,300		-
																	25	0	404,144		-
																	26	230,559	27,415		-
																	27	0			
																	累計	484,345	483,614		-
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	478,600	24	~	27	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委 H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。 26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地	
																	24	169,200	34,901		-
																	25	0	7,901		-
																	26	122,250	86,334		-
																	27	67,500			
																	累計	358,950	129,136		-
37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,522,627	24	~	27	23	0		24年10月工事発注。 25年6月工事発注。	
																	24	541,583	32,151		-
																	25	371,736	43,829		-
																	26	0	28,432		-
																	27	0			
																	累計	913,319	104,412		-

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石	県	県	直接	継続	276,000	24	~	27	23	0		25年1月下旬工事契約。(複数年契約)		
																	24	86,800	9,300		-	
																	25	51,150	128,650		-	ほ場整備工事実施中。
																	26	46,500	41,850		-	ほ場整備工事8ha完成
																	27	29,450				
																	累計	213,900	179,800		0	
40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,385,963	23	~	25	23	307,753	292,155	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：サケ大規模実証試験設備(繰越工事)事業完了		
																	24	362,655	172,253		-	
																	25	369,063	249,710		-	
																	26	0	105,696		219,657	
																	27	0				
																	累計	1,039,471	819,814		219,657	
85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24	~	25	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。		
																	24	119,090	5,382		-	
																	25	360,624	0		-	
																	26	0	0		-	
																	27	0				
																	累計	479,714	5,382		-	
87	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続			~		23	0				
																	24	603,598	0		-	
																	25	112,375	0		-	
																	26	70,145	11,489		-	
																	27	231,490				
																	累計	1,017,608	11,489		-	
89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	316,870	24	~	27	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。3月画地評価格算定業務委託発注。25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。26年5月~用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契		
																	24	94,027	14,568		-	
																	25	143,625	28,350		-	
																	26	0	80,493		-	
																	27	0				
																	累計	237,652	123,411		-	
90	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	嬉石等	市	民間	直接	継続	7,108,590	24	~	25	23	0		AW物流分交付決定済み(H25.4.1)。		
																	24	605,000	0		-	
																	25	4,282,155	605,000		-	
																	26	0	0		-	
																	27	0				
																	累計	4,887,155	605,000		-	

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
91	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同 利用施設復興整 備事業	嬉石	市	市	直接	完了	1,050,000	24	~	25	23	0		25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。	
																			24	241,600	63,726	177,874	
																			25	178,400	42,418	313,856	不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	420,000	106,144	313,856	
108		C	-	5	-	8	-		漁業集落防災 機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	184,227	24	~	27	23	0		25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																			24	13,500	34,290	-	
																			25	20,790	0	-	
																			26	0	0	-	
																			27	103,880			
																			累計	138,170	34,290	-	
109		C	-	5	-	9	-		漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	606,940	24	~	27	23	0			
																			24	131,250	0	-	
																			25	131,906	5,426	-	26年2月測量調査設計業務委託発注。
																			26	0	146,285	-	26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注
																			27	192,048			
																			累計	455,204	151,711	-	
110		C	-	5	-	10	-		漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	148,536	24	~	27	23	0			
																			24	10,500	0	-	
																			25	51,242	36,299	-	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。
																			26	0	5,008	-	26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月
																			27	0			
																			累計	61,742	41,307	-	
111		C	-	5	-	11	-		漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	2,358,650	24	~	28	23	0			
																			24	79,500	0	-	
																			25	279,000	49,870	-	26年1月~用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。
																			26	0	-3,826	-	26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約
																			27	697,682			
																			累計	1,056,182	46,044	-	
112		C	-	5	-	12	-		漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	63,100	24	~	26	23	0			
																			24	9,000	0	-	
																			25	26,475	8,019	-	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。
																			26	0	20,869	-	26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注
																			27	0			
																			累計	35,475	28,888	-	

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	167,000	24	~	26	23	0		25年3月建物補償算定業務委託発注。			
																	24	52,500	2,956	-			
																	25	44,250	35,190	-			
																	26	0	46,461	-			
																	27	0		-			
																	累計	96,750	84,607	-			
128	◆	C	-	7	-	1	-	2	水産業共同利用施設復興整備事業	釜石市内	市	民間	直接	継続	500,000	25	~	25	23	0		9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み	
																			24	0	0		-
																			25	200,000	60,507		-
																			26	0	73,311		-
																			27	0			-
																			累計	200,000	133,818		-
129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	唐丹町	県	市	間接	完了	55,242	25	~	25	23	0		H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。			
																	24	0	0		-		
																	25	41,431	19,416		22,015		
																	26	0	0		-		
																	27	0			-		
																	累計	41,431	19,416		22,015		
130	◆	C	-	4	-	1	-	1	共同利用資機材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,361	25	~	25	23	0		H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。	
																			24	0	0		0
																			25	544	480		64
																			26	0	0		-
																			27	0			-
																			累計	544	480		64
137	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	釜石市	県	県	直接	継続			~		23	0			
																			24	0			-
																			25	60,764	47,800		
																			26	32,156	34,320		
																			27	0			-
																			累計	92,920	82,120		
144	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25	~	27	23	0		26年2月設計業務委託発注。(H25.H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処			
																	24	0	0		-		
																	25	9,750	9,963				
																	26	498,000	368,879				
																	27	0			-		
																	累計	507,750	378,842		-		

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
157	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設)	仮宿漁港 他	市	市	直接	継続	40,000	26	23						
														24						
														25						
														26	7,500	0	-			
														27	22,500					
														累計	30,000	0	-			
(注)																				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	313,798	297,910	0													
				24	2,503,546	1,113,886	0													
				25	2,143,625	1,080,337	22,079													
				26	1,020,102	1,047,379	219,657													
				27	1,090,560	0	0													
都道府県交付分 計					7,071,631	3,539,512	241,736													
市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0													
				24	1,450,198	63,726	177,874													
				25	4,772,930	707,925	313,856													
				26	77,645	84,800	0													
				27	253,990	0	0													
市町村交付分 計					6,554,763	856,451	491,730													
県・市町村交付分 合計					13,626,394	4,395,963	733,466													

19,691,120

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	536,110	24	~	27	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	69,750	9,441	-	25年3月用地等調査業務委託発注。
																	25	81,375	3,489	-	25年12月測量設計業務委託発注。
																	26	40,687	165,668	-	26年7月舗装工事発注、8月~用地買収、補償契約
																	27	230,888			
																	累計	422,700	178,598	-	
3	D	-	1	-	2	-	道路事業(両石地区)	両石	市	市	直接	継続	400,000	24	~	28	23	0			
																	24	93,000	0	-	
																	25	108,500	8,696	-	26年2月測量調査設計業務委託発注。
																	26	54,250	-1,543	-	26年9月設計業務契約変更
																	27	0			
																	累計	255,750	7,153	-	
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	300,000	24	~	27	23	0			
																	24	23,250	0	23,250	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	23,250	0	23,250	
5	D	-	4	-	1	-	災害復興公営住宅建設事業(上中島町)	上中島町	市	市	直接	完了	6,261,509	24	~	26	23	0		25年3月土地売買契約締結。	
																	24	4,805,360	1,034,836	-	25年3月建物売買契約締結。54戸
																	25	0	4,077,142	-	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)
																	26	673,460	206,514	160,328	27年2月譲渡確定契約により住宅取得
																	27	0			
																	累計	5,478,820	5,318,492	160,328	
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	継続	272,690	24	~	27	23	0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
																	24	187,556	4,572	-	24年11月工事設計業務委託発注。6戸
																	25	0	75,347	-	25年12月旧施設解体工事発注
																	26	51,047	104,627	-	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																	27	0			
																	累計	238,603	184,546	-	
7	D	-	4	-	3	-	災害復興公営住宅建設事業(箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	348,489	24	~	26	23	0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
																	24	129,526	78,494	-	24年11月工事設計業務委託発注。11戸
																	25	0	203,085	-	25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり
																	26	0	1,179	-153,232	26年8月転落防止柵工事発注。
																	27	0			
																	累計	129,526	282,758	-153,232	
8	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅建設事業(花露辺)	花露辺	市	市	直接	完了	495,236	24	~	25	23	0		24年4月7月住宅候補地補償算定業務発注。13戸	
																	24	241,926	62,249	-	
																	25	147,311	371,080	-44,092	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり
																	26	0	0		
																	27	0			
																	累計	389,237	433,329	-44,092	

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。3戸
															24	52,878	3,704		
															25	0	60,354	-11,180	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
															26	0	0		
															27	0			
累計	52,878	64,058	-11,180																
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(鵜 住居地区)	鵜住居	市	市	直接	継続	2,304,533	24	23	0			24年5月測量調査設計業務,6月同業務, 8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。 H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)
															24	915,781	516,920		
															25	0	66,679		25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。
															26	477,557	271,447		26年5月~用地買収、9月URとの協定変更(～H29.3)
															27	0			
累計	1,393,338	855,046	0																
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	継続	12,447,715	24	23	0			H24.5月測量調査設計業務,5月釜石市土地開発公社に先行取 得依頼,6月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発 注
															24	1,010,328	739,519		
															25	2,119,278	856,820		H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3 月緑地整備工事を発注。
															26	4,298,195	2,665,376		26年4月~用地買収、7月~補償契約、設計変更契約
															27	560,373			
累計	7,988,174	4,261,715																	
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	179,672	24	23	0			H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注
															24	256,331	134,754		
															25	0	-28,897	150,474	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
															26	0			
															27	0			
累計	256,331	105,857	150,474																
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	鵜住居	市	市	直接	完了	307,418	24	23	0			H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務を発注。
															24	386,433	230,563		
															25	0	-75,915	231,785	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
															26	0			
															27	0			
累計	386,433	154,648	231,785																
14	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	102,945	24	23	0			24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。
															24	77,208	266	76,942	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
累計	77,208	266	76,942																

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	嬉石松原	市	市	直接	完了	163,689	24	~	24	23	0		H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,7月不動産 価格鑑定評価業務,H25.1月付帯設計業務,3月測量調査設計業 務を発注。 事業間流用あり	
																	24	129,832	122,766		
																	25	0	-1		7,067
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	129,832	122,765		7,067
16	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,300	24	~	24	23	0		H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年 1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 事業間流用あり	
																	24	203,340	151,725		
																	25	0	-1		51,616
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	203,340	151,724		51,616
17	D	-	20	-	1	-	釜石市東部地 区他都市防災 推進事業(都 市防災総合推 進事業)	東部地区 他	市	市	直接	継続	77,500	24	~	25	23	0		25年2月調査業務委託発注。 25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了) 27年3月津波予測計算委託発注	
																	24	33,375	9,024		
																	25	24,750	21,456		
																	26	0	2,915		
																	27	0			
																	累計	58,125	33,395		-
18	D	-	21	-	1	-	釜石東部市街 地污水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	継続	1,150,000	24	~	29	23	0		24年7月設計業務委託発注。 業務委託、25年11月、工事発注	
																	24	37,500	23,316		
																	25	300,000	90,483		
																	26	0	8,076		
																	27	0			
																	累計	337,500	121,875		-
19	D	-	21	-	2	-	釜石東部市街 地雨水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	継続	615,000	24	~	29	23	0		24年7月設計業務委託発注。 26年2月業務委託発注 26年6月、工事発注	
																	24	11,250	4,467		
																	25	135,000	18,954		
																	26	0	70,205		
																	27	135,000			
																	累計	281,250	93,626		-
20	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (片岸)(調査 等)	片岸	市	市	直接	継続	791,550	24	~	27	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	29,662	6,516		
																	25	0	0		
																	26	0	0		
																	27	0			
																	累計	29,662	6,516		-

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	未着 手	2,100,000	24	23	0			
															24	280,000	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0	0	-	
															27	0			
															累計	280,000	0	-	
22	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (水海)(調査 等)	水海	市	市	直接	継続	460,778	24	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。
															24	9,885	8,876	-	
															25	0	3	-	25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
															26	0	2	-	26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
															27	27,823			
															累計	37,708	8,881	-	
23	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (水海)(用地)	水海	市	市	直接	未着 手	340,000	24	23	0			
															24	72,000	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0	0	-	
															27	0			
															累計	72,000	0	-	
24	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (東部)(調査 等)	東部	市	市	直接	完了	278,430	24	23	0			H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,25年3月測 量調査設計業務,不動産価格鑑定評価業務の発注。
															24	8,047	7,782		
															25	0	-1,470	1,735	
															26	0	0	0	
															27	0			
															累計	8,047	6,312	1,735	
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺	市	市	直接	継続	124,300	24	23	0			24年7月実施設計業務委託発注。 25年1月~用地買収。
															24	103,950	12,800	91,150	
															25	4,812	85,612	10,350	25年4月~用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団 地造成業務,7月配水管布設工事を発注。
															26	0	1,824	8,526	26年7月用地買収、9月補助金交付決定
															27	0			
															累計	108,762	100,236	8,526	
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	継続	836,625	23	23	14,655	10,226		24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業 務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業 務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業 務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩 手県土地開発公社と実施協定締結。
															24	567,701	346,029		
															25	0	130,838		25年5月~不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月 測量調査設計・地籍測量図作成業務,10月文化財調査・用地測 量業務,26年1月測量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託 を発注
															26	0	4,663		26年6月~用地測量業務発注
															27	0			
															累計	582,356	491,756		

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
29	◆	D	-	4	-	2	-	1	スマートコミュニ ニティ推進事 業	箱崎、天 神、花露 辺、東部	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23	0		24年8月業務委託発注。	
																			24	8,000	7,988		12
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	8,000	7,988		12
30	◆	D	-	4	-	2	-	2	地域コミュニ ティバス導入 等公共交通網 再整備事業	鶴住居	市	市	直接	完了	29,600	24	~	24	23	0		24年10月業務委託発注。	
																			24	23,680	12,343		11,337
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	23,680	12,343		11,337
31	◆	D	-	20	-	1	-	1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	176,000	24	~	27	23	0		25年3月設計業務委託発注。	
																			24	140,800	2,604		-
																			25	0	0		
																			26	0	23,119		119,701
																			27	0			
																			累計	140,800	25,723		119,701
41		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	500,000	24	~	27	23	0		市で調整中	
																			24	24,750	0		-
																			25	90,750	0		-
																			26	156,750	0		272,250
																			27	0			
																			累計	272,250	0		272,250
42		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	継続	330,000	24	~	26	23	0		25年5月用地買収開始、実施中	
																			24	24,750	18,150		-
																			25	206,250	13,627		-
																			26	20,625	131,868		-
																			27	0			
																			累計	251,625	163,645		0
43		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	室浜	県	県	直接	継続	400,000	24	~	26	23	0		24年11月詳細設計発注、実施中	
																			24	24,750	7,425		-
																			25	156,750	9,202		-
																			26	74,250	65,126		-
																			27	0			
																			累計	255,750	81,753		0
44		D	-	4	-	6	-		災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	3,120,400	23	~	25	23	315,350	9,979	24年1月、実施設計発注。 24年9月、本体工事発注。(126戸)	
																			24	2,012,500	1,650,146		-
																			25	402,500	39,589		1,030,636
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	2,730,350	1,699,714		1,030,636

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	1,029,195	23 ~ 25	23	95,545	1,625	-	24年1月、実施設計発注。 24年9月、本体工事発注。(32戸)
															24	704,375	425,085	-	
															25	100,625	6,650	467,185	H26年3月完成
															26	0			
															27	0			
															累計	900,545	433,360	467,185	
46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	継続	2,530,000	24 ~ 26	23	0	0	-	日向(30戸)設計終了 日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了
															24	905,625	1,588	-	
															25	1,308,125	47,846	-	
															26	0	1,054,998	-	
															27	0			
															累計	2,213,750	1,104,432	0	
47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 25	23	0		-	6戸 H25.7契約 応募なし
															24	65,625		-	
															25	0	10,500	-	
															26	0	0	-	
															27	0			
															累計	65,625	10,500	0	
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	1,362,760	24 ~ 32	23	0		-	66戸 H26.2契約 入居86戸分
															24	15,828	0	-	
															25	52,176	4,748	-	
															26	0	41,347	-	
															27	0			
															累計	68,004	46,095	0	
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	263,760	24 ~ 32	23	0		-	入居60戸分
															24	2,430	0	-	
															25	8,010	666	-	
															26	0	6,189	-	
															27	0			
															累計	10,440	6,855	0	
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	2,700	24 ~ 24	23	0		-	2,160
															24	2,160	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0	0	-	
															27	0			
															累計	2,160	0	2,160	
51	◆	D	-	1	-	1	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	1,500	24 ~ 24	23	0		-	1,200
															24	1,200	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0	0	-	
															27	0			
															累計	1,200	0	1,200	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	累計																
52	◆	D	-	1	-	1	-	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	26,000	24	~	24	23	0		
																			24	20,800	0	-
																			25	0	0	-
																			26	0		20,800
																			27	0		
																			累計	20,800	0	20,800
53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	47,190	24	~	26	23	0		
																			24	28,800	0	-
																			25	3,840	9,607	-
																			26	0	0	
																			27	0		
																			累計	32,640	9,607	0
54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	1,330	24	~	24	23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	1,064	-
																			25	0	0	-
																			26	0	0	
																			27	0		
																			累計	800	1,064	0
55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	300,000	23	~	24	23	160,000	133,416	-
																			24	80,000	50,026	-
																			25	0	0	56,558
																			26	0		
																			27	0		
																			累計	240,000	183,442	56,558

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	1	-	7	-	道路事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	未着手	213,148	24	~	27	23	0		
																	24	74,059	0	-
																	25	38,750	0	-
																	26	26,190	0	-
																	27	0		
																	累計	138,999	0	-
59	D	-	1	-	8	-	道路事業(鶉住居)	鶉住居	市	市	直接	継続	2,700,000	24	~	28	23	0		24年8月鶉住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。 25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鶉住居2号線道路 新設工事発注。
																	24	204,274	140,269	-
																	25	231,725	112,576	-
																	26	1,132,825	1,144,297	-
																	27	320,160		
																	累計	1,888,984	1,397,142	-
60	D	-	4	-	10	-	災害復興公営住宅建設事業	東部(天神町)	市	市	直接	継続	1,923,846	24	~	27	23	0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。 25年1月工事設計業務委託発注。40戸
																	24	1,134,862	138,310	-
																	25	0	261,765	-
																	26	0	33,424	-
																	27	548,502		
																	累計	1,683,364	433,499	-
61	D	-	4	-	11	-	災害復興公営住宅建設事業	箱崎	市	市	直接	継続	1,287,442	24	~	28	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。50戸
																	24	1,126,511	35,890	-
																	25	0	0	-
																	26	0	61,270	-
																	27	0		
																	累計	1,126,511	97,160	0
62	D	-	4	-	12	-	災害復興公営住宅建設事業	室浜	市	市	直接	継続	562,820	24	~	28	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。20戸
																	24	492,467	12,828	-
																	25	0	0	-
																	26	0	22,661	-
																	27	0		
																	累計	492,467	35,489	-
63	D	-	4	-	13	-	災害復興公営住宅建設事業	根浜	市	市	直接	継続	451,136	24	~	28	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。20戸
																	24	394,744	10,790	-
																	25	0	500	-
																	26	0	56,173	-
																	27	0		
																	累計	394,744	67,463	-

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
64	D	-	5	-	2	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	市内12ヶ所	市	市	直接	継続	2,947,457	24	~	32	23	0		
																	24	18,665	0	-
																	25	70,200	0	-
																	26	0	26,480	-
																	27	0		-
																	累計	88,865	26,480	-
65	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業	市内12ヶ所	市	市	直接	継続	364,711	24	~	32	23	0		
																	24	2,265	0	-
																	25	8,520	0	-
																	26	0	3,415	-
																	27	0		-
																	累計	10,785	3,415	-
66	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(室浜)	室浜	市	市	直接	継続	1,554,400	24	~	27	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																	24	704,725	1,125,775	-
																	25	390,250	0	-
																	26	132,562	0	-
																	27	0		-
																	累計	1,227,537	1,125,775	-
67	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(根浜)	根浜	市	市	直接	継続	1,671,325	24	~	27	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																	24	291,012	402,174	-
																	25	127,506	7,800	-
																	26	80,500	0	-
																	27	0		-
																	累計	499,018	409,974	-
68	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業(箱崎)	箱崎	市	市	直接	継続	2,071,728	24	~	27	23	0		
																	24	1,001,826	0	-
																	25	395,311	73,702	-
																	26	207,812	575,717	-
																	27	0		-
																	累計	1,604,949	649,419	-
69	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	666,360	24	~	27	23	0		
																	24	324,940	0	-
																	25	150,500	46,125	-
																	26	53,812	237,435	-
																	27	0		-
																	累計	529,252	283,560	-

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
70	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(桑ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	継続	669,635	24	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
															24	242,917	312,900	-	
															25	71,312	0		
															26	69,125	226	-	26年8月用地買収
															27	0			
															累計	383,354	313,126	-	
71	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	692,960	24	23	0			
															24	286,090	0	-	
															25	204,750	20,210	-	25年10月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、 物件移転補償。
															26	0	115,567	-	26年4月~用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成
															27	0			
															累計	490,840	135,777	-	
72	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(本郷)	本郷	市	市	直接	継続	570,720	24	23	0			
															24	306,005	0	-	
															25	116,375	172,868	-	25年9月~用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。
															26	38,500	243,979	-	26年4月~用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成
															27	0			
															累計	460,880	416,847	-	
73	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(唐丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	継続	654,040	24	23	0			
															24	433,160	0	-	
															25	139,125	165,546	-	25年11月~用地買収。
															26	0	38,392	-	26年4月用地買収、補償契約
															27	0			
															累計	572,285	203,938	-	
74	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(荒川)	荒川	市	市	直接	継続	652,960	24	23	0			
															24	317,590	0	-	
															25	169,750	45,990	-	25年11月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。
															26	42,000	92,028	-	26年4月~用地買収、7月~補償契約、9月設計変更契約、10
															27	0			
															累計	529,340	138,018	-	
75	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整備事業	市内8ヶ所	市	市	直接	継続	118,767	24	23	0			
															24	9,637	0	-	
															25	9,878	5,201	-	25年12月駐車場整備工事発注
															26	34,717	0	-	
															27	0			
															累計	54,232	5,201	-	

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
79	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害時発電機 整備事業	東部	市	市	直接	完了	20,539	24	~	24	23	0		24年8月設計管理業務委託発注。 24年11月工事発注。	
																			24	16,431	15,758		673
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	16,431	15,758		673
80	◆	D	-	17	-	5	-	1	釜石・大槌地 域産業再生支 援事業	平田 産業育成 センター	市	市	直接	完了	280,000	24	~	24	23	0		24年9月工事発注。	
																			24	224,000	221,306		2,694
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	224,000	221,306		2,694
81	◆	D	-	17	-	2	-	1	障がい者就労 支援施設用地 整備事業	鶴住居 かまいし ワーク・ス テーション	市	市	直接	完了	66,000	24	~	24	23	0		24年8月用地買収。	
																			24	52,800	50,977		1,823
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	52,800	50,977		1,823
82	◆	D	-	17	-	4	-	1	復興事業用地 確保(既存建 築物除却)事 業	八雲 旧釜石第 二中学校	市	市	直接	完了	159,533	24	~	25	23	0		24年11月工事(第1期)発注。⇒25年7月完了。 25年7月工事(第2期)発注。⇒26年2月完了。	
																			24	64,000	41,076		22,924
																			25	63,626	52,234		34,315
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	127,626	93,310		34,316
83	◆	D	-	22	-	1	-	1	鶴住居地区ス ポーツ交流拠 点創造ビジョ ン策定事業	鶴住居	市	市	直接	完了	43,000	24	~	24	23	0		24年11月業務委託発注。	
																			24	34,400	24,608		9,792
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	34,400	24,608		9,792
84	◆	D	-	23	-	7	-	1	新墓地整備支 援事業	桑ノ浜、 室浜	市	市	直接	継続	21,000	24	~	27	23	0		26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。 桑ノ浜は平成28年度以降に実施	
																			24	16,800	0		-
																			25	0	2,894		-
																			26	0	-		-
																			27	0			
																			累計	16,800	2,894		-
86		D	-	1	-	9	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23	0		25年5月用地買収開始、実施中 25年5月用地買収開始、25年8月完了 26年12月工事発注、実施中	
																			24	16,500	16,554		-
																			25	82,500	17,173		-
																			26	107,250	16,595		-
																			27	0			
																			累計	206,250	50,322		0

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	★	F	-	2	-	1														-	1		
88	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続					23	0			
																			24	3,870,934	78,845	-	
																			25	1,056,117	3,812,684	-	
																			26	1,468,781	2,605,137	-	
																			27	7,128,789			
																			累計	13,524,621	6,496,666	-	
92				D	-	1	-	10	道路事業(東部)	東部	市	市	直接	継続	1,817,610	24	~	27	23	0		24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。	
																			24	49,693	46,649	-	25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。
																			25	258,567	557,442	-	25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。
																			26	1,007,622	457,644	-	26年1月港町2号線道路整備(その2)工事発注。
																			27	103,530			
																			累計	1,419,412	1,061,735	-	
93				D	-	4	-	14	災害復興公営住宅建設事業(本郷)	本郷	市	市	直接	継続	787,254	24	~	28	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。15戸	
																			24	230,370	27,277	-	
																			25	645,054	0	-	事業間流用あり
																			26	0	29,304	-	26年12月造成工事発注。
																			27	0			
																			累計	875,424	56,581	-	
94				D	-	4	-	15	災害復興公営住宅建設事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	1,283,997	24	~	27	23	0		25年1月土地画地評価格算定業務委託発注。	
																			24	369,250	17,727	-	25年3月測量調査業務委託発注。40戸
																			25	754,247	101,253	-	用地売買契約締結
																			26	0	707,261	-	27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)
																			27	0			
																			累計	1,123,497	826,241	-	
95				D	-	4	-	16	災害復興公営住宅建設事業(片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	完了	335,870	24	~	26	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。10戸	
																			24	176,575	7,316	-	
																			25	117,311	7,530	-	用地売買契約締結
																			26	0	78,739	200,301	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																			27	0			
																			累計	293,886	93,585	200,301	
96				D	-	4	-	17	災害復興公営住宅建設事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	1,822,677	24	~	27	23	0		24年11月設計業務委託発注。80戸	
																			24	87,500	54,469	-	
																			25	1,507,342	95,552	-	用地売買契約締結
																			26	0	15,147	-	26年12月URと実務業務委託契約。
																			27	0			
																			累計	1,594,842	165,168	-	
97				D	-	13	-	1	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	燐石等	市	市	直接	継続	1,403,240	24	~	27	23	0			
																			24	19,488	0	-	
																			25	604,896	206	-	
																			26	0	107,139	-	
																			27	0			
																			累計	624,384	107,345	-	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
98	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																	24	182,580	0	182,580	
																	25	0	0	0	D-17-10へ事業間流用
																	26	0	0	0	
																	27	0			
																	累計	182,580	0	182,580	
99	D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																	24	412,539	0	412,539	
																	25	0	0	0	D-17-11へ事業間流用
																	26	0	0	0	
																	27	0			
																	累計	412,539	0	412,539	
100	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(嬉石 松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																	24	158,816	0	158,816	
																	25	0	0	0	D-17-12へ事業間流用
																	26	0	0	0	
																	27	0			
																	累計	158,816	0	158,816	
101	D	-	17	-	9	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(平田)	平田	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																	24	227,743	0	227,743	
																	25	0	0	0	D-17-13へ事業間流用
																	26	0	0	0	
																	27	0			
																	累計	227,743	0	227,743	
102	D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施 設建設事業	東部等	市	市	直接	継続	2,660,000	24	~	27	23	0		24年12月設計業務委託発注。	
																	24	7,500	3,386		
																	25	37,500	36,450	-	26年3月工事発注
																	26	26,250	13,493	-	26年6月、設計業務委託発注
																	27	165,000			
																	累計	236,250	53,329	-	
103	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(両 石)	両石	市	市	直接	継続	3,557,100	24	~	28	23	0			
																	24	1,380,400	0		
																	25	1,316,437	193,796	-	25年8月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場 整備工事発注。
																	26	0	2,169,498	-	26年4月~用地買収、6月~補償契約、9月設計変更契約、10
																	27	0			
																	累計	2,696,837	2,363,294	-	

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
104	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	1,573,788	24	23	0					
															24	1,431,342	0	-			
															25	1,111,687	122,625	-	25年8月測量調査設計業務委託発注。10月~用地買収。		
															26	0	312,252	-	26年4月~不動産鑑定業務発注、5月~用地買収、6月~補償		
															27	0					
															累計	2,543,029	434,877	-			
106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業 (一)吉里 吉里釜石 線 室浜 の2	吉里	県	県	直接	継続	2,000,000	24	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中		
															24	49,500	49,500	-			
															25	49,500	22,034	-	25年6月用地測量発注、実施中		
															26	618,750	211,689	-	26年10月に工事発注、実施中		
															27	660,000					
															累計	1,377,750	283,223	0			
107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	5,200	24	23	0			
																	24	1,200	247	-	
																	25	1,200	1,178	-	平成25年度11回開催+住まいの展示会
																	26	0	975	-	平成26年度18回開催+住まいの展示会
																	27	0			
																	累計	2,400	2,400	0	
114	D	-	1	-	12	-	道路事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	493,310	24	23	0					
															24	13,221	0	-			
															25	121,264	16,570	-	25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。		
															26	0	28,361	-	26年9月【線】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。		
															27	115,147					
															累計	249,632	44,931	-			
115	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅建設事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	4,464,974	25	23	0					
															24	0	0	-			
															25	1,581,181	109,801	-	用地売買契約締結		
															26	0	3,665	-	用地売買契約締結		
															27	0					
															累計	1,581,181	113,466	-			
116	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅建設事業 (荒川)	荒川	市	市	直接	継続	654,138	25	23	0					
															24	0	0	-			
															25	616,462	3,288	-	基本計画完了。事業間流用あり。		
															26	0	20,280	-	26年12月造成工事発注。		
															27	0					
															累計	616,462	23,568	-			

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅建設事業 (仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	40,668	25	~	25	23	0		
																	24	0	0	-
																	25	35,584	0	35,584
																	26	0	0	
																	27	0		
																	累計	35,584	0	35,584
118	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地 区改良事業 (鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	未着 手	115,000	25	~	25	23	0		
																	24	0	0	-
																	25	76,666	0	-
																	26	0	0	-
																	27	0		
																	累計	76,666	0	-
119	D	-	9	-	2	-	小規模住宅地 区改良事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	168,000	25	~	27	23	0		
																	24	0	0	-
																	25	30,000	0	-
																	26	0	29,999	1
																	27	0		
																	累計	30,000	29,999	1
120	D	-	9	-	3	-	小規模住宅地 区改良事業 (平田)	平田	市	市	直接	未着 手	218,000	25	~	27	23	0		
																	24	0	0	-
																	25	47,333	0	-
																	26	0	0	-
																	27	0		
																	累計	47,333	0	-
121	D	-	17	-	10	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	2,614,981	25	~	30	23	0		H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)
																	24	0	1,208,325	-
																	25	395,250	174,893	-
																	26	777,508	340,281	-
																	27	484,319		
																	累計	1,657,077	1,723,499	-
122	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(鶴住 居)	鶴住居	市	市	直接	継続	9,068,368	24	~	30	23	0		H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)
																	24	0	3,921,150	-
																	25	1,352,175	704,971	-
																	26	3,040,835	1,930,857	-
																	27	1,839,855		
																	累計	6,232,865	6,556,978	-

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
123	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	4,878,687	25	~	30	23	0		25年9月~用地買収、不動産価格鑑定評価業務発注。12月~ 物件移転補償。26年2月仮置場整備工事発注。 26年4月~補償契約、7月~設計業務発注、10月~造成工事発	
																	24	0	0		
																	25	695,932	280,965		
																	26	1,872,265	2,260,184		
																	27	924,933			
																	累計	3,493,130	2,541,149		
124	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	7,297,919	25	~	30	23	0		25年6月~用地買収。9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月~ 物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整 備工事発注。 26年4月~補償契約、6月~建物調査発注、11月~造成工事発	
																	24	0	0		
																	25	1,176,000	526,427		
																	26	1,833,443	1,022,217		
																	27	2,184,636			
																	累計	5,194,079	1,548,644		
125	◆	D	-	4	-	10	2	法面改修事業	天神	市	市	直接	継続	71,264	25	~	26	23	0		設計業務委託発注 26年11月工事発注
																		24	0	0	
																		25	45,312	7,576	
																		26	11,699	43,326	
																		27	0		
																		累計	57,011	50,902	
126	D	-	21	-	4	-	鵜住居地区公 共下水道事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	継続	3,300,000	25	~	29	23	0		25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注 26年6月 用地取得	
																	24	0	0		
																	25	315,000	69,904		
																	26	0	113,468		
																	27	0			
																	累計	315,000	183,372		
127	D	-	21	-	5	-	平田地区公 共下水道事業	平田	市	市	直接	継続	230,000	25	~	29	23	0		25年12月設計業務委託発注	
																	24	0	0		
																	25	71,250	15,714		
																	26	0	0		
																	27	90,000			
																	累計	161,250	15,714		
131	D	-	4	-	21	-	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	継続	11,228,103	25	~	28	23	0		用地売買契約締結 用地売買契約締結	
																	24	0	0		
																	25	1,713,303	177,559		
																	26	6,280,331	95,561		
																	27	0			
																	累計	7,993,634	273,120		

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
132	D	-	4	-	22	-	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	継続	369,815	25 ~ 28	23	0			基本計画完了 27年3月造成工事発注。		
															24	0	0	-			
															25	198,878	4,584	-			
															26	66,809	41,380	-			
															27	0		-			
															累計	265,687	45,964	-			
133	D	-	4	-	23	-	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	継続	1,908,186	25 ~ 29	23	0			基本計画完了		
															24	0	0	-			
															25	329,498	7,734	-			
															26	1,340,164	0	-			
															27	0		-			
															累計	1,669,662	7,734	-			
134	D	-	4	-	24	-	災害復興公営 住宅建設事業	鶴住居 (中心部)	市	市	直接	継続	3,362,544	25 ~ 28	23	0			基本計画完了 用地売買契約締結。26年12月UR実務業務契約。		
															24	0	0	-			
															25	840,623	177,559	-			
															26	2,101,603	214,039	-			
															27	0		-			
															累計	2,942,226	391,598	-			
135	◆	D	-	15	-	2	-	1	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	完了	554,160	25 ~ 25	23			25年8月建築工事発注。26年3月完成。	
																	24				-
																	25	443,328	443,328		0
																	26	0			-
																	27	0			-
																	累計	443,328	443,328		0
136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	305,000	24 ~ 27	23	0			25年10月工事発注、工事实施中 25年度に引き続き、工事实施中		
															24	0	0	-			
															25	74,250	31,845	-			
															26	173,250	90,941	-			
															27	4,125		-			
															累計	251,625	122,786	0			
141	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続		~	23	0			
																	24	0	0		-
																	25	432,304	140,139		-
																	26	0	53,366		-
																	27	0			-
																	累計	432,304	193,505		0
142	◆	D	-	17	-	10	-	1	宅地整備事業 (片岸・鶴住居 地区)	片岸・鶴 住居	市	市	直接	継続	3,062,928	25 ~ 27	23	0		27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)	
																	24	0	0		-
																	25	334,400	0		-
																	26	1,138,267	2,450,341		-
																	27	977,674			-
																	累計	2,450,341	2,450,341		-

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鵜住居	県	県	直接	廃止	300,000	25	~	27	23	0			
																	24	0	0	-	
																	25	33,000	0	-	
																	26	8,250	0	41,250	
																	27	0			
																	累計	41,250	0	41,250	
145	D	-	21	-	6	-	鵜住居地区公 共下水道事業 (処理場)	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	継続	1,500,000	26	~	28	23	0			
																	24	0	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	1,162,500	1,162,500	-	
																	27	0			
																	累計	1,162,500	1,162,500	-	
146	◆	D	-	1	-	10	-	不発弾探査事 業(東部)	東部	市	市	直接	継続	208,930	26	~	27	23	0		
																		24	0	0	-
																		25	0	0	-
																		26	156,234	21,888	-
																		27	10,909		
																		累計	167,143	21,888	0
147	◆	D	-	15	-	2	-	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	継続	700,000	26	~	29	23	0		
																		24	0	0	-
																		25	0	0	-
																		26	200,000	163,604	-
																		27	240,000		
																		累計	440,000	163,604	-
148	◆	D	-	17	-	11	-	鵜住居地区復 興広場整備事 業	鵜住居	市	市	直接	継続	867,057	26	~	27	23	0		
																		24	0	0	-
																		25	0	0	-
																		26	45,324	194	-
																		27	0		
																		累計	45,324	194	-
149	◆	D	-	17	-	11	-	仮置場整備事 業	水海・平 田	市	市	直接	継続	2,274,883	26	~	27	23	0		
																		24	0	0	-
																		25	0	0	-
																		26	487,065	450,633	-
																		27	1,332,840		
																		累計	1,819,905	450,633	-

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5																	
150	◆	D	-	17	-	11	-	3	鵜住居地区排水施設整備事業	鵜住居・片岸	市	市	直接	継続	2,950,000	26	~	29	23	0		
																			24	0	0	-
																			25	0	0	-
																			26	406,400	406,323	-
																			27	884,800		
																			累計	1,291,200	406,323	-
26年8月 委託																						
151	◆	D	-	17	-	13	-	1	平田地区排水施設整備事業	平田	市	市	直接	継続	707,000	26	~	29	23	0		
																			24	0	0	-
																			25	0	0	-
																			26	145,600	893	-
																			27	160,000		
																			累計	305,600	893	-
152	◆	D	-	17	-	10	-	2	片岸地区雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	未着手	204,800	26	~	28	23			
																			24			
																			25			
																			26	163,840	0	-
																			27			
																			累計	163,840	0	-
153	◆	D	-	17	-	10	-	3	消防水利整備事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	31,200	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	21,600	24,960	-
																			27	3,360		
																			累計	24,960	24,960	-
27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)																						
154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	継続	36,600	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	21,600	29,280	-
																			27	7,680		
																			累計	29,280	29,280	-
27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)																						
155	◆	D	-	17	-	12	-	1	消防水利整備事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	未着手	20,400	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	14,400	0	-
																			27	1,920		
																			累計	16,320	0	-
156	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備事業(平田)	平田	市	市	直接	未着手	23,400	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	14,400	0	-
																			27	4,320		
																			累計	18,720	0	-

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
158	D	-	1	-	15	-	道路事業(箱崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,201,615	26	~	27	23							
																	24							
																	25							
																	26	307,026	451,838	-	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月~用地買収、補			
																	27	252,973						
累計	559,999	451,838	-																					
159	◆	D	-	15	-	2	3	不発弾探査事業(東部地区)	東部	市	市	直接	未着手	767,880	26	~	26	23						
																		24						
																		25						
																		26	614,304	0	-			
																		27						
累計	614,304	0	-																					
160	◆	D	-	17	-	11	-	5	JR山田線踏切移設事業	鶴住居	市	市	直接	継続	71,500	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	5,200	57,200	-	27年3月URとの協定変更(~H28.3)	
																			27	52,000				
累計	57,200	57,200	-																					
161	◆	D	-	17	-	12	-	2	不発弾探査事業(嬉石松原地区)	嬉石松原	市	市	直接	継続	578,880	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	463,104	179,280	-	26年12月調査委託業務発注	
																			27					
累計	463,104	179,280	-																					
162		D	-	4	-	25	-	-	災害公営住宅整備事業	嬉石松原	県	県	直接	継続	4,568,577	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	429,716	63,315	-	H27.1設計発注(H27完了)	
																			27					
累計	429,716	63,315	0																					
163		D	-	4	-	26	-	-	災害公営住宅整備事業	両石	県	県	直接	未着手	917,807	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	88,193	0	-		
																			27					
累計	88,193	0	0																					
164	◆	D	-	21	-	1	-	1	釜石東部市街地污水管末端管路整備事業	東部	市	市	直接	未着手	20,000	27	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	16,000				
累計	16,000	0	0																					

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注)	1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。							都道府県 交付分	各年度 別合計	23	570,895	145,020	0		
										24	3,981,593	2,219,785	0		
										25	3,001,780	354,804	1,554,379		
										26	1,677,034	1,736,409	337,660		
								都道府県交付分 計			27	664,125	0	0	
								都道府県交付分 計			9,895,427			4,456,018	1,892,039
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	14,655	10,226	0		
										24	26,300,480	11,429,359	1,222,275		
										25	22,937,201	14,579,576	467,654		
										26	32,607,413	24,213,302	335,625		
								市町村交付分 計			27	18,803,431	0	0	
								市町村交付分 計			100,663,180			50,232,463	2,025,554
								県・市町村交付分 合計			110,558,607			54,688,481	3,917,593

151,716,965

(様式2E)

釜石市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
27	E	-	1	-	1	低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	継続	463,050	24 ~ 32	23	0			24年4月契約開始。
														24	16,536	10,020	-	
														25	99,225	17,488	-	58戸 契約
														26	0	16,302		
														27	0			
														累計	115,761	43,810	0	
(注)														/				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																		
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0											
				24	0	0	0											
				25	0	0	0											
				26	0	0	0											
				27	0	0	0											
都道府県交付分 計					0	0	0											
市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0											
				24	16,536	10,020	0											
				25	99,225	17,488	0											
				26	0	16,302	0											
				27	0	0	0											
市町村交付分 計					115,761	43,810	0											
県・市町村交付分 合計					115,761	43,810	0											