

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

宮古市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,664	0
24	12,969,465	4,117,407	
25	15,480,538	12,875,768	
26	18,532,986	12,892,541	
27	10,460,637		
合計		57,453,290	29,885,716

<参考>	宮古市東日本大震災 復興交付金基金残高	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		33,878,826	24,662

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	249,375	1,552
24	5,466,292	1,046,692	
25	5,731,104	4,050,478	
26	4,359,846	5,116,384	
27	3,134,878		
合計		18,941,495	10,215,106

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮古市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	277,345	24 ~ 27	23				H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。
															24	33,510	19,766	-	H26.4月以降も継続して試掘等調査中。
															25	113,906	42,775	-	H27.4月以降も継続して試掘等調査中。
															26		16,715	-	
															27			-	
累計	147,416	79,256	0																
45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	65,349	24 ~ 30	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査
															24	9,599	5,337	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査
															25	24,519	13,416	-	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査
															26		7,869	-	
															27			-	
累計	34,118	26,622	0																
89	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24 ~ 24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
															24	185	14	171	
															25				
															26				
															27				
累計	185	14	171																

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	9,784	5,351	171
		25	24,519	13,416	0
		26	0	7,869	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計		34,303	26,636	171	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	33,510	19,766	0
		25	113,906	42,775	0
		26	0	16,715	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		147,416	79,256	0	
県・市町村交付分 合計		181,719	105,892	171	

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	完了	629,905	23 ~ 24	23	9,664			平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。 平成25年6月28日完成、7月6日オープン。
															24	573,440	382,375		
															25		31,785	168,944	
															26				
															27				
															累計	583,104	414,160	168,944	
3	◆	C	-	2	-	1	観光客誘客促進事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	417,931	24 ~ 31	23				観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実施。
															24	37,716	33,322	4,394	
															25				
															26				
															27				
															累計	37,716	33,322	4,394	
4	◆	C	-	2	-	1	浄土ヶ浜地区環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	継続	324,305	24 ~ 27	23				平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、平成26、27年度で整備工事を実施する。 平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。 平成26年9月 本体工事発注(一部)、平成28年1月 完成予定(一部)
															24	6,964	6,173		
															25	15,120	10,374		
															26	180,360	173,367		
															27	56,998			
															累計	259,442	189,914	0	
5	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通振興タイプ)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	6,153,750	24 ~ 27	23				H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事業着手。 鵜ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし H27年2月に実施事業者10者を認定しH27年度に全事業繰越
															24	2,654,548	2,113,391		
															25	489,319	-		
															26	1,086,834	2,014,327		
															27				
															累計	4,230,701	4,127,718	0	
6	◆	C	-	7	-	1	水産経営復興対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	400,000	24 ~ 27	23				H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。 H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着手 H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事業 H24、H25予算残額はH27に実施予定
															24	80,000	69,292		
															25	80,000	57,979		
															26				
															27				
															累計	160,000	127,271	0	
7	◆	C	-	7	-	1	産業復興総合支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	244,000	24 ~ 31	23				H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。
															24	15,834	9,874	5,960	
															25				
															26				
															27				
															累計	15,834	9,874	5,960	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	C	7	2	-		-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設復興関 係)	市内19漁 港 (市管理)	市	市	直接	継続	154,465	24	~	27	23				H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施 工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契 約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設につい ては、H25年度中に契約し完了する予定。
																	24	63,000	51,612	-	
																	25	39,375	42,857	-	
																	26	7,714	8,885	-	
																	27			-	
累計	110,089	103,354	0																		
9	C	7	3	-		-	宮古市魚市場 整備事業	鯨ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	継続	2,593,000	24	~	28	23				24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了 予定。 - 事業の遅れによりH26.8.20完了予定。 - H27.5月工事発注、H29.2月に完成予定。
																	24	31,350	9,451	-	
																	25	1,913,400	28,105	-	
																	26		16,836	-	
																	27			-	
累計	1,944,750	54,392	0																		
10	◆C	7	3	-	1	-	宮古市魚市場 整備事業(用 地)	鯨ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	継続	1,013,955	24	~	28	23				H25.8月用地購入完了。付帯施設工事は基幹事業との調整に よりH28.6月完了予定。
																	24	447,104	0	-	
																	25	328,060	430,178	-	
																	26		133,028	-	
																	27			-	
累計	775,164	563,206	0																		
37	C	4	1	-		-	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	継続	70,638	24	~	27	23				H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
																	24	28,500	0	-	
																	25		27,759	-	
																	26		0	-	
																	27	24,478		-	
累計	52,978	27,759	0																		
38	C	5	1	-		-	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172,200	24	~	25	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年 12月本体工事発注。H25.7月完了予定。 H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。
																	24	76,800	37,841	-	
																	25	52,350	7,162	84,147	
																	26			-	
																	27			-	
累計	129,150	45,003	84,147																		
39	C	5	2	-		-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	162,300	24	~	25	23				H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。 H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。
																	24	89,025	6,724	-	
																	25	32,700	30,880	84,121	
																	26			-	
																	27			-	
累計	121,725	37,604	84,121																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	C	-	5	-	3	-	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24 ~ 25	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲手続中。
															24	41,475	17,456	-	
															25	55,875	436	79,458	
															26				
															27				
															累計	97,350	17,892	79,458	
41	C	-	5	-	4	-	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	継続	336,200	24 ~ 26	23				H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、H27年3月完了。2戸分譲済み。
															24	211,725	13,689	-	
															25	18,300	89,884	-	
															26	11,062	-3,751	-	
															27				
															累計	241,087	99,822	0	
42	C	-	5	-	5	-	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	継続	1,314,700	24 ~ 27	23				用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(~H25.6)。一部立木伐採中。H25年度より造成工事着工予定。H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。
															24	314,700	9,005	-	
															25	227,325	305,817	-	
															26	239,100	8,835	-	
															27				
															累計	781,125	323,657	0	
43	C	-	5	-	6	-	千鷲地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鷲地区	県	市	間接	完了	292,500	24 ~ 25	23				H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月本体工事発注。H25年10月完了予定。H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分譲済み、1戸分譲手続中。
															24	97,575	28,926	-	
															25	121,800	12,604	177,845	
															26				
															27				
															累計	219,375	41,530	177,845	
44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	継続	377,820	24 ~ 27	23				24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約となっている箇所については26年度に契約したい。4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約し
															24	72,450	34,483	-	
															25	170,265	55,391	-	
															26	40,650	102,113	-	
															27				
															累計	283,365	191,987	0	
46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	1,460,000	24 ~ 30	23				H24年10月末工事契約。H26年2月完了予定。 撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。 <撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。 <津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。
															24	310,000	310,000	-	
															25	46,500	157,325	-	
															26	635,500	150,350	-	
															27	23,250			
															累計	1,015,250	617,675		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
56	◆	C	-	9	-	1	-	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	市	直接	完了	290,000	24	~	25	23				木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。
																		24	25,607	25,200	407	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	25,607	25,200	407	
65		C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	継続	746,090	24	~	27	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																		24	158,475	17,958		
																		25	161,550	9,653		
																		26	153,660	374,667		
																		27				
																		累計	473,685	402,278	0	
66		C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	廃止	249,000	24	~	26	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																		24	140,625	4,707		
																		25	25,950	-1,923	173,878	
																		26	10,087			
																		27				
																		累計	176,662	2,784	173,878	
67		C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	完了	100,000	24	~	26	23				測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)団地造成工事。(25年9月発注予定)
																		24	42,600	1,196		
																		25	23,625	59,450		
																		26	4,387	713	9,253	
																		27				
																		累計	70,612	61,359	9,253	
77	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続			~		23				
																		24	474,024	14,747		
																		25		6,460		
																		26	69,212	9,039		
																		27				
																		累計	543,236	30,246	0	
91		C	-	9	-	1	-	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	民間	直接	廃止			~		23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	0	0	0	
112		C	-	1	-	2	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	完了	17,000	24	~	26	23				H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成 H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)
																		24	17,000	11,000		
																		25		2,779		
																		26		2,916	305	
																		27				
																		累計	17,000	16,695	305	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26																			
113	◆	C	-	2	-	1	-	3	宮古市広域総合交流促進施設 駐駐車場等整備事業	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	継続	168,719	25	~	26	23				平成25年度に詳細設計、平成26年度に整備工事を実施する。 平成26年10月 土壌調査(平成26年12月 調査完了) 平成26年12月 本体工事発注、平成27年7月 完成予定
																			24				
																			25	16,920	15,128		
																			26		98,271		
																			27				
累計	16,920	113,399	0																				
114	◆	C	-	5	-	6	-	1	千鷲小学校擁壁 改修事業	千鷲地区	市	市	直接	完了	21,000	25	~	25	23				平成26年3月、完成
																			24				
																			25	16,800	16,075	725	
																			26				
																			27				
累計	16,800	16,075	725																				
115		C	-	7	-	4	-		宮古市鵜ヶ崎地区水産加工団地 整備事業(施設)	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	継続	55,379	25	~	27	23				共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。 3箇所の測量設計完了しH27年度工事発注。H27年度内に完成の見込み。
																			24				
																			25	643,410	3,888		
																			26		15,083		
																			27				
累計	643,410	18,971	0																				
120	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果 促進事業(県分)		県						~		23				
																			24				
																			25	47,402	12,171		
																			26		1,397		
																			27				
累計	47,402	13,568																					
126		C	-	2	-	2	-		農山漁村地域施設 整備事業	金浜地区	市	市	直接	継続	55,000	26	~	27	23				平成26年度に実施設計を完了。平成27年度に整備工事を実施
																			24				
																			25				
																			26	2,250	2,673		
																			27	36,975			
累計	39,225	2,673	0																				
127		C	-	2	-	3	-		野外活動交流促進施設 整備事業	姉吉地区	市	市	直接	継続	101,353	26	~	27	23				平成26年度は実施設計、平成27年度に整備工事を実施予定。 平成26年7月 実施設計(平成27年1月 設計完了)
																			24				
																			25				
																			26	3,854	2,304		
																			27	72,160			
累計	76,014	2,304	0																				
128	◆	C	-	2	-	1	-	4	浄土ヶ浜前トイレ 復旧事業	浄土ヶ浜地区	市	市	直接	完了	31,983	26	~	26	23				平成26年度実施設計、復旧工事を実施予定。 平成26年6月 実施設計、平成26年11月 本体工事、平成27年3月 完成
																			24				
																			25				
																			26	25,586	23,976	1,610	
																			27				
累計	25,586	23,976	1,610																				
130		C	-	5	-	10	-		田老野原地区漁業集落防災機能 強化事業	野原地区	県	市	間接	継続	543,300	26	~	27	23				H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。
																			24				
																			25				
																			26	235,650	24,604		
																			27				
累計	235,650	24,604	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
132	C	-	7	-	5	-	海洋汚染防止 機材保管倉庫 整備事業	藤原地区	市	市	直接	継続	21,314	27	~	27	23			
																	24			
																	25			
																	26			
																	27	1,152		
																	累計	1,152	0	0
(注)																				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
														24	1,600,950	492,985	0			
														25	983,642	769,388	599,449			
														26	1,330,096	661,844	9,558			
														27	47,728	0	0			
												都道府県交付分 計			3,962,416	1,924,217	609,007			
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,664	0	0			
														24	4,409,587	2,715,437	10,761			
														25	3,542,404	642,829	169,669			
														26	1,375,810	2,497,789	1,610			
														27	167,285	0	0			
												市町村交付分 計			9,504,750	5,856,055	182,040			
												県・市町村交付分 合計			13,467,166	7,780,272	791,047			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古地区)	宮古地区	市	市	直接	継続	4,539,322	24	~	28	23				黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸):H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設計中。 【黒田町(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【和見町(23戸)】:H26.2月、本体工事発注。【近内(改修80戸)】:1号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【山口(21戸)】:H26.3月、解体設計発注。 【黒田町(24戸)】:工事実施中。【和見町(23戸)】:H27.3月完成。【近内(改修80戸)】:2号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:工事実施中。【山口(21戸)】:H26.7月~実施設計中。
																	24	471,827	45,528		
																	25	1,278,240	2,174,532		
																	26	2,039,466	35,251		
																	27	24,871			
																	累計	3,814,404	2,255,311	0	
12	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	86,617	24	~	24	23				(崎山、高浜、赤前、測量設計費等)【崎山(24戸)】:H25.2月、実施設計発注。H25.9月設計完了。【高浜(12戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.8月設計完了。【赤前(14戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.10月設計完了。
																	24	99,531	34,257		
																	25		1,158		
																	26				
																	27				
																	累計	99,531	35,415	0	
13	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23			2,937	平成24年3月、計画策定。
																	24	8,000	5,063		
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	8,000	5,063	2,937	
14	◆	D	-	4	-	1	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	廃止	69,000	24	~	25	23			3,200	
																	24	3,200	0		
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	3,200	0	3,200	
15	D	-	15	-	1	-	中心市街地津 波復興拠点整 備事業	中心市街 地	市	市	直接	継続	3,998,000	24	~	29	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 H26年2月、物件補償調査着手。 測量調査設計(敷地造成)、H26年9月着手、H27年8月完了予定。道路環境調査、H26年9月着手、H27年3月完了。施設基本計画、H26年9月着手、H27年3月完了
																	24	41,850	35,910		
																	25	63,750	3,287		
																	26	832,500	49,735		
																	27				
																	累計	938,100	88,932	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
16	D	-	15	-	2	-	津軽石地区津波復興拠点整備事業	津軽石地区	市	市	直接	継続	752,600	24	~	27	23			測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予定。
																	24	16,200	14,540	-
																	25	190,500	22,423	-
																	26	312,000	236,215	-
																	27			-
																	累計	518,700	273,178	0
17	D	-	17	-	1	-	田老地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	田老地区	市	市	直接	継続	116,400	24	~	24	23			測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。
																	24	87,300	82,612	-
																	25		-6,114	-
																	26		0	-
																	27			-
																	累計	87,300	76,498	0
18	D	-	17	-	2	-	野原地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	野原地区	市	市	直接	完了	100,500	24	~	24	23			測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予定。
																	24	75,375	71,393	-
																	25		-6,101	-
																	26		0	10,083
																	27			-
																	累計	75,375	65,292	10,083
19	D	-	17	-	3	-	鯉ヶ崎地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	鯉ヶ崎地区	市	市	直接	継続	157,800	24	~	24	23			測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。
																	24	118,350	117,132	-
																	25		-10,476	-
																	26		0	-
																	27			-
																	累計	118,350	106,656	0
20	D	-	17	-	4	-	津軽石・赤前地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	津軽石・赤前地区	市	市	直接	完了	165,700	24	~	24	23			測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。
																	24	124,275	13,956	-
																	25		-7,832	118,152
																	26			-
																	27			-
																	累計	124,275	6,124	118,152
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興まちづくり計画策定事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	田老地区宮古地区重茂地区	市	市	直接	完了	281,750	24	~	27	23			調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。
																	24	77,212	73,738	-
																	25		2,056	1,418
																	26			-
																	27			-
																	累計	77,212	75,794	1,418
22	D	-	20	-	2	-	総合防災推進事業	田老地区宮古地区重茂地区	市	市	直接	完了	70,000	24	~	26	23			業務委託契約済(H24年7月)。
																	24	30,000	10,013	-
																	25		15,030	4,957
																	26			-
																	27			-
																	累計	30,000	25,043	4,957

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	20	-	2														-	1	
23	◆	D	-	20	-	2	-	1	東日本大震災 記憶伝承事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	160,000	24	~	31	23			宮古市東日本大震災記録編集業務委託(【民俗・産業分野】 H24.7契約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。)
																			24	8,000	7,301	699
																			25			
																			26			
																			27			
																			累計	8,000	7,301	699
24		D	-	22	-	1	-		藤原上町都市 公園事業	藤原地区 藤原上町 地内	市	市	直接	完了	175,100	24	~	26	23			測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
																			24	9,750	4,217	-
																			25		3,765	1,769
																			26			
																			27			
																			累計	9,750	7,982	1,769
25		D	-	22	-	2	-		越田山都市公園 事業	磯鶏地区 越田山	市	市	直接	完了	1,538,600	24	~	26	23			測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
																			24	41,175	18,470	-
																			25		-6,006	28,711
																			26			
																			27			
																			累計	41,175	12,464	28,711
26		D	-	22	-	3	-		館山都市公園 事業	津軽石地 区 館山	市	市	直接	完了	645,800	24	~	26	23			測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
																			24	40,950	6,450	-
																			25	52,500	2,882	84,118
																			26			
																			27			
																			累計	93,450	9,332	84,118
27		D	-	23	-	1	-		田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続		24	~	27	23			測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予 定。
																			24	207,150	187,342	-
																			25		-575	-
																			26		0	-
																			27			
																			累計	207,150	186,767	0
28	◆	D	-	23	-	1	-	1	公共交通体系 構築事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	22,400	24	~	25	23			平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完 了。一括配分へ移行。
																			24	8,960	7,910	1,050
																			25			
																			26			
																			27			
																			累計	8,960	7,910	1,050
29		D	-	23	-	2	-		金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23			測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
																			24	29,550	10,963	-
																			25		14,391	-
																			26		0	-
																			27			
																			累計	29,550	25,354	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	D	-	23	-	3	-	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続		24 ~ 27	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
															24	98,925	52,430	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															25		23,827	-	H27年7月、団地造成工事完了予定。
															26		0	-	
															27			-	
															累計	98,925	76,257	0	
31	D	-	23	-	4	-	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続		24 ~ 26	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
															24	35,100	20,660	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															25		13,567	-	H27年3月、団地造成工事完了。
															26		0	-	
															27			-	
															累計	35,100	34,227	0	
32	D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続		24 ~ 27	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
															24	30,300	18,303	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															25		6,236	-	H27年3月、団地造成工事完了。
															26		244	-	
															27			-	
															累計	30,300	24,783	0	
33	D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続		24 ~ 27	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
															24	33,675	19,647	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															25		3,670	-	H27年3月、団地造成工事完了。
															26		7,452	-	
															27			-	
															累計	33,675	30,769	0	
34	D	-	23	-	7	-	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続		24 ~ 27	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
															24	27,375	14,994	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															25		9,069	-	H27年3月、団地造成工事完了。
															26		0	-	
															27			-	
															累計	27,375	24,063	0	
35	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続		24 ~ 27	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
															24	28,200	6,178	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															25		18,995	-	H26年4月、団地造成工事完了。
															26		1,445	-	
															27			-	
															累計	28,200	26,618	0	
47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鎌ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24 ~ 27	23				
															24	90,750	0	-	25年10月用地測量発注、実施中
															25		412	-	26年12月用地補償に着手、実施中
															26		2,375	-	
															27			-	
															累計	90,750	2,787	0	
48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	550,000	24 ~ 27	23				
															24	24,750	0	-	
															25		0	-	
															26		0	24,750	
															27			-	
															累計	24,750	0	24,750	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	8,121,000	23 ~ 26	23	249,375	1,552	-	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸) 本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月 工事発注 西町設備、H26.5工事発注 上畠、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸
															24	2,918,125	5,979	-	
															25	3,320,625	2,896,703	-	
															26	739,375	2,969,745	-	
															27				
累計	7,227,500	5,873,979	0																
50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24 ~ 25	23				H24.7月から募集開始 20戸 H26.3契約 応募なし
															24	65,625	0	-	
															25		42,000	-	
															26		0	-	
															27				
累計	65,625	42,000	0																
51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	860,560	24 ~ 32	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施 40戸入居分
															24	12,751	0	-	
															25	80,609	0	-	
															26		16,567	-	
															27				
累計	93,360	16,567	0																
52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	166,560	24 ~ 32	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施 30戸入居分
															24	1,957	0	-	
															25	12,375	0	-	
															26		1,763	-	
															27				
累計	14,332	1,763	0																
53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	53,000	24 ~ 24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了 703
															24	42,400	41,697	-	
															25			703	
															26				
															27				
累計	42,400	41,697	703																
54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	82,910	24 ~ 26	23				佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約
															24	23,200	0	-	
															25	23,616	0	-	
															26		11,424	-	
															27				
累計	46,816	11,424	0																
55	◆	D	-	4	-	3	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	1,330	24 ~ 24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
															24	800	1,064	-	
															25		0	-	
															26		0	-	
															27				
累計	800	1,064	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 管理システム 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	5,000	24	~	24	23			平成24年1月委託契約。	
																			24	4,000	2,167	-	H26.2月、委託契約。
																			25		1,232		
																			26		0	601	
																			27				
																			累計	4,000	3,399	601	
58		D	-	13	-	1	-	2	危険住宅移転 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	1,218,300	24	~	27	23			平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。	
																			24	459,810	14,340	-	継続して事業実施中。 継続して事業実施中。
																			25	151,305	98,700		
																			26		20,381		
																			27				
																			累計	611,115	133,421	0	
59	◆	D	-	20	-	2	-	2	津波避難誘導 施設整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	125,400	24	~	26	23			H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整備 工事契約、H25年3月完成。	
																			24	8,160	8,160	0	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	8,160	8,160	0	
60	◆	D	-	20	-	2	-	3	地域防災力向 上促進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	30,800	24	~	27	23			H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。	
																			24	10,240	6,459	3,781	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	10,240	6,459	3,781	
61	◆	D	-	20	-	2	-	4	災害用給水機 材等格納倉庫 整備事業	田老地区 宮古地区	市	市	直接	完了	61,000	24	~	24	23			平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完 了。	
																			24	48,800	46,494	-	平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完
																			25			2,306	
																			26				
																			27				
																			累計	48,800	46,494	2,306	
62	◆	D	-	20	-	2	-	5	給水車整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	25,200	24	~	24	23			平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。	
																			24	20,160	0	-	
																			25		15,706	4,454	
																			26				
																			27				
																			累計	20,160	15,706	4,454	
63	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	35,000	24	~	24	23			平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完 了。	
																			24	28,000	27,888	112	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	28,000	27,888	112	
64		D	-	23	-	9	-	-	崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	継続		24	~	25	23			測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予 定。	
																			24	27,375	10,993	-	H26年3月、測量調査設計完了。H26年1月、移転補償算定完了。 H25年10月、団地造成工事完了。
																			25		10,981		
																			26		0		
																			27				
																			累計	27,375	21,974	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
68	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	400,000	24	~	28	23			24年12月詳細設計発注、25年6月完了
																	24	41,250	21,038	-
																	25	41,250	9,165	-
																	26	173,250	19,403	-
																	27	57,750		
																	累計	313,500	49,606	0
69	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,420,000	24	~	28	23			24年11月詳細設計発注、実施中
																	24	41,250	41,250	-
																	25	18,975	-34,135	-
																	26	173,250	29,431	-
																	27			
																	累計	233,475	36,546	0
70	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	継続	1,150,000	24	~	28	23			25年3月用地測量発注、実施中
																	24	57,750	57,750	-
																	25	45,375	30,684	-
																	26	437,250	305,909	-
																	27	364,650		
																	累計	905,025	394,343	0
71	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	2,650,000	24	~	29	23			25年3月用地測量発注、実施中
																	24	107,250	81,675	-
																	25	132,000	72,925	-
																	26	453,750	54,733	-
																	27	495,000		
																	累計	1,188,000	209,333	0
72	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	3,900,000	24	~	30	23			25年3月用地測量発注、実施中
																	24	165,000	165,000	-
																	25	132,000	90,833	-
																	26	453,750	24,418	-
																	27	859,650		
																	累計	1,610,400	280,251	0
73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	30	23			25年3月用地測量発注、実施中
																	24	132,000	132,000	-
																	25	107,250	59,882	-
																	26	495,000	190,125	-
																	27	1,310,100		
																	累計	2,044,350	382,007	0
74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	継続	967,000	24	~	26	23		0	H24.12~H25.1 用地測量実施済み
																	24	129,500	656	-
																	25	490,875	58,725	-
																	26	104,125	741,392	-
																	27			
																	累計	724,500	800,773	0
75	D	-	23	-	3	1	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23			
																	24	141,225	0	-
																	25		136,621	-
																	26		0	-
																	27			
																	累計	141,225	136,621	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	-	23	-	4	1	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続	610,300	24	~	26	23			用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着 手、H26年3月完了予定。
																	24	401,799	19,348	-
																	25	78,487	307,453	-
																	26	6,387	131,113	-
																	27			-
累計	486,673	457,914	0																	
78	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続			~		23			
																	24	3,167,936	76,360	-
																	25	164,861	606,161	-
																	26	610,741	1,596,208	-
																	27	2,458,149		-
累計	6,401,687	2,278,729	0																	
79	D	-	1	-	9	-	(仮称)胡瓜沢 線道路整備事 業	高浜地区	市	市	直接	継続	1,367,000	24	~	28	23			H24.11月~測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託 実施中であり、H25.12月完了予定。H26.1月~用地補償着手予 測量設計、地質調査解析完了済。用地測量調査業務委託実施 中、H26.9月完了予定。
																	24	45,600	28,428	-
																	25	104,000	15,575	-
																	26	384,000	260,470	-
																	27			-
累計	533,600	304,473	0																	
80	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古北地区)	宮古北地 区	市	市	直接	継続	2,651,595	24	~	26	23			崎山(24戸):H24.2月~実施設計中。H25.10月工事発注予定。 日の出町(48戸):H25.2月用地取得。H25.5月~造成計画。 H25.6月~実施設計。鍛ヶ崎(区画整理地内40戸):計画中。
																	24	119,937	47,138	-
																	25	447,700	686,693	-
																	26	1,243,273	664,287	-
																	27			-
累計	1,810,910	1,398,118	0																	
81	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地 区	市	市	直接	継続	566,035	24	~	26	23			高浜(12戸):H24.11月用地取得。H25.2月~実施設計中。 H25.10月工事発注予定。赤前(18戸):H25.3月~実施設計中。 H25.11月工事発注予定。
																	24	144,561	45,881	-
																	25	577,094	414,570	-
																	26		18,147	-
																	27			-
累計	721,655	478,598	0																	
82	D	-	23	-	1	1	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	9,470,100	24	~	27	23			用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完 了予定。
																	24	229,162	73	-
																	25	3,078,250	2,666,202	-
																	26	3,929,187	2,765,389	-
																	27	808,062		-
累計	8,044,661	5,431,664	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
83	D	-	23	-	2	1	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23				用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月完了予定。		
																	24	25,900	582	-			
																	25		18,423	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了予定。		
																	26		0	-	H27年6月、団地造成工事完了予定。		
																	27						
累計	25,900	19,005	0																				
84	D	-	23	-	5	1	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23				用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完了予定。		
																	24	299,162	339	-			
																	25		255,665	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完了予定。		
																	26		0	-	H27年3月、団地造成工事完了。		
																	27						
累計	299,162	256,004	0																				
85	D	-	23	-	6	1	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23						
																	24	143,237	0	-			
																	25		134,585	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年完了予定。		
																	26		0	-	H27年3月、団地造成工事完了。		
																	27						
累計	143,237	134,585	0																				
86	D	-	23	-	7	1	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23						
																	24	262,762	0	-			
																	25		259,257	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了予定。		
																	26		0	-	H27年3月、団地造成工事完了。		
																	27						
累計	262,762	259,257	0																				
87	D	-	23	-	8	1	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23						
																	24	418,512	0	-			
																	25		385,591	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了予定。		
																	26		0	-	H26年4月、団地造成工事完了。		
																	27						
累計	418,512	385,591	0																				
88	D	-	23	-	9	1	崎山地区防 災集団移転促 進事業	崎山地区	市	市	直接	継続	409,900	24	~	25	23				用地補償、埋蔵文化財調査、団地造成工事着手済。H24年10月着手、H25年10月完了予定。		
																	24	273,437	44,042	-			
																	25	53,287	123,191	-	移転先用地補償完了。H25年10月、団地造成工事完了。		
																	26		4,256	-	H25年10月、団地造成工事完了		
																	27						
累計	326,724	171,489	0																				
90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23				H24年度から実施中
																			24	1,200	247	-	H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検討中。
																			25	1,200	1,396	-	H25年度15回+住まいの展示会
																			26		757	-	H26年度20回+住まいの展示会
																			27				
累計	2,400	2,400	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
92	D	-	1	-	10	-	磯鷄金浜線 (金浜工区)道路 整備事業	金浜地区	市	市	直接	継続	700,000	25 ~ 27	23				H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定 H27.3詳細設計完了。H26.8一部工事着手。
															24				
															25	160,000	0		
															26	240,000	60,607		
															27	160,000			
累計	560,000	60,607	0																
93	D	-	1	-	11	-	(仮称)赤前上 下線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	462,000	24 ~ 27	23				用地取得、物件補償着手済。測量設計実施中、H26年9月完了 予定。 H26.9測量設計完了。H27.3用地調査完了。H27.3一部工事着
															24	56,000	0		
															25	104,000	97,387		
															26	100,000	21,153		
															27	109,600			
累計	369,600	118,540	0																
94	D	-	1	-	12	-	(仮称)新田平 乙部線道路整 備事業	田老地区	市	市	直接	継続	675,000	25 ~ 28	23				測量設計実施中、H26年9月完了予定。 H27.1測量設計完了。H27.3用地調査完了。
															24				
															25	96,000	17,891		
															26	248,000	23,260		
															27	76,000			
累計	420,000	41,151	0																
95	D	-	1	-	13	-	駒形1号線道 路整備事業	津軽石地 区	市	市	直接	継続	65,000	24 ~ 25	23				測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定 H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。
															24	7,200	0		
															25	44,800	1,638		
															26		30,916		
															27				
累計	52,000	32,554	0																
96	D	-	1	-	14	-	(仮称)釜ヶ沢 東線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	46,000	24 ~ 25	23				用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了 予定。 H27.3完成
															24	9,600	0		
															25	27,200	24,474		
															26		2,999		
															27				
累計	36,800	27,473	0																
97	D	-	1	-	15	-	(仮称)金浜3 号線道路整備 事業	金浜地区	市	市	直接	継続	225,000	25 ~ 27	23				H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定 H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。
															24				
															25	60,000	0		
															26	64,000	45,278		
															27				
累計	124,000	45,278	0																
98	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 老地区)	田老地区	市	市	直接	継続	3,521,500	24 ~ 27	23				【田老乙部(防集団地内82戸)】:用地取得、造成工事発注。 H26.3月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。【田老館 が森(区画整理地内40戸)】:用地取得、H25.9月、本体実施設計 発注、H26年11月完了予定。 【田老乙部(防集団地内82戸)】: I 期H27.3月本体工事発注。 H26.11月~ II 期実施設計中。【田老館が森(区画整理地内40 戸)】:H26.8月本体工事発注。
															24	14,000	0		
															25	256,783	123,954		
															26	901,898	954,015		
															27	1,908,629			
累計	3,081,310	1,077,969	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
99	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(重 茂地区)	重茂地区	市	市	直接	継続	133,279	24 ~ 25	23				【重茂(漁集団地内4戸)】:用地取得。造成工事発注。H25.5月、 実施設計発注。現在造成中。 【重茂(漁集団地内4戸)】:H26.11月本体工事発注。
															24	23,625	0	-	
															25	69,252	19,454	-	
															26		84,002	-	
															27			-	
累計	92,877	103,456	0																
100	◆	D	-	4	-	1 - 4	災害公営住宅 建設に係る既 存建物除去事 業	宮古市内	市	市	直接	完了	46,540	24 ~ 25	23				西ヶ丘地区:平成25年2月~解体実施設計中。 西ヶ丘地区:H25.9月、解体工事発注。完了。
															24	2,400	2,226	-	
															25	34,832	29,907	5,099	
															26			-	
															27			-	
累計	37,232	32,133	5,099																
101	◆	D	-	4	-	1 - 5	災害公営住宅 駐車場整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	32,745	25 ~ 27	23				駐車場整備は本体工事と共に実施(支出は建物本体工事完 了後) 高浜、赤前、崎山、近内、和見町が完成。
															24			-	
															25	5,156	0	-	
															26	16,920	8,836	-	
															27	4,120		-	
累計	26,196	8,836	0																
102	D	-	15	-	2	1	津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	赤前地区	市	市	直接	廃止		24 ~ 27	23				事業廃止。
															24	70,575	0	-	
															25		0	70,575	
															26			-	
															27			-	
累計	70,575	0	70,575																
103	D	-	17	-	5	-	鎌ヶ崎地区緊 急防災空地整 備事業	鎌ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	398,900	24 ~ 24	23				用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。 H25年8月、用地取得完了。
															24	299,175	115,076	-	
															25		184,087	12	
															26			-	
															27			-	
累計	299,175	299,163	12																
104	D	-	17	-	6	-	田老地区都市 再生区画整理 事業	田老地区	市	市	直接	継続	1,762,000	25 ~ 27	23				復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。
															24			-	
															25	295,499	121,954	-	
															26	786,720	342,943	-	
															27	239,280		-	
累計	1,321,499	464,897	0																
105	D	-	17	-	7	-	野原地区都市 再生区画整理 事業	野原地区	市	市	直接	廃止	701,900	25 ~ 27	23				事業実施について精査中。 事業廃止。
															24			-	
															25	48,825	0	-	
															26		0	48,825	
															27			-	
累計	48,825	0	48,825																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
106	D	-	17	-	8	-	銚ヶ崎・光岸地区都市再生区画整理事業	銚ヶ崎・光岸地区	市	市	直接	継続	6,574,000	25 ~ 27	23				復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。
															24				
															25	323,316	205,377	-	
															26	3,240,531	2,511,303	-	
															27	1,366,651			
累計	4,930,498	2,716,680	0																
107	◆	D	-	17	-	8	銚ヶ崎地区内水面对策事業	銚ヶ崎地区	市	市	直接	継続	273,000	25 ~ 26	23				復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。
															24				
															25	130,720	130,720	-	
															26	26,240	-91,343	-	
															27	61,440			
累計	218,400	39,377	0																
108	D	-	21	-	1	-	浸水対策事業	新川町、藤原	市	市	直接	継続	4,185,465	25 ~ 27	23				平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。 平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。
															24				
															25	3,750	2,599	-	
															26	117,750	81,000	-	
															27	3,017,598			
累計	3,139,098	83,599	0																
109	D	-	23	-	10	-	高浜・金浜地区防災集団移転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接	継続	3,859,100	24 ~ 27	23				造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。 (高浜団地)H27年6月、団地造成工事完了予定。 (金浜団地)H27年7月、団地造成工事完了予定。
															24				
															25	2,194,150	1,835,598	-	
															26	432,775	-24,892	-	
															27				
累計	2,626,925	1,810,706	0																
110	D	-	23	-	11	-	赤前地区防災集団移転促進事業	赤前地区	市	市	直接	継続	2,981,800	24 ~ 27	23				造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。 H27年3月、団地造成工事完了。
															24				
															25	1,010,012	531,806	-	
															26	244,212	263,263	-	
															27				
累計	1,254,224	795,069	0																
111	◆	D	-	23	-	11	埋蔵文化財整理収蔵施設整備事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	継続	299,558	25 ~ 26	23				25年度実施設計を完了、26年度着工予定 現在工事中。H27.12月(建屋)完成予定
															24				
															25	10,000	9,764	-	
															26	229,646	11,657	-	
															27				
累計	239,646	21,421	0																
116	D	-	4	-	7	2	災害公営住宅整備事業(宮古南地区その2)	宮古南地区	市	市	直接	継続	590,848	24 ~ 26	23				【金浜(防集団地内16戸)】:用地取得、H25.12月造成工事発注。 現在造成中。【上村(24戸)】:用地取得も含め県整備に変更。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.2月本体工事発注。
															24	4,463	0	-	
															25	209,650	43,911	-	
															26	585,735	232,047	-	
															27				
累計	799,848	275,958	0																
117	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅建設(改修)に係る既存入居者移転事業	宮古地区	市	市	直接	完了	2,736	25 ~ 25	23				近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。
															24				
															25	2,188	1,118	-	
															26		0	1,070	
															27				
累計	2,188	1,118	1,070																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
118	D	-	9	-	1	1	田老地区小規模住宅地区改良事業(跡地公共)	田老地区	市	市	直接	廃止	272,000	25	~	26	23				事業実施について精査中。 事業廃止。	
																	24					
																	25	66,750	0	-		
																	26		0	66,750		
																	27					
累計	66,750	0	66,750																			
119	D	-	21	-	2	-	諏ヶ崎・光岸地区公共下水道整備事業	諏ヶ崎・光岸地区	市	市	直接	完了	1,017,000	25	~	27	23				平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。	
																	24					
																	25	177,000	176,378	-		
																	26		-114,349	114,972		
																	27					
累計	177,000	62,029	114,972																			
121	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県						~	23						
																24						
																25	316,793	39,084				
																26		78,629				
																27						
累計	316,793	117,713	0																			
122	D	-	21	-	3	-	田老地区公共下水道整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	873,000	25	~	27	23				平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。	
																	24					
																	25	159,000	159,000	-		
																	26		-87,592	87,593		
																	27					
累計	159,000	71,408	87,593																			
123	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	宮古市内	市	市	直接	継続	505,266	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	105,336	29,441			
																	27					
累計	105,336	29,441	0																			
124	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業	宮古市内	市	市	直接	継続	61,218	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	10,939	2,274			
																	27					
累計	10,939	2,274	0																			
125	◆	D	-	17	-	6	-	津波遺構保存整備事業	田老地区	市	市	直接	継続	208,929	25	~	26	23				平成26年3月保全工事を完了。平成26年4月実施設計業務を委託予定。 平成27年1月実施設計完了、平成27年3月本体工事発注
																		24				
																		25	38,640	1,898	-	
																		26	128,503	139,277	-	
																		27				
累計	167,143	141,175	0																			
129	D	-	1	-	16	-	高浜地区道路整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	315,000	26	~	27	23				H27.3詳細設計・地質調査完了	
																	24					
																	25					
																	26	224,000	8,873	-		
																	27	28,000				
累計	252,000	8,873	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
131	D	-	20	-	3	-	藤原地区津波 避難路整備事業	藤原地区	市	市	直接	継続	380,890	26 ~ 27	23				H26年11月、予備設計発注。H27年3月完了。
															24				
															25				
															26	24,442	4,884	-	
															27				
累計	24,442	4,884	0																
133	◆ D	-	15	-	2	-	法の脇地区津波 浸水防護施設 整備事業	法の脇地 区	市	市	直接	継続	643,000	27 ~ 27	23				
															24				
															25				
															26				
															27	8,640			
累計	8,640	0	0																
(注)																			
都道県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	1,552	0														
		24	3,855,558	548,356	0														
		25	4,722,943	3,267,674	703														
		26	3,029,750	4,446,671	24,750														
		27	3,087,150	0	0														
都道県交付分 計		14,944,776	8,264,253	25,453															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	8,519,043	1,375,001	11,779														
		25	11,767,497	12,133,305	321,571														
		26	17,085,201	10,330,445	329,894														
		27	10,271,040	0	0														
市町村交付分 計		47,642,781	23,838,751	663,244															
県・市町村交付分 合計		62,587,557	32,103,004	688,697															

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

