

(様式1)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

田野畑村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	76,125	1,854,431
24	5,172,805	902,082	
25	6,213,063	2,432,636	
26	2,485,574	2,076,582	
27	1,107,156		
合計		15,054,723	7,265,731

<参考>	田野畑村東日本大震災 復興交付金基金残高	田野畑村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	田野畑村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	9,634,121	0	5,420,602

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	756,125	1,561,579
24	2,841,311	320,486	
25	387,635	635,634	
26	635,250	593,440	
27	511,500		
合計		5,131,821	3,111,139

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	村内全域	村	村	直接	継続	32,038	24 ~ 27	23				24年4月~9月 移転団地(R1) 試掘調査
															24	9,178	546	—	24年4月~8月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H24年度)
															25	5,940	3,813	—	25年10月 個人住宅用地 埋め戻し工事
															26		215	—	25年5月~3月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H25年度分完了)
															27			—	26年1月~3月 拓洋台団地発掘調査報告書作成
															累計	15,118	4,574	0	
21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(田野畑村)	県	県	直接	完了	53,657	24 ~ 26	23				平成24年8月から24年11月 試掘等調査
															24	3,497	1,952	—	
															25	8,976	8,538	—	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業
															26		1,983	—	平成27年2月 試掘等調査
															27				
															累計	12,473	12,473	0	
45	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	完了	38	24 ~ 24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
															24	30	2	28	
															25				
															26				
															27				
															累計	30	2	28	
(注)	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p>												都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
															24	3,527	1,954	28	
															25	8,976	8,538	0	
															26	0	1,983	0	
															27	0	0	0	
													都道府県交付分 計			12,503	12,475	28	
													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
															24	9,178	546	0	
															25	5,940	3,813	0	
															26	0	215	0	
															27	0	0	0	
													市町村交付分 計			15,118	4,574	0	
県・市町村交付分 合計			27,621	17,049	28														

(様式2C)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								24	25							
2	C	-	2	-	1	-	机浜番屋群再生事業	机地区	村	村	直接	完了	277,000	24	~	26	23				24年8月 測量基本設計業務発注、25年3月完了。 25年4月 実施設計監理業務発注、27年12月完了。	
																	24	54,000	11,901		26年3月 机浜番屋群整備工事発注、26年10月完了。	
																	25	138,000	113,651		26年4月【事業間流用】15,750千円増額。 26年5月 机浜番屋群整備工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。 26年9月 合併浄化槽・敷地造成・外構工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。 26年8月 機械器具備品購入。27年3月完了。	
																	26		78,163	-11,715		
																	27					
																	累計	192,000	203,715	-11,715		
3	◆	C	-	2	-	1	1	机浜番屋群等再生事業	机地区	村	村	直接	完了	120,000	24	~	25	23			24年9月 用地購入。 24年11月 水道施設測量調査業務発注、25年3月完了。	
																		24	24,000	13,622		25年7月 水道配水管敷設工事発注、26年3月完了。
																		25	72,000	56,432		26年6月 舗装、本復旧工事発注予定。 26年8月 舗装、本復旧工事発注、26年10月完了。
																		26		17,425	8,521	
																		27				
																		累計	96,000	87,479	8,521	
4	◆	C	-	2	-	1	2	ジオツーリズム推進事業	沿岸部	村	村	直接	完了	8,000	24	~	27	23			24年7月 ガイド養成講習会開催。24年8月 海底資源調査委託業務発注。 24年12月 ジオツーリズム体験会開催委託業務発注。(H24年度事業完了)	
																		24	1,600	1,361		25年7月 ジオツーリズムパンフレット作成業務発注、25年9月完了。 25年10月 ジオツーリズムホームページ作成業務発注、26年1月完了。
																		25	1,600	1,599	240	
																		26				
																		27				
																		累計	3,200	2,960	240	
5	C	-	7	-	1	-	サケふ化場整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	693,000	24	~	24	23			24年5月 水質調査業務委託発注。 24年5月 設計監理委託業務発注。 24年9月 サケふ化場整備工事発注、H25年6月完成。		
																	24	539,250	498,135		25年5月 機械器具購入、25年10月完了。	
																	25		639	40,475	26年4月【事業間流用】15,750千円減額。→C-2-1へ 26年4月【事業間流用】3,750千円減額。→C-2-2へ	
																	26					
																	27					
																	累計	539,250	498,774	40,475		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	C-5-1-	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23～24	23	403,275	991,382		<ul style="list-style-type: none"> 〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
										25		243,329		<ul style="list-style-type: none"> 〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
										26		266,832		<ul style="list-style-type: none"> 〈土地利用高度化再編〉 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月～3月 集落道用地購入。 26年4月～12月 物件補償。 〈集落排水施設〉 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月～1月 施設用地購入。
										27				
									累計	1,892,602	1,641,546	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	C - 5 - 2 -	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23 ~ 24	23	296,625	570,197	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
										24	959,625	55,595	—	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
										26		92,430	—	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 〈集落道整備〉 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 〈集落排水施設〉 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。
										27				
									累計	1,256,250	972,624	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	~	24	23			25年2月 設計業務発注、5月完了。	
																			24	112,800	5,402		
																			25		99,048	8,350	25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。
																			26				
																			27				
																			累計	112,800	104,450	8,350	
18		C	-	6	-	1	-	1	机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	23	~	23	23	7,875	0	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。	
																			24		6,384	1,491	25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	7,875	6,384	1,491	
19		C	-	6	-	2	-	1	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	~	23	23	4,350	0	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。	
																			24		6,725	-2,375	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	4,350	6,725	-2,375	
20		C	-	6	-	3	-	1	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	85,220	23	~	24	23	40,500	0	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。	
																			24	24,300	40,851		24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。
																			25		0		27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)
																			26		0		27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)
																			27				
																			累計	64,800	40,851	0	
30	◆	C	-	5	-	1	-	1	観光交流物産施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	40,000	24	~	24	23			24年7月 設計監理業務発注、25年3月完了。24年7月 用地購入。	
																			24	32,000	32,000	0	24年10月 本体建築工事発注、25年3月完了。
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	32,000	32,000	0	
31	◆	C	-	5	-	1	-	2	羅賀地区コミュニティセンター整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	230,000	24	~	25	23			24年12月 建築設計業務発注、25年3月完了。	
																			24	10,400	9,399		
																			25	173,600	133,448	41,153	25年6月 建築工事発注、25年12月完了。
																			26				25年11月~26年3月 備品購入。
																			27				
																			累計	184,000	142,847	41,153	
32	◆	C	-	5	-	2	-	2	島越地区コミュニティセンター整備事業	島越地区	村	村	直接	継続	196,000	24	~	25	23			25年1月 建築設計業務発注、25年9月完了予定。	
																			24	9,600	8,820		
																			25	147,200	0		26年12月 建築工事発注予定。
																			26		134,438		26年10月 建設工事監理業務委託発注、27年9月完了予定。
																			27				26年12月 建設工事発注、27年9月完了予定。
																			累計	156,800	143,258	0	
33	◆	C	-	5	-	2	-	3	防災まちづくり拠点施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	継続	392,600	24	~	27	23			25年1月 建築設計業務発注、25年10月完了。	
																			24	14,400	7,140		
																			25	247,200	215,136		26年3月 建築工事発注、26年12月完了。
																			26		27,650		26年7月 工事内容の一部変更発注、26年12月完了。
																			27	52,480			
																			累計	314,080	249,926	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	C	-	7	-	1														-	1		
34	◆	C	-	7	-	1	-	1	サケ稚魚運搬 車整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	4,500	24	～	24	23			25年1月 運搬車購入。25年5月 運搬車用水槽購入予定。	
																			24	3,600	2,972		
																			25		349	279	25年5月 運搬車用水槽購入。
																			26				
																			27				
																			累計	3,600	3,321	279	
35		C	-	7	-	2	-	-	水産荷捌き施 設整備事業	島越地区	村	村	直接	継続	403,000	24	～	25	23				
																			24	15,750	0		
																			25	286,500	296,172		25年9月 設計監理業務発注、27年3月完了予定。 26年2月 水産荷捌き施設工事発注、27年3月完了予定。 設計変更を検討中。(入地盤工事の遅れによる)
																			26		0		
																			27				
																			累計	302,250	296,172	0	
42	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	1,845,744	～		23			実施事業 7事業のうち3事業が完了。 (未完了4事業の完了予定時期)		
																		24	1,476,595	65,560		実施事業 19事業のうち6事業が完了。 (未完了13事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 27年3月 ・津波避難路等整備調査事業 28年3月 ・復興地域づくり推進事業 27年3月 ・羅賀地区移転団地集会所整備事業 27年3月 ・コミュニティバス整備事業 28年3月 ・地域防災のあり方検討事業 26年9月 ・非常用発電施設導入事業 26年9月 ・羅賀地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業 26年9月 ・島越地区コミュニティセンター用地整備事業 26年10月 ・島越地区移転団地集会所整備事業 26年12月 ・島越地区観光交流センター用地整備事業 27年3月 ・島越地区観光交流センター建設事業 26年7月 ・島越地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業 26年9月	
																		25		435,451			
																		26		173,489		実施事業 22事業のうち7事業が完了。 (未完了14事業の完了予定時期) ・和野平井賀線避難誘導施設整備事業 27年5月 ・津波避難路等整備調査事業 28年3月 ・復興地域づくり推進事業 28年3月 ・羅賀地区移転団地集会所整備事業 28年3月 ・コミュニティバス整備事業 28年3月 ・島越地区コミュニティセンター用地整備事業 28年3月 ・島越地区移転団地集会所整備事業 28年3月 ・島越地区観光交流センター用地整備事業 28年3月 ・平井賀 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 28年3月 ・平井賀 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 28年3月 ・平井賀 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 28年3月 ・島越 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 28年3月 ・島越 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 28年3月 ・島越 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 28年3月	
																		27					
																		累計	1,476,595	674,500	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
46	C	-	1	-	1	-	平井賀漁港 (羅賀地区)環 境整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	250,000	25	～	26	23					
																	24					
																	25	97,500	7,350	—	25年6月 測量設計業務発注、25年11完了。 25年6月 転落防止柵他工事発注、25年10月完了。 26年9月 その他工事発注、28年3月完了予定。 27年1月 美施設計業務発注、27年3月完了。 27年1月 漁港環境施設整備工事発注、28年3月完了予定。	
																	26	90,000	36,944	—		
																	27					
		累計	187,500	44,294	0																	
47	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地 区漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	村	村	直接	継続	3,551,800	25	～	26	23					
																	24					
																	25	1,211,250	9,754	—	(水産飲雑用水施設) 26年1月 水源導水管敷設工事発注、26年3月完了。	
																	26	773,250	474,540	—	(集落道整備) 26年8月 海鳴台線(道路改良その1)工事発注、27年9月完了予定。27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予 定。 27年3月 海鳴台線(橋梁下部工その2)工事発注、27年10月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 26年8月 (羅賀浄水系)導・配水管布設工事発注、27年3月完了。 26年9月 (田野畑浄水系)連絡管推進工事設計業務発注、26年11月完了。 26年11月 (羅賀浄水系)新明戸浄水場布設整備工事発注、27年6月完了予 定。 26年12月 (羅賀浄水系)新明戸浄水場施設整備工事施工監理業務発注、27 年6月完了予定。 26年12月 (田野畑浄水系)配水計画基本設計業務発注、27年5月完了予定。 26年12月 (田野畑浄水系)連絡管布設整備工事(第1工区)発注、27年7月完 了予定、 27年3月 (田野畑浄水系)連絡管布設工事(第2工区)発注、27年8月完了予 定。	
																	27					
		累計	1,984,500	484,294	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	C	-	5	-	2	-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	村	村	直接	継続	3,524,200	25	23							
															24							
															25	1,179,937	8,727	-	(水産飲雑用水施設) 25年8月 切牛浄水場用地購入。施設物件補償。 25年6月 (島越浄水系)配水管敷設工事発注、25年8月完了。 26年1月 (切牛浄水系)高台地区受水施設設置整備工事発注、26年3月完了。			
															26	608,250	415,011	-	(集落道整備) 26年8月 公共施設用地購入。 26年10月 物件補償(川向線)。 26年10月 島越浜岩泉線外2路線用地測量業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線測量調査設計(その2)業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線(島の沢接続道路D路線)測量調査設計業務発注、27年7月完了予定。 27年1月 島越線(C路線)建物等補償調査業務発注、27年3月完了。 27年2月 島越線(D路線)登記測量分筆事務発注、27年3月完了。 27年3月 立神線道路改良舗装工事発注、27年12月完了予定。 27年3月 島越駅前広場整備(その3)工事発注、27年12月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 26年7月 切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年12月完了予定。 26年7月 切牛浄水場整備工事発注、27年9月完了予定。 26年7月 切牛第3水源取水施設実施設計業務発注、26年10月完了予定。 26年7月 島越配水管布設工事発注、27年12月完了予定。 26年9月 切牛第2水源改良測量調査設計業務発注、27年3月完了予定。 26年9月 島越橋梁添架管新設測量設計業務発注、27年1月完了。 26年12月 施設用地購入、物件補償。 27年1月 切牛第2水源用地・現地測量業務発注、27年3月完了予定。 27年3月 切牛第3水源新設工事発注、27年7月完了予定。			
															27							
		累計	1,788,187	423,738	0																	
49	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地区	村	村	直接	継続	62,000	25	23							
															24							
															25	22,500	0	-	27年3月 船揚場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)			
															26	24,000	36,855	-	26年11月 北船揚場整備工事発注、27年12月完了予定。			
															27							
		累計	46,500	36,855	0																	
50	C	-	2	-	2	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	明戸地区	村	村	直接	完了	173,000	25	23							
															24							
															25	126,000	122,031	-	25年8月 設計監理業務発注、26年12月完了。 26年2月 施設整備工事発注、26年12月完了。 26年4月【事業間流用】3,750千円増額。			
															26		7,628	-3,659	26年10月 付帯工事発注、26年12月完了。			
															27							
		累計	126,000	129,659	-3,659																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	C	-	2	-	2														-	1	
51	◆	C	-	2	-	2	-	1	震災遺構保存 整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	172,000	25	~	27	23			
																			24			
																			25	10,000	5,443	—
																			26		3,387	—
																			27	127,600		
累計	137,600	8,830	0	25年10月 詳細設計業務発注、27年1月完了。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。																		
52		C	-	2	-	3	-		農林水産物販 売施設整備事 業	菅窪地区	村	村	直接	未着手	220,000	25	~	26	23			
																			24			
																			25	8,250	0	—
																			26		0	—
																			27			
累計	8,250	0	0	復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。																		
53	◆	C	-	7	-	1	-	2	サケ湖上等阻 害対策事業	明戸地区	村	村	直接	継続	148,000	25	~	27	23			
																			24			
																			25	54,400	10,344	—
																			26		44,055	—
																			27	64,000		
累計	118,400	54,399	0	25年9月 測量調査設計業務発注、26年6月完了予定。 26年11月 護岸詳細設計業務発注、27年1月。 26年11月 導流堤整備工事発注、27年7月完了予定。 27年5月 導流堤整備工事(その2)発注予定。																		
56	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		県						~		23			
																			24			
																			25	147,659	14,703	
																			26		0	
																			27			
累計	147,659	14,703																				
57		C	-	7	-	3	-		漁業者用公衆 トイレ整備事 業	島越地区	村	村	直接	完了	9,015	25	~	25	23			
																			24			
																			25	6,761	6,725	36
																			26			
																			27			
累計	6,761	6,725	36	25年10月 漁業者用公衆トイレ整備工事発注、26年2月完了。																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27							28							
60	C	-	7	-	4	羅賀地区水産 業共同利用施 設復興整備事 業	羅賀地区	村	村	直接	未着手	173,000	27	~	28	23			
																24			
																25			
																26			
																27	32,250		
																累計	32,250	0	0
61	C	-	7	-	5	島越地区水産 業共同利用施 設復興整備事 業	島越地区	村	村	直接	未着手	212,000	27	~	28	23			
																24			
																25			
																26			
																27	27,000		
																累計	27,000	0	0
(注)												23	752,625	1,561,579	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完 了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、 漁業集落効果促進事業実施内訳提出書類の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府 県交付分	各年度 別合計	24	2,586,052		254,960	-884	
												25	147,659	611,482	8,350				
												26	0	359,262	0				
												27	0	0	0				
												都道府県交付分 計			3,486,336		2,787,283	7,466	
市町村 交付分												各年度 別合計	23	0	0		0		
												24	2,181,195	650,910	0				
												25	3,782,698	1,423,251	82,183				
												26	1,495,500	1,449,585	-6,853				
												27	303,330	0	0				
市町村交付分 計			7,762,723	3,523,746	75,330														
県・市町村交付分 合計			11,249,059	6,311,029	82,796														

(様式2D)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	3	-	1	-	村道田野畑平井 賀線整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	647,000	24 ~ 27	23				24年6月 歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。
															24	81,600	16,691	—	25年2月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。
															25	100,300	91,372	—	25年6月 歩道整備工事発注、25年11月完了。
															26	50,150	426,907	—	26年5月 道路改良工事発注、27年2月完了。 26年5月 道路改良舗装工事発注、26年12月完了。 26年6月 地質調査及び法面設計業務発注、26年12月完了。 27年3月 【事業間流用】317,900千円増額。 27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、28年3月完了予定。
															27				
															累計	232,050	534,970	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(羅賀地区)	羅賀地区	村	村	直接	完了	1,712,686	23 ~ 26	23	25,375	829,850	—	24年7月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了。
															24	1,072,750	6,580	—	
															25	718,375	126,059	—	25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年12月完了。 25年12月 災害公営住宅造成地(羅賀)購入。 26年3月 災害公営住宅建物(羅賀)購入。 26年5月 災害公営住宅造成地(田野畑)購入。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 26年12月 災害公営住宅建物(田野畑)購入。 27年3月 【事業間流用】317,900千円減額。→D-3-1へ
															26		-292,237	1,146,248	
															27				
															累計	1,816,500	670,252	1,146,248	
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(島越地区)	島越地区	村	村	直接	完了	2,248,368	23 ~ 26	23	50,750	1,024,581	—	25年3月 災害公営住宅造成地(松前沢)購入。
															24	1,525,125	0	—	
															25	473,375	567,282	—	25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年8月完了。 26年3月 災害公営住宅建物(松前沢)購入。 26年3月 災害公営住宅造成地(切牛)購入。
															26		-643,385	1,100,772	26年8月 災害公営住宅建物(切牛)購入(契約変更分)。 27年3月 【事業間流用】81,928千円減額。→D-1-7へ
															27				
															累計	2,049,250	948,478	1,100,772	
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(西和野地区)	西和野地区	村	村	直接	完了	130,000	24 ~ 25	23			—	24年11月 災害公営住宅用地等購入。
															24	35,000	21,262	—	25年12月 建築設計業務及び工事発注、26年9月完了。
															25	78,750	8,268	—	26年2月 既存住宅解体工事発注、26年3月完了。
															26		36,249	47,971	26年4月 災害公営住宅建設工事発注、26年9月完了。
															27				
															累計	113,750	65,779	47,971	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定等事 業	村内全域	村	村	直接	完了	25,000	24	~	25	23			24年7月 計画策定支援業務発注、3月完了。
																	24	7,500	6,930	—
																	25	11,250	7,835	—
																	26		0	3,985
																	27			
累計	18,750	14,765	3,985	25年4月 計画策定支援業務発注、27年3月完了。																
11	◆	D	-	20	-	1	震災記録集作 成事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,000	24	~	24	23			24年4月 震災記録書編集業務発注、7月完了。
																	24	5,600	5,376	224
																	25			
																	26			
																	27			
累計	5,600	5,376	224	24年8月 復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完																
12	◆	D	-	20	-	1	エネルギー利 活用構想策定 事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,000	24	~	24	23			24年7月 エネルギー活用構想策定業務発注、12月完了。
																	24	6,400	5,418	982
																	25			
																	26			
																	27			
累計	6,400	5,418	982																	
13	◆	D	-	20	-	1	復興イベント 開催事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,500	24	~	24	23			24年10月 田野畑村復興祈念祭開催。25年2月 防災講演会 開催。
																	24	6,000	4,229	1,771
																	25			
																	26			
																	27			
累計	6,000	4,229	1,771																	
14	◆	D	-	20	-	1	津波情報シス テム整備事業	村内全域	村	村	直接	完了	108,000	24	~	25	23			24年8月 測量調査設計業務発注、11月完了。
																	24	44,800	37,149	—
																	25	41,600	36,941	12,310
																	26			
																	27			
累計	86,400	74,090	12,310	25年2月 システム整備工事発注、25年10月完了。 25年7月 システム整備工事発注、26年3月完了。																
22	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	未着手	200,000	24	~	27	23			田野畑村で概略設計実施中
																	24	24,750	0	—
																	25		0	—
																	26		0	—
																	27			
累計	24,750	0	0	田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとな る土地利用を検討中) 田野畑村で工事着手準備中																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	23 ~ 24	23	3,500	0	3,500		
															24	100,625	0	100,625		
															25					
															26					
															27					
															累計	104,125	0	104,125		
24	D	-	4	-	5	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	継続	30,000	24 ~ 25	23				応募なし 応募なし	
															24	13,125	0	-		
															25		0	-		
															26		0	-		
															27					
															累計	13,125	0	0		
25	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	23					
															24	440	0	440		
															25					
															26					
															27					
															累計	440	0	440		
26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	23					
															24	67	0	67		
															25					
															26					
															27					
															累計	67	0	67		
27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(田野畑村)	県	県	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23				概略・予備設計実施済み	
															24	8,000	5,822			
															25			2,178		
															26					
															27					
															累計	8,000	5,822	2,178		
28	◆	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23				
																24	800	0	800	
																25				
																26				
																27				
																累計	800	0	800	
29	◆	D	-	4	-	4	-	県営住宅システム改修事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23				
																24	800	0	800	
																25				
																26				
																27				
																累計	800	0	800	
36	D	-	1	-	2	-	村道北山崎線道路改良舗装事業	北山地区	村	村	直接	継続	141,000	24 ~ 27	23				24年7月 測量調査設計業務発注、26年2月完了。 25年10月 用地測量調査業務発注、26年7月完了予定。 26年7月 測量設計業務発注、26年9月完了。	
															24	9,350	3,703	-		
															25	55,250	8,072	-		
															26	27,625	76,993	-		
															27					
															累計	92,225	88,768	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	D	-	1	-	3	-	村道明戸北山 線道路改良舗 装事業	机地区	村	村	直接	継続	369,000	24 ~ 27	23				24年7月 測量調査設計業務発注、25年7月完了。
															24	26,350	22,812	—	
															25	102,000	23,311	—	
															26	102,000	175,193	—	
															27			—	
															累計	230,350	221,316	0	
38	D	-	1	-	4	-	村道長嶺線道 路改良舗装事 業	池名地区	村	村	直接	継続	3,571,000	24 ~ 28	23				24年7月 測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。
															24	83,300	67,098	—	
															25	766,700	105,748	—	
															26	765,000	669,503	—	
															27			—	
															累計	1,615,000	842,349	0	
39	D	-	20	-	2	-	明戸地域復興 まちづくり総合 支援事業	明戸地区	村	村	直接	完了	20,000	24 ~ 24	23				24年8月 調査設計業務発注、25年6月完了予定。
															24	15,000	13,782	—	
															25		685	533	
															26			—	
															27			—	
															累計	15,000	14,467	533	
40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明戸	県	県	直接	継続	450,000	24 ~ 27	23		0		工事発注準備中
															24	20,625	4,950	—	
															25	140,250	3,909	—	
															26	140,250	88,977	—	
															27			—	
															累計	301,125	97,836	0	
41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	継続	1,600,000	24 ~ 29	23				詳細設計中
															24	82,500	52,800	—	
															25	90,750	11,705	—	
															26	495,000	143,218	—	
															27	511,500		—	
															累計	1,179,750	207,723	0	
43	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	242,386	24 ~ 26	23				24年11月 測量調査設計業務発注、25年2月完了。
															24	60,350	38,474	—	
															25	63,750	20,237	—	
															26		133,401	—	
															27			—	
															累計	124,100	192,112	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	23							24	25						26	27	
54	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	491,054	25	~	32	23				25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。	
																	24					
																	25	5,393	4,585	—		
																	26	37,572	36,560	—		
																	27	65,980				
累計	108,345	41,145	0																			
55	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	88,647	25	~	32	23				25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。	
																	24					
																	25	1,015	1,014	—		
																	26	7,727	6,078	—		
																	27	10,766				
累計	19,508	7,092	0																			
58	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 管理システム 整備事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	4,200	25	~	25	23				26年1月 管理システム機器購入、26年3月完了。
																		24				
																		25	3,360	2,533	827	
																		26				
																		27				
累計	3,360	2,533	827																			
59	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	田野畑村	村	村	直接	未着 手	909,600	~	23						
																24						
																25						
																26						
																27	727,680					
累計	727,680	0	0																			

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業仲介内訳提出書類の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 交付分	各年度 別合計	23	3,500	0	3,500
		24	251,732	63,572	102,732
		25	231,000	15,614	2,178
		26	635,250	232,195	0
		27	511,500	0	0
都道府交付分 計		1,632,982	311,381	108,410	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	76,125	1,854,431	0
		24	2,979,125	249,504	2,977
		25	2,421,118	1,003,942	13,670
		26	990,074	625,262	2,298,976
		27	803,826	0	0
市町村交付分 計		7,270,268	3,733,139	2,315,623	
県・市町村交付分 合計		8,903,250	4,044,520	2,424,033	

(様式2E)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
44	E	-	1	-	1	-	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	継続	11,025	24 ~ 26	23				24年11月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H24年度事業完了)		
															24	3,307	1,122	—	25年8月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H25年度事業完了)		
															25	3,307	1,630	—	26年5月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H26年度事業完了)		
															26		1,520				
															27						
															累計	6,614	4,272	0			
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	/		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0					
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計				0	0		0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
													24	3,307	1,122	0					
													25	3,307	1,630	0					
													26	0	1,520	0					
													27	0	0	0					
													市町村交付分 計				6,614	4,272		0	0
													県・市町村交付分 合計				6,614	4,272	0	0	