

(様式1)

普代村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

普代村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	937,692	792,908
	25	261,762	290,285
	26	0	
	27	0	
合計		1,199,454	1,083,193

<参考>	普代村東日本大震災復興交付金基金残高	107,784	普代村東日本大震災復興交付金基金の利息額	196
------	--------------------	---------	----------------------	-----

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	279,375	98,720
	25	23,625	117,847
	26	0	
	27	0	
合計		303,000	216,567

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

普代村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
6	A	-	2	-	1	-	小学校の避難 路整備事業	旭日区	村	村	直接	完了	7,745	24	23				24.12.15 設計管理業務発注 25.4.1 業務完了
															24	5,163	4,026	1,137	25.1.17 工事発注 25.3.29 完成
															25				
															26				
															27				
累計	5,163	4,026	1,137																
7	A	-	2	-	2	-	中学校防災備 蓄倉庫整備事 業	旭日区	村	村	直接	完了	11,025	24	23				25.2.8工事発注 25.4.5 完成
															24	7,350	3,325	4,025	
															25				
															26				
															27				
累計	7,350	3,325	4,025																
8	◆A	-	2	-	1	-	小学校から中 学校への避難 路整備及び野 外運動場嵩上 げ事業	旭日区	村	村	直接	完了	65,417	24	23				24.8.1 設計業務発注 24.10.3 業務完了
															24	52,333	41,217	11,116	24.8.6 工事発注 24.12.3 完成
															25				
															26				
															27				
累計	52,333	41,217	11,116																
(注)														23	0	0	0		
														24	0	0	0		
														25	0	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
都道県交付分 各年度別合計														計	0	0	0		
														23	0	0	0		
														24	64,846	48,568	16,278		
														25	0	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
市町村交付分 各年度別合計														計	64,846	48,568	16,278		
県・市町村交付分 合計															64,846	48,568	16,278		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 -

(様式2C)

普代村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	7	-	1	-	共同利用施設 復興整備事業	黒崎、堀 内、沢、 白井、元 村、太田 名部地区	村	村	直接	完了	1,158,715	24 ~ 25	23				【市町村タイプ】 24.7.9 設計監理業務発注 24.11.29 業務完了 24.8.13 工事発注 24.11.28 完成 25.11.8設計監理業務発注 26.1.30 工事発注
															24	713,411	607,417	-	【水産加工流通業復興タイプ】 24.5.25 4業者に対し交付決定 25.2.21 1業者事業完了 25年8月事業完了
															25	91,093	129,100	67,987	25年4月事業着手、26年3月事業完了
															26				
															27				
累計	804,504	736,517	67,987																
2	◆	C	-	7	-	1	海産物等販路 拡大・販売促 進事業	緑区	村	村	直接	完了	29,741	24 ~ 25	23				24年4月事業着手、25年3月事業完了
															24	14,188	13,967	-	
															25	9,604	9,604	221	25年4月事業着手、26年3月事業完了
															26				
															27				
累計	23,792	23,571	221																
3	C	-	5	-	1	-	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	継続	84,000	24 ~ 26	23				
															24	39,375	0	-	
															25	23,625	29,970		【沢】26.1.27 工事発注
															26				
															27				
累計	63,000	29,970	0																
4	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	24 ~ 25	23				24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了
															24	127,500	80,630	-	
															25		46,870	0	
															26				
															27				
累計	127,500	127,500	0																
5	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	堀内漁港 地区	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 26	23				24年7月 工事発注
															24	112,500	18,090	-	26年4月 工事完了
															25		41,007		H26.4.15完成予定、H24契約変更増を含む
															26				
															27				
累計	112,500	59,097	0																
9	◆	C	-	7	-	1	復興ふれあい 広場整備事業	緑区	村	村	直接	完了	49,600	24 ~ 25	23				24.7.1~25.4.11 用地交渉・買収
															24	39,680	21,330	-	25.11.14 工事発注 26.3.27 工事完了
															25		18,350	0	
															26				
															27				
累計	39,680	39,680	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	C	-	7	-	2	-	漁具保管施設 整備事業	黒崎、鳥 居地区	村	村	直接	完了	39,600	24	～	24	23			24.11.6 工事発注	
																	24	29,700	26,944	2,756	25.2.19 完成
																	25				
																	26				
																	27				
累計	29,700	26,944	2,756																		
12	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		村						～		23				
																	24	8,400	8,400	0	
																	25	5,040			
																	26				
																	27				
累計	13,440	8,400	0																		
13	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	沢、白井 地区	村	村	直接	完了	150,000	25	～	25	23				
																	24				
																	25	112,500	90,798	21,702	25.5.31 工事発注
																	26				26.3.31 工事完了
																	27				
累計	112,500	90,798	21,702																		
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														都道府県 交付分	各年度 別合計	24	279,375	98,720	0		
														25	23,625	117,847	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														都道府県交付分 計		303,000	216,567	0			
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
														24	805,379	678,058	2,756				
														25	218,237	247,852	89,910				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
市町村交付分 計		1,023,616	925,910	92,666																	
														県・市町村交付分 合計		1,326,616	1,142,477	92,666			

(様式2D)

普代村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D-1-1-	津波に対応した避難道路整備事業	太田名部地区	村	村	直接	完了	130,580	24 ~ 25	23				24.8.3 設計業務発注 24.11.7 業務完了
										24	67,467	66,282	1,185	24.8.1~25.1.31 用地交渉・買収 24.11.9 工事発注
										25	43,525	42,433	1,092	25.12.20 工事完了
										26				25.11.14 工事発注 26.2.25 工事完了
										27				
										累計	110,992	108,715	2,277	
(注)														
		1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
		2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。				24	0	0	0	0				
		3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。				25	0	0	0	0				
		4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。				26	0	0	0	0				
		5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。				27	0	0	0	0				
		6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。		都道府県交付分 計			0	0	0	0				
		7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
						24	67,467	66,282	1,185					
						25	43,525	42,433	1,092					
						26	0	0	0					
						27	0	0	0					
				市町村交付分 計			110,992	108,715	2,277					
				県・市町村交付分 合計			110,992	108,715	2,277					