

(様式1)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

岩泉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	110,206	25,741
	24	1,673,190	503,548
	25	1,338,061	1,381,618
	26	297,856	
	27	0	
合計		3,419,313	1,910,907

<参考>	岩泉町復興交付金基金残高	2,309,847	岩泉町復興交付金基金の利息額	0
------	--------------	-----------	----------------	---

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,500	14,699
	24	1,057,677	338,042
	25	1,365,900	440,617
	26	198,000	
	27	0	
合計		2,797,077	793,358

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	継続	64,520	24	~	24	23				平成26年2月、実施設計完了。
																	24	48,390	0	-	
																	25		618	-	
																	26				
																	27				
																	累計	48,390	618	0	
12	◆	A	-	3	-	1	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	24	23				平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。 平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。
																	24	9,184	0	-	
																	25		1,758	7,426	
																	26				
																	27				
																	累計	9,184	1,758	7,426	
15	A	-	1	-	1	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	595,112	24	~	27	23				平成26年3月、実施設計完了。
																	24	16,394	0	-	
																	25	140,220	16,394	-	
																	26	289,719			
																	27				
																	累計	446,333	16,394	0	
16	◆	A	-	1	-	1	公立学校用地 取得及び整地 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	291,126	24	~	25	23				平成25年1月、用地買収完了。※公立学校施設災害復旧費国庫補助事業の交付決定 (平成26年3月)により、復興交付金対象額を精査(平成24年度契約済額(国費相当額) を修正102,470千円→34,508千円)。 平成26年3月、一次造成工事完成。
																	24	216,757	34,508	-	
																	25	16,142	45,303	-	
																	26				
																	27				
																	累計	232,899	79,811	0	
18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	小本地区	町	町	直接	継続	12,336	24	~	25	23				平成24年度実績なし 平成25年度実績なし(埋蔵文化財包蔵地での再建なし)
																	24	3,084	0	-	
																	25	6,168	0	-	
																	26				
																	27				
																	累計	9,252	0	0	

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	57,574	0	0
		25	0	2,376	7,426
		26	0		
		27	0		
都道府県交付分 計		57,574	2,376	7,426	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	236,235	34,508	0
		25	162,530	61,697	0
		26	289,719		
		27	0		
市町村交付分 計		688,484	96,205	0	
県・市町村交付分 合計		746,058	98,581	7,426	

(様式2B)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
9	B	-	3	-	1	保育所等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	継続	21,504	24 ~ 26	23				平成26年2月、実施設計完了。
														24	14,336	0	-	
														25		671	-	
														26				
														27				
累計	14,336	671	0															
13	◆ B	-	3	-	1	保育園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	26,240	24 ~ 24	23				平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。 平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。
														24	20,992	0	-	
														25		14,400	5,159	
														26				
														27				
累計	20,992	14,400	5,159															
(注)													23	0	0	0	/	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	35,328	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	15,071	5,159		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。													27	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県 交付分 各年度 別合計	35,328	15,071	5,159		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村 交付分 各年度 別合計	0	0	0		
													市町村交付分 計	0	0	0		
													県・市町村交付分 合計	35,328	15,071	5,159		

(様式2C)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	継続	3,735,200	23 ~ 26	23	175,500	14,699	-	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注 (平成26年8月完成見込み)。 【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。
															24	864,000	282,892	-	
															25	1,365,900	419,887	-	【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込 み)。平成25年10月、1工区完成。 【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7 月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。
															26	198,000			
															27				
累計	2,603,400	717,478	0																
11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	継続	96,000	24 ~ 24	23				平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。
															24	72,000	38,613	-	
															25				
															26				
															27				
累計	72,000	38,613	0																
17	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	継続		~	23				
															24	555,392	70,755	-	
															25		9,112	-	
															26				
															27				
累計	555,392	79,867	0																
19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24 ~ 24	23				平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格 納庫建設工事発注。
															24	20,025	16,537	-	
															25		3,283	205	平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完 了。
															26				
															27				
累計	20,025	19,820	205																

23	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	小本漁港	町	町	直接	完了	9,195	25	~	25	23				平成25年9月、漁港トイレ設計完了。平成26年2月、漁港トイレ完成。
																	24				
																	25	6,896	6,811	85	
																	26				
																	27				
累計	6,896	6,811	85																		
26	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	茂師漁港	町	町	直接	継続	10,850	26	~	26	23				
																	24				
																	25				
																	26	8,137			
																	27				
累計	8,137	0	0																		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	175,500	14,699	0
		24	956,025	338,042	0
		25	1,365,900	423,170	205
		26	198,000		0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		2,695,425	775,911	205	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	555,392	70,755	0
		25	6,896	15,923	85
		26	8,137		0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		570,425	86,678	85	
県・市町村交付分 合計		3,265,850	862,589	290	

(様式2D)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業①	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	744,000	23 ~ 25	23	52,290	18,007	-	平成24年11月、用地買収完了。平成24年12月、実施設計発注。 平成25年1月、造成工事発注。 平成25年6月、建築工事発注(36戸)。 平成26年3月、事業完了。
															24	161,210	68,756	-	
															25	437,500	516,077	48,160	
															26				
															27				
累計	651,000	602,840	48,160																
2	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業②	森の越地 区	町	町	直接	完了	350,735	23 ~ 24	23	19,250	7,734	-	平成24年7月、用地買収完了。平成25年2月、造成工事完成。 平成24年10月、本体工事発注(15戸)。 平成25年7月、事業完了。
															24	287,643	291,525	-	
															25		6,289	1,345	
															26				
															27				
累計	306,893	305,548	1,345																
3	D	-	5	-	1	-	災害公住宅家 賃低廉化事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	60,000	24 ~ 27	23				森の越団地分(小本駅周辺団地はH26. 4. 1~入居開始)
															24	8,750	0	-	
															25	17,500	6,167	-	
															26				
															27				
累計	26,250	6,167	0																
4	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	60,000	24 ~ 27	23				森の越団地分(小本駅周辺団地はH26. 4. 1~入居開始)
															24	7,500	0	-	
															25	15,000	712	-	
															26				
															27				
累計	22,500	712	0																

5	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	104,000	23	~	24	23	38,666	0	-	【避難滞留広場(用地)】平成24年4月、用地交渉開始。平成25年3月、道路計画の見直しに伴い整備区域の変更を検討	
																	24	30,666	0	-		
																	25		11,083	-	【避難滞留広場(用地)】平成25年7月、整備区域変更。平成25年12月、一部用地を取得。残りの用地についてはH27年度取得予定。 【災害危険度調査・住民等まちづくり活動支援】平成26年1月、調査業務完了。	
																	26					
																	27					
累計	69,332	11,083	0																			
7	◆	D	-	20	-	1	-	復興記録作成 事業	小本地区	町	町	直接	継続	5,000	24	~	24	23			-	平成24年7月、復興記録誌作成業務委託発注。平成25年3月、復興記録誌完成(翌年度以降に増刷を予定)
																		24	4,000	2,788	-	
																		25		0	-	
																		26				
																		27				
累計	4,000	2,788	0																			
14	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	継続	10,000	24	~	25	23			-		
																	24	8,750	0	-		
																	25		0	-	応募なし	
																	26					
																	27					
累計	8,750	0	0																			
20	D	-	1	-	1	-	道路事業(学 校施設等接続 道路)	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	183,100	24	~	26	23			-	平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、用地買収内諾済み。	
																	24	55,713	0	-		
																	25	99,921	2,490	-	平成25年5~9月用地取得及び建物移転補償(土地開発基金で対応、平成26年度に買戻し)。平成25年7月、盛土工事発注。平成26年3月、盛土工事完成。	
																	26					
																	27					
累計	155,634	2,490	0																			

21	D	-	1	-	2	-	-	-	-	-	道路事業(集団移転地幹線道路)	小本駅周辺	町	町	直接	継続	90,566	24	~	26	23				平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、一部地権者を除き用地買収内諾済み。
																					24	24,365	0	-	
																					25	52,615	1,547	-	平成25年4~12月用地取得(漁業集落防災機能強化事業と一体取得、平成26年度に分筆)。平成25年7月、盛土工事発注。平成26年3月、盛土工事完成。
																					26				
																					27				
累計	76,980	1,547	0																						
22	D	-	20	-	1	-	-	-	-	-	都市防災総合推進事業	小本駅周辺	町	町	直接	継続	1,081,919	24	~	26	23				平成24年12月、防災拠点施設実施設計発注。
																					24	277,746	31,744	-	
																					25	533,692	756,798	-	【防災拠点施設整備】平成25年11月、仮設駅舎完成。平成26年3月、建築工事発注(平成27年12月完成見込み)。【避難滞留広場整備】平成26年3月、造成工事(一部)発注(平成26年5月完成見込み)。
																					26				
																					27				
累計	811,438	788,542	0																						
24	◆	D	-	4	-	1	-	-	-	-	公営住宅管理システム改修事業	小本駅周辺森の越地区	町	町	直接	完了	2,400	24	~	24	23				平成25年3月、システム改修業務委託完了。
																					24	1,920	1,621	299	
																					25				
																					26				
																					27				
累計	1,920	1,621	299																						
25	◆	D	-	4	-	1	-	-	-	-	災害公営住宅駐車場整備事業	小本駅周辺	町	町	直接	完了	1,728	25	~	25	23				
																					24				
																					25	1,382	1,382	0	平成26年1月、敷地舗装工事発注。平成26年3月、事業完了。
																					26				
																					27				
累計	1,382	1,382	0																						

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名」「施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0
		24	8,750	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		8,750	0	0	0
市町村交付分	各年度別合計	23	110,206	25,741	0
		24	859,513	396,434	299
		25	1,157,610	1,302,545	49,505
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		2,127,329	1,724,720	49,804	
県・市町村交付分 合計		2,136,079	1,724,720	49,804	

(様式2E)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	小本駅周辺	町	町	直接	継続	58,796	24 ~ 26	23				実績6件
										24	22,050	1,851	-	
										25	11,025	1,453	-	実績5件
										26				
										27				
				累計	33,075	3,304	0							
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。								都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
										24	0	0	0	
										25	0	0	0	
										26	0	0	0	
										27	0	0	0	
								都道府県交付分 計			0	0	0	
								市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
										24	22,050	1,851	0	
										25	11,025	1,453	0	
										26	0	0	0	
		27	0	0	0									
市町村交付分 計			33,075	3,304	0									
県・市町村交付分 合計			33,075	3,304	0									