

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

大船渡市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,050	40,679
24	12,642,969	8,670,812	
25	18,190,534	11,251,574	
26	13,152,285		
27	0		
合計		44,028,838	19,963,065

<参考>	大船渡市東日本大震災復興交付金基金残高	27,209,752	大船渡市東日本大震災復興交付金基金の利息額	19,235
------	---------------------	------------	-----------------------	--------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	190,749	119,243
24	3,667,558	575,208	
25	4,140,091	4,589,442	
26	9,708,218		
27	0		
合計		17,706,616	5,283,893

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	継続	104,908	24	~	32	23	0			平成24年4月から発掘調査事業に着手。	
																24	11,040	11,034	-		
																25	25,500	10,342	-		平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘10件完了。
																26	42,141				
																27	0				
																累計	78,681	21,376	0		
25	A	-	4	-	2	遺跡調査事業 (震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	継続	61,069	24	~	27	23	0			平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。	
																24	6,389	3,569	-		
																25	16,427	1,221	-		平成26年1月 試掘等調査。
																26	0				
																27	0				
																累計	22,816	4,790	0		
52	A	-	1	-	1	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋内 運動場)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	継続	430	24	~	27	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
																24	322	273	-		
																25	0	0	-		
																26	0				
																27	0				
																累計	322	273	0		
53	A	-	1	-	2	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校本 校舎)	越喜来地 区越喜来小 学校	市	市	直接	継続	78,914	24	~	27	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
																24	13,803	11,961	-		
																25	45,381	31,970	-		平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。
																26	0				
																27	0				
																累計	59,184	43,931	0		
54	A	-	1	-	3	被災学校移 転改築事業 (越喜来小学 校屋内運動 場)	越喜来地 区越喜来小 学校	市	市	直接	継続	6,994	24	~	27	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
																24	1,224	1,058	-		
																25	4,021	2,266	-		平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。
																26	0				
																27	0				
																累計	5,245	3,324	0		

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	A	-	1	-	4		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校本校 舎)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	継続	11,275	24 ~ 27	23	0			平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。
															24	8,456	0	-	
															25	0	7,612	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	8,456	7,612	0	
56	A	-	2	-	1		学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	95,164	24 ~ 25	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
															24	4,904	2,625	-	
															25	58,538	58,899	1,918	
															26	0			
															27	0			
															累計	63,442	61,524	1,918	
57	A	-	2	-	2		学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(自校 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	52,601	24 ~ 25	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
															24	3,049	1,632	-	
															25	36,400	36,624	1,193	
															26	0			
															27	0			
															累計	39,449	38,256	1,193	
58	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	継続	389,045	24 ~ 27	23	0			平成24年11月、測量・造成設計発注。 平成25年6月以降、順次買収契約。
															24	17,728	7,706	-	
															25	157,057	31,192	-	
															26	136,449			
															27	0			
															累計	311,234	38,898	0	
59	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (学校用地取 得等事業)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	継続	412,635	24 ~ 26	23	0			平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収 開始。 平成26年2月、造成工事発注。
															24	27,173	23,642	-	
															25	151,467	134,702	-	
															26	151,467			
															27	0			
															累計	330,107	158,344	0	

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7								24	27							
60	◆	A	-	1	-	4	-	1	赤崎中学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	継続	376,758	24	~	27	23	0		平成25年2月、測量・造成設計発注。	
																			24	21,383	11,701	-	
																			25	153,443	26,832	-	平成26年1月以降、順次買収契約。
																			26	126,580			
																			27	0			
																			累計	301,406	38,533	0	
61	◆	A	-	3	-	1	-	1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(用地 取得等事業) (幼稚園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	市	市	直接	継続	151,575	24	~	26	23	0		平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。	
																			24	11,010	8,408	-	
																			25	63,292	43,634	-	平成26年2月、造成工事発注。
																			26	46,956			
																			27	0			
																			累計	121,258	52,042	0	
78		A	-	3	-	1		1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	継続	12,464	24	~	27	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
																			24	9,348	3,120	-	
																			25	0	0	-	
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	9,348	3,120	0	
79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~		23	0		平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
																			24	124	9	115	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	124	9	115	

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p>													
								都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	/
										24	15,861	6,698	115	
										25	16,427	1,221	0	
										26	0	0	0	
										27	0	0	0	
								都道県交付分 計			32,288	7,919	115	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
										24	120,092	80,040	0	
										25	695,099	384,073	3,111	
										26	503,593	0	0	
										27	0	0	0	
								市町村交付分 計			1,318,784	464,113	3,111	
								県・市町村交付分 合計			1,351,072	472,032	3,226	

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1		新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	継続	857,000	24 ~ 25	23	0			製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。
															24	471,750	446,322	-	
															25	171,000	137,671	-	一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月)発注済。
															26	0			
															27	0			
															累計	642,750	583,993	0	
3	◆C	-	7	-	1	-	新大船渡魚市場整備事業 (展示施設整備等)	大船渡	市	市	直接	継続	125,000	24 ~ 25	23	0			展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機工事、3月展示施設工事発注。
															24	100,000	91,516	-	
															25	0	7,956	-	展示施設施工監理業務委託発注(平成25年6月)、展示施設工事変更契約(平成26年3月)
															26	0			
															27	0			
															累計	100,000	99,472	0	
36	C	-	1	-	1		林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	59,000	24 ~	23	0			平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400m)。
															24	44,250	44,235	15	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	44,250	44,235	15	
37	C	-	2	-	1		菌床しいたけ生産施設等整備事業	日頃市	市	大船渡市農業協同組合	直接	継続	220,000	24 ~ 25	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。平成25年3月、完成(50坪×6棟)。
															24	82,500	74,938	-	
															25	68,750	68,750	-	平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。
															26	0			
															27	0			
															累計	151,250	143,688	0	

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	C	-	7	-	2		水産業共同利用施設復興整備事業 (水産流通加工施設整備支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾崎、越喜来、吉浜	市	民間団体等	直接	継続	7,934,603	24 ~ 26	23	0			平成25年2~3月事業実施主体へ交付決定済。
															24	4,035,625	4,030,189	-	平成26年2~3月事業実施主体へ交付決定済。
															25	1,354,375	1,336,130	-	
															26	65,039			
															27	0			
															累計	5,455,039	5,366,319	0	
39	◆ C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業 (設備等支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾崎、越喜来、吉浜	市	民間団体等	直接	継続	600,000	24 ~ 25	23	0			平成25年2~3月事業実施主体へ交付決定済。
															24	120,000	109,485	-	平成26年2~3月事業実施主体へ交付決定済。26年度も継続実施。
															25	120,000	74,947	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	240,000	184,432	0	
45	C	-	6	-	1		漁港施設機能強化事業	千歳、扇洞他14漁港	県	市	間接	継続	700,000	24 ~ 24	23	0			測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。
															24	525,000	20,031	-	
															25	0	105,589	-	H25年工事発注は10件。
															26	0			
															27	0			
															累計	525,000	125,620	0	
46	C	-	1	-	2		農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石地区	県	県	直接	継続	1,591,000	24 ~ 27	23	0			H25年1月中旬工事契約。
															24	232,500	15,500	-	
															25	589,000	775,000	-	<吉浜工区> H25.1ほ場整備工事20ha契約。 H25.3ほ場整備工事10ha契約。 H25.12ほ場整備工事17ha契約。 H26.5には、約12ha完成。残るは、H26年度中の完成を目指し、工事中。 <下荒川工区> H25.1ほ場整備事業7ha契約。H26.5には、7ha完成。
															26	296,050			
															27	0			
															累計	1,117,550	790,500	0	

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
62	C	-	5	-	1		浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 地区	県	市	間接	継続	30,000	24	23	0			平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。
															24	22,500	3,150	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	22,500	3,150	0	
81	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		市						23	0			
															24	4,800	0	-	
															25	1,536	0	-	
															26	75,200			
															27	0			
															累計	81,536	0	0	
123	C	-	6	-	2		漁港施設機能 強化事業(直接 補助分)	千歳、扇 洞他14漁 港	市	市	直接	継続	220,000	25	23	0			同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優 先実施中。
															24	0			
															25	75,000	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	75,000	0	0	
125	C	-	1	-	3		漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	継続	55,500	25	23	0			他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。
															24	0			
															25	1,500	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	1,500	0	0	
126	C	-	7	-	3		水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 環境整備事 業)	鬼沢漁港 外3漁港	市	市	直接	継続	100,000	25	23	0			H26年2月、設計業務を発注
															24	0			
															25	75,000	3,743	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	75,000	3,743	0	

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
130	C	-	5	-	2		越喜来地区漁業集落防災機能強化事業	越喜来地区	市	市	直接	継続	580,400	25 ~ 27	23	0			他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実施計画策定中。			
															24	0						
															25	7,200	0	-				
															26	352,500						
															27	0						
															累計	359,700	0	0				
131	C	-	7	-	4		水産業共同利用施設復興整備事業	吉浜漁港	市	市	直接	継続	248,000	25 ~ 25	23	0			H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。			
															24	0						
															25	186,000	1,378	-				
															26	0						
															27	0						
															累計	186,000	1,378	0				
136	◆C	-	7	-	1	-	大船渡市魚市場共用施設整備事業	大船渡	市	市	直接	継続	27,304	26 ~ 26	23	0						
															24	0						
															25	0						
															26	21,843						
															27	0						
															累計	21,843	0	0				
(注)														23	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	780,000	38,681	0					
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	590,500	880,589	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	296,050	0	0					
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0					
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計					1,666,550	919,270	0	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計					23	0	0	0
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計					24	4,858,925	4,796,685	15
														市町村交付分 計					25	2,058,861	1,630,575	0
														都道府県交付分 計					26	514,582	0	0
														市町村交付分 計					27	0	0	0
														県・市町村交付分 合計					7,432,368	6,427,260	15	
														都道府県交付分 計					9,098,918	7,346,530	15	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1		道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	継続	212,500	24 ~ 27	23	0			平成24年6月、測量設計発注。
															24	11,600	6,084	-	
															25	62,400	283	-	25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。
															26	64,000			
															27	0			
															累計	138,000	6,367	0	
5	D	-	1	-	2		道路新設・改良事業(沢田宮野線)	赤崎	市	市	直接	継続	89,000	24 ~ 25	23	0			平成24年6月、測量設計発注。
															24	5,600	4,531	-	
															25	65,600	50,836	-	25年7月 物件移転補償開始。 25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。 25年11月 用地買収開始。 26年2月 工事発注。
															26	0			
															27	0			
															累計	71,200	55,367	0	
6	D	-	1	-	3		道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	継続	232,000	24 ~ 27	23	0			平成24年7月、測量設計発注。
															24	25,600	7,812	-	
															25	57,120	13,849	-	25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。 25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。 26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。
															26	68,560			
															27	0			
															累計	151,280	21,661	0	
7	D	-	4	-	1		災害公営住宅整備事業(明神前団地(災))	大船渡	市	市	直接	完了	253,570	23 ~ 24	23	481	435	46	平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完成。(3棟12戸)
															24	221,392	147,070	74,322	平成24年7月、本体工事発注。平成25年3月、完成(12戸)。
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	221,873	147,505	74,368	
8	D	-	4	-	2		災害公営住宅整備事業(雇用促進住宅)	盛	市	市	直接	完了	34,370	23 ~	23	30,073	28,429	1,644	平成24年3月、買取完了(44戸)。
															24	0			
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	30,073	28,429	1,644	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・綾 里・越喜来	市	市	直接	完了	3,000,000	24	～	25	23	0			平成24年9月、測量調査設計業務完了。
																24	240,975	108,013	132,962	
																25	0	0	-	
																26	0			
																27	0			
累計	240,975	108,013	132,962																	
10	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・綾 里・越喜来	市	市	直接	継続	215,750	24	～	32	23	0			
																24	5,906	0	-	
																25	12,250	0	-	
																26	128,600			
																27	0			
累計	146,756	0	0																	
11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・綾 里・越喜来	市	市	直接	継続	27,095	24	～	32	23	0			
																24	292	0	-	
																25	2,706	0	-	
																26	16,277			
																27	0			
累計	19,275	0	0																	
12	D	-	17	-	1	土地区画整理 事業(都市再生 事業計画案 作成事業)	大船渡	市	市	直接	完了	655,000	24	～	30	23	0			平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発注。 その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。
																24	491,250	401,146	-	
																25	0	-41,938	132,042	
																26	0			
																27	0			
累計	491,250	359,208	132,042																	
13	D	-	20	-	1	大船渡地区都 市防災推進事 業(都市防災 総合推進事 業)	大船渡	市	市	直接	完了	41,000	24	～	27	23	0			検証業務委託：平成24年9月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務：平成24年5月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務：平成25年4月発注。平成26年3月完了。
																24	10,500	8,425	-	
																25	8,250	7,717	2,608	
																26	0			
																27	0			
累計	18,750	16,142	2,608																	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	末崎・綾 里・越喜 来・赤崎・ 大船渡	市	市	直接	継続	521,163	24 ~ 25	23	0			平成24年4月、業務委託契約締結。
														24	357,637	155,055	-	平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。
														25	33,234	5,108	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	390,871	160,163	0	
15	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(小 細浦地区)	末崎	市	市	直接	継続	315,045	24 ~	23	0	0		平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3月、移転先宅地造成工事発注済。
														24	275,664	139,485	-	平成25年12月、宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買収開始。
														25	0	12,162	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	275,664	151,647	0	
16	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(門 之浜地区)	末崎	市	市	直接	継続	443,510	24 ~	23	0			平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計着手済。
														24	388,071	82,245	-	平成25年6月、宅地造成工事発注済。平成26年3月造成工事完了。
														25	0	150,465	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	388,071	232,710	0	
17	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(田 浜地区)	綾里	市	市	直接	継続	704,717	24 ~	23	0			平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。
														24	616,627	111,635	-	平成25年5月、宅地造成工事発注済。
														25	0	114,613	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	616,627	226,248	0	
18	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(崎 浜地区)	越喜来	市	市	直接	継続	1,143,851	24 ~ 26	23	0			平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。
														24	467,775	43,597	-	平成26年2月、宅地造成工事発注済。
														25	302,452	473,649	-	
														26	115,320			
														27	0			
														累計	885,547	517,246	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	1	-	1	-															
19	◆	D	-	1	-	1	-	避難誘導標識 等設置事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	継続	63,000	24	～	32	23	0		平成26年8月頃を目途に発注予定。	
																		24	5,600	0		
																		25	0	0		
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	5,600	0		0
20	◆	D	-	1	-	1	-	防災行政無線 整備事業	大船渡・ 末崎・赤 崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	継続	1,023,100	23	～	32	23	0		浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。	
																		24	8,800	0		
																		25	0	0		
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	8,800	0		0
21	◆	D	-	3	-	1	-	防犯灯整備事 業	盛・大船渡・ 末崎・赤崎・ 蛸ノ浦・猪 川・立根・日 頃市・綾里・ 越喜来・吉 浜	市	市	直接	完了	4,250	24	～	24	23	0		平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)	
																		24	3,400	3,400		0
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	3,400	3,400		0
22	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	盛・大船渡・ 末崎・赤崎・ 蛸ノ浦・綾里・ 越喜来	市	市	直接	継続	39,750	24	～	26	23	0		平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))	
																		24	2,400	981		
																		25	0	0		
																		26	29,400			
																		27	0			
																		累計	31,800	981		0
23	◆	D	-	4	-	2	-	市有住宅整備 事業	盛	市	市	直接	完了	15,620	23	～		23	12,496	11,815	681	平成24年3月、買取完了(20戸)。
																		24	0			
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	12,496	11,815	681	
26	D	-	4	-	4			災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	継続	11,196,000	23	～	26	23	58,931	115,961	24年2月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。 下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中	
																		24	1,207,500	298,652		
																		25	1,408,750	2,781,365		
																		26	7,121,318			
																		27	0			
																		累計	9,796,499	3,195,978		0

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	継続	2,105,650	23 ~ 25	23	131,818	3,282	-	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)
														24	1,006,250	0	-	
														25	704,375	41,788	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	1,842,443	45,070	0	
28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	継続	736,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。 H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中
														24	201,250	24,434	-	
														25	402,500	586,132	-	
														26	40,250			
														27	0			
														累計	644,000	610,566	0	
29	D	-	4	-	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 25	23	0	0	-	応募なし
														24	65,625	0	-	
														25	0	0	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	65,625	0	0	
30	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	517,240	24 ~ 27	23	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
														24	10,552	0	-	
														25	113,732	0	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	124,284	0	0	
31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	継続	92,640	24 ~ 27	23	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
														24	1,620	0	-	
														25	17,460	0	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	19,080	0	0	
32	◆ D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	39,000	24 ~	23	0	0	-	24年9月概略設計発注、24年12月完了。 H24年12月概略設計完了
														24	31,200	2,394	-	
														25	0		28,806	
														26	0			
														27	0			
														累計	31,200	2,394	28,806	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	◆	D	-	1	-	5														-	2			
33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	140,000	24	～		23	0		平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。		
																			24	112,000	5,863	-	H26年3月概略設計完了	
																			25	0		106,137		
																			26	0				
																			27	0				
																			累計	112,000	5,863	106,137		
34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	134,400	24	～	26		23	0		下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中	
																				24	19,200	0	-	
																				25	46,464	0	-	
																				26	0			
																				27	0			
																				累計	65,664	0	0	
35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	継続	1,000	24	～		23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了。		
																			24	800	1,064	-	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。	
																			25	0	0	-		
																			26	0				
																			27	0				
																			累計	800	1,064	0		
40		D	-	1	-	4			道路新設・改 良事業(小細 浦中野線)	末崎	市	市	直接	継続	40,000	24	～	25		23	0		平成24年7月、測量設計発注。	
																				24	8,000	4,318	-	25年7月 用地買収開始。25年11月 完了。 25年11月 工事発注。26年8月完成予定。
																				25	24,000	15,807	-	
																				26	0			
																				27	0			
																				累計	32,000	20,125	0	
41		D	-	21	-	1			公共下水道整 備事業(盛川 左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	継続	383,760	24	～	25		23	0		平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。	
																				24	10,320	7,535	-	平成25年4月現場技術業務発注。平成25年7月工事発注。平成 25年9月補償契約締結。平成25年11月補償完了。現場技術業 務及び工事は、平成26年度内の完了予定。
																				25	277,500	225,634	-	
																				26	0			
																				27	0			
																				累計	287,820	233,169	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	D	-	23	-	6		防災集団移転 促進事業(泊 地区)	越喜来	市	市	直接	継続	310,631	24 ~ 25	23	0			平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工 事発注済。 平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月～2月、一部移 転跡地買取済。
															24	33,965	176,853	-	
															25	237,836	21,227	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	271,801	198,080	0	
43	◆	D	-	1	-	1	復興まちづくり 道路等修繕事 業	大船渡、 盛、末 崎、赤 綾 崎、越 喜来、吉浜	市	市	直接	継続	140,000	24 ~ 27	23	0			平成24年4月～平成25年3月、各路線修繕等発注。 25年4月～26年3月 各路線修繕等発注。
															24	32,000	32,000	-	
															25	32,000	32,000	-	
															26	32,000			
															27	0			
															累計	96,000	64,000	0	
44	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 敷地整備事業 (既存建物解 体)	大船渡	市	市	直接	完了	6,930	24 ~	23	0			平成24年8月、解体完了。
															24	5,544	5,376	168	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	5,544	5,376	168	
47	D	-	1	-	5		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	継続	600,000	24 ~ 27	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。 25年10月用地測量発注、実施中
															24	24,750	24,750	-	
															25	99,000	34,447	-	
															26	305,250			
															27	0			
															累計	429,000	59,197	0	
48	D	-	1	-	6		まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	継続	400,000	24 ~ 27	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。 25年10月用地測量発注、実施中
															24	24,750	7,425	-	
															25	115,500	25,157	-	
															26	148,500			
															27	0			
															累計	288,750	32,582	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	D	-	1	-	7		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	2,100,000	24 ~ 30	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。
															24	41,250	41,250	-	H24から引き続き詳細設計を実施
															25	156,750	6,004	-	
															26	717,750			
															27	0			
															累計	915,750	47,254	0	
50	D	-	1	-	8		まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎~基 石	県	県	直接	継続	2,400,000	24 ~ 30	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。
															24	41,250	41,250	-	
															25	82,500	74,787	-	26年1月用地測量発注、実施中
															26	412,500			
															27	0			
															累計	536,250	116,037	0	
51	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	市					~	23	0			
															24	2,901,994	133,459	-	
															25	787,111	2,526,418	-	
															26	24,947			
															27	0			
															累計	3,714,052	2,659,877	0	
63	D	-	1	-	11		道路新設事業 (小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	717,000	24 ~ 26	23	0			平成24年11月、測量設計発注。
															24	24,000	22,663	-	
															25	229,600	-3,950	-	26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。
															26	160,000			
															27	0			
															累計	413,600	18,713	0	
64	D	-	1	-	12		道路改良事業 (田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	継続	90,000	24 ~ 24	23	0			平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開始。平成25年3月、用地買収開始。
															24	72,000	10,390	-	
															25	0	42,565		25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移 転補償完了。26年5月 工事完了予定。
															26	0			
															27	0			
															累計	72,000	52,955	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
65	D	-	1	-	13	道路改良事業 (小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	46,000	24 ~ 25	23	0			平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収開始。 25年11月 用地買収完了。 25年6月 工事発注。25年12月 工事完成。
														24	20,000	8,719	-	
														25	16,800	22,826	5,255	
														26	0			
														27	0			
累計	36,800	31,545	5,255															
66	D	-	1	-	14	道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	継続	221,000	24 ~ 25	23	0			平成24年12月、測量設計発注。 25年5月 測量設計変更契約。25年5月 完了。 25年6月 用地買収開始。25年12月 完了。 25年6月 物件移転補償開始。25年11月 完了。 26年2月 工事発注。(2カ年契約)
														24	9,600	6,330	-	
														25	167,200	89,188	-	
														26	0			
														27	0			
累計	176,800	95,518	0															
67	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	145,900	24 ~ 25	23	0			平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 (2棟7戸) 平成26年3月建築工事完了。
														24	8,750	7,549	-	
														25	118,912	108,146	11,967	
														26	0			
														27	0			
累計	127,662	115,695	11,967															
68	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(赤 沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	継続	587,600	24 ~ 25	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟23戸) 平成25年5月から建設工事施工中。
														24	17,500	461,711	-	
														25	496,649	0	-	
														26	0			
														27	0			
累計	514,149	461,711	0															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(上 山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	継続	276,300	24 ~ 25	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟11戸)
														24	13,125	230,314	-	
														25	228,637	0	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	241,762	230,314	0	
70	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	継続	281,300	24 ~ 25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U Rとの譲渡契約締結。(1棟11戸)	
														24	17,500	271,206		-
														25	228,637	0		-
														26	0			
														27	0			
														累計	246,137	271,206		0
71	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(宇 津野沢団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	継続	521,400	24 ~ 25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟20戸)	
														24	17,500	414,989		-
														25	438,725	0		-
														26	0			
														27	0			
														累計	456,225	414,989		0
72	D	-	4	-	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	29,800	24 ~ 24	23	0		平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。	
														24	26,075	24,929		1,146
														25	0			
														26	0			
														27	0			
														累計	26,075	24,929		1,146
73	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,363	24 ~ 24	23	0		平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本 計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3 月完了。	
														24	20,522	20,514		8
														25	0			
														26	0			
														27	0			
														累計	20,522	20,514		8

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
74	D	-	23	-	7		防災集団移転 促進事業(小 河原地区)	市	市	直接	継続	1,127,045	24	~	25	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。				
																24	223,440	61,273	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。				
																25	762,724	586,427	-					
																26	0							
																27	0							
																累計	986,164	647,700	0					
75	D	-	23	-	8		防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	市	市	直接	継続	607,833	24	~	25	23	0			平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。				
																24	88,697	66,691	-	平成25年6月、宅地造成工事発注済。				
																25	443,156	272,374	-					
																26	0							
																27	0							
																累計	531,853	339,065	0					
76	D	-	23	-	9		防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	市	市	直接	継続	408,575	24	~	25	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。				
																24	43,929	18,783	-	平成26年3月、移転先用地買収済。				
																25	313,573	22,674	-					
																26	0							
																27	0							
																累計	357,502	41,457	0					
77	D	-	23	-	10		防災集団移転 促進事業(浦 浜南地区)	市	市	直接	継続	380,650	24	~	25	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。				
																24	42,735	23,977	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。				
																25	290,333	163,072	-					
																26	0							
																27	0							
																累計	333,068	187,049	0					
80	◆	D	-	4	-	4	-	3		住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23	0		H24年度から実施中。 H26以降については現在検討中。	
																				24	1,200	247	-	
																				25	1,200	216	-	H26年度4回開催
																				26	0			
																				27	0			
																				累計	2,400	463	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
82	D	-	1	-	15	道路新設事業 (泊里地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	157,400	24 ~ 25	23	0			25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。 26年1月 用地買収開始。
														24	44,160	0	-	
														25	81,760	12,810		
														26	0			
														27	0			
累計	125,920	12,810	0															
83	D	-	1	-	16	道路新設事業 (梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	209,500	24 ~ 26	23	0			
														24	35,120	0	79,280	
														25	44,160			
														26	0			
														27	0			
累計	79,280	0	79,280															
84	D	-	1	-	17	道路新設・改良 事業(中赤崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	1,387,800	24 ~ 27	23	0			25年12月 測量設計発注。 26年2月 用地買収開始。 26年2月 物件移転補償開始。26年3月 完了。
														24	30,800	0	-	
														25	239,120	39,831		
														26	0			
														27	0			
累計	269,920	39,831	0															
85	D	-	1	-	18	道路新設・改良 事業(蛸ノ浦地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	69,600	24 ~ 26	23	0			25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年2月 物件移転補償開始。 26年2月 用地買収開始。
														24	4,880	0	-	
														25	18,800	10,158		
														26	0			
														27	0			
累計	23,680	10,158	0															
86	D	-	1	-	19	道路新設事業 (大船渡地区 ①)	大船渡地区	市	市	直接	継続	22,900	25 ~ 26	23	0			防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。
														24	0	0	-	
														25	7,920	0		
														26	0			
														27	0			
累計	7,920	0	0															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
87	D	-	1	-	20	道路新設事業 (大船渡地区 ②)	大船渡地区	市	市	直接	継続	685,000	24 ~ 27	23	0			防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。
														24	0	0	-	
														25	108,800	0	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	108,800	0	0	
88	D	-	1	-	21	道路新設・改良事業(永浜地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	162,500	24 ~ 27	23	0			25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年3月 工事発注。
														24	6,880	0	-	
														25	38,400	25,597	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	45,280	25,597	0	
89	D	-	1	-	22	道路改良事業 (細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	228,400	24 ~ 25	23	0			25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。
														24	35,840	0	-	
														25	50,880	10,566	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	86,720	10,566	0	
90	D	-	1	-	23	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	180,700	24 ~ 26	23	0			25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。
														24	14,400	0	-	
														25	73,360	8,265	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	87,760	8,265	0	
91	D	-	1	-	24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区	市	市	直接	継続	710,700	25 ~ 27	23	0			25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。
														24	0	0	-	
														25	324,240	16,588	-	
														26	0			
														27	0			
														累計	324,240	16,588	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
92	D	-	2	-	1	道路事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	3,765,000	25 ~ 30	23	0			平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。
														24	0			
														25	160,000	11,200	-	
														26	2,116,000			
														27	0			
累計	2,276,000	11,200	0															
93	D	-	4	-	14	災害公営住宅整備事業(泊里団地)	末崎町	市	市	直接	継続	225,800	24 ~ 26	23	0			平成26年3月、測量調査設計業務完了。
														24	23,275	0	-	
														25	47,862	3,528	-	
														26	126,437			
														27	0			
累計	197,574	3,528	0															
94	D	-	4	-	15	災害公営住宅整備事業(中赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	継続	1,233,200	24 ~ 26	23	0			災害危険区域指定調整中。
														24	6,737	0	-	
														25	248,062	0	-	
														26	824,250			
														27	0			
累計	1,079,049	0	0															
95	D	-	4	-	16	災害公営住宅整備事業(崎浜団地)	三陸町越喜来	市	市	直接	継続	316,000	24 ~ 26	23	0			平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。
														24	13,912	0	-	
														25	53,637	9,913	-	
														26	208,950			
														27	0			
累計	276,499	9,913	0															
96	D	-	4	-	17	災害公営住宅整備事業(蛸ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	継続	622,200	25 ~ 26	23	0			平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。
														24	0			
														25	105,875	414,969	-	
														26	438,550			
														27	0			
累計	544,425	414,969	0															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
97	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	継続	890,600	25 ~ 26	23	0			平成26年3月、測量調査設計業務完了。
														24	0			
														25	139,037	7,958	-	
														26	640,237			
														27	0			
累計	779,274	7,958	0															
98	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(大 船渡地区)	大船渡地 区	市	市	直接	継続	6,447,883	24 ~ 29	23	0			平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。 平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成 25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物 件移転補償実施。
														24	70,839	21,262	-	
														25	1,103,197	875,114	-	
														26	1,933,125			
														27	0			
累計	3,107,161	896,376	0															
99	D	-	17	-	2	被災市街地復 興土地区画整 理事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	7,365,000	25 ~ 30	23	0			平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。
														24	0			
														25	150,000	150,000	-	
														26	458,250			
														27	0			
累計	608,250	150,000	0															
100	D	-	17	-	3	被災市街地復 興土地区画整 理事業(緊急 防災空地整備 事業)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	354,300	24 ~ 24	23	0			平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。
														24	265,725	222,571	-	
														25	0	0	43,154	
														26	0			
														27	0			
累計	265,725	222,571	43,154															
101	D	-	21	-	2	大船渡浄化セ ンター緊急情 報配信システ ム整備事業	大船渡浄 化セン ター	市	市	直接	完了	8,000	25 ~ 25	23	0			平成26年3月業務発注。26年3月完了。
														24	0			
														25	6,000	4,095	1,905	
														26	0			
														27	0			
累計	6,000	4,095	1,905															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
102	D	-	22	-	1	都市公園事業 (被災市街地 復興土地区画 整理事業)	大船渡地 区	市	市	直接	継続	418,000	25 ~ 30	23	0			被災市街地復興土地区画整理事業の計画の見直しにより調整 中。
														24	0			
														25	7,500	0		
														26	0			
														27	0			
累計	7,500	0	0															
103	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(峰 岸地区)	末崎	市	市	直接	継続	684,945	24 ~ 26	23	0			平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。
														24	113,281	32,093		
														25	105,437	330,616		
														26	190,303			
														27	0			
累計	409,021	362,709	0															
104	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(細 浦地区)	末崎	市	市	直接	継続	573,834	24 ~ 26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	0	32,131		
														25	285,320	215,165		
														26	108,392			
														27	0			
累計	393,712	247,296	0															
105	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(神 坂地区)	末崎	市	市	直接	継続	291,198	24 ~ 25	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	55,140	24,750		
														25	199,657	204,139		
														26	0			
														27	0			
累計	254,797	228,889	0															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
106	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	継続	412,330	24 ~ 26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	11,602	29,255	-	
														25	74,165	194,022	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
														26	137,510			
														27	0			
														累計	223,277	223,277	0	
107	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(泊 里地区)	末崎	市	市	直接	継続	1,021,413	24 ~ 26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	0	25,289	-	
														25	387,633	26,532	-	平成26年3月、移転先用地買収済。
														26	0			
														27	0			
														累計	387,633	51,821	0	
108	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	継続	270,248	24 ~ 26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	12,325	18,876	-	
														25	140,585	134,665	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
														26	83,556			
														27	0			
														累計	236,466	153,541	0	
109	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	継続	5,904,730	24 ~ 27	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	60,252	20,930	-	
														25	2,053,611	88,313	-	平成26年3月、移転先用地一部買収。
														26	2,018,244			
														27	0			
														累計	4,132,107	109,243	0	
110	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(永 浜地区)	赤崎	市	市	直接	継続	1,646,287	24 ~ 27	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	17,587	13,596	-	
														25	471,169	83,060	-	平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。
														26	475,168			
														27	0			
														累計	963,924	96,656	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
111	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(清 水地区)	赤崎	市	市	直接	継続	363,284	24 ~ 26	23	0			平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。
														24	15,415	30,891	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
														25	249,583	204,396	-	
														26	52,874			
														27	0			
													累計	317,872	235,287	0		
112	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(蛸 ノ浦地区)	赤崎	市	市	直接	継続	718,783	24 ~ 26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	10,745	36,431	-	平成26年3月、移転先用地買収済。
														25	179,426	30,962	-	
														26	219,381			
														27	0			
													累計	409,552	67,393	0		
113	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(浦 浜仲・西地区)	越喜来	市	市	直接	継続	421,840	25 ~ 26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	0	4,605	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
														25	106,190	150,671	-	
														26	131,460			
														27	0			
													累計	237,650	155,276	0		
114	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(南 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	継続	166,596	25 ~ 26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	0	3,544	-	
														25	64,960	0	-	
														26	40,405			
														27	0			
													累計	105,365	3,544	0		
115	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	継続	6,964,324	24 ~ 27	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	0	16,305	-	平成25年10月、詳細設計発注済。
														25	1,895,810	109,174	-	
														26	0			
														27	0			
													累計	1,895,810	125,479	0		

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	8														-	1		
116	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(明神前団 地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	2,500	25	~	25	23	0	平成26年3月完成。		
																			24	0			
																			25	2,000		672	1,328
																			26	0			
																			27	0			
累計	2,000	672	1,328																				
117	◆	D	-	4	-	8	-	2	災害公営住宅 敷地整備事業	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	5,780	25	~	25	23	0	平成26年3月完成。		
																			24	0			
																			25	4,624		3,512	1,112
																			26	0			
																			27	0			
累計	4,624	3,512	1,112																				
118	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	継続	6,500	25	~	25	23	0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。		
																			24	0			
																			25	5,200		0	-
																			26	0			
																			27	0			
累計	5,200	0	0																				
119	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(上山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	継続	3,500	25	~	25	23	0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。		
																			24	0			
																			25	2,800		0	-
																			26	0			
																			27	0			
累計	2,800	0	0																				
120	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	継続	3,500	25	~	25	23	0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。		
																			24	0			
																			25	2,800		0	-
																			26	0			
																			27	0			
累計	2,800	0	0																				

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
121	◆	D	-	4	-	12	-	1		直接	継続	5,750	25	~	25	23	0		本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																24	0		
																25	4,600	0	
																26	0		
																27	0		
																累計	4,600	0	
122	◆	D	-	23	-	23	-	1		直接	継続	168,700	25	~	27	23	0		防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。
																24	0		
																25	14,400	0	
																26	0		
																27	0		
																累計	14,400	0	
124		D	-	1	-	25			直接	継続	4,060,000	24	~	30	23	0		25年3月詳細設計発注、実施中。 26年1月用地測量発注、実施中	
															24	82,500	82,500		
															25	82,500	104,103		
															26	666,600			
															27	0			
															累計	831,600	186,603		0
127		D	-	13	-	1			直接	継続	1,179,000	25	~	27	23	0		随時申請受付中。	
															24	0			
															25	176,850	0		
															26	353,700			
															27	0			
															累計	530,550	0		0
128		D	-	21	-	3			直接	継続	1,136,000	25	~	30	23	0		平成26年2月業務発注。	
															24	0			
															25	36,000	25,905		
															26	0			
															27	0			
															累計	36,000	25,905		0

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	4	-	1														-	1
129	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	県				～	23	0					
															24	0					
															25	302,433	53,633				
															26	0					
															27	0					
															累計	302,433	53,633	0			
132	D	-	4	-	19		大船渡町 原地区	市	市	直接	継続	811,700	25～26	23	0			平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。			
														24	0						
														25	64,312	698,885					
														26	645,925						
														27	0						
														累計	710,237	698,885	0				
133	◆	D	-	17	-	2	-	1	被災市街地復興土地区画整理(移転補償)事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	271,300	25～25	23	0		平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。平成26年1月工事(既設配水管切回し)発注、平成26年3月完了。平成26年3月物件移転補償実施。	
																	24	0			
																	25	217,040	179,735		
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	217,040	179,735		0
134	◆	D	-	1	-	1	-	3	防犯灯整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・鰯ノ浦・猪川・立根・日頃市・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	完了	5,100	25～27	23	0		平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。	
																	24	0			
																	25	1,200	1,199		1
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,200	1,199		1
135	◆	D	-	17	-	2	-	2	被災市街地復興土地区画整理(内水排除)事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	809,506	26～26	23	0			
																	24	0			
																	25	0			
																	26	123,200			
																	27	0			
																	累計	123,200	0		0

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
137	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 防災行政無線 受信環境整備 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・猪 川・立根・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	継続	89,065	26	~	27	23	0		
																			24	0		
																			25	0		
																			26	16,722		
																			27	0		
																			累計	16,722	0	0
138	◆	D	-	4	-	4	-	4	上平地区災害 公営住宅関連 道路改良事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	59,000	26	~	26	23	0		
																			24	0		
																			25	0		
																			26	47,200		
																			27	0		
																			累計	47,200	0	0
(注)														23	190,749	119,243	0					
														24	2,871,697	529,829	0					
														25	3,533,164	3,707,632	134,943					
														26	9,412,168	0	0					
														27	0	0	0					
														都道府県交付分 計			16,007,778	4,356,704	134,943			
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	43,050	40,679	2,371			
																24	7,625,200	3,761,587	287,886			
																25	15,391,387	9,193,367	199,372			
																26	12,028,943	0	0			
																27	0	0	0			
														市町村交付分 計			35,088,580	12,995,633	489,629			
														県・市町村交付分 合計			51,096,358	17,352,337	624,572			

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
24	E	-	1	-	1	浄化槽設置整備事業	大船渡、末崎(小細浦、門之浜)、綾里(田浜)	市	市	直接	継続	326,500	24 ~ 27	23	0			浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。		
														24	38,752	32,500	-	設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。		
														25	45,187	43,559	-			
														26	105,167					
														27	0					
														累計	189,106	76,059	0			
(注)													23	0	0	0	/			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道県交付分 計			0		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
													24	38,752	32,500	0				
													25	45,187	43,559	0				
													26	105,167	0	0				
													27	0	0	0				
													市町村交付分 計			189,106		76,059	0	
													県・市町村交付分 合計			189,106		76,059	0	