

災害公営住宅の進捗状況

令和2年12月31日時点

		県・市町村整備 合計			県整備 計			市町村整備 計		
		地区数	戸数	進捗率	地区数	戸数	進捗率	地区数	戸数	進捗率
沿岸 地 域 ①	建設予定戸数	204	5,550	-	53	2,595	-	151	2,955	-
	工事中	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	工事完成	204	5,550	100.0%	53	2,595	100.0%	151	2,955	100.0%
内 陸 部 ②	建設予定戸数	12	283	-	8	232	-	4	51	-
	工事中	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	工事完成	12	283	100.0%	8	232	100.0%	4	51	100.0%
合 計 ① + ②	建設予定戸数	216	5,833	-	61	2,827	-	155	3,006	-
	工事中	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	工事完成	216	5,833	100.0%	61	2,827	100.0%	155	3,006	100.0%

※ H29年度より、内陸部における災害公営住宅(②欄)を追加している

※ 「工事中」と「工事完成」の件数は重複しない

※ 進捗率は以下による

沿岸市域: 県全体5,550戸、県整備2,595戸、市町村整備2,955戸における戸数割合(%)

内陸部: 県全体283戸、県整備232戸、市町村整備51戸における戸数割合(%)

合計: 県全体5,833戸、県整備2,827戸、市町村整備3,006戸における戸数割合(%) <ロードマップベース>

※ 山田町の 4地区の交付申請団体は山田町だが、建設(建設委託方式)は県のため県整備側に含む

※ 一関市については、沢内地区を「沿岸市域」に、それ以外の地区を「内陸部」に計上している