



小本川・清水川 河川改良復旧工事の進捗状況について

平成28年台風第10号豪雨災害に伴う小本川・清水川の改良復旧工事について、現在の進捗状況をお知らせします。

令和6年9月末時点での工事全体の進捗率（計画延長に対する完成済み延長の割合）は約92%となっています。

小本川・清水川の改良復旧工事は、令和6年度末（令和7年3月末）の完成を目指して工事を進めてきましたが、今年8月の台風第5号に伴う出水により「市街地地区」及び「清水川」において、既存の護岸や工事用仮設物が破損、流出する等の被害が発生し、工事の追加や手戻りが発生したことから、令和6年度内での完成が困難となりましたので、お知らせします。



【8月12日】出水状況(清水川上流)



【8月12日】出水状況(大橋下流)



【8月15日】既存の護岸工破損状況(清水川上流)



【8月15日】工事用仮設物流出状況(市街地地区)

今後、残工事にかかる工程の精査を行いながら、早期完成を目指して工事を進めてまいりますので、地域の皆様方におかれましては、引き続きの御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

～かわら版に関する問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

携帯・スマートフォンからはこちら

【TEL】 0194-22-2890(河川復旧課)
【E-mail】 BJ0010@pref.iwate.jp

