



小本川における改良復旧工事の進捗状況について

平成28年台風第10号豪雨災害に伴う小本川の改良復旧工事について、令和6年度末の進捗状況をお知らせします。

令和7年3月末時点での工事全体の進捗率は **約97%** となっています。
(上流工区※1(尼額～門)：100%、下流工区※2(河口部～市街地)：95%)

現在、市街地の「小本川と清水川の合流点付近」と「清水川の上流部」で残りの護岸工事等を進めており、令和7年秋頃の工事完了を目指し、引き続き事業の進捗を図っていきます。

★以下は、令和7年3月に完成した地区です★

※1 河川災害復旧助成事業 L=22.8km

※2 河川激甚災害対策特別緊急事業 L=24.1km

【上流工区】 尼額地区(完成)



【下流工区】 岩泉橋上流地区(完成)



【下流工区】 乙茂地区(完成)



【下流工区】 襲野(日向)地区(完成)



～かわら版に関する問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

携帯・スマートフォンからはこちら

【TEL】 0194-22-2890(河川港湾課)
【E-mail】 BJ0010@pref.iwate.jp

