

【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

策定の趣旨

◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するためには、県民生活に身近な社会資本の復旧・復興の工程についての情報が不可欠です。また、本格復興の着実な推進を、目に見える形で広く情報発信する必要があります。このため、県では、現時点における県民生活に身近な社会資本（主要8分野）の復旧・復興事業の動きや今後の見通しについて情報提供を行うものです。なお、記載している工程等については、様々な要因により変更等が必要になる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新してまいります。

ロードマップの構成

◆ 主要8分野について掲載

- ① 海岸保全施設
- ② 復興まちづくり
- ③ 復興道路等
- ④ 災害公営住宅
- ⑤ 漁港
- ⑥ 港湾
- ⑦ 医療（病院、医科診療所）
- ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

◆ 総括と市町村別の2種類で構成

- 1 総括表
 - ① 復旧・復興事業の動き
 - ② 分野別の着工・完成箇所割合
 - ③ 事業計画掲載箇所一覧
 - ④ 復旧・復興ロードマップの見方
- 2 市町村別工程表
 - ① 各事業箇所の位置図
 - ② 年度別の整備スケジュール

ロードマップの更新

◆ 更新頻度

事業計画の策定や許認可に関する手続き、復旧・復興事業に係る工事が具体的に進捗してきていることから、その進捗状況を分かりやすくお知らせするため、四半期ごとに基準日を定め、定期的に最新のデータに更新してまいります。

◆ 工程上の主要課題

- ① 自治体職員の不足
 - ② 労働者や建設資材の調整
 - ③ 用地取得期間の長期化
- 公表している工程を達成するためには、上記課題の解決が必要です。

◆ 情報発信


社会資本の復旧・復興ロードマップは、これまでに策定したものを併せ、県のホームページで公表しています。

(<http://www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html>)

復旧・復興事業の動き


◆ 前回の公表時点（基準日：平成26年12月31日）から、今回の更新までの期間の復興事業の進捗状況を『工事の着工と完成』に着目し整理しています。全箇所数：736箇所

◆ 着工箇所数



※ 着工：4%増加し、全箇所の82%


◆ 完成箇所数



※ 完成：6%増加し、全箇所の30%

分野別の着工・完成箇所割合

◆ 社会資本の主要8分野における分野別の着工箇所と完成箇所の割合を整理しています。



【お問い合わせ先】岩手県復興局まちづくり再生課（019-629-6935）

【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

住宅再建のトピックス

宅地供給区画数 8,237区画（8,293区画から56区画の減少）
 災害公営住宅戸数 5,921戸（5,933戸から12戸の減少）

市町村別 事業計画掲載箇所一覧

赤字は前回からの変更箇所

市町村名	事業主体	海岸保全施設				復興まちづくり										復興道路等						災害公営住宅	漁港	港湾	医療	教育		
		一般海岸 港湾海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	計	土地区画整理		防災集団移転		漁業集落防災		津波復興拠点	面整備計		街路整備	まちづくり 連携道路	復興道路		復興支援道路		復興関連道路							
						河川・海岸数	海岸数	海岸数	河川・海岸数	地区数	区画数		団地数	区画数			地区数	区画数	地区数	区画数	路線数						箇所数	路線数
洋野町	県	6	0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0	0	1	1	0	0	1	2	-	-	
	町	-	-	0	0	0	0	0	0	1	17	0	1	17	-	-	三陸沿岸道路	(国)1	-	-	-	-	1	4	8	-	-	
	計	6	0	1	7	0	0	0	0	1	17	0	1	17	-	1	1	0	0	1	1	1	4	9	2	-	-	
久慈市	県	5	0	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	0	0	1	4	-	-	
	市	-	-	2	2	0	0	0	0	4	15	0	4	15	-	-	三陸沿岸道路	(国)2	-	-	-	-	3	11	9	(国)1	-	-
	計	5	0	3	8	0	0	0	0	4	15	0	4	15	-	-	2	1	1	2	2	3	11	10	5	-	-	
野田村	県	6	2	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	0	1	2	2	26	1	-	-	-	
	村	-	-	0	0	1	124	2	38	2	15	0	5	177	-	-	三陸沿岸道路	(国)1	-	-	-	-	4	74	2	-	-	
	計	6	2	0	8	1	124	2	38	2	15	0	5	177	-	2	1	0	0	1	2	6	100	3	-	-		
普代村	県	4	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	
	村	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-	-	三陸沿岸道路	(国)3	-	-	-	-	0	0	3	-	-	
	計	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-	-	3	0	0	0	0	0	0	5	-	-		
田野畑村	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	0	0	1	3	0	0	1	-	-	-	
	村	-	-	1	1	0	0	0	0	2	53	0	2	53	-	-	三陸沿岸道路	(国)3	-	-	-	-	5	63	3	-	-	
	計	2	0	2	4	0	0	0	0	2	53	0	2	53	-	3	3	0	0	1	3	5	63	4	-	-		
岩泉町	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	0	0	0	0	1	1	-	-	
	町	-	-	1	1	0	0	0	0	1	59	0	1	59	-	-	三陸沿岸道路	(国)1	-	-	-	-	2	51	1	-	1	
	計	2	0	2	4	0	0	0	0	1	59	0	1	59	-	-	1	2	3	0	0	2	51	2	1	1		
宮古市	県	13	2	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	1	3	3	3	13	363	3	7	-	-
	市	-	-	3	3	2	410	5	265	9	31	2	18	706	-	-	三陸沿岸道路、宮古盛岡横断道路	(国)7	-	-	-	-	16	430	15	(国)1	1	
	計	13	2	4	19	2	410	5	265	9	31	2	18	706	-	7	8	1	3	3	3	29	793	18	8	1		
山田町	県	4	3	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	0	0	10	416	4	-	1	-	
	町	-	-	1	1	4	661	4	440	2	143	1	11	1,244	-	-	三陸沿岸道路	(国)2	-	-	-	-	8	361	2	-	1	
	計	4	3	5	12	4	661	4	440	2	143	1	11	1,244	-	1	2	1	1	0	0	18	777	6	-	1		
大槌町	県	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0	0	1	1	5	500	2	-	1	-	
	町	-	-	0	0	4	1,086	17	568	4	12	2	27	1,666	-	-	三陸沿岸道路	(国)1	-	-	-	-	20	480	0	-	2	
	計	2	1	2	5	4	1,086	17	568	4	12	2	27	1,666	-	1	1	0	0	1	1	25	980	2	-	1		
釜石市	県	6	3	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	3	3	8	373	6	1	-	-	
	市	-	-	7	7	4	1,243	11	140	14	92	2	31	1,475	-	-	三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線	(国)3	-	-	-	-	34	941	9	(国)1	-	
	計	6	3	12	21	4	1,243	11	140	14	92	2	31	1,475	-	5	3	1	1	3	3	42	1,314	15	2	-		
大船渡市	県	7	3	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	-	0	0	2	2	9	511	6	6	-	-	
	市	-	-	8	8	1	231	23	370	1	30	1	26	631	-	-	三陸沿岸道路	(国)2	-	-	-	-	17	290	16	(国)1	-	
	計	7	3	13	23	1	231	23	370	1	30	1	26	631	0	5	2	0	0	2	2	26	801	22	7	-		
陸前高田市	県	8	2	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	0	0	2	2	5	626	3	-	1	1	
	市	-	-	6	6	2	1,682	26	512	0	0	2	30	2,194	-	-	三陸沿岸道路	(国)2	-	-	-	-	7	374	9	-	1	
	計	8	2	9	19	2	1,682	26	512	0	0	2	30	2,194	-	7	2	0	0	2	2	12	1,000	12	-	2		
全体	県	65	16	24	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	-	-	1	6	9	16	19	52	2,815	31	21	3	1
	市町村	0	0	29	29	18	5,437	88	2,333	41	467	10	157	8,237	0	0	3路線	(国)28	-	-	-	-	118※	3,106※	77	(国)4	3	14
	計	65	16	53	134	18	5,437	88	2,333	41	467	10	157	8,237	0	32	35※	6	35※	16	19	170※	5,921※	108	25	6	15	

※復興道路等と災害公営住宅の全体の箇所数には、その他の市町村の箇所数を含んでいます。

【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

分野別 整備スケジュール

※ 全ての箇所を網羅して記載

分野	概要	年度別整備スケジュール							
		第1期(基盤復興期間)		第2期(本格復興期間)		第3期(更なる展開への連結期間)			
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
一般海岸・港湾海岸	45海岸で堤防・水門等の復旧・整備を実施 20河川で堤防・水門等の復旧・整備を実施	応急対策、施工準備（堤防設計等）		防潮堤、水門等の復旧・整備工事		一部水門工事			
農地海岸・林野海岸	16海岸で防潮堤・防災林等の復旧・整備を実施	応急対策、施工準備（堤防設計等）		防潮堤・防災林等の復旧・整備工事		防災林造成工事(高田松原地区)			
漁港海岸	53海岸(県24海岸、市町村29海岸)で防潮堤等の復旧・整備を実施	応急対策、施工準備(堤防設計等)		防潮堤等の復旧・整備工事		一部防潮堤工事			
復興まちづくり	18地区で土地区画整理事業を実施 88団地で防災集団移転事業を実施 10地区で津波復興拠点整備事業を実施 41地区で漁業集落防災機能強化事業を実施 1路線で街路を整備(単独整備のみ掲載)	事業準備・住民合意(復興計画策定等)、事業計画手続き(都市計画決定等)、調査、設計等		工事		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			
復興道路	18路線の32区間(箇所)でまちづくりと連携した道路を整備	(発災後新規) 測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)		(継続事業) 用地・工事の推進 (逐次供用開始)					
復興支援道路	6路線の9区間(箇所)で復興支援道路を整備	(発災後新規) 測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)		(継続事業) 用地・工事の推進 (逐次供用開始)					
復興関連道路	16路線の19区間(箇所)で復興関連道路を整備	(発災後新規) 測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)		(継続事業) 用地・工事の推進 (逐次供用開始)					
災害公営住宅	県及び市町村の全体で5,921戸の災害公営住宅を整備	(県) 用地、設計等		工事(2,815戸の整備を予定)		(市町村) 用地、設計等 工事(3,106戸の整備を予定)			
漁港	108漁港(県31漁港、市町村77漁港)で防波堤、岸壁の復旧・整備を実施	応急対策、施工準備(堤防設計等)		防波堤、岸壁等の復旧・整備工事					
港湾	6港湾(重要港湾4港湾、地方港湾2港湾)で湾口防波堤、岸壁、物揚場などの復旧・整備を実施	施工準備		湾口防波堤の復旧・整備工事(大船渡港)		宮古港・釜石(久慈港)			
医療	県立病院3箇所、市町村立医科診療所3箇所の整備を実施	(県) 建設場所選定、用地、設計等		工事		(市町村) 用地、設計等 工事			
教育	県立高等学校1箇所、市町村立小中学校15箇所の整備を実施(協議、調整中のものを含む)	事業準備、住民合意、用地、設計等・工事							

(参考) 市町村別工程表の見方(宮古市の例から抜粋表示)

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要
海岸保全施設	一般海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基
	港湾海岸	県	5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=5基
	農地海岸	県	14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km、水門等N=3基
	林野海岸	県	15 摂待地区	(治山施設災害)
	漁港海岸	市	16 田老漁港	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基
	復興道路等	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路(田老北～岩泉)
復興まちづくり	土地区画整理	市	a 田老地区	区域面積:19.0ha、対象戸数:220戸(民180戸・公40戸)
	防災集団移転	市	d 崎山地区(大付)	対象戸数:30戸(民6戸・公24戸)
	津波復興拠点	市		
	漁業集落防災機能強化	市		
	まちづくり連携道路	県		
	災害公営住宅	県	イ 西町(単独)	RC造4階、戸数:23戸
漁港	直接建設	市	七 田老(高古)	RC造5階、戸数:42戸
	設計・施工一括選定	市	カ 八木沢(単独)	RC造5階、戸数:42戸
	敷地提案型買収	市	キ 佐原	RC造5階、戸数:50戸
港湾	直接建設	市	セ 田老(高古)	RC造5階、戸数:82戸
	漁港	市	⑥ 小	
医療	漁港	市	⑥ 小	
	医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備

■分野区分
県民生活に身近な主要8分野を記載。

■海岸保全施設の細分項目
・港湾海岸は、港湾区域に隣接するなど、港湾管理者が管理する海岸。
・農地海岸は、背後に農地を有する海岸。
・林野海岸は、防潮林などの保安林を有する海岸。
・漁港海岸は、漁港区域に隣接するなど、漁港管理者が管理する海岸。
・一般海岸は、上記以外の海岸のうち、海岸保全区域に指定された海岸。

■工事の着工と完成
工事に着工した箇所は★、完成した箇所は完成年月を表示。

■終期(二重表示)
終期が平成30年度以降となる場合、二重に表示。

■トピック
復旧工事の完了や復興道路の供用、公営住宅の入居開始等を記載。

■住宅再建の時期
年度ごとの住宅・宅地供給数を記載。
『民』自力再建等の宅地数
『公』災害公営住宅の戸数


■更新箇所
更新前の工事のバーチャートを青点線で表示。

■災害公営住宅の整備手法
・『直接建設』直接整備を実施
・『設計・施工一括選定』設計・施工業者を一括選定
・『買収』民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
・『敷地提案型買収』民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り

社会資本の復旧・復興ロードマップ【洋野町】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

海と高原の絆、未来へ 確かな復興




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大谷地海岸	(災害復旧) 根固工V=92m ³ 他	■H24.12完成							
			2 平内海岸	(災害復旧) 消波工L=220m	■H25.10完成							
			3 玉川海岸	(災害復旧) 護岸L=87m 他	■H24.11完成							
			4 小子内海岸	(災害復旧) 監視カメラ1台 他	■H24.8完成							
			5 原子内海岸	(災害復旧) 根固工V=92m ³ 他	■H24.5完成							
			6 八木海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	用地、設計等	★工事						
			7 種市漁港海岸	(災害復旧) 陸間N=1基、水門N=1基 他	■H24.3完成							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	洋野階上道路(侍浜～階上)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.9.12起工式							
	復興関連道路	県	B (一) 角ノ浜玉川線	玉川	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.3着工							
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 八木	対象戸数:17戸(民17戸)	用地、設計等 ★工事							
	まちづくり連携道路	県	1 (一)八木港線	八木	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
災害公営住宅	直接建設	町	ア 八木北(単独)	木造平屋戸数:4戸	■H25.8完成							
漁港	漁港	町	① 種市漁港	(漁港災害) 防波堤L=106m 他	■H24.9完成							
			② 角浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=10m	■H24.3完成							
			③ 川尻漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	■H24.3完成							
			④ 鹿糠漁港	(漁港災害) 船揚場L=22m 他	■H24.3完成							
			⑤ 戸類家漁港	(漁港災害) 船揚場N=1式	■H24.3完成							
			⑥ 宿戸漁港	(漁港災害) 防波堤L=69m、船揚場L=8m 他	■H24.12完成							
			⑦ 小子内漁港	(漁港災害) 防波堤L=101m、岸壁L=14m 他	■H25.1完成							
			⑧ 有家漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m 他	■H25.1完成							
			⑨ 高家漁港	(漁港災害) 防波堤L=45m 他	■H24.11完成							
港湾	八木港	県	北港地区	(災害復旧) 防波堤L=162m、-4.5m岸壁L=159m 他	■H26.3完成							
			南港地区	(災害復旧) 第2防波堤L=13m、1号護岸L=57.8m	■H26.3完成							

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市1/2】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (整備復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	用地、設計等	★工事								
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	用地、設計等	★工事								
	港湾海岸	県	3 久慈港海岸(半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	■H24.10完成									
			4 久慈港海岸(諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、陸閘N=12基		★工事								
	漁港海岸	市	5 久慈港海岸(玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	■H24.10完成									
			6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事								
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=4基	用地、設計等	★工事								
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	久慈北道路(侍浜～久慈北)	★用地・工事の推進									
				野田久慈道路(菅代～久慈)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式									
	復興支援道路	県	B 国道281号	案内	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.12着工									
			復興関連道路	C (-) 侍浜夏井線	本波	■H24.9.30供用開始								
	D (-) 野田長内線	小袖～大尻		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	a 久慈湊・大崎	対象戸数：14戸(民9戸・公5戸)	民9戸・公5戸	■H26.3完成								
			b 元木沢	対象戸数：5戸(民2戸・公3戸)	民2戸・公3戸	■H25.11完成								
			c 玉の脇	対象戸数：3戸(民3戸)	民3戸	■H25.11完成								
			d 久喜	対象戸数：4戸(民1戸・公3戸)	民1戸・公3戸	■H25.8完成								
災害公営住宅	直接建設	市	ア 久慈湊・大崎(漁：久慈湊・大崎地区)	木造 戸数：5戸	5戸	■H26.3完成								
			イ 元木沢(漁：元木沢地区)	木造 戸数：3戸	3戸	■H26.3完成								
			ウ 久喜(漁：久喜地区)	木造 戸数：3戸	3戸	■H25.12完成								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

安全・安心で活力あるむらづくり




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	■H26.3完成							
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=4基他	用地、設計等	★工事						
			3 野田海岸(明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	■H25.3完成							
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=2基他 (海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等	★工事						
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他	■H25.5完成							
			6 野田海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、水門等N=1基		★工事						
	農地海岸	7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面 A=2,320m ² 、水門操作室N=1棟	■H24.8完成								
	林野海岸	8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km		★工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路(普代～久慈)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式							
	復興関連道路	県	B(主) 野田山形線	大葛の2 野田	■H25.7.2供用開始	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
復興まちづくり	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積: 12.9ha 対象戸数: 137戸 (民124戸・公13戸)	用地、設計等	★工事						
			b 城内地区	対象戸数: 74戸 (民20戸・公54戸)		■H27.1完成						
	防災集団移転	村	c 米田・南浜地区	対象戸数: 24戸 (民18戸・公6戸)	■H25.11完成							
			d 下安家地区	対象戸数: 14戸 (民13戸・公1戸)		■H26.12完成						
			e 中沢地区	対象戸数: 2戸 (民2戸)		■H27.3完成						
漁業集落防災機能強化	県	1 (主)野田山形線	野田	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.1着工								
まちづくり連携道路	県	2 (一)安家玉川線	下安家	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工								
災害公営住宅	直接建設	村	ア 野田①(単独)	木造2階 戸数: 8戸	■H25.3完成							
			イ 野田②(単独)	木造 戸数: 18戸	■H26.1完成							
			ウ 城内(区: 城内地区)	木造 戸数: 13戸		■H27.3完成						
			エ 城内(防: 城内地区)	木造 戸数: 54戸	用地、設計等	工事						
			オ 米田・南浜(防: 米田・南浜地区)	木造 戸数: 6戸		■H26.7完成						
			カ 下安家(漁: 下安家地区)	木造 戸数: 1戸		■H26.7完成						
漁港	漁港	村	① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=307m 他	■H26.3完成							
			② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、岸壁L=50m 他	■H24.9完成							
			③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	■H24.9完成							

社会資本の復旧・復興ロードマップ【普代村】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

あすへの一步 青い海（水産業）の復興へ




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	■H25.10完成								
			2 太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	■H24.10完成								
			3 宇留部海岸	(県単治水事業) 陸開N=1基	■H25.10完成								
			4 太田名部海岸	(海岸危機) 陸開等遠隔操作化 N=2基	用地、設計等		★工事						
復興道路等	復興道路	国	野田久慈道路 (普代～久慈)		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式								
			A 三陸沿岸道路 普代道路 (普代バイパス)	■H25.10.13供用開始									
			尾肝要普代道路 (尾肝要～普代)		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.18起工式								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 堀内、沢地区	避難路		■H27.3完成							
漁港	漁港	県	① 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	■H25.10完成								
			② 太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、岸壁L=36m 他	■H25.10完成								
			③ 沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	■H25.7完成								
			④ 白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、岸壁L=7m 他	■H24.6完成								
			⑤ 黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	■H23.9完成								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

心をひとつに 未来に向けた復興





分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、水門等N=2基				■H27.3完成				
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事				
	漁港海岸	村	3-1 島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km 他	用地、設計等			★工事				
			3-2 島の越(松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.03km 水門N=1基 他	用地、設計等			★工事				
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	尾肝要普代道路(尾肝要~普代)				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
				尾肝要道路	■H26.3.2供用開始			◆H25.11.18起工式				
				田野畑道路(田野畑南~尾肝要)				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
	復興関連道路	県	B(一) 田野畑岩泉線	室場	■H24.3.27供用開始			★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 羅賀地区	対象戸数:45戸(民18戸・公27戸)	民6戸・公7戸			■H26.8完成				
			b 島越地区	対象戸数:69戸(民35戸・公34戸)	民35戸・公10戸			■H26.3完成				
	まちづくり連携道路	県	1(主)岩泉平井賀普代線	明戸					★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			
				島越					★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			◆H26.10着工
羅賀								測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
災害公営住宅	買取	村	ア 拓洋台地区(漁:羅賀地区)	木造戸数:20戸				■H26.11完成				
			イ 羅賀東地区(漁:羅賀地区)	木造戸数:7戸		7戸		■H26.3完成				
			ウ 黎明台地区(漁:島越地区)	木造戸数:24戸					■H26.7完成			
			エ 松前沢地区(漁:島越地区)	木造戸数:10戸			10戸		■H25.7完成			
			オ 西和野地区(単独)	木造戸数:2戸					■H26.9完成			
			オ 西和野地区(単独)	木造戸数:2戸					■H26.9完成			
漁港	漁港	県	① 島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、岸壁L=561m 他				★工事				
			② 北山漁港	(漁港災害) 防波堤L=155m	■H25.3完成							
			③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=101m 他					★工事			
			④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、岸壁L=193m 他					■H26.8完成			

社会資本の復旧・復興ロードマップ【岩泉町】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基金復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)
					H23	H24	H25	H26	H27	H28
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等	★工事				
			2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	■H25.3完成					
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事				
			4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	■H25.3完成					
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老北～岩泉)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.3.27起工式					
	復興支援道路	県	B (主) 久慈岩泉線	龍泉洞	■H24.8.28供用開始					
			大月峠	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.12着工						
C (国)340号	押角峠	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 小本地区	対象戸数：59戸 (民59戸)	■H27.3完成					
災害公営住宅	直接建設	町	ア 森の越 (単独)	木造 戸数：15戸	■H25.5完成					
			イ 小本地区 (単独)	木造 戸数：20戸 RC造 戸数：16戸	■H26.3完成					
漁港	漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、岸壁L=280m 他	■H27.3完成					
			② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、岸壁L=844m 他	■H27.3完成					
港湾	小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、岸壁L=119m、物揚場L=105m他	★工事					
医療	医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備	★工事					
教育	小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等	★工事				移転完了まで仮設校舎を使用
	中学校		2 小本中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等	★工事				移転完了まで仮設校舎を使用

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市2/4】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール						
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老北～岩泉)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.3.27起工式						
				宮古老道路 (宮古中央～田老北)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.11.16起工式						
				宮古道路 (宮古中央インター線)	■H25.3.23「宮古中央インター線(千徳大橋)」供用開始						
			B 宮古盛岡横断道路	山田宮古道路 (山田～宮古南)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式						
				宮古箱石道路 (宮古～箱石)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.30起工式						
				平津戸松草道路 (平津戸・岩井～松草)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.8.24起工式						
	復興支援道路	県	C 国道340号	区界道路 (区界～築川)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.8.24起工式						
				宮古西道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
			小国	■H25.11.29供用開始							
			和井内道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
復興関連道路	市	D (主) 重茂半島線	白浜～堀内	■H27.3供用開始							
			E 宮古市道北部環状線 山口	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
復興まちづくり	土地区画整理	市	a 田老地区	区域面積：19.0ha 対象戸数：220戸 (民180戸・公40戸)	用地、設計等 ★工事						
			b 鍛ヶ崎・光岸地地区	区域面積：23.8ha 対象戸数：270戸 (民230戸・公40戸)	用地、設計等 ★工事						
			c 田老地区	対象戸数：243戸 (民161戸・公82戸)	用地、設計等 ★工事						
			d 崎山地区 (大付)	対象戸数：30戸 (民6戸・公24戸)	■H25.12完成						
			e 高浜・金浜地区	対象戸数：56戸 (民40戸・公16戸)	用地、設計等 ★工事						
			f 法之脇地区 (津軽石)	対象戸数：12戸 (民12戸)	■H26.3完成						
	防災集団移転	市	g 赤前地区	対象戸数：46戸 (民46戸)	用地、設計等 ★工事						
			h 津軽石地区	区域面積：約1.2ha	用地、設計等 ★工事						
			i 中心市街地地区	区域面積：約1.6ha	用地、設計等 ★工事						
			j 摂待地区	対象戸数：3戸 (民3戸)	■H25.7完成						
			k 小堀内地区	対象戸数：2戸 (民2戸)	■H26.3完成						
			l 浦の沢・追切地区	対象戸数：2戸 (民2戸)	■H25.3完成						
	津波復興拠点	市	m 音部地区	対象戸数：3戸 (民3戸)	■H26.7完成						
			n 重茂地区	対象戸数：20戸 (民16戸・公4戸)	■H27.3完成						
			o 千鷲地区	対象戸数：3戸 (民3戸)	■H25.12完成						
			p 女遊戸地区	集落道地	用地、設計等 ★工事						
			q 石浜地区	対象戸数：2戸 (民2戸)	■H26.7完成						
			r 田老野原地区	集落道、用地造成	用地、設計等 ★工事						

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市3/4】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	熊の平～堀内	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			2 (主)重茂半島線	堀内～津軽石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			3 (一)崎山宮古線	鍛ヶ崎	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			4 (主)重茂半島線	里	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			5 (主)重茂半島線	千鶴	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			6 (主)重茂半島線	石浜	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			7 (主)重茂半島線	川代	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
直接建設	設計・施工 一括選定	県	ア 本町 (単独)	RC造8階 戸数:34戸	★工事							
			イ 西町 (単独)	RC造4階 戸数:23戸	★工事							
			ウ 津軽石 (単独)	RC造5階 戸数:35戸	★工事							
			エ 磯鶏上村 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	用地、設計等	★工事						
			オ 上鼻 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	★工事							
			カ 八木沢 (単独)	RC造5階 戸数:42戸	★工事							
			キ 佐原 (単独)	RC造5階 戸数:50戸	■H27.2完成							
			ク 磯鶏 (単独)	S造2階 戸数:30戸	■H27.3完成							
			ケ 宮町 (単独)	S造3階 戸数:20戸	■H27.3完成							
			コ 鴨崎町 (単独)	S造3階 戸数:20戸	用地、設計等	★工事						
敷地提案型 買取	調整中	市	サ 実田 (単独)	S造3階 戸数:17戸	用地、設計等							
			シ 西町(その2) (単独)	RC造5階 戸数:30戸	★工事							
			ス 宮古市	戸数:14戸	用地、設計等・★工事							
			セ 田老(高台) (防:田老地区)	木造 戸数:36戸	用地、設計等	★工事						
			ソ 田老 (区:田老地区)	RC造5階 戸数:40戸	★工事							
			タ 田老(高台Ⅱ) (防:田老地区)	木造 戸数:46戸	用地、設計等	★工事						
			チ 崎山地区	RC造4階 戸数:24戸	■H27.3完成							
			ツ 日の出町 (単独)	木造2階 戸数:26戸	用地、設計等	★工事						
			テ 鍛ヶ崎 (区:鍛ヶ崎地区)	RC造5階 戸数:40戸	用地、設計等	★工事						
			ト 黒田町 (単独)	RC造5階 戸数:24戸	★工事							
直接建設	買取	市	ナ 和見町 (単独)	RC造5階 戸数:23戸	■H27.3完成							
			ニ 西ヶ丘 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	★工事							
			ヌ 山口 (単独)	計画中 戸数:21戸(調整中)	用地、設計等	★工事						
			ネ 高浜 (単独)	木造2階 戸数:12戸	■H26.4完成							
			ノ 金浜 (防:金浜地区)	木造2階 戸数:16戸	用地、設計等	★工事						
			ハ 赤前 (単独)	木造2階 戸数:14戸	■H26.11完成							
			ヒ 重茂 (漁:重茂地区)	木造 戸数:4戸	用地、設計等	★工事						
			フ 近内① (単独)	RC造5階 戸数:40戸	■H26.3完成							
			ヘ 近内② (単独)	RC造5階 戸数:40戸	■H27.3完成							
			医療	医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備	用地、設計等				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市4/4】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
漁港	漁港	市	① 田老漁港	(漁港災害) 防波堤L=689m、岸壁L=1,133m 他	★工事							
			② 音部漁港	(漁港災害) 防波堤L=352m、岸壁L=206m 他	■H26.12完成							
			③ 重茂漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m、岸壁L=663m 他	■H26.12完成							
			④ 小堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=121m、岸壁L=127m 他	■H27.3完成							
			⑤ 青野滝漁港	(漁港災害) 防波堤L=46m 他	■H25.10完成							
			⑥ 小港漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m 他	★工事							
			⑦ 榎内漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、岸壁L=52m 他	■H25.10完成							
			⑧ 宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m、岸壁L=215m 他	★工事							
			⑨ 日出島漁港	(漁港災害) 防波堤L=526m、岸壁L=320m 他	★工事							
			⑩ 蛸の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=260m 他	★工事							
			⑪ 津軽石漁港	(漁港災害) 防波堤L=196m、岸壁L=50m 他	■H26.12完成							
			⑫ 白浜(宮)漁港	(漁港災害) 防波堤L=110m、岸壁L=200m 他	■H27.3完成							
			⑬ 浦の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m、岸壁L=101m 他	用地、設計等	★工事						
			⑭ 仲組漁港	(漁港災害) 防波堤L=157m、岸壁L=145m 他	■H26.12完成							
			⑮ 姉吉漁港	(漁港災害) 防波堤L=86m、岸壁L=40m 他	用地、設計等	★工事						
			⑯ 千鷲漁港	(漁港災害) 防波堤L=428m、岸壁L=260m 他	★工事							
			⑰ 石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=345m、岸壁L=100m 他	■H26.1完成							
			⑱ 川代漁港	(漁港災害) 防波堤L=73m、岸壁L=45m 他	■H27.3完成							
港湾	宮古港	国	竜神崎防波堤	(防波堤整備・直轄災害復旧) 防波堤L=400m	★工事(平成29年度完成予定)							
		出崎地区	(災害復旧) 出崎防波堤(2)L=20m	★工事								
		鉄ヶ崎地区	(災害復旧) 閉伊川 -1.5m物揚場L=295m、-3.0m物揚場L=728m	用地、設計等	工事							
		日立浜地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=240m、-2.0m物揚場L=101m、船揚場(1)L=228m、船揚場(2)L=84m	★工事								
		高浜地区	(災害復旧) 防波堤(北)L=250.2m、防波堤(南)L=200m、-2.0m物揚場(1)、(2)L=200m他	■H27.3完成								
		藤原地区	(災害復旧) 船揚場L=50m、埠頭保安設備L=1,250m	★工事								
		神林地区	(災害復旧) 南防波堤L=112m、防波堤L=31m、-2.0m物揚場L=181m 他	★工事								
浄土ヶ浜地区	(災害復旧) 防波堤L=89m、-2.0m物揚場L=44m、さん橋L=70m	■H25.7完成										

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)
					H23	H24	H25	H26	H27	H28
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事		
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	★工事			★工事		
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	★工事			★工事		
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事		
	農地海岸	県	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	★工事			★工事		
			6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	★工事			★工事		
	漁港海岸	県	7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成					
			8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	用地、設計等			★工事		
		8-2 大沢(熊ヶ崎地区)他	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事			
		9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	用地、設計等			★工事			
		9-2 山田(柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	用地、設計等			★工事			
		10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他	用地、設計等			★工事			
11-1 船越漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他	用地、設計等			★工事				
11-2 船越(山ノ内地区)		(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事				
町		12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=2基 他	用地、設計等			★工事			
復興道路等		国	A 三陸沿岸道路	山田宮古道路(山田～宮古南)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式					
	釜石山田道路			★用地・工事の推進						
	復興支援道路	県	B (-) 宮古山田線	豊間根	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.3着工					
漁港	漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	■H27.3完成					
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他	★工事			★工事		
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他	★工事			★工事		
			④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他	★工事			★工事		
			⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他	★工事			★工事		
			⑥ 小谷島漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他	★工事			★工事		

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
土地区画整理	a 大沢地区		区域面積: 6.5ha 対象戸数: 139戸 (民139戸)	用地、設計等				★工事			民139戸		
	b 山田地区		区域面積: 20.3ha 対象戸数: 621戸 (民475戸・公146戸)	用地、設計等				★工事			公146戸	民475戸	
	c 織笠地区		区域面積: 2.5ha 対象戸数: 47戸 (民47戸)	用地、設計等				★工事			民47戸		
	d 山田 国道45号周辺地区		区域面積: 20.0ha	用地、設計等				★工事					
防災集団移転	e 山田地区		対象戸数: 200戸 (民142戸・公58戸)	用地、設計等				★工事			民142戸	公58戸	
	f 織笠地区		対象戸数: 170戸 (民148戸・公22戸)	用地、設計等				★工事			民60戸	民88戸・公22戸	
	g 船越・ 田の浜地区		対象戸数: 225戸 (民146戸・公79戸)	用地、設計等				★工事			民117戸	民29戸・公79戸	
	h 小谷島地区		対象戸数: 4戸 (民4戸)					■H26.9完成			民4戸		
津波復興拠点	i 山田地区		(中心市街地エリア) 区域面積: 3.1ha	用地、設計等				★工事					
			(公共防災エリア) 区域面積: 2.7ha	用地、設計等				★工事					
漁業集落防災 機能強化	j 大沢地区		対象戸数: 155戸 (民135戸・公20戸)	用地、設計等				★工事			民135戸	公20戸	
	k 大浦地区		対象戸数: 8戸 (民8戸)	用地、設計等				★工事			民3戸	民5戸	
まちづくり 連携道路	県		1 (主)重茂半島線 大沢～浜川目					★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
医療	病院	県	県立山田病院	織笠地区山田中学校 北側町有地	用地、設計等			★工事					
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転				■H26.3完成					

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町3/3】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
災害公営住宅	直接建設	県	ア 豊間根 (単独)	S造3階 戸数:72戸				72戸 ■H26.6完成							
			イ 大沢 (単独)	RC造5階 戸数:35戸	用地、設計等			★工事							
			ウ 北浜 (単独)	RC造4階 戸数:72戸	用地、設計等			★工事							
			エ 山田南 (単独)	RC造 戸数:48戸	用地、設計等								48戸 工事		
	設計・施工一括選定	オ 妻の神 (単独)	RC造4階 戸数:52戸	用地、設計等			★工事								
	調整中	町(県建設分)	調整中	カ 飯岡 (防:山田地区)	戸数:58戸	用地、設計等								58戸 工事	
				キ 長林 (防:船越・田の浜地区)	戸数:22戸	用地、設計等								22戸 工事	
		町	買取	調整中	ク 船越第8 (防:船越・田の浜地区)	戸数:15戸	用地、設計等								15戸 工事
					ケ 船越第1 (防:船越・田の浜地区)	戸数:21戸	用地、設計等								21戸 工事
					コ 田の浜 (防:船越・田の浜地区)	戸数:21戸	用地、設計等								21戸 工事
サ 下条団地 (単独)					戸数:20戸	用地、設計等								20戸 工事	
シ 山田中央 (区:山田地区)					RC造 戸数:146戸	用地、設計等								146戸 工事	
ス 大沢小学校脇 (漁:大沢地区)					戸数:20戸	用地、設計等								20戸 工事	
町		買取	調整中	セ 織笠跡浜 (防:織笠地区)	S造 戸数:22戸	用地、設計等								22戸 工事	
				ソ 大浦第1 (単独)	木造 戸数:9戸	用地、設計等								9戸 工事	
	タ 大浦第2 (単独)			木造 戸数:16戸	用地、設計等								16戸 工事		
	チ 柳沢(改修) (単独)			RC造 戸数:49戸	用地、設計等								49戸 ★工事		
調整中	ツ 山田町 (単独)	戸数:79戸										79戸 用地、設計等・工事			

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町1/3】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール						
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=1基	用地、設計等			★工事			
			2 小釜川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=1基	用地、設計等			★工事			
	林野海岸	県	3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H24.10完成						
	漁港海岸	県	4 吉里吉里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=4基 他	用地、設計等			★工事			
			5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=3基 他	用地、設計等			★工事			
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路			★用地・工事の推進				
	復興関連道路	県	B(主) 大槌小国線	土坂の3			★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
漁港	漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=753m 他	用地、設計等		★工事				
			② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、岸壁L=2,582m 他	用地、設計等		★工事				
医療	病院	県	県立大槌病院	寺野地区ふれあい運動公園内	用地、設計等		★工事				
教育	小学校	町	大槌小学校 安波小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等		★工事				H25 小学校4校統合(新校名:大槌小学校) 移転完了まで仮設校舎を使用。
	中学校	町	大槌中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等		★工事				移転完了まで仮設校舎を使用。
復興まちづくり	まちづくり連携道路	県	1(一)吉里吉里釜石線	赤浜			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市1/5】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール						
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等				★工事		
			2 鶴住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	用地、設計等				★工事		
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、陸開等N=1基	用地、設計等				★工事		
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基、離岸堤L=280m	用地、設計等				★工事		
			5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門等N=2基	用地、設計等				★工事		
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、水門等N=19基	用地、設計等				★工事		
	農地海岸	市	7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	用地、設計等				★工事		
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	用地、設計等				★工事		
			9 根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	用地、設計等				★工事		
	漁港海岸	市	10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	用地、設計等				★工事		
			11 白浜(鶴)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=3基 他	用地、設計等				★工事		
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基 他	用地、設計等				★工事		
			13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、水門N=6基 他	用地、設計等				★工事		
			14 小白浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基 他	用地、設計等				★工事		
			15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等				★工事		
			16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等				★工事		
			17 桑の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等				★工事		
			18 嬉石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等				★工事		
			19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基 他	用地、設計等				★工事		
			20 白浜(釜)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等				★工事		
			21 佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等				★工事		
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	★用地・工事の推進						
				吉浜釜石道路(吉浜～釜石)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.25起工式						
			B 東北横断自動車道 釜石秋田線	釜石道路(釜石～釜石西)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.11.4起工式						
	復興支援道路	県	C (一) 水海大渡線	女遊部	■H24.3完成						
			D (主) 釜石遠野線	剣	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.9着工						
			E (一) 桜峠平田線	平田	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工						
復興関連道路	県	F (一) 吉浜上荒川線	下荒川	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.10着工							

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市 3/5】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)
					H23	H24	H25	H26	H27	H28
釜石市	漁業集落防災機能強化	市	r 室浜地区	対象戸数:16戸 (民11戸・公5戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民11戸 H29: 公5戸					
			s 仮宿地区	対象戸数4戸 (民4戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民4戸					
			t 桑ノ浜地区	対象戸数:8戸 (民5戸・公3戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民5戸 H29: 公3戸					
			u 花露辺地区	集落道 他	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民5戸 H29: 公3戸					
			v 大石地区	集落道 他	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民5戸 H29: 公3戸 H30: 工事					
			w 新浜町地区	用地造成他	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民5戸 H29: 公2戸					
			x 佐須地区	対象戸数:5戸 (民5戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民5戸 H29: 公2戸					
			y 根浜地区	対象戸数:6戸 (民4戸・公2戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民4戸 H29: 公2戸					
			z 箱崎地区	対象戸数:35戸 (民18戸・公17戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民18戸・公17戸					
			aa 箱崎白浜地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民3戸					
			ab 両石地区	対象戸数:55戸 (民36戸・公19戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民36戸 H29: 公19戸					
			ac 尾崎白浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民2戸					
			ad 本郷地区	対象戸数9戸 (民4戸・公5戸)	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民4戸 H29: 公5戸					
			ae 唐丹地区	集落排水施設整備 L=3,353m 処理施設整備1式	H23: 用地、設計等 H24: 用地、設計等 H25: 用地、設計等 H26: ★工事 H27: ★工事 H28: 民4戸 H29: 公5戸					
			釜石県	まちづくり連携道路	県	1 (-) 吉里吉里釜石線	室浜の2	H23: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H24: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H25: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H26: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H27: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H28: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H29: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H30: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		
						2 (-) 吉浜上荒川線	下荒川の2	H23: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H24: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H25: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H26: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H27: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H28: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H29: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H30: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		
						3 (-) 吉里吉里釜石線	室浜	H23: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H24: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H25: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H26: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H27: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H28: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H29: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H30: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		
						4 (-) 唐丹日頃市線	荒川	H23: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H24: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H25: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H26: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H27: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H28: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H29: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H30: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		
5 (国)283号	松原	H23: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H24: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H25: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H26: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H27: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H28: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H29: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 H30: ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市1/5】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)
					H23	H24	H25	H26	H27	H28
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km	★工事					
			2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等					
			3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等					
			4 越喜来海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基他	★工事					
			5 下甫嶺海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=2基他	★工事					
			6 野々田地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	★工事					
			7 大船渡海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、水門等N=38基	★工事					
	農地海岸	県	8 沖田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km	■H25.6完成					
			9 吉浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km、水門等N=2基	★工事					
			10 合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、水門等N=2基	用地、設計等					
			11 崎浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=3基 他	用地、設計等					
			12 越喜来漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他	★工事					
			13-1 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、水門N=3基 他	用地、設計等					
			13-2 綾里(石浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等					
	漁港海岸	市	14-1 大船渡漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、水門N=11基 他	用地、設計等					
			14-2 大船渡(細浦他地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=2.8km、水門N=1基 他	用地、設計等					
			15 門の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、水門N=2基 他	用地、設計等					
			16 吉浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等					
			17 泊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等					
			18 鬼沢漁港海岸	(災害復旧) 海岸護岸L=0.1km	■H26.12完成					
			19 小石浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	用地、設計等					
			20 野野前漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=2基 他	用地、設計等					
			21 蛸ノ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=6基 他	用地、設計等					
22 基石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	用地、設計等								
23 泊里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他	用地、設計等								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市3/5】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24 H25	H26	H27	H28	H29 H30
復興まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (一) 崎浜港線	越喜来	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			2 (主) 大船渡広田陸前高田線	船河原	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			3 (一) 碓石海岸線	末崎~碓石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			4 (主) 大船渡綾里三陸線	越喜来	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			5 (主) 大船渡綾里三陸線	赤崎	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
復興道路等	復興関連道路	国 県	A 三陸沿岸道路	吉浜釜石道路(吉浜~釜石) 吉浜道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.25起工式					
			B (主) 大船渡綾里三陸線	小石浜	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.4着工					
			C (一) 丸森権現堂線	下船渡	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
港湾	大船渡港	国 県	1 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=535m	★工事(平成28年度完成予定)					
			2 野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、須崎防波堤L=60m、-4.5m岸壁L=150m、-3.0m物揚場L=87m他	★工事					
			3 茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、-6.0m岸壁L=105m、-3.0m物揚場L=376m、-4.0m物揚場L=197m他	用地、設計等	★工事				
			4 山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、さん橋(-2.0m)L=32m、物揚場L=70m他	★工事					
			5 永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、-2.0m物揚場L=108m、-2.0m2号物揚場L=138m	★工事					
			6 清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、物揚場L=285m、船揚場L=98m	★工事					
			7 赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、北防波堤L=165m、-2.0m2号物揚場L=104m他	★工事					
教育	小学校	市	1 赤崎小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等・工事 移転完了まで蛸ノ浦小を使用					
			2 越喜来小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等・★工事 H24 甫嶺小、崎浜小と統合 移転完了まで旧甫嶺小を使用					
			3 赤崎中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等・工事 移転完了まで仮設校舎を使用					

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市4/5】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡




分区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
県	直接建設	県	ア 下欠(単独)	RC造3階 戸数:33戸				■H27.1完成					
			イ 上平(単独)	RC造7階 戸数:65戸	用地、設計等		★工事						
			ウ 関谷(単独)	RC造5階 戸数:50戸	用地、設計等		★工事						
			エ 長谷堂(単独)	RC造3階 戸数:53戸			■H27.3完成						
			オ みどり町(単独)	RC造6階 戸数:147戸	用地、設計等		★工事						
			カ 平林(単独)	RC造4階 戸数:55戸	用地、設計等		★工事						
			キ 綾里(単独)	RC造3階 戸数:30戸			■H27.2完成						
			ク 沢田(単独)	RC造3階 戸数:20戸	用地、設計等		★工事						
			ケ 下館下(単独)	RC造7階 戸数:58戸	用地、設計等		★工事						
			市	直接建設	市	コ 田中東団地①(単独)	木造2階 戸数:12戸			■H25.3完成			
クサ 田中東団地②(単独)	木造2階 戸数:7戸						■H26.3完成						
シ 泊里団地(単独)	木造平屋 戸数:6戸	用地、設計等					工事						
ス 崎浜団地(単独)	木造平屋 戸数:8戸	用地、設計等					工事						
セ 浦浜杉下団地(単独)	木造平屋 戸数:9戸	用地、設計等					工事						
ソ 中赤崎後ノ入団地(単独)	木造平屋 戸数:4戸	用地、設計等					工事						
タ 盛中央(単独)	RC造5階 戸数:44戸						■H24.12完成						
チ 上山団地(単独)	RC造3階 戸数:11戸						■H26.4完成						
ツ 赤沢団地(単独)	RC造5階 戸数:23戸						■H26.6完成						
テ 平林団地(単独)	RC造3階 戸数:11戸						■H26.4完成						
市	買取	市	ト 宇津野団地(単独)	RC造3階 戸数:20戸			■H26.5完成						
			ナ 蛸ノ浦団地(単独)	RC造3階 戸数:14戸	用地、設計等		★工事						
			ニ 浦浜所通団地(単独)	RC造3階 戸数:20戸	用地、設計等		★工事						
			ヌ 中赤崎山口団地(単独)	RC造3階 戸数:13戸	用地、設計等		工事						
			ノ 中赤崎大洞団地(単独)	木造 戸数:9戸	用地、設計等		工事						
			ハ 川原(単独)	RC造3階 戸数:29戸			★工事						
			ヒ 区画整理地区(区:大船渡駅周辺地区)	RC造5階 戸数:50戸	用地、設計等		工事						

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市1/4】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基盤復興期間) H23 H24 H25	第2期 (本格復興期間) H26 H27 H28		第3期 (更なる展開への連結期間) H29 H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	用地、設計等	★工事				
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 防潮堤L=3.4km他	用地、設計等	★工事				
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基		★工事				
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、離岸堤L=0.3km他	用地、設計等	★工事				
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、離岸堤L=0.12km他	■H26.3完成					
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、消波工L=0.02km他	■H25.1完成					
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	用地、設計等	★工事				
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	用地、設計等	★工事				
			9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=3基	用地、設計等	★工事				
	農地海岸	市	10 高田松原地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=1.3km	用地、設計等	★工事				
			11-1 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事				
	漁港海岸	市	11-2 六ヶ浦(本港地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事				
			12-1 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=10基 他	用地、設計等	★工事				
			12-2 広田(後浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事				
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事				
			14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事				
			15 根崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	用地、設計等	★工事				
			16 大陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事				
			17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=3基 他	用地、設計等	★工事				
18 脇之沢漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=9基 他	用地、設計等	★工事					
19 要谷漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、水門N=7基 他	用地、設計等	★工事					
復興道路等	復興関連道路	国	A 三陸沿岸道路	高田道路	■H26.3.23供用開始	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
			B(主)大船渡広田陸前高田線	大陽		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
			C(一)長部漁港線	長部	■H24.8.24供用開始					
医療	医科診療所	市	県立高田病院	氷上山麓地区	用地・設計等	工事				
			国保広田診療所	診療所施設整備	用地、設計等	工事				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市2/4】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30	
土地区画整理	a 高田地区		区域面積:189.8ha 対象戸数1,481戸 (民1,361戸・公120戸)	用地、設計等										
	b 今泉地区		区域面積:113.0ha 対象戸数485戸 (民321戸・公164戸)	★工事										
	c 高田北地区		(西区) 区域面積:9.6ha (東区) 区域面積:9.1ha	★工事										
	d 高田南地区		区域面積:19.8ha	用地、設計等										
津波復興拠点	e 長部地区 (月山)		対象戸数:50戸 (民50戸)	★工事										
	f 長部地区 (上長部)		対象戸数:17戸 (民17戸)	■H26.1完成										
	g 長部地区 (双六)		対象戸数:12戸 (民12戸)	★工事										
	h 長部地区 (要谷)		対象戸数:7戸 (民7戸)	■H25.12完成										
	i 長部地区 (福伏)		対象戸数:5戸 (民5戸)	■H26.12完成										
	j 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下矢作)		対象戸数:6戸 (民6戸)	■H26.8完成										
	k 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (館)		対象戸数:8戸 (民8戸)	■H26.10完成										
	l 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下沢)		対象戸数:5戸 (民5戸)	■H27.2完成										
	m 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (高田)		対象戸数:79戸 (民79戸)	★工事										
	n 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (今泉)		対象戸数:75戸 (民75戸)	★工事										
	o 米崎地区 (堂の前)		対象戸数:5戸 (民5戸)	■H25.9完成										
	p 米崎地区 (脇の沢)		対象戸数:69戸 (民69戸)	★工事										
	復興まちづくり	q 小友地区 (両替)		対象戸数:14戸 (民14戸)	■H26.4完成									
r 小友地区 (三日市)			対象戸数:5戸 (民5戸)	■H25.11完成										
s 小友地区 (柳沢)			対象戸数:9戸 (民9戸)	■H27.3完成										
t 小友地区 (茂里花)			対象戸数:5戸 (民5戸)	■H27.3完成										
u 小友地区 (新田)			対象戸数:7戸 (民7戸)	■H26.3完成										
v 小友地区 (只出)			対象戸数:11戸 (民11戸)	■H26.5完成										
防災集団移転		a 高田地区		区域面積:189.8ha 対象戸数1,481戸 (民1,361戸・公120戸)	★工事									
		b 今泉地区		区域面積:113.0ha 対象戸数485戸 (民321戸・公164戸)	★工事									
		c 高田北地区		(西区) 区域面積:9.6ha (東区) 区域面積:9.1ha	★工事									
		d 高田南地区		区域面積:19.8ha	★工事									
	e 長部地区 (月山)		対象戸数:50戸 (民50戸)	★工事										
	f 長部地区 (上長部)		対象戸数:17戸 (民17戸)	★工事										
	g 長部地区 (双六)		対象戸数:12戸 (民12戸)	★工事										

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市3/4】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	防災集団移転	市	w 広田地区 (長洞)	対象戸数:14戸 (民14戸)					■H26.6完成						
			x 広田地区 (大野)	対象戸数:8戸 (民8戸)					■H27.2完成						
			y 広田地区 (広田大野)	対象戸数:18戸 (民18戸)						■H27.1完成					
			z 広田地区 (田谷)	対象戸数:34戸 (民34戸)						■H27.3完成					
			aa 広田地区 (六ヶ浦)	対象戸数:8戸 (民8戸)						■H26.6完成					
			ab 広田地区 (泊)	対象戸数:25戸 (民25戸)							★工事				
			ac 広田地区 (中沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)					■H25.12完成						
			ad 広田地区 (久保)	対象戸数:7戸 (民7戸)							■H26.7完成				
まちづくり 連携道路	県	1 (主)大船渡広田 陸前高田線	小友						★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		2 (国)340号	(仮)今泉大橋・ 大石沖						測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		3 (国)340号	竹駒						★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		4 (主)大船渡広田 陸前高田線	広田町						★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		5 (主)大船渡広田 陸前高田線	久保～泊						測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		6 (主)大船渡広田 陸前高田線	花貝						★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		7 (一)長部漁港線	長部						★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
教育	市	高等学校	1 高田高等学校	(災害復旧) 校舎、第一体育館、第 二体育館・柔剣道場・ 防災対応施設					■H27.3完成						
		小学校	2 気仙小学校	(災害復旧) 移転										(H25 長部小と統合 移転完了まで現在の長部小を使用)	
		中学校	3 高田東中学校	(災害復旧) 移転										(H25 米崎中、小友中、広田中の3校が統合 移転完了まで現在の米崎中を使用)	

社会資本の復旧・復興ロードマップ【その他の市町村】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

沿岸12市町村以外の工程表【災害公営住宅・復興道路・復興支援道路】



分野区分	細分項目等	事業主体	市町村名 路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)				
						H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
災害公営住宅	直接建設	市	一関市 沢内 (単独)	RC造3階 戸数:27戸					用地、設計等	★工事			
区分	種別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール							
						第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)			
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
直轄事業	復興道路	東北横断自動車道 釜石秋田線	A	遠野市	遠野道路 (遠野住田～遠野)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.16起工式							
			B	遠野市	遠野～宮守	★用地・工事の推進							
			C	遠野市 ～花巻市	宮守～東和	■H24.11.25供用開始							
		宮古盛岡横断道路	D	宮古市 ～盛岡市	区界道路 (区界～築川)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.8.24起工式							
			E	盛岡市	都南川目道路	★用地・工事の推進 ※川目～田の沢 H27開通予定							
県事業	復興道路	宮古盛岡横断道路	a	盛岡市	築川道路	■H25.3.10供用開始							
		一般国道106号 (ICへアクセスする道路)	1	盛岡市	川目	■H25.3.10供用開始							
		国道107号	2	奥州市	札押道路	■H23.10.26供用開始							
			3	奥州市	梁川～口内	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			4	岩手町	大坊	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
		国道281号	5	岩手町	大坊の2	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			6	遠野市	上郷道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
		国道283号	7	一関市	真滝BP	■H24.8.7供用開始							
			8	一関市	室根BP	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.9起工							
			9	一関市	石法華	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
		国道284号	10	遠野市	土淵BP	■H24.7.22一部供用開始 ■H25.12.25供用開始							
			11	遠野市 (宮古市) ※宮古市の復興支援道路・国道340号立丸峠と同一箇所	立丸峠	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.3起工							
			12	九戸村	泥ノ木	■H27.1.16供用開始							
		国道340号	13	軽米町	駒板	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.3起工							
			14	住田町	山谷	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			15	葛巻町	四日市	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.3起工							
			16	九戸村	長興寺	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			17	一関市	花泉BP	■H23.11.29一部供用開始 ■H26.8.30供用開始							
		国道342号	18	一関市	白崖	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			19	一関市	大原	■H26.3.26供用開始							
		国道343号	20	一関市	一ノ通	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.10起工							
			21	軽米町	赤石峠	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
		国道395号	22	住田町	子飼沢	■H25.9.30供用開始							
			23	奥州市	分限城～赤金	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			24	住田町	高屋敷	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			25	住田町	津付道路	■H26.10.26供用開始							
			26	奥州市	小谷木橋	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
（一）遠野住田線 (ICへアクセスする道路)	27	遠野市	新里	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									