

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点
(千円)

釜石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	14,655	14,655
24	27,799,872	11,508,491	
25	27,822,729	15,410,162	
26	32,710,661	24,509,816	
27	20,947,345	28,676,936	
28	6,096,322	7,228,763	
29	3,893,685	14,656,220	
30	5,233,813	11,648,914	
31	1,380,189	0	
合計		125,899,271	113,653,957

<参考>	釜石市東日本大震災 復興交付金基金残高	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		15,163,655	34,122

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	884,693	150,775
24	6,489,753	3,552,295	
25	5,157,045	1,534,673	
26	2,697,136	2,138,601	
27	2,961,651	4,158,665	
28	3,322,710	3,946,613	
29	0	2,372,022	
30	48,699	1,219,195	
31	146,504	0	
合計		21,708,191	19,072,839

交付実績 **145,195,011**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	継続	213,020	24	~	32	23	0	0	0	24年4月調査着手。
																	24	20,160	4,377	-	
																	25	9,172	2,165	-	25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。
																	26	0	1,570		26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。
																	27	0	2,378		27年4月調査着手。
																	28	0	1,987		28年4月調査着手。
																	29	0	2,180		29年4月調査着手。
																	30	112,060	3,021	115,723	30年4月調査着手
																	31	10,785			
																	累計	152,177	3,021	130,380	0
28	A	-	4	-	1	-	史跡周知促進事業	夫婦くろべ・箱崎横瀬遺跡外	市	市	直接	継続	6,951	24	~	31	23	0	0	0	24年5月委託発注。
																	24	1,359	232	-	
																	25	4,201	3,568	-	25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復等
																	26	0	0		平成26年度は、文化財の修復及び標柱の設置等は行わず、経費は発生していない。
																	27	0	0		
																	28	0	0		
																	29	0	158		29年度は本郷御番所跡の一部を復旧。
																	30	0	0		30年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。
																	31	0			
																	累計	5,560	0	3,958	0
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	完了	58,537	24	~	29	23	0	0	0	24年4月から24年9月 試掘等調査
																	24	4,490	2,524	-	
																	25	11,640	1,222		平成25年9月 試掘等調査
																	26	0	2,737		平成26年12月 試掘等調査
																	27	0	7,805		平成27年 4月、6~9月 試掘等
																	28	0	1,139		平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調
																	29	0	146	557	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成
																	30	0			
																	31	0			
																	累計	16,130	0	15,573	557
56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	完了	129,684	24	~	29	23	0	0	0	
																	24	1,893	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	18,937	20,830		27年3月工事発注。
																	27	0	76,431		29年2月変更契約。
																	28	76,431	0		
																	29	0			平成30年2月完成、引き渡し。
																	30	0			
																	31	0			
																	累計	97,261	0	97,261	0

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	29							
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(備蓄倉庫整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	完了	30,720	24	~	29	23	0	0	0	27年3月工事発注。 29年2月変更契約。 平成30年2月完成、引き渡し。	
																	24	666	0	-		
																	25	0	0	-		
																	26	6,666	7,332			
																	27	0	13,146			
																	28	13,146	0			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	20,478	0	20,478		0
																	75	◆	A	-		1
24	4,780	0	-																			
25	0	0	-																			
26	0	26,172																				
27	21,392	104,796																				
28	104,796	0																				
29																						
30																						
31																						
累計	130,968	0	130,968	0																		
76	◆	A	-	1	-	2	唐丹地区新校舎建設事業(公民館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	廃止	0	24	~	24					23	
																	24	3,000	0	-		
																	25	0	0	-		
																	26	0	0	-		
																	27	0	0	-		
																	28	0	0	-		
																	29					
																	30		▲ 3,000	▲ 3,000		
																	31					
																	累計	3,000	▲ 3,000	0	0	
																	77	◆	A	-	1	-
24	800	779	21																			
25	0	0	0																			
26	0	0	0																			
27	0	0	0																			
28	0	0	0																			
29																						
30		▲ 21	▲ 21																			
31																						
累計	800	▲ 21	779	0																		
105	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24						
																	24	124	8	116		
																	25	0	0	0		
																	26	0	0	0		
																	27	0	0	0		
																	28	0	0	0		
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	124	0	8	116	

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	4,614	0	2,532	116		
									25	11,640	0	1,222	0		
									26	0	0	2,737	0		
									27	0	0	7,805	0		
									28	0	0	1,139	0		
									29	0	0	146	557		
									30	0	0	0	0		
									31	0	0	0	0		
								58,693	都道府県交付分 計		16,254	0	15,581	673	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	32,658	0	5,388	3,021		
									25	13,373	0	5,733	0		
									26	25,603	0	55,904	0		
									27	21,392	0	196,751	0		
									28	194,373	0	1,987	0		
									29	0	0	2,338	0		
									30	112,060	0	115,723	▲ 3,021		
									31	10,785	0	0	0		
								545,058	市町村交付分 計		410,244	0	383,824	0	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	37,272	0	7,920	3,137		
									25	25,013	0	6,955	0		
									26	25,603	0	58,641	0		
									27	21,392	0	204,556	0		
									28	194,373	0	3,126	0		
									29	0	0	2,484	557		
									30	112,060	0	115,723	▲ 3,021		
									31	10,785	0	0	0		
								603,751	合計		426,498	0	399,405	673	

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	409,168	24	~	31	23	0	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	228,750	382,312	-		
																	25	102,375	0	-		
																	26	51,187	0	-		
																	27	0	▲ 95,725		H28.1公社事業完了	
																	28	0	▲ 88,068	0		
																	29		0	0		
																	30		12,631	▲ 12,385		30年10月~設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注
																	31					
																	累計	382,312	▲ 75,437	274,202	0	
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	112,625	24	~	29	23	0	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	102,450	6,123	-	7月不動産価格鑑定評価業務発注。	
																	25	0	5,290	-	25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定 評価業務発注。	
																	26	0	59,163		26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注	
																	27	0	7,586		27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約	
																	28	0	7,127		28年10月~不動産鑑定、11月~行政無線工事、29年2月~用 地買収	
																	29		▲ 820	17,981	29年5月~設計業務発注、10月~不動産鑑定、30年2月~整備	
																	30		▲ 17,981	▲ 17,981		
																	31					
																	累計	102,450	▲ 17,981	84,469	0	
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	397,252	24	~	30	23	0	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	255,000	373,350	-		
																	25	78,900	0	-		
																	26	39,450	0	-		
																	27	0	0		協定変更(~H29.3)	
																	28	0	▲ 75,411	▲ 16,464		
																	29			▲ 72,576		
																	30			▲ 50,809	64,438	
																	31					
																	累計	373,350	▲ 75,411	233,501	64,438	
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	23	~	28	23	6,045	5,755	-	24年3月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	247,741	46,300	-	24年7月実施設計業務委託発注。	
																	25	0	404,144	-	25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調 査及び整備等業務委託発注。	
																	26	230,559	27,415		26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委 託発注	
																	27	0	▲ 12		27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定	
																	28	0				
																	29		▲ 743			
																	30					
																	31					
																	累計	484,345	▲ 743	483,602	0	

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	551,551	24 ~ 31	23	0		0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月 画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委 託発注。
														24	169,200		34,901	-	
														25	0		7,901	-	H25.9 不動産価格鑑定評価業務,10月 用地測量業務,12月 文 化財調査,H26.2 測量調査設計業務を発注。
														26	122,250		86,334		26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地 買収、文化財発掘調査
														27	67,500		76,780		27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買収、 補償契約
														28	0		134,050		28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約
														29		34,629	▲ 115,344		
														30		20,084	105,444		30年5月～設計業務、5月～補償契約、6月～用地買収発注
														31					
														累計	358,950	54,713	330,066	0	
37	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	670,039	24 ~ 31	23	0		0		24年10月工事発注。
														24	541,583		31,691	-	
														25	371,736		83,256	-	25年6月工事発注。
														26	0		0		
														27	0		102,491		27年10月工事発注
														28	0		137,900		
														29		▲ 410,790	10,628		仮宿、佐須完了。桑ノ浜、嬉石工事発注
														30			65,816		桑ノ浜、嬉石工事継続、白浜(釜石)発注
														31					
														累計	913,319	▲ 410,790	431,782	0	
39	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256,527	24 ~ 27	23	0		0		25年1月下旬工事契約。(複数年契約)
														24	86,800		9,300	-	
														25	51,150		128,650	-	ほ場整備工事実施中。
														26	46,500		41,850	-	ほ場整備工事8ha完成
														27	29,450		19,009		H28.3事業完了
														28	0	▲ 15,091			
														29					
														30					
														31					
														累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0	
40	C	-	8	-	1	岩手県水産技 術センター施 設災害復旧事 業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	23 ~ 25	23	307,753		0		24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事 発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定： 26年3月
														24	362,655		388,795	-	
														25	369,063		325,321	-	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
														26	0		105,696	-	事業完了
														27	0		0	0	
														28	0	▲ 209,723	0	0	
														29	0	▲ 9,936	0	0	
														30					
														31					
														累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0	

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24	~	31	23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 28年2月~設計業務発注 28年5月~用地買収、29年1月~補償契約 29年5月~用地買収、30年2月~補償契約 30年6月~用地買収、30年5月~補償契約
																	24	119,090	5,382	-	
																	25	360,624	0	-	
																	26	0	0	-	
																	27	0	34,749	-	
																	28	0	86,847	-	
																	29	0	83,594	-	
																	30	0	154,452	-	
																	31	0	0	-	
																	累計	479,714	0	365,024	
87	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続	1,476,588	24	~	32	23	0	0	0	
																	24	603,598	0	-	
																	25	112,375	0	-	
																	26	70,145	12,412	-	
																	27	285,290	5,044	-	
																	28	109,859	4,977	-	
																	29	0	3,974	-	
																	30	0	33,573	-	
																	31	0	0	-	
																	累計	1,181,267	0	59,980	
89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	392,143	24	~	31	23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 3月画地評価格算定業務委託発注。 25年5月不動産価格鑑定評価業務委託発注。10月用地測量業務委 託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設 計業務委託発注。 26年5月~用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契 約、12月~補償契約、造成工事発注 27年7月~設計業務発注、8月~用地買収、補償契約 28年10月~不動産鑑定、29年1月~用地買収、補償契約 29年5月~用地買収、9月~測量調査業務、30年1月~土砂採 30年4月~設計業務発注
																	24	94,027	14,568	-	
																	25	143,625	28,350	-	
																	26	0	80,493	-	
																	27	0	26,344	-	
																	28	0	21,762	1,831	
																	29	0	21,118	-	
																	30	0	34,692	82,585	
																	31	0	0	-	
																	累計	237,652	56,454	255,289	
90	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石等	市	民間	直接	継続	7,108,590	24	~	31	23	0	0	0	AW物流分交付決定済み(H25.4.1)。 H27選定4事業者分。 H27選定2事業者、H29選定2事業者分 H30選定2事業者分
																	24	605,000	0	-	
																	25	4,282,155	605,000	-	
																	26	0	0	-	
																	27	0	1,819,968	-	
																	28	0	982,708	-	
																	29	0	463,630	-	
																	30	0	151,515	-	
																	31	0	0	-	
																	累計	4,887,155	0	4,022,821	

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
91	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石	市	市	直接	完了	525,000	24	~	25	23	0	0		25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。 不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。
																			24	241,600	63,726	177,874	
																			25	178,400	42,418	135,982	
																			26	0			
																			27	0			
																			28	0			
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	420,000	0	313,856	
																			108	C	-	5	
24	13,500	34,290	-																				
25	20,790	0	-																				
26	0	0	-																				
27	201,395	281,585																					
28	80,190	0																					
29		▲ 3,995																					
30		▲ 8,327	12,322																				
31																							
累計	315,875	0	12,322																				
109	C	-	5	-	9	-	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	689,029	24	~	31					23
																			24	131,250	0	-	
																			25	131,906	5,426	-	
																			26	0	146,285		
																			27	241,734	103,643		
																			28	37,884	▲ 106,976	37,770	
																			29		104,884		
																			30		80,972	52,166	
																			31				
																			累計	542,774	▲ 26,004	450,174	
																			110	C	-	5	-
24	10,500	0	-																				
25	51,242	36,299	-																				
26	0	5,008																					
27	31,245	9,149																					
28	25,050	▲ 3,056																					
29		22,685	2,429																				
30			58,012																				
31																							
累計	118,037	22,685	107,841																				

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
111	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	3,586,883	24	~	31	23	0	0		
																	24	79,500	0	-	
																	25	279,000	49,870	-	26年1月~用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。
																	26	0	▲ 3,826		26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約
																	27	933,320	778,015		27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事
																	28	24,956	495,522	761,426	28年6月~造成工事、7月~工事委託、9月~補償契約
																	29		596,358	152,147	29年8月~設計業務委託、用地買収
																	30		281,505	143,777	30年6月~設計業務発注、4月~用地買収
																	31				
																	累計	1,316,776	1,373,385	1,881,409	0
112	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	93,965	24	~	30	23	0	0		
																	24	9,000	0	-	
																	25	26,475	8,019	-	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。
																	26	0	20,869		26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注
																	27	34,998	3,017		
																	28	0	0		
																	29		0		
																	30		3,143	35,425	30年8月~周辺整備工事発注
																	31				
																	累計	70,473	0	35,048	35,425
113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	129,000	24	~	30	23	0	0		25年3月建物補償算定業務委託発注。
																	24	52,500	2,956	-	
																	25	44,250	35,190	-	25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。
																	26	0	46,461		26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契約
																	27	0	▲ 12,081		
																	28	0	9,005		28年10月~用地買収
																	29		9,197		29年9月~測量調査設計業務
																	30		▲ 44,274	50,296	30年10月~周辺整備工事発注
																	31				
																	累計	96,750	0	46,454	50,296
128	◆ C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	釜石市内	市	民間	直接	完了	250,000	25	~	29	23	0	0		
																	24	0	0	-	
																	25	200,000	60,507	-	9業者に対し交付決定・支出済。
																	26	0	73,311	-	14事業者に対し、交付決定済み
																	27	0	42,454		12事業者に対し、交付決定実施。
																	28	0	22,518		4事業者に対し、交付決定支出済
																	29		0	1,210	H28年度実施分をH29年度で取り崩し
																	30				
																	31				
																	累計	200,000	0	198,790	1,210

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25	~	25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。	
																	24	0	0	-		
																	25	41,431	19,416	22,015		
																	26	0	0	-		
																	27	0	0	-		
																	28	0	▲ 22,015	▲ 22,015		
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	41,431	▲ 22,015	19,416		0
																	130	◆ C	-	4		-
24	0	0	0																			
25	544	480	64																			
26	0	0	-																			
27	0	0	-																			
28	0																					
29		▲ 64	▲ 64																			
30																						
31																						
累計	544	▲ 64	480	0																		
137	☆ F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	116,151	25	~	32					23	
																	24	0				
																	25	60,764	47,800			
																	26	32,156	34,320			
																	27	0				
																	28	0				
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	92,920	0	82,120	0	

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
144	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25 ~ 31	23	0	0	0		
															24	0	0	-		
															25	9,750	9,963	-	26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約)	
															26	498,000	368,879		26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注	
															27	75,000	178,236		27年8月～管路布設工事	
															28	75,000	3,085		28年5月～衛生管理施設工事	
															29		35,208		29年7月～管路敷設工事	
															30		16,734		30年10月～舗装復旧工事発注	
															31					
															累計	657,750	0	612,105	0	
															157	C	-	7	-	2
24	0	0																		
25	0	0																		
26	7,500	0	-																	
27	22,500	9,332																		
28	0	0																		
29		0		他事業との調整によりH30以降着手																
30		0		他事業との調整によりH31年度着手																
31																				
累計	30,000	0	9,332	0																

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	313,798	0	5,755	0	24	2,503,546	0	1,329,968	0	25	2,143,625	0	1,195,375	22,079	26	1,020,102	0	1,018,947	0	27	1,614,642	0	1,512,786	0	28	243,080	0	1,159,521	▲ 22,015	29	0	232,139	226,470	17,917	30	0	411,903	566,334	144,500	31	0	0	0	0
	11,294,729	都道府県交付分 計	7,838,793	644,042	7,015,156	162,481																																									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	24	1,450,198	0	63,726	177,874	25	4,772,930	0	707,925	135,982	26	77,645	0	85,723	0	27	307,790	0	1,876,798	0	28	109,859	0	1,010,203	0	29	0	0	467,604	1,210	30	0	0	185,088	0	31	0	0	0	0	
	9,400,178	市町村交付分 計	6,718,422	0	4,397,067	315,066																																									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	313,798	0	5,755	0	24	3,953,744	0	1,393,694	177,874	25	6,916,555	0	1,903,300	158,061	26	1,097,747	0	1,104,670	0	27	1,922,432	0	3,389,584	0	28	352,939	0	2,169,724	▲ 22,015	29	0	232,139	694,074	19,127	30	0	411,903	751,422	144,500	31	0	0	0	0
	20,694,907	合計	14,557,215	644,042	11,412,223	477,547																																									

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	247,423	24	23	0		0		24年5月測量調査設計業務委託発注。
															24	69,750		9,441	-	25年3月用地等調査業務委託発注。
															25	81,375		3,489	-	25年12月測量設計業務委託発注。
															26	40,687		165,668	-	26年7月舗装工事発注、8月～用地買収、補償契約
															27			13,153		27年7月～用地買収、補償契約、10月～造成工事
															28	0				
															29				61	
															30		▲ 61		▲ 61	
															31					
															累計	191,812	▲ 61	191,751	0	
															3	D	-	1	-	2
24	93,000		0	-																
25	108,500		8,696	-	26年2月測量調査設計業務委託発注。															
26	54,250		▲ 1,543	-	26年9月設計業務契約変更															
27	0		0	248,597																
28	0	▲ 248,597		▲ 248,597																
29																				
30																				
31																				
累計	255,750	▲ 248,597	7,153	0																
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	0	24						
															24	23,250		0	23,250	
															25	0		0		
															26	0		0		
															27	0		0		
															28	0	▲ 23,250		▲ 23,250	
															29					
															30					
															31					
															累計	23,250	▲ 23,250	0	0	
															5	D	-	4	-	1
24	4,805,360		1,034,836	-	25年3月建物売買契約締結。54戸															
25	0		4,077,142	-	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)															
26	673,460		206,514	0	27年2月譲渡確定契約により住宅取得															
27	0		134,157	26,171	28年3月土地売買契約締結															
28	0	▲ 26,171		▲ 26,171																
29																				
30																				
31																				
累計	5,478,820	▲ 26,171	5,452,649	0																
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	完了	210,906	24						
															24	187,556		4,572	-	24年11月工事設計業務委託発注。6戸
															25	0		75,347	-	25年12月旧施設解体工事発注
															26	51,047		104,627		26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
															27	0		▲ 4	54,061	26年度繰越額を重複していたため調整
															28	0	▲ 54,061		▲ 54,061	
															29					
															30					
															31					
															累計	238,603	▲ 54,061	184,542	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	3	-	災害復興公営 住宅建設事業 (箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	323,152	24 ~ 26	23	0		0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
															24	129,526		78,494		24年11月工事設計業務委託発注。11戸
															25	0	175,401	203,085		25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり
															26	0		1,179	0	26年8月転落防止柵工事発注。
															27	0		0		
															28	0	▲ 22,169	0		
															29					
															30					
															31					
															累計	129,526	153,232	282,758	0	
															8	D	-	4	-	4
24	241,926		62,249																	
25	147,311	44,092	371,080	0	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり															
26	0		0																	
27	0		0																	
28	0																			
29																				
30																				
31																				
累計	389,237	44,092	433,329	0																
9	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24 ~ 25						
															24	52,878		3,704		
															25	0	11,175	60,354	0	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
															26	0		0		
															27	0		▲ 5		
															28	0				
															29					
															30					
															31					
															累計	52,878	11,175	64,053	0	
															10	D	-	15	-	1
24	915,781		516,920		- 8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。															
25	0		66,679		- 25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。															
26	477,557		271,447		- 26年5月～用地買収、9月URとの協定変更(～H29.3)															
27	0		0		協定事業費内訳変更(～H29.3)															
28	0		54,483		28年4月～不動産鑑定、7月～用地買収															
29		▲ 156,004	120,182																	
30		▲ 45,000	136,367		拠点整備工事変更契約。元年9月完成予定。															
31																				
累計	1,393,338	▲ 201,004	1,166,078	0																
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	継続	16,590,530	24 ~ 31						
															24	1,010,328		739,519		- 得依頼,6月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発
															25	2,119,278		856,820		- H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3
															26	4,298,195		2,665,376		- 月緑地整備工事を発注。
															27	1,027,244		5,403,018		- 26年4月～用地買収、7月～補償契約、設計変更契約
															28	1,652,196	367,958	229,366		27年4月～用地買収、補償契約、7月～造成工事(複数年契約)
															29			48,600		28年4月～用地買収、補償契約
															30	1,864,981		2,124,505		29年4月大町広場整備事業発注
															31	102,712				30年5月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約
															累計	12,074,934	367,958	12,067,204	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	141,142	24	~	25	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注		
																	24	256,331	134,754				
																	25	0	▲ 121,577	▲ 28,897		28,897	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
																	26	0		0			
																	27	0		0			
																	28	0	▲ 28,897			▲ 28,897	
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	256,331	▲ 150,474	105,857		0	
																	13	D	-	17		-	2
24	386,433	230,563																					
25	0	▲ 155,870	▲ 75,915	75,915	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり																		
26	0		0																				
27	0		0																				
28	0	▲ 75,915		▲ 75,915																			
29																							
30																							
31																							
累計	386,433	▲ 231,785	154,648	0																			
14	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	355	24	~	24					23		
																	24	77,208	266	76,942			
																	25	0		0			
																	26	0		0			
																	27	0		0			
																	28	0	▲ 76,942		▲ 76,942		
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	77,208	▲ 76,942	266	0		
																	15	D	-	17	-	4	-
24	129,832	122,765																					
25	0	▲ 7,066	0	1	事業間流用あり																		
26	0		0																				
27	0		0																				
28	0																						
29		▲ 1		▲ 1																			
30																							
31																							
累計	129,832	▲ 7,067	122,765	0																			

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	17	-	5	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,298	24 ~ 25	23	0		0		H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年 1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 事業間流用あり
														24	203,340		151,724		
														25	0	▲ 51,615	0	1	
														26	0		0		
														27	0		0		
														28	0		0		
														29		▲ 1		▲ 1	
														30					
														31					
														累計	203,340	▲ 51,616	151,724	0	
														17	D	-	20	-	
24	33,375		9,024	-															
25	24,750		21,456	-															
26	0		2,915	-															
27	0		0																
28	0			24,730															
29		▲ 24,730																	
30				▲ 24,730															
31																			
累計	58,125	▲ 24,730	33,395	0															
18	D	-	21	-	1	釜石東部市街 地污水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	完了	844,377	24 ~ 30						23
														24	37,500		23,316	-	
														25	300,000		90,483	-	
														26	0		8,076	-	
														27	135,000		255,330	-	
														28	0	160,782	124,039		
														29	0		61,236		
														30			22,309	48,493	
														31					
														累計	472,500	160,782	584,789	48,493	
														19	D	-	21	-	2
24	11,250		4,467	-															
25	135,000		18,428	-															
26	0		65,471	-															
27	210,000		278,489	-															
28	297,857		226,001	-															
29	0		22,134	-															
30			6,045	33,072															
31																			
累計	654,107	0	621,035	33,072															
20	D	-	22	-	1	都市公園事業 (片岸)(調査 等)	片岸	市	市	直接	継続	39,550	24 ~ 32						
														24	29,662		6,516	-	
														25	0		0	-	
														26	0		0	-	
														27	0		0	-	
														28	0		377	-	
														29			8,618	-	
														30			6,091	-	
														31					
														累計	29,662	0	21,602	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	22	-	2	都市公園事業 (片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	完了	466,898	24 ~ 30	23	0		0		
														24	280,000		0		
														25	0		0		
														26	0		0		
														27	0		0		
														28	0		0		
														29			42,386		30年1月~用地買収
														30	31,265		268,877	2	用地買収完了~31年3月
														31					
														累計	311,265	0	311,263	2	
														22	D	-	22	-	3
24	9,885		8,876																
25	0		3		25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。														
26	0		2		26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。														
27	27,823		18,824		27年10月設計業務委託														
28	0	▲ 11,556		0	29年2月:設計業務委託														
29		▲ 21,561	▲ 2	0															
30																			
31																			
累計	37,708	▲ 21,561	16,147	0															
23	D	-	22	-	4	都市公園事業 (水海)(用地)	水海	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 29						
														24	72,000		0		
														25	0		0		
														26	0		0		
														27	0		0		
														28	0		0		
														29		▲ 72,000			
														30					
														31					
														累計	72,000	▲ 72,000	0	0	
														24	D	-	22	-	5
24	8,047		7,782																
25	0		▲ 1,470	1,735															
26	0		0	0															
27	0		0																
28	0	▲ 1,735		▲ 1,735															
29																			
30																			
31																			
累計	8,047	▲ 1,735	6,312	0															
25	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺	市	市	直接	完了	114,288	24 ~ 28						
														24	103,950		12,800		25年1月~用地買収。
														25	4,812		85,612		25年4月~用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団 地造成業務,7月配水管布設工事を発注。
														26	0		1,824		26年7月用地買収、9月補助金交付決定
														27	0		0		
														28	0		▲ 234	8,760	
														29		▲ 8,760		▲ 8,760	
														30			▲ 2,384	2,384	
														31					
														累計	108,762	▲ 8,760	97,618	2,384	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	-	23	-	2	-	13地区	市	市	直接	完了	776,475	23 ~ 30	23	14,655		14,655	-	24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 25年5月~不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月測量調査設計・地籍測量図作成業務,10月文化財調査・用地測量業務,26年1月測量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託を発注 26年6月~用地測量業務発注 27年5月~測量調査設計委託、6月~文化財発掘調査、9月~不動産鑑定 28年10月:不動産価格鑑定評価業務発注 29年9月~不動産鑑定業務 30年8月~不動産鑑定業務
														24	567,701		346,029	-	
														25	0		130,838	-	
														26	0		4,663	-	
														27	0		74,186	-	
														28	0		56	-	
														29		▲ 1,056		-	
														30		88	12,897	-	
														31					
														累計	582,356	0	569,459	12,897	
														29	◆ D	-	4	-	
24	8,000		7,988	12															
25	0																		
26	0																		
27	0																		
28	0																		
29		▲ 12		▲ 12															
30																			
31																			
累計	8,000	▲ 12	7,988	0															
30	◆ D	-	4	-	2	-	鵜住居	市	市	直接	完了	15,428	24 ~ 24						23
														24	23,680		12,343	11,337	
														25	0				
														26	0				
														27	0				
														28	0	▲ 11,337		▲ 11,337	
														29					
														30					
														31					
														累計	23,680	▲ 11,337	12,343	0	
														31	◆ D	-	20	-	1
24	140,800		2,604	-															
25	0		0	-															
26	0		23,119	115,077															
27	0																		
28	0	▲ 115,077		▲ 115,077															
29																			
30																			
31																			
累計	140,800	▲ 115,077	25,723	0															

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D	-	1	-	4	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	23	0				市で調整中
														24	24,750		0	-	
														25	90,750		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
														26	156,750		0		
														27	0				
														28	0	▲ 272,250			
														29					
														30					
														31					
														累計	272,250	▲ 272,250	0	0	
														42	D	-	1	-	5
24	24,750		18,150	-															
25	206,250		13,627	-	25年6月用地買収開始、実施中														
26	20,625		131,868	-	26年6月工事発注、実施中														
27	0		27,428	-	26年度に引き続き工事を実施中														
28	0	▲ 14,327	1,351	-	27年度に引き続き工事を実施中														
29				0	事業完了														
30		▲ 44,874																	
31																			
累計	251,625	▲ 59,201	192,424	0															
43	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	完了	520,000	24 ~ 30						
														24	24,750		7,425	-	
														25	156,750		9,202	-	25年9月用地測量発注、実施中
														26	74,250		65,126	-	26年9月工事発注、実施中
														27	0		105,925	-	26年度に引き続き工事を実施中
														28	128,700	43,979	102,551	-	27年度に引き続き工事を実施中
														29			57,427	-	28年度に引き続き工事を実施中
														30				80,773	
														31					
														累計	384,450	43,979	347,656	80,773	
														44	D	-	4	-	6
24	2,012,500		1,650,146	-	24年9月、本体工事発注。(126戸)														
25	402,500		39,625	0	H26年3月完成														
26	0																		
27	0																		
28	0																		
29		▲ 783,741																	
30		▲ 246,859																	
31																			
累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0															
45	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	23 ~ 25						
														24	704,375		425,085	-	24年9月、本体工事発注。(32戸)
														25	100,625		90,874	0	H26年3月完成
														26	0				
														27	0				
														28	0	▲ 348,975			
														29					
														30		▲ 33,986			
														31					
														累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	完了	1,349,520	24	~	28	23	0		0		
																	24	905,625		1,588	-	
																	25	1,308,125		47,846	-	日向(30戸)設計終了
																	26	0		24,778	-	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了 片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸
																	27	0		1,106,609	-	片岸 工事中
																	28	0		12	片岸完成	
																	29		▲ 482,855			
																	30		▲ 550,062			
																	31					
																	累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821	12	
																	47	D	-	4	-	9
24	65,625			-																		
25	0		10,500	-	6戸 H25.7契約																	
26	0		0	-	応募なし																	
27	0		0	-	応募なし																	
28	0			-	応募なし																	
29				-	応募なし																	
30		▲ 55,105		20	応募なし																	
31																						
累計	65,625	▲ 55,105	10,500	20																		
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	913,600	24	~	32						
																	24	15,828		0	-	
																	25	52,176		4,748	-	入居66戸分
																	26	0		41,347	-	入居86戸分
																	27	34,823		57,259	-	入居107戸分
																	28	56,732	147,188	56,466	-	入居112戸分
																	29		152,033	160,238	-	入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	30	48,699		190,025		
																	31	146,504				
																	累計	354,762	299,221	510,083	0	
																	49	D	-	6	-	1
24	2,430		0	-																		
25	8,010		666	-	入居46戸分																	
26	0		6,189	-	入居60戸分																	
27	4,874		9,209	-	入居82戸分																	
28	8,458	24,983	8,839	-	入居90戸分																	
29		20,220	16,410	-	入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施																	
30		10,368	13,045																			
31																						
累計	23,772	55,571	54,358	0																		
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24						
																	24	2,160		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0			-	
																	28	0	▲ 2,160			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	2,160	▲ 2,160	0	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
51	◆	D	-	1	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0			
																			24	1,200		0	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0			
																			28	0	▲ 1,200		
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	1,200	▲ 1,200	0	0
																			52	◆	D	-	1
24	20,800		0	-																			
25	0		0	-																			
26	0																						
27	0																						
28	0	▲ 20,800																					
29																							
30																							
31																							
累計	20,800	▲ 20,800	0	0																			
53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	37,970	24	~	30					
																			24	28,800	▲ 264	0	-
																			25	3,840		8,782	-
																			26	0		0	-
																			27	0		3,077	-
																			28	0		9,210	-
																			29			7,696	-
																			30		▲ 2,000	1,611	-
																			31				-
																			累計	32,640	▲ 2,264	30,376	0
																			54	◆	D	-	4
24	800	264	1,064	-																			
25	0		0	-																			
26	0		0	-																			
27	0																						
28	0																						
29																							
30																							
31																							
累計	800	264	1,064	0																			
55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	23	~	24					
																			24	80,000		50,036	
																			25	0		0	0
																			26	0			
																			27	0			
																			28	0	▲ 56,548		
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	1	-	7	-	道路事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	廃止	0	24	~	27	23	0			
																	24	74,059		0	-
																	25	38,750		0	-
																	26	26,190		0	-
																	27	0			138,999
																	28	0	▲ 138,999		▲ 138,999
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	138,999	▲ 138,999	0	0
59	D	-	1	-	8	-	道路事業(鶉住居)	鶉住居	市	市	直接	継続	1,611,180	24	~	31	23	0			24年8月鶉住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鶉住居2号線道路新設工事発注。
																	24	204,274		140,269	-
																	25	231,725		172,175	-
																	26	812,665		766,867	-
																	27				25年12月箱崎半島線道路新設工事発注。26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工(その6)(その7)発注。
																	28				27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務委託発注。用地買収、物件補償継続。29年2月修正測量調査設計業務委託発注。
																	29				30年3月修正測量設計業務契約変更実施。
																	30				0
																	31				
																	累計	1,248,664	0	1,239,329	0
60	D	-	4	-	10	-	災害復興公営住宅建設事業	東部(天神町)	市	市	直接	完了	1,923,424	24	~	28	23	0			24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
																	24	1,134,862		138,310	-
																	25	0		261,765	-
																	26	0		33,424	-
																	27	548,502		1,249,865	概算契約済(翌年度繰越)
																	28	0		▲ 370	370
																	29				
																	30		▲ 369		▲ 369
																	31				
																	32				
累計	1,683,364	▲ 369	1,682,994	1																	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D	-	4	-	11	災害復興公営 住宅建設事業	箱崎	市	市	直接	継続	956,994	24 ~ 31	23	0				24年11月工事設計業務委託発注。50戸
														24	1,126,511		35,890	-	
														25	0		0	-	
														26	0		61,270	-	26年12月造成工事発注。
														27	0		524,475	-	基本協定締結
														28	0	▲ 112,145	71,393	-	28年8月買取確定契約
														29		▲ 71,996			
														30		▲ 105,000			
														31					
														累計	1,126,511	▲ 289,141	693,028	0	
														62	D	-	4	-	12
24	492,467		12,828	-															
25	0		0	-															
26	0		22,661	-	27年3月造成工事発注。														
27	0		163,689	-	基本協定締結														
28	0	▲ 96,250	▲ 37,817	-	28年6月買取確定契約														
29		▲ 132,041																	
30		▲ 63,861	35,000		再アロケーションによる執行増														
31																			
累計	492,467	▲ 292,152	196,361	0															
63	D	-	4	-	13	災害復興公営 住宅建設事業	根浜	市	市	直接	完了	342,300	24 ~ 30						
														24	394,744		10,790	-	
														25	0		500	-	基本計画完了
														26	0		56,173	-	27年3月造成工事発注。
														27	0		235,224	-	基本協定締結
														28	0		326	-	29年1月買取確定契約
														29		▲ 91,731			
														30		▲ 3,500	▲ 8,549	5,049	再アロケーションによる執行減
														31					
														累計	394,744	▲ 95,231	294,464	5,049	
														64	D	-	5	-	2
24	18,665		0	-															
25	70,200		0	-															
26	0		26,480	-															
27	240,949			-															
28	685,706		152,649	-															
29	753,237		1,589,627	-															
30	627,963	344,885	972,849	-															
31																			
累計	2,396,720	344,885	2,741,605	0															
65	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	継続	547,260	24 ~ 32						
														24	2,265		0	-	
														25	8,520		0	-	
														26	0		3,415	-	
														27	21,687			-	
														28	62,792		12,558	-	
														29	70,691		149,981	-	
														30		81,603	81,603	-	
														31					
														累計	165,955	81,603	247,557	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(室 浜)	室浜	市	市	直接	継続	477,900	24 ~ 31	23	0				24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
														24	704,725		1,125,775	-	
														25	390,250		0	-	
														26	132,562		0	-	
														27	0		▲ 779,799		H28.1公社事業完了
														28	0	▲ 765,625	1,933		28年8月～移転補助交付
														29			1,079		29年5月～移転補助交付
														30		▲ 43,750	▲ 4,000		31年1月～施設整備工事発注
														31					
														累計	1,227,537	▲ 809,375	344,988	0	
67	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(根 浜)	根浜	市	市	直接	継続	1,661,325	24 ~ 31	23	0				24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
														24	291,012		402,174	-	
														25	127,506		7,800	-	25年12月、26年3月用地買収。
														26	80,500	963,389	0	-	
														27	0		1,052,433		協定変更(～H29.3)
														28	0		2,050		29年3月～移転補助交付
														29			▲ 216,204		29年5月～移転補助交付
														30		▲ 8,750	121,977		31年3月～アロケーション精査
														31					
														累計	499,018	954,639	1,370,230	0	
68	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,127,393	24 ~ 31	23	0				
														24	1,001,826		0	-	
														25	395,311		73,702	-	25年9月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。
														26	207,812		575,717	-	26年6月～用地買収、9月設計変更契約、10月～造成工事発注、27年2月～補償契約
														27	0		92,692		27年4月～用地買収、5月～補償契約、7月～設計業務委託、2年3月～造成工事
														28	0	▲ 262,500	17,669		28年6月～設計業務委託、28年9月～造成工事
														29		▲ 312,230	129,036		29年5月～移転補助交付、7月～造成工事
														30		▲ 43,750	33,254		30年5月～周辺整備工事、10月～設計業務委託発注
														31					
														累計	1,604,949	▲ 618,480	922,070	0	
69	D	-	23	-	6	防災集団移転 促進事業(箱 崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	440,574	24 ~ 31	23	0				
														24	324,940		0	-	
														25	150,500		46,125	-	25年5月～用地買収。25年5月、26年2月測量調査設計業務委託発注。25年8月道路・水道整備工事発注。
														26	53,812		237,435	-	26年4月～用地買収、7月舗装工事発注、9月～補償契約、設計変更契約
														27	0		43,039		27年4月～補償契約、5月～用地買収、6月補助金交付決定、7月～設計業務委託、28年2月～造成工事
														28	0		▲ 8,968		28年5月～設計業務委託、用地買収、12月～移転補助交付
														29		▲ 100,000	22,534		29年4月～移転補助交付、5月～測量業務委託
														30		▲ 43,750	▲ 270		30年12月～周辺整備工事発注
														31					
														累計	529,252	▲ 143,750	339,895	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
70	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(桑ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	継続	880,530	24	~	31	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 26年8月用地買収 協定変更(~H29.3)、6月不動産鑑定 30年1月~移転補助交付 31年3月~アロケーション精査	
																	24	242,917		312,900		-
																	25	71,312		0		-
																	26	69,125	202,576	226		-
																	27	92,266		1,181		-
																	28	92,267		280,791		-
																	29			7,351		-
																	30			136,359		-
																	31					-
																	累計	567,887	202,576	738,808		0
71	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	300,960	24	~	31	23	0			25年10月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、 物件移転補償。 26年4月~用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成 工事発注 27年5月~補償契約、7月~設計業務委託、28年3月上水道工 事 28年10月~造成用地購入 29年7月~造成工事、9月~測量調査委託 30年10月~周辺整備工事発注	
																	24	286,090		0		-
																	25	204,750		20,210		-
																	26	0		115,567		-
																	27	0		31,627		-
																	28	0	▲ 175,000	0		-
																	29			24,425		-
																	30		▲ 52,500	▲ 3,956		-
																	31					-
																	累計	490,840	▲ 227,500	187,873		0
72	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(本 郷)	本郷	市	市	直接	継続	526,720	24	~	31	23	0			25年9月~用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業 務委託発注。 26年4月~用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成 工事発注 27年6月~用地買収、7月~設計業務委託、10月~造成工事 28年7月~移転補助交付 29年6月~移転補助交付 30年10月~周辺整備工事発注、6月~移転補助交付	
																	24	306,005		0		-
																	25	116,375		172,868		-
																	26	38,500		243,979		-
																	27	0		24,830		-
																	28	0		9,861		-
																	29			▲ 14,374		-
																	30			207		-
																	31					-
																	累計	460,880	0	437,371		0
73	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(唐 丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	完了	233,072	24	~	28	23	0			25年11月~用地買収。 26年4月用地買収、補償契約	
																	24	433,160		0		-
																	25	139,125		165,546		-
																	26	0		38,392		-
																	27	0		0		368,347
																	28	0	▲ 350,000			▲ 350,000
																	29		▲ 18,347			▲ 18,347
																	30					
																	31					
																	累計	572,285	▲ 368,347	203,938		0

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
74	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(荒 川)	荒川	市	市	直接	継続	354,960	24	~	31	23	0			25年11月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年4月~用地買収、7月~補償契約、9月設計変更契約、10月 ~造成工事発注 27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、28年2月 上水道工事 28年11月~上水道工事 29年9月~測量調査委託 30年10月~周辺整備工事発注	
																	24	317,590		0		
																	25	169,750		45,990		
																	26	42,000		92,028		
																	27	0		124,461		
																	28	0	▲ 131,250	22,742		
																	29			2,952		
																	30		▲ 87,500	▲ 74,141		
																	31					
																	累計	529,340	▲ 218,750	214,032		0
78	◆	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内18ヶ 所	市	市	直接	完了	57,453	24	~	29	23	0			25年12月駐車場整備工事発注 復興住宅買取事業に伴い事業費按分 復興住宅買取事業に伴い事業費按分 復興住宅買取事業に伴い事業費按分
																		24	9,637		0	
																		25	9,878		5,201	
																		26	34,717		0	
																		27	0		2,560	
																		28	0		27,754	
																		29			10,446	
																		30		▲ 8,271	▲ 8,271	
																		31				
																		累計	54,232	▲ 8,271	45,961	
79	◆	D	-	4	-	10	-	災害時発電機 整備事業	東部	市	市	直接	完了	19,697	24	~	24	23	0			24年8月設計管理業務委託発注。 24年11月工事発注。
																		24	16,431		15,758	
																		25	0		673	
																		26	0			
																		27	0			
																		28	0	▲ 673	▲ 673	
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	16,431	▲ 673	15,758	
80	◆	D	-	17	-	5	-	釜石・大槌地 域産業再生支 援事業	平田 産業育成 センター	市	市	直接	完了	276,631	24	~	24	23	0			24年9月工事発注。
																		24	224,000		221,306	
																		25	0		2,694	
																		26	0			
																		27	0			
																		28	0	▲ 2,694	▲ 2,694	
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	224,000	▲ 2,694	221,306	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	◆	D	-	17	-	2	-	1	市	市	直接	完了	63,721	24	~	24	23	0			24年8月用地買収。	
																	24	52,800		50,977		1,823
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	28	0	▲ 1,823			▲ 1,823
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	52,800	▲ 1,823	50,977		0
																	82	◆	D	-		17
24	64,000		41,076	0																		
25	63,626		52,234	34,316																		
26	0																					
27	0																					
28	0	▲ 34,316		▲ 34,316																		
29																						
30																						
31																						
累計	127,626	▲ 34,316	93,310	0																		
83	◆	D	-	22	-	1	-	1	市	市	直接	完了	30,760	24	~	24					23	
																	24	34,400		24,608	9,792	
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	28	0	▲ 9,792		▲ 9,792	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	34,400	▲ 9,792	24,608	0	
																	84	◆	D	-	23	-
24	16,800		0	-																		
25	0		2,894	-																		
26	0		-	-																		
27	0																					
28	0		8,044																			
29			▲ 1	5,863																		
30		▲ 5,863		▲ 5,863																		
31																						
累計	16,800	▲ 5,863	10,937	0																		
86	D	-	1	-	9	-	-	-	県	県	直接	完了	300,000	24	~	30						
																	24	16,500		16,554	-	
																	25	82,500		17,173	-	
																	26	107,250		16,595	-	
																	27	0		52,650		
																	28	0		22,148		
																	29		23,372	71,185		
																	30			2,280	31,037	
																	31					
																	累計	206,250	23,372	198,585	31,037	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
88	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続	16,949,100	24	~	32	23	0			
																			24	3,870,934		78,845	-
																			25	1,056,117		3,812,684	-
																			26	1,468,781		2,605,137	
																			27	7,148,413		1,559,601	
																			28	466,184	▲ 15,708	994,095	
																			29		▲ 282,914	1,849,966	
																			30		▲ 152,534	2,290,873	
																			31				
																			累計	14,010,429	▲ 451,156	13,191,201	0
																			92	D	-	1	-
24	49,693		46,649	-	25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。																		
25	258,567		557,442	-	25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。																		
26	766,618		457,644		26年1月港町2号線道路整備(その2)工事発注。																		
27			9,395		27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約																		
28	0																						
29				3,748																			
30		▲ 3,748		▲ 3,748																			
31																							
累計	1,074,878	▲ 3,748	1,071,130	0																			
93	D	-	4	-	14	-		災害復興公営住宅建設事業(本郷)	本郷	市	市	直接	完了	320,111	24	~	30	23					
																		24	230,370		27,277	-	
																		25	645,054	▲ 186,576	0	-	事業間流用あり
																		26	0		29,304		26年12月造成工事発注。
																		27	0		173,110		
																		28	0	▲ 315,000	▲ 37,346		28年3月買取確定契約
																		29		▲ 50,000			
																		30		▲ 43,750	57,055	30,698	
																		31					
																		累計	875,424	▲ 595,326	249,400	30,698	
																		94	D	-	4	-	15
24	369,250		17,727	-	25年3月測量調査業務委託発注。40戸																		
25	754,247		101,253	-	用地売買契約締結																		
26	0		707,261	-	27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)																		
27	0		▲ 32,020	329,276	事業費按分による調整																		
28	0	▲ 329,276		▲ 329,276																			
29			▲ 4,281	4,281																			
30																							
31																							
累計	1,123,497	▲ 329,276	789,940	4,281																			

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
95	D	-	4	-	16	災害復興公営 住宅建設事業 (片岸(唐丹))	片岸(唐 丹)	市	市	直接	完了	106,954	24	~	26	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。10戸	
																24	176,575		7,316		
																25	117,311		7,530	用地売買契約締結	
																26	0		78,739	200,301	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																27	0				
																28	0	▲ 200,301		▲ 200,301	
																29					
																30					
																31					
																累計	293,886	▲ 200,301	93,585	0	
																96	D	-	4	-	17
24	87,500		54,469																		
25	1,507,342		95,552	-	用地売買契約締結																
26	0		15,147	-	26年12月URと実務業務委託契約。																
27	0																				
28	0	▲ 695,233	▲ 63,916		29年1月仮譲渡契約																
29		▲ 300,000	332,872	165,485	29年9月買取確定契約																
30		▲ 165,485		▲ 165,485																	
31																					
累計	1,594,842	▲ 1,160,718	434,124	0																	
97	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	嬉石等	市	市	直接	継続	423,293	24	~	32						
																24	19,488		0	-	
																25	604,896		42,975	-	
																26	0		107,139	-	
																27	0		22,126	-	
																28	0		37,980	-	
																29			30,929	-	
																30		▲ 306,914	13,037		
																31					
																累計	624,384	▲ 306,914	254,186	0	
																98	D	-	17	-	6
24	182,580		0	0																	
25	0	▲ 182,580	0	0	D-17-10へ事業間流用																
26	0		0																		
27	0																				
28	0																				
29																					
30																					
31																					
累計	182,580	▲ 182,580	0	0																	
99	D	-	17	-	7	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(鶴 住居)	鶴住居	市	市	直接	廃止	0	24	~	24						
																24	412,539		0	0	
																25	0	▲ 412,539	0	0	D-17-11へ事業間流用
																26	0		0		
																27	0				
																28	0				
																29					
																30					
																31					
																累計	412,539	▲ 412,539	0	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
100	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(嬉石 松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	158,816		0	0	
																	25	0	▲ 158,816	0	0	D-17-12へ事業間流用
																	26	0		0		
																	27	0				
																	28	0				
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	158,816	▲ 158,816	0	0	
																	101	D	-	17	-	9
24	227,743		0	0																		
25	0	▲ 227,743	0	0	D-17-13へ事業間流用																	
26	0		0																			
27	0																					
28	0																					
29																						
30																						
31																						
累計	227,743	▲ 227,743	0	0																		
102	D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施 設建設事業	東部等	市	市	直接	継続	4,352,256	24	~	31						
																	24	7,500		3,386	-	
																	25	37,500		36,450	-	26年3月工事発注
																	26	26,250		13,493	-	26年6月、設計業務委託発注
																	27	165,000		124,196	-	27年~用地取得
																	28	257,055	1,873,057	298,722	-	28年9月 工事委託
																	29	0		973,058	-	工事進捗中
																	30		897,829	1,352,014	-	工事進捗中
																	31					
																	累計	493,305	2,770,886	2,801,319	0	
																	103	D	-	23	-	12
24	1,380,400		0	-																		
25	1,316,437		193,796	-	25年8月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場 整備工事発注。																	
26	0		2,169,498	-	26年4月~用地買収、6月~補償契約、9月設計変更契約、10月 ~造成工事発注																	
27	0		155,305	-	27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、11月~ 造成工事(複数年契約)																	
28	0	415,625	355,055	-	28年4月~補償契約、5月~用地買収、6月~造成工事																	
29			183,100	-	29年5月~造成工事、7月~移転補償、8月~測量調査委託																	
30		▲ 612,500	▲ 691,260	-	30年7月~用地買収、8月~移転補助交付																	
31																						
累計	2,696,837	▲ 196,875	2,365,494	0																		

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
104	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	1,029,502	24	~	31	23	0				25年8月測量調査設計業務委託発注。10月~用地買収。 26年4月~不動産鑑定業務発注、5月~用地買収、6月~補償 契約、10月~造成工事発注 27年5月~用地買収、7月~設計業務委託、補償契約。8月~造 成工事(複数年契約) 27年7月~造成工事 29年4月~移転補助交付、9月~測量調査委託 30年10月~周辺整備工事発注、4月~用地買収
																	24	1,431,342		0	-	
																	25	1,111,687		122,625	-	
																	26	0	▲ 1,165,965	312,252	-	
																	27	0		261,596	-	
																	28	0	▲ 262,500	116,563	-	
																	29		▲ 100,000	▲ 4,406	-	
																	30		▲ 113,750	21,813	-	
																	31				-	
																	累計	2,543,029	▲ 1,642,215	830,443	0	
106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜 の2	県	県	直接	継続	2,622,481	24	~	31	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中 26年10月に工事発注、実施中 26年度に引続き工事を実施中 27年度に引続き工事を実施中 28年度に引続き工事を実施中 工事完了、道路台帳整備実施中	
																	24	49,500		49,500		-
																	25	49,500		22,034		-
																	26	618,750		211,689		-
																	27	660,000		847,934		-
																	28	416,066	283,848	753,667		-
																	29		85,880	177,275		-
																	30			3,813		-
																	31					-
																	累計	1,793,816	369,728	2,065,912		0
107	◆	D	-	4	-	6	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23	0			平成25年度11回開催+住まいの展示会 平成26年度18回開催+住まいの展示会	
																	24	1,200		247		-
																	25	1,200		1,178		-
																	26	0		975		-
																	27	0				-
																	28	0				-
																	29					-
																	30					-
																	31					-
																	累計	2,400	0	2,400		0
114	D	-	1	-	12	-	道路事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	173,530	24	~	30	23	0			25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26 年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。 26年9月【線】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10 月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20 号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。 27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物 件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐 丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件 補償継続 28年12月唐丹20号線道路改良工事(その3)発注。用地買収、 物件補償継続 30年8月唐丹20号線道路改良工事に係る導送配水管布設替工	
																	24	13,221		0		-
																	25	121,264		16,570		-
																	26			28,361		-
																	27			51,238		-
																	28			31,836		-
																	29			0		-
																	30			3,808		2,672
																	31					-
																	累計	134,485	0	131,813		2,672

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
115	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅建設事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	129,674	25 ~ 28	23	0					
															24	0		0			
															25	1,581,181		109,801		-	用地売買契約締結
															26	0		3,665		-	用地売買契約締結
															27	0				-	建設は県事業。用地買収のみで完了
															28	0	▲ 1,467,713		2		
															29		▲ 2		▲ 2		
															30						
															31						
															累計	1,581,181	▲ 1,467,715	113,466	0		
															116	D	-	4	-	19	-
24	0		0																		
25	616,462	▲ 44,092	3,288		-	基本計画完了。事業間流用あり。															
26	0		20,280		-	26年12月造成工事発注。															
27	0		121,948		-	28年3月買取確定契約															
28	0	▲ 315,000	▲ 10,139																		
29			▲ 2																		
30		▲ 26,250	75,066	20,679	再アロケーションによる執行増																
31																					
累計	616,462	▲ 385,342	210,441	20,679																	
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅建設事業 (仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 25							
															24	0		0			
															25	35,584		0	35,584		
															26	0		0		-	入居希望者なしのため、整備計画を変更
															27	0					
															28	0	▲ 35,584		▲ 35,584		
															29						
															30						
															31						
															累計	35,584	▲ 35,584	0	0		
															118	D	-	9	-	1	-
24	0		0																		
25	76,666		0																		
26	0		0																		
27	0		0																		
28	0																				
29			73,392	3,274	29年11月～移転補償契約																
30		▲ 3,274		▲ 3,274																	
31																					
累計	76,666	▲ 3,274	73,392	0																	
119	D	-	9	-	2	-	小規模住宅地 区改良事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	44,998	25 ~ 26							
															24	0		0			
															25	30,000		0			
															26	0		29,999	1	27年2月補償契約	
															27	0					
															28	0					
															29		▲ 1		▲ 1		
															30						
															31						
															累計	30,000	▲ 1	29,999	0		

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
120	D	-	9	-	3	-	小規模住宅地区改良事業(平田)	平田	市	市	直接	完了	27,216	25	~	28	23	0			
																	24	0		0	-
																	25	47,333		0	-
																	26	0		0	-
																	27	0		18,146	27年6月補償契約
																	28	0		▲ 2	29,189
																	29		▲ 29,189		▲ 29,189
																	30				
																	31				
																	累計	47,333	▲ 29,189	18,144	0
																	121	D	-	17	-
24	0		1,208,325	-																	
25	395,250	304,157	174,893	-																	
26	777,508		340,281	-																	
27	484,319		127,493	-																	
28	0	261,473	0	-																	
29		431,070	▲ 108,598	-																	
30	245,815		628,526	-																	
31	76,026			-																	
累計	1,978,918	996,700	2,370,920	0																	
122	D	-	17	-	11	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	継続	11,447,478	24	~	31					
																	24	0		3,921,150	-
																	25	1,352,175	568,409	704,971	-
																	26	3,040,835		1,930,857	-
																	27	1,839,855		223,281	-
																	28	0	291,757	0	-
																	29		943,135	▲ 304,165	-
																	30	443,011		645,720	-
																	31	106,428			-
																	累計	6,782,304	1,803,301	7,121,814	0
																	123	D	-	17	-
24	0		0	-																	
25	695,932	165,882	280,965	-																	
26	1,872,265		2,260,184	-																	
27	924,933		32,884	-																	
28	0		510,770	-																	
29		▲ 600,000	▲ 59,186	-																	
30			▲ 76,927	110,322																	
31																					
累計	3,493,130	▲ 434,118	2,948,690	110,322																	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
124	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	7,440,919	25 ~ 31	23	0					25年6月～用地買収。9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月～物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整備工事発注。 26年4月～補償契約、6月～建物調査発注、11月～造成工事発注 27年4月～補償契約、10月～造成工事 28年4月～補償契約、8月～造成工事 29年4月～補償契約、10月～水門工事 30年4月～補償契約、1月～造成工事
															24	0		0	-		
															25	1,176,000	279,358	526,427	-		
															26	1,833,443		1,022,217	-		
															27	2,184,636		1,263,671	-		
															28	0		468,120	-		
															29			1,188,886	-		
															30	97,500		667,197	-		
															31	9,750			-		
累計	5,301,329	279,358	5,136,518	0																	
125	◆ D	-	4	-	10	-	法面改修事業	天神	市	市	直接	完了	68,762	25 ~ 27	23	0				設計業務委託発注 26年11月工事発注 28年2月工事竣工・引渡	
															24	0		0	-		
															25	45,312		7,576	-		
															26	11,699		43,326	-		
															27	0		4,108	-		
															28	0	▲ 2,000		▲ 2,000		
															29		▲ 1		▲ 1		
															30						
															31						
累計	57,011	▲ 2,001	55,010	0																	
126	D	-	21	-	4	-	鵜住居地区公 共下水道事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	継続	3,300,000	25 ~ 31	23	0				25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注 26年6月 用地取得 29年8月・11月・30年2月・3月工事発注 30年7月完成、30年7月・10月・31年3月工事発注	
															24	0		0	-		
															25	315,000		67,500	-		
															26	0		115,872	-		
															27	0		0	-		
															28	0		0	-		
															29	0	149,970	50,099	-		
															30			122,909	-		
															31				-		
累計	315,000	149,970	356,380	0																	
127	D	-	21	-	5	-	平田地区公 共下水道事業	平田	市	市	直接	完了	230,000	25 ~ 30	23	0				25年12月設計業務委託発注 27年6月工事発注 28年6月工事完了 29年11月設計業務委託発注 30年11月設計業務委託完了、30年9月・10月工事発注・31年3月完成	
															24	0		0	-		
															25	71,250		15,714	-		
															26	0		0	-		
															27	90,000		96,260	-		
															28	0		1,647	-		
															29	0		1,933	-		
															30			18,704	26,992		
															31						
累計	161,250	0	134,258	26,992																	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
131	D	-	4	-	21	-	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	完了	12,894,550	25 ~ 30	23	0						
															24	0		0	-			
															25	1,713,303		177,559	-	用地売買契約締結		
															26	6,280,331		95,561	-	用地売買契約締結		
															27	0		7,695,332	-	基本協定締結(12団地)		
															28	0	2,004,840	1,208,301	-	概算契約締結(1団地)、買取確定契約(11団地)		
															29			1,983,694	-	概算契約締結(2団地)、買取確定契約(1団地)		
															30	1,161,973	122,282	83,851	38,431	買取確定契約(2団地)、土地購入費及び物件補償費ほか		
															31							
															累計	9,155,607	2,127,122	11,244,298	38,431			
															132	D	-	4	-	22	-	災害復興公営 住宅建設事業
24	0		0	-																		
25	198,878		4,584	-	基本計画完了																	
26	66,809		41,380	-	27年3月造成工事発注。																	
27	0		184,275	-	基本協定締結																	
28	0	158,106	183,100	-	29年2月買取確定契約																	
29			▲ 10,742																			
30		▲ 70,000	▲ 77,082	28,278	再アロケーションによる執行減																	
31																						
累計	265,687	88,106	325,515	28,278																		
133	D	-	4	-	23	-	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	完了	1,542,023	25 ~ 31								
															24	0		0	-			
															25	329,498		7,734	-	基本計画完了		
															26	1,340,164		0	-			
															27	0		184,275	-	基本協定締結		
															28	0		▲ 184,276	-			
															29		▲ 100,000	1,278,789	-	概算契約締結		
															30		▲ 220,392	▲ 1,984	64,732	買取確定契約(2件)		
															31							
															累計	1,669,662	▲ 320,392	1,284,538	64,732			
															134	D	-	4	-	24	-	災害復興公営 住宅建設事業
24	0		0	-																		
25	840,623		177,559	-	基本計画完了																	
26	2,101,603		214,039	-	用地売買契約締結。26年12月UR実務業務契約。																	
27	0		2,308,040	-	概算契約締結																	
28	0	482,523	▲ 972,232	-	概算契約締結(4団地)、買取確定契約(2団地)																	
29			1,697,340	-	買取確定契約(4団地)																	
30			▲ 24,034	24,037	契約額一部修正(集会所)																	
31																						
累計	2,942,226	482,523	3,400,712	24,037																		
135	◆	D	-	15	-	2	-	1	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	完了								
															24	0		0	-			
															25	443,328		443,328	0	25年8月建築工事発注。26年3月完成。		
															26	0						
															27	0						
															28	0						
															29							
															30							
															31							
															累計	443,328	0	443,328	0			

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	295,447	24 ~ 31	23	0					
															24	0		0	-		
															25	74,250		31,845	-	25年10月工事発注、工事実施中	
															26	173,250		90,941	-	25年度に引き続き、工事実施中	
															27	4,125		42,892	-	26年度に引き続き工事を実施中	
															28	0		58,066	-	区画整理事業負担金	
															29						
															30		▲ 7,881				
															31						
															累計	251,625	▲ 7,881	223,744	0		
138	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱 崎白浜地区) 【補助率変更 分】	箱崎白浜	市	市	直接	完了	334,697	24 ~ 29	23	0		0			
															24				-		
															25				-		
															26				-		
															27	230,888		192,815	-	27年7月～用地買収、補償契約、10月～造成工事	
															28	0	40,039	11,929	-	28年5月～設計業務委託、29年1月～造成工事	
															29			63,014	3,169	29年5月～測量調査委託、6月～道路新設工事	
															30		▲ 3,169		▲ 3,169		
															31						
															累計	230,888	36,870	267,758	0		
139	D	-	1	-	8	-	道路事業(鶴 住居)【補助率 変更分】	鶴住居	市	市	直接	継続	1,688,820	24 ~ 31	23	0					
															24				-		
															25				-		
															26	320,160		514,791	-	26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工事(その6)(その7)発注。	
															27	542,423		87,796	-	27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務委託発注。H28年1月泉沢屋敷遺跡埋文調査発注。用地買収、物件補償継続	
															28	358,343		149,817	-	29年3月箱崎半島線道路新設工事(その8)発注。用地買収、物件補償継続	
															29		130,129	450,619	-	29年6月箱崎半島線道路新設工事(その9)発注、30年2月工事完了。29年7月箱崎半島線道路新設工事(その10)発注、30年3月工事完了。29年10月箱崎半島線道路新設工事(その11)、11月箱崎半島線道路新設工事(その12)発注。用地買収、物件補償継続。	
															30			103,510	-	31年2月箱崎半島線道路新設工事(その13)発注。用地買収、物件補償。箱崎半島線道路新設工事(その11、12)31年3月完成。	
															31						
															累計	1,220,926	130,129	1,306,533	0		

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
140	D	-	1	-	10	-	道路事業(東 部)【補助率変 更分】	東部	市	市	直接	完了	837,258	24 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	241,004							
															27	103,530		313,167				27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約	
															28	0	330,613					29年2月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 (工期延長のみ)	
															29			356,639	5,341			29年5月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年11月港町2号線道路整備分筆登記業務委託発注 30年1月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 30年2月港町2号線道路整備分筆登記業務委託変更契約	
															30		▲ 5,341		▲ 5,341				
															31								
															累計	344,534	325,272	669,806	0				
141	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	701,913	25 ~ 32	23	0							
															24	0							
															25	432,304		39,976	-				
															26	0		66,363	-				
															27	0		141,974	-				
															28	0	83,960	97,970					
															29			54,851					
															30		45,265	160,395					
															31								
															累計	432,304	129,225	561,529	0				
142	◆	D	-	17	-	10	宅地整備事業 (片岸・鵜住居 地区)	片岸・鵜 住居	市	市	直接	継続	7,481,723	25 ~ 31	23	0							
															24	0		0	-				
															25	334,400		0	-				
															26	1,138,267		2,450,341	-			27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)	
															27	977,674		0				協定事業費内訳変更(~H29.3)	
															28	0		0					
															29	1,626,995	1,412,105	383,104					
															30	333,166		883,104				30年12月協定変更(~H32.3)	
															31	162,768							
															累計	4,573,270	1,412,105	3,716,549	0				
143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鵜住 居	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 27	23	0							
															24	0		0	-				
															25	33,000		0				区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調 整中	
															26	8,250		0	0				
															27	0							
															28	0	▲ 41,250						
															29								
															30								
															31								
															累計	41,250	▲ 41,250	0	0				

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
145	D	-	21	-	6	-	鵜住居地区汚 水処理場整備 事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	完了	1,902,000	26 ~ 30	23	0					
															24	0		0	-		
															25	0		0	-		
															26	1,162,500		1,162,500	-	26年7月 発注	
															27	0					
															28	311,550		261,809		28年9月 変更	
															29	0		0		30年2月工事完了	
															30			▲ 5,744	55,485	31年3月精算完了	
															31						
															累計	1,474,050	0	1,418,565	55,485		
146	◆	D	-	1	-	10	不発弾探査事 業(東部)	東部	市	市	直接	完了	202,055	26 ~ 28	23	0					
															24	0		0	-		
															25	0		0	-		
															26	156,234		21,888		26年4月港町2号線道路整備工事発注	
															27	10,909		139,755		H27年3月 不発弾探査完了	
															28	0			5,500		
															29		▲ 5,500		▲ 5,500		
															30						
															31						
															累計	167,143	▲ 5,500	161,643	0		
147	◆	D	-	15	-	2	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	継続	860,215	26 ~ 31	23	0					
															24	0		0	-		
															25	0		0	-		
															26	200,000		163,604			
															27	240,000		161,346			
															28	218,576		215,535		28年10月 発注	
															29	0	29,595	79,922		29年6月・8月工事発注	
															30			43,899		30年5月工事発注・31年3月完成	
															31						
															累計	658,576	29,595	664,306	0		
148	◆	D	-	17	-	11	鵜住居地区復 興広場整備事 業	鵜住居	市	市	直接	完了	1,654,500	26 ~ 30	23	0					
															24	0		0	-		
															25	0		0	-		
															26	45,324		194		土地鑑定評価業務のみ実施	
															27	164,458		351,162		27年5月 測量調査設計発注。27年10月 造成工事発注。28年	
															28	1,113,816		825,172		28年4月造成工事発注。28年5月事業用地購入。28年5月～3月 物件移転補償。28年9月広場設計業務発注。29年3月広場工事 発注。29年6月 屋外トイレ工事発注。	
															29			147,070		29年4月配電線路の移転に伴う補償金 29年6月木質諸室設計発注、屋外トイレ工事発注。	
															30			▲ 1,127	1,127	30年7月31日屋外トイレ工事等完了により減額	
															31						
															累計	1,323,598	0	1,322,471	1,127		

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
149	◆	D	-	17	-	11	-	2	仮置場整備事業	水海・平田	市	市	直接	継続	3,183,169	26	~	31	23	0				
																			24	0		0	-	
																			25	0		0	-	
																			26	487,065		450,633	-	26年7月~仮置場整備工事発注
																			27	1,332,840		844,520	-	27年5月~仮置場整備工事(複数年契約)
																			28	0		7,680	-	28年4月~仮置場整備工事
																			29			319,933	-	29年4月~仮置場整備工事
																			30	260,095		149,386	-	30年4月~仮置場整備工事
																			31	466,533				
																			累計	2,546,533	0	1,772,152	0	
150	◆	D	-	17	-	11	-	3	鶉住居地区排水施設整備事業	鶉住居・片岸	市	市	直接	継続	3,698,484	26	~	31	23	0				
																			24	0		0	-	
																			25	0		0	-	
																			26	406,400		406,323	-	26年8月 委託
																			27	884,800				
																			28	18,400		320,470	-	28年4月 工事委託
																			29	1,412,800	20,000	895,162	-	29年4月工事委託
																			30		155,200	966,231	-	30年4月工事委託
																			31	61,187				
																			累計	2,783,587	175,200	2,588,186	0	
151	◆	D	-	17	-	13	-	1	平田地区排水施設整備事業	平田	市	市	直接	継続	707,000	26	~	31	23	0				
																			24	0		0	-	
																			25	0		0	-	
																			26	145,600		859	-	
																			27	160,000		86,820	-	27年10月 工事発注
																			28	0		88,844	-	28年8月 工事発注
																			29	0		33,414	-	29年5月・30年1月工事発注
																			30			24,405	-	30年11月・12月・31年2月工事発注
																			31					
																			累計	305,600	0	234,342	0	
152	◆	D	-	17	-	10	-	2	片岸町雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	廃止	21,300	26	~	28	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	163,840		0	-	
																			27	0		5,077	-	27年8月片岸地区雨水排水路予備設計業務委託発注。27年12月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注。
																			28	0		11,963	146,800	28年4月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注
																			29		▲146,800		▲146,800	
																			30					
																			31					
																			累計	163,840	▲146,800	17,040	0	
153	◆	D	-	17	-	10	-	3	消防水利整備事業(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	31,200	26	~	30	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	21,600		24,960	-	27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)
																			27	3,360		0	-	協定事業費内訳変更(~H29.3)
																			28	0				
																			29					
																			30			▲1,754	1,754	
																			31					
																			累計	24,960	0	23,206	1,754	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備 事業(鶉住居)	鶉住居	市	市	直接	完了	36,600	26	~	30	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	21,600		29,280	-	
																			27	7,680		0	27年3月URとの協定変更契約(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3)	
																			28	0				
																			29					
																			30			▲ 569	569	
																			31					
																			累計	29,280	0	28,711	569	
155	◆	D	-	17	-	12	-	1	消防水利整備 事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	20,372	26	~	29	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	14,400		0	-	
																			27	1,920				
																			28	0				
																			29			16,298	22	29年5月~造成工事
																			30		▲ 22		▲ 22	
																			31					
																			累計	16,320	▲ 22	16,298	0	
156	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(平田)	平田	市	市	直接	継続	23,400	26	~	31	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	14,400		0	-	
																			27	4,320				
																			28	0				
																			29			8,753	9,967	29年12月~造成工事
																			30			0	▲ 9,967	
																			31					
																			累計	18,720	0	8,753	0	
158	D	-	1	-	15	-			道路事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	完了	1,222,565	26	~	30	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	307,026		451,838	-	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月~用地買収、補償契約
																			27	567,202		426,274		27年7月~補償契約、8月~用地買収、12月~道路新設工事(複数年契約)
																			28	87,062	16,760	▲ 16,092		29年3月~道路新設工事変更契約
																			29			82,099		29年6月~道路新設工事、9月~用地買収
																			30			966	32,965	30年4月~道路新設工事、3月~移転補償契約
																			31					
																			累計	961,290	16,760	945,085	32,965	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
159	◆	D	-	15	-	2	-	3	不発弾探査事業(東部地区)	東部	市	市	直接	完了	423,492	26	~	28	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	614,304	0	-	
																			27	0	263,725		27年8月~調査業務委託
																			28	0	75,069	275,510	29年1月~調査業務委託
																			29		▲ 275,510	▲ 275,510	
																			30				
																			31				
																			累計	614,304	▲ 275,510	338,794	0
																			160	◆	D	-	17
24	0																						
25	0																						
26	5,200	57,200	-	27年3月URとの協定変更(~H28.3)																			
27	52,000	0		協定事業費内訳変更(~H29.3)																			
28	0	▲ 56,333		28年12月、29年3月:業務委託変更																			
29		15,151																					
30		35,213	5,969																				
31																							
累計	57,200	0	51,231	5,969																			
161	◆	D	-	17	-	12	-	2	不発弾探査事業(嬉石松原地区)	嬉石松原	市	市	直接	完了	267,843	26	~	28					
																			24	0			
																			25	0			
																			26	463,104	179,280	-	26年12月調査委託業務発注
																			27	0	34,995		27年6月~調査業務委託
																			28	0		248,829	
																			29		▲ 248,829		
																			30			▲ 248,829	
																			31				
																			累計	463,104	▲ 248,829	214,275	0
																			162	D	-	4	-
24	0																						
25	0																						
26	429,716	461,046	-	H27.1設計発注(H27完了)																			
27	643,187	243,117		嬉石・松原工事中																			
28	2,469,674	1,644,981		松原完成、嬉石本体工事中																			
29		1,096,456		嬉石完成																			
30			96,977																				
31																							
累計	3,542,577	0	3,445,600	96,977																			
163	D	-	4	-	26	-			災害公営住宅整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,902	26	~	30					
																			24	0			
																			25	0			
																			26	88,193	0	-	
																			27	0			
																			28	0	257,512	30,704	両石設計発注・完了
																			29		324,489	503,868	両石工事中
																			30		▲ 21,906	113,716	両石完成
																			31				
																			累計	88,193	560,095	648,288	0

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
164	◆	D	-	21	-	1	-	釜石東部市街地 污水管末端管 路整備事業	東部	市	市	直接	継続	20,000	27	~	30	23	0				
																		24	0				
																		25	0				
																		26	0				
																		27	16,000		8,173	-	28年3月発注
																		28	0				
																		29	0		5,962		29年8月工事発注
																		30			1,857	8	31年3月完成
																		31					
																		累計	16,000	0	15,992	8	
165		D	-	1	-	12	-	道路事業(小白浜) 【補助率変更分】	小白浜	市	市	直接	完了	474,970	24	~	30	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	177,532		87,264		27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償継続
																		28	170,286		86,341		28年12月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良工事(その3)(その4)発注。用地買収、物件補償継続
																		29		32,156	137,847		29年6月唐丹20号線道路改良用地測量調査業務委託、唐丹20号線道路改良工事(その5)発注。29年8月唐丹20号線道路改良工事(その6)発注。用地買収、物件補償継続。
																		30			29,290	39,232	30年6月唐丹20号線道路改良工事(その7)発注、31年2月完成。物件補償1件。
																		31					
																		累計	347,818	32,156	340,742	39,232	
166		D	-	22	-	6	-	都市公園事業(片岸) (整備費)	片岸	市	市	直接	継続	308,737	29	~	32	23	0				
																		24	0				
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		28	0				
																		29	29,962		7,371		30年3月造成工事発注
																		30	27,714	113,673	97,763		31年3月造成工事発注
																		31					
																		累計	57,676	113,673	105,134	0	
167		D	-	5	-	3	-	災害公営住宅家賃低廉化事業 【補助率変更分】	市内6ヶ所	県	県	直接	継続	147,956	30	~	32	23	0				
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29		11,073			
																		30		55,105	8,196		
																		31					
																		累計	0	66,178	8,196	0	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
168	◆	D	-	17	-	10	-	4	(仮)片岸・鵜 住居地区区画 整理事業に係 るマネジメント 事業	片岸・鵜 住居	市	市	直接	継続	480,000	31	~	31	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			28	0			
																			29	0			
																			30	0			0
																			31	384,000			
																			累計	384,000	0	0	0
																			169	◆	D	-	23
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30		711,508	159,780																				
31																							
累計	0	711,508	159,780	0																			
養浜工事中																							
170		D	-	5	-	4	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	市内18ヶ 所	市	市	直接	継続	467,814	30	~	32	23	0			
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30		43,924	43,924	
																			31				
																			累計	0	43,924	43,924	0
																			171	◆	D	-	15
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30		479,658	0																				
31																							
累計	0	479,658	0	0																			

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
		都道府県 交付分			各年度 別合計			23	570,895	0	145,020	0			
								24	3,981,593	0	2,219,795	0			
								25	3,001,780	0	338,076	0			
								26	1,677,034	0	1,116,917	0			
								27	1,347,009	0	2,638,074	0			
								28	3,079,630	83,960	2,785,953	12			
								29	0	▲ 649,529	2,145,406	0			
								30	48,699	▲ 140,427	652,861	208,807			
								31	146,504	0	0	0			
		15,880,672	都道府県交付分 計						13,853,144	▲ 705,996	12,042,102	208,819			
		市町村 交付分			各年度 別合計			23	14,655	0	14,655	0			
								24	26,300,480	0	11,429,357	126,523			
								25	22,937,201	0	14,679,016	176,449			
								26	32,607,413	0	24,348,299	315,379			
								27	20,618,163	0	26,589,708	1,167,452			
								28	5,792,090	0	6,199,770	▲ 1,027,750			
								29	3,893,685	0	14,168,729	▲ 274,642			
								30	5,093,483	0	11,331,871	106,718			
								31	1,369,404	0	0	0			
		153,930,243	市町村交付分 計						118,626,574	0	108,761,405	590,129			
		都道府県・ 市町村 交付分			各年度 別合計			23	585,550	0	159,675	0			
								24	30,282,073	0	13,649,152	126,523			
								25	25,938,981	0	15,017,092	176,449			
								26	34,284,447	0	25,465,216	315,379			
								27	21,965,172	0	29,227,782	1,167,452			
								28	8,871,720	83,960	8,985,723	▲ 1,027,738			
								29	3,893,685	▲ 649,529	16,314,135	▲ 274,642			
								30	5,142,182	▲ 140,427	11,984,732	315,525			
								31	1,515,908	0	0	0			
		169,810,915	合計						132,479,718	▲ 705,996	120,803,507	798,948			

(様式2E)

釜石市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	継続	227,324	24 ~ 32	23	0	0	0	0	24年4月契約開始。
										24	16,536	0	10,020	-	
										25	99,225	0	17,488	-	58戸 契約
										26	0	0	19,890		
										27	0	0	13,679		
										28	0	0	16,803		
										29	0	0	17,549		60戸契約
										30	28,270	0	16,232		54戸契約
										31	0	0	0		
										累計	144,031	0	111,661	0	
										(注)					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」										24	0	0	0	0	
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										25	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										26	0	0	0	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	0	0	0	0	
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										28	0	0	0	0	
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当										29	0	0	0	0	
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										30	0	0	0	0	
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										31	0	0	0	0	
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、										0	0	0	0	0	
24年度を区別して記載する必要はありません。										0	0	0	0	0	
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」										23	0	0	0	0	
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の										24	16,536	0	10,020	0	
対象交付金額の合計額を記入してください。										25	99,225	0	17,488	0	
										26	0	0	19,890	0	
										27	0	0	13,679	0	
										28	0	0	16,803	0	
										29	0	0	17,549	0	
										30	28,270	0	16,232	0	
										31	0	0	0	0	
										227,324	144,031	0	111,661	0	
										23	0	0	0	0	
										24	16,536	0	10,020	0	
										25	99,225	0	17,488	0	
										26	0	0	19,890	0	
										27	0	0	13,679	0	
										28	0	0	16,803	0	
										29	0	0	17,549	0	
										30	28,270	0	16,232	0	
										31	0	0	0	0	
										227,324	144,031	0	111,661	0	