

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

久慈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	2,283,506	1,197,675	
25	1,903,619	1,250,460	
26	112,011	317,085	
27	49,738	645,810	
28	48,711	59,219	
29	0	50,927	
30	0	30,158	
31	0	0	
合計		4,397,585	3,551,334

<参考>	久慈市東日本大震災 復興交付金基金残高	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	85,818	4,744	3,535,834

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,679	748
24	326,659	115,209	
25	139,400	237,927	
26	378,355	317,018	
27	300,157	310,455	
28	0	75,392	
29	23,715	58,900	
30	0	28,716	
31	0	0	
合計		1,177,965	1,144,365

交付実額 **4,786,563**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施設 整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	1,250,000	24	~	28	23					公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。
																	24	859,375		671,794		・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。 ※追加募集検討中
																	25			73,232		・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。
																	26			▲ 293,669		・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。
																	27			112,439		事業完了
																	28				295,579	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	859,375	0	563,796	295,579	
																	2	C	-	7	-	2
24	481,250		191,961		※追加募集検討中																	
25			0		・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。																	
26			▲ 191,961		・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。 :マルサ嵯峨商店…27年6月、交付契約。																	
27			249,184		事業完了																	
28				232,066																		
29																						
30																						
31																						
累計	481,250	0	249,184	232,066																		
3	C	-	7	-	3	-	小袖海女セン ター建設事業 (地魚直販施 設整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	161,627	24	~	26						
																	24	88,922		10,655		26年3月、建築設計委託業務完了。
																	25			17,641		25年12月、管設備及び電気設備工事契約。 ※主体工事は26年度入札予定。
																	26	32,298		92,924	0	26年6月、主体工事契約。 26年12月、工事完了。
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	121,220	0	121,220	0	
																	4	C	-	7	-	4
24	15,812		15,207	605																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	15,812	0	15,207	605																		

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
5	◆	C	-	7	-	4	-	1	体験型教育旅行受入事業	市内	市	さと体	直接	完了	998	24	~	24	23				24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲載、パンフレット印刷 3,300部	
																			24	798		592		206
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	798	0	592		206
																			6	◆	C	-		7
24	25,384		22,848	-																				
25			1,208	1,328																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	25,384	0	24,056	1,328																				
7	◆	C	-	7	-	4	-	3	舟渡海水浴場環境整備事業	二子地区	市	久慈市	直接	完了	46,803	24	~	25					23	
																			24	2,445		1,680	-	
																			25	34,996		35,132	629	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	37,441	0	36,812	629	
																			8		C	-	7	-
24	15,750		15,187	-																				
25			184	379																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	15,750	0	15,371	379																				

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
9	C	-	7	-	6	-	麦生漁港環境 向上施設整備 事業	麦生漁港	市	久慈市	直接	完了	18,000	24	~	25	23					・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契約。																		
																	24	13,500		11,550	-	・護岸…24年6月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、護岸工事契約。																		
																	25			1,240	710	・トイレ…25年7月、工事完了。 ・護岸…25年7月、工事完了。																		
																	26																							
																	27																							
																	28																							
																	29																							
																	30																							
																	31																							
																	累計	13,500	0	12,790	710																			
																	12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・ 大崎地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区、久喜 地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	24	23	9,679		748	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地 点、比準表19地点。	
																																		24			684	8,247		
25																																								
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	9,679	0	1,432	8,247																																				
14	◆C	-	7	-	1	-	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈市	直接	完了	13,000	24	~	25																		23						24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。 25年4月、工事完了。
																																		24	10,400		9,341	-		
																	25			727	332																			
																	26																							
																	27																							
																	28																							
																	29																							
																	30																							
																	31																							
																	累計	10,400	0	10,068	332																			

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	24	25																		
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)	久慈湊・ 大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27	23					24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)
																	24	204,351		59,907		
																	25			143,422		25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件
																	26			936	86	26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買取状況:10件中9件
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	204,351	0	204,265	86	
																	34	C	-	5	-	3
24	50,506		14,975																			
25	9,027		44,558	0	事業完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	59,533	0	59,533	0																		
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26						
																	24	7,440		7,440	0	
																	25				0	事業完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	7,440	0	7,440	0	

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	24	~	27	23					25年5月、移転先用地売買完了。
																24	14,952		28,003	-	25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。
																25	56,968		13,208	-	
																26			5,562	-	26年9月、水道工事(一部)契約。27年3月、工事(一部)完了。 26年11月、移転跡地整備工事。27年3月、工事完了。
																27			8,887	16,260	27年9月水道工事契約、28年2月工事完了
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	71,920	0	55,660	16,260	
																37	C	-	1	-	1
24	4,200		4,200	0																	
25			0	0	事業完了																
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	4,200	0	4,200	0																	
44	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	1,072,900	24	~	31						
																24	20,460		0	-	
																25	59,365		36,739	-	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約
																26	378,355		310,520	-	ほ場整備工事实施中
																27	300,157		301,568		H28.4ほ場整備工事完了(全32ha)
																28			75,392		確定測量実等の換地業務を実施中。
																29	23,715	36,735	58,900		換地計画書作成等の換地業務を実施。
																30		12,710	23,088		換地計画書作成等の換地業務を継続実施。
																31					
																累計	782,052	49,445	806,207	0	

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28	29								30	31						
45	☆	F	-	1	-	1	-	1	市			継続	175,519	24	~	32	23					避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防 防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水 車整備…24年11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。
																	24	140,414		21,426	-	
																	25			4,116	-	
																	26			24,428	-	
																	27			17,174	-	
																	28			11,189	-	
																	29			12,793	-	
																	30			15,500	-	
																	31				-	
																	累計	140,414	0	106,626	0	
																	46		C	-	2	-
24	33,438		4,934	-																		
25	54,784		0	-																		
26			83,288	-																		
27				0																		
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	88,222	0	88,222	0																		
52	◆	C	-	7	-	3	-	1	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	43,164	24	~						
																	24	4,396		3,024	-	
																	25	30,135		20,945	-	
																	26			3,780	6,782	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	34,531	0	27,749	6,782	
																	53		C	-	7	-
24	1,275		614	-																		
25	10,350		6,934	4,077																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	11,625	0	7,548	4,077																		

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計		
61	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)(直接補助分)	久慈湊・大崎地区・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	223,227	25	~	29	23								
																	24								
																	25	150,170		17,496		- 間接補助分で未執行額あり。未着手 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。			
																	26	17,250			- 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件				
																	27			33,683		- 防潮堤安全防護柵...27年10月一部契約。			
																	28			12,761		- 防潮堤安全防護柵...28年4月完了。			
																	29			18,908	84,572	- 防潮堤安全防護柵(2工区)...29年1月契約。29年7月完成予定 工事完了			
																	30								
																	31								
																	累計	167,420	0	82,848	84,572				
62	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	111,807	25	~	28	23								
																	24								
																	25	83,855		19,605		- 25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。			
																	26			7,322		- 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買収契約:3件中0件 移転先分譲契約:2件中2件			
																	27			13,500		26年11月、移転跡地整備工事契約。 移転跡地等買収契約:2件中2件 ※跡地整備計画見直しによる減			
																	28			1,394	42,034	- 移転跡地整備(防火水槽)...27年10月契約。 移転跡地整備(防火水槽)...28年8月仮設工契約、28年11月完了 移転跡地整備(防火水槽)...28年5月契約、28年7月完了			
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	83,855	0	41,821	42,034				
63	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	71,997	25	~	27	23					25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。			
																	24			24,550					
																	25	53,997		13,746		- 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年11月、造成工事完了。 移転先分譲契約:3件中2件			
																	26								
																	27			893	14,808	- 集団移転地法面対策...27年9月契約。27年12月完了。			
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	53,997	0	39,189	14,808				

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27																	
10	D	-	20	-	1	-	地震・津波ハ ザードマップ 等整備事業	市内	市	久慈市	直接	完了	25,189	24	~	27	23					・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契 約。25年3月、業務契約完了。 ・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設 置契約。26年3月、業務完了。 ・避難誘導標識…26年6月、津波到達点標識設置契約。26年12 月、業務完了。 ・避難誘導標識…26年12月、標高(海拔)測量調査契約。27年3 月、業務契約。 27年6月完了。
																	24	13,500		8,613	-	
																	25	7,500		5,706	-	
																	26	7,500		2,919	-	
																	27					
																	28					
																	29		▲ 9,607		1,655	
																	30					
																	31					
																	累計	28,500	▲ 9,607	17,238	1,655	
11	D	-	20	-	2	-	復興事業総合 マネジメント事 業	市内	市	久慈市	直接	完了	88,862	24	~	26	23					・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務 契約完了。 ・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務 完了。 ・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業務 完了。
																	24	37,500		36,225	-	
																	25	26,250		25,594	-	
																	26	2,896		4,697	130	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	66,646	0	66,516	130	
13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	0	24	~	26	23					検討中 検討中 廃止
																	24	24,750		0	-	
																	25			0	-	
																	26			0	0	
																	27					
																	28					
																	29		▲ 23,372		0	
																	30		▲ 1,378			
																	31					
																	累計	24,750	▲ 24,750	0	0	

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	1	-	2	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(大 崎本通線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	264,759	24	~	28	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																24	61,600		13,535	-
																25	132,000		107,329	-
																26	26,860		52,721	-
																27			13,802	-
																28			6,430	-
																29				-
																30		▲ 8,651		17,992
																31				
																累計	220,460	▲ 8,651	193,817	17,992
																16	D	-	1	-
24	36,800		14,837	-																
25	113,600		87,275	-																
26	13,140		46,845	-																
27				-																
28		▲ 12,453		2,130																
29																				
30																				
31																				
累計	163,540	▲ 12,453	148,957	2,130																
17	D	-	1	-	4	元木沢地区道 路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	完了	103,091	24	~	26					
																24	26,400		11,139	-
																25	64,800		64,379	-
																26		▲ 8,727	6,954	1
																27				
																28				
																29				
																30				
																31				
																累計	91,200	▲ 8,727	82,472	1

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	49,000	24	~	27	23					25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。
																	24	14,400		0		
																	25	24,800		3,525	25年10月、用地測量・設計業務契約。26年3月、業務完了。 ※不動産鑑定は漁集事業により実施した鑑定価格を採用	
																	26			25,364	27年2月、用地買収等完了。	
																	27			7,575	2,736	27年2月、道路改良舗装工事契約。
																	28					28年1月、舗装工事契約。28年3月完了。
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	39,200	0	36,464	2,736	
																	19	D	-	1	-	6
24	22,160		3,820																			
25	25,040		41,499	25年9月、工事契約。 25年9月、用地買収等開始。25年10月、用地買収等完了。																		
26			1,858	23	26年6月、用地買収等完了。																	
27					26年9月、工事完了。																	
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	47,200	0	47,177	23																		
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	82,795	24	~	25						
																	24	5,126		3,948		
																	25	90,195		65,046		25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。
																	26		▲ 26,326		1	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	95,321	▲ 26,326	68,994	1	
																	21	D	-	4	-	2
24	2,903		2,248																			
25	51,568		43,262		25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。																	
26		▲ 8,800		161																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	54,471	▲ 8,800	45,510	161																		

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災害公営住宅整備事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25	23				事業廃止。
																	24	1,954		0	1,954
																	25	13,697		0	13,697
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	15,651	0	0	15,651
																	23	D	-	4	-
24	2,598		2,127	-																	
25	38,822		41,151	-																	
26		1,858		0																	
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	41,420	1,858	43,278	0																	
24	D	-	20	-	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	41,873	24	~	26					
																	24	12,525		3,927	-
																	25	71,325		27,477	-
																	26		▲ 52,444		2
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	83,850	▲ 52,444	31,404	2
																	25	D	-	20	-
24	21,000		3,465	-																	
25	108,000		46,190	-																	
26			8,606	-																	
27			105,642	-																	
28	37,179		1,579	697																	
29																					
30																					
31																					
累計	166,179	0	165,482	697																	

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	-	20	-	5	-	津波避難施設 整備事業(元 木沢地区)	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	26	23				24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。
																	24	6,750		3,528	-
																	25	39,000		41,981	-
																	26				241
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	45,750	0	45,509	241
																	27	D	-	20	-
24	6,750		3,835	-																	
25	39,000		39,618	2,297																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	45,750	0	43,453	2,297																	
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設 調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	8,275	24	~	24					
																	24	7,505		6,016	-
																	25				
																	26				
																	27				
																	28		▲ 1,298		191
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	7,505	▲ 1,298	6,016	191
																	29	D	-	21	-
24	9,750		12,573	-																	
25	39,750		39,050	-																	
26		1,539	▲ 584	0																	
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	49,500	1,539	51,039	0																	

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	◆	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	22,115	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																		24	2,400		2,260	-
																		25	10,400		13,510	-
																		26		4,892	1,922	0
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	12,800	4,892	17,692	0
																		31		D	-	21
24	6,000		1,974	-																		
25	21,000		9,417	-																		
26		▲ 9,130	1,498	4,981																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	27,000	▲ 9,130	12,889	4,981																		
32	◆	D	-	21	-	2	-	元木沢地区汚 水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	10,406	24	~	26					
																		24	1,600		1,172	-
																		25	6,400		8,058	-
																		26		324	▲ 906	0
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	8,000	324	8,324	0
																		38		D	-	1
24	8,000		1,549	-																		
25	25,600		583	-																		
26		18,371	4,921	-																		
27			31,453	-																		
28			12,710	755																		
29																						
30																						
31																						
累計	33,600	18,371	51,216	755																		

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
39	D	-	1	-	8	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(土取場線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	98,000	24	~	30	23					24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	61,600		3,278	-	
																	25	16,800		29,132	-	
																	26			10,607	-	
																	27			15,259	-	
																	28			0	-	
																	29			6,085	-	
																	30			4,476	9,563	
																	31					
																	累計	78,400	0	68,837	9,563	
																	40	D	-	1	-	9
24	8,240		1,846	-																		
25	13,360		28,670	-																		
26		18,592	0	-																		
27			6,084	-																		
28			0	3,592																		
29																						
30																						
31																						
累計	21,600	18,592	36,600	3,592																		
41	D	-	1	-	10	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊大湊線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	63,258	24	~	27						
																	24	15,440		1,958	-	
																	25	25,360		39,215	-	
																	26		9,806	8,009	-	
																	27				1,424	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	40,800	9,806	49,182	1,424	
																	42	D	-	1	-	11
24	21,600		158	-																		
25	47,200		12,106	-																		
26		8,800	64,907	-																		
27																						
28			268	161																		
29																						
30																						
31																						
累計	68,800	8,800	77,439	161																		

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	1	-	12	-	中沢地区道路 整備事業((仮 称)中沢2号 線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	289,066	24	~	28	23					24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	53,280		22,391	-	
																	25	125,920		47,082	-	25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。 25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。 26年2月、用地買収等開始。
																	26		41,245	145,003	-	26年6月、用地買収等完了。 26年4月、道路改良舗装工事(一部)契約。 26年10月、27年1月、橋梁上部工入札中止(業者辞退)。27年3月、橋梁上部工契約。
																	27		10,807	15,851	-	27年10月、道路改良舗装工事契約。
																	28			907	18	29年3月完了。
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	179,200	52,052	231,234	18	
47	D	-	1	-	13	-	広美町地区道 路整備事業 (仮称長小通 り2号線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	77,491	24	~	26	23				24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。	
																	24	31,840		7,471	-	
																	25	43,600		44,998	-	25年10月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。
																	26			9,332	-	26年9月、用地買収等完了。 26年11月、道路改良舗装工事完了。
																	27		▲ 10,807			
																	28		▲ 2,640		192	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	75,440	▲ 13,447	61,801	192	
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路 整備事業(仮 称大湊北通 り線)	夏井地区	市	久慈市	直接	完了	62,900	24	~	29	23				24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	32,480		5,062	-	
																	25	15,200		25,811	-	25年11月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。
																	26			6,056	-	27年3月、道路改良舗装工事一部完了。
																	27			10,454	-	28年3月、道路改良舗装工事契約。
																	28		2,640	0		工事、物件補償施工中。
																	29			1,579	1,358	工事完了
																	30					
																	31					
																	累計	47,680	2,640	48,962	1,358	

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設等整 備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	99,647	24	~	27	23				24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 管理棟設計委託業務発注。																	
																	24	25,726		4,386	-																	
																	25	40,704		0	-																	
																	26			62,044	-																	
																	27				26年3月、管理棟設計委託業務完了。 26年8月、管理棟改築工事契約。 26年9月、工事監理業務契約。 27年12月工事完了。																	
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	累計	66,430	0	66,430	0																	
																	23				25年3月、展示設計業務委託契約。																	
																	24	16,798		4,074	-																	
																	25	25,201		0	-																	
26			37,584	-																																		
27				25年12月、展示設計業務完了。 27年3月、展示工事契約。 27年12月工事完了。																																		
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						
累計	41,999	0	41,658	341																																		
51	D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	92,899	24	~	26	23				25年3月、測量調査設計業務委託契約。																	
																	24	16,122		4,897	-																	
																	25	45,810		48,449	-																	
																	26			3,915	4,671																	
																	27				25年5月、建築設計契約、26年1月、業務完了。 25年8月、測量調査設計業務完了。 25年10月、造成工事契約、26年3月、工事完了。 26年3月、建築工事契約及び工事監理契約。 26年10月、工事完了。																	
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	累計	61,932	0	57,261	4,671																	
																	54	D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	37,080	25	~	32	23				
																																		24				
																																		25	1,368		0	-
26	2,607		2,603	-																																		
27	2,530		3,855	-																																		
28	4,085	6,125	4,468	-																																		
29		4,310	5,085	-																																		
30		4,961	5,015	-																																		
31																																						
累計	10,590	15,396	21,026	0																																		

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
55	D	-	5	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅家賃低廉化事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	21,276	25	~	32	23							
																	24							
																	25	715		0	-			
																	26	2,541		2,630	-	事業対象戸数:3戸		
																	27	2,449		3,055	-	事業対象戸数:3戸		
																	28	3,183	3,172	3,203	-	事業対象戸数:3戸		
																	29		1,299	2,252	-	事業対象戸数:2戸		
																	30		2,196	2,220	-			
																	31							
																	累計	8,888	6,667	13,360	0			
56	D	-	5	-	3	-	久喜地区災害公営住宅家賃低廉化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	22,650	25	~	32	23							
																	24							
																	25	709		522	-	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。		
																	26	1,885		1,922	-	事業対象戸数:3戸		
																	27	3,934		4,085	-	事業対象戸数:3戸		
																	28	3,190	3,156	3,190	-	事業対象戸数:3戸		
																	29		3,090	3,145	-	事業対象戸数:3戸		
																	30		925	2,025	-	事業対象戸数:3戸		
																	31							
																	累計	9,718	7,171	14,889	0			
57	D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎地区東日本大震災特別家賃低減事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	3,660	25	~	32	23							
																	24							
																	25	140		0	-			
																	26	251		226	-	事業対象戸数:4戸		
																	27	289		454	-	事業対象戸数:3戸		
																	28	420	691	466	-	事業対象戸数:5戸		
																	29		270	460	-	事業対象戸数:4戸		
																	30		346	456	-			
																	31							
																	累計	1,100	1,307	2,062	0			
58	D	-	6	-	2	-	元木沢地区東日本大震災特別家賃低減事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	2,529	25	~	32	23							
																	24							
																	25	84		0	-			
																	26	412		394	-	事業対象戸数:3戸		
																	27	249		351	-	事業対象戸数:2戸		
																	28	347	343	347	-	事業対象戸数:2戸		
																	29		342	343	-	事業対象戸数:2戸		
																	30			184	-			
																	31							
																	累計	1,092	685	1,619	0			

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
59	D	-	6	-	3	-	久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	2,940	25	~	32	23								
																	24								
																	25	75		68	-	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。			
																	26	264		270	-	事業対象戸数:3戸			
																	27	569		571	-	事業対象戸数:3戸			
																	28	307	264	307	-	事業対象戸数:3戸			
																	29		296	277	-	事業対象戸数:3戸			
																	30		223	282					
																	31								
																	累計	1,215	783	1,775	0				
64	◆	D	-	4	-	1	久慈湊・大崎地区災害公営住宅用地取得整備事業	久慈湊・大崎地区	市	市	直接	完了	27,319	24	~	25	23								
																	24								
																	25	17,768		21,854	-	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。			
																	26		4,087		1				
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	17,768	4,087	21,854	1				
65	◆	D	-	4	-	2	元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業	元木沢地区	市	市	直接	完了	19,274	24	~	25	23								
																	24								
																	25	19,506		13,423	-	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。			
																	26		▲ 4,087		1,996				
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	19,506	▲ 4,087	13,423	1,996				
66	◆	D	-	4	-	4	久喜地区災害公営住宅用地取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	完了	18,826	24	~	25	23								
																	24								
																	25	15,060		10,908	4,152	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	15,060	0	10,908	4,152				

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27																			
67	◆	D	-	20	-	8	-	2	復興街づくり 関連施設水槽 整備事業	半崎地区	市	市	直接	完了	99,572	25	~	27	23					
																			24					
																			25	79,657		4,032	-	25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。
																			26			75,427	-	26年12月、大型水槽整備工事契約。
																			27				198	27年11月工事完了
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	79,657	0	79,459	198	
																			69	◆	D	-	20	-
24																								
25	1,356		1,004	352	25年12月~26年2月、資機材整備完了。																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	1,356	0	1,004	352																				
70	◆	D	-	20	-	4	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久慈湊、大 崎)	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27						
																			24					
																			25					
																			26	1,356		905	-	26年6月~27年2月、資機材整備。
																			27			91	360	27年6月~27年9月、資機材整備。
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	1,356	0	996	360	
																			71	◆	D	-	20	-
24																								
25																								
26	1,356		905	-	26年6月~27年2月、資機材整備。																			
27			91	360	27年6月~27年9月、資機材整備。																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	1,356	0	996	360																				

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
72	◆	D	-	20	-	9	-	1	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点施設資機材 整備事業	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,744	26	~	26	23				26年6月~27年2月、資機材整備完了。	
																			24					
																			25					
																			26	1,395		1,088		307
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	1,395	0	1,088		307
																			73	★	F	-		2
24																								
25																								
26																								
27	39,718			-																				
28																								
29																								
30				39,718																				
31																								
累計	39,718	0	0	39,718																				

(様式2E)

久慈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
																23	24	25	26	27	28	29	30	31	累計
60	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	1,323	25 ~ 27	23															
										24				0	-										
										25	992			330	-	26年3月、補助金交付契約。(3件中1件)									
										26				331	-	26年6月、補助金交付契約。(3件中2件)									
										27				264	67										
										28															
										29															
										30															
										31															
										累計	992	0	925	67											
										(注)										23	0	0	0	0	
										1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」										24	0	0	0	0	
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										25	0	0	0	0											
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										26	0	0	0	0											
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	0	0	0	0											
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										28	0	0	0	0											
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当										29	0	0	0	0											
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										30	0	0	0	0											
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										31	0	0	0	0											
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、										0	0	0	0	0											
24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0									
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」										24	0	0	0	0											
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の										25	992	0	330	0											
対象交付金額の合計額を記入してください。										26	0	0	331	0											
										27	0	0	264	67											
										28	0	0	0	0											
										29	0	0	0	0											
										30	0	0	0	0											
										31	0	0	0	0											
										1,323	市町村交付分 計	992	0	925	67										
										23	0	0	0	0											
										24	0	0	0	0											
										25	992	0	330	0											
										26	0	0	331	0											
										27	0	0	264	67											
										28	0	0	0	0											
										29	0	0	0	0											
										30	0	0	0	0											
										31	0	0	0	0											
										1,323	合計	992	0	925	67										