

(様式1)

## 釜石市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

釜石市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	14,655	14,655
	H24	27,799,872	11,508,491
	H25	27,822,729	15,410,162
	H26	32,710,661	24,509,816
	H27	20,947,345	28,676,936
	H28	6,096,322	7,228,763
	H29	3,893,685	14,656,220
	H30	5,233,813	11,648,914
	H31	2,550,382	8,746,323
H32	450,611	0	
合計	127,520,075	122,400,280	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	6,222,712	127,520,075	34,561	120,416,430	915,494

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	884,693	150,775
	H24	6,489,753	3,552,295
	H25	5,157,045	1,534,673
	H26	2,697,136	2,138,601
	H27	2,961,651	4,158,665
	H28	3,322,710	3,946,613
	H29	0	2,372,019
	H30	48,699	1,219,342
	H31	222,779	2,040,158
H32	203,962	0	
合計	21,988,428	21,113,141	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	126,153,970	127,069,464	0	0	915,494
都道県交付分	21,598,915	21,784,466	▲ 181,907	0	3,644
合計	147,752,885	148,853,930	▲ 181,907	0	919,138

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

釜石市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	継続	213,020	24	~	32	H23	0	0	0	24年4月調査着手。	
																	H24	20,160	4,377	15,783	25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。	
																	H25	9,172	2,165	7,007	26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。	
																	H26	0	1,570	▲ 1,570	27年4月調査着手。	
																	H27	0	2,378	▲ 2,378	28年4月調査着手。	
																	H28	0	1,987	▲ 1,987	29年4月調査着手。	
																	H29	0	2,180	▲ 2,180	30年4月調査着手。	
																	H30	112,060	3,021	▲ 642	31年4月調査着手。	
																	H31	10,785	7,744	3,041		
																	H32	4,566		4,566		
																	累計	156,743	3,021	138,124	21,640	
																	28	◆	A	-	4	-
H24	1,359	232	1,127	25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復等																		
H25	4,201	3,568	633	平成26年度は、文化財の修復及び標柱の設置等は行わず、経費は発生していない。																		
H26	0	0	0																			
H27	0	0	0																			
H28	0	0	0																			
H29	0	158	▲ 158	29年度は本郷御番所跡の一部を復旧。																		
H30	0	0	0	30年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。																		
H31	0	0	0	31年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。																		
H32	0	0	0																			
累計	5,560	0	3,958	1,602																		
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	完了	58,537	24	~	29						
																	H24	4,490	2,524	1,966		
																	H25	11,640	1,222	10,418	平成25年9月 試掘等調査	
																	H26	0	2,737	▲ 2,737	平成26年12月 試掘等調査	
																	H27	0	7,805	▲ 7,805	平成27年 4月、6~9月 試掘等	
																	H28	0	1,139	▲ 1,139	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調査	
																	H29	0	146	▲ 146	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																	H30	0	0	0		
																	H31	0	0	0		
																	H32	0	0	0		
																	累計	16,130	0	15,573	557	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校 舎建設事業 (体育館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	129,684	24	~	29	H23	0	0	0	27年3月工事発注。 29年2月変更契約。 平成30年2月完成、引き渡し。
																	H24	1,893	0	1,893	
																	H25	0	0	0	
																	H26	18,937	20,830	▲ 1,893	
																	H27	0	76,431	▲ 76,431	
																	H28	76,431	0	76,431	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	97,261	0	97,261	
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校 舎建設事業 (備蓄倉庫整 備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	30,720	24	~	29	H23	0	0	0	27年3月工事発注。 29年2月変更契約。 平成30年2月完成、引き渡し。
																	H24	666	0	666	
																	H25	0	0	0	
																	H26	6,666	7,332	▲ 666	
																	H27	0	13,146	▲ 13,146	
																	H28	13,146	0	13,146	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	20,478	0	20,478	
75	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校 舎建設事業 (体育館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	163,710	24	~	29	H23	0	0	0	27年3月工事発注。 29年2月変更契約。 平成30年2月完成、引き渡し。
																	H24	4,780	0	4,780	
																	H25	0	0	0	
																	H26	0	26,172	▲ 26,172	
																	H27	21,392	104,796	▲ 83,404	
																	H28	104,796	0	104,796	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	130,968	0	130,968	
76	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校 舎建設事業 (公民館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0	0	0	
																	H24	3,000	0	3,000	
																	H25	0	0	0	
																	H26	0	0	0	
																	H27	0	0	0	
																	H28	0	0	0	
																	H29			0	
																	H30		▲ 3,000	▲ 3,000	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	3,000	▲ 3,000	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
77	◆	A	-	1	-	1	-	3	震災復興メモ リアル伝承(地 元紙データ ベース更新) 事業	東部等	市	市	直接	完了	973	24	~	24	H23	0	0	0	24年7月委託発注
																			H24	800	779	21	
																			H25	0	0	0	
																			H26	0	0	0	
																			H27	0	0	0	
																			H28	0	0	0	
																			H29	0	0	0	
																			H30	▲ 21	▲ 21	0	
																			H31	0	0	0	
																			H32	0	0	0	
																			累計	800	▲ 21	779	
105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	H23	0	0	0	24年11月 測量機器操作説明会
																			H24	124	8	116	
																			H25	0	0	0	
																			H26	0	0	0	
																			H27	0	0	0	
																			H28	0	0	0	
																			H29	0	0	0	
																			H30	0	0	0	
																			H31	0	0	0	
																			H32	0	0	0	
																			累計	124	0	8	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	32,658	0	5,388	27,270	
										H25	13,373	0	5,733	7,640	
										H26	25,603	0	55,904	▲ 30,301	
										H27	21,392	0	196,751	▲ 175,359	
										H28	194,373	0	1,987	192,386	
										H29	0	0	2,338	▲ 2,338	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										H31	10,785	0	7,744	3,041	
										H32	4,566	0	0	4,566	
								545,058	市町村交付分 計		414,810	0	391,568	23,242	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,614	0	2,532	2,082	
										H25	11,640	0	1,222	10,418	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	7,805	▲ 7,805	
										H28	0	0	1,139	▲ 1,139	
										H29	0	0	146	▲ 146	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								58,693	都道府県交付分 計		16,254	0	15,581	673	
										H23	0	0	0	0	
										H24	37,272	0	7,920	29,352	
										H25	25,013	0	6,955	18,058	
										H26	25,603	0	58,641	▲ 33,038	
										H27	21,392	0	204,556	▲ 183,164	
										H28	194,373	0	3,126	191,247	
										H29	0	0	2,484	▲ 2,484	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										H31	10,785	0	7,744	3,041	
										H32	4,566	0	0	4,566	
								603,751	合計		431,064	0	407,149	23,915	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	完了	409,168	24	~	31	H23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 H28.1公社事業完了 30年10月~設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注 31年4月~周辺整備工事
																	H24	228,750	382,312	▲ 153,562	
																	H25	102,375	0	102,375	
																	H26	51,187	0	51,187	
																	H27	0	▲ 95,725	95,725	
																	H28	0	▲ 88,068	▲ 88,068	
																	H29	0	0	0	
																	H30	12,631	▲ 12,385	25,016	
																	H31	0	32,665	▲ 32,665	
																	H32	0	0	0	
																	累計	382,312	▲ 75,437	306,867	
																	33	C	-	5	
H24	102,450	6,123	96,327																		
H25	0	5,290	▲ 5,290																		
H26	0	59,163	▲ 59,163																		
H27	0	7,586	▲ 7,586																		
H28	0	7,127	▲ 7,127																		
H29	0	▲ 820	820																		
H30	▲ 17,981	0	▲ 17,981																		
H31	0	0	0																		
H32	0	0	0																		
累計	102,450	▲ 17,981	84,469																		
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	311,345	24	~	30					H23
																	H24	255,000	373,350	▲ 118,350	
																	H25	78,900	0	78,900	
																	H26	39,450	0	39,450	
																	H27	0	0	0	
																	H28	0	▲ 75,411	▲ 16,464	
																	H29	0	▲ 72,576	72,576	
																	H30	0	▲ 50,809	50,809	
																	H31	▲ 64,430	0	▲ 64,430	
																	H32	0	0	0	
																	累計	373,350	▲ 139,841	233,501	
																	35	C	-	5	-
H24	247,741	46,300	201,441																		
H25	0	404,144	▲ 404,144																		
H26	230,559	27,415	203,144																		
H27	0	▲ 12	12																		
H28	0	0	0																		
H29	▲ 743	0	▲ 743																		
H30	0	0	0																		
H31	0	0	0																		
H32	0	0	0																		
累計	484,345	▲ 743	483,602																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	787,426	24	~	32	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。 H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。 26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地買収、文化財発掘調査 27年7月~設計業務発注、文化財発掘調査、10月~用地買収、補償契約 28年10月~不動産鑑定、29年2月~補償契約 30年5月~設計業務、5月~補償契約、6月~用地買収発注 31年4月~集落道整備工事、9月~用地買収																		
																	H24	169,200		34,901	134,299																			
																	H25	0		7,901	▲ 7,901																			
																	H26	122,250		86,334	35,916																			
																	H27	67,500		76,780	▲ 9,280																			
																	H28	0		134,050	▲ 134,050																			
																	H29		34,629	▲ 115,344	149,973																			
																	H30		20,084	105,444	▲ 85,360																			
																	H31	44,371	132,534	158,504	18,401																			
																	H32				0																			
																	累計	403,321	187,247	488,570	101,998																			
																	37	C	-	6	-		1	-	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	670,039	24	~	32	H23	0		0	0	24年10月工事発注。 25年6月工事発注。 27年10月工事発注 仮宿、佐須完了。桑ノ浜、嬉石工事発注 桑ノ浜、嬉石工事継続、白浜(釜石)発注 元年10月平田、元年11月室浜発注
																																			H24	541,583		31,691	509,892	
H25	371,736		83,256	288,480																																				
H26	0		0	0																																				
H27	0		102,491	▲ 102,491																																				
H28	0		137,900	▲ 137,900																																				
H29		▲ 410,790	10,628	▲ 421,418																																				
H30			65,816	▲ 65,816																																				
H31			61,547	▲ 61,547																																				
H32				0																																				
累計	913,319	▲ 410,790	493,329	9,200																																				
39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256,527	24	~	27	H23	0		0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約) ほ場整備工事实施中。 ほ場整備工事8ha完成 H28.3事業完了																		
																	H24	86,800		9,300	77,500																			
																	H25	51,150		128,650	▲ 77,500																			
																	H26	46,500		41,850	4,650																			
																	H27	29,450		19,009	10,441																			
																	H28	0	▲ 15,091		▲ 15,091																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0																			
40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技 術センター施 設災害復旧事 業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	23	~	25	H23	307,753		0	307,753	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定:26年3月 サケ大規模実証試験設備(繰越工事) 事業完了																		
																	H24	362,655		388,795	▲ 26,140																			
																	H25	369,063		325,321	43,742																			
																	H26	0		105,696	▲ 105,696																			
																	H27	0		0	0																			
																	H28	0	▲ 209,723		▲ 209,723																			
																	H29		▲ 9,936		▲ 9,936																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	669,620	24	～	32	H23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。																		
																	H24	119,090	5,382	113,708																			
																	H25	360,624	0	360,624																			
																	H26	0	0	0																			
																	H27	0	34,749	▲ 34,749		28年2月～設計業務発注																	
																	H28	0	86,847	▲ 86,847		28年5月～用地買収、29年1月～補償契約																	
																	H29	83,594	▲ 83,594	29年5月～用地買収、30年2月～補償契約																			
																	H30	154,452	▲ 154,452	30年6月～用地買収、30年5月～補償契約																			
																	H31	22,500	131,079	▲ 108,579		31年6月～補償契約、R2年2月～測量設計業務委託発注																	
																	H32			0																			
																	累計	479,714	22,500	496,103		6,111																	
																	87	☆	F	-		1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続	1,476,588	24	～	32	H23	0	0	0	
																																			H24	603,598	0	603,598	
H25	112,375	0	112,375																																				
H26	70,145	12,412	57,733																																				
H27	285,290	5,044	280,246																																				
H28	109,859	4,977	104,882																																				
H29		3,974	▲ 3,974																																				
H30		33,573	▲ 33,573																																				
H31		366,592	▲ 366,592																																				
H32			0																																				
累計	1,181,267	0	426,572	754,695																																			
89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業	佐須	県	市	間接	完了	392,143	24	～	31					H23														0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 3月画地評価格算定業務委託発注。 25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。 12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年5月～用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月～ 補償契約、造成工事発注 27年7月～設計業務発注、8月～用地買収、補償契約 28年10月～不動産鑑定、29年1月～用地買収、補償契約 29年5月～用地買収、9月～測量調査業務、30年1月～土砂採取工事 30年4月～設計業務発注 31年4月～道路築造工事	
																					H24														94,027	14,568	79,459		
																	H25	143,625	28,350	115,275																			
																	H26	0	80,493	▲ 80,493																			
																	H27	0	26,344	▲ 26,344																			
																	H28	0	21,762	1,831	19,931																		
																	H29		21,118	▲ 21,118																			
																	H30		34,692	82,585	▲ 47,893																		
																	H31			28,925	▲ 28,925																		
																	H32			0																			
																	累計	237,652	56,454	284,214	9,892																		
																	90	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石等	市	民間	直接	継続	7,108,590	24	～	32	H23	0	0	0		AW物流分交付決定済み(H25.4.1)。 H27選定4事業者分。 H27選定2事業者、H29選定2事業者分 H30選定2事業者分 H31選定2事業者分
																																		H24	605,000	0	605,000		
H25	4,282,155	605,000	3,677,155																																				
H26	0	0	0																																				
H27	0	1,819,968	▲ 1,819,968																																				
H28	0	982,708	▲ 982,708																																				
H29		463,630	▲ 463,630																																				
H30		151,515	▲ 151,515																																				
H31		525,366	▲ 525,366																																				
H32			0																																				
累計	4,887,155	0	4,548,187	338,968																																			



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
91	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石	市	市	直接	完了	525,000	24	~	25	H23	0	0	0	25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。 不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。																			
																			H24	241,600	63,726	177,874																				
																			H25	178,400	42,418	135,982																				
																			H26	0		0																				
																			H27	0		0																				
																			H28	0		0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32			0																				
																			累計	420,000	0	313,856																				
																			108	C	-	5		-	8	-	1	漁業集落防災 機能強化事業	根浜	県	市	間接	完了	404,739	24	~	30	H23	0	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 協定変更(~H29.3)
																																						H24	13,500	34,290	▲ 20,790	
H25	20,790	0	20,790																																							
H26	0		0																																							
H27	201,395	281,585	▲ 80,190																																							
H28	80,190	0	80,190																																							
H29		▲ 3,995	3,995																																							
H30		▲ 8,327	8,327																																							
H31		▲ 12,321	▲ 12,321																																							
H32			0																																							
累計	315,875	▲ 12,321	303,553																																							
109	C	-	5	-	9	-	1	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	689,029	24	~	32	H23					0															0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年6月~補償契約、7月~設計業務委託、3月~造成工事 28年12月~造成工事、29年1月~設計業務委託 29年7月~造成工事、8月~用地買収、30年1月~補償契約 30年5月~設計業務委託、7月~補償契約 31年4月~道路築造工事、7月測量調査設計業務など		
																		H24					131,250															0	131,250			
																		H25	131,906	5,426	126,480																					
																		H26	0	146,285	▲ 146,285																					
																		H27	241,734	103,643	138,091																					
																		H28	37,884	▲ 106,976	▲ 106,862																					
																		H29		104,884	▲ 104,884																					
																		H30		80,972	52,166																					
																		H31			▲ 6,972																					
																		H32			0																					
																		累計	542,774	▲ 26,004	443,202																					
																		110	C	-	5	-	10	-	1	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	189,611	24	~	32	H23	0	0	0		25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量 調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事 発注 27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事 29年1月~設計業務委託変更 29年12月~造成工事 30年5月~設計業務委託 31年4月~周辺整備工事	
																																				H24	10,500	0	10,500			
H25	51,242	36,299	14,943																																							
H26	0	5,008	▲ 5,008																																							
H27	31,245	9,149	22,096																																							
H28	25,050	▲ 3,056	28,106																																							
H29		22,685	2,429																																							
H30			58,012																																							
H31	1,485		▲ 28,216																																							
H32			0																																							
累計	119,522	22,685	137,542																																							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
111	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業	岡石	県	市	間接	継続	3,586,883	24	~	32	H23	0		0	0	26年1月~用地買収、2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事 28年6月~造成工事、7月~工事委託、9月~補償契約 29年8月~設計業務委託、用地買収 30年6月~設計業務発注、4月~用地買収 31年4月~水路整備工事、5月~用地買収、9月~周辺整備工事																	
																	H24	79,500		0	79,500																		
																	H25	279,000		49,870	229,130																		
																	H26	0		▲ 3,826	3,826																		
																	H27	933,320		778,015	155,305																		
																	H28	24,956	495,522	761,426	▲ 240,948																		
																	H29		596,358	152,147	444,211																		
																	H30		281,505	143,777	137,728																		
																	H31			754,453	▲ 754,453																		
																	H32				0																		
																	累計	1,316,776	1,373,385	2,635,862	54,299																		
																	112	C	-	5	-		12	-	漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	46,735	24	~	30	H23	0		0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注 30年8月~周辺整備工事発注
																																			H24	9,000		0	
H25	26,475		8,019	18,456																																			
H26	0		20,869	▲ 20,869																																			
H27	34,998		3,017	31,981																																			
H28	0		0	0																																			
H29			0	0																																			
H30			3,143	▲ 3,143																																			
H31		▲ 35,422		▲ 35,422																																			
H32				0																																			
累計	70,473	▲ 35,422	35,048	3																																			
113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	65,883	24	~	30						H23													0		0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契約 28年10月~用地買収 29年9月~測量調査設計業務 30年10月~周辺整備工事発注	
																						H24													52,500		2,956		
																	H25	44,250		35,190	9,060																		
																	H26	0		46,461	▲ 46,461																		
																	H27	0		▲ 12,081	12,081																		
																	H28	0		9,005	▲ 9,005																		
																	H29			9,197	▲ 9,197																		
																	H30			▲ 44,274	44,274																		
																	H31		▲ 47,337		▲ 47,337																		
																	H32				0																		
																	累計	96,750	▲ 47,337	46,454	2,959																		
																	128	◆	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	釜石市内	市	民間	直接	完了	250,000	25	~	29	H23	0		0		9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み 12事業者に対し、交付決定実施。 4事業者に対し、交付決定支出済 H28年度実施分をH29年度で取り崩し
																																		H24	0		0		
H25	200,000		60,507	139,493																																			
H26	0		73,311	▲ 73,311																																			
H27	0		42,454	▲ 42,454																																			
H28	0		22,518	▲ 22,518																																			
H29			0	0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	200,000	0	198,790	1,210																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25	～	25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。																		
																	H24	0	0	0																			
																	H25	41,431	19,416	22,015																			
																	H26	0	0	0																			
																	H27	0	0	0																			
																	H28	0	▲ 22,015	▲ 22,015																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	41,431	▲ 22,015	19,416		0																	
																	130	◆	C	-		4	-	1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	25	～	25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。
																																			H24	0	0	0	
H25	544	480	64																																				
H26	0	0	0																																				
H27	0	0	0																																				
H28	0		0																																				
H29		▲ 64	▲ 64																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	544	▲ 64	480	0																																			
137	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	116,151	25	～	32					H23														0	0	0		
																					H24														0	0	0		
																	H25	60,764	47,800	12,964																			
																	H26	32,156	34,320	▲ 2,164																			
																	H27	0		0																			
																	H28	0		0																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31		6,116	▲ 6,116																			
																	H32			0																			
																	累計	92,920	0	88,236	4,684																		
																	144	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	1,005,207	25	～	32	H23	0	0	0		26年2月設計業務委託発注。(H25.H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処理場建設 工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注 27年8月～管路布設工事 28年5月～衛生管理施設工事 29年7月～管路敷設工事 30年10月～舗装復旧工事発注 31年5月～管路布設工事、設計業務委託、2月～漁具置場整備工事
																																		H24	0	0	0		
H25	9,750	9,963	▲ 213																																				
H26	498,000	368,879	129,121																																				
H27	75,000	178,236	▲ 103,236																																				
H28	75,000	3,085	71,915																																				
H29		35,208	▲ 35,208																																				
H30		16,734	▲ 16,734																																				
H31		96,155	▲ 19,347																																				
H32			0																																				
累計	657,750	96,155	727,607	26,298																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
157	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設)	仮宿漁港 他	市	市	直接	完了	40,000	26	~	31	H23	0	0	0	0	他事業との調整によりH30以降着手 他事業との調整によりH31年度着手 他事業との調整が整い完了		
															H24	0	0	0	0					
															H25	0	0	0	0					
															H26	7,500	0	7,500	0					
															H27	22,500	9,332	13,168	0					
															H28	0	0	0	0					
															H29	0	0	0	0					
															H30	0	0	0	0					
															H31	0	7,415	▲ 7,415	0					
															H32	0	0	0	0					
															累計	30,000	0	16,747	13,253					
															市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0		0	0
																			H24	1,450,198	0		63,726	1,386,472
																			H25	4,772,930	0		707,925	4,065,005
H26	77,645	0	85,723	▲ 8,078																				
H27	307,790	0	1,876,798	▲ 1,569,008																				
H28	109,859	0	1,010,203	▲ 900,344																				
H29	0	0	467,604	▲ 467,604																				
H30	0	0	185,088	▲ 185,088																				
H31	0	0	899,373	▲ 899,373																				
H32	0	0	0	0																				
9,400,178		市町村交付分 計		6,718,422	0	5,296,440	1,421,982																	
都道県 交付分		各年度 別合計		H23	313,798	0	5,755	308,043																
				H24	2,503,546	0	1,329,968	1,173,578																
				H25	2,143,625	0	1,195,375	948,250																
				H26	1,020,102	0	1,018,947	1,155																
				H27	1,614,642	0	1,512,786	101,856																
				H28	243,080	0	1,159,521	▲ 916,441																
				H29	0	232,139	226,470	5,669																
				H30	0	411,903	566,334	▲ 154,431																
				H31	45,856	91,679	1,311,520	▲ 1,173,985																
				H32	0	0	0	0																
11,478,108		都道県交付分 計		7,884,649	735,721	8,326,676	293,694																	
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	313,798	0	5,755	308,043																
				H24	3,953,744	0	1,393,694	2,560,050																
				H25	6,916,555	0	1,903,300	5,013,255																
				H26	1,097,747	0	1,104,670	▲ 6,923																
				H27	1,922,432	0	3,389,584	▲ 1,467,152																
				H28	352,939	0	2,169,724	▲ 1,816,785																
				H29	0	232,139	694,074	▲ 461,935																
				H30	0	411,903	751,422	▲ 339,519																
				H31	45,856	91,679	2,210,893	▲ 2,073,358																
				H32	0	0	0	0																
20,878,286		合計		14,603,071	735,721	13,623,116	1,715,676																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	247,423	24	23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。
															24	69,750		9,441	60,309	25年3月用地等調査業務委託発注。
															25	81,375		3,489	77,886	25年12月測量設計業務委託発注。
															26	40,687		165,668	▲ 124,981	26年7月舗装工事発注、8月～用地買収、補償契約
															27			13,153	▲ 13,153	27年7月～用地買収、補償契約、10月～造成工事
															28	0			0	
															29	0			0	
															H30		▲ 61		▲ 61	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	191,812	▲ 61	191,751	0	
															3	D	-	1	-	2
24	93,000		0	93,000																
25	108,500		8,696	99,804	26年2月測量調査設計業務委託発注。															
26	54,250		▲ 1,543	55,793	26年9月設計業務契約変更															
27	0		0	0																
28	0	▲ 248,597		▲ 248,597																
29	0			0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	255,750	▲ 248,597	7,153	0																
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	0	24						
															24	23,250		0	23,250	
															25	0		0	0	
															26	0		0	0	
															27	0		0	0	
															28	0	▲ 23,250		▲ 23,250	
															29	0			0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	23,250	▲ 23,250	0	0	
															5	D	-	4	-	1
24	4,805,360		1,034,836	3,770,524	25年3月建物売買契約締結。54戸															
25	0		4,077,142	▲ 4,077,142	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)															
26	673,460		206,514	466,946	27年2月譲渡確定契約により住宅取得															
27	0		134,157	▲ 134,157	28年3月土地売買契約締結															
28	0	▲ 26,171		▲ 26,171																
29	0			0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	5,478,820	▲ 26,171	5,452,649	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営 住宅建設事業 (尾崎・佐須)	尾崎・佐 須	市	市	直接	完了	210,906	24	27	H23	0		0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。														
															H24	187,556		4,572	182,984	24年11月工事設計業務委託発注。6戸															
															H25	0		75,347	▲ 75,347	25年12月旧施設解体工事発注															
															H26	51,047		104,627	▲ 53,580	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。															
															H27	0		▲ 4	4	26年度繰越額を重複していたため調整															
															H28	0	▲ 54,061		▲ 54,061																
															H29				0																
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	238,603	▲ 54,061	184,542	0																
															7	D	-	4	-	3	-	災害復興公営 住宅建設事業 (箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	323,152	24	26	H23	0		0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
																														H24	129,526		78,494	51,032	24年11月工事設計業務委託発注。11戸
H25	0	175,401	203,085	▲ 27,684	25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり																														
H26	0		1,179	▲ 1,179	26年8月転落防止柵工事発注。																														
H27	0			0																															
H28	0	▲ 22,169		▲ 22,169																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	129,526	153,232	282,758	0																															
8	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅建設事業 (花露辺)	花露辺	市	市	直接	完了	495,236	24																25	H23	0		0	24年4月7月住宅候補地補償算定業務発注。13戸
																														H24	241,926		62,249	179,677	
															H25	147,311	44,092	371,080	▲ 179,677	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり															
															H26	0		0	0																
															H27	0		0	0																
															H28	0		0	0																
															H29				0																
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	389,237	44,092	433,329	0																
															9	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24	25	H23	0		0	24年11月工事設計業務委託発注。3戸
																														H24	52,878		3,704	49,174	
H25	0	11,175	60,354	▲ 49,179	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり																														
H26	0		0	0																															
H27	0		▲ 5	5																															
H28	0		0	0																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	52,878	11,175	64,053	0																															
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(鵜 住居地区)	鵜住居	市	市	直接	完了	1,589,779	24																31	H23	0		0	24年5月測量調査設計業務、6月同業務、
																														H24	915,781		516,920	398,861	8月事業計画等作成支援業務、12月測量・補償調査業務発注。
															H25	0		66,679	▲ 66,679	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。															
															H26	477,557		271,447	206,110	26年5月～用地買収、9月URとの協定変更(～H29.3)															
															H27	0		0	0	協定事業費内訳変更(～H29.3)															
															H28	0		54,483	▲ 54,483	28年4月～不動産鑑定、7月～用地買収															
															H29	▲ 156,004		120,182	▲ 276,186																
															H30	▲ 45,000		136,367	▲ 181,367	拠点整備工事変更契約。元年9月完成予定。															
															H31			14,709	▲ 14,709	拠点整備工事変更契約。令和元年9月完成。															
															H32				0																
															累計	1,393,338	▲ 201,004	1,180,787	11,547																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	～	～																																					
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	完了	16,590,530	24	～	31	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,5月釜石市土地開発公社に先行取得依頼,6 月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発注 H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3月緑地整 備工事を発注。 26年4月～用地買収、7月～補償契約、設計変更契約 27年4月～用地買収、補償契約、7月～造成工事(複数年契約) 28年4月～用地買収、補償契約 29年4月大町広場整備事業発注 30年5月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約 31年9月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約、																		
																	H24	1,010,328	739,519	270,809																			
																	H25	2,119,278	856,820	1,262,458																			
																	H26	4,298,195	2,665,376	1,632,819																			
																	H27	1,027,244	5,403,018	▲ 4,375,774																			
																	H28	1,652,196	367,958	229,366																			
																	H29		48,600	▲ 48,600																			
																	H30	1,864,981	2,124,505	▲ 259,524																			
																	H31	102,712	360,738	▲ 258,026																			
																	H32			0																			
																	累計	12,074,934	367,958	12,427,942		14,950																	
																	12	D	-	17		-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	141,142	24	～	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評価業務,8月 事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務,3月不動産価格鑑定 評価業務を発注 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
																																			H24	256,331	134,754	121,577	
H25	0	▲ 121,577	▲ 92,680																																				
H26	0	0	0																																				
H27	0	0	0																																				
H28	0	▲ 28,897	▲ 28,897																																				
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	256,331	▲ 150,474	105,857	0																																			
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	鶴住居	市	市	直接	完了	206,198	24	～	25					H23														0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評価業務,8月 事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務を発注。 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり	
																					H24														386,433	230,563	155,870		
																	H25	0	▲ 155,870	▲ 79,955																			
																	H26	0	0	0																			
																	H27	0	0	0																			
																	H28	0	▲ 75,915	▲ 75,915																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	386,433	▲ 231,785	154,648	0																		
																	14	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	355	24	～	24	H23	0	0	0		24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。
																																		H24	77,208	266	76,942		
H25	0	0	0																																				
H26	0	0	0																																				
H27	0	0	0																																				
H28	0	▲ 76,942	▲ 76,942																																				
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	77,208	▲ 76,942	266	0																																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	嬉石松原	市	市	直接	完了	163,687	24	~	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定 評価業務,H25.1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 事業間流用あり
																H24	129,832	122,765	7,067	
																H25	0	▲ 7,066	▲ 7,066	
																H26	0	0	0	
																H27	0	0	0	
																H28	0	0	0	
																H29	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
																H30	0	0	0	
																H31	0	0	0	
																H32	0	0	0	
累計	129,832	▲ 7,067	122,765	0																
16	D	-	17	-	5	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,298	24	~	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月付帯 設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 事業間流用あり
																H24	203,340	151,724	51,616	
																H25	0	▲ 51,615	▲ 51,615	
																H26	0	0	0	
																H27	0	0	0	
																H28	0	0	0	
																H29	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
																H30	0	0	0	
																H31	0	0	0	
																H32	0	0	0	
累計	203,340	▲ 51,616	151,724	0																
17	D	-	20	-	1	釜石市東部地 区他都市防災 推進事業(都 市防災総合推 進事業)	東部地区 他	市	市	直接	完了	44,526	24	~	28	H23	0	0	0	25年2月調査業務委託発注。 25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了) 27年3月津波予測計算委託発注
																H24	33,375	9,024	24,351	
																H25	24,750	21,456	3,294	
																H26	0	2,915	▲ 2,915	
																H27	0	0	0	
																H28	0	0	0	
																H29	▲ 24,730	▲ 24,730	▲ 24,730	
																H30	0	0	0	
																H31	0	0	0	
																H32	0	0	0	
累計	58,125	▲ 24,730	33,395	0																
18	D	-	21	-	1	釜石東部市街 地污水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	完了	779,719	24	~	30	H23	0	0	0	24年7月設計業務委託発注。 業務委託、25年11月、工事発注 27年4月、工事発注 29年2月完成 29年4月、平成30年2月工事発注 30年11月工事発注、31年3月完成
																H24	37,500	23,316	14,184	
																H25	300,000	90,483	209,517	
																H26	0	8,076	▲ 8,076	
																H27	135,000	255,330	▲ 120,330	
																H28	0	160,782	124,039	
																H29	0	61,236	▲ 61,236	
																H30	0	22,309	▲ 22,309	
																H31	▲ 48,493	▲ 48,493	▲ 48,493	
																H32	0	0	0	
累計	472,500	112,289	584,789	0																
19	D	-	21	-	2	嬉石松原地区 等雨水管路整 備事業	嬉石松原 等	市	市	直接	完了	856,532	24	~	30	H23	0	0	0	24年7月設計業務委託発注。 26年2月業務委託発注 26年6月、工事発注 27年6月、工事発注 28年5月 工事発注 29年7月工事発注 31年3月完成 2年3月精査完了
																H24	11,250	4,467	6,783	
																H25	135,000	18,428	116,572	
																H26	0	65,471	▲ 65,471	
																H27	210,000	278,489	▲ 68,489	
																H28	297,857	226,001	71,856	
																H29	0	22,134	▲ 22,134	
																H30	0	6,045	▲ 6,045	
																H31	▲ 11,708	526	▲ 12,234	
																H32	0	0	0	
累計	654,107	▲ 11,708	621,561	20,838																



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
20	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (片岸)(調査 等)	片岸	市	市	直接	継続	39,550	24	~	32	H23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 28年6月:不動産価格鑑定評価業務発注 29年6月~不動産鑑定、29年7月~測量調査業務発注 30年12月~測量調査業務金額変更																
															H24	29,662	6,516	23,146																			
															H25	0	0	0																			
															H26	0	0	0																			
															H27	0	0	0																			
															H28	0	377	▲ 377																			
															H29		8,618	▲ 8,618																			
															H30		6,091	▲ 6,091																			
															H31		0	0																			
															H32		0	0																			
															累計	29,662	0	21,602	8,060																		
															21	D	-	22	-	2		-	都市公園事業 (片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	完了	466,898	24	~	30	H23	0	0	0	30年1月~用地買収 用地買収完了~31年3月
																															H24	280,000	0	280,000			
H25	0	0	0																																		
H26	0	0	0																																		
H27	0	0	0																																		
H28	0	0	0																																		
H29		42,386	▲ 42,386																																		
H30	31,265	268,877	▲ 237,612																																		
H31		0	0																																		
H32		0	0																																		
累計	311,265	0	311,263	2																																	
22	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (水海)(調査 等)	水海	市	市	直接	廃止	21,530	24							~										29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 27年10月設計業務委託 29年2月:設計業務委託	
																					H24										9,885	8,876	1,009				
															H25	0	3	▲ 3																			
															H26	0	2	▲ 2																			
															H27	27,823	18,824	8,999																			
															H28	0	▲ 11,556	11,556																			
															H29		▲ 21,561	▲ 2	▲ 21,559																		
															H30				0																		
															H31				0																		
															H32				0																		
															累計	37,708	▲ 21,561	16,147	0																		
															23	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (水海)(用地)	水海	市	市	直接	廃止	0	24	~	29	H23	0	0	0		H24.5月測量調査設計業務、6月測量調査設計業務、25年3月測量調査設計業務、不動産価格鑑定評価業務の発注。
																														H24	72,000	0	72,000				
H25	0	0	0																																		
H26	0	0	0																																		
H27	0	0	0																																		
H28	0	0	0																																		
H29		▲ 72,000		▲ 72,000																																	
H30				0																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	72,000	▲ 72,000	0	0																																	
24	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (東部)(調査 等)	東部	市	市	直接	完了	8,416	24																~	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務、6月測量調査設計業務、25年3月測量調査設計業務、不動産価格鑑定評価業務の発注。	
																														H24	8,047	7,782	265				
															H25	0	▲ 1,470	1,470																			
															H26	0	0	0																			
															H27	0	0	0																			
															H28	0	▲ 1,735		▲ 1,735																		
															H29				0																		
															H30				0																		
															H31				0																		
															H32				0																		
															累計	8,047	▲ 1,735	6,312	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺	市	市	直接	完了	114,288	24	~	28	H23	0	0	0	24年7月実施設計業務委託発注。	
																	H24	103,950	12,800	91,150	25年1月~用地買収。	
																	H25	4,812	85,612	▲ 80,800	25年4月~用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団地造成業 務,7月配水管布設工事を発注。	
																	H26	0	1,824	▲ 1,824	26年7月用地買収、9月補助金交付決定	
																	H27	0	0	0		
																	H28	0	▲ 234	234		
																	H29	▲ 8,760	▲ 8,760	▲ 8,760		
																	H30	▲ 2,384	2,384			
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	108,762	▲ 8,760	97,618	2,384	
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	完了	776,475	23	~	30	H23	14,655	14,655	0	24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業務,7月不 動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業務,2月花露辺登記申 請書類作成業務,3月各地区用地等調査業務,画地評価格算定業務,不動 産価格鑑定評価の発注。10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	H24	567,701	346,029	221,672		
																	H25	0	130,838	▲ 130,838	25年5月~不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月測量調査 設計・地籍測量図作成業務,10月文化財調査・用地測量業務,26年1月測 量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託を発注	
																	H26	0	4,663	▲ 4,663	26年6月~用地測量業務発注	
																	H27	0	74,186	▲ 74,186	27年5月~測量調査設計委託、6月~文化財発掘調査、9月~不動産鑑 定	
																	H28	0	56	▲ 56	28年10月:不動産価格鑑定評価業務発注	
																	H29	▲ 1,056	1,056		29年9月~不動産鑑定業務	
																	H30	88	▲ 88		30年8月~不動産鑑定業務	
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	582,356	0	569,459	12,897	
29	◆	D	-	4	-	2	1	スマートコミュ ニティ推進事 業	箱崎・天 神・花露 辺・東部	市	市	直接	完了	9,985	24	~	24	H23	0		0	24年8月業務委託発注。
																		H24	8,000	7,988	12	
																		H25	0		0	
																		H26	0		0	
																		H27	0		0	
																		H28	0		0	
																		H29	▲ 12	▲ 12		
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	8,000	▲ 12	7,988	0
30	◆	D	-	4	-	2	2	地域コミュ ニティバス導入 等公共交通網 再整備事業	鶴住居	市	市	直接	完了	15,428	24	~	24	H23	0		0	24年10月業務委託発注。
																		H24	23,680	12,343	11,337	
																		H25	0		0	
																		H26	0		0	
																		H27	0		0	
																		H28	0	▲ 11,337	▲ 11,337	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	23,680	▲ 11,337	12,343	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																					
31	◆	D	-	20	-	1	1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	32,153	24	～	26	H23	0		0	25年3月設計業務委託発注。	
																		H24	140,800	2,604	138,196		
																		H25	0	0	0		
																		H26	0	23,119	▲ 23,119	27年3月完了	
																		H27	0		0		
																		H28	0	▲ 115,077	▲ 115,077		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	140,800	▲ 115,077	25,723	0	
41		D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24	～	27	H23	0		0	市で調整中	
																		H24	24,750	0	24,750		
																		H25	90,750	0	90,750	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中	
																		H26	156,750	0	156,750		
																		H27	0		0		
																		H28	0	▲ 272,250	▲ 272,250		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	272,250	▲ 272,250	0	0	
42		D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	233,240	24	～	29	H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中	
																		H24	24,750	18,150	6,600		
																		H25	206,250	13,627	192,623	25年6月用地買収開始、実施中	
																		H26	20,625	131,868	▲ 111,243	26年6月工事発注、実施中	
																		H27	0	27,428	▲ 27,428	26年度に引き続き工事を実施中	
																		H28	0	▲ 14,327	▲ 15,678	27年度に引き続き工事を実施中	
																		H29			0	事業完了	
																		H30		▲ 44,874	▲ 44,874		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	251,625	▲ 59,201	192,424	0	
43		D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	完了	421,400	24	～	30	H23	0		0	24年11月詳細設計発注、実施中	
																		H24	24,750	7,425	17,325		
																		H25	156,750	9,202	147,548	25年9月用地測量発注、実施中	
																		H26	74,250	65,126	9,124	26年9月工事発注、実施中	
																		H27	0	105,925	▲ 105,925	26年度に引続き工事を実施中	
																		H28	128,700	43,979	102,551	70,128	27年度に引続き工事を実施中
																		H29		57,427	▲ 57,427	28年度に引続き工事を実施中	
																		H30			0		
																		H31		▲ 80,773	▲ 80,773		
																		H32			0		
																		累計	384,450	▲ 36,794	347,656	0	
44		D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	1,942,568	23	～	25	H23	315,350	9,979	305,371	24年1月、実施設計発注。	
																		H24	2,012,500	1,650,146	362,354	24年9月、本体工事発注。(126戸)	
																		H25	402,500	39,625	362,875	H26年3月完成	
																		H26	0		0		
																		H27	0		0		
																		H28	0		0		
																		H29		▲ 783,741	▲ 783,741		
																		H30		▲ 246,859	▲ 246,859		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	23	~	25	H23	95,545		1,625	93,920	24年1月、実施設計発注。 24年9月、本体工事発注。(32戸) H26年3月完成
																	H24	704,375		425,085	279,290	
																	H25	100,625		90,874	9,751	
																	H26	0			0	
																	H27	0			0	
																	H28	0	▲ 348,975		▲ 348,975	
																	H29				0	
																	H30		▲ 33,986		▲ 33,986	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0	
																	46	D	-	4	-	
H24	905,625		1,588	904,037																		
H25	1,308,125		47,846	1,260,279																		
H26	0		24,778	▲ 24,778																		
H27	0		1,106,609	▲ 1,106,609																		
H28	0			0																		
H29		▲ 482,855		▲ 482,855																		
H30		▲ 550,062		▲ 550,062																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821	12																		
47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	12,022	24	~	30						H23
																	H24	65,625			65,625	
																	H25	0		10,500	▲ 10,500	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0			0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 55,105		▲ 55,105	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	65,625	▲ 55,105	10,500	20	
																	48	D	-	5	-	1
H24	15,828		0	15,828																		
H25	52,176		4,748	47,428																		
H26	0		41,347	▲ 41,347																		
H27	34,823		57,259	▲ 22,436																		
H28	56,732	147,188	56,466	147,454																		
H29		152,033	160,237	▲ 8,204																		
H30	48,699		190,025	▲ 141,326																		
H31	149,108		146,504	2,604																		
H32	147,694			147,694																		
累計	505,060	299,221	656,586	147,695																		
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	117,013	24	~	32						
																	H24	2,430		0	2,430	
																	H25	8,010		666	7,344	
																	H26	0		6,189	▲ 6,189	
																	H27	4,874		9,209	▲ 4,335	
																	H28	8,458	24,983	8,839	24,602	
																	H29		20,220	16,408	3,812	
																	H30		10,368	13,045	▲ 2,677	
																	H31			18,312	▲ 18,312	
																	H32	8,415			8,415	
																	累計	32,187	55,571	72,668	15,090	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
	1	2	3	4	5	6	7								開始	終了																										
50	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0	0																				
																		H24	2,160		0	2,160																				
																		H25	0		0	0																				
																		H26	0		0	0																				
																		H27	0		0	0																				
																		H28	0	▲ 2,160		▲ 2,160																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	2,160	▲ 2,160	0	0																				
																		51	◆	D	-	1		-	1	-	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0	0	
																																					H24	1,200		0	1,200	
H25	0		0	0																																						
H26	0		0	0																																						
H27	0		0	0																																						
H28	0	▲ 1,200		▲ 1,200																																						
H29				0																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	1,200	▲ 1,200	0	0																																						
52	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24						H23														0		0	0		
																							H24														20,800		0	20,800		
																		H25	0		0	0																				
																		H26	0		0	0																				
																		H27	0		0	0																				
																		H28	0	▲ 20,800		▲ 20,800																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	20,800	▲ 20,800	0	0																				
																		53	◆	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	37,557	24	~	30	H23	0		0	0		平田、野田分完成 日向 完了、片岸・嬉石・松原 工事中 片岸・松原完成、嬉石本体工事中 嬉石完成 両石完成
																																				H24	28,800	▲ 264	0	28,536		
H25	3,840		8,782	▲ 4,942																																						
H26	0		0	0																																						
H27	0		3,077	▲ 3,077																																						
H28	0		9,210	▲ 9,210																																						
H29			7,696	▲ 7,696																																						
H30		▲ 2,000	1,281	▲ 3,281																																						
H31		▲ 330		▲ 330																																						
H32				0																																						
累計	32,640	▲ 2,594	30,046	0																																						
54	◆	D	-	4	-	1	-	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24																			H23	0		0	0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																																				H24	800	264	1,064	0		
																		H25	0		0	0																				
																		H26	0		0	0																				
																		H27	0		0	0																				
																		H28	0		0	0																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	800	264	1,064	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	23	~	24	H23	160,000	133,416	26,584	完成(H24.6契約~H24.11完成)	
																			H24	80,000	50,036	29,964		
																			H25	0	0	0		
																			H26	0	0	0		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	▲ 56,548	▲ 56,548		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			H31	0	0	0		
																			H32	0	0	0		
																			累計	240,000	▲ 56,548	183,452		0
																			58		D	-		1
H24	74,059	0	74,059																					
H25	38,750	0	38,750																					
H26	26,190	0	26,190																					
H27	0	0	0																					
H28	0	▲ 138,999	▲ 138,999																					
H29	0	0	0																					
H30	0	0	0																					
H31	0	0	0																					
H32	0	0	0																					
累計	138,999	▲ 138,999	0	0																				
59	D	-	1	-	8	-	-	道路事業(鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	完了	1,611,180	24	~	31	H23					0	
																		H24	204,274	140,269	64,005			
																		H25	231,725	172,175	59,550			
																		H26	812,665	766,867	45,798			
																		H27	0	59,134	▲ 59,134			
																		H28	0	96,141	▲ 96,141			
																		H29	0	4,743	▲ 4,743			
																		H30	0	0	0			
																		H31	0	0	0			
																		H32	0	0	0			
																		累計	1,248,664	0	1,239,329	9,335		
																		60	D	-	4	-	10	-
H24	1,134,862	138,310	996,552																					
H25	0	261,765	▲ 261,765																					
H26	0	33,424	▲ 33,424																					
H27	548,502	1,249,865	▲ 701,363																					
H28	0	▲ 370	370																					
H29	0	0	0																					
H30	0	▲ 369	▲ 369																					
H31	0	0	0																					
H32	0	0	0																					
累計	1,683,364	▲ 369	1,682,994	1																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	4	-	11	-	災害復興公営 住宅建設事業	箱崎	市	市	直接	継続	956,994	24	~	32	H23	0		0	24年11月工事設計業務委託発注。50戸
																	H24	1,126,511	35,890	1,090,621	
																	H25	0	0	0	
																	H26	0	61,270	▲61,270	26年12月造成工事発注。
																	H27	0	524,475	▲524,475	基本協定締結
																	H28	0	▲112,145	▲183,538	28年8月買取確定契約
																	H29	▲71,996	71,393	▲71,996	
																	H30	▲105,000		▲105,000	
																	H31		83,458	▲83,458	再アロケーションによる執行増
																	H32			0	
																	累計	1,126,511	▲289,141	776,486	60,884
																	62	D	-	4	-
H24	492,467	12,828	479,639																		
H25	0	0	0																		
H26	0	22,661	▲22,661	27年3月造成工事発注。																	
H27	0	163,689	▲163,689	基本協定締結																	
H28	0	▲96,250	▲58,433	28年6月買取確定契約																	
H29	▲132,041		▲132,041																		
H30	▲63,861	35,000	▲98,861	再アロケーションによる執行増																	
H31		1,695	▲1,695	再アロケーションによる執行増																	
H32			0																		
累計	492,467	▲292,152	198,056	2,259																	
63	D	-	4	-	13	-	災害復興公営 住宅建設事業	根浜	市	市	直接	完了	342,300	24	~	30					
																	H24	394,744	10,790	383,954	
																	H25	0	500	▲500	基本計画完了
																	H26	0	56,173	▲56,173	27年3月造成工事発注。
																	H27	0	235,224	▲235,224	基本協定締結
																	H28	0	326	▲326	29年1月買取確定契約
																	H29	▲91,731		▲91,731	
																	H30	▲3,500	▲8,549	5,049	再アロケーションによる執行減
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	394,744	▲95,231	294,464	5,049
																	64	D	-	5	-
H24	18,665	0	18,665																		
H25	70,200	0	70,200																		
H26	0	26,480	▲26,480																		
H27	240,949		240,949																		
H28	685,706	152,649	533,057																		
H29	753,237	1,589,627	▲836,390																		
H30	627,963	344,885	972,849	▲1																	
H31	967,371		967,371	0																	
H32			0																		
累計	3,364,091	344,885	3,708,976	0																	
65	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	継続	523,901	24	~	32					
																	H24	2,265	0	2,265	
																	H25	8,520	0	8,520	
																	H26	0	3,415	▲3,415	
																	H27	21,687		21,687	
																	H28	62,792	12,558	50,234	
																	H29	70,691	149,981	▲79,290	
																	H30		81,603	81,603	0
																	H31	72,567		72,567	0
																	H32			0	
																	累計	238,522	81,603	320,124	1

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
66	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(室 浜)	室浜	市	市	直接	継続	477,900	24	~	32	H23	0		0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。																
																H24	704,725	1,125,775	▲ 421,050																	
																H25	390,250	0	390,250																	
																H26	132,562	0	132,562																	
																H27	0	▲ 779,799	779,799	H28.1公社事業完了																
																H28	0	▲ 765,625	1,933	▲ 767,558	28年8月~移転補助交付															
																H29		1,079		▲ 1,079	29年5月~移転補助交付															
																H30		▲ 43,750	▲ 4,000	▲ 39,750	31年1月~施設整備工事発注															
																H31			▲ 1,986	1,986	01年12月~用地買収															
																H32				0																
																累計	1,227,537	▲ 809,375	343,002	75,160																
																67	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(根 浜)	根浜	市	市	直接	継続	1,661,325	24	~	32	H23	0		0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																																H24	291,012	402,174	▲ 111,162	
H25	127,506	7,800	119,706	25年12月、26年3月用地買収。																																
H26	80,500	963,389	0	1,043,889																																
H27	0	1,052,433	▲ 1,052,433		協定変更(~H29.3)																															
H28	0	2,050		▲ 2,050	29年3月~移転補助交付																															
H29		▲ 216,204		216,204	29年5月~移転補助交付																															
H30		▲ 8,750	121,977	▲ 130,727	31年3月~アロケーション精査																															
H31			0	0																																
H32			0	0																																
累計	499,018	954,639	1,370,230	83,427																																
68	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,127,393	24	~	32																	H23	0		0	
																																H24	1,001,826	0	1,001,826	
																H25	395,311	73,702	321,609	25年9月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。																
																H26	207,812	575,717	▲ 367,905		26年6月~用地買収、9月設計変更契約、10月~造成工事発注、27年2月~補償契約															
																H27	0	92,692	▲ 92,692		27年4月~用地買収、5月~補償契約、7月~設計業務委託、2年3月~造成工事															
																H28	0	▲ 262,500	17,669	▲ 280,169	28年6月~設計業務委託、28年9月~造成工事															
																H29		▲ 312,230	129,036	▲ 441,266	29年5月~移転補助交付、7月~造成工事															
																H30		▲ 43,750	33,254	▲ 77,004	30年5月~周辺整備工事、10月~設計業務委託発注															
																H31			▲ 61,591	61,591	01年7月~用地買収、9月~周辺整備工事、12月~補償契約															
																H32				0																
																累計	1,604,949	▲ 618,480	860,479	125,990																
																69	D	-	23	-	6	防災集団移転 促進事業(箱 崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	445,774	24	~	32	H23	0		0	
																																H24	324,940	0	324,940	
H25	150,500	46,125	104,375	25年5月~用地買収。25年5月、26年2月測量調査設計業務委託発注。25年8月道路・水道整備工事発注。																																
H26	53,812	237,435	▲ 183,623		26年4月~用地買収、7月舗装工事発注、9月~補償契約、設計変更契約																															
H27	0	43,039	▲ 43,039		27年4月~補償契約、5月~用地買収、6月補助金交付決定、7月~設計業務委託、28年2月~造成工事																															
H28	0	▲ 8,968	8,968		28年5月~設計業務委託、用地買収、12月~移転補助交付																															
H29		▲ 100,000	22,534	▲ 122,534	29年4月~移転補助交付、5月~測量業務委託																															
H30		▲ 43,750	▲ 270	▲ 43,480	30年12月~周辺整備工事発注																															
H31	4,550		918	3,632	01年10月~周辺整備工事																															
H32				0																																
累計	533,802	▲ 143,750	340,813	49,239																																



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
70	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(桑ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	継続	880,530	24	~	32	H23	0		0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。																	
																	H24	242,917		312,900	▲ 69,983																	
																	H25	71,312		0	71,312																	
																	H26	69,125	202,576	226	271,475	26年8月用地買収																
																	H27	92,266		1,181	91,085	協定変更(～H29.3)、6月不動産鑑定																
																	H28	92,267		280,791	▲ 188,524																	
																	H29			7,351	▲ 7,351	30年1月～移転補助交付																
																	H30			136,359	▲ 136,359	31年3月～アロケーション精査																
																	H31			0	0	01年3月～用地買収																
																	H32			0	0																	
																	累計	567,887	202,576	738,808	31,655																	
																	71	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	300,960	24	~	32	H23	0		0	
																																		H24	286,090		0	286,090
H25	204,750		20,210	184,540	26年4月～用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成工事発注																																	
H26	0		115,567	▲ 115,567	27年5月～補償契約、7月～設計業務委託、28年3月上水道工事																																	
H27	0		31,627	▲ 31,627	28年10月～造成用地購入																																	
H28	0	▲ 175,000	0	▲ 175,000	29年7月～造成工事、9月～測量調査委託																																	
H29			24,425	▲ 24,425	30年10月～周辺整備工事発注																																	
H30		▲ 52,500	▲ 3,956	▲ 48,544																																		
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
累計	490,840	▲ 227,500	187,873	75,467																																		
72	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(本郷)	本郷	市	市	直接	継続	526,720	24	~	32																		H23	0		0	
																																		H24	306,005		0	306,005
																	H25	116,375		172,868	▲ 56,493	26年4月～用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成工事発注																
																	H26	38,500		243,979	▲ 205,479	27年6月～用地買収、7月～設計業務委託、10月～造成工事																
																	H27	0		24,830	▲ 24,830	28年7月～移転補助交付																
																	H28	0		9,861	▲ 9,861	29年6月～移転補助交付																
																	H29			▲ 14,374	14,374	30年10月～周辺整備工事発注、6月～移転補助交付																
																	H30			207	▲ 207																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	460,880	0	437,371	23,509																	
																	73	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(唐丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	完了	233,072	24	~	28	H23	0		0	
																																		H24	433,160		0	433,160
H25	139,125		165,546	▲ 26,421	26年4月用地買収、補償契約																																	
H26	0		38,392	▲ 38,392																																		
H27	0		0	0																																		
H28	0	▲ 350,000		▲ 350,000																																		
H29		▲ 18,347		▲ 18,347																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	572,285	▲ 368,347	203,938	0																																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
74	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(荒 川)	荒川	市	市	直接	継続	354,960	24	~	32	H23	0		0	25年11月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年4月~用地買収、7月~補償契約、9月設計変更契約、10月~造成工 事発注 27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、28年2月上水道工 事 28年11月~上水道工事 29年9月~測量調査委託 30年10月~周辺整備工事発注		
																	H24	317,590		317,590			
																	H25	169,750	45,990	123,760			
																	H26	42,000	92,028	▲ 50,028			
																	H27	0	124,461	▲ 124,461			
																	H28	0	▲ 131,250	▲ 153,992			
																	H29		2,952	▲ 2,952			
																	H30		▲ 87,500	▲ 13,359			
																	H31			0			
																	H32			0			
																	累計	529,340	▲ 218,750	214,032		96,558	
																	78	◆	D	-		4	-
H24	9,637	0	9,637																				
H25	9,878	5,201	4,677																				
H26	34,717	0	34,717																				
H27	0	2,560	▲ 2,560																				
H28	0	27,754	▲ 27,754																				
H29		10,446	▲ 10,446																				
H30		▲ 8,271	▲ 8,271																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	54,232	▲ 8,271	45,961	0																			
79	◆	D	-	4	-	10	-	災害時発電機 整備事業	東部	市	市	直接	完了	19,697	24	~					24		
																	H24	16,431	15,758	673			
																	H25	0		0			
																	H26	0		0			
																	H27	0		0			
																	H28	0	▲ 673	▲ 673			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
																	累計	16,431	▲ 673	15,758		0	
																	80	◆	D	-		17	-
H24	224,000	221,306	2,694																				
H25	0		0																				
H26	0		0																				
H27	0		0																				
H28	0	▲ 2,694	▲ 2,694																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	224,000	▲ 2,694	221,306	0																			
81	◆	D	-	17	-	2	-	障がい者就労 支援施設用地 整備事業	鶴住居 かまいし ワーク・ス テーショ ン	市	市	直接	完了	63,721	24	~					24		
																	H24	52,800	50,977	1,823			
																	H25	0		0			
																	H26	0		0			
																	H27	0		0			
																	H28	0	▲ 1,823	▲ 1,823			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
																	累計	52,800	▲ 1,823	50,977		0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
82	◆	D	-	17	-	4	-	1	復興事業用地 確保(既存建 築物除却)事 業	八雲 旧釜石第 二中学校	市	市	直接	完了	116,638	24	~	25	H23	0		0	24年11月工事(第1期)発注。⇒25年7月完了。 25年7月工事(第2期)発注。⇒26年2月完了。	
																			H24	64,000	41,076	22,924		
																			H25	63,626	52,234	11,392		
																			H26	0		0		
																			H27	0		0		
																			H28	0	▲ 34,316	▲ 34,316		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	127,626	▲ 34,316	93,310		0
83	◆	D	-	22	-	1	-	1	鶴住居地区ス ポーツ交流拠 点創造ビジョ ン策定事業	鶴住居	市	市	直接	完了	30,760	24	~	24	H23	0		0	24年11月業務委託発注。	
																			H24	34,400	24,608	9,792		
																			H25	0		0		
																			H26	0		0		
																			H27	0		0		
																			H28	0	▲ 9,792	▲ 9,792		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	34,400	▲ 9,792	24,608		0
84	◆	D	-	23	-	7	-	1	新墓地整備支 援事業	桑ノ浜・室 浜	市	市	直接	完了	13,671	24	~	29	H23	0		0	26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。 桑ノ浜は平成28年度以降に実施 桑ノ浜は平成28年度に予算措置、事業実施予定 29年7月桑ノ浜墓地完成。	
																			H24	16,800	0	16,800		
																			H25	0	2,894	▲ 2,894		
																			H26	0		0		
																			H27	0		0		
																			H28	0	8,044	▲ 8,044		
																			H29		▲ 1	1		
																			H30		▲ 5,863	▲ 5,863		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	16,800	▲ 5,863	10,937		0
86	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	完了	240,709	24	~	30	H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中 25年5月用地買収開始、25年8月完了 26年12月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 28年度に引き続き工事を実施中 工事完了、道路台帳整備完了、事業完了		
																		H24	16,500	16,554	▲ 54			
																		H25	82,500	17,173	65,327			
																		H26	107,250	16,595	90,655			
																		H27	0	52,650	▲ 52,650			
																		H28	0	22,148	▲ 22,148			
																		H29		23,372	71,185		▲ 47,813	
																		H30		2,280	▲ 2,280			
																		H31		▲ 31,037	▲ 31,037			
																		H32			0			
																		累計	206,250	▲ 7,665	198,585		0	
88	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続	16,949,100	24	~	32	H23	0		0		
																			H24	3,870,934	78,845	3,792,089		
																			H25	1,056,117	3,812,684	▲ 2,756,567		
																			H26	1,468,781	2,605,137	▲ 1,136,356		
																			H27	7,148,413	1,559,601	5,588,812		
																			H28	466,184	▲ 15,708	994,095		▲ 543,619
																			H29		▲ 282,914	1,849,966		▲ 2,132,880
																			H30		▲ 152,534	2,290,873		▲ 2,443,407
																			H31			255,996		▲ 255,996
																			H32			0		
																			累計	14,010,429	▲ 451,156	13,447,197		112,076

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
92	D	-	1	-	10	-	道路事業(東部)	東部	市	市	直接	完了	1,382,105	24	~	29	H23	0		0	24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。	
																	H24	49,693		46,649	3,044	25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。
																	H25	258,567		557,442	▲ 298,875	25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。
																	H26	766,618		457,644	308,974	26年1月港町2号線道路整備(その2)工事発注。
																	H27			9,395	▲ 9,395	27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約
																	H28	0			0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,748		▲ 3,748	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,074,878	▲ 3,748	1,071,130	0	
																	93	D	-	4	-	14
H24	230,370		27,277	203,093																		
H25	645,054	▲ 186,576	0	458,478	事業間流用あり																	
H26	0		29,304	▲ 29,304	26年12月造成工事発注。																	
H27	0		173,110	▲ 173,110																		
H28	0	▲ 315,000	▲ 37,346	▲ 277,654	28年3月買取確定契約																	
H29		▲ 50,000		▲ 50,000																		
H30		▲ 43,750	57,055	▲ 100,805																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	875,424	▲ 595,326	249,400	30,698																		
94	D	-	4	-	15	-	災害復興公営住宅建設事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	907,681	24	~	29						
																	H24	369,250		17,727	351,523	25年3月測量調査業務委託発注。40戸
																	H25	754,247		101,253	652,994	用地売買契約締結
																	H26	0		707,261	▲ 707,261	27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)
																	H27	0		▲ 32,020	32,020	事業費按分による調整
																	H28	0	▲ 329,276		▲ 329,276	
																	H29			▲ 4,281	4,281	
																	H30				0	
																	H31			▲ 1	1	基金戻入に係る端数処理のため、1千円減額
																	H32				0	
																	累計	1,123,497	▲ 329,276	789,939	4,282	
																	95	D	-	4	-	16
H24	176,575		7,316	169,259																		
H25	117,311		7,530	109,781	用地売買契約締結																	
H26	0		78,739	▲ 78,739	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。																	
H27	0			0																		
H28	0	▲ 200,301		▲ 200,301																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	293,886	▲ 200,301	93,585	0																		
96	D	-	4	-	17	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	496,140	24	~	29						
																	H24	87,500		54,469	33,031	
																	H25	1,507,342		95,552	1,411,790	用地売買契約締結
																	H26	0		15,147	▲ 15,147	26年12月URと実務業務委託契約。
																	H27	0			0	
																	H28	0	▲ 695,233	▲ 63,916	▲ 631,317	29年1月仮譲渡契約
																	H29		▲ 300,000	332,872	▲ 632,872	29年9月買取確定契約
																	H30		▲ 165,485		▲ 165,485	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,594,842	▲ 1,160,718	434,124	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
97	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	嬉石等	市	市	直接	継続	423,293	24	~	32	H23	0		0	0																		
																	H24	19,488		0	19,488																		
																	H25	604,896		42,975	561,921																		
																	H26	0		107,139	▲ 107,139																		
																	H27	0		22,126	▲ 22,126																		
																	H28	0		37,980	▲ 37,980																		
																	H29			30,929	▲ 30,929																		
																	H30		▲ 306,914	13,037	▲ 319,951																		
																	H31			12,805	▲ 12,805																		
																	H32				0																		
																	累計	624,384	▲ 306,914	266,991	50,479																		
																	98	D	-	17	-		6	-	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(片 岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0	D-17-10へ事業間流用
																																			H24	182,580		0	
H25	0	▲ 182,580	0	▲ 182,580																																			
H26	0		0	0																																			
H27	0		0	0																																			
H28	0		0	0																																			
H29			0	0																																			
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	182,580	▲ 182,580	0	0																																			
99	D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(鶴住 居)	鶴住居	市	市	直接	廃止	0	24	~	24						H23													0		0	D-17-11へ事業間流用	
																						H24													412,539		0		
																	H25	0	▲ 412,539	0	▲ 412,539																		
																	H26	0		0	0																		
																	H27	0		0	0																		
																	H28	0		0	0																		
																	H29			0	0																		
																	H30			0	0																		
																	H31			0	0																		
																	H32			0	0																		
																	累計	412,539	▲ 412,539	0	0																		
																	100	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(嬉石 松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0		D-17-12へ事業間流用
																																		H24	158,816		0		
H25	0	▲ 158,816	0	▲ 158,816																																			
H26	0		0	0																																			
H27	0		0	0																																			
H28	0		0	0																																			
H29			0	0																																			
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	158,816	▲ 158,816	0	0																																			
101	D	-	17	-	9	-	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(平 田)	平田	市	市	直接	廃止	0	24	~	24																		H23	0		0	D-17-13へ事業間流用	
																																		H24	227,743		0		
																	H25	0	▲ 227,743	0	▲ 227,743																		
																	H26	0		0	0																		
																	H27	0		0	0																		
																	H28	0		0	0																		
																	H29			0	0																		
																	H30			0	0																		
																	H31			0	0																		
																	H32			0	0																		
																	累計	227,743	▲ 227,743	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
102	D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施設建設事業	東部等	市	市	直接	継続	4,352,256	24	~	32	H23	0		0	24年12月設計業務委託発注。																	
																	H24	7,500	3,386	4,114																		
																	H25	37,500	36,450	1,050	26年3月工事発注																	
																	H26	26,250	13,493	12,757	26年6月、設計業務委託発注																	
																	H27	165,000	124,196	40,804	27年~用地取得																	
																	H28	257,055	1,873,057	298,722	1,831,390	28年9月 工事委託																
																	H29	0	973,058	▲ 973,058	工事進捗中																	
																	H30		897,829	1,352,014	▲ 454,185	工事進捗中																
																	H31			448,288	▲ 448,288	工事進捗中																
																	H32			0																		
																	累計	493,305	2,770,886	3,249,607	14,584																	
																	103	D	-	23	-	12	-	防災集団移転促進事業(両石)	両石	市	市	直接	継続	2,870,525	24	~	32	H23	0		0	
																																		H24	1,380,400		0	1,380,400
H25	1,316,437		193,796	1,122,641	26年4月~用地買収、6月~補償契約、9月設計変更契約、10月~造成工事発注																																	
H26	0		2,169,498	▲ 2,169,498	27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、11月~造成工事(複数年契約)																																	
H27	0		155,305	▲ 155,305	28年4月~補償契約、5月~用地買収、6月~造成工事																																	
H28	0	415,625	355,055	60,570	29年5月~造成工事、7月~移転補償、8月~測量調査委託																																	
H29		▲ 612,500	▲ 691,260	78,760	30年7月~用地買収、8月~移転補助交付																																	
H30			53,446	▲ 41,698	31年4月~移転補助交付、9月~周辺整備工事、2月~水路整備工事																																	
H31	11,748																																					
H32				0																																		
累計	2,708,585	▲ 196,875	2,418,940	92,770																																		
104	D	-	23	-	13	-	防災集団移転促進事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	1,029,502	24	~	32																		H23	0		0	
																																		H24	1,431,342		0	1,431,342
																	H25	1,111,687		122,625	989,062	26年4月~不動産鑑定業務発注、5月~用地買収、6月~補償契約、10月~造成工事発注																
																	H26	0	▲ 1,165,965	312,252	▲ 1,478,217	27年5月~用地買収、7月~設計業務委託、補償契約。8月~造成工事(複数年契約)																
																	H27	0		261,596	▲ 261,596	27年7月~造成工事																
																	H28	0	▲ 262,500	116,563	▲ 379,063	29年4月~移転補助交付、9月~測量調査委託																
																	H29		▲ 100,000	▲ 4,406	▲ 95,594	30年10月~周辺整備工事発注、4月~用地買収																
																	H30		▲ 113,750	21,813	▲ 135,563	01年9月~用地買収																
																	H31			5,959	▲ 5,959																	
																	H32				0																	
																	累計	2,543,029	▲ 1,642,215	836,402	64,412																	
																	106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携道路整備事業	(一)吉里吉里釜石線 釜石の2	県	県	直接	完了	2,561,874	24	~	31	H23	0		0	24年10月詳細設計発注、実施中
																																		H24	49,500		49,500	0
H25	49,500		22,034	27,466	25年6月用地測量発注、実施中																																	
H26	618,750		211,689	407,061	26年10月に工事発注、実施中																																	
H27	660,000		847,934	▲ 187,934	26年度に引続き工事を実施中																																	
H28	416,066	283,848	753,667	▲ 53,753	27年度に引続き工事を実施中																																	
H29		85,880	177,275	▲ 91,395	28年度に引続き工事を実施中																																	
H30			4,508	▲ 4,508	工事完了、道路台帳整備実施中																																	
H31		▲ 50,000	464	▲ 50,464	事業完了																																	
H32				0																																		
累計	1,793,816	319,728	2,067,071	46,473																																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	H23	0		0	平成25年度11回開催＋住まいの展示会 平成26年度18回開催＋住まいの展示会
																			H24	1,200		953	
																			H25	1,200		22	
																			H26	0		▲ 975	
																			H27	0		0	
																			H28	0		0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	2,400	0	2,400	
																			H23	0		0	
																			H24	13,221		13,221	
H25	121,264		16,570	104,694	25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。 26年9月【線】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。 27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償継続 28年12月唐丹20号線道路改良工事(その3)発注。用地買収、物件補償継続 30年8月唐丹20号線道路改良工事に係る導送配水管布設替工事(他課施工)発注、9月完成。																		
H26			28,361	▲ 28,361																			
H27			51,238	▲ 51,238																			
H28			31,836	▲ 31,836																			
H29			0	0																			
H30			3,808	▲ 3,808																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	134,485	0	131,813	2,672																			
H23	0		0	0																			
H24	0		0	0																			
H25	1,581,181		109,801	1,471,380		用地売買契約締結 用地売買契約締結 建設は県事業。用地買収のみで完了																	
H26	0		3,665	▲ 3,665																			
H27	0		0	0																			
H28	0	▲ 1,467,713		▲ 1,467,713																			
H29		▲ 2		▲ 2																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	1,581,181	▲ 1,467,715	113,466	0																			
H23	0		0	0																			
H24	0		0	0																			
H25	616,462	▲ 44,092	3,288	569,082	基本計画完了。事業間流用あり。 26年12月造成工事発注。 28年3月買取確定契約 再アロケーションによる執行増																		
H26	0		20,280	▲ 20,280																			
H27	0		121,948	▲ 121,948																			
H28	0	▲ 315,000	▲ 10,139	▲ 304,861																			
H29			▲ 2	2																			
H30		▲ 26,250	75,066	▲ 101,316																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	616,462	▲ 385,342	210,441	20,679																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅建設事業 (仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	H23	0		0		入居希望者なしのため、整備計画を変更
																	H24	0		0		
																	H25	35,584		0	35,584	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	▲ 35,584		▲ 35,584	
																	H29	0		0	0	
																	H30	0		0	0	
																	H31	0		0	0	
																	H32	0		0	0	
																	累計	35,584	▲ 35,584	0	0	
																	118	D	-	9	-	
H24	0		0																			
H25	76,666		0	76,666																		
H26	0		0	0																		
H27	0		0	0																		
H28	0		0	0																		
H29			73,392	▲ 73,392																		
H30		▲ 3,274		▲ 3,274																		
H31	0		0	0																		
H32	0		0	0																		
累計	76,666	▲ 3,274	73,392	0																		
119	D	-	9	-	2	-	小規模住宅地 区改良事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	44,998	25	~	26						H23
																	H24	0		0		
																	H25	30,000		0	30,000	
																	H26	0		29,999	▲ 29,999	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0		0	0	
																	H29		▲ 1		▲ 1	
																	H30	0		0	0	
																	H31	0		0	0	
																	H32	0		0	0	
																	累計	30,000	▲ 1	29,999	0	
																	120	D	-	9	-	3
H24	0		0																			
H25	47,333		0	47,333																		
H26	0		0	0																		
H27	0		18,146	▲ 18,146																		
H28	0		▲ 2	2																		
H29		▲ 29,189		▲ 29,189																		
H30	0		0	0																		
H31	0		0	0																		
H32	0		0	0																		
累計	47,333	▲ 29,189	18,144	0																		
121	D	-	17	-	10	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	3,967,496	25	~	32						
																	H24	0		1,208,325	▲ 1,208,325	
																	H25	395,250	304,157	174,893	524,514	
																	H26	777,508		340,281	437,227	
																	H27	484,319		127,493	356,826	
																	H28	0	261,473	0	261,473	
																	H29		431,070	▲ 108,598	539,668	
																	H30	245,815		628,526	▲ 382,711	
																	H31	76,026		496,022	▲ 419,996	
																	H32	0		0	0	
																	累計	1,978,918	996,700	2,866,942	108,676	



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
122	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(鶉住 居)	鶉住居	市	市	直接	継続	11,447,478	24	~	32	H23	0			0	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3) 25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。9月~不動産価格鑑定評 価業務発注。11月文化財調査委託発注。26年1月~用地買収。 26年4月~用地買収、10月~補償契約、27年3月URとの協定変更(~H 28.3) 27年4月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3) 28年4月~補償契約 29年4月~補償契約 30年4月~補償契約、12月協定変更(~H32.3) ~2年3月UR委託完了		
																	H24	0		3,921,150	▲ 3,921,150			
																	H25	1,352,175	568,409	704,971	1,215,613			
																	H26	3,040,835		1,930,857	1,109,978			
																	H27	1,839,855		223,281	1,616,574			
																	H28	0	291,757	0	291,757			
																	H29		943,135	▲ 304,165	1,247,300			
																	H30	443,011		645,720	▲ 202,709			
																	H31	106,428		1,081,724	▲ 975,296			
																	H32				0			
																	累計	6,782,304	1,803,301	8,203,538	382,067			
																	123	D	-	17	-		12	-
H24	0		0	0																				
H25	695,932	165,882	280,965	580,849																				
H26	1,872,265		2,260,184	▲ 387,919																				
H27	924,933		32,884	892,049																				
H28	0		510,770	▲ 510,770																				
H29		▲ 600,000	▲ 59,186	▲ 540,814																				
H30			▲ 76,927	76,927																				
H31			0	0																				
H32				0																				
累計	3,493,130	▲ 434,118	2,948,690	110,322																				
124	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	7,440,919	25	~	32						H23		
																	H24	0		0	0			
																	H25	1,176,000	279,358	526,427	928,931			
																	H26	1,833,443		1,022,217	811,226			
																	H27	2,184,636		1,263,671	920,965			
																	H28	0		468,120	▲ 468,120			
																	H29			1,188,886	▲ 1,188,886			
																	H30	97,500		667,197	▲ 569,697			
																	H31	9,750		140,624	▲ 130,874			
																	H32				0			
																	累計	5,301,329	279,358	5,277,142	303,545			
																	125	◆	D	-	4	-	10	-
H24	0		0	0																				
H25	45,312		7,576	37,736																				
H26	11,699		43,326	▲ 31,627																				
H27	0		4,108	▲ 4,108																				
H28	0	▲ 2,000		▲ 2,000																				
H29		▲ 1		▲ 1																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	57,011	▲ 2,001	55,010	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	～	～																																			
126	D	-	21	4	-	鵜住居地区公 共下水道事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	完了	619,961	25	～	31	H23	0		0	0	25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注 26年6月 用地取得 29年8月・11月・30年2月・3月工事発注 30年7月完成、30年7月・10月・31年3月工事発注 2年3月完成																
																H24	0		0	0																	
																H25	315,000		67,500	247,500																	
																H26	0		115,872	▲ 115,872																	
																H27	0		0	0																	
																H28	0		0	0																	
																H29	0	149,970	50,099	99,871																	
																H30	0		122,909	▲ 122,909																	
																H31	0		82,690	▲ 82,690																	
																H32	0		0	0																	
																累計	315,000	149,970	439,070	25,900																	
																127	D	-	21	5		-	平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	完了	230,000	25	～	30	H23	0		0	25年12月設計業務委託発注 27年6月工事発注 28年6月工事完了 29年11月設計業務委託発注 30年11月設計業務委託完了、30年9月・10月工事発注・31年3月完成 2年3月精査完了
																																	H24	0		0	
H25	71,250		15,714	55,536																																	
H26	0		0	0																																	
H27	90,000		96,260	▲ 6,260																																	
H28	0		1,647	▲ 1,647																																	
H29	0		1,933	▲ 1,933																																	
H30	0		18,704	▲ 18,704																																	
H31	0		▲ 91	91																																	
H32	0		0	0																																	
累計	161,250	0	134,167	27,083																																	
131	D	-	4	-	21	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	完了	12,894,550	25	～	30						H23												0		0	用地売買契約締結 用地売買契約締結 基本協定締結(12団地) 概算契約締結(1団地)、買取確定契約(11団地) 概算契約締結(2団地)、買取確定契約(1団地) 買取確定契約(2団地)、土地購入費及び物件補償費ほか	
																					H24												0		0		
																H25	1,713,303		177,559	1,535,744																	
																H26	6,280,331		95,561	6,184,770																	
																H27	0		7,695,332	▲ 7,695,332																	
																H28	0	2,004,840	1,208,301	796,539																	
																H29	0		1,983,694	▲ 1,983,694																	
																H30	1,161,973	122,282	83,851	1,200,404																	
																H31	0		0	0																	
																H32	0		0	0																	
																累計	9,155,607	2,127,122	11,244,298	38,431																	
																132	D	-	4	-	22	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	完了	404,337	25	～	30	H23	0		0		基本計画完了 27年3月造成工事発注。 基本協定締結 29年2月買取確定契約 再アロケーションによる執行減
																																H24	0		0		
H25	198,878		4,584	194,294																																	
H26	66,809		41,380	25,429																																	
H27	0		184,275	▲ 184,275																																	
H28	0	158,106	183,100	▲ 24,994																																	
H29	0		▲ 10,742	10,742																																	
H30	0	▲ 70,000	▲ 77,082	7,082																																	
H31	0		0	0																																	
H32	0		0	0																																	
累計	265,687	88,106	325,515	28,278																																	
133	D	-	4	-	23	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	継続	1,444,925	25	～	32																	H23	0		0	基本計画完了 基本協定締結 概算契約締結 買取確定契約(2件) 再アロケーションによる執行減	
																																H24	0		0		
																H25	329,498		7,734	321,764																	
																H26	1,340,164		0	1,340,164																	
																H27	0		184,275	▲ 184,275																	
																H28	0		▲ 184,276	184,276																	
																H29	0	▲ 100,000	1,278,789	▲ 1,378,789																	
																H30	0	▲ 220,392	▲ 1,984	▲ 218,408																	
																H31	0	▲ 84,960	▲ 109,255	24,295																	
																H32	0		0	0																	
																累計	1,669,662	▲ 405,352	1,175,283	89,027																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
134	D	-	4	-	24	-	災害復興公営 住宅建設事業	鶴住居 (中心部)	市	市	直接	完了	3,913,999	25	~	30	H23	0		0		基本計画完了 用地売買契約締結。26年12月UR実務業務契約。 概算契約締結 概算契約締結(4団地)、買取確定契約(2団地) 買取確定契約(4団地) 契約額一部修正(集会所)																		
																	H24	0		0																				
																	H25	840,623		177,559	663,064																			
																	H26	2,101,603		214,039	1,887,564																			
																	H27	0		2,308,040	▲ 2,308,040																			
																	H28	0	482,523	▲ 972,232	1,454,755																			
																	H29			1,697,340	▲ 1,697,340																			
																	H30			▲ 24,034	24,034																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	2,942,226	482,523	3,400,712	24,037																			
																	135	◆	D	-	15		-	2	1	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	完了	554,160	25	~	25	H23	0		0	25年8月建築工事発注。26年3月完成。
																																				H24	0		0	
H25	443,328		443,328	0																																				
H26	0		0	0																																				
H27	0		0	0																																				
H28	0		0	0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	443,328	0	443,328	0																																				
136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	完了	281,204	24	~	31						H23														0		0	25年10月工事発注、工事実施中 25年度に引き続き、工事実施中 26年度に引き続き工事を実施中 区画整理事業負担金	
																						H24														0		0		
																	H25	74,250		31,845	42,405																			
																	H26	173,250		90,941	82,309																			
																	H27	4,125		42,892	▲ 38,767																			
																	H28	0		58,066	▲ 58,066																			
																	H29				0																			
																	H30		▲ 7,881		▲ 7,881																			
																	H31		▲ 11,750	1,805	▲ 13,555																			
																	H32				0																			
																	累計	251,625	▲ 19,631	225,549	6,445																			
																	138	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱 崎白浜地区) 【補助率変更 分】	箱崎白浜	市	市	直接	完了	334,697	24	~	29	H23	0		0	27年7月~用地買収、補償契約、10月~造成工事 28年5月~設計業務委託、29年1月~造成工事 29年5月~測量調査委託、6月~道路新設工事		
																																		H24	0		0			
H25	0		0	0																																				
H26	0		0	0																																				
H27	230,888		192,815	38,073																																				
H28	0	40,039	11,929	28,110																																				
H29			63,014	▲ 63,014																																				
H30		▲ 3,169		▲ 3,169																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	230,888	36,870	267,758	0																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
139	D	-	1	-	8	-	道路事業(鶴 住居)【補助率 変更分】	鶴住居	市	市	直接	完了	1,688,820	24	~	31	H23	0			0	26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路 新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発 注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4) 発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線 道路新設工(その6)(その7)発注。 27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務委託発注。 H28年1月泉沢屋敷遺跡埋文調査発注。用地買収、物件補償継続 29年3月箱崎半島線道路新設工事(その8)発注。用地買収、物件補償継続 29年6月箱崎半島線道路新設工事(その9)発注、30年2月工事完了。29 年7月箱崎半島線道路新設工事(その10)発注、30年3月工事完了。29年 10月箱崎半島線道路新設工事(その11)、11月箱崎半島線道路新設工 事(その12)発注。用地買収、物件補償継続。 31年2月箱崎半島線道路新設工事(その13)発注。用地買収、物件補 償。箱崎半島線道路新設工事(その11、12)31年3月完成。 箱崎半島線道路新設工事(その13)令和元年6月工事完成。	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	320,160		514,791	▲ 194,631		
																	H27	542,423		87,796	454,627		
																	H28	358,343		149,817	208,526		
																	H29		130,129	450,619	▲ 320,490		
																	H30			103,510	▲ 103,510		
																	H31			36,727	▲ 36,727		
																	H32				0		
累計	1,220,926	130,129	1,343,260	7,795																			
140	D	-	1	-	10	-	道路事業(東 部)【補助率変 更分】	東部	市	市	直接	完了	837,258	24	~	29	H23				0	27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年2月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年5月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	241,004			241,004		
																	H27	103,530		313,167	▲ 209,637		
																	H28	0	330,613		330,613		
																	H29			356,639	▲ 356,639		
																	H30		▲ 5,341		▲ 5,341		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	344,534	325,272	669,806	0																			
141	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	701,913	25	~	32	H23	0			0		
																	H24	0			0		
																	H25	432,304		39,976	392,328		
																	H26	0		66,363	▲ 66,363		
																	H27	0		141,974	▲ 141,974		
																	H28	0	83,960	97,970	▲ 14,010		
																	H29			54,851	▲ 54,851		
																	H30		45,265	160,395	▲ 115,130		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	432,304	129,225	561,529	0																			
142	◆	D	-	17	-	10	-	宅地整備事業 (片岸・鶴住居 地区)	片岸・鶴 住居	市	市	直接	完了	7,481,723	25	~	31	H23	0			0	27年3月URとの協定変更契約(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3) 30年12月協定変更(～H32.3) ～2年3月事業完了
																		H24	0			0	
																		H25	334,400			334,400	
																		H26	1,138,267		2,450,341	▲ 1,312,074	
																		H27	977,674		0	977,674	
																		H28	0		0	0	
																		H29	1,626,995	1,412,105	383,104	2,655,996	
																		H30	333,166		883,104	▲ 549,938	
																		H31	162,768		2,111,288	▲ 1,948,520	
																		H32				0	
累計	4,573,270	1,412,105	5,827,837	157,538																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)金石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	H23	0		0	0	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整中	
																	H24	0		0	0		
																	H25	33,000		0	33,000		
																	H26	8,250		0	8,250		
																	H27	0		0	0		
																	H28	0	▲ 41,250		▲ 41,250		
																	H29	0		0	0		
																	H30	0		0	0		
																	H31	0		0	0		
																	H32	0		0	0		
																	累計	41,250	▲ 41,250	0	0		
145	D	-	21	-	6	-	鶴住居地区汚 水処理場整備 事業	鶴住居・ 片岸	市	市	直接	完了	1,902,000	26	~	30	H23	0		0	0	26年7月 発注 28年9月 変更 30年2月工事完了 31年3月精算完了	
																	H24	0		0	0		
																	H25	0		0	0		
																	H26	1,162,500		1,162,500	0		
																	H27	0		0	0		
																	H28	311,550		261,809	49,741		
																	H29	0		0	0		
																	H30	0		▲ 5,744	5,744		
																	H31	0		0	0		
																	H32	0		0	0		
																	累計	1,474,050	0	1,418,565	55,485		
146	◆	D	-	1	-	10	-	不発弾探査事 業(東部)	東部	市	市	直接	完了	202,055	26	~	28	H23	0		0	0	26年4月港町2号線道路整備工事発注 H27年3月 不発弾探査完了
																		H24	0		0	0	
																		H25	0		0	0	
																		H26	156,234		21,888	134,346	
																		H27	10,909		139,755	▲ 128,846	
																		H28	0		0	0	
																		H29	0	▲ 5,500		▲ 5,500	
																		H30	0		0	0	
																		H31	0		0	0	
																		H32	0		0	0	
																		累計	167,143	▲ 5,500	161,643	0	
147	◆	D	-	15	-	2	-	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	完了	860,215	26	~	31	H23	0		0	0	28年10月 発注 29年6月・8月工事発注 30年5月工事発注・31年3月完成 2年3月完成
																		H24	0		0	0	
																		H25	0		0	0	
																		H26	200,000		163,604	36,396	
																		H27	240,000		161,346	78,654	
																		H28	218,576		215,535	3,041	
																		H29	0	29,595	79,922	▲ 50,327	
																		H30	0		43,899	▲ 43,899	
																		H31	0		23,862	▲ 23,862	
																		H32	0		0	0	
																		累計	658,576	29,595	688,168	3	
148	◆	D	-	17	-	11	-	鶴住居地区復 興広場整備事 業	鶴住居	市	市	直接	完了	1,654,500	26	~	30	H23	0		0	0	土地鑑定評価業務のみ実施 27年5月 測量調査設計発注。27年10月 造成工事発注。28年完成予 定。28年3月 釜石市土地開発基金から用地購入。 28年4月造成工事発注。28年5月事業用地購入。28年5月~3月物件移転 補償。28年9月広場設計業務発注。29年3月広場工事発注。29年6月 屋 外トイレ工事発注。 29年4月配電線路の移転に伴う補償金 30年7月31日屋外トイレ工事等完了により減額
																		H24	0		0	0	
																		H25	0		0	0	
																		H26	45,324		194	45,130	
																		H27	164,458		351,162	▲ 186,704	
																		H28	1,113,816		825,172	288,644	
																		H29	0		147,070	▲ 147,070	
																		H30	0		▲ 1,127	1,127	
																		H31	0		0	0	
																		H32	0		0	0	
																		累計	1,323,598	0	1,322,471	1,127	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	～	～																																									
149	◆	D	-	17	-	11	-	2	仮置場整備事業	水海・平田	市	市	直接	継続	3,183,169	26	～	32	H23	0	0	0	26年7月～仮置場整備工事発注 27年5月～仮置場整備工事(複数年契約) 28年4月～仮置場整備工事 29年4月～仮置場整備工事 30年4月～仮置場整備工事 31年4月～仮置場整備工事																				
																			H24	0	0	0																					
																			H25	0	0	0																					
																			H26	487,065	450,633	36,432																					
																			H27	1,332,840	844,520	488,320																					
																			H28	0	7,680	▲ 7,680																					
																			H29		319,933	▲ 319,933																					
																			H30	260,095	149,386	110,709																					
																			H31	466,533	384,781	81,752																					
																			H32			0																					
																			累計	2,546,533	0	2,156,933		389,600																			
																			150	◆	D	-		17	-	11	-	3	鶴住居地区排水施設整備事業	鶴住居・片岸	市	市	直接	完了	3,698,484	26	～	31	H23	0	0	0	26年8月 委託 28年4月 工事委託 29年4月工事委託 30年4月工事委託 2年3月完成
																																							H24	0	0	0	
H25	0	0	0																																								
H26	406,400	406,323	77																																								
H27	884,800		884,800																																								
H28	18,400	320,470	▲ 302,070																																								
H29	1,412,800	20,000	895,162	537,638																																							
H30		155,200	966,231	▲ 811,031																																							
H31	61,187	362,763	▲ 301,576	0																																							
H32			0	0																																							
累計	2,783,587	175,200	2,950,949	7,838																																							
151	◆	D	-	17	-	13	-	1	平田地区排水施設整備事業	平田	市	市	直接	完了	707,000	26	～	31					H23																0	0	0	27年10月 工事発注 28年 8月 工事発注 29年5月・30年1月工事発注 30年11月・12月・31年2月工事発注 2年3月完成	
																							H24																0	0	0		
																			H25	0	0	0																					
																			H26	145,600	859	144,741																					
																			H27	160,000	86,820	73,180																					
																			H28	0	88,844	▲ 88,844																					
																			H29	0	33,414	▲ 33,414																					
																			H30		24,405	▲ 24,405																					
																			H31		4,204	▲ 4,204																					
																			H32			0																					
																			累計	305,600	0	238,546	67,054																				
																			152	◆	D	-	17	-	10	-	2	片岸町雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	廃止	21,300	26	～	28	H23	0	0	0		27年8月片岸地区雨水排水路予備設計業務委託発注。27年12月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注。 28年4月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注
																																						H24	0	0	0		
H25	0	0	0																																								
H26	163,840	0	163,840																																								
H27	0	5,077	▲ 5,077																																								
H28	0	11,963	▲ 11,963																																								
H29		▲ 146,800	▲ 146,800																																								
H30			0																																								
H31			0																																								
H32			0																																								
累計	163,840	▲ 146,800	17,040	0																																							
153	◆	D	-	17	-	10	-	3	消防水利整備事業(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	31,200	26	～	30																				H23	0	0	0	27年3月URとの協定変更契約(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3)	
																																						H24	0	0	0		
																			H25	0	0	0																					
																			H26	21,600	24,960	▲ 3,360																					
																			H27	3,360	0	3,360																					
																			H28	0		0																					
																			H29			0																					
																			H30		▲ 1,754	1,754																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	24,960	0	23,206	1,754																				

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備 事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	36,600	26	~	30	H23	0		0	27年3月URとの協定変更契約(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3)	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	21,600		29,280		▲ 7,680
																			H27	7,680		0		7,680
																			H28	0				0
																			H29					0
																			H30			▲ 569		569
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	29,280	0	28,711		569
155	◆	D	-	17	-	12	-	1	消防水利整備 事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	20,372	26	~	29	H23	0		0	29年5月～造成工事	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	14,400		0		14,400
																			H27	1,920				1,920
																			H28	0				0
																			H29			16,298		▲ 16,298
																			H30		▲ 22			▲ 22
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	16,320	▲ 22	16,298		0
156	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(平田)	平田	市	市	直接	継続	23,400	26	~	32	H23	0		0	29年12月～造成工事	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	14,400		0		14,400
																			H27	4,320				4,320
																			H28	0				0
																			H29			8,753		▲ 8,753
																			H30			0		0
																			H31			7,674		▲ 7,674
																			H32					0
																			累計	18,720	0	16,427		2,293
158	D	-	1	-	15	-	-	-	道路事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	完了	1,222,565	26	~	30	H23	0		0	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月～用地買収、補償契約 27年7月～補償契約、8月～用地買収、12月～道路新設工事(複数年契 約)	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	307,026		451,838		▲ 144,812
																			H27	567,202		426,274		140,928
																			H28	87,062	16,760	▲ 16,092		119,914
																			H29			82,099		▲ 82,099
																			H30			966		▲ 966
																			H31			▲ 10,292		10,292
																			H32					0
																			累計	961,290	16,760	934,793		43,257
159	◆	D	-	15	-	2	-	3	不発弾探査事 業(東部地区)	東部	市	市	直接	完了	423,492	26	~	28	H23	0		0	27年8月～調査業務委託 29年1月～調査業務委託	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	614,304		0		614,304
																			H27	0		263,725		▲ 263,725
																			H28	0		75,069		▲ 75,069
																			H29		▲ 275,510			▲ 275,510
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	614,304	▲ 275,510	338,794		0

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
160	◆	D	-	17	-	11	-	5	JR山田線踏切 移設事業	鶴住居	市	市	直接	完了	71,500	26	~	30	H23	0		0	27年3月URとの協定変更(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3) 28年12月、29年3月:業務委託変更																				
																			H24	0		0																					
																			H25	0		0																					
																			H26	5,200		57,200		▲ 52,000																			
																			H27	52,000		0		52,000																			
																			H28	0		▲ 56,333		56,333																			
																			H29			15,151		▲ 15,151																			
																			H30			35,213		▲ 35,213																			
																			H31					0																			
																			H32					0																			
																			累計	57,200	0	51,231		5,969																			
																			161	◆	D	-		17	-	12	-	2	不発弾探査事 業(嬉石松原 地区)	嬉石松原	市	市	直接	完了	267,843	26	~	28	H23	0		0	26年12月調査委託業務発注 27年6月~調査業務委託
																																							H24	0		0	
H25	0		0																																								
H26	463,104		179,280	283,824																																							
H27	0		34,995	▲ 34,995																																							
H28	0			0																																							
H29		▲ 248,829		▲ 248,829																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	463,104	▲ 248,829	214,275	0																																							
162	D	-	4	-	25	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	完了	3,937,830	26	~	29					H23																0		0	H27.1設計発注(H27完了) 嬉石・松原工事中 松原完成、嬉石本体工事中 嬉石完成	
																							H24																0		0		
																			H25	0		0																					
																			H26	429,716		461,046	▲ 31,330																				
																			H27	643,187		243,117	400,070																				
																			H28	2,469,674		1,644,981	824,693																				
																			H29			1,096,456	▲ 1,096,456																				
																			H30				0																				
																			H31		▲ 96,977		▲ 96,977																				
																			H32				0																				
																			累計	3,542,577	▲ 96,977	3,445,600	0																				
																			163	D	-	4	-	26	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,652	26	~	30	H23	0		0		両石設計発注:完了 両石工事中 両石完成
																																						H24	0		0		
H25	0		0																																								
H26	88,193		0	88,193																																							
H27	0			0																																							
H28	0	257,512	30,704	226,808																																							
H29		324,489	503,868	▲ 179,379																																							
H30		▲ 21,906	113,498	▲ 135,404																																							
H31		▲ 218		▲ 218																																							
H32				0																																							
累計	88,193	559,877	648,070	0																																							
164	◆	D	-	21	-	1	-	1	釜石東部市街 地污水管末端 管路整備事業	東部	市	市	直接	完了	20,000	27	~	30																				H23	0		0	28年3月発注 29年8月工事発注 31年3月完成	
																																						H24	0		0		
																			H25	0		0																					
																			H26	0		0																					
																			H27	16,000		8,173	7,827																				
																			H28	0			0																				
																			H29	0		5,962	▲ 5,962																				
																			H30			1,857	▲ 1,857																				
																			H31				0																				
																			H32				0																				
																			累計	16,000	0	15,992	8																				



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
165	D	-	1	-	12	-	道路事業(小白浜) 【補助率変更分】	小白浜	市	市	直接	完了	474,970	24	~	30	H23				0	27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償継続 28年12月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良工事(その3)(その4)発注。用地買収、物件補償継続 29年6月唐丹20号線道路改良用地測量調査業務委託、唐丹20号線道路改良工事(その5)発注。29年8月唐丹20号線道路改良工事(その6)発注。用地買収、物件補償継続。 30年6月唐丹20号線道路改良工事(その7)発注、31年2月完成。物件補償1件。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	177,532		87,264	90,268	
																	H28	170,286		86,341	83,945	
																	H29		32,156	137,847	▲ 105,691	
																	H30			29,290	▲ 29,290	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															347,818	32,156	340,742	39,232				
166	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (片岸)(整備費)	片岸	市	市	直接	継続	308,737	29	~	32	H23	0			0	30年3月造成工事発注 31年3月造成工事発注 2年3月造成工事発注
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	0			0	
																	H27	0			0	
																	H28	0			0	
																	H29	29,962		7,371	22,591	
																	H30	27,714	113,673	97,763	43,624	
																	H31		60,201	97,171	▲ 36,970	
																	H32				0	
累計															57,676	173,874	202,305	29,245				
167	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 【補助率変更分】	市内6ヶ所	県	県	直接	継続	136,838	30	~	32	H23	0			0	
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	0			0	
																	H27	0			0	
																	H28	0			0	
																	H29		11,073		11,073	
																	H30		55,105	8,196	46,909	
																	H31			57,617	▲ 57,617	
																	H32	47,853			47,853	
累計															47,853	66,178	65,813	48,218				
168	◆	D	-	17	-	10	(仮)片岸・鶴 住居地区区画 整理事業に係 るマネジメント 事業	片岸・鶴 住居	市	市	直接	完了	480,000	31	~	31	H23	0			0	~2年3月事業完了
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	0			0	
																	H27	0			0	
																	H28	0			0	
																	H29	0			0	
																	H30	0		0	0	
																	H31	384,000		310,550	73,450	
																	H32				0	
累計															384,000	0	310,550	73,450				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
169	◆	D	-	23	-	4	-	1	根浜地区海岸 砂浜再生事業	根浜	県	県	直接	継続	998,472	30	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		711,508	159,780	551,728	
																			H31	27,815	59,453	503,936	▲ 416,668	
																			H32				0	
																			累計	27,815	770,961	663,716	135,060	
																			170				5	
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		43,924	43,924	0																				
H31	89,904		89,904	0																				
H32				0																				
累計	89,904	43,924	133,828	0																				
171	◆	D	-	15	-	2	-	4	釜石市復興事 業CM業務	市内各地 区	市	市	直接	継続	1,187,197	31	~	32						H23
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30			0	0	
																			H31	24,053	479,658	499,104	4,607	
																			H32	446,045			446,045	
																			累計	470,098	479,658	499,104	450,652	
																			172				20	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31		84,960	14,858	70,102																				
H32				0																				
累計	0	84,960	14,858	70,102																				

養浜工事中  
養浜工事実施中(R2.7完成予定)、ほか環境調査等実施

31年4月~業務委託契約

01年9月~測量調査設計業務、02年3月~用地買収

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	14,655	0	14,655	0	
										H24	26,300,480	0	11,429,357	14,871,123	
										H25	22,937,201	0	14,679,016	8,258,185	
										H26	32,607,413	0	24,348,299	8,259,114	
										H27	20,618,163	0	26,589,708	▲ 5,971,545	
										H28	5,792,090	0	6,199,770	▲ 407,680	
										H29	3,893,685	0	14,168,729	▲ 10,275,044	
										H30	5,093,483	▲ 479,658	11,331,871	▲ 6,718,046	
										H31	2,539,597	479,658	7,839,206	▲ 4,819,951	
										H32	446,045	0	0	446,045	
								151,368,070	市町村交付分 計		120,242,812	0	116,600,611	3,642,201	
										H23	570,895	0	145,020	425,875	
										H24	3,981,593	0	2,219,795	1,761,798	
										H25	3,001,780	0	338,076	2,663,704	
										H26	1,677,034	0	1,116,917	560,117	
										H27	1,347,009	0	2,638,074	▲ 1,291,065	
										H28	3,079,630	83,960	2,785,953	377,637	
										H29	0	▲ 649,529	2,145,403	▲ 2,794,932	
										H30	48,699	▲ 140,427	653,008	▲ 744,736	
										H31	176,923	▲ 211,632	728,638	▲ 763,347	
										H32	203,962	0	0	203,962	
								15,457,163	都道府県交付分 計		14,087,525	▲ 917,628	12,770,884	399,013	
										H23	585,550	0	159,675	425,875	
										H24	30,282,073	0	13,649,152	16,632,921	
										H25	25,938,981	0	15,017,092	10,921,889	
										H26	34,284,447	0	25,465,216	8,819,231	
										H27	21,965,172	0	29,227,782	▲ 7,262,610	
										H28	8,871,720	83,960	8,985,723	▲ 30,043	
										H29	3,893,685	▲ 649,529	16,314,132	▲ 13,069,976	
										H30	5,142,182	▲ 620,085	11,984,879	▲ 7,462,782	
										H31	2,716,520	268,026	8,567,844	▲ 5,583,298	
										H32	650,007	0	0	650,007	
								166,825,233	合計		134,330,337	▲ 917,628	129,371,495	4,041,214	

(様式2E)

釜石市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
27	E	-	1	-	1	-	低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	継続	227,324	24 ~ 32	H23	0	0	0	0	24年4月契約開始。 58戸 契約 60戸契約 54戸契約				
															H24	16,536	0	10,020	6,516					
															H25	99,225	0	17,488	81,737					
															H26	0	0	19,890	▲ 19,890					
															H27	0	0	13,679	▲ 13,679					
															H28	0	0	16,803	▲ 16,803					
															H29	0	0	17,549	▲ 17,549					
															H30	28,270	0	16,232	12,038					
															H31	0	0	0	0					
															H32	0	0	0	0					
															累計	144,031	0	111,661	32,370					
															市町村 交付分		各年度 別合計		H23		0	0	0	0
																			H24		16,536	0	10,020	6,516
																			H25		99,225	0	17,488	81,737
H26	0	0	19,890	▲ 19,890																				
H27	0	0	13,679	▲ 13,679																				
H28	0	0	16,803	▲ 16,803																				
H29	0	0	17,549	▲ 17,549																				
H30	28,270	0	16,232	12,038																				
H31	0	0	0	0																				
H32	0	0	0	0																				
227,324	市町村交付分 計	144,031	0	111,661	32,370																			
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																
				H24	16,536	0	10,020	6,516																
				H25	99,225	0	17,488	81,737																
				H26	0	0	19,890	▲ 19,890																
				H27	0	0	13,679	▲ 13,679																
				H28	0	0	16,803	▲ 16,803																
				H29	0	0	17,549	▲ 17,549																
				H30	28,270	0	16,232	12,038																
				H31	0	0	0	0																
				H32	0	0	0	0																
				227,324	合計	144,031	0	111,661	32,370															