

(様式1)

田野畑村 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

田野畑村 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	76,125	829,850
	H24	5,172,805	951,627
	H25	6,213,063	2,517,582
	H26	2,485,574	2,728,664
	H27	1,107,218	4,850,366
	H28	75,283	949,316
	H29	0	263,826
	H30	0	238,446
	H31	202,144	313,441
H32	61,842	0	
合計	15,394,054	13,643,118	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	1,081,602	15,394,054	119	13,491,746	820,825

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	756,125	152,592
	H24	2,841,311	404,950
	H25	387,635	1,223,891
	H26	635,250	1,028,230
	H27	511,500	1,080,602
	H28	544,500	821,085
	H29	151,800	416,361
	H30	0	257,823
	H31	49,500	157,652
H32	0	0	
合計	5,877,621	5,543,186	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	14,511,387	15,332,212	0	0	820,825
都道府県交付分	5,631,726	5,877,621	▲ 237,515	0	8,380
合計	20,143,113	21,209,833	▲ 237,515	0	829,205

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

田野畑村

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	村内全域	村	村	直接	完了	20,158	24	~	31	H23			0	24年4月~9月 移転団地(R1) 試掘調査。 24年4月~8月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H24年度 分完了)。		
																	H24	9,178		546	8,632	25年10月 個人住宅用地 埋め戻し工事。 25年5月~3月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H25年度 分完了)。	
																	H25	5,940		3,813	2,127	26年1月~3月 拓洋台団地発掘調査報告書作成。	
																	H26			215	▲ 215		
																	H27			0	0		
																	H28			0	0		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31			0	0	該当申請なし。(事業全体を完了とする) 国庫返納 8,544千円	
																	H32			0	0		
累計	15,118	0	4,574	10,544																			
21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	16,631	24	~	26	H23			0	平成24年8月から24年11月 試掘等調査。		
																	H24	3,497		1,952	1,545		
																	H25	8,976		8,538	438	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。	
																	H26			1,982	▲ 1,982	平成27年2月 試掘等調査。	
																	H27			0	0		
																	H28			0	0		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31			0	0		
																	H32			0	0		
累計	12,473	0	12,472	1																			
45	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	38	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会。	
																		H24	30		1	29	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
累計	30	0	1	29																			
63	◆	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財収 蔵整理棚等整 備事業	菅窪地区	村	村	直接	完了	3,297	31	~	31	H23			0		
																		H24			0	0	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31	2,637		2,176	461	埋蔵文化財収蔵整理棚の整備。
																		H32			0	0	
累計	2,637	0	2,176	461																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	9,178	0	546	8,632	
										H25	5,940	0	3,813	2,127	
										H26	0	0	215	▲ 215	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	2,637	0	2,176	461	
										H32	0	0	0	0	
								23,455	市町村交付分 計		17,755	0	6,750	11,005	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,527	0	1,953	1,574	
										H25	8,976	0	8,538	438	
										H26	0	0	1,982	▲ 1,982	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								16,669	都道府県交付分 計		12,503	0	12,473	30	
										H23	0	0	0	0	
										H24	12,705	0	2,499	10,206	
										H25	14,916	0	12,351	2,565	
										H26	0	0	2,197	▲ 2,197	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	2,637	0	2,176	461	
										H32	0	0	0	0	
								40,124	合計		30,258	0	19,223	11,035	

(様式2C)

田野畑村

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	2	-	1	-	机浜番屋群再生事業	机地区	村	村	直接	完了	271,620	24	~	26	H23				0	24年8月 測量基本設計業務発注、25年3月完了。
																	H24	54,000		11,901	42,099	25年4月 実施設計監理業務発注、27年12月完了。
																	H25	138,000		113,651	24,349	26年3月 机浜番屋群整備工事発注、26年10月完了。
																						26年4月 【事業間流用】15,750千円増額。
																	H26		15,750	78,163	▲ 62,413	26年5月 机浜番屋群整備工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。 26年9月 合併浄化槽・敷地造成・外構工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。 26年8月 機械器具備品購入。27年3月完了。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 4,035		▲ 4,035	31年10月【事業間流用】4,035千円減額。→C-2-3へ
																	H32				0	
																	累計	192,000	11,715	203,715	0	
																	3	◆	C	-	2	-
H24	24,000		13,622	10,378	24年11月 水道施設測量調査業務発注、25年3月完了。 25年7月 水道配水管敷設工事発注、26年3月完了。																	
H25	72,000		56,432	15,568	26年6月 舗装、本復旧工事発注予定。																	
H26			17,424	▲ 17,424	26年8月 舗装、本復旧工事発注、26年10月完了。																	
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31		▲ 8,522		▲ 8,522	31年10月【事業間流用】8,522千円減額。→C-2-3へ																	
H32				0																		
累計	96,000	▲ 8,522	87,478	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	◆	C	-	2	-	1	2	ジオーツーリズム推進事業	沿岸部	村	村	直接	完了	3,700	24	~	25	H23				0	24年7月 ガイド養成講習会開催。24年8月 海底資源調査委託業務発注。24年12月 ジオーツーリズム体験会開催委託業務発注。(H24年度事業完了)
																		H24	1,600		1,361	239	
																		H25	1,600		1,599	1	25年7月 ジオーツーリズムパンフレット作成業務発注、25年9月完了。 25年10月 ジオーツーリズムホームページ作成業務発注、26年1月完了。
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31		▲ 240		▲ 240	31年10月【事業間流用】240千円減額。→C-2-3へ
																		H32				0	
	累計	3,200	▲ 240	2,960	0																		
5	C	-	7	-	1	-	サケふ化場整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	665,032	24	~	25	H23				0	24年5月 水質調査業務委託発注。 24年5月 設計監理委託業務発注。	
																	H24	539,250		498,135	41,115	24年9月 サケふ化場整備工事発注、H25年6月完成。	
																	H25			639	▲ 639	25年5月 機械器具購入、25年10月完了。	
																	H26		▲ 19,500		▲ 19,500	26年4月 【事業間流用】15,750千円減額。→C-2-1へ 26年4月 【事業間流用】3,750千円減額。→C-2-2へ	
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 15,000		▲ 15,000		
																	H31		▲ 5,976		▲ 5,976	31年10月【事業間流用】5,976千円減額。→C-2-3へ	
																	H32				0		
	累計	539,250	▲ 40,476	498,774	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	C-5-1-	平井賀漁港地区 漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23 ~ 32	H23	403,275		107,207	296,068	〔土地利用高度化再編〕 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 〔集落遠整備〕 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井買線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 〔水産飲雑用水施設〕 24年8-10-11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〔集落排水施設〕 24年3-5月 集落排水施設詳細測量、用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
										H24	1,489,327		140,003	1,349,324	〔土地利用高度化再編〕 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 〔集落遠整備〕 25年6月 平井買線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井買線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〔水産飲雑用水施設〕 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 遠鳴管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 遠鳴管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〔集落排水処理施設〕 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
										H25			426,398	▲ 426,398	〔土地利用高度化再編〕 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5-7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 〔集落遠整備〕 26年5-8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井買線河川橋断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井買線(中央部橋脚)道路測量調査設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井買線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月~3月 集落道用地購入。 26年4月~12月 物件補償。 〔集落排水施設〕 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽影響調査整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月~1月 施設用地購入。
										H26			696,026	▲ 696,026	〔土地利用高度化再編〕 27年7月 配水管及び集落排水施設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水施設その2工事発注、28年11月完了予定。 〔集落遠整備〕 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 羅賀平井買線(ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井買線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月~8月 用地購入。 27年4月~11月 物件補償。 〔集落排水施設〕 27年3月 平井買漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。
										H27			361,621	▲ 361,621	〔土地利用高度化再編〕 27年7月 配水管及び集落排水施設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水施設その2工事発注、28年11月完了予定。 〔集落遠整備〕 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 羅賀平井買線(ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井買線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月~8月 用地購入。 27年4月~11月 物件補償。 〔集落排水施設〕 27年3月 平井買漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。
										H28			56,837	▲ 56,837	30年3月事業完了予定。
										H29			32,140	▲ 32,140	31年3月事業完了予定。
										H30			5,266	▲ 5,266	32年3月事業完了予定。
										H31			31,714	▲ 31,714	33年3月事業完了予定。(台風19号災害による工期の延伸)
										H32			0	0	
累計	1,892,602	0	1,857,212	35,390											

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	C-5-2-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23	～	32	H23	296,625		45,385	251,240	(土地利用高度化再編) 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 (集落道整備) 24年7-8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営実証認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 (集落排水施設) 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
												H24	959,625		140,060	819,565	
												H25			665,186	▲ 665,186	(土地利用高度化再編) 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 (集落道整備) 25年4月 立神線道路用地購入、立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 (水産飲雑用水) 25年3月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 (集落排水施設) 25年5月 施設工事精算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の況及び大浜浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
												H26			92,430	▲ 92,430	(土地利用高度化再編) 26年5月 黎明台団地気象観測調査、風洞実験業務発注、27年5月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 (集落道整備) 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台橋図作成業務発注、27年3月完了。 (集落排水施設) 26年6月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。
												H27			230,520	▲ 230,520	(集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の況接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 高砂避震道路新設補償工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。
												H28			34,374	▲ 34,374	30年3月事業完了予定。
												H29			0	0	31年3月事業完了予定。
												H30			43,926	▲ 43,926	32年3月事業完了予定。
H31			30,711	▲ 30,711	33年3月 完了予定。												
H32			0	0													
累計			1,256,250	0	1,282,592	▲ 26,342											

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	～	25	H23			0	25年2月 設計業務発注、5月完了。 25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月～3月 備品購入。	
																			H24	112,800		5,402		107,398
																			H25			99,048		▲ 99,048
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	112,800	0	104,450		8,350
																			18	C	-	6		-
H24		▲ 1,491	6,384	▲ 7,875																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0																				
19	C	-	6	-	2	-		平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	～	24	H23					4,350	
																		H24		2,375	6,725	▲ 4,350		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	4,350	2,375	6,725	0		
																		20	C	-	6	-	3	-
H24	24,300	▲ 884	40,851	▲ 17,435																				
H25			0	0																				
H26			0	0																				
H27			16,752	▲ 16,752																				
H28			0	0																				
H29			0	0																				
H30			0	0																				
H31			0	0																				
H32			0	0																				
累計	64,800	▲ 884	57,603	6,313																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
30	◆	C	-	5	-	1	-	1	観光交流物産 施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	40,000	24	~	25	H23			0	24年7月 設計監理業務発注、25年3月完了。24年7月 用地購 入。	
																			H24	32,000		32,000		0
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	32,000	0	32,000	0																				
31	◆	C	-	5	-	1	-	2	羅賀地区コ ミュニティセン ター整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	178,558	24	~	25	H23			0	24年12月 建築設計業務発注、25年3月完了。 25年6月 建築工事発注、25年12月完了。 25年11月~26年3月 備品購入。 31年10月【事業間流用】11,696千円減額。→C-2-3へ	
																			H24	10,400		9,399		1,001
																			H25	173,600		133,448		40,152
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29		▲ 29,457			▲ 29,457
																			H30					0
																			H31		▲ 11,696			▲ 11,696
																			H32					0
累計	184,000	▲ 41,153	142,847	0																				
32	◆	C	-	5	-	2	-	2	鳥越地区コ ミュニティセン ター整備事業	鳥越地区	村	村	直接	完了	194,675	24	~	27	H23			0	25年1月 建築設計業務発注、25年9月完了予定。 26年12月 建築工事発注予定。 26年10月 建設工事監理業務委託発注、27年9月完了予定。 26年12月 建設工事発注、27年9月完了予定。 27年11月 建設工事完了、27年10月~28年3月 備品購入。 31年10月【事業間流用】1,060千円減額。→C-2-3へ	
																			H24	9,600		8,820		780
																			H25	147,200		0		147,200
																			H26			134,438		▲ 134,438
																			H27			12,482		▲ 12,482
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31		▲ 1,060			▲ 1,060
																			H32					0
累計	156,800	▲ 1,060	155,740	0																				
33	◆	C	-	5	-	2	-	3	防災まちづくり 拠点施設整備 事業	菅窪地区	村	村	直接	完了	368,186	24	~	27	H23			0	25年1月 建築設計業務発注、25年10月完了。 26年3月 建築工事発注、26年12月完了。 26年7月 工事内容の一部変更発注、26年12月完了。 27年6月 防災備蓄倉庫建設工事発注、27年12月完了。 31年10月【事業間流用】19,531千円減額。→C-2-3へ	
																			H24	14,400		7,140		7,260
																			H25	247,200		215,136		32,064
																			H26			27,650		▲ 27,650
																			H27	52,480		44,623		7,857
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31		▲ 19,531			▲ 19,531
																			H32					0
累計	314,080	▲ 19,531	294,549	0																				
34	◆	C	-	7	-	1	-	1	サケ稚魚運搬 車整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	4,151	24	~	25	H23			0	25年1月 運搬車購入。25年5月 運搬車用水槽購入予定。 25年5月 運搬車用水槽購入。 31年10月【事業間流用】279千円減額。→C-2-3へ	
																			H24	3,600		2,972		628
																			H25			349		▲ 349
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31		▲ 279			▲ 279
																			H32					0
累計	3,600	▲ 279	3,321	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	C	-	7	-	2	-	水産荷捌き施設整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	366,468	24	~	28	H23				0	25年9月 設計監理業務発注、27年3月完了予定。 26年2月 水産荷捌き施設工事発注、27年3月完了予定。 設計変更を検討中。(人工地盤工事の遅れによる) 設計変更に伴う減額。28年6月完成予定。 設計変更に伴う減額。28年6月完成。
																	H24	15,750		0	15,750	
																	H25	286,500		296,172	▲ 9,672	
																	H26			0	0	
																	H27			▲ 4,495	4,495	
																	H28			▲ 16,826	16,826	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 27,399		▲ 27,399	
																	H32				0	
																	累計	302,250	▲ 27,399	274,851	0	
																	42	☆	F	-	1	
H24	1,476,595		65,560	1,411,035																		
H25			447,452	▲ 447,452																		
H26			181,735	▲ 181,735																		
H27			179,566	▲ 179,566																		
H28			68,573	▲ 68,573																		
H29		84,061		▲ 84,061																		
H30		27,184		▲ 27,184																		
H31		37,946		▲ 37,946																		
H32				0																		
累計	1,476,595	0	1,092,077	384,518																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	C-1-1-	平井賀漁港 (羅賀地区)環 境整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	194,348	25 ~ 30	H23				0	
										H24				0	
										H25	97,500		7,350	90,150	25年6月 測量設計業務発注、25年11完了。 25年6月 転落防止柵他工事発注、25年10月完了。 26年9月 その他工事発注、28年3月完了予定。
										H26	90,000		36,944	53,056	27年1月 実施設計業務発注、27年3月完了。 27年1月 漁港環境施設整備工事発注、28年3月完了予定。
										H27			43,897	▲ 43,897	27年12月 環境整備(その2)工事発注、28年8月完了予定。 27年12月 環境整備(その2)工事発注、29年2月完了。
										H28			50,625	▲ 50,625	28年3月 環境整備(その3)工事発注、29年11月完了予定。 28年3月 環境整備(その3)工事発注、29年12月完了。
										H29			6,945	▲ 6,945	29年11月 環境施設整備(船置場修繕)工事発注、30年5月完了予定。
										H30			▲ 30,696	▲ 30,696	30年5月完了。
										H31			▲ 11,043	▲ 11,043	31年10月【事業間流用】 11,043千円減額。→C-2-3へ
										H32				0	
										累計	187,500	▲ 41,739	145,761	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
47	C - 5 - 1 -	平井賀漁港地区 漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	村	村	直接	継続	2,508,574	25 ~ 32	H23				0	
										H24				0	
										H25	1,211,250		9,754	1,201,496	(水産飲雑用水施設) 26年1月 水源導水管敷設工事発注、26年3月完了。 (集落道整備) 26年8月 海鳴台線(道路改良その1)工事発注、27年9月完了予定、27年2月 羅賀 平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年3月 海鳴台線(橋梁下部工その2)工事発注、27年10月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 26年8月 (羅賀浄水系)導・配水管布設工事発注、27年3月完了。 26年9月 (田野畑浄水系)連絡管推進工事設計業務発注、26年11月完了。 26年11月 (羅賀浄水系)新明戸浄水場布設整備工事発注、27年6月完了予定。 26年12月 (羅賀浄水系)新明戸浄水場施設整備工事施工監理業務発注、27年6月 完了予定。 26年12月 (田野畑浄水系)配水計画基本設計業務発注、27年5月完了予定。 26年12月 (田野畑浄水系)連絡管布設整備工事(第1工区)発注、27年7月完了予 定。 27年3月 (田野畑浄水系)連絡管布設工事(第2工区)発注、27年8月完了予定。
										H26	773,250		474,540	298,710	(土地利用高度化再編) 28年2月 土地利用高度化再編整備羅賀地区修正設計業務発注、28年6月完了予 定。 27年10月~28年3月 用地購入。 27年9月~28年3月 物件補償。 (集落道整備) 27年4月 平井賀線外1路線測量設計(修正)業務委託発注、27年7月完了。 27年12月 平井賀線(駅接続)函渠工事修正設計業務委託発注、28年1月完了。 27年12月 海鳴台線(道路改良舗装その2)工事発注、28年12月完了予定。 27年12月 上川原線(羅賀コミュニティセンター接続)道路改良工事発注、28年7月完 了予定。 28年1月 羅賀平井賀線外2路線道路改良舗装工事発注、29年3月完了予定。 28年3月 (羅賀平井賀線外2路線)配水管及び集落排水移設工事発注、29年3月完 了予定。 27年11月~28年3月 用地購入。 27年6月~28年3月 物件補償。 (防災安全施設) 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 27年7月 (田野畑浄水系)田野畑浄水場整備工事施工監理業務発注、28年7月完 了予定。 27年8月 (田野畑浄水系)送配水管布設及び配水池築造測量調査発注、28年3月 完了。 27年6月 (田野畑浄水系)田野畑浄水場整備工事発注、28年6月完了予定。 27年11月 (田野畑浄水系)連絡管布設工事(第2工区)その2発注、28年3月完了。 28年3月 (田野畑浄水系)送水管布設工事発注、28年9月完了予定。 27年6月~28年3月 物件補償。
										H27			991,227	▲ 991,227	
										H28			217,248	▲ 217,248	30年3月事業完了予定。
										H29			101,343	▲ 101,343	31年3月事業完了予定。
										H30	▲ 103,069		21,609	▲ 124,678	
										H31			32,545	▲ 32,545	33年3月事業完了予定。(台風19号災害による工期の延伸)
										H32				0	
										累計	1,984,500	▲ 103,069	1,848,266	33,165	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	C-5-2-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	村	村	直接	継続	3,524,200	25～32	H23				0			
										H24				0			
										H25	1,179,937		8,727	1,171,210	(水産飲雑用水施設) 25年6月 切牛浄水場用地購入。施設物件補償。 25年6月 (島越浄水系) 配水管敷設工事発注、25年8月完了。 26年1月 (切牛浄水系) 高台地区受水施設設置整備工事発注、26年3月完了。		
										H26	608,250		415,011	193,239	(集落道整備) 26年8月 公共施設用地購入。 26年10月 物件補償(川向線)。 26年10月 島越浜岩泉線外2路線用地測量業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線測量調査設計(その2)業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線(島の沢接続道路)測量調査設計業務発注、27年7月完了予定。 27年1月 島越線(C路線)建物等補償調査業務発注、27年3月完了。 27年2月 島越線(D路線)登記測量分筆事務発注、27年3月完了。 27年3月 立神線道路改良舗装工事発注、27年12月完了予定。 27年3月 島越駅前広場整備(その3)工事発注、27年12月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 26年7月 切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年12月完了予定。 26年7月 切牛浄水場整備工事発注、27年9月完了予定。 26年7月 切牛第3水源取水施設実施設計業務発注、26年10月完了予定。 26年7月 島越配水管布設工事発注、27年12月完了予定。 26年9月 切牛第2水源改良測量調査設計業務発注、27年3月完了予定。 26年9月 島越橋梁添架管新設測量設計業務発注、27年1月完了。 26年12月 施設用地購入。物件補償。 27年1月 切牛第2水源用地・現地測量業務発注、27年3月完了予定。 27年3月 切牛第3水源新設工事発注、27年7月完了予定。		
										H27			1,054,327	▲ 1,054,327	(集落道整備) 27年6月 川向線道路改良工事発注、27年10月完了。 28年3月 島越線(D路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 島越線(A・B路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 27年10月 島越浜岩泉線外1路線道路改良舗装工事発注、28年11月完了予定。 28年1月 島越線(A・B避難路)新設舗装工事発注、29年2月完了予定。 28年3月 島越線(島の沢接続道路)新設工事発注、29年2月完了予定。 27年6月～28年3月 用地購入。 27年6月～28年3月 物件補償。 (水産飲雑用水施設) 27年4月 (切牛浄水系)切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年9月完了。 27年5月 (切牛浄水系)第2水源改良工事発注、28年3月完了。 27年10月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設測量設計業務発注、28年1月完了。 27年7月 橋梁添架式配水管外布設工事発注、27年12月完了。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設工事、28年8月完了予定。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設機械・電気設備工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地購入。 (防災安全施設) 27年8月 土砂崩壊防護施設調査設計業務発注、27年10月完了。 27年10月 土砂崩壊防護施設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 27年11月 土砂崩壊防護施設登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 土砂崩壊防護施設整備工事発注、28年7月完了予定。 28年3月 用地購入。		
										H28			280,898	▲ 280,898	30年3月事業完了予定。		
										H29			▲ 120,644	120,644	31年3月事業完了予定。		
										H30		103,069	109,336	▲ 6,267			
										H31	163,157		129,053	34,104	33年3月事業完了予定。(台風19号災害による工期の延伸)		
										H32	61,842			61,842			
										累計	2,013,186	103,069	1,876,708	239,547			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地 区	村	村	直接	完了	60,916	25	~	27	H23				0	27年3月 船揚場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる) 26年11月 北船揚場整備工事発注、27年12月完了予定。 26年11月 北船揚場整備工事発注、27年11月完了。 31年10月【事業間流用】813千円減額。→C-2-3へ
																	H24				0	
																	H25	22,500		0	22,500	
																	H26	24,000		36,855	▲ 12,855	
																	H27			8,832	▲ 8,832	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 813		▲ 813	
																	H32				0	
																	累計	46,500	▲ 813	45,687	0	
50	C	-	2	-	2	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	明戸地区	村	村	直接	完了	172,878	25	~	26	H23				0	25年8月 設計監理業務発注、26年12月完了。 26年2月 施設整備工事発注、26年12月完了。 26年4月【事業間流用】3,750千円増額。 26年10月 付帯工事発注、26年12月完了。 31年10月【事業間流用】91千円減額。→C-2-3へ
																	H24				0	
																	H25	126,000		122,031	3,969	
																	H26		3,750	7,628	▲ 3,878	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 91		▲ 91	
																	H32				0	
																	累計	126,000	3,659	129,659	0	
51	◆ C	-	2	-	2	-	震災遺構保存 整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	152,457	25	~	28	H23				0	25年10月 詳細設計業務発注、27年1月完了。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。 27年7月 震災遺構整備工事発注、28年7月完成予定。 工事内容の変更による減額。 27年7月 震災遺構整備工事発注、28年12月完成。 31年10月【事業間流用】15,634千円減額。→C-2-3へ
																	H24				0	
																	H25	10,000		5,443	4,557	
																	H26			3,387	▲ 3,387	
																	H27	127,600		116,294	11,306	
																	H28			▲ 3,158	3,158	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 15,634		▲ 15,634	
																	H32				0	
																	累計	137,600	▲ 15,634	121,966	0	
52	C	-	2	-	3	-	農林水産物販 売施設整備事 業	菅窪地区	村	村	直接	継続	206,160	25	~	32	H23				0	復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設時期を調整中。 復興道路の進捗に合わせ、建設時期を調整中。 31年度着手予定。 事業着手。 31年10月【事業間流用】110,017千円増額。
																	H24				0	
																	H25	8,250		0	8,250	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31	36,350	110,017	8,250	138,117	
																	H32				0	
																	累計	44,600	110,017	8,250	146,367	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
53	◆	C	-	7	-	1	-	2	サケ溯上等阻 害対策事業	明戸地区	村	村	直接	完了	147,270	25	~	28	H23			0	25年9月 測量調査設計業務発注、26年6月完了予定。 26年11月 護岸詳細設計業務発注、27年1月。 27年5月 導流堤整備工事(その2)発注、28年3月完了。 28年5月 付帯施設の工事発注、28年7月完了。	
																			H24			0		
																			H25	54,400	10,344	44,056		
																			H26		44,055	▲ 44,055		
																			H27	64,000	62,510	1,490		
																			H28		907	▲ 907		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 584	▲ 584		
																			H32			0		
																			累計	118,400	▲ 584	117,816		0
																			56	☆	F	-		3
H24			0																					
H25	147,659	9,107	138,552																					
H26		5,596	▲ 5,596																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30		▲ 54,927	6,977	▲ 61,904																				
H31		▲ 6,124		▲ 6,124																				
H32			0																					
累計	147,659	▲ 61,051	21,680	64,928																				
57		C	-	7	-	3	-		漁業者用公衆 トイレ整備事 業	鳥越地区	村	村	直接	完了	8,967	25	~	25					H23	
																			H24			0		
																			H25	6,761	6,725	36		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 36	▲ 36		
																			H32			0		
																			累計	6,761	▲ 36	6,725	0	
																			60	C	-	7	-	4
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27	32,250	28,730	3,520																					
H28		0	0																					
H29		0	0																					
H30		45,696	2,673	43,023																				
H31			40,296	▲ 40,296																				
H32			0																					
累計	32,250	45,696	71,699	6,247																				

(様式2D)

田野畑村 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	3	-	1	村道田野畑平 井賀線整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	647,000	24 ~ 29	H23				0	24年6月 歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。 25年2月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年6月 側溝、改良舗装工事発注、12月完了予定。
														H24	81,600		16,691	64,909	
														H25	100,300		91,372	8,928	25年6月 歩道整備工事発注、25年11月完了。 26年5月 道路改良工事発注、27年2月完了。 26年5月 道路改良舗装工事発注、26年12月完了。 26年6月 地質調査及び法面設計業務発注、26年12月完了。 27年3月 【事業間流用】317,900千円増額。 27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、28年3月完了予定。
														H26	50,150	317,900	426,907	▲ 58,857	27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、28年8月完了予定。 27年9月 物件補償費。
														H27			8,504	▲ 8,504	27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、29年3月完了。 28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了予定。 28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了。
														H28			6,242	▲ 6,242	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	232,050	317,900	549,716	234	
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(羅賀地区)	羅賀地区	村	村	直接	完了	778,657	23 ~ 26	H23	25,375		829,850	▲ 804,475	24年7月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了。
														H24	1,072,750		6,580	1,066,170	
														H25	718,375		126,059	592,316	25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年12月完了。 25年12月 災害公営住宅造成地(羅賀)購入。 26年3月 災害公営住宅建物(羅賀)購入。 26年5月 災害公営住宅造成地(田野畑)購入。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 26年12月 災害公営住宅建物(田野畑)購入。 27年3月 【事業間流用】317,900千円減額。→D-3-1へ
														H26		▲ 317,900	▲ 292,237	▲ 25,663	
														H27		▲ 577,825		▲ 577,825	
														H28		▲ 71,262		▲ 71,262	
														H29		▲ 53,864		▲ 53,864	
														H30		▲ 57,945		▲ 57,945	
														H31		▲ 56,375		▲ 56,375	31年12月 【事業間流用】3,107千円減額。→D-6-2へ 31年12月 【事業間流用】53,268千円減額。→D-5-3へ
														H32				0	
														累計	1,816,500	▲ 1,135,171	670,252	11,077	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(島 越地区)	島越地区	村	村	直接	完了	853,682	23	~	26	H23	50,750		0	50,750	25年3月 災害公営住宅造成地(松前沢)購入。 25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年8月完了。 26年3月 災害公営住宅建物(松前沢)購入。 26年3月 災害公営住宅造成地(切牛)購入。 26年8月 災害公営住宅建物(切牛)購入(契約変更分)。 27年3月 【事業間流用】81,928千円減額。→D-1-7へ
																	H24	1,525,125		66,245	1,458,880	
																	H25	473,375		640,227	▲ 166,852	
																	H26		▲ 846,928	452	▲ 847,380	
																	H27		▲ 455,350		▲ 455,350	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	2,049,250	▲ 1,302,278	706,924	40,048																		
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(西 和野地区)	西和野地 区	村	村	直接	完了	130,000	24	~	26	H23			0	0	24年11月 災害公営住宅用地等購入。 25年12月 建築設計業務及び工事発注、26年9月完了。 26年2月 既存住宅解体工事発注、26年3月完了。 26年4月 災害公営住宅建設工事発注、26年9月完了。
																	H24	35,000		4,562	30,438	
																	H25	78,750		8,268	70,482	
																	H26			36,249	▲ 36,249	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	113,750	0	49,079	64,671																		
10	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定等事 業	村内全域	村	村	直接	完了	25,000	24	~	26	H23			0	0	24年7月 計画策定支援業務発注、3月完了。 25年4月 計画策定支援業務発注、27年3月完了。
																	H24	7,500		6,930	570	
																	H25	11,250		7,835	3,415	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	18,750	0	14,765	3,985																		
11	◆	D	-	20	-	1	震災記録集作 成事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,000	24	~	24	H23			0	0	24年4月 震災記録書編集業務発注、7月完了。 24年8月 復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完了。
																	H24	5,600		5,376	224	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	5,600	0	5,376	224																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								7	8									
12	◆	D	-	20	-	1	-	2	エネルギー利 活用構想策定 事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,000	24	~	24	H23			0	24年7月 エネルギー活用構想策定業務発注、12月完了。	
																			H24	6,400		5,418		982
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	6,400	0	5,418		982
																			13	◆	D	-		20
H24	6,000		4,229	1,771																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	6,000	0	4,229	1,771																				
14	◆	D	-	20	-	1	-	4	津波情報シ ステム整備事業	村内全域	村	村	直接	完了	108,000	24	~	25					H23	
																			H24	44,800		37,149	7,651	
																			H25	41,600		36,941	4,659	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	86,400	0	74,090	12,310	
																			22		D	-	1	-
H24	24,750		0	24,750																				
H25			0	0																				
H26			0	0																				
H27			0	0																				
H28	49,500		0	49,500																				
H29	77,550		112,174	▲ 34,624																				
H30		▲ 39,626	0	▲ 39,626																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	151,800	▲ 39,626	112,174	0																				
23		D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24	H23						
																		H24	100,625		0	100,625		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29		▲ 104,125		▲ 104,125		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	104,125	▲ 104,125	0	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
24	D	-	4	-	5	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	29	H23				0																		
																	H24	13,125		0	13,125																		
																	H25			0	0	応募なし。																	
																	H26			0	0	応募なし。																	
																	H27			0	0	応募なし。																	
																	H28			0	0	応募なし。																	
																	H29				0																		
																	H30		▲ 13,125		▲ 13,125																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	13,125	▲ 13,125	0	0																		
																	25	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	H23				0	
																																		H24	440		0	440	
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29		▲ 440		▲ 440																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	440	▲ 440	0	0																																			
26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27																		H23				0	
																																		H24	67		0	67	
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29		▲ 67		▲ 67																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	67	▲ 67	0	0																		
																	27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(田野畑村)	県	県	直接	完了	7,277	24	~	24	H23				0	概略・予備設計実施済み。
																																		H24	8,000		5,822	2,178	
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30		▲ 2,178		▲ 2,178																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	8,000	▲ 2,178	5,822	0																																			
28	◆	D	-	4	-	4	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	24	~	24																		H23				0	
																																		H24	800		0	800	
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30		▲ 800		▲ 800																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	800	▲ 800	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	4															-	2		
29	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	24年7月 測量調査設計業務発注、26年2月完了。	
																			H24	800		0		800
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 800			▲ 800
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	800	▲ 800	0		0
36	D	-	1	-	2	-	-	村道北山崎線道路改良舗装事業	北山地区	村	村	直接	完了	229,000	24	~	28	H23			0	24年7月 測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。 26年7月 測量設計業務発注、26年9月完了。 26年12月 物件補償、用地購入。 26年10月 道路改良舗装工事発注、27年3月完了。 27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年2月完了予定。		
																		H24	9,350		3,703		5,647	
																		H25	55,250		8,072		47,178	
																		H26	27,625		76,993		▲ 49,368	
																		H27		102,425	88,491		13,934	
																		H28			15,678		▲ 15,678	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	92,225	102,425	192,937		1,713	
37	D	-	1	-	3	-	-	村道明戸北山線道路改良舗装事業	机地区	村	村	直接	完了	595,000	24	~	29	H23			0	24年7月 測量調査設計業務発注、25年7月完了。 25年7月 地質調査業務発注、25年9月完了。 25年10月 用地測量調査業務発注、26年7月完了。 26年4月 測量設計業務発注、26年6月完了。 26年6月 用地測量調査業務契約変更、26年7月完了。 26年7月 道路改良舗装工事発注、26年3月完了。 26年11月 物件補償、用地購入。 26年12月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年7月完了予定。		
																		H24	26,350		22,812		3,538	
																		H25	102,000		23,311		78,689	
																		H26	102,000		175,193		▲ 73,193	
																		H27		275,400	256,964		18,436	
																		H28			26,371		▲ 26,371	
																		H29			▲ 1		1	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	230,350	275,400	504,650		1,100	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	D	-	1	-	4	-	村道長嶺線道路改良舗装事業	池名地区	村	村	直接	完了	3,571,000	24 ~ 30	H23				0	24年7月 測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。
															H24	83,300		67,098	16,202	25年10月 地質調査業務委託発注、26年5月完了予定。
															H25	766,700		105,748	660,952	25年11月 用地測量調査業務発注、28年3月完了予定。
															H26	765,000		669,503	95,497	26年7月 測量調査設計業務発注、26年5月完了。 26年9月 一般構造物設計業務発注、27年3月完了。 26年11月 (小松山工区)道路改良工事発注、27年11月完了予定。 27年3月 (滝ノ沢工区)道路改良工事発注、28年3月完了予定。
															H27		1,420,350	1,815,000	▲ 394,650	26年11月 (小松山工区)道路改良工事発注、28年5月完了予定。 27年3月 (滝ノ沢工区)道路改良工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地費、物件補償費。 27年4月 用地測量調査発注、28年3月完了。 27年11月 高盛土箇所基礎地盤解析業務発注、28年7月完了予定。 27年5月 (一の渡工区)道路改良舗装工事発注、28年12月完了予定。 27年9月 (滝ノ沢の2工区)道路改良舗装工事発注、28年12月完了予定。 27年12月 (池名その1工区)道路改良舗装工事発注、29年2月完了予定。 27年12月 (池名その2工区)道路改良舗装工事発注、29年3月完了予定。
															H28			227,663	▲ 227,663	29年12月工事完了予定。
															H29			92,049	▲ 92,049	30年7月工事完了予定。
															H30			15,453	▲ 15,453	
															H31				0	
															H32				0	
累計	1,615,000	1,420,350	2,992,514	42,836																
39	D	-	20	-	2	-	明戸地域復興まちづくり総合支援事業	明戸地区	村	村	直接	完了	20,000	24 ~ 25	H23				0	24年8月 調査設計業務発注、25年6月完了予定。
															H24	15,000		13,782	1,218	
															H25			685	▲ 685	26年2月 津波シミュレーション検討業務発注、26年3月完了。
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	15,000	0	14,467	533																
40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 明戸	県	県	直接	完了	294,450	24 ~ 29	H23			0	0	工事発注準備中。
															H24	20,625		4,950	15,675	
															H25	140,250		3,909	136,341	25年10月工事発注、実施中。
															H26	140,250		88,978	51,272	25年度に引き続き工事実施中。
															H27			42,556	▲ 42,556	26年度に引き続き工事実施中。
															H28			100,808	▲ 100,808	28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施
															H29			1,720	▲ 1,720	道路台帳整備を実施。
															H30		▲ 58,203		▲ 58,203	
															H31				0	
															H32				0	
累計	301,125	▲ 58,203	242,921	1																
41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 鳥越	県	県	直接	継続	2,232,000	24 ~ 32	H23				0	詳細設計中。
															H24	82,500		52,800	29,700	
															H25	90,750		11,705	79,045	25年12月用地測量発注、実施中。
															H26	495,000		143,218	351,782	26年10月工事発注、実施中。
															H27	511,500		429,153	82,347	26年度に引き続き工事を実施中。
															H28	495,000		629,066	▲ 134,066	27年度に引き続き工事を実施中。
															H29	74,250		270,327	▲ 196,077	28年度に引き続き工事を実施中。
															H30		42,900	201,654	▲ 158,754	29年度に引き続き工事を実施中。
															H31	49,500		95,227	▲ 45,727	30年度に引き続き工事を実施中。
															H32				0	
累計	1,798,500	42,900	1,833,150	8,250																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
43	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	242,386	24	~	27	H23				0	24年11月 測量調査設計業務発注、25年2月完了。 24年11月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年3月 長内沢線工事発注、25年11月完了。																	
																	H24	60,350		38,474	21,876																		
																	H25	63,750		20,237	43,513																		
																	H26		81,928	133,401	▲ 51,473	25年5月 物件補償。25年8月~26年3月 用地購入。 25年12月 田野畑明戸線改良工事発注、26年3月完了。 26年5月 (田野畑明戸線)道路完了工事発注、26年12月完了。 26年7月 (長内沢線)道路舗装工事発注、26年9月完了。 26年10月 水道管補償工事発注、26年3月完了。 26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了予定。 27年3月 物件補償。 27年3月 【事業間流用】81,928千円増額。																	
																	H27			6,256	▲ 6,256	26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了。 28年1月 台帳補正業務発注、28年3月完了。																	
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	124,100	81,928	198,368	7,660																		
																	54	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	353,112	25	~	32	H23				0	
																																		H24				0	
H25	5,393		4,585	808	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。																																		
H26	37,572		36,560	1,012	26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。																																		
H27	65,442		67,261	▲ 1,819																																			
H28	66,449	64,274	65,838	64,885																																			
H29		45,357	61,451	▲ 16,094																																			
H30		24,482	50,174	▲ 25,692																																			
H31			20,415	▲ 20,415																																			
H32				0																																			
累計	174,856	134,113	306,284	2,685																																			
55	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低廉 事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	64,407	25	~	32																		H23				0	
																																		H24				0	
																	H25	1,015		1,014	1	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。																	
																	H26	7,727		6,078	1,649	26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。																	
																	H27	10,766		10,639	127																		
																	H28	8,834	6,988	8,927	6,895																		
																	H29		4,475	7,760	▲ 3,285																		
																	H30		5,391	5,631	▲ 240																		
																	H31		3,107	4,386	▲ 1,279																		
																	H32				0																		
																	累計	28,342	19,961	44,435	3,868																		
																	58	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	4,200	25	~	25	H23				0	
																																		H24				0	
H25	3,360		2,533	827	26年1月 管理システム機器購入、26年3月完了。																																		
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	3,360	0	2,533	827																																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	★	F	-	2	-	1	-															1																					
59	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	909,600	24	~	32	H23			0	実施事業1事業 実施事業1事業																				
																			H24			0																					
																			H25			0																					
																			H26			0																					
																			H27	727,680		691,533																					
																			H28			0																					
																			H29			0																					
																			H30		2,496	▲ 2,496																					
																			H31		10,627	▲ 10,627																					
																			H32			0																					
																			累計	727,680	0	49,270		678,410																			
																			62	D	-	5		-	3	-	-	-	災害公営住宅家賃低廉化事業[補助率変更分]	羅賓・島越・西和野地区	村	村	直接	継続	102,448	30	~	32	H23			0	松前沢団地コミュニティ広場建設事業完了。
																																							H24			0	
H25			0																																								
H26			0																																								
H27			0																																								
H28			0																																								
H29		4,032	4,032																																								
H30		28,072	3,626	24,446																																							
H31		53,268	27,747	25,521																																							
H32				0																																							
累計	0	85,372	31,373	53,999																																							
市町村交付分																H23	76,125	0					829,850																▲ 753,725				
																H24	2,979,125	0					299,049																2,680,076				
都道府県交付分																H25	2,421,118	0	1,076,887	1,344,231																							
																H26	990,074	▲ 765,000	1,269,099	▲ 1,044,025																							
市町村都道府県計																H27	803,888	765,000	2,289,262	▲ 720,374																							
																H28	75,283	0	350,719	▲ 275,436																							
合計																H29	0	0	161,259	▲ 161,259																							
																H30	0	0	77,380	▲ 77,380																							
市町村交付分																H31	0	0	63,175	▲ 63,175																							
																H32	0	0	0	0																							
都道府県交付分																H23	3,500	0	0	3,500																							
																H24	251,732	0	63,572	188,160																							
市町村都道府県計																H25	231,000	0	15,614	215,386																							
																H26	635,250	0	232,196	403,054																							
市町村交付分																H27	511,500	0	471,709	39,791																							
																H28	544,500	0	729,874	▲ 185,374																							
都道府県交付分																H29	151,800	▲ 104,632	384,221	▲ 337,053																							
																H30	0	▲ 71,832	201,654	▲ 273,486																							
市町村都道府県計																H31	49,500	0	95,227	▲ 45,727																							
																H32	0	0	0	0																							
合計																H23	79,625	0	829,850	▲ 750,225																							
																H24	3,230,857	0	362,621	2,868,236																							
市町村交付分																H25	2,652,118	0	1,092,501	1,559,617																							
																H26	1,625,324	▲ 765,000	1,501,295	▲ 640,971																							
都道府県交付分																H27	1,315,388	765,000	2,760,971	▲ 680,583																							
																H28	619,783	0	1,080,593	▲ 460,810																							
市町村都道府県計																H29	151,800	▲ 104,632	545,480	▲ 498,312																							
																H30	0	▲ 71,832	279,034	▲ 350,866																							
合計																H31	49,500	0	158,402	▲ 108,902																							
																H32	0	0	0	0																							
11,325,687																合計	9,724,395	▲ 176,464	8,610,747	937,184																							

(様式2E)

田野畑村

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
44	E-1-1-	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,820	24 ~ 31	H23				0	24年11月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H24年度事業完了)			
										H24	3,307		1,122	2,185	25年8月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H25年度事業完了)			
										H25	3,307		1,630	1,677	26年5月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H26年度事業完了)			
										H26			1,520	▲ 1,520	27年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H27年度事業完了)			
										H27			594	▲ 594	28年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H28年度事業完了)			
										H28			330	▲ 330				
										H29			0	0				
										H30			264	▲ 264	30年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H30年度事業完了)			
										H31			0	0	該当申請なし。(事業全体を完了とする)			
										H32			0	0				
										累計	6,614	0	5,460	1,154				
										市町村交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0	
													H24	3,307	0	1,122	2,185	
													H25	3,307	0	1,630	1,677	
			H26	0	0	1,520	▲ 1,520											
			H27	0	0	594	▲ 594											
			H28	0	0	330	▲ 330											
			H29	0	0	0	0											
			H30	0	0	264	▲ 264											
			H31	0	0	0	0											
			H32	0	0	0	0											
			8,820	市町村交付分 計	6,614	0	5,460	1,154										
都道府県交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0											
			H24	0	0	0	0											
			H25	0	0	0	0											
			H26	0	0	0	0											
			H27	0	0	0	0											
			H28	0	0	0	0											
			H29	0	0	0	0											
			H30	0	0	0	0											
			H31	0	0	0	0											
			H32	0	0	0	0											
			0	都道府県交付分 計	0	0	0	0										
市町村都道府県計		各年度別合計	H23	0	0	0	0											
			H24	3,307	0	1,122	2,185											
			H25	3,307	0	1,630	1,677											
			H26	0	0	1,520	▲ 1,520											
			H27	0	0	594	▲ 594											
			H28	0	0	330	▲ 330											
			H29	0	0	0	0											
			H30	0	0	264	▲ 264											
			H31	0	0	0	0											
			H32	0	0	0	0											
			8,820	合計	6,614	0	5,460	1,154										