

PI・P2・P3堰柱の操作室工事が完了しました！



左岸（光岸地地区）側で進めていた水門の**操作室工事が完了**しました。

建築足場の撤去に伴い、堰柱の様子がよく見えるようになりました。閉伊川水門は景観に配慮し、スリムなデザインを採用しています。



右岸側Ⅱ期仮締切を設置しています。

右岸（藤原地区）側ではⅡ期仮締切の設置作業を行っています。

11月10日にⅡ期仮締切へ渡るための仮栈橋の基礎杭の打設が完了しました。作業にあたり、騒音・振動等ご迷惑をおかけしました。

仮栈橋完成後、ダンプトラックでの土砂運搬を予定しています。また、1月下旬には河川内での仮締切設置工事を再開する予定です。引き続き、ご理解とご協力をお願いします。



基礎杭打設状況

閉伊川水門は、宮古市街地を津波から守るため閉伊川河口部に建設中の国内最大級の津波水門です。

～かわら版に関する問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 復興まちづくり課
【TEL】0193-65-0032