

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月31日

計画の名称	岩手県における土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害対策の推進（防災・安全）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	岩手県											
計画の目標	地震や豪雨などの自然災害から県民の暮らしを守るため、土砂災害警戒区域等の調査・指定を推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,982	A	2,982	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H27当初)	(H29末)	(H31末)
1	土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査を7,259箇所実施する。 基礎調査箇所実施率 基礎調査済箇所数 / 土砂災害危険箇所数（14,348） × 100	49%	73%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-001	総合治水	一般	岩手県	直接	岩手県	砂防等	-	北上川圏域総合流域防災事業(基礎調査)	土砂災害基礎調査箇所 2,550箇所	北上川圏域						1,043	-	
	A08-002	総合治水	一般	岩手県	直接	岩手県	砂防等	-	三陸圏域総合流域防災事業(基礎調査)	土砂災害基礎調査箇所 3,259箇所	三陸圏域						1,316	-	
	A08-003	総合治水	一般	岩手県	直接	岩手県	砂防等	-	馬淵川圏域総合流域防災事業(基礎調査)	土砂災害基礎調査箇所 785箇所	馬淵川圏域						326	-	
	A08-004	総合治水	一般	岩手県	直接	岩手県	砂防等	-	北上川圏域総合流域防災事業(基礎調査)	土砂災害基礎調査箇所 130箇所	北上川圏域						57	-	
	A08-005	総合治水	一般	岩手県	直接	岩手県	砂防等	-	三陸圏域総合流域防災事業(基礎調査)	土砂災害基礎調査箇所 520箇所	三陸圏域						234	-	
	A08-006	総合治水	一般	岩手県	直接	岩手県	砂防等	-	馬淵川圏域総合流域防災事業(基礎調査)	土砂災害基礎調査箇所 15箇所	馬淵川圏域						6	-	
												小計						2,982	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						2,982		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岩手県土整備部（砂防災課）において事後評価を実施。	令和3年度
	公表の方法
	岩手県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査を完了することが出来た。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
本計画において、土砂災害危険箇所における基礎調査が完了したことから、次期計画である「第2期 岩手県における土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害対策の推進（防災・安全）」においては、土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査（2巡目）を実施する方針である。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	92%
		概ね予定どおり実施することが出来た（地形要件が無いものは調査対象外としているため最終実績値が減少）。