

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

岩手県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,106,745	746,186
	H24	36,347,503	8,301,450
	H25	34,057,151	15,148,193
	H26	40,724,957	21,161,147
	H27	14,874,368	37,253,824
	H28	12,716,546	24,263,747
	H29	13,539,477	17,219,910
	H30	2,275,478	18,246,286
	H31	4,436,709	11,946,024
	H32	8,966,514	11,124,362
合計	171,045,448	165,411,129	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	171,045,448	0	167,986,332	3,059,116

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0	0	0	0	0
都道県交付分	167,986,332	171,045,448	0	0	3,059,116
合計	167,986,332	171,045,448	0	0	3,059,116

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	完了	45,492	24	~	29	H23			0	平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		H24	9,599		5,337	4,262		
																		H25	24,519		13,415	11,104	平成25年4月から26年3月 試掘等調査	
																		H26			7,869	▲ 7,869	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査	
																		H27			5,732	▲ 5,732	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等	
																		H28			1,140	▲ 1,140	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等	
																		H29			590	▲ 590	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	34,118	0	34,083	35		
宮古市	89	◆	A	-	4	-	2	-	1	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																			H24	185		13	172	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	185	0	13	172	
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	24	~	29	H23	0		0	平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。		
																		H24	6,389		3,569	2,820		
																		H25	16,427		1,221	15,206	平成26年1月 試掘等調査。	
																		H26	0		5,301	▲ 5,301	平成26年6月、27年1月 分布等調査	
																		H27	0		5,732	▲ 5,732	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等	
																		H28			5,699	▲ 5,699	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等	
																		H29			736	▲ 736	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	22,816	0	22,258	558		
大船渡市	78	A	-	3	-	1	-	越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	完了	50,727	24	~	28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
																		H24	9,348		3,120	6,228	平成27年6月着工	
																		H25	0		0	0		
																		H26	0		0	0		
																		H27	22,495		34,222	▲ 11,727	平成27年6月、建物本体工事着工	
																		H28	5,499	702	131	6,070	平成28年10月完成	
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	37,342	702	37,473	571		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	79	◆	A	4	2	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	～	24	H23	0		0	平成24年11月 測量機器操作説明会実施。
																	H24	124	8	116	
																	H25	0		0	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28	0		0	
																	H29	0		0	
																	H30	0		0	
																	H31	0		0	
																	H32	0		0	
																	累計	124	0	8	
																				116	
																	陸前高田市	17		A	
H24	10,298	5,724	4,574																		
H25	26,280	3,656	22,624																		
H26		10,435	▲ 10,435																		
H27		6,769	▲ 6,769																		
H28		6,836	▲ 6,836																		
H29		147	▲ 147																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	36,578	0	33,567																		
			3,011																		
陸前高田市	75	◆	A	4	2	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	232	24	～	24					H23
																	H24	185	13	172	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	185	0	13	
																				172	
																	陸前高田市	78		A	3
H24			0																		
H25	8,425	769	7,656																		
H26		931	▲ 931																		
H27	31,367	38,000	▲ 6,633																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	39,792	0	39,700																		
			92																		
釜石市	38		A	4	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	完了	21,508	24	～	29					
																	H24	4,490	2,524	1,966	
																	H25	11,640	1,222	10,418	
																	H26	0	2,737	▲ 2,737	
																	H27	0	7,805	▲ 7,805	
																	H28	0	1,139	▲ 1,139	
																	H29		146	▲ 146	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	16,130	0	15,573	
																				557	

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
金石市	##	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	(金石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	H23	0	0	0	24年11月 測量機器操作説明会	
																				H24	124	8	116		
																				H25	0	0	0		
																				H26	0	0	0		
																				H27	0	0	0		
																				H28	0	0	0		
																				H29	0	0	0		
																				H30	0	0	0		
																				H31	0	0	0		
																				H32	0	0	0		
																				累計	124	0	8		
																				H23	0	0	0		
																				H24	6,773	3,781	2,992		平成24年5月から25年1月 試掘等調査
H25	17,395	1,222	16,173	平成25年5月 試掘等調査																					
H26		7,869	▲ 7,869	平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査																					
H27		9,881	▲ 9,881	平成27年4~2月 試掘等																					
H28		570	▲ 570	平成28年6月 現地協議 平成29年2月 現地確認																					
H29		146	▲ 146	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																					
H30			0																						
H31			0																						
H32			0																						
累計	24,168	0	23,469	699																					
大槌町	43		A	-	4	-	2	-		遺跡調査事業 (震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	完了	32,226	24	~	29	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																				H24	124	8	116		
																				H25	0	0	0		
																				H26	0	0	0		
																				H27	0	0	0		
																				H28	0	0	0		
																				H29	0	0	0		
																				H30	0	0	0		
																				H31	0	0	0		
																				H32	0	0	0		
																				累計	124	0	8		116
																				H23	3,776	2,130	1,646		平成24年5月から24年9月 試掘等調査
																				H24	9,840	7,316	2,524		平成25年4月から26年2月 試掘等調査
H25		2,737	▲ 2,737	平成26年5月 試掘等調査																					
H26		1,432	▲ 1,432	平成27年5~10月 試掘等調査																					
H27			0																						
H28			0																						
H29			0																						
H30			0																						
H31			0																						
H32			0																						
累計	13,616	0	13,615	1																					
大槌町	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																				H24	124	8	116		
																				H25	0	0	0		
																				H26	0	0	0		
																				H27	0	0	0		
																				H28	0	0	0		
																				H29	0	0	0		
																				H30	0	0	0		
																				H31	0	0	0		
																				H32	0	0	0		
																				累計	124	0	8		116
																				H23	60	4	56		平成24年11月 測量機器操作説明会
																				H24	0	0	0		
H25	0	0	0																						
H26	0	0	0																						
H27	0	0	0																						
H28	0	0	0																						
H29	0	0	0																						
H30	0	0	0																						
H31	0	0	0																						
H32	0	0	0																						
累計	60	0	4	56																					
山田町	17		A	-	4	-	2	-		遺跡調査事業 (震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	24	~	27	H23			0	平成24年5月から24年9月 試掘等調査	
																				H24	3,776	2,130	1,646		
																				H25	9,840	7,316	2,524		
																				H26		2,737	▲ 2,737		
																				H27		1,432	▲ 1,432		
																				H28			0		
																				H29			0		
																				H30			0		
																				H31			0		
																				H32			0		
																				累計	13,616	0	13,615		1
																				H23	60	4	56		平成24年11月 測量機器操作説明会
																				H24	0	0	0		
H25	0	0	0																						
H26	0	0	0																						
H27	0	0	0																						
H28	0	0	0																						
H29	0	0	0																						
H30	0	0	0																						
H31	0	0	0																						
H32	0	0	0																						
累計	60	0	4	56																					
山田町	68	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																				H24	60	4	56		
																				H25	0	0	0		
																				H26	0	0	0		
																				H27	0	0	0		
																				H28	0	0	0		
																				H29	0	0	0		
																				H30	0	0	0		
																				H31	0	0	0		
																				H32	0	0	0		
																				累計	60	0	4		56

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
		～	～																										
野田村	39	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	～	24	H23			0	24年11月 測量機器操作説明会					
																				H24	30		1	29					
																				H25				0					
																				H26				0					
																				H27				0					
																				H28				0					
																				H29				0					
																				H30				0					
																				H31				0					
																				H32				0					
																				累計	30	0	1	29					
																				市町村交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	
																								H24	0	0	0	0	
																								H25	0	0	0	0	
				H26	0	0	0	0																					
				H27	0	0	0	0																					
				H28	0	0	0	0																					
				H29	0	0	0	0																					
				H30	0	0	0	0																					
				H31	0	0	0	0																					
				H32	0	0	0	0																					
0		市町村交付分 計			0	0	0	0																					
都道府県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0																					
				H24	115,422	0	29,770	85,652																					
				H25	130,761	0	41,170	89,591																					
				H26	0	0	63,160	▲ 63,160																					
				H27	53,862	0	109,573	▲ 55,711																					
				H28	5,499	0	15,515	▲ 10,016																					
				H29	0	0	1,765	▲ 1,765																					
				H30	0	0	0	0																					
				H31	0	0	0	0																					
				H32	0	0	0	0																					
406,576		都道府県交付分 計			305,544	0	260,953	44,591																					
市町村都道府県計		各年度別合計		H23	0	0	0	0																					
				H24	115,422	0	29,770	85,652																					
				H25	130,761	0	41,170	89,591																					
				H26	0	0	63,160	▲ 63,160																					
				H27	53,862	0	109,573	▲ 55,711																					
				H28	5,499	0	15,515	▲ 10,016																					
				H29	0	0	1,765	▲ 1,765																					
				H30	0	0	0	0																					
				H31	0	0	0	0																					
				H32	0	0	0	0																					
406,576		合計			305,544	0	260,953	44,591																					

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大船渡市	142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	27	~	28	H23	0		0	平成27年6月、建物本体工事着工		
																	H24	0		0			
																	H25	0		0			
																	H26	0		0			
																	H27	4,018		4,018			
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
																	累計	4,018	0	4,018		0	
																	陸前高田市	80	B	-		3	-
H24			0																				
H25	19,435		1,929	17,506																			
H26			▲ 1,929	1,929																			
H27			9,988	▲ 9,988																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	19,435	0	9,988	9,447																			
岩泉町	9	B	-	3	-	1	保育所等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	23,654	24	~	26					H23		
																	H24	14,336		0	14,336		
																	H25			671	▲ 671		
																	H26		1,433	15,098	▲ 13,665		
																	H27			0	0		
																	H28			0	0		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31			0	0		
																	H32			0	0		
																	累計	14,336	1,433	15,769	0		
																	岩泉町	13	◆	B	-	3	-
H24	20,992		0	20,992																			
H25			14,234	▲ 14,234																			
H26		▲ 1,433	5,325	▲ 6,758																			
H27			0	0																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	20,992	▲ 1,433	19,559	0																			

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											H31	0	0	0	0	
											H32	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	
											H23	0	0	0	0	
											H24	35,328	0	0	35,328	
											H25	19,435	0	16,834	2,601	
											H26	0	0	18,494	▲ 18,494	
											H27	4,018	0	14,006	▲ 9,988	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											H31	0	0	0	0	
											H32	0	0	0	0	
											79,374	58,781	0	49,334	9,447	
											H23	0	0	0	0	
											H24	35,328	0	0	35,328	
											H25	19,435	0	16,834	2,601	
											H26	0	0	18,494	▲ 18,494	
											H27	4,018	0	14,006	▲ 9,988	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											H31	0	0	0	0	
											H32	0	0	0	0	
											79,374	58,781	0	49,334	9,447	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	37	C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	完了	70,638	24	~	28	H23			0		
																		H24	28,500		0	28,500	
																		H25			27,759	▲ 27,759	H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
																		H26			0	0	
																		H27	24,478		20,687	3,791	H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
																		H28			3,142	▲ 3,142	H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	52,978	0	51,588	1,390	
																		宮古市	38	C	-	5	-
H24	76,800		37,841	38,959	12月本体工事発注。H25.7月完了予定。																		
H25	52,350		7,162	45,188	H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。																		
H26			0	0																			
H27			0	0																			
H28			2,349	▲ 2,349	H29.2避難誘導標識工事完了。																		
H29			9,239	▲ 9,239	H29避難路実施設計、工事完了。																		
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	129,150	0	56,591	72,559																			
宮古市	39	C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91,201	24	~	28						
																		H24	89,025		6,724	82,301	涉及ひ国所有地私下申請中。H25.12月完了予定。
																		H25	32,700		30,880	1,820	H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲
																		H26			0	0	済み、1戸分譲手続中。
																		H27			0	0	
																		H28			2,942	▲ 2,942	H29.3避難誘導標識工事完了。
																		H29		▲ 53,324		▲ 53,324	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855	
																		宮古市	40	C	-	5	-
H24	41,475		17,456	24,019	年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。																		
H25	55,875		436	55,439	H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲																		
H26			0	0	手続中。																		
H27			0	0																			
H28			1,433	▲ 1,433	H29.3避難誘導標識工事完了。																		
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	97,350	0	19,325	78,025																			

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	41	C	5	4	-	首部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	首部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24	27	H23			0	H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年	
															H24	211,725	13,689	198,036	7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。	
															H25	18,300	89,884	▲ 71,584	H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。	
															H26	11,062	▲ 3,751	14,813	H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、	
															H27		7,299	▲ 7,299	H27年3月完了。2戸分譲済み。	
															H28			0	H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。	
															H29			0		
															H30			0		
															H31			0		
															H32			0		
															累計	241,087	0	107,121	133,966	
															宮古市	42	C	5	5	-
H24	314,700	9,005	305,695	6)。																
H25	227,325	305,817	▲ 78,492	H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。																
H26	239,100	8,835	230,265	H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。																
H27		5,869	▲ 5,869	H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中																
H28		29,391	▲ 29,391	H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報																
H29			0	告業務完了。																
H30			0																	
H31			0																	
H32			0																	
累計	781,125	0	358,917	422,208																
宮古市	43	C	5	6	-	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	完了	262,500	24	32						
															H24	97,575	28,926	68,649	本体工事発注。H25年10月完了予定。	
															H25	121,800	12,604	109,196	H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分	
															H26			0	譲済み、1戸分譲手続中。	
															H27			0		
															H28		3,565	▲ 3,565	H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。	
															H29		1,519	▲ 1,519	避難路工事契約済み。	
															H30		10,130	▲ 10,130	北地区避難路測量設計業務委託。H31.7完了予定	
															H31	▲ 22,500	2,938	▲ 25,438	北地区避難路測量設計業務委託R1.7.12完了。避難路整備工事施工中。全額繰越。	
															H32		27,123	▲ 27,123	R2.10避難路整備工事完了。	
															累計	219,375	▲ 22,500	86,805	110,070	
															宮古市	44	C	6	1	-
H24	72,450	34,483	37,967	中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の																
H25	170,265	55,391	114,874	2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。																
H26	40,650	102,113	▲ 61,463	6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により																
H27		36,081	▲ 36,081	未契約となっている箇所については26年度に契約したい。																
H28	39,000	30,586	8,414	4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入																
H29		30,341	▲ 30,341	札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約し																
H30		2,335	▲ 2,335	たい。																
H31			0	7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整																
H32			0	により未契約の1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。																
累計	283,365	39,000	291,330	31,035	10ヶ所完了。残り1ヶ所施工中。新たに事業間流用により実施															

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	46	C	-	1	-	1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(宮古市)宮古地区	県	県	直接	完了	1,392,575	24	~	30	H23			0	<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。	
																	H24	310,000		310,000	0	
																	H25	46,500		157,325	▲ 110,825	撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。
																	H26	635,500		150,350	485,150	<撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。 <津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。
																	H27	23,250		168,460	▲ 145,210	<撰待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha) <津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手
																	H28	0		119,510	▲ 119,510	<撰待工区>H29.3事業完了 <津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中
																	H29		63,995	138,725	▲ 74,730	<津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成
																	H30			31,387	▲ 31,387	H31.3月事業完了
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	1,015,250	63,995	1,075,757	3,488																		
宮古市	65	C	-	5	-	7	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	完了	978,586	24	~	31	H23			0	測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)	
																	H24	158,475		17,958	140,517	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。
																	H25	161,550		9,653	151,897	H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道路工事着手(~H28.1月)
																	H26	153,660		374,670	▲ 221,010	集落道路工事(その1)~H28.6、集落道路工事(その2)~H29.3
																	H27	152,849		255,078	▲ 102,229	H28.6その1工事完了
																	H28	107,405		▲ 152,165	259,570	その2工事完了。(H30.1.26)
																	H29			157,343	▲ 157,343	その3工事完了。(H30.11.19) H31.7避難路測量設計業務完了予定
																	H30			38,217	▲ 38,217	R1.7.12 避難路測量設計業務完了。避難路整備工事 R2.2.28完了。
																	H31			12,639	▲ 12,639	
																	H32			0	0	
累計	733,939	0	713,393	20,546																		
宮古市	66	C	-	5	-	8	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	完了	183,550	24	~	26	H23			0	測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)	
																	H24	140,625		4,707	135,918	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
																	H25	25,950		▲ 1,923	27,873	
																	H26	10,087			10,087	
																	H27				0	
																	H28		▲ 39,000		▲ 39,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	176,662	▲ 39,000	2,784	134,878																		
宮古市	67	C	-	5	-	9	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	完了	94,150	24	~	31	H23			0	測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)団地造成工事。(25年9月発注予定)	
																	H24	42,600		1,196	41,404	H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。
																	H25	23,625		59,450	▲ 35,825	H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。
																	H26	4,387		714	3,673	
																	H27				0	
																	H28			837	▲ 837	H29.3避難路実施設計業務完了
																	H29				0	
																	H30			8,400	▲ 8,400	避難路施工中 H31.6完成予定
																	H31				0	避難路整備工事完了。(R1.6.28)
																	H32				0	
累計	70,612	0	70,597	15																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
宮古市	##	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	完了	17,000	24	~	26	H23			0	H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成																			
																		H24	17,000		11,000	6,000	H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)																		
																		H25			2,779	▲2,779	契約変更増																		
																		H26			2,916	▲2,916	計画策定完了																		
																		H27				0																			
																		H28				0																			
																		H29				0																			
																		H30				0																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	17,000	0	16,695	305																			
																		宮古市	##	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	完了	65,878	25	~	32	H23			0	
																																					H24				0
H25	47,402			47,402																																					
H26			11,501	▲11,501																																					
H27			603	▲603																																					
H28			25,758	▲25,758																																					
H29				0																																					
H30		5,300	2,846	2,454																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	47,402	5,300	40,708	11,994																																					
宮古市	##	C	-	5	-	10	-	田老野原地区漁業集落防災機能強化事業	野原地区	県	市	間接	完了	330,706	26	~	29																				H23			0	
																																					H24				0
																		H25				0																			
																		H26	235,650		24,604	211,046	H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。																		
																		H27			▲570	570	H28.2実施設計業務完了																		
																		H28			171,434	▲171,434	H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手その2工事完了(H29.12.12)。その3工事完了(H29.11.30~H30.1.16)。																		
																		H29	12,379		19,475	▲7,096																			
																		H30				0																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	248,029	0	214,943	33,086																			
																		大船渡市	45	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	千歳、扇洞他14漁港	県	市	間接	完了	700,000	24	~	32	H23	0		0	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。	
																																				H24	525,000		49,148	475,852	
H25	0		96,503	▲96,503	H25年工事発注は10件。																																				
H26	0		213,046	▲213,046	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。																																				
H27	0		86,292	▲86,292	H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。																																				
H28			35,799	▲35,799	H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。																																				
H29			4,860	▲4,860	H29工事発注は1件。																																				
H30			7,290	▲7,290	H30工事発注は1件。																																				
H31			2,898	▲2,898	R1工事発注は1件。																																				
H32			20,175	▲20,175	R2工事発注は1件。																																				
累計	525,000	0	516,011	8,989																																					
大船渡市	46	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石地区	県	県	直接	完了	1,901,001	24	~	29																			H23	0		0	H25年1月中旬工事契約。	
																																				H24	232,500		15,500	217,000	
																		H25	589,000		775,000	▲186,000	<吉浜工区>																		
																		H26	544,050		410,750	133,300	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成																		
																		H27	115,475		178,250	▲62,775	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成																		
																		H28	45,725		64,092	▲18,367	<吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。																		
																		H29		▲21,157	23,250	▲44,407	H30.3月工事完了																		
																		H30		▲32,316		▲32,316																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	1,526,750	▲53,473	1,466,842	6,435																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
大船渡市	62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24	~	24	H23	0		0	平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。																		
																	H24	22,500	3,150	19,350																			
																	H25	0	0	0																			
																	H26	0	18,850	▲ 18,850																			
																	H27	0	0	0																			
																	H28	0	0	0																			
																	H29	0	0	0																			
																	H30	0	0	0																			
																	H31	0	0	0																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	22,500	0	22,000		500																	
																	H23	0		0		他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。																	
																	H24	0		0																			
H25	1,500	0	1,500																																				
H26	0		0																																				
H27	0		0																																				
H28	0		0																																				
H29	0		0																																				
H30	0		0																																				
H31	0		0																																				
H32	0		0																																				
累計	1,500	0	0	1,500																																			
大船渡市	## ☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大船渡市	県	県	直接	完了	27,930	30	~	32	H23	0		0	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地 点、比準表19地点。																		
																	H24	0		0																			
																	H25	0		0																			
																	H26	0		0																			
																	H27	0		0																			
																	H28	0		0																			
																	H29	0		0																			
																	H30	22,343	5,573	16,770																			
																	H31	0	5,691	▲ 5,691																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	0	22,343	11,264		11,079																	
																	久慈市	12	C	-		5	-	1	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・ 大崎地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区、久喜 地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	24	H23	9,679	748	8,931	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地 点、比準表19地点。
																																			H24	0	684	▲ 684	
H25	0		0																																				
H26	0		0																																				
H27	0		0																																				
H28	0		0																																				
H29	0		0																																				
H30	0		0																																				
H31	0		0																																				
H32	0		0																																				
累計	9,679	0	1,432	8,247																																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
久慈市	33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)	久慈湊・ 大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27	H23			0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24 年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道 管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9 月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)	
																		H24	204,351		59,907	144,444	
																		H25			143,422	▲ 143,422	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件
																		H26			936	▲ 936	26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一 部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	204,351	0	204,265	86	
久慈市	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	~	27	H23			0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24 年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買 契約。(2筆)	
																		H24	50,506		14,975	35,531	
																		H25	9,027		44,558	▲ 35,531	事業完了
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	59,533	0	59,533	0	
久慈市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26	H23			0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24 年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。 (2筆)25年3月、造成工事契約。	
																		H24	7,440		7,440	0	事業完了
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	7,440	0	7,440	0	

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
久慈市	36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	24	~	27	H23				0	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。 移転跡地買取契約:1件中1件 移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中
																	H24	14,952		28,003	▲ 13,051	
																	H25	56,968		13,208	43,760	
																	H26			5,562	▲ 5,562	
																	H27			8,887	▲ 8,887	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	71,920	0	55,660	16,260	
久慈市	37	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興整備実 施計画)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24	H23				0	H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 事業完了
																	H24	4,200		4,200	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,200	0	4,200	0	
久慈市	44	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	1,072,900	24	~	32	H23				0	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約 ほ場整備工事実施中 H28.4ほ場整備工事完了(全32ha) 確定測量実等の換地業務を実施中。 換地計画書作成等の換地業務を実施。 換地計画書作成等の換地業務を継続実施。 換地業務継続実施のほか台風災害復旧工事実施中。 台風災害復旧工事実施
																	H24	20,460		0	20,460	
																	H25	59,365		36,739	22,626	
																	H26	378,355		310,520	67,835	
																	H27	300,157		301,568	▲ 1,411	
																	H28			75,392	▲ 75,392	
																	H29	23,715	36,735	58,900	1,550	
																	H30		12,710	23,088	▲ 10,378	
																	H31			15,706	▲ 15,706	
																	H32			2,811	▲ 2,811	
																	累計	782,052	49,445	824,724	6,773	
久慈市	68 ☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	久慈市	県	県	直接	完了	24,586	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	14,040			14,040	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		5,628		5,628	
																	H31			2,846	▲ 2,846	
																	H32				0	
																	累計	14,040	5,628	2,846	16,822	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
陸前高田市	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	広田	県	県	直接	完了	967,500	24	~	30	H23				0	H24.11ほ場整備工事契約	
																		H24	131,750		255,750	▲ 124,000		
																		H25	155,000			155,000		暗渠排水10ha。
																		H26	261,640	135,935	124,341	273,234	H27.3ほ場整備工事21ha完成	
																		H27	23,250		228,625	▲ 205,375	ほ場整備工事中	
																		H28		24,277	66,650	▲ 42,373	H29.3ほ場整備工事中	
																		H29	13,263	24,459	44,175	▲ 6,453	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。	
																		H30		▲ 19,763	30,152	▲ 49,915	H31.3月事業完了	
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	584,903	164,908	749,693	118		
																		陸前高田市	19	C	-	1	-	2
H24	822,275		89,125	733,150	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。																			
H25	1,278,750		1,508,026	▲ 229,276	<小友工区>ほ場整備86ha。																			
H26	413,850	▲ 135,935	406,720	▲ 128,805	<下矢作工区>ほ場整備21ha。																			
H27	0		162,190	▲ 162,190	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。																			
H28	7,750		51,227	▲ 43,477	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)																			
H29	560,325		14,432	545,893	<下矢作工区>H27年度事業完了																			
H30			471,973	▲ 471,973	<小友工区>H28年度事業完了																			
H31			151,900	▲ 151,900	<高田沖工区>土地改良法の手続中。																			
H32			64,170	▲ 64,170	<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。																			
累計	3,082,950	▲ 135,935	2,919,763	27,252	<高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事 28ha完成。																			
陸前高田市	71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26							
																		H24	11,037		10,509	528	結	
																		H25	120,649		72,389	48,260	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
																		H26	120,648		168,211	▲ 47,563	H26.10建築工事完了	
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	252,334	0	251,109	1,225		
																		陸前高田市	72	C	-	4	-	2
H24	7,666		5,941	1,725	結																			
H25	105,462	▲ 6,446	64,988	34,028	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注																			
H26	111,163	▲ 2,326	141,548	▲ 32,711	H26.9建築工事完了																			
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結																		
																		H24	10,108		2,647	結																		
																		H25	136,314	6,446	83,246	59,514	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注																	
																		H26	136,314	2,326	200,800	▲ 62,160	H26.10建築工事完了																	
																		H27				0																		
																		H28				0																		
																		H29				0																		
																		H30				0																		
																		H31				0																		
																		H32				0																		
																		累計	282,736	8,772	291,507	1																		
																		陸前高田市	74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24	~	26	H23			0	平成25年度は県と市町村との交付契約のみ
																																				H24	2,100		0	2,100
H25	186,075		1,890	184,185	H25.8設計契約、H25.10設計完了																																			
H26	186,075		361,370	▲ 175,295	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了																																			
H27			4,050	▲ 4,050	H27.9イチゴ培地設置工事完了																																			
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	374,250	0	367,310	6,940																																				
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	323,612	24	~	25																			H23			0	平成24年11月、実施設計発注。
																																				H24	18,556		14,564	3,992
																		H25	246,930		228,144	18,786	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成																	
																		H26				0																		
																		H27				0																		
																		H28		▲ 22,777		▲ 22,777																		
																		H29				0																		
																		H30				0																		
																		H31				0																		
																		H32				0																		
																		累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1																		
																		陸前高田市	91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止	0	25	~	26	H23			0	
																																				H24				0
H25	1,500		0	1,500	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。																																			
H26	0			0																																				
H27				0																																				
H28		▲ 1,500		▲ 1,500																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
		##	☆	F	-	3	-															1	-	1																				
陸前高田市	##	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	完了	6,992	31	~	32	H23	0	0	0	0																				
																				H24	0	0	0	0																				
																				H25	0	0	0	0																				
																				H26	0	0	0	0																				
																				H27	0	0	0	0																				
																				H28	0	0	0	0																				
																				H29	0	0	0	0																				
																				H30	5,593	5,593	5,593	5,593																				
																				H31	0	5,573	▲ 5,573	0																				
																				H32	0	0	0	0																				
																				累計	0	5,593	5,573	20																				
																				H23	0	0	0	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。																		
																				H24	228,750	382,312	▲ 153,562	0																				
H25	102,375	0	102,375	0																																								
H26	51,187	0	51,187	0																																								
H27	0	▲ 95,725	95,725	0																																								
H28	0	▲ 88,068	0	▲ 88,068																																								
H29	0	0	0	0																																								
H30	12,631	▲ 12,385	25,016	0																																								
H31	0	32,665	▲ 32,665	0																																								
H32	0	▲ 2,500	2,500	0																																								
累計	382,312	▲ 75,437	304,367	2,508																																								
釜石市	32	C	-	5	-	1	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	室浜	県	市	間接	完了	409,168	24	~	31	H23	0	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。																				
																			H24	228,750	382,312	▲ 153,562	0																					
																			H25	102,375	0	102,375	0																					
																			H26	51,187	0	51,187	0																					
																			H27	0	▲ 95,725	95,725	0																					
																			H28	0	▲ 88,068	0	▲ 88,068																					
																			H29	0	0	0	0																					
																			H30	12,631	▲ 12,385	25,016	0																					
																			H31	0	32,665	▲ 32,665	0																					
																			H32	0	▲ 2,500	2,500	0																					
																			累計	382,312	▲ 75,437	304,367	2,508																					
																			釜石市	33	C	-	5		-	2	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	112,625	24	~	29	H23	0	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。 25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定 評価業務発注。 26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注 27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約 28年10月~不動産鑑定、11月~行政無線工事、29年2月~用 地買収 29年5月~設計業務発注、10月~不動産鑑定、30年2月~整備 工事変更
																																							H24	102,450	6,123	96,327	0	
H25	0	5,290	▲ 5,290	0																																								
H26	0	59,163	▲ 59,163	0																																								
H27	0	7,586	▲ 7,586	0																																								
H28	0	7,127	▲ 7,127	0																																								
H29	0	▲ 820	820	0																																								
H30	▲ 17,981	0	▲ 17,981	0																																								
H31	0	▲ 1	1	0																																								
H32	0	▲ 1	1	0																																								
累計	102,450	▲ 17,981	84,468	1																																								
釜石市	34	C	-	5	-	3	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	311,345	24	~	30						H23															0	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																								H24															255,000	373,350	▲ 118,350	0		
																			H25	78,900	0	78,900	0																					
																			H26	39,450	0	39,450	0																					
																			H27	0	0	0	0																					
																			H28	0	▲ 75,411	▲ 16,464	▲ 58,947																					
																			H29	0	▲ 72,576	72,576	0																					
																			H30	0	▲ 50,809	50,809	0																					
																			H31	▲ 64,430	0	▲ 64,430	0																					
																			H32	0	▲ 1	1	0																					
																			累計	373,350	▲ 139,841	233,500	9																					

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	23	~	28	H23	6,045	5,755	290	24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。 25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。 26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委託発注 27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定
																		H24	247,741	46,300	201,441	
																		H25	0	404,144	▲ 404,144	
																		H26	230,559	27,415	203,144	
																		H27	0	▲ 12	12	
																		H28	0	0	0	
																		H29	0	▲ 743	▲ 743	
																		H30	0	0	0	
																		H31	0	0	0	
																		H32	0	▲ 3	3	
																		累計	484,345	▲ 743	483,599	
釜石市	36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	完了	787,426	24	~	32	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委 H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。 26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地買収、文化財発掘調査 27年7月~設計業務発注、文化財発掘調査、10月~用地買収、補償契約 28年10月~不動産鑑定、29年2月~補償契約 30年5月~設計業務、5月~補償契約、6月~用地買収発注 31年4月~集落道整備工事、9月~用地買収 02年4月~集落道整備工事、8月~法面対策工事、10月~用地測量、12月~用地買収
																		H24	169,200	34,901	134,299	
																		H25	0	7,901	▲ 7,901	
																		H26	122,250	86,334	35,916	
																		H27	67,500	76,780	▲ 9,280	
																		H28	0	134,050	▲ 134,050	
																		H29	0	34,629	▲ 115,344	
																		H30	0	20,084	▲ 149,973	
																		H31	44,371	132,534	▲ 85,360	
																		H32	0	158,504	▲ 18,401	
																		累計	403,321	187,247	512,484	
釜石市	37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	完了	670,039	24	~	32	H23	0	0	0	24年10月工事発注。 25年6月工事発注。 27年10月工事発注 仮宿、佐須完了。桑ノ浜、礪石工事発注 桑ノ浜、礪石工事継続、白浜(釜石)発注 元年10月平田、元年11月室浜発注 平田、室浜工事実施、R3.9事業完了
																		H24	541,583	31,691	509,892	
																		H25	371,736	83,256	288,480	
																		H26	0	0	0	
																		H27	0	102,491	▲ 102,491	
																		H28	0	137,900	▲ 137,900	
																		H29	0	▲ 410,790	▲ 421,418	
																		H30	0	0	0	
																		H31	0	34,230	▲ 34,230	
																		H32	0	22,982	▲ 22,982	
																		累計	913,319	▲ 410,790	423,178	
釜石市	39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256,527	24	~	27	H23	0	0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約) ほ場整備工事実施中。 ほ場整備工事8ha完成 H28.3事業完了
																		H24	86,800	9,300	77,500	
																		H25	51,150	128,650	▲ 77,500	
																		H26	46,500	41,850	4,650	
																		H27	29,450	19,009	10,441	
																		H28	0	▲ 15,091	▲ 15,091	
																		H29	0	0	0	
																		H30	0	0	0	
																		H31	0	0	0	
																		H32	0	0	0	
																		累計	213,900	▲ 15,091	198,809	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	23	~	25	H23	307,753		0	307,753	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月 サケ大規模実証試験設備(繰越工事) 事業完了
																		H24	362,655		388,795	▲ 26,140	
																		H25	369,063		325,321	43,742	
																		H26	0		105,696	▲ 105,696	
																		H27	0		0	0	
																		H28	0	▲ 209,723		▲ 209,723	
																		H29	0	▲ 9,936		▲ 9,936	
																		H30	0			0	
																		H31	0			0	
																		H32	0			0	
																		H32	0			0	
																		累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0	
																		釜石市	85	C	-	5	
H24	119,090		5,382	113,708																			
H25	360,624		0	360,624																			
H26	0		0	0																			
H27	0		34,749	▲ 34,749																			
H28	0		86,847	▲ 86,847																			
H29	0		83,594	▲ 83,594																			
H30	0		154,452	▲ 154,452																			
H31	0	22,500	131,079	▲ 108,579																			
H32	0	6,080		▲ 6,080																			
H32	0			31																			
累計	479,714	22,500	502,183	0																			
釜石市	89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	完了	392,143	24	~	31						H23
																		H24	94,027		14,568	79,459	
																		H25	143,625		28,350	115,275	
																		H26	0		80,493	▲ 80,493	
																		H27	0		26,344	▲ 26,344	
																		H28	0	21,762	1,831	19,931	
																		H29	0		21,118	▲ 21,118	
																		H30	0	34,692	82,585	▲ 47,893	
																		H31	0		28,925	▲ 28,925	
																		H32	0			0	
																		H32	0			9,892	
																		累計	237,652	56,454	284,214	0	
																		釜石市	##	C	-	5	-
H24	13,500		34,290	▲ 20,790																			
H25	20,790		0	20,790																			
H26	0		0	0																			
H27	201,395		281,585	▲ 80,190																			
H28	80,190		0	80,190																			
H29	0		▲ 3,995	3,995																			
H30	0		▲ 8,327	8,327																			
H31	0	▲ 12,321		▲ 12,321																			
H32	0		▲ 1	1																			
H32	0			1																			
累計	315,875	▲ 12,321	303,552	2																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	##	C	5	9			漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	完了	689,029	24	32	H23	0		0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注。 27年6月～補償契約、7月～設計業務委託、3月～造成工事 28年12月～造成工事、29年1月～設計業務委託 29年7月～造成工事、8月～用地買収、30年1月～補償契約 30年5月～設計業務委託、7月～補償契約 31年4月～道路築造工事、7月測量調査設計業務など 02年6月～用地測量、6月～跡地整備工事
																H24	131,250		0	131,250	
																H25	131,906		5,426	126,480	
																H26	0		146,285	▲ 146,285	
																H27	241,734		103,643	138,091	
																H28	37,884	▲ 106,976	37,770	▲ 106,862	
																H29			104,884	▲ 104,884	
																H30			80,972	52,166	
																H31				▲ 6,972	
																H32			43,700	▲ 43,700	
																累計	542,774	▲ 26,004	486,902	29,868	
																H23	0		0	0	
																H24	10,500		0	10,500	
H25	51,242		36,299	14,943																	
H26	0		5,008	▲ 5,008																	
H27	31,245		9,149	22,096																	
H28	25,050		▲ 3,056	28,106																	
H29		22,685	2,429	20,256																	
H30			58,012	▲ 58,012																	
H31	1,485		29,701	▲ 28,216																	
H32			3,013	▲ 3,013																	
累計	119,522	22,685	140,555	1,652																	
釜石市	##	C	5	11		漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	完了	3,586,883	24	32	H23	0		0	0	26年1月～用地買収、2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 28年6月～造成工事、7月～工事委託、9月～補償契約 29年8月～設計業務委託、用地買収 30年6月～設計業務発注、4月～用地買収 31年4月～水路整備工事、5月～用地買収、9月～周辺整備工事 02年4月～流末水路整備工事、6月～用地測量、10月～跡地整備工事	
															H24	79,500		0	79,500		
															H25	279,000		49,870	229,130		
															H26	0		▲ 3,826	3,826		
															H27	933,320		778,015	155,305		
															H28	24,956	495,522	761,426	▲ 240,948		
															H29		596,358	152,147	444,211		
															H30		281,505	143,777	137,728		
															H31			754,453	▲ 754,453		
															H32			16,987	▲ 16,987		
															累計	1,316,776	1,373,385	2,652,849	37,312		
															H23	0		0	0		
															H24	9,000		0	9,000		
H25	26,475		8,019	18,456																	
H26	0		20,869	▲ 20,869																	
H27	34,998		3,017	31,981																	
H28	0		0	0																	
H29			0	0																	
H30			3,143	▲ 3,143																	
H31		▲ 35,422		▲ 35,422																	
H32				0																	
累計	70,473	▲ 35,422	35,048	3																	
釜石市	##	C	5	12		漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	46,735	24	30	H23	0		0	0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注 30年8月～周辺整備工事発注	
															H24	9,000		0	9,000		
															H25	26,475		8,019	18,456		
															H26	0		20,869	▲ 20,869		
															H27	34,998		3,017	31,981		
															H28	0		0	0		
															H29			0	0		
															H30			3,143	▲ 3,143		
															H31		▲ 35,422		▲ 35,422		
															H32				0		
															累計	70,473	▲ 35,422	35,048	3		

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	##	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	65,883	24	~	30	H23	0	0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務 委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補 償契約 28年10月~用地買収 29年9月~測量調査設計業務 30年10月~周辺整備工事発注 事業費精査による執行増		
																	H24	52,500	2,956	49,544			
																	H25	44,250	35,190	9,060			
																	H26	0	46,461	▲ 46,461			
																	H27	0	▲ 12,081	12,081			
																	H28	0	9,005	▲ 9,005			
																	H29	0	9,197	▲ 9,197			
																	H30	0	▲ 44,274	44,274			
																	H31	▲ 47,337	▲ 47,337	▲ 47,337			
																	H32	0	2,954	▲ 2,954			
																	累計	96,750	▲ 47,337	49,408		5	
釜石市	##	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25	~	25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。		
																	H24	0	0	0			
																	H25	41,431	19,416	22,015			
																	H26	0	0	0			
																	H27	0	0	0			
																	H28	0	▲ 22,015	▲ 22,015			
																	H29	0	0	0			
																	H30	0	0	0			
																	H31	0	0	0			
																	H32	0	0	0			
																	累計	41,431	▲ 22,015	19,416		0	
釜石市	##	◆	C	-	4	-	1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	25	~	25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。	
																		H24	0	0	0		
																		H25	544	480	64		
																		H26	0	0	0		
																		H27	0	0	0		
																		H28	0	0	0		
																		H29	0	▲ 64	▲ 64		
																		H30	0	0	0		
																		H31	0	0	0		
																		H32	0	0	0		
																		累計	544	▲ 64	480		0
釜石市	##	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	116,709	25	~	32	H23	0	0	0	▲ 1,278	
																		H24	0	0	0		
																		H25	60,764	40,634	20,130		
																		H26	32,156	33,434	▲ 1,278		
																		H27	0	0	0		
																		H28	0	0	0		
																		H29	0	0	0		
																		H30	0	0	0		
																		H31	0	3,291	▲ 3,291		
																		H32	0	446	4,268		▲ 3,822
																		累計	92,920	446	81,627		11,739

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	##	C	-	5	-	14	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	完了	1,005,207	25 ~ 32	H23	0		0	0	26年2月設計業務委託発注。(H25.H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注 27年8月～管路布設工事 28年5月～衛生管理施設工事 29年7月～管路敷設工事 30年10月～舗装復旧工事発注 31年5月～管路布設工事、設計業務委託、2月～漁具置場整備 工事 02年4月～漁具置場整備工事	
															H24	0		0	0		
															H25	9,750		9,963	▲ 213		
															H26	498,000		368,879	129,121		
															H27	75,000		178,236	▲ 103,236		
															H28	75,000		3,085	71,915		
															H29			35,208	▲ 35,208		
															H30			16,734	▲ 16,734		
															H31		96,155	115,502	▲ 19,347		
															H32			25,502	▲ 25,502		
累計	657,750	96,155	753,109	796																	
大槌町	38	C	-	4	-	1	被災農家農業 用機械等リノ ス事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24 ~ 25	H23				0	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入 農業用機械H25.9発注 H26.3納入 農業用機械H26.12発注 H27.2納入	
															H24	7,500		4,605	2,895		
															H25	7,500		6,673	827		
															H26			3,595	▲ 3,595		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
累計	15,000	0	14,873	127																	
大槌町	39	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会所 施設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	24 ~ 24	H23				0	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了
																H24	2,400	600	2,774	226	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	2,400	600	2,774	226																	
大槌町	40	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会所 施設改修事業に 伴う調理資機 材購入事業	元村	県	町	間接	完了	250	24 ~ 24	H23				0	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入
																H24	800	▲ 600	86	114	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	800	▲ 600	86	114																	
大槌町	41	C	-	5	-	1	吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23 ~ 23	H23	7,500			7,500		
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
累計	7,500	0	0	7,500																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
大槌町	42	C	-	5	-	2	浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	~	23	H23	750			750																				
																	H24				0																				
																	H25				0																				
																	H26				0																				
																	H27				0																				
																	H28				0																				
																	H29				0																				
																	H30				0																				
																	H31				0																				
																	H32				0																				
																	累計	750	0	0	750																				
																	大槌町	##	C	-	1		-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	310,140	25	~	32	H23				0	H25に建築設計を実施 27年3月 工事発注 27年6月 監理委託発注、27年12月 工事変更増額 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月 左記測量・設計完了 29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注 30年7月 監理委託完了 R1年10月 工事発注 R3年3月 完了	
																																			H24				0		
H25	14,250		708	13,542																																					
H26	1,875		11,059	▲ 9,184																																					
H27	16,500		505	15,995																																					
H28	0		13,398	▲ 13,398																																					
H29	233,250		192,742	40,508																																					
H30		▲ 33,270	11,943	▲ 45,213																																					
H31			2,016	▲ 2,016																																					
H32				0																																					
累計	265,875	▲ 33,270	232,371	234																																					
大槌町	##	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	完了	430,000	25	~	31						H23																0	H25に建築設計を実施 27年3月 工事発注 27年6月 監理委託発注、27年12月 工事変更増額 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月 左記測量・設計完了 29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注 31年1月 監理委託完了 R1年7月 工事発注、R2年3月 工事完了		
																						H24																0			
																	H25	26,250		911	25,339																				
																	H26	6,750		28,011	▲ 21,261																				
																	H27	28,500		4,181	24,319																				
																	H28	0		20,014	▲ 20,014																				
																	H29	261,000		222,615	38,385																				
																	H30			42,894	▲ 42,894																				
																	H31			1,200	▲ 1,200																				
																	H32				0																				
																	累計	322,500	0	319,826	2,674																				
																	大槌町	##	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	完了	58,782	25	~	32	H23					0	
																																			H24					0	
H25	19,698			19,698																																					
H26				0																																					
H27				0																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30		16,063		16,063																																					
H31		6,124	17,681	▲ 11,557																																					
H32		5,139	4,268	871																																					
累計	19,698	27,326	21,949	25,075																																					
大槌町	##	C	-	1	-	3	農用地災害復 旧区画整理事業 計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27																			H23				0	H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定 計画策定完了	
																																			H24				0		
																	H25	10,000		5,000	5,000																				
																	H26			4,697	▲ 4,697																				
																	H27			0	0																				
																	H28				0																				
																	H29				0																				
																	H30				0																				
																	H31				0																				
																	H32				0																				
																	累計	10,000	0	9,697	303																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
大槌町	##	C	-	1	-	4	農用地災害復旧区画整理事業(復興基盤整備総合整備事業)(大船渡・釜石地区)	大船渡・釜石地区	県	県	直接	完了	163,177	26	29	H23				0	土地改良法手続き中 H28.4ほ場整備工事了(全7ha) 確定測量実等の換地業務を実施中。 H30.3月事業完了																
																H24				0																	
																H25				0																	
																H26	221,650	0		221,650																	
																H27	0	69,750		▲ 69,750																	
																H28		52,312		▲ 52,312																	
																H29		▲ 76,337	4,401	▲ 80,738																	
																H30				0																	
																H31		▲ 18,850		▲ 18,850																	
																H32				0																	
																累計	221,650	▲ 95,187	126,463	0																	
																山田町	14	C	-	5		1	大浦地区漁業集落防災機能強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	26	H23				0	24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。 24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施
																																H24	199,500		40,312	159,188	
H25			159,178	▲ 159,178																																	
H26			0	0																																	
H27				0																																	
H28				0																																	
H29				0																																	
H30				0																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	199,500	0	199,490	10																																	
山田町	15	C	-	6	1	漁港施設機能強化事業(織笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	25	H23																			0	24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。 災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。 25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。		
															H24						18,750												8,682	10,068			
															H25			9,922	▲ 9,922																		
															H26				0																		
															H27				0																		
															H28				0																		
															H29				0																		
															H30				0																		
															H31				0																		
															H32				0																		
															累計	18,750	0	18,604	146																		
															山田町	16	C	-	6	2	漁港施設機能強化事業(小谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	完了	10,000	24	30	H23				0		本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。 上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。 H26はC-6-4(直接補助)より負担 H27はC-6-4(直接補助)より負担 H28はC-6-4(直接補助)より負担 H31.2 事業完了	
																														H24	7,500		0	7,500			
H25			0	0																																	
H26			0	0																																	
H27			0	0																																	
H28			0	0																																	
H29			0	0																																	
H30			6,228	▲ 6,228																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	7,500	0	6,228	1,272																																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(山田町)山田地区	県	県	直接	継続	2,827,973	24	~	33	H23			0	H25.2工事契約	
																		H24	465,000		204,212	260,788	
																		H25	457,250		638,579	▲ 181,329	ほ場整備工事実施中
																		H26	897,450		310,000	587,450	H27.4ほ場整備工事22ha完成
																		H27	0		360,733	▲ 360,733	H28.4ほ場整備工事65ha完成
																		H28			187,549	▲ 187,549	新たな工区の土地改良法手続中。
																		H29	142,579	42,595	149,763	35,411	<豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。 <荒川工区>H30.3月ほ場整備工事契約。
																		H30		186,804	155,000	31,804	<豊間根工区>H31.4月ほ場整備工事 1ha完成見込み。 <荒川工区>H31.6月ほ場整備工事 26完成見込み。
																		H31			116,250	▲ 116,250	<豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。
																		H32			54,250	▲ 54,250	<豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。
累計	1,962,279	229,399	2,176,336	15,342																			
山田町	19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備事業	(山田町)大浦漁港区域内	県	県	直接	完了	131,520	24	~	30	H23			0	H24に建築設計実施	
																		H24	35,250		787	34,463	H25.8月末に工事契約予定
																		H25	53,677		0	53,677	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																		H26	0		0	0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																		H27	0		4,757	▲ 4,757	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定
																		H28			5,509	▲ 5,509	H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし
																		H29		9,712	28,596	▲ 18,884	H30.3 工事発注
																		H30			15,952	▲ 15,952	H31.2 完成
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
累計	88,927	9,712	55,601	43,038																			
山田町	20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備事業	(山田町)船越漁港区域内	県	県	直接	完了	111,160	24	~	30	H23			0	H24に建築設計実施	
																		H24	28,500		787	27,713	H25.8月末に工事契約予定
																		H25	52,177		0	52,177	工事入札不調により契約なし
																		H26	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし
																		H27	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定
																		H28			3,353	▲ 3,353	H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし
																		H29		2,692	72,588	▲ 69,896	H30.1 工事発注
																		H30			5,714	▲ 5,714	H31.3 完成
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
累計	80,677	2,692	82,442	927																			
山田町	49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(ミニライズセンター整備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26	H23			0	同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。	
																		H24	75,000		0	75,000	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																		H25			74,454	▲ 74,454	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																		H26			500	▲ 500	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
累計	75,000	0	74,954	46																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	完了	99,465	24	~	28	H23				0	同上	
																		H24	90,000		0	90,000		
																		H25			68,685	▲ 68,685		25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定 H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																		H26			414	▲ 414		
																		H27			0	0		
																		H28			5,499	▲ 5,499		
																		H29			0	0		
																		H30			0	0		
																		H31		▲ 15,401		▲ 15,401		
																		H32			0	0		
																		累計	90,000	▲ 15,401	74,598	1		
山田町	51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業集落防災機能強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26	H23			0	24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。 24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完 25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)。 26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締		
																		H24	888,750		105,474		783,276	
																		H25			0		0	
																		H26			783,276		▲ 783,276	
																		H27			0		0	
																		H28			0		0	
																		H29			0		0	
																		H30			0		0	
																		H31			0		0	
																		H32			0		0	
																		累計	888,750	0	888,750		0	
山田町	81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	完了	26,397	24	~	27	H23			0	H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了 H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。		
																		H24	10,000		5,000		5,000	
																		H25	40,000		11,502		28,498	
																		H26	0		7,188		▲ 7,188	
																		H27	0		2,707		▲ 2,707	
																		H28			0		0	
																		H29			0		0	
																		H30			0		0	
																		H31		▲ 23,603			▲ 23,603	
																		H32			0		0	
																		累計	50,000	▲ 23,603	26,397		0	
山田町	92	◆	C	-	1	-	3	-	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27	H23			0	H25.7に計画策定に着手	
																			H24			0		0
																			H25	8,000		5,636		2,364
																			H26	0		0		0
																			H27	0		0		0
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
																			累計	8,000	0	5,636		2,364

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	94	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	完了	84,787	25	~	32	H23			0		
																				H24			0		
																				H25	67,829		67,829		
																				H26			0		
																				H27			0		
																				H28			0		
																				H29			0		
																				H30			0		
																				H31			12,268		▲ 12,268
																				H32			0		
																				累計	67,829	0	12,268		55,561
																				岩泉町	10		C		-
H24	864,000		282,732	581,268																					
H25	1,365,900		430,679	935,221																					
H26	198,000		664,679	▲ 466,679																					
H27			115,771	▲ 115,771																					
H28			10,554	▲ 10,554																					
H29	▲ 232,139		13,950	▲ 246,089																					
H30	▲ 534,283			▲ 534,283																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	303,914																					
岩泉町	11		C	-	6	-	1	-		漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	24	~	26					H23	
																				H24	72,000		36,619	35,381	
																				H25				0	
																				H26			▲ 2,792	2,792	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32				0	
																				累計	72,000	0	33,827	38,173	
																				岩泉町	19		C	-	4
H24	20,025		16,537	3,488																					
H25			3,283	▲ 3,283																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	20,025	0	19,820	205																					

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	403,275		107,207	296,068	<p>〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、 25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24 事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年 7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了 予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実 施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅 賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほ か、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。</p> <p>〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完 了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委 託発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月 完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月 完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3 月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。</p>
											H24	1,489,327		140,003	1,349,324	
											H25			426,398	▲ 426,398	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
田野畑村	15	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地区 漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	県	村	間接	完了	2,518,176	23	~	32	H26		696,026	▲ 696,026	<p>〈土地利用高度化再編〉 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月~3月 集落道用地購入。 26年4月~12月 物件補償。 〈集落排水施設〉 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月~1月 施設用地購入。</p>								
																						H27		361,621	▲ 361,621	<p>〈土地利用高度化再編〉 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 〈集落道整備〉 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月~8月 用地購入。 27年4月~11月 物件補償。 〈集落排水施設〉 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。</p>				
																											56,837	▲ 56,837	30年3月事業完了予定。	
																											32,140	▲ 32,140	31年3月事業完了予定。	
																											5,266	▲ 5,266	32年3月事業完了予定。	
																											31,714	▲ 31,714	33年3月 完了予定。	
																											▲ 3,970	27,157	▲ 31,127	33年3月 完了
																										累計	1,892,602	▲ 3,970	1,884,369	4,263

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	16	C - 5 - 2 -	鳥越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	鳥越地区	県	村	間接	完了	1,675,000	23 ~ 32	H23	296,625		45,385	251,240	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 鳥越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。
											H24	959,625		140,060	819,565	〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
											H25			665,186	▲ 665,186	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 鳥越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
H26			92,430	▲ 92,430	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 〈集落道整備〉 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 〈集落排水施設〉 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。											

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																				(集落道整備) 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入。 (集落排水施設) 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。
														H27			230,520	▲ 230,520		
														H28			34,374	▲ 34,374	30年3月事業完了予定。	
														H29			0	0	31年3月事業完了予定。	
														H30			43,926	▲ 43,926	32年3月事業完了予定。	
														H31			30,711	▲ 30,711	33年3月 完了予定。	
														H32			▲ 26,540	26,540	33年3月 完了。	
														累計	1,256,250	0	1,256,052	198		
田野畑村	17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	鳥越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	~	25	H23 25年2月 設計業務発注、5月完了。 H24 112,800 5,402 107,398 H25 99,048 ▲ 99,048 25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月～3月 備品購入。 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 112,800 0 104,450 8,350
田野畑村	18		C	-	6	-	1	-		机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	23	~	24	H23 7,875 0 7,875 24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。 H24 ▲ 1,491 6,384 ▲ 7,875 25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 7,875 ▲ 1,491 6,384 0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	19	C	6	2			平井賀漁港 (羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23 ~ 24	H23	4,350		0	4,350	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。	
															H24		2,375	6,725	▲ 4,350		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	4,350	2,375	6,725	0		
田野畑村	20	C	6	3		平井賀漁港 (平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	完了	90,515	23 ~ 32	H23	40,500		0	40,500	24年6月 野積み場用地嵩上げ工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積み場嵩上げ工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注予定。 27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる) 27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる) 27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。 隣接する防潮堤事業との調整により、31年度より工事開始予定。 33年3月 完了予定。 33年3月 完了		
														H24	24,300	▲ 884	40,851	▲ 17,435			
														H25			0	0			
														H26			0	0			
														H27			16,752	▲ 16,752			
														H28			0	0			
														H29			0	0			
														H30			0	0			
														H31			0	0			
														H32	3,970	6,312	▲ 2,342	0			
														累計	64,800	3,086	63,915	3,971			
田野畑村	56 ☆	F	3	1	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	完了	101,277	25 ~ 32	H23			0	0			
														H24				0			
														H25	147,659		14,282	133,377			
														H26				0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30		▲ 54,927		▲ 54,927			
														H31		▲ 6,124	3,968	▲ 10,092			
														H32		▲ 5,585		▲ 5,585			
														累計	147,659	▲ 66,636	18,250	62,773			
普代村	3	C	5	1		堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢地区	県	村	間接	完了	84,000	24 ~ 26	H23			0	【沢】 26.1.27 工事発注 26.7.31 工事完成 【堀内】26.4.16 工事発注 27.3.18 工事完成			
														H24	39,375		0		39,375		
														H25	23,625		29,970		▲ 6,345		
														H26			33,030		▲ 33,030		
														H27					0		
														H28					0		
														H29					0		
														H30					0		
														H31					0		
														H32					0		
														累計	63,000	0	63,000		0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
普代村	4	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	沢、白井地区	県	村	間接	完了	170,000	24	~	25	H23			0	24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了	
																		H24	127,500		80,630		46,870
																		H25			46,870		▲ 46,870
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	127,500	0	127,500		0
普代村	5	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備事業	堀内漁港地区	県	県	直接	完了	79,218	24	~	26	H23			0	24年7月 工事発注 26年4月 工事完了 H26.4.11完成	
																		H24	112,500		18,090		94,410
																		H25	0		41,323		▲ 41,323
																		H26	0				0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29		▲ 53,085			▲ 53,085
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	112,500	▲ 53,085	59,413		2
野田村	15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	野田・玉川地区	県	村	間接	完了	152,543	24	~	27	H23			0	24年9月契約、着手 25年1月検収農業機械導入 格納庫：25年4月発注、11月竣工。ハウス：25年12月発注、26年1月納品。	
																		H24	84,257		72,883		11,374
																		H25	30,150		27,405		2,745
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	114,407	0	100,288		14,119
野田村	16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	下安家地区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	H23	30,000		27,735	2,265	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等
																		H24	206,250		26,987	179,263	
																		H25			181,515	▲ 181,515	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	236,250	0	236,237	13	
野田村	17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24	~	25	H23			0	委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月 委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25日	
																		H24	30,000		20,738		9,262
																		H25	7,500		7,114		386
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	37,500	0	27,852		9,648

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
野田村	31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	H23			0	H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 事業完了	
																		H24	3,800		3,800		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	3,800	0	3,800		
																		野田村	34	C	-		1
H24	299,770		0	299,770																			
H25	0		22,858	▲ 22,858																			
H26	109,275		200,205	▲ 90,930																			
H27	80,755		194,432	▲ 113,677																			
H28			48,608	▲ 48,608																			
H29	15,345	23,715	37,975	1,085																			
H30		8,215	14,887	▲ 6,672																			
H31			10,126	▲ 10,126																			
H32			1,814	▲ 1,814																			
累計	505,145	31,930	530,905	6,170																			
野田村	38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24	~	24					H23	
																		H24	4,945		3,937	1,008	
																		H25			1,008	▲ 1,008	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	4,945	0	4,945	0	
																		野田村	57 ☆	F	-	3	-
H24			0																				
H25	9,644		0	9,644																			
H26			0	0																			
H27			0	0																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	9,644	0	0	9,644																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
洋野町	14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援 事業(野菜加工 施設整備)	二ツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	24	~	24	H23			0	24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。																			
																		H24	6,683		5,880		803																		
																		H25					0																		
																		H26					0																		
																		H27					0																		
																		H28					0																		
																		H29					0																		
																		H30					0																		
																		H31					0																		
																		H32					0																		
																		累計	6,683	0	5,880		803																		
																		洋野町	15	C	-		6	-	1	-	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	~	25	H23			0	24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6 月角浜分工事発注、25年12月完成。
																																					H24	90,000		50,967	
H25			39,033	▲ 39,033																																					
H26				0																																					
H27				0																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	90,000	0	90,000	0																																					
洋野町	16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	64,900	24	~	25					H23																	0	24年11月工事発注	
																						H24															60,000		42,147		
																		H25			5,881	▲ 5,881																			
																		H26				0																			
																		H27				0																			
																		H28				0																			
																		H29				0																			
																		H30				0																			
																		H31		▲ 11,325		▲ 11,325																			
																		H32				0																			
																		累計	60,000	▲ 11,325	48,028	647																			
																		洋野町	19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	完了	156,000	24	~	28	H23			0		24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。 26年1月補償調査委託発注。 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約 (3軒)26年10月契約。
																																				H24	117,000		20,435		
H25			6,693	▲ 6,693																																					
H26			84,374	▲ 84,374																																					
H27			5,498	▲ 5,498																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	117,000	0	117,000	0																																					

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
											H23	0	0	0	0		
											H24	0	0	0	0		
											H25	0	0	0	0		
											H26	0	0	0	0		
											H27	0	0	0	0		
											H28	0	0	0	0		
											H29	0	0	0	0		
											H30	0	0	0	0		
											H31	0	0	0	0		
											H32	0	0	0	0		
											0	市町村交付分 計	0	0	0		
											H23	1,289,852	0	201,529	1,088,323		
											H24	12,743,004	0	3,783,836	8,959,168		
											H25	8,428,956	0	8,043,333	385,623		
											H26	5,937,293	0	6,969,359	▲ 1,032,066		
											H27	2,379,856	0	4,343,382	▲ 1,963,526		
											H28	403,960	0	2,129,470	▲ 1,725,510		
											H29	1,261,856	0	1,483,499	▲ 221,643		
											H30	0	0	1,433,719	▲ 1,433,719		
											H31	45,856	0	1,707,503	▲ 1,661,647		
											H32	0	0	328,434	▲ 328,434		
											42,821,469	都道府県交付分 計	32,490,633	0	30,424,064		2,066,569
											H23	1,289,852	0	201,529	1,088,323		
											H24	12,743,004	0	3,783,836	8,959,168		
											H25	8,428,956	0	8,043,333	385,623		
											H26	5,937,293	0	6,969,359	▲ 1,032,066		
											H27	2,379,856	0	4,343,382	▲ 1,963,526		
											H28	403,960	0	2,129,470	▲ 1,725,510		
											H29	1,261,856	0	1,483,499	▲ 221,643		
											H30	0	0	1,433,719	▲ 1,433,719		
											H31	45,856	0	1,707,503	▲ 1,661,647		
											H32	0	0	328,434	▲ 328,434		
											42,821,469	合計	32,490,633	0	30,424,064	2,066,569	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
宮古市	47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鍬ヶ崎	県	県	直接	完了	39,423	24	~	29	H23				0																			
																		H24	90,750		0	90,750																			
																		H25			412	▲ 412	25年10月用地測量発注、実施中																		
																		H26			2,375	▲ 2,375	26年12月用地補償に着手、実施中																		
																		H27			980	▲ 980	27年12月交差点設計に着手、実施中																		
																		H28			28,717	▲ 28,717	29年3月工事着手、実施中																		
																		H29			40	▲ 40	29年8月工事完成																		
																		H30		▲ 58,226		▲ 58,226																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	90,750	▲ 58,226	32,524	0																			
																		宮古市	48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	H23				0	
																																				H24	24,750	▲ 24,750	0	0	
H25			0	0																																					
H26			0	0																																					
H27			0	0																																					
H28			0	0																																					
H29			0	0																																					
H30			0	0																																					
H31			0	0																																					
H32			0	0																																					
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																																					
宮古市	49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	8,953,409	23	~	33																			H23	249,375		0	249,375	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸)
																																				H24	2,918,125		7,531	2,910,594	
																		H25	3,320,625		492,725	2,827,900	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注																		
																		H26	739,375	▲ 121,625	2,276,265	▲ 1,658,515	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸																		
																		H27	528,379		4,810,905	▲ 4,282,526	上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸																		
																		H28		▲ 46,278		▲ 46,278	鶴崎、実田、西町																		
																		H29				0																			
																		H30		▲ 550		▲ 550																			
																		H31				0																			
																		H32	246,807		158,200	88,607	事業の一部についてR3年度に延長																		
																		累計	8,002,686	▲ 168,453	7,745,626	88,607																			
																		宮古市	50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	48,000	24	~	30	H23				0	H24.7月から募集開始
																																				H24	65,625			65,625	
H25			42,000	▲ 42,000	20戸 H26.3契約																																				
H26			0	0	応募なし																																				
H27			0	0	応募なし																																				
H28			0	0	応募なし																																				
H29			0	0	応募なし																																				
H30			0	0	応募なし																																				
H31		▲ 23,625		▲ 23,625																																					
H32				0																																					
累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0																																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	完了	785,855	24	~	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居144戸分 入居162戸分 入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施
																		H24	12,751		0	12,751	
																		H25	80,609		0	80,609	
																		H26			0		
																		H27			78,769	▲ 78,769	
																		H28	113,626	74,697	129,076	59,247	
																		H29	98,000	124,687	143,338	79,349	
																		H30			144,595	▲ 144,595	
																		H31	137,667		146,259	▲ 8,592	
																		H32	45,582		32,131	13,451	
																		累計	488,235	199,384	674,168	13,451	
宮古市	52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	117,260	24	~	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居106戸分 入居130戸分 入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施
																		H24	1,957		0	1,957	
																		H25	12,375		0	12,375	
																		H26			0		
																		H27			10,653	▲ 10,653	
																		H28	7,620	25,697	15,807	17,510	
																		H29		17,506	17,257	249	
																		H30		12,852	15,983	▲ 3,131	
																		H31			17,120	▲ 17,120	
																		H32	9,936		7,413	2,523	
																		累計	31,888	56,055	84,233	3,710	
宮古市	53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	52,121	24	~	24	H23				0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																		H24	42,400	▲ 703	41,697	0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	42,400	▲ 703	41,697	0	
宮古市	54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	38,580	24	~	28	H23				0	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約 本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町
																		H24	23,200	▲ 264	0	22,936	
																		H25	23,616		0	23,616	
																		H26			11,424	▲ 11,424	
																		H27			19,433	▲ 19,433	
																		H28			0	0	
																		H29		▲ 15,688		▲ 15,688	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	46,816	▲ 15,952	30,857	7	
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	H23				0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																		H24	800	264	1,064	0	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	800	264	1,064	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
宮古市	68	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	完了	640,000	24	~	30	H23				0	24年12月詳細設計発注、25年6月完了																		
																	H24	41,250		21,038	20,212																			
																	H25	41,250		9,165	32,085																			
																	H26	173,250		19,403	153,847																			
																	H27	158,400		238,364	▲ 79,964																			
																	H28	31,350		131,029	▲ 99,679																			
																	H29	82,500		98,213	▲ 15,713																			
																	H30			10,788	▲ 10,788																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	528,000	0	528,000	0																			
																	宮古市	69	D	-	1		-	4	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	完了	1,681,515	24	~	32	H23				0	24年11月詳細設計発注、実施中
																																			H24	41,250		41,250	0	
H25	18,975		▲ 34,135	53,110																																				
H26	173,250		29,431	143,819																																				
H27			44,614	▲ 44,614																																				
H28	961,950		406,722	555,228																																				
H29	223,575		360,455	▲ 136,880																																				
H30			186,008	▲ 186,008																																				
H31		▲ 31,750		▲ 31,750																																				
H32				0																																				
累計	1,419,000	▲ 31,750	1,034,345	352,905																																				
宮古市	70	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	完了	1,341,919	24	~	29						H23																0	25年3月用地測量発注、実施中	
																						H24													57,750		57,750	0		
																	H25	45,375		30,684	14,691																			
																	H26	437,250		39,928	397,322																			
																	H27	503,250		427,069	76,181																			
																	H28	86,625		436,468	▲ 349,843																			
																	H29			115,184	▲ 115,184																			
																	H30		▲ 23,167		▲ 23,167																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	1,130,250	▲ 23,167	1,107,083	0																			
																	宮古市	71	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	完了	3,390,000	24	~	32	H23				0		25年3月用地測量発注、実施中
																																		H24	107,250		81,675	25,575		
H25	132,000		72,925	59,075																																				
H26	453,750		54,733	399,017																																				
H27	495,000		583,451	▲ 88,451																																				
H28	396,000		767,950	▲ 371,950																																				
H29	1,089,000		305,227	783,773																																				
H30			471,310	▲ 471,310																																				
H31	123,750		292,867	▲ 169,117																																				
H32			158,375	▲ 158,375																																				
累計	2,796,750	0	2,788,513	8,237																																				
宮古市	72	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	完了	4,890,000	24	~	32																		H23				0	25年3月用地測量発注、実施中	
																																		H24	165,000		165,000	0		
																	H25	132,000		90,833	41,167																			
																	H26	453,750		24,418	429,332																			
																	H27	859,650		494,467	365,183																			
																	H28	1,611,225		1,665,132	▲ 53,907																			
																	H29	462,000		508,016	▲ 46,016																			
																	H30	350,625		920,276	▲ 569,651																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	4,034,250	0	3,868,142	166,108																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
宮古市	73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内～津 軽石	県	県	直接	完了	5,280,000	24	～	32	H23			0	25年3月用地測量発注、実施中																				
																		H24	132,000		132,000	0																				
																		H25	107,250		59,882	47,368	26年2月に橋梁設計発注、実施中																			
																		H26	495,000		190,125	304,875	26年6月に用地補償を開始、実施中																			
																		H27	1,310,100		502,089	808,011	27年12月工事発注、実施中																			
																		H28	759,000		1,108,062	▲ 349,062	29年3月工事実施中																			
																		H29	660,000		1,379,472	▲ 719,472	30年3月工事実施中																			
																		H30	892,650		801,468	91,182	31年3月工事実施中																			
																		H31			122,378	▲ 122,378	32年3月工事実施中																			
																		H32			27,548	▲ 27,548	33年3月工事完成																			
																		累計	4,356,000	0	4,323,024	32,976																				
																		宮古市	74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	完了	934,242	24	～	27	H23			0	H24.12～H25.1 用地測量実施済み		
																																				H24	129,500		656	128,844	H25.7 用地価格交渉中	
H25	490,875		58,725	432,150	H26.3設計終了																																					
H26	104,125	121,625	765	224,985	H26.7工事発注 35戸																																					
H27			757,307	▲ 757,307	完成																																					
H28		▲ 28,663		▲ 28,663																																						
H29			0	0																																						
H30			0	0																																						
H31			0	0																																						
H32			0	0																																						
累計	724,500	92,962	817,453	9																																						
宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	-	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24	～																			27	H23			0	H24年度から実施中	
																																					H24	1,200		247	953	H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検 討中。
																		H25	1,200		1,396	▲ 196	H25年度15回+住まいの展示会																			
																		H26	0		757	▲ 757	H26年度20回+住まいの展示会																			
																		H27	0		0	0																				
																		H28			0	0																				
																		H29			0	0																				
																		H30			0	0																				
																		H31			0	0																				
																		H32			0	0																				
																		累計	2,400	0	2,400	0																				
																		宮古市	121	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	完了	229,941	25	～		32	H23			0	
																																						H24			0	0
H25	316,793		42,753	274,040																																						
H26			25,870	▲ 25,870																																						
H27			23,331	▲ 23,331																																						
H28			5,911	▲ 5,911																																						
H29		▲ 120,000	27,239	▲ 147,239																																						
H30			5,469	▲ 5,469																																						
H31		▲ 12,840		▲ 12,840																																						
H32			0	0																																						
累計	316,793	▲ 132,840	130,573	53,380																																						
宮古市	138	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	(宮古市)	県	県	直接	完了	105,393	32	～	32																			H23				0		
																																				H24				0	0	
																		H25			0	0																				
																		H26			0	0																				
																		H27			0	0																				
																		H28			0	0																				
																		H29			0	0																				
																		H30			0	0																				
																		H31			0	0																				
																		H32	85,415	2,412	87,827	0																				
																		累計	85,415	2,412	87,827	0																				

市町村	No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	26	D	4	4	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,621,249	23 ~ 28	H23	58,931		0	58,931	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。 下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中 沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 147戸 上平、みどり町、関谷、沢田 関谷、下館下完成	
													H24	1,207,500		414,913	792,587		
													H25	1,408,750		357,801	1,050,949		
													H26	7,121,318		2,482,069	4,639,249		
													H27	0		4,376,594	▲ 4,376,594		
													H28	0		1,662,218	▲ 1,662,218		
													H29	▲ 202,987			▲ 202,987		
													H30	▲ 299,917			▲ 299,917		
													H31	0			0		
													H32	0			0		
累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595	0															
大船渡市	27	D	4	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	23 ~ 27	H23	131,818		3,282	128,536	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定) H26.10工事発注 55戸 平林 完了	
													H24	1,006,250		0	1,006,250		
													H25	704,375		53,670	650,705		
													H26	0		39,899	▲ 39,899		
													H27	0		1,061,721	▲ 1,061,721		
													H28	▲ 683,864			▲ 683,864		
													H29	0			0		
													H30	0			0		
													H31	0			0		
													H32	0			0		
累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7															
大船渡市	28	D	4	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	24 ~ 26	H23	0		0	0	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。 H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中 完成	
													H24	201,250		24,434	176,816		
													H25	402,500		54,342	348,158		
													H26	40,250		536,364	▲ 496,114		
													H27	0			0		
													H28	▲ 28,854			▲ 28,854		
													H29	0			0		
													H30	0			0		
													H31	0			0		
													H32	0			0		
累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6															
大船渡市	29	D	4	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 30	H23	0		0	0	応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし	
													H24	65,625		0	65,625		
													H25	0		0	0		
													H26	0		0	0		
													H27	0		0	0		
													H28	0		0	0		
													H29	0		0	0		
													H30	0		0	0		
													H31	▲ 65,625			▲ 65,625		
													H32	0			0		
累計	65,625	▲ 65,625	0	0															
大船渡市	30	D	5	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	967,555	24 ~ 32	H23	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居121戸分 入居219戸分 入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施	
													H24	10,552		0	10,552		
													H25	113,732		0	113,732		
													H26	0		0	0		
													H27	0		34,905	▲ 34,905		
													H28	70,172	210,111	167,308	112,975		
													H29	0	202,987	178,263	24,724		
													H30	0		170,865	▲ 170,865		
													H31	123,881		176,661	▲ 52,780		
													H32	115,172		98,189	16,983		
累計	433,509	413,098	826,191	20,416															

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
大船渡市	31	D	6	2		東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	123,719	24	～	32	H23	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居105戸分 入居186戸分 入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施																		
																H24	1,620	0	1,620																				
																H25	17,460	0	17,460																				
																H26	0	0	0																				
																H27	0	4,498	▲ 4,498																				
																H28	1,697	31,668	19,074	14,291																			
																H29		17,341	18,910	▲ 1,569																			
																H30		10,314	17,591	▲ 7,277																			
																H31			18,777	▲ 18,777																			
																H32	12,687		10,283	2,404																			
																累計	33,464	59,323	89,133	3,654																			
																大船渡市	32	◆	D	1		5	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	2,992	24	～	24	H23	0		0	24年9月概略設計発注、24年12月完了。	
																																		H24	31,200	2,394	28,806		
H25	0		0																																				
H26	0		0																																				
H27	0		0																																				
H28		▲ 28,806	▲ 28,806																																				
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0																																			
大船渡市	33	◆	D	1	5	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	24	～						26													H23	0		0		平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。 H26年3月概略設計完了 H27年3月予備設計完了
																																		H24	112,000	5,292	106,708		
																H25	0		0																				
																H26	0	9,529	▲ 9,529																				
																H27	0		0																				
																H28		▲ 97,179	▲ 97,179																				
																H29			0																				
																H30			0																				
																H31			0																				
																H32			0																				
																累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0																			
																大船渡市	34	◆	D	4		4	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	55,000	24	～	28	H23	0		0	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中 下欠、上平、長谷堂完成 みどり町、平林完成 関谷、下館下完成	
																																		H24	19,200	▲ 264	0		
H25	46,464	0	0	46,464																																			
H26	0		9,737	▲ 9,737																																			
H27	0		24,831	▲ 24,831																																			
H28			9,430	▲ 9,430																																			
H29		▲ 17,341	▲ 17,341																																				
H30		▲ 4,058	▲ 4,058																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	65,664	▲ 21,663	43,998	3																																			
大船渡市	35	◆	D	4	4	2	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	24	～						25													H23	0		0		24年12月委託発注、平成25年3月完了。
																																		H24	800	264	1,064		
																H25	0		0																				
																H26	0		0																				
																H27	0		0																				
																H28			0																				
																H29			0																				
																H30			0																				
																H31			0																				
																H32			0																				
																累計	800	264	1,064	0																			

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	47	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線越 喜来	県	県	直接	完了	1,043,820	24 ~ 29	H23	0			0	24年9月詳細設計発注、実施中。
															H24	24,750		24,750	0	
															H25	99,000		34,447	64,553	25年10月用地測量発注、実施中
															H26	305,250		13,135	292,115	26年9月用地補償開始、実施中
															H27	313,500		282,593	30,907	27年4月工事発注、実施中
															H28	69,672	79,982	493,037	▲ 343,383	27年度に引き続き工事実施中
															H29	2,475		13,188	▲ 10,713	完了
															H30		▲ 33,479		▲ 33,479	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	814,647	46,503	861,150	0	
															H23	0			0	24年9月詳細設計発注、実施中。
															H24	24,750		7,425	17,325	
H25	115,500		25,157	90,343	25年10月用地測量発注、実施中															
H26	148,500		10,938	137,562	26年9月用地補償開始、実施中															
H27	288,750		190,989	97,761	27年4月工事発注、実施中															
H28	54,219	89,293	451,921	▲ 308,409	27年度に引き続き工事実施中															
H29	2,475		15,330	▲ 12,855	完了															
H30		▲ 21,727		▲ 21,727																
H31				0																
H32				0																
累計	634,194	67,566	701,760	0																
大船渡市	49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	5,474,000	24 ~ 33	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。
															H24	41,250		41,250	0	
															H25	156,750		6,004	150,746	H24から引き続き詳細設計を実施
															H26	717,750		24,200	693,550	H25年度から引き続き詳細設計を実施
															H27	247,500		46,287	201,213	H27用地測量実施中
															H28			639,723	▲ 639,723	H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。
															H29	930,301	356,899	437,099	849,901	28年度に引き続き工事実施中。
															H30		412,500	1,089,378	▲ 676,878	29年度に引き続き工事実施中。
															H31	781,436		1,214,936	▲ 433,500	30年度に引き続き工事実施中。
															H32	871,863		1,017,172	▲ 145,309	令和元年度に引き続き工事実施中。
															累計	3,746,850	769,199	4,516,049	0	
															H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。
															H24	41,250		41,250	0	
H25	82,500		74,787	7,713	26年1月用地測量発注、実施中															
H26	412,500		0	412,500	25年度に引き続き用地測量実施中															
H27	495,000		15,912	479,088	27用地補償着手、実施中															
H28	330,000		294,461	35,539	27年度に引続用地補償実施中。29年3月工事着手															
H29			139,524	▲ 139,524	28年度に引き続き工事実施中。															
H30		490,585	220,090	270,495	29年度に引き続き工事実施中。															
H31	793,940	16,689	1,191,285	▲ 380,656	30年度に引き続き工事実施中。															
H32	238,250	▲ 136,103	787,302	▲ 685,155	令和元年度に引き続き工事実施中。															
累計	2,393,440	371,171	2,764,611	0																
大船渡市	80	◆	D	-	4	-	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24 ~ 27	H23	0			0	H24年度から実施中。
															H24	1,200		247	953	H26以降については現在検討中。
															H25	1,200		218	982	H25年度4回開催
															H26	0		1,935	▲ 1,935	H26年度16回+住まいの展示会
															H27	0		0	0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	2,400	0	2,400	0	

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
大船渡市	124	D	-	1	-	25	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	8,753,000	24 ~ 33	H23	0			0	25年3月詳細設計発注、実施中。 用地補償着手、実施中 26年1月用地測量発注、実施中 25年度に引き続き用地測量実施中 27年用地補償着手、実施中 27年度に引続用地補償実施中。28年8月工事着手 28年度に引き続き工事実施中。 29年度に引き続き工事実施中。 30年度に引き続き工事実施中。 令和元年度に引き続き工事実施中。																					
															H24	82,500		82,500	0																						
															H25	82,500		104,103	▲ 21,603																						
															H26	666,600		58,700	607,900																						
															H27	825,000		585,891	239,109																						
															H28	1,206,975	70,950	1,069,426	208,499																						
															H29	2,224,200		1,388,160	836,040																						
															H30		80,025	1,601,495	▲ 1,521,470																						
															H31	819,225		626,190	193,035																						
															H32	930,600	232,650	1,704,760	▲ 541,510																						
															累計	6,837,600	383,625	7,221,225	0																						
															大船渡市	129	★	F	-		4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	県	県	直接	完了	574,341	25 ~ 32	H23	0		0				
																																		H24	0		0		0		
H25	302,433		7,587	294,846																																					
H26	0		133,752	▲ 133,752																																					
H27	0		110,187	▲ 110,187																																					
H28	102,908	54,129	113,666	43,371																																					
H29			51,053	▲ 51,053																																					
H30			4,832	▲ 4,832																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	405,341	54,129	421,077	38,393																																					
大船渡市	169	D	-	5	-	4	-	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	大船渡市	県	県	直接						完了														43,276	32 ~ 32	H23	0			0	
																																				H24	0			0	
															H25	0		0	0																						
															H26	0		0	0																						
															H27	0		0	0																						
															H28	0		0	0																						
															H29	0		0	0																						
															H30	0		0	0																						
															H31	0		0	0																						
															H32	35,900	163	36,063	0																						
															累計	35,900	163	36,063	0																						
															大船渡市	170	◆	D	-		23	-	17	-	1	永浜・山口地 区残土処分事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	525,000	32 ~ 32			H23	0		0	完了	
																																				H24	0		0		
H25	0		0	0																																					
H26	0		0	0																																					
H27	0		0	0																																					
H28	0		0	0																																					
H29	0		0	0																																					
H30	0		0	0																																					
H31	0		0	0																																					
H32	420,000		420,000	0																																					
累計	420,000	0	420,000	0																																					
北上市	3	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(北 上)	北上	県	県	直接						完了														4,409	28 ~ 30	H23	0		0		H29.1契約
																																				H24	0		0		
															H25	0		0	0																						
															H26	0		0	0																						
															H27	0		0	0																						
															H28	1,114		1,114	0																						
															H29		4,092	2,413	1,679																						
															H30	0		0	0																						
															H31		▲ 1,679		▲ 1,679																						
															H32	0		0	0																						
															累計	1,114	2,413	3,527	0																						

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
北上市	4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(北 上)	北上	県	県	直接	完了	959,574	29	～	31	H23				0	H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結		
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29				93,778			
																		H30				745,848			
																		H31				137,489			
																		H32				627,854			
																		累計				0			
																		累計				839,626			
																		累計				765,343			
北上市	5	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(北上)	北上	県	県	直接	完了	6,403	31	～	31	H23				0	
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				5,122	
																				H31				4,371	
																				H32				▲ 4,371	
																				累計				0	
																				累計				5,122	
																				累計				4,371	
北上市	6	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	北上	県	県	直接	完了	43,795	31	～	32	H23				0			
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29				0			
																		H30				5,439			
																		H31				5,439			
																		H32				▲ 5,439			
																		累計				32,880			
																		累計				32,880			
																		累計				5,439			
北上市	7	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	北上	県	県	直接	完了	4,501	31	～	32	H23				0			
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29				0			
																		H30				507			
																		H31				507			
																		H32				▲ 507			
																		累計				2,868			
																		累計				2,868			
																		累計				507			
奥州市	1	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(奥 州)	奥州	県	県	直接	完了	4,409	28	～	30	H23				0	H29.1契約
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				417	
																				H29				4,092	
																				H30				3,110	
																				H31				▲ 982	
																				H32				▲ 982	
																				累計				417	
																				累計				3,110	
																				累計				3,527	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
奥州市	2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(奥 州)	奥州	県	県	直接	完了	275,552	29	~	30	H23				0																					
																		H24				0																					
																		H25				0																					
																		H26				0																					
																		H27				0																					
																		H28				0																					
																		H29		73,374	53,038	20,336	H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結、H30.2用地取得																				
																		H30		221,953	188,070	33,883	H30.10工事着手、H31.3完成																				
																		H31		▲ 54,219		▲ 54,219																					
																		H32				0																					
																		累計	0	241,108	241,108	0																					
																		奥州市	3	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(奥州)	奥州	県	県	直接	完了	1,783	30	~	30	H23				0	
																																						H24				0	
H25				0																																							
H26				0																																							
H27				0																																							
H28				0																																							
H29				0																																							
H30		1,960	1,427	533	H30.10工事着手、H31.3完成																																						
H31		▲ 533		▲ 533																																							
H32				0																																							
累計	0	1,427	1,427	0																																							
奥州市	4	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	奥州	県	県	直接	完了	22,795	31	~	32																					H23				0	
																																						H24				0	
																		H25				0																					
																		H26				0																					
																		H27				0																					
																		H28				0																					
																		H29				0																					
																		H30		19,945		19,945																					
																		H31			4,089	▲ 4,089																					
																		H32			6,065	▲ 6,065																					
																		累計	0	19,945	10,154	9,791																					
																		奥州市	5	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	奥州	県	県	直接	完了	1,752	31	~	32	H23				0			
																																				H24				0			
H25				0																																							
H26				0																																							
H27				0																																							
H28				0																																							
H29				0																																							
H30		1,100		1,100																																							
H31			670	▲ 670																																							
H32	213		506	▲ 293																																							
累計	213	1,100	1,176	137																																							
盛岡市	1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	完了	1,270,950	28	~	30																			H23				0			
																																				H24				0			
																		H25				0																					
																		H26				0																					
																		H27				0																					
																		H28	96,702		2,165	94,537	移転補償契約、着手済み																				
																		H29	989,628	140,280	532,423	597,485	8号棟完成、9,10号棟工事着手																				
																		H30			577,492	▲ 577,492	9,10号棟完成																				
																		H31		▲ 114,530		▲ 114,530																					
																		H32				0																					
																		累計	1,086,330	25,750	1,112,080	0																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
盛岡市	2	◆	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(備後第 一)	備後第一	県	県	直接	完了	4,600	29	~	30	H23				0			
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29	5,024	4,918	1,973	7,969		8号棟完成、9,10号棟工事着手	
																		H30			1,706	▲1,706		9,10号棟完成	
																		H31		▲6,263		▲6,263			
																		H32				0			
																		累計	5,024	▲1,345	3,679	0			
盛岡市	3	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,411	28	~	30	H23				0		
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28	2,926		2,926	0		H29.1契約
																			H29		7,972	602	7,370		
																			H30				0		完了
																			H31		▲7,370		▲7,370		
																			H32				0		
																			累計	2,926	602	3,528	0		
盛岡市	4	◆	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第二)	盛岡第二	県	県	直接	完了	1,219	28	~	29	H23				0		
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28	975		141	834		H29.1契約
																			H29			834	▲834		
																			H30				0		
																			H31				0		
																			H32				0		
																			累計	975	0	975	0		
盛岡市	5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,512,635	29	~	32	H23				0			
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29		390,095	0	390,095		H30年度中に契約	
																		H30		880,100	307,774	572,326		H31.3基本設計完了、用地取得完了	
																		H31				0			
																		H32	2,678,360		2,915,019	▲236,659			
																		累計	2,678,360	1,270,195	3,222,793	725,762			
盛岡市	6	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(備後第一、 盛岡第一)	備後第 一、盛岡 第一	県	県	直接	完了	148,986	30	~	32	H23				0			
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29		31,944	0	31,944		平成30年度より事業実施	
																		H30		49,350	27,309	22,041			
																		H31			48,975	▲48,975			
																		H32	49,067		48,807	260			
																		累計	49,067	81,294	125,091	5,270			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
盛岡市	7	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(備後第 一、盛岡第一)	備後第 一、盛岡 第一	県	県	直接	完了	19,972	30	~	32	H23				0	平成30年度より事業実施
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		3,333	0	3,333	
																		H31		6,309	3,000	3,309	
																		H32		5,269	66	5,671	
																		累計		5,269	9,708	14,132	
																						▲ 5,671	
																						▲ 126	
				845																			
盛岡市	8	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 支援センター 等整備事業 (盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	52,029	31	~	32	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32		41,623	25,317	16,306	
																		累計		41,623	0	25,317	
																						16,306	
																						0	
				0																			
久慈市	13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	0	24	~	26	H23				0	検討中
																		H24		24,750	0	24,750	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			▲ 23,372	▲ 23,372	
																		H30			▲ 1,378	▲ 1,378	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計		24,750	▲ 24,750	0	
																						0	
																						0	
一関市	4	D	-	4	-	1	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	180,647	24	~	25	H23				0	25年3月までに、2団地48戸分を配分 H29.1.19 D-4-3へ流用 平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分
																		H24		147,000	▲ 50,753	90,027	
																		H25		88,200		68,040	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29			▲ 26,380	▲ 26,380	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計		235,200	▲ 77,133	158,067	
																						0	
																						0	
一関市	9	◆	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(一 関)	一関	県	県	直接	完了	870	28	~	29	H23				0	H29.1契約
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28		696		515	
																		H29				181	
																		H30				▲ 181	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計		696	0	696	
																						0	
																						0	
				0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
一関市	10	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	4,408	28	~	30	H23				0	
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28	348		348	0	H29.1契約
																				H29		4,092	3,179	913	
																				H30				0	
																				H31		▲ 913		▲ 913	
																				H32				0	
																				累計	348	3,179	3,527	0	
																				一関市	11		D	-	4
H24				0																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28	0	50,753	0	50,753																					
H29		537,163	32,551	504,612	設計業務委託発注																				
H30			447,110	▲ 447,110	H31.3工事完成																				
H31		▲ 108,255		▲ 108,255																					
H32				0																					
累計	0	479,661	479,661	0																					
一関市	12		D	-	4	-	5			災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	319,819	29	~	31						
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29		68,923	18,179	50,744	H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結
																				H30		210,917	97,748	113,169	H30.11工事着手
																				H31			152,936	▲ 152,936	
																				H32				0	
																				累計	0	279,840	268,863	10,977	
																				一関市	13	◆	D	-	4
H24				0																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29		3,055		3,055																					
H30			3,891	▲ 3,891	H31.3完成																				
H31		836		836																					
H32				0																					
累計	0	3,891	3,891	0																					
一関市	14	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(千厩)	千厩	県	県	直接	完了	2,270	31	~	31						
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30		1,816		1,816	
																				H31			1,560	▲ 1,560	
																				H32				0	
																				累計	0	1,816	1,560	256	

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
一関市	15	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	73,260	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		37,844		37,844	
																	H31			37,844	▲ 37,844	
																	H32	26,257		7,658	18,599	
																	累計	26,257	37,844	45,502	18,599	
																	一関市	16	D	-	6	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		2,454		2,454																		
H31			2,454	▲ 2,454																		
H32	1,943		1,014	929																		
累計	1,943	2,454	3,468	929																		
陸前高田市	20	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	完了	1,596,468	24	~	30						H23
																	H24	24,750		0	24,750	
																	H25	156,750		39,709	117,041	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
																	H26	1,072,500		45,889	1,026,611	27年3月工事発注、実施中
																	H27	660,000		230,692	429,308	26年度に引続き工事実施中
																	H28			630,684	▲ 630,684	27年度に引続き工事実施中
																	H29			107,981	▲ 107,981	28年度に引続き工事実施中
																	H30		▲ 594,872	262,132	▲ 857,004	工事完成・道路台帳整備
																	H31		▲ 2,040		▲ 2,040	
																	H32				0	
																	累計	1,914,000	▲ 596,912	1,317,087	1	
																	陸前高田市	21	D	-	1	-
H24	41,250		41,250	0																		
H25	33,000		▲ 10,013	43,013	ルート調整中 H26.3減額変更契約																	
H26	1,237,500		106,207	1,131,293	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中																	
H27	165,000		230,363	▲ 65,363	27年6月用地補償着手、実施中																	
H28			198,769	▲ 198,769	28年10月工事着手																	
H29	577,749	312,322	889,403	668	28年度に引続き工事実施中																	
H30	983,504		1,805,278	▲ 821,774	29年度に引続き工事実施中																	
H31	649,897	455,250	1,649,251	▲ 544,104	30年度に引続き工事実施中																	
H32	1,210,764	136,103	891,831	455,036	令和元年度に引続き工事実施中																	
累計	4,898,664	903,675	5,802,339	0																		
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24	~	24						
																	H24	8,250		0	8,250	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 8,250		▲ 8,250	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,250	▲ 8,250	0	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
陸前高田市	23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192,789	24	~	29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																		H24	24,750		23,545	1,205		
																		H25	90,750		18,694	72,056		25年10月用地測量発注、26年3月実施中
																		H26	247,500		68,689	178,811		27年2月工事発注、実施中
																		H27	420,750		131,709	289,041		26年度に引き続き工事実施中
																		H28		286,275	727,244	▲ 440,969		27年度に引き続き工事実施中
																		H29			14,170	▲ 14,170		完了
																		H30		▲ 85,974		▲ 85,974		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	783,750	200,301	984,051	0		
																		陸前高田市	24	D	-	1		-
H24	24,750		0	24,750																				
H25	173,250		49,228	124,022	25年11月用地測量発注、実施中																			
H26	1,172,325		313,838	858,487	26年12月用地補償開始、実施中																			
H27	412,500		246,043	166,457	27年10月工事発注、実施中																			
H28	477,675	83,269	582,932	▲ 21,988	27年度に引き続き補償、工事実施中																			
H29	780,906		314,408	466,498	28年度に引き続き工事実施中																			
H30		342,838	892,906	▲ 550,068	29年度に引き続き工事実施中																			
H31	120,851	508,093	694,875	▲ 65,931	30年度に引き続き工事実施中。																			
H32		▲ 112,650	268,242	▲ 380,892	完了																			
累計	3,162,257	821,550	3,362,472	621,335																				
陸前高田市	25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24	~	27						H23	
																		H24	24,750		10,725	14,025		
																		H25	66,000		4,651	61,349	25年10月用地測量発注、26年1月完了	
																		H26	115,500		105,312	10,188	26年10月工事発注、実施中	
																		H27			13,996	▲ 13,996	完了	
																		H28		▲ 71,565		▲ 71,565		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1		
																		陸前高田市	26	D	-	4	-	2
H24	2,918,125		0	2,918,125																				
H25	603,750		246,769	356,981																				
H26	7,883,467		2,032,508	5,850,979																				
H27			5,686,626	▲ 5,686,626																				
H28			1,986,431	▲ 1,986,431																				
H29		▲ 1,846,505		▲ 1,846,505																				
H30		231,645		231,645																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624	15																				
陸前高田市	27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23	~	26							
																		H24	1,106,875		28,244	1,078,631		
																		H25	805,000		1,450,755	▲ 645,755		
																		H26			34,739	▲ 34,739		
																		H27				0		
																		H28		▲ 417,927		▲ 417,927		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12		

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
陸前高田市	28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	48,000	24	~	30	H23			0		
																		H24	65,625	0	65,625		
																		H25		0	0		
																		H26		0	0	応募なし	
																		H27		0	0	応募なし	
																		H28		0	0	応募なし	
																		H29		0	0	計画中(1箇所)	
																		H30		42,000	▲ 42,000	H31.3事業完了	
																		H31	▲ 23,625		▲ 23,625		
																		H32			0		
																		累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0	
陸前高田市	29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	完了	791,104	24	~	32	H23			0		
																		H24	17,587	0	17,587		
																		H25	135,716	0	135,716		
																		H26		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																		H27	0	0	0		
																		H28	0	168,818	97,324	71,494	入居204戸分
																		H29		190,258	156,212	34,046	入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施
																		H30		44,075	151,134	▲ 107,059	
																		H31	781		152,565	▲ 151,784	
																		H32	134,978		116,512	18,466	
																		累計	289,062	403,151	673,747	18,466	
陸前高田市	30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	完了	115,564	24	~	32	H23			0		
																		H24	2,700	0	2,700		
																		H25	20,835	0	20,835		
																		H26	0	0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																		H27	0	0	0		
																		H28		18,744	12,552	6,192	入居168戸分
																		H29		23,840	19,644	4,196	入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施
																		H30		5,227	19,593	▲ 14,366	
																		H31			19,509	▲ 19,509	
																		H32	15,325		11,655	3,670	
																		累計	38,860	47,811	82,953	3,718	
陸前高田市	31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0		
																		H24	12,000	0	12,000		
																		H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路調査事業(改築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0		
																		H24	12,000	0	12,000		
																		H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	12,000	▲ 12,000	0	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
陸前高田市	33	◆	D	-	1	-	2	防災型シンボルロード調査事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中																			
																		H24	35,200		0		35,200																		
																		H25			0		0																		
																		H26			0		0																		
																		H27			0		0																		
																		H28		▲ 35,200			▲ 35,200																		
																		H29					0																		
																		H30					0																		
																		H31					0																		
																		H32					0																		
																		累計	35,200	▲ 35,200	0		0																		
																		陸前高田市	34	◆	D		-	4	-	2	災害公営住宅駐車場整備事業	高田	県	県	直接	完了	58,019	24	~	29	H23			0	中田 橋ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中 脇ノ沢完成
																																					H24	32,000	▲ 264	0	
H25	57,600		0	57,600																																					
H26			6,816	▲ 6,816																																					
H27			16,484	▲ 16,484																																					
H28			13,206	▲ 13,206																																					
H29			9,911	▲ 9,911																																					
H30		▲ 31,616		▲ 31,616																																					
H31		▲ 11,303		▲ 11,303																																					
H32				0																																					
累計	89,600	▲ 43,183	46,417	0																																					
陸前高田市	35	◆	D	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24					H23																	0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																						H24															800	264	1,064		
																		H25			0	0																			
																		H26			0	0																			
																		H27			0	0																			
																		H28			0	0																			
																		H29			0	0																			
																		H30			0	0																			
																		H31			0	0																			
																		H32			0	0																			
																		累計	800	264	1,064	0																			
																		陸前高田市	66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡広田陸前高田線花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	24	~	28	H23			0		24年8月詳細設計発注、実施中
																																				H24	24,750		16,207		
H25	231,000		20,427	210,573																																					
H26	495,000		282,214	212,786																																					
H27	239,250		382,739	▲ 143,489																																					
H28			185,234	▲ 185,234																																					
H29		▲ 103,179		▲ 103,179																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0																																					
陸前高田市	67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携道路整備事業	(国)340号 竹駒	県	県	直接	完了	798,227	24	~	29																			H23			0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																																				H24	24,750		21,024		
																		H25	165,000		13,193	151,807																			
																		H26	115,500		104,813	10,687																			
																		H27	354,750		512,908	▲ 158,158																			
																		H28			6,600	▲ 6,600																			
																		H29			0	0																			
																		H30		▲ 1,462		▲ 1,462																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	660,000	▲ 1,462	658,538	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	24	~	27	H23			0	H24年度から実施中 H25年度 4回開催 H26年度 13回開催 H27年度 12回開催	
																				H24	1,200	247	953		
																				H25	1,200	218	982		
																				H26	0	923	▲ 923		
																				H27	0	848	▲ 848		
																				H28		▲ 164	▲ 164		
																				H29			0		
																				H30			0		
																				H31			0		
																				H32			0		
																				累計	2,400	▲ 164	2,236		0
																				H23			0		
																				H24			0		
陸前高田市	92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興記念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	24	~	28	H23			0	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注、 H26.3完了 H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注。 H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。 H27.8基本設計業務発注。 H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。	
																				H24	16,000		16,000		
																				H25	8,000	23,268	▲ 15,268		
																				H26	46,400	35,338	11,062		
																				H27		9,746	▲ 9,746		
																				H28		1,316	▲ 1,316		
																				H29		▲ 732	▲ 732		
																				H30			0		
																				H31			0		
																				H32			0		
																				累計	70,400	▲ 732	69,668		0
																				H23			0		
																				H24			0		
陸前高田市	93	D	-	4	-	7	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,658,276	23	~	29	H23			0	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。 H26.7設計発注 造成工事中 本体工事中 脇の沢完成	
																				H24			0		
																				H25	462,000	395	461,605		
																				H26		67,280	▲ 67,280		
																				H27	467,094	350	466,744		
																				H28	582,737	666,332	▲ 83,595		
																				H29		716,634	▲ 716,634		
																				H30		▲ 19,096	▲ 19,096		
																				H31		▲ 41,744	▲ 41,744		
																				H32			0		
																				累計	1,511,831	▲ 60,840	1,450,991		0
																				H23			0		
																				H24			0		
陸前高田市	98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果 促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	完了	2,050,204	25	~	32	H23			0		
																				H24			0		
																				H25	787,576	70,544	717,032		
																				H26		66,805	▲ 66,805		
																				H27		102,688	▲ 102,688		
																				H28	375,504	488,669	▲ 113,165		
																				H29		670,961	▲ 263,961		
																				H30		67,319	▲ 67,319		
																				H31		12,840	▲ 36,394		
																				H32		57,241	22,475		
																				累計	1,163,080	477,081	1,550,986		89,175
																				H23			0		
																				H24			0		
陸前高田市	117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	完了	3,912,358	27	~	32	H23			0	平成27年着手予定 H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成 環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施 H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施 本格施工工事契約H31.3.15完成	
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26		0	0		
																				H27	772,000	559,283	212,717		
																				H28		72,223	▲ 72,223		
																				H29	2,325,600	333,133	1,992,467		
																				H30		1,738,973	▲ 1,738,973		
																				H31		20,936	414,924		
																				H32	11,350		11,347		
																				累計	3,108,950	20,936	3,129,883		3

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
陸前高田市	118	◆	D	-	17	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,603,100	27	~	33	H23			0	平成27年着手予定 H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。 H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。 H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2) 業務発注。 H31.4電気設備工事着手、R2.3造成工事完了。 R2.9公園整備その2工事着手、R3.4公園管理棟工事契約予定。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26		0	0		
																			H27	196,000	57,300	138,700		
																			H28	128,000	110,920	17,080		
																			H29	676,000	991,676	248,765		1,418,911
																			H30		93,898	188,622		▲ 94,724
																			H31		726,474	▲ 726,474		▲ 726,474
																			H32	796,905		884,165		▲ 87,260
累計	1,796,905	1,085,574	2,216,246	666,233																				
釜石市	41	D	-	1	4	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	H23	0		0	市で調整中 区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中		
																		H24	24,750		0		24,750	
																		H25	90,750		0		90,750	
																		H26	156,750		0		156,750	
																		H27	0		0		0	
																		H28	0	▲ 272,250			▲ 272,250	
																		H29			0		0	
																		H30			0		0	
																		H31			0		0	
																		H32			0		0	
累計	272,250	▲ 272,250	0	0																				
釜石市	42	D	-	1	5	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	233,240	24	~	29	H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中 25年6月用地買収開始、実施中 26年6月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 事業完了		
																		H24	24,750	18,150	6,600			
																		H25	206,250	13,627	192,623			
																		H26	20,625	131,868	▲ 111,243			
																		H27	0	27,428	▲ 27,428			
																		H28	0	▲ 14,327	1,351		▲ 15,678	
																		H29		▲ 44,874			▲ 44,874	
																		H30			0		0	
																		H31			0		0	
																		H32			0		0	
累計	251,625	▲ 59,201	192,424	0																				
釜石市	43	D	-	1	6	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	完了	421,400	24	~	30	H23	0		0	24年11月詳細設計発注、実施中 25年9月用地測量発注、実施中 26年9月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 28年度に引き続き工事を実施中		
																		H24	24,750	7,425	17,325			
																		H25	156,750	9,202	147,548			
																		H26	74,250	65,126	9,124			
																		H27	0	105,925	▲ 105,925			
																		H28	128,700	43,979	102,551		70,128	
																		H29		57,427	▲ 57,427		▲ 57,427	
																		H30			0		0	
																		H31		▲ 80,773			▲ 80,773	
																		H32			0		0	
累計	384,450	▲ 36,794	347,656	0																				
釜石市	44	D	-	4	6	-	-	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	1,942,568	23	~	25	H23	315,350	9,979	305,371	24年1月、実施設計発注。 24年9月、本体工事発注。(126戸) H26年3月完成		
																		H24	2,012,500	1,650,146	362,354			
																		H25	402,500	39,625	362,875			
																		H26	0		0			
																		H27	0		0			
																		H28	0		0			
																		H29		▲ 783,741			▲ 783,741	
																		H30		▲ 246,859			▲ 246,859	
																		H31			0		0	
																		H32			0		0	
累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	23	~	25	H23	95,545		1,625	93,920	24年1月、実施設計発注。 24年9月、本体工事発注。(32戸) H26年3月完成
																		H24	704,375		425,085	279,290	
																		H25	100,625		90,874	9,751	
																		H26	0			0	
																		H27	0			0	
																		H28	0	▲ 348,975		▲ 348,975	
																		H29	0			0	
																		H30		▲ 33,986		▲ 33,986	
																		H31	0			0	
																		H32	0			0	
																		累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0	
釜石市	46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	完了	1,349,520	24	~	28	H23	0		0	日向(30戸)設計終了 日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了 片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸 片岸 工事中 片岸 完成	
																		H24	905,625		1,588		904,037
																		H25	1,308,125		47,846		1,260,279
																		H26	0		24,778		▲ 24,778
																		H27	0		1,106,609		▲ 1,106,609
																		H28	0				0
																		H29		▲ 482,855			▲ 482,855
																		H30		▲ 550,062			▲ 550,062
																		H31	0				0
																		H32	0				0
																		累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821		12
釜石市	47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	12,022	24	~	30	H23	0		0	6戸 H25.7契約 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし	
																		H24	65,625		65,625		
																		H25	0		10,500		▲ 10,500
																		H26	0		0		0
																		H27	0		0		0
																		H28	0		0		0
																		H29	0		0		0
																		H30		▲ 55,105			▲ 55,105
																		H31	0				0
																		H32	0				0
																		累計	65,625	▲ 55,105	10,500		20
釜石市	48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	924,436	24	~	32	H23	0		0	入居66戸分 入居86戸分 入居107戸分 入居112戸分 入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施	
																		H24	15,828		0		15,828
																		H25	52,176		4,748		47,428
																		H26	0		41,347		▲ 41,347
																		H27	34,823		57,259		▲ 22,436
																		H28	56,732	147,188	56,466		147,454
																		H29		152,033	160,237		▲ 8,204
																		H30	48,699		190,025		▲ 141,326
																		H31	149,108		146,504		2,604
																		H32	147,694	4,596	152,291		▲ 1
																		累計	505,060	303,817	808,877		0
釜石市	49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	117,013	24	~	32	H23	0		0	平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。 入居46戸分 入居60戸分 入居82戸分 入居90戸分 入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施	
																		H24	2,430		0		2,430
																		H25	8,010		666		7,344
																		H26	0		6,189		▲ 6,189
																		H27	4,874		9,209		▲ 4,335
																		H28	8,458	24,983	8,839		24,602
																		H29		20,220	16,408		3,812
																		H30		10,368	13,045		▲ 2,677
																		H31			18,312		▲ 18,312
																		H32	8,415		12,607		▲ 4,192
																		累計	32,187	55,571	85,275		2,483

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0	
																		H24	2,160		0	2,160
																		H25	0		0	0
																		H26	0		0	0
																		H27	0		0	0
																		H28	0	▲ 2,160		▲ 2,160
																		H29	0			0
																		H30	0			0
																		H31	0			0
																		H32	0			0
																		累計	2,160	▲ 2,160	0	0
																		H23	0			0
																		H24	1,200		0	1,200
H25	0		0	0																		
H26	0		0	0																		
H27	0		0	0																		
H28	0	▲ 1,200		▲ 1,200																		
H29	0			0																		
H30	0			0																		
H31	0			0																		
H32	0			0																		
累計	1,200	▲ 1,200	0	0																		
H23	0			0																		
H24	20,800		0	20,800																		
H25	0		0	0																		
H26	0		0	0																		
H27	0		0	0																		
H28	0	▲ 20,800		▲ 20,800																		
H29	0			0																		
H30	0			0																		
H31	0			0																		
H32	0			0																		
累計	20,800	▲ 20,800	0	0																		
H23	0			0																		
H24	28,800	▲ 264	0	28,536																		
H25	3,840		8,782	▲ 4,942																		
H26	0		0	0																		
H27	0		3,077	▲ 3,077																		
H28	0		9,210	▲ 9,210																		
H29	0		7,696	▲ 7,696																		
H30	▲ 2,000		1,281	▲ 3,281																		
H31	▲ 330			▲ 330																		
H32	0			0																		
累計	32,640	▲ 2,594	30,046	0																		
H23	0			0																		
H24	800	264	1,064	0																		
H25	0		0	0																		
H26	0		0	0																		
H27	0			0																		
H28	0			0																		
H29	0			0																		
H30	0			0																		
H31	0			0																		
H32	0			0																		
累計	800	264	1,064	0																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	55	◆	-	4	-	1	-	4	既存建築物除却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	23	~	24	H23	160,000		133,416	26,584	完成(H24.6契約~H24.11完成)
																			H24	80,000		50,036	29,964	
																			H25	0		0	0	
																			H26	0		0	0	
																			H27	0		0	0	
																			H28	0	▲ 56,548	▲ 56,548	0	
																			H29	0		0	0	
																			H30	0		0	0	
																			H31	0		0	0	
																			H32	0		0	0	
																			累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0	
釜石市	86	D	-	1	-	9	-	まちづくり連携道路整備事業	荒川	県	県	直接	完了	240,709	24	~	30	H23	0		0	0	25年5月用地買収開始、実施中	
																		H24	16,500		16,554	▲ 54		
																		H25	82,500		17,173	65,327		
																		H26	107,250		16,595	90,655		
																		H27	0		52,650	▲ 52,650		
																		H28	0		22,148	▲ 22,148		
																		H29		23,372	71,185	▲ 47,813		
																		H30		2,280	▲ 2,280	0		
																		H31		▲ 31,037	▲ 31,037	0		
																		H32			0	0		
																		累計	206,250	▲ 7,665	198,585	0		
釜石市	106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携道路整備事業	(一)吉里古里釜石線室浜の2	県	県	直接	完了	2,561,874	24	~	31	H23	0		0	0	24年10月詳細設計発注、実施中	
																		H24	49,500		49,500	0		
																		H25	49,500		22,034	27,466		
																		H26	618,750		211,689	407,061		
																		H27	660,000		847,934	▲ 187,934		
																		H28	416,066	283,848	753,667	▲ 53,753		
																		H29		85,880	177,275	▲ 91,395		
																		H30		4,508	▲ 4,508	0		
																		H31		▲ 50,000	▲ 50,464	464		
																		H32			0	0		
																		累計	1,793,816	319,728	2,067,071	46,473		
釜石市	107	◆	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	H23	0		0	0	平成25年度11回開催＋住まいの展示会 平成26年度18回開催＋住まいの展示会
																			H24	1,200		247	953	
																			H25	1,200		1,178	22	
																			H26	0		975	▲ 975	
																			H27	0		0	0	
																			H28	0		0	0	
																			H29	0		0	0	
																			H30	0		0	0	
																			H31	0		0	0	
																			H32	0		0	0	
																			累計	2,400	0	2,400	0	
釜石市	136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携道路整備事業	(国)283号松原	県	県	直接	完了	281,204	24	~	31	H23	0		0	0	25年10月工事発注、工事実施中 25年度に引き続き、工事実施中 26年度に引き続き工事を実施中 区画整理事業負担金	
																		H24	0		0	0		
																		H25	74,250		31,845	42,405		
																		H26	173,250		90,941	82,309		
																		H27	4,125		42,892	▲ 38,767		
																		H28	0		58,066	▲ 58,066		
																		H29	0		0	0		
																		H30		▲ 7,881	▲ 7,881	0		
																		H31		▲ 11,750	1,805	▲ 13,555		
																		H32			0	0		
																		累計	251,625	▲ 19,631	225,549	6,445		

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
		*	F	-	4	-	1	-															1																		
釜石市	141	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	釜石市	県	県	直接	完了	701,913	25	~	32	H23	0		0																			
																			H24	0		0																			
																			H25	432,304		39,918	392,386																		
																			H26	0		83,707	▲ 83,707																		
																			H27	0		129,971	▲ 129,971																		
																			H28	0	83,960	67,341	16,619																		
																			H29	0		51,181	▲ 51,181																		
																			H30	45,265		35,887	9,378																		
																			H31	0		51,949	▲ 51,949																		
																			H32	0		0	0																		
																			累計	432,304	129,225	459,954	101,575																		
																			釜石市	143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携道路整備事業	(主)釜石遠野鶴住居	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	H23	0		0	
																																					H24	0		0	
H25	33,000		0	33,000																																					
H26	8,250		0	8,250																																					
H27	0		0	0																																					
H28	0	▲ 41,250	0	▲ 41,250																																					
H29	0		0	0																																					
H30	0		0	0																																					
H31	0		0	0																																					
H32	0		0	0																																					
累計	41,250	▲ 41,250	0	0																																					
釜石市	162	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅整備事業	嬉石松原	県	県	直接	完了	3,937,830	26	~	29	H23																			0		0		
																		H24																			0		0		
																		H25	0		0																				
																		H26	429,716		461,046	▲ 31,330																			
																		H27	643,187		243,117	400,070																			
																		H28	2,469,674		1,644,981	824,693																			
																		H29	0		1,096,456	▲ 1,096,456																			
																		H30	0		0	0																			
																		H31	0	▲ 96,977	0	▲ 96,977																			
																		H32	0		0	0																			
																		累計	3,542,577	▲ 96,977	3,445,600	0																			
																		釜石市	163	D	-	4	-	26	-	災害公営住宅整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,652	26	~	30	H23	0		0		
																																				H24	0		0		
H25	0		0																																						
H26	88,193		0	88,193																																					
H27	0		0	0																																					
H28	0	257,512	30,704	226,808																																					
H29	0	324,489	503,868	▲ 179,379																																					
H30	0	▲ 21,906	113,498	▲ 135,404																																					
H31	0	▲ 218	0	▲ 218																																					
H32	0		0	0																																					
累計	88,193	559,877	648,070	0																																					
釜石市	167	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更分】	市内6ヶ所	県	県	直接	完了	128,151	30	~	32																			H23	0		0		
																																				H24	0		0		
																		H25	0		0																				
																		H26	0		0																				
																		H27	0		0	0																			
																		H28	0		0	0																			
																		H29	0	11,073	0	11,073																			
																		H30	0	55,105	8,196	46,909																			
																		H31	0		57,617	▲ 57,617																			
																		H32	47,853	▲ 7,237	32,927	7,689																			
																		累計	47,853	58,941	98,740	8,054																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
釜石市	169	◆		-	23	-	4	-	1	根浜地区海岸 砂浜再生事業	根浜	県	県	直接	完了	848,472	30	~	32	H23				0	
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30		711,508	159,780	551,728	養浜工事中
																				H31	27,815	59,453	503,936	▲ 416,668	養浜工事実施中(R2.7完成予定)、ほか環境調査等実施
																				H32		▲ 120,000	6,611	▲ 126,611	R3.3完成
																				累計	27,815	650,961	670,327	8,449	
																				大槌町	44	D	-	1	-
H24	24,750		0	24,750																					
H25	132,000		9,900	122,100	25年7月測量設計発注、26年2月完了																				
H26	255,750		2,000	253,750	26年6月用地測量発注、実施中																				
H27			12,364	▲ 12,364	用地補償実施中																				
H28			63,297	▲ 63,297	工事実施中																				
H29			113,900	▲ 113,900	工事完了																				
H30		▲ 181,039	3,189	▲ 184,228	道路台帳整備完了、事業完了																				
H31		▲ 26,811		▲ 26,811																					
H32				0																					
累計	412,500	▲ 207,850	204,650	0																					
大槌町	45	D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	650,104	23	~	25	H23	249,375						
																		H24	503,125		113,562	389,563	24年10月、本体工事発注。		
																		H25	201,250		402,581	▲ 201,331	H25年8月 完成		
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28		▲ 124,728		▲ 124,728			
																		H29		▲ 260,177		▲ 260,177			
																		H30				0			
																		H31				0			
																		H32				0			
																		累計	953,750	▲ 384,905	568,838	7			
																		大槌町	46	D	-	4	-	4	
H24	2,716,875		211,699	2,505,176																					
H25	3,421,250		131,474	3,289,776	屋敷前151戸建設中																				
H26	3,450,125		1,370,374	2,079,751	屋敷前変更契約、柱内設計発注																				
H27			2,524,589	▲ 2,524,589	安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2 未着手																				
H28			38,298	▲ 38,298	安渡(C)、町方1・町方2 設計着手																				
H29			2,606,485	▲ 2,606,485	町方1・町方2工事着手																				
H30		▲ 847,818	1,799,681	▲ 2,647,499																					
H31		▲ 57,832		▲ 57,832																					
H32				0																					
累計	9,588,250	▲ 905,650	8,682,600	0																					
大槌町	47	D	-	4	-	5		災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大槌町	県	県	直接	廃止	0	24	~	30								
																		H24	65,625		0	65,625			
																		H25	0			0			
																		H26				0	応募なし		
																		H27				0	応募なし		
																		H28				0	応募なし		
																		H29				0	応募なし		
																		H30				0	応募なし		
																		H31		▲ 65,625		▲ 65,625			
																		H32				0			
																		累計	65,625	▲ 65,625	0	0			

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
大槌町	48	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	749,064	24	~	32	H23			0					
																	H24	14,070		14,070					
																	H25	103,766		103,766					
																	H26			0					
																	H27			30,385	▲ 30,385				
																	H28	12,629	112,319	102,130	22,818				
																	H29		169,045	124,159	44,886				
																	H30			117,428	▲ 117,428				
																	H31	163,675		184,020	▲ 20,345				
																	H32	79,923		48,791	31,132				
																	累計	374,063	281,364	606,913	48,514				
																	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居103戸分 入居116戸分 入居145戸分。事業は平成31年度以降も実施								
大槌町	49	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	89,411	24	~	32	H23			0					
																	H24	2,160		2,160					
																	H25	15,930		15,930					
																	H26			0					
																	H27			3,816	▲ 3,816				
																	H28		12,409	10,024	2,385				
																	H29		10,744	12,222	▲ 1,478				
																	H30		15,063	11,366	3,697				
																	H31			17,114	▲ 17,114				
																	H32	10,751		7,822	2,929				
																	累計	28,841	38,216	62,364	4,693				
																	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居81戸分 入居92戸分 入居111戸分。事業は平成31年度以降も実施								
大槌町	50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	検討中	
																				H24	4,000		0	4,000	
																				H25			0	0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																				H26			0	0	
																				H27			0	0	
																				H28			0	0	
																				H29			0	0	
																				H30		▲ 4,000		▲ 4,000	
																				H31				0	
																				H32				0	
																				累計	4,000	▲ 4,000	0	0	
																				大槌町	51	◆	D	-	1
H24	80,000		80,000																						
H25			0	0																					
H26			0	0																					
H27			0	0																					
H28			0	0																					
H29			0	0																					
H30		▲ 80,000		▲ 80,000																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	80,000	▲ 80,000	0	0																					
大槌町	52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	完了	42,947	24	~	30						
																				H24	25,600	▲ 264	25,336		
																				H25	30,720		223	30,497	屋敷前H25年7月工事契約・工事中
																				H26			11,966	▲ 11,966	柵内
																				H27			0	0	
																				H28			15,262	▲ 15,262	三枚堂工事着手
																				H29			6,907	▲ 12,773	安渡、町方1(大町)、町方2(本庁)完成
																				H30	▲ 5,866				
																				H31	▲ 15,832			▲ 15,832	
																				H32				0	
																				累計	56,320	▲ 21,962	34,358	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大槌町	53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅システム改修事業	大槌町	県	県	直接	完了	1,330	24	~	25	H23				0	
																				H24	800	264	1,064	0	
																				H25	0	0	0	0	
																				H26	0	0	0	0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32				0	
																				累計	800	264	1,064	0	
																				大槌町	80	◆	D	-	
H24	1,200		247	953																					
H25	1,200		162	1,038																					
H26	0		851	▲ 851																					
H27	0		1,140	▲ 1,140																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	2,400	0	2,400	0																					
大槌町	116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	大槌町	県	県	直接	完了	150,659	25	~	32						H23
																				H24				0	
																				H25	601,157		460	600,697	
																				H26			20,717	▲ 20,717	
																				H27			6,401	▲ 6,401	
																				H28		▲ 171,122	6,315	▲ 177,437	
																				H29		▲ 207,000	41,596	▲ 248,596	
																				H30		▲ 45,265	24,314	▲ 69,579	
																				H31				0	
																				H32		▲ 57,241		▲ 57,241	
																				累計	601,157	▲ 480,628	99,803	20,726	
																				大槌町	130	◆	D	-	23
H24				0																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31	446,025		446,025	0																					
H32	447,248		408,920	38,328																					
累計	893,273	0	854,945	38,328																					
大槌町	131	D	-	5	-	4	-			災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更分】	町内4か所	県	県	直接	完了	49,184	32	~	32						
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32	40,986		38,813	2,173	
																				累計	40,986	0	38,813	2,173	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	21	D	-	1	5	-	防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	H23				0	交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	0	0	0	0	
山田町	22	D	-	1	6	-	まちづくり連携道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢~浜川目	県	県	直接	完了	5,012,000	24	~	32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
																	H24	123,750		115,550	8,200	
																	H25	82,500		27,433	55,067	
																	H26	412,500		331,628	80,872	
																	H27	742,500		668,019	74,481	
																	H28	1,072,500		1,204,500	▲ 132,000	
																	H29	948,750	330,000	489,211	789,539	
																	H30		422,400	1,148,116	▲ 725,716	
																	H31			146,480	▲ 146,480	
																	H32			99	▲ 99	
																	累計	3,382,500	752,400	4,131,036	3,864	
山田町	23	D	-	4	1	-	災害公営住宅整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,408,703	23	~	26	H23	180,250		81,540	98,710	24年10月、実施設計発注。
																	H24	1,408,750		2,158	1,406,592	
																	H25	201,250		1,073,434	▲ 872,184	
																	H26		▲ 468,326	75,478	▲ 543,804	
																	H27		▲ 85,286		▲ 85,286	
																	H28				0	
																	H29		▲ 4,022		▲ 4,022	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6	
山田町	24	D	-	4	2	-	災害公営住宅整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	24	~	28	H23			0	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)	
																	H24	1,811,250		2,248		1,809,002
																	H25	2,213,750		208,499		2,005,251
																	H26	621,250		123,058		498,192
																	H27		▲ 473,662	1,422,052		▲ 1,895,714
																	H28			1,074,811		▲ 1,074,811
																	H29					0
																	H30		▲ 1,341,920			▲ 1,341,920
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668		0
山田町	25	D	-	4	3	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	廃止	0	24	~	30	H23				0	応募なし
																	H24	65,625			65,625	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 65,625		▲ 65,625	
																	H32				0	
																	累計	65,625	▲ 65,625	0	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	852,533	24	~	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居40戸分 入居86戸分 入居172戸分 入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。
																		H24	14,070			14,070	
																		H25	89,989		0	89,989	
																		H26			16,567	▲ 16,567	
																		H27			42,947	▲ 42,947	
																		H28	79,319	193,452	122,087	150,684	
																		H29		212,706	160,586	52,120	
																		H30		45,969	159,962	▲ 113,993	
																		H31		3,220	136,576	▲ 133,356	
																		H32	107,236		103,056	4,180	
																		累計	293,834	452,127	741,781	4,180	
山田町	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	111,289	24	~	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居30戸分 入居73戸分 入居149戸分 入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。
																		H24	2,160			2,160	
																		H25	13,815		0	13,815	
																		H26			1,763	▲ 1,763	
																		H27			5,415	▲ 5,415	
																		H28	3,420	26,271	12,803	16,888	
																		H29		16,596	17,085	▲ 489	
																		H30		8,149	17,103	▲ 8,954	
																		H31		82	16,323	▲ 16,241	
																		H32	12,972		10,297	2,675	
																		累計	32,449	51,016	80,789	2,676	
山田町	28	◆	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード調査 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																		H24	3,200			3,200	
																		H25			0	0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 3,200		▲ 3,200	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	3,200	▲ 3,200	0	0	
山田町	29	◆	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(大沢地 区) (主)重茂 半島線	県	県	直接	完了	18,248	24	~	24	H23				0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																		H24	15,200		14,598	602	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 601		▲ 601	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	15,200	▲ 601	14,598	1	
山田町	30	◆	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	完了	4,730	24	~	25	H23				0	25年6月工事契約・工事中。 完成
																		H24	11,200	▲ 264	0	10,936	
																		H25			3,784	▲ 3,784	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 7,152		▲ 7,152	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	11,200	▲ 7,416	3,784	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																				H24	800	264	1,064		0
																				H25			0		0
																				H26			0		0
																				H27			0		0
																				H28			0		0
																				H29			0		0
																				H30			0		0
																				H31			0		0
																				H32			0		0
																				累計	800	264	1,064		0
山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	完了	6,029	24	~	28	H23			0	本体工事が未着手のため、未実施	
																				H24	14,400		0		14,400
																				H25	27,840		0		27,840
																				H26					0
																				H27			2,219		▲ 2,219
																				H28			2,605		▲ 2,605
																				H29		▲ 24,569			▲ 24,569
																				H30		▲ 12,847			▲ 12,847
																				H31					0
																				H32					0
																				累計	42,240	▲ 37,416	4,824		0
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	-	2	住宅再建相談会	町内	県	県	直接	完了	1,992	24	~	27	H23			0	H24年度から実施中	
																				H24	1,200		247		953
																				H25	1,200		108		1,092
																				H26			638		▲ 638
																				H27			601		▲ 601
																				H28					0
																				H29					0
																				H30		▲ 806			▲ 806
																				H31					0
																				H32					0
																				累計	2,400	▲ 806	1,594		0
山田町	82	D	-	4	-	7	-	-	災害公営住宅整備事業	山田南部①	県	県	直接	廃止	0	25	~	29	H23			0	飯岡発注なし		
																			H24			0		0	
																			H25	616,000		0		616,000	
																			H26			0		0	
																			H27			0		0	
																			H28			0		0	
																			H29		▲ 616,000			▲ 616,000	
																			H30					0	
																			H31					0	
																			H32					0	
																			累計	616,000	▲ 616,000	0		0	
山田町	83	D	-	4	-	8	-	-	災害公営住宅整備事業	山田南部②	県	県	直接	完了	1,522,109	25	~	27	H23			0	妻の神土地取得、設計発注		
																			H24			0		0	
																			H25	308,000		95,927		212,073	
																			H26		468,326	39,129		429,197	
																			H27		558,948	1,196,781		▲ 637,833	
																			H28					0	
																			H29		▲ 3,429			▲ 3,429	
																			H30					0	
																			H31					0	
																			H32					0	
																			累計	308,000	1,023,845	1,331,837		8	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	648	25	~	29	H23			0	山田南:建物の配置等を検討中 造成設計発注		
																		H24			0			
																		H25	308,000		0		308,000	
																		H26			567		▲ 567	
																		H27			0		0	
																		H28			0		0	
																		H29			0		0	
																		H30		▲ 307,433			▲ 307,433	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	308,000	▲ 307,433	567		0	
																		山田町	85	D	-		4	-
H24			0																					
H25	308,000		0	308,000																				
H26			0	0																				
H27			0	0																				
H28		▲ 219,723		▲ 219,723																				
H29		▲ 88,277		▲ 88,277																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	308,000	▲ 308,000	0	0																				
山田町	93	◆	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 駐車場整備事業	南部・船 越	県	県	直接	完了	2,400	25	~					30		
																		H24			0			
																		H25	1,920		0		1,920	
																		H26			0		0	
																		H27			1,920		▲ 1,920	
																		H28			0		0	
																		H29			0		0	
																		H30			0		0	
																		H31			0		0	
																		H32			0		0	
																		累計	1,920	0	1,920		0	
																		山田町	95	★	F		-	4
H24			0																					
H25	650,960		39,875	611,085																				
H26			237,265	▲ 237,265																				
H27			37,568	▲ 37,568																				
H28			10,569	▲ 10,569																				
H29		▲ 80,000	12,415	▲ 92,415																				
H30			3,277	▲ 3,277																				
H31			14,589	▲ 14,589																				
H32			126,097	▲ 126,097																				
累計	650,960	▲ 80,000	481,655	89,305																				
山田町	117	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	町内4か 所	県	県	直接	完了	77,193	31	~	32					H23		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29			0			
																		H30		20,905		20,905		
																		H31			20,905	▲ 20,905		
																		H32	43,422		42,140	1,282		
																		累計	43,422	20,905	63,045	1,282		

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
岩泉町	14	D	-	4	-	3	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	0	24	~	30	H23			0		
																	H24	8,750		0	8,750	
																	H25			0	0	応募なし。
																	H26			0	0	応募なし。
																	H27			0	0	応募なし。
																	H28			0	0	応募なし。
																	H29			0	0	応募なし。
																	H30			0	0	応募なし。
																	H31		▲ 8,750		▲ 8,750	
																	H32				0	
																	累計	8,750	▲ 8,750	0	0	
																	田野畑村	22	D	-	1	-
H24	24,750		0	24,750																		
H25			0	0	田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。																	
H26			0	0	田野畑村で工事着手準備中。																	
H27			0	0	田野畑村で工事着手準備中。																	
H28	49,500		0	49,500	田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。																	
H29	77,550		112,174	▲ 34,624	県工事実施中。台帳整備実施中																	
H30		▲ 39,626		▲ 39,626	事業完了																	
H31				0																		
H32				0																		
累計	151,800	▲ 39,626	112,174	0																		
田野畑村	23	D	-	4	-	4	災害復興型公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24						
																	H24	100,625		0	100,625	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 104,125		▲ 104,125	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	104,125	▲ 104,125	0	0	
																	田野畑村	24	D	-	4	-
H24	13,125		0	13,125																		
H25			0	0	応募なし。																	
H26			0	0	応募なし。																	
H27			0	0	応募なし。																	
H28			0	0	応募なし。																	
H29			0	0																		
H30		▲ 13,125		▲ 13,125																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	13,125	▲ 13,125	0	0																		
田野畑村	25	D	-	5	-	1	災害復興型公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27						
																	H24	440		0	440	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 440		▲ 440	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	440	▲ 440	0	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
田野畑村	26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	H23			0																				
																		H24	67		0	67																			
																		H25				0																			
																		H26				0																			
																		H27				0																			
																		H28				0																			
																		H29		▲ 67		▲ 67																			
																		H30				0																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	67	▲ 67	0	0																			
																		田野畑村	27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	7,277	24	~	24	H23			0	概略・予備設計実施済み。	
																																				H24	8,000		5,822		2,178
H25				0																																					
H26				0																																					
H27				0																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30		▲ 2,178		▲ 2,178																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	8,000	▲ 2,178	5,822	0																																					
田野畑村	28	◆	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	24	~	24																			H23			0		
																																				H24	800		0		
																		H25				0																			
																		H26				0																			
																		H27				0																			
																		H28				0																			
																		H29				0																			
																		H30		▲ 800		▲ 800																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	800	▲ 800	0	0																			
																		田野畑村	29	◆	D	-	4	-	4	県営住宅シ ステム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0		
																																				H24	800		0		
H25				0																																					
H26				0																																					
H27				0																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30		▲ 800		▲ 800																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	800	▲ 800	0	0																																					
田野畑村	40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	完了	294,450	24	~	29																			H23			0		工事発注準備中。
																																				H24	20,625		4,950		
																		H25	140,250		3,909	136,341																			
																		H26	140,250		88,978	51,272																			
																		H27			42,556	▲ 42,556																			
																		H28			100,808	▲ 100,808																			
																		H29			1,720	▲ 1,720																			
																		H30		▲ 58,203		▲ 58,203																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	301,125	▲ 58,203	242,921	1																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
田野畑村	41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	完了	2,232,000	24	~	32	H23			0	詳細設計中。																				
																		H24	82,500		52,800		29,700																			
																		H25	90,750		11,705		79,045	25年12月用地測量発注、実施中。																		
																		H26	495,000		143,218		351,782	26年10月工事発注、実施中。																		
																		H27	511,500		429,153		82,347	26年度に引き続き工事を実施中。																		
																		H28	495,000		629,066		▲ 134,066	27年度に引き続き工事を実施中。																		
																		H29	74,250		270,327		▲ 196,077	28年度に引き続き工事を実施中。																		
																		H30		42,900	176,654		▲ 133,754	29年度に引き続き工事を実施中。																		
																		H31	49,500		70,227		▲ 20,727	30年度に引き続き工事を実施中。																		
																		H32			12,097		▲ 12,097	R3.3月工事完成。供用開始。																		
																		累計	1,798,500	42,900	1,795,247		46,153																			
																		野田村	19	D	-		1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	完了	2,226,345	24	~	30	H23			0	25年1月用地測量発注、実施中	
																																					H24	66,000		66,000		0
H25	247,500		286,299	▲ 38,799	25年9月工事発注、実施中																																					
H26	1,485,000		832,781	652,219	25年度に引き続き工事を実施中																																					
H27			410,726	▲ 410,726	26年度に引き続き工事を実施中																																					
H28		51,362	142,812	▲ 91,450	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																																					
H29	47,638		98,117	▲ 50,479	28年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																																					
H30		▲ 45,525		▲ 45,525	工事完了、道路台帳補正完了、事業完了																																					
H31		▲ 15,240		▲ 15,240																																						
H32																																										
累計	1,846,138	▲ 9,403	1,836,735	0																																						
野田村	20	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	24	~					24															H23			0		24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																																					H24	24,000		9,600		
																		H25			▲ 3,124		3,124																			
																		H26					0																			
																		H27					0																			
																		H28		▲ 17,523			▲ 17,523																			
																		H29					0																			
																		H30					0																			
																		H31					0																			
																		H32					0																			
																		累計	24,000	▲ 17,523	6,476		1																			
																		野田村	21	D	-		1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	検討中。	
																																					H24	24,750		0		
H25			0	0																																						
H26			0	0																																						
H27			0	0																																						
H28		▲ 24,750		▲ 24,750																																						
H29				0																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																																						
野田村	22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	661,621	23	~	25					H23															16,625		87,645	▲ 71,020		25年3月、本体工事発注。(18戸)
																						H24															732,229		143,035	589,194		
																		H25			348,235	▲ 348,235	H26.3月 完成(18戸)																			
																		H26				0																				
																		H27				0																				
																		H28		▲ 169,935		▲ 169,935																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	748,854	▲ 169,935	578,915	4																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
野田村	23	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	3,548	24	~	25	H23			0	門前第一団地 16台、第二団地 36台 第2団地 18台完成	
																				H24	4,800	770	4,030		
																				H25		2,068	▲ 2,068		
																				H26			0		
																				H27			0		
																				H28		▲ 1,961	▲ 1,961		
																				H29			0		
																				H30			0		
																				H31			0		
																				H32			0		
																				累計	4,800	▲ 1,961	2,838		1
																				野田村	24	◆	D		-
H24	800	0	800																						
H25		0	0																						
H26			0																						
H27			0																						
H28		▲ 800	▲ 800																						
H29			0																						
H30			0																						
H31			0																						
H32			0																						
累計	800	▲ 800	0	0																					
野田村	25		D	-	4	-	2	-		災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	30					H23	
																				H24	21,875		21,875		
																				H25		0	0		
																				H26		0	0		
																				H27		0	0		
																				H28		0	0		
																				H29		0	0		
																				H30		0	0		
																				H31		▲ 21,875	▲ 21,875		
																				H32			0		
																				累計	21,875	▲ 21,875	0	0	
																				野田村	26		D	-	5
H24	2,638		2,638																						
H25		0	0																						
H26			0																						
H27			0																						
H28		▲ 2,638	▲ 2,638																						
H29			0																						
H30			0																						
H31			0																						
H32			0																						
累計	2,638	▲ 2,638	0	0																					
野田村	27		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	27						
																				H24	405		405		
																				H25		0	0		
																				H26			0		
																				H27			0		
																				H28		▲ 405	▲ 405		
																				H29			0		
																				H30			0		
																				H31			0		
																				H32			0		
																				累計	405	▲ 405	0	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
野田村	32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	完了	2,363,082	24	~	30	H23				0	25年1月工事発注、実施中																			
																		H24	82,500		82,500	0	25年6月用地測量発注、実施中																			
																		H25	297,000		442,246	▲ 145,246	24年度に引き続き、工事を実施中																			
																		H26	1,311,750		422,109	889,641	25年度に引き続き、工事を実施中																			
																		H27	123,750		353,594	▲ 229,844	26年度に引き続き、工事を実施中																			
																		H28	41,250	166,650	282,636	▲ 74,736	27年度に引き続き、工事を実施中。見込み値。																			
																		H29		176,050		▲ 176,050	26年度に引き続き、工事を実施中																			
																		H30		▲ 57,750	190,409	▲ 248,159	工事完了、道路台帳補正完了、事業完了																			
																		H31		▲ 15,606		▲ 15,606																				
																		H32				0																				
																		累計	1,856,250	93,294	1,949,544	0																				
																		野田村	58	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	野田村	県	県	直接	完了	125,286	25	~	32	H23				0	
																																					H24				0	
H25	63,488		35,576	27,912																																						
H26			1,629	▲ 1,629																																						
H27			16,012	▲ 16,012																																						
H28	3,706	33,033	10,935	25,804																																						
H29			14,007	▲ 14,007																																						
H30			4,540	▲ 4,540																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	67,194	33,033	82,699	17,528																																						
洋野町	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)八木 港線 八 木	県	県	直接	完了	243,029	24	~	29																				H23				0	八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。
																																					H24	24,750		12,375	12,375	24年11月詳細設計発注、実施中。
																		H25	165,000		6,705	158,295	25年9月修正設計発注、実施中。																			
																		H26	111,375		0	111,375	洋野町でまちづくり計画調整中																			
																		H27			32,953	▲ 32,953	27年11月工事発注、実施中																			
																		H28			146,542	▲ 146,542	29年3月暫定供用、H29年5月完全供用																			
																		H29			1,924	▲ 1,924	30年3月道路台帳整備完了																			
																		H30		▲ 98,106		▲ 98,106																				
																		H31		▲ 2,520		▲ 2,520																				
																		H32				0																				
																		累計	301,125	▲ 100,626	200,499	0																				

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
											H23	0	0	0	0		
											H24	0	0	0	0		
											H25	0	0	0	0		
											H26	0	0	0	0		
											H27	0	0	0	0		
											H28	0	0	0	0		
											H29	0	0	0	0		
											H30	0	0	0	0		
											H31	0	0	0	0		
											H32	0	0	0	0		
											各年度 別合計	0	0	0	0		
											市町村 交付分	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0		
											H23	1,816,893	0	544,657	1,272,236		
											H24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	18,889,699		
											H25	25,477,999	0	7,046,856	18,431,143		
											H26	34,787,664	0	14,110,134	20,677,530		
											H27	12,436,632	0	32,786,863	▲ 20,350,231		
											H28	12,307,087	▲ 280,493	22,118,762	▲ 10,092,168		
											H29	12,277,621	356,699	15,734,646	▲ 3,100,326		
											H30	2,275,478	0	16,812,567	▲ 14,537,089		
											H31	4,390,853	0	10,238,521	▲ 5,847,668		
											H32	8,966,514	0	10,795,928	▲ 1,829,414		
											163,362,258	都道府県 交付分 計	138,190,490	0	134,676,778		3,513,712
											H23	1,816,893	0	544,657	1,272,236		
											H24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	18,889,699		
											H25	25,477,999	0	7,046,856	18,431,143		
											H26	34,787,664	0	14,110,134	20,677,530		
											H27	12,436,632	0	32,786,863	▲ 20,350,231		
											H28	12,307,087	▲ 280,493	22,118,762	▲ 10,092,168		
											H29	12,277,621	356,699	15,734,646	▲ 3,100,326		
											H30	2,275,478	0	16,812,567	▲ 14,537,089		
											H31	4,390,853	0	10,238,521	▲ 5,847,668		
											H32	8,966,514	0	10,795,928	▲ 1,829,414		
											163,362,258	合計	138,190,490	0	134,676,778	3,513,712	