

(様式1)

## 陸前高田市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	陸前高田市 交付分	H23	495,000
	H24	30,660,364	25,754,646
	H25	35,610,237	38,931,800
	H26	28,368,574	14,893,225
	H27	29,891,379	17,222,225
	H28	8,284,175	16,218,589
	H29	27,420,219	23,439,671
	H30	18,829,829	27,304,259
	H31	11,180,036	19,547,479
	H32	15,266,071	17,469,812
	合計	206,005,884	200,893,531

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	206,005,884	0	204,814,049	1,191,835

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	356,124
	H24	5,432,087	531,393
	H25	6,082,247	3,892,875
	H26	13,615,402	4,683,798
	H27	3,741,961	8,631,397
	H28	1,571,666	5,905,149
	H29	4,933,843	3,539,976
	H30	983,504	5,670,082
	H31	771,529	3,864,305
	H32	2,169,322	2,282,688
	合計	39,657,685	39,176,138

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	204,814,049	206,005,884	0	0	1,191,835
都道府県交付分	40,541,815	39,657,685	968,733	0	84,603
合計	245,355,864	245,663,569	968,733	0	1,276,438

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(校 舎整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	39,444	24	~	28	H23				0	H24.6学校づくり基本調査策定委託契約締結
																	H24	39,000		27,183	11,817	
																	H25	0		2,398	▲ 2,398	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H26.3完了
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	H28.10事業完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 9,417		▲ 9,417	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	39,000	▲ 9,417	29,581	2	
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体 育活動バス運 行事業	高田、気 仙、長部、 小友、竹駒 の各小学 校第一、気 仙、米崎、 小友、広 田、横田の 各中学校	市	市	直接	完了	23,477	24	~	24	H23				0	平成24年度事業完了
																	H24	17,153	1,628	18,781	0	
																	H25				0	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	17,153	1,628	18,781	0	
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備 事業	米崎小学 校、第一 中学校、 米崎中学 校	市	市	直接	完了	67,175	24	~	24	H23				0	第一中学校、米崎中学校整備工事完了
																	H24	72,000	▲ 1,628	47,830	22,542	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結
																	H25	0		5,910	▲ 5,910	H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契 約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙 小運動場整備工事契約締結。
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 16,632		▲ 16,632	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	72,000	▲ 18,260	53,740	0	
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊 施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24	~	24	H23				0	H25.3工事請負契約締結
																	H24	65,600		65,599	1	
																	H25	0			0	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	65,600	0	65,599	1	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																										
	1	2	3	4																																								
5	◆	A	-	1	-	1	-	4		広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(用 地取得事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	343,885	24	~	27	H23			0	平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了																				
																				H24	58,950		448	58,502	用地費・補償費調査業務委託完了																			
																				H25	160,000		166,478	▲ 6,478	H26.3用地造成工事契約締結																			
																				H26			18,178	▲ 18,178	H27.2用地造成工事変更契約増																			
																				H27	56,279		90,002	▲ 33,723	H28.3事業完了																			
																				H28		▲ 121		▲ 121																				
																				H29				0																				
																				H30				0																				
																				H31				0																				
																				H32				0																				
																				累計	275,229	▲ 121	275,106	2																				
																				6		A	-	2	-	1	-			広田小学校屋 内運動場耐震 補強工事	広田小学 校	市	市	直接	完了	9,130	24	~	24	H23			0	事業完了
																																								H24	15,000		6,847	8,153
H25	0			0																																								
H26			0	0																																								
H27			0	0																																								
H28		▲ 8,152		▲ 8,152																																								
H29				0																																								
H30				0																																								
H31				0																																								
H32				0																																								
累計	15,000	▲ 8,152	6,847	1																																								
7		A	-	4	-	1	-			復興事業地埋 蔵文化財発掘 調査事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 高、米 崎、小 友、広田 ほか	市	市	直接	完了	516,910	24	~	32																					H23			0	作業員賃金支払、必要物品等購入
																																								H24	93,733		53,162	40,571
																				H25	143,906		72,116	71,790	H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結																			
																				H26	15,955		69,855	▲ 53,900	H26.9~H27.3堂の前貝塚発掘調査(作業員賃金支払い)																			
																				H27	23,354		55,536	▲ 32,182	作業員賃金支払、必要物品等購入																			
																				H28	52,762		20,994	31,768	必要物品等購入、報告書印刷																			
																				H29			20,737	▲ 20,737	作業員賃金支払、必要物品等購入																			
																				H30	46,623		27,336	19,287	作業員賃金支払、必要物品等購入																			
																				H31		11,346	21,780	▲ 10,434	作業員賃金支払、報告書印刷、必要物品等購入																			
																				H32			33,627	▲ 33,627	必要物品等購入、報告書印刷等																			
																				累計	376,333	11,346	375,143	12,536																				
																				17		A	-	4	-	2	-			遺跡調査事業 (震災復興支 援)	市内	県	県	直接	完了	48,773	24	~	29	H23			0	平成24年4月から25年3月 試掘等調査
																																								H24	10,298		5,724	4,574
H25	26,280		3,656	22,624	平成25年4月から25年10月 試掘等調査																																							
H26			10,435	▲ 10,435	平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査																																							
H27			6,769	▲ 6,769	平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議																																							
H28			6,836	▲ 6,836	平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等																																							
H29			147	▲ 147	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																																							
H30				0																																								
H31				0																																								
H32				0																																								
累計	36,578	0	33,567	3,011																																								
36	◆	A	-	1	-	1	-	5		小友小学校校 庭嵩上げ整備 事業	小友小学 校	市	市	直接	完了	47,302	24	~	25																					H23			0	事業完了
																																								H24	40,327		40,268	59
																				H25			▲ 2,427	2,427	H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約																			
																				H26			0	0																				
																				H27				0																				
																				H28		▲ 2,485		▲ 2,485																				
																				H29				0																				
																				H30				0																				
																				H31				0																				
																				H32				0																				
																				累計	40,327	▲ 2,485	37,841	1																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋 内運動場耐震 補強工事	長部小学 校	市	市	直接	完了	2,566	24	~	24	H23			0	事業完了	
																	H24	14,778		1,925	12,853	
																	H25				0	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 12,853		▲ 12,853	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	14,778	▲ 12,853	1,925	0	
38	A	-	2	-	3	-	小中学校防災 機能強化事業 (防災備蓄倉 庫新設事業)	広田・竹 駒・矢作・ 米崎・小 友の各小 学校、第 一・横田 の各中学 校	市	市	直接	完了	22,711	24	~	25	H23			0	H25.2工事請負契約締結	
																	H24	40,000		9,759	30,241	
																	H25	30,000		5,381	24,619	事業完了
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 54,859		▲ 54,859	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	70,000	▲ 54,859	15,140	1	
39	◆	A	-	4	-	1	文化財等保 存・活用計画 策定調査事業	高田・今 泉ほか	市	市	直接	完了	9,937	24	~	26	H23			0	H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25)	
																	H24	8,000		7,950	50	
																	H25	0			0	履行期限変更に伴う変更契約(H26.9まで)
																	H26				0	H26.9 事業完了
																	H27				0	
																	H28		▲ 50		▲ 50	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,000	▲ 50	7,950	0	
69	A	-	1	-	2	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(校舎整 備事業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	255,701	24	~	30	H23			0	学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了	
																	H24	7,500		5,709	1,791	
																	H25	0		1,774	▲ 1,774	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結
																	H26	31,662		0	31,662	
																	H27			2,169	▲ 2,169	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
																	H28		67,965	3,796	64,169	
																	H29			45,374	▲ 45,374	H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了
																	H30	95,993		128,826	▲ 32,833	H30.12 事業完了
																	H31		▲ 11,346		▲ 11,346	
																	H32				0	
																	累計	135,155	56,619	187,648	4,126	
75	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(陸前高 田市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																	H24	185		13	172	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	185	0	13	172	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28	H23				0	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.4事業完了
																	H24				0	
																	H25	8,425		769	7,656	
																	H26			931	▲ 931	
																	H27	31,367		38,000	▲ 6,633	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	39,792	0	39,700	92																		
79	◆	A	-	3	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・用地 取得造成等)	高田	市	市	直接	完了	45,870	24	~	28	H23				0	H25.3用地売買契約1件(用地取得終了) H26.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで) H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委 託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定) H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.7事業完了
																	H24	15,337		9,367	5,970	
																	H25	26,320		2,632	23,688	
																	H26			20,872	▲ 20,872	
																	H27			1,403	▲ 1,403	
																	H28			2,418	▲ 2,418	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,961		▲ 4,961	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	41,657	▲ 4,961	36,692	4																		
106	A	-	2	-	4	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校屋外 運動場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	44,987	26	~	28	H23				0	H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで) H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締 結(H28年度まで) H28.10事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	15,727		32,241	▲ 16,514	
																	H27	15,726		▲ 1	15,727	
																	H28			▲ 2,251	2,251	
																	H29		▲ 1,464		▲ 1,464	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	31,453	▲ 1,464	29,989	0																		
107	A	-	2	-	5	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校太陽 光発電設備整 備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	27,715	26	~	28	H23				0	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締 結(H28年度まで) H28.10事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	11,101		0	11,101	
																	H27	11,100		20,814	▲ 9,714	
																	H28			▲ 30	30	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,416		▲ 1,416	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	22,201	▲ 1,416	20,784	1																		
108	A	-	2	-	6	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	131,153	26	~	28	H23				0	高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結 H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締 結(H28年度まで) H28.10事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	49,182		0	49,182	
																	H27	49,182		98,364	▲ 49,182	
																	H28			▲ 1	1	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	98,364	0	98,363	1																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
115	◆	A	-	2	-	4	-	1	学校施設環境 改善事業(統 合中学校外構 整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	112,830	26	~	29	H23				0	H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで) H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで) H28.10事業完了	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26	45,132		87,458	▲ 42,326		45,136
																			H27	45,132		▲ 4	2,693		▲ 2,693
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			H31				0		
																			H32				0		
累計															90,264	0	90,147	117							
123		A	-	2	-	7	-	1	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	34,469	26	~	28	H23				0	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで) H28.10事業完了	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27			21,933	▲ 21,933		23,830
																			H28	24,874		1,044			0
																			H29						0
																			H30		▲ 1,895		▲ 1,895		0
																			H31						0
																			H32						0
累計															24,874	▲ 1,895	22,977	2							
138		A	-	2	-	8	-	1	気仙・長部統 合小学校屋外 運動場整備事 業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	20,546	29	~	30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29	9,278	1,464	3,117	7,625		▲ 6,350
																			H30	2,956		9,306			0
																			H31						0
																			H32						0
累計															12,234	1,464	12,423	1,275							
139	◆	A	-	2	-	8	-	1	気仙・長部統 合小学校外構 整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	63,826	29	~	30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29	35,800		11,620	24,180		▲ 19,422
																			H30	15,260		34,682			0
																			H31						0
																			H32						0
累計															51,060	0	46,302	4,758							
140		A	-	2	-	9	-	1	気仙・長部統 合小学校太陽 光発電設備整 備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	31,576	29	~	30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29	11,403		5,388	6,015		▲ 3,755
																			H30	12,278		16,033			0
																			H31						0
																			H32						0
累計															23,681	0	21,421	2,260							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
141	A	-	2	-	10	-	気仙・長部統 合小学校水泳 プール上屋新 築整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	64,172	29	~	30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	22,424		9,736	12,688	
																	H30	20,356		29,067	▲ 8,711	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	42,780	0	38,803	3,977	
142	A	-	1	-	3	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(屋内運 動場整備事 業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	133,724	29	~	30	H23				0	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了 H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了 H30.12 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27			1,123	▲ 1,123	
																	H28		27,187		27,187	
																	H29	27,599		25,115	2,484	
																	H30	45,507		68,031	▲ 22,524	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	73,106	27,187	94,269	6,024	
143	A	-	2	-	11	-	高田小学校 プール上屋新 築整備事業	高田小学 校	市	市	直接	完了	93,400	29	~	31	H23				0	H30.03 高田小学校プール上屋新築設計業務完了 H30.09 校舎新築工事変更契約(プール上屋の追加)締結 R01.06 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	6,000		5,904	96	
																	H30	38,576	17,689	27,370	28,895	
																	H31			21,824	▲ 21,824	
																	H32			0	0	
																	累計	44,576	17,689	55,098	7,167	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	487,378	0	294,828	192,550	
										H25	360,226	0	254,262	105,964	
										H26	168,759	0	228,604	▲ 59,845	
										H27	200,773	0	291,339	▲ 90,566	
										H28	77,636	0	28,663	48,973	
										H29	112,504	0	126,991	▲ 14,487	
										H30	277,549	0	340,651	▲ 63,102	
										H31	0	0	43,604	▲ 43,604	
										H32	0	0	33,627	▲ 33,627	
								2,224,506	市町村交付分 計		1,684,825	0	1,642,569	42,256	
										H23	0	0	0	0	
										H24	10,483	0	5,737	4,746	
										H25	34,705	0	4,425	30,280	
										H26	0	0	11,366	▲ 11,366	
										H27	31,367	0	44,769	▲ 13,402	
										H28	0	0	6,836	▲ 6,836	
										H29	0	0	147	▲ 147	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								102,062	都道府県交付分 計		76,555	0	73,280	3,275	
										H23	0	0	0	0	
										H24	497,861	0	300,565	197,296	
										H25	394,931	0	258,687	136,244	
										H26	168,759	0	239,970	▲ 71,211	
										H27	232,140	0	336,108	▲ 103,968	
										H28	77,636	0	35,499	42,137	
										H29	112,504	0	127,138	▲ 14,634	
										H30	277,549	0	340,651	▲ 63,102	
										H31	0	0	43,604	▲ 43,604	
										H32	0	0	33,627	▲ 33,627	
								2,326,568	合計		1,761,380	0	1,715,849	45,531	



(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施設 整備)	県	市	間接	完了	25,914	25	~	28	H23				0																		
																H24				0																		
																H25	19,435		1,929	17,506	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)																	
																H26			▲ 1,929	1,929	H27.2建築設計業務委託終了																	
																H27			9,988	▲ 9,988	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																	
																H28				0	H28.4事業完了																	
																H29				0																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	19,435	0	9,988	9,447																		
																81	◆	B	-	3	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用地 取得造成等)	高田	市	市	直接	完了	115,850	24	~	28	H23			0	H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)	
																																	H24	38,741		23,660	15,081	
H25	66,480		6,716	59,764	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)																																	
H26			52,713	▲ 52,713	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)																																	
H27			3,544	▲ 3,544	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																																	
H28			6,045	▲ 6,045	H28.7事業完了																																	
H29		▲ 12,542		▲ 12,542																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	105,221	▲ 12,542	92,678	1																																		
135	B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業	今泉	市	市	直接	完了	24,677	28	~																		30	H23			0	
																																		H24				0
																H25				0																		
																H26				0																		
																H27				0																		
																H28	767		757	10	H29.2建築設計業務委託契約1件(H29.6月まで)																	
																H29	6,977	10,763		17,740																		
																H30			17,730	▲ 17,730	H30.2建築工事契約1件(H30.11月まで)																	
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	7,744	10,763	18,487	20																		
																144	◆	B	-	3	-	2	今泉放課後児 童クラブ整備 事業(効果促 進)	今泉	市	市	直接	完了	2,225	29	~	30		H23			0	
																																		H24				0
H25				0																																		
H26				0																																		
H27				0																																		
H28				0																																		
H29		1,779		1,779																																		
H30			1,649	▲ 1,649	H30.11外構工事契約1件(H31.1月まで)																																	
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	0	1,779	1,649	130																																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	38,741	0	23,660	15,081	
										H25	66,480	0	6,716	59,764	
										H26	0	0	52,713	▲ 52,713	
										H27	0	0	3,544	▲ 3,544	
										H28	767	0	6,802	▲ 6,035	
										H29	6,977	0	0	6,977	
										H30	0	0	19,379	▲ 19,379	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								142,752	市町村交付分 計		112,965	0	112,814	151	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	19,435	0	1,929	17,506	
										H26	0	0	▲ 1,929	1,929	
										H27	0	0	9,988	▲ 9,988	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								25,914	都道府県交付分 計		19,435	0	9,988	9,447	
										H23	0	0	0	0	
										H24	38,741	0	23,660	15,081	
										H25	85,915	0	8,645	77,270	
										H26	0	0	50,784	▲ 50,784	
										H27	0	0	13,532	▲ 13,532	
										H28	767	0	6,802	▲ 6,035	
										H29	6,977	0	0	6,977	
										H30	0	0	19,379	▲ 19,379	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								168,666	合計		132,400	0	122,802	9,598	

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁 港、脇之 沢漁港、 両替漁 港、広田 漁港、 六ヶ浦漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	24	~	26	H23			0	補助金交付決定10件	
																	H24	3,809,196		3,809,195	1	H24.10.16、H25.3.29 2件完成
																	H25	0		0	0	7件完成(繰越明許分)
																	H26			0	0	1件完成(事故繰越分)
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	3,809,196	0	3,809,195	1																		
18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	完了	967,500	24	~	30	H23			0	H24.11ほ場整備工事契約	
																	H24	131,750		255,750	▲ 124,000	
																	H25	155,000			155,000	暗渠排水10ha。
																	H26	261,640	135,935	124,341	273,234	H27.3ほ場整備工事21ha完成
																	H27	23,250		228,625	▲ 205,375	ほ場整備工事中
																	H28		24,277	66,650	▲ 42,373	H29.3ほ場整備工事完成
																	H29	13,263	24,459	44,175	▲ 6,453	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。
																	H30		▲ 19,763	30,152	▲ 49,915	H31.3月事業完了
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	584,903	164,908	749,693	118																		
19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	完了	3,802,600	24	~	32	H23			0	<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。	
																	H24	822,275		89,125	733,150	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。
																	H25	1,278,750		1,508,026	▲ 229,276	<小友工区>ほ場整備86ha。 <下矢作工区>ほ場整備21ha。
																	H26	413,850	▲ 135,935	406,720	▲ 128,805	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。 <小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)
																	H27	0		162,190	▲ 162,190	<下矢作工区>H27年度事業完了
																	H28	7,750		51,227	▲ 43,477	<小友工区>H28年度事業完了 <高田沖工区>土地改良法の手続中。
																	H29	560,325		14,432	545,893	<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。
																	H30			471,973	▲ 471,973	<高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事 28ha完成。
																	H31			151,900	▲ 151,900	<高田沖工区>確定測量等の換地業務を実施。
																	H32			64,170	▲ 64,170	<高田沖工区>換地処分等の換地業務を実施。
累計	3,082,950	▲ 135,935	2,919,763	27,252																		
40	◆C	-	9	-	1	-	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0		
																	H24	8,000		0	8,000	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 8,000		▲ 8,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	8,000	▲ 8,000	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結		
																	H24	11,037		10,509		528	
																	H25	120,649		72,389		48,260	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																	H26	120,648		168,211		▲ 47,563	
																	H27					0	H26.10建築工事完了
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	252,334	0	251,109	1,225																			
72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結		
																	H24	7,666		5,941		1,725	
																	H25	105,462	▲ 6,446	64,988		34,028	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																	H26	111,163	▲ 2,326	141,548		▲ 32,711	
																	H27					0	H26.9建築工事完了
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042																			
73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結		
																	H24	10,108		7,461		2,647	
																	H25	136,314	6,446	83,246		59,514	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																	H26	136,314	2,326	200,800		▲ 62,160	
																	H27					0	H26.10建築工事完了
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	282,736	8,772	291,507	1																			
74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24	~	26	H23			0	平成25年度は県と市町村との交付契約のみ		
																	H24	2,100		0		2,100	
																	H25	186,075		1,890		184,185	H25.8設計契約、H25.10設計完了
																	H26	186,075		361,370		▲ 175,295	
																	H27					4,050	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了
																	H28					0	
																	H29					0	H27.9イチゴ培地設置工事完了
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	374,250	0	367,310	6,940																			
76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	323,612	24	~	25	H23			0	平成24年11月、実施設計発注。		
																	H24	18,556		14,564		3,992	
																	H25	246,930		228,144		18,786	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28		▲ 22,777			▲ 22,777	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
82	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	完了	658,257	25	~	32	H23				0	H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約 H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約 H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇之 沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩上げ 用地舗装工事 H28.4.20要谷、H28.6.9大陽、H28.6.9根岬、H28.9.14只出、 H28.9.14脇之沢・両替、H28.10.19矢の浦 H30.1.29只出 H30.6.25脇之沢、H30.6.25只出、H30.10.30要谷、H30.12.27両替 R1.10.11矢の浦、R1.12.6根岬 R2.10.15 脇之沢漁港完了 市内漁港嵩上げ工事完了
																	H24				0	
																	H25	209,250		21,518	187,732	
																	H26	252,000		54,473	197,527	
																	H27	0		102,380	▲ 102,380	
																	H28	0		246,870	▲ 246,870	
																	H29	0		5,417	▲ 5,417	
																	H30		32,442	25,521	6,921	
																	H31			8,041	▲ 8,041	
																	H32			16,477	▲ 16,477	
累計															461,250	32,442	480,697	12,995				
91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止	0	25	~	26	H23				0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
																	H24				0	
																	H25	1,500		0	1,500	
																	H26	0			0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 1,500		▲ 1,500	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															1,500	▲ 1,500	0	0				
105	◆	C	-	4	-	1	総合営農拠点 施設整備事業 (備品等整備)	米崎	市	市	直接	完了	5,757	26	~	26	H23				0	H26.11備品整備完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,665		1,940	725	
																	H27				0	
																	H28		▲ 725		▲ 725	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															2,665	▲ 725	1,940	0				
119	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (長部地区)	長部	市	市	直接	完了	243,768	27	~	31	H23				0	H27.10 実施設計等発注 平成28年10月配水管布設工事完了(福伏) H30.6.22実施設計書作成業務(長部)、H30.7.13MHP移設工事 (完了)、H30.9.4整備工事(湊) 整備工事(完了)、用地確定測量(完了)、電柱移転補償
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	24,429		20,014	4,415	
																	H28	178,246		7,867	170,379	
																	H29	10,309			10,309	
																	H30			110,189	▲ 110,189	
																	H31		▲ 30,160	39,781	▲ 69,941	
																	H32				0	
累計															212,984	▲ 30,160	177,851	4,973				
120	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	廃止	0	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	5,211			5,211	
																	H28	23,152			23,152	
																	H29				0	
																	H30		▲ 28,363		▲ 28,363	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															28,363	▲ 28,363	0	0				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
124	C	-	2	-	1	高田松原物産 施設整備事業	高田松原	市	市	直接	完了	736,064	28	~	31	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	17,805	8,725		26,530	
																H29	218,915		135,643	83,272	H29.8 国の一括発注により、整備工事に着工
																H30	309,642		416,399	▲ 106,757	
																H31		▲ 3,040		▲ 3,040	R1.6 建物工事完了
																H32				0	
累計	546,362	5,685	552,042	5																	
125	C	-	5	-	2	漁業集落防災 機能強化事業 (米崎地区)	米崎	市	市	直接	完了	40,646	28	~	32	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	20,973		3,011	17,962	平成28年9月測量設計業務完了
																H29	9,510			9,510	
																H30				0	
																H31				0	
																H32			10,482	▲ 10,482	R2.8.11整地工事完了、R3.3.4整地工事(舗装)完了
累計	30,483	0	13,493	16,990																	
126	C	-	5	-	3	漁業集落防災 機能強化事業 (小友地区)	小友	市	市	直接	完了	56,785	28	~	31	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	36,170		19,785	16,385	平成28年9月測量設計業務完了 平成28年6月整地工事発注
																H29	6,417		▲ 5,334	11,751	平成29年6月整地工事完了(両替)
																H30			2,146	▲ 2,146	H30.12.4整地工事完了(只出)
																H31			10,324	▲ 10,324	R2.3.25整地工事(舗装)完了
																H32				0	
累計	42,587	0	26,921	15,666																	
127	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業 (広田地区)	広田	市	市	直接	完了	48,647	28	~	30	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	42,602		15,217	27,385	平成28年9月測量設計業務完了 平成28年12月整地工事発注
																H29	3,150		11,694	▲ 8,544	平成29年7月整地工事完了
																H30		▲ 6,117	9,571	▲ 15,688	H30.5.16地盤改良工事(六ヶ浦)完了
																H31		▲ 3,150		▲ 3,150	
																H32				0	
累計	45,752	▲ 9,267	36,482	3																	
128	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(長部 地区)	長部	市	市	直接	完了	261,207	28	~	31	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	9,091		7,851	1,240	平成29年2月建築設計積算業務完了
																H29				0	
																H30			158,760	▲ 158,760	平成31年2月共同利用倉庫新築工事発注
																H31	169,692	17,121	28,873	157,940	R2.1.31 共同利用倉庫引渡、工事監理業務、建築確認手数料等
																H32				0	
累計	178,783	17,121	195,484	420																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
129	C	-	7	-	3		水産業共同利 用施設復興整 備事業(米崎 地区)	米崎	市	市	直接	完了	110,161	28	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	6,746		5,088	1,658	平成29年2月建築設計積算業務完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31	56,644	19,229	591	75,282	共同利用施設再積算
																	H32			76,503	▲ 76,503	R3.2.24 共同利用倉庫・トイレ引渡、工事監理業務、建築確認手数料等
累計	63,390	19,229	82,182	437																		
130	C	-	7	-	4		水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	小友	市	市	直接	完了	153,493	28	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	10,164		7,267	2,897	平成29年2月建築設計積算業務完了
																	H29	73,139		71,891	1,248	平成30年2月共同利用倉庫完成(両替)
																	H30		997	453	544	H30.10.4地盤調査業務(只出)完了
																	H31	30,818		33,517	▲ 2,699	令和2年3月共同利用倉庫完成(只出)
																	H32				0	
累計	114,121	997	113,128	1,990																		
131	C	-	7	-	5		水産業共同利 用施設復興整 備事業(広田 地区)	広田	市	市	直接	完了	170,425	28	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	10,239		8,020	2,219	平成29年2月建築設計積算業務完了
																	H29	116,538		118,723	▲ 2,185	平成29年7月共同利用倉庫新築工事発注(六ヶ浦)
																	H30		1,041	▲ 3	1,044	平成30年9月共同利用倉庫完成(六ヶ浦)
																	H31			987	▲ 987	六ヶ浦共同利用倉庫塗装工事
																	H32				0	
累計	126,777	1,041	127,727	91																		
148	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	完了	6,992	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		5,593		5,593	
																	H31			5,573	▲ 5,573	
																	H32				0	
累計	0	5,593	5,573	20																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,817,196	0	3,809,195	8,001	
										H25	209,250	0	21,518	187,732	
										H26	254,665	0	56,413	198,252	
										H27	29,640	0	122,394	▲ 92,754	
										H28	355,188	0	320,976	34,212	
										H29	437,978	0	338,034	99,944	
										H30	309,642	0	723,036	▲ 413,394	
										H31	257,154	0	122,114	135,040	
										H32	0	0	103,462	▲ 103,462	
								8,025,860	市町村交付分 計		5,670,713	0	5,617,142	53,571	
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,003,492	0	383,350	620,142	
										H25	2,230,680	0	1,958,683	271,997	
										H26	1,229,690	0	1,402,990	▲ 173,300	
										H27	23,250	0	394,865	▲ 371,615	
										H28	7,750	0	117,877	▲ 110,127	
										H29	573,588	24,459	58,607	539,440	
										H30	0	▲ 14,170	502,125	▲ 516,295	
										H31	0	0	157,473	▲ 157,473	
										H32	0	0	64,170	▲ 64,170	
								6,612,191	都道府県交付分 計		5,068,450	10,289	5,040,140	38,599	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,820,688	0	4,192,545	628,143	
										H25	2,439,930	0	1,980,201	459,729	
										H26	1,484,355	0	1,459,403	24,952	
										H27	52,890	0	517,259	▲ 464,369	
										H28	362,938	0	438,853	▲ 75,915	
										H29	1,011,566	24,459	396,641	639,384	
										H30	309,642	▲ 14,170	1,225,161	▲ 929,689	
										H31	257,154	0	279,587	▲ 22,433	
										H32	0	0	167,632	▲ 167,632	
								14,638,051	合計		10,739,163	10,289	10,657,282	92,170	



(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D - 4 - 1 -	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,716,051	24 ~ 26	H23				0	H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約
										H24	1,290,187			1,290,187	H24~26 概算譲渡代金)
										H25	1,157,625		1,196,330	▲ 38,705	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
										H26			1,180,213	▲ 1,180,213	H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始
										H27				0	
										H28		▲ 2,515		▲ 2,515	
										H29				0	
										H30		▲ 68,751		▲ 68,751	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	2,447,812	▲ 71,266	2,376,543	3	
10	D - 15 - 1 -	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	完了	1,676,566	24 ~ 27	H23				0	
										H24	2,259,493			2,259,493	
										H25	31,618		419,572	▲ 387,954	実施設計業務完了
										H26			519,692	▲ 519,692	H25.12 造成工事請負契約締結
										H27			318,155	▲ 318,155	
										H28		▲ 647,165		▲ 647,165	
										H29				0	
										H30		▲ 386,521		▲ 386,521	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	2,291,111	▲ 1,033,686	1,257,419	6	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D - 15 - 2 -	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	完了	5,858,531	24 ~ 29	H23				0	用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払)
										H24	1,546,160		170,814	1,375,346	消防庁舎建設調査設計委託業務完了
										H25	628,565		1,477,218	▲ 848,653	H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託 変更契約締結(委託期間の延長)
										H26	480,991		369,175	111,816	H26.10 高盛土安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2~3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11 総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費 対象外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延 長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増額・ 委託期間の延長) H26.10 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額)・工事完 了 H26.10 消防防災センター建設工事監理業務委託完了
										H27	1,047,788		136,799	910,989	H27.5 東区造成工事請負変更契約締結(増額)、H27.5工事完了 H27.4 西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完了 H27.10 西区公園整備工事変更契約締結(減額)、H27.10工事 完了 H27.4 東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了 H27.4 東区用地取得完了 H27.5 東区林地内整備業務(その2)委託契約締結、H27.5委託 完了 H27.9 東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10委 託完了 H27.7 東区駐車場舗装工事請負契約締結 H27.11 東区駐車場舗装工事変更契約締結(増額)、H27.12工 事完了 H28.3 東区維持補修工事請負契約締結、H28.3工事完了 H28.3 総合交流センター実施設計業務完了 H28.3 総合交流センター工事請負契約締結
										H28			731,132	▲ 731,132	
										H29	1,047,788		1,402,599	▲ 354,811	H29.11・H30.2 総合交流センター工事変更契約締結、H30.3 工 事完了 H29.7 東区東幹線道路舗装工事請負契約締結 H29.11 東区境界杭復元測量業務委託契約締結 H29.12 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額) H30.2 東区境界杭復元測量業務変更契約締結(増額)、H30.3 委託完了 H30.3 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額)、H30.3 工事完了
										H30		▲ 357,395		▲ 357,395	
										H31				0	
										H32				0	
累計	4,751,292	▲ 357,395	4,287,737	106,160											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	23	~	24	H23	158,475		158,475	都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案等 検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調査 算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
																	H24	1,200,525	482,584	717,941	
																	H25			0	
																	H26		▲ 876,416	▲ 876,416	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	1,359,000	▲ 876,416	482,584	0																	
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	高田	市	市	直接	完了	1,223,127	23	~	25	H23	219,075		219,075	都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案等 検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 H26.3 事業計画等作成業務委託(変更契約)締結(清算による 減額変更) H25.5 補償調査業務委託、H25.5 基本設計修正業務委託、 H25.9 用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結
																	H24	925,425	823,132	102,293	
																	H25		94,210	▲ 94,210	
																	H26		▲ 227,155	▲ 227,155	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	1,144,500	▲ 227,155	917,342	3																	
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	完了	2,370,500	24	~	32	H23			0	汚水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更 設計業務委託完了、H24.10汚水管渠施設工事契約締結 H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結 H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結 H28.10全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H28.11栃ヶ沢工区舗装本復旧工事契約締結 H29.11雨水排水路(王手影工区)及び放流渠設置工事契約締結 H30.2追悼施設他移設工事契約締結ほか H30.11雨水排水路(王手影工区その3)工事契約締結 H31.3管渠工事(曲松工区)契約締結ほか R1.7汚水管渠(和野工区)工事契約締結 R1.7雨水排水路(土手影工区その7)工事契約締結 R1.8雨水排水路(土手影工区その9)工事契約締結 R1.9雨水排水路(土手影工区その8)工事契約締結 R3.3 汚水管渠(田の浜工区)工事完了 R3.3雨水排水路(土手影工区その4)工事完了
																	H24	247,500	123,895	123,605	
																	H25	386,250	183,992	202,258	
																	H26	84,000	141,125	▲ 57,125	
																	H27	24,000	68,052	▲ 44,052	
																	H28	257,625	22,122	235,503	
																	H29	553,500	292,543	260,957	
																	H30		225,000	▲ 319,469	
																	H31		222,837	▲ 222,837	
																	H32		47,918	▲ 47,918	
累計	1,552,875	225,000	1,646,953	130,922																	
15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	完了	233,697	23	~	27	H23	117,450	111,825	5,625	計画策定業務完了 H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務 委託完了 H26.4契約(資料作成等)、H27.3変更契約(資料作成等)、H27.3 計画策定業務委託完了
																	H24	137,550	5,624	131,926	
																	H25		33,625	▲ 33,625	
																	H26		24,197	▲ 24,197	
																	H27			0	
																	H28		▲ 79,727	▲ 79,727	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	255,000	▲ 79,727	175,271	2																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
20	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	完了	1,596,468	24	~	30	H23				0	25年1月詳細設計発注、実施中	
																H24	24,750		0	24,750		
																H25	156,750		39,709	117,041	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了	
																H26	1,072,500		45,889	1,026,611	27年3月工事発注、実施中	
																H27	660,000		230,692	429,308	26年度に引続き工事実施中	
																H28			630,684	▲ 630,684	27年度に引続き工事実施中	
																H29			107,981	▲ 107,981	28年度に引続き工事実施中	
																H30		▲ 594,872	262,132	▲ 857,004	工事完成・道路台帳整備	
																H31		▲ 2,040		▲ 2,040		
																H32				0		
																累計	1,914,000	▲ 596,912	1,317,087	1		
21	D	-	1	-	2	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	7,033,142	24	~	33	H23				0	24年12月詳細設計発注、実施中	
																H24	41,250		41,250	0		
																H25	33,000		▲ 10,013	43,013	ルート調整中 H26.3減額変更契約	
																H26	1,237,500		106,207	1,131,293	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中	
																H27	165,000		230,363	▲ 65,363	27年6月用地補償着手、実施中	
																H28			198,769	▲ 198,769	28年10月工事着手	
																H29	577,749	312,322	889,403	668	28年度に引続き工事実施中	
																H30	983,504		1,805,278	▲ 821,774	29年度に引続き工事実施中	
																H31	649,897	455,250	1,649,251	▲ 544,104	30年度に引き続き工事実施中。	
																H32	1,210,764	136,103	891,831	455,036	令和元年度に引き続き工事実施中。	
																累計	4,898,664	903,675	5,802,339	0		
22	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	今泉大橋と統合	
																H24	8,250		0	8,250		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28		▲ 8,250		▲ 8,250		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	8,250	▲ 8,250	0	0		
23	D	-	1	-	4	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192,789	24	~	29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																H24	24,750		23,545	1,205		
																H25	90,750		18,694	72,056	25年10月用地測量発注、26年3月実施中	
																H26	247,500		68,689	178,811	27年2月工事発注、実施中	
																H27	420,750		131,709	289,041	26年度に引続き工事実施中	
																H28			286,275	727,244	▲ 440,969	27年度に引続き工事実施中
																H29			14,170	▲ 14,170	完了	
																H30		▲ 85,974		▲ 85,974		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	783,750	200,301	984,051	0		
24	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	完了	4,828,860	24	~	32	H23				0	24年9月詳細設計発注、実施中	
																H24	24,750		0	24,750		
																H25	173,250		49,228	124,022	25年11月用地測量発注、実施中	
																H26	1,172,325		313,838	858,487	26年12月用地補償開始、実施中	
																H27	412,500		246,043	166,457	27年10月工事発注、実施中	
																H28	477,675	83,269	582,932	▲ 21,988	27年度に引き続き補償、工事実施中	
																H29	780,906		314,408	466,498	28年度に引続き工事実施中	
																H30		342,838	892,906	▲ 550,068	29年度に引続き工事実施中	
																H31	120,851	508,093	694,875	▲ 65,931	30年度に引き続き工事実施中。	
																H32		▲ 112,650	268,242	▲ 380,892	完了	
																累計	3,162,257	821,550	3,362,472	621,335		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24	~	27	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
																	H24	24,750		10,725	14,025	
																	H25	66,000		4,651	61,349	25年10月用地測量発注、26年1月完了
																	H26	115,500		105,312	10,188	26年10月工事発注、実施中
																	H27			13,996	▲ 13,996	完了
																	H28		▲ 71,565		▲ 71,565	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1																		
26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	完了	11,518,442	23	~	30	H23	288,137		126,290	161,847	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)
																	H24	2,918,125		0	2,918,125	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)
																	H25	603,750		246,769	356,981	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
																	H26	7,883,487		2,032,508	5,850,979	栃ヶ沢H26.9 工事発注 301戸
																	H27			5,686,626	▲ 5,686,626	中田完成
																	H28			1,986,431	▲ 1,986,431	栃ヶ沢完成
																	H29		▲ 1,846,505		▲ 1,846,505	
																	H30		231,645		231,645	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624	15																		
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23	~	26	H23	67,987		48,185	19,802	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)
																	H24	1,106,875		28,244	1,078,631	
																	H25	805,000		1,450,755	▲ 645,755	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複数年契約)
																	H26			34,739	▲ 34,739	工事変更契約、完成
																	H27				0	
																	H28		▲ 417,927		▲ 417,927	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12																		
28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	48,000	24	~	30	H23				0	
																	H24	65,625		0	65,625	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	応募なし
																	H27			0	0	応募なし
																	H28			0	0	応募なし
																	H29			0	0	計画中(1箇所)
																	H30			42,000	▲ 42,000	H31.3事業完了
																	H31		▲ 23,625		▲ 23,625	
																	H32				0	
累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0																		
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	完了	791,104	24	~	32	H23				0	
																	H24	17,587		0	17,587	
																	H25	135,716		0	135,716	
																	H26			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	168,818	97,324	71,494	入居204戸分
																	H29		190,258	156,212	34,046	入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	H30		44,075	151,134	▲ 107,059	
																	H31	781		152,565	▲ 151,784	
																	H32	134,978		116,512	18,466	
累計	289,062	403,151	673,747	18,466																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
30	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	完了	115,564	24	~	32	H23				0		
																H24	2,700		0	2,700		
																H25	20,835		0	20,835		
																H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																H27	0		0	0		
																H28		18,744	12,552	6,192	入居168戸分	
																H29		23,840	19,644	4,196	入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施	
																H30		5,227	19,593	▲ 14,366		
																H31			19,509	▲ 19,509		
																H32	15,325		11,655	3,670		
累計	38,860	47,811	82,953	3,718																		
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	
																	H24	12,000		0	12,000	
																	H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																		
32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	
																	H24	12,000		0	12,000	
																	H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																		
33	◆	D	-	1	-	2	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	
																	H24	35,200		0	35,200	
																	H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 35,200		▲ 35,200	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	35,200	▲ 35,200	0	0																		
34	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	完了	58,019	24	~	29	H23				0	
																	H24	32,000	▲ 264	0	31,736	
																	H25	57,600		0	57,600	
																	H26			6,816	▲ 6,816	
																	H27			16,484	▲ 16,484	中田
																	H28			13,206	▲ 13,206	栃ノ沢完成、脇ノ沢本体工事中
																	H29			9,911	▲ 9,911	脇ノ沢完成
																	H30		▲ 31,616		▲ 31,616	
																	H31		▲ 11,303		▲ 11,303	
																	H32				0	
累計	89,600	▲ 43,183	46,417	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅システム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	H23				0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			H24	800	264	1,064	0	
																			H25			0	0	
																			H26			0	0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	800	264	1,064	0																				
41		D	-	1	-	7	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	完了	76,178	24	~	27	H23				0	測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件 H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6~7物件移 転補償契約3件 H26.10 用地測量業務発注(境界確定のため) H26.12業務完 了
																			H24	70,537		9,276	61,261	
																			H25	0		52,925	▲ 52,925	
																			H26			642	▲ 642	
																			H27				0	
																			H28		▲ 7,690		▲ 7,690	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	70,537	▲ 7,690	62,843	4																				
42		D	-	1	-	8	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (2))	長部	市	市	直接	完了	23,527	24	~	27	H23				0	測量調査設計業務完了 H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25~11物件移 転補償契約締結11件 H27.3事業廃止に伴う、工事完了。
																			H24	70,537		3,205	67,332	
																			H25	0		70,741	▲ 70,741	
																			H26			▲ 54,537	54,537	
																			H27				0	
																			H28		▲ 51,128		▲ 51,128	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	70,537	▲ 51,128	19,409	0																				
43		D	-	1	-	9	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	110,249	24	~	27	H23				0	測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約 H24~25)、H25.1用地購入契約締結6件(用地取得完了)、H25.1 物件移転補償契約締結7件 H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%) H26.9~H26.11付帯工事発注(H27.1完了)
																			H24	141,075		90,546	50,529	
																			H25	0		▲ 1,116	1,116	
																			H26			1,524	▲ 1,524	
																			H27				0	
																			H28		▲ 50,119		▲ 50,119	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	141,075	▲ 50,119	90,954	2																				
44	◆	D	-	23	-	2	-	1	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	16,330	24	~	25	H23				0	市道山苗代5号線測量設計業務完了 H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了
																			H24	9,600		1,986	7,614	
																			H25		3,630	11,077	▲ 7,447	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28		▲ 166		▲ 166	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	9,600	3,464	13,063	1																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
45	◆	D	-	1	-	7	-	1	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	4,266	24	~	24	H23			0	事業完了	
																			H24	6,144		3,413		2,731
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 2,731			▲ 2,731
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	6,144	▲ 2,731	3,413		0
46	◆	D	-	17	-	2	-	1	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	14,160	24	~	24	H23			0	平成24年度陸前高田市デマ ンド交通実証実験事業委託業務完 了、実証実験事業運行車両購入	
																			H24	12,000		11,328		672
																			H25	0				0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 672			▲ 672
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	12,000	▲ 672	11,328		0
47	◆	D	-	17	-	2	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	522,786	24	~	26	H23			0	H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~30)概算予定委託費) 変更契約(H25.11増額変更、H26.2増額変更) 26年度にて事業が完了。	
																			H24	520,800		36,594		484,206
																			H25	0		258,953		▲ 258,953
																			H26			122,682		▲ 122,682
																			H27					0
																			H28		▲ 102,571			▲ 102,571
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	520,800	▲ 102,571	418,229		0
48		D	-	17	-	3	-		都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	今泉	市	市	直接	継続	74,111,177	24	~	33	H23			0	・H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29)概算予定委託費) ・H26.2被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・相続関係調査業務委託ほか2件 ・H28.3被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等55件 ・H29.9被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長) ・H30.2今泉地区33街区5画地擁壁設置工事 ・物件移転補償等55件 ・物件移転補償等47件 ・R1.5二級河川筑前川改修事業に付帯する区画道路4-5整備工 事に係る費用負担協定締結 ・R1.10被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・R1.12今泉地区区画道路6-44号線ほか舗装工事締結 ・R2.3被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等47件 ・R2.6被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・R2.11今泉地区雨水3号幹線等整備工事契約締結 ・R3.3被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等17件	
																			H24	1,882,500		14,580,675		▲ 12,698,175
																			H25	11,039,193		13,385,886		▲ 2,346,693
																			H26	8,682,069	876,416	0		9,558,485
																			H27	8,501,316		3,514,355		4,986,961
																			H28	1,482,588		106,751		1,375,837
																			H29	9,306,344		8,990,151		316,193
																			H30	3,417,668		4,610,276		▲ 1,192,608
																			H31	3,362,327	1,034,892	4,397,219		0
																			H32	5,998,065		5,222,608		775,457
																			累計	53,672,070	1,911,308	54,807,921		775,457



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
49	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	高田	市	市	直接	継続	51,874,873	24	~	33	H23			0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24~29) 概算予定委託費)</li> <li>・H25.11、H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約</li> <li>・H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託契約締結</li> <li>・相続関係調査業務委託ほか2件</li> <li>・公有財産購入費2件</li> <li>・H27.9・H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約</li> <li>・埋蔵文化財発掘調査業務委託</li> <li>・物件移転補償等89件</li> <li>・H28.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約</li> <li>・西和野 I 遺跡発掘調査報告書作成業務委託</li> <li>・物件移転補償等122件</li> <li>・H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)</li> <li>・H29.5 東和野地内支障木伐採業務委託</li> <li>・H30.2 高田城跡遺跡発掘調査報告書作成業務委託</li> <li>・物件移転補償等85件</li> <li>・H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約</li> <li>・物件移転補償等89件</li> <li>・R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約</li> <li>・R2.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約</li> <li>・物件移転補償等57件</li> <li>・R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約</li> <li>・R3.3 小泉1号線舗装等工事契約締結</li> <li>・R3.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約</li> <li>・物件移転補償等20件</li> </ul>		
																	H24	4,457,885		4,257,750		200,135	
																	H25	0		0		0	
																	H26	3,162,209	227,155	44,912		3,344,452	
																	H27			264,416		▲ 264,416	
																	H28	2,502,978	736,578	5,555,994		▲ 2,316,438	
																	H29	5,237,816		1,591,625		3,646,191	
																	H30	10,737,356		15,347,280		▲ 4,609,924	
																	H31	6,507,655		6,507,655		0	
																	H32	5,336,520		4,966,779		369,741	
																	累計	37,942,419	963,733	38,536,411		369,741	
50	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	61,348	24	~	29	H23			0	<ul style="list-style-type: none"> <li>H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結</li> <li>H27.3事業完了</li> <li>検証報告書を踏まえた防災計画の骨子を作成</li> </ul>		
																	H24	47,625		26,603		21,022	
																	H25	0		0		0	
																	H26			3,553		▲ 3,553	
																	H27			3,701		▲ 3,701	
																	H28			4,860		▲ 4,860	
																	H29			7,290		▲ 7,290	
																	H30		▲ 1,614			▲ 1,614	
																	H31			0		0	
																	H32			0		0	
																	累計	47,625	▲ 1,614	46,007		4	
51	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(ハ ザードマップ作 成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	4,230	24	~	24	H23			0	<ul style="list-style-type: none"> <li>H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結</li> <li>H27.3事業完了</li> </ul>		
																	H24	4,333		2,820		1,513	
																	H25			0		0	
																	H26			0		0	
																	H27			0		0	
																	H28		▲ 1,513			▲ 1,513	
																	H29			0		0	
																	H30			0		0	
																	H31			0		0	
																	H32			0		0	
																	累計	4,333	▲ 1,513	2,820		0	
52	◆	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(災 害記録誌作 成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	1,771	24	~	26	H23			0	<ul style="list-style-type: none"> <li>H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結</li> <li>H27.3事業完了</li> </ul>	
																		H24	1,600		1,416		184
																		H25	0		0		0
																		H26			0		0
																		H27			0		0
																		H28		▲ 183			▲ 183
																		H29			0		0
																		H30			0		0
																		H31			0		0
																		H32			0		0
																		累計	1,600	▲ 183	1,416		1

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
53	D	-	20	-	3	地区公共施設 等整備事業 (中沢浜貝塚 歴史防災公園 整備事業)	広田	市	市	直接	完了	7,992	24	~	24	H23				0	文化庁への事業説明旅費
																H24	6,000		63	5,937	
																H25			5,931	▲ 5,931	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 6		▲ 6	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	6,000	▲ 6	5,994	0	
																54	◆	D	-	21	-
H24	34,640		27,270	7,370	H24.10汚水管渠施設工事契約締結																
H25	124,520		76,147	48,373	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結																
H26	12,000		21,987	▲ 9,987	H27.3高田処理区町裏地区工事完了																
H27			14,013	▲ 14,013	H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結																
H28			15,690	▲ 15,690	H28.6栃ヶ沢工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結																
H29			2,531	▲ 2,531	H30.1長砂工区管渠設置工事完了																
H30			0	0																	
H31			0	0																	
H32			0	0																	
累計	171,160	0	157,638	13,522																	
55	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,049	24	~	25						
																H24	39,165		37,242	1,923	
																H25	0		1,793	▲ 1,793	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																H26			0	0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 129		▲ 129	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	39,165	▲ 129	39,035	1	
																56	D	-	23	-	3
H24	8,400		5,653	2,747																	
H25	0		271	▲ 271	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了																
H26			0	0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		▲ 2,475		▲ 2,475																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	8,400	▲ 2,475	5,924	1																	
57	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	163,467	24	~	25						
																H24	136,327		116,966	19,361	
																H25	0		5,634	▲ 5,634	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																H26			0	0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 13,727		▲ 13,727	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	136,327	▲ 13,727	122,600	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
58	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	131,264	24	~	25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
																H24	114,899		74,677	40,222	
																H25	0		23,770	▲ 23,770	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																H26			0	0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 2,961		▲ 2,961	
																H30		▲ 13,491		▲ 13,491	
																H31				0	
																H32				0	
累計	114,899	▲ 16,452	98,447	0																	
59	D	-	23	-	6	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	251,445	24	~	25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
																H24	242,272		143,459	98,813	
																H25	0		44,394	▲ 44,394	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																H26			729	▲ 729	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 53,688		▲ 53,688	
																H31				0	
																H32				0	
累計	242,272	▲ 53,688	188,582	2																	
60	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	完了	4,569,262	24	~	32	H23				0	H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買取率1.8%)、H25.1物件移転補償契約締結12件
																H24	1,075,812		380,317	695,495	
																H25	1,439,430		2,495,891	▲ 1,056,461	H25.4菱谷住宅団地整備工事契約締結
																H26	1,418,739		530,085	888,654	・H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双六第三造成工事発注済
																H27	392,639		120,220	272,419	・H27.6双六(6戸)、H27.7月山(50戸)造成工事完了
																H28			165,538	▲ 165,538	・被災宅地買取件数194件(370筆)(買取率93.0%)※H29年3月末
																H29			96,443	▲ 96,443	・被災宅地買取件数200件(381筆)(買取率94.3%)※H30年3月末
																H30			43,295	▲ 43,295	・被災宅地買取件数205件(393筆)(買取率96.3%)※H31年3月末
																H31		▲ 328,518	32,423	▲ 360,941	・被災宅地買取件数209件(402筆)(買取率97.6%)※R2年3月末
																H32			14,097	▲ 14,097	・被災宅地買取件数213件(407筆)(買取率97.7%)※R3年3月末
累計	4,326,620	▲ 328,518	3,878,309	119,793																	
61	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	完了	15,744,021	24	~	32	H23				0	
																H24	114,187		0	114,187	
																H25	5,795,425		3,180,620	2,614,805	・被災宅地買取契約12件(21筆)(買取率41.6%)
																H26	5,546,424		5,647,552	▲ 101,128	・H26.8下矢作(6戸)、H26.10館(8戸)、H27.2下沢(5戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数932件(1599筆)(買取率70.1%)※H27年2月末
																H27	2,032,726		1,660,296	372,430	・H27.11高田高谷(2戸)造成工事完了
																H28			920,769	▲ 920,769	・被災宅地買取件数1100件(1939筆)(買取率93.5%)※H29年3月末
																H29			815,563	▲ 815,563	・被災宅地買取件数1120件(1981筆)(買取率95.2%)※H30年3月末
																H30			508,912	▲ 508,912	・被災宅地買取件数1138件(2018筆)(買取率96.1%)※H31年3月末
																H31		85,601	329,062	▲ 243,461	・被災宅地買取件数1157件(2044筆)(買取率96.4%)※R2年3月末
																H32	201,652		540,632	▲ 338,980	・被災宅地買取件数1166件(2069筆)(買取率97.0%)※R3年3
累計	13,690,414	85,601	13,603,406	172,609																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
62	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,435	24	~	26	H23				0	被災宅地買取契約339件(524筆)(買取率60.5%)
																H24	252,000		0	252,000	
																H25	565,922		859,630	▲ 293,708	
																H26	41,973		0	41,973	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 265		▲ 265	
																H31				0	
																H32				0	
累計	859,895	▲ 265	859,630	0																	
63	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	完了	4,155,767	24	~	32	H23			0	H25.3用地購入契約締結2件(買取率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件 被災宅地買取契約177件(377筆)(買取率73.1%) 移転先用地購入契34件(558筆)(買取率100%) H27.10脇の沢(69戸)造成工事完了 被災宅地買取件数243件(508筆)(買取率95.8%)※H29年3月末 被災宅地買取件数244件(514筆)(買取率96.6%)※H30年3月末 被災宅地買取件数248件(531筆)(買取率97.4%)※H31年3月末 被災宅地買取件数249件(535筆)(買取率99.6%)※R2年3月末 被災宅地買取件数252件(542筆)(買取率98.9%)※R3年3月末	
																H24	435,312		24,773		410,539
																H25	3,630,329		2,582,171		1,048,158
																H26			249,700		▲ 249,700
																H27	369,350		278,423		90,927
																H28			156,481		▲ 156,481
																H29			58,743		▲ 58,743
																H30		▲ 500,893	102,104		▲ 602,997
																H31		▲ 297,802	21,538		▲ 319,340
																H32			8,518		▲ 8,518
累計	4,434,991	▲ 798,695	3,482,451	153,845																	
64	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	完了	2,218,410	24	~	32	H23			0	H25.3用地購入契約締結5件(買取率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件 被災宅地買取契約140件(247筆)(買取率71.8%) H26.4両谷(14戸)、H26.5貞出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了 被災宅地買取件数182件(321筆)(買取率90.4%)※H28年3月末 被災宅地買取件数190件(337筆)(買取率90.8%)※H29年3月末 被災宅地買取件数192件(344筆)(買取率92.7%)※H30年3月末 被災宅地買取件数194件(347筆)(買取率93.0%)※H31年3月末 被災宅地買取件数195件(348筆)(買取率93.9%)※R2年3月末 被災宅地買取件数197件(350筆)(買取率94.1%)※R3年3月末	
																H24	347,375		16,234		331,141
																H25	1,473,239		1,447,102		26,137
																H26	217,762		170,838		46,924
																H27	211,078		120,134		90,944
																H28			55,719		▲ 55,719
																H29			39,379		▲ 39,379
																H30			12,113		▲ 12,113
																H31		▲ 308,345	3,614		▲ 311,959
																H32			1,484		▲ 1,484
累計	2,249,454	▲ 308,345	1,866,617	74,492																	
65	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	完了	5,708,891	24	~	32	H23			0	被災宅地買取契約150件(240筆)(買取率69.8%) H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8六ヶ浦(8戸)、H26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(32戸)造成工事完了 H27.10泊③(14戸)造成工事完了 被災宅地買取件数220件(356筆)(買取率94.4%)※H29年3月末 被災宅地買取件数222件(363筆)(買取率95.0%)※H30年3月末 被災宅地買取件数230件(369筆)(買取率95.1%)※H30年3月末 被災宅地買取件数231件(370筆)(買取率95.5%)※R2年3月末 被災宅地買取件数235件(374筆)(買取率95.9%)※R3年3月末	
																H24	684,687				684,687
																H25	2,445,282		3,959,399		▲ 1,514,117
																H26	2,036,905		528,734		1,508,171
																H27	528,430		296,552		231,878
																H28			126,998		▲ 126,998
																H29			22,144		▲ 22,144
																H30			18,868		▲ 18,868
																H31		▲ 700,026	24,055		▲ 724,081
																H32			7,707		▲ 7,707
累計	5,695,304	▲ 700,026	4,984,457	10,821																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
66	D	-	1	-	10	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	24 ~ 28	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中	
														H24	24,750		16,207	8,543		
														H25	231,000		20,427	210,573	25年9月用地測量発注、実施中	
														H26	495,000		282,214	212,786	27年1月工事発注、実施中	
														H27	239,250		382,739	▲ 143,489	26年度に引続き工事実施中	
														H28			185,234	▲ 185,234	平成28年9月完了	
														H29		▲ 103,179		▲ 103,179		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	990,000	▲ 103,179	886,821																	
67	D	-	1	-	11	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	798,227	24 ~ 29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中	
														H24	24,750		21,024	3,726		
														H25	165,000		13,193	151,807	25年8月用地測量発注、26年2月完了	
														H26	115,500		104,813	10,687	27年3月工事発注、実施中	
														H27	354,750		512,908	▲ 158,158	26年度に引続き工事実施中	
														H28			6,600	▲ 6,600	工事完了、台帳委託事故繰越	
														H29			0	0	完了	
														H30		▲ 1,462		▲ 1,462		
														H31				0		
														H32				0		
累計	660,000	▲ 1,462	658,538																	
68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	継続	23,968,404	24 ~ 33	H23				0	
															H24	7,225,277		93,223	7,132,054	
															H25	2,684,763		3,873,625	▲ 1,188,862	
															H26	2,089,956		1,418,495	671,461	
															H27	6,491,437		3,504,339	2,987,098	
															H28	850,253		3,963,010	▲ 3,112,757	
															H29			1,372,431	▲ 1,372,431	
															H30			91,588	▲ 91,588	
															H31		▲ 166,972	1,976,200	▲ 2,143,172	
															H32			1,964,171	▲ 1,964,171	
累計	19,341,686	▲ 166,972	18,257,082	917,632																
70	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業[長 部1:水上地 区]	長部	市	市	直接	完了	944,868	24 ~ 26	H23				0	H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業	
														H24	118,562		33,075	85,487	務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費)	
														H25	710,410		795,249	▲ 84,839	H25.7 譲渡契約締結済 工事中	
														H26				0	H26.12.16引渡済み。H27.1.11入居開始	
														H27				0		
														H28		▲ 1,035		▲ 1,035		
														H29				0		
														H30		▲ 1,178		▲ 1,178		
														H31				0		
														H32			▲ 1,566	1,566		
累計	828,972	▲ 2,213	826,758	1																
77	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	24 ~ 27	H23				0	H24年度から実施中
															H24	1,200		247	953	
															H25	1,200		218	982	H25年度 4回開催
															H26	0		923	▲ 923	H26年度 13回開催
															H27	0		848	▲ 848	H27年度 12回開催
															H28		▲ 164	0	▲ 164	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	2,400	▲ 164	2,236	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
83	D	-	1	-	12	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	完了	491,709	24	~	27	H23				0	H25.4測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 昨年度に引き続き工事 事業費の精査によるもの
																	H24	99,907		0	99,907	
																	H25	143,055		346,664	▲ 203,609	
																	H26	103,702		0	103,702	
																	H27	103,702		58,991	44,711	
																	H28		▲ 44,708		▲ 44,708	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	450,366	▲ 44,708	405,655		3																	
84	D	-	1	-	13	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	完了	647,688	24	~	27	H23				0	H25.8測量調査設計業務発注、H26.3測量調査設計業務完了 昨年度に引き続き工事。 事業費の精査によるもの
																	H24	98,917		0	98,917	
																	H25	165,000		459,836	▲ 294,836	
																	H26	354,007		9,736	344,271	
																	H27			64,768	▲ 64,768	
																	H28		▲ 83,582		▲ 83,582	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	617,924	▲ 83,582	534,340		2																	
85	D	-	1	-	14	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	26,276	24	~	27	H23				0	H25.5測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
																	H24	12,375		0	12,375	
																	H25	24,750	▲ 3,630	21,083	37	
																	H26			594	▲ 594	
																	H27				0	
																	H28		▲ 11,817		▲ 11,817	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	37,125	▲ 15,447	21,677		1																	
86	D	-	1	-	15	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	完了	210,412	24	~	27	H23				0	H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 昨年度に引き続き工事。
																	H24	44,302		0	44,302	
																	H25	90,750		170,182	▲ 79,432	
																	H26	81,840		3,406	78,434	
																	H27				0	
																	H28		▲ 43,302		▲ 43,302	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	216,892	▲ 43,302	173,588		2																	
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	170,960	24	~	27	H23				0	H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了 昨年度に引き続き工事。
																	H24	20,130		0	20,130	
																	H25	74,497		64,789	9,708	
																	H26	78,375		76,253	2,122	
																	H27				0	
																	H28		▲ 31,960		▲ 31,960	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	173,002	▲ 31,960	141,042		0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	251,577	24	~	27	H23				0	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 昨年度に引き続き工事。 昨年度に引き続き工事(H28.9完了)
																	H24	31,185			31,185	
																	H25	63,855		156,606	▲ 92,751	
																	H26	114,097		41,389	72,708	
																	H27			9,554	▲ 9,554	
																	H28		▲ 1,586		▲ 1,586	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	209,137	▲ 1,586	207,549	2																		
89	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	完了	1,236,945	25	~	27	H23				0	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約 H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み H28.3.25完成引渡
																	H24				0	
																	H25	661,989		45,974	616,015	
																	H26	384,760		997,326	▲ 612,566	
																	H27	110,999		39,026	71,973	
																	H28		▲ 75,422		▲ 75,422	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	1,157,748	▲ 75,422	1,082,326	0																		
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	694,300	24	~	32	H23				0	着工56件、完了17件 H25年着工分：完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件 H26年着工分：完了25件、取下6件、H27着工26件、完了7件 H27年着工分：完了17件、取下2件、H28着工13件、完了7件 H28年着工分：完了6件、H29着工12件、完了6件 H29年着工分：完了4件、H30着工10件、完了3件 H29年着工分：完了2件、H30着工分：取下1件、完了5件、令和元年 着工2件、完了2件 H30年着工分：完了1件、R2着工分：完了3件
																	H24	294,750			294,750	
																	H25	294,750		53,103	241,647	
																	H26			159,254	▲ 159,254	
																	H27			112,107	▲ 112,107	
																	H28			88,029	▲ 88,029	
																	H29			39,624	▲ 39,624	
																	H30			20,120	▲ 20,120	
																	H31		▲ 68,775	24,910	▲ 93,685	
																	H32			5,132	▲ 5,132	
累計	589,500	▲ 68,775	502,279	18,446																		
92	◆	D	-	22	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	24	~	28	H23				0	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注、 H26.3完了 H26.5基本計画策定に関する調査検討業務発注。 H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。 H27.8基本設計業務発注。 H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。
																	H24	16,000			16,000	
																	H25	8,000		23,268	▲ 15,268	
																	H26	46,400		35,338	11,062	
																	H27			9,746	▲ 9,746	
																	H28			1,316	▲ 1,316	
																	H29		▲ 732		▲ 732	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	70,400	▲ 732	69,668	0																		
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,658,276	23	~	29	H23				0	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。 H26.7設計発注 造成工事中 本体工事中 脇の沢完成
																	H24				0	
																	H25	462,000		395	461,605	
																	H26			67,280	▲ 67,280	
																	H27	467,094		350	466,744	
																	H28	582,737		666,332	▲ 83,595	
																	H29			716,634	▲ 716,634	
																	H30		▲ 19,096		▲ 19,096	
																	H31		▲ 41,744		▲ 41,744	
																	H32				0	
累計	1,511,831	▲ 60,840	1,450,991	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
94	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	121,649	25	~	27	H23			0	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中 中田地区H27.8.30完成引渡	
																			H24			0		
																			H25	123,879		123,879		
																			H26		86,321	▲ 86,321		
																			H27		10,998	▲ 10,998		
																			H28		▲ 26,560	▲ 26,560		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	123,879	▲ 26,560	97,319		
95	◆	D	-	17	-	4	-	1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	完了	1,484,638	25	~	28	H23			0	H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) H26.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) 区画整理地内復権移転補償契約ほか 物件移転補償等7件	
																			H24			0		
																			H25	735,200	680,898	54,302		
																			H26	547,450	468,430	79,020		
																			H27		28,208	▲ 28,208		
																			H28		10,172	▲ 10,172		
																			H29			0		
																			H30		▲ 94,940	▲ 94,940		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	1,282,650	▲ 94,940	1,187,708		
96		D	-	20	-	4	-	1	復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小 友、長 部、矢作	市	市	直接	完了	309,975	25	~	32	H23			0	補助金2件交付。 補助金2件交付。 補助金1件交付、繰越2件。 補助金6件交付、繰越3件。 補助金6件交付。(執行残:第20回小泉公民館分) 補助金2件交付。 補助金5件交付。	
																			H24			0		
																			H25	15,000	15,000	0		
																			H26	16,124	8,625	7,499		
																			H27	14,400	21,899	▲ 7,499		
																			H28	46,488	46,488	0		
																			H29		25,776	19,291		6,485
																			H30		7,475	13,959		▲ 6,484
																			H31					0
																			H32	7,500	12,561	20,030		31
																			累計	99,512	45,812	145,292		32
97	◆	D	-	15	-	1	-	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 [高田東地区]	高田	市	市	直接	完了	28,398	25	~	28	H23			0	H25.12基本設計業務委託発注。 H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。 H28.3総合交流センター実施設計業務委託完了。	
																			H24			0		
																			H25	32,464	11,751	20,713		
																			H26		20,712	▲ 20,712		
																			H27		▲ 9,745	9,745		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		▲ 9,745	▲ 9,745		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	32,464	▲ 9,745	22,718		
98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	完了	2,050,204	25	~	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	787,576	70,544	717,032		
																			H26		66,805	▲ 66,805		
																			H27		102,688	▲ 102,688		
																			H28	375,504	488,669	▲ 113,165		
																			H29		407,000	670,961		▲ 263,961
																			H30		67,319	▲ 67,319		
																			H31		12,840	49,234		▲ 36,394
																			H32		57,241	34,766		22,475
																			累計	1,163,080	477,081	1,550,986		89,175



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
99	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	完了	611,198	25	~	27	H23				0	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約 H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み H28.3.25完成引渡	
																	H24				0		
																	H25	330,995		27,048	303,947		
																	H26	160,805		464,752	▲ 303,947		
																	H27	68,651		42,997	25,654		
																	H28		▲ 25,654		▲ 25,654		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	560,451	▲ 25,654	534,797	0		
																	100	◆	D	-	4		-
H24				0																			
H25	20,176		4,800	15,376																			
H26	8,376		13,044	▲ 4,668																			
H27				0																			
H28	10,400		10,198	202																			
H29				0																			
H30				0																			
H31			9,716	▲ 9,716																			
H32				0																			
累計	38,952	0	37,758	1,194																			
101	◆	D	-	4	-	1	-	3	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~						25	
																	H24				0		
																	H25	1,623		1,622	1		
																	H26			0	0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	1,623	0	1,622	1		
																	102	D	-	1	-		18
H24				0																			
H25				0																			
H26	282,202		86,247	195,955																			
H27	481,459		105,015	376,444																			
H28	55,199	209,220	281,632	▲ 17,213																			
H29	198,685	137,390	381,320	▲ 45,245																			
H30		35,433	357,068	▲ 321,635																			
H31		227,241	▲ 227,241																				
H32			▲ 51,993	51,993																			
累計	1,017,545	382,043	1,386,530	13,058																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
103	D	-	15	-	3	津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	完了	13,253,872	26	~	32	H23				0	H26.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30)H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結 H27.3完了 津波拠点への本申出(買収希望)を受けた仮契約等の検討 H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結(複数年契約H27~H28) H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10委託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調査等業務委託契約締結、H27.8委託完了 H27.11 南区用地買取支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H28.3 南区用地取得完了(325件)
																H24				0	
																H25				0	
																H26	578,743		283,429	295,314	
																H27	5,068,307		3,025,299	2,043,008	
																H28			702,993	▲ 702,993	
																H29	4,122,841		1,520,851	2,601,990	
																H30	457,227		560,651	▲ 103,424	
																H31		▲ 342,501	1,829,275	▲ 2,171,776	
																H32	55,785		2,016,392	▲ 1,960,607	
累計	10,282,903	▲ 342,501	9,938,890	1,512																	
104	◆	D	-	17	-	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	完了	684,927	26	~	32	H23				0	H26.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) H26.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
																H24				0	
																H25				0	
																H26	730,296		730,296	0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30			▲ 222,317	222,317	
																H31		▲ 182,354	39,963	▲ 222,317	
																H32			▲ 53	53	
累計	730,296	▲ 182,354	547,889	53																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
109	D	-	1	-	19	市道鳴石線ほか整備事業	高田	市	市	直接	継続	672,048	26	~	33	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	14,025		0	14,025	H26.9 測量調査設計業務発注
																H27	215,622		60,548	155,074	H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了
																H28	198,000	126,792	116,120	208,672	H28.5~用地購入契約締結6件
																H29			85,478	▲ 85,478	H29.6~用地購入契約締結5件
																H30			82,685	▲ 82,685	H30.4~物件移転補償契約締結17件
																H31			58,303	▲ 58,303	H31.4 物件移転補償契約締結1件
																H32			24,480	▲ 24,480	R1.7 市道鳴石線道路整備工事契約 R2.2 用地購入契約締結1件 R2.5~物件移転補償契約締結2件 R3.2 移設工事1件完了
																累計	427,647	126,792	427,614	126,825	
110	D	-	1	-	20	都市計画道路裏田中和野線整備事業	高田	市	市	直接	完了	566,398	26	~	30	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	151,519		70,482	81,037	H27.2 用地買収開始
																H27	127,223		42,390	84,833	H27.6 用地買収契約開始(H27分11件)
																H28			1,433	▲ 1,433	H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30)
																H29	315,851		16,712	299,139	H29.9 移転工事補償契約(1件)
																H30			336,257	▲ 336,257	被災市街地復興整備事業業務委託契約締結
																H31		▲ 127,315		▲ 127,315	
																H32				0	
																累計	594,593	▲ 127,315	467,274	4	
111	D	-	4	-	9	災害公営住宅整備事業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	2,061,446	26	~	28	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	218,400		44,233	174,167	H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
																H27	1,818,088		1,759,530	58,558	H28.3工事着手
																H28				0	
																H29		▲ 137,390		▲ 137,390	
																H30		▲ 95,332		▲ 95,332	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	2,036,488	▲ 232,722	1,803,763	3	
112	D	-	4	-	10	災害公営住宅整備事業(長部地区)	長部	市	市	直接	完了	533,070	26	~	28	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	126,000		9,438	116,562	H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
																H27	1,001,353		456,996	544,357	H28.3工事着手
																H28		▲ 52,824		▲ 52,824	
																H29		▲ 525,461		▲ 525,461	
																H30		▲ 82,630		▲ 82,630	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	1,127,353	▲ 660,915	466,434	4	
113	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業	陸前高田市	市	市	直接	完了	2,682,754	26	~	32	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	77,114		0	77,114	下野団地、永上団地、西下団地入居済
																H27	344,573		0	344,573	
																H28	265,350	272,046	673,510	▲ 136,114	
																H29	159,901	483,235	486,739	156,397	
																H30		401,265	512,023	▲ 110,758	
																H31	70,774		472,889	▲ 402,115	
																H32	271,711	1,436	202,244	70,903	
																累計	1,189,423	1,157,982	2,347,405	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
114	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市	市	直接	完了	274,878	26	~	32	H23				0	下和野団地、水上団地、西下団地入居済			
																H24				0				
																H25				0				
																H26	6,095		0	6,095				
																H27	28,243		0	28,243				
																H28	38,270		67,017	▲ 28,747				
																H29	39,181	35,742	39,556	35,367				
																H30		33,798	38,690	▲ 4,892				
																H31			31,549	▲ 31,549				
																H32	24,827		26,483	▲ 1,656				
																累計	136,616	69,540	203,295	2,861				
116	D	-	1	-	21	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	完了	465,880	27	~	32	H23				0	H27.5 測量設計業務発注 H28.12 測量設計業務完了 H29.9 設計業務発注 測量業務 R1.7~ 用地購入契約締結2件 R3.3 工事完了			
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27	76,049		5,034	71,015				
																H28			276	▲ 276				
																H29	72,600		9,696	62,904				
																H30	235,701		93,470	142,231				
																H31			50,778	▲ 50,778				
																H32			85,370	▲ 85,370				
																累計	384,350	0	244,624	139,726				
117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	完了	3,912,358	27	~	32	H23				0	平成27年着手予定 H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成 環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施 H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施 本格施工工事契約H31.3.15完成 R3.3完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26			0	0	
																			H27	772,000		559,283	212,717	
																			H28			72,223	▲ 72,223	
																			H29	2,325,600		333,133	1,992,467	
																			H30			1,738,973	▲ 1,738,973	
																			H31		20,936	414,924	▲ 393,988	
																			H32	11,350		11,347	3	
																			累計	3,108,950	20,936	3,129,883	3	
118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,603,100	27	~	33	H23				0	平成27年着手予定 H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。 H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。 H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2) 業務発注。 H31.4電気設備工事着手。R2.3造成工事完了。 R2.9 公園整備その2工事着手。R3.4 公園管理棟工事契約予
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26			0	0	
																			H27	196,000		57,300	138,700	
																			H28	128,000		110,920	17,080	
																			H29	676,000	991,676	248,765	1,418,911	
																			H30		93,898	188,622	▲ 94,724	
																			H31			726,474	▲ 726,474	
																			H32	796,905		884,165	▲ 87,260	
																			累計	1,796,905	1,085,574	2,216,246	666,233	
121	◆	D	-	17	-	3	-	2	地下埋設物等 撤去事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	972,926	27	~	31	H23				0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32末まで延長)
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	333,725		333,725	0	
																			H28	330,962		330,962	0	
																			H29				0	
																			H30	113,652		113,651	1	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	778,339	0	778,338	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
122	◆	D	-	17	-	4	-	4			完了	3,329,088	27	~	32	H23			0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30)) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約	
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27	269,808		269,808		0
																H28	555,064		555,064		0
																H29	1,102,184		1,102,184		0
																H30	351,867	65,149	351,867		65,149
																H31			33,981		▲ 33,981
																H32	319,196		350,179		▲ 30,983
			累計	2,598,119	65,149	2,663,083	185														
132		D	-	21	-	2				完了	1,771,768	28	~	32	H23			0	H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30)) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 R2.11 今泉地区雨水3号幹線等整備工事		
															H24			0			
															H25			0			
															H26			0			
															H27			0			
															H28	231,821		231,821		0	
															H29	241,350		241,350		0	
															H30		528,863			528,863	
															H31		196,074	855,653		▲ 659,579	
															H32	130,716		▲ 20,951		151,667	
			累計	603,887	724,937	1,307,873	20,951														
133		D	-	21	-	3				完了	4,682,292	28	~	32	H23			0	H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) 物件移転補償3件		
															H24			0			
															H25			0			
															H26			0			
															H27			0			
															H28	626,626		626,626		0	
															H29	855,164		855,164		0	
															H30	1,171,281	86,510	1,171,281		86,510	
															H31	399,223	146,550	632,283		▲ 86,510	
															H32	226,362		226,149		213	
			累計	3,278,656	233,060	3,511,503	213														
134	◆	D	-	17	-	4	-	5			完了	453,298	28	~	31	H23			0	平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定 H28.9 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結 H29.6 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 H29.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約(減額) H29.7 電気通信設備の移転工事に関する補償契約 H29.10 電気通信設備の移転工事に関する補償変更契約(減額) H30.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結 H31.4 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約締結(減額) H31.4 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 R2.2 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結 R2.3 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約締結(減額) R2.3 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了	
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28	375,200		260,755		114,445
																H29			▲ 65,632		65,632
																H30			99,360		▲ 99,360
																H31			▲ 6,341		6,341
																H32		▲ 12,561			▲ 12,561
			累計	375,200	▲ 12,561	288,142	74,497														



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	17	-	3																	
149	◆	D	-	17	-	3	3	土地区画整理 換地設計等事 業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	1,142,973	32	~	32	H23			0		
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31		516,851	516,851		
																		H32	397,526		124,703		272,823
																		累計	397,526	516,851	124,703		789,674
150	◆	D	-	17	-	3	4	土地区画整理 関連下水道整 備事業(今泉 地区)	今泉	市	市	直接	完了	799,507	32	~	32	H23			0		
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32	639,605		639,307		298
																		累計	639,605	0	639,307		298
151	◆	D	-	17	-	4	8	土地区画整理 換地設計等事 業(高田地区)	高田	市	市	直接	継続	1,228,338	32	~	32	H23			0		
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32	982,670		25,110		957,560
																		累計	982,670	0	25,110		957,560

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	495,000	0	111,825	383,175	
										H24	26,267,957	0	21,584,613	4,683,344	
										H25	34,890,554	0	38,594,396	▲ 3,703,842	
										H26	27,806,958	0	14,495,265	13,311,693	
										H27	29,660,966	0	16,736,603	12,924,363	
										H28	7,826,824	0	15,828,160	▲ 8,001,336	
										H29	26,862,760	0	22,959,730	3,903,030	
										H30	18,233,792	0	26,214,541	▲ 7,980,749	
										H31	10,922,882	0	19,375,019	▲ 8,452,137	
										H32	15,266,071	0	17,330,949	▲ 2,064,878	
								253,336,708	市町村交付分 計		198,233,764	0	193,231,101	5,002,663	
										H23	356,124	0	174,475	181,649	
										H24	4,418,112	0	142,306	4,275,806	
										H25	3,797,427	0	1,927,838	1,869,589	
										H26	12,385,712	0	3,271,371	9,114,341	
										H27	3,687,344	0	8,181,775	▲ 4,494,431	
										H28	1,563,916	0	5,780,436	▲ 4,216,520	
										H29	4,360,255	▲ 25,320	3,481,222	853,713	
										H30	983,504	▲ 15,337	5,167,957	▲ 4,199,790	
										H31	771,529	918,407	3,706,832	▲ 2,016,896	
										H32	2,169,322	80,694	2,218,518	31,498	
								42,319,019	都道県交付分 計		34,493,245	958,444	34,052,730	1,398,959	
										H23	851,124	0	286,300	564,824	
										H24	30,686,069	0	21,726,919	8,959,150	
										H25	38,687,981	0	40,522,234	▲ 1,834,253	
										H26	40,192,670	0	17,766,636	22,426,034	
										H27	33,348,310	0	24,918,378	8,429,932	
										H28	9,390,740	0	21,608,596	▲ 12,217,856	
										H29	31,223,015	▲ 25,320	26,440,952	4,756,743	
										H30	19,217,296	▲ 15,337	31,382,498	▲ 12,180,539	
										H31	11,694,411	918,407	23,081,851	▲ 10,469,033	
										H32	17,435,393	80,694	19,549,467	▲ 2,033,380	
								295,655,727	合計		232,727,009	958,444	227,283,831	6,401,622	



(様式2E)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
																24	～	32					
16	E-1-1-	浄化槽設置整備復興事業	竹駒・下矢作・今泉・長部・高田・米崎・小友・広田	市	市	直接	完了	404,823	24	～	32	H23			0	補助金交付決定177件 補助金交付決定197件 補助金交付決定223件 補助金交付決定113件 補助金交付決定49件 補助金交付決定22件 補助金交付決定22件 補助金交付決定8件							
												H24	49,092		42,350		6,742						
												H25	83,727		54,908		28,819						
												H26	138,192		60,230		77,962						
												H27			68,345		▲ 68,345						
												H28	23,760		33,988		▲ 10,228						
												H29			14,916		▲ 14,916						
												H30	8,846		6,652		2,194						
												H31			6,742		▲ 6,742						
												H32			1,774		▲ 1,774						
												累計	303,617	0	289,905		13,712						
														市町村 交付分	各年度 別合計				H23	0	0	0	0
												H24	49,092				0	42,350	6,742				
												H25	83,727				0	54,908	28,819				
H26	138,192	0	60,230	77,962																			
H27	0	0	68,345	▲ 68,345																			
H28	23,760	0	33,988	▲ 10,228																			
H29	0	0	14,916	▲ 14,916																			
H30	8,846	0	6,652	2,194																			
H31	0	0	6,742	▲ 6,742																			
H32	0	0	1,774	▲ 1,774																			
404,823	市町村交付分 計	303,617	0	289,905	13,712																		
		都道県 交付分	各年度 別合計			H23	0	0	0	0													
H24	0			0	0	0																	
H25	0			0	0	0																	
H26	0			0	0	0																	
H27	0			0	0	0																	
H28	0			0	0	0																	
H29	0			0	0	0																	
H30	0			0	0	0																	
H31	0			0	0	0																	
H32	0			0	0	0																	
0	都道県交付分 計			0	0	0	0																
				市町村 都道県 計	各年度 別合計			H23	0	0	0	0											
H24	49,092					0	42,350	6,742															
H25	83,727					0	54,908	28,819															
H26	138,192	0	60,230			77,962																	
H27	0	0	68,345			▲ 68,345																	
H28	23,760	0	33,988			▲ 10,228																	
H29	0	0	14,916			▲ 14,916																	
H30	8,846	0	6,652			2,194																	
H31	0	0	6,742			▲ 6,742																	
H32	0	0	1,774			▲ 1,774																	
404,823	合計	303,617	0			289,905	13,712																

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米崎 統合中学校 整備事業(校 舎整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	39,444	24	~	28	H23			0	H24.6学校づくり基本調査策定委託契約締結	
																	H24	39,000		27,183	11,817	
																	H25	0		2,398	▲ 2,398	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H26.3完了
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	H28.10事業完了
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 9,417		▲ 9,417	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	39,000	▲ 9,417	29,581	2	
																	2	◆	A	-	1	-
H24	17,153	1,628	18,781	0																		
H25			0	0																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	17,153	1,628	18,781	0																		
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備 事業	米崎小学 校、第一 中学校、 米崎中学 校	市	市	直接	完了	67,175	24	~	24						
																	H24	72,000	▲ 1,628	47,830	22,542	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結
																	H25	0		5,910	▲ 5,910	H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契 約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙 小運動場整備工事契約締結。
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 16,632		▲ 16,632	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	72,000	▲ 18,260	53,740	0	
																	4	◆	A	-	1	-
H24	65,600		65,599	1																		
H25	0		0	0																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	65,600	0	65,599	1																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	◆	A	-	1	-	1	-	4		市	市	直接	完了	343,885	24	~	27	H23			0	平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了	
																		H24	58,950		448	58,502	用地費・補償費調査業務委託完了
																		H25	160,000		166,478	▲ 6,478	H26.3用地造成工事契約締結
																		H26				18,178	H27.2用地造成工事変更契約増
																		H27	56,279		90,002	▲ 33,723	H28.3事業完了
																		H28		▲ 121		▲ 121	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	275,229	▲ 121	275,106	2	
																		6		A	-	2	-
H24	15,000		6,847	8,153																			
H25	0			0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28		▲ 8,152		▲ 8,152																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	15,000	▲ 8,152	6,847	1																			
7		A	-	4	-	1	-		市	市	直接	完了	516,910	24	~	32	H23						
																	H24	93,733		53,162	40,571	H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約	
																	H25	143,906		72,116	71,790	H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結	
																	H26	15,955		69,855	▲ 53,900	H26.9~H27.3堂の前貝塚発掘調査(作業員賃金支払い)	
																	H27	23,354		55,536	▲ 32,182	作業員賃金支払、必要物品等購入	
																	H28	52,762		20,994	31,768	必要物品等購入、報告書印刷	
																	H29			20,737	▲ 20,737	作業員賃金支払、必要物品等購入	
																	H30	46,623		27,336	19,287	作業員賃金支払、必要物品等購入	
																	H31		11,346	21,780	▲ 10,434	作業員賃金支払、報告書印刷、必要物品等購入	
																	H32			33,627	▲ 33,627	必要物品等購入、報告書印刷等	
																	累計	376,333	11,346	375,143	12,536		
																	17		A	-	4	-	2
H24	10,298		5,724	4,574																			
H25	26,280		3,656	22,624	平成25年4月から25年10月 試掘等調査																		
H26			10,435	▲ 10,435	平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査																		
H27			6,769	▲ 6,769	平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議																		
H28			6,836	▲ 6,836	平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等																		
H29			147	▲ 147	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																		
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	36,578	0	33,567	3,011																			
36	◆	A	-	1	-	1	-	5		市	市	直接	完了	47,302	24	~							
																	H24	40,327		40,268	59		
																	H25			▲ 2,427	2,427	H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約	
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28		▲ 2,485		▲ 2,485		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	40,327	▲ 2,485	37,841	1		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋 内運動場耐震 補強工事	長部小学 校	市	市	直接	完了	2,566	24	~	24	H23			0	事業完了	
																	H24	14,778		1,925		12,853
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 12,853			▲ 12,853
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	14,778	▲ 12,853	1,925		0
																	38	A	-	2		-
H24	40,000		9,759	30,241																		
H25	30,000		5,381	24,619																		
H26				0																		
H27				0																		
H28		▲ 54,859		▲ 54,859																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	70,000	▲ 54,859	15,140	1																		
39	◆	A	-	4	-	1	文化財等保 存・活用計画 策定調査事業	高田・今 泉ほか	市	市	直接	完了	9,937	24	~	26					H23	
																	H24	8,000		7,950	50	
																	H25	0			0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 50		▲ 50	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,000	▲ 50	7,950	0	
																	69	A	-	1	-	2
H24	7,500		5,709	1,791																		
H25	0		1,774	▲ 1,774																		
H26	31,662		0	31,662																		
H27			2,169	▲ 2,169																		
H28		67,965	3,796	64,169																		
H29			45,374	▲ 45,374																		
H30	95,993		128,826	▲ 32,833																		
H31		▲ 11,346		▲ 11,346																		
H32				0																		
累計	135,155	56,619	187,648	4,126																		
75	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(陸前高 田市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24						
																	H24				172	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	185	0	13	172	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28	H23				0	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.4事業完了
																	H24				0	
																	H25	8,425		769	7,656	
																	H26			931	▲ 931	
																	H27	31,367		38,000	▲ 6,633	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	39,792	0	39,700	92	
																	79	◆	A	3	-	
H24	15,337		9,367	5,970																		
H25	26,320		2,632	23,688																		
H26			20,872	▲ 20,872																		
H27			1,403	▲ 1,403																		
H28			2,418	▲ 2,418																		
H29				0																		
H30		▲ 4,961		▲ 4,961																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	41,657	▲ 4,961	36,692	4																		
106	A	-	2	-	4	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校屋外 運動場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	44,987	26	~	28						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	15,727		32,241	▲ 16,514	
																	H27	15,726		▲ 1	15,727	
																	H28			▲ 2,251	2,251	
																	H29		▲ 1,464		▲ 1,464	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	31,453	▲ 1,464	29,989	0	
																	107	A	-	2	-	5
H24				0																		
H25				0																		
H26	11,101		0	11,101																		
H27	11,100		20,814	▲ 9,714																		
H28			▲ 30	30																		
H29				0																		
H30		▲ 1,416		▲ 1,416																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	22,201	▲ 1,416	20,784	1																		
108	A	-	2	-	6	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	131,153	26	~	28						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	49,182		0	49,182	
																	H27	49,182		98,364	▲ 49,182	
																	H28			▲ 1	1	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	98,364	0	98,363	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								7	8									
115	◆	A	-	2	-	4	-	1	学校施設環境改善事業(統合中学校外構整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	112,830	26	~	29	H23				0	H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで) H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで) H28.10事業完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	45,132		87,458	▲ 42,326	
																			H27	45,132		▲ 4	45,136	
																			H28			2,693	▲ 2,693	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	90,264	0	90,147	117	
123		A	-	2	-	7	-	学校施設環境改善事業(統合中学校柔剣道場整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	34,469	26	~	28	H23				0	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで) H28.10事業完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27			21,933	▲ 21,933		
																		H28	24,874		1,044	23,830		
																		H29				0		
																		H30		▲ 1,895		▲ 1,895		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	24,874	▲ 1,895	22,977	2		
138		A	-	2	-	8	-	気仙・長部統合小学校屋外運動場整備事業	気仙・長部 統合小学校	市	市	直接	完了	20,546	29	~	30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29	9,278	1,464	3,117	7,625		
																		H30	2,956		9,306	▲ 6,350		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	12,234	1,464	12,423	1,275		
139	◆	A	-	2	-	8	-	気仙・長部統合小学校外構整備事業	気仙・長部 統合小学校	市	市	直接	完了	63,826	29	~	30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29	35,800		11,620	24,180		
																		H30	15,260		34,682	▲ 19,422		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	51,060	0	46,302	4,758		
140		A	-	2	-	9	-	気仙・長部統合小学校太陽光発電設備整備事業	気仙・長部 統合小学校	市	市	直接	完了	31,576	29	~	30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29	11,403		5,388	6,015		
																		H30	12,278		16,033	▲ 3,755		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	23,681	0	21,421	2,260		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
141	A	-	2	-	10	-	気仙・長部統 合小学校水泳 プール上屋新 築整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	64,172	29	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	22,424		9,736	12,688	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																	H30	20,356		29,067	▲ 8,711	H30.12 事業完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	42,780	0	38,803	3,977	
142	A	-	1	-	3	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(屋内運 動場整備事 業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	133,724	29	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27			1,123	▲ 1,123	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
																	H28		27,187	27,187		
																	H29	27,599		25,115	2,484	H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了
																	H30	45,507		68,031	▲ 22,524	H30.12 事業完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	73,106	27,187	94,269	6,024	
143	A	-	2	-	11	-	高田小学校 プール上屋新 築整備事業	高田小学 校	市	市	直接	完了	93,400	29	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	6,000		5,904	96	H30.03 高田小学校プール上屋新築設計業務完了
																	H30	38,576	17,689	27,370	28,895	H30.09 校舎新築工事変更契約(プール上屋の追加)締結
																	H31			21,824	▲ 21,824	R01.06 事業完了
																	H32				0	
																	累計	44,576	17,689	55,098	7,167	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	487,378	0	294,828	192,550	
										H25	360,226	0	254,262	105,964	
										H26	168,759	0	228,604	▲ 59,845	
										H27	200,773	0	291,339	▲ 90,566	
										H28	77,636	0	28,663	48,973	
										H29	112,504	0	126,991	▲ 14,487	
										H30	277,549	0	340,651	▲ 63,102	
										H31	0	0	43,604	▲ 43,604	
										H32	0	0	33,627	▲ 33,627	
								2,224,506	市町村交付分 計		1,684,825	0	1,642,569	42,256	
										H23	0	0	0	0	
										H24	10,483	0	5,737	4,746	
										H25	34,705	0	4,425	30,280	
										H26	0	0	11,366	▲ 11,366	
										H27	31,367	0	44,769	▲ 13,402	
										H28	0	0	6,836	▲ 6,836	
										H29	0	0	147	▲ 147	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								102,062	都道県交付分 計		76,555	0	73,280	3,275	
										H23	0	0	0	0	
										H24	497,861	0	300,565	197,296	
										H25	394,931	0	258,687	136,244	
										H26	168,759	0	239,970	▲ 71,211	
										H27	232,140	0	336,108	▲ 103,968	
										H28	77,636	0	35,499	42,137	
										H29	112,504	0	127,138	▲ 14,634	
										H30	277,549	0	340,651	▲ 63,102	
										H31	0	0	43,604	▲ 43,604	
										H32	0	0	33,627	▲ 33,627	
								2,326,568	合計		1,761,380	0	1,715,849	45,531	



(様式2B)

陸前高田市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	県	市	間接	完了	25,914	25	~	28	H23				0	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.4事業完了	
																H24				0		
																H25	19,435		1,929	17,506		
																H26			▲ 1,929	1,929		
																H27			9,988	▲ 9,988		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	19,435	0	9,988	9,447		
81	◆	B	-	3	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成 等)	高田	市	市	直接	完了	115,850	24	~	28	H23				0	H25.3用地売買契約1件(用地取得終了) H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで) H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委 託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定) H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.7事業完了
																	H24	38,741		23,660	15,081	
																	H25	66,480		6,716	59,764	
																	H26			52,713	▲ 52,713	
																	H27			3,544	▲ 3,544	
																	H28			6,045	▲ 6,045	
																	H29		▲ 12,542		▲ 12,542	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	105,221	▲ 12,542	92,678	1	
135	B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業	今泉	市	市	直接	完了	24,677	28	~	30	H23				0	H29.2建築設計業務委託契約1件(H29.6月まで) H30.2建築工事契約1件(H30.11月まで)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	767		757	10	
																	H29	6,977	10,763		17,740	
																	H30			17,730	▲ 17,730	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	7,744	10,763	18,487	20	
144	◆	B	-	3	-	2	今泉放課後児 童クラブ整備 事業(効果促 進)	今泉	市	市	直接	完了	2,225	29	~	30	H23				0	H30.11外構工事契約1件(H31.1月まで)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		1,779		1,779	
																	H30			1,649	▲ 1,649	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	0	1,779	1,649	130	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	0	0	0	0		
										H24	38,741	0	23,660	15,081		
										H25	66,480	0	6,716	59,764		
										H26	0	0	52,713	▲ 52,713		
										H27	0	0	3,544	▲ 3,544		
										H28	767	0	6,802	▲ 6,035		
										H29	6,977	0	0	6,977		
										H30	0	0	19,379	▲ 19,379		
										H31	0	0	0	0		
										H32	0	0	0	0		
										142,752	市町村交付分 計	112,965	0	112,814		151
										H23	0	0	0	0		
										H24	0	0	0	0		
										H25	19,435	0	1,929	17,506		
										H26	0	0	▲ 1,929	1,929		
										H27	0	0	9,988	▲ 9,988		
										H28	0	0	0	0		
										H29	0	0	0	0		
										H30	0	0	0	0		
										H31	0	0	0	0		
										H32	0	0	0	0		
										25,914	都道府県交付分 計	19,435	0	9,988		9,447
										H23	0	0	0	0		
										H24	38,741	0	23,660	15,081		
										H25	85,915	0	8,645	77,270		
										H26	0	0	50,784	▲ 50,784		
										H27	0	0	13,532	▲ 13,532		
										H28	767	0	6,802	▲ 6,035		
										H29	6,977	0	0	6,977		
										H30	0	0	19,379	▲ 19,379		
										H31	0	0	0	0		
										H32	0	0	0	0		
										168,666	合計	132,400	0	122,802	9,598	

(様式2C)

陸前高田市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	1	2	3	4	5								24	26																							
8	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁 港、脇之 沢漁港、 両替漁 港、広田 漁港、 六ヶ浦漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	24	~	26	H23				0	補助金交付決定10件																
																H24	3,809,196		3,809,195	1	H24.10.16、H25.3.29 2件完成																
																H25	0		0	0	7件完成(繰越明許分)																
																H26			0	0	1件完成(事故繰越分)																
																H27				0																	
																H28				0																	
																H29				0																	
																H30				0																	
																H31				0																	
																H32				0																	
																累計	3,809,196	0	3,809,195	1																	
																18	C	-	1	-	1	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	完了	967,500	24	~	30	H23				0	H24.11ほ場整備工事契約
																																H24	131,750		255,750	▲ 124,000	
H25	155,000			155,000	暗渠排水10ha。																																
H26	261,640	135,935	124,341	273,234	H27.3ほ場整備工事21ha完成																																
H27	23,250		228,625	▲ 205,375	ほ場整備工事中																																
H28		24,277	66,650	▲ 42,373	H29.3ほ場整備工事完成																																
H29	13,263	24,459	44,175	▲ 6,453	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。																																
H30		▲ 19,763	30,152	▲ 49,915	H31.3月事業完了																																
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	584,903	164,908	749,693	118																																	
19	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	完了	3,802,600	24	~	32																	H23				0	<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
																																H24	822,275		89,125	733,150	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。
																H25	1,278,750		1,508,026	▲ 229,276	<小友工区>ほ場整備86ha。																
																H26	413,850	▲ 135,935	406,720	▲ 128,805	<下矢作工区>ほ場整備21ha。																
																H27	0		162,190	▲ 162,190	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。																
																H28	7,750		51,227	▲ 43,477	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)																
																H29	580,325		14,432	545,893	<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。																
																H30			471,973	▲ 471,973	<高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事 28ha完成。																
																H31			151,900	▲ 151,900	<高田沖工区>確定測量等の換地業務を実施。																
																H32			64,170	▲ 64,170	<高田沖工区>換地処分等の換地業務を実施。																
																累計	3,082,950	▲ 135,935	2,919,763	27,252																	
																40	◆	C	-	9	-	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	
																																H24	8,000		0	8,000	
H25			0	0																																	
H26				0																																	
H27				0																																	
H28		▲ 8,000		▲ 8,000																																	
H29				0																																	
H30				0																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	8,000	▲ 8,000	0	0																																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.10建築工事完了	
																	H24	11,037		10,509		528
																	H25	120,649		72,389		48,260
																	H26	120,648		168,211		▲ 47,563
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	252,334	0	251,109		1,225
72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.9建築工事完了	
																	H24	7,666		5,941		1,725
																	H25	105,462	▲ 6,446	64,988		34,028
																	H26	111,163	▲ 2,326	141,548		▲ 32,711
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	224,291	▲ 8,772	212,477		3,042
73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.10建築工事完了	
																	H24	10,108		7,461		2,647
																	H25	136,314	6,446	83,246		59,514
																	H26	136,314	2,326	200,800		▲ 62,160
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	282,736	8,772	291,507		1
74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24	~	26	H23			0	平成25年度は県と市町村との交付契約のみ H25.8設計契約、H25.10設計完了 H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了 H27.9イチゴ培地設置工事完了	
																	H24	2,100		0		2,100
																	H25	186,075		1,890		184,185
																	H26	186,075		361,370		▲ 175,295
																	H27			4,050		▲ 4,050
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	374,250	0	367,310		6,940
76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	323,612	24	~	25	H23			0	平成24年11月、実施設計発注。 H25.6研究施設契約締結、H25.12完成	
																	H24	18,556		14,564		3,992
																	H25	246,930		228,144		18,786
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 22,777			▲ 22,777
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	265,486	▲ 22,777	242,708		1

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	～	～																		
82	C	6	1	1	漁港施設機能強化事業	長部・米崎・小友・広田	市	市	直接	完了	658,257	25	～	32	H23				0	
															H24				0	
															H25	209,250		21,518	187,732	H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約
															H26	252,000		54,473	197,527	H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約
															H27	0		102,380	▲ 102,380	H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩上げ用地舗装工事
															H28	0		246,870	▲ 246,870	H28.4.20要谷、H28.6.9大陽、H28.6.9根岬、H28.9.14只出、H28.9.14脇之沢・両替、H28.10.19矢の浦
															H29	0		5,417	▲ 5,417	H30.1.29只出
															H30		32,442	25,521	6,921	H30.6.25脇之沢、H30.6.25只出、H30.10.30要谷、H30.12.27両替
															H31			8,041	▲ 8,041	R1.10.11矢の浦、R1.12.6根岬
															H32			16,477	▲ 16,477	R2.10.15 脇之沢漁港完了 市内漁港嵩上げ工事完了
															累計	461,250	32,442	480,697	12,995	
															91	C	1	3	漁港環境整備事業	長部
H24				0																
H25	1,500		0	1,500	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。															
H26	0			0																
H27	0			0																
H28		▲ 1,500		▲ 1,500																
H29	0			0																
H30	0			0																
H31	0			0																
H32	0			0																
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																
##	◆	C	4	1	総合営農拠点施設整備事業(備品等整備)	米崎	市	市	直接	完了	5,757	26	～	26						
															H24				0	
															H25				0	
															H26	2,665		1,940	725	H26.11備品整備完了
															H27				0	
															H28		▲ 725		▲ 725	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	2,665	▲ 725	1,940	0	
															##	C	5	1	漁業集落防災機能強化事業(長部地区)	長部
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27	24,429		20,014	4,415	H27.10 実施設計等発注															
H28	178,246		7,867	170,379	平成28年10月配水管布設工事完了(福伏)															
H29	10,309			10,309																
H30			110,189	▲ 110,189	H30.6.22実施設計書作成業務(長部)、H30.7.13MHP移設工事(完了)、H30.9.4整備工事(漆)															
H31		▲ 30,160	39,781	▲ 69,941	整備工事(完了)、用地確定測量(完了)、電柱移転補償															
H32				0																
累計	212,984	▲ 30,160	177,851	4,973																
##	☆	F	1	1	漁業集落復興効果促進事業	陸前高田市	市	市	直接	廃止	0	27	～	32						
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	5,211			5,211	
															H28	23,152			23,152	
															H29				0	
															H30		▲ 28,363		▲ 28,363	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	28,363	▲ 28,363	0	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
##	C	-	2	-	1	高田松原物産 施設整備事業	高田松原	市	市	直接	完了	736,064	28	~	31	H23				0	H29.8 国の一括発注により、整備工事に着工 R1.6 建物工事完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	17,805	8,725		26,530	
																H29	218,915		135,643	83,272	
																H30	309,642		416,399	▲ 106,757	
																H31		▲ 3,040		▲ 3,040	
																H32				0	
																累計	546,362	5,685	552,042	5	
																##	C	-	5	-	
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28	20,973		3,011	17,962																	
H29	9,510			9,510																	
H30				0																	
H31				0																	
H32			10,482	▲ 10,482																	
累計	30,483	0	13,493	16,990																	
##	C	-	5	-	3	漁業集落防災 機能強化事業 (小友地区)	小友	市	市	直接	完了	56,785	28	~	31						H23
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	36,170		19,785	16,385	
																H29	6,417		▲ 5,334	11,751	
																H30			2,146	▲ 2,146	
																H31			10,324	▲ 10,324	
																H32				0	
																累計	42,587	0	26,921	15,666	
																##	C	-	5	-	4
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28	42,602		15,217	27,385																	
H29	3,150		11,694	▲ 8,544																	
H30		▲ 6,117	9,571	▲ 15,688																	
H31		▲ 3,150		▲ 3,150																	
H32				0																	
累計	45,752	▲ 9,267	36,482	3																	
##	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(長部 地区)	長部	市	市	直接	完了	261,207	28	~	31						
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	9,091		7,851	1,240	
																H29				0	
																H30			158,760	▲ 158,760	
																H31	169,692	17,121	28,873	157,940	
																H32				0	
																累計	178,783	17,121	195,484	420	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
##	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(米崎 地区)	米崎	市	市	直接	完了	110,161	28	~	32	H23				0	平成29年2月建築設計積算業務完了		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28	6,746		5,088	1,658			
																H29				0			
																H30				0			
																H31	56,644	19,229	591	75,282			
																H32			76,503	▲ 76,503			
																累計	63,390	19,229	82,182	437			
##	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	小友	市	市	直接	完了	153,493	28	~	31	H23				0	平成29年2月建築設計積算業務完了 平成30年2月共同利用倉庫完成(両替) H30.10.4地盤調査業務(只出)完了 令和2年3月共同利用倉庫完成(只出)		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28	10,164		7,267	2,897			
																H29	73,139		71,891	1,248			
																H30		997	453	544			
																H31	30,818		33,517	▲ 2,699			
																H32				0			
																累計	114,121	997	113,128	1,990			
##	C	-	7	-	5	水産業共同利 用施設復興整 備事業(広田 地区)	広田	市	市	直接	完了	170,425	28	~	31	H23				0	平成29年2月建築設計積算業務完了 平成29年7月共同利用倉庫新築工事発注(六ヶ浦) 平成30年9月共同利用倉庫完成(六ヶ浦) 六ヶ浦共同利用倉庫塗装工事		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28	10,239		8,020	2,219			
																H29	116,538		118,723	▲ 2,185			
																H30		1,041	▲ 3	1,044			
																H31			987	▲ 987			
																H32				0			
																累計	126,777	1,041	127,727	91			
##	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	完了	6,992	31	~	32	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		5,593		5,593	
																		H31			5,573	▲ 5,573	
																		H32				0	
																		累計	0	5,593	5,573	20	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,817,196	0	3,809,195	8,001	
										H25	209,250	0	21,518	187,732	
										H26	254,665	0	56,413	198,252	
										H27	29,640	0	122,394	▲ 92,754	
										H28	355,188	0	320,976	34,212	
										H29	437,978	0	338,034	99,944	
										H30	309,642	0	723,036	▲ 413,394	
										H31	257,154	0	122,114	135,040	
										H32	0	0	103,462	▲ 103,462	
								8,025,860	市町村交付分 計		5,670,713	0	5,617,142	53,571	
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,003,492	0	383,350	620,142	
										H25	2,230,680	0	1,958,683	271,997	
										H26	1,229,690	0	1,402,990	▲ 173,300	
										H27	23,250	0	394,865	▲ 371,615	
										H28	7,750	0	117,877	▲ 110,127	
										H29	573,588	24,459	58,607	539,440	
										H30	0	▲ 14,170	502,125	▲ 516,295	
										H31	0	0	157,473	▲ 157,473	
										H32	0	0	64,170	▲ 64,170	
								6,612,191	都道府県交付分 計		5,068,450	10,289	5,040,140	38,599	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,820,688	0	4,192,545	628,143	
										H25	2,439,930	0	1,980,201	459,729	
										H26	1,484,355	0	1,459,403	24,952	
										H27	52,890	0	517,259	▲ 464,369	
										H28	362,938	0	438,853	▲ 75,915	
										H29	1,011,566	24,459	396,641	639,384	
										H30	309,642	▲ 14,170	1,225,161	▲ 929,689	
										H31	257,154	0	279,587	▲ 22,433	
										H32	0	0	167,632	▲ 167,632	
								14,638,051	合計		10,739,163	10,289	10,657,282	92,170	



(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,716,051	24	~	26	H23			0	H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約																	
																	H24	1,290,187		1,290,187	H24~26 概算譲渡代金)																	
																	H25	1,157,625		1,196,330	▲ 38,705 H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。																	
																	H26			1,180,213	▲ 1,180,213 H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始																	
																	H27			0																		
																	H28		▲ 2,515	▲ 2,515																		
																	H29			0																		
																	H30		▲ 68,751	▲ 68,751																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	2,447,812	▲ 71,266	2,376,543	3																	
																	10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	完了	1,676,566	24	~	27	H23			0	実施設計業務完了 H25.12 造成工事請負契約締結
																																		H24	2,259,493		2,259,493	
H25	31,618		419,572	▲ 387,954																																		
H26			519,692	▲ 519,692																																		
H27			318,155	▲ 318,155																																		
H28		▲ 647,165	▲ 647,165																																			
H29			0																																			
H30		▲ 386,521	▲ 386,521																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	2,291,111	▲ 1,033,686	1,257,419	6																																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D-15-2-	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	完了	5,858,531	24 ~ 29	H23				0	用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払)
										H24	1,546,160		170,814	1,375,346	消防庁倉庫建設調査設計委託業務完了
										H25	628,565		1,477,218	▲ 848,653	H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託 変更契約締結(委託期間の延長)
										H26	480,991		369,175	111,816	H26.10 高盛土安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2~3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11 総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完 了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費 対象外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延 長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増額・ 委託期間の延長) H26.10 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額)・工事完 了 H26.10 消防防災センター建設工事監理業務委託完了
										H27	1,047,788		136,799	910,989	H27.5 東区造成工事請負変更契約締結(増額)、H27.5工事完 了 H27.4 西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完了 H27.10 西区公園整備工事変更契約締結(減額)、H27.10工事 完了 H27.4 東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了 H27.4 東区用地取得完了 H27.5 東区林地内整備業務(その2)委託契約締結、H27.5委託 完了 H27.9 東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10委 託完了 H27.7 東区駐車場舗装工事請負契約締結 H27.11 東区駐車場舗装工事変更契約締結(増額)、H27.12工 事完了 H28.3 東区維持補修工事請負契約締結、H28.3工事完了 H28.3 総合交流センター実施設計業務完了 H28.3 総合交流センター工事請負契約締結
										H28			731,132	▲ 731,132	
										H29	1,047,788		1,402,599	▲ 354,811	H29.11・H30.2 総合交流センター工事変更契約締結、H30.3 工事完了 H29.7 東区東幹線道路舗装工事請負契約締結 H29.11 東区境界杭復元測量業務委託契約締結 H29.12 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額) H30.2 東区境界杭復元測量業務変更契約締結(増額)、H30.3 委託完了 H30.3 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額)、H30.3 工事完了
										H30		▲ 357,395		▲ 357,395	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	4,751,292	▲ 357,395	4,287,737	106,160	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都市 再生事業計 画案作成事業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	23	~	24	H23	158,475			158,475	都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。																		
																	H24	1,200,525		482,584	717,941																			
																	H25				0																			
																	H26		▲ 876,416	0	▲ 876,416																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	1,359,000	▲ 876,416	482,584	0																			
																	13	D	-	17	-		2	-	都市再生区画 整理事業(都市 再生事業計 画案作成事業)	高田	市	市	直接	完了	1,223,127	23	~	25	H23	219,075			219,075	都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 H26.3 事業計画等作成業務委託(変更契約)締結(清算による 減額変更) H25.5 補償調査業務委託、H25.5 基本設計修正業務委託、 H25.9 用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結
																																			H24	925,425		823,132	102,293	
H25			94,210	▲ 94,210																																				
H26		▲ 227,155	0	▲ 227,155																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	1,144,500	▲ 227,155	917,342	3																																				
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	完了	2,370,500	24	~	32						H23																0	汚水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更 設計業務委託完了、H24.10汚水管渠施設工事契約締結 H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結 H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結 H28.10全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H28.11柵ヶ沢工区舗装本復旧工事契約締結 H29.11雨水排水路(土手影工区)及び放流渠設置工事契約締 結 H30.11雨水排水路(土手影工区その3)工事契約締結 H31.3管渠工事(曲松工区)契約締結ほか R1.7汚水管渠(和野工区)工事契約締結 R1.7雨水排水路(土手影工区その7)工事契約締結 R1.8雨水排水路(土手影工区その9)工事契約締結 R1.9雨水排水路(土手影工区その8)工事契約締結 R3.3 汚水管渠(田の浜工区)工事完了 R3.3雨水排水路(土手影工区その4)工事完了	
																						H24													247,500		123,895	123,605		
																	H25	386,250		183,992	202,258																			
																	H26	84,000		141,125	▲ 57,125																			
																	H27	24,000		68,052	▲ 44,052																			
																	H28	257,625		22,122	235,503																			
																	H29	553,500		292,543	260,957																			
																	H30		225,000	544,469	▲ 319,469																			
																	H31			222,837	▲ 222,837																			
																	H32			47,918	▲ 47,918																			
																	累計	1,552,875	225,000	1,646,953	130,922																			
																	15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	完了	233,697	23	~	27	H23	117,450		111,825	5,625		計画策定業務完了 H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務 委託完了 H26.4契約(資料作成等)、H27.3変更契約(資料作成等)、H 27.3計画策定業務委託完了
																																		H24	137,550		5,624	131,926		
H25			33,625	▲ 33,625																																				
H26			24,197	▲ 24,197																																				
H27				0																																				
H28		▲ 79,727		▲ 79,727																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	255,000	▲ 79,727	175,271	2																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	完了	1,596.468	24	~	30	H23				0	25年1月詳細設計発注、実施中																	
																	H24	24,750		0	24,750																		
																	H25	156,750		39,709	117,041	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了																	
																	H26	1,072,500		45,889	1,026,611	27年3月工事発注、実施中																	
																	H27	660,000		230,692	429,308	26年度に引続き工事実施中																	
																	H28			630,684	▲ 630,684	27年度に引続き工事実施中																	
																	H29			107,981	▲ 107,981	28年度に引続き工事実施中																	
																	H30		▲ 594,872	262,132	▲ 857,004	28年度に引続き工事実施中																	
																	H31		▲ 2,040		▲ 2,040	工事完成：道路台帳整備																	
																	H32				0																		
																	累計	1,914,000	▲ 596,912	1,317,087	1																		
																	21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	7,033.142	24	~	33	H23				0	24年12月詳細設計発注、実施中
																																		H24	41,250		41,250	0	
H25	33,000		▲ 10,013	43,013	ルート調整中 H26.3減額変更契約																																		
H26	1,237,500		106,207	1,131,293	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中																																		
H27	165,000		230,363	▲ 65,363	27年6月用地補償着手、実施中																																		
H28			198,769	▲ 198,769	28年10月工事着手																																		
H29	577,749	312,322	889,403	668	28年度に引続き工事実施中																																		
H30	983,504		1,805,278	▲ 821,774	29年度に引続き工事実施中																																		
H31	649,897	455,250	1,649,251	▲ 544,104	30年度に引続き工事実施中。																																		
H32	1,210,764	136,103	891,831	455,036	令和元年度に引続き工事実施中。																																		
累計	4,898,664	903,675	5,802,339	0																																			
22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24	~	24																		H23				0	今泉大橋と統合
																																		H24	8,250		0	8,250	
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28		▲ 8,250		▲ 8,250																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	8,250	▲ 8,250	0	0																		
																	23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192.789	24	~	29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
																																		H24	24,750		23,545	1,205	
H25	90,750		18,694	72,056	25年10月用地測量発注、26年3月実施中																																		
H26	247,500		68,689	178,811	27年2月工事発注、実施中																																		
H27	420,750		131,709	289,041	26年度に引続き工事実施中																																		
H28		286,275	727,244	▲ 440,969	27年度に引続き工事実施中																																		
H29			14,170	▲ 14,170	完了																																		
H30		▲ 85,974		▲ 85,974																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	783,750	200,301	984,051	0																																			
24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保～泊	県	県	直接	完了	4,828.860	24	~	32																		H23				0	24年9月詳細設計発注、実施中
																																		H24	24,750		0	24,750	
																	H25	173,250		49,228	124,022	25年11月用地測量発注、実施中																	
																	H26	1,172,325		313,838	858,487	26年12月用地補償開始、実施中																	
																	H27	412,500		246,043	166,457	27年10月工事発注、実施中																	
																	H28	477,675	83,269	582,932	▲ 21,988	27年度に引続き補償、工事実施中																	
																	H29	780,906		314,408	466,498	28年度に引続き工事実施中																	
																	H30		342,838	892,906	▲ 550,068	29年度に引続き工事実施中																	
																	H31	120,851	508,093	694,875	▲ 65,931	30年度に引続き工事実施中。																	
																	H32		▲ 112,650	268,242	▲ 380,892	完了																	
																	累計	3,162,257	821,550	3,362,472	621,335																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 漁港線 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24	~	27	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																	H24	24,750		10,725	14,025		
																	H25	66,000		4,651	61,349		25年10月用地測量発注、26年1月完了
																	H26	115,500		105,312	10,188		26年10月工事発注、実施中
																	H27			13,996	▲ 13,996		完了
																	H28		▲ 71,565		▲ 71,565		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	206,250	▲ 71,565	134,684			1
26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	完了	11,518,442	23	~	30	H23	288,137		126,290	161,847	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸) 25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸) 栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中 栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸 中田完成 栃ヶ沢完成	
																	H24	2,918,125		0	2,918,125		
																	H25	603,750		246,769	356,981		
																	H26	7,883,487		2,032,508	5,850,979		
																	H27			5,686,626	▲ 5,686,626		
																	H28			1,986,431	▲ 1,986,431		
																	H29		▲ 1,846,505		▲ 1,846,505		
																	H30		231,645		231,645		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624			15
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23	~	26	H23	67,987		48,185	19,802	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸) 柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複 数年契約) 工事変更契約、完成	
																	H24	1,106,875		28,244	1,078,631		
																	H25	805,000		1,450,755	▲ 645,755		
																	H26			34,739	▲ 34,739		
																	H27				0		
																	H28		▲ 417,927		▲ 417,927		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923			12
28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	48,000	24	~	30	H23				0	応募なし 応募なし 応募なし 計画中(1箇所) H31.3事業完了	
																	H24	65,625		0	65,625		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30			42,000	▲ 42,000		
																	H31		▲ 23,625		▲ 23,625		
																	H32				0		
																	累計	65,625	▲ 23,625	42,000			0
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	完了	791,104	24	~	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居204戸分 入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施	
																	H24	17,587		0	17,587		
																	H25	135,716		0	135,716		
																	H26				0		
																	H27	0			0		
																	H28	0	168,818	97,324	71,494		
																	H29		190,258	156,212	34,046		
																	H30		44,075	151,134	▲ 107,059		
																	H31	781		152,565	▲ 151,784		
																	H32	134,978		116,512	18,466		
																	累計	289,062	403,151	673,747	18,466		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6							7	8								
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	完了	115,564	24	~	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居168戸分 入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	H24	2,700		0	2,700	
																	H25	20,835		0	20,835	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28		18,744	12,552	6,192	
																	H29		23,840	19,644	4,196	
																	H30		5,227	19,593	▲ 14,366	
																	H31			19,509	▲ 19,509	
																	H32	15,325		11,655	3,670	
																	累計	38,860	47,811	82,953	3,718	
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																	H24	12,000		0	12,000	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																	H24	12,000		0	12,000	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
33	◆	D	-	1	-	2	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																	H24	35,200		0	35,200	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 35,200		▲ 35,200	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	35,200	▲ 35,200	0	0	
34	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	完了	58,019	24	~	29	H23				0	中田 板ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中 脇ノ沢完成
																	H24	32,000	▲ 264	0	31,736	
																	H25	57,600		0	57,600	
																	H26			6,816	▲ 6,816	
																	H27			16,484	▲ 16,484	
																	H28			13,206	▲ 13,206	
																	H29			9,911	▲ 9,911	
																	H30		▲ 31,616		▲ 31,616	
																	H31		▲ 11,303		▲ 11,303	
																	H32				0	
																	累計	89,600	▲ 43,183	46,417	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	事業費	期間																																							
35	◆	D	-	4	-	2	2	県営住宅システム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了																			
																		H24	800	264	1,064		0																		
																		H25			0		0																		
																		H26			0		0																		
																		H27			0		0																		
																		H28			0		0																		
																		H29			0		0																		
																		H30			0		0																		
																		H31			0		0																		
																		H32			0		0																		
																		累計	800	264	1,064		0																		
																		41	D	-	1		-	7	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	完了	76,178	24	~	27	H23			0	測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件 H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6~7物件移 転補償契約3件 H26.10 用地測量業務発注(境界確定のため) H26.12業務完 了	
																																				H24	70,537		9,276		61,261
H25	0		52,925	▲ 52,925																																					
H26			642	▲ 642																																					
H27				0																																					
H28		▲ 7,690		▲ 7,690																																					
H29				0																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	70,537	▲ 7,690	62,843	4																																					
42	D	-	1	-	8	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (2))	長部	市	市	直接	完了	23,527	24	~	27	H23																				0	測量調査設計業務完了 H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25~11物件移 転補償契約締結11件 H27.3事業廃止に伴う、工事完了。			
																	H24					70,537															3,205		67,332		
																	H25	0		70,741	▲ 70,741																				
																	H26		▲ 54,537		54,537																				
																	H27				0																				
																	H28		▲ 51,128		▲ 51,128																				
																	H29				0																				
																	H30				0																				
																	H31				0																				
																	H32				0																				
																	累計	70,537	▲ 51,128	19,409	0																				
																	43	D	-	1	-	9	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	110,249	24	~	27	H23			0		測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約 H24~25)、H25.1用地購入契約締結6件(用地取得完了)、 H25.1物件移転補償契約締結7件 H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%) H26.9~H26.11付帯工事発注(H27.1完了)		
																																		H24	141,075		90,546			50,529	
H25	0		▲ 1,116	1,116																																					
H26			1,524	▲ 1,524																																					
H27				0																																					
H28		▲ 50,119		▲ 50,119																																					
H29				0																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	141,075	▲ 50,119	90,954	2																																					
44	◆	D	-	23	-	2	1	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	16,330	24	~																		25	H23	9,600		1,986		7,614	市道山苗代5号線測量設計業務完了 H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了
																																			H24					0	
																	H25		3,630	11,077	▲ 7,447																				
																	H26				0																				
																	H27				0																				
																	H28		▲ 166		▲ 166																				
																	H29				0																				
																	H30				0																				
																	H31				0																				
																	H32				0																				
																	累計	9,600	3,464	13,063	1																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
45	◆	D	-	1	-	7	-	1	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	4,266	24	~	24	H23			0	事業完了	
																			H24	6,144		3,413		2,731
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 2,731			▲ 2,731
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	6,144	▲ 2,731	3,413		0
46	◆	D	-	17	-	2	-	1	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	14,160	24	~	24	H23			0	平成24年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務 完了、実証実験事業運行車両購入	
																			H24	12,000		11,328		672
																			H25	0				0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 672			▲ 672
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	12,000	▲ 672	11,328		0
47	◆	D	-	17	-	2	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	522,786	24	~	26	H23			0	H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~30)概算予定委託費)	
																			H24	520,800		36,594		484,206
																			H25	0		258,953		▲ 258,953
																			H26			122,682		▲ 122,682
																			H27					0
																			H28		▲ 102,571			▲ 102,571
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	520,800	▲ 102,571	418,229		0
48	D	-	17	-	3	-	-	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	今泉	市	市	直接	継続	74,111,177	24	~	33	H23			0	H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29) 概算予定委託費)	
																			H24	1,882,500		14,580,675		▲ 12,698,175
																			H25	11,039,193		13,385,886		▲ 2,346,693
																			H26	8,682,069	876,416	0		9,558,485
																			H27	8,501,316		3,514,355		4,986,961
																			H28	1,482,588		106,751		1,375,837
																			H29	9,306,344		8,990,151		316,193
																			H30	3,417,668		4,610,276		▲ 1,192,608
																			H31	3,362,327	1,034,892	4,397,219		0
																			H32	5,998,065		5,222,608		775,457
																			累計	53,672,070	1,911,308	54,807,921		775,457



No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	D - 17 - 4 -	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	高田	市	市	直接	継続	51,874,873	24 ~ 33	H23				0	・H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29) 概算予定委託費)
										H24	4,457,885		4,257,750	200,135	
										H25	0		0	0	・H25.11、H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託 契約締結
										H26	3,162,209	227,155	44,912	3,344,452	・相関係係調査業務委託ほか2件 ・公有財産購入費2件
										H27			264,416	▲ 264,416	・H27.9・H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・埋蔵文化財発掘調査業務委託 ・物件移転補償等89件
										H28	2,502,978	736,578	5,555,994	▲ 2,316,438	・H28.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・西和野 I 遺跡発掘調査報告書作成業務委託 ・物件移転補償等122件
										H29	5,237,816		1,591,625	3,646,191	・H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期 間H32まで延長) ・H29.5 東和野地内支障木伐採業務委託 ・H30.2 高田城跡遺跡発掘調査報告書作成業務委託 ・物件移転補償等95件
										H30	10,737,356		15,347,280	▲ 4,609,924	・H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等89件
										H31	6,507,655		6,507,655	0	・R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・R2.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等57件
										H32	5,336,520		4,966,779	369,741	・R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・R3.3 小泉1号線舗装等工事契約締結 ・R3.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等20件
累計	37,942,419	963,733	38,536,411	369,741											
50	D - 20 - 1 -	防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広 田	市	市	直接	完了	61,348	24 ~ 29	H23				0	H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
										H24	47,625		26,603	21,022	
										H25	0		0	0	
										H26			3,553	▲ 3,553	H27.3事業完了
										H27			3,701	▲ 3,701	検証報告書を踏まえた防災計画の骨子を作成
										H28			4,860	▲ 4,860	
										H29			7,290	▲ 7,290	
										H30		▲ 1,614		▲ 1,614	
										H31				0	
										H32				0	
累計	47,625	▲ 1,614	46,007	4											
51	D - 20 - 2 -	防災まちづくり 啓発活動(ハ ザードマップ 作成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広 田	市	市	直接	完了	4,230	24 ~ 24	H23				0	H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
										H24	4,333		2,820	1,513	
										H25			0	0	
										H26			0	0	H27.3事業完了
										H27				0	
										H28		▲ 1,513		▲ 1,513	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	4,333	▲ 1,513	2,820	0											
52	◆ D - 20 - 2 - 1	防災まちづくり 啓発活動(災 害記録誌作 成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広 田	市	市	直接	完了	1,771	24 ~ 26	H23				0	H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
										H24	1,600		1,416	184	
										H25	0		0	0	
										H26			0	0	H27.3事業完了
										H27				0	
										H28		▲ 183		▲ 183	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	1,600	▲ 183	1,416	1											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
53	D	-	20	3	-		地区公共施設等整備事業 (中沢浜貝塚歴史防災公園整備事業)	広田	市	市	直接	完了	7,992	24	~	24	H23			0	文化庁への事業説明旅費	
																	H24	6,000		63	5,937	
																	H25			5,931	▲ 5,931	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 6		▲ 6	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	6,000	▲ 6		5,994	
54	◆	D	-	21	1	-	下水道事業 (新市街地汚水管路等整備事業(単独分))	高田	市	市	直接	継続	213,950	24	~	32	H23			0	仮設処理施設設置工事完了	
																	H24	34,640		27,270	7,370	H24.10汚水管渠施設工事契約締結
																	H25	124,520		76,147	48,373	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
																	H26	12,000		21,987	▲ 9,987	H27.3高田処理区町裏地区工事完了
																	H27			14,013	▲ 14,013	H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
																	H28			15,690	▲ 15,690	H28.6柄ヶ沢工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
																	H29			2,531	▲ 2,531	H30.1長砂工区管渠設置工事完了
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	171,160	0		157,638	13,522
55	D	-	23	2	-	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,049	24	~	25	H23			0	H24.8計画策定業務委託契約締結		
																H24	39,165		37,242	1,923		
																H25	0		1,793	▲ 1,793	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了	
																H26			0	0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29		▲ 129		▲ 129		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	39,165	▲ 129		39,035	1	
56	D	-	23	3	-	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	7,900	24	~	26	H23			0	H24.8計画策定業務委託契約締結		
																H24	8,400		5,653	2,747		
																H25	0		271	▲ 271	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了	
																H26			0	0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29		▲ 2,475		▲ 2,475		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	8,400	▲ 2,475		5,924	1	
57	D	-	23	4	-	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	163,467	24	~	25	H23			0	H24.8計画策定業務委託契約締結		
																H24	136,327		116,966	19,361		
																H25	0		5,634	▲ 5,634	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了	
																H26			0	0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29		▲ 13,727		▲ 13,727		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	136,327	▲ 13,727		122,600	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
58	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	131,264	24	~	25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
																	H24	114,899		74,677	40,222	
																	H25	0		23,770	▲ 23,770	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 2,961		▲ 2,961	
																	H30		▲ 13,491		▲ 13,491	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	114,899	▲ 16,452	98,447	0																		
59	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	251,445	24	~	25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
																	H24	242,272		143,459	98,813	
																	H25	0		44,394	▲ 44,394	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	H26			729	▲ 729	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 53,688		▲ 53,688	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	242,272	▲ 53,688	188,582	2																		
60	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	完了	4,569,262	24	~	32	H23				0	H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買収率1.8%)、H25.1物件移転補償契約締結12件
																	H24	1,075,812		380,317	695,495	
																	H25	1,439,430		2,495,891	▲ 1,056,461	H25.4粟谷住宅団地整備工事契約締結
																	H26	1,418,739		530,085	888,654	*H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双六第三造成工事発注済
																	H27	392,639		120,220	272,419	*H27.6双六(6戸)、H27.7月山(50戸)造成工事完了
																	H28			165,538	▲ 165,538	*被災宅地買取件数194件(370筆)(買収率93.0%)※H29年3月末
																	H29			96,443	▲ 96,443	*被災宅地買取件数200件(381筆)(買収率94.3%)※H30年3月末
																	H30			43,295	▲ 43,295	*被災宅地買取件数205件(393筆)(買収率96.3%)※H31年3月末
																	H31		▲ 328,518	32,423	▲ 360,941	*被災宅地買取件数209件(402筆)(買収率97.6%)※R2年3月末
																	H32			14,097	▲ 14,097	*被災宅地買取件数213件(407筆)(買収率97.7%)※R3年3月末
累計	4,326,620	▲ 328,518	3,878,309	119,793																		
61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	完了	15,744,021	24	~	32	H23				0	
																	H24	114,187		0	114,187	
																	H25	5,795,425		3,180,620	2,614,805	*被災宅地買取契約12件(21筆)(買収率41.6%)
																	H26	5,546,424		5,647,552	▲ 101,128	*H26.8下矢作(6戸)、H26.10館(8戸)、H27.2下沢(5戸)造成工事完了
																	H27	2,032,726		1,660,296	372,430	*被災宅地買取件数932件(1599筆)(買収率70.1%)※H27年2月末
																	H28			920,769	▲ 920,769	*H27.11高田高台(2戸)造成工事完了
																	H29			815,563	▲ 815,563	*被災宅地買取件数1100件(1939筆)(買収率93.5%)※H29年3月末
																	H30			508,912	▲ 508,912	*被災宅地買取件数1120件(1981筆)(買収率95.2%)※H30年3月末
																	H31		85,601	329,062	▲ 243,461	*被災宅地買取件数1138件(2018筆)(買収率96.1%)※H31年3月末
																	H32	201,652		540,832	▲ 338,980	*被災宅地買取件数1157件(2044筆)(買収率96.4%)※R2年3月末
累計	13,690,414	85,601	13,603,406	172,609	*被災宅地買取件数1166件(2069筆)(買収率97.0%)※R3年3月末																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	～	～	～	～	～								～																								
62	D	-	23	9	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,435	24	～	26	H23				0																	
																H24	252,000		0	252,000																	
																H25	565,922		859,630	▲ 293,708	被災宅地買取契約339件(524筆)(買収率60.5%)																
																H26	41,973		0	41,973																	
																H27				0																	
																H28				0																	
																H29				0																	
																H30		▲ 265		▲ 265																	
																H31				0																	
																H32				0																	
																累計	859,895	▲ 265	859,630	0																	
																63	D	-	23	10	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	完了	4,155,767	24	～	32	H23				0	H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
																																H24	435,312		24,773	410,539	
H25	3,630,329		2,582,171	1,048,158	被災宅地買取契約177件(377筆)(買収率73.1%)																																
H26			249,700	▲ 249,700	移転先用地購入契34件(558筆)(買収率100%)																																
H27	369,350		278,423	90,927	H27.10脇の沢(69戸)造成工事完了																																
H28			156,481	▲ 156,481	被災宅地買取件数243件(508筆)(買収率95.8%)※H29年3月末																																
H29			58,743	▲ 58,743	被災宅地買取件数244件(514筆)(買収率96.6%)※H30年3月末																																
H30		▲ 500,893	102,104	▲ 602,997	被災宅地買取件数248件(531筆)(買収率97.4%)※H31年3月末																																
H31		▲ 297,802	21,538	▲ 319,340	被災宅地買取件数249件(535筆)(買収率99.6%)※R2年3月末																																
H32			8,518	▲ 8,518	被災宅地買取件数252件(542筆)(買収率98.9%)※R3年3月末																																
累計	4,434,991	▲ 798,695	3,482,451	153,845																																	
64	D	-	23	11	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	完了	2,218,410	24	～	32																	H23				0	H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
																																H24	347,375		16,234	331,141	
																H25	1,473,239		1,447,102	26,137	被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%)																
																H26	217,762		170,838	46,924	H26.4両替(14戸)、H26.5只出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了																
																H27	211,078		120,134	90,944	被災宅地買取件数182件(321筆)(買収率90.4%)※H28年3月末																
																H28			55,719	▲ 55,719	被災宅地買取件数190件(337筆)(買収率90.8%)※H29年3月末																
																H29			39,379	▲ 39,379	被災宅地買取件数192件(344筆)(買収率92.7%)※H30年3月末																
																H30			12,113	▲ 12,113	被災宅地買取件数194件(347筆)(買収率93.0%)※H31年3月末																
																H31		▲ 308,345	3,614	▲ 311,959	被災宅地買取件数195件(348筆)(買収率93.9%)※R2年3月末																
																H32			1,484	▲ 1,484	被災宅地買取件数197件(350筆)(買収率94.1%)※R3年3月末																
																累計	2,249,454	▲ 308,345	1,866,617	74,492																	
																65	D	-	23	12	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	完了	5,708,891	24	～	32	H23				0	
																																H24	684,687			684,687	
H25	2,445,282		3,959,399	▲ 1,514,117	被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%)																																
H26	2,036,905		528,734	1,508,171	H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8六ヶ浦(8戸)、H26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(32戸)造成工事完了																																
H27	528,430		296,552	231,878	H27.10泊③(14戸)造成工事完了																																
H28			126,998	▲ 126,998	被災宅地買取件数220件(356筆)(買収率94.4%)※H29年3月末																																
H29			22,144	▲ 22,144	被災宅地買取件数222件(363筆)(買収率95.0%)※H30年3月末																																
H30			18,868	▲ 18,868	被災宅地買取件数230件(369筆)(買収率95.1%)※H30年3月末																																
H31		▲ 700,026	24,055	▲ 724,081	被災宅地買取件数231件(370筆)(買収率95.5%)※R2年3月末																																
H32			7,707	▲ 7,707	被災宅地買取件数235件(374筆)(買収率95.9%)※R3年3月末																																
累計	5,695,304	▲ 700,026	4,984,457	10,821																																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	24	~	28	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																	H24	24,750		16,207	8,543		
																	H25	231,000		20,427	210,573		25年9月用地測量発注、実施中
																	H26	495,000		282,214	212,786		27年1月工事発注、実施中
																	H27	239,250		382,739	▲ 143,489		26年度に引続き工事実施中
																	H28			185,234	▲ 185,234		平成28年9月完了
																	H29		▲ 103,179		▲ 103,179		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0		
																	67	D	-	1	-		11
H24	24,750		21,024	3,726																			
H25	165,000		13,193	151,807	25年8月用地測量発注、26年2月完了																		
H26	115,500		104,813	10,687	27年3月工事発注、実施中																		
H27	354,750		512,908	▲ 158,158	26年度に引続き工事実施中																		
H28			6,600	▲ 6,600	工事完了、台帳委託事故繰越 完了																		
H29			0	0																			
H30		▲ 1,462		▲ 1,462																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	660,000	▲ 1,462	658,538	0																			
68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	継続	23,968,404	24	~	33						H23	
																	H24	7,225,277		93,223	7,132,054		
																	H25	2,684,763		3,873,625	▲ 1,188,862		
																	H26	2,089,956		1,418,495	671,461		
																	H27	6,491,437		3,504,339	2,987,098		
																	H28	850,253		3,963,010	▲ 3,112,757		
																	H29			1,372,431	▲ 1,372,431		
																	H30			91,588	▲ 91,588		
																	H31		▲ 166,972	1,976,200	▲ 2,143,172		
																	H32		1,964,171	▲ 1,964,171			
																	累計	19,341,686	▲ 166,972	18,257,082	917,632		
																	70	D	-	4	-	5	-
H24	118,562		33,075	85,487																			
H25	710,410		795,249	▲ 84,839																			
H26				0																			
H27				0																			
H28		▲ 1,035		▲ 1,035																			
H29				0																			
H30		▲ 1,178		▲ 1,178																			
H31				0																			
H32			▲ 1,566	1,566																			
累計	828,972	▲ 2,213	826,758	1																			
77	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	24	~	27							
																	H24	1,200		247	953		
																	H25	1,200		218	982	H25年度 4回開催	
																	H26	0		923	▲ 923	H26年度 13回開催	
																	H27	0		848	▲ 848	H27年度 12回開催	
																	H28		▲ 164		▲ 164		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	2,400	▲ 164	2,236	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
83	D	-	1	-	12	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	完了	491,709	24	~	27	H23				0	H25.4測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 昨年度に引き続き工事 事業費の精査によるもの
																	H24	99,907		0	99,907	
																	H25	143,055		346,664	▲ 203,609	
																	H26	103,702		0	103,702	
																	H27	103,702		58,991	44,711	
																	H28		▲ 44,708		▲ 44,708	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	450,366	▲ 44,708	405,655	3	
																	84	D	-	1	-	
H24	98,917		0	98,917																		
H25	165,000		459,836	▲ 294,836																		
H26	354,007		9,736	344,271																		
H27			64,768	▲ 64,768																		
H28		▲ 83,582		▲ 83,582																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	617,924	▲ 83,582	534,340	2																		
85	D	-	1	-	14	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	26,276	24	~	27						H23
																	H24	12,375		0	12,375	
																	H25	24,750	▲ 3,630	21,083	37	
																	H26			594	▲ 594	
																	H27				0	
																	H28		▲ 11,817		▲ 11,817	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	37,125	▲ 15,447	21,677	1	
																	86	D	-	1	-	15
H24	44,302		0	44,302																		
H25	90,750		170,182	▲ 79,432																		
H26	81,840		3,406	78,434																		
H27				0																		
H28		▲ 43,302		▲ 43,302																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	216,892	▲ 43,302	173,588	2																		
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	170,960	24	~	27						
																	H24	20,130		0	20,130	
																	H25	74,497		64,789	9,708	
																	H26	78,375		76,253	2,122	
																	H27				0	
																	H28		▲ 31,960		▲ 31,960	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	173,002	▲ 31,960	141,042	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	251,577	24	～	27	H23				0	
																	H24	31,185		0	31,185	
																	H25	63,855		156,606	▲ 92,751	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了
																	H26	114,097		41,389	72,708	昨年度に引き続き工事。
																	H27			9,554	▲ 9,554	昨年度に引き続き工事(H28.9完了)
																	H28		▲ 1,586		▲ 1,586	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	209,137	▲ 1,586	207,549	2	
89	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	完了	1,236,945	25	～	27	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	661,989		45,974	616,015	H25.7.12建設要請済、25.8.23設計業務等業務委託契約
																	H26	384,760		997,326	▲ 612,566	H26.6.9譲渡契約済、H26.12.8変更契約済み
																	H27	110,999		39,026	71,973	H28.3.25完成引渡
																	H28		▲ 75,422		▲ 75,422	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,157,748	▲ 75,422	1,082,326	0	
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	694,300	24	～	32	H23				0	
																	H24	294,750		0	294,750	
																	H25	294,750		53,103	241,647	着工56件、完了17件
																	H26			159,254	▲ 159,254	H25年着工分:完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件
																	H27			112,107	▲ 112,107	H26着工分:完了25件、取下6件、H27着工26件、完了7件
																	H28			88,029	▲ 88,029	H27着工分:完了17件、取下2件、H28着工13件、完了7件
																	H29			39,624	▲ 39,624	H28着工分:完了6件、H29着工12件、完了6件
																	H30			20,120	▲ 20,120	H29着工分:完了4件、H30着工10件、完了3件
																	H31		▲ 68,775	24,910	▲ 93,685	H29着工分:完了2件、H30着工分:取下1件、完了5件、令和元 年着工2件、完了2件
																	H32			5,132	▲ 5,132	H30着工分:完了1件、R2着工分:完了3件
																	累計	589,500	▲ 68,775	502,279	18,446	
92	◆	D	-	22	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	24	～	28	H23				0	
																	H24	16,000			16,000	
																	H25	8,000		23,268	▲ 15,268	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発 注、H26.3完了
																	H26	46,400		35,338	11,062	H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注。
																	H27			9,746	▲ 9,746	H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。
																	H28			1,316	▲ 1,316	H27.8基本設計業務発注。
																	H29		▲ 732		▲ 732	H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	70,400	▲ 732	69,668	0	
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,658,276	23	～	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	462,000		395	461,605	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。
																	H26			67,280	▲ 67,280	H26.7設計発注
																	H27	467,094		350	466,744	造成工事中
																	H28	582,737		666,332	▲ 83,595	本体工事中
																	H29			716,634	▲ 716,634	脇の沢完成
																	H30		▲ 19,096		▲ 19,096	
																	H31		▲ 41,744		▲ 41,744	
																	H32				0	
																	累計	1,511,831	▲ 60,840	1,450,991	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
94	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	121,649	25	~	27	H23				0	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中 中田地区H27.8.30完成引渡																				
																			H24				0																					
																			H25	123,879			123,879																					
																			H26			86,321	▲ 86,321																					
																			H27			10,998	▲ 10,998																					
																			H28		▲ 26,560		▲ 26,560																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			H31				0																					
																			H32				0																					
																			累計	123,879	▲ 26,560	97,319	0																					
																			95	◆	D	-	17		-	4	-	1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	完了	1,484,638	25	~	28	H23				0	H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) H26.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) 区画整理地内復権移転補償契約ほか 物件移転補償等7件
																																							H24				0	
H25	735,200		680,898	54,302																																								
H26	547,450		468,430	79,020																																								
H27			28,208	▲ 28,208																																								
H28			10,172	▲ 10,172																																								
H29				0																																								
H30		▲ 94,940		▲ 94,940																																								
H31				0																																								
H32				0																																								
累計	1,282,650	▲ 94,940	1,187,708	2																																								
96	D	-	20	-	4	-	-	1	復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小 友、長 部、矢 作	市	市	直接	完了	309,975	25	~	32						H23																		0	補助金2件交付。 補助金2件交付。 補助金1件交付、繰越2件。 補助金6件交付、繰越3件。 補助金6件交付。(執行残:第20回小泉公民館分) 補助金2件交付。 補助金5件交付。	
																								H24																		0		
																			H25	15,000		15,000	0																					
																			H26	16,124		8,625	7,499																					
																			H27	14,400		21,899	▲ 7,499																					
																			H28	46,488		46,488	0																					
																			H29		25,776	19,291	6,485																					
																			H30		7,475	13,959	▲ 6,484																					
																			H31				0																					
																			H32	7,500	12,561	20,030	31																					
																			累計	99,512	45,812	145,292	32																					
																			97	◆	D	-	15	-	1	-	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 [高田東地区]	高田	市	市	直接	完了	28,398	25	~	28	H23				0		H25.12基本設計業務委託発注。 H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。 H28.3総合交流センター実施設計業務委託完了。
																																						H24				0		
H25	32,464		11,751	20,713																																								
H26			20,712	▲ 20,712																																								
H27			▲ 9,745	9,745																																								
H28				0																																								
H29				0																																								
H30		▲ 9,745		▲ 9,745																																								
H31				0																																								
H32				0																																								
累計	32,464	▲ 9,745	22,718	1																																								
98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	完了	2,050,204	25	~	32																				H23				0		
																																						H24				0		
																			H25	787,576		70,544	717,032																					
																			H26			66,805	▲ 66,805																					
																			H27			102,688	▲ 102,688																					
																			H28	375,504		488,669	▲ 113,165																					
																			H29		407,000	670,961	▲ 263,961																					
																			H30			67,319	▲ 67,319																					
																			H31		12,840	49,234	▲ 36,394																					
																			H32		57,241	34,766	22,475																					
																			累計	1,163,080	477,081	1,550,986	89,175																					



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
99	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	完了	611,198	25	~	27	H23				0	H25.7.12建設要請済。25.8.23設計業務等業務委託契約 H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み H28.3.25完成引渡		
																	H24				0			
																	H25	330,995		27,048	303,947			
																	H26	160,805		464,752	▲ 303,947			
																	H27	68,651		42,997	25,654			
																	H28		▲ 25,654		▲ 25,654			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	560,451	▲ 25,654	534,797	0			
100	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	完了	48,691	25	~	32	H23				0	【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 下和野団地、水上団地完成済。
																			H24				0	
																			H25	20,176		4,800	15,376	
																			H26	8,376		13,044	▲ 4,668	
																			H27				0	
																			H28	10,400		10,198	202	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31			9,716	▲ 9,716	
																			H32				0	
																			累計	38,952	0	37,758	1,194	
101	◆	D	-	4	-	1	-	3	市営住宅管理 システム改修 事業	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~	25	H23				0	平成26年3月システム改修済み
																			H24				0	
																			H25	1,623		1,622	1	
																			H26			0	0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	1,623	0	1,622	1	
102	D	-	1	-	18	-	都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	完了	1,696,475	26	~	32	H23				0	H26.10 測量調査設計業務発注 H27.6 補償契約開始(H27分11件) H28.4 補償契約(1件) H29.4 被災市街地復興整備事業委託契約締結(複数年契約 H24~H30) H30.4~ 用地購入契約締結2件 R2.3 用地購入契約締結1件(買取完了) R2.10 工事完了		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	282,202		86,247	195,955			
																	H27	481,459		105,015	376,444			
																	H28	55,199	209,220	281,632	▲ 17,213			
																	H29	198,685	137,390	381,320	▲ 45,245			
																	H30		35,433	357,068	▲ 321,635			
																	H31			227,241	▲ 227,241			
																	H32			▲ 51,993	51,993			
																	累計	1,017,545	382,043	1,386,530	13,058			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
103	D - 15 - 3 -	津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	完了	13,253,872	26 ~ 32	H23				0	H26.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30)H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結 H27.3完了 津波拠点への本申出(買収希望)を受けた仮契約等の検討 H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結(複数年契約H27~H28) H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10委託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調査等業務委託契約締結、H27.8委託完了 H27.11 南区用地買収支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H28.3 南区用地取得完了(325件)
										H24				0	
										H25				0	
										H26	578,743		283,429	295,314	
										H27	5,068,307		3,025,299	2,043,008	
										H28		702,993	702,993	▲ 702,993	
										H29	4,122,841		1,520,851	2,601,990	
										H30	457,227		560,651	▲ 103,424	
										H31		▲ 342,501	1,829,275	▲ 2,171,776	
										H32	55,785		2,016,392	▲ 1,960,607	
										累計	10,282,903	▲ 342,501	9,938,890	1,512	
104	◆ D - 17 - 3 - 1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	完了	684,927	26 ~ 32	H23				0	H26.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
										H24				0	
										H25				0	
										H26	730,296		730,296	0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30			▲ 222,317	222,317	
										H31		▲ 182,354	39,963	▲ 222,317	
										H32			▲ 53	53	
										累計	730,296	▲ 182,354	547,889	53	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
109	D	-	1	-	19	-	市道鳴石線ほか整備事業	高田	市	市	直接	継続	672,048	26	~	33	H23				0																		
																	H24				0																		
																	H25				0																		
																	H26	14,025		0	14,025	H26.9 測量調査設計業務発注																	
																	H27	215,622		60,548	155,074	H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了																	
																	H28	198,000	126,792	116,120	208,672	H28.5~用地購入契約締結6件																	
																	H29			85,478	▲ 85,478	H29.9~用地購入契約締結3件																	
																	H30			82,685	▲ 82,685	H30.4~物件移転補償契約締結17件																	
																	H31			58,303	▲ 58,303	H31.4 物件移転補償契約締結1件																	
																	H32			24,480	▲ 24,480	R1.7 市道鳴石線道路整備工事契約																	
																	累計	427,647	126,792	427,814	126,825	R2.2 用地購入契約締結1件 R2.5~物件移転補償契約締結2件 R3.2 移設工事1件完了																	
																	110	D	-	1	-	20	-	都市計画道路裏田中和野線整備事業	高田	市	市	直接	完了	566,398	26	~	30	H23				0	
																																		H24				0	
H25				0																																			
H26	151,519		70,482	81,037	H27.2 用地買収開始																																		
H27	127,223		42,390	84,833	H27.6 用地買収契約開始(H27分11件)																																		
H28			1,433	▲ 1,433	H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30)																																		
H29	315,851		16,712	299,139	H29.9 移転工事補償契約(1件)																																		
H30			336,257	▲ 336,257	被災市街地復興整備事業業務委託契約締結																																		
H31		▲ 127,315		▲ 127,315																																			
H32				0																																			
累計	594,593	▲ 127,315	467,274	4																																			
111	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	2,061,446	26	~	28																		H23				0	
																																		H24				0	
																	H25				0																		
																	H26	218,400		44,233	174,167	H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約																	
																	H27	1,818,088		1,759,530	58,558	H28.3工事着手																	
																	H28				0																		
																	H29		▲ 137,390		▲ 137,390																		
																	H30		▲ 95,332		▲ 95,332																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	2,036,488	▲ 232,722	1,803,763	3																		
																	112	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅整備事業(長部地区)	長部	市	市	直接	完了	533,070	26	~	28	H23				0	
																																		H24				0	
H25				0																																			
H26	126,000		9,438	116,562	H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約																																		
H27	1,001,353		456,996	544,357	H28.3工事着手																																		
H28		▲ 52,824		▲ 52,824																																			
H29		▲ 525,461		▲ 525,461																																			
H30		▲ 82,630		▲ 82,630																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	1,127,353	▲ 660,915	466,434	4																																			
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	陸前高田市 市内	市	市	直接	完了	2,682,754	26	~	32																		H23				0	
																																		H24				0	
																	H25				0																		
																	H26	77,114		0	77,114	下和野団地、水上団地、西下団地入居済																	
																	H27	344,573		0	344,573																		
																	H28	265,350	272,046	673,510	▲ 136,114																		
																	H29	159,901	483,235	486,739	156,397																		
																	H30		401,265	512,023	▲ 110,758																		
																	H31	70,774		472,889	▲ 402,115																		
																	H32	271,711	1,436	202,244	70,903																		
																	累計	1,189,423	1,157,982	2,347,405	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市	市	直接	完了	274,878	26	~	32	H23				0	下和野団地、水上団地、西下団地入居済	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	6,095		0	6,095		
																	H27	28,243		0	28,243		
																	H28	38,270		67,017	▲ 28,747		
																	H29	39,181	35,742	39,556	35,367		
																	H30		33,798	38,690	▲ 4,892		
																	H31			31,549	▲ 31,549		
																	H32	24,827		26,483	▲ 1,656		
累計	136,616	69,540	203,295	2,861																			
116	D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	完了	465,880	27	~	32	H23				0	H27.5 測量設計業務発注 H28.12 測量設計業務完了 H29.9 設計業務発注 測量業務 R1.7~ 用地購入契約締結2件 R3.3 工事完了	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	76,049	5,034	71,015			
																	H28		276	▲ 276			
																	H29	72,600	9,696	62,904			
																	H30	235,701	93,470	142,231			
																	H31		50,778	▲ 50,778			
																	H32		85,370	▲ 85,370			
累計	384,350	0	244,624	139,726																			
117	◆	D	-	17	-	4	-	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	完了	3,912,358	27	~	32	H23				0	平成27年着手予定 H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成 環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施 H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施 本格施工工事契約H31.3.15完成 R3.3完成
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26		0	0		
																		H27	772,000	559,283	212,717		
																		H28		72,223	▲ 72,223		
																		H29	2,925,600	333,133	1,992,467		
																		H30		1,738,973	▲ 1,738,973		
																		H31		20,936	414,924	▲ 393,988	
																		H32	11,350		11,347	3	
累計	3,108,950	20,936	3,129,883	3																			
118	◆	D	-	17	-	4	-	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,603,100	27	~	33	H23				0	平成27年着手予定 H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。 H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。 H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2) 業務発注。 H31.4電気設備工事着手、R2.3造成工事完了。 R2.9 公園整備その2工事着手、R3.4 公園管理棟工事契約予
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26		0	0		
																		H27	196,000	57,300	138,700		
																		H28	128,000	110,920	17,080		
																		H29	676,000	991,676	248,765	1,418,911	
																		H30		93,898	188,622	▲ 94,724	
																		H31		726,474	▲ 726,474		
																		H32	796,905		884,165	▲ 87,260	
累計	1,796,905	1,085,574	2,216,246	666,233																			
121	◆	D	-	17	-	3	-	地下埋設物等 撤去事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	972,926	27	~	31	H23				0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約)(複数年契約H24~H30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32末まで延長)
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27	333,725		333,725	0	
																		H28	330,962		330,962	0	
																		H29				0	
																		H30	113,652		113,651	1	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	778,339	0	778,338	1																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
122	◆	D	-	17	4	-	4	地下埋設物等 撤去事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	3,329,088	27	~	32	H23			0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H30))	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	269,808		269,808		0
																		H28	555,064		555,064		0
																		H29	1,102,184		1,102,184		0
																		H30	351,867	65,149	351,867		65,149
																		H31			33,981		▲ 33,981
																		H32	319,196		350,179		▲ 30,983
																		累計	2,598,119	65,149	2,663,083		185
132		D	-	21	-	2	下水道事業 (今泉地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	今泉	市	市	直接	完了	1,771,768	28	~	32	H23			0	*H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年 契約(複数年契約H24~H30)) *H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28	231,821		231,821		0	
																	H29	241,350		241,350		0	
																	H30		528,863			528,863	
																	H31		196,074	855,653		▲ 659,579	
																	H32	130,716		▲ 20,951		151,667	
																	累計	603,887	724,937	1,307,873		20,951	
133		D	-	21	-	3	下水道事業 (高田地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	高田	市	市	直接	完了	4,682,292	28	~	32	H23			0	*H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年 契約H24~H30)) *H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28	626,626		626,626		0	
																	H29	855,164		855,164		0	
																	H30	1,171,281	86,510	1,171,281		86,510	
																	H31	399,223	146,550	632,283		▲ 86,510	
																	H32	226,362		226,149		213	
																	累計	3,278,656	233,060	3,511,503		213	
134	◆	D	-	17	4	-	5	運動施設区域 埋設物等撤去 事業	高田	市	市	直接	完了	453,298	28	~	31	H23			0	平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定 H28.9 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結 H29.6 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 H29.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約(減額) H29.7 電気通信設備の移転工事に関する補償契約 H29.10 電気通信設備の移転工事に関する補償変更契約(減 額) H30.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結 H31.4 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約締結(減 額) H31.4 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 R2.2 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結 R2.3 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約締結(減額) R2.3 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28	375,200		260,755		114,445
																		H29			▲ 65,632		65,632
																		H30			99,360		▲ 99,360
																		H31			▲ 6,341		6,341
																		H32		▲ 12,561			▲ 12,561
																		累計	375,200	▲ 12,561	288,142		74,497

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
136	D	-	2	-	1	-	区画整理関連 道路事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	76,300	29	~	32	H23				0	H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H32))		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30	41,334		41,334	0			
																	H31				0			
																	H32			▲ 17	17			
																	累計	41,334	0	41,317	17			
137	D	-	2	-	2	-	区画整理関連 道路整備事業 (高田地区)	高田	市	市	直接	完了	7,706,254	29	~	32	H23				0	H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長) H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H32)) R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29	3,535,955		3,535,955	0			
																	H30	1,345,306		1,345,306	0			
																	H31	575,288	513,440	1,088,728	0			
																	H32	387,668		387,649	19			
																	累計	5,844,217	513,440	6,357,638	19			
145	◆	D	-	17	-	4	-	6	高田地区区画 整理関連排水 路整備事業	高田	市	市	直接	完了	545,000	29	~	32	H23				0	H30.10 地区外排水路(小泉川)整備修正設計業務委託契約 R1.7 高田地区地区外排水路等改修工事契約締結 R2.9 高田地区地区外排水路等改修工事(その3)契約締結
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29	73,600		73,600	0	
																			H30	362,400		20,231	342,169	
																			H31			334,675	▲ 334,675	
																			H32			79,773	▲ 79,773	
																			累計	436,000	0	434,679	1,321	
146	◆	D	-	17	-	4	-	7	区画整理関連 市道補修事業	高田	市	市	直接	完了	307,900	30	~	32	H23				0	H31.4 高田地区区画整理関連市道補修工事(その1)契約締結 R2.6 高田地区区画整理関連市道補修工事(その2) R2.10 高田地区区画整理関連市道補修工事(その3)
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		217,120		217,120	
																			H31		29,200	103,368	▲ 74,168	
																			H32			142,542	▲ 142,542	
																			累計	0	246,320	245,910	410	
147	D	-	5	-	3		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	陸前高田	市	市	直接	完了	429,933	31	~	32	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30		65,830		65,830			
																	H31	7,615		73,445	▲ 65,830			
																	H32	286,268	▲ 1,436	276,072	8,760			
																	累計	293,883	64,394	349,517	8,760			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	17	-	3															-	3		
149	◆	D	-	17	-	3	-	3	土地区画整理 換地設計等事 業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	1,142,973	32	~	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		516,851	516,851		
																			H32	397,526		124,703		272,823
																			累計	397,526	516,851	124,703		789,674
																			H23			0		
																			H24			0		
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32	639,605		639,307	298																				
累計	639,605	0	639,307	298																				
151	◆	D	-	17	-	4	-	8	土地区画整理 換地設計等事 業(高田地区)	高田	市	市	直接	継続	1,228,338	32	~	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32	982,670		25,110		957,560
																			累計	982,670	0	25,110		957,560

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
										H23	495,000	0	111,825	383,175			
										H24	26,267,957	0	21,584,613	4,683,344			
										H25	34,890,554	0	38,594,396	▲3,703,842			
										H26	27,806,958	0	14,495,265	13,311,693			
										H27	29,660,966	0	16,736,603	12,924,363			
										H28	7,826,824	0	15,828,160	▲8,001,336			
										H29	26,862,760	0	22,959,730	3,903,030			
										H30	18,233,792	0	26,214,541	▲7,980,749			
										H31	10,922,882	0	19,375,019	▲8,452,137			
										H32	15,266,071	0	17,330,949	▲2,064,878			
										253,336,708	市町村交付分 計	198,233,764	0	193,231,101		5,002,663	
										H23	356,124	0	174,475	181,649			
										H24	4,418,112	0	142,306	4,275,806			
										H25	3,797,427	0	1,927,838	1,869,589			
										H26	12,385,712	0	3,271,371	9,114,341			
										H27	3,687,344	0	8,181,775	▲4,494,431			
										H28	1,563,916	0	5,780,436	▲4,216,520			
										H29	4,360,255	▲25,320	3,481,222	853,713			
										H30	983,504	▲15,337	5,167,957	▲4,199,790			
										H31	771,529	918,407	3,706,832	▲2,016,896			
										H32	2,169,322	80,694	2,218,518	31,498			
										42,319,019	都道府県交付分 計	34,493,245	958,444	34,052,730			1,398,959
										H23	851,124	0	286,300	564,824			
										H24	30,686,069	0	21,726,919	8,959,150			
										H25	38,687,981	0	40,522,234	▲1,834,253			
										H26	40,192,670	0	17,766,636	22,426,034			
										H27	33,348,310	0	24,918,378	8,429,932			
										H28	9,390,740	0	21,608,596	▲12,217,856			
										H29	31,223,015	▲25,320	26,440,952	4,756,743			
										H30	19,217,296	▲15,337	31,382,498	▲12,180,539			
										H31	11,694,411	918,407	23,081,851	▲10,469,033			
										H32	17,435,393	80,694	19,549,467	▲2,033,380			
										295,655,727	合計	232,727,009	958,444	227,283,831		6,401,622	



(様式2E)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	E	-	I	-	I	浄化槽設置整備復興事業	竹駒・下矢作・今泉・長部・高田・米崎・小友・広田	市	市	直接	完了	404,823	24 ~ 32	H23				0	
														H24	49,092		42,350	6,742	
														H25	83,727		54,908	28,819	補助金交付決定177件
														H26	138,192		60,230	77,962	補助金交付決定197件
														H27			68,345	▲68,345	補助金交付決定223件
														H28	23,760		33,988	▲10,228	補助金交付決定113件
														H29			14,916	▲14,916	補助金交付決定49件
														H30	8,846		6,652	2,194	補助金交付決定22件
														H31			6,742	▲6,742	補助金交付決定22件
														H32			1,774	▲1,774	補助金交付決定8件
														累計	303,617	0	289,905	13,712	
														H23	0	0	0	0	
														H24	49,092	0	42,350	6,742	
														H25	83,727	0	54,908	28,819	
														H26	138,192	0	60,230	77,962	
														H27	0	0	68,345	▲68,345	
														H28	23,760	0	33,988	▲10,228	
H29	0	0	14,916	▲14,916															
H30	8,846	0	6,652	2,194															
H31	0	0	6,742	▲6,742															
H32	0	0	1,774	▲1,774															
404,823	市町村交付分	計	303,617	0	289,905	13,712													
	都道府県交付分	各年度別合計																	
		H23	0	0	0	0													
		H24	0	0	0	0													
		H25	0	0	0	0													
		H26	0	0	0	0													
		H27	0	0	0	0													
		H28	0	0	0	0													
		H29	0	0	0	0													
		H30	0	0	0	0													
		H31	0	0	0	0													
		H32	0	0	0	0													
		0	都道府県交付分	計	0	0	0												
	市町村都道府県計	各年度別合計																	
		H23	0	0	0	0													
		H24	49,092	0	42,350	6,742													
		H25	83,727	0	54,908	28,819													
		H26	138,192	0	60,230	77,962													
		H27	0	0	68,345	▲68,345													
		H28	23,760	0	33,988	▲10,228													
		H29	0	0	14,916	▲14,916													
		H30	8,846	0	6,652	2,194													
		H31	0	0	6,742	▲6,742													
		H32	0	0	1,774	▲1,774													
404,823	合計		303,617	0	289,905	13,712													