

(様式1)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

岩泉町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	110,206	25,741
	H24	1,673,190	503,549
	H25	1,338,061	1,368,609
	H26	318,518	740,471
	H27	116,711	95,740
	H28	27,445	226,054
	H29	0	50,083
	H30	0	63,039
	R1	0	48,239
	R2	23,916	30,208
	R3	0	0
合計	3,608,047	3,151,733	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	3,608,047	0	3,151,736	456,311

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	175,500	14,699
	H24	1,057,677	335,888
	H25	1,365,900	451,457
	H26	198,000	698,332
	H27	0	115,771
	H28	0	10,554
	H29	0	13,950
	H30	0	0
	R1	0	0
	R2	0	0
	R3	0	0
合計	2,797,077	1,640,651	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,151,736	3,608,047	0	0	456,311
都道府県交付分	1,640,651	2,797,077	▲ 775,874	0	380,552
合計	4,792,387	6,405,124	▲ 775,874	0	836,863

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

岩泉町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	H24 ~ H26	H23				0	平成26年2月、実施設計完了。 平成27年3月完成。
															H24	48,390		0	48,390	
															H25			832	▲ 832	
															H26			14,415	▲ 14,415	
															H27				0	
															H28		▲ 702		▲ 702	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441																
12	◆ A	-	3	-	1	-	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	11,480	H24 ~ H26	H23			0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。 平成25年5月、用地買収完了。 平成27年3月完成。	
															H24	9,184		0		9,184
															H25			1,758		▲ 1,758
															H26			1,607		▲ 1,607
															H27					0
															H28					0
															H29					0
															H30					0
															R1					0
															R2					0
															R3					0
累計	9,184	0	3,365	5,819																
15	A	-	1	-	1	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	595,112	H24 ~ H27	H23			0	平成26年3月、実施設計完了。 平成26年5月発注。 平成28年1月完成。	
															H24	16,394		0		16,394
															H25	140,220		16,394		123,826
															H26	289,719		429,939		▲ 140,220
															H27					0
															H28					0
															H29					0
															H30					0
															R1					0
															R2					0
															R3					0
累計	446,333	0	446,333	0																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	A	-	1	-	1	-															1		
16	◆	A	-	1	-	1	-	1	公立学校用地 取得及び整地 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	291,126	H24	~	H27	H23			0	平成25年1月、用地買収完了。※公立学校施設災害復旧費国 庫補助事業の交付決定(平成26年3月)により、復興交付金対 象額を精査(平成24年度契約済額(国費相当額)を修正102,470 千円→34,508千円)。 平成26年3月、一次造成工事完成。 平成27年3月1部完成。(L=271.64m)、平成27年度外構工事。 平成28年2月完成。	
																			H24	216,757		34,508		182,249
																			H25	16,142		45,303		▲ 29,161
																			H26			12,977		▲ 12,977
																			H27			3,368		▲ 3,368
																			H28			8,428		▲ 8,428
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			累計	232,899	0	104,584		128,315
																			18		A	-		4
H24	3,084		0	3,084																				
H25	6,168		0	6,168																				
H26			0	0																				
H27			0	0																				
H28			0	0																				
H29			0	0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	9,252	0	0	9,252																				
27		A	-	2	-	1	-	小本小学校屋 外運動場整備 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	18,727	H26	~	H27	H23						
																		H24			0	0		
																		H25			0	0		
																		H26	4,993		2,688	2,305		
																		H27	7,491			7,491		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	12,484	0	2,688	9,796		
																		28		A	-	2	-	2
H24			0	0																				
H25			0	0																				
H26	5,638		4,535	1,103																				
H27	8,458			8,458																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	14,096	0	4,535	9,561																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	236,235	0	34,508	201,727	
										H25	162,530	0	61,697	100,833	
										H26	300,350	0	450,139	▲ 149,789	
										H27	15,949	0	3,368	12,581	
										H28	0	0	8,428	▲ 8,428	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								938,446	市町村交付分 計		715,064	0	558,140	156,924	
										H23	0	0	0	0	
										H24	57,574	0	0	57,574	
										H25	0	0	2,590	▲ 2,590	
										H26	0	0	16,022	▲ 16,022	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	▲ 702	0	▲ 702	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								75,064	都道府県交付分 計		57,574	▲ 702	18,612	38,260	
										H23	0	0	0	0	
										H24	293,809	0	34,508	259,301	
										H25	162,530	0	64,287	98,243	
										H26	300,350	0	466,161	▲ 165,811	
										H27	15,949	0	3,368	12,581	
										H28	0	▲ 702	8,428	▲ 9,130	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								1,013,510	合計		772,638	▲ 702	576,752	195,184	

(様式2B)

岩泉町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	B	-	3	-	1	-	保育所等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	23,654	H24	~	H26	H23				0	
																	H24	14,336		0	14,336	
																	H25			671	▲ 671	平成26年2月、実施設計完了。
																	H26		1,433	15,098	▲ 13,665	平成27年3月完成。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	14,336	1,433	15,769	0																		
13	◆ B	-	3	-	1	-	保育園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	24,448	H24	~	H26	H23				0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済
																	H24	20,992		0	20,992	み。
																	H25			14,234	▲ 14,234	平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。
																	H26		▲ 1,433	5,325	▲ 6,758	平成27年3月完成。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	20,992	▲ 1,433	19,559	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
								都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	35,328	0	0	35,328	
										H25	0	0	14,905	▲ 14,905	
										H26	0	0	20,423	▲ 20,423	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								48,102	都道府県交付分 計		35,328	0	35,328	0	
								市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	35,328	0	0	35,328	
										H25	0	0	14,905	▲ 14,905	
										H26	0	0	20,423	▲ 20,423	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								48,102	合計		35,328	0	35,328	0	

岩泉町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C - 5 - 1 -	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	完了	2,449,302	H23 ~ H29	H23	175,500		14,699	160,801	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注(平成26年8月完成見込み)。 【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。 【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。 【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。 【避難路】平成27年3月完成。 【集落再編】平成27年3月完成。 【簡易水道施設等】平成28年3月完成。 【調整池】平成28年5月完成。 【緑地】平成30年1月完成。 【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。
										H24	864,000		282,732	581,268	
										H25	1,365,900		430,679	935,221	
										H26	198,000		664,679	▲ 466,679	
										H27			115,771	▲ 115,771	
										H28			10,554	▲ 10,554	
										H29		▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
										H30		▲ 534,283		▲ 534,283	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	303,914											
11	C - 6 - 1 -	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	H24 ~ H26	H23				0	平成25年1月、嵩上げ工事発注。 変更契約による減。
										H24	72,000		36,619	35,381	
										H25				0	
										H26			▲ 2,792	2,792	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	72,000	0	33,827	38,173											
17	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	完了	694,240	H24 ~ R2	H23				0	
										H24	555,392		70,755	484,637	
										H25			12,965	▲ 12,965	
										H26			62,024	▲ 62,024	
										H27			20,134	▲ 20,134	
										H28			168,592	▲ 168,592	
										H29			0	0	
										H30			30,741	▲ 30,741	
										R1				0	
										R2			▲ 4,539	4,539	
										R3				0	
累計	555,392	0	360,672	194,720											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	H24 ~ H25	H23				0	平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格納庫建設工事発注。平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完了。
															H24	20,025		16,537	3,488	
															H25			3,283	▲ 3,283	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	20,025	0	19,820	205																
23	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	小本漁港	町	町	直接	完了	9,195	H25 ~ H25	H23				0	平成25年9月、漁港トイレ設計完了。平成26年2月、漁港トイレ完成。
															H24				0	
															H25	6,896		6,812	84	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	6,896	0	6,812	84																
26	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	茂師漁港	町	町	直接	完了	10,850	H26 ~ H26	H23				0	平成26年7月設計発注。平成26年11月工事発注。平成27年3月、茂師漁港トイレ完成。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	8,137		7,452	685	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	8,137	0	7,452	685																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	555,392	0	70,755	484,637	
										H25	6,896	0	19,777	▲ 12,881	
										H26	8,137	0	69,476	▲ 61,339	
										H27	0	0	20,134	▲ 20,134	
										H28	0	0	168,592	▲ 168,592	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	30,741	▲ 30,741	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	▲ 4,539	4,539	
										R3	0	0	0	0	
								714,285	市町村交付分 計		570,425	0	374,936	195,489	
										H23	175,500	0	14,699	160,801	
										H24	956,025	0	335,888	620,137	
										H25	1,365,900	0	433,962	931,938	
										H26	198,000	0	661,887	▲ 463,887	
										H27	0	0	115,771	▲ 115,771	
										H28	0	0	10,554	▲ 10,554	
										H29	0	▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
										H30	0	▲ 534,283	0	▲ 534,283	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								2,572,002	都道府県交付分 計		2,695,425	▲ 766,422	1,586,711	342,292	
										H23	175,500	0	14,699	160,801	
										H24	1,511,417	0	406,643	1,104,774	
										H25	1,372,796	0	453,739	919,057	
										H26	206,137	0	731,363	▲ 525,226	
										H27	0	0	135,905	▲ 135,905	
										H28	0	0	179,146	▲ 179,146	
										H29	0	▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
										H30	0	▲ 534,283	30,741	▲ 565,024	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	▲ 4,539	4,539	
										R3	0	0	0	0	
								3,286,287	合計		3,265,850	▲ 766,422	1,961,647	537,781	

岩泉町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業①	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	693,881	H23 ~ H25	H23	52,290		18,007	34,283	平成24年11月、用地買収完了。平成24年12月、実施設計発注。 平成25年1月、造成工事発注。 平成25年6月、建築工事発注(36戸)。 平成26年3月、事業完了。
														H24	161,210		68,756	92,454	
														H25	437,500		516,077	▲ 78,577	
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 32,987		▲ 32,987	
														H29				0	
														H30		▲ 10,865		▲ 10,865	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	651,000	▲ 43,852	602,840	4,308	
														2	D	-	4	-	
H24	287,643		291,525	▲ 3,882															
H25			6,290	▲ 6,290															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
累計	306,893	0	305,549	1,344															
3	D	-	5	-	1	災害公住宅家 賃低廉化事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	179,778	H25 ~ R1						H23
														H24	8,750		0	8,750	
														H25	17,500		6,167	11,333	
														H26	10,031		29,018	▲ 18,987	
														H27	31,764		30,234	1,530	
														H28	27,445	32,987	30,894	29,538	
														H29		18,030	28,015	▲ 9,985	
														H30		2,366	22,179	▲ 19,813	
														R1		8,943	10,747	▲ 1,804	
														R2		▲ 512	1	▲ 513	
														R3				0	
														累計	95,490	61,814	157,255	49	
														4	D	-	6	-	1
H24	7,500		0	7,500															
H25	15,000		712	14,288															
H26			4,701	▲ 4,701															
H27			4,842	▲ 4,842															
H28			5,201	▲ 5,201															
H29		2,160	4,704	▲ 2,544															
H30		1,951	4,499	▲ 2,548															
R1			2,598	▲ 2,598															
R2	2,166	512	2,032	646															
R3				0															
累計	24,666	4,623	29,289	0															
5	D	-	20	-	1	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	16,627	H23 ~ H28						
														H24	30,666		0	30,666	
														H25			11,084	▲ 11,084	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 25,810		▲ 25,810	
														H30		▲ 18,920		▲ 18,920	
														R1		▲ 13,518		▲ 13,518	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	69,332	▲ 58,248	11,084	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
7	◆	D	-	20	-	1	-	1	復興記録作成 事業	小本地区	町	町	直接	完了	5,000	H24	~	H24	H23			0	平成24年7月、復興記録誌作成業務委託発注。平成25年3月、復興記録誌完成(翌年度以降に増刷を予定)。	
																			H24	4,000		2,789		1,211
																			H25			0		0
																			H26			0		0
																			H27			0		0
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			R1			0		0
																			R2			0		0
																			R3			0		0
累計	4,000	0	2,789	1,211																				
14	D	-	4	-	3	-	-	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	0	H24	~	H30	H23			0	応募なし。	
																			H24	8,750		0		8,750
																			H25			0		0
																			H26			0		0
																			H27			0		0
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			R1		▲ 8,750			▲ 8,750
																			R2					0
																			R3					0
累計	8,750	▲ 8,750	0	0																				
20	D	-	1	-	1	-	-	-	道路事業(学 校施設等接続 道路)	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	183,100	H24	~	H29	H23			0	平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、用地買収内諾済 み。	
																			H24	55,713		0		55,713
																			H25	99,921		2,490		97,431
																			H26			130,303		▲ 130,303
																			H27			8,954		▲ 8,954
																			H28			▲ 8,954		8,954
																			H29			9,407		▲ 9,407
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計	155,634	0	142,200	13,434																				
21	D	-	1	-	2	-	-	-	道路事業(集 団移転地幹線 道路)	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	70,189	H24	~	H29	H23			0	平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、一部地権者を除き 用地買収内諾済み。	
																			H24	24,365		0		24,365
																			H25	52,615		1,547		51,068
																			H26			50,155		▲ 50,155
																			H27			0		0
																			H28			0		0
																			H29			7,957		▲ 7,957
																			H30					0
																			R1		▲ 17,320			▲ 17,320
																			R2					0
																			R3					0
累計	76,980	▲ 17,320	59,659	1																				
22	D	-	20	-	1	-	-	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	1,081,919	H24	~	H28	H23			0	平成24年12月、防災拠点施設実施設計発注。	
																			H24	277,746		31,744		246,002
																			H25	533,692		739,933		▲ 206,241
																			H26			5,158		▲ 5,158
																			H27			12,103		▲ 12,103
																			H28			20,968		▲ 20,968
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計	811,438	0	809,906	1,532																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	◆	D	-	4	-	1	-	1		直接	完了	2,400	H24	~	H24	H23				0	平成25年3月、システム改修業務委託完了。
																H24	1,920		1,621	299	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	1,920	0	1,621	299	
																25	◆	D	-	4	
H24				0																	
H25	1,382		1,382	0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	1,382	0	1,382	0																	
29	☆	F	-	2	-	1	-	1		直接	完了	86,248	H27	~	H29						H23
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	68,998		0	68,998	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	68,998	0	0	68,998	
																30		D	-	5	-
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28			0	0																	
H29		5,620	0	5,620																	
H30		25,468	5,620	19,848																	
R1		21,895	34,894	▲ 12,999																	
R2	21,750	0	32,714	▲ 10,964																	
R3				0																	
累計	21,750	52,983	73,228	1,505																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	110,206	0	25,741	84,465	
										H24	859,513	0	396,435	463,078	
										H25	1,157,610	0	1,285,682	▲ 128,072	
										H26	10,031	0	219,335	▲ 209,304	
										H27	100,762	0	56,133	44,629	
										H28	27,445	0	48,109	▲ 20,664	
										H29	0	0	50,083	▲ 50,083	
										H30	0	0	32,298	▲ 32,298	
										R1	0	0	48,239	▲ 48,239	
										R2	23,916	0	34,747	▲ 10,831	
										R3	0	0	0	0	
								2,800,339	市町村交付分 計		2,289,483	0	2,196,802	92,681	
										H23	0	0	0	0	
										H24	8,750	0	0	8,750	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	▲ 8,750	0	▲ 8,750	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		8,750	▲ 8,750	0	0	
										H23	110,206	0	25,741	84,465	
										H24	868,263	0	396,435	471,828	
										H25	1,157,610	0	1,285,682	▲ 128,072	
										H26	10,031	0	219,335	▲ 209,304	
										H27	100,762	0	56,133	44,629	
										H28	27,445	0	48,109	▲ 20,664	
										H29	0	0	50,083	▲ 50,083	
										H30	0	0	32,298	▲ 32,298	
										R1	0	▲ 8,750	48,239	▲ 56,989	
										R2	23,916	0	34,747	▲ 10,831	
										R3	0	0	0	0	
								2,800,339	合計		2,298,233	▲ 8,750	2,196,802	92,681	

(様式2E)

岩泉町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
6	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	44,100	H24 ~ H29	H23				0	実績6件。 実績5件。 実績5件。 実績52件(うち、3件繰越)。 実績6件(うち、3件繰越)。 実績0件。					
										H24	22,050		1,851	20,199						
										H25	11,025		1,453	9,572						
										H26			1,521	▲ 1,521						
										H27			16,105	▲ 16,105						
										H28			925	▲ 925						
										H29			0	0						
										H30			0	0						
										R1			0	0						
										R2			0	0						
										R3			0	0						
										累計	33,075	0	21,855	11,220						
										市町村 交付分		各年度 別合計		H23		0	0	0	0	
														H24		22,050	0	1,851	20,199	
														H25		11,025	0	1,453	9,572	
														H26		0	0	1,521	▲ 1,521	
														H27		0	0	16,105	▲ 16,105	
														H28		0	0	925	▲ 925	
														H29		0	0	0	0	
				H30	0	0	0	0												
				R1	0	0	0	0												
				R2	0	0	0	0												
				R3	0	0	0	0												
44,100		市町村交付分 計			33,075	0	21,855	11,220												
都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0												
				H24	0	0	0	0												
				H25	0	0	0	0												
				H26	0	0	0	0												
				H27	0	0	0	0												
				H28	0	0	0	0												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				R1	0	0	0	0												
				R2	0	0	0	0												
				R3	0	0	0	0												
0		都道県交付分 計			0	0	0	0												
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0												
				H24	22,050	0	1,851	20,199												
				H25	11,025	0	1,453	9,572												
				H26	0	0	1,521	▲ 1,521												
				H27	0	0	16,105	▲ 16,105												
				H28	0	0	925	▲ 925												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				R1	0	0	0	0												
				R2	0	0	0	0												
				R3	0	0	0	0												
44,100		合計			33,075	0	21,855	11,220												