

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

岩手県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,106,745	746,186
	H24	36,347,503	8,301,450
	H25	34,057,151	15,148,195
	H26	40,724,957	21,109,625
	H27	14,874,368	37,253,825
	H28	12,716,546	24,260,441
	H29	13,539,477	17,219,898
	H30	2,275,478	18,235,711
	R1	4,436,709	11,987,145
	R2	8,966,514	10,422,628
	R3	0	720,527
合計	171,045,448	165,405,631	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	171,045,448	0	165,800,581	5,244,867

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0		0	0	0
都道府県交付分	165,800,581	171,045,448	0	0	5,244,867
合計	165,800,581	171,045,448	0	0	5,244,867

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	完了	45,492	H24 ~ H29	H23				0	平成24年4月から25年3月 試掘等調査	
																H24	9,599		5,337	4,262		
																H25	24,519		13,415	11,104	平成25年4月から26年3月 試掘等調査	
																H26			7,869	▲ 7,869	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査	
																H27			5,732	▲ 5,732	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等	
																H28			1,140	▲ 1,140	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等	
																H29			590	▲ 590	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	34,118	0	34,083	35		
																宮古市	89	◆	A	-	4	-
H24	185		13	172																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	185	0	13	172																		
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	H24 ~ H29							
																H24	6,389		3,569	2,820		
																H25	16,427		1,221	15,206	平成26年1月 試掘等調査。	
																H26	0		5,301	▲ 5,301	平成26年6月、27年1月 分布等調査	
																H27	0		5,732	▲ 5,732	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等	
																H28			5,699	▲ 5,699	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等	
																H29			736	▲ 736	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	22,816	0	22,258	558		
																大船渡市	78	A	-	3	-	1
H24	9,348		3,120	6,228	平成27年6月着工																	
H25	0		0	0																		
H26	0		0	0																		
H27	22,495		34,222	▲ 11,727	平成27年6月、建物本体工事着工																	
H28	5,499	702	131	6,070	平成28年10月完成																	
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	37,342	702	37,473	571																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	H24					平成24年11月 測量機器操作説明会実施。
																	H23	0		0		
																	H24	124		8	116	
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	124	0	8	116	
陸前高田市	17		A	-	4	-	2	-		遺跡調査事業(震災復興支援)	市内	県	県	直接	完了	48,773	H24				平成24年4月から25年3月 試掘等調査	
																	H23				0	
																	H24	10,298	5,724	4,574		
																	H25	26,280	3,656	22,624	平成25年4月から25年10月 試掘等調査	
																	H26		10,435	▲ 10,435	平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査	
																	H27		6,769	▲ 6,769	平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議	
																	H28		6,836	▲ 6,836	平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等	
																	H29		147	▲ 147	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	36,578	0	33,567	3,011	
陸前高田市	75	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	232	H24				平成24年11月 測量機器操作説明会	
																	H23				0	
																	H24	185		13	172	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	185	0	13	172	
陸前高田市	78		A	-	3	-	1	-		高田保育所再建整備促進事業(幼稚園・施設整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	H25				H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)	
																	H24				0	
																	H25	8,425	769	7,656	H27.2建築設計業務委託終了	
																	H26		931	▲ 931	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)	
																	H27	31,367	38,000	▲ 6,633	H28.4事業完了	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	39,792	0	39,700	92	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	片岸等	県	県	直接	完了	21,508	H24	~	H29	H23	0	0	0	24年4月から24年9月 試掘等調査 平成25年9月 試掘等調査 平成26年12月 試掘等調査 平成27年 4月、6~9月 試掘等 平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成			
																		H24	4,490	2,524	1,966				
																		H25	11,640	1,222	10,418				
																		H26	0	2,737	▲ 2,737				
																		H27	0	7,805	▲ 7,805				
																		H28	0	1,139	▲ 1,139				
																		H29		146	▲ 146				
																		H30			0				
																		R1			0				
																		R2			0				
																		R3			0				
																		累計	16,130	0	15,573		557		
																		釜石市	105	◆	A		-	4	-
H24	124	8	116																						
H25	0	0	0																						
H26	0	0	0																						
H27	0	0	0																						
H28	0	0	0																						
H29			0																						
H30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
累計	124	0	8	116																					
大槌町	43	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大槌町	県	県	直接	完了	32,226	H24	~	H29					H23			
																		H24	6,773	3,781	2,992				
																		H25	17,395	1,222	16,173				
																		H26	0	7,869	▲ 7,869				
																		H27	0	9,881	▲ 9,881				
																		H28	0	570	▲ 570				
																		H29		146	▲ 146				
																		H30			0				
																		R1			0				
																		R2			0				
																		R3			0				
																		累計	24,168	0	23,469	699			
																		大槌町	79	◆	A	-	4	-	2
H24	124	8	116																						
H25	0	0	0																						
H26	0	0	0																						
H27	0	0	0																						
H28	0	0	0																						
H29			0																						
H30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
累計	124	0	8	116																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	H24	~	H27	H23				0	平成24年5月から24年9月 試掘等調査 平成25年4月から26年2月 試掘等調査 平成26年5月 試掘等調査 平成27年5~10月 試掘等調査		
																		H24	3,776		2,130	1,646			
																		H25	9,840		7,316	2,524			
																		H26			2,737	▲ 2,737			
																		H27			1,432	▲ 1,432			
																		H28				0			
																		H29				0			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2				0			
																		R3				0			
																		累計	13,616	0	13,615	1			
																		山田町	68	◆	A	-		4	-
H24	60		4	56																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	60	0	4	56																					
岩泉町	8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	H24	~	H26						H23		
																		H24	48,390		0	48,390			
																		H25			832	▲ 832			
																		H26			14,415	▲ 14,415			
																		H27				0			
																		H28		▲ 702		▲ 702			
																		H29				0			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2				0			
																		R3				0			
																		累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441			
																		岩泉町	12	◆	A	-	3	-	1
H24	9,184		0	9,184																					
H25			1,758	▲ 1,758																					
H26			1,607	▲ 1,607																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	9,184	0	3,365	5,819																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
田野畑 村	21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	16,631	H24	~	H26	H23				0	平成24年8月から24年11月 試掘等調査。 平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。 平成27年2月 試掘等調査。		
																		H24	3,497		1,952	1,545			
																		H25	8,976		8,538	438			
																		H26			1,982	▲ 1,982			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29				0			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2				0			
																		R3				0			
																		累計	12,473	0	12,472	1			
																		田野畑 村	45	◆	A	-		4	-
H24	30		1	29																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	30	0	1	29																					
野田村	18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	H24	~	H26						H23		
																		H24	2,816		1,577	1,239			
																		H25	7,259		1,221	6,038			
																		H26			7,277	▲ 7,277			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29				0			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2				0			
																		R3				0			
																		累計	10,075	0	10,075	0			
																		野田村	39	◆	A	-	4	-	1
H24	30		1	29																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	30	0	1	29																					

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										市町村 交付分	H23	0	0	0	0		
											H24	0	0	0	0		
											H25	0	0	0	0		
											H26	0	0	0	0		
											H27	0	0	0	0		
											H28	0	0	0	0		
											H29	0	0	0	0		
											H30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
										R3	0	0	0	0			
										0	市町村交付分 計	0	0	0	0		
										都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0		0
												H24	115,422	0	29,770		85,652
												H25	130,761	0	41,170		89,591
												H26	0	0	63,160		▲ 63,160
												H27	53,862	0	109,573		▲ 55,711
												H28	5,499	0	15,515		▲ 10,016
												H29	0	0	1,765		▲ 1,765
												H30	0	0	0		0
R1	0	0	0	0													
R2	0	0	0	0													
R3	0	0	0	0													
406,576	都道県交付分 計	305,544	0	260,953	44,591												
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
		H24	115,422	0	29,770	85,652											
		H25	130,761	0	41,170	89,591											
		H26	0	0	63,160	▲ 63,160											
		H27	53,862	0	109,573	▲ 55,711											
		H28	5,499	0	15,515	▲ 10,016											
		H29	0	0	1,765	▲ 1,765											
		H30	0	0	0	0											
		R1	0	0	0	0											
		R2	0	0	0	0											
R3	0	0	0	0													
406,576	合計	305,544	0	260,953	44,591												

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	H27 ~ H28	H23	0		0			
															H24	0		0			
															H25	0		0			
															H26	0		0			
															H27	4,018		4,018		平成27年6月、建物本体工事着工	
															H28						
															H29						
															H30						
															R1						
															R2						
															R3						
累計															4,018	0	4,018	0			
陸前高田市	80	B	-	3	-	1	高田保育所再建整備促進事業(子育て支援スペース・施設整備)		県	市	間接	完了	25,914	H25 ~ H28	H23			0			
															H24			0			
															H25	19,435		1,929		17,506 H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)	
															H26			▲ 1,929		1,929 H27.2建築設計業務委託終了	
															H27			9,988		▲ 9,988 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)	
															H28					0 H28.4事業完了	
															H29					0	
															H30					0	
															R1					0	
															R2					0	
															R3					0	
累計															19,435	0	9,988	9,447			
岩泉町	9	B	-	3	-	1	保育所等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	23,654	H24 ~ H26	H23			0			
															H24	14,336		0		14,336	
															H25			671		▲ 671 平成26年2月、実施設計完了。	
															H26		1,433	15,098		▲ 13,665 平成27年3月完成。	
															H27					0	
															H28					0	
															H29					0	
															H30					0	
															R1					0	
															R2					0	
															R3					0	
累計															14,336	1,433	15,769	0			
岩泉町	13	◆ B	-	3	-	1	保育園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	24,448	H24 ~ H26	H23			0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。		
															H24	20,992		0		20,992	
															H25			14,234		▲ 14,234 平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。	
															H26		▲ 1,433	5,325		▲ 6,758 平成27年3月完成。	
															H27					0	
															H28					0	
															H29					0	
															H30					0	
															R1					0	
															R2					0	
															R3					0	
累計															20,992	▲ 1,433	19,559	0			

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
									都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	35,328	0	0	35,328	
											H25	19,435	0	16,834	2,601	
											H26	0	0	18,494	▲ 18,494	
											H27	4,018	0	14,006	▲ 9,988	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									79,374	都道県交付分 計		58,781	0	49,334	9,447	
									市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	35,328	0	0	35,328	
											H25	19,435	0	16,834	2,601	
											H26	0	0	18,494	▲ 18,494	
											H27	4,018	0	14,006	▲ 9,988	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									79,374	合計		58,781	0	49,334	9,447	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	37	C - 4 - 1 -	生産者再建支援事業	摂待地区、津軽石・赤前地区	県	市	間接	完了	70,638	H24 ~ H28	H23				0	
											H24	28,500		0	28,500	
											H25			27,759	▲ 27,759	H26年3月 摂待地区貸付分農業機械導入完了。
											H26			0	0	
											H27	24,478		20,687	3,791	H28年3月 津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
											H28			3,142	▲ 3,142	H29年2月 津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
累計	52,978	0	51,588	1,390												
宮古市	38	C - 5 - 1 -	摂待地区漁業集落防災機能強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172,200	H24 ~ H29	H23				0	
											H24	76,800		37,841	38,959	H24年6月 測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年12月本體工事発注。H25.7月完了予定。
											H25	52,350		7,162	45,188	H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。
											H26				0	
											H27				0	
											H28			2,349	▲ 2,349	H29.2避難誘導標識工事完了。
											H29			9,239	▲ 9,239	H29避難路実施設計、工事完了。
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
累計	129,150	0	56,591	72,559												
宮古市	39	C - 5 - 2 -	堀内地区漁業集落防災機能強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91,201	H24 ~ H28	H23				0	
											H24	89,025		6,724	82,301	H24.6月 測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交渉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。
											H25	32,700		30,880	1,820	H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲手続中。
											H26				0	
											H27				0	
											H28			2,942	▲ 2,942	H29.3避難誘導標識工事完了。
											H29		▲ 53,324		▲ 53,324	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855												

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	40	C	-	5	-	3	-	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	H24	～	H28	H23				0	H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。 H29.3避難誘導標識工事完了。
																		H24	41,475		17,456	24,019	
																		H25	55,875		436	55,439	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28			1,434	▲ 1,434	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
R3				0																			
累計	97,350	0	19,326	78,024																			
宮古市	41	C	-	5	-	4	-	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	H24	～	H27	H23				0	H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、 H27年3月完了。2戸分譲済み。 H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
																		H24	211,725		13,689	198,036	
																		H25	18,300		89,884	▲ 71,584	
																		H26	11,062		▲ 3,751	14,813	
																		H27			7,300	▲ 7,300	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
R3				0																			
累計	241,087	0	107,122	133,965																			
宮古市	42	C	-	5	-	5	-	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	完了	1,041,500	H24	～	H28	H23				0	用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25。 H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。 H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。 H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中 H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報 告業務完了。
																		H24	314,700		9,005	305,695	
																		H25	227,325		305,817	▲ 78,492	
																		H26	239,100		8,835	230,265	
																		H27			5,869	▲ 5,869	
																		H28			29,391	▲ 29,391	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
R3				0																			
累計	781,125	0	358,917	422,208																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	43	C	-	5	-	6	-	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	完了	262,500	H24	～	R2	H23				0	H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月 H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分譲 済み、1戸分譲手続中。 H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。 避難路工事契約済み。 北地区避難路測量設計業務委託 H31.7完了予定 北地区避難路測量設計業務委託R1.7.12完了。避難路整備工 R2.10避難路整備工事完了。
																		H24	97,575		28,926	68,649	
																		H25	121,800		12,604	109,196	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28			3,565	▲ 3,565	
																		H29			1,519	▲ 1,519	
																		H30			10,130	▲ 10,130	
																		R1		▲ 22,500	2,938	▲ 25,438	
																		R2			27,122	▲ 27,122	
																		R3				0	
累計	219,375	▲ 22,500	86,804	110,071																			
宮古市	44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	完了	429,820	H24	～	H30	H23				0	24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工 6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により 未契約となっている箇所については26年度に契約したい。 4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入 札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約し たい。 7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整 により未契約の1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。 10ヶ所完了。残り1ヶ所施工中。新たに事業間流用により実施 が認められた箇所につき、29年度中に契約したい。 11ヶ所完了。新たに事業間流用により実施が認められた箇所 につき、契約締結済。H30年度完了予定。 H30年9月28日で事業は全部完了済み。
																		H24	72,450		34,483	37,967	
																		H25	170,265		55,391	114,874	
																		H26	40,650		102,113	▲ 61,463	
																		H27			36,081	▲ 36,081	
																		H28		39,000	30,586	8,414	
																		H29			30,341	▲ 30,341	
																		H30			2,334	▲ 2,334	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	283,365	39,000	291,329	31,036																			
宮古市	46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	1,392,575	H24	～	H30	H23				0	<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。 撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成 済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。 <撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。 <津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。 <撰待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha) <津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手 <撰待工区>H29.3事業完了 <津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中 <津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成 H31.3月事業完了
																		H24	310,000		310,000	0	
																		H25	46,500		157,325	▲ 110,825	
																		H26	635,500		150,350	485,150	
																		H27	23,250		168,460	▲ 145,210	
																		H28	0		119,510	▲ 119,510	
																		H29		63,995	138,725	▲ 74,730	
																		H30			31,387	▲ 31,387	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	1,015,250	63,995	1,075,757	3,488																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	完了	978,586	H24	~	R1	H23				0	測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																		H24	158,475		17,958	140,517	
																		H25	161,550		9,653	151,897	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。
																		H26	153,660		374,670	▲ 221,010	H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道工事着手(~H28.1月)
																		H27	152,849		255,078	▲ 102,229	集落道工事(その1)~H28.6、集落道工事(その2)~H29.3
																		H28	107,405		▲ 152,165	259,570	H28.6その1工事完了
																		H29			157,343	▲ 157,343	その2工事完了。(H30.1.26)
																		H30			38,217	▲ 38,217	その3工事完了。(H30.11.19) H31.7避難路測量設計業務完了予定
																		R1			12,639	▲ 12,639	R1.7.12 避難路測量設計業務完了。避難路整備工事 R2.2.28完了。
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	733,939	0	713,393	20,546	
宮古市	66	C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	完了	183,550	H24	~	H26	H23				0	測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																		H24	140,625		4,707	135,918	
																		H25	25,950		▲ 1,923	27,873	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
																		H26	10,087			10,087	
																		H27				0	
																		H28		▲ 39,000		▲ 39,000	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	176,662	▲ 39,000	2,784	134,878	
宮古市	67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	完了	94,150	H24	~	R1	H23				0	測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)
																		H24	42,600		1,196	41,404	
																		H25	23,625		59,450	▲ 35,825	H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。
																		H26	4,387		714	3,673	H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。
																		H27				0	
																		H28			837	▲ 837	H29.3避難路実施設計業務完了
																		H29				0	
																		H30			8,400	▲ 8,400	避難路施工中 H31.6 完成予定
																		R1				0	避難路整備工事完了。(R1.6.28)
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	70,612	0	70,597	15	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	完了	17,000	H24	~	H26	H23			0	H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成		
																		H24	17,000	11,000	6,000			
																		H25		2,779	▲ 2,779		契約変更増 計画策定完了	
																		H26		2,916	▲ 2,916			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29			0			
																		H30			0			
																		R1			0			
																		R2			0			
																		R3			0			
																		累計	17,000	0	16,695		305	
																		宮古市	120	☆	F		-	3
H24			0																					
H25	47,402		47,402																					
H26		11,501	▲ 11,501																					
H27		603	▲ 603																					
H28		25,758	▲ 25,758																					
H29			0																					
H30	5,300	2,846	2,454																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	47,402	5,300	40,708	11,994																				
宮古市	130	C	-	5	-	10	-	田老野原地区漁業集落防災機能強化事業	野原地区	県	市	間接	完了	330,706	H26	~	H29					H23		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26	235,650	24,604	211,046	H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。		
																		H27		▲ 570	570			
																		H28		171,434	▲ 171,434	H28.2実施設計業務完了 H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手 その2工事完了(H29.12.12)。その3工事完了(H29.11.30~ H30.1.16)。		
																		H29	12,379	19,475	▲ 7,096			
																		H30			0			
																		R1			0			
																		R2			0			
																		R3			0			
																		累計	248,029	0	214,943	33,086		
																		大船渡市	45	C	-	6	-	1
H24	525,000	49,148	475,852																					
H25	0	96,503	▲ 96,503	H25年工事発注は10件。																				
H26	0	213,046	▲ 213,046	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。																				
H27	0	86,292	▲ 86,292	H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。																				
H28		35,799	▲ 35,799	H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。																				
H29		4,860	▲ 4,860	H29年工事発注は1件。																				
H30		7,290	▲ 7,290	H30年工事発注は1件																				
R1		2,898	▲ 2,898	R1工事発注は1件																				
R2		20,175	▲ 20,175	R2工事発注は1件。																				
R3			0																					
累計	525,000	0	516,011	8,989																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大船渡市	46	C	-	1	-	2	農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	1,901,001	H24	～	H29	H23	0		0	H25年1月中旬工事契約。				
																	H24	232,500	15,500	217,000					
																	H25	589,000	775,000	▲ 186,000	<吉浜工区>				
																	H26	544,050	410,750	133,300	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成				
																	H27	115,475	178,250	▲ 62,775	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成				
																	H28	45,725	64,092	▲ 18,367	<吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。				
																	H29		23,250	▲ 44,407	H30.3月工事完了				
																	H30		▲ 32,316	▲ 32,316					
																	R1			0					
																	R2			0					
																	R3			0					
																	累計	1,526,750	▲ 53,473	1,466,842	6,435				
																	大船渡市	62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業集落防災機能強化事業	越喜来地区
H24	22,500	3,150	19,350																						
H25	0	0	0																						
H26	0	18,850	▲ 18,850	H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。																					
H27	0	0	0																						
H28			0																						
H29			0																						
H30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
累計	22,500	0	22,000	500																					
大船渡市	125	C	-	1	-	3	漁港環境整備事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	H25	～	H26									
																	H24	0		0					
																	H25	1,500	0	1,500	他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。				
																	H26	0		0					
																	H27	0		0					
																	H28			0					
																	H29			0					
																	H30			0					
																	R1			0					
																	R2			0					
																	R3			0					
																	累計	1,500	0	0	1,500				
																	大船渡市	167	☆	F	-	3	-	1	-
H24			0																						
H25			0																						
H26			0																						
H27			0																						
H28			0																						
H29			0																						
H30		22,343	5,573	16,770																					
R1			15,723	▲ 15,723																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	0	22,343	21,296	1,047																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・ 大崎地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区、久喜 地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	H23	～	H24	H23	9,679		748	8,931	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地
																		H24			684	▲ 684	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	9,679	0	1,432	8,247																			
久慈市	33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)	久慈湊・ 大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	H24	～	H27	H23				0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24 25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約：10件中6件 移転先分譲契約：9件中0件 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一 部)完了。 移転先分譲契約：9件中9件 移転跡地買取状況：10件中9件
																		H24	204,351		59,907	144,444	
																		H25			143,422	▲ 143,422	
																		H26			936	▲ 936	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	204,351	0	204,265	86																			
久慈市	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	H24	～	H27	H23				0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24 事業完了
																		H24	50,506		14,975	35,531	
																		H25	9,027		44,558	▲ 35,531	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	59,533	0	59,533	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	H24	~	H26	H23			0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24 事業完了	
																		H24	7,440	7,440	0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	7,440	0	7,440		0
																		久慈市	36	C	-		5
H24	14,952	28,003	▲ 13,051																				
H25	56,968	13,208	43,760																				
H26		5,562	▲ 5,562																				
H27		8,887	▲ 8,887																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	71,920	0	55,660	16,260																			
久慈市	37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興整備実 施計画)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	4,200	H24	~	H24					H23	
																		H24	4,200	4,200	0		
																		H25		0	0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	4,200	0	4,200	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
久慈市	44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	1,072,900	H24	~	R2	H23				0	<ul style="list-style-type: none"> ・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約 	
																		H24	20,460		0	20,460		
																		H25	59,365		36,739	22,626		
																		H26	378,355		310,520	67,835		
																		H27	300,157		301,568	▲ 1,411		
																		H28			75,392	▲ 75,392		
																		H29	23,715	36,735	58,900	1,550		
																		H30		12,710	23,088	▲ 10,378		
																		R1			15,706	▲ 15,706		
																		R2			2,811	▲ 2,811		
																		R3				0		
																		累計	782,052	49,445	824,724	6,773		
																		久慈市	68	☆	F	-		3
H24				0																				
H25	14,040			14,040																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		5,628		5,628																				
R1			2,846	▲ 2,846																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	14,040	5,628	2,846	16,822																				
陸前高田市	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	広田	県	県	直接	完了	967,500	H24	~	H30	H23				0	<ul style="list-style-type: none"> H24.11ほ場整備工事契約 暗渠排水10ha。 H27.3ほ場整備工事21ha完成 ほ場整備工事中 H29.3ほ場整備工事完成 確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。 H31.3月事業完了 	
																		H24	131,750		255,750	▲ 124,000		
																		H25	155,000			155,000		
																		H26	261,640	135,935	124,341	273,234		
																		H27	23,250		228,625	▲ 205,375		
																		H28		24,277	66,650	▲ 42,373		
																		H29	13,263	24,459	44,175	▲ 6,453		
																		H30		▲ 19,763	30,152	▲ 49,915		
																		R1				0		
																		R2				0		
R3				0																				
累計	584,903	164,908	749,693	118																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	陸前高田地区	県	県	直接	完了	3,802,600	H24	~	R2	H23				0	<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
																		H24	822,275		89,125	733,150	
																		H25	1,278,750		1,508,026	▲ 229,276	<小友工区>ほ場整備86ha。 <下矢作工区>ほ場整備21ha。
																		H26	413,850	▲ 135,935	406,720	▲ 128,805	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。
																		H27	0		162,190	▲ 162,190	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha) <下矢作工区>H27年度事業完了
																		H28	7,750		51,227	▲ 43,477	<小友工区>H28年度事業完了 <高田沖工区>土地改良法の手続中。
																		H29	560,325		14,432	545,893	<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。
																		H30			471,973	▲ 471,973	<高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事 28ha完成。
																		R1			151,900	▲ 151,900	<高田沖工区>確定測量等の換地業務を実施。
																		R2			64,170	▲ 64,170	<高田沖工区>換地処分等の換地業務を実施。
																		R3				0	
																		累計	3,082,950	▲ 135,935	2,919,763	27,252	
																		陸前高田市	71	C	-	4	-
H24	11,037		10,509	528																			
H25	120,649		72,389	48,260	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注																		
H26	120,648		168,211	▲ 47,563	H26.10建築工事完了																		
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	252,334	0	251,109	1,225																			
陸前高田市	72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	H24	~	H26						
																		H24	7,666		5,941	1,725	
																		H25	105,462	▲ 6,446	64,988	34,028	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																		H26	111,163	▲ 2,326	141,549	▲ 32,712	H26.9建築工事完了
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	224,291	▲ 8,772	212,478	3,041	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	H24	~	H26	H23				0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.10建築工事完了
																		H24	10,108		7,461	2,647	
																		H25	136,314	6,446	83,246	59,514	
																		H26	136,314	2,326	200,801	▲ 62,161	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	282,736	8,772	291,508	0	
																		陸前高田市	74	C	-	4	
H24	2,100		0	2,100																			
H25	186,075		1,890	184,185																			
H26	186,075		361,370	▲ 175,295																			
H27			4,050	▲ 4,050																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	374,250	0	367,310	6,940																			
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	323,612	H24	~	H25						H23
																		H24	18,556		14,564	3,992	
																		H25	246,930		228,144	18,786	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28		▲ 22,777		▲ 22,777	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1	
																		陸前高田市	91	C	-	1	-
H24				0																			
H25	1,500		0	1,500																			
H26	0			0																			
H27				0																			
H28		▲ 1,500		▲ 1,500																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	148	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	完了	6,992	R1	~	R2	H23			0	
																				H24			0	
																				H25			0	
																				H26			0	
																				H27			0	
																				H28			0	
																				H29			0	
																				H30		5,593	5,593	
																				R1			▲ 5,574	
																				R2			0	
																				R3			0	
累計	0	5,593	5,574	19																				
釜石市	32	C	-	5	-	1	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	室浜	県	市	間接	完了	409,168	H24	~	R1	H23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																			H24	228,750	382,312	▲ 153,562		
																			H25	102,375	0	102,375		
																			H26	51,187	0	51,187		
																			H27	0	▲ 95,725	95,725	H28.1公社事業完了	
																			H28	0	▲ 88,068	▲ 88,068		
																			H29	0	0	0		
																			H30	12,631	▲ 12,385	25,016	30年10月~設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注	
																			R1		32,665	▲ 32,665	31年4月~周辺整備工事	
																			R2		▲ 2,500	2,500	事業費精査による執行減	
																			R3			0		
累計	382,312	▲ 75,437	304,367	2,508																				
釜石市	33	C	-	5	-	2	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	112,625	H24	~	H29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																			H24	102,450	6,123	96,327		
																			H25	0	5,290	▲ 5,290	25年6月用地買収,8月調査設計業務委託,9月不動産価格鑑定 評価業務発注。	
																			H26	0	59,163	▲ 59,163	26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注	
																			H27	0	7,586	▲ 7,586	27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約	
																			H28	0	7,127	▲ 7,127	28年10月~不動産鑑定、11月~行政無線工事、29年2月~用 地買収	
																			H29		▲ 820	820	29年5月~設計業務発注、10月~不動産鑑定、30年2月~整備 工事変更	
																			H30	▲ 17,981		▲ 17,981		
																			R1			0		
																			R2		▲ 1	1	事業費精査による執行減	
																			R3			0		
累計	102,450	▲ 17,981	84,468	1																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	311,345	H24	～	H30	H23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 協定変更(～H29.3) 事業費精査による執行減
																		H24	255,000	373,350	▲ 118,350	
																		H25	78,900	0	78,900	
																		H26	39,450	0	39,450	
																		H27	0	0	0	
																		H28	0	▲ 75,411	▲ 16,464	
																		H29		▲ 72,576	72,576	
																		H30		▲ 50,809	50,809	
																		R1		▲ 64,430	▲ 64,430	
																		R2			▲ 1	
																		R3			0	
累計	373,350	▲ 139,841	233,500	9																		
釜石市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	H23	～	H28	H23	6,045	5,755	290	24年3月測量調査設計業務委託発注。 25年5月～用地買収,10月水産業用地造成委託,26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。 26年4月～用地買収、12月～補償契約、27年3月整備等業務委託発注 27年7月委託契約変更、8月～補償契約、28年1月不動産鑑定 事業費精査による執行減
																		H24	247,741	46,300	201,441	
																		H25	0	404,144	▲ 404,144	
																		H26	230,559	27,415	203,144	
																		H27	0	▲ 12	12	
																		H28	0		0	
																		H29		▲ 743	▲ 743	
																		H30			0	
																		R1			0	
																		R2			▲ 3	
																		R3			0	
累計	484,345	▲ 743	483,599	3																		
釜石市	36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	完了	787,426	H24	～	R2	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 H25.9 不動産価格鑑定評価業務,10月 用地測量業務,12月 文化財調査,H26.2 測量調査設計業務を発注。 26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地買収、文化財発掘調査 27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買収、補償契約 28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約 30年5月～設計業務、5月～補償契約、6月～用地買収発注 31年4月～集落道整備工事、9月～用地買収 02年4月～集落道整備工事、8月～法面対策工事、10月～用地
																		H24	169,200	34,901	134,299	
																		H25	0	7,901	▲ 7,901	
																		H26	122,250	86,334	35,916	
																		H27	67,500	76,780	▲ 9,280	
																		H28	0	134,050	▲ 134,050	
																		H29		34,629	▲ 115,344	
																		H30		20,084	▲ 85,360	
																		R1	44,371	132,534	158,504	
																		R2			23,914	
																		R3			0	
累計	403,321	187,247	512,484	78,084																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	仮宿等	県	市	間接	完了	670,039	H24	~	R2	H23	0	0	0	24年10月工事発注。
																		H24	541,583	31,691	509,892	25年6月工事発注。
																		H25	371,736	83,256	288,480	
																		H26	0	0	0	
																		H27	0	102,491	▲ 102,491	27年10月工事発注
																		H28	0	137,900	▲ 137,900	
																		H29	▲ 410,790	10,628	▲ 421,418	仮宿、佐須完了。桑ノ浜、嬉石工事発注
																		H30		0	0	桑ノ浜、嬉石工事継続、白浜(釜石)発注
																		R1		34,230	▲ 34,230	元年10月平田、元年11月室浜発注
																		R2		22,982	▲ 22,982	平田、室浜工事実施、R3.9事業完了
																		R3			0	
																		累計	913,319	▲ 410,790	423,178	79,351
釜石市	39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石	県	県	直接	完了	256,527	H24	~	H27	H23	0	0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)
																		H24	86,800	9,300	77,500	
																		H25	51,150	128,650	▲ 77,500	ほ場整備工事实施中。
																		H26	46,500	41,850	4,650	ほ場整備工事8ha完成
																		H27	29,450	19,009	10,441	H28.3事業完了
																		H28	0	▲ 15,091	▲ 15,091	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0
釜石市	40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	H23	~	H25	H23	307,753	0	307,753	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事
																		H24	362,655	388,795	▲ 26,140	
																		H25	369,063	325,321	43,742	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
																		H26	0	105,696	▲ 105,696	事業完了
																		H27	0	0	0	
																		H28	0	▲ 209,723	▲ 209,723	
																		H29	▲ 9,936		▲ 9,936	
																		H30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0
釜石市	85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	完了	669,620	H24	~	R2	H23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																		H24	119,090	5,382	113,708	
																		H25	360,624	0	360,624	
																		H26	0	0	0	
																		H27	0	34,749	▲ 34,749	28年2月~設計業務発注
																		H28	0	86,847	▲ 86,847	28年5月~用地買収、29年1月~補償契約
																		H29		83,594	▲ 83,594	29年5月~用地買収、30年2月~補償契約
																		H30		154,452	▲ 154,452	30年6月~用地買収、30年5月~補償契約
																		R1	22,500	131,079	▲ 108,579	31年6月~補償契約、R2年2月~測量設計業務委託発注
																		R2		6,080	▲ 6,080	02年4月~造成工事、4月~測量業務委託
																		R3			0	
																		累計	479,714	22,500	502,183	31

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業	佐須	県	市	間接	完了	392,143	H24	~	R1	H23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年5月~用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月~補償契約、造成工事発注 27年7月~設計業務発注、8月~用地買収、補償契約 28年10月~不動産鑑定、29年1月~用地買収、補償契約 29年5月~用地買収、9月~測量調査業務、30年1月~土砂採取工事 30年4月~設計業務発注 31年4月~道路築造工事
																		H24	94,027	14,568	79,459	
																		H25	143,625	28,350	115,275	
																		H26	0	80,493	▲ 80,493	
																		H27	0	26,344	▲ 26,344	
																		H28	0	21,762	1,831	
																		H29			21,118	
																		H30		34,692	82,585	
																		R1			28,925	
																		R2			0	
																		R3			0	
累計	237,652	56,454	284,214	9,892																		
釜石市	108	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業	根浜	県	市	間接	完了	404,739	H24	~	H30	H23	0	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 協定変更(~H29.3) 事業費精査による執行減
																		H24	13,500	34,290	▲ 20,790	
																		H25	20,790	0	20,790	
																		H26	0	0	0	
																		H27	201,395	281,585	▲ 80,190	
																		H28	80,190	0	80,190	
																		H29		▲ 3,995	3,995	
																		H30		▲ 8,327	8,327	
																		R1		▲ 12,321	▲ 12,321	
																		R2		▲ 1	1	
																		R3			0	
累計	315,875	▲ 12,321	303,552	2																		
釜石市	109	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	完了	689,029	H24	~	R2	H23	0	0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年6月~補償契約、7月~設計業務委託、3月~造成工事 28年12月~造成工事、29年1月~設計業務委託 29年7月~造成工事、8月~用地買収、30年1月~補償契約 30年5月~設計業務委託、7月~補償契約 31年4月~道路築造工事、7月測量調査設計業務など 02年6月~用地測量、6月~跡地整備工事
																		H24	131,250	0	131,250	
																		H25	131,906	5,426	126,480	
																		H26	0	146,285	▲ 146,285	
																		H27	241,734	103,643	138,091	
																		H28	37,884	▲ 106,976	37,770	
																		H29		104,884	▲ 104,884	
																		H30		80,972	52,166	
																		R1		▲ 6,972	6,972	
																		R2		43,700	▲ 43,700	
																		R3			0	
累計	542,774	▲ 26,004	486,902	29,868																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	110	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	完了	189,611	H24	～	R2	H23	0	0	0	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 29年1月～設計業務委託変更 29年12月～造成工事 30年5月～設計業務発注 31年4月～周辺整備工事 02年4月～周辺整備工事、8月～物件移転補償
																		H24	10,500	0	10,500	
																		H25	51,242	36,299	14,943	
																		H26	0	5,008	▲ 5,008	
																		H27	31,245	9,149	22,096	
																		H28	25,050	▲ 3,056	28,106	
																		H29		22,685	20,256	
																		H30		58,012	▲ 58,012	
																		R1	1,485	29,701	▲ 28,216	
																		R2		3,013	▲ 3,013	
																		R3			0	
累計	119,522	22,685	140,555	1,652																		
釜石市	111	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	完了	3,586,883	H24	～	R2	H23	0	0	0	26年1月～用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 28年6月～造成工事、7月～工事委託、9月～補償契約 29年8月～設計業務委託、用地買収 30年6月～設計業務発注、4月～用地買収 31年4月～水路整備工事、5月～用地買収、9月～周辺整備工 02年4月～流末水路整備工事、6月～用地測量、10月～跡地整
																		H24	79,500	0	79,500	
																		H25	279,000	49,870	229,130	
																		H26	0	▲ 3,826	3,826	
																		H27	933,320	778,015	155,305	
																		H28	24,956	495,522	▲ 240,948	
																		H29		596,358	444,211	
																		H30		281,505	137,728	
																		R1		754,453	▲ 754,453	
																		R2		16,987	▲ 16,987	
																		R3			0	
累計	1,316,776	1,373,385	2,652,849	37,312																		
釜石市	112	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	46,735	H24	～	H30	H23	0	0	0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注 30年8月～周辺整備工事発注
																		H24	9,000	0	9,000	
																		H25	26,475	8,019	18,456	
																		H26	0	20,869	▲ 20,869	
																		H27	34,998	3,017	31,981	
																		H28	0	0	0	
																		H29		0	0	
																		H30		3,143	▲ 3,143	
																		R1		▲ 35,422	▲ 35,422	
																		R2			0	
																		R3			0	
累計	70,473	▲ 35,422	35,048	3																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	65,883	H24	~	H30	H23	0	0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務 委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補 償契約 28年10月~用地買収 29年9月~測量調査設計業務 30年10月~周辺整備工事発注 事業費精査による執行増	
																		H24	52,500	2,956	49,544		
																		H25	44,250	35,190	9,060		
																		H26	0	46,461	▲ 46,461		
																		H27	0	▲ 12,081	12,081		
																		H28	0	9,005	▲ 9,005		
																		H29	0	9,197	▲ 9,197		
																		H30	0	▲ 44,274	44,274		
																		R1	0	▲ 47,337	▲ 47,337		
																		R2	0	2,954	▲ 2,954		
																		R3	0	0	0		
																		累計	96,750	▲ 47,337	49,408		5
																		釜石市	129	C	-		4
H24	0	0	0																				
H25	41,431	19,416	22,015																				
H26	0	0	0																				
H27	0	0	0																				
H28	0	▲ 22,015	▲ 22,015																				
H29	0	0	0																				
H30	0	0	0																				
R1	0	0	0																				
R2	0	0	0																				
R3	0	0	0																				
累計	41,431	▲ 22,015	19,416	0																			
釜石市	130	◆C	-	4	-	1	-	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	H25	~	H25					H23	
																		H24	0	0	0		
																		H25	544	480	64		
																		H26	0	0	0		
																		H27	0	0	0		
																		H28	0	0	0		
																		H29	0	▲ 64	▲ 64		
																		H30	0	0	0		
																		R1	0	0	0		
																		R2	0	0	0		
																		R3	0	0	0		
																		累計	544	▲ 64	480	0	

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	137	☆	F	-	3	-	1	-	1	釜石市	県	県	直接	完了	116,709	H25	～	R2	H23	0		0	
																			H24	0		0	
																			H25	60,764		40,634	20,130
																			H26	32,156		33,434	▲ 1,278
																			H27	0			0
																			H28	0			0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1			3,291	▲ 3,291
																			R2		446	4,268	▲ 3,822
																			R3				0
累計	92,920	446	81,627	11,739																			
釜石市	144		C	-	5	-	14	-		唐丹地区	県	市	間接	完了	1,005,207	H25	～	R2	H23	0		0	
																			H24	0		0	
																			H25	9,750		9,963	▲ 213
																			H26	498,000		368,879	129,121
																			H27	75,000		178,236	▲ 103,236
																			H28	75,000		3,085	71,915
																			H29			35,208	▲ 35,208
																			H30			16,734	▲ 16,734
																			R1		96,155	115,502	▲ 19,347
																			R2			25,502	▲ 25,502
																			R3				0
累計	657,750	96,155	753,109	796																			
大槌町	38		C	-	4	-	1			町方	県	町	間接	完了	20,000	H24	～	H25	H23			0	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入
																			H24	7,500		4,605	2,895
																			H25	7,500		6,673	827
																			H26			3,595	▲ 3,595
																			H27				0
																			H28				0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
累計	15,000	0	14,873	127																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大槌町	39	◆	C	-	4	-	1	-	1	元村地区農産物加工集会施設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	H24	～	H24	H23			0	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月	
																				H24	2,400	600	2,774		226
																				H25					0
																				H26					0
																				H27					0
																				H28					0
																				H29					0
																				H30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
累計	2,400	600	2,774	226																					
大槌町	40	◆	C	-	4	-	1	-	2	元村地区農産物加工集会施設改修事業に伴う調理資機材購入事業	元村	県	町	間接	完了	250	H24	～	H24	H23			0	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月	
																				H24	800	▲ 600	86		114
																				H25					0
																				H26					0
																				H27					0
																				H28					0
																				H29					0
																				H30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
累計	800	▲ 600	86	114																					
大槌町	41		C	-	5	-	1			吉里吉里地区漁業集落排水事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	H23	～	H23	H23	7,500		7,500		
																				H24			0		0
																				H25			0		0
																				H26					0
																				H27					0
																				H28					0
																				H29					0
																				H30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
累計	7,500	0	0	7,500																					
大槌町	42		C	-	5	-	2			浪板地区漁業集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	H23	～	H23	H23	750		750		
																				H24			0		0
																				H25			0		0
																				H26					0
																				H27					0
																				H28					0
																				H29					0
																				H30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
累計	750	0	0	750																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大槌町	100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	310,140	H25	～	R2	H23				0	H25に建築設計を実施 27年3月 工事発注 27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完 29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注 30年7月 監理委託完了 R1年10月 工事発注 R3年3月 完了			
																	H24				0				
																	H25	14,250		708	13,542				
																	H26	1,875		11,059	▲ 9,184				
																	H27	16,500		505	15,995				
																	H28	0		13,398	▲ 13,398				
																	H29	233,250		192,742	40,508				
																	H30		▲ 33,270	11,943	▲ 45,213				
																	R1			2,016	▲ 2,016				
																	R2				0				
																	R3				0				
																	累計	265,875	▲ 33,270	232,371	234				
																	大槌町	101	C	-	1		-	2	漁港環境整備 事業
H24				0																					
H25	26,250		911	25,339																					
H26	6,750		28,011	▲ 21,261																					
H27	28,500		4,181	24,319																					
H28	0		20,014	▲ 20,014																					
H29	261,000		222,615	38,385																					
H30			42,894	▲ 42,894																					
R1			1,200	▲ 1,200																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	322,500	0	319,826	2,674																					
大槌町	115	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	完了	58,782						H25			
																	H24				0				
																	H25	19,698			19,698				
																	H26				0				
																	H27				0				
																	H28				0				
																	H29				0				
																	H30		16,063		16,063				
																	R1		6,124	17,681	▲ 11,557				
																	R2		5,139	4,269	870				
																	R3				0				
																	累計	19,698	27,326	21,950	25,074				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大槌町	120	C	-	1	-	3	農用地災害復旧区画整理事業計画策定	大船渡・釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	H25	～	H27	H23				0	H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定
																	H24				0	
																	H25	10,000		5,000	5,000	
																	H26			4,697	▲ 4,697	
																	H27			0	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	10,000	0	9,697	303	
																	大槌町	125	C	-	1	
H24				0																		
H25				0																		
H26	221,650		0	221,650																		
H27	0		69,750	▲ 69,750																		
H28			52,312	▲ 52,312																		
H29		▲ 76,337	4,401	▲ 80,738																		
H30				0																		
R1		▲ 18,850		▲ 18,850																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	221,650	▲ 95,187	126,463	0																		
山田町	14	C	-	5	-	1	大浦地区漁業集落防災機能強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	H24	～	H26						H23
																	H24	199,500		40,312	159,188	
																	H25			159,178	▲ 159,178	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	199,500	0	199,490	10	
																	山田町	15	C	-	6	-
H24	18,750		8,682	10,068																		
H25			9,922	▲ 9,922																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	18,750	0	18,604	146																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	16	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(小 谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	完了	10,000	H24	~	H30	H23				0	本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施 上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施がで きなかつた。 H26はC-6-4(直接補助)より負担 H27はC-6-4(直接補助)より負担 H28はC-6-4(直接補助)より負担 H31.2 事業完了
																		H24	7,500		0	7,500	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			6,228	▲ 6,228	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	7,500	0	6,228	1,272																			
山田町	18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	完了	2,827,973	H24	~	R3	H23				0	H25.2工事契約 ほ場整備工事实施中 H27.4ほ場整備工事22ha完成 H28.4ほ場整備工事65ha完成 新たな工区の土地改良法手続中。 ＜豊間根工区＞H29.9月ほ場整備工事契約。 ＜荒川工区＞H30.3月ほ場整備工事契約。 ＜豊間根工区＞H31.4月ほ場整備工事 1ha完成見込み。 ＜荒川工区＞H31.6月ほ場整備工事 26完成見込み。 ＜豊間根工区＞確定測量等換地業務を実施。 ＜豊間根工区＞確定測量等換地業務を実施。 R3年7月 完了
																		H24	465,000		204,212	260,788	
																		H25	457,250		638,579	▲ 181,329	
																		H26	897,450		310,000	587,450	
																		H27	0		360,733	▲ 360,733	
																		H28			187,549	▲ 187,549	
																		H29	142,579	42,595	149,763	35,411	
																		H30		186,804	155,000	31,804	
																		R1			116,250	▲ 116,250	
																		R2			54,250	▲ 54,250	
																		R3			0	0	
累計	1,962,279	229,399	2,176,336	15,342																			
山田町	19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	完了	131,520	H24	~	H30	H23				0	H24に建築設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし 他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28. 12月を予定 H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし H30.3 工事発注 H31.2 完成
																		H24	35,250		787	34,463	
																		H25	53,677		0	53,677	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		4,757	▲ 4,757	
																		H28			5,509	▲ 5,509	
																		H29		9,712	28,596	▲ 18,884	
																		H30			15,952	▲ 15,952	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	88,927	9,712	55,601	43,038																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	完了	111,160	H24	~	H30	H23				0	H24に建築設計実施
																		H24	28,500		787	27,713	
																		H25	52,177		0	52,177	工事入札不調により契約なし
																		H26	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし
																		H27	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定
																		H28			3,353	▲ 3,353	H28.7に公園設計実施
																		H29	2,692		72,588	▲ 69,896	他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし
																		H30			5,714	▲ 5,714	H30.1 工事発注
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	80,677	2,692	82,442	927																			
山田町	49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	H24	~	H26	H23				0	同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度
																		H24	75,000		0	75,000	
																		H25			74,454	▲ 74,454	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工 事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																		H26			500	▲ 500	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	75,000	0	74,954	46																			
山田町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	完了	99,465	H24	~	H28	H23				0	同上
																		H24	90,000		0	90,000	
																		H25			68,685	▲ 68,685	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年 度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																		H26			414	▲ 414	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																		H27			0	0	
																		H28			5,499	▲ 5,499	事業完了
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1		▲ 15,401		▲ 15,401	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	90,000	▲ 15,401	74,598	1																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	H24	~	H26	H23				0	24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。 25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)。 26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締
																		H24	888,750		105,474	783,276	
																		H25			0	0	
																		H26			783,276	▲ 783,276	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	888,750	0	888,750	0	
																		山田町	81	C	-	1	
H24	10,000		5,000	5,000																			
H25	40,000		11,502	28,498																			
H26	0		7,188	▲ 7,188																			
H27	0		2,707	▲ 2,707																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1		▲ 23,603		▲ 23,603																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	50,000	▲ 23,603	26,397	0																			
山田町	92	◆C	-	1	-	3	-	観光資源(海 浜)復旧・復興 計画調査事業	浦の浜地 区	県	県	直接	完了	10,000	H25	~	H27						H23
																		H24				0	
																		H25	8,000		5,636	2,364	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	8,000	0	5,636	2,364	

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	94	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	完了	84,787	H25	～	R2	H23				0	
																				H24				0	
																				H25	67,829			67,829	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1			21,780	▲ 21,780	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	67,829	0	21,780	46,049																					
岩泉町	10		C	-	5	-	1	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	完了	2,449,302	H23	～	H29	H23	175,500		14,699	160,801	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注 【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成 25年10月、1工区完成。 【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次 造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。 【避難路】平成27年3月完成。 【集落再編】平成27年3月完成。 【簡易水道施設等】平成28年3月完成。 【調整池】平成28年5月完成。 【緑地】平成30年1月完成。 【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。
																				H24	864,000		282,732	581,268	
																				H25	1,365,900		430,679	935,221	
																				H26	198,000		664,679	▲ 466,679	
																				H27			115,771	▲ 115,771	
																				H28			10,554	▲ 10,554	
																				H29		▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
																				H30		▲ 534,283		▲ 534,283	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	303,914																					
岩泉町	11		C	-	6	-	1	-	-	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	H24	～	H26	H23				0	平成25年1月、嵩上げ工事発注。 変更契約による減。
																				H24	72,000		36,619	35,381	
																				H25				0	
																				H26			▲ 2,792	2,792	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	72,000	0	33,827	38,173																					
岩泉町	19		C	-	4	-	1	-	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	H24	～	H25	H23				0	平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格 納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完
																				H24	20,025		16,537	3,488	
																				H25			3,283	▲ 3,283	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	20,025	0	19,820	205																					

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	15	C - 5 - 1 -	平井賀漁港地区 漁業集落防 災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	2,518,176	H23 ~ R2	H23	403,275		107,207	296,068	<土地利用高度化再編>
											H24	1,489,327		140,003	1,349,324	
											H25			426,398	▲ 426,398	<土地利用高度化再編> 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 <集落道整備> 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 <水産飲雑用水施設> 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 <集落排水処理施設> 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
											H26			696,026	▲ 696,026	<土地利用高度化再編> 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 <集落道整備> 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月~3月 集落道用地購入。 26年4月~12月 物件補償。 <集落排水施設> 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月~1月 施設用地購入。
											H27			361,621	▲ 361,621	<土地利用高度化再編> 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 <集落道整備> 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月~8月 用地購入。 27年4月~11月 物件補償。 <集落排水施設> 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。
											H28			56,837	▲ 56,837	30年3月事業完了予定。
											H29			32,140	▲ 32,140	31年3月事業完了予定。
											H30			5,266	▲ 5,266	32年3月事業完了予定。
											R1			31,714	▲ 31,714	33年3月 完了予定。
											R2		▲ 3,970	27,156	▲ 31,126	33年3月 完了
R3				0												
累計			1,892,602	▲ 3,970	1,884,368	4,264										

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	16	C - 5 - 2 -	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	完了	1,675,000	H23 ~ R2	H23	296,625		45,385	251,240	<土地利用高度化再編>
											H24	959,625		140,060	819,565	
											H25			665,186	▲ 665,186	<土地利用高度化再編> 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 <集落道整備> 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 <水産飲雑用水> 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務 発注、25年9月完了。 <集落排水施設> 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
											H26			92,430	▲ 92,430	<土地利用高度化再編> 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完 了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 <集落道整備> 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 <集落排水施設> 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。
											H27			230,520	▲ 230,520	<集落道整備> 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完 了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月 完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月~3月 用地購入。 <集落排水施設> 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月~27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。
											H28			34,374	▲ 34,374	30年3月事業完了予定。
											H29			0	0	31年3月事業完了予定。
											H30			43,926	▲ 43,926	32年3月事業完了予定。
											R1			30,711	▲ 30,711	33年3月 完了予定。
											R2			▲ 26,541	26,541	33年3月 完了
R3				0												
累計			1,256,250	0	1,256,051	199										

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
田野畑村	17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	H24	~	H25	H23			0	25年2月 設計業務発注、5月完了。 25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月~3月 備品購入。
																				H24	112,800	5,402	107,398	
																				H25		99,048	▲ 99,048	
																				H26			0	
																				H27			0	
																				H28			0	
																				H29			0	
																				H30			0	
																				R1			0	
																				R2			0	
																				R3			0	
累計	112,800	0	104,450	8,350																				
田野畑村	18		C	-	6	-	1	-	機漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	H23	~	H24	H23	7,875	0	7,875	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。	
																			H24		▲ 1,491	6,384		▲ 7,875
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0																				
田野畑村	19		C	-	6	-	2	-	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	H23	~	H24	H23	4,350	0	4,350	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。	
																			H24		2,375	6,725		▲ 4,350
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	4,350	2,375	6,725	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
田野畑村	20	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地 区	県	村	間接	完了	90,515	H23	~	R2	H23	40,500		0	40,500	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによ 27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅 れによる) 27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。 隣接する防潮堤事業との調整により、31年度より工事開始予 定。 33年3月 完了予定。 33年3月 完了
																		H24	24,300	▲ 884	40,851	▲ 17,435	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27			16,752	▲ 16,752	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2		3,970	6,312	▲ 2,342	
																		R3				0	
累計	64,800	3,086	63,915	3,971																			
田野畑村	56	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	完了	101,277	H25	~	R2	H23			0	27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによ 27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅 れによる) 27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。 隣接する防潮堤事業との調整により、31年度より工事開始予 定。 33年3月 完了予定。 33年3月 完了	
																		H24			0		0
																		H25	147,659		14,282		133,377
																		H26			0		0
																		H27			0		0
																		H28			0		0
																		H29			0		0
																		H30		▲ 54,927			▲ 54,927
																		R1		▲ 6,124	3,968		▲ 10,092
																		R2		▲ 5,585			▲ 5,585
																		R3					0
累計	147,659	▲ 66,636	18,250	62,773																			
普代村	3	C	-	5	-	1	-	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	完了	84,000	H24	~	H26	H23			0	【沢】 26.1.27 工事発注 26.7.31 工事完成 【堀内】26.4.16 工事発注 27.3.18 工事完成	
																		H24	39,375		0		39,375
																		H25	23,625		29,970		▲ 6,345
																		H26			33,030		▲ 33,030
																		H27			0		0
																		H28			0		0
																		H29			0		0
																		H30			0		0
																		R1			0		0
																		R2			0		0
																		R3			0		0
累計	63,000	0	63,000	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
普代村	4	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	H24	～	H25	H23			0	24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了	
																		H24	127,500	80,630	46,870		
																		H25		46,870	▲ 46,870		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	127,500	0	127,500		0
普代村	5	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	堀内漁港 地区	県	県	直接	完了	79,218	H24	～	H26	H23			0	24年7月 工事発注	
																		H24	112,500	18,090	94,410		
																		H25	0	41,324	▲ 41,324		H26.4.11完成
																		H26	0		0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29		▲ 53,085	▲ 53,085		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	112,500	▲ 53,085	59,414		
野田村	15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	152,543	H24	～	H27	H23			0	24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入	
																		H24	84,257	72,883	11,374		
																		H25	30,150	27,405	2,745		格納庫：25年4月発注、11月竣工。ハウス：25年12月発注、26年1月納品。
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	114,407	0	100,288		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
野田村	16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	H23	~	H24	H23	30,000		27,735	2,265	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等
																		H24	206,250		26,987	179,263	
																		H25			181,516	▲ 181,516	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	236,250	0	236,238	12	
																		野田村	17	C	-	6	
H24	30,000		20,738	9,262																			
H25	7,500		7,114	386																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	37,500	0	27,852	9,648																			
野田村	31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	3,800	H24	~	H24						H23
																		H24	3,800		3,800	0	
																		H25			0	0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	3,800	0	3,800	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
野田村	34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	完了	693,000	H24	~	R2	H23				0	<ul style="list-style-type: none"> ・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 	
																		H24	299,770		0	299,770		
																		H25	0		22,858	▲ 22,858		
																		H26	109,275		200,205	▲ 90,930		
																		H27	80,755		194,432	▲ 113,677		
																		H28			48,608	▲ 48,608		
																		H29	15,345	23,715	37,975	1,085		
																		H30		8,215	14,887	▲ 6,672		
																		R1			10,126	▲ 10,126		
																		R2			1,814	▲ 1,814		
																		R3						
																		累計	505,145	31,930	530,905	6,170		
																		野田村	38	C	-	5		-
H24	4,945		3,937	1,008																				
H25			1,008	▲ 1,008																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	4,945	0	4,945	0																				
野田村	57	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	完了	12,056	H25	~						R2	
																		H24				0		
																		H25	9,644		0	9,644		
																		H26			0	0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	9,644	0	0	9,644		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
洋野町	14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援 事業(野菜加工 施設整備)	二ツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	H24	~	H24	H23			0	24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備	
																		H24	6,683	5,880	803		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	6,683	0	5,880	803																			
洋野町	15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	H24	~	H25	H23			0	24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、	
																		H24	90,000	50,967	39,033		
																		H25		39,033	▲ 39,033		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	90,000	0	90,000	0																			
洋野町	16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	64,900	H24	~	H25	H23			0	24年11月工事発注	
																		H24	60,000	42,147	17,853		
																		H25		5,881	▲ 5,881		H25.9.30完成
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1		▲ 11,325	▲ 11,325		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	60,000	▲ 11,325	48,028	647																			

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
																	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
洋野町	19	C - 5 - 1 -	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	完了	156,000	H24 ~ H28	H23				0	24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。											
											H24	117,000		20,435	96,565												
											H25			6,693	▲ 6,693	26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約 (3軒)26年10月契約。											
											H26			84,374	▲ 84,374												
											H27			5,498	▲ 5,498												
											H28				0												
											H29				0												
											H30				0												
											R1				0												
											R2				0												
											R3				0												
											累計	117,000	0	117,000	0												
											市町村交付分											H23	0	0	0	0	
											各年度別合計											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0												
											H26	0	0	0	0												
											H27	0	0	0	0												
											H28	0	0	0	0												
											H29	0	0	0	0												
											H30	0	0	0	0												
											R1	0	0	0	0												
											R2	0	0	0	0												
											R3	0	0	0	0												
0 市町村交付分計												0	0	0	0												
都道県交付分											H23	1,289,852	0	201,529	1,088,323												
各年度別合計											H24	12,743,004	0	3,783,836	8,959,168												
											H25	8,428,956	0	8,043,335	385,621												
											H26	5,937,293	0	6,969,361	▲ 1,032,068												
											H27	2,379,856	0	4,343,383	▲ 1,963,527												
											H28	403,960	0	2,129,471	▲ 1,725,511												
											H29	1,261,856	0	1,483,499	▲ 221,643												
											H30	0	0	1,433,718	▲ 1,433,718												
											R1	45,856	0	1,727,048	▲ 1,681,192												
											R2	0	0	328,432	▲ 328,432												
											R3	0	0	0	0												
42,821,469 都道県交付分計												32,490,633	0	30,443,612	2,047,021												
市町村都道県計											H23	1,289,852	0	201,529	1,088,323												
各年度別合計											H24	12,743,004	0	3,783,836	8,959,168												
											H25	8,428,956	0	8,043,335	385,621												
											H26	5,937,293	0	6,969,361	▲ 1,032,068												
											H27	2,379,856	0	4,343,383	▲ 1,963,527												
											H28	403,960	0	2,129,471	▲ 1,725,511												
											H29	1,261,856	0	1,483,499	▲ 221,643												
											H30	0	0	1,433,718	▲ 1,433,718												
											R1	45,856	0	1,727,048	▲ 1,681,192												
											R2	0	0	328,432	▲ 328,432												
											R3	0	0	0	0												
42,821,469 合計												32,490,633	0	30,443,612	2,047,021												

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鎌ヶ崎	県	県	直接	完了	39,423	H23				0		
															H24	90,750		0	90,750		
															H25			412	▲ 412	25年10月用地測量発注、実施中	
															H26			2,375	▲ 2,375	26年12月用地補償に着手、実施中	
															H27			980	▲ 980	27年12月交差点設計に着手、実施中	
															H28			28,717	▲ 28,717	29年3月工事着手、実施中	
															H29			40	▲ 40	29年8月工事完成	
															H30		▲ 58,226		▲ 58,226		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	90,750	▲ 58,226	32,524	0		
															宮古市	48	D	-	1	-	2
H24	24,750	▲ 24,750	0	0																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27			0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																	
宮古市	49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,953,409							
															H24	2,918,125		7,531	2,910,594		
															H25	3,320,625		492,725	2,827,900	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注	
															H26	739,375	▲ 121,625	2,276,265	▲ 1,658,515	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸	
															H27	528,379		4,810,905	▲ 4,282,526	鴨崎、実田、西町	
															H28		▲ 46,278		▲ 46,278		
															H29				0		
															H30		▲ 550		▲ 550		
															R1				0		
															R2	246,807		158,200	88,607	事業の一部についてR3年度に延長	
															R3			31,315	▲ 31,315	令和3年10月完了	
															累計	8,002,686	▲ 168,453	7,776,941	57,292		
															宮古市	50	D	-	4	-	4
H24	65,625		0	65,625																	
H25			42,000	▲ 42,000	20戸 H26.3契約																
H26			0	0	応募なし																
H27			0	0	応募なし																
H28			0	0	応募なし																
H29			0	0	応募なし																
H30			0	0	応募なし																
R1		▲ 23,625		▲ 23,625																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (宮古市)	県	県	直接	完了	785,855	H24 ~ R2	H23				0		
															H24	12,751		0	12,751		
															H25	80,609		0	80,609	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															H26			0	0		
															H27			78,769	▲ 78,769	入居144戸分	
															H28	113,626	74,697	129,076	59,247	入居162戸分	
															H29	98,000	124,687	143,338	79,349	入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施	
															H30			144,595	▲ 144,595		
															R1	137,667		146,259	▲ 8,592		
															R2	45,582		29,460	16,122		
															R3				0		
累計	488,235	199,384	671,497	16,122																	
宮古市	52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業 (宮古市)	県	県	直接	完了	117,260	H24 ~ R2	H23				0		
															H24	1,957		0	1,957		
															H25	12,375		0	12,375	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															H26			0	0		
															H27			10,653	▲ 10,653	入居106戸分	
															H28	7,620	25,697	15,807	17,510	入居130戸分	
															H29		17,506	17,257	249	入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施	
															H30		12,852	15,983	▲ 3,131		
															R1			17,120	▲ 17,120		
															R2	9,936		7,442	2,494		
															R3				0		
累計	31,888	56,055	84,262	3,681																	
宮古市	53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路) (宮古市)	県	県	直接	完了	52,121	H24 ~ H24	H23				0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
															H24	42,400	▲ 703	41,697	0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	42,400	▲ 703	41,697	0																	
宮古市	54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業 (宮古市)	県	県	直接	完了	38,580	H24 ~ H28	H23				0		
															H24	23,200	▲ 264	0	22,936		
															H25	23,616		0	23,616		
															H26			11,424	▲ 11,424	佐原地区H27.3、磯鷲地区H27.3、宮町地区H27.3、契約	
															H27			19,433	▲ 19,433	本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町	
															H28			0	0		
															H29		▲ 15,688		▲ 15,688		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	46,816	▲ 15,952	30,857	7																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	-	1			完了	1,330	H24 ~ H27	H23				0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
															H24	800	264	1,064	0		
															H25			0	0		
															H26			0	0		
															H27			0	0		
															H28			0	0		
															H29			0	0		
															H30			0	0		
															R1			0	0		
															R2			0	0		
															R3			0	0		
															累計	800	264	1,064	0		
宮古市	68		D	-	1	-	3	-			完了	640,000	H24 ~ H30	H23				0	24年12月詳細設計発注、25年6月完了		
														H24	41,250		21,038	20,212			
														H25	41,250		9,165	32,085			
														H26	173,250		19,403	153,847			
														H27	158,400		238,364	▲ 79,964			
														H28	31,350		131,029	▲ 99,679			
														H29	82,500		98,213	▲ 15,713			
														H30			462	▲ 462			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
														累計	528,000	0	517,674	10,326			
宮古市	69		D	-	1	-	4	-			完了	1,681,515	H24 ~ R2	H23				0	24年11月詳細設計発注、実施中		
														H24	41,250		41,250	0			
														H25	18,975		▲ 34,135	53,110			
														H26	173,250		29,431	143,819			
														H27			44,614	▲ 44,614			
														H28	961,950		406,722	555,228			
														H29	223,575		360,455	▲ 136,880			
														H30			186,008	▲ 186,008			
														R1		▲ 31,750	28,953	▲ 60,703			
														R2				0			
														R3				0			
														累計	1,419,000	▲ 31,750	1,063,298	323,952			
宮古市	70		D	-	1	-	5	-			完了	1,341,919	H24 ~ H29	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中		
														H24	57,750		57,750	0			
														H25	45,375		30,684	14,691			
														H26	437,250		39,928	397,322			
														H27	503,250		427,069	76,181			
														H28	86,625		436,468	▲ 349,843			
														H29			115,184	▲ 115,184			
														H30		▲ 23,167		▲ 23,167			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
														累計	1,130,250	▲ 23,167	1,107,083	0			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	71	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	完了	3,390,000	H24	~	R2	H23			0	25年3月用地測量発注、実施中	
																		H24	107,250		81,675	25,575	
																		H25	132,000		72,925	59,075	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																		H26	453,750		54,733	399,017	26年12月用地補償に着手、実施中
																		H27	495,000		583,451	▲ 88,451	27年9月工事発注、実施中
																		H28	396,000		767,950	▲ 371,950	29年3月工事实施中
																		H29	1,089,000		305,227	783,773	30年3月工事实施中
																		H30			471,310	▲ 471,310	31年3月工事实施中
																		R1	123,750		292,867	▲ 169,117	32年3月工事实施中
																		R2			156,548	▲ 156,548	33年3月工事完成
																		R3				0	
																		累計	2,796,750	0	2,786,686	10,064	
																		宮古市	72	D	-	1	-
H24	165,000		165,000	0																			
H25	132,000		90,833	41,167	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中																		
H26	453,750		24,418	429,332	26年6月用地補償に着手、実施中																		
H27	859,650		494,467	365,183	27年10月工事発注、実施中																		
H28	1,611,225		1,665,132	▲ 53,907	29年3月工事实施中																		
H29	462,000		508,016	▲ 46,016	30年3月工事实施中																		
H30	350,625		920,276	▲ 569,651	31年3月工事实施中																		
R1				0	32年3月工事实施中																		
R2				0	33年3月工事完成																		
R3				0																			
累計	4,034,250	0	3,868,142	166,108																			
宮古市	73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	完了	5,280,000	H24	~	R2						
																		H24	132,000		132,000	0	
																		H25	107,250		59,882	47,368	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																		H26	495,000		190,125	304,875	26年6月に用地補償を開始、実施中
																		H27	1,310,100		502,089	808,011	27年12月工事発注、実施中
																		H28	759,000		1,108,062	▲ 349,062	29年3月工事实施中
																		H29	660,000		1,379,472	▲ 719,472	30年3月工事实施中
																		H30	892,650		801,468	91,182	31年3月工事实施中
																		R1			122,378	▲ 122,378	32年3月工事实施中
																		R2			27,553	▲ 27,553	33年3月工事完成
																		R3				0	
																		累計	4,356,000	0	4,323,029	32,971	
																		宮古市	74	D	-	4	-
H24	129,500		656	128,844	H25.7 用地価格交渉中																		
H25	490,875		58,725	432,150	H26.3設計終了																		
H26	104,125	121,625	765	224,985	H26.7工事発注 35戸																		
H27			757,307	▲ 757,307	完成																		
H28		▲ 28,663		▲ 28,663																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	724,500	92,962	817,453	9																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	H24	~	H27	H23			0	H24年度から実施中 H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検 H25年度15回+住まいの展示会 H26年度20回+住まいの展示会	
																				H24	1,200		247		953
																				H25	1,200		1,396		▲ 196
																				H26	0		757		▲ 757
																				H27	0		0		0
																				H28					0
																				H29					0
																				H30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				累計	2,400	0	2,400		0
																				宮古市	121	★	F		-
H24				0																					
H25	316,793		42,753	274,040																					
H26			25,870	▲ 25,870																					
H27			23,331	▲ 23,331																					
H28			5,911	▲ 5,911																					
H29		▲ 120,000	27,239	▲ 147,239																					
H30			5,466	▲ 5,466																					
R1		▲ 12,840		▲ 12,840																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	316,793	▲ 132,840	130,570	53,383																					
宮古市	138		D	-	5	-	4	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	(宮古市)	県	県	直接	完了	105,393	R2	~	R2					H23	
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2	85,415	2,412	87,824	3	
																				R3				0	
																				累計	85,415	2,412	87,824	3	
																				大船渡市	26		D	-	4
H24	1,207,500		414,913	792,587																					
H25	1,408,750		357,801	1,050,949																					
H26	7,121,318		2,482,069	4,639,249																					
H27	0		4,376,594	▲ 4,376,594																					
H28			1,662,218	▲ 1,662,218																					
H29		▲ 202,987		▲ 202,987																					
H30		▲ 299,917		▲ 299,917																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595	0																					

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	H23 ~ H27	H23	131,818		3,282	128,536	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定) H26.10工事発注 55戸 平林 完了
															H24	1,006,250		0	1,006,250	
															H25	704,375		53,670	650,705	
															H26	0		39,899	▲ 39,899	
															H27	0		1,061,721	▲ 1,061,721	
															H28		▲ 683,864		▲ 683,864	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7	
															大船渡市	28	D	-	4	
H24	201,250		24,434	176,816																
H25	402,500		54,342	348,158																
H26	40,250		536,364	▲ 496,114																
H27	0			0																
H28		▲ 28,854		▲ 28,854																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6																
大船渡市	29	D	-	4	-	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H30						H23
															H24	65,625		0	65,625	
															H25	0		0	0	
															H26	0		0	0	
															H27	0		0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															R1		▲ 65,625		▲ 65,625	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	65,625	▲ 65,625	0	0	
															大船渡市	30	D	-	5	-
H24	10,552		0	10,552																
H25	113,732		0	113,732																
H26	0		0	0																
H27	0		34,905	▲ 34,905																
H28	70,172	210,111	167,308	112,975																
H29		202,987	178,263	24,724																
H30			170,865	▲ 170,865																
R1	123,881		176,661	▲ 52,780																
R2	115,172		98,540	16,632																
R3				0																
累計	433,509	413,098	826,542	20,065																

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	123,719	H24 ~ R2	H23	0		0	0		
															H24	1,620		0	1,620		
															H25	17,460		0	17,460	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															H27	0		4,498	▲ 4,498	入居105戸分	
															H28	1,697	31,668	19,074	14,291	入居186戸分	
															H29		17,341	18,910	▲ 1,569	入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施	
															H30		10,314	17,591	▲ 7,277		
															R1			18,777	▲ 18,777		
															R2	12,687		10,390	2,297		
															R3				0		
															累計	33,464	59,323	89,240	3,547		
															大船渡市	32	◆	D	-	1	5
H24	31,200		2,394	28,806																	
H25	0			0																	
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28		▲ 28,806		▲ 28,806																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0																	
大船渡市	33	◆	D	-	1	5	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	H24 ~ H26							
															H24	112,000		5,292	106,708		
															H25	0			0	H26年3月概略設計完了	
															H26	0		9,529	▲ 9,529	H27年3月予備設計完了	
															H27	0			0		
															H28		▲ 97,179		▲ 97,179		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0		
															大船渡市	34	◆	D	-	4	4
H24	19,200	▲ 264	0	18,936	長谷堂H25.12工事契約・工事中																
H25	46,464		0	46,464																	
H26	0		9,737	▲ 9,737	下欠、上平、長谷堂完成																
H27	0		24,831	▲ 24,831	みどり町、平林完成																
H28			9,430	▲ 9,430	関谷、下館下完成																
H29		▲ 17,341		▲ 17,341																	
H30		▲ 4,058		▲ 4,058																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	65,664	▲ 21,663	43,998	3																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大船渡市	35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	H24 ~ H25	H23	0		0	24年12月委託発注、平成25年3月完了。	
																		H24	800	264	1,064	0	
																		H25	0		0	0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	800	264	1,064	0	
大船渡市	47		D	-	1	-	5			まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡綾里三陸線越喜来	県	県	直接	完了	1,043,820	H24 ~ H29	H23	0		0	24年9月詳細設計発注、実施中。	
																		H24	24,750		24,750	0	
																		H25	99,000		34,447	64,553	25年10月用地測量発注、実施中
																		H26	305,250		13,135	292,115	26年9月用地補償開始、実施中
																		H27	313,500		282,593	30,907	27年4月工事発注、実施中
																		H28	69,672	79,982	493,037	▲ 343,383	27年度に引続き工事实施中
																		H29	2,475		13,188	▲ 10,713	完了
																		H30		▲ 33,479		▲ 33,479	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	814,647	46,503	861,150	0	
大船渡市	48		D	-	1	-	6			まちづくり連携道路整備事業	(一)崎浜港線越喜来	県	県	直接	完了	850,619	H24 ~ H29	H23	0		0	24年9月詳細設計発注、実施中。	
																		H24	24,750		7,425	17,325	
																		H25	115,500		25,157	90,343	25年10月用地測量発注、実施中
																		H26	148,500		10,938	137,562	26年9月用地補償開始、実施中
																		H27	288,750		190,989	97,761	27年4月工事発注、実施中
																		H28	54,219	89,293	451,921	▲ 308,409	27年度に引続き工事实施中
																		H29	2,475		15,330	▲ 12,855	完了
																		H30		▲ 21,727		▲ 21,727	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	634,194	67,566	701,760	0	
大船渡市	49		D	-	1	-	7			まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡広田陸前高田線船河原	県	県	直接	完了	5,474,000	H24 ~ R3	H23	0		0	24年10月詳細設計発注、実施中。	
																		H24	41,250		41,250	0	
																		H25	156,750		6,004	150,746	H24から引き続き詳細設計を実施
																		H26	717,750		24,200	693,550	H25年度から引き続き詳細設計を実施
																		H27	247,500		46,287	201,213	H27用地測量実施中
																		H28			639,723	▲ 639,723	H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。
																		H29	930,301	356,699	437,099	849,901	28年度に引き続き工事实施中。
																		H30		412,500	1,089,378	▲ 676,878	29年度に引き続き工事实施中。
																		R1	781,436		1,214,936	▲ 433,500	30年度に引き続き工事实施中。
																		R2	871,863		652,671	219,192	令和元年度に引き続き工事实施中。
																		R3				0	完了
																		累計	3,746,850	769,199	4,151,548	364,501	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大船渡市	50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一)碓石 海岸線 末崎～碓 石	県	県	直接	完了	3,351,046	H24～R3	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。 26年1月用地測量発注、実施中 25年度に引き続き用地測量実施中 27用地補償着手、実施中 27年度に引続用地補償実地中。29年3月工事着手 28年度に引き続き工事実施中。 29年度に引き続き工事実施中。 30年度に引き続き工事実施中。 令和元年度に引き続き工事実施中。 完了			
															H24	41,250		41,250	0				
															H25	82,500		74,787	7,713				
															H26	412,500		0	412,500				
															H27	495,000		15,912	479,088				
															H28	330,000		294,461	35,539				
															H29			139,524	▲ 139,524				
															H30		490,585	220,090	270,495				
															R1	793,940	16,689	1,191,285	▲ 380,656				
															R2	238,250	▲ 136,103	188,997	▲ 86,850				
															R3				0				
															累計	2,393,440	371,171	2,166,306	598,305				
															大船渡市	80	◆	D	-		4	-	4
H24	1,200		247	953																			
H25	1,200		218	982																			
H26	0		1,935	▲ 1,935																			
H27	0		0	0																			
H28	0		0	0																			
H29	0		0	0																			
H30	0		0	0																			
R1	0		0	0																			
R2	0		0	0																			
R3	0		0	0																			
累計	2,400	0	2,400	0																			
大船渡市	124	D	-	1	-	25	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	8,753,000	H24～R4						H23			
															H24	82,500		82,500	0				
															H25	82,500		104,103	▲ 21,603				
															H26	666,600		58,700	607,900				
															H27	825,000		585,891	239,109				
															H28	1,206,975	70,950	1,069,426	208,499				
															H29	2,224,200		1,388,160	836,040				
															H30		80,025	1,601,495	▲ 1,521,470				
															R1	819,225		626,190	193,035				
															R2	930,600	232,650	1,635,125	▲ 471,875				
															R3				0				
															累計	6,837,600	383,625	7,151,590	69,635				
															大船渡市	129	★	F	-	4	-	1	-
H24	0		0	0																			
H25	302,433		7,587	294,846																			
H26	0		133,752	▲ 133,752																			
H27	0		110,187	▲ 110,187																			
H28	102,908	54,129	113,666	43,371																			
H29			51,053	▲ 51,053																			
H30			4,830	▲ 4,830																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	405,341	54,129	421,075	38,395																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大船渡市	169	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業【補助率変更分】	大船渡市	県	県	直接	完了	43,276	R2	~	R2	H23				0			
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29				0			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2	35,900	163	36,063	0			
																		R3				0			
																		累計	35,900	163	36,063	0			
大船渡市	170	◆	D	-	23	-	17	-	1	永浜・山口地区 残土処分事業	大船渡市	県	県	直接	完了	525,000	R2	~	R2	H23				0	
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2	420,000		419,999	1	
																				R3				0	
																				累計	420,000	0	419,999	1	
北上市	3	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(北上)	北上	県	県	直接	完了	4,409	H28	~	H30	H23				0	H29.1契約
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28	1,114		1,114	0	
																				H29		4,092	2,413	1,679	
																				H30				0	
																				R1		▲ 1,679		▲ 1,679	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	1,114	2,413	3,527	0	
北上市	4	D	-	4	-	1	-	-	災害公営住宅 整備事業(北上)	北上	県	県	直接	完了	959,574	H29	~	R1	H23				0	H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29		93,778	0	93,778		
																			H30		745,848	137,489	608,359		
																			R1			627,854	▲ 627,854		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	0	839,626	765,343	74,283		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
北上市	5	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(北上)	北上	県	県	直接	完了	6,403	R1	~	R1	H23				0	
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30		5,122		5,122	
																				R1			4,371	▲ 4,371	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	0	5,122	4,371	751	
																				北上市	6		D	-	
H24				0																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30		5,439		5,439																					
R1			5,439	▲ 5,439																					
R2	32,880		17,994	14,886																					
R3				0																					
累計	32,880	5,439	23,433	14,886																					
北上市	7		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	北上	県	県	直接	完了	4,501	R1	~	R2						H23
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30		507		507	
																				R1			507	▲ 507	
																				R2	2,868		1,735	1,133	
																				R3				0	
																				累計	2,868	507	2,242	1,133	
																				奥州市	1	◆	D	-	4
H24				0																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28	417		417	0																					
H29		4,092	3,110	982																					
H30				0																					
R1		▲ 982		▲ 982																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	417	3,110	3,527	0																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
奥州市	2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(奥 州)	奥州	県	県	直接	完了	275,552	H29	~	H30	H23				0	H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結、H30.2用地 H30.10工事着手、H31.3完成
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		73,374	53,038	20,336	
																		H30		221,953	188,070	33,883	
																		R1		▲ 54,219		▲ 54,219	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	0	241,108	241,108	0	
																		奥州市	3	◆	D	-	
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		1,960	1,427	533																			
R1		▲ 533		▲ 533																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	0	1,427	1,427	0																			
奥州市	4	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	奥州	県	県	直接	完了	22,795	R1	~	R2						H23
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		19,945		19,945	
																		R1			4,089	▲ 4,089	
																		R2			6,063	▲ 6,063	
																		R3				0	
																		累計	0	19,945	10,152	9,793	
																		奥州市	5	D	-	6	-
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		1,100		1,100																			
R1			670	▲ 670																			
R2	213		504	▲ 291																			
R3				0																			
累計	213	1,100	1,174	139																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
盛岡市	1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	完了	1,270,950	H28	~	H30	H23				0	移転補償契約、着手済み 8号棟完成、9,10号棟工事着手 9,10号棟完成
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	96,702		2,165	94,537	
																		H29	989,628	140,280	532,423	597,485	
																		H30			577,492	▲ 577,492	
																		R1		▲ 114,530		▲ 114,530	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,086,330	25,750	1,112,080	0	
																		盛岡市	2	◆	D	-	
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29	5,024	4,918	1,973	7,969																			
H30			1,706	▲ 1,706																			
R1		▲ 6,263		▲ 6,263																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	5,024	▲ 1,345	3,679	0																			
盛岡市	3	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,411	H28	~	H30						H23
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	2,926		2,926	0	
																		H29		7,972	602	7,370	
																		H30				0	
																		R1		▲ 7,370		▲ 7,370	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	2,926	602	3,528	0	
																		盛岡市	4	◆	D	-	4
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28	975		141	834																			
H29			834	▲ 834																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	975	0	975	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
盛岡市	5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,512,635	H29	~	R2	H23				0	H30年度中に契約 H31.3基本設計完了、用地取得完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29		390,095	0	390,095		
																		H30		880,100	307,774	572,326		
																		R1				0		
																		R2	2,678,360		2,915,019	▲ 236,659		
																		R3				0		
																		累計	2,678,360	1,270,195	3,222,793	725,762		
																		盛岡市	6	D	-	5		-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29		31,944	0	31,944																				
H30		49,350	27,309	22,041																				
R1			48,975	▲ 48,975																				
R2	49,067		48,803	264																				
R3				0																				
累計	49,067	81,294	125,087	5,274																				
盛岡市	7	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(備後第一、 盛岡第一)	備後第一、 盛岡第一	県	県	直接	完了	19,972	H30	~	R2						H23	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29		3,333	0	3,333		
																		H30		6,309	3,000	3,309		
																		R1			5,671	▲ 5,671		
																		R2	5,269	66	5,457	▲ 122		
																		R3				0		
																		累計	5,269	9,708	14,128	849		
																		盛岡市	8	◆	D	-	4	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2	41,623		25,317	16,306																				
R3				0																				
累計	41,623	0	25,317	16,306																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	0	H24 ~ H26	H23				0	検討中	
																H24	24,750		0	24,750		
																H25			0	0	検討中	
																H26			0	0	廃止	
																H27				0		
																H28				0		
																H29		▲ 23,372		▲ 23,372		
																H30		▲ 1,378		▲ 1,378		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	24,750	▲ 24,750	0	0		
																一関市	4	D	-	4	-	1
H24	147,000	▲ 50,753	90,027	6,220	H29.1.19 D-4-3へ流用																	
H25	88,200		68,040	20,160	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分																	
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 26,380		▲ 26,380																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	235,200	▲ 77,133	158,067	0																		
一関市	9	◆	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(一 関)	一関	県	県	直接	完了	870							
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28	696		515	181	H29.1契約	
																H29			181	▲ 181		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	696	0	696	0		
																一関市	10	◆	D	-	4	-
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	348		348	0	H29.1契約																	
H29		4,092	3,179	913																		
H30				0																		
R1		▲ 913		▲ 913																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	348	3,179	3,527	0																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
一関市	11	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	完了	548,184	H28 ~ H30	H23				0				
															H24				0				
															H25				0				
															H26				0				
															H27				0				
															H28	0	50,753	0	50,753				
															H29		537,163	32,551	504,612	設計業務委託発注			
															H30			447,110	▲ 447,110	H31.3工事完成			
															R1		▲ 108,255		▲ 108,255				
															R2				0				
															R3				0				
															累計	0	479,661	479,661	0				
一関市	12	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	319,819	H29 ~ R1	H23				0				
															H24				0				
															H25				0				
															H26				0				
															H27				0				
															H28				0				
															H29		68,923	18,179	50,744	H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結			
															H30		210,917	97,748	113,169	H30.11工事着手			
															R1			152,936	▲ 152,936				
															R2				0				
															R3				0				
															累計	0	279,840	268,863	10,977				
一関市	13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下	県	県	直接	完了	4,864	H30 ~ R1	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		3,055		3,055	
																		H30			3,891	▲ 3,891	H31.3完成
																		R1		836		836	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	0	3,891	3,891	0	
一関市	14	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(千厩)	千厩	県	県	直接	完了	2,270	R1 ~ R1	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		1,816		1,816	
																		R1			1,560	▲ 1,560	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	0	1,816	1,560	256	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
一関市	15	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	73,260	R1 ~ R2	H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30			37,844	37,844	37,844	
															R1				37,844	▲ 37,844	
															R2	26,257		7,656		18,601	
															R3					0	
累計	26,257		37,844	45,500	18,601																
一関市	16	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	5,864	R1 ~ R2	H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30			2,454	2,454	2,454	
															R1			2,454		▲ 2,454	
															R2	1,943		1,012		931	
															R3					0	
累計	1,943		2,454	3,466	931																
陸前高田市	20	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	完了	1,596,468	H24 ~ H30	H23				0	25年1月詳細設計発注、実施中	
															H24	24,750		0	24,750		
															H25	156,750		39,709	117,041		25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
															H26	1,072,500		45,889	1,026,611		27年3月工事発注、実施中
															H27	660,000		230,692	429,308		26年度に引続き工事実施中
															H28			630,684	▲ 630,684		27年度に引続き工事実施中
															H29			107,981	▲ 107,981		28年度に引続き工事実施中
															H30		▲ 594,872	262,132	▲ 857,004		工事完成・道路台帳整備
															R1		▲ 2,040		▲ 2,040		
															R2				0		
															R3				0		
累計	1,914,000		▲ 596,912	1,317,087	1																
陸前高田市	21	D	-	1	-	2	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	完了	7,033,142	H24 ~ R3	H23				0	24年12月詳細設計発注、実施中	
															H24	41,250		41,250	0		
															H25	33,000		▲ 10,013	43,013		ルート調整中 H26.3減額変更契約
															H26	1,237,500		106,207	1,131,293		26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
															H27	165,000		230,363	▲ 65,363		27年6月用地補償着手、実施中
															H28			198,769	▲ 198,769		28年10月工事着手
															H29	577,749		312,322	889,403	668	28年度に引続き工事実施中
															H30	983,504		1,805,278	▲ 821,774		29年度に引続き工事実施中
															R1	649,897	455,250	1,649,251	▲ 544,104		30年度に引き続き工事実施中。
															R2	1,210,764	136,103	716,417	630,450		令和元年度に引き続き工事実施中。
															R3				0		完了
累計	4,898,664		903,675	5,626,925	175,414																

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23				0	今泉大橋と統合
																H24	8,250		0	8,250	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 8,250		▲ 8,250	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	8,250	▲ 8,250	0	0	
陸前高田市	23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192,789	H24 ~ H29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
																H24	24,750		23,545	1,205	
																H25	90,750		18,694	72,056	25年10月用地測量発注、26年3月実施中
																H26	247,500		68,689	178,811	27年2月工事発注、実施中
																H27	420,750		131,709	289,041	26年度に引続き工事実施中
																H28		286,275	727,244	▲ 440,969	27年度に引続き工事実施中
																H29			14,170	▲ 14,170	完了
																H30		▲ 85,974		▲ 85,974	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	783,750	200,301	984,051	0	
陸前高田市	24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保～泊	県	県	直接	完了	4,828,860	H24 ~ R2	H23				0	24年9月詳細設計発注、実施中
																H24	24,750		0	24,750	
																H25	173,250		49,228	124,022	25年11月用地測量発注、実施中
																H26	1,172,325		313,838	858,487	26年12月用地補償開始、実施中
																H27	412,500		246,043	166,457	27年10月工事発注、実施中
																H28	477,675	83,269	582,932	▲ 21,988	27年度に引き続き補償、工事実施中
																H29	780,906		314,408	466,498	28年度に引続き工事実施中
																H30		342,838	892,906	▲ 550,068	29年度に引続き工事実施中
																R1	120,851	508,093	694,875	▲ 65,931	30年度に引き続き工事実施中。
																R2		▲ 112,650	797,996	▲ 910,646	完了
																R3				0	
																累計	3,162,257	821,550	3,892,226	91,581	
陸前高田市	25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	H24 ~ H27	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
																H24	24,750		10,725	14,025	
																H25	66,000		4,651	61,349	25年10月用地測量発注、26年1月完了
																H26	115,500		105,312	10,188	26年10月工事発注、実施中
																H27			13,996	▲ 13,996	完了
																H28		▲ 71,565		▲ 71,565	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	完了	11,518,442	H23 ~ H30	H23	288,137		126,290	161,847	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)
																H24	2,918,125		0	2,918,125	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)
																H25	603,750		246,769	356,981	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
																H26	7,883,487		2,032,508	5,850,979	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸
																H27			5,686,626	▲ 5,686,626	中田完成
																H28			1,986,431	▲ 1,986,431	栃ヶ沢完成
																H29		▲ 1,846,505		▲ 1,846,505	
																H30		231,645		231,645	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624	15	
																陸前高田市	27	D	-	4	-
H24	1,106,875		28,244	1,078,631																	
H25	805,000		1,450,755	▲ 645,755	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複 数年契約)																
H26			34,739	▲ 34,739	工事変更契約、完成																
H27			0	0																	
H28		▲ 417,927		▲ 417,927																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12																	
陸前高田市	28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	48,000	H24 ~ H30						
																H24	65,625		0	65,625	
																H25			0	0	
																H26			0	0	応募なし
																H27			0	0	応募なし
																H28			0	0	応募なし
																H29			0	0	計画中(1箇所)
																H30			42,000	▲ 42,000	H31.3事業完了
																R1		▲ 23,625		▲ 23,625	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0	
																陸前高田市	29	D	-	5	-
H24	17,587		0	17,587																	
H25	135,716		0	135,716																	
H26			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施																
H27	0		0	0																	
H28	0	168,818	97,324	71,494	入居204戸分																
H29		190,258	156,212	34,046	入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施																
H30		44,075	151,134	▲ 107,059																	
R1	781		152,565	▲ 151,784																	
R2	134,978		111,803	23,175																	
R3				0																	
累計	289,062	403,151	669,038	23,175																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	完了	115,564	H24	~	R2	H23			0		
																		H24	2,700		0	2,700	
																		H25	20,835		0	20,835	
																		H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																		H27	0		0	0	
																		H28		18,744	12,552	6,192	入居168戸分
																		H29		23,840	19,644	4,196	入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施
																		H30		5,227	19,593	▲ 14,366	
																		R1			19,509	▲ 19,509	
																		R2	15,325		11,654	3,671	
																		R3				0	
																		累計	38,860	47,811	82,952	3,719	
																		陸前高田市	31	◆	D	-	1
H24	12,000		0	12,000																			
H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中																		
H26				0																			
H27				0																			
H28		▲ 12,000		▲ 12,000																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																			
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	0	H24	~	H24						
																		H24	12,000		0	12,000	
																		H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
																		陸前高田市	33	◆	D	-	1
H24	35,200		0	35,200																			
H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中																		
H26				0																			
H27				0																			
H28		▲ 35,200		▲ 35,200																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	35,200	▲ 35,200	0	0																			

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
陸前高田市	34	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	高田	県	県	直接	完了	58,019	H24	~	H29	H23			0	中田 栃ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中 脇ノ沢完成	
																				H24	32,000	▲ 264	0		31,736
																				H25	57,600		0		57,600
																				H26			6,816		▲ 6,816
																				H27			16,484		▲ 16,484
																				H28			13,206		▲ 13,206
																				H29			9,911		▲ 9,911
																				H30		▲ 31,616			▲ 31,616
																				R1		▲ 11,303			▲ 11,303
																				R2					0
																				R3					0
																				累計	89,600	▲ 43,183	46,417		0
陸前高田市	35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅シス テム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	H24	~	H24	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																				H24	800	264	1,064		0
																				H25			0		0
																				H26			0		0
																				H27			0		0
																				H28			0		0
																				H29			0		0
																				H30			0		0
																				R1			0		0
																				R2			0		0
																				R3			0		0
																				累計	800	264	1,064		0
陸前高田市	66		D	-	1	-	10	-		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	H24	~	H28	H23			0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																				H24	24,750		16,207		8,543
																				H25	231,000		20,427		210,573
																				H26	495,000		282,214		212,786
																				H27	239,250		382,739		▲ 143,489
																				H28			185,234		▲ 185,234
																				H29		▲ 103,179			▲ 103,179
																				H30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				累計	990,000	▲ 103,179	886,821		0
陸前高田市	67		D	-	1	-	11	-		まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	798,227	H24	~	H29	H23			0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																				H24	24,750		21,024		3,726
																				H25	165,000		13,193		151,807
																				H26	115,500		104,813		10,687
																				H27	354,750		512,908		▲ 158,158
																				H28			6,593		▲ 6,593
																				H29			0		0
																				H30		▲ 1,462			▲ 1,462
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				累計	660,000	▲ 1,462	658,531		7

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	H23				0	H24年度から実施中 H25年度 4回開催 H26年度 13回開催 H27年度 12回開催
																	H24	1,200		247	953	
																	H25	1,200		218	982	
																	H26	0		923	▲ 923	
																	H27	0		848	▲ 848	
																	H28		▲ 164	0	▲ 164	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	2,400	▲ 164	2,236	0	
																	陸前高田市	92	◆	D	-	
H24	16,000			16,000																		
H25	8,000		23,268	▲ 15,268																		
H26	46,400		35,338	11,062																		
H27			9,746	▲ 9,746																		
H28			1,316	▲ 1,316																		
H29		▲ 732		▲ 732																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	70,400	▲ 732	69,668	0																		
陸前高田市	93		D	-	4	-	7	-		災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,658,276						H23
																	H24				0	
																	H25	462,000		395	461,605	
																	H26			67,280	▲ 67,280	
																	H27	467,094		350	466,744	
																	H28	582,737		666,332	▲ 83,595	
																	H29			716,634	▲ 716,634	
																	H30		▲ 19,096		▲ 19,096	
																	R1		▲ 41,744		▲ 41,744	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,511,831	▲ 60,840	1,450,991	0	
																	陸前高田市	98	★	F	-	4
H24				0																		
H25	787,576		70,544	717,032																		
H26			66,805	▲ 66,805																		
H27			102,688	▲ 102,688																		
H28	375,504		485,369	▲ 109,865																		
H29		407,000	670,961	▲ 263,961																		
H30			67,318	▲ 67,318																		
R1		12,840	49,233	▲ 36,393																		
R2		57,241	34,765	22,476																		
R3				0																		
累計	1,163,080	477,081	1,547,683	92,478																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
陸前高田市	117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	完了	3,912,358	H27	~	R2	H23			0			
																				H24			0			
																				H25			0			
																				H26		0	0	平成27年着手予定		
																				H27	772,000		559,283	212,717	H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成	
																				H28			72,223	▲ 72,223	環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施	
																				H29	2,325,600		333,133	1,992,467	H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施	
																				H30			1,738,973	▲ 1,738,973	本格施工工事契約H31.3.15完成	
																				R1		20,936	414,924	▲ 393,988		
																				R2	11,350		11,346		R3.3完成	
																				R3				0		
累計	3,108,950	20,936	3,129,882		4																					
陸前高田市	118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	完了	3,603,100	H27	~	R3	H23			0			
																				H24			0			
																				H25			0			
																				H26		0	0	平成27年着手予定		
																				H27	196,000		57,300	138,700	H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。	
																				H28	128,000		110,920	17,080	H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。	
																				H29	676,000	991,676	248,765	1,418,911	H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2)業務発注。	
																				H30		93,898	188,622	▲ 94,724		
																				R1			726,474	▲ 726,474	H31.4電気設備工事着手。R2.3造成工事完了。	
																				R2	796,905		884,165	▲ 87,260	R2.9公園整備その2工事着手。R3.4公園管理棟工事契約予	
																				R3			650,889	▲ 650,889		
累計	1,796,905	1,085,574	2,867,135		15,344																					
釜石市	41		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	H24	~	H27	H23	0		0	市で調整中		
																				H24	24,750		0	24,750	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中	
																				H25	90,750		0	90,750		
																				H26	156,750		0	156,750		
																				H27	0			0		
																				H28	0	▲ 272,250		▲ 272,250		
																				H29				0		
																				H30				0		
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3				0		
累計	272,250	▲ 272,250	0		0																					
釜石市	42		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	233,240	H24	~	H29	H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中		
																				H24	24,750		18,150	6,600	25年6月用地買収開始、実施中	
																				H25	206,250		13,627	192,623		
																				H26	20,625		131,868	▲ 111,243		26年6月工事発注、実施中
																				H27	0		27,428	▲ 27,428		26年度に引き続き工事を実施中
																				H28	0	▲ 14,327	1,351	▲ 15,678		27年度に引き続き工事を実施中
																				H29				0		事業完了
																				H30		▲ 44,874		▲ 44,874		
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3				0		
累計	251,625	▲ 59,201	192,424		0																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	43	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	完了	421,400	H24 ~ H30	H23	0			0	24年11月詳細設計発注、実施中
																H24	24,750		7,425	17,325	
																H25	156,750		9,202	147,548	25年9月用地測量発注、実施中
																H26	74,250		65,126	9,124	26年9月工事発注、実施中
																H27	0		105,925	▲ 105,925	26年度に引続き工事を実施中
																H28	128,700	43,979	102,551	70,128	27年度に引続き工事を実施中
																H29			57,427	▲ 57,427	28年度に引続き工事を実施中
																H30				0	
																R1		▲ 80,773		▲ 80,773	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	384,450	▲ 36,794	347,656	0	
																釜石市	44	D	-	4	-
H24	2,012,500		1,650,146	362,354	24年9月、本体工事発注。(126戸)																
H25	402,500		39,625	362,875	H26年3月完成																
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28	0			0																	
H29		▲ 783,741		▲ 783,741																	
H30		▲ 246,859		▲ 246,859																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0																	
釜石市	45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	H23 ~ H25						
																H24	704,375		425,085	279,290	24年9月、本体工事発注。(32戸)
																H25	100,625		90,874	9,751	H26年3月完成
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28	0	▲ 348,975		▲ 348,975	
																H29				0	
																H30		▲ 33,986		▲ 33,986	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0	
																釜石市	46	D	-	4	-
H24	905,625		1,588	904,037																	
H25	1,308,125		47,846	1,260,279	百向(30戸)設計終了																
H26	0		24,778	▲ 24,778	百向、H26.7工事発注 30戸 H27完了																
H27	0		1,106,609	▲ 1,106,609	片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸																
H28	0			0	片岸 工事中																
H29		▲ 482,855		▲ 482,855	片岸完成																
H30		▲ 550,062		▲ 550,062																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821	12																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	市内8ヶ所	県	県	直接	完了	12,022	H24 ~ H30	H23	0			0	
																H24	65,625			65,625	
																H25	0		10,500	▲ 10,500	6戸 H25.7契約
																H26	0		0	0	応募なし
																H27	0		0	0	応募なし
																H28	0		0	0	応募なし
																H29	0		0	0	応募なし
																H30		▲ 55,105		▲ 55,105	応募なし
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	65,625	▲ 55,105	10,500	20	
釜石市	48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内6ヶ所	県	県	直接	完了	924,436	H24 ~ R2	H23	0			0	
																H24	15,828		0	15,828	
																H25	52,176		4,748	47,428	入居66戸分
																H26	0		41,347	▲ 41,347	入居86戸分
																H27	34,823		57,259	▲ 22,436	入居107戸分
																H28	56,732	147,188	56,466	147,454	入居112戸分
																H29		152,033	160,237	▲ 8,204	入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
																H30	48,699		190,025	▲ 141,326	
																R1	149,108		146,504	2,604	
																R2	147,694	4,596	147,104	5,186	
																R3				0	
																累計	505,060	303,817	803,690	5,187	
釜石市	49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	市内6ヶ所	県	県	直接	完了	117,013	H24 ~ R2	H23	0			0	平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。
																H24	2,430		0	2,430	
																H25	8,010		666	7,344	入居46戸分
																H26	0		6,189	▲ 6,189	入居60戸分
																H27	4,874		9,209	▲ 4,335	入居82戸分
																H28	8,458	24,983	8,839	24,602	入居90戸分
																H29		20,220	16,408	3,812	入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施
																H30		10,368	13,045	▲ 2,677	
																R1			18,312	▲ 18,312	
																R2	8,415		8,681	▲ 266	
																R3				0	
																累計	32,187	55,571	81,349	6,409	
釜石市	50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	市内4路線	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23	0			0	
																H24	2,160		0	2,160	
																H25	0		0	0	
																H26	0		0	0	
																H27	0		0	0	
																H28	0	▲ 2,160		▲ 2,160	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	2,160	▲ 2,160	0	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	51	◆	D	-	1	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23	0		0		
																		H24	1,200		0	1,200	
																		H25	0		0	0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28	0	▲ 1,200		▲ 1,200	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,200	▲ 1,200	0	0	
釜石市	52	◆	D	-	1	-	1	-	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23	0		0		
																		H24	20,800		0	20,800	
																		H25	0		0	0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28	0	▲ 20,800		▲ 20,800	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	20,800	▲ 20,800	0	0	
釜石市	53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	37,557	H24 ~ H30	H23	0		0		
																		H24	28,800	▲ 264	0	28,536	
																		H25	3,840		8,782	▲ 4,942	平田、野田分完成
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		3,077	▲ 3,077	日向 完了、片岸・嬉石・松原 工事中
																		H28	0		9,210	▲ 9,210	片岸・松原完成、嬉石本体工事中
																		H29			7,696	▲ 7,696	嬉石完成
																		H30		▲ 2,000	1,281	▲ 3,281	両石完成
																		R1		▲ 330		▲ 330	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	32,640	▲ 2,594	30,046	0	
釜石市	54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	H24 ~ H24	H23	0		0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																		H24	800	264	1,064	0	
																		H25	0		0	0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28	0		0	0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	800	264	1,064	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	H23 ~ H24	H23	160,000	133,416	26,584	完成(H24.6契約~H24.11完成)	
																		H24	80,000	50,036	29,964		
																		H25	0	0	0		
																		H26	0	0	0		
																		H27	0	0	0		
																		H28	0	▲ 56,548	▲ 56,548		
																		H29	0	0	0		
																		H30	0	0	0		
																		R1	0	0	0		
																		R2	0	0	0		
																		R3	0	0	0		
																		累計	240,000	▲ 56,548	183,452		0
																		釜石市	86		D		-
H24	16,500	16,554	▲ 54																				
H25	82,500	17,173	65,327	25年5月用地買収開始、25年8月完了																			
H26	107,250	16,595	90,655	26年12月工事発注、実施中																			
H27	0	52,650	▲ 52,650	26年度に引き続き工事を実施中																			
H28	0	22,148	▲ 22,148	27年度に引き続き工事を実施中																			
H29	23,372	71,185	▲ 47,813	28年度に引き続き工事を実施中																			
H30	0	2,280	▲ 2,280	工事完了、道路台帳整備完了、事業完了																			
R1	▲ 31,037	▲ 31,037	0																				
R2	0	0	0																				
R3	0	0	0																				
累計	206,250	▲ 7,665	198,585	0																			
釜石市	106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携道路整備事業	(一)吉里 吉里金石 線 室浜 の2	県	県	直接	完了	2,561,874	H24 ~ R1	H23	0					0	
																H24	49,500	49,500	0				
																H25	49,500	22,034	27,466	25年6月用地測量発注、実施中			
																H26	618,750	211,689	407,061	26年10月に工事発注、実施中			
																H27	660,000	847,934	▲ 187,934	26年度に引続き工事を実施中			
																H28	416,066	283,848	753,667	▲ 53,753	27年度に引続き工事を実施中		
																H29	85,880	177,275	▲ 91,395	28年度に引続き工事を実施中			
																H30	0	4,267	▲ 4,267	工事完了、道路台帳整備実施中			
																R1	▲ 50,000	▲ 50,000	0	事業完了			
																R2	0	0	0				
																R3	0	0	0				
																累計	1,793,816	319,728	2,066,366	47,178			
																釜石市	107	◆	D	-	4	-	6
H24	1,200	247	953																				
H25	1,200	1,178	22																				
H26	0	975	▲ 975																				
H27	0	0	0																				
H28	0	0	0																				
H29	0	0	0																				
H30	0	0	0																				
R1	0	0	0																				
R2	0	0	0																				
R3	0	0	0																				
累計	2,400	0	2,400	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	完了	281,204	H24 ~ R1	H23	0			0		
																H24	0		0	0		
																H25	74,250		31,845	42,405	25年10月工事発注、工事実施中	
																H26	173,250		90,941	82,309	25年度に引き続き、工事実施中	
																H27	4,125		42,892	▲ 38,767	26年度に引続き工事を実施中	
																H28	0		58,066	▲ 58,066	区画整理事業負担金	
																H29				0		
																H30		▲ 7,881		▲ 7,881		
																R1		▲ 11,750	1,806	▲ 13,556	事業完了	
																R2				0		
																R3				0		
																累計	251,625	▲ 19,631	225,550	6,444		
釜石市	141	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	701,913	H25 ~ R2	H23	0			0	
																	H24	0		0	0	
																	H25	432,304		39,918	392,386	
																	H26	0		32,183	▲ 32,183	
																	H27	0		129,971	▲ 129,971	
																	H28	0	83,960	67,341	16,619	
																	H29			51,178	▲ 51,178	
																	H30		45,265	35,887	9,378	
																	R1			51,949	▲ 51,949	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	432,304	129,225	408,427	153,102	
釜石市	143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	0	H25 ~ H27	H23	0			0		
																H24	0		0	0		
																H25	33,000		0	33,000	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調	
																H26	8,250		0	8,250		
																H27	0			0		
																H28	0	▲ 41,250		▲ 41,250		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	41,250	▲ 41,250	0	0		
釜石市	162	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	完了	3,937,830	H26 ~ H29	H23	0			0		
																H24	0		0	0		
																H25	0			0		
																H26	429,716		461,046	▲ 31,330	H27.1設計発注(H27完了)	
																H27	643,187		243,117	400,070	嬉石・松原工事中	
																H28	2,469,674		1,644,981	824,693	松原完成、嬉石本体工事中	
																H29			1,096,456	▲ 1,096,456	嬉石完成	
																H30				0		
																R1		▲ 96,977		▲ 96,977		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	3,542,577	▲ 96,977	3,445,600	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	163	D	-	4	-	26	-	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,652	H26 ~ H30	H23	0			0			
																H24	0			0			
																H25	0			0			
																H26	88,193		0	88,193			
																H27	0			0			
																H28	0	257,512	30,704	226,808	両石設計発注・完了		
																H29	324,489	503,868	▲ 179,379	両石工事中			
																H30	▲ 21,906	113,498	▲ 135,404	両石完成			
																R1		▲ 218		▲ 218			
																R2				0			
																R3				0			
																累計	88,193	559,877	648,070	0			
																釜石市	167	D	-	5	-	3	-
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29		11,073		11,073																			
H30		55,105	8,196	46,909																			
R1			57,617	▲ 57,617																			
R2	47,853	▲ 7,237	32,925	7,691																			
R3				0																			
累計	47,853	58,941	98,738	8,056																			
釜石市	169	◆	D	-	23	-	4	-	1	根浜地区海岸 砂浜再生事業	根浜	県	県	直接	完了								
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29				0			
																H30		711,508	159,780	551,728	養浜工事中		
																R1	27,815	59,453	503,936	▲ 416,668	養浜工事実施中(R2.7完成予定)、ほか環境調査等実施		
																R2		▲ 120,000	6,612	▲ 126,612	R3.3完成		
																R3				0			
																累計	27,815	650,961	670,328	8,448			
																大槌町	44	D	-	1	-	9	-
H24	24,750		0	24,750																			
H25	132,000		9,900	122,100	25年7月測量設計発注、26年2月完了																		
H26	255,750		2,000	253,750	26年6月用地測量発注、実施中																		
H27			12,364	▲ 12,364	用地補償実施中																		
H28			63,297	▲ 63,297	工事実施中																		
H29			113,900	▲ 113,900	工事完了																		
H30		▲ 181,039	3,189	▲ 184,228	道路台帳整備完了、事業完了																		
R1		▲ 26,811		▲ 26,811																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	412,500	▲ 207,850	204,650	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大槌町	45	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	650,104	H23 ~ H25	H23	249,375		52,695	196,680	24年3月、実施設計発注。	
															H24	503,125		113,562	389,563	24年10月、本体工事発注。	
															H25	201,250		402,581	▲ 201,331	H25年8月 完成	
															H26				0		
															H27				0		
															H28		▲ 124,728		▲ 124,728		
															H29		▲ 260,177		▲ 260,177		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	953,750	▲ 384,905	568,838	7		
															大槌町	46	D	-	4	-	4
H24	2,716,875		211,699	2,505,176																	
H25	3,421,250		131,474	3,289,776	屋敷前151戸建設中																
H26	3,450,125		1,370,374	2,079,751	屋敷前変更契約、柱内設計発注																
H27			2,524,589	▲ 2,524,589	安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2 未着手																
H28			38,298	▲ 38,298	安渡(C)、町方1・町方2 設計着手																
H29			2,606,485	▲ 2,606,485	町方1・町方2工事着手																
H30		▲ 847,818	1,799,681	▲ 2,647,499																	
R1		▲ 57,832		▲ 57,832																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	9,588,250	▲ 905,650	8,682,600	0																	
大槌町	47	D	-	4	-	5	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大槌町	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H30							
															H24	65,625		0	65,625		
															H25	0		0	0		
															H26			0	0	応募なし	
															H27			0	0	応募なし	
															H28			0	0	応募なし	
															H29			0	0	応募なし	
															H30			0	0	応募なし	
															R1		▲ 65,625		▲ 65,625		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	65,625	▲ 65,625	0	0		
															大槌町	48	D	-	5	-	2
H24	14,070			14,070																	
H25	103,766		0	103,766																	
H26			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施																
H27			30,385	▲ 30,385	入居103戸分																
H28	12,629	112,319	102,130	22,818	入居116戸分																
H29		169,045	124,159	44,886	入居145戸分。事業は平成31年度以降も実施																
H30			117,428	▲ 117,428																	
R1	163,675		184,020	▲ 20,345																	
R2	79,923		55,237	24,686																	
R3				0																	
累計	374,063	281,364	613,359	42,068																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大槌町	49	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	89,411	H24 ~ R2	H23				0				
															H24	2,160			2,160				
															H25	15,930		0	15,930				
															H26			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
															H27			3,816	▲ 3,816	入居81戸分			
															H28		12,409	10,024	2,385	入居92戸分			
															H29		10,744	12,222	▲ 1,478	入居111戸分。事業は平成31年度以降も実施			
															H30		15,063	11,366	3,697				
															R1			17,114	▲ 17,114				
															R2	10,751		7,585	3,166				
															R3				0				
															累計	28,841	38,216	62,127	4,930				
															大槌町	50	◆	D	-	1	-	9	-
H24	4,000		0	4,000																			
H25			0	0	区画整理内の道路であるため、町と公営金の取り扱いも含めて 検討中																		
H26			0	0																			
H27			0	0																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30		▲ 4,000		▲ 4,000																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	4,000	▲ 4,000	0	0																			
大槌町	51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接									
															H24	80,000			80,000				
															H25			0	0				
															H26			0	0				
															H27			0	0				
															H28			0	0				
															H29			0	0				
															H30		▲ 80,000		▲ 80,000				
															R1				0				
															R2				0				
															R3				0				
															累計	80,000	▲ 80,000	0	0				
															大槌町	52	◆	D	-	4	-	3	-
H24	25,600	▲ 264		25,336																			
H25	30,720		223	30,497	屋敷前H25年7月工事契約・工事中																		
H26				0																			
H27			11,966	▲ 11,966	柱内																		
H28			0	0																			
H29			15,262	▲ 15,262	三枚堂工事着手																		
H30		▲ 5,866	6,907	▲ 12,773	安渡、町方1(大町)、町方2(本庁)完成																		
R1		▲ 15,832		▲ 15,832																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	56,320	▲ 21,962	34,358	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大槌町	53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅シ ステム改修事業	大槌町	県	県	直接	完了	1,330	H24	~	H25	H23				0	
																				H24	800	264	1,064	0	
																				H25	0	0	0	0	
																				H26	0	0	0	0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	800	264	1,064	0	
																				大槌町	80	◆	D	-	
H24	1,200		247	953																					
H25	1,200		162	1,038																					
H26	0		851	▲ 851																					
H27	0		1,140	▲ 1,140																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	2,400	0	2,400	0																					
大槌町	116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	完了	150,659	H25	~	R2						H23
																				H24				0	
																				H25	601,157		460	600,697	
																				H26			20,717	▲ 20,717	
																				H27			6,401	▲ 6,401	
																				H28		▲ 171,122	6,315	▲ 177,437	
																				H29		▲ 207,000	41,596	▲ 248,596	
																				H30		▲ 45,265	24,314	▲ 69,579	
																				R1				0	
																				R2		▲ 57,241		▲ 57,241	
																				R3				0	
																				累計	601,157	▲ 480,628	99,803	20,726	
																				大槌町	130	◆	D	-	23
H24				0																					
H25				0																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1	446,025		446,025	0																					
R2	447,248		408,920	38,328																					
R3			38,323	▲ 38,323																					
累計	893,273	0	893,268	5																					

R1年7月 工事発注
R3年度に繰越 (R3年3月時点の契約済事業費1,068,680千
R3年9月 工事完了

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大槌町	131	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業【補助率変更分】	町内4か所	県	県	直接	完了	49,184	R2	~	R2	H23			0		
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2	40,986		38,813	2,173	
																		R3			0		
																		累計	40,986	0	38,813	2,173	
																		山田町	21	D	-	1	-
H24			0																				
H25			0	交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)																			
H26			0																				
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	0	0	0	0																			
山田町	22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢~浜川目	県	県	直接	完了	5,012,000	H24	~	R2						
																		H24	123,750		115,550	8,200	
																		H25	82,500		27,433	55,067	24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中
																		H26	412,500		331,628	80,872	26年12月に工事発注、実施中
																		H27	742,500		668,019	74,481	26年度に引き続き工事を実施中
																		H28	1,072,500		1,204,500	▲ 132,000	29年3月工事実施中
																		H29	948,750	330,000	489,211	789,539	30年3月工事実施中
																		H30		422,400	1,148,116	▲ 725,716	31年3月工事実施中
																		R1			139,567	▲ 139,567	32年3月工事実施中
																		R2				0	33年3月工事完成
																		R3				0	
																		累計	3,382,500	752,400	4,124,024	10,876	
																		山田町	23	D	-	4	-
H24	1,408,750		2,158	1,406,592																			
H25	201,250		1,073,434	▲ 872,184	25年6月、本体工事発注。(72戸)																		
H26		▲ 468,326	75,478	▲ 543,804	完成																		
H27		▲ 85,286		▲ 85,286																			
H28				0																			
H29		▲ 4,022		▲ 4,022																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	H24 ~ H28	H23			0	0	
																H24	1,811,250		2,248	1,809,002	
																H25	2,213,750		208,499	2,005,251	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)
																H26	621,250		123,058	498,192	大沢、H27.1工事発注 35戸 北浜、H26.11工事発注 72戸
																H27		▲ 473,662	1,422,052	▲ 1,895,714	工事中
																H28			1,074,811	▲ 1,074,811	北浜完成
																H29				0	
																H30		▲ 1,341,920		▲ 1,341,920	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668	0																	
山田町	25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H30	H23			0	0	
																H24	65,625			65,625	
																H25			0	0	応募なし
																H26			0	0	応募なし
																H27			0	0	応募なし
																H28			0	0	応募なし
																H29			0	0	応募なし
																H30			0	0	応募なし
																R1		▲ 65,625		▲ 65,625	
																R2				0	
																R3				0	
累計	65,625	▲ 65,625	0	0																	
山田町	26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	完了	852,533	H24 ~ R2	H23			0	0	
																H24	14,070			14,070	
																H25	89,989		0	89,989	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																H26			16,567	▲ 16,567	入居40戸分
																H27			42,947	▲ 42,947	入居86戸分
																H28	79,319	193,452	122,087	150,684	入居172戸分
																H29		212,706	160,586	52,120	入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。
																H30		45,969	159,962	▲ 113,993	
																R1	3,220		136,576	▲ 133,356	
																R2	107,236		99,677	7,559	
																R3				0	
累計	293,834	452,127	738,402	7,559																	
山田町	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	111,289	H24 ~ R2	H23			0	0	
																H24	2,160			2,160	
																H25	13,815		0	13,815	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																H26			1,763	▲ 1,763	入居30戸分
																H27			5,415	▲ 5,415	入居73戸分
																H28	3,420	26,271	12,803	16,888	入居149戸分
																H29		16,596	17,085	▲ 489	入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。
																H30		8,149	17,103	▲ 8,954	
																R1	82		16,323	▲ 16,241	
																R2	12,972		8,971	4,001	
																R3				0	
累計	32,449	51,016	79,463	4,002																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	28	◆	D	-	1	-	5	-	1			廃止	0	H24 ~ H24	H23				0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中	
															H24	3,200			3,200		
															H25			0	0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 3,200		▲ 3,200		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	3,200	▲ 3,200	0	0																	
山田町	29	◆	D	-	1	-	6	-	1		完了	18,248	H24 ~ H24	H23				0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了		
														H24	15,200		14,598	602			
														H25				0			
														H26				0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30		▲ 601		▲ 601			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
累計	15,200	▲ 601	14,598	1																	
山田町	30	◆	D	-	4	-	1	-	1		完了	4,730	H24 ~ H25	H23				0	25年6月工事契約・工事中。 完成		
														H24	11,200	▲ 264	0	10,936			
														H25			3,784	▲ 3,784			
														H26				0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30		▲ 7,152		▲ 7,152			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
累計	11,200	▲ 7,416	3,784	0																	
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	2		完了	1,330	H24 ~ H24	H23				0	24年12月委託発注、平成25年3月完了		
														H24	800	264	1,064	0			
														H25			0	0			
														H26			0	0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30				0			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
累計	800	264	1,064	0																	

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	6,029	H24	~	H28	H23				0	本体工事が未着手のため、未実施 大沢 北浜完成
																				H24	14,400		0	14,400	
																				H25	27,840		0	27,840	
																				H26				0	
																				H27			2,219	▲ 2,219	
																				H28			2,605	▲ 2,605	
																				H29		▲ 24,569		▲ 24,569	
																				H30		▲ 12,847		▲ 12,847	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	42,240	▲ 37,416	4,824	0																					
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	1,992	H24	~	H27	H23				0	H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 H25年度 2回開催 H26年度 9回開催 H27年度 10回開催
																				H24	1,200		247	953	
																				H25	1,200		108	1,092	
																				H26			638	▲ 638	
																				H27			601	▲ 601	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30		▲ 806		▲ 806	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	2,400	▲ 806	1,594	0																					
山田町	82		D	-	4	-	7	-		災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	廃止	0	H25	~	H29	H23				0	飯岡発注なし 飯岡発注なし 飯岡発注なし 飯岡発注なし
																				H24				0	
																				H25	616,000		0	616,000	
																				H26			0	0	
																				H27			0	0	
																				H28			0	0	
																				H29		▲ 616,000		▲ 616,000	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	616,000	▲ 616,000	0	0																					
山田町	83		D	-	4	-	8	-		災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,522,109	H25	~	H27	H23				0	妻の神土地取得、設計発注 H26.12工事発注 52戸 完了
																				H24				0	
																				H25	308,000		95,927	212,073	
																				H26		468,326	39,129	429,197	
																				H27		558,948	1,196,781	▲ 637,833	
																				H28				0	
																				H29		▲ 3,429		▲ 3,429	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	648	H25	~	H29	H23			0	山田南:建物の配置等を検討中 造成設計発注		
																		H24			0			
																		H25	308,000		0		308,000	
																		H26			567		▲ 567	
																		H27			0		0	
																		H28			0		0	
																		H29			0		0	
																		H30		▲ 307,433			▲ 307,433	
																		R1					0	
																		R2					0	
																		R3					0	
																		累計	308,000	▲ 307,433	567		0	
																		山田町	85	D	-		4	-
H24			0																					
H25	308,000		0	308,000																				
H26			0	0																				
H27			0	0																				
H28		▲ 219,723		▲ 219,723																				
H29		▲ 88,277		▲ 88,277																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	308,000	▲ 308,000	0	0																				
山田町	93	◆	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	南部・船 越	県	県	直接	完了	2,400	H25	~					H30		
																		H24			0			
																		H25	1,920		0		1,920	
																		H26			0		0	
																		H27			1,920		▲ 1,920	
																		H28			0		0	
																		H29			0		0	
																		H30			0		0	
																		R1					0	
																		R2					0	
																		R3					0	
																		累計	1,920	0	1,920		0	
																		山田町	95	★	F		-	4
H24			0																					
H25	650,960		39,875	611,085																				
H26			237,265	▲ 237,265																				
H27			37,568	▲ 37,568																				
H28			10,569	▲ 10,569																				
H29		▲ 80,000	12,415	▲ 92,415																				
H30			3,277	▲ 3,277																				
R1			14,589	▲ 14,589																				
R2			118,917	▲ 118,917																				
R3				0																				
累計	650,960	▲ 80,000	474,475	96,485																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	117	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業【補助率変更分】	町内4か所	県	県	直接	完了	77,193	R1	~	R2	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		20,905		20,905	
																		R1			20,905	▲ 20,905	
																		R2	43,422		42,139	1,283	
																		R3				0	
																		累計	43,422	20,905	63,044	1,283	
岩泉町	14	D	-	4	-	3	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅供給促進事業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	0	H24	~	H30	H23	8,750		0	8,750	
																		H24			0	0	応募なし。
																		H25			0	0	応募なし。
																		H26			0	0	応募なし。
																		H27			0	0	応募なし。
																		H28			0	0	応募なし。
																		H29			0	0	応募なし。
																		H30			0	0	応募なし。
																		R1		▲ 8,750		▲ 8,750	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	8,750	▲ 8,750	0	0	
田野畑村	22	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	完了	135,968	H24	~	H30	H23				0	田野畑村で概略設計実施中。
																		H24	24,750		0	24,750	
																		H25			0	0	田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。
																		H26			0	0	田野畑村で工事着手準備中。
																		H27			0	0	田野畑村で工事着手準備中。
																		H28	49,500		0	49,500	田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。
																		H29	77,550		112,174	▲ 34,624	県工事実施中。台帳整備実施中
																		H30		▲ 39,626	0	▲ 39,626	事業完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	151,800	▲ 39,626	112,174	0	
田野畑村	23	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	H23	~	H24	H23	3,500		0	3,500	
																		H24	100,625		0	100,625	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 104,125		▲ 104,125	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	104,125	▲ 104,125	0	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	24	D	-	4	-	5	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H29	H23				0	
																H24	13,125		0	13,125	
																H25			0	0	応募なし。
																H26			0	0	応募なし。
																H27			0	0	応募なし。
																H28			0	0	応募なし。
																H29			0	0	
																H30		▲ 13,125		▲ 13,125	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	13,125	▲ 13,125	0	0	
																田野畑村	25	D	-	5	-
H24	440		0	440																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27			0	0																	
H28			0	0																	
H29		▲ 440		▲ 440																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	440	▲ 440	0	0																	
田野畑村	26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H27						
																H24	67		0	67	
																H25			0	0	
																H26			0	0	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29		▲ 67		▲ 67	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	67	▲ 67	0	0	
																田野畑村	27	◆	D	-	1
H24	8,000		5,822	2,178																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27			0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30		▲ 2,178		▲ 2,178																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	8,000	▲ 2,178	5,822	0																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
田野畑村	28	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23			0		
																		H24	800		0	800	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 800		▲ 800	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	800	▲ 800	0	0																			
田野畑村	29	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23			0		
																		H24	800		0	800	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 800		▲ 800	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	800	▲ 800	0	0																			
田野畑村	40		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	完了	294,450	H24 ~ H29	H23			0	工事発注準備中。	
																		H24	20,625		4,950	15,675	
																		H25	140,250		3,909	136,341	25年10月工事発注、実施中。
																		H26	140,250		88,978	51,272	25年度に引き続き工事実施中。
																		H27			42,556	▲ 42,556	26年度に引き続き工事実施中。
																		H28			100,808	▲ 100,808	28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施
																		H29			1,711	▲ 1,711	道路台帳整備を実施。
																		H30		▲ 58,203		▲ 58,203	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	301,125	▲ 58,203	242,912	10																			
田野畑村	41		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	完了	2,232,000	H24 ~ R2	H23			0	詳細設計中。	
																		H24	82,500		52,800	29,700	
																		H25	90,750		11,705	79,045	25年12月用地測量発注、実施中。
																		H26	495,000		143,218	351,782	26年10月工事発注、実施中。
																		H27	511,500		429,153	82,347	26年度に引き続き工事を実施中。
																		H28	495,000		629,066	▲ 134,066	27年度に引き続き工事を実施中
																		H29	74,250		270,327	▲ 196,077	28年度に引き続き工事を実施中。
																		H30		42,900	176,654	▲ 133,754	29年度に引き続き工事を実施中。
																		R1	49,500		70,227	▲ 20,727	30年度に引き続き工事を実施中。
																		R2			12,097	▲ 12,097	R3.3月工事完成。供用開始。
																		R3				0	
累計	1,798,500	42,900	1,795,247	46,153																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
野田村	19	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	完了	2,226,345	H24 ~ H30	H23				0	25年1月用地測量発注、実施中	
																H24	66,000		66,000	0		
																H25	247,500		286,299	▲ 38,799	25年9月工事発注、実施中	
																H26	1,485,000		832,781	652,219	25年度に引き続き工事を実施中	
																H27			410,726	▲ 410,726	26年度に引き続き工事を実施中	
																H28		51,362	142,812	▲ 91,450	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。	
																H29	47,638		98,117	▲ 50,479	28年度に引き続き工事を実施中。見込み値。	
																H30		▲ 45,525		▲ 45,525	工事完了、道路台帳補正完了、事業完了	
																R1		▲ 15,240		▲ 15,240		
																R2				0		
																R3				0		
累計	1,846,138	▲ 9,403	1,836,735	0																		
野田村	20	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	H24 ~ H24	H23				0	24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																	H24	24,000		9,600	14,400	
																	H25			▲ 3,124	3,124	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 17,523		▲ 17,523	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	24,000	▲ 17,523	6,476	1																		
野田村	21	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23				0	検討中。	
																H24	24,750		0	24,750		
																H25			0	0		
																H26			0	0		
																H27				0		
																H28		▲ 24,750		▲ 24,750		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	661,621	H23 ~ H25	H23	16,625		87,645	▲ 71,020	25年3月、本体工事発注。(18戸)
																H24	732,229		143,035	589,194	25年3月、完成(8戸)
																H25			348,235	▲ 348,235	H26.3月 完成(18戸)
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 169,935		▲ 169,935	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	748,854	▲ 169,935	578,915	4	
																野田村	23	◆	D	-	4
H24	4,800		770	4,030																	
H25			2,068	▲ 2,068	第2団地 18台完成																
H26				0																	
H27				0																	
H28		▲ 1,961		▲ 1,961																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	4,800	▲ 1,961	2,838	1																	
野田村	24	◆	D	-	4	-	1	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24						
																H24	800		0	800	
																H25			0	0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 800		▲ 800	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	800	▲ 800	0	0	
																野田村	25	D	-	4	-
H24	21,875			21,875	同上																
H25			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
H26			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
H27			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
H28			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
H29			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
H30			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
R1		▲ 21,875		▲ 21,875																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	21,875	▲ 21,875	0	0																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
野田村	26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H27	H23				0		
																H24	2,638			2,638		
																H25			0	0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28		▲ 2,638		▲ 2,638		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	2,638	▲ 2,638	0	0		
野田村	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H27	H23				0		
																H24	405			405		
																H25			0	0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28		▲ 405		▲ 405		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	405	▲ 405	0	0		
野田村	32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	完了	2,363,082	H24 ~ H30	H23				0	25年1月工事発注、実施中	
																H24	82,500		82,500	0	25年6月用地測量発注、実施中	
																H25	297,000		442,246	▲ 145,246	24年度に引き続き、工事を実施中	
																H26	1,311,750		422,109	889,641	25年度に引き続き、工事を実施中	
																H27	123,750		353,594	▲ 229,844	26年度に引き続き、工事を実施中	
																H28	41,250	166,650	282,636	▲ 74,736	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。	
																H29			176,050	▲ 176,050	26年度に引き続き、工事を実施中	
																H30		▲ 57,750	190,408	▲ 248,158	工事完了、道路台帳補正完了、事業完了	
																R1		▲ 15,606		▲ 15,606		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	1,856,250	93,294	1,949,543	1		
野田村	58	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	野田村	県	県	直接	完了	125,286	H25 ~ R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	63,488		35,576	27,912	
																	H26			1,629	▲ 1,629	
																	H27			16,012	▲ 16,012	
																	H28	3,706	33,033	10,935	25,804	
																	H29			14,007	▲ 14,007	
																	H30			4,540	▲ 4,540	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	67,194	33,033	82,699	17,528	

