

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

| 久慈市<br>交付分 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|------------|-----|-------------|-----------------|
|            | H23 | 0           | 0               |
|            | H24 | 2,283,506   | 1,197,675       |
|            | H25 | 1,903,619   | 1,250,463       |
|            | H26 | 112,011     | 317,089         |
|            | H27 | 49,738      | 645,811         |
|            | H28 | 48,711      | 59,220          |
|            | H29 | 0           | 50,927          |
|            | H30 | 0           | 30,159          |
|            | R1  | 0           | 13,863          |
|            | R2  | 0           | 17,587          |
|            | R3  | 0           | 0               |
|            | 合計  | 4,397,585   | 3,582,794       |

(単位:千円)

| <参考> | 復興交付金基金の状況      |            |            |            |              |
|------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|      | 基金残高<br>A+B-C-D | 交付額累計<br>A | 利息額累計<br>B | 取崩額累計<br>C | 国庫返還額累計<br>D |
|      | 0               | 4,397,585  | 0          | 3,582,801  | 814,784      |

(単位:千円)

| <参考><br>都道府県交付分<br>(うち、当該市町<br>村分) | 年度  | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|------------------------------------|-----|-------------|-----------------|
|                                    | H23 | 9,679       | 748             |
|                                    | H24 | 326,659     | 115,209         |
|                                    | H25 | 139,400     | 237,927         |
|                                    | H26 | 378,355     | 317,018         |
|                                    | H27 | 300,157     | 310,455         |
|                                    | H28 | 0           | 75,392          |
|                                    | H29 | 23,715      | 58,900          |
|                                    | H30 | 0           | 23,088          |
|                                    | R1  | 0           | 18,552          |
|                                    | R2  | 0           | 2,811           |
|                                    | R3  | 0           | 0               |
|                                    | 合計  | 1,177,965   | 1,160,100       |

<交付実績>

(単位:千円)

| 区分      | 交付実績<br>A+B-C-D | 交付済額<br>(令和2年度事業分まで)<br>A | 事業間流用増減額<br>(令和3年度事業分まで)<br>B | 単年度型事業<br>執行残額<br>C | 基金型事業<br>国庫返還済額<br>D |
|---------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 市町村交付分  | 3,582,801       | 4,397,585                 | 0                             | 0                   | 814,784              |
| 都道府県交付分 | 1,160,100       | 1,177,965                 | 30,323                        | 0                   | 48,188               |
| 合計      | 4,742,901       | 5,575,550                 | 30,323                        | 0                   | 862,972              |

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

久慈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    | 事業名                          | 地区名<br>施設名        | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |
|-----|---------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1   | C-7-1-  | 水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設整備)  | 諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 1,250,000 | H24 ~ H28      | H23 |             |                    |                 | 0               | 公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。<br>・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。<br>・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。<br>・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。<br>※追加募集検討中<br>・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。<br>※平成27年度より3次公募。<br>・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。<br>事業完了 |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H24 | 859,375     |                    | 671,794         | 187,581         |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H25 |             |                    | 73,232          | ▲ 73,232        |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    | ▲ 293,669       | 293,669         |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    | 112,439         | ▲ 112,439       |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    | 0               | 0               |  |
| 累計  | 859,375 | 0                            | 563,796           | 295,579  |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |  |
| 2   | C-7-2-  | 水産業共同利用施設復興整備事業(水産物鮮度保持施設整備) | 諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 700,000   | H24 ~ H28      | H23 |             |                    |                 | 0               | 公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。<br>・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。<br>※追加募集検討中<br>・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。<br>※平成27年度より3次公募。<br>・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。<br>・マルサ嵯峨商店…27年6月、交付契約。<br>事業完了  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H24 | 481,250     |                    | 191,961         | 289,289         |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H25 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    | ▲ 191,961       | 191,961         |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    | 249,184         | ▲ 249,184       |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    | 0               | 0               |  |
| 累計  | 481,250 | 0                            | 249,184           | 232,066  |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |  |
| 3   | C-7-3-  | 小袖海女センター建設事業(地魚直販施設整備)       | 小袖地区              | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 161,627   | H24 ~ H26      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、建築設計委託業務契約。<br>26年3月、建築設計委託業務完了。<br>25年12月、管設備及び電気設備工事契約。<br>※主体工事は26年度入札予定。<br>26年6月、主体工事契約。<br>26年12月、工事完了。   |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H24 | 88,922      |                    | 10,655          | 78,267          |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H25 |             |                    | 17,641          | ▲ 17,641        |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H26 | 32,298      |                    | 92,924          | ▲ 60,626        |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    | 0               | 0               |  |
|     |         |                              |                   |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    | 0               | 0               |  |
| 累計  | 121,220 | 0                            | 121,220           | 0        |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |  |

| No. | 事業番号   |   |        |       |   |   | 事業名                                 | 地区名<br>施設名                    | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |     | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |  |   |
|-----|--------|---|--------|-------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|---|
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |
| 4   | C      | - | 7      | -     | 4 | - | 水産業共同利<br>用施設復興整<br>備事業(地魚直<br>販施設) | 諏訪下地<br>区、元木沢<br>地区、玉の<br>脇地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 23,000    | H24            | ~   | H24 | H23         |                    |                 |                 | 0       | 公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。<br>・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。 |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H24         | 15,812             |                 | 15,207          | 605     |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H25         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H26         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H27         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H28         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H29         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H30         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | R1          |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | R2          |                    |                 |                 | 0       |  |   |
| R3  |        |   |        | 0     |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |
| 累計  | 15,812 | 0 | 15,207 | 605   |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |
| 5   | ◆      | C | -      | 7     | - | 4 | -                                   | 1                             | 市内       | 市              | さと体           | 直接            | 完了        | 998            | H24 | ~   | H24         | H23                |                 |                 |         | 0  | 24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙台、首<br>都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲載、パンフレッ<br>ト印刷 3,300部 |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | H24                | 798             |                 | 592     | 206  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | H25                |                 |                 |         | 0  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | H26                |                 |                 |         | 0  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | H27                |                 |                 |         | 0  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | H28                |                 |                 |         | 0  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | H29                |                 |                 |         | 0  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | H30                |                 |                 |         | 0  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | R1                 |                 |                 |         | 0  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             | R2                 |                 |                 |         | 0  |   |
| R3  |        |   |        | 0     |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |
| 累計  | 798    | 0 | 592    | 206   |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |
| 6   | ◆      | C | -      | 7     | - | 4 | -                                   | 2                             | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 31,730    | H24            | ~   | H25 | H23         |                    |                 |                 | 0       | 24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。<br>25年4月、工事完了。(精算による増額)      |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H24         | 25,384             |                 | 22,848          | 2,536   |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H25         |                    |                 | 1,208           | ▲ 1,208 |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H26         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H27         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H28         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H29         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | H30         |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | R1          |                    |                 |                 | 0       |  |   |
|     |        |   |        |       |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     | R2          |                    |                 |                 | 0       |  |   |
| R3  |        |   |        | 0     |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |
| 累計  | 25,384 | 0 | 24,056 | 1,328 |   |   |                                     |                               |          |                |               |               |           |                |     |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |

| No. | 事業番号   |   |        |       |   |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名                | 交付<br>団体                                  | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |     | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |  |  |
|-----|--------|---|--------|-------|---|---|---|-----|---------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|
|     | ～      | ～ |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             |                    |                 |                 |         |  |  |
| 7   | ◆      | C | -      | 7     | - | 4 | - | 3   | 舟渡海水浴場<br>環境整備事業          | 二子地区                                      | 市              | 久慈市           | 直接            | 完了        | 46,803         | H24 | ～  | H25         | H23                |                 |                 | 0       | 25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完了。               |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H24                | 2,445           |                 | 1,680   | 765  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H25                | 34,996          |                 | 35,132  | ▲ 136  | 25年4月、レストハウス工事及び監理契約。25年7月完了。<br>25年6月、公衆トイレ設計業務契約。25年9月、業務完了。<br>25年10月、公衆トイレ工事及び監理契約。26年3月、工事完了。 |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H26                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H27                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H28                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H29                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H30                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R1                 |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R2                 |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R3                 |                 |                 |         | 0  |  |
| 累計  | 37,441 | 0 | 36,812 | 629   |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             |                    |                 |                 |         |  |  |
| 8   |        | C | -      | 7     | - | 5 | - |     | 小袖漁港環境<br>向上施設整備<br>事業    | 小袖漁港                                      | 市              | 久慈市           | 直接            | 完了        | 21,000         | H24 | ～  | H24         | H23                |                 |                 | 0       | ・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。                |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H24                | 15,750          |                 | 15,187  | 563  | ・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。   |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H25                |                 |                 | 184     | ▲ 184  | ・トイレ…25年7月、工事完了。   |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H26                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H27                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H28                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H29                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H30                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R1                 |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R2                 |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R3                 |                 |                 |         | 0  |  |
| 累計  | 15,750 | 0 | 15,371 | 379   |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             |                    |                 |                 |         |  |  |
| 9   |        | C | -      | 7     | - | 6 | - |     | 麦生漁港環境<br>向上施設整備<br>事業    | 麦生漁港                                      | 市              | 久慈市           | 直接            | 完了        | 18,000         | H24 | ～  | H25         | H23                |                 |                 | 0       | ・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契約。             |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H24                | 13,500          |                 | 11,550  | 1,950  | ・護岸…24年6月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、護岸工事<br>契約。   |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H25                |                 |                 | 1,240   | ▲ 1,240  | ・トイレ…25年7月、工事完了。<br>・護岸…25年7月、工事完了。  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H26                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H27                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H28                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H29                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H30                |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R1                 |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R2                 |                 |                 |         | 0  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R3                 |                 |                 |         | 0  |  |
| 累計  | 13,500 | 0 | 12,790 | 710   |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             |                    |                 |                 |         |  |  |
| 12  |        | C | -      | 5     | - | 1 | - |     | 漁業集落防災<br>機能強化事業<br>計画策定費 | 久慈湊・大<br>崎地区、元<br>木沢地区、<br>玉の脇地区、<br>久喜地区 | 県              | 久慈市           | 間接            | 完了        | 12,906         | H23 | ～  | H24         | H23                | 9,679           | 748             | 8,931   | 24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準<br>表19地点。 |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H24                |                 | 684             | ▲ 684   |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H25                |                 |                 | 0       |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H26                |                 |                 | 0       |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H27                |                 |                 | 0       |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H28                |                 |                 | 0       |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H29                |                 |                 | 0       |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | H30                |                 |                 | 0       |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R1                 |                 |                 | 0       |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R2                 |                 |                 | 0       |  |  |
|     |        |   |        |       |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             | R3                 |                 |                 | 0       |  |  |
| 累計  | 9,679  | 0 | 1,432  | 8,247 |   |   |   |     |                           |   |                |               |               |           |                |     |    |             |                    |                 |                 |         |  |  |

| No. | 事業番号    |   |         |     |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名                         | 交付<br>団体                | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |        | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |  |   |             |
|-----|---------|---|---------|-----|---|---|-----|------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|---|-------------|
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |             |
| 14  | ◆       | C | -       | 7   | - | 1 | -   | 1                                  | 水産加工施設<br>等周辺道路整<br>備事業 | 長内町地<br>内      | 市             | 久慈市           | 直接        | 完了             | 13,000 | H24 | ~           | H25                | H23             |                 |         | 0  | 24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | H24             | 10,400          |         | 9,341  | 1,059   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | H25             |                 |         | 727  | ▲ 727   | 25年4月、工事完了。 |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | H26             |                 |         |  | 0   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | H27             |                 |         |  | 0   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | H28             |                 |         |  | 0   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | H29             |                 |         |  | 0   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | H30             |                 |         |  | 0   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | R1              |                 |         |  | 0   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | R2              |                 |         |  | 0   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    | R3              |                 |         |  | 0   |             |
| 累計  | 10,400  | 0 | 10,068  | 332 |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |             |
| 33  | C       | - | 5       | -   | 2 | - | -   | 漁業集落防災<br>機能強化事業<br>(久慈湊・大崎<br>地区) | 久慈湊・大<br>崎地区            | 県              | 久慈市           | 間接            | 完了        | 272,469        | H24    | ~   | H27         | H23                |                 |                 | 0       | 24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆) |   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | H24                | 204,351         |                 | 59,907  | 144,444  |   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | H25                |                 |                 | 143,422 | ▲ 143,422  | 25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。<br>25年6月、移転先用地売買完了。<br>25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。<br>移転跡地等買取契約:10件中6件<br>移転先分譲契約:9件中0件 |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | H26                |                 |                 | 936     | ▲ 936  | 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。<br>移転先分譲契約:9件中9件<br>移転跡地買取状況:10件中9件                                     |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | H27                |                 |                 |         | 0  |   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | H28                |                 |                 |         | 0  |   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | H29                |                 |                 |         | 0  |   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | H30                |                 |                 |         | 0  |   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | R1                 |                 |                 |         | 0  |   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | R2                 |                 |                 |         | 0  |   |             |
|     |         |   |         |     |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             | R3                 |                 |                 |         | 0  |   |             |
| 累計  | 204,351 | 0 | 204,265 | 86  |   |   |     |                                    |                         |                |               |               |           |                |        |     |             |                    |                 |                 |         |  |   |             |

| No. | 事業番号   |   |        |        |   |   | 事業名                                       | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |   |
|-----|--------|---|--------|--------|---|---|---|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|---|
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |  |   |
| 34  | C      | - | 5      | -      | 3 | - | 漁業集落防災<br>機能強化事業<br>(元木沢)                 | 長内町                | 県        | 久慈市            | 間接            | 完了            | 79,379    | H24 ~ H27      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、<br>水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H24 | 50,506      |                    | 14,975          | 35,531          |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H25 | 9,027       |                    | 44,558          | ▲ 35,531        |  | 事業完了  |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |  |   |
| 累計  | 59,533 | 0 | 59,533 | 0      |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |  |   |
| 35  | C      | - | 5      | -      | 4 | - | 漁業集落防災<br>機能強化事業<br>(玉の脇)                 | 長内町                | 県        | 久慈市            | 間接            | 完了            | 9,920     | H24 ~ H26      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、<br>水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、<br>造成工事契約。                                  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H24 | 7,440       |                    | 7,440           | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H25 |             |                    |                 | 0               |  | 事業完了  |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |  |   |
| 累計  | 7,440  | 0 | 7,440  | 0      |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |  |   |
| 36  | C      | - | 5      | -      | 5 | - | 漁業集落防災<br>機能強化事業<br>(久喜)                  | 宇部町                | 県        | 久慈市            | 間接            | 完了            | 95,894    | H24 ~ H27      | H23 |             |                    |                 | 0               | 25年5月、移転先用地売買完了。<br>25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。<br>25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。<br>移転跡地買取契約:1件中1件<br>移転先分譲契約:1件中1件<br>整備工事実施中 |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H24 | 14,952      |                    | 28,003          | ▲ 13,051        |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H25 | 56,968      |                    | 13,208          | 43,760          |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    | 5,562           | ▲ 5,562         |  | 26年9月、水道工事(一部)契約。27年3月、工事(一部)完了。<br>26年11月、移転跡地整備工事。27年3月、工事完了。 |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    | 8,887           | ▲ 8,887         |  | 27年9月水道工事契約、28年2月工事完了   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |  |   |
| 累計  | 71,920 | 0 | 55,660 | 16,260 |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |  |   |
| 37  | C      | - | 1      | -      | 1 | - | 農用地災害復<br>旧関連区画整<br>理事業<br>(復興整備実施<br>計画) | (久慈市)<br>宇部川地<br>区 | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 4,200     | H24 ~ H24      | H23 |             |                    |                 | 0               | H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了   |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H24 | 4,200       |                    | 4,200           | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H25 |             |                    | 0               | 0               |  | 事業完了  |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |  |   |
|     |        |   |        |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |  |   |
| 累計  | 4,200  | 0 | 4,200  | 0      |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |  |   |

| No. | 事業番号    |        |         |        |   |   | 事業名                                     | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |    | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |   |
|-----|---------|--------|---------|--------|---|---|---|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|---|
|     | ～       | ～      |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     |             |                    |                 |                 |  |   |
| 44  | C       | -      | 1       | -      | 2 | - | 農用地災害復<br>旧関連区画整<br>理事業<br>(農地整備事<br>業) | (久慈市)<br>宇部川地<br>区 | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 1,072,900 | H24            | ～  | R2  | H23         |                    |                 |                 | 0  | ・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。<br>・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。<br>・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。<br>・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。<br>・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。<br>H26.6ほ場整備工事契約 |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H24         | 20,460             |                 | 0               | 20,460   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H25         | 59,365             |                 | 36,739          | 22,626   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H26         | 378,355            |                 | 310,520         | 67,835   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H27         | 300,157            |                 | 301,568         | ▲ 1,411  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H28         |                    |                 | 75,392          | ▲ 75,392   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H29         | 23,715             | 36,735          | 58,900          | 1,550  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H30         |                    | 12,710          | 23,088          | ▲ 10,378   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | R1          |                    |                 | 15,706          | ▲ 15,706   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | R2          |                    |                 | 2,811           | ▲ 2,811  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | R3          |                    |                 |                 | 0  |   |
| 累計  | 782,052 | 49,445 | 824,724 | 6,773  |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     |             |                    |                 |                 |  |   |
| 45  | ☆       | F      | -       | 1      | - | 1 | 漁業集落復興<br>効果促進事業                        | 市                  | 市        |                | 完了            | 175,519       | H24       | ～              | R3 | H23 |             |                    |                 | 0               | 避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防防災機<br>器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水車整備…24年<br>11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。<br>災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。<br>憩いの場整備…27年3月、設計契約。<br>漁集土地利用策定等支援…27年6月、委託契約。28年3月完了。<br>避難誘導灯…27年8月、工事契約。28年3月完了。<br>ナマコ増殖事業…29年7月完了<br>水産振興マスタープラン…30年12月完了<br>ナマコ増殖事業・販売促進事業…33年完了予定<br>同上<br>同上<br>R3年4月、事業完了 |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | H24 | 140,414     |                    | 21,426          | 118,988         |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | H25 |             |                    | 4,116           | ▲ 4,116         |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | H26 |             |                    | 24,428          | ▲ 24,428        |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | H27 |             |                    | 17,174          | ▲ 17,174        |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | H28 |             |                    | 11,189          | ▲ 11,189        |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | H29 |             |                    | 12,793          | ▲ 12,793        |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | H30 |             |                    | 15,500          | ▲ 15,500        |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | R1  |             |                    | 3,987           | ▲ 3,987         |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | R2  |             |                    | 7,920           | ▲ 7,920         |  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    | R3  |             |                    |                 | 0               |  |   |
| 累計  | 140,414 | 0      | 118,533 | 21,881 |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     |             |                    |                 |                 |  |   |
| 46  | C       | -      | 2       | -      | 1 | - | 産地販売促進<br>施設整備事業                        | 半崎地区               | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 117,631   | H24            | ～  | H27 | H23         |                    |                 |                 | 0  | 24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟<br>設計委託業務発注。<br>26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期:26年9月<br>26年8月、管理棟改築工事契約。27年12月完了。  |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H24         | 33,438             |                 | 4,934           | 28,504   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H25         | 54,784             |                 | 0               | 54,784   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H26         |                    |                 | 83,288          | ▲ 83,288   |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H27         |                    |                 |                 | 0  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H28         |                    |                 |                 | 0  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H29         |                    |                 |                 | 0  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | H30         |                    |                 |                 | 0  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | R1          |                    |                 |                 | 0  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | R2          |                    |                 |                 | 0  |   |
|     |         |        |         |        |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     | R3          |                    |                 |                 | 0  |   |
| 累計  | 88,222  | 0      | 88,222  | 0      |   |   |   |                    |          |                |               |               |           |                |    |     |             |                    |                 |                 |  |   |

| No. | 事業番号    |   |        |        |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名                                    | 交付<br>団体              | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |                                |  |
|-----|---------|---|--------|--------|---|---|-----|---|-----------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|--|
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |   |                                |  |
| 52  | ◆       | C | -      | 7      | - | 3 | -   | 1   | 小袖地区避難<br>路整備事業       | 小袖地区           | 市             | 久慈市           | 直接        | 完了             | 43,164    | H24 ~ H26   | H23                |                 |                 | 0   | 25年1月、測量調査設計業務契約。              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | H24                | 4,396           |                 | 3,024   | 1,372                          | 25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時期:26年7月<br>26年7月、工事完了。 |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | H25                | 30,135          |                 | 20,945  | 9,190                          |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | H26                |                 |                 | 3,780   | ▲ 3,780                        |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | H27                |                 |                 |   | 0                              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | H28                |                 |                 |   | 0                              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | H29                |                 |                 |   | 0                              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | H30                |                 |                 |   | 0                              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | R1                 |                 |                 |   | 0                              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             | R2                 |                 |                 |   | 0                              |  |
| R3  |         |   |        | 0      |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |   |                                |  |
| 累計  | 34,531  | 0 | 27,749 | 6,782  |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |   |                                |  |
| 53  |         | C | -      | 7      | - | 7 | -   | 白前漁港環境<br>向上施設整備<br>事業                        | 白前漁港                  | 市              | 久慈市           | 直接            | 完了        | 15,500         | H24 ~ H25 | H23         |                    |                 | 0               | 25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。  |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H24         | 1,275              |                 | 614             | 661   | 25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。 |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H25         | 10,350             |                 | 6,934           | 3,416   |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H26         |                    |                 |                 | 0   |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H27         |                    |                 |                 | 0   |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H28         |                    |                 |                 | 0   |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H29         |                    |                 |                 | 0   |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H30         |                    |                 |                 | 0   |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | R1          |                    |                 |                 | 0   |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | R2          |                    |                 |                 | 0   |                                |  |
| R3  |         |   |        | 0      |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |   |                                |  |
| 累計  | 11,625  | 0 | 7,548  | 4,077  |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |   |                                |  |
| 61  |         | C | -      | 5      | - | 6 | -   | 漁業集落防災<br>機能強化事業<br>(久慈湊・大崎<br>地区)(直接補<br>助分) | 久慈湊・大<br>崎地区・大<br>崎地区 | 市              | 久慈市           | 直接            | 完了        | 223,227        | H25 ~ H29 | H23         |                    |                 | 0               | 間接補助分で未執行額あり。未着手<br>26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完<br>了。<br>移転先分譲契約:9件中9件<br>移転跡地買収状況:10件中9件<br>防潮堤安全防護柵…27年10月一部契約。<br>防潮堤安全防護柵…28年4月完了。<br>防潮堤安全防護柵(2工区)…29年1月契約。29年7月完成予定 |                                |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H24         |                    |                 |                 |   | 0                              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H25         | 150,170            |                 | 17,496          |   | 132,674                        |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H26         | 17,250             |                 |                 |   | 17,250                         |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H27         |                    |                 | 33,683          |   | ▲ 33,683                       |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H28         |                    |                 | 12,761          |   | ▲ 12,761                       |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H29         |                    |                 | 18,908          |   | ▲ 18,908                       |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | H30         |                    |                 |                 |   | 0                              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | R1          |                    |                 |                 |   | 0                              |  |
|     |         |   |        |        |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           | R2          |                    |                 |                 |   | 0                              |  |
| R3  |         |   |        | 0      |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |   |                                |  |
| 累計  | 167,420 | 0 | 82,848 | 84,572 |   |   |     |   |                       |                |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |   |                                |  |



| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   |                          | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度     | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額)   | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|---|---|--------------------------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------|--------------------|-----------------|---|---------|
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 |   |         |
| 62  | C    | - | 5 | - | 7 | - | 漁業集落防災機能強化事業(元木沢)(直接補助分) | 長内町 | 市          | 久慈市      | 直接             | 完了            | 111,807       | H25 ~ H28 | H23            |        |             |                    | 0               | 25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。<br>25年6月、移転先用地売買完了。<br>25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。<br>移転跡地等買取契約:3件中0件 移転先分譲契約:2件中2件<br><br>26年11月、移転跡地整備工事契約。<br>移転跡地等買取契約:2件中2件 ※跡地整備計画見直しによる減<br><br>移転跡地整備(防火水槽)…27年10月契約。<br>移転跡地整備(防火水槽)…28年8月仮設工契約、28年11月完了<br>移転跡地整備(防火水槽)…28年5月契約、28年7月完了<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H24            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H25            | 83,855 |             | 19,605             | 64,250          |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H26            |        |             | 7,322              | ▲ 7,322         |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H27            |        |             | 13,500             | ▲ 13,500        |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H28            |        |             | 1,394              | ▲ 1,394         |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H29            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H30            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R1             |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R2             |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R3             |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | 累計             | 83,855 | 0           | 41,821             | 42,034          |   |         |
| 63  | C    | - | 5 | - | 8 | - | 漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分) | 長内町 | 市          | 久慈市      | 直接             | 完了            | 71,997        | H25 ~ H27 | H23            |        |             |                    | 0               | 25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。<br>25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。<br>25年11月、造成工事完了。<br>移転先分譲契約:3件中2件<br><br>0<br>▲ 893<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H24            |        |             | 24,550             | ▲ 24,550        |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H25            | 53,997 |             | 13,746             | 40,251          |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H26            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H27            |        |             | 893                | ▲ 893           |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H28            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H29            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H30            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R1             |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R2             |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R3             |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | 累計             | 53,997 | 0           | 39,189             | 14,808          |   |         |
| 68  | ☆    | F | - | 3 | - | 1 | 漁業集落復興効果促進事業(県分)         | 久慈市 | 県          | 県        | 直接             | 完了            | 24,586        | H25 ~ R2  | H23            |        |             |                    | 0               | 0<br>0<br>14,040<br>0<br>0<br>0<br>0<br>5,628<br>2,846<br>0<br>0<br>0<br>0  |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H24            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H25            | 14,040 |             |                    | 14,040          |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H26            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H27            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H28            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H29            |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | H30            |        | 5,628       |                    | 5,628           |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R1             |        |             | 2,846              | ▲ 2,846         |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R2             |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | R3             |        |             |                    | 0               |   |         |
|     |      |   |   |   |   |   |                          |     |            |          |                |               |               |           | 累計             | 14,040 | 5,628       | 2,846              | 16,822          |   |         |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H23 | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 1,693,159   | 0                  | 1,005,363       | 687,796         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 418,287     | 0                  | 212,206         | 206,081         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H26 | 49,548      | 0                  | ▲ 273,888       | 323,436         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H27 | 0           | 0                  | 426,873         | ▲ 426,873       |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H28 | 0           | 0                  | 25,344          | ▲ 25,344        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H29 | 0           | 0                  | 31,701          | ▲ 31,701        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H30 | 0           | 0                  | 15,500          | ▲ 15,500        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R1  | 0           | 0                  | 3,987           | ▲ 3,987         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R2  | 0           | 0                  | 7,920           | ▲ 7,920         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R3  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 3,025,003 | 市町村交付分 計       |     | 2,160,994   | 0                  | 1,455,006       | 705,988         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H23 | 9,679       | 0                  | 748             | 8,931           |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 301,909     | 0                  | 115,209         | 186,700         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 139,400     | 0                  | 237,927         | ▲ 98,527        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H26 | 378,355     | 0                  | 317,018         | 61,337          |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H27 | 300,157     | 0                  | 310,455         | ▲ 10,298        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H28 | 0           | 0                  | 75,392          | ▲ 75,392        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H29 | 23,715      | 36,735             | 58,900          | 1,550           |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H30 | 0           | 18,338             | 23,088          | ▲ 4,750         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R1  | 0           | 0                  | 18,552          | ▲ 18,552        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R2  | 0           | 0                  | 2,811           | ▲ 2,811         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R3  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 0         | 都道府県交付分 計      |     | 1,153,215   | 55,073             | 1,160,100       | 48,188          |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H23 | 9,679       | 0                  | 748             | 8,931           |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 1,995,068   | 0                  | 1,120,572       | 874,496         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 557,687     | 0                  | 450,133         | 107,554         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H26 | 427,903     | 0                  | 43,130          | 384,773         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H27 | 300,157     | 0                  | 737,328         | ▲ 437,171       |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H28 | 0           | 0                  | 100,736         | ▲ 100,736       |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H29 | 23,715      | 36,735             | 90,601          | ▲ 30,151        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H30 | 0           | 18,338             | 38,588          | ▲ 20,250        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R1  | 0           | 0                  | 22,539          | ▲ 22,539        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R2  | 0           | 0                  | 10,731          | ▲ 10,731        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R3  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 4,597,257 | 合計             |     | 3,314,209   | 55,073             | 2,615,106       | 754,176         |         |

久慈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号   |          |        |       |   |   | 事業名                       | 地区名<br>施設名                    | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |   |
|-----|--------|----------|--------|-------|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |
| 10  | D      | -        | 20     | -     | 1 | - | 地震・津波ハ<br>ザードマップ等<br>整備事業 | 市内                            | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 25,189    | H24            | ~ | H27 | H23         |                    |                 |                 | 0        | ・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契約。25年3月、業務契約完了。<br>・避難誘導看板…24年12月、避難誘導標識設置業務委託契約。25年3月、業務契約完了。 |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 13,500             |                 | 8,613           | 4,887    | ・標高測量調査業務…24年12月、避難誘導標識標高(海拔)測量調査業務委託契約。25年3月、業務契約完了。                                       |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 7,500              |                 | 5,706           | 1,794    | ・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設置契約。26年3月、業務完了。   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 7,500              |                 | 2,919           | 4,581    | ・避難誘導標識…26年6月、津波到達点標識設置契約。26年12月、業務完了。<br>・避難誘導標識…26年12月、標高(海拔)測量調査契約。27年3月、業務契約。           |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0        | 27年6月完了。  |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    | ▲ 9,607         |                 | ▲ 9,607  |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |   |
| 累計  | 28,500 | ▲ 9,607  | 17,238 | 1,655 |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |
| 11  | D      | -        | 20     | -     | 2 | - | 復興事業総合<br>マネジメント事業        | 市内                            | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 88,862    | H24            | ~ | H26 | H23         |                    |                 |                 | 0        | ・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務契約完了。  |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 37,500             |                 | 36,225          | 1,275    | ・木質バイオ…24年5月、木質系震災廃棄物等活用可能性調査業務委託契約。25年月、業務契約完了。  |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 26,250             |                 | 25,594          | 656      | ・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務完了。  |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 2,896              |                 | 4,698           | ▲ 1,802  | ・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業務完了。  |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |   |
| 累計  | 66,646 | 0        | 66,517 | 129   |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |
| 13  | D      | -        | 1      | -     | 1 | - | まちづくり連携<br>道路整備事業         | (久慈市)<br>(一)野田長<br>内線 玉の<br>脇 | 県        | 岩手県            | 直接            | 廃止            | 0         | H24            | ~ | H26 | H23         |                    |                 |                 | 0        | 検討中   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 24,750             |                 | 0               | 24,750   |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         |                    |                 | 0               | 0        | 検討中   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 | 0               | 0        | 廃止  |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    | ▲ 23,372        |                 | ▲ 23,372 |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    | ▲ 1,378         |                 | ▲ 1,378  |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |   |
| 累計  | 24,750 | ▲ 24,750 | 0      | 0     |   |   |                           |                               |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |   | 事業名                                 | 地区名<br>施設名   | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |  |
|-----|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--|
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |  |
| 15  | D    | - | 1 | - | 2 | - | 久慈湊地区・大<br>崎地区道路整<br>備事業(大崎本<br>通線) | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 251,315   | H24            | ～ | H28 | H23         |                    |                 |                 | 0        | 24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。<br>25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不<br>動産鑑定。<br>25年5月、用地買収等開始。<br>25年11月、道路改良舗装工事契約。<br>27年1月、踏切拡幅工事着手。27年3月、工事完了。<br>27年11月、JR近接工事契約。<br>29年3月完了。<br>▲ 25,861<br>▲ 13,802<br>▲ 6,431<br>0<br>▲ 8,651<br>▲ 10,753<br>0<br>0<br>0<br>220,460 ▲ 19,404 193,818 7,238 |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 61,600             |                 | 13,535          | 48,065   |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 132,000            |                 | 107,329         | 24,671   |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 26,860             |                 | 52,721          | ▲ 25,861 |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 13,802          | ▲ 13,802 |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 | 6,431           | ▲ 6,431  |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    | ▲ 8,651         |                 | ▲ 8,651  |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    | ▲ 10,753        |                 | ▲ 10,753 |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |  |
| 累計  |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |  |
| 16  | D    | - | 1 | - | 3 | - | 久慈湊地区道<br>路整備事業(湊<br>源道線)           | 久慈湊地<br>区    | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 188,858   | H24            | ～ | H27 | H23         |                    |                 |                 | 0        | 24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。<br>25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不<br>動産鑑定。<br>25年5月、用地買収等開始。<br>25年10月、道路改良舗装工事契約。<br>27年2月、用地買収等完了。<br>26年11月、道路改良舗装工事完了。<br>26年12月、踏切拡幅工事契約。27年3月、踏切拡幅工事完了。<br>0<br>▲ 12,453<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>163,540 ▲ 12,453 148,958 2,129                   |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 36,800             |                 | 14,837          | 21,963   |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 113,600            |                 | 87,275          | 26,325   |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 13,140             |                 | 46,846          | ▲ 33,706 |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    | ▲ 12,453        |                 | ▲ 12,453 |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |  |
| 累計  |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |  |
| 17  | D    | - | 1 | - | 4 | - | 元木沢地区道<br>路整備事業                     | 長内地区         | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 103,091   | H24            | ～ | H26 | H23         |                    |                 |                 | 0        | 24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契<br>約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産<br>鑑定。<br>25年5月、用地買収等開始。25年11月、完了。<br>25年6月、道路改良舗装工事契約。<br>26年8月、道路改良舗装工事完了。<br>▲ 8,727<br>6,954 ▲ 15,681<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>91,200 ▲ 8,727 82,472 1   |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 26,400             |                 | 11,139          | 15,261   |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 64,800             |                 | 64,379          | 421      |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    | ▲ 8,727         | 6,954           | ▲ 15,681 |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |  |
|     |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |  |
| 累計  |      |   |   |   |   |   |                                     |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |  |

| No. | 事業番号   |          |        |       |   |   | 事業名                | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |
|-----|--------|----------|--------|-------|---|---|--------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 18  | D      | -        | 1      | -     | 5 | - | 玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)  | 長内地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 49,000    | H24 ~ H27      | H23 |             |                    |                 | 0               | 25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。                                   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 14,400      |                    | 0               | 14,400          |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 24,800      |                    | 3,525           | 21,275          | 25年10月、用地測量・設計業務契約。26年3月、業務完了。<br>※不動産鑑定は漁集事業により実施した鑑定価格を採用 |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    | 25,364          | ▲ 25,364        | 27年2月、用地買収等完了。<br>27年2月、道路改良舗装工事契約。                         |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    | 7,576           | ▲ 7,576         | 28年1月、舗装工事契約。28年3月完了。                                       |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 39,200 | 0        | 36,465 | 2,735 |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 19  | D      | -        | 1      | -     | 6 | - | 中沢地区道路整備事業(中沢線)    | 久喜地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 59,000    | H24 ~ H26      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。                         |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 22,160      |                    | 3,820           | 18,340          |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 25,040      |                    | 41,499          | ▲ 16,459        | 25年9月、工事契約。<br>25年9月、用地買収等開始。25年10月、用地買収等完了。                |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    | 1,859           | ▲ 1,859         | 26年6月、用地買収等完了。<br>26年9月、工事完了。                               |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 47,200 | 0        | 47,178 | 22    |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 20  | D      | -        | 4      | -     | 1 | - | 久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業 | 久慈湊・大崎地区   | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 82,795    | H24 ~ H25      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。                           |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 5,126       |                    | 3,948           | 1,178           |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 90,195      |                    | 65,046          | 25,149          | 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。                             |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             | ▲ 26,326           |                 | ▲ 26,326        |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 95,321 | ▲ 26,326 | 68,994 | 1     |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 21  | D      | -        | 4      | -     | 2 | - | 元木沢地区災害公営住宅整備事業    | 元木沢地区      | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 54,806    | H24 ~ H25      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。                           |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 2,903       |                    | 2,248           | 655             |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 51,568      |                    | 43,263          | 8,305           | 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。                             |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             | ▲ 8,800            |                 | ▲ 8,800         |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |          |        |       |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 54,471 | ▲ 8,800  | 45,511 | 160   |   |   |                    |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |

| No. | 事業番号    |          |         |        |   |   | 事業名                  | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |  |
|-----|---------|----------|---------|--------|---|---|----------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |  |
| 22  | D       | -        | 4       | -      | 3 | - | 玉の脇地区災害公営住宅整備事業      | 玉の脇地区      | 市        | 久慈市            | 直接            | 廃止            | 18,782    | H24            | ~ | H25 | H23         |                    |                 |                 | 0         | 事業廃止。  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 1,954              |                 | 0               | 1,954     |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 13,697             |                 | 0               | 13,697    |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0         |  |
| 累計  | 15,651  | 0        | 0       | 15,651 |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |  |
| 23  | D       | -        | 4       | -      | 4 | - | 久喜地区災害公営住宅整備事業       | 久喜地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 51,935    | H24            | ~ | H25 | H23         |                    |                 |                 | 0         | 24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。                        |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 2,598              |                 | 2,127           | 471       |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 38,822             |                 | 41,151          | ▲ 2,329   |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    | 1,858           |                 | 1,858     |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0         |  |
| 累計  | 41,420  | 1,858    | 43,278  | 0      |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |  |
| 24  | D       | -        | 20      | -      | 3 | - | 避難路整備事業              | 久慈湊・大崎地区   | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 41,873    | H24            | ~ | H26 | H23         |                    |                 |                 | 0         | 25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。          |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 12,525             |                 | 3,927           | 8,598     |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 71,325             |                 | 27,478          | 43,847    |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    | ▲ 52,444        |                 | ▲ 52,444  |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0         |  |
| 累計  | 83,850  | ▲ 52,444 | 31,405  | 1      |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |  |
| 25  | D       | -        | 20      | -      | 4 | - | 津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区) | 久慈湊・大崎地区   | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 221,572   | H24            | ~ | H28 | H23         |                    |                 |                 | 0         | 24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タワー整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了 |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 21,000             |                 | 3,465           | 17,535    |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 108,000            |                 | 46,190          | 61,810    |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 | 8,606           | ▲ 8,606   |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 105,642         | ▲ 105,642 |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         | 37,179             |                 | 1,579           | 35,600    |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0         |  |
|     |         |          |         |        |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0         |  |
| 累計  | 166,179 | 0        | 165,482 | 697    |   |   |                      |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |  |

| No. | 事業番号   |         |        |       |   |   | 事業名                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |
|-----|--------|---------|--------|-------|---|---|---------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |  |
| 26  | D      | -       | 20     | -     | 5 | - | 津波避難施設<br>整備事業(元木<br>沢地区) | 元木沢地区      | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 61,000    | H24            | ~ | H26 | H23         |                    |                 | 0               | 24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。<br>26年3月、工事契約及び監理契約。<br>26年10月、工事完了。 |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 6,750              | 3,528           | 3,222           |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 39,000             | 41,981          | ▲ 2,981         |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 | 0               |  |
| 累計  | 45,750 | 0       | 45,509 | 241   |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |  |
| 27  | D      | -       | 20     | -     | 6 | - | 津波避難施設<br>整備事業(久喜<br>地区)  | 久喜地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 61,000    | H24            | ~ | H25 | H23         |                    |                 | 0               | 24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。<br>25年5月、工事契約及び監理契約。25年12月工事完了。  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 6,750              | 3,835           | 2,915           |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 39,000             | 39,619          | ▲ 619           |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 | 0               |  |
| 累計  | 45,750 | 0       | 43,454 | 2,296 |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |  |
| 28  | D      | -       | 20     | -     | 7 | - | 防災拠点施設<br>調査事業            | 市内         | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 8,275     | H24            | ~ | H24 | H23         |                    |                 | 0               | 24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策定業務委託)。25年3月、業務完了。                     |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 7,505              | 6,016           | 1,489           |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    | ▲ 1,298         | ▲ 1,298         |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 | 0               |  |
|     |        |         |        |       |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 | 0               |  |
| 累計  | 7,505  | ▲ 1,298 | 6,016  | 191   |   |   |                           |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |  |

| No. | 事業番号   |         |        |       |   |   | 事業名                     | 地区名<br>施設名   | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |
|-----|--------|---------|--------|-------|---|---|-------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 29  | D      | -       | 21     | -     | 1 | - | 久慈湊・大崎地区<br>污水管整備<br>事業 | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 68,052    | H24 ~ H26      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。<br>25年6月、污水管渠工事契約。<br>25年8月、マンホールポンプ設備工事契約、26年3月、工事完了。<br>25年11月、JR横断工事契約、26年3月、工事完了。<br>26年8月、污水管渠工事完了。 |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H24 | 9,750       |                    | 12,573          | ▲ 2,823         |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H25 | 39,750      |                    | 39,050          | 700             |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H26 |             | 1,539              | ▲ 584           | 2,123           |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 49,500 | 1,539   | 51,039 | 0     |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 30  | ◆ D    | -       | 21     | -     | 1 | - | 久慈湊・大崎地区<br>污水管整備<br>事業 | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 22,115    | H24 ~ H26      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。<br>25年6月、污水管渠工事契約。<br>26年8月、污水管渠工事完了。  |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H24 | 2,400       |                    | 2,260           | 140             |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H25 | 10,400      |                    | 13,510          | ▲ 3,110         |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H26 |             | 4,892              | 1,922           | 2,970           |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 12,800 | 4,892   | 17,692 | 0     |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 31  | D      | -       | 21     | -     | 2 | - | 元木沢地区<br>污水管整備事業        | 元木沢地<br>区    | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 23,826    | H24 ~ H26      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。<br>25年6月、污水管渠工事契約。<br>26年8月、污水管渠工事完了。  |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H24 | 6,000       |                    | 1,974           | 4,026           |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H25 | 21,000      |                    | 9,417           | 11,583          |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H26 |             | ▲ 9,130            | 1,499           | ▲ 10,629        |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 27,000 | ▲ 9,130 | 12,890 | 4,980 |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 32  | ◆ D    | -       | 21     | -     | 2 | - | 元木沢地区<br>污水管整備事業        | 元木沢地<br>区    | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 10,406    | H24 ~ H26      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。<br>25年6月、污水管渠工事契約。<br>26年8月、污水管渠工事完了。  |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H24 | 1,600       |                    | 1,172           | 428             |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H25 | 6,400       |                    | 8,058           | ▲ 1,658         |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H26 |             | 324                | ▲ 906           | 1,230           |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |         |        |       |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 8,000  | 324     | 8,324  | 0     |   |   |                         |              |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |



| No. | 事業番号   |        |        |       |    |   | 事業名                                     | 地区名<br>施設名   | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |   |
|-----|--------|--------|--------|-------|----|---|---|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |
| 38  | D      | -      | 1      | -     | 7  | - | 久慈湊地区・大<br>崎地区道路整<br>備事業(金刀比<br>羅神社通り線) | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 64,964    | H24            | ~ | H28 | H23         |                    |                 |                 | 0        | 24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。<br>25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。<br>25年10月、用地買収等開始。<br>26年5月、JR近接施工実施協議。<br>26年10月、用地買収完了。<br>27年11月、JR近接工事契約。<br>29年3月完了。                    |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 8,000              |                 | 1,549           | 6,451    |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 25,600             |                 | 583             | 25,017   |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    | 18,371          | 4,921           | 13,450   |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 31,453          | ▲ 31,453 |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 | 12,710          | ▲ 12,710 |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |   |
| 累計  | 33,600 | 18,371 | 51,216 | 755   |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |
| 39  | D      | -      | 1      | -     | 8  | - | 久慈湊地区・大<br>崎地区道路整<br>備事業(土取場<br>線)      | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 98,000    | H24            | ~ | H30 | H23         |                    |                 |                 | 0        | 24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。<br>25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。<br>25年5月、用地買収等開始。<br>26年5月、JR近接施工実施協議。<br>27年11月、JR近接工事契約。<br>29年3月、用地取得分の工事完了。<br>29年9月、残用地取得<br>30年6月、工事完了 |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 61,600             |                 | 3,278           | 58,322   |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 16,800             |                 | 29,132          | ▲ 12,332 |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 | 10,607          | ▲ 10,607 |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 15,259          | ▲ 15,259 |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 | 0               | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 | 6,085           | ▲ 6,085  |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 | 4,477           | ▲ 4,477  |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |   |
| 累計  | 78,400 | 0      | 68,838 | 9,562 |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |
| 40  | D      | -      | 1      | -     | 9  | - | 久慈湊地区・大<br>崎地区道路整<br>備事業(久慈湊<br>山岸線)    | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 50,241    | H24            | ~ | H28 | H23         |                    |                 |                 | 0        | 24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産<br>鑑定。<br>25年10月、道路改良舗装工事契約。<br>27年2月、国道横断舗装工事契約。<br>27年11月、JR近接工事契約。<br>29年3月完了。  |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 8,240              |                 | 1,846           | 6,394    |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 13,360             |                 | 28,670          | ▲ 15,310 |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    | 18,592          | 0               | 18,592   |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 6,084           | ▲ 6,084  |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 | 0               | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |   |
| 累計  | 21,600 | 18,592 | 36,600 | 3,592 |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |
| 41  | D      | -      | 1      | -     | 10 | - | 久慈湊地区・大<br>崎地区道路整<br>備事業(久慈湊<br>大湊線)    | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 63,258    | H24            | ~ | H27 | H23         |                    |                 |                 | 0        | 24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産<br>鑑定。<br>25年10月、道路改良舗装工事契約。<br>27年2月、国道横断舗装工事契約。<br>27年11月国道横断、舗装工事完了   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 15,440             |                 | 1,958           | 13,482   |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 25,360             |                 | 39,215          | ▲ 13,855 |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    | 9,806           | 8,009           | 1,797    |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0        |   |
|     |        |        |        |       |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0        |   |
| 累計  | 40,800 | 9,806  | 49,182 | 1,424 |    |   |   |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |          |   |

| No. | 事業番号    |          |         |     |    |   | 事業名                          | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |   |
|-----|---------|----------|---------|-----|----|---|------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |   |
| 42  | D       | -        | 1       | -   | 11 | - | 玉の脇地区道路整備事業<br>(仮称)玉の脇団地3号線) | 長内地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 97,000    | H24            | ~ | H28 | H23         |                    |                 |                 | 0         | 25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。<br>25年4月、測量調査設計業務(不動産鑑定含む)契約。25年11月、業務完了。<br>25年10月、用地測量業務契約。26年3月、用地測量・設計業務完了。<br>27年2月、用地買収等完了。<br>27年2月、道路改良舗装工事契約。<br>29年3月完了。<br>29年3月完了。<br>29年3月完了。<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 21,600             |                 | 158             | 21,442    |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 47,200             |                 | 12,106          | 35,094    |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    | 8,800           | 64,907          | ▲ 56,107  |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 | 268             | ▲ 268     |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0         |   |
| 累計  | 68,800  | 8,800    | 77,439  | 161 |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |   |
| 43  | D       | -        | 1       | -   | 12 | - | 中沢地区道路整備事業(仮称)中沢2号線)         | 久喜地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 289,066   | H24            | ~ | H28 | H23         |                    |                 |                 | 0         | 24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。<br>25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。<br>25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。<br>26年2月、用地買収等開始。<br>26年6月、用地買収等完了。<br>26年4月、道路改良舗装工事(一部)契約。<br>26年10月、27年1月、橋梁上部工入札中止(業者辞退)。27年3月、橋梁上部工契約。<br>27年10月、道路改良舗装工事契約。<br>29年3月完了。<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 53,280             |                 | 22,391          | 30,889    |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 125,920            |                 | 47,082          | 78,838    |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    | 41,245          | 145,003         | ▲ 103,758 |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    | 10,807          | 15,851          | ▲ 5,044   |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 | 907             | ▲ 907     |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0         |   |
| 累計  | 179,200 | 52,052   | 231,234 | 18  |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |   |
| 47  | D       | -        | 1       | -   | 13 | - | 広美町地区道路整備事業(仮称)長小通り2号線)      | 長内地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 77,491    | H24            | ~ | H26 | H23         |                    |                 |                 | 0         | 24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。<br>25年10月、用地買収等開始。<br>25年10月、道路改良舗装工事契約。<br>26年9月、用地買収等完了。<br>26年11月、道路改良舗装工事完了。<br>▲ 10,807<br>▲ 2,640<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 31,840             |                 | 7,471           | 24,369    |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 43,600             |                 | 44,998          | ▲ 1,398   |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 | 9,332           | ▲ 9,332   |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    | ▲ 10,807        |                 | ▲ 10,807  |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    | ▲ 2,640         |                 | ▲ 2,640   |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0         |   |
|     |         |          |         |     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0         |   |
| 累計  | 75,440  | ▲ 13,447 | 61,801  | 192 |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |           |   |

| No. | 事業番号   |       |        |       |    |   | 事業名                          | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |
|-----|--------|-------|--------|-------|----|---|------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 48  | D      | -     | 1      | -     | 14 | - | 大湊地区道路<br>整備事業(仮称<br>大湊北通り線) | 夏井地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 62,900    | H24 ~ H29      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。                 |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 32,480      |                    | 5,062           | 27,418          |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 15,200      |                    | 25,811          | ▲ 10,611        | 25年11月、用地買収等開始。<br>25年11月、道路改良舗装工事契約。             |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    | 6,056           | ▲ 6,056         | 27年3月、道路改良舗装工事一部完了。                               |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    | 10,454          | ▲ 10,454        | 28年3月、道路改良舗装工事契約。                                 |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             | 2,640              | 0               | 2,640           | 工事、物件補償施工中。                                       |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    | 1,579           | ▲ 1,579         | 工事完了  |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 47,680 | 2,640 | 48,962 | 1,358 |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 49  | D      | -     | 20     | -     | 8  | - | 復興まちづくり<br>支援施設等整<br>備事業     | 半崎地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 99,647    | H24 ~ H27      | H23 |             |                    |                 | 0               | 24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟<br>設計委託業務発注。 |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 25,726      |                    | 4,386           | 21,340          |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 40,704      |                    | 0               | 40,704          | 26年3月、管理棟設計委託業務完了。                                |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    | 62,044          | ▲ 62,044        | 26年8月、管理棟改築工事契約。<br>26年9月、工事監理業務契約。               |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               | 27年12月工事完了。                                       |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 66,430 | 0     | 66,430 | 0     |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 50  | ◆ D    | -     | 20     | -     | 8  | - | 復興まちづくり<br>支援施設関連<br>設備整備事業  | 半崎地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 52,500    | H24 ~ H27      | H23 |             |                    |                 | 0               | 25年3月、展示設計業務委託契約。                                 |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 16,798      |                    | 4,074           | 12,724          |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 25,201      |                    | 0               | 25,201          | 25年12月、展示設計業務完了。                                  |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    | 37,584          | ▲ 37,584        | 27年3月、展示工事契約。                                     |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               | 27年12月工事完了。                                       |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |       |        |       |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 41,999 | 0     | 41,658 | 341   |    |   |                              |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |

| No. | 事業番号 |   |    |   |   |   | 事業名                                  | 地区名<br>施設名   | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |  |
|-----|------|---|----|---|---|---|--------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |         |  |
| 51  | D    | - | 20 | - | 9 | - | 夏井駅前・大湊<br>地区復興まちづ<br>くり支援拠点整<br>備事業 | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 92,899    | H24            | ~ | H26 | H23         |                    |                 |                 | 0       | 25年3月、測量調査設計業務委託契約。<br>25年5月、建築設計契約、26年1月、業務完了。<br>25年8月、測量調査設計業務完了。<br>25年10月、造成工事契約、26年3月、工事完了。<br>26年3月、建築工事契約及び工事監理契約。<br>26年10月、工事完了。 |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         | 16,122             |                 | 4,897           | 11,225  |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 45,810             |                 | 48,449          | ▲ 2,639 |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 | 3,915           | ▲ 3,915 |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | 累計          | 61,932             | 0               | 57,261          | 4,671   |  |
| 54  | D    | - | 5  | - | 1 | - | 久慈湊・大崎地<br>区災害公営住<br>宅家賃低廉化<br>事業    | 久慈湊・大<br>崎地区 | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 37,122    | H25            | ~ | R2  | H23         |                    |                 |                 | 0       | 事業対象戸数: 4戸<br>事業対象戸数: 3戸<br>事業対象戸数: 5戸<br>事業対象戸数: 5戸<br>事業対象戸数: 5戸<br>▲ 20<br>▲ 4,895  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 1,368              |                 | 0               | 1,368   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 2,607              |                 | 2,603           | 4       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         | 2,530              |                 | 3,855           | ▲ 1,325 |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         | 4,085              | 6,125           | 4,468           | 5,742   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    | 4,310           | 5,085           | ▲ 775   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    | 4,961           | 5,015           | ▲ 54    |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    | 4,945           | 4,965           | ▲ 20    |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 | 4,895           | ▲ 4,895 |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | 累計          | 10,590             | 20,341          | 30,886          | 45      |  |
| 55  | D    | - | 5  | - | 2 | - | 元木沢地区災<br>害公営住宅家<br>賃低廉化事業           | 元木沢地<br>区    | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 21,254    | H25            | ~ | R2  | H23         |                    |                 |                 | 0       | 事業対象戸数: 3戸<br>事業対象戸数: 3戸<br>事業対象戸数: 3戸<br>事業対象戸数: 2戸<br>▲ 24<br>▲ 50<br>▲ 2,130  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 715                |                 | 0               | 715     |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 2,541              |                 | 2,630           | ▲ 89    |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         | 2,449              |                 | 3,055           | ▲ 606   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         | 3,183              | 3,172           | 3,203           | 3,152   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    | 1,299           | 2,252           | ▲ 953   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    | 2,196           | 2,220           | ▲ 24    |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    | 2,153           | 2,203           | ▲ 50    |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 | 2,130           | ▲ 2,130 |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | 累計          | 8,888              | 8,820           | 17,693          | 15      |  |
| 56  | D    | - | 5  | - | 3 | - | 久喜地区災害<br>公営住宅家賃<br>低廉化事業            | 久喜地区         | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 23,897    | H25            | ~ | R2  | H23         |                    |                 |                 | 0       | 25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。<br>事業対象戸数: 3戸<br>事業対象戸数: 3戸<br>事業対象戸数: 3戸<br>事業対象戸数: 3戸<br>▲ 1,100<br>▲ 1,980  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         | 709                |                 | 522             | 187     |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 1,885              |                 | 1,922           | ▲ 37    |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         | 3,934              |                 | 4,085           | ▲ 151   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         | 3,190              | 3,156           | 3,190           | 3,156   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    | 3,090           | 3,145           | ▲ 55    |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    | 925             | 2,025           | ▲ 1,100 |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    | 3,020           | 2,010           | 1,010   |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 | 1,980           | ▲ 1,980 |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |    |   |   |   |                                      |              |          |                |               |               |           |                |   |     | 累計          | 9,718              | 10,191          | 18,879          | 1,030   |  |

| No. | 事業番号  |     |       |       |            |   | 事業名                        | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |            |
|-----|-------|-----|-------|-------|------------|---|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| 57  | D     | -   | 6     | -     | 1          | - | 久慈湊・大崎地区<br>東日本大震災特別家賃低減事業 | 久慈湊・大崎地区   | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 3,660     | H25            | ～ | R2 | H23         |                    |                 |                 | 0       |            |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | H24         |                    |                 |                 | 0       |            |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | H25         | 140                |                 | 0               | 140     |            |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | H26         | 251                |                 | 226             | 25      | 事業対象戸数: 4戸 |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | H27         | 289                |                 | 454             | ▲ 165   | 事業対象戸数: 3戸 |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | H28         | 420                | 691             | 466             | 645     | 事業対象戸数: 5戸 |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | H29         |                    | 270             | 460             | ▲ 190   | 事業対象戸数: 4戸 |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | H30         |                    | 346             | 456             | ▲ 110   |            |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | R1          |                    | 334             | 346             | ▲ 12    |            |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | R2          |                    |                 | 333             | ▲ 333   |            |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | R3          |                    |                 |                 | 0       |            |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 累計          | 1,100              | 1,641           | 2,741           | 0       |            |
|     |       |     |       |       |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 58          | D                  | -               | 6               | -       | 2          |
| H24 |       |     |       | 0     |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| H25 | 84    |     | 0     | 84    |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| H26 | 412   |     | 394   | 18    | 事業対象戸数: 3戸 |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| H27 | 249   |     | 351   | ▲ 102 | 事業対象戸数: 2戸 |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| H28 | 347   | 343 | 347   | 343   | 事業対象戸数: 2戸 |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| H29 |       | 342 | 343   | ▲ 1   | 事業対象戸数: 2戸 |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| H30 |       |     | 184   | ▲ 184 |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| R1  |       | 98  | 129   | ▲ 31  |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| R2  |       |     | 126   | ▲ 126 |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| R3  |       |     |       | 0     |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |
| 累計  | 1,092 | 783 | 1,874 | 1     |            |   |                            |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |         |            |

| No. | 事業番号   |        |        |       |   |   | 事業名                    | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |
|-----|--------|--------|--------|-------|---|---|------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 59  | D      | -      | 6      | -     | 3 | - | 久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業     | 久喜地区       | 市        | 久慈市            | 直接            | 完了            | 2,940     | H25 ~ R2       | H23 |             |                    |                 | 0               | 25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。<br>事業対象戸数:3戸<br>事業対象戸数:3戸<br>事業対象戸数:3戸<br>事業対象戸数:3戸<br>▲59<br>▲20<br>▲203 |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H24 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 75          |                    | 68              | 7               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H26 | 264         |                    | 270             | ▲6              |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H27 | 569         |                    | 571             | ▲2              |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H28 | 307         | 264                | 307             | 264             |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             | 296                | 277             | 19              |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             | 223                | 282             | ▲59             |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             | 203                | 223             | ▲20             |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    | 203             | ▲203            |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | 累計  | 1,215       | 986                | 2,201           | 0               |   |
| 64  | ◆      | D      | -      | 4     | - | 1 | 久慈湊・大崎地区災害公営住宅用地取得整備事業 | 久慈湊・大崎地区   | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 27,319    | H24 ~ H25      | H23 |             |                    |                 | 0               | 25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。<br>25年6月、移転先用地売買完了。<br>25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。                        |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H24 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 17,768      |                    | 21,854          | ▲4,086          |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             | 4,087              |                 | 4,087           |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 17,768 | 4,087  | 21,854 | 1     |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 65  | ◆      | D      | -      | 4     | - | 2 | 元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業    | 元木沢地区      | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 19,274    | H24 ~ H25      | H23 |             |                    |                 | 0               | 25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。<br>25年6月、移転先用地売買完了。<br>25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。                       |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H24 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 19,506      |                    | 13,423          | 6,083           |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             | ▲4,087             |                 | ▲4,087          |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 19,506 | ▲4,087 | 13,423 | 1,996 |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |
| 66  | ◆      | D      | -      | 4     | - | 4 | 久喜地区災害公営住宅用地取得整備事業     | 久喜地区       | 市        | 市              | 直接            | 完了            | 18,826    | H24 ~ H25      | H23 |             |                    |                 | 0               | 25年5月、移転先用地売買完了。<br>25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。<br>25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。                        |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H24 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 15,060      |                    | 10,908          | 4,152           |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H26 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |   |
|     |        |        |        |       |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |   |
| 累計  | 15,060 | 0      | 10,908 | 4,152 |   |   |                        |            |          |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |   |

| No. | 事業番号   |   |        |     |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体                          | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度     | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |        |          |   |
|-----|--------|---|--------|-----|---|---|-----|------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|----------|---|
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 |                 |         |        |          |   |
| 67  | ◆      | D | -      | 20  | - | 8 | -   | 2          | 復興街づくり関<br>連施設水槽整<br>備事業          | 半崎地区           | 市             | 市             | 直接        | 完了             | 99,572 | H25         | ~                  | H27             | H23             |         |        | 0        | 25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。<br>26年12月、大型水槽整備工事契約。<br>27年11月工事完了 |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H24             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H25             | 79,657  | 4,032  | 75,625   |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H26             |         | 75,427 | ▲ 75,427 |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H27             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H28             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H29             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H30             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R1              |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R2              |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R3              |         |        | 0        |   |
| 累計  | 79,657 | 0 | 79,459 | 198 |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 |                 |         |        |          |   |
| 69  | ◆      | D | -      | 20  | - | 6 | -   | 1          | 津波避難施設<br>資機材整備事<br>業(久喜地区)       | 久喜地区           | 市             | 市             | 直接        | 完了             | 1,696  | H25         | ~                  | H25             | H23             |         |        | 0        | 25年12月~26年2月、資機材整備完了。   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H24             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H25             | 1,356   | 1,004  | 352      |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H26             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H27             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H28             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H29             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H30             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R1              |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R2              |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R3              |         |        | 0        |   |
| 累計  | 1,356  | 0 | 1,004  | 352 |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 |                 |         |        |          |   |
| 70  | ◆      | D | -      | 20  | - | 4 | -   | 1          | 津波避難施設<br>資機材整備事<br>業(久慈湊、大<br>崎) | 久慈湊、大<br>崎地区   | 市             | 市             | 直接        | 完了             | 1,696  | H26         | ~                  | H27             | H23             |         |        | 0        | 26年6月~27年2月、資機材整備。<br>27年6月~27年9月、資機材整備。                        |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H24             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H25             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H26             | 1,356   | 905    | 451      |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H27             |         | 91     | ▲ 91     |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H28             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H29             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | H30             |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R1              |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R2              |         |        | 0        |   |
|     |        |   |        |     |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 | R3              |         |        | 0        |   |
| 累計  | 1,356  | 0 | 996    | 360 |   |   |     |            |                                   |                |               |               |           |                |        |             |                    |                 |                 |         |        |          |   |

| No. | 事業番号 |   |   |    |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |  |
|-----|------|---|---|----|---|---|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     |             |                    |                 |                 |         |  |
| 71  | ◆    | D | - | 20 | - | 5 | -   | 1          |          |                | 直接            | 完了            | 1,696     | H26            | ~ | H27 | H23         |                    |                 |                 | 0       | 26年6月~27年2月、資機材整備。<br>27年6月~27年9月、資機材整備。 |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 1,356              |                 | 905             | 451     |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 | 91              | ▲ 91    |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0       |  |
| 累計  |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | 1,356       | 0                  | 996             | 360             |         |  |
| 72  | ◆    | D | - | 20 | - | 9 | -   | 1          |          |                | 直接            | 完了            | 1,744     | H26            | ~ | H26 | H23         |                    |                 |                 | 0       | 26年6月~27年2月、資機材整備完了。                     |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         | 1,395              |                 | 1,088           | 307     |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0       |  |
| 累計  |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | 1,395       | 0                  | 1,088           | 307             |         |  |
| 73  | ★    | F | - | 2  | - | 1 | -   | 1          |          |                |               | 完了            | 49,648    | H26            | ~ | H30 | H23         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H24         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H25         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H26         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H27         | 39,718             |                 |                 | 39,718  |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H28         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H29         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | H30         |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R1          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R2          |                    |                 |                 | 0       |  |
|     |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | R3          |                    |                 |                 | 0       |  |
| 累計  |      |   |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |           |                |   |     | 39,718      | 0                  | 0               | 39,718          |         |  |



| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H23 | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 590,347     | 0                  | 192,312         | 398,035         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 1,484,340   | 0                  | 1,037,927       | 446,413         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H26 | 62,463      | 0                  | 590,646         | ▲ 528,183       |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H27 | 49,738      | 0                  | 218,674         | ▲ 168,936       |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H28 | 48,711      | 0                  | 33,876          | 14,835          |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H29 | 0           | 0                  | 19,226          | ▲ 19,226        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H30 | 0           | 0                  | 14,659          | ▲ 14,659        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R1  | 0           | 0                  | 9,876           | ▲ 9,876         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R2  | 0           | 0                  | 9,667           | ▲ 9,667         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R3  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 2,852,564 | 市町村交付分 計       |     | 2,235,599   | 0                  | 2,126,863       | 108,736         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H23 | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 24,750      | 0                  | 0               | 24,750          |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H26 | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H27 | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H28 | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H29 | 0           | ▲ 23,372           | 0               | ▲ 23,372        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H30 | 0           | ▲ 1,378            | 0               | ▲ 1,378         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R1  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R2  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R3  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 0         | 都道府県交付分 計      |     | 24,750      | ▲ 24,750           | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H23 | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H24 | 615,097     | 0                  | 192,312         | 422,785         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H25 | 1,484,340   | 0                  | 1,037,927       | 446,413         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H26 | 62,463      | 0                  | 590,646         | ▲ 528,183       |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H27 | 49,738      | 0                  | 218,674         | ▲ 168,936       |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H28 | 48,711      | 0                  | 33,876          | 14,835          |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H29 | 0           | ▲ 23,372           | 19,226          | ▲ 42,598        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | H30 | 0           | ▲ 1,378            | 14,659          | ▲ 16,037        |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R1  | 0           | 0                  | 9,876           | ▲ 9,876         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R2  | 0           | 0                  | 9,667           | ▲ 9,667         |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               |           |                | R3  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 2,852,564 | 合計             |     | 2,260,349   | ▲ 24,750           | 2,126,863       | 108,736         |         |

(様式2E)

久慈市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

| No.   | 事業番号      | 事業名                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体         | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                       |
|-------|-----------|---------------------------|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 60    | E-1-1-    | 低炭素社会<br>対応型浄化槽集<br>中導入事業 | 玉の脇地<br>区  | 市                | 久慈市            | 直接            | 完了            | 1,323     | H25 ~ H27      | H23 |             |                    |                 | 0               |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | H24 |             |                    |                 | 0               |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | H25 | 992         |                    |                 | 330             | 662     | 26年3月、補助金交付契約。(3件中1件) |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | H26 |             |                    |                 | 331             | ▲ 331   | 26年6月、補助金交付契約。(3件中2件) |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | H27 |             |                    |                 | 264             | ▲ 264   |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | H28 |             |                    |                 | 0               |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | H29 |             |                    |                 | 0               |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | H30 |             |                    |                 | 0               |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | R1  |             |                    |                 | 0               |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | R2  |             |                    |                 | 0               |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | R3  |             |                    |                 | 0               |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                | 累計  | 992         | 0                  | 925             | 67              |         |                       |
|       |           |                           |            |                  |                |               |               |           |                |     |             | 市町村<br>交付分         | 各年度<br>別合計      | H23             | 0       | 0                     |
| H24   | 0         | 0                         | 0          | 0                |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H25   | 992       | 0                         | 330        | 662              |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H26   | 0         | 0                         | 331        | ▲ 331            |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H27   | 0         | 0                         | 264        | ▲ 264            |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H28   | 0         | 0                         | 0          | 0                |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H29   | 0         | 0                         | 0          | 0                |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H30   | 0         | 0                         | 0          | 0                |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R1    | 0         | 0                         | 0          | 0                |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R2    | 0         | 0                         | 0          | 0                |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R3    | 0         | 0                         | 0          | 0                |                |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| 1,323 | 市町村交付分 計  | 992                       | 0          | 925              | 67             |               |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
|       |           | 都道府<br>県交付分               | 各年度<br>別合計 | H23              | 0              | 0             | 0             | 0         |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H24   | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H25   | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H26   | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H27   | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H28   | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H29   | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H30   | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R1    | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R2    | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R3    | 0         |                           |            | 0                | 0              | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| 0     | 都道府県交付分 計 |                           |            | 0                | 0              | 0             | 0             |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
|       |           |                           |            | 市町村<br>都道府<br>県計 | 各年度<br>別合計     | H23           | 0             | 0         | 0              | 0   |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H24   | 0         | 0                         | 0          |                  |                | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H25   | 992       | 0                         | 330        |                  |                | 662           |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H26   | 0         | 0                         | 331        |                  |                | ▲ 331         |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H27   | 0         | 0                         | 264        |                  |                | ▲ 264         |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H28   | 0         | 0                         | 0          |                  |                | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H29   | 0         | 0                         | 0          |                  |                | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| H30   | 0         | 0                         | 0          |                  |                | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R1    | 0         | 0                         | 0          |                  |                | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R2    | 0         | 0                         | 0          |                  |                | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| R3    | 0         | 0                         | 0          |                  |                | 0             |               |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |
| 1,323 | 合計        | 992                       | 0          |                  |                | 925           | 67            |           |                |     |             |                    |                 |                 |         |                       |