

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

大船渡市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	43,050	40,677
	H24	12,642,969	8,660,495
	H25	18,190,534	11,248,734
	H26	14,338,407	12,314,459
	H27	7,053,798	8,877,859
	H28	6,299,393	9,940,979
	H29	6,216,306	7,401,135
	H30	3,703,333	3,501,206
	R1	0	1,146,508
	R2	0	1,594,927
	R3	0	▲ 95,412
合計	68,487,790	64,631,567	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	68,487,790	0	64,649,077	3,838,713

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	190,749	3,282
	H24	3,667,558	720,014
	H25	4,140,091	1,590,840
	H26	9,956,218	3,968,205
	H27	2,311,738	7,042,922
	H28	1,886,867	5,025,985
	H29	3,159,451	2,270,373
	H30	0	3,117,112
	R1	2,518,482	3,246,470
	R2	2,624,472	3,061,960
	R3	0	0
合計	30,455,626	30,047,163	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	64,649,077	68,487,790	0	0	3,838,713
都道府県交付分	30,384,072	30,455,626	705,718	0	777,272
合計	95,033,149	98,943,416	705,718	0	4,615,985

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	318,580	H24 ~ R2	H23	0			0	平成24年4月から発掘調査事業に着手。
														H24	11,040	11,034	6		
														H25	25,500	10,342	15,158	平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘11件完了。	
														H26	46,895	47,742	▲ 847	平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘17件完了。	
														H27	61,151	54,383	6,768	平成27年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘3件、試掘4件完了。	
														H28	52,681	26,367	26,314	平成28年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘1件、試掘4件完了。報告書刊行に向けた整理作業を継続。	
														H29	23,122	27,189	▲ 4,067	平成29年4月から発掘調査(整理作業)、試掘調査に着手。試掘2件完了。	
														H30	0	18,543	11,422	7,121	平成30年4月から整理作業に着手、試掘調査に着手。試掘1件完了。
														R1	0	6,880	▲ 6,880	平成31年4月から整理作業に着手、報告書1件刊行	
														R2		6,065	▲ 6,065	令和2年4月から整理作業に着手、報告書2冊刊行。	
														R3			0		
														累計	220,389	18,543	201,424	37,508	
														25	A	-	4	-	2
H24	6,389	3,569	2,820																
H25	16,427	1,221	15,206	平成26年1月 試掘等調査。															
H26	0	5,301	▲ 5,301	平成26年6月、27年1月 分布等調査															
H27	0	5,732	▲ 5,732	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等															
H28		5,699	▲ 5,699	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等															
H29		736	▲ 736	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成															
H30			0																
R1			0																
R2			0																
R3			0																
累計	22,816	0	22,258	558															
52	A	-	1	-	1	被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋内運動場)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	完了	14,123	H24 ~ H28						
														H24	322	273	49		
														H25	0	0	0		
														H26	0	0	0		
														H27	3,767	9,419	▲ 5,652	平成27年9月、建物本体工事着工	
														H28	5,651	850	510	5,991	平成29年3月完成
														H29		388	▲ 388		
														H30			0		
														R1			0		
														R2			0		
														R3			0		
														累計	9,740	850	10,590	0	
														53	A	-	1	-	2
H24	13,803	11,961	1,842																
H25	45,381	31,970	13,411	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。															
H26	49,315	0	49,315																
H27	139,587	342,721	▲ 203,134	平成27年6月、建物本体工事着工															
H28	138,566	3,927	▲ 1,532	144,025	平成28年10月完成														
H29		5,459	▲ 5,459																
H30			0																
R1			0																
R2			0																
R3			0																
累計	386,652	3,927	390,579	0															

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
54	A	-	1	-	3	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 内運動場)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	34,915	H24	~	H28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
																H24	1,224	1,058	166	
																H25	4,021	2,266	1,755	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。
																H26	2,054	0	2,054	
																H27	8,823	22,601	▲ 13,778	平成27年6月、建物本体工事着工
																H28	9,803	259	▲ 109	10,171 平成28年10月完成
																H29		368	▲ 368	
																H30			0	
																R1			0	
																R2			0	
																R3			0	
累計	25,925	259	26,184	0																
55	A	-	1	-	4	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校本校 舎)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	375,926	H24	~	H28	H23	0		0	
																H24	8,456	0	8,456	
																H25	0	7,612	▲ 7,612	平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。
																H26	0	0	0	
																H27	110,611	276,528	▲ 165,917	平成27年9月、建物本体工事着工
																H28	165,916	▲ 3,039	▲ 5,753	168,630 平成29年3月完成
																H29		3,557	▲ 3,557	
																H30			0	
																R1			0	
																R2			0	
																R3			0	
累計	284,983	▲ 3,039	281,944	0																
56	A	-	2	-	1	学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	92,193	H24	~	H25	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。
																H24	4,904	2,625	2,279	
																H25	58,538	58,836	▲ 298	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
																H26	0		0	
																H27	0		0	
																H28		▲ 1,980	▲ 1,980	
																H29			1	▲ 1
																H30			0	
																R1			0	
																R2			0	
																R3			0	
累計	63,442	▲ 1,980	61,462	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57	A	-	2	-	2		学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(自校 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	50,957	H24 ~ H25	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
															H24	3,049	1,632	1,417		
															H25	36,400	36,584	▲ 184		
															H26	0		0		
															H27	0		0		
															H28		▲ 1,232	▲ 1,232		
															H29		1	▲ 1		
															H30			0		
															R1			0		
															R2			0		
															R3			0		
累計	39,449	▲ 1,232	38,217	0																
58	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	517,919	H24 ~ H28	H23	0			0	平成24年11月、測量・造成設計発注。 平成25年6月以降、順次買収契約。 平成26年12月本体制工 平成29年3月完成
															H24	17,728	7,706	10,022		
															H25	157,057	31,192	125,865		
															H26	190,966	190,966	0		
															H27	4,008	149,890	▲ 145,882		
															H28	44,573	34,577	9,996		
															H29	0	1	▲ 1		
															H30			0		
															R1			0		
															R2			0		
															R3			0		
累計	414,332	0	414,332	0																
59	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (学校用地取 得等事業)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	604,465	H24 ~ H28	H23	0			0	平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収 平成26年2月、造成工事発注。 平成28年10月完成
															H24	27,173	23,642	3,531		
															H25	151,467	134,702	16,765		
															H26	273,588	249,160	24,428		
															H27	35,789	64,395	▲ 28,606		
															H28	10,932	▲ 3,356	23,693	▲ 16,117	
															H29		▲ 12,023	12,023		
															H30		▲ 12,024	▲ 12,024		
															R1			0		
															R2			0		
															R3			0		
累計	498,949	▲ 15,380	483,569	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	A	-	1	-	4															-	1	
60	◆	A	-	1	-	4	-	1	赤崎中学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	568,664	H24	~	H28	H23	0		0	平成25年2月、測量・造成設計発注。 平成26年1月以降、順次買収契約。 平成26年12月本体着工 平成29年3月完成
																			H24	21,383	11,701	9,682	
																			H25	153,443	26,832	126,611	
																			H26	263,520	263,520	0	
																			H27	3,875	146,028	▲ 142,153	
																			H28	19,228	11,558	7,670	
																			H29		▲ 7,440	7,440	
																			H30		▲ 6,519	▲ 6,519	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
累計	461,449	▲ 6,519	452,199	2,731																			
61	◆	A	-	3	-	1	-	1	越喜来地区認 定子ども園整 備事業(用地 取得等事業) (幼稚園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	市	市	直接	完了	230,023	H24	~	H28	H23	0		0	平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収 平成26年2月、造成工事発注。 平成28年10月完成
																			H24	11,010	8,408	2,602	
																			H25	63,292	43,634	19,658	
																			H26	81,114	73,016	8,098	
																			H27	21,777	42,750	▲ 20,973	
																			H28	7,652	▲ 830	▲ 9,384	
																			H29		▲ 3,545	3,545	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
累計	184,845	▲ 830	180,469	3,546																			
78		A	-	3	-	1		越喜来地区認 定子ども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	完了	50,727	H24	~	H28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成	
																		H24	9,348	3,120	6,228		
																		H25	0	0	0		
																		H26	0	0	0		
																		H27	22,495	34,222	▲ 11,727		
																		H28	5,499	702	131		6,070
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	37,342	702	37,473	571																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	A	-	4	-	2															-	1		
79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	H24	~	H24	H23	0		0	平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
																			H24	124		8		116
																			H25	0				0
																			H26	0				0
																			H27	0				0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計	124	0	8	116																				
140	A	-	2	-	3			被災学校移転改築事業(越喜来小学校防災備蓄倉庫)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	15,148	H27	~	H28	H23	0		0	平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成		
																		H24	0				0	
																		H25	0				0	
																		H26	0		0		0	
																		H27	5,965		9,637		▲ 3,672	
																		H28	3,676	456	460		3,672	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		R1					0	
																		R3					0	
																		R2					0	
累計	9,641	456	10,097	0																				
141	A	-	2	-	4			被災学校移転改築事業(越喜来小学校学校クラブハウス)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	100,604	H26	~	H28	H23	0		0	平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成		
																		H24	0				0	
																		H25	0				0	
																		H26	16,345		0		16,345	
																		H27	23,736		65,851		▲ 42,115	
																		H28	26,291	696	1,211		25,776	
																		H29			▲ 521		521	
																		H30					0	
																		R1					0	
																		R2					0	
																		R3					0	
累計	66,372	696	66,541	527																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
145	A	-	2	-	5	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	17,430	H27 ~ H28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
														H24	0			0	
														H25	0			0	
														H26	0		0	0	
														H27	4,358		10,896	▲ 6,538	
														H28	6,538	723	472	6,789	
														H29			4	▲ 4	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	10,896	723	11,372	247															
146	A	-	2	-	6	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	13,865	H27 ~ H28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
														H24	0			0	
														H25	0			0	
														H26	0		0	0	
														H27	3,724		9,310	▲ 5,586	
														H28	5,586	▲ 66	▲ 284	5,804	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	9,310	▲ 66	9,026	218															
147	A	-	2	-	7	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	36,037	H27 ~ H28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
														H24	0			0	
														H25	0			0	
														H26	0		0	0	
														H27	27,027		27,027	0	
														H28			▲ 1	1	
														H29			1	▲ 1	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	27,027	0	27,027	0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
148	A	-	2	-	8	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校学校 クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	67,719	H27 ~ H28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
														H24	0			0	
														H25	0			0	
														H26	0		0	0	
														H27	18,245		45,612	▲ 27,367	
														H28	27,367	▲ 466	▲ 1,394	28,295	
														H29			1	▲ 1	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	45,612	▲ 466	44,219	927	
149	A	-	2	-	9	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 外運動場整 備)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	38,704	H27 ~ H28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成
														H24	0			0	
														H25	0			0	
														H26	0		0	0	
														H27	20,648		26,955	▲ 6,307	
														H28	6,307	▲ 1,152	▲ 1,153	6,308	
														H29			1	▲ 1	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	26,955	▲ 1,152	25,803	0	
151	A	-	2	-	10	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	36,928	H27 ~ H28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
														H24	0			0	
														H25	0			0	
														H26	0			0	
														H27	2,969		24,618	▲ 21,649	
														H28	21,649	▲ 1	▲ 1	21,650	
														H29			1	▲ 1	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	24,618	0	24,618	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
152	A	-	2	-	11	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	55,391	H27 ~ H28	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	6,194		36,927	▲ 30,733	
														H28	30,733		▲ 2,893	33,626	平成29年3月完成
														H29			▲ 1,659	1,659	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	36,927	0	32,375	4,552															
155	A	-	2	-	12	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	41,462	H28 ~ H28	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27			26,960	▲ 26,960	平成27年9月、建物本体工事着工
														H28	26,960	4,136	4,136	26,960	平成29年3月完成
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	26,960	4,136	31,096	0															
156	A	-	2	-	13	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校太 陽光発電設備 整備)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	35,947	H28 ~ H28	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27			26,960	▲ 26,960	平成27年9月、建物本体工事着工
														H28	26,960		▲ 971	27,931	平成28年10月完成
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	26,960	0	25,989	971															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
157	A	-	2	-	14		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	40,000	H28	~	H28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27			26,960	▲ 26,960	
																	H28	26,960	3,039	2,169	27,830	
																	H29			2	▲ 2	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	26,960	3,039	29,131	868												
158	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	12,684	H28	~	H28	H23				0	平成29年3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	10,147		9,766	381	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	10,147	0	9,766	381												
159	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (教具等整備 事業)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	8,434	H28	~	H28	H23				0	平成28年10月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	7,806	▲ 1,059	6,730	17	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	7,806	▲ 1,059	6,730	17												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	A	-	1	-	4															-	2		
160	◆	A	-	1	-	4	-	2	赤崎中学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	12,649	H28	~	H28	H23			0	平成29年3月完成	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	10,119		10,067		52
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	10,119	0	10,067	52																				
163	A	-	2	-	15		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	83,603	H28	~	H28	H23			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成			
																	H24			0				
																	H25			0				
																	H26			0				
																	H27	8,242		48,925		▲ 40,683		
																	H28	48,400	▲ 906	5,225		42,269		
																	H29			1		▲ 1		
																	H30			0				
																	R1			0				
																	R2			0				
																	R3			0				
累計	56,642	▲ 906	54,151	1,585																				
166	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財収 蔵施設整備事 業	綾里地区	市	市	直接	完了	14,166	H29	~	H29	H23			0	平成30年3月完成	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29	11,332		8,616		2,716
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	11,332	0	8,616	2,716																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	120,092	0	80,040	40,052	
										H25	695,099	0	383,970	311,129	
										H26	923,797	0	824,404	99,393	
										H27	510,496	0	1,495,353	▲ 984,857	
										H28	740,501	0	139,056	601,445	
										H29	34,454	0	20,403	14,051	
										H30	0	0	11,422	▲ 11,422	
										R1	0	0	6,880	▲ 6,880	
										R2	0	0	6,065	▲ 6,065	
										R3	0	0	0	0	
								3,959,313	市町村交付分 計		3,024,439	0	2,967,593	56,846	
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,861	0	6,697	9,164	
										H25	16,427	0	1,221	15,206	
										H26	0	0	5,301	▲ 5,301	
										H27	22,495	0	39,954	▲ 17,459	
										H28	5,499	702	5,830	371	
										H29	0	0	736	▲ 736	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								81,306	都道府県交付分 計		60,282	702	59,739	1,245	
										H23	0	0	0	0	
										H24	135,953	0	86,737	49,216	
										H25	711,526	0	385,191	326,335	
										H26	923,797	0	829,705	94,092	
										H27	532,991	0	1,535,307	▲ 1,002,316	
										H28	746,000	702	144,886	601,816	
										H29	34,454	0	21,139	13,315	
										H30	0	0	11,422	▲ 11,422	
										R1	0	0	6,880	▲ 6,880	
										R2	0	0	6,065	▲ 6,065	
										R3	0	0	0	0	
								4,040,619	合計		3,084,721	702	3,027,332	58,091	

(様式2B)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
142	B - 3 - 1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	H27 ~ H28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工					
										H24	0			0						
										H25	0			0						
										H26	0			0						
										H27	4,018		4,018	0						
										H28				0						
										H29				0						
										H30				0						
										R1				0						
										R2				0						
										R3				0						
										累計	4,018	0	4,018	0						
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0	0
										H24	0			0		0	0			
H25	0	0	0	0																
H26	0	0	0	0																
H27	0	0	0	0																
H28	0	0	0	0																
H29	0	0	0	0																
H30	0	0	0	0																
R1	0	0	0	0																
R2	0	0	0	0																
R3	0	0	0	0																
0	0	0	0	0																
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0														
H25	0			0	0	0														
H26	0			0	0	0														
H27	4,018			0	4,018	0														
H28	0			0	0	0														
H29	0			0	0	0														
H30	0			0	0	0														
R1	0			0	0	0														
R2	0			0	0	0														
R3	0			0	0	0														
5,358	4,018			0	4,018	0														
				市町村 都道県 合計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0									
H24	0					0	0	0												
H25	0	0	0			0														
H26	0	0	0			0														
H27	4,018	0	4,018			0														
H28	0	0	0			0														
H29	0	0	0			0														
H30	0	0	0			0														
R1	0	0	0			0														
R2	0	0	0			0														
R3	0	0	0			0														
5,358	4,018	0	4,018			0														

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	7	-	1		新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	854,373	H24	~	H27	H23	0		0	製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。 一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月) H26プログラム作成(平成26年12月) H27プログラム作成(平成27年12月)	
																	H24	471,750	446,322	25,428		
																	H25	171,000	137,671	33,329		
																	H26	0	40,612	▲ 40,612		
																	H27	0	16,174	▲ 16,174		
																	H28		▲ 1,970	▲ 1,970		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	累計	642,750	▲ 1,970	640,779		1
																	3	◆C	-	7		-
H24	100,000	91,518	8,482																			
H25	0	7,956	▲ 7,956																			
H26	0	66	▲ 66																			
H27	0		0																			
H28		▲ 460	▲ 460																			
H29			0																			
H30			0																			
R1			0																			
R2			0																			
R3			0																			
累計	100,000	▲ 460	99,540	0																		
36	C	-	1	-	1		林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	58,981	H24	~	H24					H23	
																	H24	44,250	44,235	15		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 14	▲ 14		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	累計	44,250	▲ 14	44,235	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	C	-	2	-	1	菌床しいたけ 生産施設等整 備事業	日頃市	市	市農業協	直接	完了	210,242	H24 ~ H26	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。 平成25年3月、完成(50坪×6棟)。 平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。 平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更 交付決定。 平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成 (645.33㎡×1棟)	
														H24	82,500		74,938	7,562		
														H25	68,750		68,750	0		
														H26	0		▲ 105	105		
														H27	0			0		
														H28		▲ 7,667		▲ 7,667		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														累計	151,250	▲ 7,667	143,583	0		
														38	C	-	7	-		2
H24	4,035,625		4,030,189	5,436																
H25	1,354,375		1,336,130	18,245																
H26	65,039		53,413	11,626																
H27	0		▲ 133,421	133,421																
H28		0	20,628	▲ 20,628																
H29		▲ 33,360	0	▲ 33,360																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	5,455,039	▲ 33,360	5,306,939	114,740																
39	◆ C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業 (設備等支援)	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	間団体	直接	完了	545,063	H24 ~ H27						H23	
														H24	120,000		109,485	10,515		
														H25	120,000		74,947	45,053		
														H26	0		42,032	▲ 42,032		
														H27	0		▲ 30,414	30,414		
														H28		▲ 43,949		▲ 43,949		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														累計	240,000	▲ 43,949	196,050	1		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	完了	700,000	H24	～	R2	H23	0			0	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。 H25年工事発注は10件。 H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。 H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。 H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。 H29工事発注は1件。 H30工事発注は1件 R1工事発注は1件 R2工事発注は1件。
																H24	525,000		49,148	475,852	
																H25	0		96,503	▲ 96,503	
																H26	0		213,046	▲ 213,046	
																H27	0		86,292	▲ 86,292	
																H28			35,799	▲ 35,799	
																H29			4,860	▲ 4,860	
																H30			7,290	▲ 7,290	
																R1			2,898	▲ 2,898	
																R2			20,175	▲ 20,175	
																累計	525,000	0	516,011	8,989	
46	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	1,901,001	H24	～	H29	H23	0			0	H25年1月中旬工事契約。 <吉浜工区> <吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成 <吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成 <吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。 H30.3月工事完了
																H24	232,500		15,500	217,000	
																H25	589,000		775,000	▲ 186,000	
																H26	544,050		410,750	133,300	
																H27	115,475		178,250	▲ 62,775	
																H28	45,725		64,092	▲ 18,367	
																H29		▲ 21,157	23,250	▲ 44,407	
																H30		▲ 32,316		▲ 32,316	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	1,526,750	▲ 53,473	1,466,842	6,435																	
62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	H24	～	H24	H23	0			0	平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。
																H24	22,500		3,150	19,350	
																H25	0		0	0	
																H26	0		18,850	▲ 18,850	
																H27	0		0	0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	22,500	0	22,000	500																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																					
81	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	大船渡市	市	市	直接	完了	167,958	H24	～	R2	H23	0		0	
																			H24	4,800		0	4,800
																			H25	1,536		0	1,536
																			H26	75,200		0	75,200
																			H27	37,264		0	37,264
																			H28	32,757		0	32,757
																			H29			103,666	▲ 103,666
																			H30		▲ 17,191	0	▲ 17,191
																			R1			▲ 10,370	10,370
																			R2			▲ 3,747	3,747
																			R3				0
																			累計	151,557	▲ 17,191	89,549	44,817
123	C	-	6	-	2			漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	千歳、扇 洞他14漁 港	市	市	直接	完了	100,000	H25	～	R2	H23	0		0		
																		H24	0		0	0	
																		H25	75,000		0	75,000	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3				0	
																		累計	75,000	0	0	75,000	
125	C	-	1	-	3			漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	H25	～	H26	H23	0		0		
																		H24	0		0	0	
																		H25	1,500		0	1,500	
																		H26	0			0	
																		H27	0			0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,500	0	0	1,500	

同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業にて

他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。
H26年度内発注を見込む。

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
126	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 環境整備事 業)	鬼沢漁港 外3漁港	市	市	直接	完了	100,000	H25	~	H29	H23	0			0	H26年2月、設計業務を発注 H26年12月、4漁港トイの内3漁港分を1件工事で発注。H27年1 長崎漁港トイを発注し、H29へ事故繰越し
																H24	0			0	
																H25	75,000		3,743	71,257	
																H26	0		30,615	▲ 30,615	
																H27	0			0	
																H28	0		25,973	▲ 25,973	
																H29	0		1	▲ 1	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	75,000	0	60,332	14,668																	
130	C	-	5	-	2	越喜来地区漁 業集落防災機 能強化事業	越喜来地 区	市	市	直接	完了	989,760	H25	~	R1	H23	0			0	他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実 H26年10月、浦浜地区用地測量発注。H26年12月、浦浜地区嵩 嵩上げ工事工期延伸。H29年2月末まで。 嵩上げ工事H29年9月まで延伸。崎浜地区造成工事一部完了。 浦浜地区嵩上げ・用地造成・1号集落道工事完了。2号集落道 浦浜地区、泊地区の事業完了。崎浜地区集落道(3路線)完了。 崎浜地区事業完了。
																H24	0			0	
																H25	7,200		0	7,200	
																H26	389,325		309,057	80,268	
																H27	72,990		63,423	9,567	
																H28	90,255	48,480	91,268	47,467	
																H29	76,320	37,500	180,045	▲ 66,225	
																H30		20,250	79,664	▲ 59,414	
																R1			▲ 658	658	
																R2				0	
																R3				0	
累計	636,090	106,230	722,799	19,521																	
131	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業	吉浜漁港	市	市	直接	完了	242,480	H25	~	H27	H23	0			0	H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。 H26年9月工事契約。H26-27債務負担工事。
																H24	0			0	
																H25	186,000		1,378	184,622	
																H26	0		179,820	▲ 179,820	
																H27	0		662	▲ 662	
																H28				0	
																H29		▲ 4,140		▲ 4,140	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	186,000	▲ 4,140	181,860	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
136	◆	C	-	7	-	1	-	2	大船渡市魚市場共用施設整備事業	大船渡	市	市	直接	完了	27,304	H26	~	H27	H23	0		0	平成27年5月工事発注予定 H27年6月工事契約、10月完了。
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	21,843	0	21,843	
																			H27	0	21,843	▲ 21,843	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
累計	21,843	0	21,843	0																			
143		C	-	5	-	3		綾里地区漁業集落防災機能強化事業	綾里地区	市	市	直接	完了	245,041	H26	~	R1	H23	0		0	平成28年3月一部工事契約。 H29年2月造成工事一部契約。H29年3月集落道工事契約。 H30年3月用地造成工事完了。H30.1集落道工事完了。 関係機関協議 綾里地区事業完了。	
																		H24	0		0		
																		H25	0		0		
																		H26	30,750	0	30,750		
																		H27	34,110	27,608	6,502		
																		H28	116,399	5,580	107,676		
																		H29		43,057	▲ 43,057		
																		H30	▲ 3,059	0	▲ 3,059		
																		R1		72	▲ 72		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	181,259	2,521	178,413	5,367																			
167	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	大船渡市	県	県	直接	完了	27,930	H30	~	R2	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30	22,343	5,573	16,770	
																			R1		15,723	▲ 15,723	
																			R2			0	
																			R3			0	
累計	0	22,343	21,296	1,047																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,858,925	0	4,796,687	62,238	
										H25	2,058,861	0	1,630,575	428,286	
										H26	582,157	0	655,510	▲ 73,353	
										H27	144,364	0	▲ 34,125	178,489	
										H28	239,411	0	245,545	▲ 6,134	
										H29	76,320	0	326,769	▲ 250,449	
										H30	0	0	79,664	▲ 79,664	
										R1	0	0	▲ 10,956	10,956	
										R2	0	0	▲ 3,747	3,747	
										R3	0	0	0	0	
								11,633,139	市町村交付分 計		7,960,038	0	7,685,922	274,116	
										H23	0	0	0	0	
										H24	780,000	0	67,798	712,202	
										H25	590,500	0	871,503	▲ 281,003	
										H26	544,050	0	642,646	▲ 98,596	
										H27	115,475	0	264,542	▲ 149,067	
										H28	45,725	0	99,891	▲ 54,166	
										H29	0	▲ 21,157	28,110	▲ 49,267	
										H30	0	▲ 9,973	12,863	▲ 22,836	
										R1	0	0	18,621	▲ 18,621	
										R2	0	0	20,175	▲ 20,175	
										R3	0	0	0	0	
								2,660,931	都道府県交付分 計		2,075,750	▲ 31,130	2,026,149	18,471	
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,638,925	0	4,864,485	774,440	
										H25	2,649,361	0	2,502,078	147,283	
										H26	1,126,207	0	1,298,156	▲ 171,949	
										H27	259,839	0	230,417	29,422	
										H28	285,136	0	345,436	▲ 60,300	
										H29	76,320	▲ 21,157	354,879	▲ 299,716	
										H30	0	▲ 9,973	92,527	▲ 102,500	
										R1	0	0	7,665	▲ 7,665	
										R2	0	0	16,428	▲ 16,428	
										R3	0	0	0	0	
								14,294,070	合計		10,035,788	▲ 31,130	9,712,071	292,587	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D-1-1	道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	完了	139,987	H24 ~ H29	H23	0			0	平成24年6月、測量設計発注。
										H24	11,600		6,084	5,516	
										H25	62,400		284	62,116	25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。
										H26	64,000		45,371	18,629	26年7月 用地買収、移転補償開始。 26年9月 工事開始。
										H27	2,795		55,418	▲ 52,623	27年5月 その1 工事完了 27年8月 工事発注(その2) 28年1月 工事発注(その3)
										H28			1,619	▲ 1,619	28年6月 その2工事完了 28年7月 その3工事完了
										H29			3,214	▲ 3,214	29年6月 函渠設計完了
										H30		▲ 28,805		▲ 28,805	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	140,795	▲ 28,805	111,990	0											
5	D-1-2	道路新設・改良事業(沢田宮野線)	赤崎	市	市	直接	完了	81,155	H24 ~ H26	H23	0			0	平成24年6月、測量設計発注。
										H24	5,600		4,532	1,068	
										H25	65,600		44,071	21,529	25年7月 物件移転補償開始。 25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。 25年11月 用地買収開始。 26年2月 工事発注。
										H26	0	▲ 6,276	16,321	▲ 22,597	26年4月 その1 工事完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年10月 その2 工事発注。12月 完了。
										H27	0			0	
										H28				0	
										H29			▲ 1	1	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	71,200	▲ 6,276	64,923	1											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	1	-	3	道路新設・改 良事業(吉浜 漁港線)	吉浜	市	市	直接	完了	258,160	H24	~	H29	H23	0			0	平成24年7月、測量設計発注。 25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。 25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。 26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。 26年7月 用地買収開始。 26年9月 用地測量。 26年12月 工事発注(その1) 27年8月 工事発注その2。28年3月 完了。 27年8月用地買収開始 27年10月 その1工事完了。移転補償完了。 28年4月 物件移転補償開始 28年5月完了 28年8月 用地買収開始。29年3月 完了。 28年9月 工事発注(その3) 29年7月 その3工事完了
																H24	25,600		7,812	17,788	
																H25	57,120		13,850	43,270	
																H26	68,560		51,151	17,409	
																H27	34,320	36,000	72,986	▲ 2,666	
																H28			56,499	▲ 56,499	
																H29			4,229	▲ 4,229	
																H30		▲ 15,072		▲ 15,072	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	185,600	20,928	206,527	1	
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地 (災))	大船渡	市	市	直接	完了	167,885	H23	~	H24	H23	481		435	46	平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書 完成。(3棟12戸)
																H24	221,392		146,464	74,928	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 74,974		▲ 74,974	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	221,873	▲ 74,974	146,899	0	
8	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(雇 用促進住宅)	盛	市	市	直接	完了	32,491	H23	~	H23	H23	30,073		28,428	1,645	平成24年3月、買取完了(44戸)。
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 1,644		▲ 1,644	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	30,073	▲ 1,644	28,428	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	123,444	H24	~	H25	H23	0		0	平成24年9月、測量調査設計業務完了。	
																H24	240,975	108,013	132,962		
																H25	0	0	0		
																H26	0		0		
																H27	0	▲ 78,250	▲ 78,250		
																H28		▲ 54,711	▲ 54,711		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	240,975	▲ 132,961	108,013		1
																10	D	-	5		-
H24	5,906	0	5,906																		
H25	12,250	14,720	▲ 2,470																		
H26	128,600	53,267	75,333																		
H27	153,797	146,266	7,531																		
H28	266,356	269,081	▲ 2,725																		
H29	349,758	382,116	▲ 32,358																		
H30	372,585	275,951	273,581																		
R1		244,994	334,006	▲ 89,012																	
R2			216,090	▲ 216,090																	
R3			0																		
累計	1,289,252	520,945	1,790,501	19,696																	
11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	267,151	H24	~	R2					H23	
																H24	292	0	292		
																H25	2,706	2,568	138		
																H26	16,277	7,011	9,266		
																H27	23,357	20,185	3,172		
																H28	28,276	26,100	2,176		
																H29	41,918	40,421	1,497		
																H30	39,336	22,632	44,644	17,324	
																R1		25,565	31,036	▲ 5,471	
																R2			26,208	▲ 26,208	
																R3			0		
																累計	152,162	48,197	198,173	2,186	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	1	土地区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大船渡	市	市	直接	完了	478,945	H24	~	H25	H23	0			0	平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業 務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発 その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。
																H24	491,250		401,146	90,104	
																H25	0		▲ 41,937	41,937	
																H26	0	▲ 132,041		▲ 132,041	
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	491,250	▲ 132,041	359,209	0	
																13	D	-	20	-	
H24	10,500		8,426	2,074																	
H25	8,250		7,717	533																	
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28		▲ 2,606	1	▲ 2,607																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	18,750	▲ 2,606	16,144	0																	
14	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	末崎・綾 里・越喜 来・赤崎・ 大船渡	市	市	直接	完了	234,806	H24	~	H30						H23
																H24	357,637		155,055	202,582	
																H25	33,234		5,108	28,126	
																H26	0		0	0	
																H27	0	▲ 8,825		8,825	
																H28			10,379	▲ 10,379	
																H29			13,391	▲ 13,391	
																H30			995	▲ 995	
																R1		▲ 214,767		▲ 214,767	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	390,871	▲ 214,767	176,103	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(小 細浦地区)	末崎	市	市	直接	完了	240,556	H24 ~ H30	H23	0		0	0	平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3 月、移転先宅地造成工事発注済。 平成25年12月 宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 R1 R2 R3 累計
														H24	275,664		139,485	136,179	
														H25	0		12,162	▲ 12,162	
														H26	0		52,626	▲ 52,626	
														H27	0		9,760	▲ 9,760	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30		▲ 60,757	▲ 3,547	▲ 57,210	
														R1		▲ 4,420		▲ 4,420	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	275,664	▲ 65,177	210,486	1	
														16	D	-	23	-	
H24	388,071		82,245	305,826															
H25	0		150,465	▲ 150,465															
H26	0		57,415	▲ 57,415															
H27	0		16,802	▲ 16,802															
H28			195	▲ 195															
H29			3,874	▲ 3,874															
H30		▲ 15,394	▲ 29	▲ 15,365															
R1		▲ 902		▲ 902															
R2				0															
R3				0															
累計	388,071	▲ 16,296	310,967	60,808															
17	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(田 浜地区)	綾里	市	市	直接	完了	379,610	H24 ~ H30						H23
														H24	616,627		111,635	504,992	
														H25	0		114,613	▲ 114,613	
														H26	0		10,934	▲ 10,934	
														H27	0	▲ 225,692	▲ 7,819	▲ 217,873	
														H28		▲ 57,959	12,265	▲ 70,224	
														H29			2,202	▲ 2,202	
														H30			57	▲ 57	
														R1		▲ 817		▲ 817	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	616,627	▲ 284,468	243,887	88,272	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
18	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(崎 浜地区)	越喜来	市	市	直接	完了	806,947	H24	~	R1	H23	0		0	平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。					
																H24	467,775	43,597	424,178						
																H25	302,452	473,649	▲ 171,197	平成26年2月、宅地造成工事発注済。					
																H26	115,320	56,290	59,030	平成27年3月、移転跡地一部買取り実施					
																H27	0	65,437	▲ 65,437	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続					
																H28		46,742	▲ 46,742	移転跡地買取り、利子補給継続実施					
																H29		11,265	▲ 11,265	移転跡地買取り、利子補給継続実施					
																H30	▲ 179,469	▲ 2,835	▲ 176,634	移転跡地買取り、利子補給継続実施					
																R1		0	0						
																R2			0						
																R3			0						
累計	885,547	▲ 179,469	694,145	11,933																					
19	◆	D	-	1	-	1	-	1	-	1	避難誘導標識 等設置事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	完了	6,776	H24	~	H26	H23	0		0	
																					H24	5,600	0	5,600	
																					H25	0	0	0	平成26年8月頃を目途に発注予定。
																					H26	0	5,421	▲ 5,421	平成27年2月、事業完了
																					H27	0		0	
																					H28		▲ 179	▲ 179	
																					H29			0	
																					H30			0	
																					R1			0	
																					R2			0	
																					R3			0	
累計	5,600	▲ 179	5,421	0																					
20	◆	D	-	1	-	1	-	2	防災行政無線 整備事業	大船渡・ 末崎・赤 崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	完了	7,107	H23	~	H30	H23	0		0			
																			H24	8,800	0	8,800			
																			H25	0	0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整		
																			H26	0	0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整		
																			H27	0	0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整		
																			H28		0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整		
																			H29		0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整		
																			H30		5,685	▲ 5,685	平成30年11月 業務発注。平成31年3月 業務完了		
																			R1		▲ 3,114	▲ 3,114			
																			R2			0			
																			R3			0			
累計	8,800	▲ 3,114	5,685	1																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	◆	D	-	3	-	1	-	1	防犯灯整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 立根・日 頃市・綾 里・越喜 来・吉浜	市	市	直接	完了	4,250	H24	~	H24	H23	0		0	平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)	
																			H24	3,400		3,400		
																			H25	0		0		
																			H26	0		0		
																			H27	0		0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	3,400	0	3,400		
																			22	◆	D	-		4
H24	2,400		981	1,419																				
H25	0		0	0																				
H26	29,400			29,400																				
H27	0		1,136	▲ 1,136																				
H28		▲ 29,683	▲ 1	▲ 29,682																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		25,492	25,492	0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	31,800	▲ 4,191	27,608	1																				
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	市有住宅整備 事業	盛	市	市	直接	完了	14,768	H23	~	H23					H23	
																			H24	0		0	0	
																			H25	0		0	0	
																			H26	0		0	0	
																			H27	0		0	0	
																			H28		▲ 681		▲ 681	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	12,496	▲ 681	11,814	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,621,249	H23	～	H28	H23	58,931		0	58,931	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。 下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中 沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 上平、みどり町、関谷、沢田 関谷、下館下完成
																H24	1,207,500		414,913	792,587	
																H25	1,408,750		357,801	1,050,949	
																H26	7,121,318		2,482,069	4,639,249	
																H27	0		4,376,594	▲ 4,376,594	
																H28			1,662,218	▲ 1,662,218	
																H29		▲ 202,987		▲ 202,987	
																H30		▲ 299,917		▲ 299,917	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595	0																	
27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	H23	～	H27	H23	131,818	3,282	128,536	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定) H26.10工事発注 55戸 平林 完了	
																H24	1,006,250	0	1,006,250		
																H25	704,375	53,670	650,705		
																H26	0	39,899	▲ 39,899		
																H27	0	1,061,721	▲ 1,061,721		
																H28		▲ 683,864	▲ 683,864		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7																	
28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	H24	～	H26	H23	0		0	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。 H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中 完成	
																H24	201,250	24,434	176,816		
																H25	402,500	54,342	348,158		
																H26	40,250	536,364	▲ 496,114		
																H27	0		0		
																H28		▲ 28,854	▲ 28,854		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	D	-	4	-	7			災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	廃止	0	H24	～	H30	H23	0		0		
																		H24	65,625		0	65,625	
																		H25	0		0	0	応募なし
																		H26	0		0	0	応募なし
																		H27	0		0	0	応募なし
																		H28			0	0	応募なし
																		H29			0	0	応募なし
																		H30			0	0	
																		R1		▲ 65,625		▲ 65,625	
																		R2				0	
																		R3					
累計	65,625	▲ 65,625	0	0																			
30	D	-	5	-	2			災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	967,555	H24	～	R2	H23	0		0		
																		H24	10,552		0	10,552	
																		H25	113,732		0	113,732	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																		H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																		H27	0		34,905	▲ 34,905	入居121戸分
																		H28	70,172	210,111	167,308	112,975	入居219戸分
																		H29		202,987	178,263	24,724	入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施
																		H30			170,865	▲ 170,865	
																		R1	123,881		176,661	▲ 52,780	
																		R2	115,172		98,540	16,632	
																		R3					
累計	433,509	413,098	826,542	20,065																			
31	D	-	6	-	2			東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	123,719	H24	～	R2	H23	0		0		
																		H24	1,620		0	1,620	
																		H25	17,460		0	17,460	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																		H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																		H27	0		4,498	▲ 4,498	入居105戸分
																		H28	1,697	31,668	19,074	14,291	入居186戸分
																		H29		17,341	18,910	▲ 1,569	入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施
																		H30		10,314	17,591	▲ 7,277	
																		R1			18,777	▲ 18,777	
																		R2	12,687		10,390	2,297	
																		R3					
累計	33,464	59,323	89,240	3,547																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	◆	D	-	1	-	5	-	1			直接	完了	2,992	H24	~	H24	H23	0		0	24年9月概略設計発注、24年12月完了。
																	H24	31,200	2,394	28,806	
																	H25	0		0	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28		▲ 28,806	▲ 28,806	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0																	
33	◆	D	-	1	-	5	-	2			直接	完了	18,526	H24	~	H26	H23	0		0	平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。 H26年3月概略設計完了 H27年3月予備設計完了
																	H24	112,000	5,292	106,708	
																	H25	0		0	
																	H26	0	9,529	▲ 9,529	
																	H27	0		0	
																	H28		▲ 97,179	▲ 97,179	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0																	
34	◆	D	-	4	-	4	-	1			直接	完了	55,000	H24	~	H28	H23	0	0	0	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中 下欠、上平、長谷堂完成 みどり町、平林完成 関谷、下館下完成
																	H24	19,200	▲ 264	18,936	
																	H25	46,464	0	46,464	
																	H26	0	9,737	▲ 9,737	
																	H27	0	24,831	▲ 24,831	
																	H28		9,430	▲ 9,430	
																	H29		▲ 17,341	▲ 17,341	
																	H30		▲ 4,058	▲ 4,058	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
累計	65,664	▲ 21,663	43,998	3																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	H24	~	H25	H23	0		0	24年12月委託発注、平成25年3月完了。	
																			H24	800	264	1,064		0
																			H25	0		0		0
																			H26	0		0		0
																			H27	0		0		0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			累計	800	264	1,064		0
																			40		D	-		1
H24	8,000		4,318	3,682																				
H25	24,000		15,807	8,193																				
H26	0	▲ 10,641	1,232	▲ 11,873																				
H27	0			0																				
H28				0																				
H29			1	▲ 1																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3			0	0																				
累計	32,000	▲ 10,641	21,358	1																				
41		D	-	21	-	1			公共下水道整備事業(盛川左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	完了	336,186	H24	~	H26					H23	
																			H24	10,320		7,536	2,784	
																			H25	277,500		225,634	51,866	
																			H26	0		18,969	▲ 18,969	
																			H27	0			0	
																			H28		▲ 35,680		▲ 35,680	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3			0	0	
																			累計	287,820	▲ 35,680	252,139	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
42	D	-	23	-	6	防災集団移転 促進事業(泊 地区)	越喜来	市	市	直接	完了	253,277	H24	~	H30	H23	0			0	平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工 事発注済。 平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月~2月、一部 移転跡地買取り、利子補給実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施			
																H24	33,965	176,853	▲ 142,888					
																H25	237,836	21,227	216,609					
																H26	0	19,043	▲ 19,043					
																H27	0	469	▲ 469					
																H28		4,093	▲ 4,093					
																H29		▲ 43	43					
																H30		▲ 49,210	▲ 26					
																R1		▲ 974	▲ 974					
																R2			0					
																R3			0					
																累計	271,801	▲ 50,184	221,616	1				
																43	◆	D	-	1		-	1	-
H24	32,000	32,000	0																					
H25	32,000	32,000	0																					
H26	32,000	32,000	0																					
H27	0		0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	96,000	0	96,000	0																				
44	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 敷地整備事業 (既存建物解 体)	大船渡	市	市	直接	完了	6,720						H24			
																H24	5,544	5,376	168					
																H25	0		0					
																H26	0		0					
																H27	0		0					
																H28		▲ 168	▲ 168					
																H29			0					
																H30			0					
																R1			0					
																R2			0					
																R3			0					
																累計	5,544	▲ 168	5,376	0				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
47	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線越 喜来	県	県	直接	完了	1,043,820	H24	~	H29	H23	0		0	24年9月詳細設計発注、実施中。	
																H24	24,750	24,750	0		
																H25	99,000	34,447	64,553	25年10月用地測量発注、実施中	
																H26	305,250	13,135	292,115	26年9月用地補償開始、実施中	
																H27	313,500	282,593	30,907	27年4月工事発注、実施中	
																H28	69,672	79,982	493,037	▲ 343,383	27年度に引続き工事実施中
																H29	2,475	13,188	▲ 10,713	完了	
																H30		▲ 33,479	▲ 33,479		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
累計	814,647	46,503	861,150	0																	
48	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線越 喜来	県	県	直接	完了	850,619	H24	~	H29	H23	0		0	24年9月詳細設計発注、実施中。	
																H24	24,750	7,425	17,325		
																H25	115,500	25,157	90,343	25年10月用地測量発注、実施中	
																H26	148,500	10,938	137,562	26年9月用地補償開始、実施中	
																H27	288,750	190,989	97,761	27年4月工事発注、実施中	
																H28	54,219	89,293	451,921	▲ 308,409	27年度に引続き工事実施中
																H29	2,475	15,330	▲ 12,855	完了	
																H30		▲ 21,727	▲ 21,727		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
累計	634,194	67,566	701,760	0																	
49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	完了	5,474,000	H24	~	R3	H23	0		0	24年10月詳細設計発注、実施中。	
																H24	41,250	41,250	0		
																H25	156,750	6,004	150,746	H24から引き続き詳細設計を実施	
																H26	717,750	24,200	693,550	H25年度から引き続き詳細設計を実施	
																H27	247,500	46,287	201,213	H27用地測量実施中	
																H28		639,723	▲ 639,723	H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。	
																H29	930,301	356,699	437,099	849,901	28年度に引き続き工事実施中。
																H30		412,500	1,089,378	▲ 676,878	29年度に引き続き工事実施中。
																R1	781,436	1,214,936	▲ 433,500	30年度に引き続き工事実施中。	
																R2	871,863	652,671	219,192	令和元年度に引き続き工事実施中。	
																R3			0	完了	
累計	3,746,850	769,199	4,151,548	364,501																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	D	-	1	-	8		まちづくり連携 道路整備事業	(一) 碁石 海岸線 末崎～碁石	県	県	直接	完了	3,351,046	H24	～	R3	H23	0		0	24年10月詳細設計発注、実施中。			
																	H24	41,250	41,250	0				
																	H25	82,500	74,787	7,713	26年1月用地測量発注、実施中			
																	H26	412,500	0	412,500	25年度に引き続き用地測量実施中			
																	H27	495,000	15,912	479,088	27用地補償着手、実施中			
																	H28	330,000	294,461	35,539	27年度に引続用地補償実地中。29年3月工事着手			
																	H29		139,524	▲ 139,524	28年度に引き続き工事实施中。			
																	H30		490,585	220,090	29年度に引き続き工事实施中。			
																	R1	793,940	16,689	1,191,285	▲ 380,656	30年度に引き続き工事实施中。		
																	R2	238,250	▲ 136,103	188,997	▲ 86,850	令和元年度に引き続き工事实施中。		
																	R3			0		完了		
																	累計	2,393,440	371,171	2,166,306	598,305			
51	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	市	市	直接	完了	7,230,936	H24	～	R3	H23	0		0		
																			H24	2,901,994	133,459	2,768,535		
																			H25	787,111	2,526,418	▲ 1,739,307		
																			H26	63,597	1,166,399	▲ 1,102,802		
																			H27	1,621,526	▲ 12,870	1,634,396		
																			H28	470,002	685,642	▲ 215,640		
																			H29		165,986	▲ 165,986		
																			H30		▲ 412,850	412,850		
																			R1		▲ 37,795	87,625	▲ 125,420	
																			R2		▲ 21,689	702,950	▲ 724,639	
																			R3		▲ 75,899	75,899		
																			累計	5,844,230	▲ 59,484	4,966,860	817,886	
63	D	-	1	-	11		道路新設事業 (小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	855,681	H24	～	H29	H23	0		0	平成24年11月、測量設計発注。			
																	H24	24,000	22,663	1,337				
																	H25	229,600	▲ 3,950	233,550	26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。			
																	H26	160,000	167,855	72,945	254,910	26年4月 測量設計発注。		
																	H27	0	323,928	▲ 323,928		27年4月移転補償開始		
																	H28		211,349	▲ 211,349		28年4月 用地買収開始。29年2月 完了。		
																	H29	172,756	57,610	115,146		29年10月 その2工事完了		
																	H30		▲ 69,666	▲ 69,666				
																	R1			0				
																	R2			0				
																	R3			0				
																	累計	586,356	98,189	684,545	0			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
64	D	-	1	-	12	道路改良事業 (田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	66,197	H24	~	H26	H23	0		0	平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開始。平成25年3月、用地買収開始。 25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移 26年4月 工事完了。	
																H24	72,000	4,218	67,782		
																H25	0	48,073	▲ 48,073		
																H26	0	▲ 19,042	665		▲ 19,707
																H27	0		0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	72,000	▲ 19,042	52,956		2
																65	D	-	1		-
H24	20,000	8,719	11,281																		
H25	16,800	22,827	▲ 6,027																		
H26	0	▲ 5,254	▲ 5,254																		
H27	0		0																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
累計	36,800	▲ 5,254	31,546	0																	
66	D	-	1	-	14	道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	129,822	H24	~	H27					H23	
																H24	9,600	6,330	3,270		
																H25	167,200	89,188	78,012		
																H26	0	▲ 11,656	6,732	▲ 18,388	
																H27	0	▲ 36,000	1,607	▲ 37,607	
																H28		▲ 25,286	▲ 25,286		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	176,800	▲ 72,942	103,857	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	D	-	4	-	8		災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	123,596	H24 ~ H25	H23	0			0	平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 (2棟7戸) 平成26年3月建築工事完了。
															H24	8,750	7,549	1,201		
															H25	118,912	104,245	14,667		
															H26	0		0		
															H27	0		0		
															H28		▲ 15,867	▲ 15,867		
															H29		▲ 3,647	3,647		
															H30		▲ 3,648	▲ 3,648		
															R1			0		
															R2			0		
															R3			0		
															累計	127,662	▲ 19,515	108,147	0	
															68	D	-	4	-	
H24	17,500	461,711	▲ 444,211																	
H25	496,649	0	496,649																	
H26	0	▲ 1,608	▲ 35,370																	
H27	0	▲ 72,735	▲ 72,735																	
H28		▲ 13,464	▲ 13,464																	
H29			0																	
H30			0																	
R1			0																	
R2			0																	
R3			0																	
累計	514,149	▲ 87,807	426,341	1																
69	D	-	4	-	10		災害公営住宅 整備事業(上 山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	231,669	H24 ~ H26						H23
															H24	13,125	230,314	▲ 217,189		
															H25	228,637	0	228,637		
															H26	0	▲ 27,603	27,603		
															H27	0		0		
															H28		▲ 39,051	▲ 39,051		
															H29		▲ 1	1		
															H30			0		
															R1			0		
															R2			0		
															R3			0		
															累計	241,762	▲ 39,051	202,710	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	282,342	H24	~	H26	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し	
																H24	17,500	271,206	▲ 253,706		
																H25	228,637	0	228,637		
																H26	0	1,608	▲ 24,158		25,766
																H27	0		0		
																H28		▲ 696	▲ 696		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	246,137	912	247,048		1
																71	D	-	4		-
H24	17,500	414,989	▲ 397,489																		
H25	438,725	0	438,725																		
H26	0	▲ 23,243	23,243																		
H27	0		0																		
H28		▲ 64,478	▲ 64,478																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
累計	456,225	▲ 64,478	391,746	1																	
72	D	-	4	-	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	46,728	H24	~	H28					H23	
																H24	26,075	24,929	1,146		
																H25	0		0		
																H26	0		0		
																H27	0	17,935	378	17,557	
																H28		15,580	▲ 15,580		
																H29		▲ 3,123	▲ 3,123		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	26,075	14,812	40,887	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
73	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	27,353	H24	~	H24	H23	0			0	平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本 計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3
																H24	20,522		20,514	8	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 7		▲ 7	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	20,522	▲ 7	20,514	1	
																74	D	-	23	-	
H24	223,440		61,273	162,167																	
H25	762,724		586,427	176,297																	
H26	0		41,659	▲ 41,659																	
H27	0		91,555	▲ 91,555																	
H28			165,085	▲ 165,085																	
H29			19,378	▲ 19,378																	
H30		▲ 7,370	8,122	▲ 15,492																	
R1			0	0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	986,164	▲ 7,370	973,499	5,295																	
75	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	484,019	H24	~	H30						H23
																H24	88,697		66,691	22,006	
																H25	443,156		272,374	170,782	
																H26	0		61,644	▲ 61,644	
																H27	0		▲ 4,842	4,842	
																H28			30,699	▲ 30,699	
																H29			▲ 4,034	4,034	
																H30		▲ 102,821	983	▲ 103,804	
																R1		▲ 5,516		▲ 5,516	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	531,853	▲ 108,337	423,515	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
76	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	越喜来地 区	市	市	直接	完了	299,459	H24	~	H30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、移転先用地買収済。 平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施			
																H24	43,929	18,783	25,146					
																H25	313,573	22,674	290,899					
																H26	0	136,294	▲ 136,294					
																H27	0	64,635	▲ 64,635					
																H28		18,621	▲ 18,621					
																H29		1,164	▲ 1,164					
																H30	▲ 94,458	▲ 144	▲ 94,314					
																R1	▲ 1,017		▲ 1,017					
																R2			0					
																R3			0					
																累計	357,502	▲ 95,475	262,027	0				
																77	D	-	23	-		10	防災集団移転 促進事業(浦 浜南地区)	越喜来地 区
H24	42,735	23,977	18,758																					
H25	290,333	163,072	127,261																					
H26	0	59,392	▲ 59,392																					
H27	0	27,173	▲ 27,173																					
H28		8,685	▲ 8,685																					
H29		24,583	▲ 24,583																					
H30	▲ 13,150	733	▲ 13,883																					
R1			0																					
R2		3,998	▲ 3,998																					
R3			0																					
累計	333,068	▲ 13,150	311,613	8,305																				
80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000						H24			
																H24	1,200	247	953					
																H25	1,200	218	982					
																H26	0	1,935	▲ 1,935					
																H27	0	0	0					
																H28			0					
																H29			0					
																H30			0					
																R1			0					
																R2			0					
																R3			0					
																累計	2,400	0	2,400	0				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
82	D	-	1	-	15	道路新設事業 (泊里地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	109,621	H24	~	H27	H23	0		0		
																H24	44,160	0	44,160		
																H25	81,760	12,811	68,949	25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。	
																H26	0	69,465	▲ 69,465	26年5月 用地買収完了。	
																H27	0	5,420	▲ 5,420	27年9月 工事完了。	
																H28		▲ 38,223	▲ 38,223		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	125,920	▲ 38,223	87,696	1	
																83	D	-	1	-	16
H24	35,120	0	35,120																		
H25	44,160		44,160																		
H26	0	▲ 79,280	▲ 79,280																		
H27	0		0																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
累計	79,280	▲ 79,280	0	0																	
84	D	-	1	-	17	道路新設・改 良事業(中赤 崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	1,084,605	H24	~	R4						
																H24	30,800	0	30,800		
																H25	239,120	39,831	199,289	25年12月 測量設計発注。	
																H26	0	86,619	▲ 86,619	26年4月 用地買収、測量設計開始。	
																H27	0	242,768	▲ 242,768	27年5月 その1・その2工事発注	
																H28	20,043	358,053	8,928	369,168	28年9月 物件移転補償開始 29年2月完了
																H29		59,377	▲ 10,076	69,453	29年7月 積算資料作成完了
																H30	160,289		0	160,289	
																R1			268,000	▲ 268,000	01年8月 工事施行協定締結 02年3月変更協定締結(元年現年分のみ繰越)
																R2			231,612	▲ 231,612	02年4月 工事施行協定締結 02年8・10・11月 迂回路整備完了 03年1月物件移転完了(上水道管)
																R3				0	
																累計	450,252	417,430	867,682	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
85	D	-	1	-	18	道路新設・改 良事業(蛸ノ 浦地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	70,723	H24	~	H27	H23	0		0	25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 27年10月 工事完了。																	
																H24	4,880	0	4,880																		
																H25	18,800	5,200	13,600																		
																H26	45,600	49,114	▲ 3,514																		
																H27	0	2,265	▲ 2,265																		
																H28		▲ 12,701	0		▲ 12,701																
																H29			▲ 1		1																
																H30					0																
																R1					0																
																R2					0																
																R3			0																		
																累計	69,280	▲ 12,701	56,578		1																
																86	D	-	1		-	19	道路新設事業 (大船渡地区 ①)	大船渡地 区	市	市	直接	廃止	0	H25	~	H26	H23	0		0	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しに
																																	H24	0	0	0	
H25	7,920	0	7,920																																		
H26	0	▲ 7,920	0	▲ 7,920																																	
H27	0			0																																	
H28				0																																	
H29				0																																	
H30				0																																	
R1				0																																	
R2				0																																	
R3			0																																		
累計	7,920	▲ 7,920	0	0																																	
87	D	-	1	-	20	道路新設事業 (大船渡地区 ②)	大船渡地 区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H27					H23													0		0	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しに	
																				H24													0	0	0		
																H25	108,800	0	108,800																		
																H26	0	▲ 108,800		▲ 108,800																	
																H27	0			0																	
																H28				0																	
																H29				0																	
																H30				0																	
																R1				0																	
																R2				0																	
																R3			0																		
																累計	108,800	▲ 108,800	0	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
88	D	-	1	-	21	道路新設・改 良事業(永浜 地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	231,474	H24	~	H28	H23	0			0	25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。3月 完了。 27年4月 移転補償開始。8月 完了。 28年11月 新設工事完了
																H24	6,880		0	6,880	
																H25	38,400		25,597	12,803	
																H26	84,720	81,014	157,186	8,548	
																H27	0	▲ 1,481		1,481	
																H28		3,877		▲ 3,877	
																H29		▲ 25,835		▲ 25,835	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	130,000	55,179	185,179	0	
																89	D	-	1	-	
H24	35,840		0	35,840																	
H25	50,880		10,566	40,314																	
H26	41,120		76,217	▲ 35,097																	
H27	163,440		4,146	159,294																	
H28	191,779		75,352	116,427																	
H29			201,549	▲ 201,549																	
H30			5,424	▲ 5,424																	
R1		▲ 109,805		▲ 109,805																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	483,059	▲ 109,805	373,254	0																	
90	D	-	1	-	23	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	170,883	H24	~	H28						H23
																H24	14,400		0	14,400	
																H25	73,360		8,265	65,095	
																H26	77,600		78,829	▲ 1,229	
																H27	0		27,284	▲ 27,284	
																H28			22,328	▲ 22,328	
																H29		▲ 28,653		▲ 28,653	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	165,360	▲ 28,653	136,706	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
91	D	-	1	-	24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	843,210	H25	~	H30	H23	0		0		
																H24	0		0		
																H25	324,240		16,588	307,652	25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。
																H26	0		▲ 1,642	1,642	26年4月 委託測量完了。
																H27	0		141,565	▲ 141,565	27年6月 測量設計発注。9月 完了。
																H28	156,320	89,026	252,338	▲ 6,992	28年9月 工事発注(その2)
																H29	174,605		264,911	▲ 90,306	29年10月 用地買収完了
																H30			▲ 3,432	3,432	30年5月 その3工事完了
																R1		▲ 69,624		▲ 69,624	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	655,165	19,402	670,328	4,239	
																92	D	-	2	-	1
H24	0		0																		
H25	160,000		11,200	148,800	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。																
H26	2,116,000		1,174,880	941,120	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。																
H27	357,160		1,110,126	▲ 752,966																	
H28	562,840		1,018,527	▲ 455,687																	
H29	946,044		778,131	167,913																	
H30	352,355		329,694	22,661																	
R1			▲ 40,941	40,941	令和元年9月、事業完了。																
R2				0																	
R3				0																	
累計	4,494,399	0	4,381,617	112,782																	
93	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(泊 里団地)	末崎町	市	市	直接	完了	204,553	H24	~	H27						
																H24	23,275		0	23,275	
																H25	47,862		3,528	44,334	平成26年3月、測量調査設計業務完了。
																H26	126,437		194,046	▲ 67,609	平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと
																H27	0		▲ 17,575	17,575	
																H28			▲ 17,574	▲ 17,574	
																H29			▲ 1,015	1,015	
																H30			▲ 1,016	▲ 1,016	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	197,574	▲ 18,590	178,984	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
94	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	965,358	H24 ~ H28	H23	0			0	災害危険区域指定調整中。 山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲 中赤崎(大洞)団地 道路分切り分けのため
														H24	6,737	0	6,737		
														H25	248,062	0	248,062		
														H26	824,250	909,420	▲ 85,170		
														H27	0	▲ 58,946	58,946		
														H28		▲ 136,465	▲ 3,575	▲ 132,890	
														H29		▲ 95,685	▲ 2,211	▲ 93,474	
														H30		▲ 2,210		▲ 2,210	
														R1		▲ 12,853		12,853	
														R2		▲ 5		5	
														R3			0		
														累計	1,079,049	▲ 234,360	831,830	12,859	
														95	D	-	4	-	
H24	13,912	0	13,912																
H25	53,637	0	53,637																
H26	208,950	276,499	▲ 67,549																
H27	0	78,250	78,250	0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1		▲ 40,725		40,725															
R2				0															
R3			0																
累計	276,499	78,250	314,024	40,725															
96	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(蛸 ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	476,168	H25 ~ H27						H23
														H24	0			0	
														H25	105,875	414,969	▲ 309,094		
														H26	438,550	4,254	434,296		
														H27	0	202	▲ 202		
														H28		▲ 125,000		▲ 125,000	
														H29		▲ 2,778		2,778	
														H30		▲ 2,777		▲ 2,777	
														R1				0	
														R2				0	
														R3			0		
														累計	544,425	▲ 127,777	416,647	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
97	D	-	4	-	18		災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	944,875	H25	~	H27	H23	0		0	平成26年3月、測量調査設計業務完了。 所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約	
																	H24	0		0		
																	H25	139,037	7,958	131,079		
																	H26	640,237	771,316	▲ 131,079		
																	H27	0	54,800	53,829		971
																	H28		▲ 971	▲ 971		
																	H29		▲ 6,339	6,339		
																	H30		▲ 6,338	▲ 6,338		
																	R1			0		
																	R2			0		
R3			0																			
累計	779,274	47,491	826,764	1																		
98	D	-	15	-	2		津波復興拠点 整備事業(大 船渡地区)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	5,671,468	H24	~	H29	H23	0		0	平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。 平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成 平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2 大船渡市防災観光交流センター、平成30年3月完成。	
																	H24	70,839	21,262	49,577		
																	H25	1,103,197	875,114	228,083		
																	H26	1,933,125	1,884,083	49,042		
																	H27	97,500	200,654	▲ 103,154		
																	H28	509,626	699,732	▲ 190,106		
																	H29	614,410	572,753	41,657		
																	H30		▲ 75,098	▲ 75,098		
																	R1			0		
																	R2			0		
R3			0																			
累計	4,328,697	▲ 75,098	4,253,598	1																		
99	D	-	17	-	2		被災市街地復 興土地区画整 理事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	9,818,604	H25	~	R1	H23	0		0	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 令和元年9月、事業完了。	
																	H24	0		0		
																	H25	150,000	150,000	0		
																	H26	458,250	137,625	314,031		281,844
																	H27	1,500,000	45,069	2,009,334		▲ 464,265
																	H28	2,019,505	1,999,203	20,302		
																	H29	949,847	708,035	241,812		
																	H30	2,103,655	2,101,638	2,017		
																	R1		▲ 57,174	57,174		
																	R2			0		
R3			0																			
累計	7,181,257	182,694	7,225,067	138,884																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
100	D	-	17	-	3	被災市街地復興 土地地区画整理 事業(緊急防災 空地整備事業)	大船渡地区	市	市	直接	完了	296,762	H24	~	H24	H23	0		0	平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。	
																H24	265,725	222,571	43,154		
																H25	0	0	0		
																H26	0	▲ 5,584	▲ 5,584		
																H27	0	▲ 37,569	▲ 37,569		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	265,725	▲ 43,153	222,571		1
																101	D	-	21		-
H24	0		0																		
H25	6,000	4,095	1,905																		
H26	0		0																		
H27	0		0																		
H28		▲ 1,905	▲ 1,905																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
累計	6,000	▲ 1,905	4,095	0																	
102	D	-	22	-	1	都市公園事業 (被災市街地 復興土地地区 画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	H25	~	H30					H23	
																H24	0		0		
																H25	7,500	0	7,500		
																H26	0		0		
																H27	0	▲ 7,500	▲ 7,500		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	7,500	▲ 7,500	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
103	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(峰 岸地区)	末崎	市	市	直接	完了	594,712	H24	~	H30	H23	0		0	平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注	
																H24	113,281	32,093	81,188	済。	
																H25	105,437	330,616	▲ 225,179	平成26年3月、宅地造成工事発注済。	
																H26	190,303	0	190,303		
																H27	0	136,253	53,660	82,593	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続
																H28			80,589	▲ 80,589	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			16,289	▲ 16,289	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30		▲ 24,903	4,884	▲ 29,787	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	409,021	111,350	518,131	2,240																	
104	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(細 浦地区)	末崎	市	市	直接	完了	449,818	H24	~	H30	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																H24	0	32,131	▲ 32,131		
																H25	285,320	215,165	70,155	平成25年12月、宅地造成工事発注済。	
																H26	108,392	5,496	102,896	平成27年1月、宅地造成工事完了	
																H27	0	44,702	▲ 44,702	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H28		15,527	▲ 15,527	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H29		34,375	▲ 34,375	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H30		▲ 121	6,360	▲ 6,481	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	393,712	▲ 121	353,756	39,835																	
105	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(神 坂地区)	末崎	市	市	直接	完了	357,437	H24	~	R1	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																H24	55,140	24,750	30,390		
																H25	199,657	204,139	▲ 4,482	平成26年3月、宅地造成工事発注済。	
																H26	0	3,199	▲ 3,199	平成27年3月、宅地造成工事完了	
																H27	0	16,305	▲ 16,305	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H28		57,959	36,189	21,770	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29		4,974	▲ 4,974	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H30		0	0	0	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	254,797	57,959	289,556	23,200																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
106	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	完了	392,737	H24 ~ H30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。	
														H24	11,602	29,255	▲ 17,653			
														H25	74,165	194,022	▲ 119,857	平成26年3月、宅地造成工事発注済。		
														H26	257,876	27,380	230,496	平成26年11月、宅地造成工事一部完了		
														H27	0	44,392	▲ 44,392	平成27年4月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続		
														H28		11,819	▲ 11,819	移転跡地買取り、利子補給継続実施		
														H29		0	0	移転跡地買取り継続実施		
														H30		0	0	移転跡地買取り継続実施		
														R1			0			
														R2			0			
														R3			0			
累計	343,643	0	306,868	36,775																
107	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(泊 里地区)	末崎	市	市	直接	完了	469,225	H24 ~ H30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。	
														H24	0	25,289	▲ 25,289			
														H25	387,633	26,532	361,101	平成26年3月、移転先用地買収済。		
														H26	0	153,505	▲ 153,505	平成26年6月、宅地造成工事発注		
														H27	0	88,929	▲ 88,929	平成27年7月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続		
														H28		76,450	▲ 76,450	移転跡地買取り、利子補給継続実施		
														H29	22,938	12,076	10,862	移転跡地買取り、利子補給継続実施		
														H30		17,701	▲ 17,701	移転跡地買取り、利子補給継続実施		
														R1			0			
														R2			0			
														R3			0			
累計	387,633	22,938	400,482	10,089																
108	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	完了	270,248	H24 ~ H30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。	
														H24	12,325	18,876	▲ 6,551			
														H25	140,585	134,665	5,920	平成25年11月、宅地造成工事発注済。		
														H26	83,556	51,614	31,942	平成26年5月、宅地造成工事完了		
														H27	0	▲ 49,588	49,588			
														H28		148	▲ 148	利子補給継続実施		
														H29		371	▲ 371	利子補給継続実施		
														H30		105	▲ 105	利子補給継続実施		
														R1			0			
														R2			0			
														R3			0			
累計	236,466	0	156,191	80,275																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
109	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	完了	5,062,670	H24	~	R2	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																H24	60,252	20,930	39,322		
																H25	2,053,611	88,313	1,965,298	平成26年3月、移転先用地一部買収。	
																H26	2,018,244	694,031	1,324,213	平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済	
																H27	0	559,714	▲ 559,714	平成27年3月、平成28年3月造成工事一部完了、移転跡地買収	
																H28		297,727	1,736,890	▲ 1,439,163	平成28年9月造成工事一部完了、移転跡地買収、利子補給
																H29			860,160	▲ 860,160	平成29年9月造成工事一部完了、移転跡地買収、利子補給
																H30			222,894	▲ 222,894	移転跡地買収、利子補給継続実施
																R1			89,308	▲ 89,308	移転跡地買収、利子補給継続実施
																R2			6,698	▲ 6,698	移転跡地買収
																R3			0		
																累計	4,132,107	297,727	4,278,938	150,896	
																110	D	-	23	-	18
H24	17,587	13,596	3,991																		
H25	471,169	83,060	388,109	平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。																	
H26	475,168	31,795	443,373	平成26年12月、宅地造成工事発注																	
H27	0	320,240	▲ 320,240	平成26年9月宅地造成1区画完成、移転跡地買収継続実施																	
H28		9,416	342,120	▲ 332,704	平成28年11月造成工事完了、移転跡地買収、利子補給継続																
H29			34,208	▲ 34,208	平成29年10月集会所新築工事完了、移転跡地買収、利子補																
H30			36,377	▲ 36,377	利子補給継続実施																
R1			▲ 3,812	3,812	空き宅地の有償譲渡																
R2			0																		
R3			0																		
累計	963,924	9,416	857,584	115,756																	
111	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(清 水地区)	赤崎	市	市	直接	完了	363,284	H24	~	H30						
																H24	15,415	30,891	▲ 15,476	済。	
																H25	249,583	204,396	45,187	平成25年11月、宅地造成工事発注済。	
																H26	52,874	59	52,815	平成26年9月、宅地造成工事完了	
																H27	0	5,137	▲ 5,137	移転跡地買収、利子補給継続実施	
																H28			4,106	▲ 4,106	移転跡地買収、利子補給継続実施
																H29			0		移転跡地買収継続実施
																H30			0		移転跡地買収継続実施
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	317,872	0	244,589	73,283	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
112	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(蛸 ノ浦地区)	赤崎	市	市	直接	完了	572,068	H24	~	H30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。
																H24	10,745	36,431	▲ 25,686		
																H25	179,426	30,962	148,464	平成26年3月、移転先用地買収済。	
																H26	310,387	196,201	114,186	平成26年6月、宅地造成工事発注済	
																H27	0	95,756	▲ 95,756	平成27年10月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続	
																H28		30,947	▲ 30,947	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H29		18,911	▲ 18,911	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H30		5,675	▲ 5,675	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	500,558	0	414,883	85,675	
																113	D	-	23	-	21
H24	0	4,605	▲ 4,605																		
H25	106,190	150,670	▲ 44,480	平成26年3月、宅地造成工事発注済。																	
H26	131,460	45,931	85,529	平成26年12月、宅地造成工事完了																	
H27	0	89,439	28,133	61,306	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H28		33,417	▲ 33,417	移転跡地買取り、利子補給継続実施																	
H29		16,687	▲ 16,687	移転跡地買取り、利子補給継続実施																	
H30		0	0	移転跡地買取り、利子補給継続実施																	
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
累計	237,650	89,439	279,443	47,646																	
114	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(浦 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	廃止	120,418	H25	~	H26						
																H24	0	0	0		
																H25	64,960	0	64,960		
																H26	40,405	0	40,405		
																H27	0		0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																累計	105,365	0	0	105,365	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
115	D	-	23	-	23	-	-	-	-	-	-	1,789,403	H24	~	R1	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成25年10月、詳細設計発注済。 造成用地取得完了 平成26年8月、12月宅地造成工事発注済 平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 利子補給継続実施
																H24	0		16,305	▲ 16,305	
																H25	1,895,810		109,174	1,786,636	
																H26	0		230,131	▲ 230,131	
																H27	0		77,228	▲ 77,228	
																H28		▲ 307,143	161,356	▲ 468,499	
																H29		▲ 22,938	88,407	▲ 111,345	
																H30			40,108	▲ 40,108	
																R1			246	▲ 246	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	1,895,810	▲ 330,081	722,955	842,774	
																116	◆	D	-	4	
H24	0			0																	
H25	2,000		672	1,328																	
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28		▲ 1,328		▲ 1,328																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	2,000	▲ 1,328	672	0																	
117	◆	D	-	4	-	8	-	-	-	-	-	4,390	H25	~	H25						H23
																H24	0			0	
																H25	4,624		3,512	1,112	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 1,112		▲ 1,112	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	4,624	▲ 1,112	3,512	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	9															-	1
118	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	2,145	H25 ~ H26	H23	0		0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年7月に完成・引き渡し	
																	H24	0		0		
																	H25	5,200	0	5,200		
																	H26	0	1,715	▲ 1,715		
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 3,484	▲ 3,484		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	累計	5,200	▲ 3,484	1,715		1
																	119	◆	D	-		4
H24	0		0																			
H25	2,800	0	2,800																			
H26	0	1,246	▲ 1,246																			
H27	0		0																			
H28		▲ 1,553	▲ 1,553																			
H29			0																			
H30			0																			
R1		▲ 185	185																			
R2			0																			
R3			0																			
累計	2,800	▲ 1,553	1,061	186																		
120	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	1,564	H25 ~ H26					H23	
																	H24	0		0		
																	H25	2,800	0	2,800		
																	H26	0	1,251	▲ 1,251		
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 1,548	▲ 1,548		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	累計	2,800	▲ 1,548	1,251	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
121	◆	D	-	4	-	12	-	1			直接	完了	4,011	H25	~	H26	H23	0		0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年6月に完成・引き渡し	
																	H24	0		0		
																	H25	4,600	0	4,600		
																	H26	0	3,209	▲ 3,209		
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 1,391	▲ 1,391		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	累計	4,600	▲ 1,391	3,209		0
																	122	◆	D	-		23
H24	0		0																			
H25	14,400	0	14,400																			
H26		5,902	▲ 5,902																			
H27	0	75	▲ 75																			
H28		▲ 8,422	▲ 8,422																			
H29			0																			
H30			0																			
R1			0																			
R2			0																			
R3			0																			
累計	14,400	▲ 8,422	5,977	1																		
124		D	-	1	-	25				直接	継続	8,753,000	H24	~	R4	H23					0	
																H24	82,500	82,500	0			
																H25	82,500	104,103	▲ 21,603			
																H26	666,600	58,700	607,900			
																H27	825,000	585,891	239,109			
																H28	1,206,975	70,950	1,069,426			
																H29	2,224,200	1,388,160	836,040			
																H30		80,025	▲ 1,521,470			
																R1	819,225	626,190	193,035			
																R2	930,600	232,650	▲ 471,875			
																R3			0			
																累計	6,837,600	383,625	7,151,590	69,635		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
127	D	-	13	-	1		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市内	市	市	直接	完了	399,245	H25	~	R2	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	176,850	0	176,850	随時申請受付中。	
																	H26	353,700	0	353,700	随時申請受付中。	
																	H27	0	8,528	▲ 8,528	随時申請受付中。	
																	H28		16,290	▲ 16,290	随時申請受付中。	
																	H29		16,279	▲ 16,279	随時申請受付中。	
																	H30		16,511	▲ 16,511	随時申請受付中。	
																	R1		▲ 231,116	2,253	▲ 233,369	随時申請受付中。
																	R2			▲ 9	9	R3年3月事業完了
																	R3			0	0	
累計	530,550	▲ 231,116	59,852	239,582																		
128	D	-	21	-	3		下水道事業 (土地区画整 理・管渠整備)	大船渡町	市	市	直接	完了	32,291	H25	~	H26	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	36,000	25,905	10,095	平成26年2月業務発注。	
																	H26	0	▲ 1,687	1,687	平成26年12月完了。	
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 11,781	▲ 11,781		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
累計	36,000	▲ 11,781	24,218	1																		
129	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	県	県	直接	完了	574,341	H25	~	R2	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	302,433	7,587	294,846		
																	H26	0	133,752	▲ 133,752		
																	H27	0	110,187	▲ 110,187		
																	H28	102,908	54,129	113,666	43,371	
																	H29		51,053	▲ 51,053		
																	H30		4,830	▲ 4,830		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
累計	405,341	54,129	421,075	38,395																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
132	D	-	4	-	19		災害公営住宅 整備事業(川 原地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	786,829	H25	~	H27	H23	0		0	平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月U
																	H24	0		0	
																	H25	64,312	698,885	▲ 634,573	
																	H26	645,925	0	645,925	
																	H27	0	▲ 6,807	6,807	
																	H28		▲ 18,159	▲ 18,159	
																	H29		▲ 3,603	3,603	
																	H30		▲ 3,602	▲ 3,602	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
累計	710,237	▲ 21,761	688,475	1																	
133	◆	D	-	17	-	2	被災市街地復 興土地区画整 理(移転補償) 事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	510,562	H25	~	H29	H23	0		0	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。
																	H24	0		0	
																	H25	217,040	179,735	37,305	
																	H26	0	5,314	▲ 5,314	
																	H27	193,544	161,549	31,995	
																	H28		95,393	▲ 95,393	
																	H29		▲ 33,542	33,542	
																	H30		▲ 2,134	▲ 2,134	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
累計	410,584	▲ 2,134	408,449	1																	
134	◆	D	-	1	-	1	防犯灯整備事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 立根・日 頃市・綾 里・越喜 来・吉浜	市	市	直接	完了	1,500	H25	~	H27	H23	0		0	平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。
																	H24	0		0	
																	H25	1,200	1,199	1	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
累計	1,200	0	1,199	1																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
135	◆	D	-	17	-	2	-	2	被災市街地復興 土地地区画整理 (内水排除)事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	2,502,520	H26	~	H30	H23	0		0	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 平成31年3月、事業完了。
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	123,200	73,346	49,854	
																			H27	160,000	308,380	▲ 148,380	
																			H28	555,881	457,354	98,527	
																			H29	1,162,934	1,162,935	▲ 1	
																			H30		0	0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			累計	2,002,015	0	2,002,015	
																			137	◆	D	-	
H24	0		0																				
H25	0		0																				
H26	16,722	4,400	12,322																				
H27	0	0	0																				
H28		▲ 12,322	▲ 12,322																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	16,722	▲ 12,322	4,400																				
138	◆	D	-	4	-	4	-	4	上平地区災害 公営住宅関連 道路改良事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	50,902	H26	~	H27					H23
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	47,200	32,068	15,132	
																			H27	0	8,653	▲ 8,653	
																			H28		▲ 6,478	▲ 6,478	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			累計	47,200	▲ 6,478	40,721	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
139	D	-	4	-	20		災害公営住宅 整備事業(区 画整理地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	1,829,267	H26	~	H28	H23	0		0	実施設計中	
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	199,281	1,311,974	▲ 1,112,693		
																	H27	1,112,693		1,112,693		
																	H28		312,513	299,425		13,088
																	H29		▲ 13,087	▲ 10,791		▲ 2,296
																	H30		▲ 10,792			▲ 10,792
																	R1					0
																	R2					0
																	R3			0		
																	累計	1,311,974	288,634	1,600,608		0
																	144	◆	D	-		17
H24	0		0																			
H25	0		0																			
H26	0		0																			
H27	908,000	908,000	0																			
H28	355,494	355,494	0																			
H29	1,337,968	1,293,061	44,907																			
H30	521,456	426,889	476,623	476,623																		
R1		286,741	▲ 286,741																			
R2			0																			
R3			0																			
累計	3,122,918	426,889	3,315,018	234,789																		
150	◆	D	-	17	-	2	大船渡駅周辺 地区区画整理 事業に伴う消 火栓設置事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,738	H27	~	H30					H23	
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	8,928		8,928		
																	H28	5,184	9,620	▲ 4,436		
																	H29	6,609	9,054	▲ 2,445		
																	H30	1,468	1,323	145		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	累計	22,189	0	19,997	2,192	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
153	D	-	21	-	4	-	公共下水道 (蛸ノ浦地区 漁業集落排水 施設)接続事 業	赤崎地区	市	市	直接	完了	356,170	H27	~	R1	H23				0	平成27年9月業務発注。28年3月完了。 平成30年11月工事発注。31年3月完了。 R01年1月工事発注。R01年3月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	24,000		15,045	8,955	
																	H28			0	0	
																	H29	180,613		133,349	47,264	
																	H30	62,514		102,972	▲ 40,458	
																	R1			8,250	▲ 8,250	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																267,127	0	259,616	7,511			
154	◆	D	-	4	-	3	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	6,481	H27	~	H28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	1,785		5,356	▲ 3,571	
																	H28	3,571		▲ 172	3,743	
																	H29		▲ 172		▲ 172	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																5,356	▲ 172	5,184	0			
161	◆	D	-	17	-	2	地ノ森(新田) 地区内水排水 対策事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	423,858	H27	~	R2	H23				0	28年1月測量設計発注 28年7月完了予定 28年9月測量設計調査業務完了 29年9月 設計修正完了 30年7月 その5工事完了 01年9月 詳細設計発注 01年11月完了 02年3月 その3工 03年2月 その7工事完了 03年3月 電柱移転完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	36,093		15,898	20,195	
																	H28	120,280		117,141	3,139	
																	H29	86,880		71,421	15,459	
																	H30	79,032		9,810	69,222	
																	R1			108,015	▲ 108,015	
																	R2		16,800	12,668	4,132	
																	R3			▲ 1,024	1,024	
累計																322,285	16,800	333,929	5,156			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
162	◆	D	-	23	-	8	-	1	市道開墾線道路改良事業	綾里地区	市	市	直接	完了	98,411	H28	~	H30	H23			0	28年7月 測量設計調査発注 29年3月完了 29年5月 用地調査完了 30年9月 工事完了
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28	8,726		2,046	
																			H29		70,002	13,553	
																			H30		▲ 3,616	3,616	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																累計	8,726	70,002	59,513	19,215			
164	◆	D	-	23	-	10	-	1	浦浜地区多目的広場整備事業	越喜来地区	市	市	直接	完了	56,722	H28	~	H30	H23			0	平成28年10月 測量設計発注、29年1月完了 平成29年11月 工事発注、30年4月完了予定 平成29年11月 工事発注、30年4月完了
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28	8,200		3,724	
																			H29		37,176	▲ 1,865	
																			H30		▲ 1	1	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																累計	8,200	37,176	43,516	1,860			
165		D	-	5	-	3		災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・日頃市・綾里・越喜来	市	市	直接	完了	292,677	H29	~	R2	H23			0	R3年3月事業完了	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29	32,325		30,454		
																		H30	10,643	43,339	19,075		
																		R1		152,700	62,261		
																		R2		4,889	▲ 155,800		
																		R3			0		
																累計	42,968	200,928	243,896	0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
168	D	-	1	-	26		道路新設・改 良事業(中赤 崎地区)(補助 率変更分)	赤崎地区	市	市	直接	継続	298,215	R1	~	R4	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	R1		231,116		231,116			
																	R2			231,116	▲ 231,116	02年8月 改築に関する工事(その2)		
																	R3			▲ 18,489	18,489			
		0	231,116	212,627	18,489																			
169	D	-	5	-	4		災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	大船渡市	県	県	直接	完了	43,276	R2	~	R2	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2	35,900	163	36,063	0			
																	R3				0			
		35,900	163	36,063	0																			
170	◆	D	-	23	-	17	-	1	永浜・山口地 区残土処分事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	525,000	R2	~	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2	420,000		419,999	1	完了
																			R3					
		420,000	0	419,999	1																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	43,050	0	40,677	2,373	
										H24	7,625,200	0	3,751,268	3,873,932	
										H25	15,391,387	0	9,190,630	6,200,757	
										H26	12,727,286	0	10,784,804	1,942,482	
										H27	6,398,938	0	7,370,505	▲ 971,567	
										H28	5,282,083	0	9,530,603	▲ 4,248,520	
										H29	6,056,667	0	7,046,649	▲ 989,982	
										H30	3,703,333	0	3,401,967	301,366	
										R1	0	0	1,147,543	▲ 1,147,543	
										R2	0	0	1,592,015	▲ 1,592,015	
										R3	0	0	▲ 95,412	95,412	
								70,223,195	市町村交付分 計		57,227,944	0	53,761,249	3,466,695	
										H23	190,749	0	3,282	187,467	
										H24	2,871,697	0	645,519	2,226,178	
										H25	3,533,164	0	718,116	2,815,048	
										H26	9,412,168	0	3,320,258	6,091,910	
										H27	2,169,750	0	6,734,408	▲ 4,564,658	
										H28	1,835,643	▲ 302,570	4,920,264	▲ 3,387,191	
										H29	3,159,451	356,699	2,241,527	1,274,623	
										H30	0	634,243	3,104,249	▲ 2,470,006	
										R1	2,518,482	▲ 48,936	3,227,849	▲ 758,303	
										R2	2,624,472	96,710	3,041,785	▲ 320,603	
										R3	0	0	0	0	
								34,435,586	都道府県交付分 計		28,315,576	736,146	27,957,257	1,094,465	
										H23	233,799	0	43,959	189,840	
										H24	10,496,897	0	4,396,787	6,100,110	
										H25	18,924,551	0	9,908,746	9,015,805	
										H26	22,139,454	0	14,105,062	8,034,392	
										H27	8,568,688	0	14,104,913	▲ 5,536,225	
										H28	7,117,726	▲ 302,570	14,450,867	▲ 7,635,711	
										H29	9,216,118	356,699	9,288,176	284,641	
										H30	3,703,333	634,243	6,506,216	▲ 2,168,640	
										R1	2,518,482	▲ 48,936	4,375,392	▲ 1,905,846	
										R2	2,624,472	96,710	4,633,800	▲ 1,912,618	
										R3	0	0	▲ 95,412	95,412	
								104,658,781	合計		85,543,520	736,146	81,718,506	4,561,160	

(様式2E)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
																H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
24	E-1-1	浄化槽設置整備事業	大船渡、末崎(小細浦、門之浜)、綾里(田浜)	市	市	直接	完了	367,161	H24 ~ R2	H23	0			0	浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。									
										H24	38,752		32,500	6,252	設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。									
										H25	45,187		43,559	1,628	設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。									
										H26	105,167		49,741	55,426	設置基数:163基(5人槽:77基、7人槽:80基、10人槽:6基)。									
										H27	0		46,126	▲ 46,126	設置基数:154基(5人槽:77基、7人槽:74基、10人槽:3基)。									
										H28	37,398		25,775	11,623	設置基数:86基(5人槽:40基、7人槽:46基)。									
										H29	48,865		7,314	41,551	設置基数:24基(5人槽:11基、7人槽:12基、10人槽:1基)。									
										H30			8,153	▲ 8,153	設置基数:24基(5人槽:10基、7人槽:13基、10人槽:1基)。									
										R1			3,041	▲ 3,041	設置基数:10基(5人槽:4基、7人槽:6基)。									
										R2			594	▲ 594	設置基数:2基(5人槽:1基、7人槽:1基)。									
										R3														
										累計	275,369	0	216,803	58,566										
										市町村交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0						
										市町村交付分		各年度別合計		H24	38,752	0	32,500	6,252						
市町村交付分		各年度別合計		H25	45,187	0	43,559	1,628																
市町村交付分		各年度別合計		H26	105,167	0	49,741	55,426																
市町村交付分		各年度別合計		H27	0	0	46,126	▲ 46,126																
市町村交付分		各年度別合計		H28	37,398	0	25,775	11,623																
市町村交付分		各年度別合計		H29	48,865	0	7,314	41,551																
市町村交付分		各年度別合計		H30	0	0	8,153	▲ 8,153																
市町村交付分		各年度別合計		R1	0	0	3,041	▲ 3,041																
市町村交付分		各年度別合計		R2	0	0	594	▲ 594																
市町村交付分		各年度別合計		R3	0	0	0	0																
367,161		市町村交付分 計		H23	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		H24	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		H25	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		H26	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		H27	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		H28	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		H29	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		H30	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		R1	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		R2	0	0	0	0																
0		都道府県交付分 計		R3	0	0	0	0																
367,161		合計		H23	0	0	0	0																
367,161		合計		H24	38,752	0	32,500	6,252																
367,161		合計		H25	45,187	0	43,559	1,628																
367,161		合計		H26	105,167	0	49,741	55,426																
367,161		合計		H27	0	0	46,126	▲ 46,126																
367,161		合計		H28	37,398	0	25,775	11,623																
367,161		合計		H29	48,865	0	7,314	41,551																
367,161		合計		H30	0	0	8,153	▲ 8,153																
367,161		合計		R1	0	0	3,041	▲ 3,041																
367,161		合計		R2	0	0	594	▲ 594																
367,161		合計		R3	0	0	0	0																
367,161		合計		累計	275,369	0	216,803	58,566																