## 【現地点検】令和4年10月31日(月)

- 〇一般県道達曽部下宮守線鋳物大橋等3橋の点検を岩手県と協働で実施
- 〇最新の点検技術を体験していただくため、AI機能付きタブレット端末やデジタル打音検査 等の新技術を活用した点検も実施

## 点検実施橋梁

路線名	橋梁名 (市町村名)	橋長 (m)	完成年
一般県道 達曽部下宮守線	鋳物大橋 (遠野市)	64.0	1986年 (昭和61年)
一般県道 前沢北上線	永沢橋 (金ケ崎町)	60.2	1978年 (昭和53年)
一般県道 玉里水沢線	中屋敷橋 (奥州市)	70.7	1987年 (昭和62年)









## 高校生との協働による橋梁点検(黒沢尻工業高校)② 岩手県県土整備部

【健全性診断】令和4年12月19日(月)

〇現地点検の結果を踏まえて、岩手県及び建設コンサルタント(㈱昭和土木設計)の指導を 受けながら、岩手県道路橋定期点検要領に基づき各橋梁の健全性を診断

## 健全性診断の結果

	橋梁名 (市町村名)	橋長 (m)	判定区分						
路線名			橋梁単位	部材単位					
				主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他
一般県道 達曽部下宮守線	鋳物大橋 (遠野市)	64.0	П	Ш	-	П	П	П	П
一般県道 前沢北上線	永沢橋 (金ケ崎町)	60.2	П	Ш	П	I	П	I	Ш
一般県道 玉里水沢線	中屋敷橋 (奥州市)	70.7	Ш	П	I	I	I	Ш	Ш





区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない 状態。
П	予防 保全 段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ш	早期 措置 段階	構造物の機能に支障が生じる可能性 があり、早期に措置を講ずべき状 態。
IV	緊急 措置 段階	構造物の機能に支障が生じている、 又は生じる可能性が著しく高く、緊 急に措置を講ずべき状態。