

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

岩手県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,106,745	746,186
	H24	36,347,503	8,301,450
	H25	34,057,151	15,148,195
	H26	40,724,957	21,109,625
	H27	14,874,368	37,253,825
	H28	12,716,546	24,260,441
	H29	13,539,477	17,219,897
	H30	2,275,478	18,235,675
	R1	4,436,709	11,986,483
	R2	8,966,514	10,422,632
	R3	0	720,527
	R4	0	0
合計	171,045,448	165,404,936	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	171,045,448	0	165,405,631	5,639,817

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和4年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0		0	0	0
都道県交付分	165,405,631	171,045,448	0	0	5,639,817
合計	165,405,631	171,045,448	0	0	5,639,817

※ 令和4年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	完了	45,492	H23				0	平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
															H24	9,599		5,337	4,262			
															H25	24,519		13,415	11,104	平成25年4月から26年3月 試掘等調査		
															H26			7,869	▲ 7,869	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査		
															H27			5,732	▲ 5,732	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等		
															H28			1,140	▲ 1,140	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等		
															H29			590	▲ 590	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成		
															H30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	34,118	0	34,083	35			
宮古市	89	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	H23				0	平成24年11月 測量機器操作説明会
																	H24	185		13	172	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	185	0	13	172	
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	H23				0	平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。		
															H24	6,389		3,569	2,820			
															H25	16,427		1,221	15,206	平成26年1月 試掘等調査。		
															H26			5,301	▲ 5,301	平成26年6月、27年1月 分布等調査		
															H27			5,732	▲ 5,732	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等		
															H28			5,699	▲ 5,699	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等		
															H29			736	▲ 736	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成		
															H30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	22,816	0	22,258	558			

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	78	A	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	完了	50,727	H24～H28	H23	0		0	0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
															H24	9,348		3,120	6,228	平成27年6月着工	
															H25	0		0	0		
															H26	0		0	0		
															H27	22,495		34,222	▲ 11,727	平成27年6月、建物本体工事着工	
															H28	5,499	702	131	6,070	平成28年10月完成	
															H29						
															H30						
															R1						
															R2						
															R3						
															R4						
															累計	37,342	702	37,473	571		
大船渡市	79	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	H24～H24	H23	0		0	0	平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
															H24	124		8	116		
															H25	0			0		
															H26	0			0		
															H27	0			0		
															H28						
															H29						
															H30						
															R1						
															R2						
															R3						
															R4						
															累計	124	0	8	116		
陸前高田市	17	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	市内	県	県	直接	完了	48,773	H24～H29	H23			0	0	平成24年4月から25年3月 試掘等調査	
															H24	10,298		5,724	4,574		
															H25	26,280		3,656	22,624	平成25年4月から25年10月 試掘等調査	
															H26			10,435	▲ 10,435	平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査	
															H27			6,769	▲ 6,769	平成27年4～6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議	
															H28			6,836	▲ 6,836	平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等	
															H29			147	▲ 147	平成29年4月～平成30年3月 報告書作成	
															H30						
															R1						
															R2						
															R3						
															R4						
															累計	36,578	0	33,567	3,011		

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高 田市	75	◆	A	-	4	-	2	-	1		県	県	直接	完了	232	H23				0	平成24年11月 測量機器操作説明会
																H24	185		13	172	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	185	0	13	172	
陸前高 田市	78		A	-	3	-	1	-		高田	県	市	間接	完了	53,057	H23				0	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.4事業完了
																H24				0	
																H25	8,425		769	7,656	
																H26			931	▲ 931	
																H27	31,367		38,000	▲ 6,633	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	39,792	0	39,700	92	
釜石市	38		A	-	4	-	2	-		片岸等	県	県	直接	完了	21,508	H23	0		0	0	24年4月から24年9月 試掘等調査 平成25年9月 試掘等調査 平成26年12月 試掘等調査 平成27年 4月、6～9月 試掘等 平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調 平成29年4月～平成30年3月 報告書作成
																H24	4,490		2,524	1,966	
																H25	11,640		1,222	10,418	
																H26	0		2,737	▲ 2,737	
																H27	0		7,805	▲ 7,805	
																H28	0		1,139	▲ 1,139	
																H29			146	▲ 146	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	16,130	0	15,573	557	

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	H24	~	H24	H23	0	0	0	24年11月 測量機器操作説明会
																				H24	124	8	116	
																				H25	0	0	0	
																				H26	0	0	0	
																				H27	0	0	0	
																				H28	0	0	0	
																				H29	0	0	0	
																				H30	0	0	0	
																				R1	0	0	0	
																				R2	0	0	0	
																				R3	0	0	0	
																				R4	0	0	0	
																				累計	124	0	8	
大槌町	43	A	-	4	-	2	-	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大槌町	県	県	直接	完了	32,226	H24	~	H29	H23	0	0	0	平成24年5月から25年1月 試掘等調査	
																			H24	6,773	3,781	2,992		
																			H25	17,395	1,222	16,173		
																			H26	0	7,869	▲ 7,869		平成25年5月 試掘等調査
																			H27	0	9,881	▲ 9,881		平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査
																			H28	0	570	▲ 570		平成27年4~2月 試掘等
																			H29	0	146	▲ 146		平成28年6月 現地協議 平成29年2月 現地確認
																			H30	0	0	0		平成29年4月~平成30年3月 報告書作成
																			R1	0	0	0		
																			R2	0	0	0		
																			R3	0	0	0		
																			R4	0	0	0		
																			累計	24,168	0	23,469		699
大槌町	79	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	H24	~	H24	H23	0	0	0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																			H24	124	8	116		
																			H25	0	0	0		
																			H26	0	0	0		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			R1	0	0	0		
																			R2	0	0	0		
																			R3	0	0	0		
																			R4	0	0	0		
																			累計	124	0	8		116

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	H23				0	平成24年5月から24年9月 試掘等調査	
															H24	3,776		2,130	1,646		
															H25	9,840		7,316	2,524	平成25年4月から26年2月 試掘等調査	
															H26			2,737	▲ 2,737	平成26年5月 試掘等調査	
															H27			1,432	▲ 1,432	平成27年5～10月 試掘等調査	
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	13,616	0	13,615	1		
山田町	68	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	H23				0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
															H24	60		4	56		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	60	0	4	56		
岩泉町	8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	H23				0		
															H24	48,390		0	48,390		
															H25			832	▲ 832	平成26年2月、実施設計完了。	
															H26			14,415	▲ 14,415	平成27年3月完成。	
															H27				0		
															H28		▲ 702		▲ 702		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441		

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
															H24	H25						
岩泉町	12	◆	A	-	3	-	1	-	1	幼稚園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	11,480	H23				0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。 平成25年5月、用地買収完了。 平成27年3月完成。
																	H24	9,184		0	9,184	
																	H25			1,758	▲ 1,758	
																	H26			1,607	▲ 1,607	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	9,184	0	3,365	5,819	
田野畑村	21		A	-	4	-	2	-		遺跡調査事業(震災復興支援)	(田野畑村)	県	県	直接	完了	16,631	H23				0	平成24年8月から24年11月 試掘等調査。 平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。 平成27年2月 試掘等調査。
																	H24	3,497		1,952	1,545	
																	H25	8,976		8,538	438	
																	H26			1,982	▲ 1,982	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	12,473	0	12,472	1	
田野畑村	45	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	完了	38	H23				0	平成24年11月 測量機器操作説明会。
																	H24	30		1	29	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	30	0	1	29	

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	H23				0	24年6月から24年9月 試掘等調査	
															H24	2,816		1,577	1,239		
															H25	7,259		1,221	6,038	平成25年9月 試掘・整理作業	
															H26			7,277	▲ 7,277	平成26年4月から5月、7月 分布等調査	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	10,075	0	10,075	0		
野田村	39	◆	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	H23				0	24年11月 測量機器操作説明会
																H24	30		1	29	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	30	0	1	29	

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	
											H23	0	0	0	0	
											H24	115,422	0	29,770	85,652	
											H25	130,761	0	41,170	89,591	
											H26	0	0	63,160	▲ 63,160	
											H27	53,862	0	109,573	▲ 55,711	
											H28	5,499	0	15,515	▲ 10,016	
											H29	0	0	1,765	▲ 1,765	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											406,576	305,544	0	260,953	44,591	
											H23	0	0	0	0	
											H24	115,422	0	29,770	85,652	
											H25	130,761	0	41,170	89,591	
											H26	0	0	63,160	▲ 63,160	
											H27	53,862	0	109,573	▲ 55,711	
											H28	5,499	0	15,515	▲ 10,016	
											H29	0	0	1,765	▲ 1,765	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											406,576	305,544	0	260,953	44,591	

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間 接	継続 / 完 了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業<保育所分>	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	H27 ~ H28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工	
															H24	0			0		
															H25	0			0		
															H26	0			0		
															H27	4,018		4,018	0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	4,018		0	4,018		0
陸前高田市	80	B	-	3	-	1	高田保育所再建整備促進事業<子育て支援スペース・施設整備>	県	市	間接	完了	25,914	H25 ~ H28	H23				0	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.4事業完了		
														H24				0			
														H25	19,435		1,929	17,506			
														H26		▲ 1,929	1,929	0			
														H27		9,988	▲ 9,988	0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30				0			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
														R4				0			
														累計	19,435		0	9,988		9,447	
岩泉町	9	B	-	3	-	1	保育所等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	23,654	H24 ~ H26	H23				0	平成26年2月、実施設計完了。 平成27年3月完成。	
															H24	14,336		0	14,336		
															H25			671	▲ 671		
															H26		1,433	15,098	▲ 13,665		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	14,336	1,433	15,769	0		
岩泉町	13	◆ B	-	3	-	1	保育園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	24,448	H24 ~ H26	H23				0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。 平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。 平成27年3月完成。	
															H24	20,992		0	20,992		
															H25			14,234	▲ 14,234		
															H26		▲ 1,433	5,325	▲ 6,758		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	20,992	▲ 1,433	19,559	0		

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
市町村 交付分										H23	0	0	0	0												
										H24	0	0	0	0												
										H25	0	0	0	0												
										H26	0	0	0	0												
										H27	0	0	0	0												
										H28	0	0	0	0												
										H29	0	0	0	0												
										H30	0	0	0	0												
										R1	0	0	0	0												
										R2	0	0	0	0												
										R3	0	0	0	0												
										R4	0	0	0	0												
										0 市町村交付分 計											0	0	0	0		
										都道県 交付分											H23	0	0	0	0	
																					H24	35,328	0	0	35,328	
																					H25	19,435	0	16,834	2,601	
																					H26	0	0	18,494	▲ 18,494	
																					H27	4,018	0	14,006	▲ 9,988	
																					H28	0	0	0	0	
																					H29	0	0	0	0	
H30	0	0	0	0																						
R1	0	0	0	0																						
R2	0	0	0	0																						
R3	0	0	0	0																						
R4	0	0	0	0																						
79,374 都道県交付分 計															58,781						0	49,334	9,447			
市町村 交付分										H23	0	0	0	0												
										H24	35,328	0	0	35,328												
										H25	19,435	0	16,834	2,601												
										H26	0	0	18,494	▲ 18,494												
										H27	4,018	0	14,006	▲ 9,988												
										H28	0	0	0	0												
										H29	0	0	0	0												
										H30	0	0	0	0												
										R1	0	0	0	0												
										R2	0	0	0	0												
										R3	0	0	0	0												
										R4	0	0	0	0												
										79,374 合計											58,781	0	49,334	9,447		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	37	C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	完了	70,638	H24～H28	H23				0			
																H24	28,500		0	28,500			
																H25			27,759	▲ 27,759		H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。	
																H26			0	0			
																H27	24,478		20,687	3,791	H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。		
																H28			3,142	▲ 3,142	H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。		
																H29				0			
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
累計	52,978	0	51,588	1,390																			
宮古市	38	C	-	5	-	1	-	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172,200	H24～H29	H23				0	H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年		
																H24	76,800		37,841	38,959	12月本体工事発注。H25.7月完了予定。		
																H25	52,350		7,162	45,188	H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。		
																H26				0			
																H27				0			
																H28			2,349	▲ 2,349	H29.2避難誘導標識工事完了。		
																H29			9,239	▲ 9,239	H29避難路実施設計、工事完了。		
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
累計	129,150	0	56,591	72,559																			
宮古市	39	C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91,201	H24～H28	H23				0	H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交		
																H24	89,025		6,724	82,301	涉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。		
																H25	32,700		30,880	1,820	H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲		
																H26				0	済み、1戸分譲手続中。		
																H27				0			
																H28			2,942	▲ 2,942	H29.3避難誘導標識工事完了。		
																H29		▲ 53,324		▲ 53,324			
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855																			

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	40	C	-	5	-	3	浦の沢・追切地区漁業集落防災機能強化事業	浦の沢・追切地区	県	市	間接	完了	129,800	H24～H28	H23				0	H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲手続中。	
															H24	41,475		17,456	24,019		
															H25	55,875		436	55,439		
															H26				0		
															H27				0		
															H28			1,434	▲ 1,434		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	97,350	0	19,326	78,024																	
宮古市	41	C	-	5	-	4	音部漁港地区漁業集落防災機能強化事業	音部・荒巻地区	県	市	間接	完了	321,450	H24～H27	H23				0	H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、H27年3月完了。2戸分譲済み。H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。	
															H24	211,725		13,689	198,036		
															H25	18,300		89,884	▲ 71,584		
															H26	11,062		▲ 3,751	14,813		
															H27			7,300	▲ 7,300		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	241,087	0	107,122	133,965																	
宮古市	42	C	-	5	-	5	重茂漁港地区漁業集落防災機能強化事業	重茂里地区	県	市	間接	完了	1,041,500	H24～H28	H23				0	用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25.6)。	
															H24	314,700		9,005	305,695		
															H25	227,325		305,817	▲ 78,492		
															H26	239,100		8,835	230,265		
															H27			5,869	▲ 5,869		
															H28			29,391	▲ 29,391		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	781,125	0	358,917	422,208																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	43	C	-	5	-	6	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	完了	262,500	H24～R2	H23				0	H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月 本体工事発注。H25年10月完了予定。 H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分 譲済み、1戸分譲手続中。	
															H24	97,575		28,926	68,649		
															H25	121,800		12,604	109,196		
															H26				0		
															H27				0		
															H28			3,565	▲ 3,565		H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。 避難路工事契約済み。
															H29			1,519	▲ 1,519		
															H30			10,130	▲ 10,130		
															R1		▲ 22,500	2,938	▲ 25,438		
															R2			27,122	▲ 27,122		北地区避難路測量設計業務委託R1.7.12完了。避難路整備工事施工中。全額繰越。 R2.10避難路整備工事完了。
															R3						
															R4						
累計	219,375	▲ 22,500	86,804	110,071																	
宮古市	44	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	完了	429,820	H24～H30	H23				0	24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工 中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の 2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。 6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により 未契約となっている箇所については26年度に契約したい。 4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入 札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約し たい。 7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整 により未契約の1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。 10ヶ所完了。残り1ヶ所施工中。新たに事業間流用により実施 が認められた箇所につき、29年度中に契約したい。 11ヶ所完了。新たに事業間流用により実施が認められた箇所 につき、契約締結済。H30年度完了予定。 H30年9月28日で事業は全部完了済み。	
															H24	72,450		34,483	37,967		
															H25	170,265		55,391	114,874		
															H26	40,650		102,113	▲ 61,463		
															H27			36,081	▲ 36,081		
															H28		39,000	30,586	8,414		
															H29			30,341	▲ 30,341		
															H30			2,334	▲ 2,334		
															R1				0		
															R2				0		
															R3						
															R4						
累計	283,365	39,000	291,329	31,036																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(宮古市)宮古地区	県	県	直接	完了	1,392,575	H24 ~ H30	H23				0	<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。
																H24	310,000		310,000	0	
																H25	46,500		157,325	▲ 110,825	撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。
																H26	635,500		150,350	485,150	<撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。 <津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。
																H27	23,250		168,460	▲ 145,210	<撰待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha) <津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手
																H28	0		119,510	▲ 119,510	<撰待工区>H29.3事業完了 <津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中
																H29		63,995	138,725	▲ 74,730	<津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成
																H30			31,387	▲ 31,387	H31.3月事業完了
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
R4																					
累計	1,015,250	63,995	1,075,757	3,488																	
宮古市	65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	完了	978,586	H24 ~ R1	H23				0	測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																H24	158,475		17,958	140,517	
																H25	161,550		9,653	151,897	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。
																H26	153,660		374,670	▲ 221,010	H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道路工事着手(~H28.1月)
																H27	152,849		255,078	▲ 102,229	集落道路工事(その1)~H28.6、集落道路工事(その2)~H29.3
																H28	107,405		▲ 152,165	259,570	H28.6その1工事完了
																H29			157,343	▲ 157,343	その2工事完了。(H30.1.26)
																H30			38,217	▲ 38,217	その3工事完了。(H30.11.19) H31.7避難路測量設計業務完了予定
																R1			12,639	▲ 12,639	R1.7.12 避難路測量設計業務完了。避難路整備工事 R2.2.28完了。
																R2				0	
																R3					
R4																					
累計	733,939	0	713,393	20,546																	
宮古市	66	C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	完了	183,550	H24 ~ H26	H23				0	測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																H24	140,625		4,707	135,918	
																H25	25,950		▲ 1,923	27,873	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
																H26	10,087			10,087	
																H27				0	
																H28			▲ 39,000	▲ 39,000	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
R4																					
累計	176,662	▲ 39,000	2,784	134,878																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	石浜地区	県	市	間接	完了	94,150	H24	~	R1	H23			0	測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予 定)団地造成工事。(25年9月発注予定)	
																		H24	42,600	1,196	41,404		
																		H25	23,625	59,450	▲ 35,825	H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。	
																		H26	4,387	714	3,673	H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。	
																		H27			0		
																		H28		837	▲ 837	H29.3避難路実施設計業務完了	
																		H29			0		
																		H30		8,400	▲ 8,400	避難路施工中 H31.6 完成予定	
																		R1			0	避難路整備工事完了。(R1.6.28)	
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	70,612	0	70,597	15	
宮古市	112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	宮古地区 (田老工 区、津軽 石、赤前 工区)	県	県	直接	完了	17,000	H24	~	H26	H23			0	H25.11に計画策定に着手、H26.31に完成	
																		H24	17,000	11,000	6,000	H26.31に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)	
																		H25		2,779	▲ 2,779	契約変更増	
																		H26		2,916	▲ 2,916	計画策定完了	
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	17,000	0	16,695	305	
宮古市	120	☆	F	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	完了	65,878	H25	~	R2	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	47,402		47,402		
																		H26		11,501	▲ 11,501		
																		H27		603	▲ 603		
																		H28		25,758	▲ 25,758		
																		H29			0		
																		H30		5,300	2,846	2,454	
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	47,402	5,300	40,708	11,994	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	130	C	-	5	-	10	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	完了	330,706	H26～H29	H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26	235,650		24,604	211,046	H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。	
															H27			▲ 570	570	H28.2実施設計業務完了	
															H28			171,434	▲ 171,434	H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手 その2工事完了(H29.12.12)。その3工事完了(H29.11.30～ H30.1.16)。	
															H29	12,379		19,475	▲ 7,096		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	248,029	0	214,943	33,086																	
大船渡市	45	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	完了	700,000	H24～R2	H23	0			0	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。	
															H24	525,000		49,148	475,852		
															H25	0		96,503	▲ 96,503	H25年工事発注は10件。	
															H26	0		213,046	▲ 213,046	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。	
															H27	0		86,292	▲ 86,292	H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。	
															H28			35,799	▲ 35,799	H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。	
															H29			4,860	▲ 4,860	H29工事発注は1件。	
															H30			7,290	▲ 7,290	H30工事発注は1件。	
															R1			2,898	▲ 2,898	R1工事発注は1件。	
															R2			20,175	▲ 20,175	R2工事発注は1件。	
															R3						
R4																					
累計	525,000	0	516,011	8,989																	
大船渡市	46	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	1,901,001	H24～H29	H23	0			0	H25年1月中旬工事契約。	
															H24	232,500		15,500	217,000		
															H25	589,000		775,000	▲ 186,000	<吉浜工区>	
															H26	544,050		410,750	133,300	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成	
															H27	115,475		178,250	▲ 62,775	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成	
															H28	45,725		64,092	▲ 18,367	<吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。	
															H29			▲ 21,157	23,250	▲ 44,407	H30.3月工事完了
															H30			▲ 32,316		▲ 32,316	
															R1					0	
															R2					0	
															R3					0	
R4					0																
累計	1,526,750	▲ 53,473	1,466,842	6,435																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大船渡市	62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	H24 ~ H24	H23	0		0	0	平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。		
															H24	22,500	3,150	19,350				
															H25	0	0	0				
															H26	0	18,850	▲ 18,850				
															H27	0	0	0				
															H28	0	0	0				
															H29	0	0	0				
															H30	0	0	0				
															R1	0	0	0				
															R2	0	0	0				
															R3	0	0	0				
															R4	0	0	0				
															累計	22,500	0	22,000	500			
大船渡市	125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	H25 ~ H26	H23	0		0	他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。			
															H24	0		0				
															H25	1,500	0	1,500				
															H26	0		0				
															H27	0		0				
															H28	0		0				
															H29	0		0				
															H30	0		0				
															R1	0		0				
															R2	0		0				
															R3	0		0				
															R4	0		0				
															累計	1,500	0	0		1,500		
大船渡市	167	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大船渡市	県	県	直接	完了	27,930	H30 ~ R2	H23	0		0	H23年度は実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。
																		H24	0		0	
																		H25	0		0	
																		H26	0		0	
																		H27	0		0	
																		H28	0		0	
																		H29	0		0	
																		H30	22,343	5,573	16,770	
																		R1		15,723	▲ 15,723	
																		R2	0		0	
																		R3	0		0	
																		R4	0		0	
																		累計	0	22,343	21,296	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
久慈市	12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業 計画策定費	久慈湊・大崎地区、元木沢地区、玉の脇地区、久喜地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	H23～H24	H23	9,679		748	8,931	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準表19地点。
																H24			684	▲ 684	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	9,679	0	1,432	8,247	
久慈市	33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業 (久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	H24～H27	H23				0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆) 25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買取状況:10件中9件
																H24	204,351		59,907	144,444	
																H25			143,422	▲ 143,422	
																H26			936	▲ 936	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	204,351	0	204,265	86	
久慈市	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	H24～H27	H23				0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買事業完了
																H24	50,506		14,975	35,531	
																H25	9,027		44,558	▲ 35,531	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	59,533	0	59,533	0	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
久慈市	35	C	-	5	-	4	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	H24~H26	H23				0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。 事業完了	
															H24	7,440		7,440	0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	7,440	0	7,440	0																	
久慈市	36	C	-	5	-	5	漁業集落防災機能強化事業(久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	H24~H27	H23				0	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。 移転跡地買取契約:1件中1件 移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中	
															H24	14,952		28,003	▲ 13,051		
															H25	56,968		13,208	43,760		
															H26			5,562	▲ 5,562		
															H27			8,887	▲ 8,887		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	71,920	0	55,660	16,260																	
久慈市	37	C	-	1	-	1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	H24~H24	H23				0	H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了	
															H24	4,200		4,200	0		
															H25			0	0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	4,200	0	4,200	0																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
久慈市	44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	1,072,900	H24 ~ R2	H23				0	<ul style="list-style-type: none"> ・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約
																H24	20,460		0	20,460	
																H25	59,365		36,739	22,626	
																H26	378,355		310,520	67,835	
																H27	300,157		301,568	▲ 1,411	
																H28		75,392		▲ 75,392	
																H29	23,715	36,735	58,900	1,550	
																H30		12,710	23,088	▲ 10,378	
																R1			15,706	▲ 15,706	
																R2			2,811	▲ 2,811	
																R3					
																R4					
																累計	782,052	49,445	824,724	6,773	
久慈市	68	☆	F	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	久慈市	県	県	直接	完了	24,586	H25 ~ R2	H23				0	
																H24				0	
																H25	14,040			14,040	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		5,628		5,628	
																R1			2,846	▲ 2,846	
																R2				0	
																R3					
																R4					
																累計	14,040	5,628	2,846	16,822	
陸前高田市	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	広田	県	県	直接	完了	967,500	H24 ~ H30	H23				0	<ul style="list-style-type: none"> H24.11ほ場整備工事契約 暗渠排水10ha。 H27.3ほ場整備工事21ha完成 ほ場整備工事中 H29.3ほ場整備工事完成 確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。 H31.3月事業完了
																H24	131,750		255,750	▲ 124,000	
																H25	155,000			155,000	
																H26	261,640	135,935	124,341	273,234	
																H27	23,250		228,625	▲ 205,375	
																H28		24,277	66,650	▲ 42,373	
																H29	13,263	24,459	44,175	▲ 6,453	
																H30		▲ 19,763	30,152	▲ 49,915	
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
																R4					
																累計	584,903	164,908	749,693	118	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	19	C	-	1	-	2	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	陸前高田地区	県	県	直接	完了	3,802,600	H24 ~ R2	H23				0	<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。	
															H24	822,275		89,125	733,150	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。	
															H25	1,278,750		1,508,026	▲ 229,276	<小友工区>ほ場整備86ha。	
															H26	413,850	▲ 135,935	406,720	▲ 128,805	<下矢作工区>ほ場整備21ha。	
															H27	0		162,190	▲ 162,190	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。	
															H28	7,750		51,227	▲ 43,477	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)	
															H29	560,325		14,432	545,893	<下矢作工区>H27年度事業完了	
															H30			471,973	▲ 471,973	<小友工区>H28年度事業完了	
															R1			151,900	▲ 151,900	<高田沖工区>土地改良法の手続中。	
															R2			64,170	▲ 64,170	<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。	
															R3					<高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事28ha完成。	
															R4					<高田沖工区>確定測量等の換地業務を実施。	
															累計	3,082,950	▲ 135,935	2,919,763	27,252	<高田沖工区>換地処分等の換地業務を実施。	
陸前高田市	71	C	-	4	-	1	総合営農拠点施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	H24 ~ H26	H23				0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
															H24	11,037		10,509	528		
															H25	120,649		72,389	48,260	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
															H26	120,648		168,211	▲ 47,563	H26.10建築工事完了	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	252,334	0	251,109	1,225		
陸前高田市	72	C	-	4	-	2	穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	H24 ~ H26	H23				0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
															H24	7,666		5,941	1,725		
															H25	105,462	▲ 6,446	64,988	34,028	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
															H26	111,163	▲ 2,326	141,549	▲ 32,712	H26.9建築工事完了	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	224,291	▲ 8,772	212,478	3,041		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	果樹等集出荷施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388.678	H24～H26	H23				0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
															H24	10,108		7,461	2,647		
															H25	136,314	6,446	83,246	59,514	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
															H26	136,314	2,326	200,801	▲ 62,161	H26.10建築工事完了	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	282,736	8,772	291,508	0		
陸前高田市	74	C	-	4	-	4	大規模園芸団地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	H24～H26	H23				0	平成25年度は県と市町村との交付契約のみ	
															H24	2,100		0	2,100		
															H25	186,075		1,890	184,185	H25.8設計契約、H25.10設計完了	
															H26	186,075		361,370	▲ 175,295	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了	
															H27			4,050	▲ 4,050	H27.9イチゴ培地設置工事完了	
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	374,250	0	367,310	6,940		
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	次世代農業技術開発拠点整備事業	岩手県農業研究センター南部園芸研究室	県	県	直接	完了	323,612	H24～H25	H23				0	平成24年11月、実施設計発注。	
															H24	18,556		14,564	3,992		
															H25	246,930		228,144	18,786	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成	
															H26				0		
															H27				0		
															H28		▲ 22,777		▲ 22,777		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備事業	長部	県	県	直接	廃止	0	H25～H26	H23				0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
																H24				0	
																H25	1,500		0	1,500	
																H26	0			0	
																H27				0	
																H28		▲1,500		▲1,500	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	1,500	▲1,500	0	0	
陸前高田市	148	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	陸前高田市	県	県	直接	完了	6,992	R1～R2	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		5,593		5,593	
																R1			5,574	▲5,574	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	0	5,593	5,574	19	
釜石市	32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	完了	409,168	H24～R1	H23				0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																H24	228,750		382,312	▲153,562	
																H25	102,375		0	102,375	
																H26	51,187		0	51,187	
																H27	0		▲95,725	95,725	
																H28	0	▲88,068		▲88,068	
																H29				0	
																H30		12,631	▲12,385	25,016	
																R1			32,665	▲32,665	
																R2			▲2,500	2,500	
																R3					
																R4					
																累計	382,312	▲75,437	304,367	2,508	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	112,625	H24 ~ H29	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。 25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定 評価業務発注。 26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注 27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約 28年10月~不動産鑑定、11月~行政無線工事、29年2月~用 地買収 29年5月~設計業務発注、10月~不動産鑑定、30年2月~整備 工事変更
															H24	102,450		6,123	96,327	
															H25	0		5,290	▲ 5,290	
															H26	0		59,163	▲ 59,163	
															H27	0		7,586	▲ 7,586	
															H28	0		7,127	▲ 7,127	
															H29			▲ 820	820	
															H30		▲ 17,981		▲ 17,981	
															R1				0	
															R2			▲ 1	1	
															R3					
															R4					
															累計	102,450	▲ 17,981	84,468	1	
釜石市	34	C	-	5	-	3	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	311,345	H24 ~ H30	H23	0		0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調 査及び整備等業務委託発注。 26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委 託発注 27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定
															H24	255,000		373,350	▲ 118,350	
															H25	78,900		0	78,900	
															H26	39,450		0	39,450	
															H27	0		0	0	
															H28	0	▲ 75,411	▲ 16,464	▲ 58,947	
															H29			▲ 72,576	72,576	
															H30			▲ 50,809	50,809	
															R1		▲ 64,430		▲ 64,430	
															R2			▲ 1	1	
															R3					
															R4					
															累計	373,350	▲ 139,841	233,500	9	
釜石市	35	C	-	5	-	4	漁業集落防災機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	H23 ~ H29	H23	6,045		5,755	290	24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。 25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調 査及び整備等業務委託発注。 26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委 託発注 27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定
															H24	247,741		46,300	201,441	
															H25	0		404,144	▲ 404,144	
															H26	230,559		27,415	203,144	
															H27	0		▲ 12	12	
															H28	0			0	
															H29		▲ 743		▲ 743	
															H30				0	
															R1				0	
															R2			▲ 3	3	
															R3					
															R4					
															累計	484,345	▲ 743	483,599	3	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	完了	787,426	H24 ~ R2	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月 圃地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委 H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文 化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。 26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地 買収、文化財発掘調査 27年7月~設計業務発注、文化財発掘調査、10月~用地買 収、補償契約 28年10月~不動産鑑定、29年2月~補償契約 30年5月~設計業務、5月~補償契約、6月~用地買収発注 31年4月~集落道整備工事、9月~用地買収 02年4月~集落道整備工事、8月~法面対策工事、10月~用地
															H24	169,200		34,901	134,299	
															H25	0		7,901	▲ 7,901	
															H26	122,250		86,334	35,916	
															H27	67,500		76,780	▲ 9,280	
															H28	0		134,050	▲ 134,050	
															H29		34,629	▲ 115,344	149,973	
															H30		20,084	105,444	▲ 85,360	
															R1	44,371	132,534	158,504	18,401	
															R2			23,914	▲ 23,914	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	403,321	187,247	512,484	78,084	
釜石市	37	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	完了	670,039	H24 ~ R2	H23	0		0	0	24年10月工事発注。 25年6月工事発注。 27年10月工事発注 仮宿、佐須完了。桑ノ浜、嬭石工事発注 桑ノ浜、嬭石工事継続、白浜(釜石)発注 元年10月平田、元年11月室浜発注 平田、室浜工事実施、R3.9事業完了
															H24	541,583		31,691	509,892	
															H25	371,736		83,256	288,480	
															H26	0		0	0	
															H27	0		102,491	▲ 102,491	
															H28	0		137,900	▲ 137,900	
															H29		▲ 410,790	10,628	▲ 421,418	
															H30			0	0	
															R1			34,230	▲ 34,230	
															R2			22,982	▲ 22,982	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	913,319	▲ 410,790	423,178	79,351	
釜石市	39	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	H24 ~ H27	H23	0		0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約) ほ場整備工事実施中。 ほ場整備工事8ha完成 H28.3事業完了	
														H24	86,800		9,300	77,500		
														H25	51,150		128,650	▲ 77,500		
														H26	46,500		41,850	4,650		
														H27	29,450		19,009	10,441		
														H28	0	▲ 15,091		▲ 15,091		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	40	C	-	8	-	1	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	H23～H25	H23	307,753		0	307,753	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月 サケ大規模実証試験設備(繰越工事) 事業完了	
															H24	362,655		388,795	▲ 26,140		
															H25	369,063		325,321	43,742		
															H26	0		105,696	▲ 105,696		
															H27	0		0	0		
															H28	0	▲ 209,723		▲ 209,723		
															H29		▲ 9,936		▲ 9,936		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0		
釜石市	85	C	-	5	-	6	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	完了	669,620	H24～R2	H23	0		0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 28年2月～設計業務発注 28年5月～用地買収、29年1月～補償契約 28年5月～用地買収、30年2月～補償契約 29年5月～用地買収、30年5月～補償契約 30年6月～用地買収、30年5月～補償契約 31年6月～補償契約、R2年2月～測量設計業務委託発注 02年4月～造成工事、4月～測量業務委託	
															H24	119,090		5,382	113,708		
															H25	360,624		0	360,624		
															H26	0		0	0		
															H27	0		34,749	▲ 34,749		
															H28	0		86,847	▲ 86,847		
															H29			83,594	▲ 83,594		
															H30			154,452	▲ 154,452		
															R1	22,500		131,079	▲ 108,579		
															R2			6,080	▲ 6,080		
															R3						
															R4						
															累計	479,714	22,500	502,183	31		
釜石市	89	C	-	5	-	7	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	完了	392,143	H24～R1	H23	0		0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 3月画地評価格算定業務委託発注。 25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年5月～用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月～補償契約、造成工事発注 27年7月～設計業務発注、8月～用地買収、補償契約 28年10月～不動産鑑定、29年1月～用地買収、補償契約 29年5月～用地買収、9月～測量調査業務、30年1月～土砂採取工事 30年4月～設計業務発注 31年4月～道路築造工事	
															H24	94,027		14,568	79,459		
															H25	143,625		28,350	115,275		
															H26	0		80,493	▲ 80,493		
															H27	0		26,344	▲ 26,344		
															H28	0	21,762	1,831	19,931		
															H29			21,118	▲ 21,118		
															H30		34,692	82,585	▲ 47,893		
															R1			28,925	▲ 28,925		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	237,652	56,454	284,214	9,892		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	108	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	完了	404,739	H24～H30	H23	0	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																H24	13,500	34,290	▲ 20,790		
																H25	20,790	0	20,790		
																H26	0	0	0		
																H27	201,395	281,585	▲ 80,190		協定変更(～H29.3)
																H28	80,190	0	80,190		
																H29		▲ 3,995	3,995		
																H30		▲ 8,327	8,327		
																R1		▲ 12,321	▲ 12,321		
																R2		▲ 1	1		事業費精査による執行減
																R3					
																R4					
																累計	315,875	▲ 12,321	303,552		
釜石市	109	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	完了	689,029	H24～R2	H23	0	0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注。 27年6月～補償契約、7月～設計業務委託、3月～造成工事 28年12月～造成工事、29年1月～設計業務委託 29年7月～造成工事、8月～用地買収、30年1月～補償契約 30年5月～設計業務委託、7月～補償契約 31年4月～道路築造工事、7月測量調査設計業務など 02年6月～用地測量、6月～跡地整備工事	
																H24	131,250	0	131,250		
																H25	131,906	5,426	126,480		
																H26	0	146,285	▲ 146,285		
																H27	241,734	103,643	138,091		
																H28	37,884	▲ 106,976	▲ 37,770		▲ 106,862
																H29			104,884		▲ 104,884
																H30		80,972	52,166		28,806
																R1		▲ 6,972	6,972		
																R2		43,700	▲ 43,700		
																R3					0
																R4					0
																累計	542,774	▲ 26,004	486,902		29,868
釜石市	110	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	完了	189,611	H24～R2	H23	0	0	0	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 29年1月～設計業務委託変更 29年12月～造成工事 30年5月～設計業務発注 31年4月～周辺整備工事 02年4月～周辺整備工事、8月～物件移転補償	
																H24	10,500	0	10,500		
																H25	51,242	36,299	14,943		
																H26	0	5,008	▲ 5,008		
																H27	31,245	9,149	22,096		
																H28	25,050	▲ 3,056	28,106		
																H29		22,685	2,429		20,256
																H30			58,012		▲ 58,012
																R1	1,485	29,701	▲ 28,216		
																R2		3,013	▲ 3,013		
																R3					0
																R4					0
																累計	119,522	22,685	140,555		1,652

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	111	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	完了	3,586,883	H24 ~ R2	H23	0		0	0	26年1月~用地買収、2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事 28年6月~造成工事、7月~工事委託、9月~補償契約 29年8月~設計業務委託、用地買収 30年6月~設計業務発注、4月~用地買収 31年4月~水路整備工事、5月~用地買収、9月~周辺整備工 02年4月~流末水路整備工事、6月~用地測量、10月~跡地整
															H24	79,500		0	79,500	
															H25	279,000		49,870	229,130	
															H26	0		▲ 3,826	3,826	
															H27	933,320		778,015	155,305	
															H28	24,956	495,522	761,426	▲ 240,948	
															H29		596,358	152,147	444,211	
															H30		281,505	143,777	137,728	
															R1			754,453	▲ 754,453	
															R2			16,987	▲ 16,987	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,316,776	1,373,385	2,652,849	37,312	
															釜石市	112	C	-	5	
H24	9,000		0	9,000																
H25	26,475		8,019	18,456																
H26	0		20,869	▲ 20,869																
H27	34,998		3,017	31,981																
H28	0		0	0																
H29	0		0	0																
H30			3,143	▲ 3,143																
R1		▲ 35,422		▲ 35,422																
R2				0																
R3																				
R4																				
累計	70,473	▲ 35,422	35,048	3																
釜石市	113	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	65,883	H24 ~ H30						H23
															H24	52,500		2,956	49,544	
															H25	44,250		35,190	9,060	
															H26	0		46,461	▲ 46,461	
															H27	0		▲ 12,081	12,081	
															H28	0		9,005	▲ 9,005	
															H29			9,197	▲ 9,197	
															H30			▲ 44,274	44,274	
															R1		▲ 47,337		▲ 47,337	
															R2			2,954	▲ 2,954	
															R3					
															R4					
															累計	96,750	▲ 47,337	49,408	5	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	H25	~	H25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																		H24	0	0	0	
																		H25	41,431	19,416	22,015	
																		H26	0	0	0	
																		H27	0	0	0	
																		H28	0	▲ 22,015	▲ 22,015	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	41,431	▲ 22,015	19,416	
釜石市	130	◆	C	-	4	-	1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	H25	~	H25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																		H24	0	0	0	
																		H25	544	480	64	
																		H26	0	0	0	
																		H27	0	0	0	
																		H28	0		0	
																		H29		▲ 64	▲ 64	
																		H30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	544	▲ 64	480	
釜石市	137	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	116,709	H25	~	R2	H23	0		0	
																		H24	0		0	
																		H25	60,764	40,634	20,130	
																		H26	32,156	33,434	▲ 1,278	
																		H27	0		0	
																		H28	0		0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		R1		3,291	▲ 3,291	
																		R2	446	4,268	▲ 3,822	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	92,920	446	81,627	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	144	C	-	5	-	14	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	完了	1,005,207	H25 ~ R2	H23	0		0	0	26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注 27年8月~管路布設工事 28年5月~衛生管理施設工事 29年7月~管路敷設工事 30年10月~舗装復旧工事発注 31年5月~管路布設工事、設計業務委託、2月~漁具置場整備 工事 02年4月~漁具置場整備工事	
															H24	0		0	0		
															H25	9,750		9,963	▲ 213		
															H26	498,000		368,879	129,121		
															H27	75,000		178,236	▲ 103,236		
															H28	75,000		3,085	71,915		
															H29			35,208	▲ 35,208		
															H30			16,734	▲ 16,734		
															R1		96,155	115,502	▲ 19,347		
															R2			25,502	▲ 25,502		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	657,750	96,155	753,109	796		
大槌町	38	C	-	4	-	1	被災農家農業 用機械等リ ス事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	H24 ~ H25	H23	0		0	0	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入 農業用機械H25.9発注 H26.3納入 農業用機械H26.12発注 H27.2納入	
															H24	7,500		4,605	2,895		
															H25	7,500		6,673	827		
															H26			3,595	▲ 3,595		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	15,000	0	14,873	127		
大槌町	39	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	H24 ~ H24	H23	0	600	2,774	226	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了
																H24	2,400				
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28	0			0	
																H29	0			0	
																H30	0			0	
																R1	0			0	
																R2	0			0	
																R3	0			0	
																R4	0			0	
																累計	2,400	600	2,774	226	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大槌町	40	◆	C	-	4	-	1	-	2	元村地区農産物加工集会施設改修事業に伴う調理資機材購入事業	元村	県	町	間接	完了	250	H24	~	H24	H23			0	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月	
																				H24	800	▲ 600	86	114	調理資機材導入
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				累計	800	▲ 600	86	114	
																				大槌町	41		C	-	5
H24				0	0																				
H25				0	0																				
H26				0	0																				
H27				0	0																				
H28				0	0																				
H29				0	0																				
H30				0	0																				
R1				0	0																				
R2				0	0																				
R3				0	0																				
R4				0	0																				
累計	7,500	0	0	7,500																					
大槌町	42		C	-	5	-	2			浪板地区漁業集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	H23	~	H23						
																				H24				0	0
																				H25				0	0
																				H26				0	0
																				H27				0	0
																				H28				0	0
																				H29				0	0
																				H30				0	0
																				R1				0	0
																				R2				0	0
																				R3				0	0
																				R4				0	0
																				累計	750	0	0	750	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大槌町	100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	310,140	H25 ~ R2	H23				0				
															H24				0				
															H25	14,250		708	13,542	H25に建築設計を実施			
															H26	1,875		11,059	▲ 9,184	27年3月 工事発注			
															H27	16,500		505	15,995	27年6月 監理委託発注、27年12月 工事変更増額			
															H28	0		13,398	▲ 13,398	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完			
															H29	233,250		192,742	40,508	29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注			
															H30		▲ 33,270	11,943	▲ 45,213	30年7月 監理委託完了			
															R1			2,016	▲ 2,016	R1年10月 工事発注			
															R2				0	R3年3月 完了			
															R3								
															R4								
累計	265,875	▲ 33,270	232,371	234																			
大槌町	101	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	完了	430,000	H25 ~ R1	H23				0				
															H24				0				
															H25	26,250		911	25,339	H25に建築設計を実施			
															H26	6,750		28,011	▲ 21,261	27年3月 工事発注			
															H27	28,500		4,181	24,319	27年6月 監理委託発注、27年12月 工事変更増額			
															H28	0		20,014	▲ 20,014	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完			
															H29	261,000		222,615	38,385	29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注			
															H30			42,894	▲ 42,894	31年1月 監理委託完了			
															R1			1,200	▲ 1,200	R1年7月 工事発注、R2年3月 工事完了			
															R2				0				
															R3								
															R4								
累計	322,500	0	319,826	2,674																			
大槌町	115	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	完了	58,782	H25 ~ R2	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	19,698			19,698	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		16,063		16,063	
																		R1		6,124	17,681	▲ 11,557	
																		R2		5,139	4,269	870	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	19,698	27,326	21,950	25,074																			

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大槌町	120	C	-	1	-	3	農用地災害復旧区画整理事業計画策定	大船渡・釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	H25～H27	H23				0	H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定	
															H24				0		
															H25	10,000		5,000	5,000		
															H26			4,697	▲ 4,697		
															H27			0	0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	10,000		0	9,697		303
															大槌町	125	C	-	1		-
H24				0																	
H25				0																	
H26	221,650		0	221,650																	
H27	0		69,750	▲ 69,750																	
H28			52,312	▲ 52,312																	
H29			▲ 76,337	4,401																	
H30				0																	
R1			▲ 18,850	▲ 18,850																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	221,650		▲ 95,187	126,463	0																
山田町	14	C	-	5	-	1	大浦地区漁業集落防災機能強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	H24～H26						H23	
															H24	199,500		40,312	159,188		
															H25			159,178	▲ 159,178		
															H26			0	0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	199,500		0	199,490	10	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	15	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(織笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	H24	~	H25	H23			0	24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。	
																		H24	18,750	8,682	10,068	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。	
																		H25		9,922	▲ 9,922	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。	
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	18,750	0	18,604	146	
山田町	16	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(小谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	完了	10,000	H24	~	H30	H23			0	本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。 上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。 H26はC-6-4(直接補助)より負担 H27はC-6-4(直接補助)より負担 H28はC-6-4(直接補助)より負担 H31.2 事業完了	
																		H24	7,500	0	7,500		
																		H25		0	0		
																		H26		0	0		
																		H27		0	0		
																		H28		0	0		
																		H29		0	0		
																		H30		6,228	▲ 6,228		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	7,500	0	6,228		1,272
山田町	18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(山田町)山田地区	県	県	直接	完了	2,827,973	H24	~	R3	H23			0	H25.2工事契約	
																		H24	465,000	204,212	260,788		
																		H25	457,250	638,579	▲ 181,329	ほ場整備工事実施中	
																		H26	897,450	310,000	587,450	H27.4ほ場整備工事22ha完成	
																		H27	0	360,733	▲ 360,733	H28.4ほ場整備工事65ha完成	
																		H28		187,549	▲ 187,549	新たな工区の土地改良法手続中。	
																		H29	142,579	42,595	149,763	35,411	<豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。 <荒川工区>H30.3月ほ場整備工事契約。
																		H30		186,804	155,000	31,804	<豊間根工区>H31.4月ほ場整備工事 1ha完成見込み。 <荒川工区>H31.6月ほ場整備工事 26完成見込み。
																		R1			116,250	▲ 116,250	<豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。
																		R2			54,250	▲ 54,250	<豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。
																		R3			0	0	R3年7月 完了
																		R4			0	0	
																		累計	1,962,279	229,399	2,176,336	15,342	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	19	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	完了	131,520	H24 ~ H30	H23				0	H24に建築設計実施	
															H24	35,250		787	34,463	H25.8月末に工事契約予定	
															H25	53,677		0	53,677	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし	
															H26	0		0	0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし	
															H27	0		4,757	▲ 4,757	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定	
															H28			5,509	▲ 5,509	H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし	
															H29		9,712	28,596	▲ 18,884	H30.3 工事発注	
															H30			15,952	▲ 15,952	H31.2 完成	
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	88,927	9,712	55,601	43,038																	
山田町	20	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	完了	111,160	H24 ~ H30	H23				0	H24に建築設計実施	
															H24	28,500		787	27,713	H25.8月末に工事契約予定	
															H25	52,177		0	52,177	工事入札不調により契約なし	
															H26	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし	
															H27	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定	
															H28			3,353	▲ 3,353	H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし	
															H29		2,692	72,588	▲ 69,896	H30.1 工事発注	
															H30			5,714	▲ 5,714	H31.3 完成	
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
R4				0																	
累計	80,677	2,692	82,442	927																	
山田町	49	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	H24 ~ H26	H23				0	同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。 25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定 H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了	
															H24	75,000		0	75,000		
															H25			74,454	▲ 74,454		
															H26			500	▲ 500		
															H27			0	0		
															H28			0	0		
															H29			0	0		
															H30			0	0		
															R1			0	0		
															R2			0	0		
															R3			0	0		
R4			0	0																	
累計	75,000	0	74,954	46																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	50	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	完了	99,465	H24~H26	H23				0	同上	
															H24	90,000		0	90,000		
															H25			68,685	▲ 68,685	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定	
															H26			414	▲ 414	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了	
															H27			0	0		
															H28			5,499	▲ 5,499	事業完了	
															H29				0		
															H30				0		
															R1		▲ 15,401		▲ 15,401		
															R2				0		
															R3						
															R4						
															累計	90,000	▲ 15,401	74,598	1		
															山田町	51	C	-	5	-	2
H24	888,750		105,474	783,276	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了																
H25			0	0	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)。																
H26			783,276	▲ 783,276	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結																
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3																					
R4																					
累計	888,750	0	888,750	0																	
山田町	81	C	-	1	-	4	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	完了	26,397	H24~H27							
															H24	10,000		5,000	5,000	H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。	
															H25	40,000		11,502	28,498		
															H26	0		7,188	▲ 7,188	計画策定中	
															H27	0		2,707	▲ 2,707	計画策定完了	
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1		▲ 23,603		▲ 23,603		
															R2				0		
															R3						
															R4						
															累計	50,000	▲ 23,603	26,397	0		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	92	◆	C	-	1	-	3	-	1		直接	完了	10,000	H25～H27	H23				0	H25.7に計画策定に着手	
															H24				0		
															H25	8,000		5,636	2,364		
															H26	0		0	0		計画策定中
															H27	0		0	0		
															H28				0		計画策定完了
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	8,000	0	5,636	2,364		
山田町	94	☆	F	-	3	-	1	-	1		直接	完了	84,787	H25～R2	H23				0		
															H24				0		
															H25	67,829			67,829		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1			21,780	▲ 21,780		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	67,829	0	21,780	46,049		
岩泉町	10		C	-	5	-	1	-		町	間接	完了	2,449,302	H23～H29	H23	175,500		14,699	160,801	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注(平成26年8月完成見込み)。【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。	
															H24	864,000		282,732	581,268		
															H25	1,365,900		430,679	935,221		
															H26	198,000		664,679	▲ 466,679		
															H27			115,771	▲ 115,771		
															H28			10,554	▲ 10,554		
															H29		▲ 232,139	13,950	▲ 246,089		
															H30		▲ 534,283		▲ 534,283		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	303,914		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
岩泉町	11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	H24～H26	H23				0	平成25年1月、嵩上げ工事発注。
																H24	72,000	36,619	35,381		
																H25			0		
																H26		▲ 2,792	2,792	変更契約による減。	
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	72,000	0	33,827	38,173	
岩泉町	19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	H24～H25	H23				0	平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格 納庫建設工事発注。
																H24	20,025	16,537	3,488		
																H25		3,283	▲ 3,283	平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完	
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	20,025	0	19,820	205	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	403,275		107,207	296,068	(土地利用高度化再編) 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、 25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24 事業分)。 (集落道整備) 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年 7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了 予定。 (水産飲雑用水施設) 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実 施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅 賀)用地購入。 (集落排水施設) 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほ か、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
											H24	1,489,327		140,003	1,349,324	(土地利用高度化再編) 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完 了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委 託発注、27年3月完了。 (集落道整備) 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月 完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 (水産飲雑用水施設) 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月 完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 (集落排水処理施設) 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3 月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
											H25			426,398	▲ 426,398	(土地利用高度化再編) 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完 了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委 託発注、27年3月完了。 (集落道整備) 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月 完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 (水産飲雑用水施設) 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月 完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 (集落排水処理施設) 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3 月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H30			5,266	▲ 5,266	32年3月事業完了予定。
											R1			31,714	▲ 31,714	33年3月 完了予定。
											R2	▲ 3,970		27,156	▲ 31,126	33年3月 完了
											R3				0	
											R4				0	
											累計	1,892,602	▲ 3,970	1,884,368	4,264	
											H23	296,625		45,385	251,240	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。
											H24	959,625		140,060	819,565	〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
											H25			665,186	▲ 665,186	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
田野畑村	16	C - 5 - 2 -	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	完了	1,675,000	H23 ~ R2						

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H26			92,430	▲ 92,430	<p>〈土地利用高度化再編〉 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 〈集落道整備〉 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 〈集落排水施設〉 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。</p>
											H27			230,520	▲ 230,520	<p>〈集落道整備〉 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入。 〈集落排水施設〉 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。</p>
											H28			34,374	▲ 34,374	30年3月事業完了予定。
											H29			0	0	31年3月事業完了予定。
											H30			43,926	▲ 43,926	32年3月事業完了予定。
											R1			30,711	▲ 30,711	33年3月 完了予定。
											R2			▲ 26,541	26,541	33年3月 完了
											R3			0	0	
											R4			0	0	
											累計	1,256,250	0	1,256,051	199	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
田野畑村	17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	H24～H25	H23			0	25年2月 設計業務発注、5月完了。	
																		H24	112,800		5,402	107,398	
																		H25			99,048	▲ 99,048	25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月～3月 備品購入。
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	112,800	0	104,450	8,350																			
田野畑村	18		C	-	6	-	1	-		机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	H23～H24	H23	7,875		0	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。	
																		H24		▲ 1,491	6,384	▲ 7,875	25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0																			
田野畑村	19		C	-	6	-	2	-		平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	H23～H24	H23	4,350		0	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。	
																		H24		2,375	6,725	▲ 4,350	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	4,350	2,375	6,725	0																			

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	20	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地 区	県	村	間接	完了	90,515	H23 ~ R2	H23	40,500		0	40,500	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注 予定。 27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによ る) 27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅 れによる) 27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。 隣接する防潮堤事業との調整により、31年度より工事開始予 定。 33年3月 完了予定。 33年3月 完了
																H24	24,300	▲ 884	40,851	▲ 17,435	
																H25			0	0	
																H26			0	0	
																H27			16,752	▲ 16,752	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2		3,970	6,312	▲ 2,342	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	64,800	3,086	63,915	3,971	
田野畑村	56	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	完了	101,277	H25 ~ R2	H23				0	【沢】 26.1.27 工事発注 26.7.31 工事完成 【堀内】26.4.16 工事発注 27.3.18 工事完成
																H24				0	
																H25	147,659		14,282	133,377	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 54,927		▲ 54,927	
																R1		▲ 6,124	3,968	▲ 10,092	
																R2		▲ 5,585		▲ 5,585	
																R3					
																R4					
																累計	147,659	▲ 66,636	18,250	62,773	
普代村	3	C	-	5	-	1	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	完了	84,000	H24 ~ H26	H23				0	【沢】 26.1.27 工事発注 26.7.31 工事完成 【堀内】26.4.16 工事発注 27.3.18 工事完成	
															H24	39,375		0	39,375		
															H25	23,625		29,970	▲ 6,345		
															H26			33,030	▲ 33,030		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	63,000	0	63,000	0		

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
普代村	4	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	H24 ~ H25	H23				0	24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了
																H24	127,500	80,630	46,870		
																H25		46,870	▲ 46,870		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	127,500	0	127,500	0	
																普代村	5	C	-	1	
H24	112,500	18,090	94,410																		
H25	0	41,324	▲ 41,324																		
H26	0		0																		
H27			0																		
H28			0																		
H29		▲ 53,085	▲ 53,085																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
R4			0																		
累計	112,500	▲ 53,085	59,414	1																	
野田村	15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	152,543	H24 ~ H27						H23
																H24	84,257	72,883	11,374		
																H25	30,150	27,405	2,745		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	114,407	0	100,288	14,119	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地区	県	村	間接	完了	315,000	H23 ~ H24	H23	30,000		27,735	2,265	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等
																H24	206,250		26,987	179,263	
																H25			181,516	▲ 181,516	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	236,250	0	236,238	12	
																野田村	17	C	-	6	
H24	30,000		20,738	9,262																	
H25	7,500		7,114	386																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	37,500	0	27,852	9,648																	
野田村	31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	完了	3,800	H24 ~ H24						H23
																H24	3,800		3,800	0	
																H25			0	0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	3,800	0	3,800	0	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	完了	693,000	H24 ~ R2	H23				0	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 ほ場整備工事実施中 H28.4ほ場整備工事完了(全21ha) 確定測量実等の換地業務を実施中。 換地計画書作成等の換地業務を実施。 換地計画書作成等の換地業務を継続実施。 換地業務継続実施のほか台風災害復旧工事実施中。 台風災害復旧工事実施
																H24	299,770		0	299,770	
																H25	0		22,858	▲ 22,858	
																H26	109,275		200,205	▲ 90,930	
																H27	80,755		194,432	▲ 113,677	
																H28			48,608	▲ 48,608	
																H29	15,345	23,715	37,975	1,085	
																H30		8,215	14,887	▲ 6,672	
																R1			10,126	▲ 10,126	
																R2			1,814	▲ 1,814	
																R3					
																R4					
																累計	505,145	31,930	530,905	6,170	
																野田村	38	C	-	5	
H24	4,945		3,937	1,008																	
H25			1,008	▲ 1,008																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	4,945	0	4,945	0																	
野田村	57	☆	F	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	完了	12,056	H25 ~ R2	H23				0	
																H24				0	
																H25	9,644		0	9,644	
																H26			0	0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
R4				0																	
累計	9,644	0	0	9,644																	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
洋野町	14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援 事業(野菜加工 施設整備)	二ツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	H24 ~ H24	H23				0	24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。
																H24	6,683		5,880	803	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	6,683	0	5,880	803	
洋野町	15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6 月角浜分工事発注、25年12月完成。
																H24	90,000		50,967	39,033	
																H25			39,033	▲ 39,033	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	90,000	0	90,000	0	
洋野町	16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	64,900	H24 ~ H25	H23				0	24年11月工事発注 H25.9.30完成
																H24	60,000		42,147	17,853	
																H25			5,881	▲ 5,881	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1		▲ 11,325		▲ 11,325	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	60,000	▲ 11,325	48,028	647	
洋野町	19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	完了	156,000	H24 ~ H28	H23				0	24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。 26年1月補償調査委託発注。 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約 (3軒)26年10月契約。
																H24	117,000		20,435	96,565	
																H25			6,693	▲ 6,693	
																H26			84,374	▲ 84,374	
																H27			5,498	▲ 5,498	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	117,000	0	117,000	0	

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
										0	市町村交付分 計	0	0	0	0	
											H23	1,289,852	0	201,529	1,088,323	
											H24	12,743,004	0	3,783,836	8,959,168	
											H25	8,428,956	0	8,043,335	385,621	
											H26	5,937,293	0	6,969,361	▲1,032,068	
											H27	2,379,856	0	4,343,383	▲1,963,527	
											H28	403,960	0	2,129,471	▲1,725,511	
											H29	1,261,856	0	1,483,499	▲221,643	
											H30	0	0	1,433,718	▲1,433,718	
											R1	45,856	0	1,727,048	▲1,681,192	
											R2	0	0	328,432	▲328,432	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
										42,821,469	都道府県交付分 計	32,490,633	0	30,443,612	2,047,021	
											H23	1,289,852	0	201,529	1,088,323	
											H24	12,743,004	0	3,783,836	8,959,168	
											H25	8,428,956	0	8,043,335	385,621	
											H26	5,937,293	0	6,969,361	▲1,032,068	
											H27	2,379,856	0	4,343,383	▲1,963,527	
											H28	403,960	0	2,129,471	▲1,725,511	
											H29	1,261,856	0	1,483,499	▲221,643	
											H30	0	0	1,433,718	▲1,433,718	
											R1	45,856	0	1,727,048	▲1,681,192	
											R2	0	0	328,432	▲328,432	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
										42,821,469	合計	32,490,633	0	30,443,612	2,047,021	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	47	D	-	1	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 嶽ヶ崎	県	県	直接	完了	39,423	H24～H29	H23				0		
															H24	90,750		0	90,750		
															H25			412	▲ 412	25年10月用地測量発注、実施中	
															H26			2,375	▲ 2,375	26年12月用地補償に着手、実施中	
															H27			980	▲ 980	27年12月交差点設計に着手、実施中	
															H28			28,717	▲ 28,717	29年3月工事着手、実施中	
															H29			40	▲ 40	29年8月工事完成	
															H30		▲ 58,226		▲ 58,226		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	90,750	▲ 58,226	32,524	0		
															宮古市	48	D	-	1	2	-
H24	24,750	▲ 24,750	0	0																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27			0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																	
宮古市	49	D	-	4	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,953,409	H23～R3							
															H24	2,918,125		7,531	2,910,594		
															H25	3,320,625		492,725	2,827,900	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注	
															H26	739,375	▲ 121,625	2,276,265	▲ 1,658,515	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸	
															H27	528,379		4,810,905	▲ 4,282,526	磯崎、実田、西町	
															H28		▲ 46,278		▲ 46,278		
															H29				0		
															H30		▲ 550		▲ 550		
															R1				0		
															R2	246,807		158,200	88,607	事業の一部についてR3年度に延長	
															R3			31,315	▲ 31,315	令和3年10月完了	
															R4				0		
															累計	8,002,686	▲ 168,453	7,776,941	57,292		
															宮古市	50	D	-	4	4	-
H24	65,625		0	65,625																	
H25			42,000	▲ 42,000	20戸、H26.3契約																
H26			0	0	応募なし																
H27			0	0	応募なし																
H28			0	0	応募なし																
H29			0	0	応募なし																
H30			0	0	応募なし																
R1		▲ 23,625		▲ 23,625																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	51	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	785.855	H24~R2	H23				0	
															H24	12,751		0	12,751	
															H25	80,609		0	80,609	災害公営住宅が未完成のため、未実施
															H26			0	0	
															H27			78,769	▲ 78,769	入居144戸分
															H28	113,626	74,697	129,076	59,247	入居162戸分
															H29	98,000	124,687	143,338	79,349	入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施
															H30			144,595	▲ 144,595	
															R1	137,667		146,259	▲ 8,592	
															R2	45,582		29,460	16,122	
															R3					
															R4					
															累計	488,235	199,384	671,497	16,122	
															宮古市	52	D	-	6	-
H24	1,957		0	1,957																
H25	12,375		0	12,375	災害公営住宅が未完成のため、未実施															
H26			0	0																
H27			10,653	▲ 10,653	入居106戸分															
H28	7,620	25,697	15,807	17,510	入居130戸分															
H29		17,506	17,257	249	入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施															
H30		12,852	15,983	▲ 3,131																
R1			17,120	▲ 17,120																
R2	9,936		7,442	2,494																
R3																				
R4																				
累計	31,888	56,055	84,262	3,681																
宮古市	53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	H24~H24						
															H24	42,400	▲ 703	41,697	0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3					
															R4					
															累計	42,400	▲ 703	41,697	0	
															宮古市	54	◆	D	-	4
H24	23,200	▲ 264	0	22,936																
H25	23,616		0	23,616																
H26			11,424	▲ 11,424	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約															
H27			19,433	▲ 19,433	本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町															
H28			0	0																
H29		▲ 15,688		▲ 15,688																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3																				
R4																				
累計	46,816	▲ 15,952	30,857	7																

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	-	1	県営住宅シ テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	H23				0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																	H24	800	264	1,064	0		
																	H25			0	0		
																	H26			0	0		
																	H27			0	0		
																	H28			0	0		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	R1			0	0		
																	R2			0	0		
																	R3			0	0		
																	R4			0	0		
																	累計	800	264	1,064	0		
宮古市	68	D	-	1	-	3	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	完了	640,000	H23				0	24年12月詳細設計発注、25年6月完了	
																	H24	41,250		21,038	20,212		
																	H25	41,250		9,165	32,085		26年3月用地測量発注、実施中
																	H26	173,250		19,403	153,847		26年12月用地補償に着手、実施中
																	H27	158,400		238,364	▲ 79,964		27年9月工事発注、実施中
																	H28	31,350		131,029	▲ 99,679		29年3月工事実施中
																	H29	82,500		98,213	▲ 15,713		30年3月工事実施中
																	H30			462	▲ 462		31年3月工事完成
																	R1			0	0		
																	R2			0	0		
																	R3			0	0		
																	R4			0	0		
																	累計	528,000	0	517,674	10,326		
宮古市	69	D	-	1	-	4	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	完了	1,681,515	H23				0	24年11月詳細設計発注、実施中	
																	H24	41,250		41,250	0		
																	H25	18,975		▲ 34,135	53,110		地元調整実施中
																	H26	173,250		29,431	143,819		27年1月詳細設計発注、実施中
																	H27			44,614	▲ 44,614		26年度に引き続き、詳細設計実施中
																	H28	961,950		406,722	555,228		28年10月工事着手、実施中
																	H29	223,575		360,455	▲ 136,880		30年3月工事実施中
																	H30			186,008	▲ 186,008		31年3月工事実施中
																	R1		▲ 31,750	28,953	▲ 60,703		32年3月工事実施中
																	R2			0	0		33年3月工事完成
																	R3			0	0		
																	R4			0	0		
																	累計	1,419,000	▲ 31,750	1,063,298	323,952		
宮古市	70	D	-	1	-	5	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 干鷲	県	県	直接	完了	1,341,919	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中	
																	H24	57,750		57,750	0		
																	H25	45,375		30,684	14,691		25年12月用地補償開始、実施中
																	H26	437,250		39,928	397,322		25年度に引き続き、用地補償実施中
																	H27	503,250		427,069	76,181		27年8月工事発注、実施中
																	H28	86,625		436,468	▲ 349,843		29年3月工事実施中
																	H29			115,184	▲ 115,184		30年3月工事完成
																	H30		▲ 23,167		▲ 23,167		
																	R1			0	0		
																	R2			0	0		
																	R3			0	0		
																	R4			0	0		
																	累計	1,130,250	▲ 23,167	1,107,083	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	71	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) 重茂 半島線 里	県	県	直接	完了	3,390,000	H24	~	R2	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
																	H24	107,250		81,675	25,575	
																	H25	132,000		72,925	59,075	
																	H26	453,750		54,733	399,017	
																	H27	495,000		583,451	▲ 88,451	27年9月工事発注、実施中
																	H28	396,000		767,950	▲ 371,950	29年3月工事実施中
																	H29	1,089,000		305,227	783,773	30年3月工事実施中
																	H30			471,310	▲ 471,310	31年3月工事実施中
																	R1	123,750		292,867	▲ 169,117	32年3月工事実施中
																	R2			156,548	▲ 156,548	33年3月工事完成
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	2,796,750	0	2,786,686	10,064	
																	宮古市	72	D	-	1	-
H24	165,000		165,000	0																		
H25	132,000		90,833	41,167	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中																	
H26	453,750		24,418	429,332	26年6月用地補償に着手、実施中																	
H27	859,650		494,467	365,183	27年10月工事発注、実施中																	
H28	1,611,225		1,665,132	▲ 53,907	29年3月工事実施中																	
H29	462,000		508,016	▲ 46,016	30年3月工事実施中																	
H30	350,625		920,276	▲ 569,651	31年3月工事実施中																	
R1				0	32年3月工事実施中																	
R2				0	33年3月工事完成																	
R3				0																		
R4				0																		
累計	4,034,250	0	3,868,142	166,108																		
宮古市	73	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) 重茂 半島線 堀内～津 軽石	県	県	直接	完了	5,280,000	H24	~	R2						
																	H24	132,000		132,000	0	
																	H25	107,250		59,882	47,368	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																	H26	495,000		190,125	304,875	26年6月に用地補償を開始、実施中
																	H27	1,310,100		502,089	808,011	27年12月工事発注、実施中
																	H28	759,000		1,108,062	▲ 349,062	29年3月工事実施中
																	H29	660,000		1,379,472	▲ 719,472	30年3月工事実施中
																	H30	892,650		801,468	91,182	31年3月工事実施中
																	R1			122,378	▲ 122,378	32年3月工事実施中
																	R2			27,553	▲ 27,553	33年3月工事完成
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	4,356,000	0	4,323,029	32,971	
																	宮古市	74	D	-	4	-
H24	129,500		656	128,844	H25.7 用地価格交渉中																	
H25	490,875		58,725	432,150	H26.3設計終了																	
H26	104,125	121,625	765	224,985	H26.7工事発注 35戸																	
H27			757,307	▲ 757,307	完成																	
H28			▲ 28,663	▲ 28,663																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	724,500	92,962	817,453	9																		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	H23				0	H24年度から実施中 H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検 討中。 H25年度15回+住まいの展示会 H26年度20回+住まいの展示会
																	H24	1,200		247	953	
																	H25	1,200		1,396	▲ 196	
																	H26	0		757	▲ 757	
																	H27	0		0	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	2,400	0	2,400	0	
宮古市	121	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	完了	229,941	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	316,793		42,753	274,040	
																	H26			25,870	▲ 25,870	
																	H27			23,331	▲ 23,331	
																	H28			5,911	▲ 5,911	
																	H29		▲ 120,000	27,239	▲ 147,239	
																	H30			5,466	▲ 5,466	
																	R1		▲ 12,840		▲ 12,840	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	316,793	▲ 132,840	130,570	53,383	
宮古市	138	D	-	5	-	4	-			災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	(宮古市)	県	県	直接	完了	105,393	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2	85,415	2,412	87,824	3	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	85,415	2,412	87,824	3	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	26	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,621,249	H23	58,931		0	58,931	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。 下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中 沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 上平、みどり町、関谷、沢田 関谷、下館下完成
														H24	1,207,500		414,913	792,587	
														H25	1,408,750		357,801	1,050,949	
														H26	7,121,318		2,482,069	4,639,249	
														H27	0		4,376,594	▲ 4,376,594	
														H28			1,662,218	▲ 1,662,218	
														H29		▲ 202,987		▲ 202,987	
														H30		▲ 299,917		▲ 299,917	
														R1				0	
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595	0	
大船渡市	27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	H23	131,818		3,282	128,536	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定) H26.10工事発注 55戸 平林 完了
														H24	1,006,250		0	1,006,250	
														H25	704,375		53,670	650,705	
														H26	0		39,899	▲ 39,899	
														H27	0		1,061,721	▲ 1,061,721	
														H28		▲ 683,864		▲ 683,864	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7	
大船渡市	28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	H23	0		0	0	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。 H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中 完成
														H24	201,250		24,434	176,816	
														H25	402,500		54,342	348,158	
														H26	40,250		536,364	▲ 496,114	
														H27	0			0	
														H28		▲ 28,854		▲ 28,854	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大船渡市	29	D	-	4	-	7	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	廃止	0	H24～H30	H23	0			0				
															H24	65,625		0	65,625				
															H25	0		0	0	応募なし			
															H26	0		0	0	応募なし			
															H27	0		0	0	応募なし			
															H28	0		0	0	応募なし			
															H29	0		0	0	応募なし			
															H30	0		0	0	応募なし			
															R1		▲ 65,625		▲ 65,625				
															R2				0				
															R3				0				
															R4				0				
															累計	65,625	▲ 65,625	0	0				
大船渡市	30	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	967,555	H24～R2	H23	0			0				
															H24	10,552		0	10,552				
															H25	113,732		0	113,732	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
															H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
															H27	0		34,905	▲ 34,905	入居121戸分			
															H28	70,172	210,111	167,308	112,975	入居219戸分			
															H29		202,987	178,263	24,724	入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施			
															H30			170,865	▲ 170,865				
															R1	123,881		176,661	▲ 52,780				
															R2	115,172		98,540	16,632				
															R3								
															R4								
															累計	433,509	413,098	826,542	20,065				
大船渡市	31	D	-	6	-	2	東日本大震災特別家賃低減事業	大船渡市	県	県	直接	完了	123,719	H24～R2	H23	0			0				
															H24	1,620		0	1,620				
															H25	17,460		0	17,460	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
															H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
															H27	0		4,498	▲ 4,498	入居105戸分			
															H28	1,697	31,668	19,074	14,291	入居186戸分			
															H29		17,341	18,910	▲ 1,569	入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施			
															H30		10,314	17,591	▲ 7,277				
															R1			18,777	▲ 18,777				
															R2	12,687		10,390	2,297				
															R3								
															R4								
															累計	33,464	59,323	89,240	3,547				
大船渡市	32	◆	D	-	1	-	5	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	2,992	H24～H24	H23	0			0	24年9月概略設計発注、24年12月完了。
																		H24	31,200		2,394	28,806	
																		H25	0		0	0	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28		▲ 28,806		▲ 28,806	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大船渡市	33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	H23	0		0	平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。	
																	H24	112,000	5,292	106,708		
																	H25	0		0	H26年3月概略設計完了	
																	H26	0	9,529	▲ 9,529	H27年3月予備設計完了	
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 97,179	▲ 97,179		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0	
大船渡市	34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	55,000	H23	0	0	0	下次H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、	
																	H24	19,200	▲ 264	0	18,936	長谷堂H25.12工事契約・工事中
																	H25	46,464		0	46,464	
																	H26	0		9,737	▲ 9,737	下次、上平、長谷堂完成
																	H27	0		24,831	▲ 24,831	みどり町、平林完成
																	H28			9,430	▲ 9,430	関谷、下館下完成
																	H29		▲ 17,341		▲ 17,341	
																	H30		▲ 4,058		▲ 4,058	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	65,664	▲ 21,663	43,998	3	
大船渡市	35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅ンス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	H23	0		0	24年12月委託発注、平成25年3月完了。	
																	H24	800	264	1,064	0	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	800	264	1,064	0	
大船渡市	47	D	-	1	-	5				まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	完了	1,043,820	H23	0		0	24年9月詳細設計発注、実施中。	
																	H24	24,750		24,750	0	
																	H25	99,000		34,447	64,553	25年10月用地測量発注、実施中
																	H26	305,250		13,135	292,115	26年9月用地補償開始、実施中
																	H27	313,500		282,593	30,907	27年4月工事発注、実施中
																	H28	69,672	79,982	493,037	▲ 343,383	27年度に引続き工事実施中
																	H29	2,475		13,188	▲ 10,713	完了
																	H30		▲ 33,479		▲ 33,479	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	814,647	46,503	861,150	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	48	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一) 崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	完了	850,619	H24 ~ H29	H23	0			0	24年9月詳細設計発注、実施中。	
															H24	24,750	7,425	17,325			
															H25	115,500	25,157	90,343	25年10月用地測量発注、実施中		
															H26	148,500	10,938	137,562	26年9月用地補償開始、実施中		
															H27	288,750	190,989	97,761	27年4月工事発注、実施中		
															H28	54,219	89,293	451,921	▲ 308,409	27年度に引き続き工事実施中	
															H29	2,475		15,330	▲ 12,855	完了	
															H30		▲ 21,727	▲ 21,727			
															R1			0			
															R2			0			
															R3			0			
															R4			0			
															累計	634,194	67,566	701,760	0		
大船渡市	49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主) 大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	完了	5,474,000	H24 ~ R3	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。	
															H24	41,250	41,250	0			
															H25	156,750	6,004	150,746	H24から引き続き詳細設計を実施		
															H26	717,750	24,200	693,550	H25年度から引き続き詳細設計を実施		
															H27	247,500	46,287	201,213	H27用地測量実施中		
															H28		639,723	▲ 639,723	H28用地補償着手、実施中、H28工事着手、実施中。		
															H29	930,301	356,699	437,099	849,901	28年度に引き続き工事実施中。	
															H30		412,500	1,089,378	▲ 676,878	29年度に引き続き工事実施中。	
															R1	781,436		1,214,936	▲ 433,500	30年度に引き続き工事実施中。	
															R2	871,863		652,671	219,192	令和元年度に引き続き工事実施中。	
															R3			0	完了		
															R4			0			
															累計	3,746,850	769,199	4,151,548	364,501		
大船渡市	50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一) 碓石 海岸線 ~ 碓 石	県	県	直接	完了	3,351,046	H24 ~ R3	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。	
															H24	41,250	41,250	0			
															H25	82,500	74,787	7,713	26年1月用地測量発注、実施中		
															H26	412,500	0	412,500	25年度に引き続き用地測量実施中		
															H27	495,000	15,912	479,088	27用地補償着手、実施中		
															H28	330,000	294,461	35,539	27年度に引続用地補償実施中。29年3月工事着手		
															H29		139,524	▲ 139,524	28年度に引き続き工事実施中。		
															H30		490,585	220,090	270,495	29年度に引き続き工事実施中。	
															R1	793,940	16,689	1,191,285	▲ 380,656	30年度に引き続き工事実施中。	
															R2	238,250	▲ 136,103	188,997	▲ 86,850	令和元年度に引き続き工事実施中。	
															R3			0	完了		
															R4			0			
															累計	2,393,440	371,171	2,166,306	598,305		
大船渡市	80	◆	-	4	-	4	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	H24 ~ H27	H23	0			0	H24年度から実施中。	
															H24	1,200	247	953	H26以降については現在検討中。		
															H25	1,200	218	982	H25年度4回開催		
															H26	0	1,935	▲ 1,935	H26年度16回+住まいの展示会		
															H27	0	0	0			
															H28			0			
															H29			0			
															H30			0			
															R1			0			
															R2			0			
															R3			0			
															R4			0			
															累計	2,400	0	2,400	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大船渡市	124	D	-	1	-	25	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	完了	8,753,000	H23	0			0	25年3月詳細設計発注、実施中。			
														H24	82,500		82,500	0				
														H25	82,500		104,103	▲ 21,603	26年1月用地測量発注、実施中			
														H26	666,600		607,900	607,900	25年度に引き続き用地測量実施中			
														H27	825,000		585,891	239,109	27年用地補償着手、実施中			
														H28	1,206,975	70,950	1,069,426	208,499	27年度に引続用地補償実施中。28年8月工事着手			
														H29	2,224,200		1,388,160	836,040	28年度に引続き工事実施中。			
														H30		80,025	1,601,495	▲ 1,521,470	29年度に引続き工事実施中。			
														R1	819,225		626,190	193,035	30年度に引続き工事実施中。			
														R2	930,600	232,650	1,635,125	▲ 471,875	令和元年度に引続き工事実施中。			
														R3				0	令和2年度に引続き工事実施中。			
														R4				0	完了			
														累計	6,837,600	383,625	7,151,590	69,635				
														大船渡市	129	★	F	-	4	-	1	-
H24	0		0	0																		
H25	302,433		7,587	294,846																		
H26	0		133,752	▲ 133,752																		
H27	0		110,187	▲ 110,187																		
H28	102,908	54,129	113,686	43,371																		
H29			51,053	▲ 51,053																		
H30			4,830	▲ 4,830																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	405,341	54,129	421,075	38,395																		
大船渡市	169	D	-	5	-	4	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	大船渡市	県	県	直接									
														H24	0		0	0				
														H25	0		0	0				
														H26	0		0	0				
														H27	0		0	0				
														H28	0		0	0				
														H29	0		0	0				
														H30	0		0	0				
														R1	0		0	0				
														R2	35,900	163	36,063	0				
														R3	0		0	0				
														R4	0		0	0				
														累計	35,900	163	36,063	0				
														大船渡市	170	◆	D	-	23	-	17	-
H24	0		0	0																		
H25	0		0	0																		
H26	0		0	0																		
H27	0		0	0																		
H28	0		0	0																		
H29	0		0	0																		
H30	0		0	0																		
R1	0		0	0																		
R2	420,000		419,999	1	完了																	
R3	0		0	0																		
R4	0		0	0																		
累計	420,000	0	419,999	1																		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
北上市	3	◆	D	-	4	-	1	-	1		直接	完了	4,409	H28	~	H30	H23				0	H29.1契約
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	1,114		1,114	0	
																	H29		4,092	2,413	1,679	
																	H30				0	
																	R1		▲1,679		▲1,679	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,114	2,413	3,527	0	
北上市	4		D	-	4	-	1	-		直接	完了	959,574	H29	~	R1	H23				0	H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結	
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29		93,778	0	93,778		
																H30		745,848	137,489	608,359		
																R1			627,854	▲627,854		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	0	839,626	765,343	74,283		
北上市	5	◆	D	-	4	-	1	-	2		直接	完了	6,403	R1	~	R1	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		5,122		5,122	
																	R1			4,371	▲4,371	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	0	5,122	4,371	751	
北上市	6		D	-	5	-	1	-		直接	完了	43,795	R1	~	R2	H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30		5,439		5,439		
																R1			5,439	▲5,439		
																R2	32,880		17,994	14,886		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	32,880	5,439	23,433	14,886		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
北上市	7	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	北上	県	県	直接	完了	4,501	R1	~	R2	H23				0				
																		H24				0				
																		H25				0				
																		H26				0				
																		H27				0				
																		H28				0				
																		H29				0				
																		H30				507	507			
																		R1				507	▲ 507			
																		R2	2,868			1,735	1,133			
																		R3								
																		R4								
																		累計	2,868			507	2,242	1,133		
奥州市	1	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(奥 州)	奥州	県	県	直接	完了	4,409	H28	~	H30	H23				0				
																		H24				0				
																		H25				0				
																		H26				0				
																		H27				0				
																		H28	417			417	0	H29.1契約		
																		H29				4,092	3,110	982		
																		H30						0		
																		R1				▲ 982	▲ 982			
																		R2						0		
																		R3						0		
																		R4						0		
																		累計	417			3,110	3,527	0		
奥州市	2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(奥 州)	奥州	県	県	直接	完了	275,552	H29	~	H30	H23				0				
																		H24				0				
																		H25				0				
																		H26				0				
																		H27				0				
																		H28				0				
																		H29				73,374	53,038	20,336	H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結、H30.2用地	
																		H30				221,953	188,070	33,883	H30.10工事着手、H31.3完成	
																		R1				▲ 54,219	▲ 54,219			
																		R2						0		
																		R3						0		
																		R4						0		
																		累計	0			241,108	241,108	0		
奥州市	3	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(奥州)	奥州	県	県	直接	完了	1,783	H30	~	H30	H23				0			
																			H24				0			
																			H25				0			
																			H26				0			
																			H27				0			
																			H28				0			
																			H29				0			
																			H30				1,960	1,427	533	H30.10工事着手、H31.3完成
																			R1				▲ 533	▲ 533		
																			R2						0	
																			R3						0	
																			R4						0	
																			累計	0			1,427	1,427	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
奥州市	4	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	奥州	県	県	直接	完了	22,795	R1	~	R2	H23				0				
																		H24				0				
																		H25				0				
																		H26				0				
																		H27				0				
																		H28				0				
																		H29				0				
																		H30				19,945	19,945			
																		R1				4,089	▲4,089			
																		R2				6,063	▲6,063			
																		R3					0			
																		R4					0			
																		累計				0	19,945	10,152	9,793	
奥州市	5	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	奥州	県	県	直接	完了	1,752	R1	~	R2	H23				0				
																		H24				0				
																		H25				0				
																		H26				0				
																		H27				0				
																		H28				0				
																		H29				0				
																		H30				1,100	1,100			
																		R1				670	▲670			
																		R2				213	▲291			
																		R3					0			
																		R4					0			
																		累計				213	1,100	1,174	139	
盛岡市	1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	完了	1,270,950	H28	~	H30	H23				0				
																		H24				0				
																		H25				0				
																		H26				0				
																		H27				0				
																		H28				96,702	2,165	94,537	移転補償契約、着手済み	
																		H29				989,628	140,280	532,423	597,485	8号棟完成、9,10号棟工事着手
																		H30					577,492	▲577,492	9,10号棟完成	
																		R1				▲114,530	▲114,530			
																		R2						0		
																		R3						0		
																		R4						0		
																		累計				1,086,330	25,750	1,112,080	0	
盛岡市	2	◆	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(備後第 一)	備後第一	県	県	直接	完了	4,600	H29	~	H30	H23				0				
																		H24				0				
																		H25				0				
																		H26				0				
																		H27				0				
																		H28				0				
																		H29				5,024	4,918	1,973	7,969	8号棟完成、9,10号棟工事着手
																		H30					1,706	▲1,706	▲1,706	9,10号棟完成
																		R1				▲6,263	▲6,263			
																		R2						0		
																		R3						0		
																		R4						0		
																		累計				5,024	▲1,345	3,679	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
盛岡市	3	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,411	H28~H30	H23				0	H29.1契約 完了
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	2,926		2,926	0	
																		H29		7,972	602	7,370	
																		H30				0	
																		R1		▲ 7,370		▲ 7,370	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	2,926	602	3,528	0	
盛岡市	4	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第二)	盛岡第二	県	県	直接	完了	1,219	H28~H29	H23				0	H29.1契約
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	975		141	834	
																		H29			834	▲ 834	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	975	0	975	0	
盛岡市	5		D	-	4	-	2	-		災害公営住宅 整備事業(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,512.635	H29~R2	H23				0	H30年度中に契約 H31.3基本設計完了、用地取得完了
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		390,095	0	390,095	
																		H30		880,100	307,774	572,326	
																		R1				0	
																		R2	2,678,360		2,915,019	▲ 236,659	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	2,678,360	1,270,195	3,222,793	725,762	
盛岡市	6		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(備後第一、 盛岡第一)	備後第 一、盛岡 第一	県	県	直接	完了	148,986	H30~R2	H23				0	平成30年度より事業実施
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		31,944	0	31,944	
																		H30		49,350	27,309	22,041	
																		R1			48,975	▲ 48,975	
																		R2	49,067		48,803	264	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	49,067	81,294	125,087	5,274	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
盛岡市	7	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業(備後第一、盛岡第一)	備後第一、盛岡第一	県	県	直接	完了	19,972	H30	~	R2	H23				0	平成30年度より事業実施	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29			3,333	0		3,333
																		H30			6,309	3,000		3,309
																		R1				5,671		▲ 5,671
																		R2	5,269		66	5,457		▲ 122
																		R3						0
																		R4						0
																		累計	5,269		9,708	14,128		849
盛岡市	8	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅支援センター等整備事業(盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	52,029	R1	~	R2	H23				0		
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2	41,623			25,317		16,306
																		R3						0
																		R4						0
																		累計	41,623		0	25,317		16,306
久慈市	13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業(久慈市) 野田長内線玉の脇	(久慈市) 野田長内線玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	0	H24	~	H26	H23				0	検討中	
																		H24	24,750			0		24,750
																		H25				0		0
																		H26				0		0
																		H27				0		0
																		H28				0		0
																		H29			▲ 23,372			▲ 23,372
																		H30			▲ 1,378			▲ 1,378
																		R1						0
																		R2						0
																		R3						0
																		R4						0
																		累計	24,750		▲ 24,750	0		0
一関市	4	D	-	4	-	1	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	千厩町ほか3地区	県	県	直接	完了	180,647	H24	~	H25	H23				0	25年3月までに、2団地48戸を配分 H29.1.19 D-4-3へ流用 平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分	
																		H24	147,000		▲ 50,753	90,027		6,220
																		H25	88,200			68,040		20,160
																		H26						0
																		H27						0
																		H28						0
																		H29			▲ 26,380			▲ 26,380
																		H30						0
																		R1						0
																		R2						0
																		R3						0
																		R4						0
																		累計	235,200		▲ 77,133	158,067		0

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
一関市	9	◆	D	-	4	-	4	-	1		災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(一 関)	一関	県	県	直接	完了	870	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	696		515	181	H29.1契約
																		H29			181	▲181	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	696	0	696	0	
一関市	10	◆	D	-	4	-	5	-	1		災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	4,408	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	348		348	0	H29.1契約
																		H29		4,092	3,179	913	
																		H30				0	
																		R1		▲913		▲913	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	348	3,179	3,527	0	
一関市	11		D	-	4	-	3			災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	完了	548,184	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	0	50,753	0	50,753		
																	H29		537,163	32,551	504,612	設計業務委託発注	
																	H30			447,110	▲447,110	H31.3工事完成	
																	R1		▲108,255		▲108,255		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	R4				0		
																	累計	0	479,661	479,661	0		
一関市	12		D	-	4	-	5			災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	319,819	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		68,923	18,179	50,744	H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結	
																	H30		210,917	97,748	113,169	H30.11工事着手	
																	R1			152,936	▲152,936		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	R4				0		
																	累計	0	279,840	268,863	10,977		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
一関市	13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下	県	県	直接	完了	4,864	H30	~	R1	H23			0	H31.3完成
																				H24			0	
																				H25			0	
																				H26			0	
																				H27			0	
																				H28			0	
																				H29		3,055	3,055	
																				H30			▲ 3,891	
																				R1		836	836	
																				R2			0	
																				R3			0	
																				R4			0	
																				累計		0	3,891	
一関市	14	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(千厩)	千厩	県	県	直接	完了	2,270	R1	~	R1	H23			0	
																				H24			0	
																				H25			0	
																				H26			0	
																				H27			0	
																				H28			0	
																				H29			0	
																				H30		1,816	1,816	
																				R1			▲ 1,560	
																				R2			0	
																				R3			0	
																				R4			0	
																				累計		0	1,816	
一関市	15		D	-	5	-	2		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	73,260	R1	~	R2	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		37,844	37,844		
																			R1			▲ 37,844		
																			R2		26,257	7,656		18,601
																			R3					0
																			R4					0
																			累計		26,257	37,844		45,500
一関市	16		D	-	6	-	2		東日本大震災 特別家賃低減 事業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	5,864	R1	~	R2	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		2,454	2,454		
																			R1			▲ 2,454		
																			R2		1,943	1,012		931
																			R3					0
																			R4					0
																			累計		1,943	2,454		3,466

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	完了	1,596,468	H23				0	25年1月詳細設計発注、実施中	
															H24	24,750		0	24,750		
															H25	156,750		39,709	117,041	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了	
															H26	1,072,500		45,889	1,026,611	27年3月工事発注、実施中	
															H27	660,000		230,692	429,308	26年度に引続き工事実施中	
															H28			630,684	▲ 630,684	27年度に引続き工事実施中	
															H29			107,981	▲ 107,981	28年度に引続き工事実施中	
															H30		▲ 594,872	262,132	▲ 857,004	工事完成・道路台帳整備	
															R1		▲ 2,040		▲ 2,040		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	1,914,000	▲ 596,912	1,317,087	1		
陸前高田市	21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	完了	7,033,142	H23				0	24年12月詳細設計発注、実施中	
															H24	41,250		41,250	0		
															H25	33,000		▲ 10,013	43,013	ルート調整中 H26.3減額変更契約	
															H26	1,237,500		106,207	1,131,293	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中	
															H27	165,000		230,363	▲ 65,363	27年6月用地補償着手、実施中	
															H28			198,769	▲ 198,769	28年10月工事着手	
															H29	577,749	312,322	889,403	668	28年度に引続き工事実施中	
															H30	983,504		1,805,278	▲ 821,774	29年度に引続き工事実施中	
															R1	649,897	455,250	1,649,251	▲ 544,104	30年度に引き続き工事実施中	
															R2	1,210,764	136,103	716,417	630,450	令和元年度に引き続き工事実施中	
															R3				0	完了	
															R4				0		
															累計	4,898,664	903,675	5,626,925	175,414		
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	H23				0	今泉大橋と統合	
															H24	8,250		0	8,250		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28		▲ 8,250		▲ 8,250		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	8,250	▲ 8,250	0	0		
陸前高田市	23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192,789	H23			23,545	1,205	24年8月詳細設計発注、実施中	
															H24	24,750			18,694	72,056	25年10月用地測量発注、26年3月実施中
															H25	90,750			68,689	178,811	27年2月工事発注、実施中
															H26	247,500			131,709	289,041	26年度に引続き工事実施中
															H27	420,750			286,275	727,244	27年度に引続き工事実施中
															H28				14,170	▲ 440,969	完了
															H29					▲ 14,170	
															H30		▲ 85,974		▲ 85,974		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	783,750	200,301	984,051	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	24	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保～泊	県	県	直接	完了	4,828,860	H24～R2	H23				0	24年9月詳細設計発注、実施中	
															H24	24,750		0	24,750		
															H25	173,250		49,228	124,022	25年11月用地測量発注、実施中	
															H26	1,172,325		313,838	858,487	26年12月用地補償開始、実施中	
															H27	412,500		246,043	166,457	27年10月工事発注、実施中	
															H28	477,675	83,269	582,932	▲ 21,988	27年度に引き続き補償、工事実施中	
															H29	780,906		314,408	466,498	28年度に引き続き工事実施中	
															H30		342,838	892,906	▲ 550,068	29年度に引き続き工事実施中	
															R1	120,851	508,093	694,875	▲ 65,931	30年度に引き続き工事実施中。	
															R2		▲ 112,650	797,996	▲ 910,646	完了	
															R3				0		
															R4				0		
															累計	3,162,257	821,550	3,892,226	91,581		
															陸前高田市	25	D	-	1	-	6
H24	24,750		10,725	14,025																	
H25	66,000		4,651	61,349	25年10月用地測量発注、26年1月完了																
H26	115,500		105,312	10,188	26年10月工事発注、実施中																
H27			13,996	▲ 13,996	完了																
H28		▲ 71,565		▲ 71,565																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1																	
陸前高田市	26	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	完了	11,518,442	H23～H30							
															H24	2,918,125		0	2,918,125	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)	
															H25	603,750		246,769	356,981	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中	
															H26	7,883,487		2,032,508	5,850,979	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸	
															H27			5,686,626	▲ 5,686,626	中田完成	
															H28			1,986,431	▲ 1,986,431	栃ヶ沢完成	
															H29		▲ 1,846,505		▲ 1,846,505		
															H30		231,645		231,645		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624	15		
															陸前高田市	27	D	-	4	-	3
H24	1,106,875		28,244	1,078,631																	
H25	805,000		1,450,755	▲ 645,755	柳沢前H25.10～工事中(複数年契約) 西下H26.3～工事中(複数年契約)																
H26			34,739	▲ 34,739	工事変更契約、完成																
H27				0																	
H28		▲ 417,927		▲ 417,927																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	48,000	H23				0		
															H24	65,625		0	65,625		
															H25			0	0		
															H26			0	0	応募なし	
															H27			0	0	応募なし	
															H28			0	0	応募なし	
															H29			0	0	計画中(1箇所)	
															H30			42,000	▲ 42,000	H31.3事業完了	
															R1		▲ 23,625		▲ 23,625		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0		
陸前高田市	29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	完了	791,104	H23				0		
															H24	17,587		0	17,587		
															H25	135,716		0	135,716		
															H26			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															H27	0		0	0		
															H28	0	168,818	97,324	71,494	入居204戸分	
															H29		190,258	156,212	34,046	入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施	
															H30		44,075	151,134	▲ 107,059		
															R1		781	152,565	▲ 151,784		
															R2		134,978	111,803	23,175		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	289,062	403,151	669,038	23,175		
陸前高田市	30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	高田	県	県	直接	完了	115,564	H23				0		
															H24	2,700		0	2,700		
															H25	20,835		0	20,835		
															H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															H27	0		0	0		
															H28		18,744	12,552	6,192	入居168戸分	
															H29		23,840	19,644	4,196	入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施	
															H30		5,227	19,593	▲ 14,366		
															R1			19,509	▲ 19,509		
															R2		15,325	11,654	3,671		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	38,860	47,811	82,952	3,719		
陸前高田市	31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	H23				0		
															H24	12,000		0	12,000		
															H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と管金の取り扱いも含めて検討中	
															H26			0	0		
															H27			0	0		
															H28		▲ 12,000		▲ 12,000		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	12,000	▲ 12,000	0	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	-	1	復興関連道路 調査事業(改築)	高田	県	県	直接	廃止	0	H24~H24	H23			0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中	
																		H24	12,000		0		12,000
																		H25			0		0
																		H26			0		0
																		H27			0		0
																		H28		▲ 12,000			▲ 12,000
																		H29					0
																		H30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
R4				0																			
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																			
陸前高田市	33	◆	D	-	1	-	2	-	2	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	H24~H24	H23			0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中	
																		H24	35,200		0		35,200
																		H25			0		0
																		H26			0		0
																		H27			0		0
																		H28		▲ 35,200			▲ 35,200
																		H29					0
																		H30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
R4				0																			
累計	35,200	▲ 35,200	0	0																			
陸前高田市	34	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	完了	58,019	H24~H29	H23			0	中田 橋ヶ沢完成、藤ノ沢本体工事中 藤ノ沢完成	
																		H24	32,000	▲ 264	0		31,736
																		H25	57,600		0		57,600
																		H26			6,816		▲ 6,816
																		H27			16,484		▲ 16,484
																		H28			13,206		▲ 13,206
																		H29			9,911		▲ 9,911
																		H30		▲ 31,616			▲ 31,616
																		R1		▲ 11,303			▲ 11,303
																		R2					0
																		R3					0
R4				0																			
累計	89,600	▲ 43,183	46,417	0																			
陸前高田市	35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅ス テム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	H24~H24	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																		H24	800	264	1,064		0
																		H25			0		0
																		H26			0		0
																		H27			0		0
																		H28			0		0
																		H29			0		0
																		H30			0		0
																		R1			0		0
																		R2			0		0
																		R3			0		0
R4			0	0																			
累計	800	264	1,064	0																			

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	66	D	-	1	-	10	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	H24～H28	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中			
															H24	24,750		16,207	8,543				
															H25	231,000		20,427	210,573	25年9月用地測量発注、実施中			
															H26	495,000		282,214	212,786	27年1月工事発注、実施中			
															H27	239,250		382,739	▲143,489	26年度に引き続き工事実施中			
															H28			185,234	▲185,234	平成28年9月完了			
															H29		▲103,179		▲103,179				
															H30				0				
															R1				0				
															R2				0				
															R3				0				
															R4				0				
															累計	990,000	▲103,179	886,821	0				
陸前高田市	67	D	-	1	-	11	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	798,227	H24～H29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中			
															H24	24,750		21,024	3,726				
															H25	165,000		13,193	151,807	25年8月用地測量発注、26年2月完了			
															H26	115,500		104,813	10,687	27年3月工事発注、実施中			
															H27	354,750		512,908	▲158,158	26年度に引き続き工事実施中			
															H28			6,593	▲6,593	工事完了、台帳委託事故繰越			
															H29			0	0	完了			
															H30		▲1,462		▲1,462				
															R1				0				
															R2				0				
															R3				0				
															R4				0				
															累計	660,000	▲1,462	658,531	7				
陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	H24～H27	H23				0	H24年度から実施中
																		H24	1,200		247	953	
																		H25	1,200		218	982	H25年度 4回開催
																		H26	0		923	▲923	H26年度 13回開催
																		H27	0		848	▲848	H27年度 12回開催
																		H28		▲164		▲164	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	2,400	▲164	2,236	0	
陸前高田市	92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	H24～H28	H23				0	
																		H24	16,000			16,000	
																		H25	8,000		23,268	▲15,268	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注、H26.3完了
																		H26	46,400		35,338	11,062	H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注、H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。
																		H27			9,746	▲9,746	H27.8基本設計業務発注。
																		H28			1,316	▲1,316	H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。
																		H29		▲732		▲732	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	70,400	▲732	69,668	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,658,276	H23				0			
															H24				0			
															H25	462,000		395	461,605	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。		
															H26			67,280	▲ 67,280	H26.7設計発注		
															H27	467,094		350	466,744	造成工事中		
															H28	582,737		666,332	▲ 83,595	本体工事中		
															H29			716,634	▲ 716,634	脇の沢完成		
															H30		▲ 19,096		▲ 19,096			
															R1		▲ 41,744		▲ 41,744			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	1,511,831	▲ 60,840	1,450,991	0			
陸前高田市	98	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	陸前高田市	県	県	直接	完了	2,050,204	H23				0			
															H24				0			
															H25	787,576		70,544	717,032			
															H26			66,805	▲ 66,805			
															H27			102,688	▲ 102,688			
															H28	375,504		485,369	▲ 109,865			
															H29		407,000	670,961	▲ 263,961			
															H30			67,318	▲ 67,318			
															R1		12,840	49,233	▲ 36,393			
															R2		57,241	34,765	22,476			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	1,163,080	477,081	1,547,683	92,478			
陸前高田市	117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸砂浜再生事業	高田	県	県	直接	完了	3,912,358	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26			0	0	平成27年着手予定
																	H27	772,000		559,283	212,717	H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成
																	H28			72,223	▲ 72,223	環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施
																	H29	2,325,600		333,132	1,992,468	H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施
																	H30			1,738,937	▲ 1,738,937	本格施工工事契約H31.3.15完成
																	R1		20,936	414,262	▲ 393,326	
																	R2	11,350		11,350	0	R3.3完成
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	3,108,950	20,936	3,129,187	699	
陸前高田市	118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区津波復興祈念公園整備事業	高田	県	県	直接	完了	3,603,100	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26			0	0	平成27年着手予定
																	H27	196,000		57,300	138,700	H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。
																	H28	128,000		110,920	17,080	H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。
																	H29	676,000	991,676	248,765	1,418,911	H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2)業務発注。
																	H30		93,898	188,622	▲ 94,724	
																	R1		726,474		▲ 726,474	H31.4電気設備工事着手、R2.3造成工事完了。
																	R2	796,905		884,165	▲ 87,260	R2.9公園整備その2工事着手、R3.4公園管理棟工事契約予
																	R3			650,889	▲ 650,889	
																	R4				0	
																	累計	1,796,905	1,085,574	2,867,135	15,344	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	41	D	-	1	-	4	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	H24～H27	H23	0			0	市で調整中
															H24	24,750		0	24,750	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
															H25	90,750		0	90,750	
															H26	156,750		0	156,750	
															H27	0		0	0	
															H28	0	▲ 272,250		▲ 272,250	
															H29	0		0	0	
															H30	0		0	0	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	272,250	▲ 272,250	0	0																
釜石市	42	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	233,240	H24～H29	H23	0			0	25年5月用地買収開始、実施中
															H24	24,750		18,150	6,600	25年6月用地買収開始、実施中 26年6月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 事業完了
															H25	206,250		13,627	192,623	
															H26	20,625		131,868	▲ 111,243	
															H27	0		27,428	▲ 27,428	
															H28	0	▲ 14,327	1,351	▲ 15,678	
															H29	0		0	0	
															H30		▲ 44,874		▲ 44,874	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	251,625	▲ 59,201	192,424	0																
釜石市	43	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	完了	421,400	H24～H30	H23	0			0	24年11月詳細設計発注、実施中
															H24	24,750		7,425	17,325	25年9月用地測量発注、実施中 26年9月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 28年度に引き続き工事を実施中
															H25	156,750		9,202	147,548	
															H26	74,250		65,126	9,124	
															H27	0		105,925	▲ 105,925	
															H28	128,700	43,979	102,551	70,128	
															H29			57,427	▲ 57,427	
															H30			0	0	
															R1		▲ 80,773		▲ 80,773	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	384,450	▲ 36,794	347,656	0																
釜石市	44	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	1,942,568	H23～H25	H23	315,350		9,979	305,371	24年1月、実施設計発注。
															H24	2,012,500		1,650,146	362,354	24年9月、本体工事発注。(126戸)
															H25	402,500		39,625	362,875	H26年3月完成
															H26	0		0	0	
															H27	0		0	0	
															H28	0		0	0	
															H29		▲ 783,741		▲ 783,741	
															H30		▲ 246,859		▲ 246,859	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0																

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	45	D	-	4	-	7	災害公営住宅整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	H23~H25	H23	95,545		1,625	93,920	24年1月、実施設計発注。
															H24	704,375		425,085	279,290	24年9月、本体工事発注。(32戸)
															H25	100,625		90,874	9,751	H26年3月完成
															H26	0			0	
															H27	0			0	
															H28	0	▲ 348,975		▲ 348,975	
															H29	0			0	
															H30		▲ 33,986		▲ 33,986	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0	
釜石市	46	D	-	4	-	8	災害公営住宅整備事業	鶴住居・片岸	県	県	直接	完了	1,349,520	H24~H28	H23	0		0		
															H24	905,625		1,588	904,037	
															H25	1,308,125		47,846	1,260,279	日向(30戸)設計終了
															H26	0		24,778	▲ 24,778	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了
															H27	0		1,106,609	▲ 1,106,609	片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸
															H28	0			0	片岸 工事中
															H29		▲ 482,855		▲ 482,855	片岸完成
															H30		▲ 550,062		▲ 550,062	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821	12	
釜石市	47	D	-	4	-	9	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	市内8ヶ所	県	県	直接	完了	12,022	H24~H30	H23	0		0		
															H24	65,625			65,625	
															H25	0		10,500	▲ 10,500	6戸 H25.7契約
															H26	0		0	0	応募なし
															H27	0		0	0	応募なし
															H28	0		0	0	応募なし
															H29	0		0	0	応募なし
															H30		▲ 55,105		▲ 55,105	応募なし
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	65,625	▲ 55,105	10,500	20	
釜石市	48	D	-	5	-	1	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内6ヶ所	県	県	直接	完了	924,436	H24~R2	H23	0		0		
															H24	15,828		0	15,828	
															H25	52,176		4,748	47,428	入居66戸分
															H26	0		41,347	▲ 41,347	入居86戸分
															H27	34,823		57,259	▲ 22,436	入居107戸分
															H28	56,732	147,188	56,466	147,454	入居112戸分
															H29		152,033	160,237	▲ 8,204	入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
															H30	48,699		190,025	▲ 141,326	
															R1	149,108		146,504	2,604	
															R2	147,694	4,596	147,104	5,186	
															R3					
															R4					
															累計	505,060	303,817	803,690	5,187	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	117,013	H23	0			0	平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。 入居46戸分 入居60戸分 入居82戸分 入居90戸分 入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施	
															H24	2,430		0	2,430		
															H25	8,010	666	7,344			
															H26	0	6,189	▲ 6,189			
															H27	4,874	9,209	▲ 4,335			
															H28	8,458	24,983	8,839	24,602		
															H29		20,220	16,408	3,812		
															H30		10,368	13,045	▲ 2,677		
															R1			18,312	▲ 18,312		
															R2	8,415		8,681	▲ 266		
															R3						
															R4						
															累計	32,187	55,571	81,349	6,409		
釜石市	50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	H24	0		0	▲ 2,160		
															H25	0	0	0			
															H26	0	0	0			
															H27	0	0	0			
															H28	0	▲ 2,160	▲ 2,160			
															H29	0		0			
															H30	0		0			
															R1	0		0			
															R2	0		0			
															R3	0		0			
															R4	0		0			
															累計	2,160	▲ 2,160	0		0	
															釜石市	51	◆	D		-	1
H25	0	0	0																		
H26	0	0	0																		
H27	0	0	0																		
H28	0	▲ 1,200	▲ 1,200																		
H29	0		0																		
H30	0		0																		
R1	0		0																		
R2	0		0																		
R3	0		0																		
R4	0		0																		
累計	1,200	▲ 1,200	0	0																	
釜石市	52	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0					H24		
															H25	0	0	0			
															H26	0	0	0			
															H27	0	0	0			
															H28	0	▲ 20,800	▲ 20,800			
															H29	0		0			
															H30	0		0			
															R1	0		0			
															R2	0		0			
															R3	0		0			
															R4	0		0			
															累計	20,800	▲ 20,800	0	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
釜石市	53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	37,557	H24	~	H30	H23	0		0		
																				H24	28,800	▲ 264	0	28,536	
																				H25	3,840		8,782	▲ 4,942	平田、野田分完成
																				H26	0		0	0	
																				H27	0		3,077	▲ 3,077	日向 完了、片岸・嬉石・松原 工事中
																				H28	0		9,210	▲ 9,210	片岸・松原完成、嬉石本体工事中
																				H29	0		7,696	▲ 7,696	嬉石完成
																				H30	0	▲ 2,000	1,281	▲ 3,281	両石完成
																				R1	0	▲ 330	0	▲ 330	
																				R2	0		0	0	
																				R3	0		0	0	
																				R4	0		0	0	
																				累計	32,640	▲ 2,594	30,046	0	
釜石市	54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅ス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	H24	~	H24	H23	0		0		24年12月委託発注、平成25年3月完了
																				H24	800	264	1,064	0	
																				H25	0		0	0	
																				H26	0		0	0	
																				H27	0		0	0	
																				H28	0		0	0	
																				H29	0		0	0	
																				H30	0		0	0	
																				R1	0		0	0	
																				R2	0		0	0	
																				R3	0		0	0	
																				R4	0		0	0	
																				累計	800	264	1,064	0	
釜石市	55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	H23	~	H24	H23	160,000		133,416	26,584	
																				H24	80,000		50,036	29,964	
																				H25	0		0	0	完成(H24.6契約~H24.11完成)
																				H26	0		0	0	
																				H27	0		0	0	
																				H28	0	▲ 56,548	▲ 56,548	0	
																				H29	0		0	0	
																				H30	0		0	0	
																				R1	0		0	0	
																				R2	0		0	0	
																				R3	0		0	0	
																				R4	0		0	0	
																				累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0	
釜石市	86	D	-	1	-	9	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	完了	240,709	H24	~	H30	H23	0		0	0	25年5月用地買収開始、実施中
																				H24	16,500		16,554	▲ 54	
																				H25	82,500		17,173	65,327	25年5月用地買収開始、25年8月完了
																				H26	107,250		16,595	90,655	26年12月工事発注、実施中
																				H27	0		52,650	▲ 52,650	26年度に引き続き工事を実施中
																				H28	0		22,148	▲ 22,148	27年度に引き続き工事を実施中
																				H29	0	23,372	71,185	▲ 47,813	28年度に引き続き工事を実施中
																				H30	0		2,280	▲ 2,280	工事完了、道路台帳整備完了、事業完了
																				R1	0	▲ 31,037	▲ 31,037	0	
																				R2	0		0	0	
																				R3	0		0	0	
																				R4	0		0	0	
																				累計	206,250	▲ 7,665	198,585	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業 (一)吉里 吉里金石 線 室浜 の2	県	県	直接	完了	2,561,874	H24 ~ R1	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中			
															H24	49,500		49,500	0				
															H25	49,500		22,034	27,466	25年6月用地測量発注、実施中			
															H26	618,750		211,689	407,061	26年10月に工事発注、実施中			
															H27	660,000		847,934	▲ 187,934	26年度に引続き工事を実施中			
															H28	416,066	283,848	753,667	▲ 53,753	27年度に引続き工事を実施中			
															H29		85,880	177,275	▲ 91,395	28年度に引続き工事を実施中			
															H30			4,267	▲ 4,267	工事完了、道路台帳整備実施中			
															R1		▲ 50,000		▲ 50,000	事業完了			
															R2				0				
															R3				0				
															R4				0				
															累計	1,793,816	319,728	2,066,366	47,178				
釜石市	107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	H24 ~ H27	H23	0		0		
																		H24	1,200		247	953	
																		H25	1,200		1,178	22	平成25年度11回開催＋住まいの展示会
																		H26	0		975	▲ 975	平成26年度18回開催＋住まいの展示会
																		H27	0			0	
																		H28	0			0	
																		H29	0			0	
																		H30	0			0	
																		R1	0			0	
																		R2	0			0	
																		R3	0			0	
																		R4	0			0	
																		累計	2,400	0	2,400	0	
釜石市	136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業 (国)283 号松原	県	県	直接	完了	281,204	H24 ~ R1	H23	0			0				
															H24	0		0	0				
															H25	74,250		31,845	42,405	25年10月工事発注、工事中			
															H26	173,250		90,941	82,309	25年度に引き続き、工事中			
															H27	4,125		42,892	▲ 38,767	26年度に引続き工事を実施中			
															H28	0		58,066	▲ 58,066	区画整理事業負担金			
															H29	0			0				
															H30		▲ 7,881		▲ 7,881				
															R1		▲ 11,750	1,806	▲ 13,556	事業完了			
															R2				0				
															R3				0				
															R4				0				
															累計	251,625	▲ 19,631	225,550	6,444				
釜石市	141	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	701,913	H25 ~ R2	H23	0			0	
																		H24	0			0	
																		H25	432,304		39,918	392,386	
																		H26	0		32,183	▲ 32,183	
																		H27	0		129,971	▲ 129,971	
																		H28	0	83,960	67,341	16,619	
																		H29	0		51,178	▲ 51,178	
																		H30		45,265	35,887	9,378	
																		R1			51,949	▲ 51,949	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	432,304	129,225	408,427	153,102	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
金石市	143	D	-	1	-	14	まちづくり連携 道路整備事業	(主)金石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	0	H25～H27	H23	0			0		
															H24	0			0		
															H25	33,000			0	33,000	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調
															H26	8,250			0	8,250	
															H27	0			0	0	
															H28	0	▲ 41,250		▲ 41,250		
															H29	0			0		
															H30	0			0		
															R1	0			0		
															R2	0			0		
															R3	0			0		
															R4	0			0		
															累計	41,250	▲ 41,250	0	0		
															金石市	162	D	-	4	-	25
H24	0			0																	
H25	0			0																	
H26	429,716		461,046	▲ 31,330	H27.1設計発注(H27完了)																
H27	643,187		243,117	400,070	雫石・松原工事中																
H28	2,469,674		1,644,981	824,693	松原完成、雫石本体工事中																
H29	0		1,096,456	▲ 1,096,456	雫石完成																
H30	0			0																	
R1	▲ 96,977		▲ 96,977																		
R2	0			0																	
R3	0			0																	
R4	0			0																	
累計	3,542,577	▲ 96,977	3,445,600	0																	
金石市	163	D	-	4	-	26	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,652	H26～H30							
															H24	0			0		
															H25	0			0		
															H26	88,193		0	88,193		
															H27	0			0		
															H28	0	257,512	30,704	226,808	両石設計発注・完了	
															H29	0	324,489	503,868	▲ 179,379	両石工事中	
															H30	0	▲ 21,906	113,498	▲ 135,404	両石完成	
															R1	▲ 218		▲ 218			
															R2	0			0		
															R3	0			0		
															R4	0			0		
															累計	88,193	559,877	648,070	0		
															金石市	167	D	-	5	-	3
H24	0			0																	
H25	0			0																	
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28	0			0																	
H29	0	11,073		11,073																	
H30	0	55,105	8,196	46,909																	
R1	0		57,617	▲ 57,617																	
R2	47,853	▲ 7,237	32,925	7,691																	
R3	0			0																	
R4	0			0																	
累計	47,853	58,941	98,738	8,056																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
釜石市	169	◆	D	-	23	-	4	-	1	根浜地区海岸 砂浜再生事業	根浜	県	県	直接	完了	848,472	H30	~	R2	H23				0	養浜工事中 養浜工実施中(R2.7完成予定)、ほか環境調査等実施 R3.3完成
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1	27,815	711,508	159,780	551,728	
																				R2		59,453	503,936	▲ 416,668	
																				R3			6,612	▲ 126,612	
																				R4				0	
																				累計	27,815	650,961	670,328	8,448	
大槌町	44	D	-	1	-	9			まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	完了	248,059	H24	~	H30	H23				0	詳細設計実施中 25年7月測量設計発注、26年2月完了 26年6月用地測量発注、実施中 用地補償実施中 工事実施中 工事完了 道路台帳整備完了、事業完了	
																			H24	24,750		0	24,750		
																			H25	132,000		9,900	122,100		
																			H26	255,750		2,000	253,750		
																			H27			12,364	▲ 12,364		
																			H28			63,297	▲ 63,297		
																			H29			113,900	▲ 113,900		
																			H30				0		
																			R1		▲ 181,039	3,189	▲ 184,228		
																			R2		▲ 26,811		▲ 26,811		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	412,500	▲ 207,850	204,650	0		
大槌町	45	D	-	4	-	3			災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	650,104	H23	~	H25	H23	249,375		52,695	196,680	24年3月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。 H25年8月完成	
																			H24	503,125		113,562	389,563		
																			H25	201,250		402,581	▲ 201,331		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	953,750	▲ 384,905	568,838	7		
大槌町	46	D	-	4	-	4			災害公営住宅 整備事業	大槌	県	県	直接	完了	9,922,971	H24	~	H30	H23				0	屋敷前151戸建設中 屋敷前変更契約、柱内設計発注 安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2 未着手 安渡(C)、町方1・町方2 設計着手 町方1・町方2工事着手	
																			H24	2,716,875		211,699	2,505,176		
																			H25	3,421,250		131,474	3,289,776		
																			H26	3,450,125		1,370,374	2,079,751		
																			H27			2,524,589	▲ 2,524,589		
																			H28			38,298	▲ 38,298		
																			H29			2,606,485	▲ 2,606,485		
																			H30				0		
																			R1		▲ 847,818	1,799,681	▲ 2,647,499		
																			R2		▲ 57,832		▲ 57,832		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	9,588,250	▲ 905,650	8,682,600	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大槌町	47	D	-	4	-	5	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	大槌町	県	県	直接	廃止	0	H24~H30	H23				0				
															H24	65.625		0	65.625				
															H25	0		0	0				
															H26			0	0	応募なし			
															H27			0	0	応募なし			
															H28			0	0	応募なし			
															H29			0	0	応募なし			
															H30			0	0	応募なし			
															R1		▲ 65.625		▲ 65.625				
															R2				0				
															R3				0				
															R4				0				
															累計	65.625	▲ 65.625	0	0				
大槌町	48	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	完了	749.064	H24~R2	H23				0				
															H24	14.070		0	14.070				
															H25	103.766		0	103.766				
															H26			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
															H27			30.385	▲ 30.385	入居103戸分			
															H28	12.629	112.319	102.130	22.818	入居116戸分			
															H29		169.045	124.159	44.886	入居145戸分。事業は平成31年度以降も実施			
															H30			117.428	▲ 117.428				
															R1	163.675		184.020	▲ 20.345				
															R2	79.923		55.237	24.686				
															R3								
															R4								
															累計	374.063	281.364	613.359	42.068				
大槌町	49	D	-	6	-	2	東日本大震災特別家賃低減事業	町内4か所	県	県	直接	完了	89.411	H24~R2	H23				0				
															H24	2.160		0	2.160				
															H25	15.930		0	15.930				
															H26			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
															H27			3.816	▲ 3.816	入居81戸分			
															H28		12.409	10.024	2.385	入居92戸分			
															H29		10.744	12.222	▲ 1.478	入居111戸分。事業は平成31年度以降も実施			
															H30		15.063	11.366	3.697				
															R1			17.114	▲ 17.114				
															R2	10.751		7.585	3.166				
															R3								
															R4								
															累計	28.841	38.216	62.127	4.930				
大槌町	50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	0	H24~H24	H23				0	検討中
																		H24	4.000		0	4.000	
																		H25			0	0	区画整理内の道路であるため、町と管金の取り扱いも含めて検討中
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30		▲ 4.000		▲ 4.000	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	4.000	▲ 4.000	0	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大槌町	51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接	廃止	0	H24~H24	H23			0		
																		H24	80,000		80,000		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30		▲ 80,000	▲ 80,000		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	80,000	▲ 80,000	0	0	
大槌町	52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	完了	42,947	H24~H30	H23			0		
																		H24	25,600	▲ 264	25,336		
																		H25	30,720		223	30,497	屋敷前H25年7月工事契約・工事中
																		H26			0		
																		H27			11,966	▲ 11,966	延内
																		H28			0	0	
																		H29			15,262	▲ 15,262	三枚堂工事着手
																		H30		▲ 5,866	6,907	▲ 12,773	安渡、町方1(大町)、町方2(本庁)完成
																		R1		▲ 15,832		▲ 15,832	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
																		累計	56,320	▲ 21,962	34,358	0	
大槌町	53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅シ ステム改修事業	大槌町	県	県	直接	完了	1,330	H24~H25	H23			0		
																		H24	800	264	1,064	0	
																		H25	0	0	0	0	
																		H26	0	0	0	0	
																		H27	0	0	0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
																		累計	800	264	1,064	0	
大槌町	80	◆	D	-	4	-	3	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	完了	3,000	H24~H27	H23			0		
																		H24	1,200		247	953	
																		H25	1,200		162	1,038	H25年度 3回開催
																		H26	0			851	▲ 851 H26年度 12回開催
																		H27	0		1,140	▲ 1,140	H27年度 12回開催
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
																		累計	2,400	0	2,400	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大槌町	116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	大槌町	県	県	直接	完了	150,659	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	601,157	460	600,697		
																	H26		20,717	▲ 20,717		
																	H27		6,401	▲ 6,401		
																	H28		▲ 171,122	6,315	▲ 177,437	
																	H29		▲ 207,000	41,596	▲ 248,596	
																	H30		▲ 45,265	24,314	▲ 69,579	
																	R1				0	
																	R2		▲ 57,241		▲ 57,241	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	601,157	▲ 480,628	99,803	20,726	
大槌町	130	◆	D	-	23	-	12	-	1	浪板海岸砂浜再生事業	浪板	県	県	直接	完了	1,116,592	R1				0	
																	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1	446,025		446,025	0	
																	R2	447,248		408,920	38,328	
																	R3			38,323	▲ 38,323	
																	R4				0	
累計	893,273	0	893,268	5																		
大槌町	131		D	-	5	-	4	-		災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更分】	町内4か所	県	県	直接	完了	49,184	R2				0	
																	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2	40,986		38,813	2,173	
																	R3				0	
																	R4				0	
累計	40,986	0	38,813	2,173																		
山田町	21		D	-	1	-	5	-		防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線 山田	県	県	直接	廃止	0	H25				0	交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	0	0	0	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	22	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢～浜 川目	県	県	直接	完了	5,012,000	H24～R2	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中	
															H24	123,750		115,550	8,200		
															H25	82,500		27,433	55,067	24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中	
															H26	412,500		331,628	80,872	26年12月に工事発注、実施中	
															H27	742,500		668,019	74,481	26年度に引き続き工事を実施中	
															H28	1,072,500		1,204,500	▲ 132,000	29年3月工事実施中	
															H29	948,750	330,000	489,211	789,539	30年3月工事実施中	
															H30		422,400	1,148,116	▲ 725,716	31年3月工事実施中	
															R1			139,567	▲ 139,567	32年3月工事実施中	
															R2				0	33年3月工事完成	
															R3				0		
															R4				0		
															累計	3,382,500	752,400	4,124,024	10,876		
															山田町	23	D	-	4	-	1
H24	1,408,750		2,158	1,406,592																	
H25	201,250		1,073,434	▲ 872,184	25年6月、本体工事発注。(72戸)																
H26		▲ 468,326	75,478	▲ 543,804	完成																
H27		▲ 85,286		▲ 85,286																	
H28				0																	
H29		▲ 4,022		▲ 4,022																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6																	
山田町	24	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	H24～H28							
															H24	1,811,250		2,248	1,809,002		
															H25	2,213,750		208,499	2,005,251	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)	
															H26	621,250		123,058	498,192	大沢、H27.1工事発注 35戸 北浜、H26.11工事発注 72戸	
															H27		▲ 473,662	1,422,052	▲ 1,895,714	工事中	
															H28			1,074,811	▲ 1,074,811	北浜完成	
															H29				0		
															H30		▲ 1,341,920		▲ 1,341,920		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668	0		
															山田町	25	D	-	4	-	3
H24	65,625			65,625																	
H25			0	0	応募なし																
H26			0	0	応募なし																
H27			0	0	応募なし																
H28			0	0	応募なし																
H29			0	0	応募なし																
H30			0	0	応募なし																
R1		▲ 65,625		▲ 65,625																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	65,625	▲ 65,625	0	0																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	完了	852,533	H24	~	R2	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居40戸分 ▲16,567 入居86戸分 ▲42,947 入居172戸分 150,684 入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。 ▲113,993 ▲133,356	
																		H24	14,070			14,070		
																		H25	89,989		0	89,989		
																		H26		16,567		▲16,567		
																		H27		42,947		▲42,947		
																		H28	79,319	193,452	122,087	150,684		
																		H29		212,706	160,586	52,120		
																		H30		45,969	159,962	▲113,993		
																		R1	3,220		136,576	▲133,356		
																		R2	107,236		99,677	7,559		
																		R3						
																		R4						
																		累計	293,834	452,127	738,402	7,559		
山田町	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	111,289	H24	~	R2	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居30戸分 ▲1,763 入居73戸分 ▲5,415 入居149戸分 16,888 入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。 ▲489 ▲8,954 ▲16,241	
																		H24	2,160			2,160		
																		H25	13,815		0	13,815		
																		H26		1,763		▲1,763		
																		H27		5,415		▲5,415		
																		H28	3,420	26,271	12,803	16,888		
																		H29		16,596	17,085	▲489		
																		H30		8,149	17,103	▲8,954		
																		R1	82		16,323	▲16,241		
																		R2	12,972		8,971	4,001		
																		R3						
																		R4						
																		累計	32,449	51,016	79,463	4,002		
山田町	28	◆	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード調査 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線	県	県	直接	廃止	0	H24	~	H24	H23				0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																			H24	3,200			3,200	
																			H25			0	0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲3,200		▲3,200	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	3,200	▲3,200	0	0	
山田町	29	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(大沢地 区) (主)重茂 半島線	県	県	直接	完了	18,248	H24	~	H24	H23				0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																			H24	15,200		14,598	602	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲601		▲601	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	15,200	▲601	14,598	1	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	30	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	4,730	H23				0	25年6月工事契約・工事中。 完成
																	H24	11,200	▲ 264	0	10,936	
																	H25			3,784	▲ 3,784	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 7,152		▲ 7,152	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	11,200	▲ 7,416	3,784	0	
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅ス テム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	H23				0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	H24	800	264	1,064	0	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	800	264	1,064	0	
山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	6,029	H23				0	本体工事が未着手のため、未実施 大沢 北浜完成
																	H24	14,400		0	14,400	
																	H25	27,840		0	27,840	
																	H26				0	
																	H27			2,219	▲ 2,219	
																	H28			2,605	▲ 2,605	
																	H29		▲ 24,569		▲ 24,569	
																	H30		▲ 12,847		▲ 12,847	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	42,240	▲ 37,416	4,824	0	
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	1,992	H23				0	H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 H25年度 2回開催 H26年度 9回開催 H27年度 10回開催
																	H24	1,200		247	953	
																	H25	1,200		108	1,092	
																	H26				638	
																	H27			601	▲ 601	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 806		▲ 806	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	2,400	▲ 806	1,594	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	82	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	廃止	0	H25~H29	H23				0	
															H24				0	
															H25	616,000		0	616,000	飯岡発注なし
															H26			0	0	飯岡発注なし
															H27			0	0	飯岡発注なし
															H28			0	0	飯岡発注なし
															H29		▲ 616,000		▲ 616,000	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	616,000	▲ 616,000	0	0	
山田町	83	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,522,109	H25~H27	H23				0	
															H24				0	
															H25	308,000		95,927	212,073	妻の神土地取得、設計発注
															H26		468,326	39,129	429,197	H26.12工事発注 52戸
															H27		558,948	1,196,781	▲ 637,833	完了
															H28				0	
															H29		▲ 3,429		▲ 3,429	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8	
山田町	84	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	648	H25~H29	H23				0	
															H24				0	
															H25	308,000		0	308,000	山田南:建物の配置等を検討中
															H26			567	▲ 567	造成設計発注
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30		▲ 307,433		▲ 307,433	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	308,000	▲ 307,433	567	0	
山田町	85	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	0	H25~H27	H23				0	
															H24				0	
															H25	308,000		0	308,000	建物の配置等を検討中
															H26			0	0	戸数調査による計画の見直し
															H27			0	0	
															H28		▲ 219,723		▲ 219,723	
															H29		▲ 88,277		▲ 88,277	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	308,000	▲ 308,000	0	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	南部・船 越	県	県	直接	完了	2,400	H25～H30	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	1,920		0	1,920	建物の配置等を検討中
																		H26			0		
																		H27			1,920	▲1,920	妻の神完了
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	1,920	0	1,920	0	
山田町	95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	完了	713,700	H25～R3	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	650,960		39,875	611,085	
																		H26			237,265	▲237,265	
																		H27			37,568	▲37,568	
																		H28			10,569	▲10,569	
																		H29		▲80,000	12,415	▲92,415	
																		H30			3,277	▲3,277	
																		R1			14,589	▲14,589	
																		R2			118,917	▲118,917	
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	650,960	▲80,000	474,475	96,485	
山田町	117		D	-	5	-	3	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	町内4か 所	県	県	直接	完了	77,193	R1～R2	H23			0		
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30		20,905		20,905	
																		R1			20,905	▲20,905	
																		R2	43,422		42,139	1,283	
																		R3					
																		R4					
																		累計	43,422	20,905	63,044	1,283	
岩泉町	14	D	-	4	-	3	-			災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	0	H24～H30	H23	8,750		0	8,750	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1		▲8,750		▲8,750	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	8,750	▲8,750	0	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	H23
田野畑村	22	D-1-1-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	完了	135,968	H24~H30	H23					0	田野畑村で概略設計実施中。
											H24	24,750			0	24,750	田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁業事業でかさ上げとな る土地利用を検討中)。
											H25				0	0	田野畑村で工事着手準備中。
											H26				0	0	田野畑村で工事着手準備中。
											H27				0	0	田野畑村で工事着手準備中。
											H28	49,500			0	49,500	田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。
											H29	77,550		112,174		▲ 34,624	県工事実施中。台帳整備実施中
											H30		▲ 39,626			▲ 39,626	事業完了
											R1					0	
											R2					0	
											R3					0	
											R4					0	
											累計	151,800	▲ 39,626	112,174		0	
田野畑村	23	D-4-4-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	H23~H24	H23	3,500				3,500	
											H24	100,625			0	100,625	
											H25				0	0	
											H26				0	0	
											H27				0	0	
											H28				0	0	
											H29		▲ 104,125			▲ 104,125	
											H30					0	
											R1					0	
											R2					0	
											R3					0	
											R4					0	
											累計	104,125	▲ 104,125	0		0	
田野畑村	24	D-4-5-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	H24~H29	H23					0	
											H24	13,125			0	13,125	
											H25				0	0	応募なし。
											H26				0	0	応募なし。
											H27				0	0	応募なし。
											H28				0	0	応募なし。
											H29				0	0	
											H30		▲ 13,125			▲ 13,125	
											R1					0	
											R2					0	
											R3					0	
											R4					0	
											累計	13,125	▲ 13,125	0		0	
田野畑村	25	D-5-1-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	H24~H27	H23					0	
											H24	440			0	440	
											H25				0	0	
											H26				0	0	
											H27				0	0	
											H28				0	0	
											H29		▲ 440			▲ 440	
											H30					0	
											R1					0	
											R2					0	
											R3					0	
											R4					0	
											累計	440	▲ 440	0		0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	26	D	-	6	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	H24～H27	H23				0		
															H24	67		0	67		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29		▲ 67		▲ 67		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	67	▲ 67	0	0		
田野畑村	27	◆	D	1	1	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	7,277	H24～H24	H23				0	概略・予備設計実施済み。	
															H24	8,000		5,822	2,178		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 2,178		▲ 2,178		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	8,000	▲ 2,178	5,822	0		
田野畑村	28	◆	D	4	4	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	H24～H24	H23				0		
															H24	800		0	800		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 800		▲ 800		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	800	▲ 800	0	0		
田野畑村	29	◆	D	4	4	2	県営住宅シス テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	H24～H24	H23				0		
															H24	800		0	800		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 800		▲ 800		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	800	▲ 800	0	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
田野畑村	40	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	完了	294,450	H24 ~ H29	H23			0	0	0	工事発注準備中。	
															H24	20,625		4,950	15,675			
															H25	140,250		3,909	136,341	25年10月工事発注、実施中。		
															H26	140,250		88,978	51,272	25年度に引き続き工事実施中。		
															H27			42,556	42,556	26年度に引き続き工事実施中。		
															H28			100,808	100,808	28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施		
															H29			1,711	1,711	道路台帳整備を実施。		
															H30							
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	301,125	▲ 58,203	242,912	10			
田野畑村	41	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	完了	2,232,000	H24 ~ R2	H23			0	0	0	詳細設計中。	
															H24	82,500		52,800	29,700			
															H25	90,750		11,705	79,045	25年12月用地測量発注、実施中。		
															H26	495,000		143,218	351,782	26年10月工事発注、実施中。		
															H27	511,500		429,153	82,347	26年度に引き続き工事を実施中。		
															H28	495,000		629,066	▲ 134,066	27年度に引き続き工事を実施中。		
															H29	74,250		270,327	▲ 196,077	28年度に引き続き工事を実施中。		
															H30		42,900	176,654	▲ 133,754	29年度に引き続き工事を実施中。		
															R1	49,500		70,227	▲ 20,727	30年度に引き続き工事を実施中。		
															R2			12,097	▲ 12,097	R3.3月工事完成。供用開始。		
															R3				0			
															R4				0			
															累計	1,798,500	42,900	1,795,247	46,153			
野田村	19	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	完了	2,226,345	H24 ~ H30	H23			0	0	0	25年1月用地測量発注、実施中	
															H24	66,000		66,000	0			
															H25	247,500		286,299	▲ 38,799	25年9月工事発注、実施中		
															H26	1,485,000		832,781	652,219	25年度に引き続き工事を実施中		
															H27			410,726	▲ 410,726	26年度に引き続き工事を実施中		
															H28		51,362	142,812	▲ 91,450	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。		
															H29	47,638		98,117	▲ 50,479	28年度に引き続き工事を実施中。見込み値。		
															H30							
															R1		▲ 45,525	▲ 45,525	0	工事完了、道路台帳補正完了、事業完了		
															R2		▲ 15,240	▲ 15,240	0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	1,846,138	▲ 9,403	1,836,735	0			
野田村	20	◆	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	H24 ~ H24	H23			0	0	0	24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																H24	24,000		9,600	14,400		
																H25			▲ 3,124	3,124		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29		▲ 17,523	▲ 17,523	0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	24,000	▲ 17,523	6,476	1		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	21	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	0	H24~H24	H23				0	検討中。	
															H24	24,750		0	24,750		
															H25			0	0		
															H26			0	0		
															H27			0	0		
															H28		▲ 24,750		▲ 24,750		
															H29			0	0		
															H30			0	0		
															R1			0	0		
															R2			0	0		
															R3			0	0		
															R4			0	0		
															累計	24,750	▲ 24,750	0	0		
野田村	22	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	661,621	H23~H25	H23	16,625		87,645	▲ 71,020	25年3月、本体工事発注。(18戸)	
															H24	732,229		143,035	589,194	25年3月、完成(8戸)	
															H25			348,235	▲ 348,235	H26.3月 完成(18戸)	
															H26			0	0		
															H27			0	0		
															H28		▲ 169,935		▲ 169,935		
															H29			0	0		
															H30			0	0		
															R1			0	0		
															R2			0	0		
															R3			0	0		
															R4			0	0		
															累計	748,854	▲ 169,935	578,915	4		
野田村	23	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	3,548	H24~H25	H23				0	門前第一団地 16台、第二団地 36台
																H24	4,800		770	4,030	
																H25			2,068	▲ 2,068	第2団地 18台完成
																H26			0	0	
																H27			0	0	
																H28		▲ 1,961		▲ 1,961	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	4,800	▲ 1,961	2,838	1	
野田村	24	◆	D	-	4	-	1	2	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	H24~H24	H23	800		0	800
																	H24			0	0
																	H25			0	0
																	H26			0	0
																	H27			0	0
																	H28		▲ 800		▲ 800
																	H29			0	0
																	H30			0	0
																	R1			0	0
																	R2			0	0
																	R3			0	0
																	R4			0	0
																	累計	800	▲ 800	0	0

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
野田村	25	D	-	4	-	2	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	H24～H30	H23				0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。		
															H24	21,875			21,875	同上		
															H25			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。		
															H26			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。		
															H27			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。		
															H28			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。		
															H29			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。		
															H30			0	0	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。		
															R1		▲ 21,875		▲ 21,875			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	21,875	▲ 21,875	0	0			
野田村	26	D	-	5	-	1	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	H24～H27	H23				0			
															H24	2,638			2,638			
															H25			0	0			
															H26			0	0			
															H27			0	0			
															H28		▲ 2,638		▲ 2,638			
															H29				0			
															H30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	2,638	▲ 2,638	0	0			
野田村	27	D	-	6	-	1	東日本大震災特別家賃低減事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	H24～H27	H23				0			
															H24	405			405			
															H25			0	0			
															H26			0	0			
															H27			0	0			
															H28		▲ 405		▲ 405			
															H29				0			
															H30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	405	▲ 405	0	0			
野田村	32	D	-	1	-	8	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	完了	2,363,082	H24～H30	H23			82,500	0	25年1月工事発注、実施中		
															H24			82,500	82,500	0	25年6月用地測量発注、実施中	
															H25			297,000	442,246	▲ 145,246	24年度に引き続き、工事を実施中	
															H26			1,311,750	422,109	889,641	25年度に引き続き、工事を実施中	
															H27			123,750	353,594	▲ 229,844	26年度に引き続き、工事を実施中	
															H28			41,250	166,650	▲ 74,736	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。	
															H29				176,050	▲ 176,050	26年度に引き続き、工事を実施中	
															H30				▲ 57,750	190,408	▲ 248,158	工事完了、道路台帳補正完了、事業完了
															R1			▲ 15,606		▲ 15,606		
															R2					0		
															R3					0		
															R4					0		
															累計	1,856,250	93,294	1,949,543		1		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	58	★	F	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	完了	125,286	H23				0	
																H24				0	
																H25	63,488		35,576	27,912	
																H26			1,629	▲1,629	
																H27			16,012	▲16,012	
																H28	3,706	33,033	10,935	25,804	
																H29			14,007	▲14,007	
																H30			4,540	▲4,540	
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
																R4					
																累計	67,194	33,033	82,699	17,528	
洋野町	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(一)八木港線 八木	県	県	直接	完了	243,029	H23				0	八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。	
															H24	24,750		12,375	12,375	24年11月詳細設計発注、実施中。	
															H25	165,000		6,705	158,295	25年9月修正設計発注、実施中。	
															H26	111,375		0	111,375	洋野町でまちづくり計画調整中	
															H27			32,953	▲32,953	27年11月工事発注、実施中	
															H28			146,542	▲146,542	29年3月暫定供用。H29年5月完全供用	
															H29			1,924	▲1,924	30年3月道路台帳整備完了	
															H30		▲98,106		▲98,106		
															R1		▲2,520		▲2,520		
															R2				0		
															R3						
															R4						
															累計	301,125	▲100,626	200,499	0		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
市町村 交付分										H23	0	0	0	0												
										H24	0	0	0	0												
										H25	0	0	0	0												
										H26	0	0	0	0												
										H27	0	0	0	0												
										H28	0	0	0	0												
										H29	0	0	0	0												
										H30	0	0	0	0												
										R1	0	0	0	0												
										R2	0	0	0	0												
										R3	0	0	0	0												
										R4	0	0	0	0												
										0	市町村交付分 計	0	0	0		0										
										都道府 県 交付分											H23	1,816,893	0	544,657	1,272,236	
																					H24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	18,889,699	
H25	25,477,999	0	7,046,856	18,431,143																						
H26	34,787,664	0	14,058,610	20,729,054																						
H27	12,436,632	0	32,786,863	▲ 20,350,231																						
H28	12,307,087	▲ 280,493	22,115,455	▲ 10,088,861																						
H29	12,277,621	356,699	15,734,633	▲ 3,100,313																						
H30	2,275,478	0	16,801,957	▲ 14,526,479																						
R1	4,390,853	0	10,259,435	▲ 5,868,582																						
R2	8,966,514	0	10,094,200	▲ 1,127,686																						
R3	0	0	720,527	▲ 720,527																						
R4	0	0	0	0																						
163,362,258	都道府県交付分 計	138,190,490	0	134,651,037	3,539,453																					
市町村 都道府 県 計															H23						1,816,893	0	544,657	1,272,236		
															H24						23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	18,889,699		
										H25	25,477,999	0	7,046,856	18,431,143												
										H26	34,787,664	0	14,058,610	20,729,054												
										H27	12,436,632	0	32,786,863	▲ 20,350,231												
										H28	12,307,087	▲ 280,493	22,115,455	▲ 10,088,861												
										H29	12,277,621	356,699	15,734,633	▲ 3,100,313												
										H30	2,275,478	0	16,801,957	▲ 14,526,479												
										R1	4,390,853	0	10,259,435	▲ 5,868,582												
										R2	8,966,514	0	10,094,200	▲ 1,127,686												
										R3	0	0	720,527	▲ 720,527												
										R4	0	0	0	0												
										163,362,258	合計	138,190,490	0	134,651,037	3,539,453											