

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

大船渡市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	43,050	40,677
H24	12,642,969	8,660,495	
H25	18,190,534	11,248,734	
H26	14,338,407	12,314,459	
H27	7,053,798	8,877,859	
H28	6,299,393	9,940,979	
H29	6,216,306	7,401,135	
H30	3,703,333	3,501,206	
R1	0	1,146,508	
R2	0	1,594,927	
R3	0	▲ 95,412	
R4	0	0	
合計	68,487,790	64,631,567	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	68,487,790	0	64,631,567	3,856,223

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	190,749	3,282
H24	3,667,558	720,014	
H25	4,140,091	1,590,840	
H26	9,956,218	3,968,205	
H27	2,311,738	7,042,922	
H28	1,886,867	5,025,985	
H29	3,159,451	2,270,373	
H30	0	3,117,112	
R1	2,518,482	3,246,470	
R2	2,624,472	3,061,960	
R3	0	0	
R4	0	0	
合計	30,455,626	30,047,163	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和4年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	64,631,567	68,487,790	0	0	3,856,223
都道府県交付分	30,047,163	30,455,626	705,718	0	1,114,181
合計	94,678,730	98,943,416	705,718	0	4,970,404

※ 令和4年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～								～	～							～
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	318,580	H24	～	R2	H23	0			0	平成24年4月から発掘調査事業に着手。
																H24	11,040		11,034	6	平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘11件完了。
																H25	25,500		10,342	15,158	平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘17件完了。
																H26	46,895		47,742	▲ 847	平成27年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘3件、試掘4件完了。
																H27	61,151		54,383	6,768	平成28年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘1件、試掘4件完了。報告書刊行に向けた整理作業を継続。
																H28	52,681		26,367	26,314	平成29年4月から発掘調査(整理作業)、試掘調査に着手。試掘1件、報告書刊行に向けた整理作業に着手、報告書1件刊行。
																H29	23,122		27,189	▲ 4,067	平成30年4月から整理作業に着手、報告書1件刊行。
																H30	0	18,543	11,422	7,121	令和2年4月から整理作業に着手、報告書2冊刊行。
																R1	0		6,880	▲ 6,880	
																R2	0		6,065	▲ 6,065	
																R3	0		0	0	
R4	0		0	0																	
累計	220,389	18,543	201,424	37,508																	
25	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	H24	～	H29	H23	0			0	平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。
																H24	6,389		3,569	2,820	平成26年1月 試掘等調査。
																H25	16,427		1,221	15,206	平成26年6月、27年1月 分布等調査
																H26	0		5,301	▲ 5,301	平成27年6～8月、10月、12月 現地協議等
																H27	0		5,732	▲ 5,732	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等
																H28			5,699	▲ 5,699	平成29年4月～平成30年3月 報告書作成
																H29			736	▲ 736	
																H30	0		0	0	
																R1	0		0	0	
																R2	0		0	0	
																R3	0		0	0	
R4	0		0	0																	
累計	22,816	0	22,258	558																	
52	A	-	1	-	1	被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋内運動場)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	完了	14,123	H24	～	H28	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
																H24	322		273	49	
																H25	0		0	0	
																H26	0		0	0	
																H27	3,767		9,419	▲ 5,652	平成27年9月、建物本体工事着工
																H28	5,651	850	510	5,991	平成29年3月完成
																H29			388	▲ 388	
																H30	0		0	0	
																R1	0		0	0	
																R2	0		0	0	
																R3	0		0	0	
R4	0		0	0																	
累計	9,740	850	10,590	0																	

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	H24	H28																		
53	A	-	1	-	2	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校本 校舎)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	520,777	H24	H28	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
															H24	13,803		11,961	1,842	
															H25	45,381		31,970	13,411	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。
															H26	49,315		0	49,315	
															H27	139,587		342,721	▲ 203,134	平成27年6月、建物本体工事着工
															H28	138,566	3,927	▲ 1,532	144,025	平成28年10月完成
															H29			5,459	▲ 5,459	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	386,652	3,927	390,579	0	
54	A	-	1	-	3	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 内運動場)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	34,915	H24	H28	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
															H24	1,224		1,058	166	
															H25	4,021		2,266	1,755	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。
															H26	2,054		0	2,054	
															H27	8,823		22,601	▲ 13,778	平成27年6月、建物本体工事着工
															H28	9,803	259	▲ 109	10,171	平成28年10月完成
															H29			368	▲ 368	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	25,925	259	26,184	0	
55	A	-	1	-	4	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校本校 舎)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	375,926	H24	H28	H23	0			0	
															H24	8,456		0	8,456	
															H25	0		7,612	▲ 7,612	平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。
															H26	0		0	0	
															H27	110,611		276,528	▲ 165,917	平成27年9月、建物本体工事着工
															H28	165,916	▲ 3,039	▲ 5,753	168,630	平成29年3月完成
															H29			3,557	▲ 3,557	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	284,983	▲ 3,039	281,944	0	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
56	A	-	2	-	1	学校施設環境改善事業(学校給食施設の改築)(共同分)	立根地区北部給食センター	市	市	直接	完了	92,193	H24	~	H25	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。					
																H24	4,904		2,625	2,279						
																H25	58,538		58,836	▲ 298	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。					
																H26	0			0						
																H27	0			0						
																H28		▲ 1,980		▲ 1,980						
																H29			1	▲ 1						
																H30				0						
																R1				0						
																R2				0						
																R3				0						
																R4				0						
																累計	63,442	▲ 1,980	61,462	0						
57	A	-	2	-	2	学校施設環境改善事業(学校給食施設の改築)(自校分)	立根地区北部給食センター	市	市	直接	完了	50,957	H24	~	H25	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。					
																H24	3,049		1,632	1,417						
																H25	36,400		36,584	▲ 184	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。					
																H26	0			0						
																H27	0			0						
																H28		▲ 1,232		▲ 1,232						
																H29			1	▲ 1						
																H30				0						
																R1				0						
																R2				0						
																R3				0						
																R4				0						
																累計	39,449	▲ 1,232	38,217	0						
58	◆	A	-	1	-	1	-	1	-	1	赤崎小学校移転改築事業(学校用地取得等事業)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	完了	517,919	H24	~	H28	H23	0			0	平成24年11月、測量・造成設計発注。
																					H24	17,728		7,706	10,022	
																					H25	157,057		31,192	125,865	平成25年6月以降、順次買収契約。
																					H26	190,966		190,966	0	平成26年12月本体制工
																					H27	4,008		149,890	▲ 145,882	
																					H28	44,573		34,577	9,996	平成29年3月完成
																					H29	0		1	▲ 1	
																					H30				0	
																					R1				0	
																					R2				0	
																					R3				0	
																					R4				0	
																					累計	414,332	0	414,332	0	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	H24	～	H28																					
59	◆	A	-	1	-	2	-	1	越喜来小学校 移転改築事業 (学校用地取 得等事業)	越喜来地区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	604,465	H24	～	H28	H23	0		0	平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収 開始。 平成26年2月、造成工事発注。 平成28年10月完成	
																			H24	27,173		23,642		3,531
																			H25	151,467		134,702		16,765
																			H26	273,588		249,160		24,428
																			H27	35,789		64,395		▲ 28,606
																			H28	10,932	▲ 3,356	23,693		▲ 16,117
																			H29		▲ 12,023	▲ 12,023		12,023
																			H30		▲ 12,024			▲ 12,024
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	498,949	▲ 15,380	483,569		0
60	◆	A	-	1	-	4	-	1	赤崎中学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	568,664	H24	～	H28	H23	0		0	平成25年2月、測量・造成設計発注。 平成26年1月以降、順次買収契約。 平成26年12月本体着工 平成29年3月完成	
																			H24	21,383		11,701		9,682
																			H25	153,443		26,832		126,611
																			H26	263,520		263,520		0
																			H27	3,875		146,028		▲ 142,153
																			H28	19,228		11,558		7,670
																			H29		▲ 7,440	▲ 7,440		7,440
																			H30		▲ 6,519			▲ 6,519
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	461,449	▲ 6,519	452,199		2,731
61	◆	A	-	3	-	1	-	1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(用地 取得等事業) (幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こ ども園	市	市	直接	完了	230,023	H24	～	H28	H23	0		0	平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収 開始。 平成26年2月、造成工事発注。 平成28年10月完成	
																			H24	11,010		8,408		2,602
																			H25	63,292		43,634		19,658
																			H26	81,114		73,016		8,098
																			H27	21,777		42,750		▲ 20,973
																			H28	7,652	▲ 830	16,206		▲ 9,384
																			H29		▲ 3,545	▲ 3,545		3,545
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	184,845	▲ 830	180,469		3,546

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
78	A	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	完了	50,727	H24	~	H28	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
																H24	9,348		3,120	6,228	平成27年6月着工
																H25	0		0	0	
																H26	0		0	0	
																H27	22,495		34,222	▲ 11,727	平成27年6月、建物本体工事着工
																H28	5,499	702	131	6,070	平成28年10月完成
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	37,342	702	37,473	571	
79	◆A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	H24	~	H24	H23	0			0	平成24年11月 測量機器操作説明会実施。
																H24	124		8	116	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	124	0	8	116	
140	A	-	2	-	3	被災学校移転改築事業(越喜来小学校防災備蓄倉庫)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	15,148	H27	~	H28	H23	0			0	
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0		0	0	
																H27	5,965		9,637	▲ 3,672	平成27年6月、建物本体工事着工
																H28	3,676	456	460	3,672	平成28年10月完成
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	9,641	456	10,097	0	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
141	A	-	2	-	4	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校学 校クラブハウス)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	100,604	H26	~	H28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	16,345		0	16,345	
																H27	23,736		65,851	▲ 42,115	
																H28	26,291	696	1,211	25,776	
																H29			▲ 521	521	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	66,372	696	66,541	527	
145	A	-	2	-	5	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	17,430	H27	~	H28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0		0	0	
																H27	4,358		10,896	▲ 6,538	
																H28	6,538	723	472	6,789	
																H29			4	▲ 4	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	10,896	723	11,372	247	
146	A	-	2	-	6	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	13,865	H27	~	H28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0		0	0	
																H27	3,724		9,310	▲ 5,586	
																H28	5,586	▲ 66	▲ 284	5,804	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	9,310	▲ 66	9,026	218	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
151	A	-	2	-	10	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	36,928	H27	~	H28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	2,969		24,618	▲ 21,649	
																H28	21,649		▲ 1	21,650	
																H29			1	▲ 1	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	24,618		0	24,618	
152	A	-	2	-	11	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	55,391	H27	~	H28	H23				0	平成29年3月完成
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	6,194		36,927	▲ 30,733	
																H28	30,733		▲ 2,893	33,626	
																H29			▲ 1,659	1,659	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	36,927		0	32,375	
155	A	-	2	-	12	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	41,462	H28	~	H28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27			26,960	▲ 26,960	
																H28	26,960	4,136	4,136	26,960	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	26,960	4,136		31,096	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
156	A	-	2	-	13	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校太 陽光発電設備 整備)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	35,947	H28	~	H28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成28年10月完成	
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27		26,960		▲ 26,960		
																H28	26,960		▲ 971	27,931		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	26,960	0	25,989	971		
157	A	-	2	-	14	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	40,000	H28	~	H28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成	
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27		26,960		▲ 26,960		
																H28	26,960	3,039	2,169	27,830		
																H29			2	▲ 2		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	26,960	3,039	29,131	868		
158	◆ A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (教員等整備 事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	12,684	H28	~	H28	H23				0	平成29年3月完成	
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28	10,147		9,766	381		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	10,147	0	9,766	381		

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								1	2							
159	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (教具等整備 事業)	越喜来地区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	8,434	H28	~	H28	H23				0	平成28年10月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	7,806	▲ 1,059	6,730	17	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	7,806	▲ 1,059	6,730	17	
160	◆	A	-	1	-	4	赤崎中学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	12,649	H28	~	H28	H23				0	平成29年3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	10,119		10,067	52	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	10,119	0	10,067	52	
163		A	-	2	-	15	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	83,603	H28	~	H28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	8,242		48,925	▲ 40,683	
																	H28	48,400	▲ 906	5,225	42,269	
																	H29			1	▲ 1	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	56,642	▲ 906	54,151	1,585	

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	1	2	3	4	5	6																															
166	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財収 蔵施設整備事 業	綾里地区	市	市	直接	完了	14,166	H29 ~ H29	H23				0																		
															H24				0																		
															H25				0																		
															H26				0																		
															H27				0																		
															H28				0																		
															H29	11,332		8,616	2,716	平成30年3月完成																	
															H30				0																		
															R1				0																		
															R2				0																		
															R3				0																		
															R4				0																		
															累計	11,332	0	8,616	2,716																		
																														市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0
																																H24	120,092	0	80,040	40,052	
																																H25	695,099	0	383,970	311,129	
																																H26	923,797	0	824,404	99,393	
																	H27	510,496	0	1,495,353	▲ 984,857																
																	H28	740,501	0	139,056	601,445																
																	H29	34,454	0	20,403	14,051																
																	H30	0	0	11,422	▲ 11,422																
																	R1	0	0	6,880	▲ 6,880																
																	R2	0	0	6,065	▲ 6,065																
																	R3	0	0	0	0																
																	R4	0	0	0	0																
															3,959,313	市町村交付分 計		3,024,439	0	2,967,593	56,846																
																		都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0												
																	H24	15,861	0	6,697	9,164																
																	H25	16,427	0	1,221	15,206																
																	H26	0	0	5,301	▲ 5,301																
																	H27	22,495	0	39,954	▲ 17,459																
																	H28	5,499	702	5,830	371																
																	H29	0	0	736	▲ 736																
																	H30	0	0	0	0																
																	R1	0	0	0	0																
																	R2	0	0	0	0																
																	R3	0	0	0	0																
																	R4	0	0	0	0																
															81,306	都道府県交付分 計		60,282	702	59,739	1,245																
																		市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0												
																	H24	135,953	0	86,737	49,216																
																	H25	711,526	0	385,191	326,335																
																	H26	923,797	0	829,705	94,092																
																	H27	532,991	0	1,535,307	▲ 1,002,316																
																	H28	746,000	702	144,886	601,816																
																	H29	34,454	0	21,139	13,315																
																	H30	0	0	11,422	▲ 11,422																
																	R1	0	0	6,880	▲ 6,880																
																	R2	0	0	6,065	▲ 6,065																
																	R3	0	0	0	0																
																	R4	0	0	0	0																
															4,040,619	合計		3,084,721	702	3,027,332	58,091																

(様式2B)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	H27～H28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工														
														H24	0			0															
														H25	0			0															
														H26	0			0															
														H27	4,018		4,018	0															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														R1				0															
														R2				0															
														R3				0															
														R4				0															
														累計	4,018	0	4,018	0															
														市町村交付分													各年度別合計	H23	0	0	0	0	
																												H24	0	0	0	0	
																												H25	0	0	0	0	
																												H26	0	0	0	0	
																												H27	0	0	0	0	
																												H28	0	0	0	0	
																												H29	0	0	0	0	
														H30	0	0	0	0															
														R1	0	0	0	0															
														R2	0	0	0	0															
														R3	0	0	0	0															
														R4	0	0	0	0															
0													市町村交付分 計	0	0	0	0																
都道府県交付分													各年度別合計	H23	0	0	0	0															
														H24	0	0	0	0															
														H25	0	0	0	0															
														H26	0	0	0	0															
														H27	4,018	0	4,018	0															
														H28	0	0	0	0															
														H29	0	0	0	0															
														H30	0	0	0	0															
														R1	0	0	0	0															
														R2	0	0	0	0															
														R3	0	0	0	0															
														R4	0	0	0	0															
5,358													都道府県交付分 計	4,018	0	4,018	0																
市町村都道府県計													各年度別合計	H23	0	0	0	0															
														H24	0	0	0	0															
														H25	0	0	0	0															
														H26	0	0	0	0															
														H27	4,018	0	4,018	0															
														H28	0	0	0	0															
														H29	0	0	0	0															
														H30	0	0	0	0															
														R1	0	0	0	0															
														R2	0	0	0	0															
														R3	0	0	0	0															
														R4	0	0	0	0															
5,358													合計	4,018	0	4,018	0																

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1		新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	854,373	H24 ~ H27	H23	0			0	製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。 一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月) H26プログラム作成(平成26年12月) H27プログラム作成(平成27年12月)
															H24	471,750		446,322	25,428	
															H25	171,000		137,671	33,329	
															H26	0		40,612	▲ 40,612	
															H27	0		16,174	▲ 16,174	
															H28		▲ 1,970		▲ 1,970	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	642,750	▲ 1,970	640,779	1	
															3	◆C	-	7	-	
H24	100,000		91,518	8,482																
H25	0		7,956	▲ 7,956																
H26	0		66	▲ 66																
H27	0			0																
H28		▲ 460		▲ 460																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	100,000	▲ 460	99,540	0																
36	C	-	1	-	1		林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	58,981	H24 ~ H24						H23
															H24	44,250		44,235	15	
															H25	0			0	
															H26	0			0	
															H27	0			0	
															H28		▲ 14		▲ 14	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	44,250	▲ 14	44,235	1	

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	C	-	2	-	1	菌床しいたけ 生産施設等整 備事業	日頃市	市	市農業協	直接	完了	210,242	H24 ~ H26	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。 平成25年3月、完成(50坪×6棟)。 平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。 平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更 交付決定。 平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成 (645.33㎡×1棟)
														H24	82,500		74,938	7,562	
														H25	68,750		68,750	0	
														H26	0		▲ 105	105	
														H27	0			0	
														H28		▲ 7,667		▲ 7,667	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	151,250	▲ 7,667	143,583	0															
38	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業 (水産流通加 工施設整備支 援)	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	間団体	直接	完了	7,967,512	H24 ~ H28	H23	0			0	事業完了(認定30事業中、27事業完了、3事業廃止) 事業完了(認定13事業中2事業完了、1事業廃止) 認定3事業中、2事業完了、1事業28年度へ事故繰越
														H24	4,035,625		4,030,189	5,436	
														H25	1,354,375		1,336,130	18,245	
														H26	65,039		53,413	11,626	
														H27	0		▲ 133,421	133,421	
														H28		0	20,628	▲ 20,628	
														H29		▲ 33,360	0	▲ 33,360	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	5,455,039	▲ 33,360	5,306,939	114,740															
39	◆ C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業 (設備等支援)	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	間団体	直接	完了	545,063	H24 ~ H27	H23	0			0	事業完了(認定17事業中、16事業完了、1事業廃止) 事業完了(認定10事業中8事業完了、2事業廃止) 事業完了(認定13事業全て完了)
														H24	120,000		109,485	10,515	
														H25	120,000		74,947	45,053	
														H26	0		42,032	▲ 42,032	
														H27	0		▲ 30,414	30,414	
														H28		▲ 43,949		▲ 43,949	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	240,000	▲ 43,949	196,050	1															

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	完了	700,000	H24 ~ R2	H23	0			0	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。 H25年工事発注は10件。 H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。 H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。 H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。 H29工事発注は1件。 H30工事発注は1件 R1工事発注は1件 R2工事発注は1件。
														H24	525,000		49,148	475,852	
														H25	0		96,503	▲ 96,503	
														H26	0		213,046	▲ 213,046	
														H27	0		86,292	▲ 86,292	
														H28			35,799	▲ 35,799	
														H29			4,860	▲ 4,860	
														H30			7,290	▲ 7,290	
														R1			2,898	▲ 2,898	
														R2			20,175	▲ 20,175	
														R3					
														R4					
														累計	525,000	0	516,011	8,989	
														46	C	-	1	-	
H24	232,500		15,500	217,000															
H25	589,000		775,000	▲ 186,000															
H26	544,050		410,750	133,300															
H27	115,475		178,250	▲ 62,775															
H28	45,725		64,092	▲ 18,367															
H29		▲ 21,157	23,250	▲ 44,407															
H30		▲ 32,316		▲ 32,316															
R1				0															
R2				0															
R3																			
R4																			
累計	1,526,750	▲ 53,473	1,466,842	6,435															
62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	H24 ~ H24						H23
														H24	22,500		3,150	19,350	
														H25	0		0	0	
														H26	0		18,850	▲ 18,850	
														H27	0		0	0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	22,500	0	22,000	500	

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
81	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	大船渡市	市	市	直接	完了	167,958	H24 ~ R2	H23	0			0	事業の進捗状況
															H24	4,800			4,800	
															H25	1,536			1,536	
															H26	75,200			75,200	
															H27	37,264			37,264	
															H28	32,757			32,757	
															H29			103,666	▲ 103,666	
															H30		▲ 17,191	0	▲ 17,191	
															R1			▲ 10,370	10,370	
															R2			▲ 3,747	3,747	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	151,557	▲ 17,191	89,549	44,817	
123	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	千歳、扇 洞他14漁 港	市	市	直接	完了	100,000	H25 ~ R2	H23	0			0	同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業にて実施完了。	
														H24	0			0		
														H25	75,000		0	75,000		
														H26	0		0	0		
														H27	0		0	0		
														H28	0		0	0		
														H29	0		0	0		
														H30	0		0	0		
														R1	0		0	0		
														R2	0		0	0		
														R3	0		0	0		
														R4	0		0	0		
														累計	75,000	0	0	75,000		
125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	H25 ~ H26	H23	0			0	他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。	
														H24	0			0		
														H25	1,500		0	1,500		
														H26	0			0		
														H27	0			0		
														H28	0			0		
														H29	0			0		
														H30	0			0		
														R1	0			0		
														R2	0			0		
														R3	0			0		
														R4	0			0		
														累計	1,500	0	0	1,500		

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
126	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 環境整備事 業)	鬼沢漁港 外3漁港	市	市	直接	完了	100,000	H25 ~ H29	H23	0			0	H26年2月、設計業務を発注 H26年12月、4漁港トイの内3漁港分を1件工事で発注。H27年1 長崎漁港トイを発注し、H29へ事故繰越し
														H24	0			0	
														H25	75,000	3,743	71,257		
														H26	0	30,615	▲ 30,615		
														H27	0		0		
														H28	0	25,973	▲ 25,973		
														H29	0	1	▲ 1		
														H30			0		
														R1			0		
														R2			0		
														R3			0		
														R4			0		
														累計	75,000	0	60,332	14,668	
														130	C	-	5	-	
H24	0			0															
H25	7,200	0	7,200																
H26	389,325	309,057	80,268																
H27	72,990	63,423	9,567																
H28	90,255	48,480	91,268	47,467															
H29	76,320	37,500	180,045	▲ 66,225															
H30		20,250	79,664	▲ 59,414															
R1			▲ 658	658															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	636,090	106,230	722,799	19,521															
131	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業	吉浜漁港	市	市	直接	完了	242,480	H25 ~ H27						H23
														H24	0			0	
														H25	186,000	1,378	184,622		
														H26	0	179,820	▲ 179,820		
														H27	0	662	▲ 662		
														H28			0		
														H29		▲ 4,140	▲ 4,140		
														H30			0		
														R1			0		
														R2			0		
														R3			0		
														R4			0		
														累計	186,000	▲ 4,140	181,860	0	

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7															
136	◆	C	-	7	-	1	-	2	大船渡市魚市場共用施設整備事業	大船渡	市	市	直接	完了	27,304	H26 ~ H27	H23	0			0	平成27年5月工事発注予定 H27年6月工事契約、10月完了。
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	21,843		0	21,843	
																	H27	0		21,843	▲ 21,843	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	21,843		0	21,843	
143	C	-	5	-	3			綾里地区漁業集落防災機能強化事業	綾里地区	市	市	直接	完了	245,041	H26 ~ R1	H23	0			0	平成28年3月一部工事契約。 H29年2月造成工事一部契約。H29年3月集落道工事契約。 H30年3月用地造成工事完了。H30.1集落道工事完了。 関係機関協議 綾里地区事業完了。	
																H24	0			0		
																H25	0			0		
																H26	30,750		0	30,750		
																H27	34,110		27,608	6,502		
																H28	116,399	5,580	107,676	14,303		
																H29			43,057	▲ 43,057		
																H30		▲ 3,059	0	▲ 3,059		
																R1			72	▲ 72		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	181,259	2,521	178,413	5,367		
167	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	大船渡市	県	県	直接	完了	27,930	H30 ~ R2	H23				0	関係機関協議 綾里地区事業完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		22,343	5,573	16,770	
																	R1			15,723	▲ 15,723	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	0	22,343	21,296	1,047	

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,858,925	0	4,796,687	62,238	
										H25	2,058,861	0	1,630,575	428,286	
										H26	582,157	0	655,510	▲ 73,353	
										H27	144,364	0	▲ 34,125	178,489	
										H28	239,411	0	245,545	▲ 6,134	
										H29	76,320	0	326,769	▲ 250,449	
										H30	0	0	79,664	▲ 79,664	
										R1	0	0	▲ 10,956	10,956	
										R2	0	0	▲ 3,747	3,747	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								11,633,139	市町村交付分 計		7,960,038	0	7,685,922	274,116	
										H23	0	0	0	0	
										H24	780,000	0	67,798	712,202	
										H25	590,500	0	871,503	▲ 281,003	
										H26	544,050	0	642,646	▲ 98,596	
										H27	115,475	0	264,542	▲ 149,067	
										H28	45,725	0	99,891	▲ 54,166	
										H29	0	▲ 21,157	28,110	▲ 49,267	
										H30	0	▲ 9,973	12,863	▲ 22,836	
										R1	0	0	18,621	▲ 18,621	
										R2	0	0	20,175	▲ 20,175	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								2,660,931	都道府県交付分 計		2,075,750	▲ 31,130	2,026,149	18,471	
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,638,925	0	4,864,485	774,440	
										H25	2,649,361	0	2,502,078	147,283	
										H26	1,126,207	0	1,298,156	▲ 171,949	
										H27	259,839	0	230,417	29,422	
										H28	285,136	0	345,436	▲ 60,300	
										H29	76,320	▲ 21,157	354,879	▲ 299,716	
										H30	0	▲ 9,973	92,527	▲ 102,500	
										R1	0	0	7,665	▲ 7,665	
										R2	0	0	16,428	▲ 16,428	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								14,294,070	合計		10,035,788	▲ 31,130	9,712,071	292,587	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	完了	139,987	H24 ~ H29	H23	0			0	平成24年6月、測量設計発注。 25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。 26年7月 用地買収、移転補償開始。 26年9月 工事開始。 27年5月 その1 工事完了 27年8月 工事発注(その2) 28年1月 工事発注(その3) 28年6月 その2工事完了 28年7月 その3工事完了 29年6月 函渠設計完了
														H24	11,600	6,084	5,516		
														H25	62,400	284	62,116		
														H26	64,000	45,371	18,629		
														H27	2,795	55,418	▲ 52,623		
														H28		1,619	▲ 1,619		
														H29		3,214	▲ 3,214		
														H30		▲ 28,805	▲ 28,805		
														R1			0		
														R2			0		
														R3			0		
														R4			0		
														累計	140,795	▲ 28,805	111,990	0	
														5	D	-	1	-	
H24	5,600	4,532	1,068																
H25	65,600	44,071	21,529																
H26	0	▲ 6,276	16,321	▲ 22,597															
H27	0		0																
H28			0																
H29		▲ 1	1																
H30			0																
R1			0																
R2			0																
R3			0																
R4			0																
累計	71,200	▲ 6,276	64,923	1															

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	1	-	3	道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	完了	258,160	H24 ~ H29	H23	0			0	平成24年7月、測量設計発注。 25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。 25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。 26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。 26年7月 用地買収開始。 26年9月 用地測量。 26年12月 工事発注(その1) 27年8月 工事発注その2。28年3月 完了。 27年8月用地買収開始 27年10月 その1工事完了。移転補償完了。 28年4月 物件移転補償開始 28年5月完了 28年8月 用地買収開始。29年3月 完了。 28年9月 工事発注(その3) 29年7月 その3工事完了
														H24	25,600		7,812	17,788	
														H25	57,120		13,850	43,270	
														H26	68,560		51,151	17,409	
														H27	34,320	36,000	72,986	▲ 2,666	
														H28		56,499	▲ 56,499		
														H29		4,229	▲ 4,229		
														H30		▲ 15,072	▲ 15,072		
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	185,600	20,928	206,527	1	
														7	D	-	4	-	
H24	221,392		146,464	74,928															
H25	0			0															
H26	0			0															
H27	0			0															
H28		▲ 74,974	▲ 74,974																
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	221,873	▲ 74,974	146,899	0															
8	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業(雇用促進住宅)	盛	市	市	直接	完了	32,491	H23 ~ H23						H23
														H24	0			0	
														H25	0			0	
														H26	0			0	
														H27	0			0	
														H28		▲ 1,644	▲ 1,644		
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	30,073	▲ 1,644	28,428	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	123,444	H24	~	H25	H23	0			0	平成24年9月、測量調査設計業務完了。
																H24	240,975		108,013	132,962	
																H25	0		0	0	
																H26	0			0	
																H27	0	▲ 78,250		▲ 78,250	
																H28		▲ 54,711		▲ 54,711	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	240,975	▲ 132,961	108,013	1	
																10	D	-	5	-	
H24	5,906		0	5,906																	
H25	12,250		14,720	▲ 2,470																	
H26	128,600		53,267	75,333																	
H27	153,797		146,266	7,531																	
H28	266,356		269,081	▲ 2,725																	
H29	349,758		382,116	▲ 32,358																	
H30	372,585	275,951	374,955	273,581																	
R1		244,994	334,006	▲ 89,012																	
R2			216,090	▲ 216,090																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	1,289,252	520,945	1,790,501	19,696																	
11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	267,151	H24	~	R2						H23
																H24	292		0	292	
																H25	2,706		2,568	138	
																H26	16,277		7,011	9,266	
																H27	23,357		20,185	3,172	
																H28	28,276		26,100	2,176	
																H29	41,918		40,421	1,497	
																H30	39,336	22,632	44,644	17,324	
																R1		25,565	31,036	▲ 5,471	
																R2			26,208	▲ 26,208	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	152,162	48,197	198,173	2,186	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	1	土地区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大船渡	市	市	直接	完了	478,945	H23	0			0	平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業 務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発 その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。		
													H24	491,250		401,146	90,104			
													H25	0	▲ 41,937	41,937				
													H26	0	▲ 132,041	▲ 132,041				
													H27	0		0				
													H28			0				
													H29			0				
													H30			0				
													R1			0				
													R2			0				
													R3			0				
													R4			0				
													累計	491,250	▲ 132,041	359,209	0			
13	D	-	20	-	1	大船渡地区都 市防災推進事 業(都市防災 総合推進事 業)	大船渡	市	市	直接	完了	21,525	H23	0			0	検証業務委託:平成24年9月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務:平成24年5月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務:平成25年4月発注。平成26年3月完了。		
													H24	10,500		8,426	2,074			
													H25	8,250		7,717	533			
													H26	0		0				
													H27	0		0				
													H28		▲ 2,606	1	▲ 2,607			
													H29			0				
													H30			0				
													R1			0				
													R2			0				
													R3			0				
													R4			0				
													累計	18,750	▲ 2,606	16,144	0			
14	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	末崎・綾 里・越喜 来・赤崎・ 大船渡	市	市	直接	完了	234,806	H23	0			0	平成24年4月、業務委託契約締結。 平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。		
													H24	357,637		155,055	202,582			
													H25	33,234		5,108	28,126			
													H26	0		0	0			
													H27	0	▲ 8,825	8,825				
													H28			10,379	▲ 10,379			
													H29			13,391	▲ 13,391			
													H30			995	▲ 995			
													R1		▲ 214,767		▲ 214,767			
													R2				0			
													R3				0			
													R4				0			
													累計	390,871	▲ 214,767	176,103	1			

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(小 細浦地区)	末崎	市	市	直接	完了	240,556	H24 ~ H30	H23	0		0	0	平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3月、移転先宅地造成工事発注済。平成25年12月宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買収開始。移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施
														H24	275,664		139,485	136,179	
														H25	0		12,162	▲ 12,162	
														H26	0		52,626	▲ 52,626	
														H27	0		9,760	▲ 9,760	
														H28	0		0	0	
														H29	0		0	0	
														H30		▲ 60,757	▲ 3,547	▲ 57,210	
														R1		▲ 4,420		▲ 4,420	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	275,664	▲ 65,177	210,486	1	
														16	D	-	23	-	
H24	388,071		82,245	305,826															
H25	0		150,465	▲ 150,465															
H26	0		57,415	▲ 57,415															
H27	0		16,802	▲ 16,802															
H28			195	▲ 195															
H29			3,874	▲ 3,874															
H30		▲ 15,394	▲ 29	▲ 15,365															
R1		▲ 902		▲ 902															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	388,071	▲ 16,296	310,967	60,808															
17	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(田 浜地区)	綾里	市	市	直接	完了	379,610	H24 ~ H30						H23
														H24	616,627		111,635	504,992	
														H25	0		114,613	▲ 114,613	
														H26	0		10,934	▲ 10,934	
														H27	0	▲ 225,692	▲ 7,819	▲ 217,873	
														H28		▲ 57,959	12,265	▲ 70,224	
														H29			2,202	▲ 2,202	
														H30			57	▲ 57	
														R1		▲ 817		▲ 817	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	616,627	▲ 284,468	243,887	88,272	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(崎 浜地区)	越喜来	市	市	直接	完了	806.947	H24	~	R1	H23	0			0	平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。
																H24	467,775		43,597	424,178	
																H25	302,452		473,649	▲ 171,197	平成26年2月、宅地造成工事発注済。
																H26	115,320		56,290	59,030	平成27年3月、移転跡地一部買取り実施
																H27	0		65,437	▲ 65,437	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28			46,742	▲ 46,742	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			11,265	▲ 11,265	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30	▲ 179,469	▲ 2,835	▲ 176,634	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																R1		0	0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	885,547	▲ 179,469	694,145	11,933	
																19	◆	D	-	1	-
H24	5,600		0	5,600																	
H25	0		0	0	平成26年8月頃を目途に発注予定。																
H26	0		5,421	▲ 5,421	平成27年2月、事業完了																
H27	0			0																	
H28		▲ 179		▲ 179																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3			0																		
R4			0																		
累計	5,600	▲ 179	5,421	0																	
20	◆	D	-	1	-	1	防災行政無線 整備事業	市	市	直接	完了	7,107	H23	~	H30						
																H24	8,800		0	8,800	
																H25	0		0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
																H26	0		0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
																H27	0		0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
																H28			0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
																H29			0	0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。
																H30			5,685	▲ 5,685	平成30年11月 業務発注。平成31年3月 業務完了
																R1		▲ 3,114		▲ 3,114	
																R2				0	
																R3			0		
																R4			0		
																累計	8,800	▲ 3,114	5,685	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	◆	D	-	3	-	1	-	1	市	市	直接	完了	4,250	H24	~	H24	H23	0		0	平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)	
																	H24	3,400		3,400		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28					
																	H29					
																	H30					
																	R1					
																	R2					
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	3,400	0	3,400		0
22	◆	D	-	4	-	1	-	1	市	市	直接	完了	34,511	H24	~	R1	H23	0		0	平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))	
																	H24	2,400		981		1,419
																	H25	0		0		0
																	H26	29,400				29,400
																	H27	0		1,136		▲ 1,136
																	H28		▲ 29,683	▲ 1		▲ 29,682
																	H29					0
																	H30					0
																	R1		25,492	25,492		0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	31,800	▲ 4,191	27,608		1
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	市	市	直接	完了	14,768	H23	~	H23	H23	12,496		11,814	平成24年3月、買取完了(20戸)。	
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 681			▲ 681
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	12,496	▲ 681	11,814		1

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	4	4		災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,621,249	H23 ~ H28	H23	58,931		0	58,931	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。 下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中 沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 上平、みどり町、関谷、沢田 関谷、下館下完成
													H24	1,207,500		414,913	792,587	
													H25	1,408,750		357,801	1,050,949	
													H26	7,121,318		2,482,069	4,639,249	
													H27	0		4,376,594	▲ 4,376,594	
													H28			1,662,218	▲ 1,662,218	
													H29		▲ 202,987		▲ 202,987	
													H30		▲ 299,917		▲ 299,917	
													R1				0	
													R2				0	
													R3					
													R4					
													累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595	0	
27	D	4	5		災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	H23 ~ H27	H23	131,818		3,282	128,536	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定) H26.10工事発注 55戸 平林 完了
													H24	1,006,250		0	1,006,250	
													H25	704,375		53,670	650,705	
													H26	0		39,899	▲ 39,899	
													H27	0		1,061,721	▲ 1,061,721	
													H28		▲ 683,864		▲ 683,864	
													H29				0	
													H30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3					
													R4					
													累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7	
28	D	4	6		災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	H24 ~ H26	H23	0		0	0	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。 H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中 完成
													H24	201,250		24,434	176,816	
													H25	402,500		54,342	348,158	
													H26	40,250		536,364	▲ 496,114	
													H27	0			0	
													H28		▲ 28,854		▲ 28,854	
													H29				0	
													H30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3					
													R4					
													累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	D	-	4	-	7	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	廃止	0	H24	~	H30	H23	0		0	0	
																H24	65,625		0	65,625	
																H25	0		0	0	応募なし
																H26	0		0	0	応募なし
																H27	0		0	0	応募なし
																H28	0		0	0	応募なし
																H29	0		0	0	応募なし
																H30	0		0	0	応募なし
																R1		▲ 65,625		▲ 65,625	
																R2				0	
																R3					
																R4					
																累計	65,625	▲ 65,625	0	0	
30	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	967,555	H24	~	R2	H23	0		0	0	
																H24	10,552		0	10,552	
																H25	113,732		0	113,732	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																H27	0		34,905	▲ 34,905	入居121戸分
																H28	70,172	210,111	167,308	112,975	入居219戸分
																H29		202,987	178,263	24,724	入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施
																H30			170,865	▲ 170,865	
																R1	123,881		176,661	▲ 52,780	
																R2	115,172		98,540	16,632	
																R3					
																R4					
																累計	433,509	413,098	826,542	20,065	
31	D	-	6	-	2	東日本大震災特別家賃低減事業	大船渡市	県	県	直接	完了	123,719	H24	~	R2	H23	0		0	0	
																H24	1,620		0	1,620	
																H25	17,460		0	17,460	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																H27	0		4,498	▲ 4,498	入居105戸分
																H28	1,697	31,688	19,074	14,291	入居186戸分
																H29		17,341	18,910	▲ 1,569	入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施
																H30		10,314	17,591	▲ 7,277	
																R1			18,777	▲ 18,777	
																R2	12,687		10,390	2,297	
																R3					
																R4					
																累計	33,464	59,323	89,240	3,547	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	◆	D	-	1	-	5	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	2,992	H24	~	H24	H23	0		0	24年9月概略設計発注、24年12月完了。
																			H24	31,200		2,394	28,806
																			H25	0			0
																			H26	0			0
																			H27	0			0
																			H28		▲ 28,806		▲ 28,806
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			R4				0
																			累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0
33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	H24	~	H26	H23	0		0	平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。
																			H24	112,000		5,292	106,708
																			H25	0			0
																			H26	0		9,529	▲ 9,529
																			H27	0			0
																			H28		▲ 97,179		▲ 97,179
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			R4				0
																			累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0
34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	55,000	H24	~	H28	H23	0		0	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中
																			H24	19,200	▲ 264	0	18,936
																			H25	46,464		0	46,464
																			H26	0		9,737	▲ 9,737
																			H27	0		24,831	▲ 24,831
																			H28			9,430	▲ 9,430
																			H29		▲ 17,341		▲ 17,341
																			H30		▲ 4,058		▲ 4,058
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			R4				0
																			累計	65,664	▲ 21,663	43,998	3

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	H24	~	H25	H23	0			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了。
																			H24	800	264	1,064	0	
																			H25	0		0	0	
																			H26	0		0	0	
																			H27	0		0	0	
																			H28	0		0	0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	800	264	1,064	0	
																			40	D	-	1	-	
H24	8,000		4,318	3,682																				
H25	24,000		15,807	8,193																				
H26	0	▲ 10,641	1,232	▲ 11,873																				
H27	0			0																				
H28				0																				
H29			1	▲ 1																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	32,000	▲ 10,641	21,358	1																				
41	D	-	21	-	1				公共下水道整備事業(盛川左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	完了	336,186	H24	~	H26						H23
																			H24	10,320		7,536	2,784	
																			H25	277,500		225,634	51,866	
																			H26	0		18,969	▲ 18,969	
																			H27	0			0	
																			H28		▲ 35,680		▲ 35,680	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	287,820	▲ 35,680	252,139	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	D	-	23	-	6		防災集団移転 促進事業(泊 地区)	市	市	直接	完了	253,277	H24	~	H30	H23	0			0	平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工 事発注済。 平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月~2月、一部移転跡地買取済。 移転跡地買取り、利子補給実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 R1 R2 R3 R4 累計
																H24	33,965	176,853	▲ 142,888		
																H25	237,836	21,227	216,609		
																H26	0	19,043	▲ 19,043		
																H27	0	469	▲ 469		
																H28	0	4,093	▲ 4,093		
																H29	0	▲ 43	43		
																H30	▲ 49,210	▲ 26	▲ 49,184		
																R1	▲ 974		▲ 974		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	271,801	▲ 50,184	221,616	1	
																43	◆	D	-	1	
H24	32,000	32,000	0																		
H25	32,000	32,000	0																		
H26	32,000	32,000	0																		
H27	0		0																		
H28	0		0																		
H29	0		0																		
H30	0		0																		
R1	0		0																		
R2	0		0																		
R3	0		0																		
R4	0		0																		
累計	96,000	0	96,000	0																	
44	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 敷地整備事業 (既存建物解 体)	市	市	直接	完了	6,720	H24	~	H24	H23	0		0	平成24年8月、解体完了。 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 累計	
																H24	5,544	5,376	168		
																H25	0		0		
																H26	0		0		
																H27	0		0		
																H28	0	▲ 168	▲ 168		
																H29	0		0		
																H30	0		0		
																R1	0		0		
																R2	0		0		
																R3	0		0		
R4	0		0																		
累計	5,544	▲ 168	5,376	0																	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	完了	1,043.820	H24	~	H29	H23	0			0	24年9月詳細設計発注、実施中。
																H24	24.750		24.750	0	
																H25	99.000		34.447	64.553	25年10月用地測量発注、実施中
																H26	305.250		13.135	292.115	26年9月用地補償開始、実施中
																H27	313.500		282.593	30.907	27年4月工事発注、実施中
																H28	69.672	79.982	493.037	▲ 343.383	27年度に引き続き工事実施中
																H29	2.475		13.188	▲ 10.713	完了
																H30		▲ 33.479		▲ 33.479	
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
																R4					
																累計	814.647	46.503	861.150	0	
																48	D	-	1	-	6
H24	24.750		7.425	17.325																	
H25	115.500		25.157	90.343	25年10月用地測量発注、実施中																
H26	148.500		10.938	137.562	26年9月用地補償開始、実施中																
H27	288.750		190.989	97.761	27年4月工事発注、実施中																
H28	54.219	89.293	451.921	▲ 308.409	27年度に引き続き工事実施中																
H29	2.475		15.330	▲ 12.855	完了																
H30		▲ 21.727		▲ 21.727																	
R1				0																	
R2				0																	
R3																					
R4																					
累計	634.194	67.566	701.760	0																	
49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	完了	5,474.000	H24	~	R3						
																H24	41.250		41.250	0	
																H25	156.750		6.004	150.746	H24から引き続き詳細設計を実施
																H26	717.750		24.200	693.550	H25年度から引き続き詳細設計を実施
																H27	247.500		46.287	201.213	H27用地測量実施中
																H28			639.723	▲ 639.723	H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。
																H29	930.301	356.699	437.099	849.901	28年度に引き続き工事実施中。
																H30		412.500	1,089.378	▲ 676.878	29年度に引き続き工事実施中。
																R1	781.436		1,214.936	▲ 433.500	30年度に引き続き工事実施中。
																R2	871.863		652.671	219.192	令和元年度に引き続き工事実施中。
																R3				0	完了
																R4				0	
																累計	3,746.850	769.199	4,151.548	364.501	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一) 基石 海岸線 末崎～基 石	県	県	直接	完了	3,351,046	H24	～	R3	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。			
																H24	41,250		41,250	0				
																H25	82,500		74,787	7,713	26年1月用地測量発注、実施中			
																H26	412,500		0	412,500	25年度に引き続き用地測量実施中			
																H27	495,000		15,912	479,088	27用地補償着手、実施中			
																H28	330,000		294,461	35,539	27年度に引続用地補償実施中。29年3月工事着手			
																H29			139,524	▲ 139,524	28年度に引き続き工事実施中。			
																H30		490,585	220,090	270,495	29年度に引き続き工事実施中。			
																R1	793,940	16,689	1,191,285	▲ 380,656	30年度に引き続き工事実施中。			
																R2	238,250	▲ 136,103	188,997	▲ 86,850	令和元年度に引き続き工事実施中。			
																R3				0	完了			
																R4				0				
																累計	2,393,440	371,171	2,166,306	598,305				
																51	★	F	-	2	-	1	-	1
H24	2,901,994		133,459	2,768,535																				
H25	787,111		2,526,418	▲ 1,739,307																				
H26	63,597		1,166,399	▲ 1,102,802																				
H27	1,621,526		▲ 12,870	1,634,396																				
H28	470,002		685,642	▲ 215,640																				
H29			165,986	▲ 165,986																				
H30			▲ 412,850	412,850																				
R1		▲ 37,795	87,625	▲ 125,420																				
R2		▲ 21,689	702,950	▲ 724,639																				
R3			▲ 75,899	75,899																				
R4				0																				
累計	5,844,230	▲ 59,484	4,966,860	817,886																				
63	D	-	1	-	11	道路新設事業 (小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	855,681	H24	～	H29									
																H24	24,000		22,663	1,337				
																H25	229,600		▲ 3,950	233,550	26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。			
																H26	160,000	167,855	72,945	254,910	26年4月 測量設計発注。			
																H27	0		323,928	▲ 323,928	27年4月移転補償開始			
																H28			211,349	▲ 211,349	28年4月 用地買収開始。29年2月 完了。			
																H29	172,756		57,610	115,146	29年10月 その2工事完了			
																H30		▲ 69,666		▲ 69,666				
																R1				0				
																R2				0				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	586,356	98,189	684,545	0				

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
64	D	-	1	-	12	道路改良事業 (田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	66,197	H24	~	H26	H23	0			0	平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開始。平成25年3月、用地買収開始。 25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移 転補償完了。26年5月工事完了予定。 26年4月 工事完了。
																H24	72,000		4,218	67,782	
																H25	0		48,073	▲ 48,073	
																H26	0	▲ 19,042	665	▲ 19,707	
																H27	0			0	
																H28	0			0	
																H29	0			0	
																H30	0			0	
																R1	0			0	
																R2	0			0	
																R3	0			0	
																R4	0			0	
																累計	72,000	▲ 19,042	52,956	2	
																65	D	-	1	-	
H24	20,000		8,719	11,281																	
H25	16,800		22,827	▲ 6,027																	
H26	0	▲ 5,254		▲ 5,254																	
H27	0			0																	
H28	0			0																	
H29	0			0																	
H30	0			0																	
R1	0			0																	
R2	0			0																	
R3	0			0																	
R4	0			0																	
累計	36,800	▲ 5,254	31,546	0																	
66	D	-	1	-	14	道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	129,822	H24	~	H27						H23
																H24	9,600		6,330	3,270	
																H25	167,200		89,188	78,012	
																H26	0	▲ 11,656	6,732	▲ 18,388	
																H27	0	▲ 36,000	1,607	▲ 37,607	
																H28	0	▲ 25,286		▲ 25,286	
																H29	0			0	
																H30	0			0	
																R1	0			0	
																R2	0			0	
R3	0			0																	
R4	0			0																	
累計	176,800	▲ 72,942	103,857	1																	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
67	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	123,596	H24	~	H25	H23	0			0	平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 (2棟7戸) 平成26年3月建築工事完了。
																H24	8,750		7,549	1,201	
																H25	118,912		104,245	14,667	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 15,867		▲ 15,867	
																H29			▲ 3,647	3,647	
																H30		▲ 3,648		▲ 3,648	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	127,662	▲ 19,515	108,147	0	
																68	D	-	4	-	
H24	17,500		461,711	▲ 444,211																	
H25	496,649		0	496,649																	
H26	0	▲ 1,608	▲ 35,370	33,762																	
H27	0	▲ 72,735		▲ 72,735																	
H28		▲ 13,464		▲ 13,464																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	514,149	▲ 87,807	426,341	1																	
69	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(上 山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	231,669	H24	~	H26						H23
																H24	13,125		230,314	▲ 217,189	
																H25	228,637		0	228,637	
																H26	0	▲ 27,603		27,603	
																H27	0			0	
																H28		▲ 39,051		▲ 39,051	
																H29			▲ 1	1	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	241,762	▲ 39,051	202,710	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	282,342	H24	~	H26	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U Rとの譲渡契約締結。(1棟11戸)
																H24	17,500		271,206	▲ 253,706	
																H25	228,637		0	228,637	
																H26	0	1,608	▲ 24,158	25,766	
																H27	0			0	
																H28		▲ 696		▲ 696	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	246,137	912	247,048	1	
71	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(宇 津野沢団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	447,710	H24	~	H26	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟20戸)
																H24	17,500		414,989	▲ 397,489	
																H25	438,725		0	438,725	
																H26	0		▲ 23,243	23,243	
																H27	0			0	
																H28		▲ 64,478		▲ 64,478	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	456,225	▲ 64,478	391,746	1	
72	D	-	4	-	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	46,728	H24	~	H28	H23	0			0	平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。
																H24	26,075		24,929	1,146	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0	17,935	378	17,557	
																H28			15,580	▲ 15,580	
																H29		▲ 3,123		▲ 3,123	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	26,075	14,812	40,887	0	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
73	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	27,353	H24	~	H24	H23	0			0	平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本 計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3 月完了。
																H24	20,522		20,514	8	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 7		▲ 7	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0		
																R4			0		
																累計	20,522	▲ 7	20,514	1	
																74	D	-	23	-	
H24	223,440		61,273	162,167																	
H25	762,724		586,427	176,297																	
H26	0		41,659	▲ 41,659																	
H27	0		91,555	▲ 91,555																	
H28			165,085	▲ 165,085																	
H29			19,378	▲ 19,378																	
H30		▲ 7,370	8,122	▲ 15,492																	
R1			0	0																	
R2				0																	
R3			0																		
R4			0																		
累計	986,164	▲ 7,370	973,499	5,295																	
75	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	484,019	H24	~	H30						H23
																H24	88,697		66,691	22,006	
																H25	443,156		272,374	170,782	
																H26	0		61,644	▲ 61,644	
																H27	0		▲ 4,842	4,842	
																H28			30,699	▲ 30,699	
																H29		▲ 4,034		4,034	
																H30		▲ 102,821	983	▲ 103,804	
																R1		▲ 5,516		▲ 5,516	
																R2				0	
																R3			0		
																R4			0		
																累計	531,853	▲ 108,337	423,515	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
76	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	越喜来地 区	市	市	直接	完了	299,459	H24	~	H30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、移転先用地買収済。 平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施					
																H24	43,929		18,783	25,146						
																H25	313,573		22,674	290,899						
																H26	0		136,294	▲ 136,294						
																H27	0		64,635	▲ 64,635						
																H28			18,621	▲ 18,621						
																H29			1,164	▲ 1,164						
																H30		▲ 94,458	▲ 144	▲ 94,314						
																R1		▲ 1,017		▲ 1,017						
																R2				0						
																R3				0						
																R4				0						
																累計			357,502	▲ 95,475		262,027	0			
																77	D	-	23	-		10	防災集団移転 促進事業(浦 浜南地区)	越喜来地 区	市	市
H24	42,735		23,977	18,758																						
H25	290,333		163,072	127,261																						
H26	0		59,392	▲ 59,392																						
H27	0		27,173	▲ 27,173																						
H28			8,685	▲ 8,685																						
H29			24,583	▲ 24,583																						
H30		▲ 13,150	733	▲ 13,883																						
R1				0																						
R2			3,998	▲ 3,998																						
R3				0																						
R4				0																						
累計			333,068	▲ 13,150	311,613	8,305																				
80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000						H24					
																H24	1,200		247	953						
																H25	1,200		218	982						
																H26	0		1,935	▲ 1,935						
																H27	0		0	0						
																H28				0						
																H29				0						
																H30				0						
																R1				0						
																R2				0						
																R3				0						
																R4				0						
																累計			2,400	0		2,400	0			

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
82	D	-	1	-	15	道路新設事業 (泊里地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	109,621	H24	~	H27	H23	0			0	25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。 26年5月 用地買収完了。 27年9月 工事完了。
																H24	44,160		0	44,160	
																H25	81,760		12,811	68,949	
																H26	0		69,465	▲ 69,465	
																H27	0		5,420	▲ 5,420	
																H28		▲ 38,223		▲ 38,223	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	125,920	▲ 38,223	87,696	1	
																83	D	-	1	-	
H24	35,120		0	35,120																	
H25	44,160			44,160																	
H26	0	▲ 79,280		▲ 79,280																	
H27	0			0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3			0	0																	
R4			0	0																	
累計	79,280	▲ 79,280	0	0																	
84	D	-	1	-	17	道路新設・改良事業 (中赤崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	1,084,605	H24	~	R4						H23
																H24	30,800		0	30,800	
																H25	239,120		39,831	199,289	
																H26	0		86,619	▲ 86,619	
																H27	0		242,768	▲ 242,768	
																H28	20,043	358,053	8,928	369,168	
																H29		59,377	▲ 10,076	69,453	
																H30	160,289		0	160,289	
																R1			268,000	▲ 268,000	
																R2			231,612	▲ 231,612	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	450,252	417,430	867,682	0	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
85	D	-	1	18	道路新設・改良事業(蛸ノ浦地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	70,723	H24	~	H27	H23	0		0	0	25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 27年10月 工事完了。
															H24	4,880		0	4,880	
															H25	18,800		5,200	13,600	
															H26	45,600		49,114	▲ 3,514	
															H27	0		2,265	▲ 2,265	
															H28		▲ 12,701	0	▲ 12,701	
															H29			▲ 1	1	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	69,280	▲ 12,701	56,578	1	
															86	D	-	1	19	
H24	0		0	0																
H25	7,920		0	7,920																
H26	0	▲ 7,920	0	▲ 7,920																
H27	0			0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	7,920	▲ 7,920	0	0																
87	D	-	1	20	道路新設事業(大船渡地区②)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H27	H23	0		0	0	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。
															H24	0		0	0	
															H25	108,800		0	108,800	
															H26	0	▲ 108,800		▲ 108,800	
															H27	0			0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	108,800	▲ 108,800	0	0																

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	D	-	1	-	21	道路新設・改良事業(永浜地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	231,474	H24	~	H28	H23	0			0	25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。3月 完了。 27年4月 移転補償開始。8月 完了。 28年11月 新設工事完了
																H24	6,880		0	6,880	
																H25	38,400		25,597	12,803	
																H26	84,720	81,014	157,186	8,548	
																H27	0		▲ 1,481	1,481	
																H28			3,877	▲ 3,877	
																H29		▲ 25,835		▲ 25,835	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	130,000	55,179	185,179	0	
																89	D	-	1	-	
H24	35,840		0	35,840																	
H25	50,880		10,566	40,314																	
H26	41,120		76,217	▲ 35,097																	
H27	163,440	4,146	159,294	4,146																	
H28	191,779		75,352	116,427																	
H29			201,549	▲ 201,549																	
H30		5,424		▲ 5,424																	
R1		▲ 109,805		▲ 109,805																	
R2				0																	
R3			0	0																	
R4			0	0																	
累計	483,059	▲ 109,805	373,254	0																	
90	D	-	1	-	23	道路新設事業(峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	170,883	H24	~	H28						H23
																H24	14,400		0	14,400	
																H25	73,360		8,265	65,095	
																H26	77,600		78,829	▲ 1,229	
																H27	0		27,284	▲ 27,284	
																H28			22,328	▲ 22,328	
																H29		▲ 28,653		▲ 28,653	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	165,360	▲ 28,653	136,706	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
91	D	-	1	-	24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区	市	市	直接	完了	843,210	H25 ~ H30	H23	0			0	25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。 26年4月 委託測量完了。 27年6月 測量設計発注。9月 完了。 28年9月 工事発注(その2) 29年10月 用地買収完了 30年5月 その3工事完了
														H24	0			0	
														H25	324,240		16,588	307,652	
														H26	0		▲ 1,642	1,642	
														H27	0		▲ 141,565	▲ 141,565	
														H28	156,320	89,026	252,338	▲ 6,992	
														H29	174,605		264,911	▲ 90,306	
														H30			▲ 3,432	3,432	
														R1		▲ 69,624		▲ 69,624	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	655,165	19,402	670,328	4,239	
														92	D	-	2	-	
H24	0			0															
H25	160,000		11,200	148,800															
H26	2,116,000		1,174,880	941,120															
H27	357,160		1,110,126	▲ 752,966															
H28	562,840		1,018,527	▲ 455,687															
H29	946,044		778,131	167,913															
H30	352,355		329,694	22,661															
R1		▲ 40,941		40,941															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	4,494,399	0	4,381,617	112,782															
93	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(泊 里団地)	末崎町	市	市	直接	完了	204,553	H24 ~ H27						H23
														H24	23,275		0	23,275	
														H25	47,862		3,528	44,334	
														H26	126,437		194,046	▲ 67,609	
														H27	0		▲ 17,575	17,575	
														H28		▲ 17,574		▲ 17,574	
														H29			▲ 1,015	1,015	
														H30		▲ 1,016		▲ 1,016	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	197,574	▲ 18,590	178,984	0	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
94	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	965,358	H24 ~ H28	H23	0			0	災害危険区域指定調整中。 山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲 渡契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計
														H24	6,737			6,737	
														H25	248,062			248,062	
														H26	824,250		909,420	▲ 85,170	
														H27	0		▲ 58,946	58,946	
														H28		▲ 136,465	▲ 3,575	▲ 132,890	
														H29		▲ 95,685	▲ 2,211	▲ 93,474	
														H30		▲ 2,210		▲ 2,210	
														R1			▲ 12,853	12,853	
														R2			▲ 5	5	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,079,049	▲ 234,360	831,830	12,859	
95	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(崎 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	405,429	H24 ~ H27	H23	0			0	平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。 平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。 27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。
														H24	13,912			13,912	
														H25	53,637			53,637	
														H26	208,950		276,499	▲ 67,549	
														H27	0	78,250	78,250	0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1			▲ 40,725	40,725	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	276,499	78,250	314,024	40,725	
96	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(蛸 ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	476,168	H25 ~ H27	H23	0			0	平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。ま た、平成25年8月URとの譲渡契約締結。
														H24	0			0	
														H25	105,875		414,969	▲ 309,094	
														H26	438,550		4,254	434,296	
														H27	0		202	▲ 202	
														H28		▲ 125,000		▲ 125,000	
														H29			▲ 2,778	2,778	
														H30		▲ 2,777		▲ 2,777	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	544,425	▲ 127,777	416,647	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
97	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	944,875	H25	~	H27	H23	0			0	平成26年3月、測量調査設計業務完了。 所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約締結。
																H24	0			0	
																H25	139,037		7,958	131,079	
																H26	640,237		771,316	▲ 131,079	
																H27	0	54,800	53,829	971	
																H28		▲ 971		▲ 971	
																H29			▲ 6,339	6,339	
																H30		▲ 6,338		▲ 6,338	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計					
98	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(大 船渡地区)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	5,671,468	H24	~	H29	H23	0		0	平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。 平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成 25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物 平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2 月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月 契約開始、平成26年12月取得完了。)	
																H24	70,839		21,262		49,577
																H25	1,103,197		875,114		228,083
																H26	1,933,125		1,884,083		49,042
																H27	97,500		200,654		▲ 103,154
																H28	509,626		699,732		▲ 190,106
																H29	614,410		572,753		41,657
																H30		▲ 75,098			▲ 75,098
																R1					0
																R2					0
																R3			0		0
																R4			0		0
																累計					
99	D	-	17	-	2	被災市街地復 興土地区画整 理事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	9,818,604	H25	~	R1	H23	0		0	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 令和元年9月、事業完了。	
																H24	0				0
																H25	150,000		150,000		0
																H26	458,250	137,625	314,031		281,844
																H27	1,500,000	45,069	2,009,334		▲ 464,265
																H28	2,019,505		1,999,203		20,302
																H29	949,847		708,035		241,812
																H30	2,103,655		2,101,638		2,017
																R1			▲ 57,174		57,174
																R2					0
																R3					0
																R4					0
																累計					

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
100	D	-	17	3	被災市街地復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	大船渡地区	市	市	直接	完了	296,762	H24	~	H24	H23	0			0	平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。
															H24	265,725		222,571	43,154	
															H25	0		0	0	
															H26	0	▲ 5,584		▲ 5,584	
															H27	0	▲ 37,569		▲ 37,569	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	265,725	▲ 43,153	222,571	1	
															101	D	-	21	2	
H24	0			0																
H25	6,000		4,095	1,905																
H26	0			0																
H27	0			0																
H28		▲ 1,905		▲ 1,905																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	6,000	▲ 1,905	4,095	0																
102	D	-	22	1	都市公園事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	H25	~	H30						H23
															H24	0			0	
															H25	7,500		0	7,500	
															H26	0			0	
															H27	0	▲ 7,500		▲ 7,500	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	7,500	▲ 7,500	0	0	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
103	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(峰 岸地区)	末崎	市	市	直接	完了	594,712	H24	~	H30	H23	0			0	平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。
																H24	113,281		32,093	81,188	
																H25	105,437		330,616	▲ 225,179	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
																H26	190,303		0	190,303	
																H27	0	136,253	53,660	82,593	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28			80,589	▲ 80,589	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			16,289	▲ 16,289	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30		▲ 24,903	4,884	▲ 29,787	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	409,021	111,350	518,131	2,240	
																104	D	-	23	-	12
H24	0		32,131	▲ 32,131																	
H25	285,320		215,165	70,155	平成25年12月、宅地造成工事発注済。																
H26	108,392		5,496	102,896	平成27年1月、宅地造成工事完了																
H27	0		44,702	▲ 44,702	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H28			15,527	▲ 15,527	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H29			34,375	▲ 34,375	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H30		▲ 121	6,360	▲ 6,481	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	393,712	▲ 121	353,756	39,835																	
105	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(神 坂地区)	末崎	市	市	直接	完了	357,437	H24	~	R1						
																H24	55,140		24,750	30,390	
																H25	199,657		204,139	▲ 4,482	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
																H26	0		3,199	▲ 3,199	平成27年3月、宅地造成工事完了
																H27	0		16,305	▲ 16,305	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28		57,959	36,189	21,770	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			4,974	▲ 4,974	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30			0	0	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																R1			0	0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	254,797	57,959	289,556	23,200	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
106	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	完了	392,737	H24	~	H30	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																H24	11,602	29,255	▲ 17,653		
																H25	74,165	194,022	▲ 119,857	平成26年3月、宅地造成工事発注済。	
																H26	257,876	27,380	230,496	平成26年11月、宅地造成工事一部完了	
																H27	0	44,392	▲ 44,392	平成27年4月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H28		11,819	▲ 11,819	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																H29		0	0	移転跡地買取り継続実施	
																H30		0	0	移転跡地買取り継続実施	
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	343,643	0	306,868	36,775	
																107	D	-	23	-	15
H24	0	25,289	▲ 25,289																		
H25	387,633	26,532	361,101	平成26年3月、移転先用地買取消済。																	
H26	0	153,505	▲ 153,505	平成26年6月、宅地造成工事発注																	
H27	0	88,929	▲ 88,929	平成27年7月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施																	
H28		76,450	▲ 76,450	移転跡地買取り、利子補給継続実施																	
H29		22,938	12,076	10,862	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H30			17,701	▲ 17,701	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
R4			0																		
累計	387,633	22,938	400,482	10,089																	
108	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	完了	270,248	H24	~	H30						
																H24	12,325	18,876	▲ 6,551		
																H25	140,585	134,665	5,920	平成25年11月、宅地造成工事発注済。	
																H26	83,556	51,614	31,942	平成26年5月、宅地造成工事完了	
																H27	0	▲ 49,588	49,588		
																H28		148	▲ 148	利子補給継続実施	
																H29		371	▲ 371	利子補給継続実施	
																H30		105	▲ 105	利子補給継続実施	
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	236,466	0	156,191	80,275	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
109	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	完了	5,062.670	H24	~	R2	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。
																H24	60,252		20,930	39,322	
																H25	2,053,611		88,313	1,965,298	平成26年3月、移転先用地一部買収。
																H26	2,018,244		694,031	1,324,213	平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済
																H27	0		559,714	▲ 559,714	平成27年3月、平成28年3月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28		297,727	1,736,890	▲ 1,439,163	平成28年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			860,160	▲ 860,160	平成29年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30			222,894	▲ 222,894	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																R1			89,308	▲ 89,308	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																R2			6,698	▲ 6,698	移転跡地買取り
																R3				0	
																R4				0	
																累計	4,132,107	297,727	4,278,938	150,896	
																110	D	-	23	-	18
H24	17,587		13,596	3,991																	
H25	471,169		83,060	388,109	平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。																
H26	475,168		31,795	443,373	平成26年12月、宅地造成工事発注																
H27	0		320,240	▲ 320,240	平成26年9月宅地造成1区画完成、移転跡地買取り継続実施																
H28		9,416	342,120	▲ 332,704	平成28年11月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H29			34,208	▲ 34,208	平成29年10月集会所新築工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H30			36,377	▲ 36,377	利子補給継続実施																
R1			▲ 3,812	3,812	空き宅地の有償譲渡																
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	963,924	9,416	857,584	115,756																	
111	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(清 水地区)	赤崎	市	市	直接	完了	363.284	H24	~	H30						
																H24	15,415		30,891	▲ 15,476	
																H25	249,583		204,396	45,187	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
																H26	52,874		59	52,815	平成26年9月、宅地造成工事完了
																H27	0		5,137	▲ 5,137	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28			4,106	▲ 4,106	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			0	0	移転跡地買取り継続実施
																H30			0	0	移転跡地買取り継続実施
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	317,872	0	244,589	73,283	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
112	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(蛸 ノ浦地区)	赤崎	市	市	直接	完了	572,068	H24	~	H30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。
																H24	10,745		36,431	▲ 25,686	
																H25	179,426		30,962	148,464	平成26年3月、移転先用地買収済。
																H26	310,387		196,201	114,186	平成26年6月、宅地造成工事発注済。
																H27	0	89,439	95,756	▲ 95,756	平成27年10月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28			30,947	▲ 30,947	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			18,911	▲ 18,911	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30			5,675	▲ 5,675	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	500,558	0	414,883	85,675	
																113	D	-	23	-	21
H24	0		4,605	▲ 4,605																	
H25	106,190		150,670	▲ 44,480	平成26年3月、宅地造成工事発注済。																
H26	131,460		45,931	85,529	平成26年12月、宅地造成工事完了																
H27	0	89,439	28,133	61,306	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H28			33,417	▲ 33,417	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H29			16,687	▲ 16,687	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
H30			0	0	移転跡地買取り、利子補給継続実施																
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	237,650	89,439	279,443	47,646																	
114	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(南 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	廃止	120,418	H25	~	H26						
																H24	0		0	0	
																H25	64,960		0	64,960	
																H26	40,405		0	40,405	
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	105,365	0	0	105,365	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
115	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	1,789.403	H24	~	R1	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成25年10月、詳細設計発注済。 造成用地取得完了 平成26年8月、12月宅地造成工事発注済 平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 利子補給継続実施			
																H24	0	16.305	▲ 16.305					
																H25	1,895.810	109.174	1,786.636					
																H26	0	230.131	▲ 230.131					
																H27	0	77.228	▲ 77.228					
																H28		▲ 307.143	161.356	▲ 468.499				
																H29		▲ 22.938	88.407	▲ 111.345				
																H30			40.108	▲ 40.108				
																R1			246	▲ 246				
																R2				0				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	1,895.810	▲ 330.081	722.955	842.774				
																116	◆	D	-	4		-	8	-
H24	0		0																					
H25	2,000	672	1,328																					
H26	0		0																					
H27	0		0																					
H28		▲ 1,328	▲ 1,328																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
R4			0																					
累計	2,000	▲ 1,328	672	0																				
117	◆	D	-	4	-	8	-	2	災害公営住宅 敷地整備事業	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	4,390						H25			
																H24	0		0					
																H25	4,624	3,512	1,112					
																H26	0		0					
																H27	0		0					
																H28		▲ 1,112	▲ 1,112					
																H29			0					
																H30			0					
																R1			0					
																R2			0					
																R3			0					
																R4			0					
																累計	4,624	▲ 1,112	3,512	0				

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
118	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	2,145	H23	0			0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年7月に完成・引き渡し
																H24	0			0	
																H25	5,200		0	5,200	
																H26	0		1,715	▲ 1,715	
																H27	0			0	
																H28		▲ 3,484		▲ 3,484	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0		
																R4			0		
																累計	5,200	▲ 3,484	1,715	1	
																119	◆	D	-	4	
H24	0			0																	
H25	2,800		0	2,800																	
H26	0		1,246	▲ 1,246																	
H27	0			0																	
H28		▲ 1,553		▲ 1,553																	
H29				0																	
H30				0																	
R1			▲ 185	185																	
R2				0																	
R3			0																		
R4			0																		
累計	2,800	▲ 1,553	1,061	186																	
120	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	1,564						H23
																H24	0			0	
																H25	2,800		0	2,800	
																H26	0		1,251	▲ 1,251	
																H27	0			0	
																H28		▲ 1,548		▲ 1,548	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0		
																R4			0		
																累計	2,800	▲ 1,548	1,251	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
121	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (宇津野沢 団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	4,011	H25	~	H26	H23	0			0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年6月に完成・引き渡し
																			H24	0			0	
																			H25	4,600		0	4,600	
																			H26	0		3,209	▲ 3,209	
																			H27	0			0	
																			H28		▲ 1,391		▲ 1,391	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	4,600	▲ 1,391	3,209	0	
122	◆	D	-	23	-	23	-	1	上水道送配水 施設整備事業 (大船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	7,472	H25	~	H27	H23	0			0	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。 26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成予定。
																			H24	0			0	
																			H25	14,400		0	14,400	
																			H26			5,902	▲ 5,902	
																			H27	0		75	▲ 75	
																			H28		▲ 8,422		▲ 8,422	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	14,400	▲ 8,422	5,977	1	
124	D	-	1	-	25			まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	完了	8,753,000	H24	~	R4	H23	0			0	25年3月詳細設計発注、実施中。	
																		H24	82,500		82,500	0		
																		H25	82,500		104,103	▲ 21,603		
																		H26	666,600		58,700	607,900		
																		H27	825,000		585,891	239,109		
																		H28	1,206,975	70,950	1,069,426	208,499		
																		H29	2,224,200		1,388,160	836,040		
																		H30		80,025	1,601,495	▲ 1,521,470		
																		R1	819,225		626,190	193,035		
																		R2	930,600	232,650	1,635,125	▲ 471,875		
																		R3				0		
																		R4				0		
																		累計	6,837,600	383,625	7,151,590	69,635		

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
127	D	-	13	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市内	市	市	直接	完了	399,245	H25	~	R2	H23	0			0	随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 R3年3月事業完了
																H24	0			0	
																H25	176,850		0	176,850	
																H26	353,700		0	353,700	
																H27	0		8,528	▲ 8,528	
																H28			16,290	▲ 16,290	
																H29			16,279	▲ 16,279	
																H30			16,511	▲ 16,511	
																R1		▲ 231,116	2,253	▲ 233,369	
																R2			▲ 9	9	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	530,550	▲ 231,116	59,852	239,582	
																128	D	-	21	-	
H24	0			0																	
H25	36,000		25,905	10,095																	
H26	0		▲ 1,687	1,687																	
H27	0			0																	
H28		▲ 11,781		▲ 11,781																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3			0	0																	
R4			0	0																	
累計	36,000	▲ 11,781	24,218	1																	
129	★	F	4	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	県	県	直接	完了	574,341	H25	~	R2						H23
																H24	0			0	
																H25	302,433		7,587	294,846	
																H26	0		133,752	▲ 133,752	
																H27	0		110,187	▲ 110,187	
																H28	102,908	54,129	113,666	43,371	
																H29			51,053	▲ 51,053	
																H30			4,830	▲ 4,830	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	405,341	54,129	421,075	38,395	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
132	D	-	4	-	19	災害公営住宅 整備事業(川 原地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	786,829	H25 ~ H27	H23	0			0	平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。
														H24	0			0	
														H25	64,312		698,885	▲ 634,573	
														H26	645,925		0	645,925	
														H27	0		▲ 6,807	6,807	
														H28		▲ 18,159	▲ 3,603	▲ 18,159	
														H29				3,603	
														H30		▲ 3,602		▲ 3,602	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	710,237	▲ 21,761	688,475	1	
133	◆	D	-	17	2	被災市街地復 興土地区画整 理(移転補償) 事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	510,562	H25 ~ H29	H23	0			0	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年1月工事(既設配水管切回し)発注、平成26年3月完 了。平成26年3月物件移転補償実施。
														H24	0			0	
														H25	217,040		179,735	37,305	
														H26	0		5,314	▲ 5,314	
														H27	193,544		161,549	31,995	
														H28			95,393	▲ 95,393	
														H29			▲ 33,542	33,542	
														H30		▲ 2,134		▲ 2,134	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	410,584	▲ 2,134	408,449	1	
134	◆	D	-	1	1	防犯灯整備事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 立根・日 頃市・綾 里・越喜 来・吉浜	市	市	直接	完了	1,500	H25 ~ H27	H23	0			0	平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。
														H24	0			0	
														H25	1,200		1,199	1	
														H26	0			0	
														H27	0			0	
														H28	0			0	
														H29	0			0	
														H30	0			0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,200	0	1,199	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
135	◆	D	-	17	-	2	-	2	被災市街地復興土地区画整理(内水排除)事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	2,502.520	H26	~	H30	H23	0		0	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	123.200	73.346	49.854	
																			H27	160.000	308.380	▲ 148.380	
																			H28	555.881	457.354	98.527	
																			H29	1,162.934	1,162.935	▲ 1	
																			H30		0	0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	2,002.015	0	2,002.015	
137	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・猪川・立根・綾里・越喜来	市	市	直接	完了	5,500	H26	~	H27	H23	0		0	平成27年1月業務発注。27年9月 工事完了。
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	16,722	4,400	12,322	
																			H27	0	0	0	
																			H28		▲ 12,322	▲ 12,322	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	16,722	▲ 12,322	4,400	
138	◆	D	-	4	-	4	-	4	上平地区災害公営住宅関連道路改良事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	50,902	H26	~	H27	H23	0		0	平成27年1月業務発注。27年9月 工事完了。
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	47,200	32,068	15,132	
																			H27	0	8,653	▲ 8,653	
																			H28		▲ 6,478	▲ 6,478	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	47,200	▲ 6,478	40,721	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
139	D	-	4	-	20	災害公営住宅 整備事業(区 画整理地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	1,829,267	H26	~	H28	H23	0			0	実施設計中
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	199,281		1,311,974	▲ 1,112,693	
																H27	1,112,693			1,112,693	
																H28		312,513	299,425	13,088	
																H29		▲ 13,087	▲ 10,791	▲ 2,296	
																H30		▲ 10,792		▲ 10,792	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	1,311,974	288,634	1,600,608	0	
144	◆	D	-	17	-	被災市街地復 興土地区画整 理効果促進 (換地設計、が れき撤去、下 水道整備)事 業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	4,437,261	H27	~	R1	H23	0			0	平成31年3月、下水道整備完了。換地設計、がれき撤去継続。 令和2年3月、事業完了。
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	908,000		908,000	0	
																H28	355,494		355,494	0	
																H29	1,337,968		1,293,061	44,907	
																H30	521,456	426,889	471,722	47,623	
																R1			286,741	▲ 286,741	
																R2				0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	3,122,918	426,889	3,315,018	234,789	
150	◆	D	-	17	-	大船渡駅周辺 地区区画整理 事業に伴う消 火栓設置事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,738	H27	~	H30	H23	0			0	消火栓17基設置 消火栓16基設置(11,317,320円) 消火栓2基設置(1,654,560円)
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	8,928		9,620	8,928	
																H28	5,184		9,054	▲ 4,436	
																H29	6,609			▲ 2,445	
																H30	1,468		1,323	145	
																R1				0	
																R2				0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	22,189	0	19,997	2,192	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
153	D	-	21	4	-	公共下水道 (蛸ノ浦地区 漁業集落排水 施設)接続事 業	赤崎地区	市	市	直接	完了	356,170	H27	~	R1	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	24,000		15,045	8,955	平成27年9月業務発注。28年3月完了。
																H28			0	0	
																H29	180,613		133,349	47,264	
																H30	62,514		102,972	▲ 40,458	平成30年11月工事発注。31年3月完了。
																R1			8,250	▲ 8,250	R01年1月工事発注。R01年3月完了。
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	267,127	0	259,616	7,511	
154	◆	D	-	4	-	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	6,481	H27	~	H28	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	1,785		5,356	▲ 3,571	
																H28	3,571		▲ 172	3,743	
																H29		▲ 172		▲ 172	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	5,356	▲ 172	5,184	0	
161	◆	D	-	17	-	地ノ森(新田) 地区内水排水 対策事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	423,858	H27	~	R2	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	36,093		15,898	20,195	28年1月測量設計発注 28年7月完了予定
																H28	120,280		117,141	3,139	28年9月測量設計調査業務完了
																H29	86,880		71,421	15,459	29年9月 設計修正完了
																H30	79,032		9,810	69,222	30年7月 その5工事完了
																R1			108,015	▲ 108,015	01年9月 詳細設計発注 01年11月完了 02年3月 その3工事契約(繰越)
																R2		16,800	12,668	4,132	03年2月 その7工事完了 03年3月 電柱移転完了
																R3			▲ 1,024	1,024	
																R4				0	
																累計	322,285	16,800	333,929	5,156	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
162	◆	D	-	23	-	8	-	1	市道開墾線道路改良事業	綾里地区	市	市	直接	完了	98,411	H28	~	H30	H23				0	28年7月 測量設計調査発注、29年3月完了 29年5月 用地調査完了 30年9月 工事完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	8,726		6,680	2,046	
																			H29		70,002	56,449	13,553	
																			H30			▲ 3,616	3,616	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	8,726	70,002	59,513	19,215	
																			164	◆	D	-	23	
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28	8,200		4,476	3,724																				
H29		37,176	39,041	▲ 1,865																				
H30			▲ 1	1																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	8,200	37,176	43,516	1,860																				
165		D	-	5	-	3		災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	盛・大船渡・赤崎・蛸ノ浦・猪川・日頃市・綾里・越喜来	市	市	直接	完了	292,677	H29	~	R2	H23						
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29	32,325		1,871	30,454		
																		H30	10,643	43,339	19,075	34,907		
																		R1		152,700	62,261	90,439		
																		R2		4,889	160,689	▲ 155,800		
																		R3				0		
																		R4				0		
																		累計	42,968	200,928	243,896	0		

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
168	D	-	1	-	26	道路新設・改 良事業(中赤 崎地区)(補助 率変更分)	赤崎地区	市	市	直接	完了	298,215	R1	~	R4	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1		231,116		231,116	
																R2			231,116	▲ 231,116	02年8月 改築に関する工事(その2)
																R3			▲ 18,489	18,489	
																R4				0	04年6月 工事完了
																累計	0	231,116	212,627	18,489	
																169	D	-	5	-	4
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2	35,900	163	36,063	0																	
R3																					
R4																					
累計	35,900	163	36,063	0																	
170	◆ D	-	23	-	17	永浜・山口地 区残土処分事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	525,000	R2	~	R2						
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2	420,000		419,999	1	完了
																R3					
																R4					
																累計	420,000	0	419,999	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	43,050	0	40,677	2,373	
										H24	7,625,200	0	3,751,268	3,873,932	
										H25	15,391,387	0	9,190,630	6,200,757	
										H26	12,727,286	0	10,784,804	1,942,482	
										H27	6,398,938	0	7,370,505	▲ 971,567	
										H28	5,282,083	0	9,530,603	▲ 4,248,520	
										H29	6,056,667	0	7,046,649	▲ 989,982	
										H30	3,703,333	0	3,401,967	301,366	
										R1	0	0	1,147,543	▲ 1,147,543	
										R2	0	0	1,592,015	▲ 1,592,015	
										R3	0	0	▲ 95,412	95,412	
										R4	0	0	0	0	
								70,223,195	市町村交付分 計		57,227,944	0	53,761,249	3,466,695	
										H23	190,749	0	3,282	187,467	
										H24	2,871,697	0	645,519	2,226,178	
										H25	3,533,164	0	718,116	2,815,048	
										H26	9,412,168	0	3,320,258	6,091,910	
										H27	2,169,750	0	6,734,408	▲ 4,564,658	
										H28	1,835,643	▲ 302,570	4,920,264	▲ 3,387,191	
										H29	3,159,451	356,699	2,241,527	1,274,623	
										H30	0	634,243	3,104,249	▲ 2,470,006	
										R1	2,518,482	▲ 48,936	3,227,849	▲ 758,303	
										R2	2,624,472	96,710	3,041,785	▲ 320,603	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								34,435,586	都道府県交付分 計		28,315,576	736,146	27,957,257	1,094,465	
										H23	233,799	0	43,959	189,840	
										H24	10,496,897	0	4,396,787	6,100,110	
										H25	18,924,551	0	9,908,746	9,015,805	
										H26	22,139,454	0	14,105,062	8,034,392	
										H27	8,568,688	0	14,104,913	▲ 5,536,225	
										H28	7,117,726	▲ 302,570	14,450,867	▲ 7,635,711	
										H29	9,216,118	356,699	9,288,176	284,641	
										H30	3,703,333	634,243	6,506,216	▲ 2,168,640	
										R1	2,518,482	▲ 48,936	4,375,392	▲ 1,905,846	
										R2	2,624,472	96,710	4,633,800	▲ 1,912,618	
										R3	0	0	▲ 95,412	95,412	
										R4	0	0	0	0	
								104,658,781	合計		85,543,520	736,146	81,718,506	4,561,160	

大船渡市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
24	E-1-1	浄化槽設置整備事業	大船渡、 末崎(小 細浦、門 之浜)、綾 里(田浜)	市	市	直接	完了	367,161	H24～R2	H23	0	0	0	0	浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。			
										H24	38,752	32,500	6,252	設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。				
										H25	45,187	43,559	1,628	設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。				
										H26	105,167	49,741	55,426	設置基数:163基(5人槽:77基、7人槽:80基、10人槽:6基)。				
										H27	0	46,126	▲ 46,126	設置基数:154基(5人槽:77基、7人槽:74基、10人槽:3基)。				
										H28	37,398	25,775	11,623	設置基数:86基(5人槽:40基、7人槽:46基)。				
										H29	48,865	7,314	41,551	設置基数:24基(5人槽:11基、7人槽:12基、10人槽:1基)。				
										H30	0	8,153	▲ 8,153	設置基数:24基(5人槽:10基、7人槽:13基、10人槽:1基)。				
										R1	0	3,041	▲ 3,041	設置基数:10基(5人槽:4基、7人槽:6基)。				
										R2	0	594	▲ 594	設置基数:2基(5人槽:1基、7人槽:1基)。				
										R3	0	0	0					
										R4	0	0	0					
										累計	275,369	0	216,803	58,566				
										市町村交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0	
										市町村交付分		各年度別合計	H24	38,752	32,500	6,252		
										市町村交付分		各年度別合計	H25	45,187	43,559	1,628		
										市町村交付分		各年度別合計	H26	105,167	49,741	55,426		
										市町村交付分		各年度別合計	H27	0	46,126	▲ 46,126		
										市町村交付分		各年度別合計	H28	37,398	25,775	11,623		
										市町村交付分		各年度別合計	H29	48,865	7,314	41,551		
市町村交付分		各年度別合計	H30	0	8,153	▲ 8,153												
市町村交付分		各年度別合計	R1	0	3,041	▲ 3,041												
市町村交付分		各年度別合計	R2	0	594	▲ 594												
市町村交付分		各年度別合計	R3	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計	R4	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計	計	275,369	0	216,803	58,566											
都道府県交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	H24	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	H25	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	H26	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	H27	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	H28	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	H29	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	H30	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	R1	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	R2	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	R3	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	R4	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計	計	0	0	0	0											
市町村都道府県計		各年度別合計	H23	0	0	0	0											
市町村都道府県計		各年度別合計	H24	38,752	32,500	6,252												
市町村都道府県計		各年度別合計	H25	45,187	43,559	1,628												
市町村都道府県計		各年度別合計	H26	105,167	49,741	55,426												
市町村都道府県計		各年度別合計	H27	0	46,126	▲ 46,126												
市町村都道府県計		各年度別合計	H28	37,398	25,775	11,623												
市町村都道府県計		各年度別合計	H29	48,865	7,314	41,551												
市町村都道府県計		各年度別合計	H30	0	8,153	▲ 8,153												
市町村都道府県計		各年度別合計	R1	0	3,041	▲ 3,041												
市町村都道府県計		各年度別合計	R2	0	594	▲ 594												
市町村都道府県計		各年度別合計	R3	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計	R4	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計	計	275,369	0	216,803	58,566											