

◆災害公営住宅整備状況◆

建築住宅課

東日本大震災津波からの復興に向け、災害公営住宅の整備が本格化しています。

今年1月には、木造の「野田村門前小路第2地区」、県営第1号の「釜石市平田地区」が新たに完成しました。また、完成・工事中の12地区に加え、年度内にはさらに5地区で発注を予定しており、年度末までに工事発注ベースで約1,000戸（累計）の進捗に達する見通しです。

被災者の一日も早い住宅確保のため、引き続き早期整備に向けて取り組んでいきます。



野田村門前小路第2地区（H26.1月完成）※野田村に引渡済

■現在の整備状況（H26.1月末現在）

○計画戸数

全体整備戸数	県整備戸数	市町村整備戸数
6,038戸	2,850戸	3,188戸

○全体の進捗状況（県整備分）

整備計画	地権者内諾済	設計発注済	工事発注済	完成
2,850戸	2,251戸	2,028戸	851戸	218戸

○工事の状況（県整備分）

【完成済の箇所】

市町村	地区名	構造	戸数	着工	完成
野田村	門前小路第1	木造2階建	8	H24.11.15	H25.3.25
	門前小路第2	木造平屋建	18	H25.4.19	H26.1.15
大槌町	吉里吉里	RC造5階建	34	H24.10.24	H25.8.19
釜石市	平田	RC造7階建	126	H24.9.13	H26.1.24
	野田	RC造5階建	32	H24.9.13	H25.10.17



釜石市野田地区（H25.10完成）
※釜石市に引渡済



山田町豊間根地区（H26.5完成予定）

【工事中の主な箇所】

市町村	地区名	構造	戸数	着工	完成予定
山田町	豊間根	鉄骨造3階建	72	H25.7.16	H26.5頃
大槌町	屋敷前	RC造5階建	151	H25.7.16	H27.3頃
大船渡市	下欠	RC造3階建	33	H25.10.26	H26.9頃
	上平	RC造7階建	65	H25.12.10	H27.5頃
	長谷堂	RC造3階建	53	H25.12.10	H27.3頃
陸前高田市	中田	RC造8階建	197	H25.10.26	H27.6頃
	柳沢前	RC造3階建	28	H25.10.26	H26.11頃



大船渡市綾里地区（H26.3着工予定）
※設計施工一括選定方式



陸前高田市中田地区（H25.10着工）



大船渡市上平地区（H25.12着工）