

◆災害公営住宅の整備が本格化しています◆

建築住宅課

東日本大震災津波からの復興に向けて、県による災害公営住宅の整備が本格化しています。

8月には、県が整備する災害公営住宅としては2番目となる「大槌町吉里吉里地区」が完成し、続いて9月には「釜石市野田地区」が完成を迎えます。また、7月には「山田町豊間根地区」、「大槌町屋敷前地区」等が新たに工事着手しました。

被災者の一日も早い住宅確保のため、今後も早期整備に向けて取り組んでいきます。

■これまでの経過

- 平成 23 年 3 月 東日本大震災津波発生
- 平成 23 年 3 月 応急仮設住宅着工
- 平成 23 年 8 月 応急仮設住宅全戸完成 (計 13,984 戸)
- 平成 23 年 10 月 岩手県住宅復興の基本方針策定
- 平成 24 年 2 月 災害公営住宅設計着手 (第1号)
- 平成 24 年 6 月 災害公営住宅着工式 (釜石市平田地区にて)
- 平成 24 年 9 月 災害公営住宅の整備に関する基本方針策定
- 平成 25 年 3 月 災害公営住宅完成 (第1号)



■現在の整備状況(H25.8月末現在)

○計画戸数

全体整備戸数	県整備戸数	市町村整備戸数
6,086 戸	2,905 戸	3,181 戸

○全体の進捗状況(県整備分)

整備計画	地権者内諾済	設計発注済	工事発注済	完成
2,905 戸	2,184 戸	1,659 戸	669 戸	42 戸

○工事の状況(県整備分)

【完成済の箇所】

市町村	地区名	構造	戸数	着工	完成
野田村	門前小路第1	木造2階建	8	H24.11.15	H25.3.25
大槌町	吉里吉里	RC造5階建	34	H24.10.24	H25.8.19

【工事中の主な箇所】

市町村	地区名	構造	戸数	着工	完成予定
釜石市	野田	RC造5階建	32	H24.9.13	H25.9
	平田	RC造7階建	126	H24.9.13	H25.12
野田村	門前小路第2	木造平屋建	18	H25.4.19	H25.12
山田町	豊間根	鉄骨造3階建	72	H25.7.16	H26.3
大槌町	屋敷前	RC造5階建	151	H25.7.16	H27夏頃



釜石市野田地区 (9月完成予定)



釜石市平田地区 (12月完成予定)



地鎮祭の様子 (7/26)



大槌町屋敷前地区 (7月工事着手)

※完成イメージ



山田町豊間根地区 (7月工事着手)

※完成イメージ