

# 復興実施計画における 主な取組の進捗状況



田老地区防災集団移転促進事業の住宅団地の整備状況（宮古市）

平成27年10月

岩手県

# - 目 次 -

## 第 1 章 データで見る復興の状況 5

- 1 「安全」の確保
- 2 「暮らし」の再建
- 3 「なりわい」の再生

## 第 2 章 分野別の取組状況 10

### 1 「安全」の確保

#### (1) 防災のまちづくり 10

- ① 生活空間の放射線量の測定 [原発放射線影響対策事業]
- ② 牧草地の除染 [原発放射線影響対策事業]
- ③ 県産食品の放射性物質濃度検査状況 [原発放射線影響対策事業]
- ④ まちづくり（面整備）事業の実施状況
- ⑤ 海岸保全施設の復旧・整備状況 [海岸保全施設整備事業]
- ⑥ まちづくり連携道路の整備箇所 [まちづくり連携道路整備事業]
- ⑦ 防災拠点等への再生可能エネルギーの導入 [防災拠点等再生可能エネルギー導入事業]

#### (2) 交通ネットワーク 15

- ① 三陸復興道路の整備状況 [三陸復興道路整備事業]
- ② 復興支援道路の整備状況 [復興支援道路整備事業（改築）]
- ③ 復興関連道路の整備状況 [関連道路整備事業（改築）]

### 2 「暮らし」の再建

#### (1) 生活・雇用 18

- ① 災害公営住宅の整備状況 [災害公営住宅等整備事業]
- ② 被災者の住宅再建の状況（試算）
- ③ 被災者生活再建支援制度
- ④ 被災者住宅再建支援制度
- ⑤（雇用者向け）雇用・就業の機会の創出 [緊急雇用創出事業（事業復興型雇用創出事業を除く）]
- ⑥（事業所向け）雇用・就業の機会の創出 [事業復興型雇用創出事業]

#### (2) 保健・医療・福祉 21

- ① 医療施設の復興状況 [被災地医療施設復興支援事業]
- ② 要援護高齢者への支援 [被災地要援護高齢者支援事業]
- ③ 高齢者の交流活動支援 [被災地高齢者ふれあい交流促進事業]
- ④ 健康相談等の促進 [被災者健康相談等支援事業]
- ⑤ こころのケアの推進 [こころのケアセンター等設置運営事業]
- ⑥ 子どものこころのケアの推進 [子どものこころのケアセンター運営事業]

(3) 教育・文化	23
① 学校施設の復旧状況	[学校施設災害復旧事業(私立学校含む)]
② 被災地学校等への教職員加配状況	[被災地学校等への教職員配置事業]
③ 文化芸術活動の再開支援	[郷土芸能復興支援事業]
④ 学びを通じた被災地コミュニティ再生支援	[放課後における児童生徒の居場所づくり事業]
⑤ スポーツ・レクリエーション環境の整備	[アスレティックトレーナー派遣事業]
(4) 地域コミュニティ	25
① 被災者の生活再建支援	[被災者の生活支援とセーフティネット対策事業(生活福祉資金貸付推進事業)]
② 企業等との情報共有、連携強化	[「いわて三陸復興のかけ橋」推進事業・首都圏との復興支援連携強化事業]
(5) 市町村行政機能	25
① 被災市町村への職員派遣	[被災市町村行政機能支援事業]

### 3 「なりわい」の再生


(1) 水産業・農林業	26
① 漁業・定置網等の一括整備	[共同利用漁船等復旧支援対策事業]
② 養殖施設等の一括整備	[水産業経営基盤復旧支援事業(養殖施設)]
③ 流通・加工関連施設(水産業共同利用施設)の復旧・整備状況	[水産業経営基盤復旧支援事業(共同利用施設)]
④ 漁港等の整備	[漁港災害復旧事業(漁港施設等本復旧)]
⑤ 沿岸部の農地復旧状況	
(2) 商工業	29
① 被災企業に対する再建支援(二重債務対策)	[岩手産業復興機構出資金事業]
② 被災企業に対する再建支援(貸付金)	[中小企業東日本大震災復興資金貸付金事業]
(3) 観光	30
① 三陸地域資源活用観光振興事業	
② いわて観光キャンペーン推進協議会負担金事業	
③ いわて台湾国際観光交流推進事業	

<b>参考1：主な事業の進捗状況一覧</b>	<b>32</b>
------------------------	-----------

<b>参考2：これまでの実績と今後の見通し</b>	<b>34</b>
---------------------------	-----------

## 公表の趣旨

- 迅速な復興を達成するためには、復興計画の実効性を高め、その着実な推進を図ることが必要です。そこで、県の復興計画の進行管理については、計画のマネジメントサイクルに基づき、施策や事業の実施状況や進捗状況を明らかにすることにより、重層的・多面的な進行管理を行い、次に実施する取組につなげていくこととしています（下図参照）。
- 本資料は、復旧・復興関連事業等のうち、第2期復興実施計画の主な事業を中心に、社会的関心の高いものや、一般的にわかりやすいものを選定し、その進捗状況等をわかりやすく毎月公表することを目的としています。












## 本資料の見方・構成等

- 第1章では、県の取組に加えて、国、市町村及び民間の取組などについて、代表的な指標をグラフ化し、復興の概況を掲載しています。
- 第2章では、県の主な復旧・復興関連事業を中心に最新の事業進捗状況を掲載しています。
- 本資料は原則として、第2期復興実施計画における目標値と実績で構成していますが、この方法による進行管理が事業の性質上馴染まない場合には、項目により掲載方法を変えています。その場合は各項目に個別に解説を記載しています。
- また、各事業等の進捗状況については、原則として、公表月の前月末時点で把握しているデータを基に作成しています。ただし、速報値のため、公表後の係数整理等で数値が変更となる場合があります。

# 第1章 データで見る復興の状況

県の実施に加え、国、市町村及び民間の実施を含めた復旧・復興の状況について、平成27年9月末現在、県で把握又は公表している代表的な指標等を、原則として通期(平成23年度～平成30年度)ベースでグラフ化しています。通期ベース以外で表示する場合は、個別に対象期間を記載しています。

## 1 「安全」の確保

事業名等		事業主体		復旧・復興の状況等	
1	災害廃棄物(がれき)緊急処理支援事業	県・市町村	災害廃棄物(がれき)処理量 実績 618.4万トン(118%) 推計 525.3万トン		
2	原発放射線影響対策事業	県・市町村・岩手県農業公社	牧草地の除染面積 実績 12,396ha(100%) 目標 12,396ha		
3	復興まちづくり(面整備)事業	市町村	<<都市再生区画整理事業>> ○地区数 工事中 18地区(100%) 完了 0地区(0%) 計画 18地区		
			○区画数 工事中 4,920区画(93%) 完了 366区画(7%) 計画 5,286区画		
			<<防災集団移転促進事業>> ○地区数 工事中 30地区(34%) 完了 56地区(64%) 計画 88地区		
			○区画数 工事中 1,197区画(51%) 完了 1,065区画(46%) 計画 2,329区画		
			<<津波復興拠点整備事業>> ○地区数 工事中 9地区(90%) 完了 0地区(0%) 計画 10地区		
			<<漁業集落防災機能強化事業>> ○地区数 工事中 16地区(39%) 完了 21地区(51%) 計画 41地区 <small>※計画41地区には、面整備を伴わない9地区を含む。</small>		
			○区画数 工事中 273区画(58%) 完了 195区画(42%) 計画 468区画		

事業名等		事業主体		復旧・復興の状況等	
4	海岸保全施設整備事業	復旧・整備箇所（県）		96%	
		工事中 78箇所（74%） 完了 23箇所（22%） 計画 105箇所			
		復旧・整備箇所（市町村）		90%	
	県・市町村	工事中 24箇所（83%） 完了 2箇所（7%） 計画 29箇所			
5	まちづくり連携道路整備事業	整備箇所		62%	
	県	工事中 19箇所（59%） 完了 1箇所（3%） 目標 32箇所			
6	防災拠点等再生可能 エネルギー導入事業	市町村等への補助施設数		98%	
	県・市町村等	実績 424施設（98%） 目標 431施設			
7	復興道路整備事業	《三陸沿岸道路》		100%	
		工事中 152km（71%） 供用中 61km（29%） 事業化延長 213km ※ 計画延長 213km			
		《東北横断自動車道釜石秋田線》		100%	
		工事中 26km（32%） 供用中 54km（68%） 事業化延長 80km ※ 計画延長 80km			
		《宮古盛岡横断道路》		100%	
	国・県	工事中 58km（88%） 供用中 8km（12%） 事業化延長 66km ※ 計画延長 100km			
8	復興支援道路整備事業（改築）	整備完了箇所		83%	
	県	工事中 17箇所（49%） 完了 12箇所（34%） 目標 35箇所			
9	復興関連道路整備事業（改築）	整備完了箇所		87%	
	県	工事中 9箇所（56%） 完了 5箇所（31%） 目標 16箇所			

## 2 「暮らし」の再建

事業名等		事業主体		復旧・復興の状況等	
1	災害公営住宅等整備事業	県・市町村	整備戸数 工事中 1,970戸(34%) 完成 2,216戸(38%) 計画 5,876戸		72%
2	被災者住宅再建支援事業	県・市町村	県内での持ち家による住宅再建に 対する補助金支給世帯数 実績 5,290世帯(56%) 目標 9,518世帯		56%
			応急仮設住宅等入居戸数 現在 10,729戸(61%) (-6,893戸) 最大 17,622戸 ※ 減少することが望ましいマイナス指標		61%
			応急仮設住宅等入居者数 現在 23,959人(55%) (-19,779人) 最大 43,738人 ※ 減少することが望ましいマイナス指標		55%
3	緊急雇用創出事業 (事業復興型雇用創出事業を除く)	県	新規雇用者数 実績 28,194人(97%) 目標 28,966人		97%
4	事業復興型雇用創出事業	県	雇用者数【第2期】 実績 4,270人(78%) 計画 5,500人		78%
5	被災地医療施設復興支援事業	県・市町村・民間医療機関	移転・新築医療施設数 実績 29施設(66%) 目標 44施設		66%
			仮設医療施設から 恒久的医療施設への移行 実績 20施設(63%) 目標 32施設		63%

事業名等		事業主体		復旧・復興の状況等	
6	学校施設災害復旧事業 —沿岸地区—	県・市町村・学校法人		学校施設の復旧状況 実績 76校(80%) 被災 95校	80%
7	被災地学校等への 教職員配置事業	県		教職員の加配人数【平成27年度】 実績 247人(104%) 目標 237人	104%
8	文化芸術活動再開支援事業	県・市町村		活動再開郷土芸能団体数 実績 62団体(60%) 目標 104団体	60%
9	被災者の生活支援と セーフティネット対策事業	県		生活支援相談員の配置人数 【平成27年度】 実績 179人(94%) 目標 190人	94%

### 3 「なりわい」の再生

事業名等		事業主体		復旧・復興の状況等	
1	共同利用漁船等 復旧支援対策事業	県・漁協等		補助事業による新規登録漁船数 実績 6,478隻(97%) 目標 6,693隻	97%
2	水産業経営基盤復旧支援事業 (養殖施設)	県・漁協等		整備施設数 実績 17,383台(99%) 目標 17,480台	99%



事業名等		事業主体		復旧・復興の状況等	
3	漁港災害復旧事業 (漁港施設等本復旧)		県	岸壁等の復旧延長 工事中 7.0km(24%) 完了 20.3km(69%) 計画 29.5km	93% 69% 24%
4	沿岸部の農地復旧関連事業		県	復旧農地面積 実績 471ha(92%) 計画 511ha	92%
5	岩手県産業復興機構 出資金事業		国・県・金融機関等	岩手県産業復興相談センターの 相談受付件数 実績 853企業(126%) 目標 675企業	126%
				二重債務対策支援件数 実績 175件(68%) 目標 259件	68%
6	中小企業東日本大震災 復興資金貸付金事業		県	貸付金額【平成27年度】 実績 133億円(44%) 計画 300億円	44%
7	○三陸地域資源活用 観光振興事業 ○いわて観光キャンペーン 推進協議会負担金事業		県・キャンペーン推進協議会	県内主要観光地(14箇所)における観光客 入込状況(4月~8月) 平成27年度 260.4万人回 (前年度比94%) 平成26年度 278.1万人回	94%
8	いわて台湾国際観光 交流推進事業		県・空港利用促進協議会	台湾からの県内延べ宿泊者数 平成26年 45,560人泊 (前年比141%) 平成25年 32,200人泊	141%

## 第2章 分野別の取組状況

### 1 「安全」の確保

#### (1) 防災のまちづくり

##### ① 生活空間の放射線量の測定 [原発放射線影響対策事業]

- 原子力発電所事故に伴い、県内主要 55 地点（庁舎、公園等）において、毎月、地表付近（1 m、50cm、5 cm）の空間放射線量をサーベイメーターにより測定しています。
- 放射性物質汚染対処特措法に基づき、国により汚染状況重点調査地域に指定されている一関市、奥州市及び平泉町の測定地点（29 地点）における平成 27 年 9 月の測定値の平均は、測定開始時点（平成 23 年 6 月）に比べ、概ね 32%まで低減しています。
- 全地点とも、国が目標とする毎時 0.23 マイクロシーベルト（ $\mu\text{Sv}$ ）を下回っています。

	平成 27 年度 測定予定件数	平成 27 年度 実績値	毎時 0.23 $\mu\text{Sv}$ を超 えた地点（国基準）
県内主要55地点における 空間放射線量の測定件数	660 件	330 件	0 件

(H27. 9. 30 現在)

##### ② 牧草地の除染 [原発放射線影響対策事業]

- 県産牛乳及び県産牛肉の安全性を確保するための、牧草地の除染が完了しました。

	目標値	実績値（累計）	進捗率
牧草地の除染面積	12, 396ha	12, 396ha	100%

(H27. 9. 30 現在)

※ 目標値は、国の暫定許容値（100Bq/kg）を超過した牧草地 15, 926ha と原乳対策として除染（50Bq/kg 超過 100Bq/kg 以下）する牧草地 231ha の合計から耕起不能箇所 3, 761ha を除いた面積。

##### ③ 県産食品の放射性物質濃度検査状況 [原発放射線影響対策事業]

- 県内で生産（収穫・漁獲）される農林水産物の主な品目について、主要産地市町村等を対象にモニタリングを実施しています。
- 流通食品についても、食品衛生法に基づき食品衛生監視員が収去検査を行っています。
- 検査の結果、国の基準値を超える放射性物質が検出された品目については、直ちに出荷団体等に対し出荷の自粛を要請しています。

	県産食品の 放射性物質濃度検査実績値	うち、基準値超過件数
平成 27 年度	13, 622 件	5 件
平成 26 年度	25, 533 件	12 件

(H27. 10. 13 現在)

#### ④ まちづくり（面整備）事業の実施状況

##### ア まちづくり事業の概要

沿岸12市町村では、復興交付金の配分を受けながら、まちづくり（面整備）の計画策定や事業の実施に取り組んでいます。

###### ➤ 「都市再生区画整理事業」

被災した市街地の復興を図るため、原位置での嵩上げ等による復興を基本としている地区や、移転の受け皿となる地区において、市街地としての公共施設や宅地を計画的かつ一体的に整備する事業です。

###### ➤ 「防災集団移転促進事業」

災害が発生した地域または災害危険区域のうち、住民の居住に相当でないと認められる区域内にある住居を安全な住宅団地等に集団的移転を行う事業です。

###### ➤ 「津波復興拠点整備事業」

被災した地域の復興を先導する拠点とするため、住宅、公益施設、業務施設等の機能を集約させ、津波に対し安全な市街地を整備する事業です。

###### ➤ 「漁業集落防災機能強化事業」

被災地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、被災地域の漁業集落において安全・安心な居住環境を確保するための地盤嵩上げ、生活基盤や防災安全施設の整備等を行う事業です。

#### 田老地区（宮古市） 防災集団移転促進事業の様子

- ※ 住宅団地戸数：全 161 戸
- ※ 工事期間：平成 25 年 7 月～平成 27 年 9 月



撮影：平成 27 年 9 月 28 日

#### 参考 復興交付金事業計画配分状況

（国費）

第1回 (H24.3)	第2回 (H24.5)	第3回 (H24.8)	第4回 (H24.11)	第5回 (H25.3)	第6回 (H25.6)	第7回 (H25.11)
798億円	799億円	486億円	1,953億円	405億円	184億円	250億円
第8回 (H26.3)	第9回 (H26.6)	第10回 (H26.11)	第11回 (H27.2)	第12回 (H27.6)		合計
488億円	114億円	693億円	418億円	146億円		6,733億円

（平成 27.9.30 現在）

#### 参考 岩手県に対する震災復興特別交付税の交付額

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計
986億円	902億円	488億円	558億円	611億円	3,545億円

（平成 27.9.30 現在）

## イ まちづくり（面整備）事業の実施状況

➢まちづくり面整備事業の予定 157 地区のうち、150 地区（約 96%）が着工、77 地区（約 49%）が完成しています。

➢区画ベースでは、8,083 区画のうち 8,016 区画（約 99%）が着工、1,626 区画（約 20%）が完成しています。

	都市再生区画 整理事業		防災集団移転 促進事業		津波復興拠点 整備事業		漁業集落防災 機能強化事業		合計	
	地区数	区画数	地区数	区画数	地区数	区画数	地区数	区画数	地区数	区画数
事業対象 (a)	7 市町村		7 市町村		6 市町		11 市町村		12 市町村	
	18	5,286	88	2,329	10		41	468	157	8,083
工事着手 (b)	18	5,286	86	2,262	9		37	468	150	8,016
工事完了	9		64		—		22		95	
全部完了 (c)	—	366	56	1,065	—		21	195	77	1,626
一部完了	9		8				1		18	
工事着手割合 (b/a)	100%	100%	98%	97%	90%		90%	100%	96%	99%
完了割合 (c/a)	0%	7%	64%	46%	0%		51%	42%	49%	20%
洋野町	—		—		—		八木			
久慈市	—		—		—		久慈湊・大崎、 <u>元木沢</u> 、 <u>玉の脇</u> 、 <u>久喜</u>			
野田村	<u>城内</u>		<u>城内</u> 、 <u>米田</u> ・ <u>南浜</u>		—		<u>下安家</u> 、 <u>中沢</u>			
普代村	—		—		—		<u>堀内</u> ・ <u>沢</u>			
田野畑村	—		—		—		<u>羅賀</u> 、 <u>島越</u>			
岩泉町	—		—		—		<u>小本</u>			
宮古市	<u>田老</u> 、 <u>鯉ヶ崎</u> ・ <u>光岸地</u>		<u>田老</u> 、 <u>崎山</u> 、 <u>高浜</u> ・ <u>金浜</u> 、 <u>法の脇</u> 、 <u>赤前</u>		中心市街地、 <u>津軽石</u>		<u>撰待</u> 、 <u>堀内</u> 、 <u>浦の沢</u> ・ <u>追切</u> 、 <u>音部</u> ・ <u>荒巻</u> 、 <u>重茂里</u> 、 <u>干鶏</u> 、 <u>女遊戸</u> 、 <u>石浜</u> 、 <u>田老野原</u>			
山田町	<u>山田</u> 、 <u>山田国道45号周辺</u> 、 <u>織笠</u> 、 <u>大沢</u>		<u>山田</u> 、 <u>織笠</u> 、 <u>船越</u> ・ <u>田の浜</u> 、 <u>小谷島</u>		<u>山田</u>		<u>大浦</u> 、 <u>大沢</u>			
大槌町	<u>町方</u> 、 <u>安渡</u> 、 <u>赤浜</u> 、 <u>吉里吉里</u>		<u>浪板1</u> 、 <u>吉里吉里1</u> 、 <u>吉里吉里2</u> 、 <u>吉里吉里3</u> 、 <u>赤浜1</u> 、 <u>赤浜2</u> 、 <u>赤浜6</u> 、 <u>安渡1</u> 、 <u>安渡2</u> 、 <u>安渡3</u> 、 <u>安渡4</u> 、 <u>安渡5</u> 、 <u>寺野</u> 、 <u>大ヶ口</u> ・ <u>沢山</u> ・ <u>夏本</u> ・ <u>碓内</u> ・ <u>屋敷前</u> 、 <u>町方</u> 、 <u>小枕</u> 、 <u>花輪田</u>		<u>町方</u> 、 <u>安渡</u>		<u>吉里吉里</u> 、 <u>浪板</u> 、 <u>赤浜</u> 、 <u>安渡</u>			
釜石市	<u>片岸</u> 、 <u>鶴住居</u> 、 <u>嬉石松原</u> 、 <u>平田</u>		<u>室浜</u> 、 <u>根浜</u> 、 <u>箱崎</u> 、 <u>箱崎白浜</u> 、 <u>桑ノ浜</u> 、 <u>両石</u> 、 <u>尾崎白浜</u> 、 <u>花露辺</u> 、 <u>本郷</u> 、 <u>唐丹</u> 、 <u>荒川</u>		<u>鶴住居</u> 、 <u>東部</u>		<u>花露辺</u> 、 <u>室浜</u> 、 <u>仮宿</u> 、 <u>桑ノ浜</u> 、 <u>大石</u> 、 <u>新浜町</u> 、 <u>佐須</u> 、 <u>根浜</u> 、 <u>箱崎</u> 、 <u>両石</u> 、 <u>箱崎白浜</u> 、 <u>尾崎白浜</u> 、 <u>本郷</u> 、 <u>唐丹</u>			
大船渡市	<u>大船渡駅周辺</u>		<u>大船渡</u> 、 <u>峰岸</u> 、 <u>平林</u> 、 <u>上山</u> 、 <u>鶴巻</u> 、 <u>神坂</u> 、 <u>細浦</u> 、 <u>小細浦</u> 、 <u>梅神</u> 、 <u>門之浜</u> 、 <u>泊里</u> 、 <u>佐野</u> 、 <u>中赤崎</u> 、 <u>永浜</u> 、 <u>清水</u> 、 <u>蛸ノ浦</u> 、 <u>田浜</u> 、 <u>港</u> ・ <u>岩崎</u> 、 <u>泊</u> 、 <u>浦浜南</u> 、 <u>浦浜仲</u> ・ <u>西</u> 、 <u>浦浜東</u> ・ <u>甫嶺</u> 、 <u>崎浜</u>		<u>大船渡</u>		<u>越喜来</u> ( <u>浦浜</u> )			
陸前高田市	<u>今泉</u> 、 <u>高田</u>		<u>月山</u> 、 <u>上長部</u> 、 <u>双六</u> 、 <u>要谷</u> 、 <u>福伏</u> 、 <u>下矢作</u> 、 <u>館</u> 、 <u>下沢</u> 、 <u>高田</u> 、 <u>今泉</u> 、 <u>堂の前</u> 、 <u>脇の沢</u> 、 <u>両替</u> 、 <u>三日市</u> 、 <u>柳沢</u> 、 <u>茂里花</u> 、 <u>新田</u> 、 <u>只出</u> 、 <u>長洞</u> 、 <u>大野</u> 、 <u>広田大野</u> 、 <u>田谷</u> 、 <u>六ヶ浦</u> 、 <u>泊</u> 、 <u>中沢</u> 、 <u>久保</u>		<u>高田北</u> 、 <u>高田南</u>		—			

※ 工事着手地区は〇〇〇（斜め文字）、一部完成地区は◇◇◇（下線）、全部完成地区は△△△（箱囲み）。（平成 27.9.30 現在）

※ 工事着手地区数には、一部着手地区、全部完成・一部完成地区を含む。

※ 区画整理事業での完成の取扱いは、使用収益開始等による。

⑤ 海岸保全施設の復旧・整備状況 [海岸保全施設整備事業]

事業主体	復旧・整備 計画箇所数	工事中箇所数 (進捗率)	完了箇所数 (進捗率)	合計(工事中+完了) (進捗率)
県	105	78(74.3%)	23(21.9%)	101(96.2%)
市町村	29	24(82.8%)	2(6.9%)	26(89.7%)
合計	134	102(76.1%)	25(18.7%)	127(94.8%)

(平成 27.9.30 現在)

陸前高田市 長部漁港海岸災害復旧工事の状況

着工前




撮影：(平成 26 年 5 月)

工事中



撮影：(平成 27 年 9 月)

参考 岩手県沿岸の海岸堤防高の設定



⑥ まちづくり連携道路の整備箇所 [まちづくり連携道路整備事業]

津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一体となった整備を実施しています。

	第2期 目標値	工事中箇所数 (進捗率)	完了箇所数 (進捗率)	合計(工事中+完了) (進捗率)
整備箇所数	20	19(95.0%)	1(5.0%)	20(100.0%)

(H27.9.30 現在)

⑦ 防災拠点等への再生可能エネルギーの導入 [防災拠点等再生可能エネルギー導入事業]

非常時等においても一定のエネルギーを賄えるシステムの構築に向けて、市町村等の防災拠点や避難所に指定される庁舎、学校、病院等に、再生可能エネルギー設備の導入を推進しています。

	目標値 ※市町村等への補助施設数	実績値(累計) ※補助金交付決定施設数	進捗率
第2期 (H26~H28)	280 施設	273 施設	97.5%
第1期 (H23~H25)	238 施設	151 施設	63.4%

(H27.9.30 現在)

防災拠点への再生可能エネルギー設備導入事例



(釜石市：消防署庁舎の太陽光発電)



(普代村：くろさき荘のチップボイラー)



(洋野町：役場庁舎の太陽光発電)

(2) 交通ネットワーク

① 三陸復興道路の整備状況 [三陸復興道路整備事業]

- 復興道路の整備を震災復興のリーディングプロジェクトとして、重点投資による早期全線開通の必要性を訴え、国の平成23年度第3次補正予算で全線事業化が決定されました。
- 三陸沿岸地域を南北に貫く縦貫軸及び内陸部と三陸沿岸地域を結ぶ横断軸の高規格幹線道路等の整備を推進しています。



路線名	事業化延長 [計画延長] (km)	供用中		供用中+工事中	
		延長(km)	率(%)※	延長(km)	率(%)※
三陸沿岸道路	213 [213]	61	29%	213	100%
東北横断自動車道釜石秋田線	80 [ 80]	54	68%	80	100%
宮古盛岡横断道路	66 [100]	8	12%	66	100%
合 計	359 [393]	123	34%	359	100%

※ 事業化延長に対する割合 (H27. 9.30 現在)

【第1期事業実施期間】復興道路の事業中箇所の供用延長 目標値 43.2km 実績値 43.2km

➤ 今後の供用開始見通し (平成27年5月15日 東北地方整備局発表による)

供用開始 予定年度	路 線	区 間	延長
平成27年度	三陸沿岸道路 (吉浜道路)	三陸IC～吉浜IC	3.6km
	東北横断自動車道釜石秋田線 (遠野～宮守)	遠野IC～宮守IC	9.0km
	宮古盛岡横断道路 (都南川目道路)	(仮称)川目IC ～(仮称)田の沢IC	2.6km
平成29年度	三陸沿岸道路 (山田宮古道路)	山田IC～宮古南IC	14.0km
	三陸沿岸道路 (宮古田老道路)	(仮称)田老第2IC ～(仮称)田老北IC	4.0km
	三陸沿岸道路 (田老岩泉道路)	(仮称)田老北IC ～岩泉龍泉洞IC	6.0km
平成30年度	三陸沿岸道路 (唐桑高田道路)	(仮称)唐桑北IC ～陸前高田IC	10.0km (8.0km)※
	三陸沿岸道路 (吉浜釜石道路)	吉浜IC～(仮称)釜石JCT	14.0km
	三陸沿岸道路 (釜石山田道路)	(仮称)釜石JCT ～釜石両石IC	5.6km
	三陸沿岸道路 (釜石山田道路)	(仮称)大槌IC～山田南IC	8.0km
	三陸沿岸道路 (久慈北道路)	(仮称)侍浜IC～久慈北IC	7.4km
	東北横断自動車道釜石秋田線 (釜石道路)	(仮称)釜石JCT ～(仮称)釜石西IC	6.0km
	東北横断自動車道釜石秋田線 (遠野道路)	遠野住田IC～遠野IC	11.0km
平成31年度	宮古盛岡横断道路 (宮古箱石道路)	宮古市下川井地区	2.0km
	宮古盛岡横断道路 (都南川目道路)	(仮称)田の沢IC ～(仮称)手代森IC	3.4km
平成32年度	三陸沿岸道路 (宮古田老道路)	宮古中央IC ～(仮称)田老第2IC	17.0km
	宮古盛岡横断道路 (宮古箱石道路)	宮古市藤原 ～(仮称)松山IC	4.0km

※( )内の数値は、供用開始見通し区間のうち岩手県内の延長



② 復興支援道路の整備状況 [復興支援道路整備事業（改築）]

内陸部から沿岸各都市等にアクセスする道路及び横断軸間を南北に連絡する道路、インターチェンジへアクセスする道路について、交通支障箇所の改築等を実施しています。

	第2期目標値	実績値（累計）	第2期目標に対する進捗率
復興支援道路の整備完了箇所数	13箇所	3箇所	23.1%

【第1期事業実施期間】目標値8箇所 実績値9箇所

(H27.9.30現在)

復興支援道路



一般国道397号「津付道路」供用  
(H26.10.26 住田町)



一般国道340号立丸峠工区  
(仮称)小峠トンネル貫通  
(H27.7.27 宮古市)

③ 復興関連道路の整備状況 [関連道路整備事業（改築）]

防災拠点（役場、消防等）や医療拠点へアクセスする道路及び水産業の復興を支援する道路について、交通支障箇所の改築等を実施しています。

	第2期目標値	実績値（累計）	第2期目標に対する進捗率
復興関連道路の整備完了箇所数	9箇所	1箇所	11.1%

【第1期事業実施期間】目標値6箇所 実績値4箇所


(H27.9.30現在)

## 2 「暮らし」の再建

### (1) 生活・雇用

#### ① 災害公営住宅等の整備状況 [災害公営住宅等整備事業]

- 災害公営住宅 177地区のうち、115地区(65%)が着工、74地区(42%)が完成
- 戸数ベースでは 5,876戸のうち、4,186戸(71%)が着工、2,216戸(38%)が完成



段階区分	県整備 〈53地区 2,784戸〉		市町村整備 〈124地区 3,092戸〉		合計 〈177地区 5,876戸〉	
	地区数	戸数(進捗率)	地区数	戸数(進捗率)	地区数	戸数(進捗率)
地権者内諾済	52	2,726(98%)	123	2,987(97%)	175	5,713(97%)
用地測量発注済	51	2,678(96%)	123	2,908(94%)	174	5,586(95%)
用地取得済	51	2,678(96%)	121	2,888(93%)	172	5,566(95%)
着工済	37	2,080(75%)	78	2,106(68%)	<b>115</b>	<b>4,186(71%)</b>
工事完成	24	1,049(38%)	50	1,167(38%)	<b>74</b>	<b>2,216(38%)</b>

(H27.9.30現在)

【全計画予定戸数】 県事業：2,784戸 市町村事業：3,092戸 合計：5,876戸

【事業実施期間】 平成23年度～平成30年度

#### 完成した災害公営住宅の例




大船渡市上平地区 (H27.6.25完成)



陸前高田市中田地区 (H27.9.25完成)


## 参考 災害公営住宅の年度別供給予定数について

◆ H27.6.30時点「社会資本の復旧・復興ロードマップ」による市町村毎の年度別災害公営住宅供給予定は下図のとおり



※ H27. 6. 30時点「社会資本の復旧・復興ロードマップ」より

## ② 被災者の住宅再建の状況（試算）



※ 住宅の再建を開始した者に支給される被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請10,238件に、災害公営住宅の完成戸数2,216戸を加えた数値を、住まいの再建が開始された数とみなすもの。

## ③ 被災者生活再建支援制度

- 被災者生活再建支援法に基づき、平成23年東日本大震災により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯（被災世帯）に対し支援金を支給しています。
- 住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金があります。
- 補助額 住宅新築・購入：最大200万円、補修：最大100万円

基礎支援金 ①	加算支援金 ②	加算支援金申請率 ②/①
23,234 件	10,238 件	44.1%

(H27.9.30現在)

[加算支援金の内訳]

※ 加算支援金は、住宅の再建を開始した者に支給するもの。

建設・購入	補修	賃貸	計
6,588 件 (64%)	2,978 件 (29%)	672 件 (7%)	10,238 件

(H27.9.30現在)

## ④ 被災者住宅再建支援制度

- 県内で住宅が全壊又は半壊解体した世帯が、県内で新しい住宅を建設・購入した場合における補助。
- 事業期間はH30まで延長済であり、H23～H30までの支援想定戸数は9,518世帯。
- 補助額 複数世帯：最大100万円、単身世帯：最大75万円

第1期実績値（累計） (H24～H25)	第2期の実績値	合計（累計）
3,175世帯	2,115世帯	5,290世帯 (56%)

(H27.9.30現在)

## 参考 応急仮設住宅の入居状況

	応急仮設住宅等					小計	県内住宅	災害公営住宅	県外	合計
	応急仮設住宅	みなし仮設								
		民間賃貸住宅	雇用促進住宅	公営住宅等	みなし仮設計					
戸数(戸)	8,721 <small>(H24.1.13 13,228)</small>	1,438 <small>(H23.10.21 3,474)</small>	462 <small>(H23.8.12 837)</small>	108 <small>(H23.7.29 291)</small>	2,008 <small>(H23.10.7 4,464)</small>	10,729 <small>(H23.12.2 17,622)</small>	7,094	1,425	-	19,248
人数(名)	18,758 <small>(H23.10.28 31,728)</small>	3,448 <small>(H23.10.21 8,992)</small>	1,451 <small>(H23.8.26 2,618)</small>	302 <small>(H23.7.29 799)</small>	5,201 <small>(H23.8.26 12,196)</small>	23,959 <small>(H23.10.14 43,738)</small>	15,081	2,838	1,548	43,426
人数割合	43.2%	7.9%	3.3%	0.7%	12.0%	55.2%	34.7%	6.5%	3.6%	100.0%

※「応急仮設住宅等」の( )書きは、平成23年7月29日以降の最大値

完成戸数 ①	入居済戸数 ②	入居率 ②/①
13,529戸	8,721戸	64.5%

(H27.9.30現在)

### ⑤ (雇用者向け)雇用・就業の機会の創出 [緊急雇用創出事業(事業復興型雇用創出事業を除く)]

離職を余儀なくされた失業者等に対し、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出し、生活の安定を図っています。

新規雇用者数	目標値	実績値(累計)	進捗率
第2期(H26~H27)	4,341人	3,569人	82.2%
第1期(H23~H25)	17,609人	24,625人	139.8%

(H27.9.30現在)

### ⑥ (事業所向け)雇用・就業の機会の創出 [事業復興型雇用創出事業]

将来的に被災地の雇用創出の中核となることが期待される事業所が、被災者を1年以上雇用する場合に、雇入れに係る費用に対する助成金を支給しています。

雇用者数	目標値	実績値(累計)	進捗率
第2期(H26~H27)	5,500人	4,270人	77.6%
第1期(H23~H25)	15,000人	13,371人	89.1%

(H27.9.30現在)

## 2 「暮らし」の再建

### (2) 保健・医療・福祉

#### ① 医療施設の復興状況 [被災地医療施設復興支援事業]

被災した医療機関の移転新築による診療再開を支援しています。

	第2期目標値	実績値(累計)	第2期目標に対する進捗率
移転・新築医療施設数	9施設	7施設	77.8%
仮設医療施設から恒久的医療施設への移行	8施設	6施設	75.0%

(H27.9.30現在)

② 要援護高齢者への支援 [被災地要援護高齢者支援事業]

専門職員を派遣し、被災市町村の介護予防事業を支援しています。

	第2期目標値	実績値(累計)	第2期目標に対する進捗率
介護予防教室開催回数	150回	324回	216.0%

(H27.9.30現在)

③ 高齢者の交流活動支援 [被災地高齢者ふれあい交流促進事業]

応急仮設住宅での生活における高齢者の孤立防止や介護予防を図るため、高齢者が気軽に参加できる運動教室を実施しています。

	第2期目標値	実績値(累計)	第2期目標に対する進捗率
ふれあい運動教室開催回数	360回	179回	49.7%

(H27.9.30現在)

④ 健康相談等の促進 [被災者健康相談等支援事業]

応急仮設住宅集会所等を活用し、健康相談、保健指導、歯科検診、口腔ケア指導等を実施しています。

	第2期目標値	実績値(累計)	第2期目標に対する進捗率
健康相談等実施回数	1,800回	1,473回	81.8%
口腔ケア指導等実施回数	239回	165回	69.0%

(H27.9.30現在)

⑤ こころのケアの推進 [こころのケアセンター等設置運営事業]

「岩手県こころのケアセンター」等において、長期にわたる専門的なケアを行う体制を整備しています。

	第2期目標値	実績値(累計)	第2期目標に対する進捗率
こころのケアケース検討数※	1,092ケース	1,058ケース	96.9%

(H27.9.30現在)

※ こころのケアケース検討数

こころのケアセンターが行う事例検討会(来所相談をした被災者のこころのケアをどのように進めていくかを検討する場)において検討した被災者の実人数のこと。

⑥ 子どものこころのケアの推進[子どものこころのケアセンター運営事業]

「いわてこどもケアセンター」(岩手医科大学内)を設置するとともに、沿岸三地区を巡回し、子どものこころのケアに関する専門的な診療や相談を行っています。

	第2期目標値	実績値(累計)	第2期目標に対する進捗率
ケアセンター開設日数	1,025日	567日	55.3%

(H27.9.30現在)

## (3) 教育・文化

## ① 学校施設の復旧状況 [学校施設災害復旧事業(私立学校含む)]

	被災学校数	復旧済 学校数	復旧が完了 していない 学校数		復旧率
			うち仮設校 舎を使用し ている学校 数		
県立学校	73 校	73 校	0 校	0 校	100.0%
うち沿岸部	19 校	19 校	0 校	0 校	100.0%
市町村立学校※	328 校	310 校	18 校	12 校	94.5%
うち沿岸部※	67 校	49 校	18 校	12 校	73.1%
私立学校	37 校	36 校	1 校	0 校	97.3%
うち沿岸部	9 校	8 校	1 校	0 校	88.9%

※ 統合による復旧(予定)を含む。

(H27.9.30現在)

高台に再建された  
「県立高田高等学校」  
新校舎の様子(陸前高田市)



(H27.3.19完成)

## ② 被災地学校等への教職員加配状況 [被災地学校等への教職員配置事業]

被災した児童生徒へのきめ細かな支援及び学校復興のため、継続的に教職員を加配しています。

	平成27年度 目標値	平成27年度 実績値	平成27年度目標 に対する進捗率
小学校への教職員加配	122人	115人	94.3%
中学校への教職員加配	78人	85人	109.0%
県立学校への教職員加配	37人	47人	127.0%

(H27.9.30現在)

【事業実施期間】平成23年度～平成30年度

【第1期及び第2期事業実施期間(H23～H26)】

小学校への教職員加配 : 目標値 479人 実績値 477人  
 中学校への教職員加配 : 目標値 310人 実績値 318人  
 県立学校への教職員加配 : 目標値 137人 実績値 151人

③ 文化芸術活動の再開支援 [郷土芸能復興支援事業]

沿岸12市町村において、被災により滅失、損傷した文化芸術活動用具の購入や修繕に係る費用の一部を補助することで、郷土芸能団体の活動再開を支援しています。

県又は（公財）岩手県文化振興事業団の支援事業により活動再開に至った郷土芸能団体数	目標値	実績値（累計）	第2期目標に対する進捗率
第2期（H26～H28）	36団体	8団体	22.2%
第1期（H24～H25）	50団体	54団体	108.0%

(H27. 9. 30現在)

【事業実施期間】平成24年度～平成30年度

【被害団体数】74団体

※ 東日本大震災民俗文化財現況調査実行委員会が選定調査した民俗文化財のうち、被害のあった郷土芸能団体を計上。

(出典：「東日本大震災民俗文化財現況調査報告書岩手県－Ⅰ、Ⅱ」(文化庁))

活動を再開した  
「山田町 愛宕青年会八木節」の様子



(H27. 9. 20 撮影)

活動を再開した  
「鼓舞櫻会」の様子



(H27. 4. 26 撮影)

④ 学びを通じた被災地コミュニティ再生支援[放課後の児童生徒の居場所づくり事業]

被災地における児童の放課後の安全で安心な居場所づくりを推進しています。

沿岸市町村における実施地区数	目標値	実績値（累計）	進捗率
第2期（H26～H28）	90教室	60教室	66.7%
第1期（H23～H25）	80教室	86教室	107.5%

(H27. 9. 30現在)

⑤ スポーツ・レクリエーション環境の整備 [アスレティックトレーナー派遣事業]

健康づくりのサポート及びスポーツ活動の環境を整備するため、アスレティックトレーナーを被災地に派遣し、健康相談、トレーニングやコンディショニングの指導等を行います。

アスレティックトレーナー派遣数	目標値	実績値（累計）	進捗率
第2期（H26～H28）	36回	61回	169.0%
第1期（H23～H25）	36回	52回	144.4%

(H27. 9. 30現在)



## (4) 地域コミュニティ

## ① 被災者の生活再建支援 [被災者の生活支援とセーフティネット対策事業(生活福祉資金貸付推進事業)]

県及び市町村社会福祉協議会に生活支援相談員を配置し、応急仮設住宅や在宅の被災者を対象に、生活福祉資金の貸付をはじめとする各種相談の受付のほか、民生委員等と連携しながら被災者の安否確認や見守り活動等を実施しています。

	平成 27 年度 目 標 値 ※1	平成 27 年度 実 績 値 ※2	平成 27 年度目標 に対する進捗率
生活支援相談員の配置人数	190 人	179 人	94.2%

(H27. 9. 30現在)

【事業実施期間】平成23年度～平成29年度

※1 平成27年度の県内における生活支援相談員の配置計画人数を目標値とするもの。

※2 平成27年9月30日現在における実配置人数を実績値とするもの。

## ② 企業等との情報共有、連携強化 [「いわて三陸復興のかけ橋」推進事業・首都圏との復興支援連携強化事業]

県内での民間レベルの復興支援を実現するため、首都圏で復興支援に関心のある企業や復興支援団体等と情報共有を進め、連携を強化しています。

	第 2 期目標値	実績値 (累計)	第 2 期目標に 対する進捗率
説明会等参加者数	480人	169 人	35.2%

【事業実施期間】平成26年度～平成27年度

(H27. 9. 30現在)

## (5) 市町村行政機能

## ① 被災市町村への職員派遣 [被災市町村行政機能支援事業]

被災市町村の行政機能回復並びに市街地復興及び漁港等の災害復旧・復興事業のため、中長期的な職員派遣を実施しています。

〔平成 27 年度派遣者数〕

	野田村	田野畑村	岩泉町	宮古市	計
	28	27	10	101	
山田町	大槌町	釜石市	大船渡市	陸前高田市	737 人
66	168	139	91	107	

(H27. 9. 30 現在)

【事業実施期間】平成23年度～

【派遣者数】平成23年度：10市町村171人

平成24年度：11市町村321人

平成25年度：10市町村596人

平成26年度：10市町村697人

※ 派遣者数には、被災市町村採用任期付職員等を含む。

被災3県任期付職員採用試験  
合同説明会の様子 (H27. 6. 6)

### 3 「なりわい」の再生

#### (1) 水産業・農林業

##### ① 漁船・定置網等の一括整備 [共同利用漁船等復旧支援対策事業]

漁業協同組合による漁船・漁具の一括整備について支援しています。

	目標値（累計）	実績値（累計）	進捗率
補助事業による 新規登録漁船数	6,693 隻	6,478 隻	96.8%

【事業実施期間】平成23年度～平成27年度

(H27.9.30現在)

【被災漁船数】13,271隻

#### 参考 稼働可能漁船数

	被災を免れた 漁船数	新規登録漁船数		合計
		補助事業分	その他	
稼働可能漁船数	1,740 隻	6,478 隻	2,364 隻	10,582 隻

(H27.9.30現在)

##### ② 養殖施設等の一括整備 [水産業経営基盤復旧支援事業（養殖施設）]

養殖施設（共同利用施設）の復旧・整備について支援しています。

	目標値（累計）	実績値（累計）	進捗率
整備施設数	17,480 台	17,383 台	99.4%

【事業実施期間】平成23年度～平成27年度

(H27.9.30現在)

【被災養殖施設数】25,841台

##### ③ 流通・加工関連施設（水産業共同利用施設）の復旧・整備状況

[水産業経営基盤復旧支援事業（共同利用施設）]

漁業協同組合等による水産物の流通・加工に関連する水産業共同利用施設の復旧・整備について支援しています。

区 分	着工施設数	うち竣工施設数
魚市場等荷捌き施設	58 箇所	54 箇所
製氷・貯氷施設	20 箇所	20 箇所
冷凍冷蔵施設	40 箇所	39 箇所
加工処理施設	28 箇所	27 箇所
合計	146 箇所	140 箇所

【事業実施期間】平成23年度～平成27年度

(H27.9.30現在)

## 水産業共同利用施設の復旧・整備



整備が完了したサケふ化場(田野畑村)



製氷・貯氷施設(大船渡市)

### ④ 漁港等の整備 [漁港災害復旧事業(漁港施設等本復旧)]

被災した 31 漁港の岸壁や防波堤など、漁港施設等の本格的な復旧を実施しています。

	目標値 (累計)	実績値 (累計)	進捗率
岸壁等の復旧延長	29.5km	20.3km	68.8%

【事業実施期間】 平成23年度～平成27年度 (H27.9.30現在)

【第1期事業実施期間】 潮位にかかわらず陸揚げが可能な漁港数 目標値31漁港 実績値31漁港

【被災漁港数】 31漁港 (県管理)

### 参考 平成27年4月から6月までの産地魚市場の水揚量

平成27年4月～6月	過去3年同期(4-6月) 平均値※	過去3年同期(4-6月) 平均比
19,980 t	20,835 t	95.9%

※ 平成20年度から平成22年度までの3か年度の平均値

⑤ 沿岸部の農地復旧状況

甚大な被害を受けた沿岸8市町村の農地の復旧を実施しています。

復旧対象 農地面積 (①+③)	第2期目標値(累計) ①	復旧実績(累計) ②※	進捗率	市町の土地利用計画等 との調整に時間を要す 面積③
			(②/①)	
717ha	511ha	471ha	92.2%	206ha

【事業実施期間】平成23年度～平成28年度 (H27.9.30現在)

※ 復旧実績は、復興実施計画に掲げる「農地等災害復旧事業」、「農用地災害復旧関連区画整理事業」及び「中山間地域総合整備事業」による復旧・整備面積のうち、津波被災農地の復旧面積である。

農用地災害復旧関連区画整理事業で  
整備した農地の営農状況



(H27.9.28 陸前高田市小友工区)

## (2) 商工業

## ① 被災企業に対する再建支援（二重債務対策） [岩手産業復興機構出資金事業]

二重債務問題解消に向けた既存債権の買取を行う復興支援ファンドを設立し、岩手県産業復興相談センターと連携して、事業計画の策定など、被災企業に対する再建支援を実施しています。

	目標値（累計値）	実績値（累計）	目標値（累計）に対する進捗率
岩手県産業復興相談センターの相談受付件数（全業種）	675 企業	853 企業	126.3%
二重債務対策支援件数	259 件	175 件	67.6%

【事業実施期間】 平成23年度～平成28年度

(H27. 9. 30現在)

【第1期事業実施期間】 目標値625企業 実績値495企業

## ② 被災企業に対する再建支援（貸付金） [中小企業東日本大震災復興資金貸付金事業]

中小企業者に対して経営の安定に必要な資金の貸付を実施しています。

	平成27年度 目標値	平成27年度 実績値	平成27年度目標 に対する進捗率
融資額（全業種）	300 億円	132 億8,630 万円	44.3%

【事業実施期間】 平成23年度～平成28年度

(H27. 8. 31現在)

【参考】 中小企業東日本大震災復興資金貸付金事業に伴い、中小企業者の負担を軽減するため保証料補給を実施しており、平成27年度は4億8,499万円を補給しています。

## 参 考 産業再生特区による課税の特例の効果

- 被災地の雇用創出を促進するための税制上の特例措置
- 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置

指定事業者による投資見込額	1,556 億円
指定事業者による雇用予定数	9,400 人


(H27. 9. 30現在)

## 第8回被災事業所復興状況調査結果 [H27. 8. 1時点]

沿岸被災市町村の商工会議所・商工会会員等で被災した事業所を対象に、年に2回復興状況調査を行っています。


## ◆ 事業再開の状況

「再開済」又は「一部再開済」 1,208事業所  
対象事業所数 1,604事業所※1



## ◆ 事業所の復旧状況

「およそ半分以上復旧」 875事業所  
対象事業所数 1,278事業所



## ◆ 業績（売上等）の状況

「震災前と同程度」又は「上回っている」 596事業所  
対象事業所数 1,278事業所



※1 前回までの調査で廃業が確認できた326事業所を含む。

## (3) 観光

## ① 三陸地域資源活用観光振興事業

「あまちゃん」効果の継続と県内各地への波及を図るため、三陸地域の様々な地域資源を活用した効果的な情報発信、誘客活動及び観光地づくりの中核を担う人材の育成等を推進しています。

## ② いわて観光キャンペーン推進協議会負担金事業

本県の観光の柱である世界遺産「平泉」やNHK連続テレビ小説「あまちゃん」で認知度の向上した三陸の観光資源も生かしながら本県の魅力を広く情報発信し、全県的な観光客の誘客を促進しています。

## ③ いわて台湾国際観光交流推進事業

本県外国人観光客入込数の半数以上を占める台湾からの定期便就航を目指し、さらなる観光客の誘客と相互交流を図るため、旅行会社への支援や台湾での広告PR、メディア招請などの観光PR事業を実施します。また、受入態勢の整備に向けたおもてなし研修を実施します。

## 参 考 県内主要観光地（14ヶ所）における観光客入込状況

期 間	入込客数
平成27年4月～8月	260.4 万人回
平成26年4月～8月	278.1 万人回
平成25年4月～8月	298.8 万人回
対 前 年 比※	93.6%
対 前々年比※	87.1%

※「万人回」単位ではなく「人回」単位で算出した比率

(H27.9.30 現在)

## 参 考 台湾からの県内延べ宿泊者数

	宿泊者数	対前年比
平成 26 年	45,560 人泊	141%
平成 25 年	32,200 人泊	164%
平成 24 年	19,640 人泊	

※観光庁宿泊旅行統計調査

## 平成 27 年度における主要な観光イベント等

### ◆ 主なイベント

- ・「さあ、名古屋空港から出かけよう！」-第2回日本各地の名産・観光巡りフェア- (4/18~19 名古屋市)
- ・「SL 銀河」出発式 (4/25 JR花巻駅、4/26 JR釜石駅)
- ・「みちのくフェス2015~東北応援イベント~」(5/3~4 東京都)
- ・第9回銀座柳まつり (5/5 東京都)
- ・岩手まるごとおもてなし隊によるおもてなし活動 (いわて観光キャンペーン推進協議会委託事業) (5/16~ JR盛岡駅、いわて花巻空港ほか)
- ・ご当地キャラこども夢フェスタinしらかわ2015 (6/6~7 福島県白河市)
- ・第38回盛岡さんさ踊りパレード (8/3 盛岡市)
- ・いい旅・いわて・おもてなし旅行券プロモーション (8/22~23 東京都)
- ・はこだてグルメサーカス2015 (9/5~6 北海道函館市)
- ・IBCまつり (9/12~13 滝沢市)
- ・東北六県魂の酒まつり (9/13 東京都)
- ・2015年恵比寿麦酒祭における岩手県のPR (9/19~20 東京都)
- ・ハイウェイフェスタとうほく2015 (9/19~20 仙台市)
- ・怪フォーラムinとおにおける岩手県PRブース出展 (9/21 遠野市)
- ・ツーリズムEXPOジャパン2015 (9/25~27 東京都)
- ・花巻BB (べつばらフェア)・スカイフェスタ2015 (9/26~27 花巻市)
- ・いわて秋期観光キャンペーンオープニングイベント (10/3 JR盛岡駅)
- ・いわてまるごと肉フェスタ2015 (10/3~4 北上市)



ツーリズムEXPOジャパン2015



いわて秋期観光キャンペーン  
オープニングイベント

### ◆ いわて三陸観光応援バスツアーの運行 (上期: 4/4~11/29の土日祝日等)

全4コース

- ・三陸鉄道・基石海岸と「奇跡の一本松」陸前高田号
- ・三陸鉄道と釜石防災学びの旅
- ・浄土ヶ浜・田老・龍泉洞/陸中海岸うみねこ復興応援号
- ・じゃじゃじゃえ! 北三陸北限の海女の郷久慈&三陸鉄道・野田防災学び号 (9/27 まで)

# 参考 1 主な事業の進捗状況一覧

3 原則	10分 野	事業名	項目(公表データ)	通期(H23~H30)				平成27年度(単年度)				備考					
				目標・計画		実績 (9月末)		通期の 進捗率		H27 目標・計画			実績値 (8月末)		実績値 (9月末)		単年度 進捗率
I 安全の確保	1 防災のまちづくり	(1)原放射線影響対策事業	生活空間放射線量測定件数	件数	-	2,784	-	660	275	330	50.0%						
			牧草地の除染	面積(ha)	12,396	12,396	100.0%	-	-	-	-						
			県産食品検査件数	件数	-	100,810	-	-	10,631	13,622	-						
		(2)まちづくり(面整備)事業	都市再生区画整理事業	完了市町村数	7	0	0.0%	1	0	0	0.0%	単年度の目標・計画は、最新の社会資本の復旧・復興ロードマップ(H27.6.30現在)に基づくもの。					
				工事着手													
				地区数   区画数	18   5,286	18   5,286	100%   100%	-   -	-   -	-   -	-   -		-   -				
			全部完了														
			地区数   区画数		0   366	0.0%   6.9%	3   1,033	0   127	0   157	0.0%   15.2%							
			地区数   区画数														
		防災集団移転促進事業	完了市町村数	7	1	14.3%	1	0	0	0.0%							
	工事着手																
	地区数   区画数		88   2,329	86   2,262	97.7%   97.1%	4   93	3   47	3   47	75.0%   50.5%								
	津波復興拠点整備事業	完了市町村数	6	0	0.0%	1	0	0	0.0%								
		工事着手															
		地区数   区画数	10   -	9   -	90.0%   -	1   -	0   -	0   -	0.0%   -								
	漁業集落防災機能強化事業	完了市町村数	11	5	45.5%	3	0	0	0.0%								
		工事着手															
		地区数   区画数	41   468	37   468	90.2%   100%	7   12	3   12	3   12	42.9%   100%								
	(3)海岸保全施設整備事業	海岸保全施設の復旧・整備(県)	工事着手箇所数		101	96.2%	4	0	0	0.0%	単年度の目標・計画は、最新の社会資本の復旧・復興ロードマップ(H27.6.30現在)に基づくもの。						
			完了箇所数	105	23	21.9%	33	0	0	0.0%							
海岸保全施設の復旧・整備(市町村)		工事着手箇所数		26	89.7%	5	1	2	40.0%								
	完了箇所数	29	2	6.9%	9	0	0	0.0%									
(4)まちづくり連携道路整備事業	整備完了箇所数																
	完了箇所数	32	1	3.1%	9	0	0	0.0%									
(5)防災拠点等再生可能エネルギー導入事業	市町村等への補助施設数	施設	431	424	98.4%	164	156	157	95.7%								
	工事箇所数																
2 交通ネットワーク	(1)三陸復興道路整備事業	復興道路(三陸沿岸道路)	供用中(km)	213	61	29%	3.6	0	0	0.0%							
		事業中(km)		152	71%	-	-	-	-								
	復興道路(東北横断自動車道釜石秋田線)	供用中(km)	80	54	68%	9.0	0	0	0.0%								
		事業中(km)		26	32%	-	-	-	-								
	復興道路(宮古盛岡横断道路)	供用中(km)	66	8	12%	2.6	0	0	0.0%								
		事業中(km)		58	88%	-	-	-	-								
復興支援道路の整備	完了箇所数	35	12	34.3%	5	0	0	0.0%									
復興関連道路の整備	完了箇所数	16	5	31.3%	6	0	0	0.0%									
II 「暮らし」の再建	1 生活・雇用	(1)災害公営住宅等整備事業	災害公営住宅整備戸数(県)	戸数	2,784	1,049	37.7%	-	224	475	-						
			災害公営住宅整備戸数(市町村)	戸数	3,092	1,167	37.7%	-	149	216	-						
		(2)被災者住宅再建支援事業	補助金の支給世帯数	世帯数	9,518	5,290	55.6%	1,313	552	668	50.9%						
		(3)緊急雇用創出事業(事業復興型雇用創出事業を除く)	新規雇用者数	人数	28,966	28,194	97.3%	1,322	1,256	1,227	92.8%						
	(4)事業復興型雇用創出事業	雇用者数	人数	-	17,641	-	2,000	0	0	0.0%							
	2 保健・医療・福祉	(1)被災地医療施設復興支援事業	移転・新築医療施設数(市町村立含む)	施設数	44	29	65.9%	3	1	1	33.3%						
			仮設医療施設から恒久的医療施設への移行(市町村立含む)	施設数	32	20	62.5%	2	0	0	0.0%						
		(2)被災地要介護高齢者支援事業	介護予防教室の開催数	回数	252	509	202.0%	50	81	100	200.0%						
			地域包括ケア研修会の開催	回数	24	22	91.7%	4	3	3	75.0%						
		(3)被災地高齢者ふれあい交流促進事業	ふれあい運動教室の開催数	回数	650	469	72.2%	120	50	59	49.2%						
(4)被災者健康相談等支援事業		健康相談等実施回数	回数	6,406	6,052	94.5%	600	337	416	69.3%							
	口腔ケア指導等実施回数	回数	960	901	93.9%	80	17	22	27.5%								
(5)こころのケアセンター等設置運営事業	ケアケース検討数	検討数	2,893	2,131	73.7%	364	340	393	108.0%								
(6)子どものこころのケアセンター運営事業	ケアセンター開設日数	日数	2,286	1,144	50.0%	343	156	184	53.6%								











参考1 主な事業の進捗状況一覧

3原則	10分野	事業名	項目(公表データ)	通期(H23~H30)			平成27年度(単年度)				備考		
				目標・計画	実績(9月末)	通期の進捗率	H27目標・計画	実績値(8月末)	実績値(9月末)	単年度進捗率			
II「暮らし」の再建	3 教育・文化	(1)学校施設災害復旧事業(私立学校含む)	学校施設の復旧状況(県立学校)	校数	73	73	100.0%	-	-	-	-		
			学校施設の復旧状況(県立学校、うち沿岸部)	校数	19	19	100.0%	-	-	-	-		
			学校施設の復旧状況(市町村立学校)	校数	328	310	94.5%	-	0	0	-		
			学校施設の復旧状況(市町村立学校、うち沿岸部)	校数	67	49	73.1%	-	0	0	-		
			学校施設の復旧状況(私立学校)	校数	37	36	97.3%	-	0	0	-		
		学校施設の復旧状況(私立学校、うち沿岸部)	校数	9	8	88.9%	-	0	0	-			
	(2)被災地学校等への教職員配置事業	教職員の加配状況(小学校)	人数	970	592	61.0%	122	115	115	94.3%			
		教職員の加配状況(中学校)	人数	625	403	64.5%	78	85	85	109.0%			
		教職員の加配状況(県立学校)	人数	289	198	68.5%	37	47	47	127.0%			
	(3)文化芸術活動再開支援事業	県又は(公財)岩手県文化振興事業団の支援事業により、活動再開に至った郷土芸能団体数	団体数	104	62	59.6%	12	0	0	0.0%			
(4)学びを通じた被災地コミュニティ再生支援事業(放課後における児童生徒の居場所づくり事業)	沿岸市町村における実施地区	教室数	206	146	70.9%	30	29	29	96.7%				
(5)アスレティックトレーナー派遣事業	アスレティックトレーナー派遣数	回数	72	113	156.9%	12	61	61	508.3%				
4 イ地域コミュニティ	(1)被災者の生活支援とセーフティネット対策事業(生活福祉資金貸付推進事業)	生活支援相談員の配置人数	人数	1,364	936	68.6%	190	177	179	94.2%			
	(2)「いわて三陸復興のかけ橋」推進事業・首都圏との復興支援連携強化事業	説明会等参加人数	人	-	-	-	-	-	-	-	事業員直しにより平成26年度で終了		
5 政機能市町村行	(1)被災市町村行政機能支援事業(被災市町村への職員派遣)	職員派遣数	人数	-	-	-	-	736	737	-	年度毎(月毎)に必要数に応じて変動するため、実績のみ掲載		
III「なりわい」の再生	1 水産業・農林業	(1)共同利用漁船等復旧支援対策事業	補助事業による新規登録漁船数	隻	6,693	6,478	96.8%	12	2	2	16.7%		
		(2)水産業経営基盤復旧支援事業(養殖施設)	整備施設数	台	17,480	17,383	99.4%	50	0	6	12.0%		
		(3)水産業流通・加工関連施設復旧支援	魚市場等荷捌き施設	着工施設数			58	-		4	4		
				竣工施設数			54	-		6	6		
			製氷・貯水施設	着工施設数			20	-		0	0		
				竣工施設数			20	-		0	0		
			冷凍冷蔵施設	着工施設数			40	-		0	0		
				竣工施設数			39	-		0	0		
			加工処理施設	着工施設数			28	-		1	1		
				竣工施設数			27	-		0	0		
(4)漁港災害復旧事業(漁港施設等本復旧)	岸壁等の復旧延長	km	29.5	20.3	68.8%	-	4.6	4.6	-				
(5)沿岸部の農地復旧関連事業	復旧農地面積	ha	511	471	92.2%	38	16	16	42.1%				
2 商工業	(1)岩手産業復興機構出資金事業	岩手県産業復興相談センターの相談受付件数(全業種)	企業数	675	853	126.4%	60	114	125	208.3%			
		二重債務対策支援件数	件数	259	175	67.6%	35	8	11	31.4%			
(2)中小企業東日本大震災復興資金貸付金事	融資額(全業種)	億円	-	2,195	-	300	98	133	44.3%				
3 観光	(1)三陸地域資源活用観光振興事業	【参考指標】 県内主要観光地(14ヶ所)における観光客入込状況	万人回	260.4万人回(平成27年4月~8月) ※対前年比 93.6%(平成26年同期:278.1万人回) ※対前々年比 87.1%(平成25年同期:298.8万人回)									
				45,560人泊(平成26年) ※対前年比141%(平成25年:32,200人泊)									

## 参考2 これまでの実績と今後の見通し

「社会資本の復旧・復興ロードマップ（H27.6.30現在）」に掲載する主要8分野の復旧・復興事業におけるこれまでの実績と今後の見通しを、グラフで示しています。







- ①海岸保全施設 ②復興まちづくり ③復興道路等 ④災害公営住宅 ⑤漁港  
⑥港湾 ⑦医療（病院、医科診療所） ⑧教育（小学校、中学校、高等学校）



## 参考2 これまでの実績と今後の見通し

ロードマップに掲載されていない事業について、ソフト事業を中心にこれまでの実績と今後の見通しを示しています。

- ①防災拠点等再生可能エネルギー導入事業 ②被災者住宅再建支援事業 ③遺跡調査事業  
 ④共同利用漁船等復旧支援対策事業(整備漁船数) ⑤沿岸部の農地復旧関連事業(復旧面積)  
 ⑥岩手産業復興機構出資金(二重債務対策支援件数)



## 復興実施計画における主な取組の進捗状況 (平成27年 10 月)

平成 27 年 10 月 30 日発行

岩手県復興局 復興推進課

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 電話：(019)-629-6945

ホームページ

<http://www.pref.iwate.jp/fukkounougoki/chousa/shinchoku/index.html>