

(様式1)

遠野市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

遠野市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	429,795	214,479	
30	17,703	0	
合計		447,498	214,479

<参考>	遠野市東日本大震災 復興交付金基金残高	遠野市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	遠野市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	214,479

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		0	0

※ 本市においては、単年度型

※※ 上記基金取崩額については、単年度型の支出額を加えて算出しており、実際の基金取崩額とは異なる

(様式2D)

遠野市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(穀 町)	穀町	市	市	直接	継続	405,892	29	~	30	23					29年5月 1期工事基本・実施設計発注。 29年9月 既存建物解体工事発注。 29年10月 2期工事基本・実施設計発注。 29年11月 建築工事発注。30年3月 建築工事完成(8戸)。
																24					
																25					
																26					
																27					
																28					
																29	356,286	▲ 1,132	176,987	178,167	
																30	0				
																累計	356,286	▲ 1,132	176,987	178,167	
																2	D	-	4	-	
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29	59,425	13,205	37,086	35,544																	
30	17,703																				
累計	77,128	13,205	37,086	35,544																	
3	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 関連駐車場整 備事業(穀町)	穀町	市	市	直接	2,514	29	~	30						23
																24					
																25					
																26					
																27					
																28					
																29	2,011	0	406	1,605	
																30	0				
																累計	2,011	0	406	1,605	
																4	◆	D	-	4	-
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29	12,073	▲ 12,073	0	0																	
30																					
累計	12,073	▲ 12,073	0	0																	

(様式2D)

遠野市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0
								0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0																																			
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	429,795	0	214,479	215,316	30	17,703	0	0	0
								679,179	市町村交付分 計	447,498	0	214,479	215,316																																				
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	429,795	0	214,479	215,316	30	17,703	0	0	0
								679,179	合計	447,498	0	214,479	215,316																																				