

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

釜石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	14,655	10,226
24	27,799,872	11,508,491	
25	27,822,729	15,413,092	
26	32,710,661	24,512,180	
27	20,947,345	28,604,882	
28	6,096,322	7,373,415	
29	3,039,795		
合計		118,431,379	87,422,286

<参考>	釜石市東日本大震災 復興交付金基金残高	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	46,025,301	11,730	72,417,808

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	884,693	150,775
24	6,489,753	3,552,296	
25	5,157,045	1,775,774	
26	2,697,136	2,138,600	
27	2,961,651	4,157,852	
28	3,322,710	5,097,448	
29	0		
合計		21,512,988	16,872,745

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	継続	92,870	24	~	32	23	0	0	0	24年4月調査着手。
																	24	20,160	4,377	-	
																	25	9,172	2,165	-	25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。
																	26	0	1,570	-	26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。
																	27	0	2,378	-	
																	28	0	1,987	-	
																	29	0	0	-	
累計	29,332	0	12,477	0																	
28	◆A	-	4	-	1	-	史跡周知促進事業	夫婦くろべ・箱崎横瀬遺跡外	市	市	直接	継続	6,951	24	~	29	23	0	0	0	24年5月委託発注。
																	24	1,359	232	-	
																	25	4,201	3,568	-	25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復等
																	26	0	0	-	平成26年度は文化財の修復及び標柱の設置等は行わず、経費は発生していない。
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
																	29	0	0	-	
累計	5,560	0	3,800	0																	
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24	~	29	23	0	0	0	24年4月から24年9月 試掘等調査
																	24	4,490	2,524	-	
																	25	11,640	1,221	-	平成25年9月 試掘等調査
																	26	0	2,736	-	平成26年12月 試掘等調査
																	27	0	7,805	-	平成27年 4月、6~9月 試掘等
																	28	0	1,140	-	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調
																	29	0	0	-	
累計	16,130	0	15,426	0																	
56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	129,684	24	~	28	23	0	0	0	
																	24	1,893	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	18,937	20,830	-	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予定。
																	27	0	76,431	-	
																	28	76,431	0	-	
																	29	0	0	-	
累計	97,261	0	97,261	0																	
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(備蓄倉庫整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	30,720	24	~	28	23	0	0	0	
																	24	666	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	6,666	7,332	-	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予定。
																	27	0	13,146	-	
																	28	13,146	0	-	
																	29	0	0	-	
累計	20,478	0	20,478	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
75	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	163,710	24	23	0	0	0	0	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予定。
															24	4,780	0	0	-	
															25	0	0	0	-	
															26	0	0	26,172	0	
															27	21,392	0	104,796	0	
															28	104,796	0	0	0	
															29	累計	130,968	0	130,968	
76	◆	A	-	1	-	2	唐丹地区新校舎建設事業(公民館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	廃止	3,750	24	23	0	0	0	0	
															24	3,000	0	0	3,000	
															25	0	0	0	-	
															26	0	0	0	0	
															27	0	0	0	0	
															28	0	0	0	0	
															29	累計	3,000	0	0	
77	◆	A	-	1	-	3	震災復興メモリアル伝承(地元紙データベース更新)事業	東部等	市	市	直接	完了	1,000	24	23	0	0	0	0	24年7月委託発注
															24	800	0	779	21	
															25	0	0	0	0	
															26	0	0	0	0	
															27	0	0	0	0	
															28	0	0	0	0	
															29	累計	800	0	779	
105	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	23	0	0	0	0	24年11月 測量機器操作説明会
															24	124	0	9	115	
															25	0	0	0	0	
															26	0	0	0	0	
															27	0	0	0	0	
															28	0	0	0	0	
															29	累計	124	0	9	
(注)													都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
	24	4,614	0	2,533	115															
	25	11,640	0	1,221	0															
	26	0	0	2,736	0															
	27	0	0	7,805	0															
	28	0	0	1,140	0															
	29	0	0	0	0															
	58,693	都道府県交付分	計	16,254	0	15,435	115													
	市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0													
			24	32,658	0	5,388	3,021													
			25	13,373	0	5,733	0													
			26	25,603	0	55,904	0													
			27	21,392	0	196,751	0													
			28	194,373	0	1,987	0													
	29	0	0	0	0															
428,685	市町村交付分	計	287,399	0	265,763	3,021														
都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0														
		24	37,272	0	7,921	3,136														
		25	25,013	0	6,954	0														
		26	25,603	0	58,640	0														
		27	21,392	0	204,556	0														
		28	194,373	0	3,127	0														
29	0	0	0	0																
487,378	合計		303,653	0	281,198	3,136														

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
32	C	5	1			漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	392,326	24 ~ 29	23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。														
														24	228,750	382,312																
														25	102,375	0																
														26	51,187	0																
														27	0	▲ 95,725	H28.1公社事業完了															
														28	0	0																
														29	0	▲ 88,068	0															
														累計	382,312	▲ 88,068	286,587		0													
														33	C	5	2				漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24 ~ 29	23	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。
																													24	102,450	6,123	7月不動産価格鑑定評価業務発注。
25	0	5,290	25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定評価業務発注。																													
26	0	59,163	26年6月～用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注																													
27	0	7,586	27年7月～設計業務発注、9月～用地買収、12月～補償契約																													
28	0	7,127	28年10月～不動産鑑定、11月～行政無線工事、29年2月～用地買収																													
29	0	0																														
累計	102,450	0	85,289	0																												
34	C	5	3			漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	397,252	24 ~ 29					23											0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																		24											255,000	373,350		
														25	78,900	0																
														26	39,450	0																
														27	0	0	協定変更(～H29.3)															
														28	0	▲ 75,411	▲ 16,464															
														29	0	0																
														累計	373,350	▲ 75,411	356,886	0														
														35	C	5	4			漁業集落防災機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	645,794	23 ~ 28	23	6,045	5,755	24年3月測量調査設計業務委託発注。	
																												24	247,741	46,300	24年7月実施設計業務委託発注。	
25	0	404,144	25年5月～用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。																													
26	230,559	27,415	26年4月～用地買収、12月～補償契約、27年3月整備等業務委託発注																													
27	0	▲ 12	27年7月委託契約変更、8月～補償契約、28年1月不動産鑑定																													
28	0	0	743																													
29	0	0																														
累計	484,345	0	483,602	743																												
36	C	5	5			漁業集落防災機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	478,600	24 ~ 30															23	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。	
																												24	169,200	34,901		
														25	0	7,901	H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。															
														26	122,250	86,334	26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地買収、文化財発掘調査															
														27	67,500	76,780	27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買収、補償契約															
														28	0	134,050	28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約															
														29	0	0																
														累計	358,950	0	339,966	0														

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,217,760	24 ~ 31	23	0	0	0	24年10月工事発注。															
															24	541,583	31,691	-																
															25	371,736	83,256	-	25年6月工事発注。															
															26	0	0	-																
															27	0	102,491	-	27年10月工事発注															
															28	0	137,900	-																
															29	0	0	-																
															累計	913,319	0	355,338	0															
															23	0	0	-	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)															
															24	86,800	9,300	-																
25	51,150	128,650	-	ほ場整備工事実施中。																														
26	46,500	41,850	-	ほ場整備工事8ha完成																														
27	29,450	19,009	-	H28.3事業完了																														
28	0	▲ 15,091	-																															
29	0	0	-																															
累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0																														
39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256,527	24 ~ 27	23	0	0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)															
															24	86,800	9,300	-																
															25	51,150	128,650	-	ほ場整備工事実施中。															
															26	46,500	41,850	-	ほ場整備工事8ha完成															
															27	29,450	19,009	-	H28.3事業完了															
															28	0	▲ 15,091	-																
															29	0	0	-																
															累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0															
															40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技 術センター施 設災害復旧事 業	平田	県	県	直接	完了	1,106,332	23 ~ 25	23	307,753	0	0	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定:26年3月
																														24	362,655	388,795	-	
25	369,063	325,321	-	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)																														
26	0	105,696	-	事業完了																														
27	0	0	0																															
28	0	▲ 209,723	9,936																															
29	0	0	-																															
累計	1,039,471	▲ 209,723	819,812	9,936																														
44	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24 ~ 29																23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																														24	119,090	5,382	-	
															25	360,624	0	-																
															26	0	0	-																
															27	0	34,749	-	28年2月~設計業務発注															
															28	0	86,847	-	28年5月~用地買収、29年1月~補償契約															
															29	0	0	-																
															累計	479,714	0	126,978	0															
															47	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続	1,476,588	24 ~ 32	23	0	0	0	-
																														24	603,598	0	-	
25	112,375	0	-																															
26	70,145	12,412	-																															
27	285,290	5,044	-																															
28	109,859	4,977	-																															
29	0	0	-																															
累計	1,181,267	0	22,433	0																														
50	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	345,887	24 ~ 29																23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																														24	94,027	14,568	-	3月画地評価格算定業務委託発注。
															25	143,625	28,350	-	25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。															
															26	0	80,493	-	26年5月~用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月~補償契約、造成工事発注															
															27	0	26,344	-	27年7月~設計業務発注、8月~用地買収、補償契約															
															28	0	21,762	1,831	-	28年10月~不動産鑑定、29年1月~用地買収、補償契約														
															29	0	0	-																
															累計	237,652	21,762	151,586	0															

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
90	C	7	1				水産業共同利 用施設復興整 備事業	釜石等	市	民間	直接	継続	7,108,590	24 ~ 29	23	0	0	0	AW物流分交付決定済み(H25.4.1)。 H27選定4事業者分。	
															24	605,000	605,000	0		
															25	4,282,155	605,000	0		
															26	0	0	0		
															27	0	1,819,968	0		
															28	0	982,708	0		
															29	0	0	0		
															累計	4,887,155	0	3,407,676		0
															23	0	0	0		
															24	241,600	63,726	177,874		
25	178,400	42,418	135,982																	
26	0	0	0																	
27	0	0	0																	
28	0	0	0																	
29	0	0	0																	
累計	420,000	0	106,144	313,856																
23	0	0	0																	
24	13,500	34,290	0																	
25	20,790	0	0																	
26	0	0	0																	
27	201,395	281,585	0																	
28	80,190	0	0																	
29	0	0	0																	
累計	315,875	0	315,875	0																
109	C	5	9				漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	581,066	24 ~ 29	23	0	0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発 注 27年6月~補償契約、7月~設計業務委託、3月~造成工事 28年12月~造成工事、29年1月~設計業務委託	
															24	131,250	0	0		
															25	131,906	5,426	0		
															26	0	146,285	0		
															27	241,734	103,643	0		
															28	37,884	▲ 106,976	37,770		
															29	0	0	0		
															累計	542,774	▲ 106,976	293,124		0
															23	0	0	0		
															24	10,500	0	0		
25	51,242	36,299	0																	
26	0	5,008	0																	
27	31,245	9,149	0																	
28	25,050	▲ 3,056	0																	
29	0	0	0																	
累計	118,037	0	47,400	0																
23	0	0	0																	
24	79,500	0	0																	
25	279,000	49,870	0																	
26	0	▲ 3,826	0																	
27	933,320	778,015	0																	
28	24,956	495,522	761,426																	
29	0	0	0																	
累計	1,316,776	495,522	1,585,485	0																
110	C	5	10				漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	157,384	24 ~ 29	23	0	0	0	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年 2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月 造成工事発注 27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事 29年1月~設計業務委託変更	
															24	10,500	0	0		
															25	51,242	36,299	0		
															26	0	5,008	0		
															27	31,245	9,149	0		
															28	25,050	▲ 3,056	0		
															29	0	0	0		
															累計	118,037	0	47,400		0
															23	0	0	0		
															24	79,500	0	0		
25	279,000	49,870	0																	
26	0	▲ 3,826	0																	
27	933,320	778,015	0																	
28	24,956	495,522	761,426																	
29	0	0	0																	
累計	1,316,776	495,522	1,585,485	0																
111	C	5	11				漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	2,416,399	24 ~ 29	23	0	0	0	26年1月~用地買収、2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事 28年6月~造成工事、7月~工事委託、9月~補償契約	
															24	79,500	0	0		
															25	279,000	49,870	0		
															26	0	▲ 3,826	0		
															27	933,320	778,015	0		
															28	24,956	495,522	761,426		
															29	0	0	0		
															累計	1,316,776	495,522	1,585,485		0

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
112	C	5	12			漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	93,965	24	~	29	23	0	0	0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注
																24	9,000	0	0	
																25	26,475	8,019	0	
																26	0	20,869	0	
																27	34,998	3,017	0	
																28	0	0	0	
																29	0	0	0	
累計	70,473	0	31,905	0																
113	C	5	13			漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	129,000	24	~	29	23	0	0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契約 26年10月~用地買収
																24	52,500	2,956	0	
																25	44,250	35,190	0	
																26	0	46,461	0	
																27	0	▲ 12,081	0	
																28	0	9,005	0	
																29	0	0	0	
累計	96,750	0	81,531	0																
128	◆	C	7	1	2	水産業共同 利用施設復興 整備事業	釜石市内	市	民間	直接	完了	250,000	25	~	28	23	0	0	0	9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み 12事業者に対し、交付決定実施。 4事業者に対し、交付決定支出済
																24	0	0	0	
																25	200,000	60,507	0	
																26	0	73,311	0	
																27	0	42,454	0	
																28	0	22,518	1,210	
																29	0	0	0	
累計	200,000	0	198,790	1,210																
129	C	4	1			被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25	~	25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																24	0	0	0	
																25	41,431	19,416	22,015	
																26	0	0	0	
																27	0	0	0	
																28	0	▲ 22,015	▲ 22,015	
																29	0	0	0	
累計	41,431	▲ 22,015	19,416	0																
130	◆	C	4	1	1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,361	25	~	25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																24	0	0	0	
																25	544	480	64	
																26	0	0	0	
																27	0	0	0	
																28	0	0	0	
																29	0	0	0	
累計	544	0	480	64																
137	☆	F	3	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	116,151	25	~	32	23	0	0	0	
																24	0	0	0	
																25	60,764	47,800	0	
																26	32,156	34,320	0	
																27	0	0	0	
																28	0	0	0	
																29	0	0	0	
累計	92,920	0	82,120	0																

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
144	C	-	5	14	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25 ~ 29	23	0	0	0	26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処理 場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注 27年8月~管路布設工事 28年5月~衛生管理施設工事	
													24	0	0	0		
													25	9,750	9,963	-		
													26	498,000	368,879	-		
													27	75,000	178,236	-		
													28	75,000	3,085	-		
													29	0	0	-		
													累計	657,750	0	560,163		0
157	C	-	7	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設)	仮宿漁港 他	市	市	直接	継続	40,000	26 ~ 31	23	0	0	0		
													24	0	0	0		
													25	0	0	0		
													26	7,500	0	-		
													27	22,500	9,332	-		
													28	0	0	-		
													29	0	0	-		
													累計	30,000	0	9,332		0
(注)												<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>						
	都道府県 交付分		各年度 別合計	23	313,798	0	5,755	0										
	24	2,503,546		0	1,329,968	0												
	25	2,143,625		0	1,195,375	22,079												
	26	1,020,102		0	1,018,947	0												
	27	1,614,642		0	1,512,786	0												
	28	243,080		0	1,159,521	▲ 11,336												
	29	0		0	0	0												
	累計	10,436,080		都道府県交付分 計	7,838,793	0	6,222,352	10,743										
	市町村 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0										
	24	1,450,198		0	63,726	177,874												
	25	4,772,930		0	707,925	135,982												
	26	77,645		0	85,723	0												
	27	307,790		0	1,876,798	0												
	28	109,859		0	1,010,203	1,210												
	29	0		0	0	0												
累計	9,400,178	市町村交付分 計		6,718,422	0	3,744,375	315,066											
都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計	23	313,798	0	5,755	0											
24	3,953,744		0	1,393,694	177,874													
25	6,916,555		0	1,903,300	158,061													
26	1,097,747		0	1,104,670	0													
27	1,922,432		0	3,389,584	0													
28	352,939		0	2,169,724	▲ 10,126													
29	0		0	0	0													
累計	19,836,258		合計	14,557,215	0	9,966,727	325,809											

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	586,159	24	~	29	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	69,750	9,441	-	25年3月用地等調査業務委託発注。	
																	25	81,375	3,489	-	25年12月測量設計業務委託発注。	
																	26	40,687	165,668	-	26年7月舗装工事発注、8月~用地買収、補償契約	
																	27	230,888	205,968	-	27年7月~用地買収、補償契約、10月~造成工事	
																	28	0	40,039	11,929	28年5月~設計業務委託、29年1月~造成工事	
																	29					
																	累計	422,700	40,039	396,495	0	
																	23	0	0	0		
																	24	93,000	0	-		
25	108,500	8,696	-	26年2月測量調査設計業務委託発注。																		
26	54,250	▲1,543	-	26年9月設計業務契約変更																		
27	0	0	248,597																			
28	0	▲248,597	▲248,597																			
29																						
累計	255,750	▲248,597	7,153	0																		
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0	0	0		
																	24	23,250	0	23,250		
																	25	0	0	0		
																	26	0	0	0		
																	27	0	0	0		
																	28	0	▲23,250	▲23,250		
																	29					
																	累計	23,250	▲23,250	0	0	
																	23	0	0	0		
																	24	4,805,360	1,034,836	-	25年3月土地売買契約締結。	
25	0	4,077,142	-	25年3月建物売買契約締結、54戸																		
26	673,460	206,514	0	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)																		
27	0	134,157	26,171	27年2月譲渡確定契約により住宅取得																		
28	0	▲26,171	▲26,171	28年3月土地売買契約締結																		
29																						
累計	5,478,820	▲26,171	5,452,649	0																		
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	完了	210,906	24	~	27	23	0	0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
																	24	187,556	4,572	-	24年11月工事設計業務委託発注、6戸	
																	25	0	75,347	-	25年12月旧施設解体工事発注	
																	26	51,047	104,627	-	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。	
																	27	0	▲4	54,061	26年度繰越額を重複していたため調整	
																	28	0	▲54,061	▲54,061		
																	29					
																	累計	238,603	▲54,061	184,542	0	
																	23	0	0	0		
																	24	129,526	78,494	-	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
25	0	175,401	203,085	24年11月工事設計業務委託発注、11戸																		
26	0	1,179	0	25年8月住宅建設工事発注、事業間流用あり																		
27	0	0	0	26年8月転落防止柵工事発注。																		
28	0	▲22,169	0																			
29																						
累計	129,526	153,232	282,758	0																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
8	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅建設事業 (花露辺)	花露辺	市	市	直接	完了	495,236	24	~	25	23	0	0	0	24年4月7日住宅候補地補償算定業務発注。13戸		
																	24	241,926		62,249			
																	25	147,311	44,092	371,080		0	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり
																	26	0		0			
																	27	0		0			
																	28	0		0			
																	29	0		0			
累計	389,237	44,092	433,329	0																			
9	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24	~	25	23	0	0	0	24年11月工事設計業務委託発注。3戸		
																	24	52,878		3,704			
																	25	0	11,175	60,354		0	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
																	26	0		0			
																	27	0		▲ 5			
																	28	0		0			
																	29	0		0			
累計	52,878	11,175	64,053	0																			
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(鶴 住居地区)	鶴住居	市	市	直接	継続	1,857,785	24	~	30	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務,6月同業務, 8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。 -25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。 -26年5月~用地買収、9月URとの協定変更(~H29.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3) 28年4月~不動産鑑定、7月~用地買収		
																	24	915,781		516,920			
																	25	0		66,679			
																	26	477,557		271,447			
																	27	0		0			
																	28	0		54,483			
																	29	0		0			
累計	1,393,338	0	909,529	0																			
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	継続	14,029,596	24	~	30	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,5月釜石市土地開発公社に先行取 得依頼,6月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発 注 - H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3 月緑地整備工事を発注。 - 26年4月~用地買収、7月~補償契約、設計変更契約 - 27年4月~用地買収、補償契約、7月~造成工事(複数年契約) 28年4月~用地買収、補償契約		
																	24	1,010,328		739,519			
																	25	2,119,278		856,820			
																	26	4,298,195		2,665,376			
																	27	1,027,244		5,403,018			
																	28	1,652,196	367,958	229,366			
																	29	0		0			
累計	10,107,241	367,958	9,894,099	0																			
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	141,142	24	~	25	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり		
																	24	256,331		134,754			
																	25	0	▲ 121,577	▲ 28,897		28,897	
																	26	0		0			
																	27	0		0			
																	28	0	▲ 28,897	▲ 28,897			
																	29	0		0			
累計	256,331	▲ 150,474	105,857	0																			
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	鶴住居	市	市	直接	完了	206,198	24	~	25	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務を発注。 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり		
																	24	386,433		230,563			
																	25	0	▲ 155,870	▲ 75,915		75,915	
																	26	0		0			
																	27	0		0			
																	28	0	▲ 75,915	▲ 75,915			
																	29	0		0			
累計	386,433	▲ 231,785	154,648	0																			

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	355	24	~	24	23	0	0	0	24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。
																	24	77,208	266	76,942	
																	25	0	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	▲ 76,942	▲ 76,942	
																	29	0	0	0	
累計	77,208	▲ 76,942	266	0																	
15	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	嬉石松原	市	市	直接	完了	163,689	24	~	25	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,7月不動産 価格鑑定評価業務,H25.1月付帯設計業務,3月測量調査設計業 務を発注。 1 事業間流用あり
																	24	129,832	122,765	0	
																	25	0	▲ 7,066	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	29	0	0	0	
累計	129,832	▲ 7,066	122,765	1																	
16	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,300	24	~	25	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年 1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 1 事業間流用あり
																	24	203,340	151,724	0	
																	25	0	▲ 51,615	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	29	0	0	0	
累計	203,340	▲ 51,615	151,724	1																	
17	D	-	20	-	1	-	釜石市東部地 区他都市防災 推進事業(都 市防災総合推 進事業)	東部地区 他	市	市	直接	完了	77,500	24	~	28	23	0	0	0	25年2月調査業務委託発注。 - 25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了) - 27年3月津波予測計算委託発注
																	24	33,375	9,024	-	
																	25	24,750	21,456	-	
																	26	0	2,915	-	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	24,730	
																	29	0	0	0	
累計	58,125	0	33,395	24,730																	
18	D	-	21	-	1	-	釜石東部市街 地汚水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	継続	844,377	24	~	29	23	0	0	0	24年7月設計業務委託発注。 - 業務委託、25年11月、工事発注 - 27年4月、工事発注 29年2月完成
																	24	37,500	23,316	-	
																	25	300,000	90,483	-	
																	26	0	8,076	-	
																	27	135,000	255,330	-	
																	28	0	160,782	124,039	
																	29	0	0	0	
累計	472,500	160,782	501,244	0																	
19	D	-	21	-	2	-	嬉石松原地区 等雨水管路整 備事業	嬉石松原 等	市	市	直接	継続	872,143	24	~	29	23	0	0	0	24年7月設計業務委託発注。 - 26年2月業務委託発注 - 26年6月、工事発注 - 27年6月、工事発注 28年5月、工事発注
																	24	11,250	4,467	-	
																	25	135,000	18,954	-	
																	26	0	70,205	-	
																	27	210,000	206,435	-	
																	28	297,857	324,193	-	
																	29	0	0	0	
累計	654,107	0	624,254	0																	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (片岸)(調査 等)	片岸	市	市	直接	継続	39,550	24	~	29	23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	29,662	6,516	-		
																	25	0	0	-		
																	26	0	0	-		
																	27	0	0	-		
																	28	0	377	0		28年6月:不動産価格鑑定評価業務発注
																	29	0	0	0		
累計	29,662	0	6,893	0																		
21	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	継続	420,000	24	~	29	23	0	0	0		
																	24	280,000	0	-		
																	25	0	0	-		
																	26	0	0	-		
																	27	0	0	-		
																	28	0	0	-		
																	29	0	0	0		
累計	280,000	0	0	0																		
22	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (水海)(調査 等)	水海	市	市	直接	継続	460,778	24	~	29	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。 -25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 -26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 27年10月設計業務委託 29年2月:設計業務委託	
																	24	9,885	8,876	-		
																	25	0	3	-		
																	26	0	2	-		
																	27	27,823	18,824	-		
																	28	0	▲ 11,556	0		
																	29	0	0	0		
累計	37,708	0	16,149	0																		
23	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (水海)(用地)	水海	市	市	直接	継続	340,000	24	~	29	23	0	0	0		
																	24	72,000	0	-		
																	25	0	0	-		
																	26	0	0	-		
																	27	0	0	-		
																	28	0	0	-		
																	29	0	0	0		
累計	72,000	0	0	0																		
24	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (東部)(調査 等)	東部	市	市	直接	完了	8,416	24	~	25	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,25年3月測 量調査設計業務,不動産価格鑑定評価業務の発注。	
																	24	8,047	7,782	1,735		
																	25	0	▲ 1,470	0		
																	26	0	0	0		
																	27	0	0	0		
																	28	0	▲ 1,735	▲ 1,735		
																	29	0	0	0		
累計	8,047	▲ 1,735	6,312	0																		
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺	市	市	直接	完了	124,300	24	~	28	23	0	0	0	24年7月実施設計業務委託発注。 25年1月~用地買収。 25年4月~用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団 地造成業務,7月配水管布設工事を発注。 26年7月用地買収、9月補助金交付決定	
																	24	103,950	12,800	0		
																	25	4,812	85,612	0		
																	26	0	1,824	0		
																	27	0	0	0		
																	28	0	▲ 234	8,760		
																	29	0	0	0		
累計	108,762	0	100,002	8,760																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	継続	776,475	23	~	30	23	14,655		10,226	-	24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 25年5月~不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月測量調査設計・地籍測量図作成業務,10月文化財調査・用地測量業務,26年1月測量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託を発注 26年6月~用地測量業務発注 27年5月~測量調査設計委託,6月~文化財発掘調査、9月~不動産鑑定 28年10月:不動産価格鑑定評価業務発注
																	24	567,701		346,029	-	
																	25	0		130,838	-	
																	26	0		4,663	-	
																	27	0		74,186	-	
																	28	0		56	-	
																	29	0		0	-	
累計	582,356	0	565,998	0																		
29	◆	D	-	4	-	2	スマートコミュニ ニティ推進事 業	箱崎・天 神・花露 辺・東部	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23	0			-	24年8月業務委託発注。 24年10月業務委託発注。 25年3月設計業務委託発注。 27年3月完了
																	24	8,000		7,988	12	
																	25	0			-	
																	26	0			-	
																	27	0			-	
																	28	0			-	
																	29	0			-	
累計	8,000	0	7,988	12																		
30	◆	D	-	4	-	2	地域コミュニ ティバス導入 等公共交通網 再整備事業	鶴住居	市	市	直接	完了	15,428	24	~	24	23	0			-	24年10月業務委託発注。 25年3月設計業務委託発注。 27年3月完了
																	24	23,680		12,343	11,337	
																	25	0			-	
																	26	0			-	
																	27	0			-	
																	28	0	▲ 11,337		▲ 11,337	
																	29	0			-	
累計	23,680	▲ 11,337	12,343	0																		
31	◆	D	-	20	-	1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	32,153	24	~	26	23	0			-	25年3月設計業務委託発注。 27年3月完了
																	24	140,800		2,604	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		23,119	115,077	
																	27	0			-	
																	28	0	▲ 115,077		▲ 115,077	
																	29	0			-	
累計	140,800	▲ 115,077	25,723	0																		
41	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23	0			-	市で調整中 区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																	24	24,750		0	-	
																	25	90,750		0	-	
																	26	156,750		0	-	
																	27	0			-	
																	28	0	▲ 272,250			
																	29	0			-	
累計	272,250	▲ 272,250	0	0																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
42	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	継続	287,633	24	~	29	23	0			25年5月用地買収開始、実施中	
																	24	24,750		18,150	-	
																	25	206,250		13,627	-	
																	26	20,625		131,868	-	
																	27	0		27,428	-	
																	28	0	▲ 14,327	5,757	-	
																	29	0			-	
累計	251,625	▲ 14,327	196,830	0																		
43	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	継続	520,000	24	~	29	23	0			24年11月詳細設計発注、実施中	
																	24	24,750		7,425	-	
																	25	156,750		9,202	-	
																	26	74,250		65,126	-	
																	27	0		105,925	-	
																	28	128,700	43,979	102,551	-	
																	29	0			-	
累計	384,450	43,979	290,229	0																		
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	3,120,400	23	~	25	23	315,350		9,979	-	24年1月、実施設計発注。
																	24	2,012,500		1,650,146	-	
																	25	402,500		279,898	790,327	
																	26	0				
																	27	0				
																	28	0				
																	29	0				
累計	2,730,350	0	1,940,023	790,327																		
45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	630,365	23	~	25	23	95,545		1,625	-	24年1月、実施設計発注。
																	24	704,375		425,085	-	
																	25	100,625		90,878	33,982	
																	26	0				
																	27	0				
																	28	0	▲ 348,975			
																	29	0				
累計	900,545	▲ 348,975	517,588	33,982																		
46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	完了	2,530,000	24	~	28	23	0		0	-	
																	24	905,625		1,588	-	
																	25	1,308,125		47,846	-	
																	26	0		24,778	-	
																	27	0		1,106,621	-	
																	28	0			1,032,917	
																	29	0				
累計	2,213,750	0	1,180,833	1,032,917																		
47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	150,000	24	~	30	23	0			-	
																	24	65,625			-	
																	25	0		10,500	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	28	0			-	
																	29	0			-	
累計	65,625	0	10,500	0																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	907,105	24	~	32	23	0				
																	24	15,828		0	-	
																	25	52,176		4,748	-	入居66戸分
																	26	0		41,347	-	入居86戸分
																	27	34,823		57,259	-	入居107戸分
																	28	56,732	147,188	56,466	-	入居112戸分
																	29					
累計	159,559	147,188	159,820	0																		
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	169,230	24	~	32	23	0				
																	24	2,430		0	-	
																	25	8,010		666	-	入居46戸分
																	26	0		6,189	-	入居60戸分
																	27	4,874		9,209	-	入居82戸分
																	28	8,458	24,983	8,839	-	入居90戸分
																	29					
累計	23,772	24,983	24,903	0																		
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	2,160		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	28	0	▲ 2,160			
																	29					
累計	2,160	▲ 2,160	0	0																		
51	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	1,200		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	28	0	▲ 1,200			
																	29					
累計	1,200	▲ 1,200	0	0																		
52	◆	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	20,800		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	28	0	▲ 20,800			
																	29					
累計	20,800	▲ 20,800	0	0																		
53	◆	D	-	4	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	47,190	24	~	30	23	0				
																	24	28,800	▲ 264	0	-	
																	25	3,840		9,607	-	平田、野田分完成
																	26	0		0	-	
																	27	0		2,252	-	日向、完了、片岸・嬉石・松原、工事中
																	28	0		20,517	-	片岸・松原完成、嬉石本体工事中
																	29					
累計	32,640	▲ 264	32,376	0																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅シ テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	-
																			25	0		0	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	-
																			28	0		0	-
																			29	0		0	-
累計	800	264	1,064	0																			
55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	23	~	24	23	160,000		133,416	
																			24	80,000		50,036	-
																			25	0		0	0
																			26	0		0	0
																			27	0		0	0
																			28	0	▲ 56,548		
																			29	0			
累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0																			
58		D	-	1	-	7	-	-	道路事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	廃止	0	24	~	27	23	0			
																			24	74,059		0	-
																			25	38,750		0	-
																			26	26,190		0	-
																			27	0			138,999
																			28	0	▲ 138,999		▲ 138,999
																			29	0			
累計	138,999	▲ 138,999	0	0																			
59		D	-	1	-	8	-	-	道路事業(鶉 住居)	鶉住居	市	市	直接	継続	3,300,000	24	~	29	23	0			24年8月鶉住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。 25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鶉住居2号線道路 新設工事発注。
																			24	204,274		140,269	-
																			25	231,725		172,175	-
																			26	1,132,825		1,281,658	-
																			27	542,423		146,930	-
																			28	358,343		246,631	-
																			29	0		0	-
累計	2,469,590	0	1,987,663	0																			
60		D	-	4	-	10	-	-	災害復興公営 住宅建設事業	東部(天 神町)	市	市	直接	完了	1,923,846	24	~	28	23	0			24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
																			24	1,134,862		138,310	-
																			25	0		261,765	-
																			26	0		33,424	-
																			27	548,502		1,249,865	-
																			28	0	▲ 369		369
																			29	0			
累計	1,683,364	0	1,682,995	369																			

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	4	-	11	-	災害復興公営 住宅建設事業	箱崎	市	市	直接	継続	1,159,276	24	~	28	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。50戸
																	24	1,126,511		35,890	-
																	25	0		0	-
																	26	0		61,270	-
																	27	0		524,475	-
																	28	0	▲ 128,122	71,393	-
																	29				
累計	1,126,511	▲ 128,122	693,028	0																	
62	D	-	4	-	12	-	災害復興公営 住宅建設事業	室浜	市	市	直接	完了	452,819	24	~	28	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。20戸
																	24	492,467		12,828	-
																	25	0		0	-
																	26	0		22,661	-
																	27	0		163,689	-
																	28	0	▲ 96,250	▲ 37,817	234,856
																	29				
累計	492,467	▲ 96,250	161,361	234,856																	
63	D	-	4	-	13	-	災害復興公営 住宅建設事業	根浜	市	市	直接	完了	451,136	24	~	28	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。20戸
																	24	394,744		10,790	-
																	25	0		500	-
																	26	0		56,173	-
																	27	0		235,224	-
																	28	0		326	-
																	29				
累計	394,744	0	303,013	91,731																	
64	D	-	5	-	2	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	継続	4,682,512	24	~	32	23	0			
																	24	18,665		0	-
																	25	70,200		0	-
																	26	0		26,480	-
																	27	240,949			-
																	28	685,706		152,649	-
																	29				
累計	1,015,520	0	179,129	0																	
65	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	継続	503,529	24	~	32	23	0			
																	24	2,265		0	-
																	25	8,520		0	-
																	26	0		3,415	-
																	27	21,687			-
																	28	62,792		12,558	-
																	29				
累計	95,264	0	15,973	0																	
66	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(室 浜)	室浜	市	市	直接	継続	527,900	24	~	30	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																	24	704,725		1,125,775	-
																	25	390,250		0	-
																	26	132,562		0	-
																	27	0		▲ 779,799	-
																	28	0	▲ 765,625	1,933	-
																	29				
累計	1,227,537	▲ 765,625	347,909	0																	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
67	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(根 浜)	根浜	市	市	直接	継続	1,671,325	24	~	30	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																24	291,012		402,174	
																25	127,506		7,800	25年12月、26年3月用地買収。
																26	80,500	963,389	0	
																27	0		1,052,433	協定変更(～H29.3)
																28	0		2,050	29年3月～移転補助交付
																29				
累計	499,018	963,389	1,464,457	0																
68	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,534,228	24	~	30	23	0			
																24	1,001,826		0	
																25	395,311		73,702	25年9月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。
																26	207,812		575,717	26年6月～用地買収、9月設計変更契約、10月～造成工事発注、27年2月～補償契約
																27	0		92,692	27年4月～用地買収、5月～補償契約、7月～設計業務委託、2年3月～造成工事
																28	0	▲ 262,500	17,669	28年6月～設計業務委託、28年9月～造成工事
																29				
累計	1,604,949	▲ 262,500	759,780	0																
69	D	-	23	-	6	防災集団移転 促進事業(箱 崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	604,860	24	~	30	23	0			
																24	324,940		0	
																25	150,500		46,125	25年5月～用地買収。25年5月、26年2月測量調査設計業務委託発注。25年8月道路・水道整備工事発注。
																26	53,812		237,435	26年4月～用地買収、7月舗装工事発注、9月～補償契約、設計変更契約
																27	0		43,039	27年4月～補償契約、5月～用地買収、6月補助金交付決定、7月～設計業務委託、28年2月～造成工事
																28	0	▲ 8,968		28年5月～設計業務委託、用地買収、12月～移転補助交付
																29				
累計	529,252	0	317,631	0																
70	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(桑 ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	継続	880,530	24	~	30	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																24	242,917		312,900	
																25	71,312		0	
																26	69,125	202,576	226	26年8月用地買収
																27	92,266		1,181	協定変更(～H29.3)、6月不動産鑑定
																28	92,267		280,791	
																29				
累計	567,887	202,576	595,098	0																
71	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	360,960	24	~	30	23	0			
																24	286,090		0	
																25	204,750		20,210	25年10月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、物件移転補償。
																26	0		115,567	26年4月～用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成工事発注
																27	0		31,627	27年5月～補償契約、7月～設計業務委託、28年3月上水道工事
																28	0	175,000	0	28年10月～造成用地購入
																29				
累計	490,840	175,000	167,404	0																

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
72	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(本 郷)	本郷	市	市	直接	継続	526,720	24	~	30	23	0					
																	24	306,005		0			
																	25	116,375		172,868		25年9月~用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。	
																	26	38,500		243,979		26年4月~用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成工事発注	
																	27	0		24,830		27年6月~用地買収、7月~設計業務委託、10月~造成工事	
																	28	0		9,861		28年7月~移転補助交付	
																	29						
累計	460,880	0	451,538	0																			
73	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(唐 丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	完了	254,040	24	~	28	23	0					
																	24	433,160		0			
																	25	139,125		165,546		25年11月~用地買収。	
																	26	0		38,392		26年4月用地買収、補償契約	
																	27	0		0			
																	28	0	▲ 350,000				
																	29						
累計	572,285	▲ 350,000	203,938	18,347																			
74	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(荒 川)	荒川	市	市	直接	継続	454,960	24	~	30	23	0					
																	24	317,590		0			
																	25	169,750		45,990		25年11月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。	
																	26	42,000		92,028		26年4月~用地買収、7月~補償契約、9月設計変更契約、10月~造成工事発注	
																	27	0		124,461		27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、28年2月上水道工事	
																	28	0	▲ 131,250	22,742		28年11月~上水道工事	
																	29						
累計	529,340	▲ 131,250	285,221	0																			
78	◆	D	-	4	-	1	5	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内18ヶ 所	市	市	直接	継続	118,767	24	~	30	23	0				
																		24	9,637		0		
																		25	9,878		5,201		25年12月駐車場整備工事発注
																		26	34,717		0		
																		27	0		2,560		復興住宅買取事業に伴い事業費按分
																		28	0		27,754		復興住宅買取事業に伴い事業費按分
																		29					
累計	54,232	0	35,515	0																			
79	◆	D	-	4	-	10	-	災害時発電機 整備事業	東部	市	市	直接	完了	19,697	24	~	24	23	0			24年8月設計管理業務委託発注。	
																		24	16,431		15,758	673	24年11月工事発注。
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		28	0	▲ 673		▲ 673	
																		29					
累計	16,431	▲ 673	15,758	0																			
80	◆	D	-	17	-	5	-	釜石・大槌地 域産業再生支 援事業	平田 産業育成 センター	市	市	直接	完了	276,631	24	~	24	23	0			24年9月工事発注。	
																		24	224,000		221,306	2,694	
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		28	0	▲ 2,694		▲ 2,694	
																		29					
累計	224,000	▲ 2,694	221,306	0																			

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
81	◆	D	-	17	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0			24年8月用地買収。		
																					24	52,800		50,977		1,823	
																					25	0					
																					26	0					
																					27	0					
																					28	0	▲ 1,823			▲ 1,823	
																					29	0					
累計	52,800	▲ 1,823	50,977	0																							
82	◆	D	-	17	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0		24年11月工事(第1期)発注。⇒25年7月完了。		
																						24	64,000			41,076	0
																						25	63,626			52,234	34,316
																						26	0				
																						27	0				
																						28	0	▲ 34,316			▲ 34,316
																						29	0				
累計	127,626	▲ 34,316	93,310	0																							
83	◆	D	-	22	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0		24年11月業務委託発注。		
																						24	34,400			24,608	9,792
																						25	0				
																						26	0				
																						27	0				
																						28	0	▲ 9,792			▲ 9,792
																						29	0				
累計	34,400	▲ 9,792	24,608	0																							
84	◆	D	-	23	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0		26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。 桑ノ浜は平成28年度以降に実施 桑ノ浜は平成28年度に予算措置、事業実施予定		
																						24	16,800			0	-
																						25	0			2,894	-
																						26	0			-	-
																						27	0				
																						28	0			8,044	
																						29	0				
累計	16,800	0	10,938	0																							
86		D	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0		25年5月用地買収開始、実施中 25年5月用地買収開始、25年8月完了 26年12月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中		
																						24	16,500			16,554	-
																						25	82,500			17,173	-
																						26	107,250			16,595	-
																						27	0			52,650	
																						28	0			22,148	
																						29	0				
累計	206,250	0	125,120	0																							
88	★	F	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0				
																						24	3,870,934			78,845	-
																						25	1,056,117			3,812,684	-
																						26	1,468,781			2,605,137	
																						27	7,148,413			1,559,601	
																						28	466,184	▲ 15,708		994,095	
																						29	0				
累計	14,010,429	▲ 15,708	9,050,362	0																							

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
92	D	-	1	-	10	-	道路事業(東部)	東部	市	市	直接	継続	2,230,877	24	~	29	23	0			24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。	
																	24	49,693		46,649	-	25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。
																	25	258,567		557,442	-	25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。
																	26	1,007,622		457,644	-	26年1月港町2号線道路整備(その2)工事発注。
																	27	103,530		322,562	-	27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約
																	28	0	330,613			29年2月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約(工期延長のみ)
																	29					
累計	1,419,412	330,613	1,384,297	0																		
93	D	-	4	-	14	-	災害復興公営住宅建設事業(本郷)	本郷	市	市	直接	継続	427,254	24	~	28	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。15戸	
																	24	230,370		27,277	-	
																	25	645,054	▲ 186,576	0	-	事業間流用あり
																	26	0		29,304	-	26年12月造成工事発注。
																	27	0		173,110	-	
																	28	0	▲ 315,000	▲ 37,346		28年3月買取確定契約
																	29					
累計	875,424	▲ 501,576	192,345	0																		
94	D	-	4	-	15	-	災害復興公営住宅建設事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	907,681	24	~	27	23	0			25年1月土地画地評価格算定業務委託発注。	
																	24	369,250		17,727	-	25年3月測量調査業務委託発注。40戸
																	25	754,247		101,253	-	用地売買契約締結
																	26	0		707,261	-	27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)
																	27	0		▲ 32,020	329,276	事業費按分による調整
																	28	0	▲ 329,276	▲ 329,276		
																	29					
累計	1,123,497	▲ 329,276	794,221	0																		
95	D	-	4	-	16	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	完了	106,954	24	~	26	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。10戸	
																	24	176,575		7,316	-	
																	25	117,311		7,530	-	用地売買契約締結
																	26	0		78,739	200,301	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																	27	0				
																	28	0	▲ 200,301	▲ 200,301		
																	29					
累計	293,886	▲ 200,301	93,585	0																		
96	D	-	4	-	17	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	1,028,125	24	~	29	23	0			24年11月設計業務委託発注。80戸	
																	24	87,500		54,469	-	
																	25	1,507,342		95,552	-	用地売買契約締結
																	26	0		15,147	-	26年12月URと実務業務委託契約。
																	27	0				
																	28	0	▲ 695,233	▲ 63,916		29年1月仮譲渡契約
																	29					
累計	1,594,842	▲ 695,233	101,252	0																		
97	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(かけ地近接等危険住宅移転事業)	嬉石等	市	市	直接	継続	832,512	24	~	30	23	0				
																	24	19,488		0	-	
																	25	604,896		42,975	-	
																	26	0		107,139	-	
																	27	0		22,126	-	
																	28	0		37,980	-	
																	29					
累計	624,384	0	210,220	0																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
98	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	182,580		0	0	
																	25	0	▲ 182,580	0	0	
																	26	0		0		
																	27	0				
																	28	0				
																	29	0				
累計	182,580	▲ 182,580	0	0	D-17-10へ事業間流用																	
99	D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	412,539		0	0	
																	25	0	▲ 412,539	0	0	
																	26	0		0		
																	27	0				
																	28	0				
																	29	0				
累計	412,539	▲ 412,539	0	0	D-17-11へ事業間流用																	
100	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(嬉石 松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	158,816		0	0	
																	25	0	▲ 158,816	0	0	
																	26	0		0		
																	27	0				
																	28	0				
																	29	0				
累計	158,816	▲ 158,816	0	0	D-17-12へ事業間流用																	
101	D	-	17	-	9	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(平田)	平田	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	227,743		0	0	
																	25	0	▲ 227,743	0	0	
																	26	0		0		
																	27	0				
																	28	0				
																	29	0				
累計	227,743	▲ 227,743	0	0	D-17-13へ事業間流用																	
102	D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施 設建設事業	東部等	市	市	直接	継続	4,955,970	24	~	30	23	0			24年12月設計業務委託発注。	
																	24	7,500		3,386	-	
																	25	37,500		36,450	-	
																	26	26,250		13,493	-	
																	27	165,000		124,196	-	
																	28	257,055	1,873,057	298,722	-	
																	29	0				
累計	493,305	1,873,057	476,247	0	- 26年3月工事発注 - 26年6月、設計業務委託発注 - 27年~用地取得 - 28年9月 工事委託																	
103	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(両 石)	両石	市	市	直接	継続	3,557,100	24	~	30	23	0				
																	24	1,380,400		0	-	
																	25	1,316,437		193,796	-	
																	26	0		2,169,498	-	
																	27	0		155,305	-	
																	28	0	415,625	355,055	-	
																	29	0				
累計	2,696,837	415,625	2,873,654	0	- 25年8月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場 整備工事発注。 - 26年4月~用地買収、6月~補償契約、9月設計変更契約、10月 ~造成工事発注 - 27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、11月~ 造成工事(複数年契約) - 28年4月~補償契約、5月~用地買収、6月~造成工事																	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
104	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	1,273,788	24	~	30	23	0						
																	24	1,431,342		0				
																	25	1,111,687		122,625		-	25年8月測量調査設計業務委託発注。10月~用地買収。	
																	26	0	▲ 1,165,965	312,252		-	26年4月~不動産鑑定業務発注、5月~用地買収、6月~補償 契約、10月~造成工事発注	
																	27	0		261,596		-	27年5月~用地買収、7月~設計業務委託、補償契約。8月~造 成工事(複数年契約)	
																	28	0	▲ 262,500	116,563		-	27年7月~造成工事	
																	29							
累計	2,543,029	▲ 1,428,465	813,036	0																				
106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里金石 線 室浜 の2	県	県	直接	継続	2,564,591	24	~	29	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中			
																	24	49,500		49,500		-		
																	25	49,500		22,034		-	25年6月用地測量発注、実施中	
																	26	618,750		211,689		-	26年10月に工事発注、実施中	
																	27	660,000		847,934		-	26年度に引き続き工事を実施中	
																	28	416,066	283,848	753,667		-	27年度に引き続き工事を実施中	
																	29							
累計	1,793,816	283,848	1,884,824	0																				
107	◆	D	-	4	-	6	-	住宅再建相談 会	金石市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23	0					
																		24	1,200		247		-	
																		25	1,200		1,178		-	平成25年度11回開催+住まいの展示会
																		26	0		975		-	平成26年度18回開催+住まいの展示会
																		27	0					
																		28	0					
																		29						
累計	2,400	0	2,400	0																				
114	D	-	1	-	12	-	道路事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	648,500	24	~	29	23	0						
																	24	13,221		0		-		
																	25	121,264		16,570		-	25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26 年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。	
																	26	0		28,361		-	26年9月【繰】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10 月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20 号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。	
																	27	177,532		138,502		-	27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物 件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐 丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件 補償継続	
																	28	170,286		118,178		-	28年12月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。 12月唐丹20号線道路改良工事(その3)(その4)発注。用地買 収、物件補償継続	
																	29							
累計	482,303	0	301,611	0																				
115	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅建設事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	129,677	25	~	28	23	0						
																	24	0		0		-		
																	25	1,581,181		109,801		-	用地売買契約締結	
																	26	0		3,665		-	用地売買契約締結	
																	27	0				-	建設は県事業。用地買収のみで完了	
																	28	0	▲ 1,467,713			2		
																	29							
累計	1,581,181	▲ 1,467,713	113,466	2																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
116	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅建設事業 (荒川)	荒川	市	市	直接	継続	294,138	25	~	28	23	0		0	-	基本計画完了。事業間流用あり。 26年12月造成工事発注。 28年3月買取確定契約
																	24	0		0	-	
																	25	616,462	▲ 44,092	3,288	-	
																	26	0		20,280	-	
																	27	0		121,948	-	
																	28	0	▲ 315,000	▲ 10,139	-	
																	29					
累計	616,462	▲ 359,092	135,377	0																		
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅建設事業 (仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23	0		0	-	入居希望者なしのため、整備計画を変更
																	24	0		0	-	
																	25	35,584		0	35,584	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	28	0	▲ 35,584	▲ 35,584	-	
																	29					
累計	35,584	▲ 35,584	0	0																		
118	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地 区改良事業 (鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	未着手	115,000	25	~	29	23	0		0	-	
																	24	0		0	-	
																	25	76,666		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	28	0		0	-	
																	29					
累計	76,666	0	0	0																		
119	D	-	9	-	2	-	小規模住宅地 区改良事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	45,000	25	~	26	23	0		0	-	27年2月補償契約
																	24	0		0	-	
																	25	30,000		0	-	
																	26	0		29,999	1	
																	27	0		0	-	
																	28	0		0	-	
																	29					
累計	30,000	0	29,999	1																		
120	D	-	9	-	3	-	小規模住宅地 区改良事業 (平田)	平田	市	市	直接	完了	71,000	25	~	28	23	0		0	-	27年6月補償契約
																	24	0		0	-	
																	25	47,333		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		18,146	-	
																	28	0		▲ 2	29,189	
																	29					
累計	47,333	0	18,144	29,189																		
121	D	-	17	-	10	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	3,282,702	25	~	30	23	0		1,208,325	-	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3) 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。10月、11月文化財調 査委託発注。11月~用地買取。 27年3月URとの協定変更(~H28.3) 27年5月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3) 28年4月~補償契約
																	24	0			-	
																	25	395,250	304,157	174,893	-	
																	26	777,508		340,281	-	
																	27	484,319		127,493	-	
																	28	0	261,473	0	-	
																	29					
累計	1,657,077	565,630	1,850,992	0																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
122	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(鶴住 居)	鶴住居	市	市	直接	継続	10,798,423	24	~	30	23	0			H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)		
																	24	0		3,921,150	-		
																	25	1,352,175	568,409	704,971	-		
																	26	3,040,835		1,930,857	-		
																	27	1,839,855		223,281	-		
																	28	0	▲ 291,757	0	-		
																	29				-		
累計	6,232,865	276,652	6,780,259	0																			
123	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	4,878,687	25	~	30	23	0			25年9月~用地買収、不動産価格鑑定評価業務発注。12月~ 物件移転補償。26年2月仮置場整備工事発注。 26年4月~補償契約、7月~設計業務発注、10月~造成工事発 注 27年4月~補償契約、6月~設計業務委託、10月~造成工事 28年4月~補償契約、6月~造成工事		
																	24	0		0		-	
																	25	695,932	165,882	280,965		-	
																	26	1,872,265		2,260,184		-	
																	27	924,933		32,884		-	
																	28	0		510,770		-	
																	29					-	
累計	3,493,130	165,882	3,084,803	0																			
124	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	7,297,919	25	~	30	23	0			25年6月~用地買収。9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月 ~物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整 備工事発注。 26年4月~補償契約、6月~建物調査発注、11月~造成工事発 注 27年4月~補償契約、10月~造成工事 28年4月~補償契約、8月~造成工事		
																	24	0		0		-	
																	25	1,176,000	279,358	526,427		-	
																	26	1,833,443		1,022,217		-	
																	27	2,184,636		1,263,671		-	
																	28	0		468,120		-	
																	29					-	
累計	5,194,079	279,358	3,280,435	0																			
125	◆	D	-	4	-	10	2	法面改修事業	天神	市	市	直接	完了	68,764	25	~	27	23	0			設計業務委託発注 26年11月工事発注 28年2月工事竣工・引渡	
																		24	0		0		-
																		25	45,312		7,576		-
																		26	11,699		43,326		-
																		27	0		4,108		-
																		28	0	▲ 2,000			▲ 2,000
																		29					
累計	57,011	▲ 2,000	55,010	1																			
126	D	-	21	-	4	-	鶴住居地区公 共下水道事業	鶴住居・ 片岸	市	市	直接	継続	3,300,000	25	~	31	23	0			25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注 26年6月、用地取得		
																	24	0		0		-	
																	25	315,000		69,904		-	
																	26	0		113,468		-	
																	27	0		0		-	
																	28	0		12,226		-	
																	29					-	
累計	315,000	0	195,598	0																			

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
127	D	-	21	-	5	-	平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	継続	230,000	25	~	29	23	0							
																	24	0							
																	25	71,250			15,714	-	25年12月設計業務委託発注		
																	26	0			0	-			
																	27	90,000			96,260	-	27年6月工事発注 28年6月工事完了		
																	28	0			1,647	-			
																	29	0			0	-			
累計	161,250	0	113,621	0																					
131	D	-	4	-	21	-	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	継続	11,711,829	25	~	30	23	0							
																	24	0							
																	25	1,713,303			177,559	-	用地売買契約締結		
																	26	6,280,331			95,561	-	用地売買契約締結		
																	27	0			7,695,332	-	基本協定締結(12団地)		
																	28	0	2,004,840	1,208,301					
																	29	0			0	-			
累計	7,993,634	2,004,840	9,176,753	0																					
132	D	-	4	-	22	-	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	完了	484,337	25	~	28	23	0							
																	24	0							
																	25	198,878			4,584	-	基本計画完了		
																	26	66,809			41,380	-	27年3月造成工事発注。		
																	27	0			184,275	-	基本協定締結		
																	28	0	158,106	183,100	10,454				
																	29	0			0	-			
累計	265,687	158,106	413,339	10,454																					
133	D	-	4	-	23	-	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	継続	1,908,186	25	~	29	23	0							
																	24	0							
																	25	329,498			7,734	-	基本計画完了		
																	26	1,340,164			0	-			
																	27	0			184,275	-	基本協定締結		
																	28	0			▲184,276				
																	29	0			0	-			
累計	1,669,662	0	7,733	0																					
134	D	-	4	-	24	-	災害復興公営 住宅建設事業	鶴住居 (中心部)	市	市	直接	継続	3,913,999	25	~	29	23	0							
																	24	0							
																	25	840,623			177,559	-	基本計画完了		
																	26	2,101,603			214,039	-	用地売買契約締結。26年12月UR実務業務契約。		
																	27	0			2,308,040	-	概算契約締結		
																	28	0	2,291,246	▲972,232					
																	29	0			0	-			
累計	2,942,226	2,291,246	1,727,406	0																					
135	◆	D	-	15	-	2	-	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	完了	554,160	25	~	25	23	0						
																		24	0						
																		25	443,328			443,328	0	25年8月建築工事発注。26年3月完成。	
																		26	0			0	-		
																		27	0			0	-		
																		28	0			0	-		
																		29	0			0	-		
累計	443,328	0	443,328	0																					

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	305,000	24	~	30	23	0	0	-	25年10月工事発注、工事実施中 25年度に引き続き、工事実施中 26年度に引き続き工事を実施中 工事完了
																	24	0	0	-	
																	25	74,250	31,845	-	
																	26	173,250	90,941	-	
																	27	4,125	42,892	-	
																	28	0	58,058	-	
																	29	0	0	-	
累計	251,625	0	223,736	0																	
141	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	540,381	25	~	32	23	0	0	-	大槌町★F-4-1-1より国費83,960千円を融通
																	24	0	0	-	
																	25	432,304	39,976	-	
																	26	0	66,363	-	
																	27	0	141,974	-	
																	28	0	97,970	-	
																	29	0	0	-	
累計	432,304	0	346,283	0																	
143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶉住 居	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	23	0	0	-	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調 整中
																	24	0	0	-	
																	25	33,000	0	-	
																	26	8,250	0	0	
																	27	0	0	-	
																	28	0	▲ 41,250	-	
																	29	0	0	-	
累計	41,250	▲ 41,250	0	0																	
145	D	-	21	-	6	-	鶉住居地区汚 水処理場整備 事業	鶉住居・ 片岸	市	市	直接	継続	1,902,000	26	~	29	23	0	0	-	26年7月 発注 28年9月 変更
																	24	0	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	1,162,500	1,162,500	-	
																	27	0	0	-	
																	28	311,550	311,550	-	
																	29	0	0	-	
累計	1,474,050	0	1,474,050	0																	
146	◆	D	-	1	-	10	不発弾探査事 業(東部)	東部	市	市	直接	完了	208,930	26	~	28	23	0	0	-	26年4月港町2号線道路整備工事発注 H27年3月 不発弾探査完了
																	24	0	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	156,234	21,888	-	
																	27	10,909	139,755	-	
																	28	0	0	5,500	
																	29	0	0	-	
累計	167,143	0	161,643	5,500																	
147	◆	D	-	15	-	2	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	継続	860,215	26	~	29	23	0	0	-	28年10月 発注
																	24	0	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	200,000	163,604	-	
																	27	240,000	161,346	-	
																	28	218,576	215,535	-	
																	29	0	0	-	
累計	658,576	0	540,485	0																	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
148	◆ D - 17 - 11 - 1	鵜住居地区復興広場整備事業	鵜住居	市	市	直接	継続	1,654,500	26 ~ 29	23	0				
										24	0		0	-	
										25	0		0	-	
										26	45,324		194		土地鑑定評価業務のみ実施
										27	164,458		351,162		27年5月 測量調査設計発注。27年10月 造成工事発注。28年28年4月造成工事発注。28年5月事業用地購入。28年5月～3月物件移転補償。28年9月広場設計業務発注。29年3月広場工事発注。29年6月 屋外トイレ工事発注。
										28	1,113,816		825,172		
										29					
累計	1,323,598	0	1,176,528	0											
149	◆ D - 17 - 11 - 2	仮置場整備事業	水海・平田	市	市	直接	継続	2,274,883	26 ~ 29	23	0				
										24	0		0	-	
										25	0		0	-	
										26	487,065		450,633		-26年7月～仮置場整備工事発注
										27	1,332,840		844,520		27年5月～仮置場整備工事(複数年契約)
										28	0		7,680		28年4月～仮置場整備工事
										29					
累計	1,819,905	0	1,302,833	0											
150	◆ D - 17 - 11 - 3	鵜住居地区排水施設整備事業	鵜住居・片岸	市	市	直接	継続	3,428,000	26 ~ 30	23	0				
										24	0		0	-	
										25	0		0	-	
										26	406,400		406,323		-26年8月 委託
										27	884,800				
										28	18,400		320,470		28年4月 工事委託
										29	1,412,800				
累計	2,722,400	0	726,793	0											
151	◆ D - 17 - 13 - 1	平田地区排水施設整備事業	平田	市	市	直接	継続	707,000	26 ~ 29	23	0				
										24	0		0	-	
										25	0		0	-	
										26	145,600		893		
										27	160,000		86,820		27年10月 工事発注
										28	0		72,662		28年 8月 工事発注
										29					
累計	305,600	0	160,375	0											
152	◆ D - 17 - 10 - 2	片岸町雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	廃止	204,800	26 ~ 30	23	0				
										24	0				
										25	0				
										26	163,840		0		
										27	0		5,077		27年8月片岸地区雨水排水路予備設計業務委託発注。27年12月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注。
										28	0		11,963	146,800	28年4月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注
										29					
累計	163,840	0	17,040	146,800											
153	◆ D - 17 - 10 - 3	消防水利整備事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	31,200	26 ~ 29	23	0				
										24	0				
										25	0				
										26	21,600		24,960		-27年3月URとの協定変更契約(～H28.3)
										27	3,360		0		協定事業費内訳変更(～H29.3)
										28	0				
										29					
累計	24,960	0	24,960	0											

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備 事業(鶉住居)	鶉住居	市	市	直接	継続	36,600	26	~	29	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	21,600		29,280	-	27年3月URとの協定変更契約(～H28.3)
																			27	7,680		0	-	協定事業費内訳変更(～H29.3)
																			28	0				
																			29					
累計	29,280	0	29,280	0																				
155	◆	D	-	17	-	12	-	1	消防水利整備 事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	20,400	26	~	29	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	14,400		0	-	
																			27	1,920				
																			28	0				
																			29					
累計	16,320	0	0	0																				
156	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(平田)	平田	市	市	直接	継続	23,400	26	~	29	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	14,400		0	-	
																			27	4,320				
																			28	0				
																			29					
累計	18,720	0	0	0																				
158	◆	D	-	1	-	15	-	-	道路事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,222,565	26	~	29	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	307,026		451,838	-	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月～用地買収、補償契約
																			27	567,202		426,274	-	27年7月～補償契約、8月～用地買収、12月～道路新設工事(複数年契約)
																			28	87,062	16,760	▲ 16,092	-	29年3月～道路新設工事変更契約
																			29					
累計	961,290	16,760	862,020	0																				
159	◆	D	-	15	-	2	-	3	不発弾探査事 業(東部地区)	東部	市	市	直接	完了	767,880	26	~	28	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	614,304		0	-	
																			27	0		263,725	-	27年8月～調査業務委託
																			28	0		75,069	275,510	29年1月～調査業務委託
																			29					
累計	614,304	0	338,794	275,510																				
160	◆	D	-	17	-	11	-	5	JR山田線踏切 移設事業	鶉住居	市	市	直接	継続	71,500	26	~	29	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	5,200		57,200	-	27年3月URとの協定変更(～H28.3)
																			27	52,000		0	-	協定事業費内訳変更(～H29.3)
																			28	0		▲ 56,333	-	28年12月、29年3月:業務委託変更
																			29					
累計	57,200	0	867	0																				

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
161	◆ D - 17 - 12 - 2	不発弾探査事業 (嬉石松原地区)	嬉石松原	市	市	直接	完了	578,880	26 ~ 28	23	0					
										24	0					
										25	0					
										26	463,104		179,280	-	26年12月調査委託業務発注	
										27	0		34,995	-	27年6月～調査業務委託	
										28	0			248,829		
										29	0					
累計	463,104	0	214,275	248,829												
162	D - 4 - 25 -	災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	継続	4,048,661	26 ~ 29	23	0					
										24	0					
										25	0					
										26	429,716		461,046	-	H27.1設計発注(H27完了)	
										27	643,187		243,117	-	嬉石・松原工事中	
										28	2,469,674		2,780,110		松原完成、嬉石本体工事中	
										29	0					
累計	3,542,577	0	3,484,273	0												
163	D - 4 - 26 -	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	継続	689,393	26 ~ 30	23	0					
										24	0					
										25	0					
										26	88,193		0	-		
										27	0					
										28	0	257,512	30,704		両石設計発注・完了	
										29	0					
累計	88,193	257,512	30,704	0												
164	◆ D - 21 - 1 - 1	釜石東部市街 地污水管末端 管路整備事業	東部	市	市	直接	継続	20,000	27 ~ 29	23	0					
										24	0					
										25	0					
										26	0					
										27	16,000		8,173	-	28年3月発注	
										28	0					
										29	0					
累計	16,000	0	8,173	0												
(注)										23	570,895	0	145,020	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」										24	3,981,593	0	2,219,795	0		
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										25	3,001,780	0	579,178	824,309		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										26	1,677,034	0	1,116,917	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	1,347,009	0	2,637,261	0		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										28	3,079,630	0	3,936,787	1,032,917		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当										29	0					
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										17,043,594	都道府県交付分 計	13,657,941	0	10,634,958	1,857,226	
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										23	14,655	0	10,226	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、										24	26,300,480	0	11,429,357	126,523		
24年度を区別して記載する必要はありません。										25	22,937,201	0	14,681,946	176,449		
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」										26	32,607,413	0	24,350,663	315,379		
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の										27	20,618,163	0	26,517,654	799,105		
対象交付金額の合計額を記入してください。										28	5,792,090	1,559,232	6,344,422	▲ 432,441		
										29	3,039,795					
										151,325,822	市町村交付分 計	111,309,797	1,559,232	83,334,268	985,015	
										23	585,550	0	155,246	0		
										24	30,282,073	0	13,649,152	126,523		
										25	25,938,981	0	15,261,124	1,000,758		
										26	34,284,447	0	25,467,580	315,379		
										27	21,965,172	0	29,154,915	799,105		
										28	8,871,720	1,559,232	10,281,209	600,476		
										29	3,039,795					
										168,369,416	合計	124,967,738	1,559,232	93,969,226	2,842,241	

(様式2E)

金石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
																23	24	25	26	27	28	29	累計						
27	E-1-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	継続	463,050	24 ~ 32	23	0	0	0	0	24年4月契約開始。														
										24	16,536	0	10,020	0															
										25	99,225	0	17,488	-58戸	契約														
										26	0	0	19,890	0															
										27	0	0	13,679	0															
										28	0	0	16,803	0															
										29	0	0	0	0															
										累計	115,761	0	77,880	0															
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																													
															都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
																	25	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
																	27	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
																	29	0	0	0	0	0	0	累計	0	0	0	0	0
															0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0	0						
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	24	16,536	0	10,020	0	0
																	25	99,225	0	17,488	0	0	0	26	0	0	19,890	0	0
																	27	0	0	13,679	0	0	0	28	0	0	16,803	0	0
																	29	0	0	0	0	0	0	累計	0	0	0	0	0
															463,050	市町村交付分 計		115,761	0	77,880	0	0	0						
															都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	24	16,536	0	10,020	0	0
																	25	99,225	0	17,488	0	0	0	26	0	0	19,890	0	0
																	27	0	0	13,679	0	0	0	28	0	0	16,803	0	0
																	29	0	0	0	0	0	0	累計	0	0	0	0	0
															463,050	合計		115,761	0	77,880	0	0	0						