

(様式1)

野田村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

野田村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,000	115,761
24	3,385,514	561,320	
25	4,039,256	2,130,783	
26	2,092,467	5,770,026	
27	981,692	1,125,702	
28	377,558	0	
合計		11,051,487	9,703,592

<参考>	野田村東日本大震災 復興交付金基金残高	野田村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	野田村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	3,049,857	4,596	8,006,226

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,625	115,380
24	1,310,385	432,829	
25	715,551	1,351,512	
26	3,134,495	1,464,372	
27	204,505	975,756	
28	44,956	0	
合計		5,456,517	4,339,849

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

野田村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	24	~	26	23				24年6月から24年9月 試掘等調査	
																	24	2,816		1,577	-	
																	25	7,259		1,221	-	
																	26			7,277	0	
																	27					
																	28					
累計	10,075	0	10,075	0	平成25年9月 試掘・整理作業 平成26年4月から5月、7月 分布等調査																	
37	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	260,410	24	~	32	23				24年7月~ 個人住宅埋文調査	
																	24	61,574		14,705	-	
																	25	133,733		74,592	-	
																	26			24,502	-	
																	27			17,687	-	
																	28					
累計	195,307	0	131,486	0	H25.4月~個人住宅埋文調査 H25.4月~復興事業埋文試掘調査 H25.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文試掘調査 H26.4月~個人住宅埋文調査 H26.4月~復興事業埋文試掘調査 H26.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文調査報告書作成業 H27.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文調査報告書作成業 務																	
39	◆A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23				24年11月 測量機器操作説明会	
																	24	30		2	28	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	30	0	2	28																		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																		24	2,846	0	1,579	28
		25	7,259	0	1,221	0																
		26	0	0	7,277	0																
		27	0	0	0	0																
		28	0	0	0	0																
		13,472	都道府県交付分 計	10,105	0	10,077	28															
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0															
				24	61,574	0	14,705															
				25	133,733	0	74,592															
				26	0	0	24,502															
				27	0	0	17,687															
				28	0	0	0															
		260,410	市町村交付分 計	195,307	0	131,486	0															
		273,882	合計	205,412	0	141,563	28															

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同 利用施設復興整 備事業	玉川地区	村	村	直接	完了	19,000	24	~	24	23				24年6月契約 測量・調査・設計 24年11月 発注 工事 25 年3月完成	
																	24	14,250		10,575		3,675
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	14,250	0	10,575	3,675																		
15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	152,543	24	~	27	23				24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入 格納庫：25年4月発注、11月竣工。ハウス：25年12月発注、26年 1月納品。	
																	24	84,257		72,883		-
																	25	30,150		27,405		14,119
																	26					
																	27					
																	28					
累計	114,407	0	100,288	14,119																		
16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	23	30,000		27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等
																	24	206,250		26,987	-	
																	25			181,515	13	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	236,250	0	236,237	13																		
17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24	~	25	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月 委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25 日 工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月	
																	24	30,000		20,738		-
																	25	7,500		7,114		9,648
																	26					
																	27					
																	28					
累計	37,500	0	27,852	9,648																		
31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 事業完了	
																	24	3,800		3,800		-
																	25			0		0
																	26					
																	27					
																	28					
累計	3,800	0	3,800	0																		

34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	継続	664,300	24	~	30	23				<ul style="list-style-type: none"> ・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 	
																	24	18,290		0		-
																	25	53,010		22,858		-
																	26	337,745		200,205		-
																	27	80,755		194,432		-
																	28					-
累計	489,800	0	417,495	0																		
35	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	村					152,489	24	~	32	23					
																	24	96,449		2,816		
																	25			9,683		
																	26	23,072		56,570		
																	27	2,469		0		
																	28					
累計	121,990	0	69,069	0																		
38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24	~	24	23				24年9月、測量調査設計発注。	
																	24	4,945		3,937		-
																	25			1,008		0
																	26					
																	27					
																	28					
累計	4,945	0	4,945	0																		
51	◆	C	-	5	-	1	漁業集落排水污水運搬事業	下安家地区	村	村	直接	完了	3,000	24	~	24	23				25年1月開始 25年3月終了	
																	24	2,400		992		1,408
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	2,400	0	992	1,408																		
52	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	下安家地区	村	村	直接	継続	392,063	25	~	28	23				26年2月工事発注。実施中 外取得補償、用地買収等	
																	24					
																	25	185,897		128,383		-
																	26	108,150		152,043		-
																	27			4,292		
																	28					
累計	294,047	0	284,718	0																		
53	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	中沢地区	村	村	直接	完了	48,792	24	~	26	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定	
																	24	1,189		1,185		-
																	25	23,828		3,464		-
																	26	11,576		31,829		115
																	27					
																	28					
累計	36,593	0	36,478	115																		
54	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興効果促進事業	野田地区	村	村	直接	完了	1,650	25	~	25	23				25年6月発注、11月納品	
																	24					
																	25	660		201		459
																	26					
																	27					
																	28					
累計	660	0	201	459																		

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	590,385	24	～	26	23					24年7月発注 測量・調査・設計
																	24	30,506		14,542	-	
																	25	310,200		166,945	-	25年7月工事発注、実施中 25年12月用地買収開始
																	26	41,207	105,153	258,873	46,706	27年1月工事完成
																	27					
																	28					
累計	381,913	105,153	440,360	46,706																		
3	D	-	1	-	2	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	91,412	24	～	28	23					24年9月発注 路線測量・概略及び詳細設計
																	24	8,428		1,417	-	
																	25	47,336		14,217	-	25年5月 用地買収開始
																	26	16,034		49,202	-	26年5月工事発注
																	27	2,450		9,644	-	工事継続中
																	28	1,275				
累計	75,523	0	74,480	0																		
4	D	-	1	-	3	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	67,183	24	～	28	23					24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	8,167		885	-	
																	25	27,818		7,578	-	25年5月 用地買収開始
																	26	12,353		39,875	-	26年5月工事発注
																	27	6,196		6,386	-	工事継続中
																	28	1,105				
累計	55,639	0	54,724	0																		
5	D	-	1	-	4	-	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	継続	91,217	24	～	28	23					24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	11,852		5,544	-	
																	25	39,480		8,748	-	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注
																	26	16,339		31,619	-	26年5月工事発注
																	27	7,810		30,339	-	工事継続中
																	28					
累計	75,481	0	76,250	0																		
6	D	-	1	-	5	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	427,759	24	～	28	23					24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	30,407		12,549	-	
																	25	186,481		2,939	-	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注
																	26	34,821		99,571	-	26年5月工事発注
																	27	104,257		50,724	-	工事継続中
																	28					
累計	355,966	0	165,783	0																		
7	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事業	城内地区	村	村	直接	完了	285,086	23	～	24	23	37,500		27,562		24年2月～発注 測量・基本設計・事業計画・換地、交差点及び
																	24	176,314		133,403	-	一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査
																	25			▲ 4,778	57,627	26年1月完了
																	26					
																	27					
																	28					
累計	213,814	0	156,187	57,627																		

8	D	-	22	-	1	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	完了	141,017	23	~	27	23	22,500		16,537	-	24年2月~発注 測量・調査・設計・土地価格評価
																	24	285,000		42,453	-	
																	25			46,772	-	平成24年度発注契約変更分 26年2月 業務委託発注
																	26		▲ 7,959	0	-	26年7月 管理棟等設計委託 11月 ワークショップ開催業務委託発注
																	27		▲ 193,777	0	2	
																	28					
累計	307,500	▲ 201,736	105,762	2																		
9	D	-	22	-	2	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	完了	18,014	24	~	27	23				-	24年9月発注 測量・調査・設計
																	24	22,500		6,014	-	
																	25			7,496	-	平成24年度発注契約変更分
																	26			0	-	
																	27		▲ 8,990	0	0	
																	28					
累計	22,500	▲ 8,990	13,510	0																		
10	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	米田地区	村	村	直接	完了	40,613	24	~	27	23				-	24年9月~発注 測量・調査・設計
																	24	22,500		19,722	-	
																	25			10,737	-	平成24年度発注契約変更分
																	26		7,959	0	-	
																	27			0	0	
																	28					
累計	22,500	7,959	30,459	0																		
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業	米田・南浜地区	村	村	直接	継続	326,683	23	~	28	23	8,750		0	-	24年5月~ 物件移転補償費、高台造成業務、水道変更認可
																	24	209,755		27,720	-	
																	25	191,091		230,426	-	高台造成業務、物件移転補償費、不動産鑑定評価
																	26		▲ 110,266	20,431	-	25年11月完成 26年7月 下水道関係業務委託 利子補給
																	27		▲ 13,482	5,829		利子補給
																	28					
累計	409,596	▲ 123,748	284,406	0																		
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業	米田・南浜地区	村	村	直接	完了	48,795	23	~	27	23	45,000		33,075	-	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、土地価格評価
																	24	37,950		2,812	-	
																	25			708	-	25年8月発注 公共下水道管渠工事資料作成業務
																	26			0	-	
																	27		▲ 46,353	0	2	
																	28					
累計	82,950	▲ 46,353	36,595	2																		
13	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,142,452	23	~	28	23	8,750		0	-	24年4月契約 土地開発公社業務委託 高台造成業務
																	24	732,802		39,187	-	24年5月~ 物件移転補償費 24年10月~ 埋蔵文化財調査
																	25	548,172		327	-	高台造成業務
																	26			831,603	-	高台造成業務 27年1月完成
																	27		▲ 290,079	62,573		利子補給、集会所建設
																	28					
累計	1,289,724	▲ 290,079	933,690	0																		
14	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	完了	88,256	23	~	27	23	52,500		38,587	-	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、防集計画変更業務
																	24	55,500		19,778	-	
																	25			0	-	
																	26			7,695	-	26年6月 汚水管実施設計 26年9月計画変更業務委託
																	27		▲ 41,808	0	132	
																	28					
累計	108,000	▲ 41,808	66,060	132																		
19	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	2,300,000	24	~	28	23				-	25年1月用地測量発注、実施中
																	24	66,000		66,000	-	
																	25	247,500		286,299	-	25年9月工事発注、実施中
																	26	1,485,000		832,781	-	25年度に引き続き工事を実施中
																	27			410,726	-	26年度に引き続き工事を実施中
																	28					
累計	1,798,500	0	1,595,806	0																		

20	◆	D	-	1	-	6	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23				24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了	
																			24	24,000		9,600		
																			25			▲ 3,124		17,524
																			26					
																			27					
																			28					
累計	24,000	0	6,476	17,524																				
21		D	-	1	-	7	-		まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	30,000	24	~	24	23				検討中。	
																			24	24,750		0		-
																			25			0		-
																			26			0		24,750
																			27					
																			28					
累計	24,750	0	0	24,750																				
22		D	-	4	-	1	-		災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	855,834	23	~	24	23	16,625	87,645	-	25年3月、本体工事発注。(18戸) 25年3月、完成(8戸) H26.3月 完成(18戸)	
																			24	732,229	144,035	-		
																			25		347,235	169,939		
																			26					
																			27					
																			28					
累計	748,854	0	578,915	169,939																				
23	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	6,000	24	~	24	23				門前第一団地 16台、第二団地 36台 第2団地 18台完成	
																			24	4,800		770		-
																			25			2,068		1,962
																			26					
																			27					
																			28					
累計	4,800	0	2,838	1,962																				
24	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23					
																			24	800		0		-
																			25			0		800
																			26					
																			27					
																			28					
累計	800	0	0	800																				
25		D	-	4	-	2	-		災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	野田村	県	県	直接	未着手	25,000	24	~	29	23				募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 同上 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																			24	21,875				-
																			25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28					
累計	21,875	0	0	0																				
26		D	-	5	-	1	-		災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	野田村	県	県	直接	廃止	3,015	24	~	27	23					
																			24	2,638				-
																			25			0		2,638
																			26					
																			27					
																			28					
累計	2,638	0	0	2,638																				
27		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	540	24	~	27	23					
																			24	405				-
																			25			0		405
																			26					
																			27					
																			28					
累計	405	0	0	405																				

28	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅整備推進事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	38,640	24	~	24	23				24年7月契約 災害公営住宅整備調査業務委託(25年3月まで)	
																			24	30,912		11,936		18,976
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
累計	30,912	0	11,936	18,976																				
29		D	-	20	-	1	-		被災地における復興まちづくり総合支援事業(復興まちづくり計画策定支援)	野田・玉川地区	村	村	直接	完了	84,527	24	~	27	23				24年6月発注 計画策定支援(24,384千円)(25年3月まで) 24年6月契約 復興まちづくり計画策定業務(32,918千円)	
																			24	63,395		57,302		-
																			25			0		
																			26			0		
																			27			4,916		1,177
																			28					
累計	63,395	0	62,218	1,177																				
30	◆	D	-	20	-	1	-	1	復興基盤統合GIS整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	完了	15,139	24	~	25	23				24年10月契約及び発注(契約額5,439千円、納品及び検収25年2月) H25.9.5着工 H26.3.28完了	
																			24	4,444		4,351		-
																			25	7,667		7,308		452
																			26					
																			27					
																			28					
累計	12,111	0	11,659	452																				
32		D	-	1	-	8	-		まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田山形線 野田	県	県	直接	継続	2,250,000	24	~	28	23				25年1月工事発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中 24年度に引き続き、工事を実施中 25年度に引き続き、工事を実施中 26年度に引き続き、工事を実施中	
																			24	82,500		82,500		-
																			25	297,000		442,246		-
																			26	1,311,750		422,109		-
																			27	123,750		353,594		-
																			28	41,250				
累計	1,856,250	0	1,300,449	0																				
33		D	-	13	-	1	-		がけ地近接等危険住宅移転事業	城内・泉沢・米田・南浜・玉川地区	村	村	直接	継続	79,380	24	~	28	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定 2件分 執行残額については26年度以降に実施予定 4件分 執行残額については27年度以降に実施予定 5件分 執行残額については28年度以降に実施予定	
																			24	59,535		0		-
																			25			8,234		-
																			26			7,101		-
																			27			7,108		-
																			28					
累計	59,535	0	22,443	0																				
36	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		村				1,366,060	24	~	32	23					
																			24	535,960		70,590		-
																			25	98,932		412,469		-
																			26	37,462		154,497		-
																			27	420,489		260,297		-
																			28					
累計	1,092,843	0	897,853	0																				
40		D	-	1	-	9	-		道路事業	北区地区	村	村	直接	継続	114,481	24	~	29	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定 24、25年度分の執行残額については26年度に実施予定 24、25年度分の執行残額については27年度以降に実施予定 27年5月概略設計発注、27年12月路線用地測量・詳細設計発注	
																			24	9,906		0		-
																			25	41,071		0		-
																			26			0		-
																			27			8,963		-
																			28					
累計	50,977	0	8,963	0																				
41		D	-	1	-	10	-		道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	48,000	24	~	28	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定 25年7月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計 27年1月工事発注 2月用地買収 工事継続中	
																			24	4,125		0		-
																			25	2,475		3,667		-
																			26	33,000		34,063		-
																			27					
																			28					
累計	39,600	0	37,730	0																				

42	D	-	1	-	11	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	239,042	24	~	29	23				25年2月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	48,132		6,275	-
																	25	43,682		0	-
																	26			37,777	-
																	27	108,589		11,284	-
																	28				-
累計	200,403	0	55,336	0																	
43	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	完了	2,947,037	24	~	27	23				24年4月契約 土地開発公社業務委託 公営住宅用地造成業
																	24	710,847		34,032	-
																	25	740,051		195,433	-
																	26	633,542		2,327,052	-
																	27		494,215	▲ 4,854	26,992
																	28				-
累計	2,084,440	494,215	2,551,663	26,992																	
44	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	736,516	25	~	32	23				
																	24				
																	25	19,372		7,931	-
																	26	19,858		26,842	-
																	27	40,107		43,725	-
																	28	113,568			-
累計	192,905	0	78,498	0																	
45	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	116,412	25	~	32	23				
																	24				
																	25	1,998		969	-
																	26	3,202		4,230	-
																	27	6,911		5,525	-
																	28	13,410			-
累計	25,521	0	10,724	0																	
46	D	-	17	-	2	-	被災市街地復興土地区画整理事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,462,144	25	~	28	23				
																	24				
																	25	199,500		196,109	-
																	26	541,608		317,056	-
																	27	184,392		399,920	-
																	28				-
累計	925,500	0	913,085	0																	
47	◆	D	-	17	-	2	市街地整備上下水道事業	城内地区	村	村	直接	継続	126,740	25	~	28	23				
																	24				
																	25	48,120		0	-
																	26	53,272		67,547	-
																	27			9,334	-
																	28				-
累計	101,392	0	76,881	0																	
48	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	615,195	23	~	27	23				24年10月~ 埋蔵文化財調査
																	24	99,750		12,818	-
																	25	541,038		478,265	-
																	26			39,799	-
																	27		▲ 102,493	146	7,267
																	28				-
累計	640,788	▲ 102,493	531,028	7,267																	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	16,625	0	87,645	0
		24	959,997	0	302,905	0
		25	607,988	0	1,110,391	193,268
		26	2,796,750	0	1,256,890	24,750
		27	123,750	0	781,324	0
	28	44,956	0	0	0	
5,585,383	都道府県交付分 計	4,550,066	0	3,539,155	218,018	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	175,000	0	115,761	0
		24	3,209,652	0	531,047	18,976
		25	3,695,138	0	1,914,460	58,079
		26	1,948,016	0	5,504,157	46,706
		27	979,223	0	1,103,061	55,510
	28	377,558	0	0	0	
13,624,046	市町村交付分 計	10,384,587	0	9,168,486	179,271	
19,209,429	合計	14,934,653	0	12,707,641	397,289	

