

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

陸前高田市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	495,000	111,825
24	30,660,364	28,156,291	
25	35,610,237	35,722,443	
26	28,368,574	13,871,685	
27	29,891,379	28,999,463	
28	8,025,310	0	
合 計		133,050,864	106,861,707

<参考>	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金残高	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	49,212,078	7,737	83,846,523

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	356,124	174,475
24	5,432,087	577,079	
25	6,082,247	3,956,260	
26	13,615,402	4,674,251	
27	3,741,961	9,455,059	
28	1,563,916	0	
合 計		30,791,737	18,837,124

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米崎 統合中学校 整備事業(校 舎整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	継続	52,000	24 ~ 28	23					H25.1建築設計業務委託契約締結(複数年契約H24~25)	
															24	39,000		23,454			H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結
															25	0		6,129			H25.6 建築設計業務委託契約変更 H26.3完了
															26			0			
															27						
															28						
累計	39,000	0	29,583	0																	
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体 育活動バス運 行事業	高田、気 仙、長部、 小友、竹駒 の各小学校 第一、気 仙、米崎、 小友、広 田、横田の 各中学校	市	市	直接	完了	23,477	24 ~ 24	23					平成24年度事業完了	
															24	17,153	1,628	18,781			
															25						
															26			0			
															27						
															28						
累計	17,153	1,628	18,781	0																	
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備 事業	米崎小学 校、第一 中学校、 米崎中学 校	市	市	直接	完了	87,965	24 ~ 24	23					第一中学校、米崎中学校整備工事完了	
															24	72,000	▲ 1,628	47,830			H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結
															25	0		5,910	16,632		H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契 約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙 小運動場整備工事契約締結。
															26			0			
															27						
															28						
累計	72,000	▲ 1,628	53,740	16,632																	
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊 施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24 ~ 24	23					H25.3工事請負契約締結	
															24	65,600		65,600	0		
															25	0					
															26			0			
															27						
															28						
累計	65,600	0	65,600	0																	
5	◆	A	-	1	-	1	広田・小友・米崎 統合中学校 整備事業(用 地取得事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	344,037	24 ~ 27	23					平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了	
															24	58,950		448			用地費・補償費調査業務委託完了
															25	160,000		166,478			H26.3用地造成工事契約締結
															26			18,178			H27.2用地造成工事変更契約増
															27	56,279		90,004	121		H28.3事業完了
															28						
累計	275,229	0	275,108	121																	
6	A	-	2	-	1	-	広田小学校屋 内運動場耐震 補強工事	広田小学 校	市	市	直接	完了	20,000	24 ~ 24	23					事業完了	
															24	15,000		6,848	8,152		
															25	0					
															26			0			
															27						
															28						
累計	15,000	0	6,848	8,152																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	A	-	4	-	1	-	復興事業地理 蔵文化財発掘 調査事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長部、 高田、米 崎、小友、 広田ほか	市	市	直接	継続	439,617	24 ~ 32	23					作業員賃金支払、必要物品等購入
															24	93,733		53,163	-	H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約
															25	143,906		72,116	-	H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結
															26	15,955		69,855	-	H26.9~H27.3堂の前貝塚発掘調査(作業員賃金支払い)
															27	23,354		55,536	-	作業員賃金支払、必要物品等購入
															28	52,762				
累計	329,710	0	250,670	0																
17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	市内	県	県	直接	継続	48,773	24 ~ 28	23					平成24年4月から25年3月 試掘等調査
															24	10,298		5,723	-	
															25	26,280		3,656	-	平成25年4月から25年10月 試掘等調査
															26			10,435	-	平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査
															27			6,769	-	平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議
															28					
累計	36,578	0	26,583	0																
36	◆	A	-	1	-	1	小友小学校校 庭嵩上げ整備 事業	小友小学 校	市	市	直接	完了	50,409	24 ~ 25	23					事業完了
															24	40,327		40,268		
															25			▲ 2,426	2,485	H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約
															26			0		
															27					
															28					
累計	40,327	0	37,842	2,485																
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋 内運動場耐震 補強工事	長部小学 校	市	市	直接	完了	19,704	24 ~ 24	23					事業完了
															24	14,778		1,925	12,853	
															25					
															26			0		
															27					
															28					
累計	14,778	0	1,925	12,853																
38	A	-	2	-	3	-	小中学校防災 機能強化事業 (防災備蓄倉 庫新設事業)	広田・竹 駒・矢作・ 米崎・小友 の各小学 校、第一・ 横田の各 中学校	市	市	直接	完了	105,000	24 ~ 25	23					H25.2工事請負契約締結
															24	40,000		9,759	-	
															25	30,000		5,382	54,859	事業完了
															26			0		
															27					
															28					
累計	70,000	0	15,141	54,859																
39	◆	A	-	4	-	1	文化財等保 存・活用計画 策定調査事業	高田・今 泉ほか	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 26	23					H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25)
															24	8,000		7,950	50	
															25	0				履行期限変更に伴う変更契約(H26.9まで)
															26			0	0	H26.9 事業完了
															27					
															28					
累計	8,000	0	7,950	50																
69	A	-	1	-	2	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(校舎整 備事業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	1,652,217	24 ~ 30	23					学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了
															24	7,500		5,709	-	
															25	0		1,775	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結
															26	31,662		0	-	
															27			3,674	-	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
															28					
累計	39,162	0	11,158	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
75	◆	A	-	4	-	2	-	1		埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会	
																				24	185		14	171	
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
累計	185	0	14	171																					
78		A	-	3	-	1	-			高田保育所再建整備促進事業(幼稚園・施設整備)	高田	県	市	間接	継続	53,057	25	~	28	23					
																				24					
																				25	8,425		769		H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)
																				26			931		H27.2建築設計業務委託終了
																				27	31,367		38,003		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
																				28					
累計	39,792	0	39,703	0																					
79	◆	A	-	3	-	1	-			高田保育所再建整備促進事業(幼稚園・用地取得造成等)	高田	市	市	直接	継続	52,072	24	~	28	23				H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)	
																				24	15,337		9,367		
																				25	26,320		2,632		H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)
																				26			20,872		H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)
																				27			1,403		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
																				28					
累計	41,657	0	34,274	0																					
106		A	-	2	-	4	-			学校施設環境改善事業(統合中学校屋外運動場整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	継続	47,181	26	~	28	23					
																				24					
																				25					
																				26	15,727	788	32,241		H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)
																				27	15,726		▲1		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)
																				28					
累計	31,453	788	32,240	0																					
107		A	-	2	-	5	-			学校施設環境改善事業(統合中学校太陽光発電設備整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	継続	29,603	26	~	28	23					
																				24					
																				25					
																				26	11,101		0		
																				27	11,100		19,194		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)
																				28					
累計	22,201	0	19,194	0																					
108		A	-	2	-	6	-			学校施設環境改善事業(統合中学校柔剣道場整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	継続	131,153	26	~	28	23					
																				24					
																				25					
																				26	49,182		0		高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結
																				27	49,182		98,364		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)
																				28					
累計	98,364	0	98,364	0																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28																				
115	◆	A	-	2	-	4	-	1	学校施設環境 改善事業(統 合中学校外構 整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	継続	112,830	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26	45,132	▲ 788	87,458			H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)	
																			27	45,132		▲ 4			H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)	
																			28							
累計	90,264	▲ 788	87,454	0																						
123		A	-	2	-	7	-		学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	継続	37,312	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27			21,933			H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)	
																			28	24,874						
累計	24,874	0	21,933	0																						
(注)														都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
																24	10,483	0	5,737	171						
																25	34,705	0	4,425	0						
																26	0	0	11,366	0						
																27	31,367	0	44,772	0						
																28	0	0	0	0						
														102,062	都道府県交付分 計	76,555	0	66,300	171							
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
																24	487,378	0	291,102	21,055						
																25	360,226	0	257,996	73,976						
																26	168,759	0	228,604	0						
																27	200,773	0	290,103	121						
																28	77,636	0	0	0						
														3,296,577	市町村交付分 計	1,294,772	0	1,067,805	95,152							
														3,398,639	合計	1,371,327	0	1,134,105	95,323							

(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
	1	2	3	4	5	6																									
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	高田	県	市	間接	継続	25,914	25 ~ 28	23																
															24																
															25	19,435		1,929	-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)											
															26			▲1,929	-	H27.2建築設計業務委託終了											
															27			9,969	-	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)											
															28																
累計	19,435	0	9,969	0																											
81	◆	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成 等)	高田	市	市	直接	継続	131,527	24 ~ 28	23								H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)							
																24	38,741		23,660	-	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)										
																25	66,480		6,716	-	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託 計終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)										
																26			52,713	-	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)										
																27			3,544												
																28															
累計	105,221	0	86,633	0																											
(注)														23	0	0	0	0													
														24	0	0	0	0													
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														都道府 県交付分	各年度 別合計	25	19,435	0	1,929	0											
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	▲1,929	0											
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																27	0	0	9,969	0											
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																28	0	0	0	0											
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																25,914	都道府県交付分 計	19,435	0	9,969	0										
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0											
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																24	38,741	0	23,660	0											
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。																25	66,480	0	6,716	0											
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」																26	0	0	52,713	0											
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																27	0	0	3,544	0											
														28	0	0	0	0													
														131,527	市町村交付分 計	105,221	0	86,633	0												
														157,441	合計	124,656	0	96,602	0												

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
8	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁港、 脇之沢漁 港、両替漁 港、広田漁 港、六ヶ浦 漁港	市	市	直接	完了	5,540,650	24 ~ 26	23					補助金交付決定10件
															24	3,809,196		3,809,196		H24.10.16、H25.3.29 2件完成
															25	0		0		- 7件完成(繰越明許分)
															26			0		- 1件完成(事故繰越分)
															27					
															28					
															累計	3,809,196	0	3,809,196	0	
18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	913,000	24 ~ 29	23					H24.11ほ場整備工事契約
															24	131,750		255,750		
															25	155,000				- 暗渠排水10ha。
															26	261,640	135,935	124,341		- H27.3ほ場整備工事21ha完成
															27	23,250		228,625		ほ場整備工事中
															28					
															累計	571,640	135,935	608,716	0	
19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	3,069,600	24 ~ 28	23					<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
															24	822,275		89,125		<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。
															25	1,278,750		1,508,026		<小友工区>ほ場整備86ha。
															26	413,850	▲ 135,935	406,720		<下矢作工区>ほ場整備21ha。
															27	0		162,190		<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。
															28					<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)
															累計	2,514,875	▲ 135,935	2,166,061	0	<下矢作工区>H28.3ほ場整備工事完了(全21ha)
40	◆	C	-	9	-	1	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	10,000	24 ~ 24	23					
															24	8,000		0		
															25			0		8,000
															26					
															27					
															28					
															累計	8,000	0	0	8,000	
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
															24	11,037		10,509		- 結
															25	120,649		72,389		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
															26	120,648		168,212	1,224	H26.10建築工事完了
															27					
															28					
															累計	252,334	0	251,110	1,224	
72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
															24	7,666		5,942		- 結
															25	105,462	▲ 6,446	64,988		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
															26	111,163	▲ 2,326	141,549	3,040	H26.9建築工事完了
															27					
															28					
															累計	224,291	▲ 8,772	212,479	3,040	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締	
																	24	10,108		7,461	-	結
																	25	136,314	6,446	83,246		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																	26	136,314	2,326	200,801	0	H26.10建築工事完了
																	27					
																	28					
																	累計	282,736	8,772	291,508	0	
74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24	~	26	23				平成25年度は県と市町村との交付契約のみ	
																	24	2,100		0	-	
																	25	186,075		1,890		H25.8設計契約、H25.10設計完了
																	26	186,075		361,371		H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了
																	27			4,050	6,939	H27.9イチゴ培地設置工事完了
																	28					
																	累計	374,250	0	367,311	6,939	
76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	353,982	24	~	25	23				平成24年11月、実施設計発注。	
																	24	18,556		14,564	-	
																	25	246,930		228,144	22,778	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	265,486	0	242,708	22,778	
82	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	880,000	25	~	31	23					
																	24					
																	25	209,250		21,518	-	H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約
																	26	252,000		54,473		H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約
																	27	0		102,380		H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇之 沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩上げ 用地舗装工事
																	28					
																	累計	461,250	0	178,371	0	
91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止	2,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	1,500		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
																	26	0			1,500	
																	27					
																	28					
																	累計	1,500	0	0	1,500	
105	◆	C	-	4	-	1	総合営農拠点 施設整備事業 (備品等整備)	米崎	市	市	直接	完了	6,664	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	2,665		1,940	725	H26.11備品整備完了
																	27					
																	28					
																	累計	2,665	0	1,940	725	
119	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (長部地区)	長部漁港	市	市	直接	継続	259,981	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	24,429		20,014		H27.10 実施設計等発注
																	28	83,872				
																	累計	108,301	0	20,014	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
130	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	両替漁 港・只出 漁港	市	市	直接	新規	159,171	28 ~ 29	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28	10,164						平成28年8月に建築設計積算業務を発注予定
														累計	10,164	0	0	0			
131	C	-	7	-	5	水産業共同利 用施設復興整 備事業(広田 地区)	広田漁 港・六ヶ 浦漁港	市	市	直接	新規	169,832	28 ~ 29	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28	10,239						平成28年8月に建築設計積算業務を発注予定
														累計	10,239	0	0	0			
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0													
				24	1,003,492	0	383,351	0													
				25	2,230,680	0	1,958,683	22,778													
				26	1,229,690	0	1,402,994	5,764													
				27	23,250	0	394,865	6,939													
				28	0	0	0	0													
				5,850,069	都道県交付分 計	4,487,112	0	4,139,893	35,481												
				市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0											
						24	3,817,196	0	3,809,196	0											
						25	209,250	0	21,518	8,000											
26	254,665	0	56,413			725															
27	29,640	0	122,394			0															
28	185,722	0	0			0															
8,051,221	市町村交付分 計	4,496,473	0	4,009,521	8,725																
13,901,290	合計	8,983,585	0	8,149,414	44,206																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,797,500	24 ~ 26	23					H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約
															24	1,290,187		2,423,613	-	H24~26 概算譲渡代金)
															25	1,157,625		22,413	-	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
															26			▲ 729	2,515	H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始
															27					
															28					
															累計	2,447,812	0	2,445,297	2,515	
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	完了	3,054,816	24 ~ 27	23					
															24	2,259,493		0	-	
															25	31,618		1,125,722	1,165,389	実施設計業務完了
															26			0		H25.12 造成工事請負契約締結
															27					
															28					
															累計	2,291,111	0	1,125,722	1,165,389	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	継続	6,335,059	24 ~ 29	23					用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払) 消防庁舎建設調査設計委託業務完了
														24	1,546,160		169,578		
														25	628,565		1,756,652		H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託 変更契約締結(委託期間の延長)
														26	480,991		1,165,477		H26.10 高盛土安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2~3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費 対象外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増額・委託 期間の延長) H26.10 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額)・工事完了 H26.10 消防防災センター建設工事監理業務委託完了
														27	1,047,788		82,233		H27.5 東区造成工事請負変更契約締結(増額)、H27.5工事完了 H27.4 西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完了 H27.10 西区公園整備工事変更契約締結(減額)、H27.10工事完了 H27.4 東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了 H27.4 東区用地取得完了 H27.5 東区林地内整備業務(その2)委託契約締結、H27.5委託 完了 H27.9 東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10委託 完了 H27.7 東区駐車場舗装工事請負契約締結 H27.11 東区駐車場舗装工事変更契約締結(増額)、H27.12工事 完了 H28.3 東区維持補修工事請負契約締結、H28.3工事完了 H28.3 総合交流センター実施設計業務完了
28	累計												3,703,504	0	3,173,940	0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	23 ~ 24	23	158,475				都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案等 検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
															24	1,200,525		500,551	-	
															25			17,443	▲ 35,410	
															26		▲ 876,416	0		
															27					
															28					
累計	1,359,000	▲ 876,416	517,994	▲ 35,410																
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	高田	市	市	直接	完了	1,223,127	23 ~ 25	23	219,075				都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案等 検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 H26.3 事業計画等作成業務委託(変更契約)締結(清算による 減額変更) H25.5 補償調査業務委託、H25.5 基本設計修正業務委託、 H25.9 用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結
															24	925,425		823,132	-	
															25			16,199	78,014	
															26		▲ 227,155	0		
															27					
															28					
累計	1,144,500	▲ 227,155	839,331	78,014																
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	継続	1,262,500	24 ~ 32	23					污水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更 - 設計業務委託完了、H24.10污水管渠施設工事契約締結 - H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結 - H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
															24	247,500		123,896	-	
															25	386,250		183,994	-	
															26	84,000		141,127	-	
															27	24,000		68,054	-	
															28	205,125				
累計	946,875	0	517,071	0																
15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	完了	340,000	23 ~ 27	23	117,450		111,825		計画策定業務完了 H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務 委託完了 H26.4契約(資料作成等)、H27.3変更契約(資料作成等)、H27.3 計画策定業務委託完了
															24	137,550		5,624	-	
															25			33,626	-	
															26			24,198	79,727	
															27					
															28					
累計	255,000	0	175,273	79,727																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24 ~ 28	23					25年1月詳細設計発注、実施中
															24	24,750		24,750	-	
															25	156,750		14,959	-	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
															26	1,072,500		45,889	-	27年3月工事発注、実施中
															27	660,000		230,692	-	26年度に引続き工事実施中
															28					
															累計	1,914,000	0	316,290	0	
21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	3,600,000	24 ~ 30	23				24年12月詳細設計発注、実施中	
															24	41,250		41,250	-	
															25	33,000		▲ 10,013	-	ルート調整中 H26.3減額変更契約
															26	1,237,500		106,207	-	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
															27	165,000		230,363	-	27年6月用地補償着手、実施中
															28					
															累計	1,476,750	0	367,807	0	
22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	10,000	24 ~ 24	23				今泉大橋と統合	
															24	8,250		0	-	
															25			0	8,250	
															26			0		
															27					
															28					
															累計	8,250	0	0	8,250	
23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	950,000	24 ~ 28	23				24年8月詳細設計発注、実施中	
															24	24,750		23,100	-	
															25	90,750		23,626	-	25年10月用地測量発注、26年3月実施中
															26	247,500		97,391	-	27年2月工事発注、実施中
															27	420,750		465,624	-	26年度に引続き工事実施中
															28					
															累計	783,750	0	609,741	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保～泊	県	県	直接	継続	2,975,000	24～29	23					24年9月詳細設計発注、実施中
															24	24,750	24,750	-		
															25	173,250	129,698	-	25年11月用地測量発注、実施中	
															26	1,172,325	208,619	-	26年12月用地補償開始、実施中	
															27	412,500	516,628		27年10月工事発注、実施中	
															28	477,675				
															累計	2,260,500	0	879,695	0	
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	250,000	24～27	23				24年8月詳細設計発注、実施中	
															24	24,750	10,725	-		
															25	66,000	4,651	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了	
															26	115,500	105,312	-	26年10月工事発注、実施中	
															27		13,996		完了	
															28					
															累計	206,250	0	134,684	71,566	
26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	継続	13,364,000	23～28	23	288,137	126,290		24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)	
															24	2,918,125	0	-	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)	
															25	603,750	246,769	-	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中	
															26	7,883,487	2,032,508	-	栃ヶ沢H26.9 工事発注 301戸	
															27		5,719,718	-	栃ヶ沢、中田	
															28					
															累計	11,693,499	0	8,125,285	0	
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	2,262,700	23～26	23	67,987	48,185		24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)	
															24	1,106,875	28,280	-		
															25	805,000	1,450,755	-	柳沢前H25.10～工事中(複数年契約) 西下H26.3～工事中(複数年契約)	
															26		44,739	407,903	工事変更契約、完成	
															27					
															28					
															累計	1,979,862	0	1,571,959	407,903	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	高田	県	県	直接	未着手	75,000	24	~	27	23					
																	24	65,625	0	-		
																	25		0	-		
																	26		0	-	応募なし	
																	27		0	-	応募なし	
																	28					
																	累計	65,625	0	0	0	
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	未着手	944,338	24	~	32	23					
																	24	17,587	0	-		
																	25	135,716	0	-		
																	26		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	27	0	0	-		
																	28	0				
																	累計	153,303	0	0	0	
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	高田	県	県	直接	未着手	180,600	24	~	32	23					
																	24	2,700	0	-		
																	25	20,835	0	-		
																	26	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	27	0	0	-		
																	28					
																	累計	23,535	0	0	0	
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	高田	県	県	直接	廃止	15,000	24	~	24	23					
																	24	12,000	0	-		
																	25		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中	
																	26		0	-	12,000	
																	27					
																	28					
																	累計	12,000	0	0	12,000	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	1	-	2	-								1	24							～	24
32	◆	D	-	1	-	2	-	1	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	15,000	24	～	24	23					
																			24	12,000	0	-		
																			25		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中	
																			26		0	12,000		
																			27					
																			28					
																			累計	12,000	0	0	12,000	
33	◆	D	-	1	-	2	-	2	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	44,000	24	～	24	23					
																			24	35,200	0	-		
																			25		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中	
																			26		0	35,200		
																			27					
																			28					
																			累計	35,200	0	0	35,200	
34	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	継続	111,670	24	～	28	23					
																			24	32,000	▲ 264	0		
																			25	57,600		0		
																			26			6,816		
																			27			16,484	-	中田
																			28					
																			累計	89,600	▲ 264	23,300	0	
35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅シ ステム改修事 業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	～	24	23					24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	0	
																			25			0		
																			26			0		
																			27					
																			28					
																			累計	800	264	1,064	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D	-	1	-	7	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	完了	85,500	24	~	27	23				測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率
																	24	70,537	9,277	-	99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件
																	25	0	52,926	-	H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6~7物件移 転補償契約3件
																	26		644	7,690	H26.10 用地測量業務発注(境界確定のため) H26.12業務完
																	27				
																	28				
累計	70,537	0	62,847	7,690																	
42	D	-	1	-	8	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (2))	長部	市	市	直接	完了	85,500	24	~	27	23				測量調査設計業務完了
																	24	70,537	3,205	-	
																	25	0	70,741	-	H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25~11物件移 転補償契約締結11件
																	26		▲ 54,537	51,128	H25.6本工事発注 H26.3工事中 止 H27.3事業廃止に伴う、工事了。
																	27				
																	28				
累計	70,537	0	19,409	51,128																	
43	D	-	1	-	9	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	171,000	24	~	27	23				測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約
																	24	141,075	90,547	-	H24~25)、H25.1用地購入契約締結6件(用地取得完了)、 H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%)
																	25	0	▲ 1,116	-	H25.12変更契約(土砂運搬距離減等) H26.2本工事了
																	26		1,525	50,119	H26.9~H26.11付帯工事発注(H27.1完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
																	27				
																	28				
累計	141,075	0	90,956	50,119																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	23	-	2	-															1		
44	◆	D	-	23	-	2	-	1	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	16,538	24	~	25	23				市道山苗代5号線測量設計業務完了	
																			24	9,600		1,987	-	
																			25		3,630	11,077	166	H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了 H25.10用地購入契約締結2件(買収率100%) H25.9物件移転 補償契約1件
																			26					
																			27					
																			28					
累計	9,600	3,630	13,064	166																				
45	◆	D	-	1	-	7	-	1	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	7,680	24	~	24	23				事業完了	
																			24	6,144		3,413	2,731	
																			25					
																			26				0	
																			27					
																			28					
累計	6,144	0	3,413	2,731																				
46	◆	D	-	17	-	2	-	1	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	15,000	24	~	24	23				平成24年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務 完了、実証実験事業運行車両購入	
																			24	12,000		11,328	672	
																			25	0				
																			26				0	
																			27					
																			28					
累計	12,000	0	11,328	672																				
47	◆	D	-	17	-	2	-	2	高上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	651,000	24	~	26	23				H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~30)概算予定委託費)	
																			24	520,800		36,594	-	変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更)
																			25	0		258,953	-	先行整備地区の一部で試験盛土開始。
																			26			122,682	102,571	26年度にて事業が完了。
																			27					
																			28					
累計	520,800	0	418,229	102,571																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
48	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	今泉	市	市	直接	継続	50,361,000	24 ~ 30	23					H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契
															24	1,882,500		14,580,000	-	約H24~29) 概算予定委託費)
															25	11,039,193		7,023,762	-	変更契約(H25.9 増額変更、H26.2 増額変更)
															26	8,682,069	876,416	0	-	既に契約済み
															27	8,501,316		10,860,320	-	H28.3 変更契約
															28	1,482,588			-	
累計	31,587,666	876,416	32,464,082	0																
49	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	高田	市	市	直接	継続	41,265,015	24 ~ 30	23				H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契	
															24	4,457,885		4,223,442	-	約H24~29) 概算予定委託費)
															25	0		3,396,652	-	変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更)
															26	3,162,209	227,155	0	-	H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託契
															27			2,730,133	-	約締結
															28	2,502,978			-	H27.9・H28.3 変更契約
累計	10,123,072	227,155	10,350,227	0																
50	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	継続	63,500	24 ~ 28	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
															24	47,625		26,603	-	
															25	0		0	-	
															26			3,554	-	H27.3事業完了
															27			3,702	-	検証報告書を踏まえた防災計画の骨子を作成
															28				-	
累計	47,625	0	33,859	0																
51	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(ハ ザードマップ作 成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	6,500	24 ~ 24	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
															24	4,333		2,820	-	
															25			0	-	
															26			0	1,513	H27.3事業完了
															27				-	
															28				-	
累計	4,333	0	2,820	1,513																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	◆	D	-	20	-	2	-	1	防災まちづくり 啓発活動(災害 記録誌作成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	2,000	24	~	26	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
																			24	1,600	1,417	-	
																			25	0	0	-	
																			26		0	183	H27.3事業完了
																			27				
																			28				
																			累計	1,600	0	1,417	183
53		D	-	20	-	3	-	-	地区公共施設 等整備事業 (中沢浜貝塚 歴史防災公園 整備事業)	広田	市	市	直接	完了	8,000	24	~	24	23				文化庁への事業説明旅費
																			24	6,000	63	-	
																			25		5,931	6	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	6,000	0	5,994	6
54	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(単独 分))	高田	市	市	直接	継続	340,000	24	~	32	23				仮設処理施設設置工事完了
																			24	34,640	27,271	-	H24.10汚水管渠施設工事契約締結
																			25	124,520	76,148	-	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
																			26	12,000	21,987	-	H27.3高田処理区町裏地区工事完了
																			27		14,013		H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
																			28				
																			累計	171,160	0	139,419	0
55		D	-	23	-	2	-	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,220	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																			24	39,165	37,242	-	
																			25	0	1,793		H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																			26		0		
																			27				
																			28				
																			累計	39,165	0	39,035	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26																	
56	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	11,200	24	~	26	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	8,400	5,653	-	
																	25	0	272		H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26		0		
																	27				
																	28				
累計	8,400	0	5,925	0																	
57	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	181,770	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	136,327	116,966	-	
																	25	0	5,634		H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26		0		
																	27				
																	28				
累計	136,327	0	122,600	0																	
58	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	153,200	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	114,899	74,677	-	
																	25	0	23,770		H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26		0		
																	27				
																	28				
累計	114,899	0	98,447	0																	
59	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	323,030	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	242,272	143,460	-	
																	25	0	45,665		H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26		729		
																	27				
																	28				
累計	242,272	0	189,854	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
60	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	5,030,491	24	~	32	23					H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買収率1.8%)、H25.1物件移転補償契約締結12件
																	24	1,075,812		380,317	-	
																	25	1,439,430		2,495,891	-	H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結 H25 用地取得及び補償契約 H25.8双六第二(3戸)、H25.12要谷(7戸)、H26.1上長部(17戸) 造成工事完了
																	26	1,418,739		530,085	-	・H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双六第三造成工事発注済 ・被災宅地買取件数170件(329筆)(買収率85.2%)※H27年2月末
																	27	392,639		120,223	-	・H27.6双六(6戸)、H27.7月山(50戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数192件(361筆)(買収率91.6%)※H28年3月末
																	28 累計	4,326,620	0	3,526,516	0	
61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	16,367,202	24	~	32	23					
																	24	114,187		0	-	
																	25	5,795,425		3,180,620	-	・被災宅地買取契約12件(21筆)(買収率41.6%) ・移転先用地購入契約9件(31筆)(買収率100.0%) ・H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館 造成工事発注済
																	26	5,546,424		5,647,552	-	・H26.8下矢作(6戸)、H26.10館(8戸)、H27.2下沢(5戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数932件(1599筆)(買収率70.1%)※H27年2月末
																	27	2,032,726		1,660,296	-	・H27.11高田高台(2戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数1051件(1825筆)(買収率89.0%)※H28年3月末
																	28 累計	13,488,762	0	10,488,468	0	
62	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	継続	982,738	24	~	32	23					
																	24	252,000		0	-	
																	25	565,922		859,630	-	・被災宅地買取契約339件(524筆)(買収率60.5%) ・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金
																	26	41,973		0	-	
																	27				-	
																	28 累計	859,895	0	859,630	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
63	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	継続	5,099,164	24 ~ 30	23					H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件	
															24	435,312		24,774			・被災宅地買取契約177件(377筆)(買収率73.1%) ・移転先用地購入契約30件(54筆)(買収率93.7%) ・H25.4堂の前、H26.2脇の沢 造成工事発注済 ・H25.9堂の前(5戸) 造成工事完了
															25	3,630,329		2,582,173			・移転先用地購入契約34件(558筆)(買収率100%) ・被災宅地買取件数214件(442筆)(買収率86.0%)※H27年2月末
															26			249,701			・H27.10脇の沢(69戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数235件(488筆)(買収率93.5%)※H28年3月末
															27	369,350		278,423			
															28						
														累計	4,434,991	0	3,135,071	0			
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,570,806	24 ~ 30	23					H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件	
															24	347,375		16,235			・被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%) ・移転先用地購入契約39件(57筆)(買収率100.0%) ・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.12柳沢、H25.12茂里花 造成工事発注済 ・H25.11三日市(5戸)、H26.3新田(7戸) 造成工事完了
															25	1,473,239		1,447,103			・H26.4両替(14戸)、H26.5只出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数171件(298筆)(買収率84.9%)※H27年2月末
															26	217,762		170,840			・被災宅地買取件数182件(321筆)(買収率90.4%)※H28年3月末
															27	211,078		120,135			
															28						
														累計	2,249,454	0	1,754,313	0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	継続	6,532,221	24 ~ 30	23								
															24	684,687							
															25	2,445,282	3,959,399					被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%) ・移転先用地購入契約57件(99筆)(買収率100.0%) ・H25.6中沢、H25.7六ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大 野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第二、 H25.12泊第三 造成工事発注済 ・H25.12中沢(9戸) 造成工事完了	
															26	2,036,905	947,918					・H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8六ヶ浦(8戸)、H 26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18 戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(32戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数182件(294筆)(買収率82.8%)※H27年2月 末	
															27	528,430	296,552					・H27.10泊③(14戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数209件(331筆)(買収率90.7%)※H28年3月 末	
															28 累計	5,695,304	0	5,203,869	0				
66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	継続	1,200,000	24 ~ 28	23						24年8月詳細設計発注、実施中		
															24	24,750	15,675						
															25	231,000	18,269					25年9月用地測量発注、実施中	
															26	495,000	287,958					27年1月工事発注、実施中	
															27	239,250	562,424					26年度に引続き工事実施中	
															28 累計	990,000	0	884,326	0				
67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 28	23						24年8月詳細設計発注、実施中		
															24	24,750	18,150						
															25	165,000	17,724						25年8月用地測量発注、26年2月完了
															26	115,500	117,410						27年3月工事発注、実施中
															27	354,750	506,716						26年度に引続き工事実施中
															28 累計	660,000	0	660,000	0				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1	-															1	
68	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	陸前高田市	市	市	直接	継続	24,177,119	24	~	32	23				
																			24	7,225,277		93,223	-
																			25	2,684,763		3,873,625	-
																			26	2,089,956		1,418,495	-
																			27	6,491,437		3,504,339	-
																			28	850,253			-
																			累計	19,341,686	0	8,889,682	0
70	D	-	4	-	5	-		災害公営住宅整備事業[長部1:水上地区]	長部	市	市	直接	完了	947,398	24	~	26	23				H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費)	
																		24	118,562		33,075	-	
																		25	710,410		795,249	-	
																		26			▲ 387	1,035	
																		27					
																		28					
																		累計	828,972	0	827,937	1,035	
77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談会	陸前高田市	市	市	直接	完了	3,000	24	~	27	23				H24年度から実施中
																			24	1,200		247	-
																			25	1,200		218	-
																			26			923	-
																			27			848	164
																			28				
																			累計	2,400	0	2,236	164
83	D	-	1	-	12	-		防災集団移転関連道路整備事業(長部(4))	長部	市	市	直接	完了	545,900	24	~	27	23				H25.4測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了	
																		24	99,907		0	-	
																		25	143,055		346,664	-	
																		26	103,702		0	-	
																		27	103,702		58,994	44,708	
																		28					
																		累計	450,366	0	405,658	44,708	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
84	D	-	1	-	13	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	完了	749,000	24 ~ 27	23						
															24	98,917		0			
															25	165,000		459,837		H25.8測量調査設計業務発注、H26.3測量調査設計業務完了 H25.9~H26.2用地購入契約締結19件(買収率95%) H25.9~H26.3物件移転補償契約締結20件 H26.3本工事発注(複数年契約H25~H27)	
															26	354,007		9,736		昨年度に引き続き工事。 H26.5~H27.1物件移転補償契約締結(10件) H26.12用地売買契約締結1件(買収率100%)	
															27			64,769	83,582	事業費の精査によるもの	
															28						
累計	617,924	0	534,342	83,582																	
85	D	-	1	-	14	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	40,600	24 ~ 27	23						
															24	12,375		0			
															25	24,750	▲ 3,630	21,084		H25.5測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.5~6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.5~6物件移転補償契約締結6件 H25.6本工事発注 H26.3本工事完了	
															26			594	11,817	H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)	
															27						
															28						
累計	37,125	▲ 3,630	21,678	11,817																	
86	D	-	1	-	15	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	完了	262,900	24 ~ 27	23						
															24	44,302		0			
															25	90,750		170,182		H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.6~H25.8用地購入契約締結12件(買収率100%) H25.6~H25.8物件移転補償契約締結19件 H25.12本工事発注(複数年契約H25~H26)	
															26	81,840		3,408	43,302	昨年度に引き続き工事。 H26.5~H26.6物件移転補償契約締結(2件) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)	
															27						
															28						
累計	216,892	0	173,590	43,302																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	209,700	24	~	27	23					
																	24	20,130	0	-		
																	25	74,497	64,789	-	H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了 H25.6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.6~H25.12物件移転補償契約締結6件 H25.7本工事発注(複数年契約H25~H26)	
																	26	78,375	76,253	31,960	昨年度に引き続き工事。 H27.2. 付帯工事発注(H27.3完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため) (H27.3完了)	
																	27					
																	28					
累計	173,002	0	141,042	31,960																		
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	253,500	24	~	27	23					
																	24	31,185	0	-		
																	25	63,855	156,606	-	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 H25.9~12用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.9~H25.10物件移転補償契約締結4件 H25.11本工事発注(複数年契約H25~H26)	
																	26	114,097	41,389	-	昨年度に引き続き工事。 H27.3 附帯工事発注。	
																	27		9,556	1,586	昨年度に引き続き工事(H28.9完了)	
																	28					
累計	209,137	0	207,551	1,586																		
89	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	完了	1,323,142	25	~	27	23					
																	24					
																	25	661,989	45,974	-	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約	
																	26	384,760	997,326		H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み	
																	27	110,999	39,026	75,422	H28.3.25完成引渡	
																	28					
累計	1,157,748	0	1,082,326	75,422																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	継続	786,000	24	~	30	23							
																	24	294,750		0				
																	25	294,750		53,103	-	着工56件、完了17件		
																	26			159,254	-	H25年着工分:完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件		
																	27			112,107	-	H26着工分:完了25件、取下6件、H27着工26件、完了7件		
																	28							
累計	589,500	0	324,464	0																				
92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	継続	88,000	24	~	27	23					
																			24	16,000				
																			25	8,000		23,268	-	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注、 H26.3完了
																			26	46,400		35,338	-	H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注、実施中。
																			27			9,745	-	H27.10変更契約、H27.11完了。H27.8基本設計業務発注、実施 中。
																			28					
累計	70,400	0	68,351	0																				
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	継続	1,727,808	23	~	28	23							
																	24							
																	25	462,000		395	-	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。		
																	26			67,280	-	H26.7設計発注		
																	27	467,094		350	-	造成工事中		
																	28	582,737						
累計	1,511,831	0	68,025	0																				
94	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	154,849	25	~	27	23					
																			24					
																			25	123,879			-	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
																			26			33,497	-	下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中
																			27			10,998	79,384	中田地区H27.8.30完成引渡
																			28					
累計	123,879	0	44,495	79,384																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
95	◆	D	-	17	-	4	-	1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	継続	1,603,313	25	~	27	23					
																			24					
																			25	735,200		680,897	-	・H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) ・H25.8 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo) ・H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo)
																			26	547,450		479,281	-	・H26.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) ・H26.12 電線路等の移設工事に関する補償契約(東北電力)
																			27			90,724	-	区画整理地内復権移転補償契約ほか
																			28					
																			累計	1,282,650	0	1,250,902	0	
96		D	-	20	-	4	-		復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小 友、長 部、矢作	市	市	直接	継続	136,245	25	~	32	23					
																			24					
																			25	15,000		15,000	-	補助金2件交付。
																			26	16,124		8,625	-	補助金2件交付。
																			27	14,400		21,899	-	補助金1件交付、繰越2件。
																			28	20,756				
																			累計	66,280	0	45,524	0	
97	◆	D	-	15	-	1	-	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 〔高田東地区〕	高田	市	市	直接	継続	40,580	25	~	28	23					
																			24					
																			25	32,464		11,751	-	H25.12基本設計業務委託発注。
																			26			20,712	-	H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。
																			27			▲ 9,746	-	H28.3総合交流センター実施設計業務委託完了。
																			28					
																			累計	32,464	0	22,717	0	
98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	1,453,851	25	~	32	23					
																			24					
																			25	787,576		70,904	-	
																			26			105,430	-	
																			27			115,282	-	
																			28	375,504				
																			累計	1,163,080	0	291,616	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																			
99	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	完了	640,517	25	~	27	23								
																	24								
																	25	330,995		27,048	-	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約			
																	26	160,805		464,752		H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み			
																	27	68,651		42,997	25,654	H28.3.25完成引渡			
																	28								
累計	560,451	0	534,797	25,654																					
100	◆	D	-	4	-	1	-	2	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	35,691	25	~	28	23							
																		24							
																		25	20,176		4,800	-	【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 【長部地区】H25.7譲渡契約締結済 工事中。		
																		26	8,376		0		下和野団地、水上団地完成済。		
																		27							
																		28							
累計	28,552	0	4,800	0																					
101	◆	D	-	4	-	1	-	3	市営住宅管理 システム改修 事業	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~	25	23						
																			24						
																			25	1,623		1,623	0	平成26年3月システム改修済み	
																			26			0			
																			27						
																			28						
累計	1,623	0	1,623	0																					
102	D	-	1	-	18	-	都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	継続	1,311,351	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	282,202		86,247		H26.10 測量調査設計業務発注 H26.11 用地買収開始			
																	27	481,459		105,015		H27.6 補償契約開始(H27分11件) H27.6 用地買収契約開始(H27分8件) H27.6補償調査業務委託発注、H28.3補償調査業務委託完了 H28.2借家人補償契約1件 H28.3用地測量業務発注、完了			
																	28	55,199							
累計	818,860	0	191,262	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
103	D	-	15	-	3	-	津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	継続	11,573,747	26 ~ 30	23										
															24										
															25										
															26	578,743		283,430		H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結 H27.3 完了 津波拠点への本申出(買収希望)を受けた仮契約等の検討					
															27	5,068,307		3,025,300	H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結 H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締 結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約 締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10委 託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3委 託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調 査等業務委託契約締結、H27.8委託完了 H27.11 南区用地買取支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H28.3 南区用地取得完了(325件)						
															28										
累計	5,647,050	0	3,308,730	0																					
104	◆	D	-	17	-	3	-	1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	継続	985,246	26 ~ 30	23								
																	24								
																	25								
																	26	730,296		171,851	-	H26.12 鉱業権取得 H26.02 所有権移転登記および支出完了			
																	27			558,445		H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~30) 概算予定委託費)			
																	28								
累計	730,296	0	730,296	0																					
109	D	-	1	-	19	-	市道鳴石線ほ か整備事業	高田	市	市	直接	継続	1,008,256	26 ~ 30	23										
															24										
															25										
															26	14,025				- H26.9 測量調査設計業務発注					
															27	215,622		78,553		H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了 H28.1~用地購入契約締結4件(買収率25%) H28.1~物件移転補償契約締結5件					
															28	198,000									
累計	427,647	0	78,553	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
110	D	-	1	-	20	-	都市計画道路 裏田中和野線 整備事業	高田	市	市	直接	継続	471,794	26	~	29	23							
																	24							
																	25							
																	26	151,519		70,482		H27.2 用地買収開始		
																	27	127,223		42,391		H27.6 用地買収契約開始(H27分11件) H27.5 補償契約開始(H27分7件)		
																	28							
																	累計	278,742	0	112,873	0			
111	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	4,072,015	26	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26	218,400		59,535		H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約		
																	27	1,818,088		2,176,398		H28.3工事着手		
																	28							
																	累計	2,036,488	0	2,235,933	0			
112	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(長 部地区)	長部	市	市	直接	継続	2,294,904	26	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26	126,000		33,283		H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約		
																	27	1,001,353		481,819		H28.3工事着手		
																	28							
																	累計	1,127,353	0	515,102	0			
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	3,117,195	26	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26	77,114		77,114		下和野団地、水上団地、西下団地入居済		
																	27	344,573		344,573				
																	28	265,350						
																	累計	687,037	0	421,687	0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	30																			
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	360,653	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26	6,095		6,095			下和野団地、水上団地、西下団地入居済		
																	27	28,243		28,243					
																	28	38,270							
累計	72,608	0	34,338	0																					
116	D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	継続	426,087	27	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	76,049		5,034			H27.5 測量設計業務発注		
																	28								
累計	76,049	0	5,034	0																					
117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,970,000	27	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26			0			平成27年着手予定
																			27	772,000		559,283			H27.11.3工事契約、H28.3.22契約変更
																			28						
累計	772,000	0	559,283	0																					
118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,130,000	27	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26			0			平成27年着手予定
																			27	196,000		57,300			H27.8基本設計業務発注、実施中
																			28	128,000					
累計	324,000	0	57,300	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	23	24	25	26	27	28																						
121	◆	D	-	17	-	3	-	2	地下埋設物等 撤去事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	830,860	27	~	28	23									
																			24									
																			25									
																			26									
																			27	333,725		664,687		一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った				
																			28	330,962								
																			累計	664,687	0	664,687	0					
122	◆	D	-	17	-	4	-	4	地下埋設物等 撤去事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	継続	1,031,090	27	~	28	23									
																			24									
																			25									
																			26									
																			27	269,808		824,872		一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った				
																			28	555,064								
																			累計	824,872	0	824,872	0					
132		D	-	21	-	2			下水道事業 (今泉地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	今泉	市	市	直接	新規	1,271,602	28	~	30	23									
																			24									
																			25									
																			26									
																			27									
																			28	231,821				平成28年4月に公共下水道事業を委託予定				
																			累計	231,821	0	0	0					
133		D	-	21	-	3			下水道事業 (高田地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	高田	市	市	直接	新規	1,775,580	28	~	30	23									
																			24									
																			25									
																			26									
																			27									
																			28	626,626				平成28年4月に公共下水道事業を委託予定				
																			累計	626,626	0	0	0					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
134	◆ D - 17 - 4 - 5	運動施設区域埋設物等撤去事業	高田	市	市	直接	新規	505,000	28 ~ 29	23 24 25 26 27 28 累計	 375,200 375,200	 0 0	 0 0	 0 0	 平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要があります。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	356,124	0	174,475	0
		24	4,418,112	0	187,991	0
		25	3,797,427	0	1,991,223	8,250
		26	12,385,712	0	3,261,820	467,103
		27	3,687,344	0	9,005,453	164
	28	1,563,916	0	0	0	
39,671,297	都道府県交付分 計	26,208,635	0	14,620,962	475,517	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	495,000	0	111,825	0
		24	26,267,957	0	23,989,983	3,403
		25	34,890,554	0	35,381,305	1,208,165
		26	27,806,958	0	13,473,725	383,560
		27	29,660,966	0	28,515,077	310,336
	28	7,738,192	0	0	0	
208,982,586	市町村交付分 計	126,859,627	0	101,471,915	1,905,464	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	851,124	0	286,300	0
		24	30,686,069	0	24,177,974	3,403
		25	38,687,981	0	37,372,528	1,216,415
		26	40,192,670	0	16,735,545	850,663
		27	33,348,310	0	37,520,530	310,500
	28	9,302,108	0	0	0	
248,653,883	合計	153,068,262	0	116,092,877	2,380,981	

(様式2E)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								24	32						
16	E	-	1	-	1	-	浄化槽設置整備復興事業	竹駒・下 矢作・今 泉・長部・ 高田・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	473,636	24	~	32	23				補助金交付決定138件
																	24	49,092	42,350	-	
																	25	83,727	54,908	-	補助金交付決定177件
																	26	138,192	60,230	0	補助金交付決定197件
																	27		68,345		補助金交付決定223件
																	28	23,760			
																	累計	294,771	0	225,833	0
(注)													都道県 交付分		各年度 別合計		/				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」													23		0			0			
2「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24		0			0			
3「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25		0			0			
4「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26		0			0			
5「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27		0			0			
6「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													28		0			0			
7「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													0		都道県交付分 計			0			
8「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													23		0			0			
9「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													24		49,092			0			
													25		83,727			0			
													26		138,192			0			
													27		0			68,345			
													28		23,760			0			
													473,636		市町村交付分 計		294,771		0		
													473,636		合計		294,771		0		