

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

陸前高田市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	495,000	111,825
24	30,660,364	28,136,197	
25	35,610,237	35,815,585	
26	28,368,574	15,156,375	
27	28,576,152		
合計		123,710,327	79,219,982

<参考>	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金残高	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	60,013,209	7,115	63,704,233

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	356,124	174,475
24	5,432,087	577,079	
25	6,082,247	7,073,511	
26	13,615,402	9,089,721	
27	3,740,986		
合計		29,226,846	16,914,786

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(校 舎整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	継続	52,000	24 ~ 28	23				H25.1 建築設計業務委託契約締結(複数年契約H24~25)
															24	39,000	23,454	-	
															25	0	6,128	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H25.6 建築設計業務委託契約変更 H26.3完了
															26		0		
															27				
累計	39,000	29,582	0																
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体 育活動バス運 行事業	高田、気仙、長 部、小友、竹駒の 各小学校 第一、気仙、米 崎、小友、広田、 横田の各中学校	市	市	直接	完了	23,477	24 ~ 24	23				平成24年度事業完了
															24	17,153	18,781	-	
															25				
															26		0		
															27				
累計	17,153	18,781	0																
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備 事業	米崎小学 校、第一 中学校、 米崎中学 校	市	市	直接	完了	87,965	24 ~ 24	23				第一中学校、米崎中学校整備工事完了
															24	72,000	47,830	-	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結
															25	0	5,910	18,260	H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契 約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙 小運動場整備工事契約締結。
															26		0		
															27				
累計	72,000	53,740	18,260																
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊 施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24 ~ 24	23				H25.3 工事請負契約締結
															24	65,600	65,599	1	
															25	0			
															26		0		
															27				
累計	65,600	65,599	1																
5	◆	A	-	1	-	1	広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(用 地取得事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	継続	353,299	24 ~ 27	23				平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了
															24	58,950	448	-	用地費・補償費調査業務委託完了
															25	160,000	166,477	-	H26.3 用地造成工事契約締結
															26		18,178		H27.2 用地造成工事変更契約増
															27				
累計	218,950	185,103	0																
6	A	-	2	-	1	-	広田小学校屋 内運動場耐震 補強工事	広田小学 校	市	市	直接	完了	20,000	24 ~ 24	23				事業完了
															24	15,000	6,847	8,153	
															25	0			
															26		0		
															27				
累計	15,000	6,847	8,153																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
7	A	-	4	-	1	復興事業地理 蔵文化財発掘 調査事業	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田 ほか	市	市	直接	継続	349,663	24	~	27	23				作業員賃金支払、必要物品等購入		
																24	93,733	53,162	-	H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約		
																25	143,906	72,116	-	H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結		
																26	15,955	69,855	-	H26.9~H27.3堂の前貝塚発掘調査(作業員賃金支払い)		
																27	8,652					
累計	262,246	195,133	0																			
17	A	-	4	-	2	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	市内	県	県	直接	継続	58,281	24	~	27	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																24	10,298	5,723	-			
																25	26,280	3,656	-	平成25年4月から25年10月 試掘等調査		
																26		10,435	-	平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査		
																27						
累計	36,578	19,814	0																			
36	◆	A	-	1	-	1	5	小友小学校校 庭嵩上げ整備 事業	小友小学 校	市	市	直接	完了	50,409	24	~	25	23				事業完了
																		24	40,327	40,267		
																		25		-2,425	2,485	H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約
																		26		0		
																		27				
累計	40,327	37,842	2,485																			
37	A	-	2	-	2	長部小学校屋 内運動場耐震 補強工事	長部小学 校	市	市	直接	完了	19,704	24	~	24	23				事業完了		
																24	14,778	1,925	12,853			
																25						
																26		0				
																27						
累計	14,778	1,925	12,853																			
38	A	-	2	-	3	小中学校防災 機能強化事業 (防災備蓄倉 庫新設事業)	広田・竹駒・ 矢作・米崎・ 小友の各小 学校、第一 横田の各中 学校	市	市	直接	完了	105,000	24	~	25	23				H25.2工事請負契約締結		
																24	40,000	9,759	-			
																25	30,000	5,382	54,859	事業完了		
																26		0				
																27						
累計	70,000	15,141	54,859																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	A	-	4	-	1														-	1		
39	◆	A	-	4	-	1	-	1	文化財等保 存・活用計画 策定調査事業	高田・今 泉ほか	市	市	直接	完了	10,000	24	~	26	23			H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25)	
																			24	8,000	7,950	50	履行期限変更に伴う変更契約(H26.9まで)
																			25	0			H26.9 事業完了
																			26		0	0	
																			27				
累計	8,000	7,950	50																				
69		A	-	1	-	2	-		気仙・長部統 合小学校整備 事業(校舎整 備事業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	1,652,217	24	~	30	23			学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了	
																			24	7,500	5,709	-	
																			25	0	1,774	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結
																			26	31,662	0	-	
																			27				
累計	39,162	7,483	0																				
75	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(陸前高 田市)	県	県	直接	完了	12,706	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会	
																			24	185	14	171	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	185	14	171																				
78		A	-	3	-	1	-		高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	継続	51,757	25	~	27	23				
																			24				
																			25	8,425	768		H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)
																			26		931		H27.2建築設計業務委託終了
																			27	30,392			
累計	38,817	1,699	0																				
79	◆	A	-	3	-	1	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・用地 取得造成等)	高田	市	市	直接	継続	52,072	24	~	27	23			H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)	
																			24	15,337	9,435		
																			25	26,320	2,563		H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)
																			26		20,871		H26.10用地売買契約2件(取得終了)、H26.11造成設計業務委託終了、H26.12造成工事発注、(H27.6月完成予定)
																			27				
累計	41,657	32,869	0																				
106		A	-	2	-	4	-		学校施設環境 改善事業(統 合中学校屋外 運動場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	継続	47,181	26	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26	15,727	31,453		H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)
																			27	15,726			
累計	31,453	31,453	0																				
107		A	-	2	-	5	-		学校施設環境 改善事業(統 合中学校太陽 光発電設備整 備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	未着 手	29,603	26	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26	11,101	0		
																			27	11,100			
累計	22,201	0	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
														23				
														24				
														25				
														26				
														27				
														累計	0	0	0	
														23				
														24				
														25				
														26				
														27				
														累計	0	0	0	
														23				
														24				
														25				
														26				
														27				
														累計	0	0	0	
														23				
														24				
														25				
														26				
														27				
														累計	0	0	0	
														23				
														24				
														25				
														26				
														27				
														累計	0	0	0	
(注)														23	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														24	10,483	5,737	171	
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	34,705	4,424	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	0	11,366	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	30,392	0	0	
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														都道府県交付分 計	75,580	21,527	171	
														23	0	0	0	
														24	487,378	291,166	21,057	
														25	360,226	257,925	75,604	
														26	168,759	229,434	0	
														27	129,792	0	0	
														市町村交付分 計	1,146,155	778,525	96,661	
														県・市町村交付分 合計	1,221,735	800,052	96,832	

- (注)
- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2B)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	高田	県	市	間接	継続	25,914	25 ~ 27	23							
															24							
															25	19,435	1,929	-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)			
															26		-1,929	-	H27.2建築設計業務委託終了			
															27							
															累計	19,435	0	0				
81	◆ B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成 等)	高田	市	市	直接	継続	131,527	24 ~ 27	23					H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)		
															24	38,741	23,592	-				
															25	66,480	6,715	-	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)			
															26		52,712	-	H26.10用地売買契約2件(取得終了)、H26.11造成設計業務委託終了、H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)			
															27							
															累計	105,221	83,019	0				
(注)																						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
		24	0	0	0																	
		25	19,435	1,929	0																	
		26	0	-1,929	0																	
		27	0	0	0																	
都道県交付分 計			19,435	0	0																	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
		24	38,741	23,592	0																	
		25	66,480	6,715	0																	
		26	0	52,712	0																	
		27	0	0	0																	
市町村交付分 計			105,221	83,019	0																	
県・市町村交付分 合計			124,656	83,019	0																	

(様式2C)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁港、 脇之沢漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	24	~	26	23			補助金交付決定10件	
																	24	3,809,196	3,809,196	-	H24.10.16、H25.3.29 2件完成
																	25	0	0	-	7件完成(繰越明許分)
																	26		0	-	1件完成(事故繰越分)
																	27				
累計	3,809,196	3,809,196	0																		
18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	913,000	24	~	29	23			H24.11ほ場整備工事契約。	
																	24	131,750	255,750	-	
																	25	155,000		-	暗渠排水10ha。
																	26	261,640	124,341	-	ほ場整備工事21ha完成
																	27	23,250			
累計	571,640	380,091																			
19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	3,569,600	24	~	28	23			<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。 <下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。	
																	24	822,275	89,125	-	
																	25	1,278,750	1,508,026	-	<小友工区>ほ場整備86ha。 <下矢作工区>ほ場整備21ha。
																	26	413,850	406,720	-	<小友工区>ほ場整備工事7ha完成。
																	27				
累計	2,514,875	2,003,871																			
40	◆	C	-	9	-	1	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	10,000	24	~	24	23				
																	24	8,000	0	-	
																	25		0	8,000	
																	26				
																	27				
累計	8,000	0	8,000																		
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26	23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																	24	11,037	10,509	-	
																	25	120,649	72,389	-	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																	26	120,648	168,211	1,225	H26.10建築工事完了
																	27				
累計	252,334	251,109	1,225																		
72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24	~	26	23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																	24	7,666	5,942	-	
																	25	105,462	64,987	-	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																	26	111,163	141,549	11,813	H26.9建築工事完了
																	27				
累計	224,291	212,478	11,813																		
73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																	24	10,108	7,461	-	
																	25	136,314	83,246	-	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																	26	136,314	200,800	-8,771	H26.10建築工事完了
																	27				
累計	282,736	291,507	-8,771																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24 ~ 26	23				平成25年度は県と市町村との交付契約のみ	
															24	2,100	0	-		
															25	186,075	1,890	-	H25.8設計契約、H25.10設計完了	
															26	186,075	361,370	10,990	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了	
															27					
															累計	374,250	363,260	10,990		
76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	353,982	24 ~ 25	23				平成24年11月、実施設計発注。	
															24	18,556	14,564	-		
															25	246,930	228,144	22,778	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成	
															26					
															27					
															累計	265,486	242,708	22,778		
82	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	880,000	25 ~ 27	23					
															24					
															25	209,250	21,518	-	H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約	
															26	252,000	54,473		H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約	
															27					
															累計	461,250	75,991	0		
91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止	55,500	25 ~ 26	23					
															24					
															25	1,500	0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。	
															26	0				
															27					
															累計	1,500	0	1,500		
105	◆	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業 (備品等整備)	米崎	市	市	直接	完了	6,664	26 ~ 26	23				
																24				
																25				
																26	2,665	1,940	725	H26.11備品整備完了
																27				
																累計	2,665	1,940	725	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	1,003,492	383,351	0
		25	2,230,680	1,958,682	22,778
		26	1,229,690	1,402,991	15,257
		27	23,250	0	0
都道県交付分 計		4,487,112	3,745,024	38,035	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	3,817,196	3,809,196	0
		25	209,250	21,518	8,000
		26	254,665	56,413	725
		27	0	0	0
市町村交付分 計		4,281,111	3,887,127	8,725	
県・市町村交付分 合計		8,768,223	7,632,151	46,760	

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,797,500	24 ~ 26	23				H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約)
															24	1,290,187	2,423,613	-	H24~26 概算譲渡代金)
															25	1,157,625	22,413	-	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
															26		-729	1,786	H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始
															累計	2,447,812	2,445,297	1,786	
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	完了	3,054,816	24 ~ 27	23				
															24	2,259,493	0	-	
															25	31,618	1,125,722	1,165,389	実施設計業務完了
															26		0		H25.12 造成工事請負契約締結
															累計	2,291,111	1,125,722	1,165,389	
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	継続	6,335,059	24 ~ 28	23				用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払)
															24	1,546,160	169,578	-	消防庁倉建設調査設計委託業務完了
															25	628,565	1,756,652	-	H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託 変更契約締結(委託期間の延長)
															26	480,991	1,165,477	-	H26.10 高盛士安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2~3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完 了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費 対象外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延 長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増 額・委託期間の延長) H26.10 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額)・工事 完了 H26.10 消防防災センター建設工事監理業務委託完了
															27	1,047,788			
															累計	3,703,504	3,091,707	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	23 ~ 24	23	158,475			都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
															24	1,200,525	500,551	-	
															25		17,442	841,007	
															26		0		
															27				
															累計	1,359,000	517,993	841,007	
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	高田	市	市	直接	完了	1,223,127	23 ~ 25	23	219,075			都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 H26.3 事業計画等作成業務委託(変更契約)締結(清算による 減額変更) H25.5 補償調査業務委託、H25.5 基本設計修正業務委託、 H25.9 用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結
															24	925,425	823,132	-	
															25		16,199	305,169	
															26		0		
															27				
															累計	1,144,500	839,331	305,169	
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田	市	市	直接	継続	1,436,000	24 ~ 32	23				污水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更 設計業務委託完了、H24.10污水管渠施設工事契約締結 H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結 H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結
															24	247,500	123,895	-	
															25	386,250	183,994	-	
															26	84,000	141,126	-	
															27				
															累計	717,750	449,015	0	
15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	完了	340,000	23 ~ 27	23	117,450	111,825		計画策定業務完了 H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業 務委託完了 H26.4契約(資料作成等)、H27.3変更契約(資料作成等)、H 27.3計画策定業務委託完了
															24	137,550	5,624	-	
															25		33,624	-	
															26		24,197		
															27				
															累計	255,000	175,270	0	
20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24 ~ 28	23				25年1月詳細設計発注、実施中 25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了 27年3月工事発注、実施中
															24	24,750	24,750	-	
															25	156,750	14,959	-	
															26	1,072,500	45,889	-	
															27	660,000			
															累計	1,914,000	85,598	0	
21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	3,600,000	24 ~ 30	23				24年12月詳細設計発注、実施中 ルート調整中 H26.3減額変更契約 26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
															24	41,250	41,250	-	
															25	33,000	-10,013	-	
															26	1,237,500	106,207	-	
															27	165,000			
															累計	1,476,750	137,444	0	
22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	10,000	24 ~ 24	23				今泉大橋と統合
															24	8,250	0	-	
															25		0	8,250	
															26		0		
															27				
															累計	8,250	0	8,250	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	950,000	24	~	27	23			24年8月詳細設計発注、実施中	
																	24	24,750	23,100	-	
																	25	90,750	23,626	-	25年10月用地測量発注、26年3月実施中
																	26	247,500	97,391	-	27年2月工事発注、実施中
																	27	420,750			
																	累計	783,750	144,117	0	
24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	2,975,000	24	~	29	23			24年9月詳細設計発注、実施中	
																	24	24,750	24,750	-	
																	25	173,250	129,698	-	25年11月用地測量発注、実施中
																	26	1,172,325	208,619	-	26年12月用地補償開始、実施中
																	27	412,500			
																	累計	1,782,825	363,067	0	
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	継続	250,000	24	~	27	23			24年8月詳細設計発注、実施中	
																	24	24,750	10,725	-	
																	25	66,000	4,651	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了
																	26	115,500	105,312	-	26年10月工事発注、実施中
																	27				
																	累計	206,250	120,688	0	
26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	継続	13,364,000	23	~	26	23	288,137	126,290	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)	
																	24	2,918,125	0	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)	
																	25	603,750	3,265,978	-	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
																	26	7,883,487	6,463,408	-	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸
																	27				
																	累計	11,693,499	9,855,676	0	
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	2,262,700	23	~	26	23	67,987	48,185	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)	
																	24	1,106,875	28,280	-	
																	25	805,000	1,450,755	-	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複数年契約)
																	26		44,739	407,903	工事変更契約
																	27				
																	累計	1,979,862	1,571,959	407,903	
28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23				
																	24	65,625	0	-	
																	25		0	-	
																	26		0	-	応募なし
																	27				
																	累計	65,625	0	0	
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	継続	933,100	24	~	32	23				
																	24	17,587	0	-	
																	25	135,716	0	-	
																	26		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	27				
																	累計	153,303	0	0	
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	継続	180,600	24	~	32	23				
																	24	2,700	0	-	
																	25	20,835	0	-	
																	26		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	27				
																	累計	23,535	0	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	1	-	1	-															
31	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	15,000	24	～	24	23				区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																		24	12,000	0	-	
																		25		0	-	
																		26		0	12,000	
																		27				
累計	12,000	0	12,000																			
32	◆	D	-	1	-	2	-	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	15,000	24	～	24	23				区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																		24	12,000	0	-	
																		25		0	-	
																		26		0	12,000	
																		27				
累計	12,000	0	12,000																			
33	◆	D	-	1	-	2	-	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	44,000	24	～	24	23				区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																		24	35,200	0	-	
																		25		0	-	
																		26		0	35,200	
																		27				
累計	35,200	0	35,200																			
34	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	継続	167,670	24	～	26	23				
																		24	32,000	0	-	
																		25	57,600	0	-	
																		26		6,816	-	
																		27				
累計	89,600	6,816	0																			
35	◆	D	-	4	-	2	-	県営住宅シス テム改修事業	高田	県	県	直接	継続	1,330	24	～	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
																		24	800	1,064	-	
																		25		0	-	
																		26		0	-	
																		27				
累計	800	1,064	0																			
41		D	-	1	-	7	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	継続	85,500	24	～	27	23				測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率 99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件 H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6～7物件移 転補償契約3件 H26.10 用地測量業務発注(境界確定のため) H26.12業務完
																		24	70,537	9,276	-	
																		25	0	52,925	-	
																		26		643	-	
																		27				
累計	70,537	62,844	0																			
42		D	-	1	-	8	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (2))	長部	市	市	直接	完了	85,500	24	～	27	23				測量調査設計業務完了 H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25～11物件移 転補償契約締結11件 H25.6本工事発注 H26.3工事中止 H27.3事業廃止に伴う、工事完了。
																		24	70,537	3,205	-	
																		25	0	70,741	-	
																		26		-54,536	51,127	
																		27				
累計	70,537	19,410	51,127																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	1	-	9	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	171,000	24 ~ 27	23				測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結6件(用地取得完了)、H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%)		
															24	141,075	90,547	-	H25.12変更契約(土砂運搬距離減等)		
															25	0	-1,116	-	H26.2本工事完了		
															26		1,524	50,120	H26.9~H26.11付帯工事発注(H27.1完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)		
															27 累計	141,075	90,955	50,120			
44	◆	D	-	23	-	2	1	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	16,538	24 ~ 25	23				市道山苗代5号線測量設計業務完了	
																24	9,600	1,986	-		
																25		11,077	-3,463	H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了 H25.10用地購入契約締結2件(買収率100%)、H25.9物件移転	
																26			0		
																27 累計	9,600	13,063	-3,463		
45	◆	D	-	1	-	7	-	1	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	7,680	24 ~ 24	23				事業完了
																	24	6,144	3,413	2,731	
																	25			0	
																	26			0	
																	27 累計	6,144	3,413	2,731	
46	◆	D	-	17	-	2	-	1	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	15,000	24 ~ 24	23				平成24年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務完了、実証実験事業運行車両購入
																	24	12,000	11,328	672	
																	25	0		0	
																	26			0	
																	27 累計	12,000	11,328	672	
47	◆	D	-	17	-	2	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	651,000	24 ~ 25	23				H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24~30)概算予定委託費)
																	24	520,800	36,594	-	変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更)
																	25	0	258,953	-	先行整備地区の一部で試験盛土開始。
																	26		122,682	102,571	26年度にて事業が完了。
																	27 累計	520,800	418,229	102,571	
48	D	-	17	-	3	-	-	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	今泉	市	市	直接	継続	62,901,972	24 ~ 30	23				H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24~29) 概算予定委託費)
																	24	1,882,500	14,580,000	-	変更契約(H25.9 増額変更、H26.2 増額変更)
																	25	11,039,193	7,023,762	-	既に契約済み
																	26	8,682,069	0		
																	27 累計	8,501,316	21,603,762	0	
49	D	-	17	-	4	-	-	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	高田	市	市	直接	継続	45,218,877	24 ~ 30	23				H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24~29) 概算予定委託費)
																	24	4,457,885	4,223,442	-	変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更)
																	25	0	3,396,652	-	H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託
																	26	3,162,209	0	-	
																	27 累計	7,620,094	7,620,094	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田	市	市	直接	継続	63,500	24	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
															24	47,625	26,603	-		
															25	0	0	-		
															26		3,554	-	H27.3事業完了	
															27					
累計	47,625	30,157	0																	
51	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(ハ ザードマップ 作成)	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田	市	市	直接	完了	6,500	24	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
															24	4,333	2,820	-		
															25		0	-		
															26		0	1,513	H27.3事業完了	
															27					
累計	4,333	2,820	1,513																	
52	◆	D	-	20	-	2	-	1	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田	市	市	直接	完了	2,000	24	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
																24	1,600	1,417	-	
																25	0	0	-	
																26		0	183	H27.3事業完了
																27				
累計	1,600	1,417	183																	
53	D	-	20	-	3	-	地区公共施設 等整備事業 (中沢浜貝塚 歴史防災公園 整備事業)	広田	市	市	直接	継続	8,000	24	23				文化庁への事業説明旅費	
															24	6,000	63	-		
															25		5,931	-	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了	
															26					
															27					
累計	6,000	5,994	0																	
54	◆	D	-	21	-	1	1	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(単独 分))	高田	市	市	直接	継続	340,000	24	23				仮設処理施設設置工事完了
																24	34,640	27,271	-	H24.10污水管渠施設工事契約締結
																25	124,520	76,148	-	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
																26	12,000	21,986	-	H27.3高田処理区町裏地区工事完了
																27				
累計	171,160	125,405	0																	
55	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,220	24	23				H24.8計画策定業務委託契約締結	
															24	39,165	37,242	-		
															25	0	1,793	130	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業	
															26		0			
															27					
累計	39,165	39,035	130																	
56	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	11,200	24	23				H24.8計画策定業務委託契約締結	
															24	8,400	5,653	-		
															25	0	272	2,475	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業	
															26		0			
															27					
累計	8,400	5,925	2,475																	
57	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	181,770	24	23				H24.8計画策定業務委託契約締結	
															24	136,327	116,966	-		
															25	0	5,634	13,727	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業	
															26		0			
															27					
累計	136,327	122,600	13,727																	
58	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	153,200	24	23				H24.8計画策定業務委託契約締結	
															24	114,899	74,677	-		
															25	0	23,770	16,452	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業	
															26		0			
															27					
累計	114,899	98,447	16,452																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
59	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	323,030	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	242,272	143,460	-	
																	25	0	45,665	-	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業
																	26		729	52,418	
																	27				
累計	242,272	189,854	52,418																		
60	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	5,030,491	24	~	32	23				H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~
																	24	1,075,812	380,317	-	25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約
																	25	1,439,430	2,495,891	-	H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結
																	26	1,418,739	531,802	-	H25 用地取得及び補償契約
																	27	392,639			H25.8双六第二(3戸)、H25.12要谷(7戸)、H26.1上長部(17戸)
累計	4,326,620	3,408,010	0																		
61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	16,367,202	24	~	32	23				
																	24	114,187	0	-	
																	25	5,795,425	3,180,620	-	・被災宅地買取契約12件(21筆)(買収率41.6%)
																	26	5,546,424	5,651,852	-	・移転先用地購入契約9件(31筆)(買収率100.0%)
																	27	2,032,726			・H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館 造成工事発注済
累計	13,488,762	8,832,472	0																		
62	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,738	24	~	32	23				
																	24	252,000	0	-	
																	25	565,922	859,630	265	・被災宅地買取契約339件(524筆)(買収率60.5%)
																	26	41,973	0		・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金
																	27				
累計	859,895	859,630	265																		
63	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	継続	5,099,164	24	~	29	23				H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補
																	24	435,312	24,774	-	償契約締結3件
																	25	3,630,329	2,582,173	-	・被災宅地買取契約177件(377筆)(買収率73.1%)
																	26		1,158,692	-	・移転先用地購入契約30件(54筆)(買収率93.7%)
																	27	369,350			・H25.4堂の前、H26.2脇の沢 造成工事発注済
累計	4,434,991	3,765,639	0	・H25.9堂の前(5戸) 造成工事完了																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,570,806	24 ~ 28	23				H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件	
															24	347,375	16,235	-		
															25	1,473,239	1,447,103	-	・被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%) ・移転先用地購入契約39件(57筆)(買収率100.0%) ・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.7只出、H25.12柳沢、H25.12茂里花 造成工事発注済 ・H25.11三日市(5戸)、H26.3新田(7戸) 造成工事完了	
															26	217,762	166,635	-	・H26.4両替(14戸)、H26.5只出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数171件(298筆)(買収率84.9%)※H27年2月末	
															27	211,078				
															累計	2,249,454	1,629,973	0		
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	継続	6,532,221	24 ~ 29	23					
															24	684,687		-		
															25	2,445,282	3,959,399	-	・被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%) ・移転先用地購入契約57件(99筆)(買収率100.0%) ・H25.6中沢、H25.7六ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第二、H25.12泊第三 造成工事発注済 ・H25.12中沢(9戸) 造成工事完了	
															26	2,036,905	947,068	-	・H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8六ヶ浦(8戸)、H26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(34戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数182件(294筆)(買収率82.8%)※H27年2月末	
															27	528,430				
															累計	5,695,304	4,906,467	0		
66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	継続	1,200,000	24 ~ 27	23				24年8月詳細設計発注、実施中	
															24	24,750	15,675	-		
															25	231,000	18,269	-	25年9月用地測量発注、実施中	
															26	495,000	287,958	-	27年1月工事発注、実施中	
															27	239,250				
															累計	990,000	321,902	0		
67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 27	23				24年8月詳細設計発注、実施中	
															24	24,750	18,150	-		
															25	165,000	17,724	-	25年8月用地測量発注、26年2月完了	
															26	115,500	117,410	-	27年3月工事発注、実施中	
															27	354,750				
															累計	660,000	153,284	0		
68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	継続			23					
															24	7,225,277	73,137	-		
															25	2,684,763	3,966,848	-		
															26	2,089,956	1,781,506	-		
															27	6,458,587				
															累計	18,458,583	5,821,491	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業[長 部1:水上地 区]	長部	市	市	直接	完了	947,398	24	~	26	23				H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業 務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費) H25.7 譲渡契約締結済 工事中 H26.12.16引渡済み。H27.1.1入居開始
																	24	118,562	33,075	-	
																	25	710,410	795,249	-	
																	26		-387	648	
																	27				
累計	828,972	827,937	648																		
77	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23				H24年度から実施中 H25年度 4回開催 H26年度 13回開催
																	24	1,200	247	-	
																	25	1,200	218	-	
																	26		923	-	
																	27				
累計	2,400	1,388	0																		
83	D	-	1	-	12	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	継続	545,900	24	~	27	23				H25.4測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.9本工事発注(複数年契約H25~H26) H25.7~H26.1用地購入契約締結18件(買収率100%) H25.7 ~H26.1物件移転補償契約25件 昨年度に引き続き工事 H26.4物件移転補償契約締結(1件)
																	24	99,907	0	-	
																	25	143,055	346,664	-	
																	26	103,702		-	
																	27				
累計	346,664	346,664	0																		
84	D	-	1	-	13	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	継続	749,000	24	~	27	23				H25.8測量調査設計業務発注、H26.3測量調査設計業務完了 H25.9~H26.2用地購入契約締結19件(買収率95%) H25.9~H26.3物件移転補償契約締結20件 H26.3本工事発注(複数年契約H25~H27) 昨年度に引き続き工事。 H26.5~H27.1物件移転補償契約締結(10件) H26.12用地売買契約締結1件(買収率100%)
																	24	98,917	0	-	
																	25	165,000	459,836	-	
																	26	354,007	9,736	-	
																	27				
累計	617,924	469,572	0																		
85	D	-	1	-	14	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	40,600	24	~	27	23				H25.5測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.5~6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.5~6物件移転補償契約締結6件 H25.6本工事発注 H26.3本工事完了 H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
																	24	12,375	0	-	
																	25	24,750	21,083	-	
																	26		594	15,448	
																	27				
累計	37,125	21,677	15,448																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
86	D	-	1	-	15	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	完了	262,900	24	23					
															24	44,302	0			
															25	90,750	170,181	-	H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.6～H25.8用地購入契約締結12件(買収率100%) H25.6～H25.8物件移転補償契約締結19件 H25.12本工事発注(複数年契約H25～H26)	
															26	81,840	3,408	43,303	昨年度に引き続き工事。 H26.5～H26.6物件移転補償契約締結(2件) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)	
															27	累計	216,892	173,589	43,303	
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	209,700	24	23					
															24	20,130	0			
															25	74,497	64,789	-	H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了 H25.6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.6～H25.12物件移転補償契約締結6件 H25.7本工事発注(複数年契約H25～H26)	
															26	78,375	76,253	31,960	昨年度に引き続き工事。 H27.2 付帯工事発注(H27.3完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)(H27.3完了)	
															27	累計	173,002	141,042	31,960	
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	継続	253,500	24	23					
															24	31,185	0			
															25	63,855	156,605	-	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 H25.9～12用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.9～H25.10物件移転補償契約締結4件 H25.11本工事発注(複数年契約H25～H26)	
															26	114,097	41,388	-	昨年度に引き続き工事。 H27.3 附帯工事発注。	
															27	累計	209,137	197,993	0	
89	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	継続	1,196,286	25	23					
															24					
															25	661,989	45,974	-	H25.7.12建設要請済、25.8.23設計業務等業務委託契約	
															26	384,760	997,326		H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み	
															27	累計	1,046,749	1,043,300	0	
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田	市	市	直接	継続	786,000	24	23					
															24	294,750	0			
															25	294,750	53,103	-	着工56件、完了17件	
															26		159,254		H25年着工分:完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件	
															27	累計	589,500	212,357	0	
92	◆	D	-	22	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	継続	88,000	24	23					
															24	16,000				
															25	8,000	23,267	-	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注	
															26	46,400	35,337	-	H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注、実施中。	
															27	累計	70,400	58,604	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
93	D	-	4	-	7	-	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	継続	1,759,601	23	~	28	23				
																		24				
																		25	462,000	395	-	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。
																		26		67,280	-	H26.7設計発注
																		27	467,094			
累計	929,094	67,675	0																			
94	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	継続	154,849	25	~	26	23				
																		24				
																		25	123,879		-	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
																		26		33,497	-	下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中
																		27				
累計	123,879	33,497	0																			
95	◆	D	-	17	-	4	1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	継続	1,603,313	25	~	26	23				
																		24				
																		25	735,200	680,897	-	・H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT)
																		26	547,450	479,281	-	・H25.8 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo)
																		27				・H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo)
累計	1,282,650	1,160,178	0	・H26.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT)																		
96	D	-	20	-	4	-	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小友	市	市	直接	継続	75,305	25	~	23					
																	24					
																	25	15,000	15,000	-	補助金2件交付。	
																	26	16,124	8,625	-	補助金2件交付。	
																	27					
累計	31,124	23,625	0																			
97	◆	D	-	15	-	1	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 [高田東地区]	高田	市	市	直接	継続	40,580	25	~	25	23				
																		24				
																		25	32,464	11,751	-	H25.12基本設計業務委託発注。
																		26		20,712	-	H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。
																		27				
累計	32,464	32,463	0																			
98	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県								23					
																	24					
																	25	787,576	168,949	-		
																	26		90,004	-		
																	27					
累計	787,576	258,953	0																			
99	D	-	4	-	8	-	-	災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	継続	562,058	25	~	27	23				
																		24				
																		25	330,995	27,048	-	H25.7.12建設要請済 H25.8.23設計業務等業務委託契約
																		26	160,805	464,752	-	H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み
																		27				
累計	491,800	491,800	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6	7																	
100	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	35,691	25	~	28	23				【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 【長部地区】H25.7譲渡契約締結済 工事中。	
																			24					
																			25	20,176	4,800	-		
																			26	8,376	0			下和野団地、水上団地完成済。
																			27 累計	28,552	4,800	0		
101	◆	D	-	4	-	1	-	3	市営住宅管理 システム改修 事業	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~	25	23				平成26年3月システム改修済み	
																			24					
																			25	1,623	1,622	1		
																			26		0			
																			27 累計	1,623	1,622	1		
102		D	-	1	-	18	-		都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	継続	924,757	26	~	29	23				H26.10 測量調査設計業務発注 H26.11 用地買収開始	
																			24					
																			25					
																			26	282,202	86,246			
																			27 累計	353,217				
103		D	-	15	-	3	-		津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	継続	11,573,747	26	~	30	23				H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結 H27.3 完了 津波拠点への本申出(買収希望)を受けた仮契約等の検討	
																			24					
																			25					
																			26	578,743	283,430			
																			27 累計	5,068,307				
104	◆	D	-	17	-	3	-	1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	継続	985,246	26	~	29	23				H26.12 鉱業権取得	
																			24					
																			25					
																			26	730,296	171,851	-		
																			27 累計	730,296	171,851	0		
109		D	-	1	-	19	-		市道鳴石線ほ か整備事業	高田	市	市	直接	継続	1,008,256	26	~	30	23				H26.9 測量調査設計業務発注	
																			24					
																			25					
																			26	14,025	10,905	-		
																			27 累計	215,622				
110		D	-	1	-	20	-		都市計画道路 裏田中和野線 整備事業	高田	市	市	直接	継続	471,794	26	~	30	23				H27.2 用地買収開始	
																			24					
																			25					
																			26	151,519	70,482	-		
																			27 累計	229,647	10,905	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
111	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	4,072,015	26 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26	218,400	59,535		H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約	
															27	1,818,088				
累計	2,036,488	59,535	0																	
112	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(長 部地区)	長部	市	市	直接	継続	2,294,904	26 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26	126,000	33,282		H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約	
															27	1,001,353				
累計	1,127,353	33,282	0																	
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	3,841,754	26 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26	77,114	77,114		下和野団地、水上団地、西下団地入居済	
															27	344,573				
累計	421,687	77,114	0																	
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	339,642	26 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26	6,095	6,095		下和野団地、水上団地、西下団地入居済	
															27	27,237				
累計	33,332	6,095	0																	
116	D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	未着 手	426,087	27 ~ 30	23					
															24					
															25					
															26					
															27	76,049				
累計	76,049	0	0																	
117	◆	D	-	17	-	4	-	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	未着 手	3,970,000	27 ~ 30	23				
																24				
																25				
																26		0		平成27年着手予定
																27	772,000			
累計	772,000	0	0																	

(様式2E)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	E-1-1-	浄化槽設置整備復興事業	竹駒・下 矢作・今 泉・長部・ 高田・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	473,636	24 ~ 30	23				補助金交付決定138件
										24	49,092	42,349	-	
										25	83,727	54,908	-	補助金交付決定177件
										26	138,192	60,229	0	補助金交付決定197件
										27				
累計	271,011	157,486	0											
(注)														
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0					
						24	0	0	0					
						25	0	0	0					
						26	0	0	0					
						27	0	0	0					
		都道府県交付分 計					0	0	0					
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0					
						24	49,092	42,349	0					
						25	83,727	54,908	0					
						26	138,192	60,229	0					
						27	0	0	0					
		市町村交付分 計					271,011	157,486	0					
		県・市町村交付分 合計					271,011	157,486	0					