

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

岩手県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,106,745	2,566,020
24	36,066,023	7,963,559	
25	34,110,161	24,810,671	
26	37,070,668		
27	0		
合計		110,353,597	35,340,250

<参考>	東日本大震災復興交付金復興基金残高	73,566,007	東日本大震災復興交付金復興基金の利息額	81,489
------	-------------------	------------	---------------------	--------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	65,349	24	~	27	23			平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	9,599	5,337	-		
																		25	24,519	13,416	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査	
																		26					
																		27					
累計	34,118	18,753	0																				
宮古市	89	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	185	14	171
																				25			
																				26			
																				27			
累計	185	14	171																				
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	継続	61,069	24	~	27	23	0		平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。		
																		24	6,389	3,569	-		
																		25	16,427	1,221	-	平成26年1月 試掘等調査	
																		26	0				
																		27	0				
累計	22,816	4,790	0																				
大船渡市	78	A	-	3	-	1		越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	継続	12,464	24	~	27	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
																		24	9,348	3,120	-		
																		25	0	0	-		
																		26	0				
																		27	0				
累計	9,348	3,120	0																				
大船渡市	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0		平成24年11月 測量機器操作説明会実施。
																				24	124	9	115
																				25	0		
																				26	0		
																				27	0		
累計	124	9	115																				
陸前高田市	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	市内	県	県	直接	継続	58,281	24	~	27	23			平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	10,298	5,723	-		
																		25	26,280	3,656	-	平成25年4月から25年10月 試掘等調査	
																		26					
																		27					
累計	36,578	9,379	0																				
陸前高田市	75	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(陸前高 田市)	県	県	直接	完了	12,706	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	185	14	171
																				25			
																				26			
																				27			
累計	185	14	171																				
陸前高田市	78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業(幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	継続	11,234	25	~	26	23			H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)		
																		24					
																		25	8,425	768			
																		26					
																		27					
累計	8,425	768	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24	~	27	23	0		平成24年4月から24年9月 試掘等調査		
																		24	4,490	2,524	-		
																		25	11,640	1,221	-		
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	16,130	3,745	0	平成25年9月 試掘等調査	
釜石市	105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0		平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	124	9	115
																				25	0		
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	124	9	115
大槌町	43	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24	~	27	23	0		平成24年5月から25年1月 試掘等調査		
																		24	6,773	3,782	-		
																		25	17,395	1,221	-		
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	24,168	5,003	0	平成25年5月 試掘等調査	
大槌町	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0		平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	124	9	115
																				25	0		
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	124	9	115
山田町	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	継続	57,585	24	~	27	23	0		平成24年5月から24年9月 試掘等調査		
																		24	3,776	2,130	-		
																		25	9,840	7,317	-		
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	13,616	9,447	0	平成25年4月から26年2月 試掘等調査	
山田町	68	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	23	0		平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	60	5	55
																				25	0		
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	60	5	55
岩泉町	8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	継続	64,520	24	~	24	23	0				
																		24	48,390	0	-		
																		25	0	618	-		
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	48,390	618	0	平成26年2月、実施設計完了。	
岩泉町	12	◆	A	-	3	-	1	-	1	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	24	23	0		平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。
																				24	9,184	0	-
																				25	0	1,758	7,426
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	9,184	1,758	7,426

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		23	24	25	26	27	23								24									
田野畑村	21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	(田野畑 村)	県	県	直接	継続	53,657	24	~	27	23				平成24年8月から24年11月 試掘等調査		
																		24	3,497	1,952	-			
																		25	8,976	8,538	-	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業		
																		26						
																		27						
累計	12,473	10,490	0																					
田野畑村	45	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会	
																				24	30	2	28	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	30	2	28																					
野田村	18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	野田村	県	県	直接	継続	52,749	24	~	27	23			平成24年6月から24年9月 試掘等調査			
																		24	2,816	1,577	-			
																		25	7,259	1,221	-	平成25年9月 試掘・整理作業		
																		26						
																		27						
累計	10,075	2,798	0																					
野田村	39	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会	
																				24	30	2	28	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	30	2	28																					
(注)														都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0					
24	115,422	29,778	798																					
25	130,761	40,955	7,426																					
26	0	0	0																					
27	0	0	0																					
合計															246,183	70,733	8,224							

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2B)

岩手県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体事業期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施設 整備)	高田	県	市	間接	継続	25,914	25	~	25	23					
																		24					
																		25	19,435	1,929	-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)	
																		26					
																		27					
累計	19,435	1,929	0																				
岩泉町	9	B	-	3	-	1	-	保育所等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	継続	21,504	24	~	26	23					
																		24	14,336	0			
																		25		671	-	平成26年2月、実施設計完了。	
																		26					
																		27					
累計	14,336	671	0																				
岩泉町	13	◆	B	-	3	-	1	-	保育園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	26,240	24	~	24	23				平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済
																			24	20,992	0		み。
																			25		14,400	5,159	平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。
																			26				
																			27				
累計	20,992	14,400	5,159																				
(注)														都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0				
																24	35,328	0	0				
																25	19,435	17,000	5,159				
																26	0	0	0				
																27	0	0	0				
														合計		54,763	17,000	5,159					

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

(様式2C)

省庁名 農林水産省

岩手県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	37	C	-	4	-	1	生産者再建支 援事業	摂待地区 外	県	市	間接	継続	163,000	24 ~ 26	23				H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。	
															24	28,500	0			
															25		27,759			
															26					
															27					
															累計	28,500	27,759	0		
宮古市	38	C	-	5	-	1	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172,200	24 ~ 25	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25.7月完了予定。 H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。	
															24	76,800	37,841			
															25	52,350	7,162	84,147		
															26					
															27					
															累計	129,150	45,003	84,147		
宮古市	39	C	-	5	-	2	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	162,300	24 ~ 25	23				H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。 H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。	
															24	89,025	6,724			
															25	32,700	30,880	84,121		
															26					
															27					
															累計	121,725	37,604	84,121		
宮古市	40	C	-	5	-	3	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24 ~ 25	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。 H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。	
															24	41,475	17,456			
															25	55,875	436	79,458		
															26					
															27					
															累計	97,350	17,892	79,458		
宮古市	41	C	-	5	-	4	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	継続	336,200	24 ~ 26	23				H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。 H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。	
															24	211,725	13,689			
															25	18,300	89,884			
															26	11,062				
															27					
															累計	241,087	103,573	0		
宮古市	42	C	-	5	-	5	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	継続	1,314,700	24 ~ 27	23				用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25. 6)。 H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。	
															24	314,700	9,005			
															25	227,325	305,817			
															26	239,100				
															27					
															累計	781,125	314,822	0		
宮古市	43	C	-	5	-	6	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	完了	292,500	24 ~ 25	23				H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月 本体工事発注。H25年10月完了予定。 H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分譲 済み、1戸分譲手続中。	
															24	97,575	28,926			
															25	121,800	12,603	177,846		
															26					
															27					
															累計	219,375	41,529	177,846		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	市内11漁港	県	市	間接	継続	377,820	24 ~ 27	23				24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。 6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約となっている箇所については26年度に契約したい。
																24	72,450	34,483	-	
																25	170,265	55,391	-	
																26	40,650			
																27				
																累計	283,365	89,874	0	
宮古市	46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(宮古市)宮古地区	県	県	直接	継続	1,460,000	24 ~ 27	23				H24年10月末工事契約。H26年2月完了予定。 摂待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。 第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。
																24	310,000	310,000	-	
																25	46,500	157,325	-	
																26	635,500			
																27				
																累計	992,000	467,325	0	
宮古市	65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	継続	552,000	24 ~ 27	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。
																24	158,475	17,958	-	
																25	161,550	9,653	-	
																26	64,875			
																27				
																累計	384,900	27,611	0	
宮古市	66	C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	廃止	249,000	24 ~ 26	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
																24	140,625	4,707	-	
																25	25,950	-1,923	173,878	
																26	10,087			
																27				
																累計	176,662	2,784	173,878	
宮古市	67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	継続	100,000	24 ~ 26	23				測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)団地造成工事。(25年9月発注予定) H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。
																24	42,600	1,196	-	
																25	23,625	59,450	-	
																26	4,387			
																27				
																累計	70,612	60,646	0	
宮古市	112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	継続	17,000	24 ~	23				H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成 H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請) 契約変更増
																24	17,000	11,000	-	
																25		2,779	-	
																26				
																27				
																累計	17,000	13,779	0	
宮古市	120 ☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接		~	23					
															24					
															25	47,402	12,171	-		
															26					
															27					
															累計	47,402	12,171	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大船渡市	45	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	継続	700,000	24	～	24	23	0		測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。	
																	24	525,000	20,031	-	
																	25	0	105,589	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	525,000	125,620	0	
大船渡市	46	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	継続	1,591,000	24	～	27	23	0		H25年1月中旬工事契約。	
																	24	232,500	15,500	-	
																	25	589,000	775,000	-	
																	26	296,050			
																	27	0			
																	累計	1,117,550	790,500	0	
大船渡市	62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	継続	30,000	24	～	24	23	0		平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。	
																	24	22,500	3,150		-
																	25	0	0		-
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	22,500	3,150		0
大船渡市	125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	継続	55,500	25	～	26	23	0		他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし H26年度内発注を見込む	
																	24	0			
																	25	1,500	0		-
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,500	0		0
久慈市	12	C	-	5	-	1	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・ 大崎地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区、久喜 地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	～	23	23	9,679	749	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地 点、比準表19地点。
																	24		684	8,246	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	9,679	1,433	8,246	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎地区)	久慈湊・ 大崎地区	県	久慈市	間接	継続	272,469	24	～	24	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)
																		24	204,351	59,907	-	
																		25		143,422	-	
																		26				
																		27				
累計	204,351	203,329	0																			
久慈市	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	～	25	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)
																		24	50,506	14,975	-	
																		25	9,027	44,558	0	
																		26				
																		27				
累計	59,533	59,533	0																			
久慈市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	～	24	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。
																		24	7,440	7,440	0	
																		25			0	
																		26				
																		27				
累計	7,440	7,440	0																			
久慈市	36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	継続	95,894	24	～	25	23				25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。 移転跡地買取契約:1件中1件 移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中
																		24	14,952	28,002	-	
																		25	56,968	13,208	-	
																		26				
																		27				
累計	71,920	41,210	0																			
久慈市	37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興整備実 施計画)	(久慈市) 宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24	～	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
																		24	4,200	4,200	0	
																		25		0	0	
																		26				
																		27				
累計	4,200	4,200	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
久慈市	44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業 (農地整備事業)	(久慈市) 宇部川地区	県	県	直接	継続	554,700	24	~	27	23				<ul style="list-style-type: none"> ・25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。 ・25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。 ・25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定
																		24	20,460	0	-	
																		25	59,365	36,739	-	
																		26	255,905			
																		27				
累計	335,730	36,739	0																			
久慈市	68	☆	F	-	3	-	1	-	1	県					~		23					
																	24					
																	25	14,040				
																	26					
																	27					
累計	14,040	0	0																			
陸前高田市	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	600,000	24	~	27	23				H24.11ほ場整備工事契約。 暗渠排水10ha
																		24	131,750	255,750		
																		25	155,000			
																		26	155,000			
																		27				
累計	441,750	255,750	0																			
陸前高田市	19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	陸前高田地区	県	県	直接	継続	3,745,000	24	~	27	23				<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。 <下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式 <小友工区>ほ場整備86ha。 <下矢作工区>ほ場整備21ha。
																		24	822,275	89,125	-	
																		25	1,278,750	1,508,026	-	
																		26	413,850			
																		27				
累計	2,514,875	1,597,151	0																			
陸前高田市	71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点施設整備事業	米崎	県	市	間接	継続	336,447	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																		24	11,037	10,460	-	
																		25	120,649	121,226		
																		26	120,649			
																		27				
累計	252,334	131,686	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	72	C	-	4	-	2	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	継続	299,057	24 ~ 26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
															24	7,666	5,958	-		
															25	105,462	107,171		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
															26	111,163				
															27					
累計	224,291	113,129	0																	
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	継続	376,983	24 ~ 26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
															24	10,108	8,150	-		
															25	136,314	138,272		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
															26	136,314				
															27					
累計	282,736	146,422	0																	
陸前高田市	74	C	-	4	-	4	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	継続	499,000	24 ~ 26	23				平成25年度は県と市町村との交付契約のみ	
															24	2,100	0	-		
															25	186,075	1,890		H25.8設計契約、H25.10設計完了	
															26	186,075				
															27					
累計	374,250	1,890	0																	
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	353,982	24 ~ 25	23				平成24年11月、実施設計発注。	
															24	18,556	14,564	-		
															25	246,930	228,144	22,778	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成	
															26					
															27					
累計	265,486	242,708	22,778																	
陸前高田市	91	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	継続	55,500	25 ~ 26	23					
															24					
															25	1,500	0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。	
															26					
															27					
累計	1,500	0	0																	
釜石市	32	C	-	5	-	1	漁業集落防災 機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	578,000	24 ~ 26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
															24	228,750	382,312	-		
															25	102,375	0			
															26	51,187				
															27	0				
累計	382,312	382,312	0																	
釜石市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災 機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24 ~ 24	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。	
															24	102,450	6,123	-	7月不動産価格鑑定評価業務発注。	
															25	0	5,290	-	25年6月用地買収8月調査設計業務委託9月不動産価格鑑定 評価業務発注。	
															26	0				
															27	0				
累計	102,450	11,413	0																	
釜石市	34	C	-	5	-	3	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	550,400	24 ~ 26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
															24	255,000	373,350	-		
															25	78,900	0	-		
															26	39,450				
															27	0				
累計	373,350	373,350	0																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	35	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	継続	613,794	23 ~ 26	23	6,045	5,755	-	24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。 25年5月～用地買収,10月水産業用地造成委託,26年3月測量調 査及び整備等業務委託発注。	
															24	247,741	46,300	-		
															25	0	404,144	-		
															26	206,559				
															27	0				
															累計	460,345	456,199	0		
釜石市	36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	388,600	24 ~ 26	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月 画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委 託発注。 H25.9 不動産価格鑑定評価業務,10月 用地測量業務,12月 文 化財調査,H26.2 測量調査設計業務を発注。		
															24	169,200	34,901		-	
															25	0	7,901		-	
															26	122,250				
															27	0				
															累計	291,450	42,802		0	
釜石市	37	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,522,627	24 ~ 27	23	0		24年10月工事発注。 25年6月工事発注。		
															24	541,583	32,151		-	
															25	371,736	43,829		-	
															26	0				
															27	0				
															累計	913,319	75,980		0	
釜石市	39	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	継続	220,000	24 ~ 27	23	0		25年1月下旬工事契約。 ほ場整備工事実施中		
															24	86,800	9,300		-	
															25	51,150	128,650		-	
															26	31,000				
															27	0				
															累計	168,950	137,950		0	
釜石市	40	C	-	8	-	1	岩手県水産技 術センター施 設災害復旧事 業	平田	県	県	直接	継続	1,385,963	23 ~ 25	23	307,753	292,155	-	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事 発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定。 26年3月 サケ大規模実証試験設備(繰越工事)	
															24	362,655	210,827	-		
															25	369,063	49,342	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	1,039,471	552,324	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	85	C	-	5	-	6	漁業集落防災 機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24 ~ 25	23	0			24年10月測量調査設計業務委託発注。	
															24	119,090	5,382	-		
															25	360,624	0	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	479,714	5,382	0		
釜石市	89	C	-	5	-	7	漁業集落防災 機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	316,870	24 ~ 25	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。		
															24	94,027	14,568	-		
															25	143,625	28,350	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	237,652	42,918	0		
釜石市	108	C	-	5	-	8	漁業集落防災 機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	53,940	24 ~ 26	23	0		25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。		
															24	13,500	34,290	-		
															25	20,790	0	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	34,290	34,290	0		
釜石市	109	C	-	5	-	9	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	506,750	24 ~ 26	23	0				
															24	131,250	0	-		
															25	131,906	5,426	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	263,156	5,426	0		
釜石市	110	C	-	5	-	10	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	148,536	24 ~ 27	23	0				
															24	10,500	0	-		
															25	51,242	36,299	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	61,742	36,299	0		
釜石市	111	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	808,000	24 ~ 26	23	0				
															24	79,500	0	-		
															25	279,000	49,870	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	358,500	49,870	0		
釜石市	112	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	63,100	24 ~ 26	23	0				
															24	9,000	0	-		
															25	26,475	8,019	-		
															26	0				
															27	0				
															累計	35,475	8,019	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	167,000	24	~	26	23	0		25年3月建物補償算定業務委託発注。		
																		24	52,500	2,956	-		
																		25	44,250	35,190	-	25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。	
																		26	0				
																		27	0				
累計	96,750	38,146	0																				
釜石市	129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	唐丹町	県	市	間接	完了	55,242	25	~	25	23	0				
																		24	0	0	0		
																		25	41,431	19,416	22,015	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。	
																		26	0				
																		27	0				
累計	41,431	19,416	22,015																				
釜石市	130	◆	C	-	4	-	1	-	共同利用資機材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,361	25	~	25	23	0			
																			24	0	0	0	
																			25	544	480	64	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																			26	0			
																			27	0			
累計	544	480	64																				
釜石市	137	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県							23	0				
																		24	0				
																		25	60,764	47,800			
																		26	32,156				
																		27	0				
累計	92,920	47,800	0																				
釜石市	144	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25	~	27	23	0				
																		24	0	0			
																		25	9,750	9,963	-	26年2月設計業務委託発注。(H25.H26の2ヶ年契約)	
																		26	498,000				
																		27	0				
累計	507,750	9,963	0																				
大槌町	38	C	-	4	-	1	-	被災農家農業用機械等リース事業	町方	県	町	間接	継続	20,000	24	~	25	23			平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入		
																		24	7,500	4,605	-		
																		25	7,500	6,673	-	農業用機械H25.9発注 H26.3納入	
																		26					
																		27					
累計	15,000	11,278	0																				
大槌町	39	◆	C	-	4	-	1	-	元村地区農産物加工集会施設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,000	24	~	23			事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了		
																		24	2,400	2,774	-374		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	2,400	2,774	-374																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大槌町	40	◆	C	-	4	-	1	-	2	元村地区農産物加工集会施設改修事業に伴う調理資機材購入事業	元村	県	町	間接	完了	1,000	24	～	23				事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入
																			24	800	86	714	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	800	86	714																				
大槌町	41		C	-	5	-	1			吉里吉里地区漁業集落排水事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	～	23	7,500			
																			24				
																			25		0	7,500	
																			26				
																			27				
累計	7,500	0	7,500																				
大槌町	42		C	-	5	-	2			浪板地区漁業集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	～	23	750			
																			24				
																			25		0	750	
																			26				
																			27				
累計	750	0	750																				
大槌町	100		C	-	1	-	1			漁港環境整備事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	475,000	25	～	25	14,250	707		H25に建築設計を実施
																			26				
																			27				
																			累計	14,250	707	0	
																			23				
24																							
大槌町	101		C	-	1	-	2			漁港環境整備事業	大槌	県	県	直接	継続	275,000	25	～	25	26,250	911		H25に建築設計を実施
																			26				
																			27				
																			累計	26,250	911	0	
																			23				
24																							
大槌町	115	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県							25	19,698			
																			26				
																			27				
																			累計	19,698	0	0	
																			23				
24																							
大槌町	120		C	-	1	-	3	-		農用地災害復旧区画整理事業計画策定	大船渡・釜石地区	県	県	直接	継続	10,000	25	～	25	10,000	5,000		H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定
																			26				
																			27				
																			累計	10,000	5,000	0	
																			23				
24																							
山田町	14		C	-	5	-	1	-		大浦地区漁業集落防災機能強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	～	24	199,500	40,312		24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。 24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。
																			25		159,177	11	
																			26				
																			27				
																			累計	199,500	199,489	11	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	15	C	-	6	-	1	-	漁港施設用地 整備事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~	24	23			24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500m分)着工、11月完了。	
																		24	18,750	8,682	-	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。
																		25		9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001m分)着工、3月完了。
																		26				
																		27				
累計	18,750	18,604	146																			
山田町	16	C	-	6	-	2	-	漁港施設用地 整備事業(小 谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	継続	10,000	24	~	24	23			本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施 工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた め、事業実施を延期せざるを得なかったこと。	
																		24	7,500	0	-	
																		25		0	-	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施がで きなかった。
																		26				
																		27				
累計	7,500	0	0																			
山田町	18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,764,000	24	~	27	23			H25年2月末工事契約	
																		24	465,000	204,212	-	
																		25	457,250	638,579	-	ほ場整備工事実施中
																		26	897,450			
																		27				
累計	1,819,700	842,791	0																			
山田町	19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	継続	131,520	24	~	26	23			H24に建築設計実施	
																		24	35,250	787	-	H25.8月末に工事契約予定
																		25	53,677	0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
																		26				
																		27				
累計	88,927	787	0																			
山田町	20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	継続	111,160	24	~	26	23			H24に建築設計実施	
																		24	28,500	787	-	H25.8月末に工事契約予定
																		25	52,177	0	-	工事入札不調により契約なし
																		26				
																		27				
累計	80,677	787	0																			
山田町	49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	継続	100,000	24	~	24	23			同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度 に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。	
																		24	75,000	0	-	
																		25		74,454	-	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工 事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																		26				
																		27				
累計	75,000	74,454	0																			
山田町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	継続	120,000	24	~	24	23			同上	
																		24	90,000	0	-	
																		25		68,685	-	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年 度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																		26				
																		27				
累計	90,000	68,685	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	継続	1,185,000	24	~	24	23			24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。 24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完 25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)		
																		24	888,750	212,766		-	
																		25		0		-	
																		26					
																		27					
累計	888,750	212,766	0																				
山田町	81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	50,000	24	~	25	23			H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了 H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」 が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。		
																		24	10,000	5,000		-	
																		25	40,000	11,502		-	
																		26					
																		27					
累計	50,000	16,502	0																				
山田町	92	◆	C	-	1	-	3	-	観光資源(海 浜)復旧・復興 計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	25	23			H25.7に計画策定に着手、H26.2に完成	
																			24				
																			25	8,000	5,636		-
																			26				
																			27				
累計	8,000	5,636	0																				
山田町	94	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接		25	~	25	23					
																		24					
																		25	67,829	0			
																		26					
																		27					
累計	67,829	0	0																				
岩泉町	10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	継続	3,735,200	23	~	26	23	175,500	14,699	-	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注 (平成26年8月完成見込み)。 【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。	
																		24	864,000	282,892	-		
																		25	1,365,900	419,887	-		
																		26	198,000				
																		27					
累計	2,603,400	717,478	0																				
岩泉町	11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	継続	96,000	24	~	24	23			平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。		
																		24	72,000	38,613		-	
																		25					
																		26					
																		27					
累計	72,000	38,613	0																				
岩泉町	19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	~	24	23			平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格 納庫建設工事発注。 平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完		
																		24	20,025	16,537		-	
																		25		3,283		205	
																		26					
																		27					
累計	20,025	19,820	205																				

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
田野畑村	15	C	-	5	-	1	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23	~	24	23	403,275	991,382	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、 25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了 (H24事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
																	24	1,489,327	140,003	—	〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、26年10月完了予定。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、26年12月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年5月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、26年10月完了予定。 25年6月 用地測量業務発注、26年10月完了予定。 25年7月 詳細測量調査設計業務発注、26年10月完了予定。 25年11月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了予定。
																	25		243,329	—	
																	26				
																	27				
累計																1,892,602	1,374,714	0			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
田野畑村	16	C	-	5	-	2	-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23 ~ 24	23	296,625	570,197	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購 入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計 業務発注、25年9月完了 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了予定。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了予 定。 25年11月 施設物件補償。	
																24	959,625	55,595	—		
																26					
																27					
																累計	1,256,250	880,194	0		
田野畑村	17	◆	C	-	5	-	2	1	観光船発着施 設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24 ~ 24	23				25年2月 設計業務発注、5月完了。 25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月~3月 備品購入。
																	24	112,800	5,064	—	
																	25		92,857	14,879	
																	26				
																	累計	112,800	97,921	14,879	
田野畑村	18	C	-	6	-	1	-	机漁港施設機 能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	10,500	23 ~ 23	23	7,875	0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。 25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。	
																24		6,384	1,491		
																25					
																26					
																累計	7,875	6,384	1,491		
田野畑村	19	C	-	6	-	2	-	平井賀漁港 (羅賀地区)施 設機能強化事 業	羅賀地区	県	村	間接	完了	5,800	23 ~ 23	23	4,350	0	—	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。	
																24		6,725	-2,375		
																25					
																26					
																累計	4,350	6,725	-2,375		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	20	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	86,400	23 ~ 24	23	40,500	0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注 予定。 27年3月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)
																24	24,300	40,851	—	
																25		0	—	
																26				
																27				
																累計	64,800	40,851	0	
田野畑村	56	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接		~	23				
																24				
																25	147,659	14,703		
																26				
																27				
																累計	147,659	14,703	0	
普代村	3	C	-	5	-	1	-	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	継続	84,000	24 ~ 26	23				【沢】26.1.27 工事発注
																24	39,375	0	-	
																25	23,625	29,970		
																26				
																27				
																累計	63,000	29,970	0	
普代村	4	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	24 ~ 25	23				24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了
																24	127,500	80,630	-	
																25		46,870	0	
																26				
																27				
																累計	127,500	127,500	0	
普代村	5	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	堀内漁港 地区	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 24	23				24年11月 工事発注 25年9月 工事契約予定(緑地広場等) H26.4.15完成予定、H24契約変更増を含む
																24	112,500	18,090	-	
																25		41,007		
																26				
																27				
																累計	112,500	59,097	0	
野田村	15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	430,646	24 ~ 27	23				24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入 格納庫:25年4月発注、11月竣工。ハウス:25年12月発注、26年 1月納品。
																24	84,257	72,883	11,374	
																25	30,150	27,405	2,745	
																26				
																27				
																累計	114,407	100,288	14,119	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
野田村	16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地区	県	村	間接	継続	315,000	23 ~ 24	23	30,000	27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等
																24	206,250	26,987	-	
																25		181,515	-	
																26				
																27				
																累計	236,250	236,237	0	
野田村	17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24 ~ 25	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月～25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月～25年3月 委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日～25年10月25日 工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日～26年3月25日
																24	30,000	20,738	9,262	
																25	7,500	7,114	386	
																26				
																27				
																累計	37,500	27,852	9,648	
野田村	31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	完了	3,800	24 ~ 24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 事業完了
																24	3,800	3,800	0	
																25		0	0	
																26				
																27				
																累計	3,800	3,800	0	
野田村	34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(農地 整備事業)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	継続	495,300	24 ~ 27	23				*25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。 *25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。 *25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。 *25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2月、完了。 *25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定
																24	18,290	0		
																25	53,010	22,858	-	
																26	228,470			
																27				
																累計	299,770	22,858	0	
野田村	38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24 ~ 24	23				24年9月、測量調査設計発注。 事業完了
																24	4,945	3,937	-	
																25		1,008	0	
																26				
																27				
																累計	4,945	4,945	0	
野田村	57	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県					~	23				
																24				
																25	9,644			
																26				
																27				
																累計	9,644	0	0	
洋野町	14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援 事業(野菜加 工施設整備)	二ツ屋地区	県	町	間接	完了	8,911	24 ~ 24	23				24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。
																24	6,683	5,880	803	
																25				
																26				
																27				
																累計	6,683	5,880	803	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
洋野町	15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	～	24	23				24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6 月角浜分工事発注、25年12月完成。
																		24	90,000	50,967	-	
																		25		39,033	0	
																		26				
																		27				
																		累計	90,000	90,000	0	
洋野町	16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	～	24	23				24年11月、工事発注 H25.9.30完成
																		24	60,000	42,146	-	
																		25		5,881	11,973	
																		26				
																		27				
																		累計	60,000	48,027	11,973	
洋野町	19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	継続	156,000	24	～	24	23				24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。 26年1月補償調査委託発注。
																		24	117,000	20,435	-	
																		25		6,693	-	
																		26				
																		27				
																		累計	117,000	27,128	0	

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)									都道県 交付分	各年度 別合計	23	1,289,852	1,902,672	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。											24	12,461,524	3,602,509	29,141	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。											25	8,481,966	7,291,662	682,902	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。											26	4,985,188	0	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											27	0	0	0	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。									合計	27,218,530	12,796,843	712,043			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業 (宮古市) (一)崎山 宮古線 鍬ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24	~	24	23					
																	24	90,750	0	-		
																	25		412	-	25年10月用地測量発注、実施中	
																	26					
																	27					
																	累計	90,750	412	0		
宮古市	48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業 (宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	550,000	24	~	27	23					
																	24	24,750	0	-		
																	25			24,750		
																	26					
																	27					
																	累計	24,750	0	24,750		
宮古市	49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 等整備事業 (宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	8,260,000	23	~	26	23	249,375	2,730	-	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸)	
																	24	2,918,125	4,801	-		
																	25	3,320,625	2,176,966	-	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注	
																	26	739,375				
																	27					
																	累計	7,227,500	2,184,497	0		
宮古市	50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業 (宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23				H24.7月から募集開始	
																	24	65,625	0	-		
																	25		42,000	-	20戸 H26.3契約	
																	26					
																	27					
																	累計	65,625	42,000	0		
宮古市	51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業 (宮古市)	県	県	直接	継続	359,958	24	~	27	23					
																	24	12,751	0	-		
																	25	80,609	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	26					
																	27					
																	累計	93,360	0	0		
宮古市	52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業 (宮古市)	県	県	直接	継続	64,470	24	~	27	23					
																	24	1,957	0	-		
																	25	12,375	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	26					
																	27					
																	累計	14,332	0	0		
宮古市	53	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路) (宮古市)	県	県	直接	完了	53,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																		24	42,400	41,750	-	
																		25		-53	703	
																		26				
																		27				
																		累計	42,400	41,697	703	

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	54	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	83,240	24	~	26	23				本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3 月工事発注
																				24	23,200	0	-	
																				25	23,616	0	-	
																				26				
																				27				
																				累計	46,816	0	0	
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	-	1	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																				24	800	1,064	-	
																				25		0	-	
																				26				
																				27				
																				累計	800	1,064	0	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
宮古市	68		D	-	1	-	3	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	400,000	24	~	27	23				24年12月詳細設計発注、25年6月完了
																				24	41,250	21,038	-	
																				25	41,250	9,165	-	
																				26	173,250			
																				27				
																				累計	255,750	30,203	0	26年3月用地測量発注、実施中
宮古市	69		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,420,000	24	~	27	23				24年11月詳細設計発注、実施中
																				24	41,250	41,250	-	
																				25	18,975	-34,136	-	
																				26	173,250			
																				27				
																				累計	233,475	7,114	0	地元調整実施中
宮古市	70		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	継続	1,150,000	24	~	27	23				25年3月用地測量発注、実施中
																				24	57,750	57,750	-	
																				25	45,375	30,684	-	
																				26	437,250			
																				27				
																				累計	540,375	88,434	0	25年12月用地補償開始、実施中
宮古市	71		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	2,650,000	24	~	27	23				25年3月用地測量発注、実施中
																				24	107,250	81,675	-	
																				25	132,000	72,925	-	
																				26	453,750			
																				27				
																				累計	693,000	154,600	0	26年2月に橋梁設計発注、実施中
宮古市	72		D	-	1	-	7	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	3,900,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中
																				24	165,000	165,000	-	
																				25	132,000	90,833	-	
																				26	453,750			
																				27				
																				累計	750,750	255,833	0	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内～津 軽石	県	県	直接	継続	3,950,000	24	～	30	23			25年3月用地測量発注、実施中	
																		24	132,000	132,000		
																		25	107,250	59,882	-	
																		26	495,000		-	
																		27				
累計	734,250	191,882	0																			
宮古市	74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	継続	828,000	24	～	26	23		0	H24.12～H25.1 用地測量実施済み	
																		24	129,500	656	-	
																		25	490,875	31,040	-	
																		26	104,125		-	
																		27				
累計	724,500	31,696	0																			
宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	-	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	継続	5,200	24	～	27	23			H24年度から実施中
																			24	1,200	247	-
																			25	1,200	1,394	-
																			26			
																			27			
累計	2,400	1,641	0																			
宮古市	121	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接				～		23			
																			24			
																			25	316,793	39,084	
																			26			
																			27			
累計	316,793	39,084	0																			
大船渡市	26	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	継続	11,196,000	23	～	26	23	58,931	115,961	24年2月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。	
																		24	1,207,500	298,652	-	
																		25	1,408,750	2,781,365	-	
																		26				
																		27				
累計	9,796,499	3,195,978	0																			
大船渡市	27	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	継続	2,105,650	23	～	25	23	131,818	3,282	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。	
																		24	1,006,250	0	-	
																		25	704,375	41,788	-	
																		26	0			
																		27	0			
累計	1,842,443	45,070	0																			
大船渡市	28	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	継続	736,000	24	～	26	23	0		24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。	
																		24	201,250	24,434	-	
																		25	402,500	586,132	-	
																		26	40,250			
																		27	0			
累計	644,000	610,566	0																			
大船渡市	29	D	-	4	-	7	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	継続	150,000	24	～	25	23	0			
																		24	65,625	0	-	
																		25	0	0	-	
																		26	0			
																		27	0			
累計	65,625	0	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大船渡市	30	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	大船渡市	県	県	直接	継続	517,240	24	~	27	23	0				
																		24	10,552	0			
																		25	113,732	0	-		
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	124,284	0	0		
大船渡市	31	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	継続	92,640	24	~	27	23	0				
																		24	1,620	0			
																		25	17,460	0	-		
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	19,080	0	0		
大船渡市	32	◆	D	-	1	-	5	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	39,000	24	~	27	23	0		24年9月概略設計発注、24年12月完了。
																				24	31,200	2,394	
																				25	0		28,806
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	31,200	2,394	28,806
大船渡市	33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	140,000	24	~	27	23	0		平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。
																				24	112,000	5,863	
																				25	0		106,137
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	112,000	5,863	106,137
大船渡市	34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	大船渡市	県	県	直接	継続	134,400	24	~	26	23	0		
																				24	19,200	0	
																				25	46,464	0	-
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	65,664	0	0
大船渡市	35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅ス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	継続	1,000	24	~	27	23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了。
																				24	800	1,064	
																				25	0	0	-
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	800	1,064	0
大船渡市	47	D	-	1	-	5	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	継続	600,000	24	~	27	23	0		24年9月詳細設計発注、実施中。
																				24	24,750	24,750	
																				25	99,000	34,447	-
																				26	305,250		
																				27	0		
																				累計	429,000	59,197	0
大船渡市	48	D	-	1	-	6	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	継続	400,000	24	~	27	23	0		24年9月詳細設計発注、実施中。
																				24	24,750	7,425	
																				25	115,500	25,157	-
																				26	148,500		
																				27	0		
																				累計	288,750	32,582	0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大船渡市	49	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	2,100,000	24	~	30	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中。		
																		24	41,250	41,250			
																		25	156,750	6,004	-	H24から引き続き詳細設計を実施	
																		26	717,750				
																		27	0				
																		累計	915,750	47,254	0		
大船渡市	50	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎~基 石	県	県	直接	継続	2,400,000	24	~	30	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中。		
																		24	41,250	41,250			
																		25	82,500	74,787	-	26年1月用地測量発注、実施中	
																		26	412,500				
																		27	0				
																		累計	536,250	116,037	0		
大船渡市	80	◆	D	-	4	-	4	-	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23	0		H24年度から実施中。	
																			24	1,200	247	-	H26以降については現在検討中。
																			25	1,200	216	-	H26年度4回開催
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	2,400	463	0	
大船渡市	124	D	-	1	-	25	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	4,060,000	24	~	30	23	0		25年3月詳細設計発注、実施中。		
																		24	82,500	82,500			
																		25	82,500	104,103	-	26年1月用地測量発注、実施中	
																		26	666,600				
																		27	0				
																		累計	831,600	186,603	0		
大船渡市	129	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	県								23	0				
																		24	0				
																		25	302,433	53,633			
																		26	0				
																		27	0				
																		累計	302,433	53,633	0		
久慈市	13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	継続	200,000	24	~	26	23	0		検討中		
																		24	24,750	0			
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	24,750	0	0		
一関市	4	D	-	4	-	1	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	継続	268,800	24	~	25	23	0		25年3月までに、2団地48戸分を配分		
																		24	147,000	95,067			
																		25	88,200	63,000	-	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分	
																		26					
																		27					
																		累計	235,200	158,067	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24	~	27	23			25年1月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750	24,750	
																		25	156,750	1,980	-
																		26	1,072,500		
																		27			
																		累計	1,254,000	26,730	0
陸前高田市	21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	3,600,000	24	~	27	23			24年12月詳細設計発注、実施中
																		24	41,250	41,250	-
																		25	33,000	-10,014	-
																		26	1,237,500		
																		27			
																		累計	1,311,750	31,236	0
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	10,000	24	~	24	23			今泉大橋と統合
																		24	8,250	0	-
																		25		0	8,250
																		26			
																		27			
																		累計	8,250	0	8,250
陸前高田市	23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	700,000	24	~	27	23			24年8月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750	23,100	-
																		25	90,750	23,626	-
																		26	247,500		
																		27			
																		累計	363,000	46,726	0
陸前高田市	24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	2,975,000	24	~	27	23			24年9月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750	24,750	-
																		25	173,250	129,698	-
																		26	1,172,325		
																		27			
																		累計	1,370,325	154,448	0
陸前高田市	25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	継続	250,000	24	~	26	23			24年8月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750	10,725	-
																		25	66,000	3,034	-
																		26	57,750		
																		27			
																		累計	148,500	13,759	0
陸前高田市	26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	継続	13,364,000	23	~	26	23	288,137	126,290	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)
																		24	2,918,125	0	-
																		25	603,750	3,265,978	-
																		26	7,883,487		
																		27			
																		累計	11,693,499	3,392,268	0
陸前高田市	27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	継続	2,262,700	23	~	26	23	67,987	48,185	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)
																		24	1,106,875	28,244	-
																		25	805,000	1,450,791	-
																		26			
																		27			
																		累計	1,979,862	1,527,220	0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23					
																		24	65,625	0	-		
																		25		0	-		
																		26					
																		27					
																		累計	65,625	0	0		
陸前高田市	29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	継続	644,205	24	~	27	23					
																		24	17,587	0	-		
																		25	135,716	0	-		
																		26					
																		27					
																		累計	153,303	0	0		
陸前高田市	30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	高田	県	県	直接	継続	115,380	24	~	27	23					
																		24	2,700	0	-		
																		25	20,835	0	-		
																		26					
																		27					
																		累計	23,535	0	0		
陸前高田市	31	◆	D	-	1	-	1	1	まちづくり連携道路整備事業(道路)	高田	県	県	直接	継続	15,000	24	~	24	23				
																			24	12,000	0	-	
																			25		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																			26				
																			27				
																			累計	12,000	0	0	
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	1	復興関連道路調査事業(改築)	高田	県	県	直接	継続	15,000	24	~	24	23				
																			24	12,000	0	-	
																			25		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																			26				
																			27				
																			累計	12,000	0	0	
陸前高田市	33	◆	D	-	1	-	2	2	防災型シンボルロード調査事業	高田	県	県	直接	継続	44,000	24	~	24	23				
																			24	35,200	0	-	
																			25		0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																			26				
																			27				
																			累計	35,200	0	0	
陸前高田市	34	◆	D	-	4	-	2	1	災害公営住宅駐車場整備事業	高田	県	県	直接	継続	168,000	24	~	26	23				
																			24	32,000	0	-	
																			25	57,600	0	-	
																			26				
																			27				
																			累計	89,600	0	0	
陸前高田市	35	◆	D	-	4	-	2	2	県営住宅システム改修事業	高田	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23			24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																			24	800	1,064	-	
																			25		0	-	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
																			26				
																			27				
																			累計	800	1,064	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
陸前高田市	66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	27	23			24年8月詳細設計発注、実施中	
																		24	24,750	15,675		
																		25	231,000	18,269	-	
																		26	495,000			
																		27				
累計	750,750	33,944	0																			
陸前高田市	67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	継続	500,000	24	~	27	23			24年8月詳細設計発注、実施中	
																		24	24,750	18,150		
																		25	165,000	17,724	-	
																		26	115,500			
																		27				
累計	305,250	35,874	0																			
陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2	-	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中
																			24	1,200	247	-
																			25	1,200	216	-
																			26			
																			27			
累計	2,400	463	0																			
陸前高田市	92	◆	D	-	22	-	1	-	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24	~	27	23			
																			24	16,000		
																			25	8,000	23,267	-
																			26	36,000		
																			27			
累計	60,000	23,267	0																			
陸前高田市	93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	継続	1,500,000	23	~	26	23				
																		24				
																		25	462,000	395	-	
																		26				
																		27				
累計	462,000	395	0																			
陸前高田市	98	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県	県							23				
																		24				
																		25	787,576	168,949	-	
																		26				
																		27				
累計	787,576	168,949	0																			
釜石市	41	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	継続	500,000	24	~	27	23	0		市で調整中	
																		24	24,750	0		
																		25	90,750	0	-	
																		26	156,750			
																		27	0			
累計	272,250	0	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	42	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	継続	330,000	24	~	26	23	0		25年5月用地買収開始、実施中	
																	24	24,750	18,150		
																	25	206,250	13,627	25年6月用地買収開始、実施中	
																	26	20,625			
																	27	0			
																	累計	251,625	31,777	0	
釜石市	43	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	室浜	県	県	直接	継続	400,000	24	~	26	23	0		24年11月詳細設計発注、実施中	
																	24	24,750	7,425		
																	25	156,750	9,202	25年9月用地測量発注、実施中	
																	26	74,250			
																	27	0			
																	累計	255,750	16,627	0	
釜石市	44	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	3,120,400	23	~	25	23	315,350	9,979	24年1月、実施設計発注。	
																	24	2,012,500	1,650,146	24年9月、本体工事発注。(126戸)	
																	25	402,500	19,541	1,050,684	H26年3月完成
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,730,350	1,679,666	1,050,684	
釜石市	45	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	1,029,195	23	~	25	23	95,545	1,625	24年1月、実施設計発注。	
																	24	704,375	509,309	24年9月、本体工事発注。(32戸)	
																	25	100,625	93,025	296,586	H26年3月完成
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	900,545	603,959	296,586	
釜石市	46	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	鶺住居	県	県	直接	継続	2,530,000	24	~	26	23	0			
																	24	905,625	1,588		
																	25	1,308,125	47,846		日向(30戸)設計終了
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,213,750	49,434	0	
釜石市	47	D	-	4	-	9	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23	0			
																	24	65,625	0		
																	25	0	10,500		6戸 H25.7契約
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	65,625	10,500	0	
釜石市	48	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	210,380	24	~	27	23	0			
																	24	15,828	0		
																	25	52,176	4,748		66戸 H26.2契約
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	68,004	4,748	0	
釜石市	49	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	37,680	24	~	27	23	0			
																	24	2,430			
																	25	8,010	666		
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	10,440	666	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	50	◆	D	-	1	-	1	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	継続	2,700	24	~	24	23	0			
																			24	2,160	0		
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	2,160	0	0	
釜石市	51	◆	D	-	1	-	1	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	継続	1,500	24	~	24	23	0			
																			24	1,200	0		
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	1,200	0	0	
釜石市	52	◆	D	-	1	-	1	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	継続	26,000	24	~	24	23	0			
																			24	20,800	0		
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	20,800	0	0	
釜石市	53	◆	D	-	4	-	1	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	47,520	24	~	26	23	0			
																			24	28,800			
																			25	3,840	8,782	-	平田、野田分完成
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	32,640	8,782	0	
釜石市	54	◆	D	-	4	-	1	3	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																			24	800	1,064	-	
																			25	0	0		運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	800	1,064	0	
釜石市	55	◆	D	-	4	-	1	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	300,000	23	~	24	23	160,000	133,416		
																			24	80,000	50,026		
																			25	0	0	56,558	完成(H24.6契約~H24.11完成)
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	240,000	183,442	56,558	
釜石市	86		D	-	1	-	9	-	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23	0		25年5月用地買収開始、実施中	
																			24	16,500	16,500		
																			25	82,500	13,367		25年5月用地買収開始、25年8月完了
																			26	107,250			
																			27	0			
																			累計	206,250	29,867	0	
釜石市	106		D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜 の2	県	県	直接	継続	1,119,000	24	~	27	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中	
																			24	49,500	49,500		
																			25	49,500	22,034		25年6月用地測量発注、実施中
																			26	412,500			
																			27	0			
																			累計	511,500	71,534	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
釜石市	107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23	0			
																				24	1,200			
																				25	1,200	1,178	-	H25年度11回開催+住まい展示会
																				26	0			
																				27	0			
																				累計	2,400	1,178	0	
釜石市	136		D	-	1	-	13	-		まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	150,000	25	~	27	23	0			
																				24	0	0		
																				25	74,250	31,845	-	25年10月工事発注、実施中
																				26	45,375			
																				27	0			
																				累計	119,625	31,845	0	
釜石市	141	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県									23	0		
																					24	0		
																					25	432,304	140,139	
																					26	0		
																					27	0		
																					累計	432,304	140,139	0
釜石市	143		D	-	1	-	14	-		まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野線 鵜住居	県	県	直接	継続	300,000	25	~	27	23	0			
																				24	0			
																				25	33,000	0	-	区画整理内の道路であり、道路分もまとめて市で現在設計中
																				26	8,250			
																				27	0			
																				累計	41,250	0	0	
大槌町	44		D	-	1	-	9			まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24	~	27	23	0		詳細設計実施中	
																				24	24,750	0	-	
																				25	132,000	9,900		25年7月測量設計発注、26年2月完了
																				26	255,750			
																				27	0			
																				累計	412,500	9,900	0	
大槌町	45		D	-	4	-	3			災害復興公営 住宅等整備事 業	吉里吉里	県	県	直接	完了	1,090,000	23	~	25	23	249,375	52,695	-	24年3月、実施設計発注。
																				24	503,125	113,562	-	24年10月、本体工事発注。
																				25	201,250	400,895	386,598	H25年8月 完成
																				26	0			
																				27	0			
																				累計	953,750	567,152	386,598	
大槌町	46		D	-	4	-	4			災害復興公営 住宅等整備事 業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24	~	26	23	0			
																				24	2,716,875	42,891	-	
																				25	3,421,250	2,860,301		屋敷前151戸建設中
																				26	3,450,125			
																				27	0			
																				累計	9,588,250	2,903,192	0	
大槌町	47		D	-	4	-	5			災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	大槌町	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23	0			
																				24	65,625			
																				25	0			
																				26	0			
																				27	0			
																				累計	65,625	0	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大槌町	48	D	-	5	-	2	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	大槌町	県	県	直接	継続	469,670	24	~	27	23					
																	24	14,070				
																	25	103,766	0	-		
																	26					
																	27					
																	累計	117,836	0	0		
大槌町	49	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大槌町	県	県	直接	継続	84,120	24	~	27	23					
																	24	2,160				
																	25	15,930	0	-		
																	26					
																	27					
																	累計	18,090	0	0		
大槌町	50	◆	D	-	1	-	9	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	継続	5,000	24	~	27	23			検討中
																			24	4,000	0	-
																			25		0	-
																			26			
																			27			
																			累計	4,000	0	0
大槌町	51	◆	D	-	1	-	9	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接	廃止	100,000	24	~	27	23			
																			24	80,000		
																			25			80,000
																			26			
																			27			
																			累計	80,000	0	80,000
大槌町	52	◆	D	-	4	-	3	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	継続	120,000	24	~	26	23			
																			24	25,600		
																			25	30,720	223	-
																			26			
																			27			
																			累計	56,320	223	0
大槌町	53	◆	D	-	4	-	3	2	県営住宅ス テム改修事業	大槌町	県	県	直接	継続	1,000	24	~	27	23			
																			24	800	1,064	-
																			25	0	0	-
																			26			
																			27			
																			累計	800	1,064	0
大槌町	80	◆	D	-	4	-	3	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			
																			24	1,200	247	-
																			25	1,200	162	-
																			26			
																			27			
																			累計	2,400	409	0
大槌町	116	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県							23				
																		24				
																		25	601,157	21,159		
																		26				
																		27				
																		累計	601,157	21,159	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	21	D	-	1	-	5	-	防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線 山田	県	県	直接	継続	200,000	25	~	27	23				交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)	
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
累計	0	0	0																				
山田町	22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢~浜川目	県	県	直接	継続	3,420,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中	
																		24	123,750	115,550			
																		25	82,500	21,518			
																		26	412,500				
																		27					
累計	618,750	137,068	0																				
山田町	23	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	継続	2,046,000	23	~	25	23	180,250	81,540		24年10月、実施設計発注。	
																		24	1,408,750	2,158			
																		25	201,250	1,073,434			
																		26					
																		27					
累計	1,790,250	1,157,132	0																				
山田町	24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	継続	5,310,000	24	~	26	23				大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)	
																		24	1,811,250	2,248			
																		25	2,213,750	6,157			
																		26	621,250				
																		27					
累計	4,646,250	8,405	0																				
山田町	25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23				応募なし	
																		24	65,625				
																		25		0			
																		26					
																		27					
累計	65,625	0	0																				
山田町	26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	(山田町)	県	県	直接	継続	448,565	24	~	27	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																		24	14,070				
																		25	89,989	0			
																		26					
																		27					
累計	104,059	0	0																				
山田町	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(山田町)	県	県	直接	継続	80,340	24	~	27	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																		24	2,160				
																		25	13,815	0			
																		26					
																		27					
累計	15,975	0	0																				
山田町	28	◆	D	-	1	-	5	-	防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線	県	県	直接	継続	4,000	24	~	24	23				区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																			24	3,200			
																			25		0		
																			26				
																			27				
累計	3,200	0	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山田町	29	◆	D	-	1	-	6	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(大沢地区) (主)重茂 半島線	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23			24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
																				24	15,200	14,599		
																				25				601
																				26				
																				27				
累計	15,200	14,599	601																					
山田町	30	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	継続	16,000	24	~	25	23			25年6月工事契約・工事中。なお、本体工事(建築工事)と併せ て発注し、契約額は基幹事業(No23)に計上。本体工事とあわ せ、7月に完成見込み。	
																				24	11,200	0		
																				25		0		
																				26				
																				27				
累計	11,200	0	0																					
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅シス テム改修事業	(山田町)	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23			24年12月委託発注、平成25年3月完了 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。	
																				24	800	1,064		
																				25		0		
																				26				
																				27				
累計	800	1,064	0																					
山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	継続	52,800	24	~	26	23			本体工事が未着手のため、未実施	
																				24	14,400	0		
																				25	27,840	0		
																				26				
																				27				
累計	42,240	0	0																					
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 H26年度 2回開催	
																				24	1,200	247		
																				25	1,200	108		
																				26				
																				27				
累計	2,400	355	0																					
山田町	82		D	-	4	-	7	-		災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	継続	2,000,000	25	~	26	23			妻の神H25.11設計発注	
																				24				
																				25	616,000	92,446		
																				26				
																				27				
累計	616,000	92,446	0																					
山田町	83		D	-	4	-	8	-		災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23			建物の配置等を検討中	
																				24				
																				25	308,000	0		
																				26				
																				27				
累計	308,000	0	0																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23				建物の配置等を検討中	
																		24					
																		25	308,000	0	-		
																		26					
																		27					
累計	308,000	0	0																				
山田町	85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23				建物の配置等を検討中	
																		24					
																		25	308,000	0	-		
																		26					
																		27					
累計	308,000	0	0																				
山田町	93	◆	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	南部・船 越	県	県	直接	継続	48,000	25	~	26	23				建物の配置等を検討中
																			24				
																			25	1,920	0	-	
																			26				
																			27				
累計	1,920	0	0																				
山田町	95	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接					23					
																		24					
																		25	650,960	39,933			
																		26					
																		27					
累計	650,960	39,933	0																				
岩泉町	14	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	継続	10,000	24	~	25	23				応募なし	
																		24	8,750	0	-		
																		25		0			
																		26					
																		27					
累計	8,750	0	0																				
田野畑村	22	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	継続	200,000	24	~	27	23				田野畑村で概略設計実施中	
																		24	24,750	0	-		
																		25		0			
																		26					
																		27					
累計	24,750	0	0																				
田野畑村	23	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24	23	3,500	0	3,500		
																		24	100,625	0	100,625		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	104,125	0	104,125																				
田野畑村	24	D	-	4	-	5	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(田野畑 村)	県	県	直接	継続	30,000	24	~	25	23				応募なし	
																		24	13,125	0	-		
																		25		0			
																		26					
																		27					
累計	13,125	0	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
田野畑村	25	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23			
																		24	440	0	440
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	440	0	440
田野畑村	26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23			
																		24	67	0	67
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	67	0	67
田野畑村	27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	10,000	24	~	24	23			概略・予備設計実施済み
																		24	8,000	5,822	
																		25			2,178
																		26			
																		27			
																		累計	8,000	5,822	2,178
田野畑村	28	◆	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23			
																		24	800	0	800
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	800	0	800
田野畑村	29	◆	D	-	4	-	4	県営住宅シス テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23			
																		24	800	0	800
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	800	0	800
田野畑村	40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	継続	450,000	24	~	27	23			工事発注準備中
																		24	20,625	4,950	-
																		25	140,250	3,775	-
																		26	140,250		-
																		27			
																		累計	301,125	8,725	0
田野畑村	41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	継続	1,600,000	24	~	29	23			詳細設計中
																		24	82,500	52,800	-
																		25	90,750	11,705	-
																		26	495,000		-
																		27			
																		累計	668,250	64,505	0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
野田村	19	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業 (一)安家 玉川線 下安家	野田村	県	県	直接	継続	1,400,000	24	~	27	23			25年1月用地測量発注、実施中		
																		24	66,000	66,000			
																		25	247,500	286,299	25年9月工事発注、実施中		
																		26	420,750				
																		27					
																		累計	734,250	352,299	0		
野田村	20	◆	D	-	1	-	6	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	30,000	~		23			24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了	
																			24	24,000	9,600		
																			25		-3,124	17,524	
																			26				
																			27				
																			累計	24,000	6,476	17,524	
野田村	21	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業 (一)野田 港線 野 田	野田村	県	県	直接	継続		24	~	24	23			検討中。		
																		24	24,750	0	-		
																		25			-		
																		26					
																		27					
																		累計	24,750	0	0		
野田村	22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	855,834	23	~	24	23	16,625	87,645	25年3月、本体工事発注。(18戸)		
																		24	732,229	139,035	-		
																		25		348,236	173,938		
																		26					
																		27					
																		累計	748,854	574,916	173,938		
野田村	23	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	6,000	24	~	24	23			門前第一団地 16台、第二団地 36台
																				24	4,800	770	-
																				25		2,068	1,962
																				26			
																				27			
																				累計	4,800	2,838	1,962
野田村	24	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23			
																				24	800	0	-
																				25		0	800
																				26			
																				27			
																				累計	800	0	800
野田村	25	D	-	4	-	2	-	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	野田村	県	県	直接	継続	50,000	24	~	25	23			募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																			24	21,875		-	
																			25		0		
																			26				
																			27				
																			累計	21,875	0	0	
野田村	26	D	-	5	-	1	-	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	野田村	県	県	直接	廃止	63,315	24	~	27	23				
																			24	2,638		-	
																			25		0	2,638	
																			26				
																			27				
																			累計	2,638	0	2,638	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
野田村	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	11,340	24	~	27	23				
																		24	405			
																		25		0	405	
																		26				
																		27				
累計	405	0	405																			
野田村	32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)野田 山形線 野田	県	県	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23			25年1月工事発注、実施中	
																		24	82,500	82,500	-	25年6月用地測量発注、実施中
																		25	297,000	442,246	-	24年度に引き続き、工事を実施中
																		26	594,000			
																		27				
累計	973,500	524,746	0																			
野田村	58	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県						~		23				
																		24				
																		25	63,488	35,667		
																		26				
																		27				
累計	63,488	35,667	0																			
洋野町	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)八木 港線八木	県	県	直接	継続	500,000	24	~	27	23			八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。	
																		24	24,750	12,375	-	24年11月、詳細設計発注、実施中。
																		25	165,000	6,705	-	25年9月修正設計発注、実施中。
																		26	111,375			
																		27				
累計	301,125	19,080	0																			
(注)														都道県 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	663,348	3,500			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																24	23,453,749	4,331,272	102,732			
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																25	25,477,999	17,461,054	2,239,118			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																26	32,085,480	0	0			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																27	0	0	0			
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														合計	82,834,121	22,455,674	2,345,350					
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						