

(様式1)

大槌町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

大槌町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	173,655	0
24	17,808,772	4,892,301	
25	29,493,585	18,250,436	
26	16,391,446		
27	0		
合計		63,867,458	23,142,737

<参考>	大槌町東日本大震災復興交付金基金残高	47,940,971	大槌町東日本大震災復興交付金基金の利息額	0
------	--------------------	------------	----------------------	---

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	257,625	52,695
24	3,455,802	169,020	
25	4,602,366	3,307,152	
26	3,705,875		
27	0		
合計		12,021,668	3,528,867

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大槌町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	2	-	1	吉里吉里小学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	45,040	24 ~ 25	23				-	H25年1月設計業務委託契約	
														24	26,268	1,150		-		
														25	3,758	18,339		-	H25.11月施工契約	
														26						
														27						
累計	30,026	19,489	0																	
2	A	-	2	-	2	吉里吉里中学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	45,040	24 ~ 25	23				-	H25年1月設計業務委託契約	
														24	26,268	1,297		-		
														25	3,758	22,679		-	H25.11月施工契約	
														26						
														27						
累計	30,026	23,976	0																	
3	◆ A	-	2	-	2	- 1	スクールバス運行環境整備事業	大槌	町	町	直接	継続	15,900	24 ~	23				-	H25年度実施予定
															24	12,720			-	
															25		12,038		-	H26.2月購入契約
															26					
															27					
累計	12,720	12,038	0																	
4	◆ A	-	2	-	2	- 2	被災地児童生徒大会等参加支援事業	町内	町	町	直接	廃止	1,890	24 ~	23				-	実施検討中
															24	1,512			-	
															25		0	1,512		
															26					
															27					
累計	1,512	0	1,512																	
5	A	-	4	-	1		埋蔵文化財発掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	継続	120,000	24 ~ 27	23				-	H24年度5件委託
															24	22,500	258		-	
															25	22,500	2,465		-	H26年度4件委託
															26					
															27					
累計	45,000	2,723	0																	
43	A	-	4	-	2		遺跡調査事業(震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24 ~ 27	23				-	平成24年5月から25年1月 試掘等調査
															24	6,773	3,782		-	
															25	17,395	1,221		-	平成25年5月 試掘等調査
															26					
															27					
累計	24,168	5,003	0																	
64	A	-	1	-	1		小中一貫教育校(小学校)整備事業	沢山	町	町	直接	継続	822,709	24 ~ 27	23				-	H25年度実施予定
															24	49,782			-	
															25	49,782	0	49,782		災害復旧で利用見込みの為、廃止予定
															26					
															27					
累計	99,564	0	49,782																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	A	-	1	-	1	-																
65	◆	A	-	1	-	1	-	1	小中一貫教育 校(小学校)整備 事業(用地 取得事業)	沢山	町	町	直接	継続	232,869	24	~	27	23			-	H25年度実施予定
																			24	27,255		-	
																			25	93,288	44,988	-	H25年8月設計・業務委託契約
																			26				
																			27				
																			累計	120,543	44,988	0	
66	◆	A	-	2	-	2	-	3	吉里吉里中学 校仮設運動場 整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	16,392	24	~	27	23			-	
																			24	13,113	12,889	224	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	13,113	12,889	224	
79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																			24	124	9	115	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	124	9	115	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	6,897	3,791	115
		25	17,395	1,221	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		24,292	5,012	115	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	179,418	15,594	224
		25	173,086	100,509	51,294
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		352,504	116,103	51,518	
県・市町村交付分 合計		376,796	121,115	51,633	

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	2	-	1		(仮称)沿岸営 農拠点セン ター建設事業	沢山	町	町	直接	継続	300,000	24 ~	23			-	H25年度実施予定
															24	225,000		-	
															25		17,253	-	H26.1月開発行為申請
															26				
															27				
累計	225,000	17,253	0																
38	C	-	4	-	1		被災農家農業 用機械等リ ス事業	町方	県	町	間接	継続	20,000	24 ~ 25	23			-	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入
															24	7,500	4,605	-	
															25	7,500	6,673	-	農業用機械H25.9発注 H26.3納入
															26				
															27				
累計	15,000	11,278	0																
39	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,000	24 ~	23			-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了
															24	2,400	2,774	-374	
															25				
															26				
															27				
累計	2,400	2,774	-374																
40	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業に 伴う調理資機 材購入事業	元村	県	町	間接	完了	1,000	24 ~	23			-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入
															24	800	86	714	
															25				
															26				
															27				
累計	800	86	714																
41	C	-	5	-	1		吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23 ~	23	7,500		-	
															24				
															25		0	7,500	
															26				
															27				
累計	7,500	0	7,500																
42	C	-	5	-	2		浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23 ~	23	750		-	
															24				
															25		0	750	
															26				
															27				
累計	750	0	750																
62	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続		~	23			-	H25年度実施予定
															24	23,206		-	
															25	173,778	2,486	-	
															26	28,891			
															27				
累計	225,875	2,486	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	C	-	7	-	1	水産業共同 利用施設復興 整備事業(市町 村設置タイプ)	源水	町	町	直接	継続	704,500	24	～	25	23	-	-	平成25年2月契約済
																24	32,250	6,693	-
																25	496,125	204,633	-
																26			
																27			
累計	528,375	211,326	0	H25.11月製氷貯氷施設設計契約 H26.1月さけますふ化場施行 契約															
68	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(公募 タイプ)	小枕・安 渡	町	民間 団体	間接	継続	7,578,485	24	～	28	23	-	-	H24年度公募により3社に決定。
																24	3,052,500	837,555	-
																25	2,157,708	683,894	-
																26			
																27			
累計	5,210,208	1,521,449	0	H25年度公募により2社決定。															
81	C	-	5	-	3	安渡地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	安渡	町	町	直接	継続	854,218	24	～	27	23	-	-	H24年8月契約済
																24	20,325	5,609	-
																25	149,538	401,094	-
																26	350,283		
																27			
累計	520,146	406,703	0	H26年9月設計施工契約															
82	C	-	5	-	4	赤浜地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	赤浜	町	町	直接	継続	420,263	24	～	27	23	-	-	H24年8月契約済
																24	18,705	1,720	-
																25	37,800	2,117	-
																26	157,261		
																27			
累計	213,766	3,837	0	H25.7月設計契約															
83	C	-	5	-	5	吉里吉里地区 漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,187,648	24	～	27	23	-	-	H24年8月契約済
																24	50,250	2,531	-
																25	41,662	89,381	-
																26			
																27			
累計	91,912	91,912	0	H26.3月施工契約															
84	C	-	5	-	6	浪板地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	浪板	町	町	直接	継続	622,819	24	～	27	23	-	-	H24年8月契約済
																24	11,250	3,079	-
																25	78,041	221,641	-
																26	135,429		
																27			
累計	224,720	224,720	0	H26年3月施工契約															
100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	475,000	25	～	27	23	-	-	
																24	-	-	-
																25	14,250	707	-
																26			
																27			
累計	14,250	707	0	H25に建築設計を実施															
101	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続	275,000	25	～	27	23	-	-	
																24	-	-	-
																25	26,250	911	-
																26			
																27			
累計	26,250	911	0	H25に建築設計を実施															

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
115	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)		県				~	23 24 25 26 27 累計	19,698	0	0			
120		C	-	1	-	3			農用地災害復 旧区画整理事 業計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	継続	10,000	25 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	10,000	5,000	-	H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定	
(注)															23	8,250	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	10,700	7,465	340				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	77,698	13,291	8,250				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0				
															都道府県交付分 計					96,648	20,756	8,590
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															23	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。															24	3,433,486	857,187	0				
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/ 完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、 漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															25	3,134,652	1,622,499	0				
															26	671,864	0	0				
															27	0	0	0				
															市町村交付分 計					7,240,002	2,479,686	0
															県・市町村交付分 合計					7,336,650	2,500,442	8,590

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	1	-	1	都計道町方 大ヶ口線整備 事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	569,000	24	～	27	23			-	H24年8月契約済
																24	56,347	9,582	-	
																25	276,952	16,038	-	H26年2月設計契約
																26	93,885			
																27				
																累計	427,184	25,620	0	
8	D	-	1	-	2	都計道町方 大ヶ口線(仮 称)大ヶ口大 橋整備事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	1,100,000	24	～	27	23			-	H24年8月契約済
																24	86,625	19,021	-	
																25	185,625	0	-	H26.4月 UR都市再生機構施工契約予定
																26	363,000			
																27				
																累計	635,250	19,021	0	
9	D	-	1	-	3	(仮称)浪板幹 線(仮称)浪板 大橋整備事業	浪板	町	町	直接	継続	254,000	24	～	27	23			-	H24年8月契約済
																24	20,955	3,433	-	
																25	41,910	143,252	-	H25年7月設計施工契約
																26	83,820			
																27				
																累計	146,685	146,685	0	
10	D	-	1	-	4	町道安渡幹線 整備事業	安渡	町	町	直接	継続	438,000	24	～	27	23			-	H24年8月契約済
																24	32,505	2,119	-	
																25	90,337	211,060	-	H25年7月設計施工契約
																26	90,337			
																27				
																累計	213,179	213,179	0	
11	D	-	1	-	5	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	300,000	24	～	27	23			-	H24年8月契約済
																24	19,800	1,043	-	
																25	61,875	21,155	-	H25年7月設計施工契約
																26	61,875			
																27				
																累計	143,550	22,198	0	
12	D	-	1	-	6	町道寺野線整 備事業	桜木町・ 花輪田	町	町	直接	廃止	350,000	24	～	27	23			-	H25年度実施予定
																24	34,650	1,043	-	
																25	170,362	0	262,762	
																26	57,750			
																27				
																累計	262,762	0	262,762	
13	D	-	1	-	7	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	356,000	24	～	27	23			-	H24年8月契約済
																24	23,512	1,397	-	
																25	73,425	168,965	-	H25.9月設計施工契約
																26	73,425			
																27				
																累計	170,362	170,362	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	1	-	8	(仮称)町道浪 板幹線整備事 業	浪板	町	町	直接	継続	169,000	24	23			-	H24年8月契約済	
														24	22,275	1,102	-		
														25	48,840	88,163	-	H25年7月設計施工契約	
														26	18,150				
														27					
累計	89,265	89,265	0																
15	D	-	4	-	1	大ケ口災害公 営住宅整備事 業	大ケ口	町	町	直接	完了	1,306,000	23	23	55,125	0	-	H25年工事着手。H25年8月入居予定。	
														24	1,087,625	1,086,629	-		
														25		0	56,121		
														26					
														27					
累計	1,142,750	1,086,629	56,121																
16	D	-	4	-	2	屋敷前災害公 営住宅整備事 業	屋敷前	町	町	直接	継続	903,000	23	23	36,750	0	-	H25年工事着手。H25年10月入居予定。	
														24	753,375	444,061	-		
														25		0	-	建物買取契約済	
														26					
														27					
累計	790,125	444,061	0																
17	D	-	5	-	1	大槌町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	大槌町	町	町	直接	継続	686,500	24	23			-	H25年実施予定	
														24	9,887		-		
														25	64,225	70,000	-	H25年度実績122件	
														26					
														27					
累計	74,112	70,000	0																
18	D	-	6	-	1	大槌町東日本 大震災特別家 賃低減事業	大槌町	町	町	直接	継続	13,300	24	23			-	H25年実施予定	
														24	1,500		-		
														25		1,300	-	H25年度実績122件	
														26					
														27					
累計	1,500	1,300	0																
19	D	-	17	-	1	町方地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	町方	町	町	直接	完了	574,790	23	23	7,500		-	H24年4月一部契約済	
														24	423,592	360,078	-		
														25		0	71,014		
														26					
														27					
累計	431,092	360,078	71,014																
20	◆	D	-	17	-	1	産業復興アク ションプラン作 成事業	町方	町	町	直接	廃止	23,000	23	23	2,400		-	市街地復興効果促進事業で実施
															24	16,000		-	
															25		0	18,400	
															26				
															27				
累計	18,400	0	18,400																
21	D	-	17	-	2	安渡地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	安渡	町	町	直接	完了	125,475	23	23	10,213		-	H24年4月一部契約済	
														24	83,892	97,470	-		
														25		0	-3,365		
														26					
														27					
累計	94,105	97,470	-3,365																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	17	-	3	赤浜地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	赤浜	町	町	直接	完了	113,114	23 ~ 24	23	7,001	-	H24年4月一部契約済	
														24	77,834	95,884	-	
														25		0	-11,049	
														26				
														累計	84,835	95,884	-11,049	
23	D	-	17	-	4	吉里吉里地区 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	189,372	23 ~ 24	23	8,718	-	H24年4月一部契約済	
														24	133,310	116,641	-	
														25		0	25,387	
														26				
														累計	142,028	116,641	25,387	
24	D	-	17	-	5	沢山地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	沢山	町	町	直接	完了	34,776	23 ~ 24	23	4,173	-	H24年4月一部契約済	
														24	21,908	4,878	-	
														25		0	21,203	
														26				
														累計	26,081	4,878	21,203	
25	D	-	21	-	1	町方地区下水 道事業	町方	町	町	直接	継続	1,859,000	24 ~ 27	23		-	H24年8月契約済	
														24	60,000	27,501	-	
														25	727,500	14,080	-	
														26				
														累計	787,500	41,581	0	
26	D	-	21	-	2	沢山・大ケ口 地区下水道事 業	沢山・大 ケ口	町	町	直接	継続	1,686,000	24 ~ 27	23		-	H24年7月契約済	
														24	87,000	5,588	-	
														25	815,250	255,678	-	
														26				
														累計	902,250	261,266	0	
27	D	-	21	-	3	安渡地区下水 道事業	安渡	町	町	直接	継続	680,500	24 ~ 27	23		-	H25年度実施予定	
														24	17,250		-	
														25	158,250	175,500	-	
														26				
														累計	175,500	175,500	0	
28	D	-	21	-	4	赤浜地区下水 道事業	赤浜	町	町	直接	継続	278,000	24 ~ 27	23		-	H25年度実施予定	
														24	6,750		-	
														25	62,955	69,705	-	
														26				
														累計	69,705	69,705	0	
29	D	-	21	-	5	臼沢地区雨水 排水事業	臼沢	町	町	直接	完了	92,000	24 ~	23		-	H24年12月契約済	
														24	69,000	55,598	-	
														25		0	13,402	
														26				
														累計	69,000	55,598	13,402	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
30	D	-	23	-	1	安渡地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	安渡	町	町	直接	完了	103,400	23 ~ 24	23	12,825	-	H24年4月一部契約済				
														24	64,725	66,766		-			
														25		0		10,784			
														26							
														27							
														累計	77,550	66,766		10,784			
31	◆	D	-	23	-	1	-	1	水産加工流通 高度化推進事 業	安渡	町	町	直接	廃止	4,000	24 ~	23		-	県が同一事業を行っているため実施しない予定	
																	24	3,200			-
																	25		0		3,200
																	26				
																	27				
																	累計	3,200	0		3,200
32	◆	D	-	23	-	1	-	2	地域水産物の 活用推進事業	安渡	町	町	直接	完了	15,000	24 ~	23		-	H24年度実施済み、H25年度継続予定	
																	24	12,000	8,492		-
																	25		0		3,508
																	26				
																	27				
																	累計	12,000	8,492		3,508
33	◆	D	-	23	-	1	-	3	水産業・水産 加工流通業ア クションプラン 作成事業	安渡	町	町	直接	完了	20,000	24 ~	23		-	H25年7月業務委託契約	
																	24	16,000	7,980		
																	25		7,896		124
																	26				
																	27				
																	累計	16,000	15,876		124
34	D	-	23	-	2	赤浜地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	赤浜	町	町	直接	完了	71,100	23 ~ 24	23	10,650	-	H24年4月一部契約済				
														24	42,675	44,468		-			
														25		0		8,857			
														26							
														27							
														累計	53,325	44,468		8,857			
35	D	-	23	-	3	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業計画 案作成事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	80,000	23 ~ 24	23	11,700	-	H24年4月一部契約済				
														24	48,300	51,914		-			
														25		0		8,086			
														26							
														27							
														累計	60,000	51,914		8,086			
36	D	-	23	-	4	浪板地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	浪板	町	町	直接	完了	62,300	23 ~ 24	23	6,600	-	H24年4月一部契約済				
														24	40,125	47,286		-			
														25		0		-561			
														26							
														27							
														累計	46,725	47,286		-561			
44	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 27	23			詳細設計実施中				
														24	24,750	0		-			
														25	132,000	9,900		-			
														26	255,750						
														27							
														累計	412,500	9,900		0			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
45	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅等整備事 業	吉里吉里	県	県	直接	完了	1,090,000	23 ~ 25	23	249,375	52,695	-	24年3月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。 H25年8月 完成		
														24	503,125	113,562	-			
														25	201,250	400,895	386,598			
														26						
														累計	953,750	567,152	386,598			
46	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅等整備事 業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24 ~ 26	23				屋敷前151戸建設中		
														24	2,716,875	42,891	-			
														25	3,421,250	2,860,301				
														26	3,450,125					
														累計	9,588,250	2,903,192	0			
47	D	-	4	-	5	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	大槌町	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 25	23						
														24	65,625	0	-			
														25	0	0	-			
														26						
														累計	65,625	0	0			
48	D	-	5	-	2	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	大槌町	県	県	直接	継続	469,670	24 ~ 27	23						
														24	14,070		-			
														25	103,766	0	-			
														26						
														累計	117,836	0	0			
49	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大槌町	県	県	直接	継続	84,120	24 ~ 27	23						
														24	2,160		-			
														25	15,930	0	-			
														26						
														累計	18,090	0	0			
50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	継続	5,000	24 ~	23			検討中
																	24	4,000	0	-
																	25		0	-
																	26			
																	累計	4,000	0	0
51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接	廃止	100,000	24 ~	23			
																	24	80,000		-
																	25			80,000
																	26			
																	累計	80,000	0	80,000
52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	継続	120,000	24 ~ 26	23			
																	24	25,600		-
																	25	30,720	223	-
																	26			
																	累計	56,320	223	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅シ テム改修事業	大槌町	県	県	直接	継続	1,000	24	～	23	-	-	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。	
																		24	800	1,064		-
																		25	0	0		-
																		26				
																		27				
累計	800	1,064	0																			
54		D	-	4	-	6			大ケロ二丁目 地区災害公営 住宅整備事業	沢山・大 ケロ	町	町	直接	継続	1,111,160	24	～	23	-	-	H24年度着手	
																		24	120,662	3,705	-	
																		25	851,602	609,979	-	
																		26				
																		27				
累計	972,264	613,684	0																			
55		D	-	4	-	7			榎内地区災害 公営住宅整備 事業	榎内	町	町	直接	継続	494,693	24	～	23	-	-	H24年度着手	
																		24	33,993	3,587	-	
																		25	221,401	429,268	-	
																		26	177,461			
																		27				
累計	432,855	432,855	0																			
56		D	-	4	-	8			三枚堂地区災 害公営住宅整 備事業	三枚堂	町	町	直接	継続	599,050	24	～	23	-	-	H25年度実施予定	
																		24	64,618		-	
																		25	459,550	82,539	-	
																		26				
																		27				
累計	524,168	82,539	0																			
57		D	-	15	-	1			津波復興拠点 整備事業(計 画案作成事 業)	町方・安 渡	町	町	直接	完了	110,200	24	～	23	-	-	町方地区H24年9月契約済、安渡地区H24年10月契約済。	
																		24	82,650	55,665	-	
																		25		0	26,985	
																		26				
																		27				
累計	82,650	55,665	26,985																			
58		D	-	20	-	1			大槌町復興ま ちづくり計画 策定支援・災害 危険度判定調 査(津波シミュ レーション)	大槌町	町	町	直接	完了	23,200	24	～	23	-	-	H25年度実施予定	
																		24	15,466		-	
																		25		13,899	1,567	
																		26				
																		27				
累計	15,466	13,899	1,567																			
59		D	-	20	-	2			大槌町復興ま ちづくり計画 策定支援コー ディネート事業	大槌町	町	町	直接	完了	45,000	24	～	23	-	-	H24年11月契約済	
																		24	19,500	4,961	-	
																		25	14,250	10,609	18,180	
																		26				
																		27				
累計	33,750	15,570	18,180																			
60		D	-	23	-	5			小枕地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	小枕	町	町	直接	完了	54,500	24	～	23	-	-	H24年一部6月契約済	
																		24	40,875	37,408	-	
																		25		0	3,467	
																		26				
																		27				
累計	40,875	37,408	3,467																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D	-	23	-	6		赤浜地区防災 集団移転促進 事業	赤浜	町	町	直接	継続	2,740,908	24 ~ 27	23			-	H24年6月一部契約済
															24	263,028	24,705	-	
															25	1,451,278	1,297,985	-	H25.4月 用地測量及び建物調査契約
															26	584,675			
															累計	2,298,981	1,322,690	0	
63	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続		~	23			-	
															24	5,901,587	46,828	-	
															25	295,452	537,918	-	
															26	42,400			
															累計	6,239,439	584,746	0	
69	D	-	1	-	10		町道新町末広 町線整備事業	町方	町	町	直接	継続	186,437	24 ~ 26	23			-	H24年8月契約済
															24	8,775	610	-	
															25	87,037	1,010	-	H25年7月予備設計・測量及び地質調査契約
															26	28,998			
															累計	124,810	1,620	0	
70	D	-	4	-	9		町方地区災害 公営住宅整備 事業	町方	町	町	直接	継続	5,358,846	24 ~ 26	23			-	H25年度実施予定
															24	292,717		-	
															25	1,017,343	708,529	-	H25.4月用地買収契約
															26	3,378,929			
															累計	4,688,989	708,529	0	
71	D	-	4	-	10		吉里吉里地区 災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	1,300,854	24 ~ 26	23			-	H25年度実施予定
															24	50,689		-	
															25	644,160	116,736	-	H25.4月用地買収契約
															26	443,397			
															累計	1,138,246	116,736	0	
72	D	-	23	-	7		町方地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	町方	町	町	直接	完了	64,492	24 ~	23			-	H24年4月一部契約済
															24	48,369	6,906	-	
															25		0	41,463	
															26				
															累計	48,369	6,906	41,463	
73	◆	D	-	23	-	7	町方地区都市 公園基本構想 策定事業	町方	町	町	直接	完了	25,000	24 ~	23			-	H24年10月契約済
															24	20,000	12,541	-	
															25		461	6,998	H25.7月業務委託契約
															26				
															累計	20,000	13,002	6,998	
74	D	-	23	-	8		町方地区防災 集団移転促進 事業	町方	町	町	直接	継続	15,838,680	24 ~ 27	23			-	H24年9月一部契約済
															24	1,505,175	418,096	-	
															25	8,410,885	2,476,636	-	H25.8月 用地測量及び建物調査契約
															26	3,367,586			
															累計	13,283,646	2,894,732	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
75	D	-	23	-	9	小枕地区防災 集団移転促進 事業	小枕	町	町	直接	継続	1,147,100	24 ~ 27	23			-	H24年10月一部契約済	
														24	121,975	41,477	-		
														25	586,687	927,147	-	H25.8月 用地測量及び建物調査契約	
														26	259,962				
														27					
累計	968,624	968,624	0																
76	D	-	23	-	10	安渡地区防災 集団移転促進 事業	安渡	町	町	直接	継続	4,622,800	24 ~ 26	23			-	H24年10月契約済	
														24	630,000	157,446	-		
														25	2,416,050	2,232,771	-	H25.8月 用地測量及び建物調査契約	
														26	499,450				
														27					
累計	3,545,500	2,390,217	0																
77	D	-	23	-	11	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,459,900	24 ~ 27	23			-	H24年10月契約済	
														24	191,625	60,452	-		
														25	1,204,612	1,304,361	-	H25.8月 用地測量及び建物調査契約	
														26	642,250				
														27					
累計	2,038,487	1,364,813	0																
78	D	-	23	-	12	浪板地区防災 集団移転促進 事業	浪板	町	町	直接	継続	574,000	24 ~ 25	23			-	H24年10月契約済	
														24	107,450	3,903	-		
														25	394,800	271,988	-	H25.8月 用地測量及び建物調査契約	
														26					
														27					
累計	502,250	275,891	0																
80	◆	D	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	継続	5,200	24 ~ 27	23			-	
															24	1,200	247	-	
															25	1,200	162	-	H25年度 3回開催
															26				
															27				
累計	2,400	409	0																
85	D	-	1	-	11	沢山地域道路 整備事業	沢山	町	町	直接	継続	430,072	24 ~ 26	23			-	H25年度実施予定	
														24	6,187		-		
														25	215,581	221,768	-	H25.7月岩手県土地開発公社委託契約	
														26					
														27					
累計	221,768	221,768	0																
86	D	-	4	-	11	赤浜地区災害 公営住宅整備 事業	赤浜	町	町	直接	継続	496,633	24 ~ 26	23			-	H25年度実施予定	
														24	40,197		-		
														25	164,587	0	-	H26年度用地取得予定	
														26	229,768				
														27					
累計	434,552	0	0																
87	D	-	4	-	12	浪板地区災害 公営住宅整備 事業	浪板	町	町	直接	継続	324,232	24 ~ 26	23			-	H25年度実施予定	
														24	19,628		-		
														25	98,437	1,045	-	H25.10月用地測量契約	
														26	165,637				
														27					
累計	283,702	1,045	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	9														-	1		
88	◆	D	-	4	-	9	-	1	公営住宅活用 事業	町方・吉 里吉里	町	町	直接	継続	99,000	24	～	26	23	-	H25年度実施予定		
																			24	7,200	-		
																			25	36,000	0	H26年度実施予定	
																			26				
																			27				
累計	43,200	0	0																				
89		D	-	13	-	1			がけ地近接等 危険住宅移転 事業	大槌町	町	町	直接	継続	2,758,860	25	～	26	23	-	H25年3月1日交付要綱施行(H24年度交付実績なし)		
																			24	413,829	-		
																			25	827,658	90,121	H25年実績 30件	
																			26				
																			27				
累計	1,241,487	90,121	0																				
90		D	-	17	-	6			町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	町方	町	町	直接	完了	329,300	24	～		23	-	用地買収(27件)		
																			24	246,975	110,009	136,966	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	246,975	110,009	136,966																				
91		D	-	17	-	7			町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	町方	町	町	直接	継続	8,653,700	24	～	27	23	-	H24年6月一部契約済		
																			24	525	195,928	-	
																			25	2,025,000	1,307,527	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約
																			26	2,250,000			
																			27				
累計	4,275,525	1,503,455	0																				
92		D	-	17	-	8			安渡地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	安渡	町	町	直接	完了	174,000	24	～		23	-			
																			24	130,500	-		
																			25		0	130,500	
																			26				
																			27				
累計	130,500	0	130,500																				
93		D	-	17	-	9			安渡地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	安渡	町	町	直接	継続	583,000	24	～	27	23	-	H24年6月一部契約済		
																			24	19,500	82,159	-	
																			25	187,500	310,841	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約
																			26	186,000			
																			27				
累計	393,000	393,000	0																				
94		D	-	17	-	10			赤浜地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	赤浜	町	町	直接	完了	54,700	24	～		23	-	用地買収(3件)		
																			24	41,025	15,287	25,738	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	41,025	15,287	25,738																				
95		D	-	17	-	11			赤浜地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	赤浜	町	町	直接	継続	1,962,300	24	～	27	23	-	H24年6月一部契約済		
																			24	56,475	80,087	-	
																			25	375,000	801,388	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約
																			26	450,000			
																			27				
累計	881,475	881,475	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
96	D	-	17	-	12		吉里吉里地区 震災復興土地 区画整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	354,000	24	23			-	事業の進捗状況	
															24	265,500				
															25		0	265,500		
															26					
															27					
累計	265,500	0	265,500																	
97	D	-	17	-	13		吉里吉里地区 震災復興土地 区画整理事業 (都市再生区 画整理事業)	吉里吉里	町	町	直接	継続	1,464,000	24	23			-	H24年6月一部契約済	
															24	13,500	93,273	-		
															25	375,000	745,227	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約	
															26	450,000				
															27					
累計	838,500	838,500	0																	
98	D	-	21	-	6		寺野地区下水 道事業	寺野	町	町	直接	継続	281,000	24	23			-	H25年度実施予定	
															24	10,500		-		
															25	39,000	11,165	-	H25.12月設計契約	
															26					
															27					
累計	49,500	11,165	0																	
99	D	-	21	-	7		町方地区下水 道事業(施設 増設)	町方・花 輪田	町	町	直接	継続	410,000	24	23			-	事業の進捗状況	
															24	7,750		-		
															25	77,500	0	-		H26年度実施予定
															26					
															27					
累計	85,250	0	0																	
102	D	-	4	-	13		寺野地区災害 公営住宅整備 事業	寺野	町	町	直接	継続	609,480	25	23			-	事業の進捗状況	
															24					
															25	27,562	0	-		H26年4月UR都市再生機構行委託契約予定
															26	505,732				
															27					
累計	533,294	0	0																	
103	D	-	4	-	14		安渡地区災害 公営住宅整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	2,186,062	25	23			-	事業の進捗状況	
															24					
															25	8,225	137,607	-		H25.4月用地取得契約
															26	335,082				
															27					
累計	343,307	137,607	0																	
104	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	大槌町	町	町	直接	完了	9,925	25	23			-	事業の進捗状況	
															24					
															25	7,940	4,956	2,984		H25.7月業務委託契約
															26					
															27					
累計	7,940	4,956	2,984																	
105	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口地 区)	大ケ口	町	町	直接	完了	4,480	25	23			-	事業の進捗状況	
															24					
															25	3,584	2,560	1,024		H25.7月買取契約
															26					
															27					
累計	3,584	2,560	1,024																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	2														-	1	
106	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(屋敷前地 区)	屋敷前	町	町	直接	継続	1,344	25	～	23				
																		24				
																		25	1,075	916	-	H25.10月買取契約
																		26				
																		累計	1,075	916	0	
107	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケロ二 丁目地区)	沢山・大 ケロ	町	町	直接	継続	3,200	25	～	23				
																		24				
																		25	2,560	0	-	H26年度実施予定
																		26				
																		累計	2,560	0	0	
108	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(柁内地区)	柁内	町	町	直接	継続	832	25	～	23				
																		24				
																		25	665	0	-	H26年度実施予定
																		26				
																		累計	665	0	0	
109	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(三枚堂地 区)	三枚堂	町	町	直接	継続	1,728	25	～	23				
																		24				
																		25	1,382	0	-	H26年度用地取得予定
																		26				
																		累計	1,382	0	0	
110	◆	D	-	4	-	9	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(町方地区)	町方	町	町	直接	継続	12,800	25	～	23				
																		24				
																		25	2,560	0	-	H26年度用地取得予定
																		26				
																		累計	2,560	0	0	
111	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(吉里吉里 地区)	吉里吉里	町	町	直接	継続	3,392	25	～	23				
																		24				
																		25	1,331	0	-	H26年度用地取得予定
																		26				
																		累計	1,331	0	0	
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤浜地区)	赤浜	町	町	直接	継続	1,408	25	～	23				
																		24				
																		25	563	0	-	H26年度用地取得予定
																		26				
																		累計	563	0	0	
113	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(浪板地区)	浪板	町	町	直接	継続	960	25	～	23				
																		24				
																		25	358	0	-	H26年度用地取得予定
																		26				
																		累計	358	0	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
114	D	-	15	-	2	安渡地区津波 復興拠点整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	1,909,332	25	~	27	23				H25.12~H26.3月用地買収契約				
																24								
																25	661,170	567,716	-					
																26	634,516							
																27								
累計	1,295,686	567,716	0																					
116	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県																
																					23			
																					24			
																					25	601,157	21,159	
																					26			
27																								
累計	601,157	21,159	0																					
117	D	-	15	-	3	町方地区津波 復興拠点整備 事業	町方	町	町	直接	継続	543,000	25	~	27	23				H25.8月 UR都市再生機構業務委託契約				
																24								
																25	89,250	42,009	-					
																26	198,750							
																27								
累計	288,000	42,009	0																					
118	◆	D	-	21	-	2	沢山地区内水 排除事業	沢山	町	町	直接	継続	153,135	25	~	26	23				H26.9月 設計施工契約予定			
																	24							
																	25	96,140	0	-				
																	26	26,368						
																	27							
累計	122,508	0	0																					
119	◆	D	-	4	-	12	既存建築物除 去事業	浪板	町	町	直接	継続	3,500	25	~		23				H26.6月完了予定			
																	24							
																	25	2,800	2,795	-				
																	26							
																	27							
累計	2,800	2,795	0																					
121	D	-	1	-	10	(仮称)浪板地 区高台移転連 絡道路整備事 業	浪板	町	町	直接	継続	143,746	25	~	27	23								
																24								
																25								
																26	2,219							
																27								
累計	2,219	0	0																					
122	◆	D	-	4	-	1	大槌町災害公 営住宅管理シ ステム整備事 業	大槌町	町	町	直接	継続	14,300	26	~		23							
																	24							
																	25							
																	26	11,440						
																	27							
累計	11,440	0	0																					
123	◆	D	-	23	-	8	大槌町防集宅 地賃借管理シ ステム整備事 業	大槌町	町	町	直接	継続	8,400	26	~		23							
																	24							
																	25							
																	26	6,720						
																	27							
累計	6,720	0	0																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)														
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	52,695	0	
								24	3,438,205	157,764	0			
								25	4,507,273	3,292,640	466,598			
								26	3,705,875	0	0			
								27	0	0	0			
								都道府県交付分 計			11,900,728	3,503,099	466,598	
								市町村 交付分			各年度 別合計	23	173,655	
24	14,171,062	4,013,964	162,704											
25	26,161,041	16,512,269	986,541											
26	15,719,582	0	0											
27	0	0	0											
市町村交付分 計			56,225,340	20,526,233	1,149,245									
県・市町村交付分 合計			68,126,068	24,029,332	1,615,843									

(様式2E)

大槌町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	E - 1 - 1	低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	大槌町	町	町	直接	継続	132,300	24 ~ 27	23				H24年度15件実施		
										24	24,806	5,556	-			
										25	24,806	15,159	-	H25年度49件実施		
										26						
										27						
										累計	49,612	20,715	0			
(注)																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。												24	0	0	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												25	0	0	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												26	0	0	0	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												27	0	0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府県交付分 計			0	0	0	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
												24	24,806	5,556	0	
												25	24,806	15,159	0	
												26	0	0	0	
												27	0	0	0	
										市町村交付分 計			49,612	20,715	0	
										県・市町村交付分 合計			49,612	20,715	0	