

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

陸前高田市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	495,000	111,825
	24	30,660,364	28,137,143
	25	35,610,237	35,898,658
	26	26,903,006	
	27	0	
合計		93,668,607	64,147,626

<参考>	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金残高	66,318,634	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	6,452
------	--------------------------	------------	----------------------------	-------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	356,124	174,475
	24	5,432,087	577,699
	25	6,082,247	7,204,995
	26	13,440,612	
	27	0	
合計		25,311,070	7,957,169

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	1	-	1	-	-	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(校舎整備事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	継続	513,966	24	~	26	23			H25.1建築設計業務委託契約締結(複数年契約H24~25)
																		24	39,000	23,454	-
																		25	0	6,128	-
																		26			
																		27			
累計	39,000	29,582	0	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H25.6 建築設計業務委託契約変更 H26.3完了																	
2	◆	A	-	1	-	1	-	小中学校の体育活動バス運行事業	高田、気仙、長部、小友、竹駒の各小学校 第一、気仙、米崎、小友、広田、横田の各中学校	市	市	直接	完了	21,442	24	~	27	23			平成24年度事業完了
																		24	17,153	18,781	-
																		25			
																		26			
																		27			
累計	17,153	18,781	0																		
3	◆	A	-	1	-	1	-	仮設校庭整備事業	米崎小学校、第一中学校、米崎中学校	市	市	直接	完了	90,000	24	~	24	23			第一中学校、米崎中学校整備工事完了
																		24	72,000	47,830	-
																		25	0	5,910	18,260
																		26			
																		27			
累計	72,000	53,740	18,260	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結 H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙小運動場整備工事契約締結。																	
4	◆	A	-	1	-	1	-	復興簡易宿泊施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24	~	24	23			H25.3工事請負契約締結
																		24	65,600	65,599	1
																		25	0		
																		26			
																		27			
累計	65,600	65,599	1																		
5	◆	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(用地取得事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	継続	273,688	24	~	26	23			平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了
																		24	58,950	1,344	-
																		25	160,000	166,477	-
																		26			
																		27			
累計	218,950	167,821	0	用地費・補償費調査業務委託完了 H26.3用地造成工事契約締結																	
6	A	-	2	-	1	-	-	広田小学校屋内運動場耐震補強工事	広田小学校	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23			事業完了
																		24	15,000	6,847	8,153
																		25	0		
																		26			
																		27			
累計	15,000	6,847	8,153																		

(様式2A)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								24	25								
7	A	-	4	-	1	-	復興事業地理 蔵文化財発掘 調査事業	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田 ほか	市	市	直接	継続	338,127	24	~	27	23				作業員賃金支払、必要物品等購入		
																	24	93,733	53,162	-	H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約		
																	25	143,906	72,116	-	H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結		
																	26	15,955					
																	累計	253,594	125,278	0			
17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	市内	県	県	直接	継続	58,281	24	~	27	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																	24	10,298	5,723	-			
																	25	26,280	3,656	-	平成25年4月から25年10月 試掘等調査		
																	26						
																	累計	36,578	9,379	0			
36	◆	A	-	1	-	1	-	5	小友小学校校 庭嵩上げ整備 事業	小友小学 校	市	市	直接	完了	50,409	24	~	24	23				事業完了
																			24	40,327	40,267		
																			25		-2,425	2,485	H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約
																			26				
																			累計	40,327	37,842	2,485	
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋 内運動場耐震 補強工事	長部小学 校	市	市	直接	完了	19,704	24	~	24	23				事業完了		
																	24	14,778	1,925	12,853			
																	25						
																	26						
																	累計	14,778	1,925	12,853			
38	A	-	2	-	3	-	小中学校防災 機能強化事業 (防災備蓄倉 庫新設事業)	広田・竹駒・ 矢作・米崎・ 小友の各小 学校、第一・ 横田の各中 学校	市	市	直接	完了	105,000	24	~	25	23				H25.2工事請負契約締結		
																	24	40,000	9,759	-			
																	25	30,000	5,382	54,859	事業完了		
																	26						
																	累計	70,000	15,141	54,859			
39	◆	A	-	4	-	1	-	1	文化財等保 存・活用計画 策定調査事業	高田・今 泉ほか	市	市	直接	継続	20,000	24	~	25	23				H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25)
																			24	8,000	8,000	-	
																			25	0			
																			26				
																			累計	8,000	8,000	0	
69	A	-	1	-	2	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(校舎整 備事業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	761,750	24	~	26	23				学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了		
																	24	7,500	5,709	-			
																	25	0	1,774	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結		
																	26						
																	累計	7,500	7,483	0			

(様式2A)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								24	25					
75	◆	A	-	4	-	2	-	1			直接	完了	12,706	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会
																	24	185	14	171
																	25			
																	26			
																	27			
累計	185	14	171																	
78		A	-	3	-	1	-			間接	継続	11,234	25	~	26	23				
																24				
																25	8,425	768	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)	
																26				
																27				
累計	8,425	768	0																	
79	◆	A	-	3	-	1	-	1		直接	継続	52,072	24	~	25	23			H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)	
																24	15,337	9,435		
																25	26,320	2,563	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)	
																26				
																27				
累計	41,657	11,998	0																	
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	10,483	5,737	171		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	34,705	4,424	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計			45,188	10,161	171
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	487,378	292,112	21,007
																	25	360,226	257,925	75,604
																	26	15,955	0	0
													27	0			0	0		
													市町村交付分 計			863,559	550,037	96,611		
													県・市町村交付分 合計			908,747	560,198	96,782		

(様式2B)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	高田	県	市	間接	継続	25,914	25	~	25	23				H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)	
																	24					
																	25	19,435	1,929			
																	26					
																	27					
																	累計	19,435	1,929	0		
81	◆	B	-	3	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成)	高田	市	市	直接	継続	131,527	24	~	25	23				H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)	
																	24	38,741	23,592			
																	25	66,480	6,715			
																	26					
																	27					
																	累計	105,221	30,307	0		
(注)																						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
		24	0	0	0																	
		25	19,435	1,929	0																	
		26	0	0	0																	
		27	0	0	0																	
都道県交付分 計			19,435	1,929	0																	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
		24	38,741	23,592	0																	
		25	66,480	6,715	0																	
		26	0	0	0																	
		27	0	0	0																	
市町村交付分 計			105,221	30,307	0																	
県・市町村交付分 合計			124,656	32,236	0																	

(様式2C)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								24	25							
8	C	-	7	-	1	-	水産業協同利 用施設復興整 備事業	長部漁港、 脇之沢漁 協、両替漁 港、広田漁 港、六ヶ浦 漁港	市	市	直接	継続	5,540,650	24	~	25	23			補助金交付決定10件		
																	24	3,809,196	3,809,196	-	H24.10.16、H25.3.29 2件完成	
																	25	0	0	-	7件完成(繰越明許分)	
																	26					
																	27					
累計	3,809,196	3,809,196	0																			
18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	600,000	24	~	27	23			H24.11ほ場整備工事契約。		
																	24	131,750	255,750	-		
																	25	155,000		-	暗渠排水10ha。	
																	26	155,000				
																	27					
累計	441,750	255,750	0																			
19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	3,745,000	24	~	27	23			<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。 <下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。		
																	24	822,275	89,125	-		
																	25	1,278,750	1,508,026	-	<小友工区>ほ場整備86ha。 <下矢作工区>ほ場整備21ha。	
																	26	413,850				
																	27					
累計	2,514,875	1,597,151	0																			
40	◆	C	-	9	-	1	-	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	10,000	24	~	24	23				
																		24	8,000	0	-	
																		25		0	8,000	
																		26				
																		27				
累計	8,000	0	8,000																			
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	継続	336,447	24	~	26	23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結		
																	24	11,037	10,460	-		
																	25	120,649	121,226	-	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
																	26	120,648				
																	27					
累計	252,334	131,686	0																			
72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	継続	299,057	24	~	26	23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結		
																	24	7,666	5,958	-		
																	25	105,462	107,171	-	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
																	26	111,163				
																	27					
累計	224,291	113,129	0																			
73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	継続	376,983	24	~	26	23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結		
																	24	10,108	8,150	-		
																	25	136,314	138,272	-	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注	
																	26	136,314				
																	27					
累計	282,736	146,422	0																			

(様式2C)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	累計															
74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	継続	499,000	24	~	26	23				平成25年度は県と市町村との交付契約のみ
																	24	2,100	0	-	
																	25	186,075	1,890		H25.8設計契約、H25.10設計完了
																	26	186,075			
																	累計	374,250	1,890	0	
76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	353,982	24	~	25	23				平成24年11月、実施設計発注。
																	24	18,556	14,564	-	
																	25	246,930	228,144	22,778	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
																	26				
																	累計	265,486	242,708	22,778	
82	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	1,080,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	209,250	21,518		H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約
																	26				
																	累計	209,250	21,518	0	
91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	継続	55,500	25	~	26	23				
																	24				
																	25	1,500	0		他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
																	26				
																	累計	1,500	0	0	
(注)													23	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/ 完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、 漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府 県交付分	各年度 別合計	24	1,003,492	384,007	0			
													25		2,230,680	2,104,729	22,778				
													26		1,123,050	0	0				
													27		0	0	0				
													都道府県交付分 計			4,357,222	2,488,736	22,778			
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																
		24	3,817,196	3,809,196	0																
		25	209,250	21,518	8,000																
		26	0	0	0																
		27	0	0	0																
市町村交付分 計			4,026,446	3,830,714	8,000																
県・市町村交付分 合計			8,383,668	6,319,450	30,778																

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	継続	2,797,500	24	~	25	23				H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約 H24~26 概算譲渡代金) H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
																	24	1,290,187	2,423,613		
																	25	1,157,625	22,413		
																	26				
																	27				
累計	2,447,812	2,446,026	0																		
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	完了	3,054,816	24	~	27	23				実施設計業務完了 H25.12 造成工事請負契約締結
																	24	2,259,493	0		
																	25	31,618	1,125,722	1,165,389	
																	26				
																	27				
累計	2,291,111	1,125,722	1,165,389																		
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	継続	3,677,117	24	~	28	23				用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払) 消防庁舎建設調査設計委託業務完了 H25.7 消防防災センター建設工事発注。 H26.3 工期延長の変更契約締結。
																	24	1,546,160	169,578		
																	25	628,565	1,756,652		
																	26	328,473			
																	27				
累計	2,503,198	1,926,230	0																		
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	完了	1,812,000	23	~	24	23	158,475			都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
																	24	1,200,525	500,551		
																	25		17,442	841,007	
																	26				
																	27				
累計	1,359,000	517,993	841,007																		
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	高田	市	市	直接	完了	1,526,000	23	~	25	23	219,075			都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 H26.3 事業計画等作成業務委託(変更契約)締結(清算による 減額変更) H25.5 補償調査業務委託、H25.5 基本設計修正業務委託、 H25.9 用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結
																	24	925,425	823,132		
																	25		16,199	305,169	
																	26				
																	27				
累計	1,144,500	839,331	305,169																		
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田	市	市	直接	継続	957,000	24	~	27	23				污水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更 設計業務委託完了、H24.10污水管渠施設工事契約締結 H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
																	24	247,500	123,895		
																	25	386,250	183,994		
																	26	84,000			
																	27				
累計	717,750	307,889	0																		

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	継続	340,000	23	~	24	23	117,450	111,825		計画策定業務完了
																	24	137,550	5,624	-	
																	25		33,624	-	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26				
																	27				
																	累計	255,000	151,073	0	
20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24	~	27	23				25年1月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	24,750	-	
																	25	156,750	1,980	-	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
																	26	1,072,500			
																	27				
																	累計	1,254,000	26,730	0	
21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	3,600,000	24	~	27	23				24年12月詳細設計発注、実施中
																	24	41,250	41,250	-	
																	25	33,000	-10,014	-	ルート調整中 H26.3減額変更契約
																	26	1,237,500			
																	27				
																	累計	1,311,750	31,236	0	
22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	10,000	24	~	24	23				今泉大橋と統合
																	24	8,250	0	-	
																	25		0	8,250	
																	26				
																	27				
																	累計	8,250	0	8,250	
23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	700,000	24	~	27	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	23,100	-	
																	25	90,750	23,626	-	25年10月用地測量発注、26年3月実施中
																	26	247,500			
																	27				
																	累計	363,000	46,726	0	
24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	2,975,000	24	~	27	23				24年9月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	24,750	-	
																	25	173,250	129,698	-	25年11月用地測量発注、実施中
																	26	1,172,325			
																	27				
																	累計	1,370,325	154,448	0	
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	継続	250,000	24	~	26	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	10,725	-	
																	25	66,000	3,034	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了
																	26	57,750			
																	27				
																	累計	148,500	13,759	0	

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	継続	13,364,000	23	~	26	23	288,137	126,290	-	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸) 25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸) 栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
																	24	2,918,125	0	-	
																	25	603,750	3,265,978	-	
																	26	7,883,487		-	
																	27			-	
																	累計	11,693,499	3,392,268	0	
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	継続	2,262,700	23	~	26	23	67,987	48,185	-	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸) 柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複 数年契約)
																	24	1,106,875	28,244	-	
																	25	805,000	1,450,791	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	1,979,862	1,527,220	0	
28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23			-	
																	24	65,625	0	-	
																	25		0	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	65,625	0	0	
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	継続	644,205	24	~	27	23			-	
																	24	17,587	0	-	
																	25	135,716	0	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	153,303	0	0	
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	継続	115,380	24	~	27	23			-	
																	24	2,700	0	-	
																	25	20,835	0	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	23,535	0	0	
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業 (道路)	高田	県	県	直接	継続	15,000	24	~	24	23			-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																	24	12,000	0	-	
																	25		0	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	12,000	0	0	
32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	継続	15,000	24	~	24	23			-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																	24	12,000	0	-	
																	25		0	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	12,000	0	0	

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
33	◆	D	-	1	-	2	-	2	防災型シンボルロード調査事業	高田	県	県	直接	継続	44,000	24	~	24	23				区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																			24	35,200	0	-	
																			25		0	-	
																			26				
																			27				
累計	35,200	0	0																				
34	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	高田	県	県	直接	継続	168,000	24	~	26	23				
																			24	32,000	0	-	
																			25	57,600	0	-	
																			26				
																			27				
累計	89,600	0	0																				
35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅システム改修事業	高田	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
																			24	800	1,064	-	
																			25		0	-	
																			26				
																			27				
累計	800	1,064	0																				
41		D	-	1	-	7	-		防災集団移転関連道路整備事業(長部(1))	長部	市	市	直接	継続	85,500	24	~	25	23				測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件 H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6~7物件移転補償契約3件
																			24	70,537	9,276	-	
																			25	0	52,925	-	
																			26				
																			27				
累計	70,537	62,201	0																				
42		D	-	1	-	8	-		防災集団移転関連道路整備事業(長部(2))	長部	市	市	直接	継続	85,500	24	~	25	23				測量調査設計業務完了 H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25~11物件移転補償契約締結11件 H25.6本工事発注 H26.3工事中止
																			24	70,537	3,205	-	
																			25	0	70,741	-	
																			26				
																			27				
累計	70,537	73,946	0																				
43		D	-	1	-	9	-		防災集団移転関連道路整備事業(長部(3))	長部	市	市	直接	継続	171,000	24	~	26	23				測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結6件(用地取得完了)、H25.1物件移転補償契約締結7件 H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%) H25.12変更契約(土砂運搬距離減等) H26.2本工事完了
																			24	141,075	90,547	-	
																			25	0	-1,116	-	
																			26				
																			27				
累計	141,075	89,431	0																				

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
44	◆	D	-	23	-	2	-	1	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	12,000	24	~	24	23			市道山苗代5号線測量設計業務完了	
																			24	9,600	1,986	-	H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了 H25.10用地購入契約締結2件(買収率100%) H25.9物件移転補償契約1件
																			25		11,077	-3,463	
																			26				
																			27				
累計	9,600	13,063	-3,463																				
45	◆	D	-	1	-	7	-	1	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	44,280	24	~	24	23			事業完了	
																			24	6,144	3,413	2,731	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	6,144	3,413	2,731																				
46	◆	D	-	17	-	2	-	1	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	296,400	24	~	27	23			平成24年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務 完了、実証実験事業運行車両購入	
																			24	12,000	11,328		672
																			25	0			
																			26				
																			27				
累計	12,000	11,328	672																				
47	◆	D	-	17	-	2	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	継続	683,000	24	~	25	23			H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~30)概算予定委託費) 変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更) 先行整備地区の一部で試験盛土開始。	
																			24	520,800	36,594		
																			25	0	258,953		
																			26				
																			27				
累計	520,800	295,547	0																				
48		D	-	17	-	3	-		都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	今泉	市	市	直接	継続	55,000,000	24	~	30	23			H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29) 概算予定委託費) 変更契約(H25.9 増額変更、H26.2 増額変更)	
																			24	1,882,500	14,580,000		
																			25	11,039,193	7,023,762		
																			26	8,682,069			
																			27				
累計	21,603,762	21,603,762	0																				
49		D	-	17	-	4	-		都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	高田	市	市	直接	継続	58,787,291	24	~	30	23			H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29) 概算予定委託費) 変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更) H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託	
																			24	4,457,885	4,223,442		
																			25	0	3,396,652		
																			26	3,162,209			
																			27				
累計	7,620,094	7,620,094	0																				
50		D	-	20	-	1	-		防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田	市	市	直接	継続	78,000	24	~	25	23			H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
																			24	47,625	26,603		
																			25	0	0		
																			26				
																			27				
累計	47,625	26,603	0																				

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
51	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(ハ ザードマップ 作成)	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田	市	市	直接	完了	6,500	24	~	24	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結		
																	24	4,333	2,820	-			
																	25		0	-			
																	26						
																	27						
累計	4,333	2,820	0																				
52	◆	D	-	20	-	2	-	1	防災まちづくり 啓発活動(災 害記録誌作 成)	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田	市	市	直接	継続	7,000	24	~	25	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
																			24	1,600	1,417	-	
																			25	0	0	-	
																			26				
																			27				
累計	1,600	1,417	0																				
53	D	-	20	-	3	-	地区公共施設 等整備事業 (中沢浜貝塚 歴史防災公園 整備事業)	広田	市	市	直接	継続	8,000	24	~	24	23				文化庁への事業説明旅費		
																	24	6,000	63	-			
																	25		5,931	-	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了		
																	26						
																	27						
累計	6,000	5,994	0																				
54	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(単独 分))	高田	市	市	直接	継続	213,950	24	~	27	23				仮設処理施設設置工事完了
																			24	34,640	27,271	-	H24.10污水管渠施設工事契約締結
																			25	124,520	76,148	-	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
																			26	12,000			
																			27				
累計	171,160	103,419	0																				
55	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,220	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結		
																	24	39,165	37,242	-			
																	25	0	1,793	130	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了		
																	26						
																	27						
累計	39,165	39,035	130																				
56	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	11,200	24	~	28	23				H24.8計画策定業務委託契約締結		
																	24	8,400	5,653	-			
																	25	0	272	2,475	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了		
																	26						
																	27						
累計	8,400	5,925	2,475																				
57	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	181,770	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結		
																	24	136,327	116,966	-			
																	25	0	5,634	13,727	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了		
																	26						
																	27						
累計	136,327	122,600	13,727																				
58	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	153,200	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結		
																	24	114,899	74,677	-			
																	25	0	23,770	16,452	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了		
																	26						
																	27						
累計	114,899	98,447	16,452																				

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
59	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	323,030	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	242,272	143,460		
																	25	0	45,665	53,147	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26				
																	27				
累計	242,272	189,125	53,147																		
60	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	4,897,041	24	~	27	23				H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数 年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買収率1.8%)、H25.1物件移転補償契約締結12件
																	24	1,075,812	380,317		
																	25	1,439,430	2,495,891		H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結 H25 用地取得及び補償契約 H25.8双六第二(3戸)、H25.12要谷(7戸)、H26.1上長部(17戸) 造成工事完了
																	26	1,372,406			
																	27				
累計	3,887,648	2,876,208	0																		
61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	16,559,325	24	~	27	23				
																	24	114,187	0		
																	25	5,795,425	3,180,620		・被災宅地買取契約12件(21筆)(買収率41.6%) ・移転先用地購入契約9件(31筆)(買収率100.0%) ・H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館 造成工事発注済
																	26	5,546,424			
																	27				
累計	11,456,036	3,180,620	0																		
62	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,738	24	~	29	23				
																	24	252,000	0		
																	25	565,922	859,630	265	・被災宅地買取契約339件(524筆)(買収率60.5%) ・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金
																	26	41,973			
																	27				
累計	859,895	859,630	265																		
63	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	継続	4,960,154	24	~	27	23				H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補 償契約締結3件
																	24	435,312	24,774		
																	25	3,630,329	2,582,173		・被災宅地買取契約177件(377筆)(買収率73.1%) ・移転先用地購入契約30件(54筆)(買収率93.7%) ・H25.4堂の前、H26.2脇の沢 造成工事発注済 ・H25.9堂の前(5戸) 造成工事完了
																	26				
																	27				
累計	4,065,641	2,606,947	0																		

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,530,787	24 ~ 27	23				H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
															24	347,375	16,235	-	
															25	1,473,239	1,447,103	-	・被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%) ・移転先用地購入契約39件(57筆)(買収率100.0%) ・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.7只出、H25.12柳沢、H25.12茂里花 造成工事発注済 ・H25.11三日市(5戸)、H26.3新田(7戸) 造成工事完了
															26	217,762			
															27				
累計	2,038,376	1,463,338	0																
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	継続	6,414,624	24 ~ 27	23				
															24	684,687			
															25	2,445,282	3,959,399	-	・被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%) ・移転先用地購入契約57件(99筆)(買収率100.0%) ・H25.6中沢、H25.7六ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第二、H25.12泊第三 造成工事発注済 ・H25.12中沢(9戸) 造成工事完了
															26	2,036,905			
															27				
累計	5,166,874	3,959,399	0																
66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	継続	1,200,000	24 ~ 27	23				24年8月詳細設計発注、実施中
															24	24,750	15,675	-	
															25	231,000	18,269	-	25年9月用地測量発注、実施中
															26	495,000			
															27				
累計	750,750	33,944	0																
67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	継続	500,000	24 ~ 27	23				24年8月詳細設計発注、実施中
															24	24,750	18,150	-	
															25	165,000	17,724	-	25年8月用地測量発注、26年2月完了
															26	115,500			
															27				
累計	305,250	35,874	0																
68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	継続			23				
															24	7,225,277	73,137	-	
															25	2,684,763	3,966,848	-	
															26	2,089,956			
															27				
累計	11,999,996	4,039,985	0																
70	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業[長 部1:水上地 区]	長部	市	市	直接	継続	947,398	24 ~ 25	23				H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業
															24	118,562	33,075	-	務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費)
															25	710,410	795,249	-	H25.7 譲渡契約締結済 工事中
															26				
															27				
累計	828,972	828,324	0																

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中	
																			24	1,200	247	-	
																			25	1,200	216	-	H26年度 4回開催
																			26				
																			27				
																			累計	2,400	463	0	
83		D	-	1	-	12	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	継続	545,900	24	~	27	23				
																			24	99,907	0	-	
																			25	143,055	346,664		H25.4測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.9本工事発注(複数年契約H25~H26) H25.7~H26.1用地購入契約締結18件(買収率100%) H25.7 ~H26.1物件移転補償契約25件
																			26	103,702			
																			27				
																			累計	346,664	346,664	0	
84		D	-	1	-	13	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	継続	749,000	24	~	27	23				
																			24	98,917	0	-	
																			25	165,000	459,836		H25.8測量調査設計業務発注、H26.3測量調査設計業務完了 H25.9~H26.2用地購入契約締結19件(買収率95%) H25.9~H26.3物件移転補償契約締結20件 H26.3本工事発注(複数年契約H25~H27)
																			26	354,007			
																			27				
																			累計	617,924	459,836	0	
85		D	-	1	-	14	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	継続	45,000	24	~	25	23				
																			24	12,375	0	-	
																			25	24,750	21,083		H25.5測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.5~6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.5~6物件移転補償契約締結6件 H25.6本工事発注 H26.3本工事完了
																			26				
																			27				
																			累計	37,125	21,083	0	
86		D	-	1	-	15	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	継続	262,900	24	~	26	23				
																			24	44,302	0	-	
																			25	90,750	170,181		H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.6~H25.8用地購入契約締結12件(買収率100%) H25.6~H25.8物件移転補償契約締結19件 H25.12本工事発注(複数年契約H25~H26)
																			26	81,840			
																			27				
																			累計	216,892	170,181	0	

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	継続	209,700	24	~	26	23				H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了 H25.6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.6~H25.12物件移転補償契約締結6件 H25.7本工事発注(複数年契約H25~H26)
																	24	20,130	0	-	
																	25	74,497	140,362	-	
																	26	78,375			
																	累計	173,002	140,362	0	
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	継続	253,500	24	~	26	23				H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 H25.9~12用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.9~H25.10物件移転補償契約締結4件 H25.11本工事発注(複数年契約H25~H26)
																	24	31,185	0	-	
																	25	63,855	156,605	-	
																	26	114,097			
																	累計	209,137	156,605	0	
89	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	継続	1,080,800	25	~	27	23				H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約
																	24				
																	25	661,989	45,974	-	
																	26	283,710			
																	累計	945,699	45,974	0	
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下矢 作、今泉、 長部、高 田、米崎、 小友、広田	市	市	直接	継続	1,572,000	24	~	25	23				着工56件、完了17件
																	24	294,750	0	-	
																	25	294,750	53,103	-	
																	26				
																	累計	589,500	53,103	0	
92	◆	D	-	22	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23				H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注、H26.3完了
																	24	16,000			
																	25	8,000	23,267	-	
																	26	36,000			
																	累計	60,000	23,267	0	
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	継続	1,500,000	23	~	26	23				H25.9脇の沢(60戸)用地測量。
																	24				
																	25	462,000	395	-	
																	26				
																	累計	462,000	395	0	

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																	
94	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	継続	154,849	25	~	26	23				H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
																			24				
																			25	123,879			
																			26				
																			27				
累計	123,879	0	0																				
95	◆	D	-	17	-	4	-	1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	継続	1,440,613	25	~	26	23				・H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) ・H25.8 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo) ・H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo)
																			24				
																			25	735,200	680,897		
																			26	417,290			
																			27				
累計	1,152,490	680,897	0																				
96		D	-	20	-	4	-		復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小友	市	市	直接	継続	71,844	25	~	26	23				補助金3件交付。
																			24				
																			25	15,000	22,500		
																			26	15,000			
																			27				
累計	30,000	22,500	0																				
97	◆	D	-	15	-	1	-	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 [高田東地区]	高田	市	市	直接	継続	40,580	25	~	25	23				H25.12基本設計業務委託発注。
																			24				
																			25	32,464	11,751		
																			26				
																			27				
累計	32,464	11,751	0																				
98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県								23				
																			24				
																			25	787,576	168,949		
																			26				
																			27				
累計	787,576	168,949	0																				
99		D	-	4	-	8	-		災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	継続	540,400	25	~	27	23				H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約
																			24				
																			25	330,995	27,048		
																			26	141,855			
																			27				
累計	472,850	27,048	0																				
100	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	長部・高 田	市	市	直接	継続	25,220	25	~	26	23				【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 【長部地区】H25.7譲渡契約締結済 工事中。
																			24				
																			25	20,176	4,800		
																			26				
																			27				
累計	20,176	4,800	0																				

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
101	◆	D	-	4	-	1	-	3	市営住宅管理 システム改修 事業	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~	25	23				
																			24				
																			25	1,623	1,622	1	平成26年3月システム改修済み
																			26				
																			27				
累計	1,623	1,622	1																				
102		D	-	1	-	18	-		都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	継続	384,264	26	~	30	23				
																			24				
																			25				
																			26	275,767			
																			27				
累計	275,767	0	0																				
103		D	-	15	-	3	-		津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	継続	10,112,209	26	~	30	23				
																			24				
																			25				
																			26	578,743			
																			27				
累計	578,743	0	0																				
104	◆	D	-	17	-	3	-	1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	継続	985,246	26	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26	730,296			
																			27				
累計	730,296	0	0																				
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	356,124	174,475	0								
												24	4,418,112	187,955	0								
										25	3,797,427	5,093,913	8,250										
										26	12,317,562	0	0										
										27	0	0	0										
										都道府県交付分 計			20,889,225	5,456,343	8,250								
										市町村 交付分	各年度 別 合計	23	495,000	111,825	0								
												24	26,267,957	23,969,894	3,403								
												25	34,890,554	35,557,592	2,394,299								
												26	26,748,859	0	0								
27	0	0	0																				
市町村交付分 計			88,402,370	59,639,311	2,397,702																		
県・市町村交付分 合計			109,291,595	65,095,654	2,405,952																		

(様式2E)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	E-1-1-	浄化槽設置整備復興事業	竹駒・下 矢作・今 泉・長部・ 高田・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	473,636	24 ~ 27	23				補助金交付決定138件
										24	49,092	42,349	-	
										25	83,727	54,908	-	補助金交付決定177件
										26	138,192			
										27				
										累計	271,011	97,257	0	
(注)														
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0									
		24	0	0	0									
市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0									
		26	0	0	0									
都道府県交付分 計		27	0	0	0									
市町村交付分 計		23	0	0	0									
市町村交付分 計		24	49,092	42,349	0									
市町村交付分 計		25	83,727	54,908	0									
市町村交付分 計		26	138,192	0	0									
市町村交付分 計		27	0	0	0									
県・市町村交付分 合計		交付額	271,011	契約済額	97,257	執行残額	0							
県・市町村交付分 合計		交付額	271,011	契約済額	97,257	執行残額	0							